

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado									
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200135560	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Los Pinos Entre Calle Hidalgo Y Calle Alameda	4	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200135609	Construcción De Tanque Elevado En La Agencia De Huancastal	5	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento de santo domingo zanatepec, oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200135628	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica El Hicaro 2 Segunda Etapa	6	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200135650	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Carlos Ramos Entre Calle Norte Y Nolas Herrera	7	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec, oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200135682	Introducción De Agua Potable En La Cal. Carlos Sánchez De La Cabrera Municipal	8	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento de santo domingo zanatepec, oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200135701	Rehabilitación Y Conformación Del Camino De Carlos Ramos - Coyoteira Con Una Longitud De 2 Km	9	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento de santo domingo zanatepec, oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200135720	Gastos De Comisión	FORT-4313	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200135746	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Central Calen	00113	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	NEJAPA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200135747	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Central Calen	00212	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Granal	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	NEJAPA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200135748	Reconstrucción Del Camino De Acceso Tramo Derivación A San Sebastián Ilueques - Agua Blanca Del Rm D Al Km 7	00613	Oaxaca	Nejapa de Madero	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	NEJAPA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200135749	Construcción De Grúas Metálicas En Centro Recreativo Nejapa	00713	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143054	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso A La Población	ISM/MSSG/198/024/129/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	El Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143092	Construcción De Drenaje/Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo	ISM/MSSG/198/002/009/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	San Juan Guchicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143142	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	ISM/MSSG/198/005/040/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Ocotital	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143178	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria	ISM/MSSG/198/006/043/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Rio Pachyle	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143211	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Andrés Bello Madero	ISM/MSSG/198/002/023/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Estación Moguil	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143245	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria "Vicente Guerrero"	ISM/MSSG/198/009/060/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Estación Sanabria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143328	Construcción De La Banda Perimetral De La Escuela Primaria	ISM/MSSG/198/021/114/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143374	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles 2da Etapa	ISM/MSSG/198/018/105/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143696	Construcción De Alcantarillado Pluvial Sobre La Calle 20 De Noviembre	ISM/MSSG/198/016/093/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Ejido La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143754	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso A La Comunidad De Los Prietas	ISM/MSSG/198/031/156/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143810	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	ISM/MSSG/198/001/006/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	San Juan Guchicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143882	Rehabilitación De Camino Rural De Paso Real A Arroyo Zarzo	ISM/MSSG/198/008/052/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143927	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	ISM/MSSG/198/036/173/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Bentito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200143989	Rehabilitación De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Técnica N.165	ISM/MSSG/198/008/054/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200144041	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo	ISM/MSSG/198/001/008/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	San Juan Guchicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. ayuntamiento de San Juan Guchicovi	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200144081	Construcción De La Banda Perimetral De La Escuela Primaria	ISM/MSSG/198/026/137/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Nuevos Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200144122	Equipoamiento De Aula De Medios En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	ISM/MSSG/198/006/044/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Rio Pachyle	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200144158	Equipoamiento De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe "Vicente Guerrero"	ISM/MSSG/198/028/1145/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Huacil	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200144199	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	ISM/MSSG/198/044/204/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200144231	Rehabilitación De Camino Rural (2da Etapa)	ISM/MSSG/198/037/177/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200144257	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	ISM/MSSG/198/014/081/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200144297	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	ISM/MSSG/198/005/041/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Ocotital	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200144899	Construcción De La Banda Perimetral En La Escuela Primaria "Vicente Guerrero"	ISM/MSSG/198/030/067/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00130200145962	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial	ISM/MSSG/198/011/091/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Chicoatle	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146035	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ubicada En La Localidad De Santo Domingo Hidalgo	001	Oaxaca	San Mateo Nejoltim	Santo Domingo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146038	Ampliación De La Red De Distribución Y Regeneración De La Energía Eléctrica En La Venta Paxtlán Y San Andrés Paxtlán Calle San Sebastián	RS04-005	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146049	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público	RS04-MISG/19/007/048/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Enxetal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOWI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146060	Construcción De Viviendas	RS04-006	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146080	Mejoramiento De Camino Rural	RS04-007	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146122	Rehabilitación De Alumbrado Público	RS04-MISG/19/035/170/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Pachifit Enxetal	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOWI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146168	Rehabilitación De Alumbrado Público	RS04-MISG/19/034/166/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOWI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146215	Rehabilitación De Alumbrado Público	RS04-MISG/19/038/118/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	La Zaratera	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146250	Rehabilitación De Alumbrado Público	RS04-MISG/19/030/066/2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200146714	Pago De Pólizas Municipales	FAMMFT03022013	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200148875	Pavimentación De La Calle Reforma Con Concreto Hidráulico	04	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200148995	Rehabilitación Y Mejora Diversas Del Camino Tramo Nueve-Nueve-Zaragoza(SM)	MSL481FSM12013	Oaxaca	Santiago Nuyol	Santiago Nuyol	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h Ayuntamiento de Santiago Nuyeo	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149022	Cocina-Correael Comunitario	MSL481FORTAMUN2013	Oaxaca	Santiago Nuyol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Santiago Nuyeo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149082	Revestimiento De Calles	MSLM80FSM12013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Tototzi	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ayuntamiento de san Agustín Tlaxiotepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149124	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSA86FSM22013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Tototzi	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de San Agustín Tlaxiotepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151153	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Varías Calles	FOFIDAFMOT-0698-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Subsidios	LS018 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151349	Revestimiento Y Alcantarillado De Caminos Coahuatlen	MSP12HFSM42013	Oaxaca	San Pedro Tezoacotal	San José Río Moxa	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de San Pedro Tezoacotal	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151460	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	MSP29FSM102012	Oaxaca	San Pedro Tezoacotal	San Antonio el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de San Pedro Tezoacotal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151621	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSP29FSM232012	Oaxaca	San Pedro Tezoacotal	San José Río Moxa	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACOTAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200151819	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM-0001-2013	Oaxaca	San Juan Teitá	San Juan Teitá	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITÁ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152460	Servicios Personales De Seguridad Pública Municipal	MSC-FORTAMUN-04-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUAINE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152493	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	MSC-FORTAMUN-05-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUAINE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152517	Alumbrado Público Y Energía Eléctrica	MSC-FORTAMUN-06-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUAINE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200152543	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Calle Francisco I. Madero	MSC-FAS-01-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUAINE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155165	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación De La Localidad De Arroyo Limón	-	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOWI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155315	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Mec-Fim-28312013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155366	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	FORTAMUN-MEC-28022013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155426	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Mec-Fim-28292013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155482	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Mec-Fim-28542013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Ejecutora	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155668	Haberes	1	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLANOAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155689	Gratificación Fin De Año	2	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLANOAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155700	Prima Vacacional Y Dominical	3	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLANOAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155712	Otras Prestaciones	4	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLANOAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155733	Vestuarios Y Uniformes	5	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLANOAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200155747	Premias Y Material De Protección	6	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLANOAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115570	Combustibles Y Lubricantes	7	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115582	Alumbrado Público	8	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115584	Mantenimiento De Equipo De Transporte	9	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115588	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación	10	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115593	Gastos De Comisión	11	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115595	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	12	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115590	Renta De Maquinaria Y Equipo	13	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115580	Impuestos Y Derechos	14	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115605	Energía Eléctrica	15	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115603	Teléfono	16	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115604	Reparaciones De Partes Y Accesorios	17	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115603	Servicios Médicos Y Medicamentos	18	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115603	Medicinas Y Equipos Para Escuelas, Laboratorios Y Seguridad Pública	19	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115614	Producción De Aves De Postura Como Opción De Fuente De Proteína	20	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115640	Programa De Microcréditos	21	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115615	Programa De Asistencia Social Gratuidad Programa De Apoyo Alimentario A Adultos Mayores De 60 Años	22	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200115618	Programa Municipal De Asistencia Social Gratuidad Dotación De Zapatos Escolares	23	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156196	Bea De Transporte Con Principio Tri Unkemas A La Escuela	24	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156245	Uniformes Para Seguridad Pública	01	Oaxaca	Tecótitlán del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOTITLAN DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200156270	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza Y Páez	01	Oaxaca	Tecótitlán del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157356	Rehabilitación De La Bof De Agua Potable	ISM/MSSG/19/013/070/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157437	Rehabilitación De Alumbrado Público	ISM/MSSG/19/013/078/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUECHOIVI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157456	Rehabilitación De Alumbrado Público	ISM/MSSG/19/029/151/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUECHOIVI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157475	Mantenimiento De La Casa De Salud	ISM/MSSG/19/028/147/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157509	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar Vicente Guerrero	ISM/MSSG/19/009/061/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157524	Rehabilitación De Camino Rural 2da Etapa	ISM/MSSG/19/042/195/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	Río de Guasamundo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157537	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejones Y Andadores	ISM/MSSG/19/041/187/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	San Juan Guechoivi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157553	Construcción De La Banda Perimetral En La Escuela Primaria	ISM/MSSG/19/025/133/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	Ramón Millán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUECHOIVI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157573	Rehabilitación De La Casa De Salud	ISM/MSSG/19/029/150/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUECHOIVI	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157593	Equipamiento Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	ISM/MSSG/19/018/103/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157611	Construcción De Alcantarilla Perifonea Sobre La Calle Sin Nombre	ISM/MSSG/19/016/094/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	Ejido La Renovación	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUECHOIVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157634	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morales	ISM/MSSG/19/015/081/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	Miguelito Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUECHOIVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157648	Rehabilitación Del Camino Rural Plan De San Luis Río Grande	ISM/MSSG/19/013/099/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUECHOIVI	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157670	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso Al Municipio	ISM/MSSG/19/013/083/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUECHOIVI	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200157684	Rehabilitación De Camino Rural De Santa Ana - Río Santha (2° Tramo)	ISM/MSSG/19/003/027/2013	Oaxaca	San Juan Guechoivi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUECHOIVI	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200115766	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso A La Clínica	FSM/MISG/19/011/073/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	Chocolote	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001157710	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Benito Juárez	FSM/MISG/19/029/149/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001157728	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad	FSM/MISG/19/028/144/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	Huaucl	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001157749	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FSM/MISG/19/030/153/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001157763	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica	FSM/MISG/19/033/163/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001157778	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	FSM/MISG/19/032/115/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001157807	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles (Calle Elvira)	FSM/MISG/19/009/062/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001157856	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles (Calle Elvira)	FSM/MISG/19/038/181/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	La Zaratera	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001157878	Rehabilitación De Camino Rural	FSM/MISG/19/011/077/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	Chocolote	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001157911	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso De La Calle Vicente Guerrero	FSM/MISG/19/033/123/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001157945	Construcción De La Banda Perimetral De La Escuela Pre-Escolar Benito Juárez	FSM/MISG/19/032/159/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	Yelba Santa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001157975	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Agencia De San Jerónimo	004	Oaxaca	Santa Tomás Tamazulapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001157984	Reconstrucción De Camino Rural De San Juan Guichicoivi A Escorial Colorado	FSM/MISG/19/002/051/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	San Juan Guichicoivi	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001158047	Construcción De Alcantarillado Pluvial Del Acceso Principal Del Centro De Salud	FSM/MISG/19/009/065/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001158072	Rehabilitación De Camino Rural	FSM/MISG/19/016/095/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	El Ejido La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001158108	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica(2° Etapa)	FSM/MISG/19/043/198/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001158137	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A Río "Jumayá"	FSM/MISG/19/019/106/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	Ampliación Colonia Ismaela (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001158164	Electrificación Rural Y De Colonias Pedere Mediente Paneles Solares	FSM/MISG/19/045/208/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001158213	Construcción De Aula En La Escuela Pre-Escolar Frida Kalo	FSM/MISG/19/024/131/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	El Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001158247	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FSM/MISG/19/039/186/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	Coyul Seco	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001158269	Construcción De Casa De Salud El Garfán	03	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLÁN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001158271	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Madero	FSM/MISG/19/013/084/ 2013	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001158399	Rhaa0113 - Fianc Capital	IBA00113 - 001 - B	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001158660	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle Porfirio Díaz	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001159015	Cuerpo De Seguridad Pública Municipal	1	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001159049	Alumbrado Público	2	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001159067	Mantenimiento De Equipo De Transporte	3	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001159127	Renta De Maquinaria Y Equipo	4	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001159291	Adquisición De Combustible Para Vehículos De Seguridad	0104	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001159328	Compra De Uniformes Al Personal De Seguridad Pública	0204	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001159352	Pago De Derechos De Agua Nacionales	0304	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001159371	Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable 10 Arenal (Calle Chihuahua)	001	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001159386	Construcción De Guarniciones En Las Calles Drenaje Y Montemorey	002	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001159398	Mantenimiento De Equipo De Comunicación	0404	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001302001159449	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vialidad, En Guadalupe De Morelos	1	Oaxaca	San Jorge Nuchila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200119471	Rehabilitación De La Red Del Sistema Hidráulico De Agua Potable. En San Jorge Nuchita	2	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200119498	Sueldos Al Personal De Seguridad Pública	1	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200119515	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo Del Municipio	2	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200119523	Combustible Y Lubricantes Para El Transporte Oficial	3	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200119536	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica	4	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200160575	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Mec-Fom-28/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200160718	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	MecFom28/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200160974	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Mec-Fom-28/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200161076	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	Mec-Fom28/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200161404	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	fortamun-mec-28/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200161541	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fortamun-28/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Ejecutora	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200161603	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fom-28/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200161645	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fortamun-28/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200161667	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fom-28/62013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Ejecutora	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200161684	Pavimentación De La Calle Lazcano Cárdenas En San Mateo De Libres	01	Oaxaca	San Agustín Atzacatlan	San Mateo de Libres	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN ATZACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200161731	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fom-28/62013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200161933	Equipo De Comunicación	1	Oaxaca	San Pedro Martín Quetzacha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200162041	Construcción De Tres Aulas Y Un Anexo En La Telesecundaria	001	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Sículo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200162166	Pav De Alumbrado Público	1	Oaxaca	San Pedro Martín Quetzacha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200162386	Construcción De Mód. De 7 Aulas Extram. 6x8 M	MSLT22/95M0032013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Río de Talca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200162462	Construcción De Puente Vehicular Rio Raton Grande	FSMMSL22/90042013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200162539	Construcción De 6 Aulas En Dos Puntos De La Escuela Primaria Puentes Aguap	FSMMSL22/90052013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200162544	Pago De Policías Municipales	FAMMTF54/012013	Oaxaca	Tuxtlián de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLIÁN DE FLORES MAGÓN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200162683	Construcción De Un Puente Vehicular De Rio Anador	FSM/NMS/22/9008/2013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Anador	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200162739	Terminación De La Tercera Etapa El Palacio Municipal	MSLT/22/9FORTAMUN/001/2013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200162911	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	fortamun-mec-28/112013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Ejecutora	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200162958	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza 3ra Etapa	001	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200163040	Pavimentación De Calle Venustiano Carranza 3da Etapa	002	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200163071	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fom-28/62013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200163108	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fom-28/92013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejyta de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200163129	Conmemación Del Casco De Rios Y Arroyos Intermedios Que Salen Ubicada En El Municipio De Santa Cruz Xoxocatlán	1	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLANDOAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200163201	Pavimentación De La Calle Principal En La Agencia De Dos Carreros Chayuco	004	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200163264	Construcción De Sanitarios Dentro Del Centro De Proceso En El Municipio De San Agustín Chayuco	005	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200163316	Construcción De Un Anexo De Centro De Salud En La Localidad De San Felipe Chayuco	006	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130200163343	Construcción De Anexo De Centro De Salud En La Agencia De San Felipe Chayuco	006	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco, Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161389	Construcción De La Banda Perimetral En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	3	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Zaragoza Alcazares	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161395	Rehabilitación De Aula En San Felipe	007	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161416	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	6	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San Martín Durazmos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161441	Mejoramiento De Vivienda	10	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	El Tormentil	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161468	Mejoramiento De Vivienda	14	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Rio de Hielo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161491	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	15	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Guadalupe Nanduca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161498	Construcción De Embudo De La Clínica	006	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161507	Mejoramiento De Vivienda	19	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Sabino Solo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161521	Mejoramiento De Vivienda	23	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Agua Rama	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161556	Mejoramiento De Vivienda	30	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Cañada de Lobo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161559	Mejoramiento De Vivienda	30	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Cañada de Lobo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161588	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	32	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San Marcos Xicoutesta	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161601	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	34	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San Mateo Turchi	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161621	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Calle Noroeste)	35	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161641	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Calle Reforma)	35-01	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161639	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Calle Guerrero)	35-02	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161663	Ampliación De La Segunda Etapa De La Red Agua Potable En El Camalete	FSM182013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161669	Construcción De Techo De La Cacha De Usos Múltiples	MBD442013-052	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161694	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	36	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161719	Mantenimiento Del Jardín De Niños Ignacio Zaragoza	40	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161723	Rehabilitación De La Iglesia Católica De San Agustín Chayuco	001	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161741	Mejoramiento De Vivienda	44	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San Martín Durazmos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161767	Construcción De Banda Perimetral En La Esc. Prim. Emilio Zapata	55	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San Marcos Xicoutesta	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161784	Pavimentación De Calle Venustiano Carranza 1ra. Etapa	003	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161787	Mejoramiento De Vivienda	57	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San José Durazmos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161807	Mejoramiento De Vivienda	58	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Buamavita	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161824	Mejoramiento De Vivienda	59	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Guadalupe Nanduca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161996	Terminación Del Auditorio Municipal 1ra. Etapa	1	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200161998	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle 13 De Julio	FSM4-MSS-483-034-2013	Oaxaca	Santiago Sacchiyilongo	Santa Cruz Lacholana	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHIATLÓNGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164013	Construcción De Cacha De Baquetball En La Escuela Primaria	2	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	San José el Espinal	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164331	Conservación De Caminos Rurales (San Juan Lalana)	SE-SPP-DPP-PNE-0382-2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164439	Conservación De Caminos Rurales (San Juan Lalana)	SE-SPP-DPP-PNE-0382-2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164555	Conservación De Caminos Rurales (San Juan Lalana)	SE-SPP-DPP-PNE-0382-2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164790	Estudio De Generación De Bases Sólidos Urbanos	SPPA01-05/2013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	San Lorenzo Texmelicán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELICAN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200164927	Estudio Del Ideo	002	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELICAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165110	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Calle Privada De Hidalgo (Tonalá)	1	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013		\$56 8.454						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165132	Servicios Personales De Seguridad Pública	2	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165138	Vestuarios Y Uniformes Para La Policía Municipal	3	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165159	Servicio Del Alumbrado Público	4	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165172	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Transporte	5	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165176	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Del Jardín De Niños Rosario Vera Peralta	FSM-2013-F3-O	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165185	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	6	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165198	Construcción De Servicios Sanitarios Del Jardín De Niños Rosario Vera Peralta	FSM-2013-F3-O	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165213	Mantenimiento De Vehículos Utilizados En Obra Pública	312	Oaxaca	Tatatitpec de Valdes	Tatatitpec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TATATITPEC DE VALDES	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165214	Mantenimiento De Equipo De Comunicación	7	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165237	Pavimentación De Las Calles Guillermo Prieto, Manuel Cobián, Juan Álvarez, Manuel Páez Y Francisco Mangón Con Correo Hidráulico (Agencia De Tula De Juárez)	8	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos (San Juan Reyes)	9	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165280	Renovación De Maquinaria En Las Calles Lazaro Cadenas Y Nigromante	12	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165331	Conservación Del Camino Rural La Antolinas-San Andrés Saltillo En San Andrés Saltillo		Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001165504	Rehabilitación Del Camino E. C. Santos Reyes Nopala - Santiago Conitalá - Cerro Del Ániz - La Matanza - Carrizalistas Del Km 0 003 Al Km 17 500	MSRN/FSM/03/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001166031	Gastos Indirectos	1	Oaxaca	San Pedro Martín Quexhepa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001166195	Pago De Haberes	1	Oaxaca	San Pedro Martín Quexhepa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001166675	Rehabilitación De Techo De Cancha De Union Holística En La Escuela Secundaria General Quetzalcoatl Clave 20600081e	FSM0905-2013	Oaxaca	Ayotzinguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotzinguez	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001167148	Pago De Nómina	001	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001167381	Pavimentación De La Calle Luis Donaldo Colosio	001	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Subsidios	UD03 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001167427	Pago De Energía Eléctrica	006	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001167928	Rehabilitación Del Camino E.C. Santos Reyes Nopala Cerro Del Ániz - Santa Lucía Teitipán Del Km 0 000 Al Km 8 260	MSRN/FSM/05/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168198	Construcción De Bodega Rural	MSRN/FSM/11/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168321	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Porfirio Díaz	1	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168603	Vestuarios Y Uniformes Para Personal De Seguridad	02	Oaxaca	Santa María del Tule	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168669	Construcción De Garitones Y Pavimento De Correo Hidráulico En Dismas Calles	MSRN/FSM/14/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168696	Construcción De Bodega Rural	MSRN/FSM/18/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168770	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSRN/FSM/021/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168866	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Morelos	2	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168873	Construcción De Bodega Rural	MSRN/FSM/12/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168913	Pavimentación De La Calle Niños Héroes En La Colonia El Arsenal 2da. Etapa	3	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168936	Reconstrucción Del Camino Calles De Las Flores Santa Lucía Teitipán	MSRN/FSM/33/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168945	Pavimentación De La Calle Abasco, Entre banderillo Y Alvarado Castañeros	4	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168955	Alumbrado Público	3	Oaxaca	Santa María del Tule	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001302001168965	Pavimentación De La Calle Cedros En La Colonia Lindero Zapata	5	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200148967	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Diversas Calles	MSB/FSM/48/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200148991	Construcción De Guarniciones Y Pavimento En La Calle Hidalgo De San Andrés Sochi	6	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149019	Construcción De Guarniciones Y Pavimento En La Calle Tlaxiaco	7	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149040	Construcción De Guarniciones Y Obras Complementarias En Santa Catarina Adequae	8	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149047	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSB/FSM/11/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149050	Mantenimiento De Equipo De Transporte	4	Oaxaca	Santa María del Tule	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149103	Reconstrucción De La Calle Refugio Díaz 3ra Etapa Entre Guerrero Y Porfirio Díaz	9	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149129	Pavimentación De La Calle Álvaro Obregón, Entre Las Calles Fontes Y Torales	10	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149160	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	MSB/FSM/50/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149164	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Mezquite	11	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149180	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas 1a Etapa, Barrio La Loma	0036	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149218	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Revolución Y Álvaro Obregón	12	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149293	Construcción De Barrios Perimetral En La C. Primario Gregorio Torres Quintero	13	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149332	Construcción De Adalberto Y Obras Complementarias De La C. Primario Pedro Feliciano 14 Santiago Ahuadé	14	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149346	Mejoramiento De Vivienda En Nuevo Mundos	15	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149359	Mejoramiento De Vivienda En Santa María Ahumá	16	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149372	Pago De Nómina A Personal Del Seguridad	01	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149378	Mejoramiento De Vivienda En El Cortijo	17	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149388	Mejoramiento De Vivienda En Santiago Ixtaltepec	18	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149411	Mejoramiento De Vivienda En La Unión Libertad, Ixtaltepec	19	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149436	Nivelación De Terrenos De Cultivo En San Pedro Quiroga	20	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149702	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La División De La Calle A Hospital	02	Oaxaca	San Sebastián Coatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149728	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Isabel La Católica	04	Oaxaca	San Pedro Coxcatlancé Cántaros	San Pedro Coxcatlancé Cántaros	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICPIO DE SAN PEDRO COXCATLPEC CANTAROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149786	Combustibles Para Las Parrandas Municipales	4	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149822	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia	002	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149829	Reparaciones Generales De La Escuela Secundaria General Niños Héroes	09	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149835	Equippamiento De La Clínica De Salud (San Dionisio Ocotitpec)	MSD-131-IFSM-1.5-2012	Oaxaca	San Dionisio Ocotitpec	San Dionisio Ocotitpec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTITPEC OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149861	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	003	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149906	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	004	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149923	Pavimentación De Calles En La Cabecera Municipal Con Empeдрado Tipo Zampado	01	Oaxaca	San Pedro Coxcatlancé Cántaros	San Pedro Coxcatlancé Cántaros	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICPIO DE SAN PEDRO COXCATLPEC CANTAROS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149938	Construcción De Muros De Contención Y Pavimentación De La Calle Terceira De Zaragoza 2a Etapa	001	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149979	La Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Del Municipio	1	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149984	Pago Nómina De Protección Civil	005	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200149993	Pavimentación De Calles En La Cabecera Municipal Con Empeдрado Tipo Zampado	01	Oaxaca	San Pedro Coxcatlancé Cántaros	San Pedro Coxcatlancé Cántaros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICPIO DE SAN PEDRO COXCATLPEC CANTAROS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170107	Rehabilitación De Un Puente En El Lugar Denominado La Hacienda	002	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenirlo	Programa Fondo Convenirlo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170132	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	San Pedro Coxcatlpec Cantares	San Pedro Coxcatlpec Cantares	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLPEC CANTAROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170187	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	San Pedro Coxcatlpec Cantares	San Pedro Coxcatlpec Cantares	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLPEC CANTAROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170254	Construcción De Sistema De Agua Potable	04	Oaxaca	San Pedro Coxcatlpec Cantares	San Juan Interopec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLPEC CANTAROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170304	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Principales Calles De Los Barrios El Centro, El Salado Y El Tenorio	005	Oaxaca	Santa Tomás Tamazulapán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170318	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	05	Oaxaca	San Pedro Coxcatlpec Cantares	Yodoltepec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLPEC CANTAROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170400	Adquisición De Dos Bases Para Radios Portátiles Y 4 Radios Portátiles	02	Oaxaca	San Pedro Coxcatlpec Cantares	San Pedro Coxcatlpec Cantares	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLPEC CANTAROS	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170516	Apertura De Caminos En La Colonia Venustiano Carranza De San Andrés Zautla	04-0513	Oaxaca	San Andrés Zautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170534	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal A Loma Morita Del Km 0 + 850 Al 1 + 75.53		Oaxaca	San Miguel Suchtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170578	Rehabilitación Y Cambio De Alambres Públicos De San Miguel Suchtepec		Oaxaca	San Miguel Suchtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170716	Techo de La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	12	Oaxaca	Santa Catarina Interopec	El Punto	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATERINA INTERPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200170946	Construcción De Sistema De Agua Potable	04	Oaxaca	San Pedro Coxcatlpec Cantares	San Juan Interopec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLPEC CANTAROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171169	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	05	Oaxaca	San Pedro Coxcatlpec Cantares	Yodoltepec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLPEC CANTAROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171263	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	San Pedro Coxcatlpec Cantares	San Pedro Coxcatlpec Cantares	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLPEC CANTAROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171279	Construcción De Unidad Básica De Salud	02	Oaxaca	San Andrés Huastlpec	Barrio de la CONSALPO	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171528	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	04	Oaxaca	San Miguel Peras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS ZAACHILA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171603	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río De Huertas En El Barrio De San Miguel	05	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171636	Revestimiento De Caminos En San Juan Dipeyá	3-2013	Oaxaca	San Juan Dipeyá	Carretera de la Independencia de Oaxaca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOZANAL DE SEGURA Y LUNA	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200171689	Construcción De Aula Tipo Regional en El La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón De La Localidad De La Brojería	07	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brojería	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172108	Compra De Proyecto Ejecutivo De Obra	01	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172129	Pago De Gestión Y Administración Municipal	02	Oaxaca	San Miguel Peras	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172271	Construcción De Biblioteca En Escuela Primaria Cuauhtémoc	form-12-12-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Pueblo Nuevo Parra Alta	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de. oaxaca de juarez	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172310	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Libertad	006	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172337	Construcción De Dos Aulas Adornadas En La Telesecundaria Paraiso Libre	-	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172384	Construcción De Sistema De Agua Potable Los Mangos	FDSM1301102012	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172416	Construcción De Puente Vehicular En La Calle 24 Norte Marques	FASMS/418/11/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento de Santa María Jalapa del Marques Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172422	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Un Puente Peatonal	-	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN VICENTE COATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172432	Pavimentación De 1843 M2 De Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Santa María Tepetitlán	01	Oaxaca	Santa María Tepetitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPETITLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172436	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 24 Norte Marques	FDSM/418/22/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marques Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172451	Pavimentación De La Calle 21 De Agosto A Base De Concreto Hidráulico	FDSMMSGM1530212013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN GABRIEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172466	Rehabilitación Del Canal De Riego	FASMS/418/59/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marques, Tehuantepec, Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172485	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle 34 Norte	FASMS/418/15/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marques	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172498	Rehabilitación Del Camino Rural Las Acacias- El Yagüán	FDSMMSGM153140013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN GABRIEL MIXTEPEC	Transportes y viabilidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172514	Ampliación De Drenaje 3a Oriente Entre 3a Y 5a Nuevecentos De Drenaje 3a Oriente Entre 3a Y 5a Norte	FDSM/418/13/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marques	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172520	R.D. Anillo Y Mejoras Calles Olivas	FDSMMSGM1531120013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN GABRIEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172543	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Escuelas (Agencia Llanu Grande)	FASMS/418/26/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Llanu Vieja	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marques, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172546	Mantenimiento Y Conservación De 1 Km De La Calle Principal De La Capilla Santa Cruz A La Devoración 02 Mezidor		Oaxaca	Santa María Teapantl	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEAPANTLAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172552	Regularización De La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Camo Coatepec	03	Oaxaca	Santa María Teapantl	Cerro Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUÍTZO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173559	Construcción De Obra Complementaria Y Techado De Plaza Central Escuela Primaria Hermanos Nacionales	FASAM/418/39/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Tehuantepec, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173568	Construcción De Obra Complementaria Y Techado De La Plaza Central Esc. Prim. (Jiquilil Hahagil)	FASAM/418/42/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Tehuantepec, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173734	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Fraccionamiento Libertadores)	FASAM/418/19/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués, Tehuantepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172653	Pavimentación Con Concreto De Calles Primera Etapa	fom001	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santiago jalapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200172665	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Primera Etapa	fortamun001	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santiago jalapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173327	Terminación De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Juárez	FISMFTF5450052013	Oaxaca	Tecoliltán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOITTLAN DE FLORES MAGÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173328	Remodelación De Los Baños Y Primera Del Jardín De Niños Miguel Hidalgo	FISMFTF5450062013	Oaxaca	Tecoliltán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOITTLAN DE FLORES MAGÓN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173355	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	FISMZP5680022013	Oaxaca	Zapotiltán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173439	Construcción Del Puente Vehicular Benito Juárez	FISMZP5680032013	Oaxaca	Zapotiltán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173771	2 Programa De Desarrollo Institucional	FASAM/308/01/2013	Oaxaca	San Pedro Huatlotepec	San Pedro Huatlotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huatlotepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173772	3 Gestos Indirectos	FASAM/308/02/2013	Oaxaca	San Pedro Huatlotepec	San Pedro Huatlotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huatlotepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173773	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FASAM/308/03/2013	Oaxaca	San Pedro Huatlotepec	San Pedro Huatlotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huatlotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173774	Construcción De Obra Complementaria C Carhu De Juan Muñiz En La Escuela Telesecundaria	FASAM/308/05/2013	Oaxaca	San Pedro Huatlotepec	San Pedro Huatlotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huatlotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173775	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Callejón Morito	FASAM/308/06/2013	Oaxaca	San Pedro Huatlotepec	San Pedro Huatlotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huatlotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173776	Sueldos Al Personal De Confianza (Oficinas Municipales)	FORTAMUN/308/01/2013	Oaxaca	San Pedro Huatlotepec	San Pedro Huatlotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huatlotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173777	Vestuario Y Uniformes Para Los Policias Municipales	FORTAMUN/308/02/2013	Oaxaca	San Pedro Huatlotepec	San Pedro Huatlotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huatlotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200173778	Pago De Alambre Publico	FORTAMUN/308/03/2013	Oaxaca	San Pedro Huatlotepec	San Pedro Huatlotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Pedro Huatlotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200174955	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juárez, Independencia Y 21 De Mayo	FAFEF/1189/2013	Oaxaca	Santa Catalina Quierí	Santa Catalina Quierí	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERÍ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200175104	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juárez (La Etapa)	FAFEF/0743/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200175926	Introducción De Energía Eléctrica Con Paneles Solares	FAFEF/1235/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro Cuero	Rural	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176332	Módulo Y Ampliación Construcción De Centro Del Valle Santa Catarina Juquila, Santa María Amatlépec, Tlome en Oax A Km 450 Tlome A Muñal De Km 0 000 Al Km 1-500 (Trab. Compl 2011 Y 2012 S.S.)	PIBAI-2118-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Amatlépec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176254	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Pico Suarez	FAFEF/0412/2013	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176545	Terminación De Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtémoc (Escuela)	FAM-2938-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 IAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176632	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/0755/2013	Oaxaca	Santa Catarina Yucuitlán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YUCUITLÁN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176948	Escuela Primaria Melchor Ocampo	1	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Lucas Zoquiápan	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176949	Telesecundaria	2	Oaxaca	Huastepéc	Huastepéc	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176951	Telesecundaria	3	Oaxaca	Huastepéc	Huastepéc	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176954	Escuela Primaria Lazaro Cardenas	F-1	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176959	Jardín De Niños General Emiliano Zapata	F-4	Oaxaca	Santa María Yucuitlán	Santa María Yucuitlán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176961	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle 20 De Noviembre	FAFEF/1264/2013	Oaxaca	Silacayoápan	Silacayoápan	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176963	Jardín De Niños Adolfo López Mateos	F5	Oaxaca	Santa María Yucuitlán	Santa María Yucuitlán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176970	Jardín De Niños Leonardo Brani	F1	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130200176973	Escuela Primaria Nicolas Bravo	F2	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100116977	Telesecundaria	F3	Oaxaca	Magdalena Juatpec	Magdalena Juatpec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001174999	Construcción De Gradas De Concreto Y Santuarios En La Unidad Deportiva Olegaria De La Cruz	CONADE-3614-2013	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Comericios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001177011	Construcción De Unidad Deportiva 1ra. Etapa	CONADE-3615-2013	Oaxaca	Santa María Mixtepec	Cobertura municipal		Comericios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001177056	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Ahuatlan - Municipio Del Mismo Nombre	PBAI-1093-2013	Oaxaca	San Miguel Ahuatlan	San Miguel Ahuatlan	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001177879	Ampliación De La Red De Distribución Del Energía Eléctrica Paraje Yuticó	FAEF/1113/2013	Oaxaca	Siacayámpam	Siacayámpam	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SIACAYAMPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001178012	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	FAEF/2898/2013	Oaxaca	Coccolapa	Coccolapa	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001178130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Vecescales	FAEF/1265/2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001178460	Construcción De Muro Contención En La Calle Principal La Cruz	FAEF/0730/2013	Oaxaca	San Miguel Aldama	San Miguel Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALDAMA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001178852	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Cruceamiento De Juárez Paraje Romero Lachata Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 12-500 Subtramo A Modernizar Del Km. 0-000 Al Km. 3-000)	FAEF/0918/2013	Oaxaca	Santa Catarina Lachata	Laturí	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001178864	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Cruceamiento De Juárez Paraje Romero Lachata Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 12-500 Subtramo A Modernizar Del Km. 0-000 Al Km. 4-000)	FAEF/1120/2013	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SATIAGO COMALTEN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001178880	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Varías Calles)	FAEF/1233/2013	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HA YUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001178886	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAEF/0776/2013	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001179887	Mod Y Ampli Del Camino E.C. (Juquila-San Pedro Ocotlán-Santo Domingo Tezatepec-Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 12-500 Subtramo A Modernizar Del Km. 0-000 Al Km. 3-000) Subtramo B Modernizar Del Km. 0-000 Al Km. 4-000	PBAI-0943-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tezatepec	Rio Ramal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Ingénica		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEZATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001179055	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAEF/0748/2013	Oaxaca	Santo Domingo Tezatepec	Santo Domingo Tezatepec	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001179107	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Legista	FAEF/0777/2013	Oaxaca	San Vicente Lachio	San Vicente Lachio	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001179113	Construcción De Olla De Captación De Agua	FAEF/0767/2013	Oaxaca	Magdalena Ocoteñ	Magdalena Ocoteñ	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001179138	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAEF/0702/2013	Oaxaca	San Francisco Teixtlahuaca	San Sebastián Sedas	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEIXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001179583	Pavimentación De La Calle Cuahuameca A Base De Concreto Hidráulico	05	Oaxaca	San Juan Cieneguilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001179623	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Puente Y La Misma 1 Etapa	1	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001180216	Mod Y Ampli Del C.E.C. (Km 65-000 (Gda De Vigas-Santa Cruz Zanatepec)) Las Huertas-La Amén-Sa Santa Zaniza Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-000 Subtr A A Mod Del Km 0-000 Al Km 3-000 (Trab Comp 2012 2, 3)	PBAI-0983-2013	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Ingénica		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001180962	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Carlos-Tehuacan-Mahaután-San Cristóbal Amatlán Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 4-000 Sub Tramo A Modernizar Del Km. 0-100 Al Km. 4-000)	PBAI-0986-2013	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Ingénica		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001180993	Rehabilitación Y Conformación Del Camino Coatepec El Perote - Yerba Santa	10	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	El Perote	Rural	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001181117	Rehabilitación Del Camino Coatepec Yerba Santa-Santa Elena	11	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001181146	Rehabilitación Y Conformación Del Camino Coatepec Zanatepec - Coatepec	12	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001181396	Mod Ampli Del C.E.C. (Km 79-100 E.C. (Gda de Vigas-Sa Lorenzo Tehuacan-Sa Jacinto Tezatepec-Sa Cruz Zanatepec)) T. Del Km 0-000 Al Km 12-400 Subtr. A Mod Del Km 49-800 Al Km 54-800 Trab Comp 2012	PBAI-1115-2013	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Santa Cruz Zanatepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Ingénica		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEZATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001182108	Ampliación De La Red De Distribución Del Energía Eléctrica	FAEF/0455/2012	Oaxaca	Alojigeros	Alojigeros	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001182190	Construcción De Unidad Deportiva	CONADE-4012-2013	Oaxaca	San Jacinto Tezatepec	Cuajiquil	Rural	Subsidios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TEZATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001182210	Ampliación De La Unidad Deportiva	CONADE-4014-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001182227	Modernización Ampliación Del Camino San Felipe De Tezatepec-Mahaután-San Carlos-Tramo Del Km 0-000 Al Km 35-000 Subtramo A Mod 18-560-400 Km 35-560-9-440 (Trab Comp 2012 1, 2, 3)	PBAI-1102-2013	Oaxaca	Santa María Periles	Santa María Periles	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Ingénica		6-Hacienda y Crédito Público	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001182229	Construcción De Unidad Deportiva	CONADE-4015-2013	Oaxaca	Tataltepec de Valdez	Tataltepec de Valdez	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001182438	Agua	001	Oaxaca	Alojigeros	Alojigeros	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPD	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001182626	Mantenimiento Y Conservación De Caminos San Pedro Atoyac-La Palma-A San Antonio Carrizo (7.5 Km)	FSM/302-05/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Antonio Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001182653	Mantenimiento Y Conservación De Caminos San Pedro Atoyac-Cruz Colorado-Zapote Blanco(Y Km)	FSM/302-06/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	Zapote Blanco	Rural	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001182665	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Coatepec El Perote	FSM/302-07/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001184862	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Portillo Chico-San Andrés-Ciudad De Agua	RSE 2568-2013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORTILLO CHICO-SAN ANDRES-CIUD DE AGUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fuente Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114896	Ampliación De Energía Eléctrica En Varías Calles	FAEF/1746/2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF	IS12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001144913	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cda Eapa	FAEF/1747/2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF	IS12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001144958	Ampliación Y Regeneración Del Sistema De Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAEF/1747/2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF	IS12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001145003	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Juan B. Tzuc	FSM-MSIG-198-02-025-2013	Oaxaca	San Juan Guichón	Estación Magogil	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001146223	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, Col. Antonio Populár	FSM-039-003-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001186463	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial A Base De Alcantarillado En Calles De La Población	2	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001186855	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	4	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001186984	Construcción De Puente Vehicular Sobre Calle Antonio Rodríguez (Carretera Huajuapam-Mixistlán) Col. Aldeón Segunda Sección	FSM-039-008-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187039	Segunda Etapa De La Construcción De La Escuela Primaria Luz Y Progreso	FSM-17	Oaxaca	San Pedro Quatoní	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONÍ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187056	Segunda Etapa De La Construcción De La Escuela Primaria Ramón López Velasco	FSM-18	Oaxaca	San Pedro Quatoní	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187074	Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 5.30 Mts. Jardín De Niños Lazaro Cardena Del Río, Agencia Acazulma	FSM-039-010-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acazulma	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187128	Construcción De La Unidad Deportiva El Rosario 2a Etapa	FAEF/10715/2013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF	IS12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187138	Introducción De La Línea De Conductos De Agua Potable, Camino A Santa María Yuchitán, Rancho Dolores	FSM-039-011-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187142	Pavimentación De Las Calles Independencia Y Benito Juárez	FSM-23	Oaxaca	San Pedro Quatoní	La Mancomunidad	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187160	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FSM-MR-76-02-2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA REFORMA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187163	Ampliación De Calles	FSM-33	Oaxaca	San Pedro Quatoní	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONÍ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187174	Introducción De Drenaje Sanitario, Calles: Telefonos Muebles, Ruinas Y Antenas Matrices Corra, Col. Juan López Alvarez, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-013-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187242	Introducción De La Red De Agua Potable, Calles: Lomas, Heroica Ciudad De Huajuapam De León, Heroica Ciudad De Huajuapam De León, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-014-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187257	Pavimentación De Las Calles Independencia Y Benito Juárez	FSM-23	Oaxaca	San Pedro Quatoní	La Mancomunidad	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187274	Introducción De La Red De Agua Potable	FSM-MRD-74-04-2013	Oaxaca	La Reforma	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187289	Ampliación De Calles	FSM-33	Oaxaca	San Pedro Quatoní	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187328	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, Col. Párrago, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-015-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187445	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Escuela Primaria Cuauhtémoc, Col. Aldeón Segunda Sección, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-016-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187460	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diversas Calles	FAEF/1215/2013	Oaxaca	Santiago Suchbátongo	Santiago Suchbátongo	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF	IS12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHBÁTONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187525	Construcción De Salón De Usos Múltiples Segunda Etapa	FORTAMUN-05	Oaxaca	San Pedro Quatoní	El Romollo	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187578	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Escuela Primaria Ignacio Aldama, Agencia El Carmen, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-017-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187670	Construcción De Un Aula Sanitaria, Escuela Primaria Federal Valero, Trópico, Agencia El Molino, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-018-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187746	Revestimiento De Caminos El Carabite Tzucocuilco De Marcos Pérez	001	Oaxaca	Tzucocuilco de Marcos Pérez	Carabite	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TZOCCUILCO DE MARCOS PEREZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187873	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, Agencia Rancho Salinas, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-019-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Rancho Salinas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187889	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	FSM-MRQ-74-05-2012	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	IS05 FORTAMUN	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA REFORMA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187935	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario, Calles: Carlos Fortes Y, Agua Calientes, Col. San Pedro Segunda Sección, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-020-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187967	Construcción De Teñidero En La Carretera Municipal (Colonia Tres Reyes)	FAFM-MRQ-76-04-2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	IS05 FORTAMUN	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL D LA REFORMA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001187995	Construcción De Una Aula Didáctica, Jardín De Niños Heroica De Chapultepec, Agencia Ahuacatitlán De González	FSM-039-021-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Ahuacatitlán de González	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00		</			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum.	
OAX00135020115528	Construcción De Refracto Santuario De Religión Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118242	Introducción De La Red De Energía Eléctrica, Cable Plano De Monterrey A Roma, Martires De Chicago Procomisero, San Mateo, Herencia Ciudad De Huajuapam De Leon	FSM-039-024-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118286	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario, Agencia Las Animas, Herencia Ciudad De Huajuapam De Leon	FSM-039-025-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118314	Apoyos Económicos A Diferentes Sectores De La Población	FAFM-MSP-300-05-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118338	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, Agencia La Estancia	FSM-039-024-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118438	Permanencia Y Gremios, Calle Morelos, Agencia Magdalena Talatepec	FSM-039-027-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Magdalena Talatepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118609	Permanencia Y Gremios, Calle Bugarahua, Agencia Santa Teresa, Herencia Ciudad De Huajuapam De Leon	FSM-039-028-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118618	Construcción De La Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Leyes De Refracto Y Barrio San Mateo	FSM-MSP-300-03-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118699	Par. De Concreto Hbl. De La Calle Dr. Ernesto Zedillo, Etc. Con Concreto Zaraturo Y Prologo, Juan De La Barrera Entral. De La U. De Agua Potable En La Cal. E. Zagala.	FSM-MSP-300-05-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118729	Permanencia Y Gremios, Calle de los Reyes, A La Población Y Acceso A Las Comunidades De San Juan, Los Patos, San Pedro Aguilar, San Martín, Cuadilla Del Bosque De San Pedro Amuzgos.	FSM-MSP-300-33-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118757	Construcción Del Paso Vehicular (Vado) A Las Comunidades San Juan, Los Reyes Y San Pedro Aguilar.	FSM-MSP-300-40-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118773	Construcción De 3 Andas Perimetrales En La Est. Prevechor Extensión Libertad.	FSM-MSP-300-16-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118800	Rehabilitación Y Mejoras Diveras De Vivienda.	FSM-MRO-300-34-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118903	Equipamiento Del Sistema De Bombeo Para La CAP De Agua Agrícola San Miguel Papahuila	FSM-039-029-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	San Miguel Papahuila	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118905	Construcción De Sanitario Escuela Telescomandh, Agencia Sanctitas De Montes	FSM-039-030-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Sanctitas de Montes	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010118962	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fom-2855-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119075	Ampliación Y Cambio De Sistema De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 1ra. Etapa, Agencia Rancho Cañiles	FSM-039-031-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	El Cañiles	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119076	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mec-fortmun-2844-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119103	Permanencia Y Gremios, Calle Ferraglas, Sanabria Y Huajuapam, Cal. Santa Rosa Segunda Sección, Herencia Ciudad De Huajuapam De Leon	FSM-039-032-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Santa Rosa Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119124	Construcción De Banda Perimetral Segunda Etapa, Juan De Niles, General Antonio De León, Francisco Antonio De León, Segunda Sección, Herencia Ciudad De Huajuapam De Leon	FSM-039-033-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119149	Proyecto De Equipamiento Tecnológico A Los Defensores Públicos De La Región De La Cuernavaca	3110010306	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaría de Asuntos Indígenas	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119154	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, Agencia De Policía Rancho Ramirez.	FSM-039-034-2013-A	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Rancho Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119170	Permanencia Callejon De Morelos, Colonia Morelos, Herencia Ciudad De Huajuapam De Leon	FSM-039-035-2013-A	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119181	Proyecto De Detención De Mobiliario A Los Defensores Públicos En La Región De La Cuernavaca	3110010305	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaría de Asuntos Indígenas	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119190	Permanencia Y Gremios, Calle Libertad, Agencia Vista Hermosa, Herencia Ciudad De Huajuapam De Leon	FSM-039-036-2013-A	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119207	Plan De Capacitación Avanzada Para Operadores (Ofensores Públicos) De Las Regiones Istmo, Mixteca Y Costa En El Sistema De Justicia Penal	3110010307	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaría de Asuntos Indígenas	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119225	Construcción De Alcantarillado De Diferentes Calles, Barrio Buenos Aires, Agencia De Policía La Estancia	FSM-039-037-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119243	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Calle Barrio Rancho Talasco	FSM-039-038-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119275	Curso De Capacitación Vocial Para Los Operadores Del Sistema Asociados De La Región De La Cuernavaca Del Estado De Oaxaca	3110010308	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaría de Asuntos Indígenas	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119770	Permanencia Con Comercio Hibrido De Calle En El Barrio San Pascualito Norte	FSM-MSG-198-01-16-2013	Oaxaca	San Juan Gochicovi	San Juan Gochicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GOCHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350101198919	Proyecto De Infraestructura Social	mecfom2844-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350101198958	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mecfom2841-2012	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350101198978	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mecfom2844-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350101198996	Construcción De La Banda Perimetral En La Escuela Benigno Jala Del La Unión	FSM-MSG-198-01-16	Oaxaca	San Juan Gochicovi	San Juan Gochicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GOCHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119933	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mecfom2844-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010119939	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	mecfom2842-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Bafno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119966	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público	FSM-MS3G-198-03-33	Oaxaca	San Juan Guichicoi Santa Ana	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190016	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calles (Calle Caspa)	FSM-MS3G-198-04-35	Oaxaca	San Juan Guichicoi El Zacatal	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190095	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Zanatepec	FSM-MS3G-198-02-33	Oaxaca	Santa María Zanatepec	San Juan Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190109	Construcción De Obra De Drenaje En El Camino Rural Zacatal-Rio Del Sol	FSM-MS3G-198-04-39	Oaxaca	San Juan Guichicoi El Zacatal	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190129	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM-MS3G-447-003-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Santa Cruz De Bufino Tamayo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190172	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FSM-MS3G-447-004-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	El Tapanco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190194	Construcción De Casa De Salud	FSM-MS3G-447-005-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Santa Cruz Tutitlahua	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190213	Rehabilitación De Camino Rural Del Río Puchiste-Malatepec	FSM-MS3G-198-06-45	Oaxaca	San Juan Guichicoi Río Puchiste	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190228	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meifrom28612013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190230	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema Del Agua Potable	FSM-MS3G-447-006-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Santa María Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190251	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meifrom28602013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190264	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Barrio Limón Santana)	FSM-MS3G-447-007-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190293	Construcción De Bafno Perimetral Y Sanitarios En Jardín De Niños Jaime Nuno	FSM-MS3G-447-008-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Rancho San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190313	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meifrom28542013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		institución municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190316	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FSM-MS3G-447-009-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190342	Construcción De Un Aula De Medios	FSM-MS3G-447-010-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Gualadize	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190369	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FSM-MS3G-447-011-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Santiago Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190395	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Puente Vialista De Dos Carreteras Sobre El Río Santa Catalina (Río Verde)	FSM-MS3G-447-012-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Astotzilo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190403	Rehabilitación Del Sistema De Riego San Antonio	003	Oaxaca	San Pedro Y San Pablo Tepequepec	San José Trujáman	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		honorable ayuntamiento de san miguel amatlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190420	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meifrom28582013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		institución municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190465	Construcción De Bampetas En Calle De Acceso A La Comunidad	FSM-MS3G-198-07-49-2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi Encinal Colorado	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190488	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meifrom28672013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190504	Revestimiento De Camión El Caballero Teoscoquillo De Marcos Pérez	003	Oaxaca	Teoscoquillo de Marcos Pérez	Carabote	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEOCOCALCO DE MARCOS PEREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190530	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	fortamunes28122013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190551	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	fortamunes28162013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		institución municipal	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190575	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	fortamunes28142013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190576	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	004	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepequepec	Santa María Mezquitalhuana	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tepequepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190577	Rehabilitación De Dos Aulas En La Escuela Primaria Benítez Benito Juárez	FSM-MS3G-198-07-50-2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi Encinal Colorado	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190680	Rehabilitación De Camino Rural A Río Guasamundo Arroyo Zempatlán, Cerro Guayacán-El Chantal	FSM-MS3G-198-07-51-2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi Encinal Colorado	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190802	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles De Camino De Acceso Al Albo	FSM-MS3G-198-08-55-2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi Paso Real de Sarabia	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190829	Construcción De Agencia Municipal	FAFM-MS3G-447-12-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	El Cuete	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190875	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación	FAFM-MS3G-447-13-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190879	Construcción De Bafno Perimetral En La Esc. Secundaria Teotita Huey, L45	FSM-MS3G-198-08-58-2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi Paso Real de Sarabia	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190921	Adquisición De Lámparas	FAFM-MS3G-447-14-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001190954	Pago De Derecho De Uso De Agua Nacionales	FAFM-MS3G-447-15-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119094	Rehabilitación De Aulas En Escuela Preescolar	FARM-MSMZ-447-16-13	Oaxaca	Santa María Zanatepec	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001191037	Rehabilitación De Calles En La Localidad De El Chocotepec	FSM-MSG-198-11-73-2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi	Chocotepec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001191126	Mantenimiento De Camino Rio Zaache Al Ojo De Agua Cerro Del Gigante	MSC-FAS-02-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001191189	Servicios Personales De Seguridad Pública	MSC-FORTAMUN-07-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001191269	Adquisición De Calles	005	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlapatepec	San Pedro y San Pablo Tlapatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001191342	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	MSC-FORTAMUN-08-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001191405	Alumbrado Público Y Energía Eléctrica	MSC-FORTAMUN-09-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001191660	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Icarral-Los Cuernavientos-Cerro De Las Flores	FSE-1385-2013	Oaxaca	Cotopán de las Flores	El Icarral	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001191963	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Prolongación De La Calle Hidalgo Y Independencia	01	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001192018	Red De Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nochtla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRALES DE LA CONSTRUCCIÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001192035	Fortalecimiento Del Emprendimiento Social Para El Combate A La Pobreza En México A Traves De La Red De Instituciones Del Subsistema De Universidad Tecnológica	449001BC700413	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comercio	U001 Soluciones federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100192183	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefim2871-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100192195	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefim28302013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	institución municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100192367	Rehabilitación De Camino Rural De Buenavista A Rio Perote	FSM-MSG-198-12-78-2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100192409	Construcción De Cubierta En La Escuela Primaria Cuauhtémoc	005	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlapatepec	San Francisco Huapangpan	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	homosale ayuntamiento de san pedro y san pablo tlapatepec	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100192442	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Andrés Bello Huetam	FSM-MSG-198-14-86-2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100192470	Rehabilitación De Planta Tratadora De Aguas Residuales	FSM-018-2012	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100192490	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria	FSM-MSG-198-20-111-2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi	Arroyo Llito	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100192755	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FSM-MSG-198-32-121-2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100193488	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Cerro Palmira A Cerro De La Cruz	28	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Palmira	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100193593	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Jala Flores En La Localidad De Aguacatilla	24	Oaxaca	San José Tenango	Aguacatilla	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100193730	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Camino Rural De Cerro Camarero Huetam A Cerro Central	27	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Central	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100193806	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Puerto Buena Vista	25	Oaxaca	San José Tenango	Puerto Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100193893	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Miguel Alemán Y San Pablo Corona El Rosario	FSM-039-039-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huapangpan de León	Heroica Ciudad de Huapangpan de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100193979	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Cerro Otate	21	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Otate	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100194049	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Divisores Calles, Colonia San Rafael Primera Sección	FSM-039-040-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huapangpan de León	Heroica Ciudad de Huapangpan de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100194059	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Segunda Etapa En La Localidad De Tierra Colorada	23	Oaxaca	San José Tenango	Tierra Colorada (Agua Caliente)	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100194129	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Maza (2 Etapa)	SMA-237-002-2013	Oaxaca	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARRIAGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100194195	Construcción De Pavimento Y Cuaterniones De Concreto Hidráulico En Calle Antonio Rodríguez Carmona, Colonia Aviación Segunda Sección	FSM-039-041-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huapangpan de León	Heroica Ciudad de Huapangpan de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100194254	Rehabilitación De Calles En La Localidad De El Ocotillo	FSM-MSG-198-24-130	Oaxaca	San Juan Guichicoi	El Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100194292	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Agua Verde	37	Oaxaca	San José Tenango	Agua Verde	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE TENANGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100194343	Construcción De Pavimento Y Cuaterniones De Concreto Hidráulico En Calle Chapultepec, Colonia Santa Fe	FSM-039-042-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huapangpan de León	Heroica Ciudad de Huapangpan de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100194345	Equipamiento De La Bomba De Captación Del Sistema De Agua Potable	FSM-MSG-198-25-133-2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100194388	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De San Jorge Buenavista	59	Oaxaca	San José Tenango	San Jorge Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100194405	Construcción De Pavimento Y Cuaterniones De Concreto Hidráulico En Calle Rufino Tamayo, Colonia San Pedro De Los Pinos	FSM-039-043-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huapangpan de León	Heroica Ciudad de Huapangpan de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipios	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114419	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Palo Plumeje	60	Oaxaca	San José Tenango Palo Plumeje	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114423	Pavimentación De Calle Ricardo Flores Magón Y Calle Nueva Unidad Deportiva C3 Clases	SMA-237-003-2013	Oaxaca	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTIAGA	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114472	Construcción De Casa De Salud En Agua De Grillo	57	Oaxaca	San José Tenango Agua de Grillo	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114483	Construcción De Pavimento Y Guardieras De Concreto Hidráulico En La Calle Centro Sur E Pina, Colonia El Mirador, Herencia Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-044-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114600	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Cerro De Maiz	67	Oaxaca	San José Tenango Cerro de Maiz	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114629	Construcción Y Barrido De Diveritas Calles En San Marcos Arriaga	SMA-237-003-2013	Oaxaca	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTIAGA	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114639	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa	FSM-MSG-198-27-140-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi Arroyo Limón	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114648	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Barro San Jerónimo	69	Oaxaca	San José Tenango Barro San Jerónimo	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114671	Construcción De Pavimento Y Guardieras De Concreto Hidráulico En La Calle Victoria C Obra, Colonia Santa Patricia Sección	FSM-039-045-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114675	Construcción De Pavimento Y Guardieras De Concreto Hidráulico En La Calle Flores Obra Nueva, Colonia Del Maestro	FSM-039-046-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Colonia del Maestro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114812	Construcción De Pavimento Y Guardieras De Concreto Hidráulico En La Calle Nuevo Homenaje, Colonia Anaxías Primera Sección, Herencia Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-047-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114930	Construcción De Pavimento Y Guardieras De Concreto Hidráulico En La Avenida Ejército Nacional Colonia Millar Herencia Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-048-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114960	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Cerro Alto	62	Oaxaca	San José Tenango Cerro Alto	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100114976	Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa	FSM-MSG-198-28-143-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi Huicilí	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115010	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Pozo De Aguila	65	Oaxaca	San José Tenango Pozo de Aguila	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115082	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar Indígena Miguel Alemán Vales De Arroyo De Arroyo	47	Oaxaca	San José Tenango Mina de Arroyo	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115094	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	004	Oaxaca	San Juan Rumi San Isidro Rumi	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN RUMI	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115154	Construcción De Aulas Segundas Etapas En La Escuela Secundaria Técnica No.42 En San José Tenango	50	Oaxaca	San José Tenango San José Tenango	Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115155	Construcción De Pavimentación Y Guardieras De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez, Colonia Hector Alvarado Herencia Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-049-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115166	R.D. Ampliación Y Reaprovechamiento, Calles Insurgentes Y Benito Juárez	FSM-33-2013	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Rincón de Tlapacoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Tlapacoyan	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115209	Apertura Del Camino Rural En La Localidad De Palón Viejo Del Tlaxiaco	08	Oaxaca	San José Tenango Palón Viejo	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115263	Construcción De Pavimento Y Guardieras De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Morazan, Colonia La Cruz Caminos Segundos Sección, Herencia Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-050-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115292	Apertura Del Camino En La Localidad De San Martín Caballero A Altamira Tercera Etapa	03	Oaxaca	San José Tenango San Martín Caballero	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115296	R.D. Ampliación Y Reaprovechamiento, Calles Insurgentes Y Benito Juárez	FSM-33-2013	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Rincón de Tlapacoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Tlapacoyan	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115356	Construcción De Pavimento Y Guardieras De Concreto Hidráulico En La Calle Escalante Y Puigal, Colonia Anaxías Poniente, Herencia Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-051-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115374	Apertura Del Camino Rural De Las Ruinas A San Martín Caballero	05	Oaxaca	San José Tenango San Martín Caballero	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115449	Construcción De Pavimento Y Guardieras De Concreto Hidráulico En La Calle San Gabriel, Colonia El Rosero Herencia Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-052-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115471	Apertura Del Camino Rural En La Localidad De Agua Dulce	06	Oaxaca	San José Tenango Agua Dulce	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115575	Apertura Del Camino Rural De Agua Nueva A Plan De Laguna	12	Oaxaca	San José Tenango Plan de Laguna	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115667	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Calle Vela Vista Y Campo Alegre, Fraccionamiento Herrero De La Independencia Herencia Ciudad De Huajuapam De León	FSM-039-055-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115759	Apertura Del Camino Rural De Llano Nuevo De La Cruz A Altamira	04	Oaxaca	San José Tenango Altamira	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115873	Apertura Del Camino Rural De Loma De La Cruz A La Localidad Piedra Ancha	10	Oaxaca	San José Tenango Piedra Ancha	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100115928	Apertura Del Camino Rural De Sitio Igheña A Calabaz Grande	16	Oaxaca	San José Tenango Sitio Igheña	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100116072	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Altamira Y Antonio, Barrio El Tule	FSM-039-056-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Herencia Ciudad de Huajuapam De León	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100116136	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Quetzóncas En San Lucas Carrizón	FSE-1571-2013	Oaxaca	San Carlos Santiago Quetzóncas	Rural		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130100115528	Construcción De Refrno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196127	Construcción De Viviendas Rurales	005	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Yosolama	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		municipio de san juan rumi	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196250	Construcción De Tanque De Almacenamiento	006	Oaxaca	San Juan Rumi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		municipio de san juan rumi	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196322	Construcción Casa De Salud	007	Oaxaca	San Juan Rumi	Unión Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		municipio de san juan rumi	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196354	Pavimentación Con concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero	FSM-MMSG-198-38-146-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Huastla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196405	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable	FSM-MMSG-198-34-145-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196450	Ampliación De Camino Rural Arroyo Pedregal	FSM-MMSG-198-35-147-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Pachitla Encinal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196503	Rehabilitación De Aula De Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FSM-MMSG-198-35-171-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Pachitla Encinal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196576	Rehabilitación Del Camino Rural	FSM-MMSG-198-39-185-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Coyul Seco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196646	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	FSM-MMSG-198-40-189-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Loremea	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196696	Introducción Del Sistema De Agua Potable	FSM-MMSG-198-41-192-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Arroyo Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196753	Construcción De Aula De Media (Cotsecundaria)	008	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		municipio de san juan rumi	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196756	Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa	FSM-MMSG-198-40-195-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Río de Guasamando	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196793	Construcción De Bodega Rural	009	Oaxaca	San Juan Rumi	San José Rumi	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		municipio de san juan rumi	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001196822	Rehabilitación De Camino Cosuehoro	010	Oaxaca	San Juan Rumi	La Paz Yosolama	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Municipio de san juan rumi	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197354	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Callejo Luna Laredo	FSM-04	Oaxaca	Santiago Yaltipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YALTIPAC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197367	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle La Cerepa	FSM-6	Oaxaca	Santiago Yaltipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YALTIPAC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197458	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Pasmiento Liberal Mexicano	16	Oaxaca	San Miguel Poas	Pasmiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197465	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	024-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Chicomeztepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197479	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle El Mirador, Barrio Chico	015-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Barrio Chico	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197488	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Nuevos Bares	016-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Chicomeztepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197493	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Mirador, Barrio Chico	017-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Barrio Chico	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197500	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio El Palmar	017-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	José María Membrillo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197504	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Del Centro	021-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197508	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Poca Verde	022-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	José María Membrillo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197515	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle De Los Artesanos	023-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197520	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle El Mirador, Barrio Chico	025-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Barrio Chico	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197525	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De Monte Cabanis, Barrio Nacahuas	027-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Barrio Nacahuas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197565	Conservación Y Mantenimiento Del Puente Vectorial De La Agencia De Cerro Blanco	029-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197568	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Segunda Etapa En La Agencia La Colibrana	030-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	La Colibrana	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197571	Construcción De Vado De Concreto Hidráulico Calle La Barrigona (Barrio Nacahuas)	032-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001197573	Evaluación Y Seguimiento	-	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001198084	Rehabilitación De Unidad Deportiva	CONADE-4013-2013	Oaxaca	Villa Solís de Vega	Villa Solís de Vega	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001198103	Rehabilitación De La Línea De Combustión De Agua Potable En El Paraje De La Labor De Washinton	1	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001198153	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Terremoto Copacopa Gana	001	Oaxaca	San José Tinango	Agua Verde	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TINANGO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301001198169	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras De Urbanización En La Calle Porfirio Diaz	2	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130100115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198237	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Monte, Entre Dosang Y Abascoen Cuicatlan	3	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198286	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Piedra Negra	0001	Oaxaca	San José Tenango	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198320	Construcción De Techumbres Y Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Piedra Del Sol	005	Oaxaca	San José Tenango	Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198332	Pavimentación De La Calle Niños Héroes En La Colonia El Arroyal 2da. Etapa	4	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198352	Pavimentación De La Calle Abasco, Entre Bandehul Y Abraham Castellanos	5	Oaxaca	Caltzahuatl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198382	Pavimentación De La Calle Cadena Y Otras Complementarias En La Colonia Embarazo Zapata	6	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198418	Construcción De Viviendas Rurales	011	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Yosotama	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198422	Construcción De Guarniciones Y Pavimento En La Calle Hidalgo En La Agencia De San Andrés Sacahú	7	Oaxaca	Asunción Nochistlán	San Andrés Achiu (Sacahú)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198438	Construcción De Guarniciones, Pavemeto Y Otras Complementarias En La Calle Tzucim, Entre Progreso Y Reforma	8	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198457	Construcción De Aula Y Laboratorio En La Escuela Secundaria Técnica No. 42	36	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198473	Construcción De Guarniciones Y Otras Complementarias En La Calle Centenario Y Venustiano Carranza En Santa Catarina Adequex	9	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santa Catarina Adequex (Adequex)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198495	Ampliación De Drenaje Sanitario	012	Oaxaca	San Juan Rumi	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198499	Reconstrucción De La Calle Perfiles Diaz 3ra. Etapa Entre La Calle Guerrero E Iruabide	10	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198519	Pavimentación De La Calle Juan Escutla	11	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198539	Pavimentación De La Calle Álvaro Obregón, Entre Las Calles Embarzo Y Piedad, Col. Embarzo Zapata	12	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198555	2da. Etapa De La Red De Agua Potable	013	Oaxaca	San Juan Rumi	Santa Domingo Yosotama	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198568	Construcción De Pavimentación En La Calle Privada De Independencia En Santa María Ahuma	13	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santa María Ahuma	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198587	Reconstrucción De La Calle Perfiles Diaz 2da. Etapa Entre Calle Guerrero E Iruabide De Nochistlan	14	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198619	Construcción De Tanque De Almacenamiento	014	Oaxaca	San Juan Rumi	San Antonio Nahuatón (O Nahuatón)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198620	Pavimentación De La Calle Principal En Santa Cruz Río Salinas	15	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santa Cruz Río Salinas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198634	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Llano De América	25-2012	Oaxaca	San José Tenango	Llano de América	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198651	Construcción De Guarniciones En La Calle De Abraham Castellanos	16	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198696	Mantenimiento De El Alameda Publico Tercera Etapa	IGM-MSIG-198-01-04-2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi	San Juan Guichicoi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOI	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198697	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Mezquite	17	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198701	Ampliación Y Mejoramiento De Camino Casachero	015	Oaxaca	San Juan Rumi	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198722	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Revolución Y Avance Obregon	18	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198742	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Sión Iglesia	26	Oaxaca	San José Tenango	Sión Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198763	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Buenavista	19	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198804	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia El Mezquite De Nochistlan	20	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198805	Transporte Público Adaptado Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Oaxaca	FATPD-3975-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	UO75 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX001301001198844	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle 2da. Abril Y Calle 20 De Noviembre En Santiago Amatlán	21	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198878	Mantenimiento De La Carretera De San Miguel Huautlapec A Piedad Del Sol	50-2012	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198954	Construcción De Botagüe Rural	016	Oaxaca	San Juan Rumi	Río Centro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan rumi	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001198996	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero 2da. Etapa	22	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001301001199027	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria De Reforma	23	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130100115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119115	Construcción De Banta Perimetral En La Escuela Telesecundaria De La Cumbre	24	Oaxaca	Asunción Nochistlán	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119169	Construcción De Pavimentación De La Calle Miguel Cuaj Zoua A Base De Concreto Hidráulico	020	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de san juan rumi	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119189	Construcción De Andadores Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Pedro Feliciano Santiago Avarales	25	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119198	Construcción De Cancha De Basquet Ball Municipal	004	Oaxaca	San Mateo Nejupán	San Mateo Nejupán	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119208	Mejoramiento De Vivienda En Nuevo Morelos	16	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Nuevo Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119237	Mejoramiento De Vivienda En Santa Maria Arriaga	27	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santa Maria Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119267	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camión (Perro Colorado, Santa Catalina Yacuato)	021	Oaxaca	San Juan Rumi	San Juan Rumi	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de san juan rumi	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119270	Mejoramiento De Vivienda En El Corpio	28	Oaxaca	Asunción Nochistlán	El Corpio	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119289	Mejoramiento De Vivienda En Santiago Istaltepec	29	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Istaltepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119346	Rehabilitación De Camión Coscoteh	OP-001-2013	Oaxaca	San José Chiltepec	Plan de Águila	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119353	Mejoramiento De Vivienda En La Unión Libertad	30	Oaxaca	Asunción Nochistlán	La Unión Libertad Istaltepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119392	Rehabilitación De Camión Rural Camoteón-Cismegalla, En Santiago Camoteón	31	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Camoteón	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119428	Navegación De Terrenos De Cultivo En San Pedro Quilongo	32	Oaxaca	Asunción Nochistlán	San Pedro Quilongo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119457	Navegación De Terrenos De Cultivo En San Miguel Atepuc	33	Oaxaca	Asunción Nochistlán	San Miguel Adilequez (Chalchicomula)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119491	Rehabilitación De Camión Rural De La Zateatera A Neuen	RDMA MSG-198-02-24-2013	Oaxaca	San Juan Guichón	Estación Mogóni	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICVÍ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119402	Sumidero A Los Elementos De Seguridad Publica Municipal	1	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119463	Material Para Equipos De Comunicación	2	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119464	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Las Calles Carretero Real Y Pino, Colonia El Mirador Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391ME007	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119466	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tonahuatepec	03	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	San Juan Tonahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	0005 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119481	Compra De Vestuario Y Uniformes Para Los Elementos De La Policía Municipal	3	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119712	Adquirir Prendas Y Material De Protección	4	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119918	Adquisición De Material De Defensa	5	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119942	Combustibles Para Las Patrullas Municipales	6	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119946	Proyecto De Inversión De Infraestructura Social	meefcon28742013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Eyalta de Crepoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		institución municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100119969	Servicio De Asesoría Publica En La Cabecera Y Agencias De Nochistlán	7	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100200007	Mantenimiento De Las Patrullas Municipales	8	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100200049	Gastos De Comisión Por Los Elementos De La Policía	9	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100200075	Mantenimiento De Las Casetas De Vigilancia	10	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100200113	Derechos Del Uso De Agua Nacionales	11	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100200141	Energía Eléctrica De Los Pozos De Agua Potable	12	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100200181	Fichas Telefónicas Para Los Elementos De La Policía	13	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100200223	Servicio Médico Y Medicamentos Para Los Policias	14	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100200384	Maquinaria Y Equipo	6	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100200386	Adquisición De Equipos De Comunicación	15	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100200398	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX0013502015528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010200412	Herramientas Para Los Elementos De La Policía Municipal	16	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010200504	Techoado Del Mercado Municipal Eliseo Jiménez Ruiz	17	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010200546	Construcción De Pavimento Hidráulico 3a Etapa	MSJ-FR2013-003	Oaxaca	San Juan Tepexiula	San Pedro Coyulapec	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEXULULA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010200684	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación	7	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TIXIÁ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010201089	Construcción De Techoado De La Plaza Chica Y Fero En El Preescolar Arquímides Caballero	MB04-42013-011	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONTAD	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyeto se encuentra en ejecución.
OAX00135010201476	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Agua Potable 3ra Etapa	SIT-FASAM-FR2013-004	Oaxaca	San Juan Tepexiula	San Sebastián Tlaxiula	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEXULULA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010201563	Ampliación De La Red De Agua Potable	SIT-FASAM-FR2013-005	Oaxaca	San Juan Tepexiula	San Andrés Papalo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEXULULA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010201659	Construcción De Sanitarios En Escuela Telesecundaria	SIT-FASAM-FR2013-007	Oaxaca	San Juan Tepexiula	San Andrés Papalo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEXULULA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010201673	Modelo Y Ampliación Del Camión C.C. De Pedro Oropelillo San Lorenzo Cuauhtlallillo San Francisco Huastlan, Tramo Del Km 00000 Al Km 4 T. 120 Y 9 Subtramo A Modernizar Del Km 00000 Al Km 2000	002	Oaxaca	San Francisco Huastlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010201711	Ampliación Y Representación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	SIT-FASAM-FR2013-006	Oaxaca	San Juan Tepexiula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEXULULA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010201828	Rehabilitación De Camión Rural A Jiquila Del Km 0 000 Al Km 9 200 Del Tramo Camión Jiquila A La Sanguitula Chica N° 26	FRM2-E2013	Oaxaca	Santa Catarina Jiquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010201962	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Matías Romero	FAM-1728-2013	Oaxaca	Matías Romero Atoyac	La Ocaqueña	Rural	Aportaciones Federales	IS02 FAS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202171	Rehabilitación De Camión Rural De La Cabequera Municipal A Cerroque El Osoillo	305	Oaxaca	Tataltepec de Valdez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202237	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Vicente Guerrero, Agrícola Santa Teresa, Huastlan Ciudad De Huastlan Del León	FRM-039-056-2013-C	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huastlan del León	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202298	Construcción De Camión Rural El Cantital	003	Oaxaca	Santa Ana Atoyacahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202305	Construcción De Plataforma Para La Construcción De Aulas Para La Esc. Telesecundaria	001	Oaxaca	Santa Ana Atoyacahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202363	Construcción De Una Aula En El T.I. Juan Ruiz Alarcón Con Clave 20100006	003	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202410	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Agencia De San José De La Pradera	003	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiá de Mina	San José de la Pradera	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202412	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Javier Mina	004	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiá de Mina	Santa Cruz Tlaxiá de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202479	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Vicente Guerrero, Agrícola Santa Teresa, Huastlan Ciudad De Huastlan Del León	122013	Oaxaca	Santa Catarina Jiquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202402	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Calle A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De San Francisco Iteapeque	742013	Oaxaca	Santa Catarina Jiquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202764	Pago Trimestral De Aguas Nacionales (Agua Potable)	-	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202840	Construcción De Una Casa De Salud De Una Unidad Básica	005	Oaxaca	Santiago Atoyacilla	Santa Catarina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202850	Pago A Físicos	-	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202881	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, San Isidro Chilón	00713	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADEIRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202916	Mantenimiento A Las Lámparas De Alumbrado Público	-	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202927	Recurso Y Reasignación Del Camión De Asenso Tramo Dirección De Agua Blanca - San Sebastián Jilotepec, San Sebastián Jilotepec	00513	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADEIRO	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202948	Mantenimiento A Físicos	-	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202974	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Adequación En Varías Calles	MSF-516-FASAM-004-2013	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202977	Tenencia De Patrullas	-	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010202985	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Comunidad, El Camaron	00213	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADEIRO	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203029	Conservación Y Mantenimiento De Camiónes Rurales	FRM-MCZ-013-06-2013	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203051	Mantenimiento Y Ampliación Del Camión Tipo C, San Juan Las Flores Nejapa De Madero - Soledad Etla, Tramo Del Km 0.000 Al Km 3.000, San Juan Las Flores	00613	Oaxaca	Nejapa de Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADEIRO	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203079	Construcción De Pavimento Con Adequación De Las Calles Avenida El Dorado Y Benito Juárez	MSF-516-FASAM-09-2013	Oaxaca	Soledad Etla	Matatlamas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203084	Desarrollo Canal Tlaxiula	CMJ-MCZ-FRM-013-02-2013	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00135020015528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingó zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203097	Adquisición De Camioneta Marca Nissan Model 2014, Tipo Frontier Color Blanco Para La Agencia El Catorce	00813	Oaxaca	Najéiga de Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEAJPA DE MADERO	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203103	Construcción De Banda Perimetral Lado Sur Y Oriente Del CA. Federico Maza	MSE-516-FAISM-08-2013	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203118	Perforación Y Equipamiento De Pozos	FSM-MCZ-013-001-2012	Oaxaca	Ciénega de Zumatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA ZAMATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203140	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSE-516-FAISM-014-2013	Oaxaca	Soledad Etla	El Salmo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203142	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Aguente Heliger, Independencia Y Privada Sin Nombre	35-03	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203157	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Km 1.4 Del Camino Santa Cruz Teozacatlán - La Tortolita	04	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	Santa Cruz Teozacatlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203167	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Libramiento Norte Tecomatlalahuaca (Lta. España)	39	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	Tecomatlalahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203176	Construcción De Edificio Administrativo Y Aula Comuna De La Esc. Sec. Teozaca No 213	MSE-516-FAISM-06-2013	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SOLEDAD ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203180	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	31	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	Cañada de Lobo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203193	Apertura De Camino San Sebastián Tecomatlalahuaca Paraje El Calvario Del Km. 0.00 Al Km. 1.48	41	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203210	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	MSE-516-FAS-011-2013	Oaxaca	Soledad Etla	Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203216	Rehabilitación De Camino Rural E.C. 2-64 Santa Cruz Bañito Viejo Las Shiva - D. Porfiruiano - San Sebastián Los Chichiles Del Km. 0.00 Al Km. 1.48	17	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203236	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	002	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honoraria Ayuntamiento de San Juan Bautista Lo de Soto	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203238	Construcción De Techumbre En La Casa Del Pueblo	3	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203252	Remodelación Del Parque Municipal	4	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203299	Revestimiento De Calles Del Centro De La Comuna	MSLM-392-FISM-61-13	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San José el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203314	Construcción Y Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Chapas De Drenaje	MSLM-392-FISM-11-13	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203331	Construcción Y Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Chapas De Drenaje Pluvial	MSLM-392-FISM-30-13	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203342	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica A Trifásica	MSLM-392-FISM-43-13	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203355	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	MSLM-392-FISM-81-13	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	La Unión Altamira	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203389	3 Por Cien De Gastos Indirectos (Elaboración De Escuelas Y Viviendas)	MSLM-392-FISM-02-13	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203395	Construcción De Sanitarios Y Banda Perimetral Del Jardín De Niños Guillermo Mascoi	FJLSM-062013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Jerónimo Zegache	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203504	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Clínica De Salud (Petra)	FSM-11-2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 24 De Febrero Ubicada En El Barrio De La Santa Cruz	4	Oaxaca	San Agustín Amatepec	San Agustín Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO REGIDURÍA DE OBRAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010203942	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Embudo Zapata Entre 18 De Marzo Y Margarita Maza La Esposa	MLB0442013-044	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010204255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Simón Bolívar	099	Oaxaca	Zapotitlán Lagoon	Zapotitlán Lagoon	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010204278	Construcción De Aula Para El Catecú	011	Oaxaca	Zapotitlán Lagoon	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010204485	Ampliación Y Revestimiento Del Camino Tramo Santos Domingos De Morelos - San José Piedras Negras	1A	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRAGAN MARTINEZ FELIPE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010204700	Construcción De Camino Rural Tramo Paso San Antonio - Cerro Hermoso	2A	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	Paso San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRAGAN MARTINEZ FELIPE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010204723	Construcción De Cancha Multideportiva En La Pinaría Justo Sierra	18	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	Las Plaz	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRAGAN MARTINEZ FELIPE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010204737	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Pinedal En Bajos De Santo Domingó	3A	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	Bajos de Santo Domingó	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRAGAN MARTINEZ FELIPE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010204750	Construcción De Cancha Multideportiva En La Escuela Pinaría Benito Juárez	28	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	Cerro Campana	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA VAZQUEZ JULIAN SA DE CV	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010204759	Ampliación Y Revestimiento Del Camino Tramo Santos Domingos De Morelos - Barrio Alto	4A	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRAGAN MARTINEZ FELIPE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010204765	Construcción De Cancha Multideportiva Municipal	38	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	Santo Domingó de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135010205002	Construcción De Techo En La Cancha De La Agencia Municipal Paso Del Jote	024-2013	Oaxaca	Santa María Huastoltepec	Paso del Jote	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRICRE TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones	
OAX00135020015528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020020504	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSM-052/04/2013	Oaxaca	Magdalena Teacahuayan	Colonia Marulú	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200205080	Construcción De Drenaje Pluvial En La Priv. Ramon Rodriguez	F-V-MSJA-157-003-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200205089	Casa De La Cultura De San Jacinto Amilpas	F-V-MSJA-157-004-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200205099	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lazari Calzadilla (2012)	F-B-MSJA-157-037-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200205248	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad Pública	FORTAMUN/079/051/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200205287	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MYIS-501-001-2013	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO DE INGENIERÍA ENVS, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$805,470							0.00		Metros Cuadrados	940	100.00		Financiera / Física / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. El sistema modificó la unidad de medida que se registró originalmente en embalse en el expediente la unidad de medida es en metros cuadrados como "1 sistema" -SISTEMA. Paso al siguiente mes.	
OAX001350200205355	Servicios Personales. Haberes	4230102003	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206113	Rehabilitación Y Mejoramiento De Empedrados En Calles Principales Del Municipio De San Jerónimo Tlaxiachahua	003-2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxiachahua	San Jerónimo Tlaxiachahua	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACIOAHUALA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206241	Construcción de la Sala de Aula En La Escuela Primaria Blinguis Nieves Herrera	CYZ-FIDM-07	Oaxaca	Cuyamerakio Villa de Zaragoza	Cuyamerakio Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206262	Construcción Casa De Salud	05	Oaxaca	San Pedro el Alto	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206334	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco J. Madrazo Del Centro De La Población A Barrio Reforma	CYZ-FIDM-08	Oaxaca	Cuyamerakio Villa de Zaragoza	Cuyamerakio Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206386	Construcción Del Sistema De Agua Potable De San Rafaela Salinas	1	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206440	Revestimiento Del Camino Principal Segunda Etapa	001	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206443	Pago De Nombras Al Personal De Policía Del Municipio	1	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206453	Haberes	005-2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxiachahua	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACIOAHUALA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206476	Vestuarios Y Uniformes Para La Policía Municipal	2	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206494	Pago De Policías Municipales	001	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206538	Vestuarios Y Uniformes	007-2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxiachahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACIOAHUALA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206750	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De Arroyo Potrero Entre La Calle Martínez De La Calle De Arroyo Potrero Hasta El Puente De La Escuela Primaria	MSAB-3FPM001/2013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206864	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De Los Aspiros Entre Juan De Dios La Calle Primaria Hasta Calle De Los Aspiros Y Piro Desde La Calle De Los Aspiros Hasta El Sendero	MSAB-3FPM002/2013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200206951	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La La Priv De Arroyo Potrero Entre Las Calles De Arroyo Potrero Y Martínez De Chicago	MSAB-3FPM003/2013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207042	Construcción Del Refectorio De La Escuela De Los Niños Huérfanos De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Calle ZARAGOZA	MSAB-3FPM001/2013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS Y APORTACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207056	Construcción De Pasos Peatonales A Deseñen En Los Arroyos El Central Y El Salmo	MSM/238/08/2013/FPM	Oaxaca	San Martín de los Cameros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CAMEROS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207080	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Justicia	MSAB-3FPM002/2013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207111	R.D. Ampl. El Cogollo	MSAB-3FPM001/2013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207143	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Priv. Del Parton	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207187	Pavimentación De La Calle Huérfano De La Colonia Embarco Zapala	MSM/238/07-4/2013/FPM	Oaxaca	San Martín de los Cameros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CAMEROS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207319	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle El Calvario	0	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlachauca	San Juan Bautista Coatlachauca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207351	Reubicación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica. Reactor. Agencia Agua Dulce	FSM-039-072-2013-C	Oaxaca	Huixtla Ciudad de Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207419	Construcción Y Rehabilitación De Vías Calles En La Cabecera Municipal	01	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207532	Construcción De Sanitarios,Bodega Y Area Septica Y Sistema En El Campo De Fútbol	02	Oaxaca	Soledad Etla	Soledad Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207626	Construcción De Sanitarios Y Bodega Perimetral En La Localidad De La Libertad	04/2013	Oaxaca	San Juan Lachigolá	Santiago La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207678	Pavimentación De La Calle Porfirio Díaz	FASMA-MST/ 132-056-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguino	Guadalupe Negrete	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200207824	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica. Cable Pámpara, Asesorio. Arroyo. Privada De Yucatana Y Barrio Conzaco De Juan Segunda Sección Calle San Francisco Y Camino Real	FSM-039-082-2013-C	Oaxaca	Huixtla Ciudad de Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00135020015528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013502002858	Servicio De Alabrado Publico	3	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013502002890	Mantenimiento De Equipo De Transporte	4	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013502002956	Construcción De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Cuadernos, En La Localidad De San Mateo Del Mar (Una Sección)	IS04-MSM-248-05-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013502002998	Servicio Del Alabrado Publico	1	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280808	Construcción De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco J. Madero, 5 De Mayo Y Vicente Guerrero Entre La Avenida Hidalgo Y José Celso De Domínguez	IS04-MSM-248-006-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280185	Construcción De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida Libertad, En La Localidad De San Mateo Del Mar (Dos Secciones)	IS04-MSM-248-007-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280227	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Precolectiva Primera Sección Cn. 206610719	IS04M1VOSC0382013	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	San Juan Cotzacoán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCOÁN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280237	Construcción Del Puente Vehicular Río El Capulín	PR-FB-003-2013	Oaxaca	San Miguel Tequitpec	Santa Cruz Capulámpam	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280304	Construcción De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guadalupe Victoria	IS04-MSM-248-008-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280326	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Las Flores Y Luján	ag	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280389	Construcción De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 16 De Septiembre	IS04-MSM-248-015-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Costa Rica	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280410	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma	PR-FB-006-2013	Oaxaca	San Miguel Tequitpec	Palo Sol	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280474	Construcción De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Cuauhtémoc	IS04-MSM-248-013-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Laguna Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280491	Ampliación Y Rehabilitación De La Casa De Salud En La Localidad De Tierra Blanca	2	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280535	Construcción De 14 Cisternas Domésticas De Almacenamiento De Agua Potable	00	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlilpan	Santa Catarina Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280574	Gastos Indirectos 2013	IS04-MSM-248-002-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280670	Terminación De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Juarez	IS04M1TF005-2013	Oaxaca	Tecuilán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. ARMANDO MARRIN NETO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280720	Construcción De Un Aula Del Jardín De Niños Gabriela Mistral	IS04M1TF54509-2013	Oaxaca	Tecuilán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOITILAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280766	Mantenimiento De Transporte Del Municipio	2	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280814	Combustible Y Lubricantes	3	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280820	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Blasquez José Vasconcelos	IS04-MSM-415-03-2013	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280858	Rehabilitación Mantenimiento Y Equipamiento De La Casa De Salud En La Localidad De Cabeza Del Río	03	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280859	Equipamiento De La Infraestructura Básica Educativa En La Escuela Primaria Nicolás Bravo	IS04M1TF54509-2013	Oaxaca	Tecuilán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOITILAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280868	Construcción De Puente Vehicular De Calle Francisco J. Madero	IS04-MSM-415-04-2013	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280875	Veículos Y Uniformes Para La Policía Municipal	4	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280917	Construcción De Cuartierones Y Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Puente Educativo Ido	IS04-MSM-415-05-2013	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280937	Adquisición De La Calle Principal De La Colonia Pedro Viquez Callesmoro	IS04M1TF54509-2013	Oaxaca	Tecuilán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOITILAN DE FLORES MAGON	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280963	Ampliación Y Representación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Pargue El Taleroche La Guadalupe	MSM-FA04-14-2013	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA INÉS DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280974	Ampliación Y Mejora De La Red Eléctrica De La Colonia San Jerónimo	IS04M1TF54510-2013	Oaxaca	Tecuilán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. VICTOR M. DOMÍNGUEZ VELÁSQUEZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020280907	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Vicente Guerrero De San Bernardino	IS04M1TF5450112013	Oaxaca	Tecuilán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING. ARMANDO MARRIN NETO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350202809014	Compra De Una Camarona Para La Agencia Municipal	5	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350202809021	Construcción De Dos Puentes Tipo Acueductillo Con Tubería De Concreto Armado De 91 Cms.	MSB0442013-118	Oaxaca	Loma Bonita	Zacatlapan	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350202809089	Compra De Una Bomba De Agua Potable	6	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350202809145	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria De San Jorge Nuchita	7	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350202809203	Construcción De Vivienda En La Localidad De Tierra Blanca	04	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00135020015528	Construcción De Refracto Sanatorio De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020020929	Ampliación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanatorio En San Jorge Nuchita	1	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200209382	Pavimentación Del Camino Principal 2da Etapa	004	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Potrero Jazmín	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200209419	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	FISM-MSM-248-004-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200209473	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	FISM-MSM-003-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200209487	Pavimentación De Camino Principal	011	Oaxaca	San Pedro el Alto	Cerro de las Hules	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200209682	Ampliación De Anexas Sanitarias En Parque Municipal	FAM-MOTOF-MISJC/179-0001/004/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200209814	Reparaciones Generales En 2NR Jose Vasconcelos	FAM-1794-2013	Oaxaca	Villa Solís de Vega	Gulera	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FAS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200209966	Construcción De Bombeo Rural 1ra Etapa, Ubicada En Arroyo Blanco, San Juan Lalana	FB/FSA/295/007/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210015	Relevamiento Y Conservación De Caminos Rurales	MAOFISM0032013	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210095	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISMMA00070022013	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210127	Construcción A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Privada De Camagüela	FISMHSGH15342013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210352	Pavimentación De Calles	1	Oaxaca	San Vicente Nuhú	San Vicente Nuhú	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUHU	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210412	Construcción De Tanque De Un Almacenamiento De Agua Potable	FAS-500-007-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yulu Maghu	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210495	Conservación Y Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Centro-Buenavista-Yucumé	FAS-500-12-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210570	Reparaciones Generales En 2NU Juan Escutón (Cajón Loma De Vista Hermosa)	FAM-1799-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210614	Conservación Y Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Puente Barco De Grasa Del Km 0 Y 100	FAS-500-03-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210673	Conservación Y Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Torcazuelo-- Laguna Colorado	FAS-500-08-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210712	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Av. Porfirio Díaz	MSB-2013	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210779	Construcción De Bombeo Rural 1ra Etapa Ubicada En San Martín Cerro Capulín, San Juan Lalana, Oax.	FB/FSA/295/008/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210800	Apertura De Caminos De Brecha De San Antonio Chichiltepec, A San Andrés Loreme	SN	Oaxaca	San Juan Chichiltepec	San Andrés Loreme	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210808	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Av. Carmen Serdan	MSB-2013	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210850	Construcción De Obras De Drenaje, Ubicada En La Localidad De La Esperanza, San Juan Lalana	FB/FSA/295/009/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210854	Pavimentación A Base De Concreto Poligranulacion De La Calle Libertad	001-2013	Oaxaca	San Agustín Yataveón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210870	Pavimentación De Calles En La Localidad De Asunción Mixtepec	MSB-2013	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Asunción Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210909	Vestuario Y Uniformes	002-2013	Oaxaca	San Agustín Yataveón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210942	Equipo De Comunicación	003-2013	Oaxaca	San Agustín Yataveón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210948	Conservación Y Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Salinas Altavero	FAS-500-09-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	El Salino	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210976	Mejoramiento De La Escuela Primaria 6 De Enero	004-2013	Oaxaca	San Agustín Yataveón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200210995	Compra De Una Bomba De Agua Potable	3	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200211013	Mejoramiento Y Ampliación De La Energía Eléctrica En San Jerónimo Tliltlán	MSB-2013	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tliltlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200211057	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Villareal, En Guadalupe De Morelos	4	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200211044	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAS-500-05-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200211058	Pavimentación De La Calle De La Antena A Base De Concreto Hidráulico	076-2013	Oaxaca	Santiago Protopéa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOPEA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200211110	Construcción De Puente El Palmarque	MSB-2013	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200211134	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle De San Esteban La Calle 19 Y 23 Puentes, Calles 4 Y De Mayo	079-2013	Oaxaca	Santiago Protopéa Nacional	Santiago Protopéa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOPEA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00135020115528	Construcción De Refracto Santuario De Residencia Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020111153	Contrucción De Muro De Contención En La Calle 10 Norte, Colonia El Esqueje	080-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020111199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ba Poniente Entre La Calle 29° Sur Y La Carretera Cañera Del Pacifico, Colonia 20 De Noviembre	083-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011207	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	10	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020113127	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Alameda Y Barrio Juarez, En San Miguel Alameda, De San Jorge Nuchita	5	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020111222	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 25a Sur Entre La Calle 3° Poniente Y El Póntico, Colonia 20 De Noviembre	084-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020111247	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 11° Poniente Y La Calle 15° Poniente, Colonia 3 De Mayo	085-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia, En San Jorge Nuchita	6	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011270	Construcción De Drenaje Santuario En La Calle 13a Sur Entre La Calle 11° Poniente Y La Calle 15° Poniente, Colonia La Planta	086-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEP NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011273	Construcción De Barrido Rural La E. E. Ubicada En San Pablo Arenal, San Juan Lalana	08/0504/293/016/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011284	Haberes	MSC-001-2013	Oaxaca	Santa Catarina Zapotilla	Santa Catarina Zapotilla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA ZAPOQUILA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020111199	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Carretera (Desviación La Corrala-La Tuxta).	15	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011296	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Itelén de Juárez	Santiago Teitacoac	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020111297	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 10a Norte Entre La Calle 4° Oriente Y La Avenida Juárez, Colonia Centro	087-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020111312	Campaña De Un Equipo Dental, Para La Clínica Del Municipio	7	Oaxaca	San Jorge Nuchita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020111313	Energía Eléctrica	MSC-002-2013	Oaxaca	Santa Catarina Zapotilla	Santa Catarina Zapotilla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020111335	Construcción De Barrido Rural La E. E. Ubicada En La Localidad De Santa María La Nueve, San Juan Lalana	08/0504/293/020/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020111337	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av Venustiano Carranza Entre La Calle 7° Sur Y La Calle 11° Sur, Barrio La Planta	088-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020111364	Alumbrado Público	MSC-003-2013	Oaxaca	Santa Catarina Zapotilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011377	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ing. Norberto Aguirre Entre Avenida Benito Juárez Y La Calle 4° Norte, Colonia Centro	089-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020111395	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20a Norte Entre La Calle Profesa Y La Calle 4° Oriente, Barrio El Tránsito	090-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011396	Rehabilitación De Cuatro Salidas Del Camino De 4.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Leonel Vázquez Con Clave 303p323E	-	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011398	Construcción De Barrido Rural La E. E. Ubicada En La Localidad De Boca De Prieta, San Juan Lalana	08/0504/293/024/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011412	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, De San Bartolo Salinas	1	Oaxaca	Santiago Tamañala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011413	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mexico	FAM-1903-2013	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011452	Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	14	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011456	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 15° Poniente Y La Calle 19° Poniente, Colonia 3 De Mayo	091-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011463	Ampliación Del Sistema De Drenaje Santuario En El Barrio De Santa Cruz, Santiago Tamañala	2	Oaxaca	Santiago Tamañala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011471	Construcción De Drenaje Santuario En La Calle 10a Sur Entre La Av. Benito Juárez Y La Calle 3° Oriente, Colonia Centro	092-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011480	Pago De Nomina Al Personal De Policía En El Municipio	1	Oaxaca	Santiago Tamañala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011486	Construcción De Dos Aulas En La Escuela De Educación Inicial Cwe. 20040628e	FSM-190-032-016-2013	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	San Juan Cotzacoán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCOÁN	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011490	Construcción De Drenaje Santuario En Divisoria Calles, Colonia 20 De Noviembre	093-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011493	Mejoramiento De Vivienda, Ubicada En La Localidad De San Jorge El Poniente, San Juan Lalana	08/0504/293/025/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011508	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	16	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011553	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	021	Oaxaca	Santa María Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013502011560	Construcción De Camión San Juan Cotzacoán-Peñón La Yemaica Tamañala Km. 000 Al Km. 000 Al Km. 100	FSM-190-032-037-2013	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	San Juan Cotzacoán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCOÁN	Transportes y viabilidad	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujtos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado						
OAX00135200115528	Construcción De Boleño Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121631	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 10 Sur Entre La Av. Benito Juárez Y H. Colgado Melgar	094-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121634	Rehabilitación De Camino Rural	MAQ-SJC-004-002-213	Oaxaca	San Juan Cotzicón	Arroyo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZICÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121638	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Boulevard Entre La Calle 6a Positives Y 23 Norte	095-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121665	Mejoramiento De Vivienda Urbana En La Localidad De Arroyo Lindero, San Juan Lalana	FB/FISMA/391/026/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121681	Construcción De Bodega Rural	FISM-MSC-AVE-001-2013	Oaxaca	San Juan Cotzicón	Arroyo Venado	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZICÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121683	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Av. Norberto Aguilar Entre La Calle 6a Y 8a Norte	096-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121699	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Madero	097-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121712	Construcción De Tanque Elevado En La Agencia Local	098-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121730	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Privada De Nueva Entre 4a Y 8a Positives Barrio Las Flores	099-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121732	Apertura De Camino Del Paraje El Higo Verde A El Igualal	10	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$18,527						0.00		Metros Cuadrados	1,086	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121739	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Urbana En La Localidad De Arroyo Tomate San Juan Lalana	FB/FISMA/391/026/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121749	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 16 Sur Y 3a Oriente, Colonia Benito Juárez	100-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121768	Construcción De Muro De Contención En La Calle 10a Norte, Barrio La Posita	101-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121779	Construcción De Puente Vehicular	FISM-MSC-PA-001-2013	Oaxaca	San Juan Cotzicón	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZICÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121782	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Aguilar	102-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121788	Rehabilitación De Puente Colgante Ubicado En La Localidad De Yegre San Juan Lalana	FB/FISMA/391/026/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121800	Construcción De Alcantarilla En La Agencia Banco De Oro	103-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121804	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De Barrio De La Cruz, San Gabriel Mixtepec	FISM/MSGH15302/2013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO SAN GABRIEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121814	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	11	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$68,708.1						0.00		Metros Cuadrados	202	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121821	Construcción De 3 Alcantarillas En El Camino A Paso De La Garrocha	104-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121836	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Luisa Vianari	FISM-MSC-EFE-001-2013	Oaxaca	San Juan Cotzicón	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZICÓN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121838	Construcción De Obras Complementarias En La Av. Porfirio Díaz Cal. El Frontal	105-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121841	Rehabilitación, Rastreo Y Revoqueamiento De Calles Principales De La Localidad De Arroyo Platanos San Juan Lalana	FB/FISMA/391/035/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121855	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Agencia De Lagunitas	110-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lagunitas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121870	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Av. Venustiano Carranza, Entre 11 Y 13 Positives	111-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121879	Introducción De Drenaje Sanitario Calle 19 Sur, Entre Privada Y 9 Positives Barrio La Posita	112-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121884	Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De Jalapeque De Candayot	MAQ-SJC-001-11-2013	Oaxaca	San Juan Cotzicón	Jalapeque de Candayot	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZICÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121901	Construcción De Cajón Pluvial En El Camino El Carrizal A Nueva Mitlán	113-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121920	Construcción De Cinco Viviendas Rurales De Cinco Mts. Por Ocho Mts. De Domestico	FISM-MSC-190-004-2013	Oaxaca	San Juan Cotzicón	Arroyo Pula Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZICÓN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200121948	Mejoras Diversas De Bodega Rural	FISM-MSC-EZ-001-2013	Oaxaca	San Juan Cotzicón	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZICÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200122127	Pago Del Almorzado Público	001	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAREAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IS05 FORTAREAN	H. Ayuntamiento de San Nicolás Hidalgo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00135200122151	Adquisición De Uniformes Y Uniformes Para La Policía Municipal	003	Oaxaca	San Nicolás																													

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00135020115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020212193	Construcción De 4 Viviendas	010	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020212211	Mantenimiento A Equipo De Transporte	005	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Nicolás Hidalgo	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020212213	Construcción De Botega Rural	FISM-008	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020212229	Programa De Desarrollo Institucional	002	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020212238	Recurso De Carretero Rurales	FISM-009	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020212687	Construcción De Techoado En La Escuela Simón Bolívar	077-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTPEA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020212701	Construcción De Techoado En La Agencia La Palma Del Coyul	114-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Palma del Coyul	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTPEA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020212708	Construcción De Techoado En La Escuela Santos Dugallitas Cal. S De Mayo	115-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTPEA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020212710	Construcción De Una Aula En El Ido	007	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213120	Reconstrucción De Carretera Acreditada Carretera 2 De Abril 3 De febrero Y Derivación A Carretera Intersección Con Libramiento Norte, Huerfana 2012 A Ciudad De Huajuapam De Leon, Oax.	FATM Y OTD-039-004-2012 A	Oaxaca	Huerfana Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213341	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Camero Real, En La Agencia La Concepción	SA	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213373	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Cul. La Libertad)	019	Oaxaca	Santa María Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213436	Techoado En Escuela Primaria María Del Carmen Sedán	FATM-293-005-2013	Oaxaca	San Pablo Elilo	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TERESA GÓMEZ PÉREZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213479	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FSE-225-2013	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AYOQUEZO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213494	Construcción Y Rehabilitación Banda Casa Del Pueblo	005	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213535	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Av. Pórtico Perseido	010	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Satchipa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213547	Construcción Del Sistema De Agua Potable "La Cabaña Loma Grande"	EA	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Loma (Loma Grande)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213655	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	045	Oaxaca	Santa María Petapa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213674	Construcción Del Distrito De La Colonia El Pino De San Pedro Ixtlahuaca	7A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213719	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Teófilo Cebal Talaz	MB-2013	Oaxaca	Ixtellén de Juárez	La Josefina	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213722	Rehabilitación, Bacheo Y Pavimentación De Camino Rural Del Tramo Atotonilco Lacton-San Juan Lalana-Cerro Prieta, Ubicado En Atotonilco Lacton, San Juan Lalana	FB/FSM/295/045/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213771	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Calle El Capi	FISMA-MSG-198-10-48-2013	Oaxaca	San Juan Gochiçovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GARCHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213778	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Callejón 20 De Noviembre	02	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213823	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Libertad De La Agencia Buena Vista	SA	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213889	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FATM-296-006-2013	Oaxaca	San Pablo Elilo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYSY ORTIZ MENDEZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213900	Rehabilitación, Bacheo Y Pavimentación De Camino Rural Del Tramo La Esperanza-La Guadalupe, Ubicado En La Guadalupe San Juan Lalana	FB/FSM/295/042/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213954	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prof. Josefa Ortiz D Domínguez Y Callejón Las Palmas	03	Oaxaca	Santa María Petapa	El Balje	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213958	Construcción De La Palma De Tratamiento De Aguas Residuales	FISM-51-05-13	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC TLAC. OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020213983	Rehabilitación, Bacheo Y Pavimentación De Camino Rural Del Tramo Cerro Coquiño-Arroyo Pilón, Ubicado En San Martín Cerro Coquiño San Juan Lalana	FB/FSM/295/045/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020214004	Trasiego Del 5 Al Millar Por Otros Realizados	9A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020214042	Ampliación Y Regeneración de La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Segunda De La Gloria Barrio El Píntico	FISM-13-2013	Oaxaca	Santiago Suchtequongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHTEQUONGO, DISTRITO DE ETILA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020214086	Construcción De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Niños Héroes	030	Oaxaca	Santa María Petapa	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020214148	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero En El Barrio De La Santa Cruz	FISM-11-2013	Oaxaca	Santiago Suchtequongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHTEQUONGO, DISTRITO DE ETILA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020214164	Techoado De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Niños Héroes	050	Oaxaca	Santa María Petapa	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020214169	Construcción Del Sistema Del Drenaje Sanitario Ubicado En San Vicente Nulu	-	Oaxaca	San Vicente Nulu	San Vicente Nulu	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Vicente Nulu	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130100215528	Construcción De Refugio Sanitario De Residencia Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214209	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	San Miguel Tlacuama	San Miguel Tlacuama	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACUAMA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214245	Construcción De 12 Letrinas En Anama	8	Oaxaca	San Vicente Nulu	Anamá	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san Vicente Nulu	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214266	Construcción De Puente Vehicular En La Tr. Tres	052	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchilapa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214285	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Santa Cruz Luchedana	FSM-2013	Oaxaca	Santiago Suchilapango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILAPANGO, DISTRITO DE ETTLA, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214329	Gastos Indirectos	FSM-293-001-2013	Oaxaca	San Pablo Elia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DELFINO JESUS GARCIA BAUTISTA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214351	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A La Comunidad	-	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Bentio Juarez	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214359	Bodega Rural Segunda Etapa	FSM-2013	Oaxaca	Santiago Suchilapango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILAPANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214467	Estudios De Factibilidad De Los Ocos. Evaluación Y Seguimiento	FSM-GI-2013	Oaxaca	Santiago Suchilapango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILAPANGO, DISTRITO DE ETTLA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214511	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Perseus Y Proceso De Maq	029	Oaxaca	Santa María Petapa	Bentón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214547	Rehabilitación De Calles	MAQ/ISC/003/014/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	La Nueva Baza	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214636	Terminación De Construcción De Anexas Sanitarias De Escuela Secundaria	MS-2013	Oaxaca	Itz'lan de Juárez	Santa María Zoogochi	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214687	Construcción De Puente Peatonal En Localidad Hemerigobio Gutierrez	FSM-190/013/001/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214718	Ampliación Del Centro De Salud	FAS-500-06-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214746	Construcción De Banda Perimetral Del Jardín De Niños María Lorena Ruiz Gopey (Y Abarca)	FSM-293-004-2013	Oaxaca	San Pablo Elia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECIUAN INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214821	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	056	Oaxaca	Santa María Petapa	Septimo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214838	Rehabilitación De Puente Peatonal	FSM-190/013/002/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214853	Rehabilitación, Rastreo Y Reemplazo De Camión Rural Del Tramo San Lorenzo-San Isidro Arenal-Nuevo Casas, Ubicado En La Localidad De San Lorenzo, San Juan Lulana	FB/FSM/293/044/2013	Oaxaca	San Juan Lulana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214912	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Comunidad (Calle Hidalgo)	FSM-293-005-2013	Oaxaca	San Pablo Elia	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TIBRESA GOMEZ PEREZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100214965	Rehabilitación, Rastreo Y Reemplazo De Camión Rural Del Tramo Arroyo Blanco-Arroyo Piedra Arroyo Piedra Montemayor, Ubicada En La Localidad De Arroyo Blanco San Juan Lulana	FB/FSM/293/045/2013	Oaxaca	San Juan Lulana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215008	Rehabilitación De Viviendas	054	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215027	Rehabilitación, Rastreo Y Reemplazo De Camión Rural Del Tramo Puente Arroyo Lado E.C. Santa Rosa	FB/FSM/293/046/2013	Oaxaca	San Juan Lulana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215060	Construcción De Alcantarilla De Lona De Concreto En La Calle 05 De Mayo, Pargu Los Jimenes	FSM-293-008-2013	Oaxaca	San Pablo Elia	San Pablo Elia	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECIUAN INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215066	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	MSA8/FSM122013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215069	Construcción De Pasos Vehiculares	FSM/MSJC/MC/003/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215086	Rehabilitación De Camino San Dionisio A Las Milpas	MSD-111-FSM-006-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Las Milpas (Cajetepec Nuyali)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215100	Rehabilitación, Rastreo Y Reemplazo De Camión Rural Del Tramo Juarez Arroyo Blanco, Ubicado En La Comunidad De Ignacio Zaragoza, San Juan Lulana	FB/FSM/293/053/2013	Oaxaca	San Juan Lulana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215114	Mejoramiento De Vivienda	MS-2013	Oaxaca	Itz'lan de Juárez	San Gaspar Yaglacsi	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215115	Pavimentación De La Calle Huilote De La Colonia Entalco Zapata	MSM/238/027-4/011/07004	Oaxaca	San Martín de los Cameros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CAMEROS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215152	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle La Escudilla, Quinta Sección Y Francisco Villa	FSM/MSJC/MC/004/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215162	Rehabilitación, Rastreo Y Reemplazo De Camión Rural Del Tramo Paso Hidalgo - Monte Negro, Ubicado En Paso Hidalgo, San Juan Lulana	FSM/FSM/293/054/2013	Oaxaca	San Juan Lulana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215178	Mantenimiento De Varías Calles De La Comunidad 3 De Mayo	5	Oaxaca	San Francisco Luchagito	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHAGITO Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215222	Rehabilitación, Rastreo Y Reemplazo De Camión Rural Del Tramo San Isidro Arenal - Paso Hidalgo, Ubicado En San Isidro Arenal, San Juan Lulana	FB/FSM/293/055/2013	Oaxaca	San Juan Lulana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215228	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 De Mayo	FSM-293-007-2013	Oaxaca	San Pablo Elia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA CIVIL Y CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEE SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215286	Construcción De Banquetas En La Av. Benito Juárez	053	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100215339	2da Etapa De Riego Perenizada En La Localidad De Barranca Fierro	FSM/MSM-271-OP-009-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00135020115528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115378	Rehabilitación De Caminos	FSM/MSC/022/001/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa María Pomietzán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115400	Construcción De Sacristía En La Parroquia Asunción De María	001	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115435	Ampliación De La Red De Drenaje Santuario En La Independencia Barrio Tecuilegón	01	Oaxaca	San Pedro Contancillo	San Pedro Contancillo	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CONTANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115466	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Calajón Puma Rosa	055	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115496	Ampliación De La Red De Drenaje Santuario En La Calle S De Mayo Barrio S De Mayo	02	Oaxaca	San Pedro Contancillo	San Pedro Contancillo	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CONTANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115504	Construcción De Aula En Jardín De Niños Luz Y Soler	FSM/MSM-271-OP-04-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115526	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Av. S De Mayo	FSM/MSC/SFC/002/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115529	Conservación Y Rehabilitación Del Camino Rural DISEC. Yosondúa - Chahuatengo - Atlatlaya	FAS-500-014-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atlatlaya	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115531	Construcción De Muro De Contención De La Calle Tenepal	015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Pedro Cuauacocatlá	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115550	Ampliación Del Drenaje Santuario En La Av. Francisco López Cortes	03	Oaxaca	San Pedro Contancillo	San Pedro Contancillo	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CONTANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115580	Construcción De Refracto De Aguas Pluviales Primera Etapa	003-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115632	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Independencia Y Calle Libertad	FSM/MSC/023/001/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115636	Construcción Del Aula Para Educación De Los Adultos	010	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115641	Combustibles Y Lubricantes	001-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115656	Olea De Conservación Del Sudo Y El Agua Rehabilitación Del Bordo De Capatzen De Agua Y Cárdenal	MSD-131-FSM-011-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Agua Santa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115674	Conservación Y Rehabilitación De Caminos Rurales	FAS-500-015-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cañada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115706	Rehabilitación Del Camino Coscoche	012	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Barrios Aires	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115718	Alumbrado Público	002-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115753	Mantenimiento De Equipo De Transporte	005-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115766	Ampliación De A Red Eléctrica Calle Zaragoza Y Mártires	FSM/MSC/SFC/003/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115768	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Sobre El Camino Principal Segunda Etapa	MSM/FSM001/2013	Oaxaca	San Nicolás	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115771	Estudio De Factibilidad De Los Ocos	013	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115803	3 De Gastos Indirectos	FAS-500-02-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115837	Construcción De La Red De Drenaje Santuario En La Calle Vicente Guerrero	FS-038-006	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO MALAG	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115841	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	004-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115880	Rastreo De Calles Del Barrio El Jardín	001	Oaxaca	Santa Cruz Tacateche	Santa Cruz Tacateche de Mita	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115883	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Sobre El Camino Principal Segunda Etapa		Oaxaca	San Nicolás	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115887	Construcción De Sanitarios Públicos Y Separar Municipales	005-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115909	Construcción De 5 Aulas Didácticas Estructura Regional En La Lic. Primaria S Del Estado Con Clave 200g05874m	FAS-500-033-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115924	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Industrial	1	Oaxaca	Santa Domingó Tomilá	Colonia Industrial	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115940	Pavimentación Del Camino Hacia La Comunidad De Julio De La Fuente	FSM/MSC/052/001/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa Rosa Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020115952	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo	FORFADPMOT-033-2012	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	Urbano	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO MONTE VERDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020116032	Construcción De Casa De Salud	FORTAMUN MSM-271-OP-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020116061	Rehabilitación De Caminos	FSM/MSC/190-014/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa María Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020116100	Ampliación De Red Eléctrica (La Etapa Y Puntos Y 2 Transformadores) De La Comunidad San José Yutatlayas	FSM-312-04-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcayan	San José Yutatlayas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO IXCAYAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130100215528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216137	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	4	Oaxaca	Santo Domingo Tomilán	Natividad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216142	Construcción De Muro De Contención En La Esc. Prim. Benito Juárez	FORTAMUN MSM-271-OP-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216153	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Agencia	FSM/MISC/PP/001/2013	Oaxaca	San Juan Cotzacoacán	Profesor Julio de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCOÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216204	Construcción De Muro De Contención En El Partero	FORTAMUN MSM-271-OP-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216280	Construcción De Muro De Contención	FORTAMUN MSM-271-OP-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barraanca Ferro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216303	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Salda A Tomilla (Tiemra Esapa)		Oaxaca	Santo Domingo Tomilán	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216390	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad El Limón Real Para 12 Viviendas	FSM-112-11-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	El Limón Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216415	Reparaciones Generales En Jsu María Montesón	FAM-1912-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216419	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle San Martín	MSMF/FSM/274/003/2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL SANTA FLOR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216435	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Emiliano Zapata		Oaxaca	Santo Domingo Tomilán	Excoino Grande (Lásero Castellano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216463	Reparaciones Generales En Jsu José Vasconcelos	FAM-1913-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216493	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Central	001-2013	Oaxaca	San Martín Tlaxiaco	San Martín Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TLAXIACO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216561	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	17	Oaxaca	Santo Domingo Tomilán	San Isidro Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013		\$230,741						0.00		Metros Cuadrados	85	0.00	Financiera La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRA QUE CONSISTE EN INSTALAR 2,094.41 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE FIBRO CALAMAZADO DE 3 1/2 DE DIÁMETRO Y 47.40 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE FIBRO CALAMAZADO DE 2 1/2 DE DIÁMETRO COLOCACIÓN DE 400 VÁLULOS DE TIPO COMPUERTA DE FIBRO FUNDADO DE 3 1/2 Y CONSTRUCCIÓN DE 150 REGISTROS A BASE DE BLOCK DE 14X20X40 cm BARTIADO CON MORTERO CEMENTO. ANTE LA LO anterior se realizó en la localidad de SAN JERÓNIMO LAGUNA SECA. SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRA QUE CONSISTE EN INSTALAR 2,094.41 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE FIBRO CALAMAZADO DE 3 1/2 DE DIÁMETRO Y 47.40 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE FIBRO CALAMAZADO DE 2 1/2 DE DIÁMETRO COLOCACIÓN DE 400 VÁLULOS DE TIPO COMPUERTA DE FIBRO FUNDADO DE 3 1/2 Y CONSTRUCCIÓN DE 150 REGISTROS A BASE DE BLOCK DE 14X20X40 cm BARTIADO CON MORTERO CEMENTO. ANTE LA LO anterior se realizó en la localidad de SAN JERÓNIMO LAGUNA SECA.
OAX00130100216716	Pavimentación De Calle Guerrero	01	Oaxaca	San Mateo Tlaxiaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUITINDO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216743	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave 200p/54511	FSM-112-16-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Barrio Xutux	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216843	Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00x4.30 Metros Y Obra Exterior JMI. Sindhra	02	Oaxaca	San Mateo Sindhra	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDHRA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216850	Construcción De 50 Baños Dignos Con Budgeter	BANORBAS-0873-2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal		Comenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL SANTA FLOR	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216957	Ampliación De Sistema De Agua Potable, El Limón	02	Oaxaca	San Mateo Tlaxiaco	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUITINDO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100216984	Rehabilitación De La Bodega Rural	SIJ/200/FAISM/001/2013	Oaxaca	San Juan Jiquila Méx.	San Juan Jiquila Méx.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN AGUILA MEX. YUCUITINDO, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217128	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	04	Oaxaca	San Mateo Tlaxiaco	San Mateo Yucuitindó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217161	Supervisión De Obras, Elaboración E Integración De Expedientes. Tecncon.	MSMF-FSM-007-2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217166	Equipamiento Para Infraestructura En Salud	SP27802015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	UD05 Seguro Popular	12-Salud		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217214	Reaños Y Remediación De Caminos En La Unión, Los Pochos Y Monjas	FAISMD610112013	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MONJAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217244	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Oaxaca	San Mateo Tlaxiaco	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217312	Reaños De Caminos El Orizbel Del Sol, Palo De San Antonio El Zapate	03	Oaxaca	San Mateo Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUITINDO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217354	Reubicación De 6 Pisos Con Red De Agua Y Baja Tensión En Las Calles De Tlaxiaco, Oax. Gabatón Y Morelos En La Población De San Miguel Jiquila		Oaxaca	San Miguel Jiquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL JIQUILA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217434	*Reconstrucción Del Puente Peatonal Sobre El Río Petlapa.	FSM-03-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Doctores Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217529	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia La Unión	MBMF/SMR61032013	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MONJAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217586	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calzada Zerdán Manzanillo	MSPT-329-FSM-6-2013	Oaxaca	San Pedro Tezoacacalco	San Pedro Tezoacacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACALCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217673	Construcción De Garitones Y Puente De Concreto Hidráulico En La Calle Carlos Vigi	MSMA-FAS-042-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217746	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Libertad	13	Oaxaca	Picopepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE PICOPEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100217760	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FSM-112-21-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Los Marcelos (Colonia los Marcelos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX001350200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	San Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de san domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135020012827	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Independencia Y 15 Sabores	ADMINISTRACION 1	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200127853	Equipoamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (SGIN)	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Delegación de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de planeación pública		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200127905	Equipoamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (SGIN)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Delegación de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de planeación pública		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200127935	Rehabilitación De Caminos Varios	FISM/134/014/13	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instancia Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200127977	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Prolegación De Porfirio Díaz (Circulo Segunda)	14	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROTOPIA DE DON LUIS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128089	Construcción De Andador En La Calle Viente Guevaras Por El Cobac	15	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROTOPIA DE DON LUIS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128150	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Zaragoza	MSLG-FISM-03-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128168	Construcción De Cancha En El Barrio 204, En La Localidad De San Jerónimo Cuatlán	2	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Jerónimo Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Educación	En Ejecución	2015	\$294,745							0.00		Metros Cuadrados	145	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128192	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz	17	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROTOPIA DE DON LUIS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128245	Rehabilitación De Caminos Rurales/Proteopa De Don Luis-Yucuchim Kim 0 000 Al 12 000	18	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROTOPIA DE DON LUIS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128251	Proyecto Ejecutivo	FAS-4216	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128276	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Callejón 18 De Marzo Barrio Nuevo	FAS/M/079/700/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128277	Adquisición Del Acceso A Monte Abán 3ra. Etapa.	MSMA-FAS-020-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Montebán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128343	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Beltrano Domínguez Y Guadalupe Victoria	MSLG-227-FISM-012-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128359	Rehabilitación De Caminos Rurales/Proteopa De Don Luis-La Palma Kim 000 Al 7 000	19	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROTOPIA DE DON LUIS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128447	Evaluación Y Seguimiento	FAS-4217	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128470	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Calles Beltrano Domínguez Y Guadalupe Victoria	SLC-FISM-11-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128512	Construcción De Aula En La Localidad De Piedra Quemada	04	Oaxaca	San Sebastián Cuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN CUATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128532	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles (De Español, Colima Edif. Santa María)	MSMA-FAS-030-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128544	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Pango El Dargón	MSLG-FISM-05-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128551	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Colonia San Pablo Sur Sector 4	FAS/M/079/19/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128578	Servicios Personales De Seguridad Pública.	1	Oaxaca	San Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128597	Adquisición De Materiales Y Suministros	5	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EULITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128613	Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Socorro	MST-492-FISM-002-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiangué	El Socorro	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAXIANGONG OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128635	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Asuncio	SLCFAS/M-021-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128652	Compra De Vestuario Y Uniforme Para La Policía Municipal	2	Oaxaca	San Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128664	Servicios Generales	6	Oaxaca	San Miguel Ejilán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EULITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128681	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle El Calvario	06	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128701	Alumbrado Público	3	Oaxaca	San Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128719	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Reyes	MSLG-FISM-19-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128720	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Acapulco Parte Alta Entre Calle Aguascalientes Y Callejo Benito Juárez Barrio Santa Rosa	FAS/M/079/136/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128765	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 4a De Libertad	08	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128769	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo.	7	Oaxaca	San Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128797	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	San Agustín Atemezco	San Agustín Atemezco	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONST. Y ELEC. SICAS SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX001350200128807	Proyectos Especiales De Olla En El Barrio De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATLICO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX001301002115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002118811	Rehabilitación De La Calle Bono Jiménez Ruiz A Base De Microcarpeta Asfáltica	SLE-FISM-036-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002118821	Adaptación De Vehículo Para La Policía Municipal Tipo Buro, 1500 St. Manual 4x2 No. De Serie 3103yma-06g27142	FORTAMUNI2012	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002118835	Mantenimiento De Equipo De Comunicación	8	Oaxaca	Santa Dominga Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002118873	Pago De La Termina Votales De Las Patrullas	9	Oaxaca	Santa Dominga Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002118943	Compra De Equipo De Comunicación Para La Policía Municipal	10	Oaxaca	Santa Dominga Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002118944	Equipo Personal De Protección E Instalación De Conformidad Con El Catálogo De Bienes (10	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002118955	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Sanitario	FSM-112-25-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002118970	Proyectos Ejecutivos De Obra En El Rubro De Urbanización	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATILCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002118971	Terminación De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Morales	032	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002118979	Equipo Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información (USIN)	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119000	Calificación De Luces En Corredor De Agencia Municipal	11	Oaxaca	Santa Dominga Tonala	San Juan Bayas	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119031	Equipo Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información (USIN)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119047	Liberación De Croyones, Para El Combate De Las Diferentes Plagas En Los Cultivos Del Valle De Tonala	12	Oaxaca	Santa Dominga Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119054	Equipo Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información (USIN)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119058	Rehabilitación Y Conversión Del Camino Raya De San Pablo Arenal	NAOFAI072013	Oaxaca	Asunción Occitlán	Asunción Occitlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION OCCITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119074	Proyectos Ejecutivos De Obra En El Rubro De Urbanización	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATILCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119097	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	FSM01	Oaxaca	Reforma de Pinola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINOLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119110	Formación Y Capacitación De Los Integrantes De La Policía Estatal Acreditables (30	02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119112	Pavimentación De 153 Metros Lineales De La Calle Benito Juárez	-	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119123	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Herrera De Nazario Primera Sección Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Porfirio Díaz	06	Oaxaca	San Pablo Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119126	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FSM-112-27-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119130	Supervisión Presencial Num 21	11730	Oaxaca	Tlaxiutla de Matamoros	Tlaxiutla de Matamoros	Urbano	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119134	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Primaria, Ubicada En La Localidad De Santiago Lagunilla	-	Oaxaca	San Juan Coscutpec	Santiago Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COSCUTPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119181	Proyectos Ejecutivos De Obra En El Rubro De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119185	Estudio De Mecanica De Suelo Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	-	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119191	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Alamo, 2a Piv. De Adalberto Ja Piv. De Av. De La Cruz Loma Larga, Dña. Norma Nuño, Nicolas Bravo Y El Calvario	MSD-111-FISM-012-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Barrio 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119241	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Alameda Y Sendero En La Comandante Juan Bayas	FSM-112-37-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119252	Construcción De Drenaje Sanitario De La Avenida Venustiano Carranza Colonia Hidalgo Ciudad Puerto Norte	FSM/07/02/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119293	B.D. Ampl. Calles C El Progreso	-	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119317	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Colón, Alameda, 1a De Septiembre, Piv. De La Independencia, Guerrero Y Vicente Suárez	MSD-111-FISM-013-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Colonia Libertad	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119343	B.D. Ampl. San Cristóbal Amatlán (Calles Nueva Municipal)	-	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119353	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	18	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Lucía Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119354	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Francisco I Madero, Emilio Zapata Y Loma Vieja	FSM-112-38-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPNCA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001301002119402	Rehabilitación De Viviendas	16	Oaxaca	San Juan Lachao	Artemisa	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX001350200115528	Construcción De Refuerzo Saneamiento De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200214906	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Paso Del Pescador Esmeralda	FAS/M/07/1109/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Esmeralda de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200214915	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Ocotlán, Ixcapetán Y Martín	MSD-111-FSM-014-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200214978	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Tronera Expso) Para Beneficiar Las Calles Zaragoza, Central, Morales, Benito Juárez Guerrero En La Localidad De San Pablo Yaguita	200100192013	Oaxaca	San Pablo Yaguita	San Pablo Yaguita	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VAGANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200215303	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK1 / FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200215909	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 27 De Septiembre	MSD-111-FSM-015-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	San Baltazar Gualterilla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200215910	Mantenimiento De La Carretera San Juan Lachao Rio Chente-El Rosero-Los Dos Llanos	6	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200215915	Construcción De 6 Aulas, Biblioteca, Sala De Usos Múltiples, Baños Y Una Direccion En La Primaria Porfirio Díaz	-	Oaxaca	San Juan Ocotlán	San Juan Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLÓTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200215956	3 Gestos Indirectos	FAS-416-02-2013	Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200215965	Apertura De Caminos De Brincha De San Antonio Quilotepec-San Andrés Lorenzo	SN	Oaxaca	San Juan Quilotepec	San Andrés Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLÓTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200215967	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Colonia Monte	FAS/M/07/1127/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200215979	Pavimentación De La Calle Ignacio Zaragoza	FAS502	Oaxaca				Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PIEDRA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200219613	Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Otras Estructuras En La Localidad De San Mateo Teapantepec Y Del Hito No. 259	MSM-426-PNE-0030-2012	Oaxaca	Santa María Patulul	San Mateo Teapantepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200219618	Construcción De Canchas De Usos Múltiples	7	Oaxaca	Reserva de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE PHOTÉPEA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200219634	2 Programa De Desarrollo Institucional	FAS-416-01-2013	Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200219653	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Al Pozo Para Agua Potable Ubicada En El Paraje Huevo De Hija	MSD-111-FSM-016-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	San Baltazar Gualterilla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200219761	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Maldonado, En La Comunidad De Chaparrón	RY-312-1-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Chaparrón	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO IXCATAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200219763	Ampliación De La Red De Drenaje Sobre El Arroyo Central	MSD-111-FSM-017-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	San Baltazar Gualterilla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200219796	Construcción De Drenaje Saneamiento De La Calle Justitán Colonia Istomela	FAS/M/07/11/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200219829	Construcción De La Plataforma Para La Unidad Deportiva	RY-312-02-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO IXCATAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200219872	Construcción Del Sistema De Drenaje Saneamiento Quilón Chaparrón	MSD-111-FSM-018-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Santo Tomás de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200219876	Revestimiento De Calles	058	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchitapa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200219948	Equipamiento De Pozo Profundo	040	Oaxaca	Santa María Petapa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200219976	Mantenimiento/Mejoras Drenajes En La Esc. Casa Del Obrero Mundial Barrio Tejón	FAS/M/07/1249/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220009	Pavimentación Asfáltica De Las Calles Prof. Aquiles Serdan, Juarez Y Av Ejido	053	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220066	Construcción De La Red De Drenaje Saneamiento Ubicada En La Col. Teoceltilán	24	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XXOXCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220078	Construcción De Aula Única Didáctica Para La Teleeducación	01	Oaxaca	Santa Catarina Ixtépec	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTÉPECI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220089	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Álvaro Carrillo Entre La Calle Milán Y Monte Alban (En El Ejido) Col. Casa Unión Rodríguez	FAS/M/07/1100/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220097	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSPT-FSM-330-009-2013	Oaxaca	San Pedro Teutila	Piedra Ancha o la Raya	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TEUTILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220115	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable	2	Oaxaca	Santa Catarina Ixtépec	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTÉPECI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220124	Pavimentación En La Calle 5 De Mayo Y Construcción De Un Vado En La Calle Juan Juarez	MSD-111-FSM-020-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Monzón	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220140	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Drenaje De La Calle Guitana	MVR-FB-005-2011	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220154	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	3	Oaxaca	Santa Catarina Ixtépec	Yuvila	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTÉPECI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220159	Pago De Nomina	001	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220176	Rehabilitación A Base De La Red De Distribución Del Agua Potable En El Municipio De Guadalupe Ite.	FAS-4211	Oaxaca	Guadalupe Ite.	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ITE., TLAX. OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220186	Construcción De La Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero A Base De Concreto Hidráulico	4	Oaxaca	Santa Catarina Ixtépec	Yuvila	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTÉPECI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00135100215528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220191	Construcción De Una Aula En La Escuela Telesecundaria	MSD-111-FSM-021-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Baltazar Guastavia	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220234	Construcción De Cocina Y Bodega Anexo Al Edificio Municipal	3	Oaxaca	Santa Catarina Interopej	Yuxila	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTPEJ	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220257	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Mariatú Y Cuauhtémoc	MSD-111-FSM-028-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Baltazar Guastavia	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220263	Construcción De Empeñador Y Bampanteo Del Callesm Naranjero	6	Oaxaca	Santa Catarina Interopej	San Pedro Nuchito	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTPEJ	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220263	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Negules	25	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220273	Construción Con Concreto Hidráulico 2da Etapa De La Calle Principal Colonia Linda Vista	FAISM/079/13/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220297	Suministro De Combustible	005	Oaxaca	Santa María Petapa Santa María Petapa	Urbano		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220328	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Unión	26	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220374	Pago De Alumbrado Publico	001	Oaxaca	Santa María Petapa Santa María Petapa	Urbano		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220407	Mantenimiento De Vehículos	003	Oaxaca	Santa María Petapa Santa María Petapa	Urbano		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220434	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Salina Cruz Esq. Venustiano Carrón Benito Juarez Parte Alta	FAISM/079/14/5/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220471	Renta De Maquinaria	016	Oaxaca	Santa María Petapa Santa María Petapa	Urbano		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220473	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Víases Calles En El Municipio De San Agustín Chicuco	001	Oaxaca	San Agustín Chicuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHICUOCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220474	Formación Y Capacitación De Los Elementos De La Policía Estatal Armada	02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Desagregamiento de sublíneas para fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220483	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Paraiso	27	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220504	Reconstrucción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Benito Juarez	HA0004FISM003/2013	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220539	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I Madero Cal. Despertar Sur	FAISM/079/18/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220544	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario 4ta Etapa	SII/200/FAISM/007/2013	Oaxaca	San Juan Iquique Mixte	Asunción Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN IQUIQUE MIXE, VAUTEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220552	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Urbatada En La Col. Osborn	28	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220568	Pavimentación De Calle 5 De Febrero Con Concreto Hidráulico	FAS-MSFT-152-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguero	San Francisco Tlaxianguero	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220581	Rehabilitación Del Camino Santiago Cuicatlan - Pueblo Viejo Del Río 0 00 Al Km 1 100	MSBN/FISM/06/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220593	Terminación De La Casa Del Pueblo	-	Oaxaca	San Juan Lachao	El Orito	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220598	Rehabilitación Parcial Del Sistema De Agua Potable	FAS-MSFT-152-002-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguero	San Francisco Tlaxianguero	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220610	Pavimentación De 2250.18 M2 A Base De Concreto Hidráulico En La Primera Etapa En Las Calles Prospección De La Agencia De Carr. Costeche	04	Oaxaca	Santa María Tepatlalá	Cerro Costeche	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220614	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Rodón Juvenilo	29	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220626	Construcción De Bodega Rural	MSBN/FISM/12/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220639	Construcción De Camino Rastroero	FAS-MSFT-152-003-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguero	San Francisco Tlaxianguero	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220647	Construcción De Bordo No Guano Asphinto Segundo Etapa	MSQ/2330032013	Oaxaca	San Lucas Quiroshi	San Lucas Quiroshi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220662	Construcción De Anexo En El Jardín De Niños "Joaquín Ortiz De Domínguez"	MSBN/FISM/04/3/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220665	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Los Laureles	30	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNDAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220668	Pavimentación De La Calle Cruz Verde Con Concreto Hidráulico	FAS-MSFT-152-004-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguero	San Francisco Tlaxianguero	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220676	Construcción De Aula De 400 Y 500 Mts En El Jardín De Niños "Ángel Armendáriz Yescas. Agencia Financiera	FAISM/079/186/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220693	Construcción De Bodega Rural 1ra Etapa	SII/200/FAISM/004/2013	Oaxaca	San Juan Iquique Mixte	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN IQUIQUE MIXE, VAUTEC, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220700	Pavimentación De La Calle Hidalgo Y Melchor Ocampo	FAS-MSFT-152-005-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguero	San Marcos Huatliáhuac	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135100220710	Rehabilitación Del Camino Santos Reyes Nopala-Finca Sinal Del Km 0 000 Al Km 7 000	MSBN/FISM/04/4/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX001350200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220729	Construcción De Un Puente Vehicular En La Calle Francisco Manzanar	FORTAMUN-111-04-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220734	Construcción De Cancha Municipal En El Barrio Del Carmen	FAFM-MST-152-001-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxierrongo	Barrio del Carmen (La Pueta Chimala)	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220739	Construcción De La Muro De Contención En La Agrícola El Cantal	MSRN/FSM/52/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220767	Construcción De Muro De Contención	FAFM-MST-152-002-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxierrongo	San Marcos Natividad	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220789	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico	1	Oaxaca	San Melchir Betaza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220791	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria, Cd. La Soledad	FAISM/79/17/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220806	Construcción De Santa Perpetua En La E. Sec. Tec. Num. 39	MSRN/FSM/51/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220810	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Martín Albarrán De La Cd. Santa Elena	31	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220861	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Pól. De Alamos	32	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220864	Reasero Y Rehabilitación En Diversas Calles	MSRN/FSM/54/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220882	Rehabilitación De Aulas Y Equipamiento En El Hótel Plantel 50	1	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220887	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Protagónico De Tlaxierrongo, Barrio. Juanes Santa Ana Y Media	FAISM/79/103/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220893	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Pico Y Cofre	33	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220898	Asesoría Técnica	MSRN/526/FSM/3/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220926	Construcción De Sanitarios Y Aseos En La Escuela Telesustentada De La Agrícola De Santos Tomas Llanitas En El Municipio De San Melchir Betaza	1	Oaxaca	San Melchir Betaza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220952	Construcción Y Rehabilitación De Pavimento De Corredores Hidráulicos, Ubicados En La Colonia La Paz	34	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220985	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ubicada En La Cal. Guadalupe	35	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200220988	Construcción De Centros De Vacunología	258	Oaxaca	Zimatlán DE Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios		US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221003	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Región No. 4, Barrio Juanes Pantoja Y Maada	FAISM/79/102/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221030	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	2	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221039	Llamado Y Sembrado De Vivero Fundación Hap Hap Producción A.C.	PRODUCCION01	Oaxaca	Cobertura estatal		Comercios		US16 Programa Nacional Forestal- Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE MONIAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221061	Rehabilitación Y Mejoras Diversas Del Camino Rural 1 Al Pango Boligüera	1	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221063	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Calle Hernán De Chapultepec, Agrícola De Esquipulas	36	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221099	Ampl. R.D. Calle Hidalgo (Paseo El Espino)	3	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221114	Llamado Y Sembrado De Vivero	PRODUCCION01	Oaxaca	Cobertura estatal		Comercios		SI-14 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	MUNICIPIO DE MONIAS	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221116	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Madro	4	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221120	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Venustiano Carranza Colonia Hidalgo Centro Parte Norte	FAISM/79/145/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221124	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Diego Rivera De La Agrícola De Esquipulas	37	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221139	Terminación De Centro De Salud Con Servicios Ampliación (Cervea)	259	Oaxaca	San Jacinto Amilán	Cobertura municipal	Subsidios		US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221181	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable	FAISM/SL/08/200/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mexes	San Juan Juquila Mexes	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MEXES, VAUTEPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221199	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Morales De La Colonia Primera Ampliación	38	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221219	Construcción Del Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte	FAISM/79/121/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221237	Construcción De Banquetas En Diversas Calles	39	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221238	Construcción De Un Aula Escolar (Utilitaria) Y Biblioteca (Preescolar De Nueva Montañas)	26	Oaxaca	Santa María Changuin	Santiago Changuin	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHANGOLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350200221269	Construcción De Reductores En Diversas Calles	40	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX001350200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200212776	Terminación De Centro De Salud Con Servicios Ambulatorio (CASA)	261	Oaxaca	Santa María Lachixio	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200212380	Construcción De Muros Y Bados	003	Oaxaca		Cobertura estatal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200213135	Construcción De Puente Peatonal	41	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200213334	Construcción Y Mejoramiento De Canales Del Proyecto Unidad De Riego Santa Cruz Mixtepec	SCM/M378/FIDM/015/2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200213449	Red De Distribución Ampliación 3a Privada De Los Salinos (Energía Eléctrica)	42	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200213137	Programa De Desarrollo Institucional Zetelion Y Administración	MSJBM/FISM/200/01/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020021371	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Maravilla Colonia Cuauhtémoc	FAISM/79/34/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200213182	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Francisco I. Madero	43	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200213185	Construcción De 3 Aulas Y Aula De Medios En La Escuela Secundaria Técnica No. 236 Segundo Etapa	02	Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020021409	Construcción Del Teatrito De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Abraham González	FORTAMUN/378/032/13	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020021412	Construcción De Tanque Elevado En La Parte Sur De La Población	0032013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135020021421	B.O De Energía Eléctrica Ampl. Calle Antena, En La Colonia El Sol	44	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221433	Construcción De Aula Didáctica En Regional 6.00 X 8.00 En Escuelas Sec. Tec No.170	0032013	Oaxaca	San Sebastián Tutla El Rosario	Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221448	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Av. Pablo Velázquez Av. 5 De Mayo Y Ar Mexico Colonia Centro Alto	FAISM/79/53/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221457	Recurso De Caminos	7	Oaxaca	San Pablo Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAXIPEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221463	Gastos Indirectos Situados De Fertilidad De Las Ovas	MSJBM/FISM/200/02/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221466	Pavimentación De La Calle Progreso A Base De Concreto Hidráulico Fom02042013	04FISM2013	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015		\$211,000						0.00		Metros Cuadrados	800	100.00	Financiera / Física / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no fue tomada en cuenta del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no fue tomada en cuenta del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX001350200221524	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Diego	45	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221536	Construcción De Aulas Del Crecer Emal 7a Anualiza	46	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221560	Construcción De 2 Aulas Didácticas 6.00x 8.00 Mts. En La Escuela Regional 1 Oba Exterior De La Escuela Secundaria General Becerra de los Juarez	47	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221771	Construcción Barileado Perforado En La E.S.T.1 Nóm. 9	-	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221803	Construcción, Instalación Equipamiento Y Fortalecimiento Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Colorado	251	Oaxaca	San Juan Rumi	Cobertura municipal		Comercios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221814	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Colonia Diego	-	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221843	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221865	Construcción De Bodega Rural	-	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Santa María el Palmar	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221956	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Adolfo López Mateos	8	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOTITLAN DEL VALLE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221961	Pavimentación De Calles	-	Oaxaca	Heroica Villa de Zaragoza y Lina, Calle de la Independencia de Oaxaca	Santa Cruz Numa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HEROICA VILLA DE TECOATLAN DE SEGURA Y UJANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200221997	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calles Principales	FISMSP115032013	Oaxaca	San Pedro Mártir	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PANNA SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200222261	Mantenimiento De Casetas De Vigilancia	009	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200222264	Mantenimiento Y Conservación De Bodega	003	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200222271	Pago De Honor Extras	010	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200222276	Apoyo Para Gastos Fúnebres	001	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200222284	Pago Por Construcción De Energía Eléctrica	021	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350200222390	Rehabilitación De Camión Rural De Acceso A La Comunidad	FISM-MISC-198-30-113	Oaxaca	San Juan Guichón	Arroyo Llano	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHON	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX001350200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222293	Compra De Vestuarios Y Uniformes	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222306	Viaticos	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222378	Pagos De Servicios De Energia Electrica	FORTAMUN/07/02/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222453	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comisinal De La Cñ. Agrícola Y Ganadera El Progreso	FDSM-MSIG-198-44-204-2013	Oaxaca	San Juan Guchirovi	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHIROVI	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222467	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso Al Parque La Cruz	FDSM-MSIG-198-47-215-2013	Oaxaca	San Juan Guchirovi	Barrio Alvarado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHIROVI	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222472	Permanencia Con Concreto Hidráulico De Cables (3a Etapa)	FDSM-MSIG-198-38-181-2013	Oaxaca	San Juan Guchirovi	La Zacatera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHIROVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222571	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSBT 184 OF FDSM 117-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222862	Pago De Pasajes	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222866	Reparación De Equipos De Comunicación	004	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222870	Impuestos Y Derechos	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222875	Rotulación De Placas Y Ambientación	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222876	Ampliación De Alcantarado Publico	FASAM/308/04/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222881	Pago De Servicios Telefonos	003	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222883	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Primera Troncal De Monte	FASAM/308/08/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222886	Gastos De Comisión	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222890	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Montes Parto Alta	FASAM/308/07/2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222891	Construcción De Agencia Municipal	002	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222894	Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	11728	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222896	Construcción De Balsa Perimetral Del Jardín De Niños Brígida Alfaro	11	Oaxaca	San Francisco Tehuilahuaca	San Francisco Tehuilahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TEHLTLAHUACA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222898	Construcción De Puente Colgante Para Paso Peatonal En La Localidad De Pádelo Vago	MSGARFET-FDSMT-00012013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222902	Primaria Herón De La Reforma	11712	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222903	Jardín De Niños Nicolás Bravo	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222904	Secundaria General Ricardo Flores Magón	11708	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlán	San Juan Bautista Coatlán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222905	Primaria San Juan de Dios De La Cruz	11706	Oaxaca	San Martín Tuxtlan	El Doravillo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222906	Telesecundaria	11726	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepicaculá	Cobertura municipal	n.a	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222907	Jardín De Niños Josefita Ortiz De Domínguez	11700	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	Santa María Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222909	Jardín De Niños Bilingüe Amado Nervo	11711	Oaxaca	Hermosa Ciudad de Juárez de Zaragoza	Hermosa Ciudad de Juárez de Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222910	Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	11725	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222911	Jardín De Niños Ovidio Darciay	11703	Oaxaca	San Andrés Tuxtliupán	Fier Batania	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222912	Primaria Amado Nervo	11707	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	Peta Petota	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222913	Cita No. 76	11722	Oaxaca	Santa María Tecomaná	Santa María Tecomaná	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222919	Diversos Gastos Del Municipio	-	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222922	Bienes Muebles E Inmuebles	-	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222977	J.N. Agustín de Iturbide	11739	Oaxaca	Nuevo Zedillapam	Nuevo Zedillapam	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222978	J.N. Ricardo Flores Magón	11732	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX001350200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135010022979	Telecomendadía	11737	Oaxaca	Santos Reyes Pápala	Cacalotepic Rural	Subsidios		N02 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÚSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222980	Primaria Emiliano Zapata	11714	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso del Jobo Rural	Subsidios		N02 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÚSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222981	Primaria Pablo Gabarena	11720	Oaxaca	Santa María Juarezpete	La Soledad Rural	Subsidios		N021 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÚSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222983	Primaria Leona Aguirre	11713	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco Urbano	Subsidios		N021 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÚSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222983	J.M. Bilingüe Vela Mesa	11715	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Ana Rural	Subsidios		N021 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÚSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100222984	Primaria Bilingüe Floriberto Díaz Gomez	11718	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Ana Rural	Subsidios		N021 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÚSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223000	Continuación De Gradas De Concreto En La Plaza De La Agencia	02	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS-REGIDURÍA DE OBRAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223004	Construcción De Muro De Contención	01	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS-REGIDURÍA DE OBRAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223073	Construcción De Lona Plaza Sobre Arroyo El Calero	04	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal regiduría de obras	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223076	Comemoración Del Camino Tramo El Capiote Bito	05	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL REGIDURIA DE OBRAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223137	Construcción De Badajoz Rural	004	Oaxaca	Santa María Yucuyula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUYULA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223174	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia La Labor	12	Oaxaca	San Francisco Tlaxiahuac	San Francisco Tlaxiahuac Urbano	Aportaciones Federales		IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TLAXIAHUACA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223190	Instalación De La Red De Conducción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Piedra Blanca	13	Oaxaca	San Francisco Tlaxiahuac	San Francisco Tlaxiahuac Urbano	Aportaciones Federales		IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TLAXIAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223195	Mejoramiento De Las Calles Zaragoza Y Eduardo Vicoencos Colonia Antóns Casa	15	Oaxaca	San Francisco Tlaxiahuac	San Francisco Tlaxiahuac Urbano	Aportaciones Federales		IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TLAXIAHUACA OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223208	Construcción De Tanque De Almacenamiento	033	Oaxaca	Santa María Petatepec	Genérica Rural	Aportaciones Federales		IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria petatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223280	Ampliación De La Segunda Etapa De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Vicente Lachio	IS04MVL5.5.101.2013	Oaxaca	San Vicente Lachio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN VEINTE LACHIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223289	R.D. Ampliación Varitas Calles En La Localidad De El Rincon	IS04V.35.002.8.0.2013	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN VEINTE LACHIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223297	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal, De La Agencia De Policía Agua Blanca	IS04MAB.010.00P.08.2013	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223331	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle En Nuevo Tránsito, De La Iglesia Al Puente Ubicada En La Localidad De La Compañía	IS04MAB.010.00P.08.2013	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223332	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal, La Localidad De La Agencia La Chope 2013	IS04MAB.010.00P.08.2013	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223334	Rehabilitación De La Banda Rodante De La Carretera Del Camino Rural Tramo San Agustín Nuevo - Rancho Ortiz Del Km 0.700 Al Km 1.300	IS04MAB.010.00P.08.2013	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223337	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Agua Potable En La Localidad De El Rincon	IS04V.35.002.8.0.2013	Oaxaca	San Vicente Lachio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN VEINTE LACHIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223445	Modernización Y Ampliación Del Camino Unión Libertad-Sociedad, Tramo Del Km 0.000 Al Km 12.376 Y/ Subtramo A Modernizar Del Km 0.000 Al Km 1.000 Trabajos Complementarios 2013-2017 2.7.33	RSE.1165.2013	Oaxaca	San Agustín Chiquito	La Unión Abajo Rural	Aportaciones Federales		IS03 FAS Entidades	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223560	Construcción Del Centro Educativo El Píjila Ubicado En El Km 1.780 Del Camino E.C.Tlaxiaco-Palmarejo - San José De Los Reyes, En El Ouse Con El Río Jalapeño	PBA1.1119.2013	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Píjila Rural	Subsidios		S179 Programa de Infraestructura y Programa	6-Hacienda y Crédito Público		CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223563	Construcción Del Centro Educativo El Píjila Ubicado En El Km 1.780 Del Camino E.C.Tlaxiaco-Palmarejo - San José De Los Reyes, En El Ouse Con El Río Jalapeño	RSE.1164.2013	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Píjila Rural	Aportaciones Federales		IS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223648	Construcción Del Centro Rural Tramo Santa Catalina Albarreal, San Miguel Del Valle, Tramo Del Km 1.000 Al Km 16.400, Subtramo A Construir Del Km 18.300 Al Km 19.700	RSE.1161.2013	Oaxaca	Villa Sola De Vega	Santa Catalina Albarreal Rural	Aportaciones Federales		IS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223889	Construcción De Camino Rural Tramo San Agustín Nuevo - Rancho Ortiz Del Km 0.700 Al Km 1.300	IS04MAB.010.00P.08.2013	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo Rural	Aportaciones Federales		IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100223917	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad Pública	001	Oaxaca	Cosolepeque	Cosolepeque Urbano	Aportaciones Federales		IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		honorable ayuntamiento de cosolepeque	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,000							0.00		Metros Cuadrados	379	100.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. El sistema modificó la unidad de medida que se registró originalmente en el programa la unidad de medida fue registrada como 1 CORRESPONDENCIA - COSTOS, para el siguiente costo.	
OAX001350100224239	Apertura Del Camino Tramo Los Limones-Los Palmar Del Km 0.00 Al Km 20.00, De La Comandancia De "Los Limones" Villa Sola De Vega	IS05-0903-2013	Oaxaca	Villa Sola De Vega	Los Limones Rural	Aportaciones Federales		IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100224240	Rehabilitación De La Red Hidráulica Y Sanitaria En Escuela Secundaria Técnica Nueva 46	FAS-6399	Oaxaca	Villa Sola De Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100226362	Construcción De Unidad Deportiva	CORADE-4721-2013	Oaxaca	Santiago Laadega	Santiago Laadega Urbano	Comenios		S205 Deporte	11-Educación Pública		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAADLEGA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001350100226507	Construcción De Unidad Deportiva Sayulitepec	CORADE-5107-203	Oaxaca	San Juan Sayulitepec	San Juan Sayulitepec Urbano	Comenios		S204 Cultura Física	11-Educación Pública		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULITEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00135020015528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. Ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026554	Rehabilitación De Ciclopista-Tenisplaya De La Unidad Deportiva Zaachila	CONADE-5014-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Comericios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE LA VILA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026555	Construcción De Cancha De Fútbol Secor	CONADE-5597-2013	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Comericios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026558	Construcción Y Equipamiento De Módulo Deportivo Comunitario	CONADE-5597-2013	Oaxaca	Tlaxioltla de Matamoros	Tlaxioltla de Matamoros	Urbano	Comericios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026559	Construcción Del Centro De Recreación Y Acondicionamiento Deportivo Venustiano Carranza Ja. Elaga	CONADE-5601-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Comericios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026562	Construcción De Unidad Deportiva	CONADE-6097-2013	Oaxaca	Asunción Tlaxioltla	Asunción Tlaxioltla	Urbano	Comericios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION TLACOLULITA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026563	Construcción De Cancha Deportiva De Unos Múltiples, Con Techumbre	CONADE-6098-2013	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Comericios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026565	Ampliación De La Red De Agua Potable	FAFEE/4723/2013	Oaxaca	Santiago Niltepec	Santiago Niltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026568	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	FAFEE/4723/2013	Oaxaca	Santiago Niltepec	Santiago Niltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026565	Construcción Del Subcolector Oriente (2a. Etapa)	FAFEE/4867/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Hualahuen del León	Heroica Ciudad de Hualahuen del León	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUALAHUEN DEL LEON	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026563	Terminación De Construcción De Biblioteca Digital Municipal	FAFEE/5633/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026567	Terminación De Construcción De Biblioteca Digital Municipal	FAFEE/5633/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026568	Construcción De Concreto Hidráulico En La Avenida Tecnológico	FAFEE/5640/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026569	Construcción De Cubierta Para Cancha De Unos Múltiples	FAFEE/5639/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Bentón Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026571	Construcción De Agencia Municipal	FAFEE/5644/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026572	Construcción De Concreto Hidráulico De La Calle Guasón Sánchez	FAFEE/5630/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026573	Construcción De Cubierta Para Cancha De Unos Múltiples	FAFEE/5643/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026574	Construcción De Plaza Cívica Municipal 1ra. Etapa	FAFEE/5641/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026575	Terminación De Construcción De Cubierta Y Cancha De Unos Múltiples	FAFEE/5642/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020026576	Construcción De Plaza Cívica Municipal 1ra. Etapa	FAFEE/5634/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020027333	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Gustavo Prieta De Benito Juárez Centro, A La Zona Y Parque Los Lirios De San Francisco, El Guajal	008	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020027336	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Atilana	009	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135020027337	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Atilana	09	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040023826	Estudios Y Proyectos	SMP-FB-16-2013	Oaxaca	San Miguel Panatlachiarua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANATLACHIAUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040023932	Ampliación Y Equipamiento De La Unidad Médica Rural	FAISM/440/04/2013	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Santa María Tototapilla Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040023996	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM/440/06/2013	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Tototapilla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040023008	Construcción De Infraestructura Con Concreto Hidráulico De La Calle "San Juan Vez De La Cruz	FAISM/282/06/2013	Oaxaca	San Miguel Tenango	Concepción Tenango	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel Tenango	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400230043	Construcción De Unidad De Vivienda Básica Rural	FAISM/282/21/2013	Oaxaca	San Miguel Tenango	Loma Atravesada	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Miguel Tenango	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400230481	Planteamiento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal Terrenos Esos, Agencia De Santa María Huastlaxioltlan	30-2013	Oaxaca	Santa María Huastlaxioltlan	Santa María Huastlaxioltlan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUASTLAXIOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400230667	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Justhian Coloma Iturbide	FAISM/079/15/4/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400230674	Construcción De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Gladstos, Colonia Boguergillas	FAISM/079/11/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400230680	Ampliación Del Alcantarado Público En El Tramo Carretera Costera Y Camino Viejo A La Ventosa, Salina Cruz, Oaxaca	FAISM/079/10/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400230690	Construcción De Sanitarios En El Edo. Prim. Urban. Cuauhtémoc, Colonia Linda Vista	FAISM/079/229/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400230693	Construcción De Tanque De Agua Potable 2da. Etapa, Agencia Salina Del Marzani	FAISM/079/110/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salinas del Marzani	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400230697	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Venustiano De Carrizosa Centro Alto Sur	FAISM/079/63/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400230703	Introducción De La Red De Energía Eléctrica Calle Negritos, Colonia Vista Hermosa	FAISM/079/11/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00135020115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230706	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Tzucun, Barrio Espinal-Las Sur	FAISM/07/118/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230707	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emilián Zapata, Colonia Hidalgo Centro	FAISM/07/101/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230709	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria En La Calle Macarandú Barrio Nuevo	FAISM/07/1153/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230711	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Protagón San Juanillo 1a Etapa Col. San Pablo Sur Sector 2 Manzanuza	FAISM/07/1128/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230713	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Tzintzuncoté Colonia Periférico Olas	FAISM/07/140/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230717	Construcción De Alameda Pública De La Carretera Principal A Las Escuderas Y Colonia Santa Fe Agencia Salinas Del Marqués	FAISM/07/165/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salinas del Marqués	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230723	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Moreno San Etapa San Andrés Martirio	FAISM/07/147/2013	Oaxaca	Salina Cruz	San Antonio Martirio	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230727	Construcción De Tanque Drenaje Y Cisterna De Agua Potable 2da Etapa Col. Carlos C. Flores Periférico	FAISM/07/104/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230731	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Pórtico Entre Calle Primer De Mayo Y Avenida Obisporio Calvo San Pablo Sur Manzanuza 1a	FAISM/07/142/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230740	Construcción De Muro De Contención En La Calle Cuauhtémoc Colonia Lomas De Colón Parte Alta	FAISM/07/169/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230963	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	017	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230976	Construcción De Puente Peatonal En La Calle Mela Y Guerrero	FSM 04	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400230984	Ampliación De R.D Energía Eléctrica A La Planta	FSM 08	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400231001	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano	FSM 011	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400231013	Rehabilitación De Servicios Sanitarios De La Escuela Secundaria 20 de Octubre	FSM 022	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400231048	Mejoras A La Red De Alcantarado Público	FORTAMJUN 04	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400231041	Rehabilitación De La Calle Del Trabajo	FORTAMJUN 02-2013	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400231056	Combustibles Y Lubricantes	FORTAMJUN 03-2013	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de San Pedro Juchatengo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400231074	Gastos Indirectos	SP1-FB-03-2013	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002312463	Rehabilitación Del Camino Rural Del Op De Agua Cuernavaca Loc. Santa María Luchilo	MSMFISM001-2013	Oaxaca	Santa María Luchilo	Santa María Luchilo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHOIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002312650	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Principal De La Agencia De Cero Del Chivo	032-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Cerro el Chivo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002312888	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Cuauhtémoc Valiente - Cerro Bienes Ubicados En La Agencia De Yutaniacani	013-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Yutaniacani	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002312701	Ampliación Y Drenaje De La Calle Cuauhtémoc, 5 De Mayo Y Pavimentación En La Calle 3ra De Ocosingo	FSMMA000070033013	Oaxaca	Asunción Occitlán	Asunción Occitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GRUPO CONSTRUCTOR IOA BRA SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002312764	Reconstrucción Del Puente Vehicular Saramón E (Calle Miguel Tzucotpec-Juchitán)- Santiago Nuuño	REG21.3751.2013	Oaxaca	San Miguel Tzucotpec	Santiago Nuuño	Rural	Subsidios	US22 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		CAMBIOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002312790	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Cera Epaa)	051-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002312799	Rehabilitación Del Camino Coahuila Segovia Y Tierra 15 De Agosto, Del Km 0000 Al Km 1450 Car. Un Asfalto De 4 Metros	MAC007FSM082013	Oaxaca	Asunción Occitlán	Asunción Occitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INDUSTRIAL, RENTADOS Y CONSTRUCCIONES NAVARRA SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002312807	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza (Barrio Grande)	040-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002312826	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Utilizada En La Agencia De El Pórtico	028-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	El Pórtico	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002312966	Producción Y Comercialización De Tzucotpec	CDF200130F1162	Oaxaca	Asunción Occitlán	Asunción Occitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ASUNCION OCCITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002313093	Ampliación De La Red Eléctrica Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	029-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002313106	Construcción De Aula Para Dirección En La Escuela Del Ibo	055-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Chicomtepec	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002313376	Santiago Tamaulipa-Santa Cruz De Bravo(Santiago Tamaulipa-Santa Cruz De Bravo) Calles (Santiago Tamaulipa-Santa Cruz De Bravo) Tramo Del Km 0.000 Al Km 34.000 Subsección Del Km 15.000 Al Km 16.300	SCT.5224.2013	Oaxaca	Santiago Tamaulipa	Santiago Tamaulipa	Urbano	Subsidios	US22 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		CAMBIOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002314033	Construcción De Dos Vías En Rancho Vacas Km 15 01		Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002314047	Construcción Del Sistema De Agua Potable Localidad El Copito	01	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002314060	Introducción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Totolá (1a Etapa)	05	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MPAL DE SANTIAGO MINAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX001350200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400214636	Construcción Del Sistema De Agua Potable Zda Elque	FAFEE/0081/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de San Sofo	San Juan Bautista Lo de San Sofo	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEE	R012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400214671	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEE/0082/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de San Sofo	San Juan Bautista Lo de San Sofo	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEE	R012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400214689	Construcción De Cerrina Comunitaria	FAFM 1207/140/18/06/2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepicetzingo	Guadalupe Mezquital	Rural	Aportaciones Federales	R005 FORTAMUN	R005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tepicetzingo	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$78,334							0.00		Metros Cuadrados	53	0.00	Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMUNITARIA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 11.93 M2, OMA QUE CONSIETÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA DE 4.20 X 3.45 TENIENDO UNA ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE 28.31 M2 PARA TOSTAR CONTINUA LA CONSTRUCCIÓN DE ZANITAS ALADAZAS, ZANITA CURBIDA CADENAS DE DESLIZANTE, MURDO A BASE DE TABIQUE BLANCO DE 10 X 14X28 CM, CUALQUIER CONCRETO M3000 Y UNA CUBIERTA A BASE DE HERRERA TUBULAR Y LAMINA ONTTO, TAMBIEN SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BANCOS PUBLICOS DE 1.8 X 1.5 X 1.5 CON UNA SUPERFICIE DE 9.30 M2, DE CONSTRUCCIÓN LA CUAL SE CONSTRUITO CON UNA LOSA DE CONCRETO DE CONCRETO ARMADO CUALTOS CON ARMADURA TPO ARMEX, MURDO A BASE DE TABIQUE BLANCO DE 10 X 14X28 CM, UNA CUBIERTA A BASE DE HERRERA TUBULAR Y LAMINA ONTTO, INCLUYE ESTRUCTURA PARA LA COLOCACIÓN DE TIMACO DE 40X175 DE CAP. EL SANITARIO Y COLOCACIÓN DE DRAINETODO INCLUYE INSTALACIONES HERRÁLCICAS Y SANTARIAS.	
OAX00135400215009	Ampliación Y Rehabilitación Del Camino La Compañía Tanché	-	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400215071	Restorno Del Camino Eritia Agua Del Espino Y Calles De La Localidad De Agua Del Espino	-	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400215115	Restorno De Caminos Concrechos En El Municipio De La Compañía	-	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001354002151781	Construcción Del Sistema Del Agua Potable, Utilizado En La Localidad De La Compañía	-	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400215824	Revestimiento De Víasas Calles	MOV535010SEPTEMBER2013	Oaxaca	San Vicente Lachdo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHDO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400215976	Pavimentación De La Calle Libertad A Base Concreto Hidráulico Utilizada En El Municipio De San Andrés Huastaltepec	03	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400215978	Rehabilitación Y Conservación Del Cammino (180 Km. Apaxtla)	FISM-010	Oaxaca	San Pedro Quaton	San Pedro Quaton	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEJORAR LAS CONDICIONES DEL CAMMINO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400215997	Pavimentación De La Calle Ignacio Abende A Base De Concreto Hidráulico	04	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Barrio el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400216031	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales Y Cuacachén	05	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400216043	Construcción De Sistema De Agua Potable La Ermita En La Localidad De Rancho Viejo	06	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400216205	Pavimentación De La Calle Guadalupe A Base De Concreto Hidráulico	05	Oaxaca	San Juan Cereguilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CEREQUILLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400216568	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Diferentes Calles Cu. Nueva Y Abasco	02	Oaxaca	San Baltazar Chichiquam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400216574	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Diferentes Calles Calle Guaymas, Calle Cosquey Y Calle Junio 3 Al Mercadito	03	Oaxaca	San Baltazar Chichiquam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400216580	Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud	4	Oaxaca	San Baltazar Chichiquam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400216587	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Diferentes Calles	5	Oaxaca	San Baltazar Chichiquam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400216618	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Diferentes Calles	1	Oaxaca	San Baltazar Chichiquam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN	RD05 FORTAMUN	RD05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400216723	Restauración Del Inmueble De La Escuela	003	Oaxaca	Coscuhepec	Coscuhepec	Urbano	Aportaciones Federales	R005 FORTAMUN	R005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de coscuhepec	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$165,130							0.00		Metros Cuadrados	379	100.00	Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro LA OMA TIENE UN COSTO TOTAL \$179,740.00, DONDE LA ASIGNACIÓN MUNICIPAL FUE \$165,130.00 Y BENEFICIARIOS \$14,610.00- \$13,500.00. Para la siguiente obra.	
OAX00135400217370	Construcción De La Camerita E.C. (Tehuacan - Putla) - San Andrés Chichiquam, Santo Domingo Del Estado Tramo Del Km 0.000 Al Km 2.800	RSE-2008-2013	Oaxaca	Putla Vía de Guerrero	Santo Domingo Del Estado	Rural	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades	R003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400218001	Construcción De La Camerita El Amate - Acatlán De Pérez Figueroa - Guadalupe San Reyes - Eritia De Reyes - Coscuhepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 42.000	RSE-2006-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades	R003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400218041	Construcción De La Camerita Aguila, Tierra Blanca - Las Minas - Asunción Cacatlepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000	RSE-2007-2013	Oaxaca	Tehuacan del Espíritu Santo	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades	R003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400218314	Construcción De La Camerita E.C. (Tehuacan - Putla) - Santa Cruz Hordana - San Esteban Huastaltepec - Santa Catalina Yumbato - Yumbato - Santa Lucía Moránvado Tramo Del Km 0.000 Al Km 45.000	RSE-2023-2013	Oaxaca	Santa Catalina Yumbato	Yumbato	Rural	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades	R003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400218342	Construcción De La Camerita E.C. (Tehuacan - Putla) - San Juan Capatza - Batopilas - Coyutli - Río Melitón - La Luz - Llanero Negro Tramo Del Km 0.000 Al Km 29.3000, Subtramo Del Km 0.000 Al Km 16.500	RSE-2012-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	La Luz Rabello	Rural	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades	R003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400218359	Construcción De La Camerita Santa Catalina Tramo El Porvenir - Guadalupe Victoria - San Pablo Tlaxiaco Tramo Del Km 0.000 Al Km 12.000	RSE-2020-2013	Oaxaca	San Pablo Tlaxiaco	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades	R003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400218382	Construcción De La Camerita E.C. (Tecomatlalpan - Coscuhepec - Guadalupe Del Progreso - La Trinidad Peras - San Martín Peras Tramo Del Km 0.000 Al Km 17.000	RSE-2015-2013	Oaxaca	San Martín Peras	La Trinidad Peras	Rural	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades	R003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400218420	Construcción De Unidad Deportiva	CONADE-4076-2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física	S204 Cultura Física	11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400218516	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Troncalión De La Calle Hidalgo Independencia	08	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400218523	Construcción De La Camerita Santa Catalina Juxtlá - San Miguel Tancitará - Mazapán Tramo Del Km 0.000 Al Km 34.000	RSE-2017-2013	Oaxaca	San Miguel Tancitará	Mazapán	Rural	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades	R003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clase de Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programación General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance
OAX00110200135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Gándarves	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo gándarves	Asistencia Social	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400238692	Construcción Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva	CONADE-4077-2013	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	La Blanca	Rural	Subsidios	S204 Cultura Física	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400238740	Rehabilitación De Unidad Deportiva Guatemala	CONADE-4080-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuacán	Santo Domingo Tehuacán	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400239032	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer De La Unidad Deportiva Nuevo Cerro Mojera	CONADE-4075-2013	Oaxaca	San Juan Cotzicón	Nuevo Cerro Mojera	Rural	Subsidios	S204 Cultura Física	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZICÓN	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400239040	Modernización Y Ampliación Del Camino Rosendo Berra - Santa Úrsula - Los Reyes - Corral De Chinos, Tramo Del Km 0.000 Al Km 1.815.99 Subtramo A Modernización Del Km 0.000 Al Km 1.815.99 A+ 42	CAPUTE 3427-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Úrsula)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUTE)	9-Comunicaciones y Transportes	CAMBIOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400239314	Construcción De Acueducto Del Pantano A Agua Cueva	MSMSF-FISM-OP-006-2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento San Miguel Santa Flor	Asistencia Social	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400239765	Mantenimiento De La Red de Alcantarado Público	MSMSF-FISM-OP-005-2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento San Miguel Santa Flor	Asistencia Social	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400240048	Construcción De Módulo De Afiliación Del Seguro Popular En El Hospital Civil	SP-4672-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U000 Seguro Popular	12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400240805	Pavimentación De Calles Principales	003	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400240826	Construcción De Casa De Salud	008	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río Molino	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Salud	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400240859	Construcción De Banca Perimetral En El Jardín De Niños Gustavo Adolfo Beyer	025	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400240910	Construcción De Biología Rural	015	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Ciempogülla	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400240973	Reconstrucción De Caminos San Felipe - Sitio La Chichas	006	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	El Jefe	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400241149	Construcción Del Sistema de Agua Potable	003	Oaxaca	San Francisco Huastlertán	Aguazatlán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400241199	Construcción Del Sistema De Agua Potable	4	Oaxaca	San Francisco Huastlertán	Papabocuitlán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400241208	Ampliación Del Sistema De Agua Potable																						

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00135020135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040246137	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De La Agencia El Carrizo A La Agencia De La Noia Y Mirinda	134-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noia y Mirinda	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040246189	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De La Agencia Guadalupe Victoria A La Agencia De La Noia Y Mirinda	135-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040246249	Conservación Y Mantenimiento De Las Calles De La Colonia Emiliato Zapata	136-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040246288	Conservación Y Mantenimiento De Las Calles De La Colonia El Porvenir	137-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040246323	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Avenida Tormenta Agaña Pámanes En La Calle Sa Norte Y La Av. Adolfo Perea Ganga	139-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040246820	Ampliación Y Regeneración De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Avenida Alameda Y La De Alameda	FAS-2013-09	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETILA ETILA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040246954	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza Entre La 1a Y 2a Y Calle Sin Nombre, Santa El Planeta	125-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040247242	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 31 Sur Barrio La Piedad	131-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040247292	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De La Carretera Pinotepa - Cuicatlan A Modillo	132-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Modillo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040247813	Alumbrado Público	5	Oaxaca	Santa Ana Tavilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVILLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040247981	Mantenimiento De Equipo De Transporte	4	Oaxaca	Santa Ana Tavilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVILLA	Transportes y movilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040248049	Ampliación De La Red Sistema De Agua Potable De La Avenida Alameda	FDM-0130-010-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040248080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Alameda	FDM-0130-011-2012	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040248117	Rehabilitación De Calles Y Avenidas	FDM-0130-017-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040248166	Ampliación De La Energía Eléctrica De La Colonia Esperanza	FORTAMUN-006-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040248220	Compra De Camioneta	FORTAMUN-008-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040248341	Pago De Alumbrado Público	FORTAMUN-003-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040248367	Pago De Seguridad Pública	FORTAMUN-005-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040248297	Gasto De Cuenta Corriente	FORTAMUN-004-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040248300	2a Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Cerradas En Calle Sa Privada De FAS-2013-10	FAS-2013-10	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETILA ETILA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040248903	Construcción De Sanitarios Ecológicos	-	Oaxaca	San Antonio Acutla	San Antonio Acutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040249201	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Mariano Gómez, La Soledad	FAISM/079/76/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040249260	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Comunal A La Playa Comodoro	116-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Carrizero	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040249328	Techo de Cacho En El Jardín De Niños De La Colonia San Isidro	119-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040249367	Parque Recreativo Alfonso Vigi Gómez, Colonia El Porvenir	124-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040249376	Unidad Deportiva Hector Andres Chavez Balón, Colonia Mangón	125-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040249391	Construcción De La Capilla En La Colonia El Calvario	138-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040249408	Suministro Y Colocación De Lámparas Solares, Col. 20 De Noviembre	143-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040249474	Construcción De La Línea De Conducción Por Bombeo Del Sistema De Agua Potable Del Municipio De San Antonio De La Cal	326	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040249522	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria De La Calle Salina Cruz Cal. Istemita	FAISM/079/157/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040249541	Unidad Deportiva Y Recreativa Atletismo Tiscaman Rodríguez, S De Mayo	126-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040249598	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Auxerama 1ra Sección Los Fillos En El Municipio De San Antonio De La Cal	12	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040249615	Pavimentación Del Tronco General Y Línea De Conducción Hasta El Tanque De La Nogalera En El Municipio De San Antonio De La Cal	013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400251228	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Diagonal Benito Juárez, Laureles Jacarandas Y Pinos De San Antonio De La Cal	013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400251420	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Diagonal Benito Juárez, Laureles Jacarandas Y Pinos De San Antonio De La Cal	015	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milesdólares)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00135020115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendición Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002011467	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez Sección Casa Del Temblor Municipio De San Antonio De La Cal	011	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002011507	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Poblillo Y La Grana En El Municipio De San Antonio De La Cal	011	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002011550	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Jardín De Niños San Juanes De La Cruz 4ta Sección Buenos Aires En El Municipio De San Antonio De La Cal	005	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002011588	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Rosalva Morales 3ra Sección En El Municipio De San Antonio De La Cal	014	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002011633	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Rosalva Morales En La Agrícola Del Experimento En El Municipio De San Antonio De La Cal	109	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002011676	Ampliación De La Red De Drenaje-Sanitario En Varios Calles Y Col. Guadalupe	SPA-R33-RB-01-2013	Oaxaca	San Pedro Apostol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002011679	Construcción De Aulas En La Sec. Ter. N°m 100 3ra Sección 3ra Etapa En El Municipio De San Antonio De La Cal	007	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002011720	Construcción De Aulas En La Sec. Ter. N°m 100 3ra Sección 3ra Etapa En El Municipio De San Antonio De La Cal	320	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002011781	Evaluación Y Seguimiento	-	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002011818	Rehabilitación De Caminos Rurales	12	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE I.T.A.	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002011939	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Diversas Calles De La Población	9	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. YUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO. Agua y saneamiento		En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002011984	Mantenimiento Al Centro De Salud Mediana La Construcción De Un Muro De Contención Segunda Etapa	23-2013	Oaxaca	San José Chiltpec El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA.	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012045	Asesoría Técnica	-	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012091	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Campos De Tiza 3ra Sección Municipio De San Antonio De La Cal	326	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012130	Terminación De Bodega Agrícola	22-2013	Oaxaca	San José Chiltpec Arroyo Frijal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012133	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez Municipio De San Antonio De La Cal	325	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012172	Construcción De Línea De Distribución Del Tanque De Almacenamiento De Refinería Tiza La Tierra Sección La La Nequena En El Municipio De San Antonio De La Cal	327	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012187	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación De Independencia	30	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Santa Dominga Tlaltitlan	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO DISTRITO DE ETIA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012212	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza En El Municipio De San Antonio De La Cal	018	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012258	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Privada De Ventanillas Carranza En El Municipio De San Antonio De La Cal	329	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012303	Red De Drenaje-Sanitario En La Privada De División Oeste 3ra Sección En El Municipio De San Antonio De La Cal	016	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012347	Construcción De Línea De Conducción Por Bombeo Del Sistema De Agua Potable Del Municipio De San Antonio De La Cal Ampliación De Contrato	SPA005	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012357	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Adhesores Al Palacio Municipal (Independencia, Avenida Juárez Sur, Av. Juárez Norte Y Pajón)	FISMA2013	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETIA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012390	Recurso Diversas Calles En La Cabeza Municipal Del Municipio De San Antonio De La Cal	105	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012415	Ampliación R.D. Boca Del Perro	002	Oaxaca	Santa María del Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012438	Acciones Sociales	-	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012593	Construcción Casa De Salud Unión Vista Hermosa	001	Oaxaca	Santa María del Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012599	Construcción De Pisos De Agua Potable Quiane N° 2	MSC-FAS-03-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiane	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUAINE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012703	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria	12	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Bugambillas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Educación	En Ejecución	2015		\$251,379							0.00		Metros Cuadrados	30	100.00	Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012718	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Melchor Ocampo	MSC-FAS-04-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiane	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUAINE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012773	Rehabilitación De Caminos Rurales Triunfo Las Margaritas - San Isidro El Rosario	002	Oaxaca	Santa María del Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012819	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I Madero	13	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Jerónimo Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$425,378							0.00		Metros Cuadrados	961	100.00	Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002012834	Programa De Desarrollo Institucional	001	Oaxaca	San José Lachiguri	San José Lachiguri	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002013180	Servicios Personales De Seguridad Pública Municipal	MSC-FORTAMUN-10-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiane	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUAINE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002013200	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	MSC-FORTAMUN-11-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiane	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUAINE	Transportes y viabilidad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00135200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215320	Alumbrado Público Y Energía Eléctrica	MSC-FORTAMUN-12-2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiane	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002153421	Ampliación Rd Agua Tabaco	CVZ-FISM-09	Oaxaca	Coyamecatlán Villa de Zaragoza	Agua Tabaco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECATLAN VILLA DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002153531	Rehabilitación De Camino De Joya Dazama A San Felipe De Jesús	CVZ-FISM-10	Oaxaca	Coyamecatlán Villa de Zaragoza	Joya Dazama	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECATLAN VILLA DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002153659	Rehabilitación De Camino De Joya Dazama A San Felipe De Jesús	CVZ-FORTAMUN-06	Oaxaca	Coyamecatlán Villa de Zaragoza	Joya Dazama	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECATLAN VILLA DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002154313	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Las Flores Tlaxiengo	MST-FAS-17-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Las Flores Tlaxiengo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLANTONGO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002154738	Ampliación De Camino Trueno Km 0 000 Al Km 0 500 Monte Negro	MST-FDM-022-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002154869	Ampliación Del Camino Del Trueno 0 000 Al 3 400 Arriaga Grande	MST-FDM-023-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Laguna Grande Tlaxiengo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002154895	Revestimiento De Camino	019	Oaxaca	San José Lachiguri	Rancho Mijangos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002154946	Modernización De La Calle Rayon Concreto Hídrico 0 072 Al 0 354	MST-FDM-024-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Santiago Tlaxiengo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155053	Mantenimiento De Equipo Terrestre	005	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155081	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Santa María Mixtequilla	002	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155117	Complementación De La Red De Drenaje Sanitario En Santa María Mixtequilla	003	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155131	Revestimiento De Camino 0 200 Y Obra De Drenaje El Carmen	MST-FDM-026-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLANTONGO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155157	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino A La S Pta Del Km 0 000 Al Km 0 800	005	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155275	Modernización De La Calle Benito Juárez Concreto Hídrico Trueno 0 344 Al 0 359	MST-FDM-027-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Santiago Tlaxiengo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155352	Entrega Y Ponerse En Operación Para La Ampliación Del Camino Guadalupe Llano De San Andrés General Cuernavaca Del Km 0 000 Al 0 000 Segunda Etapa	MST-FDM-05-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Guadalupe Tlaxiengo (Llano de San Andrés)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155370	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Varas Calles Del Centro De Mixtequilla	006	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155389	Construcción De Obra Complementaria (Barandao Perimetral) De La Esc. Prim. Santa María Morillo 2da. Etapa. Santa María Mixtequilla	007	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155410	Rehabilitación Del Camino Las Pías	008	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155432	Modernización De La Calle Benito Juárez Concreto Hídrico Trueno 0 344 Al 0 359	MST-FDM-027-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Santiago Tlaxiengo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLANTONGO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155436	Rehabilitación De Caminos Casachero Los Amantes Santa María Mixtequilla	009	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155442	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de prevención		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de prevención		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155614	Construcción De Salvo De Unos Múltiples Puentes Elga	04	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002155888	Ampliación De Centro De Salud	SI-SPRR-DPP-FORNEGON-5038-2013	Oaxaca	San Pablo Cuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	US019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002156279	Ampliación De Centro De Salud	SI-SPRR-DPP-FORNEGON-5038-2013	Oaxaca	San Pablo Cuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	US019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002156783	Comersación De Caminos	3	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Jerónimo Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$655,347						0.00		Kilómetro	961	100.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002156864	Rastreo Y Revestimiento En Df Calles De La Población	047	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002156883	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial De La Calle Mariano Escobedo.	08	Oaxaca	San Miguel Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002169595	Construcción De Aula Didáctica Tipo Regional 6x8 En La Escuela Preescolar Juan Escutón En La Localidad Del Temascal	18	Oaxaca	San Miguel Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400257062	Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria 16 De Septiembre Calle Zódog1935x	5	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400257091	Construcción De Sanitarios De La Escuela Preescolar Leyes De Reforma Calle Zódog1221x	6	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400257377	Obra Nueva Y Limpieza De Casas Del Trueno Km 0 000 De La Localidad Del Temascal Y Entorno En 06 La Localidad La Regia Trueno Km 0 000		Oaxaca	San Miguel Peras	El Temascal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400257447	Diseño Y Limpieza De Caminos Del Kilómetro 6 Alas 100 Al 9 Mas 000 De La Nueva Rural El Manzanito		Oaxaca	San Miguel Peras	El Manzanito	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400257493	Diseño Y Limpieza De Caminos Del Km. 8 Mas 500 Al 9 Mas 000 Al Nuevo Rural El Manzanito	05	Oaxaca	San Miguel Peras	El Manzanito	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400257535	Construcción De Pavimento Con Concreto Hídrico De La Calle 16 De Septiembre	04	Oaxaca	San Miguel Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS, OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00135020115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400218426	Construcción De Vivienda Fomago	mmv417dianfomago	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400218448	Techumbre De La Cancha Del Palacio Municipal De Salina Cruz	FORTAMJUN/79/014/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400218532	Desarrollo De Arroyo Y Caneva Positiva Colonia Anasac	FORTAMJUN/79/07/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400218563	Barras De Maquinaria Para Arroyo En Limpieta De Calles En Chirrasa Colotlan	FORTAMJUN/79/18/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		A AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400218660	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Colonia Juquila	FORTAMJUN/79/017/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400219464	Ampliación De Red Eléctrica	059	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Quicvácans	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400219607	Continuación De Red Rurales En La Localidad De Santa María Temascalapa	1	Oaxaca	Santa María Temascalapa	Santa María Temascalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CABECERA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400219875	Nivelación De Terrenos Para Construcción Del Instituto Tecnológico Pomerape	-	Oaxaca	Santiago Sacatepango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SACATEPANGO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400219975	Construcción De 350 Metros Lineales De Conductores Para Intersección De Ruta Federal	-	Oaxaca	San Martín Lachila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCCION GBO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400219986	Construcción De Baños, Banda Perimetral Y Primeros Escalones Y Pavimentación De Acceso Principal Del Parque Municipal	-	Oaxaca	Santiago Sacatepango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción de baños, banda perimetral primera etapa y pavimentación de acceso principal del parque municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400220117	Saludés Al Personal De Seguridad Pública Municipal	PR-F-4-02-2013	Oaxaca	San Miguel Tequitpec	San Miguel Tequitpec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400220223	Pago De Alambre Publico Y Energia Eléctrica	PR-F-4-02-2013	Oaxaca	San Miguel Tequitpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400220288	Construcción De Galería En Barrio La Soledad	FORTAMJUN-2013-08	Oaxaca	Villa Solu de Vega	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400220478	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Ubicada En La Localidad De Villa Alta, Oaxaca	FOR-AS-01	Oaxaca	San Mateo Cajones	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400220517	Adquisición De Equipo De Transporte - Nata	PR-F-4-06-2013	Oaxaca	San Miguel Tequitpec	Nata	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400220944	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Embarco Zapata Y Avenida Ortiz De Domínguez	FSM00902AD2013	Oaxaca	Ayotlánepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Ayotlánepéc	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221086	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles Y Avenidas (De 30 De Noviembre Entre Embarco Zapata Y Lucas Salas)	FSM009062013	Oaxaca	Ayotlánepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Constitucional de Ayotlánepéc	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221215	Construcción De Banda Perimetral Del La Escuela Precoztor Rosa Aguaz Clave 200p1947m	FSM00904AD2013	Oaxaca	Ayotlánepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Constitucional de Ayotlánepéc	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221306	Construcción De Banda Perimetral Y Acceso Principal De La Escuela Primaria Bilingüe Aguas Serdén Clave 200p17346	FSM00905AD2013	Oaxaca	Ayotlánepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Constitucional de Ayotlánepéc	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221313	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	PMS-2013-04	Oaxaca	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221413	Construcción De Cables	MSB/R/114/03/31/R/008/003/2013	Oaxaca	San Baltazar Yatzeachi de Bago	Santa María Xochitlánepéc	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHEL BAGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221423	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Ricardo Torres Magón	833-FV-SMA-237-09-13	Oaxaca	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARRIAGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221468	Revestimiento De Caminos De Santa María Zaniza	MSFC-FSM-04-2012	Oaxaca	Santa María Zaniza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTA MARIA ZANIZA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221538	Terminación De La Pavimentación Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	10	Oaxaca	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ASUNION TLACOLULITA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221657	Construcción De Piso Firme	007	Oaxaca	San Andrés Dicotul	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221741	Pavimentación De Calle Principal En Vista Hermosa Lázaro Cárdenas	833-FV-SMA-237-010-13	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Vista Hermosa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARRIAGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221743	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc Barrio Guadalupe	IASM/053/17/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221811	Barreras Caminos A San Miguel Papayula	SMA-237-008-2013	Oaxaca	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARRIAGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400221920	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camero	IASM/053/23/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400222156	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camero	IASM/053/23/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400222207	Construcción Del Cocuito Por La Salud Anexo A La U.B.R.	05	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400222292	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc Barrio Guadalupe	IASM/053/17/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400222307	Construcción De Casa De La Cultura En La Localidad De Asunción Tlacolulita	11	Oaxaca	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	Urbano	Comercio	RS70 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública		CABECERA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400222364	Terminación De La Construcción Del Puente Vehicular En La Cal. Embarco Zapata Continuo	06	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400222445	Rehabilitación Del Camino Rural A Barrerita Tramo El Calvario-Arriaga-Patera	IASM/053/10/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Barrerita	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00135020115528	Construcción De Refrno Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400202454	Terminación De La R.E. En Unión Zapata	07	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapata (Cerra Lengü)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400202542	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia Las Salinas Y Prologación De Independencia	14	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400202610	Construcción De Aulas Didácticas Y OTRA Exterior De Calles 04	3716	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STA MARIA DEL TULE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400202646	Const. De Areas Complementarias A La Esc. Primaria Guillermo Prieto(Auditorio) Santa María Ahuatempan	35	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Ahuatempan	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400202654	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FASM/05/2/06/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	El Saucé	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400202725	Terminación Del Programa Piso Firme	16	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400202763	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FASM/05/2/11/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400202767	Construcción De Aula De Medios En La Agencia De Santa Martha		Oaxaca	Magdalena Apasco	Santa Martha Elia	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203092	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Chirca Paraje El Arcobaleno	FISM-MY-561012013	Oaxaca	Yeghina	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203136	Construcción De Dos Salas De Computo, En La Universidad De La Cañada, Segunda Etapa.	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAM Infraestructura Educativa Nucleo Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203146	Revestimiento Del Camino Yeghina San Vicente Cuatlan Del 0000 Al 4.53434	FISM-MY-561022013	Oaxaca	Yeghina	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203199	Rehabilitación Del Camino Del Paraje El Bicono Al Pozo De Tierra	FISM-MY-561032013	Oaxaca	Yeghina	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203266	Rehabilitación Del Camino Al Paraje Punta De La Loma	FISM-MY-563-04-2013	Oaxaca	Yeghina	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203304	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Llano Verde	MSM-271-01-04	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203318	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-MY-561-05-2013	Oaxaca	Yeghina	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203393	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	q1	Oaxaca	Santa María Temascalapa	Santa María Temascalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK13 IFATF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMASCALAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203483	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En La Localidad De Tierra Colorada	MSM-271-01-0	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203540	Constrcción De Sistema Con Capacidad De 15 M3 En El J. N. Anacleto Viquez Taboada	MSLC-FISM-12-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203593	Construcción Y Reparación De Banta Perimetral En La Escuela Primaria Urbana Matutina Lázaro Cárdenas Del Sur	MSLC-FISM-34-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203600	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro	MSM-271-01-008	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203642	Rehabilitación De La Red Eléctrica Exterior De La Esc. Prim. J.B De Muro	MSLC-FISM-18-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203664	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Primera Etapa	SIQO/FONBEGON/R33/FB1/2013	Oaxaca	San Juan Chicomozúchil	San Juan Chicomozúchil	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203689	Rehabilitación De La Instalación Eléctrica En Las Aulas Y Hall Exterior Del IV. Anacleto Viquez Taboada	MSLC-FISM-33-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203709	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Agua Fria Campanario	MSM-271-01-05	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203801	Constrcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa	SIQO/FONBEGON/R33/FB1/2013	Oaxaca	San Juan Chicomozúchil	San Juan Chicomozúchil	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203862	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Llano Verde	MSM-271	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400203933	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En La Localidad De Tierra Colorada	MSM-FORTAMUN-271	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400204041	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Perfiles Clav, Anexas Del Lomo	FONBEGON1447/2013	Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400204114	Estudio De Atlas De Riesgo Del Municipio De Santa y María Del Tule	7	Oaxaca	Santa María del Tule	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400204370	Ampliación Y Regeneración De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Colonia Guadalupe	FISM-109-04-2013	Oaxaca	San Antonio Nahuatlangua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYS ORTIZ MENDEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400204450	Elaboración De Expedientes Técnicos (Gestión Instructivo)	MSLC-FISM-02-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002044575	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	007	Oaxaca	San Francisco Tlaxierrongo	Barrio del Camero (La Peña Chica)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002044694	Construcción A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero (Del Espal)	005	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002044901	Rehabilitación De La Aula Y Sala De Lectura De La Escuela Primaria Urbana Matutina Lázaro Cárdenas En El Municipio De Magdalena Apasco	-	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002044934	Aula De Conservación Del Suro Y El Agua (Rehabilitación Del Bordo De Casetas De Agua El MSD-131-FISM-24-2013 Poderes)		Oaxaca	San Dionisio Ocotitlán	Los Guajes	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTITLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujtos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00135020115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400214945	Construcción De Abatibarrido Y Drenaje Pluvial	MS08/114/R/13-FI/007/000/2013	Oaxaca	San Baltazar Yatzachi el Bajo	San Jerónimo Zozochita	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHE EL BAJO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400214990	Construcción De 50 Unidades Básicas De Vivienda En Santa María Pópolco Cabecera Municipal	414030354	Oaxaca	Santa María Pópolco	Cobertura municipal	Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	S058 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑÓLES	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400214993	Rehabilitación Del Drenaje Pluvial Del Fraccionamiento El Huevo (Colonia)	8	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215056	Agua Y Saneamiento De La Calle Hidalgo Con Concreto Hidráulico	MS08/114/R/13/FI/004/001/2013	Oaxaca	San Baltazar Yatzachi el Bajo	Yatzachi el Alto	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san baltazar yatzachi el bajo	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215058	Construcción De 50 Unidades Básicas De Vivienda En Santa María Pópolco Cabecera Municipal	4240103034	Oaxaca	Santa María Pópolco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑÓLES	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215072	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Camero Nacional Y 3 De Mayo	9	Oaxaca	Santa María del Tule	Guadaluán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215093	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Telesecundaria De Magdalena Apasco	-	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215129	Ampliación De La Red Eléctrica Para La Construcción De Placas De Tratamiento De Aguas Residuales	10	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215132	Construcción De Los Aulas En La Escuela Secundaria Venustiano Cárdenas No. 95	006	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215148	Gastos Indirectos De Fondo De Infraestructura Social	MM0041F8021.3	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215153	Tres Porciento Por Elaboración De Expedientes Técnicos	FAS-10-13	Oaxaca	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARRIAGA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215157	Construcción Del Centro Comunitario De Asistencia Social Y Albergio 3a Etapa	MS08/114/R/13-FI/001/007/2013	Oaxaca	San Baltazar Yatzachi el Bajo	San Baltazar Yatzachi el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHE EL BAJO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215189	Travesía Cruzada De Permanencia A Base De Piedra Bu En La Calle De San José	FAS-2013-11	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, ETIA, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215210	Construcción De Banda Perimetral Para La Escuela Primaria Vicente Guerrero	11	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215215	Dos Porciento En Gestión Y Asesoría En La Regiduría Arriaga	FAS-17-13	Oaxaca	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARRIAGA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215223	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	008	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215235	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Cda. Elaván), Ubicada En La Localidad De Santa María Tlapangapahuatl, Del Municipio De Santa Cruz Zenzontepec	FISM238600013013	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Santa María Tlapangapahuatl	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215266	Reductores De Carreteras Epilavio Y Concretos	12	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215277	Permanencia De Alfolio Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Agencia De San José-Acuaro, Magdalena Apasco	-	Oaxaca	Magdalena Apasco	San Isidro Catano	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215283	Apertura De Cambo Del Cuyco Al Panjeto Potero Quique Del Foto F15 Al Tom 3205	06	Oaxaca	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Y AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215285	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria, Camo 20031323	FISM09FV014D2013	Oaxaca	Ayotlánepet	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotlánepet	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215298	Mantenimiento De Varas Calles	03	Oaxaca	San Miguel Petlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PETLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215322	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa	13	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215329	Construcción Y Equipamiento En Equipo De Mastografía	-	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer La Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215338	Construcción De Muro De Contención En Calle Principal	004	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215364	Rehabilitación De La Línea Media Terminal De 34.5 Kv En El Polideportivo	14	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215388	Equipoamiento Del Laboratorio Del Instituto Planteal 158	004	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215390	Programa De Desarrollo Institucional	MM0041F8011.3	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215405	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial De La Calle Nueva	15	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215424	Construcción Del Sistema De Agua Potable Cataluto-Bachilero, Ubicada En La Localidad De El Carrizal, Municipio De Santa Cruz Zenzontepec	fism23860002013	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zenzontepec	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215459	Construcción De Aulas Didácticas Y Múltiples Overlays En El Jardín De Niños	004	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215493	Permanencia Con Concreto Hidráulico De Las Calles Mayra, Magdalena Y Oaxaca De La Agencia De Luche, Municipio De Magdalena Apasco	-	Oaxaca	Magdalena Apasco	De Luche	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215496	Permanencia De Concreto Hidráulico De Las Calles Periquete Del Peral El Reguero (Calle Nueva)	16	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215510	Permanencia De La Calle Salomón Barrios Arriba	005	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400215612	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Cda. Elaván), Ubicada En La Localidad De Santa María Tlapangapahuatl, Del Municipio De Santa Cruz Zenzontepec	fism23860042013	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Santa María Tlapangapahuatl	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zenzontepec	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00135020115528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040226539	Rehabilitación Y Mejora Diversas Obras Del Camino Santa María - Santa Cruz Choletepec	10	Oaxaca	Santa María Choletepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402265732	Servicios Personales De Seguridad Pública	FORTAMUN 1	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402265768	Construcción Sistema De Agua Potable Barrio Centro Arriba Ubicado En La Localidad De El Central, Del Municipio De Santa Cruz Zanatepec.	formez3860092013	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	El Central	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de santa cruz zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402265875	Construcción Del Sistema De Agua Potable Rra 1a Daga, En La Localidad De Corra Luna, En El Municipio De Santa Cruz Zanatepec	formez3860062013	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Corra Luna	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de santa cruz zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402265891	Construcción De Muro De Contención Segunda Etapa	-	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402265940	Rehabilitación Y Restrovo De Caminos	003	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402265982	Pavimentación De Calles, Localidad Santiago Minas	002	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266009	Construcción Del Sistema De Agua Potable El Barrio Los Orlos Ubicado En La Localidad De El Central Del Municipio De Santa Cruz Zanatepec	formez3860142013	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	El Central	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de santa cruz zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266122	Vestuario Y Uniformes	FORTAMUN 02	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Juan Lalana	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266128	Pavimentación A Base De Concreto En Calle Sin Nombre Del Barrio Llanos De Tolón Y Calle Principal Del Barrio El Centro	006	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266155	Construcción De Un Cuanto En La Agrimia	01	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266159	Restrovo Y Revestimiento De Calles En Los Principales Barrios Del Municipio De Santo Tomas Tamazulapán	07	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266184	Pavimentación De La Calle De Niños Heroes	08	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266216	Mejoramiento De La Plaza Municipal	01	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266239	Rehabilitación De Fuente La Caba En La Localidad De Asunción La Caba San Juan Lalana Oaxaca	FSM-FB-205-032-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266247	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hololado	FORTAMUN-131-06-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	Barrio 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266280	Rehabilitación Restrovo Y Revestimiento De Calles Principales En La Localidad De Villavieja, San Juan Lalana, Oaxaca	ISS-FB-205-033-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266308	Combustibles Y Lubricantes	FORTAMUN 03	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Juan Lalana	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266311	Rehabilitación De Camino	02	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266316	Integración De Propuestas Y Expedientes Técnicos De Obra Para El Ejercicio 2013	FAISM-0283-001-2013	Oaxaca	San Miguel Tepezaptec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIQUITEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266333	Rehabilitación, Restrovo Y Revestimiento Del Camino Rural Del Tramo La Esperanza San Martín Arroyo Conchita La Smitad E.C. San Juan Lalana	FSM-FB-205-048-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266370	Rehabilitación, Restrovo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Col. Moleños Villavieja De Rosas E.C. Carretera Federal, En El Comunal De Coloma Moleños	FSM-FB-205-049-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266383	Gestión Y Administración De Obra Para El Ejercicio 2013	FAISM-0283-002-2013	Oaxaca	San Miguel Tepezaptec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIQUITEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266405	Rehabilitación, Restrovo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Yagüero Nuevo Casas-Canoa Conquito, En La Localidad De Yagüero, San Juan Lalana	FSM-FB-205-050-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266412	Rehabilitación Del Camino Coscocho El Zarzal-Coyuche	48	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Coyuche	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266442	Rehabilitación, Restrovo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Arroyo Tomate E.C. Arroyo Limbre, En La Localidad Arroyo Tomate	FSM-FB-205-051	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266447	Pavimentación De Calles	02	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266479	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Paraje La Parula	SCM-M378-FISM-30-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266503	Adquisición De Maquinaria Para La Comunidad De La Aurora, San Juan Lalana, Oaxaca	FSM-FB-205-056-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266512	Mantenimiento De Equipo De Transporte	FORTAMUN 06	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Juan Lalana	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266545	L.D. Ampliación San Mateo Mixtepec	SCM-M378-FISM-056-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	San Mateo Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266553	Rehabilitación Del Camino Coscocho San Jose Rd Verde-La Criba	44	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José Rd Verde (La Boquilla)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266585	Construcción De Una Casa Biologica	01	Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266615	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio San Juan (Primera Etapa) Ubicada En La Localidad De Santa María Vieja	MMFM15M041003042013	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MONJAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350402266619	Revestimiento Del Canal De Riego Yegüehi	SCM-M378-FISM-033-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00135020135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400226656	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) El Mascuante	MSMP-PROSAPPYS	Oaxaca	Santa María Petatlan	El Mascuante Tepatepec Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑÓLES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002266738	Construcción De Baños En La Esc: Primaria Emiliano Zapata		Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Agua de Sal Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002266785	Construcción Del Puente Vehicular En El Paraje El Grande	qsfsm2013	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002266830	Revestimiento De Caminos Casucheros Del Municipio De Santa Cruz Mixtepec	MSC-M378-FSM-013-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec Urbano		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002266860	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz		Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Agua de Sal Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002266864	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Ocho Montañas En San Juan Ayllú Tepatepec	MSMP-426-FB-026-2013	Oaxaca	Santa María Petatlan	San Juan Ayllú Tepatepec Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑÓLES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002266889	Construcción De Linea De Conducción Y Red De Distribución De Paralelo Loma Cabrera En La Localidad MSMP-426-48-027-2013 De Río de Mascuante		Oaxaca	Santa María Petatlan	Río de Mascuante Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑÓLES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002266892	Revestimiento Del Camino De La Ribera Del Río San Juan	MSC-M378-FSM-034-2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec Urbano		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002266903	Rehabilitación Del Puente Pontonal Puente Viejo 2a Etapa San Juan Mixtepec	FAISM-208-022-C	Oaxaca	San Juan Mixtepec - San Juan Mixtepec Distrito Dto. O8		Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002266983	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico	9	Oaxaca	San Miguel Tlacuamán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002266993	Rehabilitación Del Alcantarado Público	FAISM-0208-238-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec - San Juan Mixtepec Distrito Dto. O8		Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267045	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Varas Calles)	-	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267048	Construcción De Bodega Rural	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Barrio Dolores Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267092	Pavimentación De La Calle Emilio Zapata A Base De Concreto Hidráulico	8	Oaxaca	San Miguel Tlacuamán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267132	Pavimentación De Calle En La Ranchería Dolores	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	El Yaglán (Dolores) Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267270	Construcción De Dispensario Médico	16	Oaxaca	San Miguel Tlacuamán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267545	Construcción De Bordo Para Retención De Agua En El Paraje La Herba Santa		Oaxaca	Ayoquepec de Aldama	Ayoquepec de Aldama Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267547	Rehabilitación De Los Caminos Rurales (Segunda Etapa)	27	Oaxaca	San Miguel Tlacuamán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267562	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Primera Etapa	SICD/FOHREGON/R33/FB /2013	Oaxaca	San Juan Chicomozotl	San Juan Chicomozotl Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUHL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267593	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa	SICD/FOHREGON/R33/FB /2013	Oaxaca	San Juan Chicomozotl	San Juan Chicomozotl Urbano		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUHL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267618	Comemoración De Caminos	-	Oaxaca	Ayoquepec de Aldama	Ayoquepec de Aldama Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267649	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267837	Otra Ciel Para Cementación Del Techo De La Casa De La Cultura	-	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267840	Construcción De Cubierta En La Explanada De La Casa De La Cultura	-	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267855	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callesón El Mezador De La Calle Adolfo López Mateos	FAISM/308/14/2013	Oaxaca	San Pedro Huatlotepec	San Pedro Huatlotepec Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUATLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267874	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Privada Salinas De Garzón	FAISM/308/11/2013	Oaxaca	San Pedro Huatlotepec	San Pedro Huatlotepec Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUATLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002267888	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 3da Priv De Manzanillo	FAISM/308/10/2013	Oaxaca	San Pedro Huatlotepec	San Pedro Huatlotepec Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUATLOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002268281	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, De La Agrícola Municipal De Santiago Xicohitepec	FAISMST/491092013	Oaxaca	Santiago Xicohitepec	Santiago Xicohitepec Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002269007	3 Gastos Indirectos (Asesoría Técnica)	02	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002269059	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Entre Miguel Hidalgo Y Carretera Principal	FSM-MSM-248-OP-009-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Huastlán del Río Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002269109	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez De Dominguez Entre Libertad Y Ocho De Mayo	FSM-MSM-248-OP-010-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Martín Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DELMAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002269137	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Vivermar Entre La Avenida Cuauhtémoc Y 5 De Mayo	FSM-MSM-248-OP-011-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Villa Hermosa Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002269559	Ampliación Y Rehabilitación De La Energía Eléctrica Llano Yerba	MS1491-008-2013	Oaxaca	Santiago Xicohitepec	San Isidro Llano Yerba Rural		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002269648	Pavimentación De Avenida Independencia Con Concreto Hidráulico	003	Oaxaca	Tamete de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		TESORERIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001354002269706	Pavimentación De La Avenida Juárez 2 Etapa)	003	Oaxaca	Tamete de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		TESORERIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX001350200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400279739	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Avenida 5 De Mayo	006	Oaxaca	Tamixte de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400270209	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Independencia. Municipio De Santiago Anicóatic	PBAI-1992-2013	Oaxaca	Santiago Anicóatic	La Independencia	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura y Programa	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ANICÓATIC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400270316	Viáticos	09 VIATICOS	Oaxaca	Santa María Huastla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400270767	Const. De Acceso Principal De La Escuela Prim. Jose Maria Morelos	04	Oaxaca	Santa Domingo Teixmolm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa domingo teixmolm	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400270790	Construcción De Puente Vehicular Llano Verde- El Hoyo	-	Oaxaca	Santa Domingo Teixmolm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA VASQUEZ JULIAN S.A DE C.V.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400270810	Construcción De Puente Vehicular Puente De Rio Nuaz	-	Oaxaca	Santa Domingo Teixmolm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA VASQUEZ JULIAN S.A DE C.V.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400270842	Construcción De Casa De Salud	-	Oaxaca	Santa Domingo Teixmolm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEIXMOLM	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400270919	Const. De Alameda Publica Con Lamparas De Led. Con Freno De 60 Vares	MSDITDENEXCTXVI	Oaxaca	Santa Domingo Teixmolm	Cobertura municipal		Subsidios	UD08 Fondo de pavimentación y alumbrado municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUCCIONES HERO S.A DE C.V.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400270933	Construcción De Banca Perimetral De La Casa De Salud	-	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEIXMOLM	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400270948	Const. De Un Aula En La Escuela Primaria 21 De Mayo	-	Oaxaca	Santa Domingo Teixmolm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEIXMOLM	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400270969	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria	-	Oaxaca	Santa Domingo Teixmolm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEIXMOLM	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400270984	Construcción De Banca Perimetral De La Escuela Primaria Benito Juarez	-	Oaxaca	Santa Domingo Teixmolm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEIXMOLM	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400270989	Programa De Desarrollo Institucional (2 Por Ciento)	3	Oaxaca	San Antonio Acuña	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san antonio acuña	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271006	Rehabilitación De Caminos Rurales	-	Oaxaca	Santa Domingo Teixmolm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEIXMOLM	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271023	Manten. Y Conservación De Edificios Públicos	-	Oaxaca	Santa Domingo Teixmolm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEIXMOLM	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271035	Adquisición De Equipo Para Señalización Vial	-	Oaxaca	Santa Domingo Teixmolm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEIXMOLM	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271059	Construcción De Agencia Municipal	-	Oaxaca	Santa Domingo Teixmolm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEIXMOLM	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271181	Comisiónes Y Situaciones Bancarias	FORTAMUN 07	Oaxaca	San Juan Lulana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Juan Lulana	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271191	Vestuarios Y Uniformes Para La Policía Municipal	01	Oaxaca	Tamixte de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271210	Combustibles Y Lubricantes Para Los Patrullas Municipales	02	Oaxaca	Tamixte de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271218	Alameda Publica	03	Oaxaca	Tamixte de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271289	Mantenimiento De Equipo De Transporte	04	Oaxaca	Tamixte de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271309	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero Y Flores Magón	001-2013	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO CRISTOBAL LACHIRIOAG	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271348	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	05	Oaxaca	Tamixte de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271376	Construcción De Muros De Contención En La Calle Guerrero	002	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271381	Impuestos Y Derechos	06	Oaxaca	Tamixte de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271405	Equipo De Comunicación	07	Oaxaca	Tamixte de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EQUIPO DE COMUNICACION	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271422	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	07	Oaxaca	Tamixte de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271437	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Guerrero Y Flores Magón	001	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271459	Renta De Maquinaria Y Equipo	FORTAMUN 09	Oaxaca	San Juan Lulana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LULANA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271559	Energía Eléctrica	FORTAMUN 10	Oaxaca	San Juan Lulana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LULANA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271565	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	RDMA-293-009-2013	Oaxaca	San Pablo Ella	Poblado Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECUANNE INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271597	Construcción Del Sistema De Agua Potable Caratiles 2 Ubicados En La Localidad De El Carrizal Del Zonotepetec De Santa Cruz Zonotepetec	RDMA-386-020-2013	Oaxaca	Santa Cruz Zonotepetec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zonotepetec	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271662	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camión Viejo A San Pablo	RDMA-293-010-2013	Oaxaca	San Pablo Ella	San Pablo Ella	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECUANNE INGENIERIA Y DISEÑOS SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400271704	Construcción Del Sistema De Agua Potable El Cacaqui Ubicada En La Localidad De Santa María Tlapacoyanahual, Del Municipio De Santa Cruz Zonotepetec	RDMA-386-015-2013	Oaxaca	Santa Cruz Zonotepetec	Santa María Tlapacoyanahual	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zonotepetec	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clase de Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Formación General del Proyecto		Programa Fondo Convergencia - Especifica	Programa Fondo Convergencia - Especifica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
						Nombre del Proyecto	Número de Proyecto										Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Especifica	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	
OAX00110200135528	Construcción De Bulevar Sanitario De Reservas Sdus Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución														Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110400271712	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Javier Mina	FSM-293-012-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MATERIALES CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CERCITOS SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución													Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110400271766	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Los Morales, En La Localidad Del Central Del Municipio De Santa Cruz Zanatepec.		Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	El Central	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110400271800	Pavimentación De Muro De Contención En La Localidad Arroyo Tonalá	FORTAMUN 12	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110400271802	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Santa María Tlapazapahuatl, Del Municipio De Santa Cruz Zanatepec.		Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Santa María Tlapazapahuatl	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110400271811	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mariano Asuola	FSM-293-011-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECNIQUE INGENIERIA Y OSERO SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución													Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110400271829	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En El Centro	03	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	San Antonio Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUIXTOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110400271893	Introducción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Centro El Centro En La Localidad De Santa María Tlapazapahuatl, Del Municipio De Santa Cruz Zanatepec.	Form.scz.386.005.2013	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Santa María Tlapazapahuatl	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zanatepec	Urbanización	En Ejecución													Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110400271953	Construcción De Dos Áreas Exteriores Regionales, Zona De Caminos 4.00 X 8.00 M En El Cerro De Telescopio, En La Localidad De El Limoncillo Del Municipio De Santa Cruz Zanatepec.	Form.scz.386.017.2013	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	El Limoncillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa cruz zanatepec	Educación	En Ejecución													Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110400272384	Ampliación De Alumbrado Público	16	Oaxaca	Santa Ana Zacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución														Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110400273444	Rehabilitación Y Reconstrucción Del Camino La Reforma Huixtotepec	-	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Asistencia Social	En Ejecución														Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110400273479	Ampliación De Puente Vehicular (El Barrancón)	-	Oaxaca	La Reforma	Estanzuela Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Asistencia Social	En Ejecución													Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110400273507	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Área Al Portón)	-	Oaxaca	La Reforma	La Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</																	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00135200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274689	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle 2 De Abril Y 250 De Noviembre En Santiago Anahuac	21	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274723	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Agencia De San Miguel Abasco Las Cruces	29	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Miguel Abasco Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274730	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Escuela De La Labor De Nochistlán	22	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274733	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De La Cruz Entre La Calle De Arroyo Palenque Y Martines De Chicago	MSA083FSA00053013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274779	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Rayado En La Calle Buena Vista De Unión Zapata	30	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapata (Lima Largo)	Rural	Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274787	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Primera Privada De Arroyo Palenque Entre Las Calles De Arroyo Palenque Y Martines De Chicago	MSA083FSA00042013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274789	Alumbrado Público Sobre La Calle Al Porten	FAFM-293-011-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEYSI ORTIZ MENDEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274855	Reparación De Las Aceras Principales A La Localidad De San Pablo Etla Con Entropesque A La Camertera Intermunicipal	FAFM-293-007-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MATERIALES CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CERCITAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274868	Construcción De Un Aula En El Centro De Educación Inicial Indígena Zapoteco	23	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274894	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero Jda. Elagaj	24	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274912	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria De Reforma	25	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274921	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Telesecundaria De La Cumbre	26	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274929	Construcción Del Muro De Mampostería Para Protección Del Terraplen	MSA083FSAFM0112013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274938	Construcción De Andadores Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Pedro Felipe Santiago Anahuac	27	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274974	Mejoramiento De Vivienda En Nuevo Mundos	28	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274976	Construcción De Línea E Conductos De Agua Y Tanques De Almacenamiento De 70 MM A Base De Concreto Armado En El Paraje El Ranchito	MSA083FSAFM0082013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400274993	Mejoramiento De Vivienda En Santa María Ahuac	29	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275000	Rd Ampliación Eléctrica Mi Ranchito	MSA083FSAFM0113013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275028	Rehabilitación De Calles En San Agustín De Las Juntas	MSA083FSAFM0102013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275048	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez	MSA083FSAFM0122013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275147	Rehabilitación De Calle El Camarero En El Barrio El Torero Localidad De San Gabriel Mitangue	MSA083FSAFM0113122013	Oaxaca	San Gabriel Mitangue	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN VICENTE COATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275158	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle González Victoria	06	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275178	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle 2da Privada De Progreso Suarez, En Fraccionamiento Los Pinos Esmeralda	FAFM-293-008-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		OBRA CIVIL Y CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEE SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275179	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Madero-ignacio Allende	07	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275190	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Madero	02	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275193	Construcción De Sistema De Agua Potable	18	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de Santa María Huasteco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275215	Rehabilitación Mejores Y Ampliación De Alumbrado Público Localidad De San Gabriel Mitangue	MSA083FSAFM0113122013	Oaxaca	San Gabriel Mitangue	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN VICENTE COATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275222	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calles Principales (2 Da Fase)	FSMA-MSP-315-013-B-2013	Oaxaca	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SHAA RUJA SERVICIOS Y PROYECTOS COMERCIALES SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275340	Mejoramiento De Vivienda En Santiago Intalapeque	31	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275345	Mejoramiento De Vivienda En La Unión Libertad, Intalapeque	32	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275357	Rehabilitación De Camino Rural En Santiago Cametlan	33	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275361	Conservación Caminos Rural En Santa María Tintu	34	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275369	Rehabilitación Y Revoqueamiento Del Camino En Santiago Mitangue	35	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275373	Recurso De Caminos En Santiago Amatlan	36	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275384	Nivelación De Terrenos De Cultivo En San Pedro Quilongo	37	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.
OAX001350200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275391	Novelación De Termino De Cultivo En San Miguel Atoyac	38	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275399	Integración De Expedientes Tecnicos	39	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275411	Capacitación Del Personal De Obras Públicas Y Tercera Municipal	40	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275434	Servicio Personal Al Personal De Seguridad Publica Municipal	1	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275435	Adquisición De Material Para Equipo De Comunicación	2	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275441	Compra De Vehículo Y Uniformes Para El Personal De Seguridad Publica Municipal	3	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275447	Compra De Prendas Y Material De Protección	4	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275451	Compra De Material De Defensa	5	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275459	Consumo De Gasolina Para Las Patrullas	6	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275464	Alimentación Publica	7	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275471	Capacitación Del Personal De Seguridad Vial	8	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275479	Mantenimiento De Las Patrullas Municipales	8	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275481	Mantenimiento De Las Casetas De Vigilancia	10	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275488	Gastos De Comisión Por Los Elementos De La Policía Municipal	10	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275493	Renta De Maquinaria	11	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275501	Gastos Por Los Derechos Del Uso De Agua Potable	12	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275502	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	65	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275514	Energía Eléctrica De Los Pozos De Agua	13	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275517	Reasentamiento De Camión Tránsito Barrio Nuevo Monte Occuro	64	Oaxaca	Santa María Petapa	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275524	Compra De Fichas Telefónicas, Servicio Medico De Los Elementos De La Policía	14	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275530	Adquisición De Vehículos Para Patrullas Municipales	15	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275536	Adquisición De Equipos De Comunicación	16	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275540	Adquisición De Herramientas Para La Seguridad Publica	17	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275544	Construcción De Guarniciones En Calle Juarez Y Av. Ejido	61	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275550	Construcción De Plazauela En La Calle Porfirio Díaz	18	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275553	Construcción De Casa De Salud	17	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275555	Construcción De Techo En El Mercado Municipal	19	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275562	Construcción De Andadores En El Parque Municipal	20	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275565	Construcción De Bodega Rural	55	Oaxaca	Santa María Petapa	Barraña	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275569	Instalación De Medidores En Los Pozos, Tomas De Agua Y Equipo De Hoppelton De Sodio	20	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275576	Reaño Del Camino Rural En Santiago Amatlan	21	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275584	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario 2da. Etapa	11	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275586	Entrega De Despesas A Personas De La Tercera Edad Y De Casapalcos Olorones	22	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275567	Programa De Desarrollo Institucional	001	Oaxaca	Santo Domingo Quixotepec	Santo Domingo Quixotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO QOQUITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400275575	Tres Por Ciento Gastos Indirectos	002	Oaxaca	Santo Domingo Quixotepec	Santo Domingo Quixotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO QOQUITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX0013502013528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276432	Introducción Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Colonia Los Riegos	48	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276439	Instalación De 01 Transformador Trifásico Para Bombas De Agua Potable	49	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276454	Perforación De Pozo Profundo, Ubicada En La Colonia Zaragoza De Aguas	50	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276459	Perforación De Pozo Profundo, Ubicada En La Colonia Los Riegos	51	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276468	Construcción De Tanque Elevado De 20m3, Ubicada En La Agencia De San Juan Bautista La Raya	52	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276478	Elaboración De 13 Proyectos De Bases De Distribución De Agua Potable	53	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276488	Construcción Del Colectorador De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Colonia Odilon Perez Ramirez	54	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276502	Construcción Del Colectorador De Drenaje Sanitario En Las Colonias Montañello Y Francisco J. Matamoros	55	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276525	Rehabilitación E Intercambio De Colectores Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3da Etapa	56	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276536	Construcción De La Red De Drenaje Sanitaria Ubicada En La Col. Norio Ballo	57	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276555	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Col. Lomas De Santa Cruz	58	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276568	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Am Miguel Dominguez Col. Primera Ampliación	59	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276575	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario 1era Etapa, Ubicada En El Barrio La Tormenta	60	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276586	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Col. Resurrección De Las Américas	61	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276615	Introducción De Agua Potable	32	Oaxaca	Santa María Huasteco	Barrio Corralito	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria huasteco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276620	Mantenimiento Del Camino Concreto 201-La Aménida	5	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276626	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Las Calles Noriega Y Flores De La Colonia Norte Ballo	62	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276635	Ampliación De La Red Del Drenaje Sanitario Ubicada En La Colonia La Oaxaqueña	63	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276649	Ampliación De La Red Del Drenaje Sanitario, Ubicada En La Colonia Salsipué	64	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276661	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Col. Minera	65	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276669	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Libertad De La Colonia Primera Ampliación	66	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276683	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ubicada En El Barrio Los Huastecos	67	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276693	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Ovejas Calles, Ubicada En La Col. Reforma Agraria	68	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276707	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Ubicada En La Col. Sr. Juana Inés De La Cruz	69	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276708	Rehabilitación De La Calle Principal Barrio La Unión	21	Oaxaca	San Juan Lachao	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276717	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Calle Tula, Col. Los Cultivos	70	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276728	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Vialitas Calles Y Obvio Complementarias (Agua Potable Y Drenaje)	22	Oaxaca	Santa María Huasteco	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santa Maria Huasteco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276739	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La 4da Vialidad De José María Velasco En La Col. Rufino Tamayo	71	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276753	Ampliación De Alcantarillado Público En El Barrio La Salud	RD5419	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276754	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle José María Velasco En La Col. Rufino Tamayo	72	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276759	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Cuahatemoc, Col. Los Cultivos	73	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276766	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ubicada En La Colonia 3 De Mayo	74	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276771	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Calle Los Riegos, Col. Lomas De San Javier	75	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276775	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Tenamitlan	23	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria huasteco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276778	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Calle Alvarado En La Col. Insurgente	76	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
OAX001350200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residencia Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276780	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Comunidad El Rosario	FSM12	Oaxaca	San Juan Lachao	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276784	Construcción De Banguetas Sobre La Calle Vicente Guerrero, Col. Montes	24	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria huasteco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276788	Pavimentación Con Concreto Hidráulico 2da. Etapa. Ubicada En La Calle Tula, Col. Las Colinas	77	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276789	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Tamegama	33	Oaxaca	Santa María Huasteco	Sector U-Dios	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria huasteco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276791	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Calle 25 De Noviembre Col. El Progreso	78	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276793	Pavimentación Con Concreto Hidráulico,Ubicada En El Barrio Santa Elena Y Col. Panoramica	79	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276805	Ampliación De Alameda Publica En El Barrio Los Remedios	FSM12	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276807	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Buena Vista	80	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276813	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Av. Miguel Domínguez, Colonia Primavera	81	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276820	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Pórtico El Zapicho En La Comunidad La Asunción	FSM13	Oaxaca	San Juan Lachao	La Asunción	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276822	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Ubicada En La Calle Santa Prisca Del Pápio De La Colonia IM Ranchito	82	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276825	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Ubicada En Av. Revolución Col. Francisco I. Madero Y Monte Belio	83	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276830	Pavimentación De Concreto Hidráulico Ubicada En La Calle Leonardo Dávalos Col. Rufino Tamayo	84	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276835	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Macameros	39	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria huasteco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276836	Pavimentación Con Concreto Hidráulico,Ubicada En La Colonia 23 De Marzo	85	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276842	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Ubicada En La Calle Callesón De La Colonia La Paz	86	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276848	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Ubicada En La Ampliación Emiliano Zapata	87	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276851	Mantenimiento Del Camión San Juan Lachao-El Comzal 201	FSM4	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276854	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Col. El Pedregal	88	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276857	Bachos De Camión De Acceso A La Cabecera Municipal	41	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria huasteco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276859	Proyecto Vial, Libramiento Esquelados Avenida Del Valle	89	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276864	Demolición De Pavimento De Concreto Asfáltico, Ubicada En La Calle Av. Del Valle	90	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276872	Demolición Del Pavimento De Concreto Asfáltico, En El Camión A San Isidro	91	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276876	Pavimentación A Base De Asfalto, Ubicada En La Calle G. Obeso	92	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276881	Mejoramiento Al Alameda Publica	25	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria huasteco	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276882	Pavimentación A Base De Asfalto, Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata	93	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276933	Pavimentación De 2500 M2 A Base De Concreto Hidráulico Hacia El Albergue Escolar En El Barrio El Llano	FSM/MS2M/502/005/2001	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276951	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico (1500M2) Del Acceso Principal	FSM/MS2M/502/006/2001	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276960	Apertura De Camión Coscochero De Santiago Zacapec.- Ruedas Cooperativas Triunfo Km 0.000 Al 10.000	FSM/MS2M/502/021/2001	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276963	Apertura De Camión Coscochero De Santiago Zacapec.- Ruedas Cooperativas Triunfo Km 0.000 Al 10.000	FSM/MS2M/502/020/2001	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276965	Pavimentación De 746.47 M2 A Base De Concreto Hidráulico, Sobre El Andado Principal Del Sistema	FSM/MS2M/502/012/2001	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276975	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En Los Barrios Santa Cecilia, Guadalupe, María Auxiliadora, 3 De Mayo, Centro Y Vías	FSM/MS2M/502/002/2001	Oaxaca	Santiago Zacapec	Barrio Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400276984	Modernización Y Ampliación Del Camión Coscochero De Santiago Zacapec.- Triunfo Km 0.000 Al 10.000, Subsección A.- Modernización Del Km 0.000 Al Km 2.000	SP/SPPP/OPPP/FSM/11227/013	Oaxaca	Santiago Zacapec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400277001	Servicio Personal De Seguridad Publica (Hombres)	FORTAMUN01	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135400277023	Construcción De Banda Frontal De La Esc. Primaria	40	Oaxaca	Santa María Huasteco	Agua Hedonida	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria huasteco	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRICEN TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.
OAX001350200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277027	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM/MS2M/502/026/2013	Oaxaca	Santiago Zacapecotep Santiago Zacapecotep	Urbano		Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277030	Mejoramiento De Vivienda	46	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria huasteco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277034	Apertura De Caminos Conchero De San Juan Matíasque: Camino Pánuco/ Tlaxiaco En 6.000 A 1.560	FSM/MS2M/502/024/2013	Oaxaca	Santiago Zacapecotep Santiago Zacapecotep	Urbano		Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277036	Gastos Indirectos	-	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria huasteco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277055	Construcción De Descargas Domésticas	FORTAMUN/MS2M/502/001/2013	Oaxaca	Santiago Zacapecotep Santiago Zacapecotep	Urbano		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277064	Ampliación Y Pavimentación A Base De Concreto Hídrico De Caminos En 342.92 Km. (Pánuco Nacional - Santa Cruz San Miguel Del Puerto Tlaxiaco En 6.000 A 1.560	-	Oaxaca	Santa María Huasteco	Piedra de Moros	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de santa maria huasteco	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277069	Construcción Del Canal Comunitario Para La Captación De Agua Potable En El Pánuco-Nordé	FSM/093/003/2013	Oaxaca	San Andrés Lagunas	San Andrés Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277074	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Distribución De Agua Potable: 1.5 Km	FSM/093/004/2013	Oaxaca	San Andrés Lagunas	San Isidro Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277107	Combustibles Y Lubricantes	FORTAMUN	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277109	Almuerzo Público	FORTAMUN	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277118	Mantenimiento De Ómnibus De Transporte	FORTAMUN	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de san juan lachao	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277122	Construcción De Muro De Concreto Colgado En Cancha Deportiva En La Loc. De San Juan Lachao	FORTAMUN12	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277186	Conservación De Caminos Rurales (Centros Coahuete)	01	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277189	Barbado Perimetral Y Plaza Cívica En Jardín De Niños Heremangilob Gaxiola	02	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277192	Ampliación De La Red Eléctrica En Varas Calles	03	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277195	Equipamiento Del Pórtico Hermano 10 Lun Frances	04	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277198	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Capilla De La Jaula	05	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO DEL ESTADO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277307	Servicios Personales De Seguridad	01	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277308	Combustibles Y Lubricantes	02	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277309	Almuerzo Público	03	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277314	Mantenimiento De Equipo De Transporte	04	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277315	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	05	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400277317	Adquisición De Terrenos	06	Oaxaca	Santa Gertrudis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400278713	Recurso Y Reemplazamiento De Diveras Calles 2da. Etapa	94	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400278726	Construcción Del Subcolector Oriente (2a. Etapa)	AFASZU 4849 2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios		SO74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400278728	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Nuevo Manantial	95	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400278739	R.D. De Energía Eléctrica Ampl. Colonia Los Angeles Varas Calles, Ubicada En La Colonia Los Angeles	96	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400278754	Rehabilitación Del Colector De Las Campanas	AFASZU 4848 2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios		SO74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400278763	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Jacinto Ortiz De Domínguez	97	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400278772	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Lomas De Morelos Alban	98	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400278774	Construcción Del Entero Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	AFASZU 4880 2013	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Subsidios	SO74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400278793	R.D. Electrificación Rural Jacinto Ortiz De Domínguez, Ubicada En La Colonia Morales	99	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400278794	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (3a. Etapa)	AFASZU 4776 2013	Oaxaca	San Francisco Teotihuacana	San Francisco Teotihuacana	Urbano	Subsidios	SO74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOTIHUACANA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400278803	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Francisco Villa	100	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001350400278813	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Hernán Ubicada En La Agencia De Policía De San Isidro Morán	101	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX00135020115528	Contracción De Refuerzo Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278822	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Benito Juárez	102	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278829	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Del Centro La Cruz)	AFASZU 4761 2013	Oaxaca	San Francisco Teitlahuaca	San Francisco Teitlahuaca	Urbano	Subsidios	IS074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEITLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278838	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Miguel Domínguez, Hidalgo Y Morelos, Urbana En La Colonia Centro	103	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278848	Alumbrado Público Y Rehabilitación Del Acceso A La Agencia Municipal De San Antonio Arriaga	104	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278854	Contracción Del Sistema De Agua Potable De Las Colinas (El Llano 2a Etapa)	AFASZU 4773 2013	Oaxaca	San Francisco Teitlahuaca	San Francisco Teitlahuaca	Urbano	Subsidios	IS074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEITLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278862	Alumbrado Público De La Calle Calacento En La Agencia De Policía De Jesús Nazareno	105	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278872	Contracción De Un Adia a 0048.004 004 Mts Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Gregorio H. Chavez De La Agencia De San Juan Bautista La Espera	106	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278892	Contracción De Un Adia Delicada a 0304 0304 Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria San Juan Las Dos La Cruz Colonia Las Culturas	107	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278905	Contracción De Un Adia Delicada a 0304 0304 Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Juana Cruz De Dominguez De La Colonia Independencia	108	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278911	Contracción De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales (2a. Etapa)	AFASZU 4014 2013	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	San Antonio Huixtotepec	Urbano	Subsidios	IS073 Programa para la Contracción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUIXTOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278936	Contracción De Dos Adia Delicada a 0304 0304 Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Monte Alban, Colonia Independencia	109	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278945	Contracción Del Sistema Agua Potable (2a Etapa)	AFASZU 3258 2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rio Carcho	Rural	Subsidios	IS073 Programa para la Contracción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278955	Contracción De Tres Adia Delicada a 0304 0304 Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria 21 De Noviembre De La Agencia De Policía De Copalimela	110	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278967	Rehabilitación De La Primera Unidad Zapezaca Ubicada En La Agencia De San Juan Nazareno	111	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278989	Contracción Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	AFASZU 3259 2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Manzanito Tepetapetes	Rural	Subsidios	IS073 Programa para la Contracción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400278996	Contracción De Muro De Contención En El Jardín De Niños Occidente Pa	112	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279013	Diagnostico Integral Participativo Comunitario Para Obtener Estrategias Dirigidas A La Prevención Social Del Delito En La Zona De Asistencia De La Colonia Unión	113	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279030	Contracción De Unidad Deportiva Municipal 2da Etapa	114	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279049	Contracción De Unidad Deportiva Municipal 3ra Etapa	115	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279151	J.N. Ruben Jaramila	13MF014	Oaxaca	Santa María Yuxtlé	Guadalupe Buenavista	Rural	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279235	E.F. Justo Sierra	13MF015	Oaxaca	Santa María Yuxtlé	Guadalupe Buenavista	Rural	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279272	Telesecundaria	13MF018	Oaxaca	Santa María Yuxtlé	Mixmar	Rural	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279277	Contracción Del Edificio Para El Laboratorio De Productos Naturales Y Alimentos	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279390	Italo No. 122	13CT001	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Chicomtepec	Rural	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279393	Contracción Del Edificio Para El Laboratorio De Productos Naturales Y Alimentos	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Universidad Tecnológica de la Mixteca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279477	Cecylee (200m0508)	13CT303	Oaxaca	Santiago Protopere Nacional	El Cruce	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279512	E.F. Cuatlhuac	13MF020	Oaxaca	Santa María Yuxtlé	Mixmar	Rural	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279552	Benito Juarez 20642361	13CT001	Oaxaca	Santiago Ixtayatlán	El Ocho	Rural	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279570	E.F. Cuadremec	13MF021	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279616	J.N. Emilio Zapata	13MF022	Oaxaca	San Juan Rumi	Rio San Juan	Rural	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279629	Escuela Secundaria Técnica No. 139	13MF023	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279659	E.F. Andres Portillo	13MF024	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279724	Reforzamiento Estructural De La Biblioteca Central Lic. Benito Juárez (Primera Etapa) Contracción De Obras Reglamentarias	703-001-02-077	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IS08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279751	Contracción De Techumbre	01	Oaxaca	San Sebastián Cuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN CUATLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400279780	Contracción De Casa De Salud	FSMMSMDOP2011396004	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION, OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00135020115528	Construcción De Barrio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400279828	Construcción De Caminos Con Concreto Hidráulico En Cambo Venust Cuervo Canaval	FSMMSMDOP2011396005	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400279872	Construcción De Caminos Rural En Zona Agrícola	FSMMSMDOP2011396006	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400279929	Construcción De Caminos Con Concreto Hidráulico En Cambo Agua De Damián	FSMMSMDOP2011396007	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400279959	Construcción De Caminos Con Concreto Hidráulico En Cambo La Lema	FSMMSMDOP2011396008	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400279984	Construcción De Caminos Con Concreto Hidráulico En Cambo La Quima	FSMMSMDOP2011396009	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280017	Construcción De Parque Municipal 2a Etapa	FAFEE-5335-2013	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280031	Construcción De Caminos Con Concreto Hidráulico En Cambo Agua De Nuevojaro	FSMMSMDOP2011396010	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280047	Mejoramiento A La Vivienda (Adquisición De Lotes)	FSMMSMDOP2011396011	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280083	Construcción Y Equipamiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para El Polidurobrío	FAFEE-5746-2013	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280097	Recursoamiento Etéreo De La Biblioteca Central Licencio Bello Juarez (Primera Etapa) Construcción De Elementos Regulatorios	203-001-02-077	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IS08 FAM Infraestructura Educativa Nucleo Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BINTO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280217	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da Etapa	FAFEE-4730-2013	Oaxaca	Santa Catarina Interojé	Santa Catarina Interojé	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA INTEROJE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280243	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FAFEE-5981-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepetatepec	Santo Domingo Tepetatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280295	Telesecundaria	13MF027	Oaxaca	Santa María Yucuhli	Santa María Yucuhli	Urbano	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280325	Telesecundaria	13MF034	Oaxaca	Santa María Yucuhli	Santa María Yucuhli	Urbano	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280346	E.F. Nihón Heróes	13MF036	Oaxaca	Santa Catarina Yucuhli	Morelos	Rural	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280367	E.F. Cuauhtémoc	13MF040	Oaxaca	Pueta Villa de Guzmán	San Miguel Copala	Rural	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280388	J.N. Cuauhtémoc	13MF053	Oaxaca	Santa María Yucuhli	Zaragoza	Rural	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280414	E.F. Constitución	13MF054	Oaxaca	Santiago Tlaxiango	Santiago Tlaxiango	Urbano	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280472	Reconstrucción Del Puente Vehicular S/Rio Tepetatlil S/Camino Santa María Tepetatlil	RG23/4710/2013	Oaxaca	Santa María Tepetatlil	Santa María Tepetatlil	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280480	E.F. Paz Y Progreso	13MF059	Oaxaca	Pueta Villa de Guzmán	San Juan Lagunas	Rural	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280486	Construcción De Obra De Drenaje S/Arroyo Pello S/Camino Arroyo Venado - Santiago Venado	RG23/4711/2013	Oaxaca	San Juan Cotacón	Arroyo Venado	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280504	Construcción De Obra De Drenaje S/Camino E/Capitaneque - La Abadía La Chetilla - Asunción Lachilla	RG23/4712/2013	Oaxaca	Santiago Camotlán	Asunción Lachilla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280515	Ampliación De Red De Drenaje Sancti Spiritus (2a. Etapa)	FAFEE-4775-2013	Oaxaca	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEULTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280521	E.F. Lazaro Cardenas	13CFD07	Oaxaca	San Pedro Ixcayán	San Pedro Ixcayán	Urbano	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280543	Ampliación Del Sistema De Agua Potable(Col Centro 1a. Etapa)	FAFEE-4766-2013	Oaxaca	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEULTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280554	E.F. Ignacio M Altamirano	13MF065	Oaxaca	Santa María Yucuhli	Zaragoza	Rural	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280564	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia El Llano (2a Etapa)	FAFEE-4774-2013	Oaxaca	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEULTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280590	E.F. Benito Juárez	13MF068	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280591	Pavimentación De La Av. San American, Col. La Paz 2da Etapa, Ubicada En La Colonia La Paz	1	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280606	Construcción Del Parque Brasil, Ubicado En La Colonia Brasil	2	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280610	E.F. Benito Juárez	13MF071	Oaxaca	Santa María Tlaxiappéc	Santa María Tlaxiappéc	Urbano	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280624	Rodolfo Neri Vela	13CF095	Oaxaca	Santiago Protophys Nacional	Marcesmus	Rural	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280626	Circoado Primitivo De La Unidad Deportiva Municipal	4	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280627	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Y Privada Barrios S. Rodríguez	FAFEE-4053-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00135400280628	E.F. Independencia	13MF072	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Lomas Panaméricas	Rural	Subsidios	ND01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00135020135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280643	Rehabilitación De Calles, Liberada En El Municipio De Santa Cruz Xoxocotlán	9	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280649	E.P. Cuauhtémoc	13CF006	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280656	Bachos En El Boulevard Guadalupe Hinojosa	6	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280674	E.P. Cuauhtémoc	13CF011	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280676	E.P. Lazaro Cardenas Benito Juarez	13CF004	Oaxaca	San Pedro Ixcayán	San Pedro Ixcayán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280687	Supervisión Escolar No. 048	13CF097	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280688	Epl.Lazaro Cardenas Benito Juarez	13CF131	Oaxaca	San Pedro Ixcayán	San Pedro Ixcayán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280692	E.P. Benito Juarez	13MF094	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec, Distrito 01	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280701	Ep Federal Patria	13CF009	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280705	J.N. Gabino Barreto	13MF096	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	El Rastrojo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280710	Ep Ricardo Flores Magón	13CF010	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Yutancani	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280715	Hp No. 13 General Ignacio Mejía	13MF097	Oaxaca	San Pablo Elia	San Pablo Elia	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280717	Telesecundaria	13CF011	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Yutancani	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280721	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (La Esposa)	FAFEF-5625-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacahuatepec	San Lorenzo Cacahuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	8012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280722	E.P. Emilio Zapata	13CF010	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280731	E.P. Emilio Zapata	13MF098	Oaxaca	Punta Villa de Guzmán	San Pedro Sinyoy	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280785	E.P. Nélson Hones	13CF098	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yossani	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280789	Telesecundaria	13CF009	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280792	Ep Josefita Ortiz De Domínguez	13CF012	Oaxaca	San Andrés Huastotépec	Cabán de Dolores	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280808	E.P. La Corredera	13CF100	Oaxaca	Santa María Huastotlán	José María Morales	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280809	Telesecundaria	13CF014	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280819	Telesecundaria	13CF135	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280824	Construcción De Puente Vehicular Rio Maricela, San Pedro Apostol.	-	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280828	E.P. Benito Juarez	13CF001	Oaxaca	Marines de Tacubaya	Marines de Tacubaya	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280830	Ep Lic. Benito Juarez	13CF018	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280844	E.P. Presidente Benito Juarez	13CF121	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280847	Ep Vicente Guerrero	13CF031	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280853	E.P. Presidente Benito Juarez	13CF150	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280861	Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Francisco Villa Y Protagenen De Emilio Zapata	FAFEF-5304-2013	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	8012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280865	C.B.T.A No. 183	13CF127	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280871	E.P. Revolución	13CF002	Oaxaca	San Juan Bautista	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280885	J.N Gabriela Mistral	13CF129	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280886	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario.	-	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280899	E.P. Ignacio Zaragoza	13CF122	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135040280903	J.N. Estefanía Catalañeda	13CF008	Oaxaca	San Pedro Ixcayán	El Limón	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	8	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00135020135528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040280916	Construccion Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa Colonia Loya De Reforma	-	Oaxaca	San Pedro Arriaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ARRIAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040280965	Construccion De Una Bodega Rural De La Asociación Comunal Local	-	Oaxaca	San Pedro Arriaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ARRIAGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040280978	Construcción De Una Bodega En La Escuela Primaria La Compañía	002	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040280990	Pavimentacion A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Villa	PAJEF-4673-2013	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	0212 PAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040280991	Instituto Tecnológico	13CF130	Oaxaca	Santiago Pintepa Nacional	Santiago Pintepa Nacional	Urbano	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040280992	Construccion De La Banda Perimetral De La Escuela Juán De Nájera Manuel Gutiérrez Nájera Clave 2010p3-148	005	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040280993	J.N. Gabriela Mistral	13CF149	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281008	Construcción De Un Tanque Para Almacenamiento De Agua En El Lugar Comunal El Tepalcates	04	Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281009	J.N. Estelita Castañeda	13CF132	Oaxaca	San Pedro Ixcayan	El Limón Real	Rural	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281022	E.F. Enrique Petzalobay	13CF133	Oaxaca	San Miguel Tlacuama	San Miguel Tlacuama	Urbano	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE IN FRASCTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281043	J. De H. Ricardo Flores Magón	13CF138	Oaxaca	Santiago Pintepa Nacional	Santiago Pintepa Nacional	Urbano	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281049	Prim. Juan Escutia	13CF139	Oaxaca	Santiago Ixcayatlán	El Caracol	Rural	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281136	Construccion De Muro De Contención En La Escuela Telesecundaria Primera Etapa	01 FORTAMUN	Oaxaca	San Pablo Yagániza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281173	Pavimentacion De Diferentes Calles En La Población	02 FORTAMUN	Oaxaca	San Pablo Yagániza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281199	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario (Ampliacion) En La Localidad De Santa Catarina Tlaxiá	-	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Santa Catarina Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLAXIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281214	Jón Federico Fendel	13CF04	Oaxaca	Santiago Pintepa Nacional	Calatlán	Rural	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281220	Ep. Ignacio Zaragoza	13CF05	Oaxaca	Santiago Pintepa Nacional	Calatlán	Rural	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281230	Sec. Tec. No. 72	13CF06	Oaxaca	Protepa de Don Luis	Protepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281240	Ep. Guadalupe Victoria	13CF07	Oaxaca	Protepa de Don Luis	La Palma	Rural	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281241	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía De Paa Y Unión	-	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Paz y Unión	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLAXIA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281246	Telesecundaria	13CF08	Oaxaca	San Juan Cochrán	Perlas Negras	Rural	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281258	Ep. Nélson Heróles	13CF02	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281266	Ep. Josté Sordo	13CF03	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281225	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario (Ampliacion) En La Localidad De Santa Catarina Tlaxiá	-	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Santa Catarina Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLAXIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281441	Ep. Álvaro Obregón	13CF09	Oaxaca	Protepa de Don Luis	Arroyo del Pozo (Yelarducil)	Rural	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281457	Telesecundaria	13CF02	Oaxaca	Santiago Ixcayatlán	El Frutillo	Rural	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281475	Ep. Ignacio Zaragoza	13CF03	Oaxaca	San Agustín Chapeco	San Agustín Chapeco	Urbano	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281493	Sec. Gra. 27 De Sept. De 1821	13CF05	Oaxaca	Santiago Pintepa Nacional	Calatlán	Rural	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281501	Ep. Benito Juárez	13CF07	Oaxaca	Mártires de Tacahuya	Mártires de Tacahuya	Urbano	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281511	Ep. Revolution	13CF08	Oaxaca	San Juan Bautista	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281518	Ep. Emiliano Zapata	13CF09	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281529	J.N. Gabriela Mistral	13CF03	Oaxaca	Santiago Pintepa Nacional	Santiago Pintepa Nacional	Urbano	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281549	E.F. Rafael Ramírez	13CF05	Oaxaca	Santiago Pintepa Nacional	Lagunillas	Rural	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281557	Telesecundaria	13CF02	Oaxaca	Santiago Ixcayatlán	Villa Nueva	Rural	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00135040281571	Telesecundaria	13CF03	Oaxaca	Santiago Tepetit	San Isidro del Parral	Rural	Subsidios	0003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00135020015528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281576	Telesecundaria	13CF014	Oaxaca	Santiago Tepepec	Guadalupe del Tambo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281589	Ep. Benito Juárez	13CF016	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Pir de la Coanta	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281598	Jardín De Niños Vicente Guerrero	13CF019	Oaxaca	San Agustín Chapoy	San Agustín Chapoy	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281606	Ep. Carlos A Carrillo	13CF067	Oaxaca	Santa María Huastotitlán	Santa María Huastotitlán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281621	Escuela Secundaria Técnica Numero 73	13CF068	Oaxaca	Santa María Huastotitlán	Santa María Huastotitlán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281632	Jardín De Niños Simónito	13CF069	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281638	Escuela Secundaria General Benito Juárez	13CF072	Oaxaca	Santiago Protopexa Nacional	Santiago Protopexa Nacional	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281651	Ep. Arnaldo Nervo	13CF080	Oaxaca	Santiago Protopexa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281664	Prim. José Ma. Morelos	13CF082	Oaxaca	San Pedro Atreyac	San Pedro Atreyac	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281679	Prim. Melchor Ocampo	13CF083	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Atzo de las Mesas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281688	E.P. Libertad	13CF084	Oaxaca	Protopexa de Don Luis	Protopexa de Don Luis	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281698	J.N. José Vasconcelos	13CF085	Oaxaca	Protopexa de Don Luis	Protopexa de Don Luis	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281708	J.N Sor Juana Ines De La Cruz	13CF086	Oaxaca	Protopexa de Don Luis	Protopexa de Don Luis	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281717	Sic. Sec. Tec. No. 123	13CF088	Oaxaca	San Pedro Itayacán	San Pedro Itayacán	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281722	J.N Benito Juárez	13CF090	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	La Cumbre	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400281738	Emilio Carranza	13CF094	Oaxaca	San Lorenzo	San Miguel Tepehigo	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (CONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400282293	Rehabilitación Y Mantenimiento De Dos Salas De La Biblioteca Central	MSRN/PSM/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Comercios	US09 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400282674	Rehabilitación Del Camino: Santa Lucia Tepepec- Cerro Cuero, Del Km 0 000 Al Km 8 700	MSRN/PSM/55/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400282675	Rehabilitación Del Camino Nopala - Santiago Carilda Del Km 0 000 Al Km 8 500	MSRN/PSM/56/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FAS Entidades		32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400282676	Construcción De Muro De Contención	MSRN/PSM/57/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400282677	Construcción De Bodega Rural	MSRN/PSM/58/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400282678	Rehabilitación Del Camino San Antonio: Cúcuta La Montaña - San Martín Zapatlán Del Km 0 000 Al Km 3 300	MSRN/PSM/59/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400282679	Rehabilitación Del Camino Copala - La Montaña El G La Matanca - Cerro Iguala, Por Del Cerro	MSRN/PSM/60/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400282680	Construcción De Cascha Multiplaviosa	MSRN/FORTAMUN/01/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400282681	Desarrollo De Diversos Rios Y Arroyos	MSRN/FORTAMUN/04/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00135400282685	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Caba Mezcal	001	Oaxaca	Calihualá	Calihualá	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140100287871	Rehabilitación De La Escuela Leonor Vicario	0001	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140100297054	Construcción De Un Comedor Comunitario	15	Oaxaca	Asunción Cacahuatepec	Cerro Morelia	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Asunción Cacahuatepec Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140100299241	Construcción De Un Comedor Comunitario	27	Oaxaca	Asunción Cacahuatepec	Campo México	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Asunción Cacahuatepec Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140100299250	Construcción De Viviendas Dignas	4	Oaxaca	Asunción Cacahuatepec	Cobertura municipal	Comercios	Financiamiento y subsidio federal para vivienda	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Asunción Cacahuatepec Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140100301318	Policías	-	Oaxaca	San Pedro Italtiangua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ITALTIANGUA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140100301402	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Pedro Italtiangua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ITALTIANGUA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140100301543	Vestuarios Y Uniformes	-	Oaxaca	San Pedro Italtiangua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ITALTIANGUA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140100301707	Mantenimiento Y Reparación De Equipos De Transporte	-	Oaxaca	San Pedro Italtiangua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ITALTIANGUA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140100301550	Construcción De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santiago Minas	Piedra Lisa	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100306597	Letramas Ecológicas	-	Oaxaca	Santo Domingo Nueva	Cafetal de flor	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NÚJALA	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$200,000							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00140100306679	Seguimiento Y Evaluación De Proyectos Ejecutivos Obra Pública	YASIMDF-01-MSAH-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100308511	Gastos Indirectos (Elaboración De Proyecto Para La Construcción De Una Paved)	ISMA-2014-01	Oaxaca	San Francisco Tlaxiahuatl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAXIAHUATL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100308770	Uniformes	03	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100308939	Mantenimiento A Sistemas De Drenaje Sanitario	001	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PINOTIPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100308989	Seguridad Publica	01	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100309072	Alumbrado Publico	2	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100310535	Pago De Nómina De La Seguridad Publica	001	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PINOTIPA DE DON LUIS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100310657	Nómina De La Seguridad Publica	001	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311088	Pago De Integrantes De Protección Civil	002	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311322	Alumbrado Publico	3- 2014	Oaxaca	San Pedro Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311646	Material Para Equipo De Comunicación	COMUNICACIÓN 1	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100311664	Material Para Equipo De Comunicación	MATERIAL COMINICACIÓN 1	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100312890	Pago De Alumbrado Publico	MSA101012014	Oaxaca	San Andrés Zahuatl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100312959	Estado Final De La Obra Ampliación De La Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles 12 De Diciembre Y Las Flores (Sitio 1) En La Colonia El Tránsito En La Loc. De San Pedro Tototlán	SI-12 DE DICIEMBRE Y LAS FLORES (SITIO 1) EN LA COLONIA EL TRÁNSITO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TOTOTLÁN	Oaxaca	San Pedro Tototlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313044	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Independencia, Río Ocotlán Y Constitución	-	Oaxaca	San Francisco Ixcatlán	San Francisco Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO IXCATLÁN	Transportes y viabilidad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313193	Pago De Sueldo A Los Policías Municipales	FA/MMSA111012014	Oaxaca	San Antonio Tlaxiahuatl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TILTELA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313342	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Barrio Juárez, Calle Barrio San José Y Calle De Mayo, Así Como También Se Realizará La Ampliación De Energía Eléctrica De La Calle Barrio	ISMA-FORTMDF-1415/001/2-014	Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Zooteccaria de León	Rural	Comercios	USARF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Gabriel Hernández Mata	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313570	Construcción De Bordo	FSMA-MEC-28-75-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313571	Ampliación De La Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Del Platanero	FSMA-MEC-28-81-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313572	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Francisco González Becerra	FSMA-MEC-28-28-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313574	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En El Barrio El Calvario	SI-SP-DPP-09F-0798-2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313575	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio Piedras Negras	FSMA-MEC-28-38-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313576	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Ignacio Mejía	FSMA-MEC-28-01-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313577	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Rosaura Zentán Segura Díaz	FSMA-MEC-28-005-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313578	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio El Lucremto	FSMA-MEC-28-37-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313580	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable El Tototlán	FSMA-MEC-28-81-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313584	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Aurora	FORTAMUN-MEC-28-74-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313587	Construcción De Casa De Salud	FORTAMUN-MEC-28-75-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313589	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle La Barranca	FORTAMUN-MEC-28-76-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313591	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Pío Oriente	FORTAMUN-MEC-28-77-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313592	Rehabilitación Del Templo Católico	FORTAMUN-MEC-28-74-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA H. CD. DE EJUTLA DE CRESCO	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313610	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Muestra Comunal	PNF/1203/2013	Oaxaca	Tuxtlián del Valle	Cobertura municipal		Comercios	EQ02 Equipamiento de escuelas educación básica	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLIÁN DEL VALLE	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313463	Mantenimiento De Equipo De Transporte (Planetas)	MSA-FORTAMUN-03-2014	Oaxaca	San Mateo Sindihú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINDICATURA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100313473	Sueldo De Policías Municipales (Habreros)	MSA-FORTAMUN-01-2014	Oaxaca	San Mateo Sindihú	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHÚ	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500315477	Pago De Alambrado Público	MSM-FORTAMUN-02-2014	Oaxaca	San Mateo Sindihui	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500318942	Modernización Camino Basura	FSM-041-002-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Convenios	ES06 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria		11-Educación Pública	H. MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314378	Construcción De Bandedo Perimetral De La Esc. Prim. Gen. Ignacio Zaragoza	FSM-MMSG-198-11-74-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Chicoatele	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314449	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Médica Rural	FSM-MMSG-198-01-10-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	San Juan Guchicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314450	Construcción Y Bacheo Con Concreto Hidráulico De La Calle La Noria	FSM-MMSG-198-01-10-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	San Juan Guchicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314451	Rehabilitación De Camino Rural De Zacatecas A Nuevon	FSM-MMSG-198-02-24-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Estación Mogorfi	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314452	Ampliación Y Equipamiento A La Unidad Médica Rural	FSM-MMSG-198-02-26-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Estación Mogorfi	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314453	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Camino Real	FSM-MMSG-198-08-59-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Paseo Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314454	Rehabilitación De Alambrado Público	FSM-MMSG-198-11-71-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Chicoatele	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314455	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Ja Elap	FSM-MMSG-198-18-105-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314456	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso A La Población	FSM-MMSG-198-20-111-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	El Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314457	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 2da Etapa	FSM-MMSG-198-24-129-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314458	Rehabilitación De Camino Rural De Yerba Santa A Rio Malaltepec	FSM-MMSG-198-12-160-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314459	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FSM-MMSG-198-12-173-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Pachitzi Etchulal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314460	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Ja Elap	FSM-MMSG-198-16-176-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Bentito Juarez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314461	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Ja Elap	FSM-MMSG-198-44-204-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Nuevos Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314462	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A Atlixm Tsajim	FSM-MMSG-198-01-18-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	San Juan Guchicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314832	Pavimentación Calle Perfillo Diaz	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314834	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Primaria 24 De Febrero	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314835	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Primaria Benito Juarez	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500314836	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Secundaria No. 74	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500322918	Sueldos Y Salarios De Seguridad Publica	1	Oaxaca	Santiago Huajuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUATOTTLAN	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500322964	Adquisición De Combustible Para Las Patrullas	2	Oaxaca	Santiago Huajuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUATOTTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500323179	Alambrado Público	3	Oaxaca	Santiago Huajuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUATOTTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500323396	Mantenimiento Del Alambrado Público	4	Oaxaca	Santiago Huajuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUATOTTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500323412	Mantenimiento De Equipo De Transporte (Patrolas)	5	Oaxaca	Santiago Huajuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUATOTTLAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500323435	Vestuarios Y Uniformes Para Personal De Seguridad Publica	6	Oaxaca	Santiago Huajuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUATOTTLAN OAXACA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500323449	Adquisición De Equipo De Comunicación (Radios)	7	Oaxaca	Santiago Huajuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUATOTTLAN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500323424	Equipo De Transporte (Camión De Basura)	3	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500323540	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Chaparrera	001-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500325443	Construcción De Dispensario Medico	002-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500325457	Rehabilitación Del Centro De Terapia Tramo Jalapa De Díaz - Playa Chica	003-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500325484	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero	004-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500325497	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Calle Vicente Guerrero	005-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014500325510	Construcción De Centro De Salud	007-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residencia Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325539	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Arroyo Venado Y Arroyo Casa	008-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325553	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	009-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325602	Rehabilitación De Caminos De Terranova Tramo El Cuervo - Arroyo Calles Del Km 0.000 Al Km 3.000	010-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325614	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Sección Iv	011-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325619	Construcción Del Sistema De Agua Potable	012-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325624	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Los Donados Coloso	013-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325628	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento En La Calle Los Donados Coloso	014-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325641	Rehabilitación De Caminos De Terranova Tramo Jalapa De Díaz - Los Palacios	019-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200325643	Rehabilitación De Caminos De Terranova Tramo Páez Chico - Loma Santa Tomas	020-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200327492	Adquisición De Combustible Para Patrullas	4	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200327522	Mantenimiento De Equipo De Transporte	5	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200328613	Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	ISAM-003-2014	Oaxaca	Ánimas Trujano	Ánimas Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	animas trujano	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200328656	Rehabilitación De La Red General De Agua Potable En La Cabecera Municipal	FSMAMCO2014021004	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200329210	Construcción De Vivienda Rural En La Localidad De La Torre	002-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200329301	Construcción De Vivienda Rural En La Localidad De Casa De Plata	003-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200329549	Construcción De Vivienda Rural En La Localidad De Loma Colima	004-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200329611	Construcción De Vivienda Rural En La Localidad De Cacahotepec	005-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200330946	Alumbrado Público	001-2014	Oaxaca	San Martín Tixpallan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TIXPALLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200331060	Seguridad Pública	002-2014	Oaxaca	San Martín Tixpallan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TIXPALLAN OAXACA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003313758	Construcción De Dispensario Médico	MSM-FASDM-265-01-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	La Compuerta	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003315180	Introducción De Agua Potable A La Agencia De San Luis Morita		Oaxaca	Santiago Tamañazo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003315284	Aula De Medios De Niños Hermanos	-	Oaxaca	Santiago Tamañazo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003319290	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FSM-01-14	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200336234	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Cierreamiento de subvenciones para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200336640	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, En La Localidad De Ixtlán De Juárez		Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200337320	Subsidio Y Salarios De Seguridad Pública	001-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILA DE FLORES OAXACA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200337387	Subsidio Al Personal De Seguridad Pública Municipal	001	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio Villa chila de Diaz	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200337871	Adquisición De Combustible Para Patrulla Municipal	MSM-FORTAMUN-255-04-2014	Oaxaca	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SPNDICATURA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200338004	Rehabilitación Del Techado De Cinco Aulas En La Escuela Primaria Los Proteristas	0001	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Castañillán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Sebastián Ixcapa	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200338244	Bé Ampliación 25-De San Juan 14 Y No.5 Pro De Agua Potable Agencia Llano De La Vaca	02	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Llano de la Vaca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Sebastián Ixcapa	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200338295	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	0003	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cañulla del Totomoxte	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Sebastián Ixcapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200338344	Baturo Y Reasignamiento De Carretero Rural Tramo San Sebastián H Ixcapa- Vista Hermosa Km 00.00 A 6.00	0004	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Sebastián Ixcapa	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340092	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FASDM-265-02-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340120	Adquisición De Módulos Solares	MSM-FASDM-265-03-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	5 de Noviembre (La Cruzblanca)	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200340153	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FASDM-265-04-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	El Palmer	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340275	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria El Centenario	MSM-FASDM-265-06-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340310	Construcción De Centro De Salud (Núcleo Básico)	001	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Tejas de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340318	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria El Centenario	MSM-FASDM-265-07-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340348	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Preescolar Margarita Maza De Juarez	MSM-FASDM-265-08-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340387	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	MSM-FISDM-265-09-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340429	Mantenimiento De La Escuela Bachillerato Integral Comunitario	MSM-FASDM-265-10-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340449	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Calle Morelos.	MSM-FASDM-265-11-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340471	Ampliación De La Línea De Distribución En La Calle El Mirador	MSM-FASDM-265-12-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340495	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FASDM-265-13-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340497	Construcción De Corredor Comunitario	FISMDV/030/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340555	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En El Callejón Las Flores	MSM-FASDM-265-14-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340577	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FASDM-265-18-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Barrancón	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340587	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	MSM-FASDM-265-19-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340604	Construcción De Techo En Cancha Municipal En La Agencia Natividad	SYSPPOPPFAFES1302013	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		OCTAVIANO LULALD VARGAS MENDEZ	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340703	Construcción De Cuaternos En Vivienda De La Localidad El Bogaero	MHCTFDMDF082014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Bogaero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$300,000						0.00		Metros Cuadrados	38	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. EJECUCIÓN DE LA OBRA 09 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO 2014	
OAX00140200340715	Construcción De Corredor Comunitario	MHCTFDMDF05092014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Escandada Cuyula	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340751	Construcción De Drenaje Sanitario	MHCTFDMDF01152014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340903	Construcción De Canal Pluvial Y Pavimentación De La Calle Nupiles	01	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200340920	Pavimentación De La Calle Universidad A Base De Concreto Pólicado	02	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200341114	Ampliación De La Red De Drenaje	001	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200341345	Ampliación Del Alcantarillado Pluvial En Arroyo El Huevo	MTES-FORTAMUN-2014	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200341373	Vehículo Con Equipamiento Para Patrulla	FORTAMUN-003-2014	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200341461	Rastros De Calles En La Comunidad De Lagunilla	COP/MSP/RB/1314/07/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200342808	Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Médico	MSM-FASDM-265-21-2014	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Cuahtémoc Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200342905	Pago De Proyecto Drenaje Pluv. Agua Potable. Pavimentación Y Electrificación	-	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200342907	Construcción De Espacio Deportivo	6	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014		\$2,500,000						0.00		Metros Cuadrados	5,000	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2014	
OAX00140200342943	Rehabilitación De Alcantarillado Público En La Calentorra Municipal	FISMCCO2014021005	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200343125	Rehabilitación Del Correo Rural San Pedro Interoasis Del San Carlos 1800	-	Oaxaca	San Pedro Interoasis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO IXTILAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200343139	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Fría Hermosa	FISMCCO2014021006	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200343275	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población	FISMCCO2014021007	Oaxaca	Cosolapa	Atmolaaga	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200343373	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población	FISMCCO2014021008	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200343435	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia De San Isidro Zoquiáram	FISM-MSL-234-001-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiáram	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIARAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200343860	Construcción De Ocho Aulas De Estructura Regional En La Escuela Preescolar	Item-mid-234-003-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiáram	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de san lucas zoquiaram	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140200344014	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Lase De Añame	FISM-MSL-234-001-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiáram	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIARAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014020034144	Construcción De 3 Áreas Delectivas Y Un Módulo De Sanitarios En La Etc. Sec. Gral. Benito Juárez San Lucas Zoquiápan	FSM-MSL-234-004-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344256	Construcción De 3 Áreas Delectivas Dirección Sanitaria De Estructura Regional En La Etc. Pim. Bilingüe Insular Oloti De Dominguez En Agencia Municipal De Agua Potable De San Lucas Zoquiápan	FSM-MSL-234-005-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344372	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Peña Colorada, San Lucas Zoquiápan	FSM-MSL-234-006-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344544	Mejoramiento De Vivienda En La Agencia Municipal De San José Vista Hermosa, San Lucas Zoquiápan	FSM-MSL-234-007-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344619	Construcción De Dos Áreas Delectivas En La Etc. Televisión En La Localidad De Peña Blanca, San Lucas Zoquiápan	FSM-MSL-234-008-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344690	Construcción De Tanque De Captación Abrazamierento Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos Iquiquilpan	FSM-MSL-234-009-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344770	Construcción Y Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Viaje	FSM-MSL-234-010-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344869	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Alahuer Cuernavaca Centro, San Lucas Zoquiápan	FOR TAMJUN-MSL-204-001-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FOR TAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200344951	Construcción De La Agencia Municipal En La Localidad De San Felipe	FOR TAMJUN-MSL-204-002-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FOR TAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345355	Construcción De 31 Viviendas En La Localidad De Luna Atoyac	FSM-SMH-040-001-2014	Oaxaca	Huautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE HUAUTEPÉC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345396	Construcción De 4 Áreas De Estructura Regional En La Etc. Pim. Vista Guatema En La Agencia Del Camaron, Huautepéc	FSM-SMH-040-003-2014	Oaxaca	Huautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE HUAUTEPÉC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345448	Construcción De 33 Viviendas En La Localidad De Agua Evangelista	FSM-SMH-040-003-2014	Oaxaca	Huautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE HUAUTEPÉC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345493	Construcción De 19 Viviendas En La Localidad De Barrio Saco, Huautepéc	FSM-SMH-040-004-2014	Oaxaca	Huautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE HUAUTEPÉC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345539	Construcción De 15 Viviendas En La Localidad De Rio Tuerto, Huautepéc	FSM-SMH-040-005-2014	Oaxaca	Huautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE HUAUTEPÉC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345577	Construcción De 23 Viviendas En La Localidad De Barrio México, Huautepéc	FSM-SMH-040-006-2014	Oaxaca	Huautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE HUAUTEPÉC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345632	Apertura De Camino En La Localidad De Agua Colorado	FSM-SMH-040-007-2014	Oaxaca	Huautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE HUAUTEPÉC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345685	Construcción De 40 Viviendas En La Localidad De Cuervo De Los Seres, Huautepéc	FSM-SMH-040-008-2014	Oaxaca	Huautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE HUAUTEPÉC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345763	Construcción De Un Aula Y Módulo De Sanitarios En La Escuela Preescolar En La Localidad De Agua De Tiza, Huautepéc	FSM-SMH-040-009-2014	Oaxaca	Huautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE HUAUTEPÉC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200345990	Construcción De Un Aula En El J. Lázaro Cárdenas	10	Oaxaca	Michoacán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200346365	Uniformes Para La Policía Municipal	fortamun-002-2014	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FOR TAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200347295	Litificación Y Traza De Calles En El Barrio Teococillo de Marcos Pérez	1	Oaxaca	Teococillo de Marcos Pérez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE TECOCOCILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200347332	Elaboración Del Plan Maestro Polígono Uno Y Dos	002	Oaxaca	Teococillo de Marcos Pérez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE TECOCOCILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200347368	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Vicente	M9H/FSM/071/002/2014	Oaxaca	Fluma Hidalgo	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO FLUMA HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348030	Elaboración De Proyecto Ejecutivo	2-2014	Oaxaca	Maxatlian Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FOR TAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MAZATLAN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348002	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Huamantla	MS027FAM0052014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Huamantla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348878	Contruccion De Red De Drenaje Sanitario	01	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SE DESCONOCE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348912	Sustitución Del Centro De Salud De Dos A Tres Nuevos Baños	MS027FAM0112014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348913	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Casa Vique Masera, Del Km. 153.00, Al Km. 1, 930.00	FAM/MDTDF/7007/2014	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FOR TAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348929	Construcción De Sistema De Agua Potable	FSE201402	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			SE DESCONOCE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348930	Adquisición De Baterías Para Radios Portátiles	MSM-FORTAMJUN-255-5-2014	Oaxaca	San Mateo Sindihú	San Mateo Sindihú	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FOR TAMJUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SPD/CATURA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348972	Rehabilitación De Pozo Y Sistema De Bombas De Agua Potable De La Colonia Yerba Santa	msd/fsm022014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			h. ayuntamiento municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200348976	Construcción Y Rehabilitación De 3 Áreas De Televisión	FSE201403	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huautepéc	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			SE DESCONOCE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349024	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Colonia Coyotea	MS027FAM0132014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Coyotea	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349026	Construcción De Tres Aulas De En La Escuela Preescolar Lopez Pavilla	FSE201404	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			SE DESCONOCE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349059	Rehabilitación De Pozo Y Sistema De Bombas De Agua Potable De La Colonia Cabanera	MS027FAM012014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cabanera	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349079	Rehabilitación De 4 Aulas En La Escuela Telesecundaria	FISE201-405	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Candelry	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SE DESCONOCE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349098	Rehabilitación De 5 Aulas En La Escuela Primaria	2014FSE06	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Candelry	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SE DESCONOCE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349105	Terminación De Sanitarios De La Escuela Primaria Rafael Barrios	MS02ZFISAM0102014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Huamantla	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349130	Construcción De Comedor Comunitario	FISE201-407	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SE DESCONOCE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349160	Ampliación De Casa De Día	FATMAOTDF/004/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Ternasco	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349170	Construcción De Pozo Profundo Num 6 En Calle Del Caca	MS02ZFISAM012014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349174	Conservación De Caminos Rurales	FISE201-408	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SE DESCONOCE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349284	Alumbrado Público De La Avenida Lázaro Cárdenas	FOFANDEF-01-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349401	Terminación De Bodega Rural	FATMAOTDF/003/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Isla de Málizaga	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349180	Rehabilitación De Diversas Calles	FATMAOTDF/009/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349433	Rehabilitación De Baños En El Coban Pl. S1 Clave 20abx00511	FATMAOTDF/010/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Ternasco	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349698	Pago De Nomina De Personal De Confianza Y De Seguridad Publica	01-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349704	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varías Calles Segunda Etapa	2	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349741	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo De Transporte	02-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349771	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 3ra Sección	03	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUALLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349772	Construcción De Cocina - Comedor Comunitario 1ta Etapa	11	Oaxaca	San Mateo Yucuitlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUITINDO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349785	Adquisición De Bomba Para Agua Potable	04-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349808	Ampliación Del Drenaje Sanitario 3ra Sección	04	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMNETO DE SANTA MARIA MIXTEQUALLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349843	Rehabilitación Del Mercado Municipal	05-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349866	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Zona Temascal	11	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUALLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349897	Pago Del Alumbrado Publico Municipal	06-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. Ayuntamiento municipal	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349932	Ampliación Del Drenaje Sanitario	16	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUALLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349933	Equipo De Transporte	07-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200349972	Gastos De Previsión Municipal	08-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350010	Adquisición De Vestuario Y Uniforme De La Policía Municipal	09-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. Ayuntamiento Municipal	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350073	Pago De Asesoría Contable	010-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350077	Energía Eléctrica Y Alumbrado Público	-	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUALLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350233	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa A (En El Centro De La Localidad De Santa María Yucuitlan)	-	Oaxaca	Santa María Yucuitlan	Santa María Yucuitlan	Urbano	Subsidios	U018 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350472	Construcción De Aula Didáctica En Preescolar En La Localidad Del Cuayulán	24	Oaxaca	San Jacinto Teacoytlan	Cuayulán	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de san Jacinto Teacoytlan	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350573	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Miguel Del Puerto	004	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcciones y Caminos Oaxaca SA de CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350902	Construcción De Cancha Deportiva De Fútbol	FORTAMUN-SAH-040-001-2014	Oaxaca	Huauteppec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200350950	Rehabilitación De La Cancha De Basquet-Ball, Centro	FORTAMUN-SAH-040-002-2014	Oaxaca	Huauteppec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200351024	Construcción De La Segunda Etapa De La Agencia Municipal De El Camaron	FORTAMUN-SAH-040-003-2014	Oaxaca	Huauteppec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUAUTPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003511331	"Modernización Ampliación Del Camino E.C. Camino Del Valle-Santa Catarina Juquila" Tramo A Modernizar Del Km. 1.000 al Km. 2.365 (Trasvías., Obras De Drenaje)	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura y Programa	6-Hacienda y Crédito Público		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003511339	Mantenimiento De La Red De Alumbrado Público En San Miguel Del Puerto	007	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Materiales y Maquinaria Xela SA de CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa doming	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200311174	Construcción De Comedor Comunitario (Rehabilita Baños) En La Agencia Municipal De San Jerónimo Tlaxián	1	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200311259	Mantenimiento De Comedor Comunitario En San Miguel Del Puerto	009	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200311324	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Barra Del Capatzen (Primera Etapa)	011	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Barra Capatzen	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Degusa SA de CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200311356	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Independencia	02	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Asunción Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200311612	Elaboración, Integración De Expedientes Técnicos Y Proyectos De Obras Priorizadas	FISMS-48002-2014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MIXTECO MAYOR SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200311741	Construcción De Espacios Deportivos En El Barrio De San Sebastián De La Heroica Ciudad De Tlaxiaco	S2SP00PP08-42014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Subsidios	U08B Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200311805	Personal De Seguridad Pública	FORTAMJUN-48001-2014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPELEMEME VILLA DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200311892	Mantenimiento Y Rehabilitación De Alumbrado Público	FORTAMJUN-48002-2014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPELEMEME VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200311931	Unidad Deportiva Modelo Sector 2000	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U08B Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200311951	Servicio De Alumbrado Público	FORTAMJUN-48001-2014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPELEMEME VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200312023	Construcción Unidad Deportiva En La Comandante De San Andrés Cópala, Mixtepec, San Pedro Mixtepec (Cuarto 22)	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Andrés Cópala	Rural	Subsidios	U08B Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC (DISTRITO 22)	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200312176	Seguridad Pública Municipal (Policías)	001-IV	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200312226	Alumbrado Público Municipal	002-IV	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200312903	Asesoría Técnica Para La Evaluación Y Seguimiento De Obras Del Ejercicio Fiscal 2014	FISMDP-360-02-2014	Oaxaca	Santa Ana Zagahe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zagahe, Oaxaca	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200312983	Ampliación Y Mejora De R.D. Eléctrica El Rodeo	FISMS-48003-2014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYS ORTIZ MINDEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313195	Construcción De La Red De Acueductación En La Calle Heberto Ruano López	FISMS-48001-2014	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313211	Ampliación De Electrificación De La Calle Privada 13 De Septiembre	13	Oaxaca	Nazareno Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313237	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Calle Del Palacio	04	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313264	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Juan Juquila Mixes	-	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313295	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Carmen Ramos Del Río	05	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313332	Ampliación De Electrificación Del Sector La Loma	06	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313352	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	07	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313370	Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria (Francisco J. Madrazo)	-	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313392	Equipoamiento De Comedor Escolar De La Escuela Primaria (Francisco J. Madrazo)	09	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313412	Ampliación De Electrificación De La Calle Del Prozo	10	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313426	Ampliación De Electrificación De La Calle Agua Potable Del Sector La Loma	11	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313445	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria (Jesúsita Zagahe)	12	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313457	Ampliación De Electrificación De La Calle Del Palacio	13	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313484	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle Privada 13 De Septiembre	14	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313503	Construcción De Comedor Escolar Del Jardín De Niños Carmen Ramos Del Río	15	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313520	Equipoamiento De Comedor Escolar Del Jardín De Niños Carmen Ramos Del Río	16	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313533	Ampliación De Electrificación De La Calle Francisco Madrazo Y Protección De Francisco Madrazo	17	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313545	Construcción De Pabellón De Toiletamiento De Aguas Residuales En El Sector La Raya (Proyecto Complementario)	18	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313550	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Limón	MSAP-FASMA II-213-004-2014	Oaxaca	San Mateo Pilón	Loma Limón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ing. Manolo Ramirez Ricardoz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200313632	Gastos Indirectos- Asesoría Técnica En Evaluación Y Seguimiento De Obras Del Ejercicio Fiscal 2014	-	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Asesoria Contable, Administrativa y Jurídica Rodríguez y Asoci. SC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200333649	Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	San Mateo Pilas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.P. María del Rosario García Martínez.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200333689	Construcción De Oficinas Representativas	-	Oaxaca	Santa Dominga Nuxaa	Llano de Ayuca Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200333693	Pago De Sueldos De Personal De Seguridad Pública	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200333730	Seguridad Pública Municipal (Policías)	001-FORTAMUN	Oaxaca	San Mateo Pilas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Mateo Pilas, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200333764	Alumbrado Público Municipal	002-FORTAMUN	Oaxaca	San Mateo Pilas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Mateo Pilas, Oaxaca	Seguridad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200333781	Renta de Maquinaria.	003-FORTAMUN	Oaxaca	San Mateo Pilas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Mateo Pilas, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200333793	Mantenimiento De Maquinaria Municipal.	004-FORTAMUN	Oaxaca	San Mateo Pilas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Mateo Pilas, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200333803	Pago De Nómina De Personal De Seguridad Pública	-	Oaxaca	San Sebastián Cuicatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200333930	Sueldos Al Personal De Confianza	1	Oaxaca	Santiago Matatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Seguridad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334088	Adquisición De Uniformes Para El Personal De Seguridad Pública Municipal	002-FORTAMUN-2014	Oaxaca	San Pedro Jaltepetingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro Jaltepetingo, Cuicatlan, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334108	Alumbrado Público	2	Oaxaca	Santiago Matatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334228	Construcción De Techado En Carcha Municipal	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san andres paxtlan	Deporte	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334232	Mejoramiento Y Revostramiento Del Km 0.00 Al Km 6.000 De La Carretera Del Acceso A La Comunidad De Cerro Perico Candelaria Loxicha	COP/MCL/FB/012/02/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cerro Perico Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334396	Mejoramiento De Edificio Publico En El Palacio Municipal De Candelaria Loxicha	COP/MCL/FB/012/01/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha Urbano		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334401	Nomina	-	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334404	Mejoramiento Y Revostramiento Del Km 0.00 Al Km 3.000 De La Localidad Urbana Entre Centro De Candelaria Loxicha	COP/MCL/FB/012/03/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha Urbano		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334405	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	-	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334408	Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334413	Mejoramiento Y Revostramiento Del Km 0.00 Al Km 7.000 De La Localidad De Santa Rita A La Localidad De Moctez De Candelaria Loxicha	COP/MCL/FB/012/04/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Miramar Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334521	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Camino De Barrio Nuevo Del Municipio De Candelaria Loxicha	COP/MCL/FB/012/05/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago La Galera Rural		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334529	Introducción De Alcantarillado Pluvial Del Barrio Nuevo Del Municipio De Candelaria Loxicha	COP/MCL/FB/012/06/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio Nuevo Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334541	Construcción De Las Casas Comunitarias Para Alcantarillado Pluvial Sobre Manera De Mejoramiento En Camino Real Que Conduce A La Comunidad De Zaratul	COP/MCL/FB/012/07/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Zaratul Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334557	Rehabilitación De Diferentes Escuelas Que Constan En El Mejoramiento De La Zona Urbana, Periferia, Y Instalaciones Especiales De Los Urbanos Comunitarios 4 Del Municipio De Candelaria Loxicha	COP/MCL/FB/012/08/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha Urbano		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334568	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Los Hornos	COP/MCL/FB/012/10/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Hornos Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334579	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De La Guadalupe	COP/MCL/FB/012/11/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Guadalupe Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334591	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Lagunillas	COP/MCL/FB/012/13/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago La Galera Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334605	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	003	Oaxaca	Santa María Ixtapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXTAPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334608	Construcción De Salón De Usos Múltiples Co Techado En La Comunidad De Santa María Tepetipiana	COP/MCL/FB/012/13/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepetipiana Rural		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334641	Construcción De Corredor Comunitario	FSM-06	Oaxaca	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán Urbano		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334716	Construcción De Galería Filtrante, Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable En La Ensenada	FSM-01-2014	Oaxaca	Santa María Huasteco	La Herradura Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria huasteco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334717	Construcción Del Sistema De Captación Y Rehabilitación De La Línea De Conducción	FSM-MSA-081-22-2014	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango Urbano		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200334961	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Morales De Magdalena Ocotlán	1-A	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200335126	Rehabilitación De Caminos Rurales María Mena De Oro Tramo Carban. 0.000 Al Km. 13.007	003-2014	Oaxaca	Excochilán de Flores Magón	Mina de Oro Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200335127	Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios Y Obras Complementarias	010-2014	Oaxaca	Excochilán de Flores Magón	Plan de Cabada (Caballo) Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140200335130	Continuación De Caminos Rurales En La Localidad De Puerto Rosales	006-2014	Oaxaca	Excochilán de Flores Magón	Puerto Rosales Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155131	Construcción De Comedor Comunitario	009-2014	Oaxaca	Ezeuchilán de Flores Magón	Colonia las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155134	Captación De Agua Pluvial Y Obras Complementarias	011-2014	Oaxaca	Ezeuchilán de Flores Magón	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155136	Construcción De Dos Aulas Y Obras Complementarias Para La Esc. Secundaria	007-2014	Oaxaca	Ezeuchilán de Flores Magón	Ezeuchilán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155138	Construcción De Tanque Para Almacenamiento Y Red De Distribución De Agua Potable	017-2014	Oaxaca	Ezeuchilán de Flores Magón	Barrio Escuepta	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155147	Construcción De Sistema De Captación Y Red De Distribución De Agua Potable	007-2014	Oaxaca	Ezeuchilán de Flores Magón	Puerto de Hierro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155378	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Colonia Santa Cruz	007	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155379	Construcción De Dispensario Medico	004	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155381	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Prof. De Hidalgo	005	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155383	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo	003	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155386	Desarrollo Institucional	001	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155388	Gastos Indirectos (Elaboración De Expedientes)	002	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155395	Sueldos Y Salarios De Seguridad Publica	001	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155397	Alumbrado Publico	002	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155398	Programa De Becas Universitarias	003	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155399	Adquisición De Uniformes	004	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003155400	Adquisición De Combustible Para Patrullas	006	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003157944	Contratación Social (C)	AFAS2U-2830-2014	Oaxaca	Costanera Altas	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003158384	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle San Pedro	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003158388	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Secundaria 74	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003158392	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Priv. Col. 3 De Mayo	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003158394	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Andador Sor Juana	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003159438	Xxxx	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comenios	E003 Construcción y operación de caminos y puentes de acceso (CAR-PU)	9-Comunicaciones y Transportes		sapao	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001402003159889	Mantenimiento De Camiónes Rurales	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200362506	Rehabilitación Del Tanque Elevado De Agua Potable, Fraccionamiento	27	Oaxaca	Villa de Zaachila	Fraccionamiento Real del Valle	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTOOS VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200364095	Elaboración Del Programa De Contingencias Atmosféricas	SEMARNAT 26 352014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal		Comenios	U012 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200364742	Adquisición Vehículos Rescatadores Para Municipios Del Estado De Oaxaca	SEMARNAT 26 382014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Comenios	U012 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200364746	Adquisición De Vehículos Rescatadores Para Municipios Del Estado De Oaxaca	SEMARNAT 26 392014	Oaxaca	Santiago Huixtatlán	Cobertura municipal		Comenios	U012 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200364794	Adquisición De Vehículos Rescatadores Para Municipios Del Estado De Oaxaca	SEMARNAT 26 402014	Oaxaca	San Miguel Teacapulco	Cobertura municipal		Comenios	U012 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200364846	Primera Etapa De La Construcción De Cuelina Comunitaria.	004	Oaxaca	San Sebastián Teotomatlan	Zaragoza Alarcames	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200371483	Construcción De Un Aula En El Preescolar Nicolas Bravo	7	Oaxaca	San Dionisio Ocuiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JURU S A DE CV	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200375660	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Técnica 237	9	Oaxaca	San Dionisio Ocuiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUINTZA S A DE CV	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200376080	Construcción De Un Aula Preescolar Guadalupe Victoria	10	Oaxaca	San Dionisio Ocuiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUINTZA S A DE CV	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200376102	Construcción De Tres Aulas Para La Escuela Telesecundaria	11	Oaxaca	San Dionisio Ocuiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SOS S A DE CV	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200376144	Construcción De Comedor Escolar Preescolar Guadalupe Victoria	13	Oaxaca	San Dionisio Ocuiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JURU S A DE CV	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140200376157	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria 14 De Septiembre	14	Oaxaca	San Dionisio Ocuiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JURU S A DE CV	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100376172	Construcción De Comedor Escolar Primaria Adolfo López Mateos	15	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUINTA S.A DE C.V	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100376182	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	16	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUINTA S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100376203	Construcción De Red Del Sistema De Agua Potable Colonia Linda Vista	17	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INGENIERA DE INFRAESTRUCTURA GERU S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100376237	Ampliación R.D Del Barrio De Fatima	19	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ITALY S.A DE C.V	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100376234	Ampliación De La RD En Drenajes Calle De La Agencia Municipal De San Baltazar Guadalupe	20	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY S.A DE C.V	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100376839	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Peña Rubia	0-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Peña Rubia	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100376952	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Pueblo Viejo-Leyes De Reforma	13 - 2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100377007	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Central Rural	57/SPPV/DPV/0450/2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100377198	Construcción De Comedor Comunitario	054	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100377333	Ampliación Del Mercado Municipal. En El Municipio De Santa María Tepicatlán	11-2014	Oaxaca	Santa María Tepicatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100378705	Ampl. De La Red Del E. D. De Las Calles Prt. De Concepción, C. Monte, C. Benito Juárez, Nolas Arribea Arza Del R. G., Centro De Veedad, C. A. San Juan Teitape, Y Teitape Arza Del Centro De A.	Item 349-093-2014	Oaxaca	San Sebastián Teitape	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Sebastián Teitape	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100378974	Construcción De La Casa De La Cultura	SFSPPOPO0632014	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Subsidios	S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACAC)	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTLILAN	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100379054	Asesoría Técnica	0	Oaxaca	San Andrés Huazoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAZLOTEPEC Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100381082	Alumbrado Público	-	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100381866	Verificación Y Uniformes Para El Personal De Seguridad (Pública Municipal)	0-2014	Oaxaca	San Pedro Copatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPATLAN	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100381873	"Modernización Y Ampliación Del Camión E. (Agallas- San Pedro Ocotlán)- Santo Domingo Teapetec- De Nueva Teitape Del Km 2.500 Al Km 3.500, Subtramo A Modernizar Del Km 2.500 Al Km. 3.500.	MDOT-066-PROB-CO-2014	Oaxaca	Santa Dominga Tepicatlán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Huasteca Y Cédulas Públicas	TERRAZERIAS TROILICA S.A. DE C.V.	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100382070	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Yucuyachi	FORNREGION-1077-2014	Oaxaca	Cobertura estatal			Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100383833	Construcción De Pono Tipo Nona	F0M072014	Oaxaca	Santa María Huasteco	Puente de Cayula	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Huasteco	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100385349	La Tercera Etapa De La Línea De Conducción Dengue Trópico	1	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec Distrito	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100385638	Rehabilitación De Techo De La Escuelassecundaria Clara 200507574	5	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec Distrito	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100385772	Construcción De Guarniciones Y Bancanetas En Las Calles Huazolotlán Y Prt. De Hidalgo	2	Oaxaca	Santiago Huazolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAZLOTLILAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100385895	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Santa María El Zapote	4	Oaxaca	Santiago Huazolotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAZLOTLILAN	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100387370	Construcción De 3 Aulas En La Escuela Primaria De San Francisco Ispatepec	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ispatepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100387380	Asesoría Municipal	02	Oaxaca	Santiago Laollaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100387397	Mantenimiento De Camiónes Rurales Tramo El Camino-San Marcos	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	El Camino	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100387748	Construcción De Cocina Comunitaria	005	Oaxaca	San Sebastián Teicmaxahuac	Guadalupe Nandaca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100387951	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Vecinos Bravos Y Rayón	-	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Comercios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones Y Transportes	SAN JUAN DEL ESTADO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100388337	Mantenimiento Del Drenaje Pluvial Del Puente Morelos	FASMSA0061012014	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZABACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100388695	Rehabilitación De Camino Rural Sección Arroyo Creado	006-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100388896	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Andrés	15-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100389017	Construcción De Sistema De Agua Potable En Sección Los Pájaros	16-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100389073	Construcción De Sistema De Agua Potable En Camos Locales	17-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100389151	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable En Los Morenos	18-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100389632	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Entrepuerto Carretera Fed. Sección Los Morenos	21-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100389811	Perforación De Pozo Profundo Sección Primera	22-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393194	Contrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Arroyo Espuma	24-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393263	Contrucción De Pavimento Hidráulico En La Calle De La Cruz	24-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393360	Construcción De Cancha De Basquetball Y Techado En La Agencia Municipal De Santa Rosa Matagallana	MSMFSM42344290012014	Oaxaca		Cobertura estatal		Subsidios	U038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZUNDI S.A DE C.V.	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393430	Rehabilitación De Camino Rural Agua De Tierra Arroyo Grande De Ahajá Del km 0.000 Al km 1.500	25-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393514	Construcción Del Sistema De Agua Potable Section Los Costos	26-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393700	Mantenimiento De Caminos Santa Rosa Matagallana- La Rosa	MSMFSM44290120132014	Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKEB S.A DE CV.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393801	Rehabilitación De La Red Eléctrica Ubicación Loma Santos	27-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393845	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Localidad Sección La Vida	28-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393903	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En Sección Los Arroyos	29-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393942	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Los Dorados Central	30-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393966	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal	31-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300393905	Construcción De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal	32-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939053	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal	33-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939142	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar En La Comunidad De Loma Nueve	34-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939171	Rehabilitación De Camerón Comunitario En La Sección Primera	35-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939190	Pavimentación De La Calle De Acceso A San Antonio Tepetlapa A Base De Concreto Hidráulico	FAISMMA111282014	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939270	Rehabilitación Del Camino Rural Entrepuerto Camero Potrero Real - Cacatitlán - Rancho La Virgen Tramo Km 0.000 Al Km 3.000		Oaxaca	Santiago Protopera	Rancho de la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939274	Construcción De Anexos Sanitarios En La Esc. Prim. Rural "Ignacio M. Altamirano" Clave 20dgr2808r		Oaxaca	Santiago Protopera	Rancho de la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939423	Construcción De 2 Aulas (Bancos) Ignacio Ruminé Clave 20dgr2825r	FAISMMS1180052014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939266	Rehabilitación De La Red Sanitaria De Los Baños Del Palacio Municipal	FAISMMSA80222014	Oaxaca	San Agustín Atenango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939268	Rehabilitación De La Red General De Agua Potable En El Centro De La Población	FSMMSK02014021009	Oaxaca	Cosolapa	Miguel Hidalgo (Colonia Agrícola)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939269	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSMMSK02014021010	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939252	Rehabilitación De La Red Sanitaria De Los Baños Del Palacio Municipal	FAISMMSA80222014	Oaxaca	San Agustín Atenango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939272	Mantenimiento De 4 Aulas En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAIS012014	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO SAN ANDRES TOTETLAPN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939289	Construcción De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población	FSMMSK02014021011	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939281	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Colonia Ejidal	FSMMSK02014021012	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939282	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia La Cumbre	15	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939284	Mantenimiento De Camino Rural Tramo Pie Del Cerro A La Loma Alta	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939291	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Colonia Olvera	FSMMSK02014021013	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939294	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino A Colonia Santa Fe Tramo La Corona - Colonia Olvera	FSMMSK02014021014	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939165	Rehabilitación De Aulas De Escuela Primaria Cuahatemoc, Clave 20dgr1613r	FSMMSK02014021015	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939270	Ampliación (Bancos) Santiago La Libertad Municipio De San Juan Lachigasta	004	Oaxaca	San Juan Lachigasta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCCIONES LOS LLANOS DE OAXACA S.A DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939359	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Urbana Emiliano Zapata Clave 20dgr1818r	FSMMSK02014021016	Oaxaca	Cosolapa	Atlatzapa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939393	Construcción De Drenaje Pluvial	02-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTULA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403003939398	Construcción De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Clave 20dgr0830r	FSMMSK02014021017	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393494	Construcción De Aula Duplex En Esc. Bachillerato Integral Comunitario	03-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393538	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica	0001	Oaxaca	Santiago Astata	Zimatán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MODESTO JOEL AAGON GAIVAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393586	Construcción De Dispensario Médico	04-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	La Providencia (Río Ulapap)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393642	Construcción De Dos Aulas En Esc. Telesecundaria	5-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	La Soledad Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393693	Construcción De Corredor Escolar	6-2014	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393726	Construcción De 3 Aulas Y Anexo Para La Tercera Secundaria Lora Espino	FSM-394-FB-002-2014	Oaxaca	Santa María Atatepec	San Pedro Ayacuatzaptec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA ALOTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393806	Compra De Uniformes Y Accesorios Para La Policía Municipal	FORTAMUNDF-01-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393845	Compra De Uniformes Y Accesorios Para El Personal De Seguridad Pública	FORTAMUNDF-02-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393874	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Puente Río V.	FORTAMUNDF-04-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393900	Adquisición De Una Telecámara Para La Camaral Del San Francisco Yucatandino	FORTAMUNDF-05-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtotepec	San Francisco Yucatandino	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393909	Rehabilitación Del Centro De Salud	SN-HUERO	Oaxaca	San Andrés Yael	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES YAA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393982	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Pantanos Artificiales	MSRM/441/FB/004/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393901	Construcción De Tanque Overhead Para Agua Potable En La Colonia Carlos Ramos	MSOZFMSM04-2014	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Carlos Ramos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393994	Construcción De Dos Aulas Odontológicas En La Escuela Telesecundaria Clara Zetina Obregón	MSRM/441/FB/005/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393902	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	MBE/10/FAISMA/01/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Coyulaquim	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento el barrio de la soledad	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393909	Construcción De Corredor Escolar En La Escuela Ignacio Zaragoza	FI02/2014	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TETELAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393905	Mejora De Recursos Municipales Federales C/fe Para La Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Colonias La Epitaf Caballeroa Y Carlos Sanchez	102014	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393213	Ampliación De La R. D. De Energía Eléctrica Planta De Tratamiento Pie De La Pueta	003-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393954	Asesoría Técnica Administrativa	MSOZFMSM02-2014	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393438	Rehabilitación Del Alcantarado Público En La Colonia Municipal "Agencia Municipales"	MSOZFMSM09-2014	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393479	Rehabilitación Del Sistema De Energía Sanitaria Para Beneficiar A La Localidad De Santa María Xadani, En El Municipio Del mismo Nombre	20/01/0019/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura y vivienda		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393577	Construcción De Pozo Profundo En La Col. Río Ostuta	MSOZFMSM04-2014	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Colonia Río Ostuta	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393604	Construcción De Capilla Y Banca Perimetral	FAFMOTDF-MSA-111-03-2014	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TETULAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393676	Pavimentación De La Calle Álvaro Carrillo A Base De Concreto Hidráulico (Primera Etapa)	FASMSM51300192014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393929	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	FSM-MSN-480-01-2014	Oaxaca	Santiago Huixtotepec	Loma Itzuma	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LUIS CABELLERO MORALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393973	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	005-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393662	Programa Para El Desarrollo Profesional Docente Para El Tercer Sector (Prodes)	110000006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comentarios	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393625	Actividades Centrales Para La Formación Superior	000000001	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393695	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FASMSM51377082014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393613	Construcción De Banda Perimetral En El Tanque De Agua Potable	FASMS-MSN-390-14-2014	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393662	Actividades Centrales Para La Formación Superior	00	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	universidad de la cañada	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393656	Apogé De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Loc. De El Capulín	FSMDF-05-2015	Oaxaca	San Juan Mitlatepec	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS - COPLADE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393696	Construcción De Banda Perimetral En Preescolar Rosaura Zapata 200904154	FAISMA-MSN-390-15-2014	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140100393692	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MBE/10/FAISMA/14/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Cruzela	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001401003936703	Fortalecimiento Y Ampliación De La Oferta Educativa De La Universidad De La Cañada (Favoca)		Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Tecuitlán de Flores Magón	Urbano	Subsidios	U047 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujtos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																										TRIMESTRE 2015									
TOTAL: 17786																																			
Información General del Proyecto															Avance Financiero																				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones									
																		Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación		Avance Anual	Avance Acum.							
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX00140100318659	Construcción De La Tesorería Municipal	FAMDTM501170042014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX00140100318890	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. 1561 "Punto Ocoapetillo-San Lorenzo Cuauacamilillo-San Francisco Huautla-Huautla-Tehuacan De los Rios 1000 Al Km 4 120 Y9 Subtramo A Moderniza Del Km 2 000 Al Km 120	PRO20742014	Oaxaca	San Francisco Huautla	San Francisco Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ERIC VENE SANCHEZ SALAZAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX00140100319349	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Drenaje El Tapan Para Normalizar A La Localidad De Villa Hidalgo, Municipio De Villa Hidalgo	MYMT-038-PROB-SESM-OP-002-2014	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Hidalgo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003197454	Construcción De Hoya De Agua Pualal	MSA71201401	Oaxaca	Santiago Apóstol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003197532	Red De Distribución Eléctrica En La Cabe Morelos	MSA2014F3002	Oaxaca	Santiago Apóstol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003197628	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varón Cabe De La Comunidad	MSA2014F3003	Oaxaca	Santiago Apóstol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003198258	Construcción De Corredor Comunitario En La Escuela Secundaria	3	Oaxaca	San Bernardo Montepuez	San Bernardo Montepuez	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS CRUZOL S.A DE CV	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199106	Reparación De Tapa De Alcantarillado Del Sistema De Agua Pualal Y Vías De Conexión La 1. De La Localidad De La Reforma San Andrés Diezval		Oaxaca	San Andrés Diezval	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUTLI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199188	Mantenimiento Del Palacio Municipal Y Del Edificio De La Casa De La Cultura	MYTMO-FATMA-OTDF-334-OP-001-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199314	Sistema De Software Para Reforzar El Proceso De Enseñanza Aprendizaje Del Área De Ciencias Para El Nivel Medio Básico En El Estado De Veracruz (Frente Veracruz)	100000007	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Comerios	UD04 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199344	Desarrollo De Activos Para Recuperar En Línea La Actividad De Los Castañoleros De Hidroalfarización De Oaxaca	110000004	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Comerios	UD04 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199363	Propuesta Metodológica Para El Estudio De La Movilidad Y La Estratificación Social En Zonas Rurales Y Escasamente Urbanizadas	110000005	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Comerios	UD04 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199394	Mujeres Del Sur De México: Evaluación De Usos Y Costumbres Indígenas Con Enfoque De Género Para Desarrollar Estrategias De Protección Y Promoción De Sus Derechos Humanos	110000006	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Comerios	UD04 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199427	Predicción Del Recurso Edáfico En El Estado De Tehuantepec	100000006	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Comerios	UD04 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199452	Diagnóstico Construcción De La Ampliación Del Experimento Con Capacidad De 80w Y Desarrollo De Software De Simulación En Realidad Virtual Con Fines Didácticos	110000003	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Comerios	UD04 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199464	R.D. Ampliación Colonia San Martín Caballero	34	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199467	Estrategias De Control Preadmito Para Columnas De Ventilación Con Recupero Intermedio	110000007	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Comerios	UD04 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199472	Planificación Y Ejecución De La Cabe Revolución, En La Localidad La Primavera	551.022.001	Oaxaca	Tehuacán de Matamoros	La Primavera	Rural	Subsidios	S246 Programa del Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TACALUCLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199514	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Pescadores	MSB-OP-FMS-UH-001-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAUL SANTIAGO RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199516	Estudios De Caracterización Y Evaluación Tecnológica De Operación Ambiental Y Físico De 13 - 0-2014 Fotomicrofotografías (Conexy: 2013)		Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Tecuitlán de Flores Magón	Urbano	Comerios	UD04 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	universidad de la calada	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199531	Fondo Para Ampliar Y Diversificar La Oferta Educativa En Educación Superior (Fondere)	100000004	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	UD07 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199568	Programa De Expansión En La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior (Proexmese)	100000005	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	UD79 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199569	Programa De Mejoramiento Del Profesorado (Prompe)	100000003	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Comerios	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401003199593	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol, En San Pedro Tidaá	MYPT-CONADE-001-2014	Oaxaca	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	Urbano	Comerios	S203 Deporte		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	Deporte	En Ejecución	2014		\$1,164,000						0.00		Metros Cuadrados	1,500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no reportó información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no reportó información correspondiente, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA Para el siguiente nivel.								
OAX001401003199924	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable, Agencia El Zapote	23	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX00140100400016	Comisiones Bancarias	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401004000611	Mantenimiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Santiago Tapextla	046	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401004007165	Estudio De Gestión Para Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Cahuitán La Cabeza	047	Oaxaca	Santiago Tapextla	Cahuitán	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX00140100400789	Rehabilitación Del Camino Rural Los Porcitos-Al Paso De La De Garrocha (Tramos Paralelos)	-	Oaxaca	Santiago Protoprta Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX00140100400986	R.D. Ampliación 2a Lateral (Cul. Loma Linda)	27	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401004009994	Construcción De Aula Diabólica En El Ec. Prim. "Enrique C. Betancourt" Clase 20169 1219	-	Oaxaca	Santiago Protoprta Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401004010113	Construcción De Aula Diabólica En El Ec. Secundaria, Clase 20091 1336	-	Oaxaca	Santiago Protoprta Nacional	El Alarcón	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401004010161	R.D. Ampliación Colonia Emblema Zapata	30	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX001401004010173	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Agencia De Chapultepec)	FDSB-036-OP-015-2013	Oaxaca	Chalcatzingo de Hidalgo	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHALCATZINGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX0014030200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001144	Regulatoria De R.D. Ampliación Colonia 15 De Mayo	37	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Mahualtán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001148	Elaboración De Setado Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable	10	Oaxaca	Santiago Tapetula	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPETULA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001273	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Cahulán Y La Cumbre	014	Oaxaca	Santiago Tapetula	Cahulán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPETULA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001339	Construcción De Aula Adosada En Esc. Prim. Ricardo Flores Magón	99	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Mahualtán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001335	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cadantes	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001361	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Las Lomas	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001367	Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria	MSC201-4FA05001	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001387	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Tierra Blanca	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001393	Construcción De Una Cancha Deportiva Y Techumbre	MSMC/FAPAYDTOT/A-002/2014	Oaxaca	Santa María Chichistlán	Cerro Ocoté	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001394	Elaboración Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	008	Oaxaca	Santiago Tapetula	Santiago Tapetula	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPETULA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001403	Ampliación De Red De Distribución El Cruce	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Cruce	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001424	Ampliación De La R.D. En La Agencia Cerro De La Esperanza "El Chivo"	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001467	Ampliación Y Mejora De La R.D. De Energía Eléctrica La De Mejía Santiago Pinotepa Nacional	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001474	Terminación De Ampliación De R.D. El Tipetahuaje	18	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	El Tipetahuaje	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001486	Ampliación De La Red Eléctrica En La Agencia La De Candela De Santiago Pinotepa Nacional	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La de Candela	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001509	Introducción De La Red Distribución Del Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001513	Construcción De Cocina Comunitaria En El Municipio De San Miguel Cuatlán	-	Oaxaca	San Miguel Cuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001516	Elaboración Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación De Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro	015	Oaxaca	Santiago Tapetula	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPETULA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001528	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Sec. Genl. Rodolfo Neri Vela Clave: 200621709	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001543	Ampliación De La Red Eléctrica En La Colonia El Molinar De Santiago Pinotepa Nacional	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001558	Ampliación De La Red Eléctrica En La Colonia Torres De La Libertad De Santiago Pinotepa Nacional	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001612	Comunidades	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001649	Elaboración De Proyecto Para La Reestructuración Del Sistema De Agua Potable De Huamantla	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001666	Mts. Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001676	Elaboración De Proyecto Para La Obra De Pueblo Viejo	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001725	Almuerzo Público	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001730	Construcción De Aula En Esc. Telesecundaria 200607935	44	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Mahualtán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001735	Proyecto De Tanque Rectificador En San Dionisio Del Mar	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001770	Construcción De Tanque Elevado En La Agencia De Policía Municipal De Huamantla San Dionisio Del Mar	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001814	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	06	Oaxaca	San Andrés Huastlapec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001818	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. San Antonio Mahualtán	39	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Mahualtán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001901	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	08	Oaxaca	San Andrés Huastlapec	Cadlán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004001938	Construcción De Aula En El Cam No 9	32	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Mahualtán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004002018	Amyt. R.D. Col Vble De Mahualtán	17	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Mahualtán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001403004002128	Ampliación Y Reestructuración De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Santa Cruz Mahualtán	41	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Mahualtán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
																	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402210	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Cabecera Municipal / Agencia (2014)	002-2014	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402224	Construcción Del Tanque De Almacenamiento Y Red De Alimentación	01	Oaxaca	San Juan Teitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		JUAN CORTES SANTOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402355	Terminación De R.D. Ampli Y Mejora La Saludad	35	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402413	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Nuevo Amanteur Mahuatlán	20	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402497	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Agencia Municipal De San Juan Xichiltepec	FASIM-SAH-2010B-03-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtpec	San Juan Xichiltepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402506	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISAM-MSGC-198-003-055-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402554	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Viviendas Rurales En Miguel Hidalgo	FASIM-SAH-2010B-05-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtpec	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402586	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Agencia De Policía Loma De Mel	FASIM-SAH-2010B-04-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtpec	Loma de Mel	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402632	Mantenimiento De Instalaciones Eléctricas En La Escuela Secundaria Técnica No. 32	NSP-FASIM-006-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposotlán	San Pedro y San Pablo Teposotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Pedro y San Pablo Teposotlán	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402707	L.D. San Antonio Huixtpec	FASIM-SAH-2010B-29-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ELECTRIFICA NUNDWA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402743	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso Tramo San Juan Guichicovi-Occotlán-Cerro Tajón	FISAM-MSGC-198-005-075-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Occotlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402769	Construcción De 25 Sanitarios Con Budgetear Para El Mejoramiento De Viviendas	CDU/WR/CDP/RISE/00031/2-014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402788	Construcción De 20 Sanitarios Con Budgetear Para El Mejoramiento De Viviendas	CDU/WR/CDP/RISE/00024/2-014	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402798	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Spacia Manual Alzamora"	FISAM-MSGC-198-006-078-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Rio Pachula	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402849	Mantenimiento Y Equipamiento De Aulas En La Escuela Primaria Blasillo "Benito Juárez"	FISAM-MSGC-198-007-087-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Enxenal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402853	Construción De Sanitarios De Escuelas En La Escuela Primaria "Paseo" De La Cabecera Municipal	008	Oaxaca	San Sebastián Itzapé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402865	Infraestructura Básica De Salud Y Construcción De Dispensario Médico En La Clínica De San Juan Jalapepec	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jalapepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402875	Mantenimiento Y Equipamiento De Aulas En La Escuela Pre-Escolar "Benito Juárez"	FISAM-MSGC-007-088-2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Enxenal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402877	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Camerónchén	005	Oaxaca	San Sebastián Itzapé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402885	Reparos Y Mejoramiento De Camión Colectivo Tramo La Calabza Del Totomero- Vista Hermosa Km 00.63 A 0.00	007	Oaxaca	San Sebastián Itzapé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402886	Reparos Y Mejoramiento De Camión Rural Tramo San Sebastián Itzapé- Vista Hermosa Km 00.00 A 0.00	006	Oaxaca	San Sebastián Itzapé	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402887	Construcción Y Equipamiento De Aula En La Escuela Secundaria Técnica No. 153	FISAM-MSGC-198-007-089-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Enxenal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402890	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica N° 145	FISAM-MSGC-198-008-100-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402893	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria	FISAM-MSGC-198-009-110-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402892	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica	FEM-01	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	Las Láminas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402893	Apertura Y Parametrización De Cables En El Nuevo Rural La Joya	04	Oaxaca	San Andrés Nixtepec	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402904	Construcción De Aula En La Escuela Pre-Escolar Blasillo "Nicolas Breve"	FISAM-MSGC-198-010-118-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402909	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria "Benito Juárez"	FISAM-MSGC-198-010-120-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402911	3 Porcentaje Para La Elaboración De Proyectos Educativos De Oera 2014	01	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300402915	2 Porcentaje De Desarrollo Institucional	02	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403000	Substitución De Tanque De Almacenamiento De Agua	FISAM-MSGC-198-011-127-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolote	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403007	Construcción Y Equipamiento De La Red De Distribución De Agua Por Gravedad	FISAM-MSGC-198-011-128-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolote	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403010	Construcción De Dispensario Médico En San Jerónimo Tecuallí	001-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecuallí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403015	Construcción De Aula Aula Didáctica En Escuela Secundaria C. T. T. 208-09579176, En La Localidad De Plan De Guadalupe	002-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecuallí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403019	Contracción De Pozo Profundo De Agua	FISAM-MSGC-198-013-143-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403024	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Pre-Escolar "Néscio Herrera"	FSMAMSG:198.013.145.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403030	Ampliación De Dispensario Médico En La Localidad De Santa Catalina	003-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecuallá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403033	Mantenimiento Y Equipamiento De Aulas En La Escuela Primaria "Néscio Herrera"	FSMAMSG:013.146.2014	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403035	Construcción De Módulo Sanitario En La Escuela Primaria Bilingüe Intercultural C. T. T. 204601731A En La Localidad De Los Naranjos	004-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecuallá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403037	Comisión Bancaria	-	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SCOTIA BANK INVERLAT	Seguridad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403042	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial En La Calle Centenario, En La Localidad De San Jerónimo Tecuallá	005-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecuallá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403073	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Néscio Herrera"	FSMAMSG:198.013.148.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403077	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria "Néscio Herrera"	FSMAMSG:198.013.149.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403081	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	FSMAMSG:198.013.150.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403090	Rehabilitación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Por Bombeo	FSMAMSG:198.013.159.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Maguall Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, de Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403104	Mantenimiento Y Equipamiento Del Pozo Profundo De Agua	FSMAMSG:198.019.193.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Colonia Ismetela (Sección El Zapicho)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403107	Mantenimiento De Depósito De Captación De Agua	FSMAMSG:198.020.203.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Arroyo Lirio	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403118	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria "Servio De La Nación"	FSMAMSG:198.021.210.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez José María Morales	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403132	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria "Servio De La Nación"	FSMAMSG:198.021.217.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez José María Morales	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403136	Mantenimiento Y Equipamiento Del Sistema De Agua Por Gravedad	FSMAMSG:198.022.222.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403155	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FSMAMSG:198.023.229.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403161	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FSMAMSG:198.024.238.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez El Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403172	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAS15A006.2014	Oaxaca	Tepicentro Villa de Morales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ARQ. DELFINO JESUS GARCIA BAUTISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403212	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua	FSMAMSG:198.025.250.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403217	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FSMAMSG:198.926.256.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Nuevos Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403227	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FSMAMSG:198.027.263.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Arroyo Lindo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403239	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	FSMAMSG:198.029.275.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez El Tristeño	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403254	Mantenimiento En Casa De Salud	FSMAMSG:198.031.283.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403259	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunalidad Tierra Regalo Viejo- Barrio San Antonio	FSMAMSG:198.033.295.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403288	Mantenimiento De Depósito De Captación	FSMAMSG:198.034.298.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez The Real	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403289	Seguridad Pública	-	Oaxaca	San Francisco Nahuatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015		\$53,280							0.00		Menos Cuadrados	100	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403290	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunalidad Tierra Carretera Federal 4-7- The Real	FSMAMSG:198.034.303.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez The Real	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403293	Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas	FSMAMSG:198.035.304.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Pachife Encinal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403296	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FSMAMSG:198.036.309.20 14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Bordo Juana	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403298	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403307	Pago De Servicios Personales De Seguridad Pública	FORTAMUN022014	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403309	Adquisición De Combustibles Para Los Vehículos De Seguridad Pública	FORTAMUN022014	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403310	Adquisición De Equipo Para Seguridad Pública	FORTAMUN022014	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403311	Consumo De Energía Eléctrica	FORTAMUN022014	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140300403312	Servicios De Alumbrado Público	FORTAMUN022014	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403314	Servicio De Telefonía Convencional	FORTAMUN02014	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403315	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte De Seguridad Pública	FORTAMUN072014	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403325	Rehabilitación De Camarón Comunitario	FSMMSG.198.009.112.20.14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Estación Sambla	Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403328	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria De La Comunidad Del Venado Tlaxiotepec	11	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	El Venado	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403329	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En El Ocasero Tlaxiotepec	2	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	El Ocasero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403391	Pago Al Personal De Seguridad Pública	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403399	Combustible	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2014		\$85,000						0.00		Vehículos	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SETIEM. Paso al siguiente mes.	
OAX00140500403401	Alumbrado Público	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2014		\$175,000						0.00		Lote	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SETIEM. Paso al siguiente mes.	
OAX00140500403402	Mantenimiento A La Maquinaria	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$100,000						0.00		Maquinaria y equipo	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SETIEM. Paso al siguiente mes.	
OAX00140500403404	Equipo De Comunicación	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403406	Uniformes	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403408	Alumbrado Público	-	Oaxaca	Santo Domingo Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403412	Servicio De Alumbrado Público	-	Oaxaca	San Miguel Tecuacuilán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403805	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FAS-237-2014-001	Oaxaca	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403806	Construcción De Aula Escolar En La Esc. Sec. Rafael Melián Betancourt	FAS-237-2014-002	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Vista Hermosa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403808	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAS-237-2014-003	Oaxaca	San Marcos Arriaga	Cerro de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500403809	Parqueamiento De Calles Con Concreto Hidráulico	FAS-237-2014-004	Oaxaca	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500404006	Mezcla De Recursos Municipio-Sedeñel-Ce Para Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia De San Mateo	MS02FAS0122014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500404007	Equipo De Red De Pozo Num 6	MS02FAS0122014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500405168	Cambio De Sistema Y Anso Del Calleón Calleón Con Un Vol. De 16 Pies De Red Y La Instalación De 5 07 Transformadores De 10 Kv	07	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	Cañal Calleón	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500405234	Construcción De Drenaje Pluvial Con Equipamiento De Concreto Armado	08	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	San Martín Peña Ancha	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500405640	Revestimiento De Calle Ayutla - Loma De La Cruz	10	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla			Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Transportes y viales	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500405686	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle La Soledad	HABITAD-203851MED03-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán			Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500406548	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Velasco Martínez	FAM-4167-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500406608	Cambio De Imagen Institucional En El Cde Las Mariposas	HABITAD-203851MED07-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500406624	Construcción Del Cde La Soledad	FORTAMUN-203851MED08-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140500406679	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FIS-MIS-239-006-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelicán	El Soñal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELICAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408521	Construcción Unidad Deportiva		Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U028 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408533	Diseño Construcción Equipamiento, Puesta En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa)		Oaxaca	San Pedro Tapachotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408545	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	Santa Catarina Ixttepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408550	Construcción De Puentes Vehiculares Sobre El Camino San Juan Diego- Santa Catarina Yatand- Peña Colorado Ubicado En El Km 3-100		Oaxaca	Teñicua Villa Tenejapa de Segura y Lima, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408554	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Santa Cruz Miltepec, Que De Distribución, Equipamiento, Rural Eléctrico		Oaxaca	Magdalena Jaltapac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408555	Rehabilitación Y Equipamiento Del Gimnasio "Rafael Flores Magón" En El Municipio De Oaxaca De Juárez		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U028 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400408556	Construcción Del Centro Cultural Y De Convenciones En La Ciudad De Oaxaca De Juárez (Segunda Etapa)		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Código del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Nombre de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (México)	Comprometido	Overspende	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Publicación	Anexo Anual	Avance Actual	Observaciones
OAX0013020013528	Construcción De Balcón Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 (AG Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h Ayuntamiento municipal de santo domingo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0014040049194	Modernización Y Ampliación Del Camino Puntos Excedidos-Vadimoneros Colotlán-San Bartolomé Loxicha-San Agustín Loxicha Del Km 6+000 Al Km 63+500 Sub Tramo Del Km 34-500 Al Km 37+500 A Nivel De Inveredimiento		Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	22 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0014040049396	Rehabilitación Y Ampliación De Unidad Deportiva		Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0014040049606	Modernización Y Ampliación Del Camino Puntos Excedidos E.C Clavira María Guzmán Tramo Del Km 140+000 Al Km 144+500 Subtramo Del Km 140+000 Al Km 140+500 Lote 1003 Del Km 144+500 Al Km 144+550 Boulevard De Punto Excedido-Zona Milagro		Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0014040049811	Ampliación Y Mejora En La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La) Etapa En La Localidad Barroca Lengua		Oaxaca	Herrera Ciudad del Eje de Crumpo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0014040049812	Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público En Diferentes Calles Del Centro De La Población		Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0014040049848	Conservación Del Camino Realero Y Diferentes Estaciones De Desemboque Y Recargas De Reventador En Tramos Adyacentes		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0014040049849	Construcción De Puente Peatonal Sobre Ríocharullo En La Segunda Sección De Lomas De San Antonio De La Cañ		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U037 Fondo Metropolitano	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX0014040049850	Construcción Y Remodelación De Infraestructura Deportiva Lo Santa María Huasteca Y Rehabilitación De Porfiri Díaz Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX0014040049851	Estudio Para La Determinación De La Producción De Biogas En El Bosque De Disposición Final Del Bos De Zashila		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U037 Fondo Metropolitano	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX0014040049852	Tabladero De Anteproyectos Para El Mejoramiento Del Corredor De Transporte Público Línea A Y Estudio De Factibilidad Del Primer Carram Del Corredor		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U037 Fondo Metropolitano	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX0014040049853	Construcción De Alameda Pública Sustentable De Avenida Forestal (Tramo Santa Cruz Amilpro)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U037 Fondo Metropolitano	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX0014040049854	Sistema De Vigilancia Para Mercados		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U037 Fondo Metropolitano	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX0014040049855	Construcción De Camerones Alimentarios De Consumo De Alimentos Básicos Y Alimentos De Dieta Deseada, Remediacións, Reconstrucciones Y Rehabilitación Histórica En Tramos Adyacentes		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX00140400498709	Construcción De Puente Colgante Sobre El Rio San Francisco Ubicada En La Localidad De Palma Verde		Oaxaca	Villa de Tlalteppei De Michlor Quampí	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Franciares / Italia / Argentina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX00140400498710	Comunicación Unidad Deportiva	-	Oaxaca	Villa de Tlalteppei De Michlor Quampí	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23 Provision																				

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409005	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Santuario En Santa Cruz Milmitingo (Trabajo Polimérico: Red De Arroyos, Pozos De Vistas, Colector Etc)		Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409006	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Infraestructura Hidráulica De Agua Potable		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409043	Reconstrucción De Obras De Cambio Del Camino Del San Antonio Yedolmiana Santa María Dela Las Nieves-Guadalupe De Las Flores San Miguel Monterrey Km 0+000 Al 17+930		Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409056	Construcción Del Camino El Barro Rodolfo Iguera-San Antonio Chimalapa-Paseo San Juan La Soledad-Tierras Del Km 0+000 Al Km 120+700		Oaxaca	Santa María Chimalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409068	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Plural En Santiago Milmitingo (Trabajo Polimérico: Red De Arroyos, Pozos De Vistas, Estructuras De Ventilación, Colector Etc)		Oaxaca	Amatitlán Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409067	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Capatzen-Estación-Cerrojo-Línea Nueva-Comunidad Del Rosario, Tramo Del Km 0+000 Al Km 2+172.45; Subtramo Del Km 2+1000 Al Km 23+400		Oaxaca	Comunidad del Rosario	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409069	Polígono 3 Sector H3 (Obra) En Santa María Huasteca- Urbanización Del Predio Comunitario En 30 Manzanas Destinadas A Vivienda Sanferriter Cantarón Con Área Verde, Vialidad Principal Y Secundarias, Embarcación, Cuartavientos, Instalaciones De Baño Y Horno, Terrazo, Acueducto Público, Red Pública Red De Agua Potable Y Drenaje Sanferriter		Oaxaca	Santa María Huasteca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409105	Construcción De Puente Peatonal, Reducción Vehicular Y Saneamiento En La A. Simón Bolívar Y Acceso A San Antonio De La Cal		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409106	Construcción Del Canal De Drenaje Del Arroyo Plural "La Joya" Y Drenaje En Margen Izquierdo Del Río Arroyo La Trapa		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409107	Planificación Y Drenaje En Coliagua, San Cristóbal Amatlán, Santa María Chulapapas, San Francisco Chulapapas, San Felipe La Unión, San Lucas Ojilán, Huasteca De Imeneo, Cuicatlan Y San Andrés Tenichilapan, Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409172	Construcción Del Arriero Oeste De Santa Catarina Jaquila, Tramo Del Km 0+000 Al Km 3+700 A Nivel De Terremotos		Oaxaca	Santa Catarina Jaquila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409173	Modernización Y Ampliación Del Camino Santa María-Lola Tepejicote- Tepejicote-Santa Cruz Zanatepec Del Km 0+000 Al Km 112+000; Subtramo A Modernizar Del Km 79+000 Al Km 82+000		Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409176	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Plural En Santa Cruz Milmitingo (Trabajo Polimérico: Red De Arroyos, Pozos De Vistas, Estructuras De Ventilación, Colector Etc)		Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409178	Reconstrucción Del Camino "San Juan La Soledad" E (Antigua Mila, Toluapapas), Tramo Del Km 0+000 Al Km 13+000 Subtramo A Construir Del Km 0+000 Al Km 3+100 Igualdad Km 3+100 Al Km 0+000 Al A Nivel De Terremoto		Oaxaca	Najé de Madero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409193	Construcción Del Puente Vehicular S/Camino Centenario De Las Flores, Santiago Petatlán, Oaxaca (En El Km 1+200		Oaxaca	San Martín Petatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409206	Construcción De Unidad Deportiva: San Esteban Atlatlahua 1ra. Etapa		Oaxaca	San Esteban Atlatlahua	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409207	Reconstrucción De La Carretera Sola De Vigas-Cara Del Vidrio -Puerto Escudado Tramo Del Km 78+000 Al Km 344+000 Tramos Parciales		Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409222	Construcción Del Puente Vehicular Calhuahá S/Camino Calhuahá -San Antonio Las Mesas (San Francisco Tlaxianguillo) Calhuahá Cál Km 0+216.697		Oaxaca	Calahuahá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409223	Construcción De Unidad Médica En Barranca Larga Espita De Copeo		Oaxaca	Huasteca Ciudad de Espita De Copeo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409224	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Instalación Del Sistema De Agua Potable: Alcantarillado, Saneamiento, Polimérico, Red De Arroyos, Pozos De Vistas, Estructuras De Ventilación Y Alcantarillado Público, Sector V2 En Santa Cruz Huasteca		Oaxaca	Santa María Huasteca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409269	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Saneamiento Intercomunal De San Antonio De La Cal, San Agustín De Las Juntas Y Arroyo, Tramo		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409270	Planificación, Modernización Y Ampliación De Caminos Y Carreteras En Los Municipios De San Juan Nuevo, San Juan Guelatón Y San Antonio Monte Verde Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409271	Infraestructura Hidráulica En San Lucas Ojilán, Santa María Juapapas Y San Juan Chulapapas, Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409272	Tercera Etapa De La Construcción Del Invernadero Educativo En El Jardín Escobedo De Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409273	Construcción Y Equipamiento De 50 Conexiones Al Aire Libre "Cinco De La Salud"		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409365	Construcción Del Camino San Antonio Ocotlán-Paseo San Andrés-Loma, Tramo Del Km 0+000 Al Km 15+000 A Nivel Terremoto, Subtramo Del Km 12+0000 Al Km 15+000		Oaxaca	San Juan Ocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409406	Construcción De Instalación Y Vialidad Circuito Paseo Bicentenario		Oaxaca	Santa María Chimalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409410	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Santuario En Santiago Milmitingo (Trabajo Polimérico: Red De Arroyos, Pozos De Vistas, Colector Etc)		Oaxaca	Amatitlán Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409411	Desarrollo Cortes Inclinación Y Compensación De Terreno, Pasa Urbanización Y Vivienda De Concepción Puente, Primeras Etapas Calles Y Andadores		Oaxaca	Concepción Puente	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409412	Reconstrucción Del Camino San Andrés Huastapapas-Santa María Huastapapas-José María Méndez-Santa María Chismontepes-La Buzquilla, Tramo Del Km 0+000 Al Km 2+1200 Tramos Parciales		Oaxaca	Santa María Huastapapas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409413	Construcción De La Planta De Tratamiento En Santa María Jaltepec		Oaxaca	Santa María Jaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409445	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Autaloso		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409446	Introducción, Ampliación, Reparamentación Y Mejora De Redes De Distribución De Energía Eléctrica		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400409473	Construcción De Gimnasio En La Comunidad De Rincón		Oaxaca	Santiago Juatlahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409497	Rehabilitación Del Entero Mayapil Que Conecta A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409498	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Santa Lucía Caxtepec		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U08B Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409508	Ampliación Y Pagos En La Red De Distribución De La Línea De Energía Eléctrica En La Localidad San Antonio Lataja		Oaxaca	San Pablo Coatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409536	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino San Antonio Moretón-San Isidro Moretón Ubicado En El Km 1+200.		Oaxaca	San Antonio Moretón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409537	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - Tiquil - Planta San Antonio De La Cal (La Elva)		Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409537	Construcción De Un Puente Vehicular Sobre El Camino Tlaxiaco-Cañalúa El Curidor Ubicado En El Km 4+100		Oaxaca	Huixtla Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409539	Diseño, Construcción Equipamiento, Puesta En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cha Etapa		Oaxaca	Ahuacatlán Nuevohuén	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409542	Construcción Del Camino E.C. Km 79+160Santiago Amiltepec-Santiago Teotlán-San José El Tirol-Puerto Viejo-Servicio E.C.Cajalero-Km 4+84.9 Al Km 1+050 Al Km 24+000, Subsema Del Km 1+051 Al Km 8+000		Oaxaca	Santiago Amiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409590	Elaboración De Estudios Y Propuestas Para Alimentación, Caminos Rurales Y Puertos Para Tránsito de Camiones		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409591	Apoyo A La Movilidad Urbana Y Remoción Del Parque Vehicular En Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409592	Equipamiento De Hospitales Y Clínicas Del Sector Salud De Oaxaca (Adquisición De Ambulancias)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409669	Construcción De Centro Avanzado De Atención Primaria A La Salud En San Sebastián Coatlán		Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409670	Construcción De Tanque Elevado Gravitacional De Metal Para Almacenamiento De Agua Potable De 60 M3 De Placa De 3/4"		Oaxaca	Santa Cruz Amiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409674	Clasura (2a Etapa) Del Refugio Sanitario Del Municipio De Oaxaca De Juárez Y Municipios Confinados		Oaxaca	Villa de Zaachila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409699	Construcción Del Puente Vehicular S/Ello-Matepec S/Camino E.C. (Hualtepec - Ahuacatlán)- San Mateo Ixtérm Ubicado En El Km 0+993.34		Oaxaca	San Agustín Ahuacatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409722	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Santiago Miltepec		Oaxaca	Ahuacatlán Nuevohuén	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409723	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Negro-San José Yucatana-Tlaxiaco Km 0+000 Al Km 35+400 Saliente A Matamoros Del Km 0+000 Al Km 10+400		Oaxaca	Coatlán del Rincón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409725	Elaboración De Estudios Y Propuestas Para La Instalación Del Sistema De Agua Potable: Ahuacatlán, Escobedo y Ahuacatlán Públicos, Polígono 2 Sector H-3 En Santa María Huasteco		Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409752	Construcción Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400409753	Pavimentación De Calles En San Juan Ruani Y Oaxaca De Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400411657	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jos Nieves Heróes	RAM-5315-2014	Oaxaca	Santiago Amiltepec	Santiago Amiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	RD07 FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412323	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 18 De Marzo (Proyecto Ejecutivo)	03	Oaxaca	Santiago Laadiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTAGO LAADIGA, TLANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412329	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calles (El Encanto (Proyecto Ejecutivo)	05	Oaxaca	Santiago Laadiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTAGO LAADIGA, TLANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412382	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Pedregones, José Ma. Pino Suarez Barrio El Calvario (Proyecto Ejecutivo)	04	Oaxaca	Santiago Laadiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTAGO LAADIGA, TLANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412394	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calles Sin Nombre (Proyecto Ejecutivo)	06	Oaxaca	Santiago Laadiga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTAGO LAADIGA, TLANTEPEC, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412793	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Comunidad De Santa María Petapa, En El Municipio Del Monte Hermoso	09	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412853	Construcción De Ambulador Escolar	15	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412892	Construcción De Unidad Médica Rural San José Chiltepec	16	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412912	Construcción Del Sistema De Agua Potable Sin Tlaxiaco En La Comunidad De Arroyo Angula	17	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Angula	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412921	Perforación De Pozo Para Agua Potable	17	Oaxaca	San José Chiltepec	Fortino J. Pinocho	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412933	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	22	Oaxaca	San José Chiltepec	Leyre de Reforma	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412942	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	19	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412954	Construcción De Drenaje Pluvial	22	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Chisapam	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400412964	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Javier Mina Y Juan Santiago	23	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Frijal	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400413992	Construcción De Un Aula En Iteño No.12 Primavera Ejepe	273680	Oaxaca	Colegio de Zimatlán	Colegio de Zimatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo comunitario de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenirlo	Programa Fondo Convenirlo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415513	Mejoramiento De Red De Conducción Y Mantenimiento Del Tanque Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Buenos Aires	18-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415525	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Chiltepec	19	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415537	Rehabilitación De Calles De La Localidad De Pueblo Viejo	13AD	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400418143	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Calvario Alto	60B5	Oaxaca	Cobertura estatal		Comercios		5177 Programa de esquema de financiamiento y viabilidad federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE FINANZAS- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACATELGA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400420734	Construcción De Baños En El Barrio De Niños Gustavo Adolfo Bequer	04	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Tierra Blanca (San Jacaranda)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400420751	Rehabilitación De 375 Ml De Tubería De Agua	5	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400420760	Ampliación De Energía Eléctrica, Calles S/ De Fiberopt, Libertad, Guadalupe Victoria, Colonia Del Carmen Y Tierra Blanca	6	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400421252	Construcción De La Línea De Conducción De La Red De Agua Por Gravedad Tramo 2	FSMAMSG-198.001.002.20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400421265	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Reguian	FSMAMSG-198.001.003.20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400421281	Ampliación De La Red De Agua Por Gravedad En Carpioles Y Aduanales	FSMAMSG-198.001.004.20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400421463	Rd Ampliación El Camino Del Pícol, Tierra Negra, Lazaro Cardenas	14	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400421496	Asesoría Técnica.	MSL-392-FASMA-15-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$173,405						0.00		Metros Cuadrados	7,278	0.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro PROYECTO DEL EJECCO 2014-POLSA HERCÓN VALCACHA-2513044 Para el siguiente nivel.	
OAX00140400424101	Parque Recreativo Y Cultural 22 De Febrero	FSM-054-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400425020	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segundo Tramo	FSMAD01	Oaxaca	Santiago Larraga	Santiago Larraga	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de Santiago Larraga	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400425357	Construcción De La Red De Alcantarado Publico	FSMDF-93-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400425407	Energía Eléctrica	MSL-392-FORTAMUN-05-2004	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400425594	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSMDF-207-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400426097	Construcción De La Red De Agua Potable Línea De Conducción En San Juan Tepehuila	004	Oaxaca	San Juan Tepehuila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400427188	Mantenimiento De Camión Postestopero- Santa María Tecomanas Tramo Del Km 0- 000 Al Km 19	008-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLAN VILA DE FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400427204	Asesoría Técnica	MON-481-FAS-07-2014	Oaxaca	Santiago Huayol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN TIAGO HUAYO	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$113,542						0.00		Metros Cuadrados	1,062	0.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro PROYECTO DEL EJECCO 2014-POLSA HERCÓN VALCACHA-2513044 Para el siguiente nivel.	
OAX00140400428000	Construcción De Muro De Contención En El Jardín De Niños Benito Juárez Clase 2009/1998	MSP-325-019-FISM-2014	Oaxaca	San Pedro Quatorni	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATORNI TLACUILLA OAXACA.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400428345	Distribución De Servicios Básicos De Electricidad En La Escuela Primaria Luis B. Toledo	FSMAMSG-198.001.014.20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400428384	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso A La Comunidad Tramo San Juan Guichicovi A Pachitén Encinal	FSMAMSG-198.001.034.20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400429529	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Cuauhtémoc- Barrio Juárez Clase 2004/0387	-	Oaxaca	San Esteban Atatláhuac	Yucují (Zaragoza)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400430170	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso Del Toro	CEVIR/ICOP/RISE/00045/2-014	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Fuego	Paso del Toro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400430220	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Sorpresa	CEVIR/ICOP/RISE/00045/2-014	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Fuego	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400430246	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Loma San Juan	CEVIR/ICOP/RISE/00047/2-014	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Fuego	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400430380	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zarzal	CEVIR/ICOP/RISE/00048/2-014	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Fuego	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400430462	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sección Los Ropques	CEVIR/ICOP/RISE/00049/2-014	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Fuego	Sección los Ropques	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400430504	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Grande	CEVIR/ICOP/RISE/00070/2-014	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Fuego	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400430533	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Pie Del Cerro	CEVIR/ICOP/RISE/00071/2-014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	San José Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400430570	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Soledad	CEVIR/ICOP/RISE/00073/2-014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	La Soledad (La Arena)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400430594	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calabaz de Guadalupe	CEVIR/ICOP/RISE/00073/2-014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Calabaz de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400430625	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Delicias	CEVIR/ICOP/RISE/00074/2-014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00135200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400430568	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Lobera	CEV/R/COP/RISE/00075/2 014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400430585	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ciudad Magpie	CEV/R/COP/RISE/00076/2 014	Oaxaca	San Juan Guichón	Estación Mogpí	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400430707	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso Ancho	CEV/R/COP/RISE/00077/2 014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Paso Ancho	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400430743	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Avención Axatlán	CEV/R/COP/RISE/00078/2 014	Oaxaca	San Juan Ixiquilá	Mixco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400430775	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Alíca	CEV/R/COP/RISE/00079/2 014	Oaxaca	Santiago Ixcotelpec	La Alíca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400430793	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alacrán	CEV/R/COP/RISE/00080/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400430822	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Tepicpiana	CEV/R/COP/RISE/00081/2 014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepicpiana	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400430848	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Magdalena	CEV/R/COP/RISE/00082/2 014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Santa María Magdalena Pitas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400430877	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Rosa Andes	CEV/R/COP/RISE/00083/2 014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Blanca Andes	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400430923	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rincón Alegre	CEV/R/COP/RISE/00084/2 014	Oaxaca	Santa María Tenemecca	Rincón Alegre	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400430956	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Caña Brava	CEV/R/COP/RISE/00085/2 014	Oaxaca	Santa Dominga de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400430990	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Tinta	CEV/R/COP/RISE/00086/2 014	Oaxaca	Ayotlánpec	Monte Tinta	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE TINTA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431011	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Mario	CEV/R/COP/RISE/00087/2 014	Oaxaca	Ayotlánpec	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431035	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Cuicatlan	CEV/R/COP/RISE/00088/2 014	Oaxaca	Ayotlánpec	San Pedro Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431072	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Tigre	CEV/R/COP/RISE/00089/2 014	Oaxaca	San Felipe Unión	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431089	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Ampliación Amargorito	CEV/R/COP/RISE/00090/2 014	Oaxaca	San Felipe Unión	Colonia Ampliación Amargorito	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431118	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Peña Blanca	CEV/R/COP/RISE/00091/2 014	Oaxaca	San Felipe Unión	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431133	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Valdeflores	CEV/R/COP/RISE/00092/2 014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431159	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda El Trápiche	CEV/R/COP/RISE/00093/2 014	Oaxaca	Santa Cruz Motozintec	Trápiche Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431181	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Barranca Larga	CEV/R/COP/RISE/00094/2 014	Oaxaca	Historia Ciudad de Epitacio de Crespo	Barranca Larga	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431199	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Martha Chichiquilgotepec	CEV/R/COP/RISE/00095/2 014	Oaxaca	Historia Ciudad de Epitacio de Crespo	Santa Martha Chichiquilgotepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431216	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Monte Tinta	CEV/R/COP/RISE/00096/2 014	Oaxaca	Ayotlánpec	Monte Tinta	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431243	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Comaltepec	CEV/R/COP/RISE/00097/2 014	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431331	Ampliación De Alcantarado Público		Oaxaca	San Esteban Atatlafuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAFUCA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431333	Construcción De Techo Firme Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Gertrudis	CEV/R/COP/RISE/00098/2 014	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431355	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio Santa Cruz Tagulula	CEV/R/COP/RISE/00099/2 014	Oaxaca	Santa Dominga Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400431504	Mantenimiento Y Equipamiento De Centro De Salud	PDAMSGC-198.003.51.2014	Oaxaca	San Juan Guichón	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHOCHE, OAX.	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400432017	Modernización Y Ampliación Del Camino El Hualto-Santiago Tenepec. Tramo Del Km. 0.500 Al Km. 2.700	20-01-0035-2014	Oaxaca	Santiago Tenepec	Cobertura municipal		Comercios	K031 Proyectos de infraestructura ordinaria de carreteras, alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400432327	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De San Cristóbal La Vega. Municipio De San Juan Bautista Valle Nacional	0050-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal La Vega	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400432330	Construcción Del Sistema De Alcantarado Santero (San Epas)	PR04-1991-2014	Oaxaca	Santiago Tenepec	Cobertura municipal		Comercios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400432393	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica	0051-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Campesino	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400432462	Liberación De La Red De Electrificación Para El Equipo De Bomberos	0052-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Nuevo Palmita	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400432514	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	0053-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chavarrilla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400432574	Terminación Y Liberación De La Obra Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De San Felipe De León	0054-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400432633	Pago De Comisiones Bancarias	C-007	Oaxaca	San Juan Tepehuila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEHUILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Techo Seguro De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432664	Rehabilitación De Alumbrado Público	0055-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432842	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	0056-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432983	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Los Ocosingo De Ciego	CEV/R/COP/RISE/00100/2 014	Oaxaca	Heroica Ciudad de San Carlos de Ciego	Los Ocosingo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432983	Realización De Terraplenes En Las Comunidades	MST-010-3014	Oaxaca	Santiago Tepepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432995	Adquisición De Material Para La Red De Distribución De Agua Potable	0057-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400432997	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda La Labor	CEV/R/COP/RISE/00101/2 014	Oaxaca	La Compañía	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433016	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda La Guadalupe	CEV/R/COP/RISE/00102/2 014	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433037	Construcción De Techo Fermo Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Jaltepec De Canderyoc	CEV/R/COP/RISE/00103/2 014	Oaxaca	San Juan Cotacatzen	Jaltepec de Canderyoc	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433046	Adquisición De Equipo De Bombeo	0058-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433053	Construcción De Techo Fermo Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Nuevo Cerro Mojera	CEV/R/COP/RISE/00104/2 014	Oaxaca	San Juan Cotacatzen	Nuevo Cerro Mojera	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433067	Construcción De Sistema De Agua Potable	RSE-6795-2014	Oaxaca	Santiago Tepepec	El Ocosingo	Rural	Comercio	K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433085	Construcción De Techo Fermo Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Peña Amarrilla	CEV/R/COP/RISE/00105/2 014	Oaxaca	San Juan Cotacatzen	Arroyo Peña Amarrilla	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433094	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Monte Negro, Municipio De San Juan Bautista Valle Nacional 1. Etapa	0059-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433096	Construcción De Sistema De Agua Potable	RSE-6794-2014	Oaxaca	Santiago Tepepec	La Cumbre	Rural	Comercio	K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433115	Construcción De Techo Fermo Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Felipe Zhuatlapepec	CEV/R/COP/RISE/00106/2 014	Oaxaca	San Juan Cotacatzen	San Felipe Zhuatlapepec	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433139	Construcción De Techo Fermo Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia Jardines Maria Lombardi	CEV/R/COP/RISE/00107/2 014	Oaxaca	San Juan Cotacatzen	Colonia Jardines de Maria Lombardi	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433153	Equipoamiento De Pvc Caramoleo E Instalación De La Red Del Sistema De Agua Potable	0060-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chianitilla	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433163	Construcción De Techo Fermo Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Cruz	CEV/R/COP/RISE/00108/2 014	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433187	Construcción De Techo Fermo Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Alguazmil Metzquec	CEV/R/COP/RISE/00109/2 014	Oaxaca	Tehuacan	Villa de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433195	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia San Miguel, Puerto Escondido		Oaxaca	San Pedro Metzquec	Colonia San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MXITPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433234	Construcción De Techo Fermo Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Pasadizo De Guerrero	CEV/R/COP/RISE/00110/2 014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Procedo de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433250	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	184 OF FASH 002-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiupac	Rancho Nuevo Jimetal	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433256	Construcción De Techo Fermo Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho Israel	CEV/R/COP/RISE/00111/2 014	Oaxaca	San Sebastián Tepepec	Rancho Israel	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433279	Construcción De Techo Fermo Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Jardines De Zaachila	CEV/R/COP/RISE/00112/2 014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Jardines de Zaachila	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433283	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASH 007-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiupac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433308	Construcción De Techo Fermo Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Campo Real	CEV/R/COP/RISE/00113/2 014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433321	Construcción De Techo Fermo Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda El Rosario	CEV/R/COP/RISE/00114/2 014	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433338	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Flouorecente Para El Mejoramiento De Vivienda Barranca Firme	CEV/R/COP/RISE/00115/2 014	Oaxaca	San Miguel Metzquec	Barranca Firme	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433350	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Flouorecente Para El Mejoramiento De Vivienda Indio Pitalandia	CEV/R/COP/RISE/00116/2 014	Oaxaca	Santa Dominga Pezapan	San Isidro Pitalandia	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433364	Construcción De Drenaje Pluvial De Doble Línea En La Colonia Arroyo Saco, Puerto Escondido		Oaxaca	San Pedro Metzquec	Arroyo Saco	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MXITPEC, OTTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433386	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Flouorecente Para El Mejoramiento De Vivienda Juan Monte Flor	CEV/R/COP/RISE/00117/2 014	Oaxaca	San Juan Tamaulazo	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433450	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Flouorecente Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Tamaulazo	CEV/R/COP/RISE/00117/2 014	Oaxaca	San Juan Tamaulazo	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433465	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Flouorecente Para El Mejoramiento De Vivienda El Portezuelo	CEV/R/COP/RISE/00118/2 014	Oaxaca	Santiago Tlaxiupac	El Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433488	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Flouorecente Para El Mejoramiento De Vivienda Buena Vista	CEV/R/COP/RISE/00119/2 014	Oaxaca	Santiago Tlaxiupac	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400433510	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Flouorecente Para El Mejoramiento De Vivienda La Unión	CEV/R/COP/RISE/00120/2 014	Oaxaca	Santiago Tlaxiupac	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																							Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenirlo	Programa Fondo Convenirlo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado					
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415350	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Flocamento Para El Mejoramiento De Vivienda Loma Blanca	CEV/RU/COPI/ISE/20121/2-014	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	Loma Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415347	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Flocamento Para El Mejoramiento De Vivienda Río De Mijpa	CEV/RU/COPI/ISE/20121/2-014	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	Río de Mijpa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415368	Construcción De Alcantarillado Ptoval	0061-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Rafael Agave de Pescado	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415376	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Flocamento Para El Mejoramiento De Vivienda Río San Juan	CEV/RU/COPI/ISE/20121/2-014	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	Río San Juan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415393	Construcción De Techo Fermo Con Lámina De Flocamento Para El Mejoramiento De Vivienda El Centro	CEV/RU/COPI/ISE/20121/2-014	Oaxaca	Villa de Zaachila	El Centro (San Pablo la Raya)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415601	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Osumacum	CEV/RU/COPI/ISE/20121/2-014	Oaxaca	Ayotlánepetec	San Pedro Osumacum	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415608	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Camanán	CEV/RU/COPI/ISE/20121/2-014	Oaxaca	San Pedro Ixtatlán	Cerro Camanán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415620	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario	0062-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415652	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	0063-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415713	Construcción De Alcantarillado Ptoval	0064-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal la Vega	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415838	Asesoría Técnica	01	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415885	Construcción Y Ampliación Del Centro De Salud Tenexepa	03	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	San Andrés Huastlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415937	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales	06	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400415985	Construcción De La Planta Tratamiento De Agua Residuales Rancho Viejo	07	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416055	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Cabán De Dolores	08	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416088	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales Cabán De Dolores	09	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	Cabán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416137	Construcción De Pozo Profundo En La Cabecera Municipal	11	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	San Andrés Huastlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416182	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario Rancho Viejo	20	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416196	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario De Cabán De Dolores	21	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	Cabán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416210	Construcción De Alcantarillado Ptoval	0065-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416225	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable	82	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416255	Construcción Del Sistema Agua De Potable	0066-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416271	Introducción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	0067-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro de Pita	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416284	Plan Municipal De Desarrollo 2014-2016	-	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416316	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario	0068-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416356	Alfaro De Pozo Nueva	04	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416396	Construcción De Casa De Salud	0069-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojite	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416413	Construcción De Comedor Escolar En En La Escuela Secundaria General En La Cabecera Del Totomoxtepec	017	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Cañada del Totomoxtepec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416436	Estudio De Geofísica Para Construcción De Pozo Semiperméable	-	Oaxaca	San Andrés Huastlaxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416444	Rehabilitación De La Casa De Salud	0070-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416465	Reasigno Y Conservación De Camero Rural Tramo San Sebastián Ixcapa - La Cañada Del Totomoxtepec Del Km 0.0 Al Km 5.0	018	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN SEBASTIAN IXCAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416468	Rehabilitación De La Casa De Salud	0071-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chivarrilla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416511	Rehabilitación De La Casa De Salud	0072-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Pérez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416543	Construcción De Cuartos Dormitorio	0073-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Madero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00140400416571	Construcción De Piso Fermo	0074-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400414772	Construcción De Piso Firme	0075-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400414807	Construcción De Piso Firme	0076-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400414842	Construcción De Piso Firme	0078-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Colonia Nuevo Valle Real	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400414894	Construcción De Piso Firme	0079-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cabecera municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400414937	Construcción De Piso Firme	0080-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Lerma Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001404004155770	Ampliación De La Red De Distribución San Juan Cereguilla	02	Oaxaca	San Juan Cereguilla	San Juan Cereguilla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400415896	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	002-2014	Oaxaca	Santa María La Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400415961	Rastreo De Camión Cosoehero	001	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	San Lucas Atzoyapilco	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400415964	Construcción De Obras Complementarias Del Barrio Santiago, Tepa E/6 San Pedro Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400415990	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	La Calada	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416032	Ampliación Del Drenaje En La Calle Garzas Palma Real, En La Colonia Garzas Del Pescador	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escamado	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNDAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416180	Suministro De Bombas Sumergibles Para El Sistema De Agua Potable De Bajos De Chila	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416184	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En La Colonia La Lucerna, En Puerto Escamado, Oax.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	La Lucerna	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416197	Rehabilitación De Las Sistemas De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Y Pavimentación En La Calle Vicente Guerrero, En La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416232	Obras Complementarias En La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De San Pedro Mixtepec, Cabecera Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416235	Apertura De Caminos Camachero En San Andrés Capula Del Sur 0.00- 3.00	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Andrés Capula	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416243	Construcción Del Canal Pluvial, En El Barrio De Las Flores, Bajos De Chila, San Pedro Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Barrio de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416251	Ampliación Y Mejora De La Red De Agua Potable En Las Negras Mixtepec, San Pedro Mixtepec, Oax.	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Las Negras	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416267	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia El Jicaró	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	El Jicaró	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416573	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	184 OF FASIM 020-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papaguanpan	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416741	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio La Sola	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416909	Ampliación De La Red Del Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 022-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cabecera municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416944	Ampliación De La Red Del Drenaje Pluvial	184 OF FASIM 046-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cabecera municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400416956	Continuación De La Construcción De La Supervisión Escolar Núm. 117	0081-4	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cabecera municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DESAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400417016	Construcción De Techo Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	0082-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Mateo Yella	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400417095	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 030-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Carlota	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400417142	Rehabilitación De Aulas	0083-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Ocote	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400417166	Construcción De Techo Firme Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Las Ocotas	CEVIR/COP/ITSE/001207/014	Oaxaca	Horrota Ciudad de México	Las Ocotas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400417211	Rehabilitación De Aulas	0084-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Lerma San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400417258	Rehabilitación De Tangas Elevado	184 OF FASIM 052-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400417329	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	184 OF FASIM 047-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenavista Rio Torto	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400417387	Construcción Del Aula Preescolar Del La Escuela Telesecundaria Primera Etapa	0085-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Lerma San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400417392	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Ozumacín	CEVIR/COP/ITSE/001277/014	Oaxaca	Ayotlánepco	San Pedro Ozumacín	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400417415	Construcción Del Tablero De Tabla De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Aculillo	CEVIR/COP/ITSE/001287/014	Oaxaca	Candelaria Losicha	Aculillo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400417437	Construcción De Muro Firme De Tablero De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alarcón	CEVIR/COP/ITSE/001297/014	Oaxaca	Candelaria Losicha	El Alarcón	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437454	Construcción De Muro Freno De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda La Galerita.	CEW/R/COP/RISE/00130/2-014	Oaxaca	Candelaria Loschiba	La Galerita	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437498	Construcción De Plaza Cívica En El Centro De Educación Preescolar	0086-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Cafetal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437371	Construcción De Muro Freno De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martín Ondulras.	CEW/R/COP/RISE/00131/2-014	Oaxaca	Candelaria Loschiba	San Martín Ondulras	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437393	Construcción De Muro Freno De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Pablo Grande.	CEW/R/COP/RISE/00132/3-014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	San José Pablo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437424	Construcción De Muro Freno De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Tres Marias.	CEW/R/COP/RISE/00133/2-014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437444	Construcción De Muro Freno De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda La Peña.	CEW/R/COP/RISE/00134/2-014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437666	Rehabilitación De Aulas	0087-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437670	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	184 OF FASIM 05-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	El Desagüe	Rural	Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437672	Construcción De Muro Freno De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Barrio Nuevo Camaron.	CEW/R/COP/RISE/00135/2-014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Barrio Nuevo Camaron	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437688	Construcción De Muro Freno De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda La Pastanaria.	CEW/R/COP/RISE/00136/3-014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Pastanaria	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437706	Construcción De Muro Freno De Tablón De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Magdalena Pilas.	CEW/R/COP/RISE/00137/3-014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Santa María Magdalena Pilas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437716	Construcción De Aulas	0088-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437765	Rehabilitación De Aulas	0089-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437768	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Francisco I. Madero.	CEW/R/COP/RISE/00139/2-014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Madero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437788	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Ignacio Zaragoza.	CEW/R/COP/RISE/00140/2-014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437810	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Candelaria La Unión.	CEW/R/COP/RISE/00141/2-014	Oaxaca	San Pablo Tlaxipec	Candelaria La Unión	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437833	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir.	CEW/R/COP/RISE/00142/3-014	Oaxaca	San Pablo Tlaxipec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437853	Rehabilitación De Camión Rural Santa Cruz Teotihuacan - San Pedro Tuxtla Del Río 0 000 Al 2 000	098-833-F4-02-2014	Oaxaca	San Andrés Tuxtillapam	Santa Cruz Teotihuacan	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTADAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO TEOTILAPAM	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437854	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucucouca De Hidalgo.	CEW/R/COP/RISE/00143/2-014	Oaxaca	Santa Catarina Yucucouca	Yucucouca de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437889	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir.	CEW/R/COP/RISE/00144/2-014	Oaxaca	San José del Porvenir	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437915	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Del Toro.	CEW/R/COP/RISE/00145/3-014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxipec	Monte del Toro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437942	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda San Mateo Chilaena.	CEW/R/COP/RISE/00146/2-014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxipec	San Mateo Chilaena	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437995	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucotitlan.	CEW/R/COP/RISE/00147/3-014	Oaxaca	Santa María Yucotitlan	Yucotitlan	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400437997	Construcción De Sanitarios En El Preescolar "Salvador Díaz Mirón" Primera Etapa	0090-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438021	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda La Soledad Caballo Rucio.	CEW/R/COP/RISE/00148/2-014	Oaxaca	Santa María Yucotitlan	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438043	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Coapam De Guerrero.	CEW/R/COP/RISE/00149/2-014	Oaxaca	Concepción Pájaros	Coapam de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438091	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco Pueblo Nuevo.	CEW/R/COP/RISE/00150/3-014	Oaxaca	Concepción Pájaros	San Francisco Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438146	Construcción De Banda Perimetral Del La Escuela Preescolar Poma de Ciego.	0091-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Tres Marias	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438192	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua De La Rosa.	CEW/R/COP/RISE/00151/2-014	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Agua de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438238	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Porzanco Medina	184 OF FASIM 05-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438222	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Palo De Marca.	CEW/R/COP/RISE/00152/2-014	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Palo de Marca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438262	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Aguacatilla.	CEW/R/COP/RISE/00153/2-014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Aguacatilla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438289	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Mosquito.	CEW/R/COP/RISE/00154/2-014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Agua Mosquito	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438380	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda San Baltazar Chivaguel.	CEW/R/COP/RISE/00155/3-014	Oaxaca	San Carlos Chivaguel	San Baltazar Chivaguel (Lagunas)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438466	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Ocotlán.	CEW/R/COP/RISE/00156/2-014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milesdólares)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438516	Rehabilitación De La Red De Drenaje Santuario	184 OF FASIM 081-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438550	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Matías	CEVIR/ICOP/RISE/00157/2 014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Palencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438576	Construcción De Pozo Profundo De 250 Mts	184 OF FASIM 084-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438619	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho Fajón	CEVIR/ICOP/RISE/00158/3 014	Oaxaca	Santa María Jatatpec	Rancho Fajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438632	Rehabilitación Y Equipamiento De Camarco De Bumbo	FSMMSJG.198.006.077.20-14	Oaxaca	San Juan Gochicóvil Río Pachile	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVIL OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438692	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Cinco De Oro	CEVIR/ICOP/RISE/00159/2 014	Oaxaca	Santa María Jatatpec	Cinco de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438709	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Tortolita	CEVIR/ICOP/RISE/00160/2 014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos La Tortolita	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438740	Apertura De Camino Rural	0092-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojite	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438765	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Ruinas	CEVIR/ICOP/RISE/00162/3 014	Oaxaca	San José Tenango	Las Ruinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438826	Ampliación De Camino Rural	0093-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Mostañal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438840	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Manantial	CEVIR/ICOP/RISE/00163/3 014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438847	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tramo Río Pachile A Etznal Colorado	FSMMSJG.198.007.097.20-14	Oaxaca	San Juan Gochicóvil Etznal Colorado	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVIL OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438880	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Campo Real	CEVIR/ICOP/RISE/00164/2 014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438927	Construcción De Techo Fermo Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Rosa	CEVIR/ICOP/RISE/00165/3 014	Oaxaca	San Blas Atrempa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438947	Rehabilitación Y Revesimiento De Camino	0094-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SA JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438953	Construcción De Techo Fermo Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho El Llano	CEVIR/ICOP/RISE/00166/3 014	Oaxaca	San Blas Atrempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400438971	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FASIM 018-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439011	Ampliación De La Red De Electricidad	FSMMSJG.198.008.103.20-14	Oaxaca	San Juan Gochicóvil Paso Real de Saratá	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVIL OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439020	Apertura De Camino Rural	0095-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439047	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FASIM 043-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439077	Construcción De Techo Fermo Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Cruz Del Barcan	CEVIR/ICOP/RISE/00167/3 014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Barcan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439113	Construcción De Techo Fermo Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Catalina	CEVIR/ICOP/RISE/00168/3 014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439127	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FASIM 038-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439133	Insulation De Paredes Solares En Viviendas	FSMMSJG.198.008.103.20-14	Oaxaca	San Juan Gochicóvil Paso Real de Saratá	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVIL OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439156	Construcción De Techo Fermo Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda La Comenrida	CEVIR/ICOP/RISE/00169/2 014	Oaxaca	Villa de Tototepetl de Melchor Cuervo	La Comenrida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439208	Rehabilitación Y Revesimiento De Camino	0096-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439310	Construcción De Techo Fermo Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Miguel De Marcos Pérez	CEVIR/ICOP/RISE/00170/3 014	Oaxaca	San Juan Tepicostlan	San Miguel Marcos Pérez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439368	Construcción De Techo Fermo Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Catalina Estancia	CEVIR/ICOP/RISE/00171/2 014	Oaxaca	Santiago Atitlán	Santa Catalina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439378	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FASIM 055-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa María Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439405	Construcción De Techo Fermo Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda El Cuyojo	CEVIR/ICOP/RISE/00172/3 014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Cuyojo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439414	Ampliación Y Mejora Del Salón De Usos Múltiples	0097-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439427	Rehabilitación De La Red Eléctrica	184 OF FASIM 031-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439435	Construcción De Techo Fermo Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro De Piedra	CEVIR/ICOP/RISE/00173/2 014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439440	Rehabilitación De Techo Fermo Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda La Raya	CEVIR/ICOP/RISE/00174/2 014	Oaxaca	Zimatán de Alvarado	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400439468	Fiestas De Noviembre 2014	CONACULTA-5477-2014	Oaxaca	Santa María Tenemeica	Maestre	Rural	Comercio	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419487	Construcción De Techo Fome Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Calada De Heho	CEV/R/COP/RSE/00175/2 014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Calada de Heho	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419512	Construcción De Techo Fome Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda El Carmen	CEV/R/COP/RSE/00176/2 014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419542	Construcción De Techo Fome Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda La Brujería	CEV/R/COP/RSE/00177/2 014	Oaxaca	San Miguel Peñes	La Brujería	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419613	Construcción De Techo Fome Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda Andres Nilo	CEV/R/COP/RSE/00178/2 014	Oaxaca	San Juan Lachigallá	San Andres Nilo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419643	Construcción De Techo Fome Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Zautla	CEV/R/COP/RSE/00179/2 014	Oaxaca	San Pedro Sochiapán	San Juan Zautla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419740	Construcción De Techo Fome Con Lámina Galvanizada Para El Mejoramiento De Vivienda San Zapotlán	CEV/R/COP/RSE/00180/2 014	Oaxaca	San Pedro Sochiapán	San Juan Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419764	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Ayula Tepantepec	CEV/R/COP/RSE/00181/2 014	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Juan Ayula Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419789	Construccion De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro De Agulla	CEV/R/COP/RSE/00183/2 014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cerro de Agulla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419826	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Morelos Uno Tepantepec	CEV/R/COP/RSE/00183/2 014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Morelos Uno Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419848	Construcción De Techo Fome Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Llano Grande	CEV/R/COP/RSE/00184/2 014	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419881	Construcción De Techo Fome Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda San Pedro Agostón	CEV/R/COP/RSE/00185/2 014	Oaxaca	San Pedro Agostón	San Pedro Agostón	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419904	Construcción De Piso Fome	184 OF FASH 040-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419910	Construcción De Techo Fome Con Lámina De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Ayoquezaco De Aldama	CEV/R/COP/RSE/00186/2 014	Oaxaca	Ayoquezaco de Aldama	Ayoquezaco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419917	Construcción De Pavimento Con Concreto Holado En La Calle Principal	0098-14	Oaxaca	San Juan Bautista Vallé Nacional	Lerma San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419971	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Sitio Del Palmer	CEV/R/COP/RSE/00187/2 014	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sitio del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419989	Construcción De Pavimento Con Concreto Holado En La Calle Principal	0099-14	Oaxaca	San Juan Bautista Vallé Nacional	Rancho Calbalá	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419993	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Xocoxcoatl	CEV/R/COP/RSE/00188/2 014	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Xocoxcoatl	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440027	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Camagulla	CEV/R/COP/RSE/00189/2 014	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San José Camagulla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440043	Construccion Integral De La Calle Valladolid 1	184 OF HABITAT FASH 004-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440054	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedad De Amador	CEV/R/COP/RSE/00190/2 014	Oaxaca	San Miguel Sochiapán	Piedad de Amador	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440090	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Aguacatal	CEV/R/COP/RSE/00191/2 014	Oaxaca	Huautepetec	Llano Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440110	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Tuerto	CEV/R/COP/RSE/00192/2 014	Oaxaca	Huautepetec	Rio Tuerto (Blanco Canal)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440140	Construccion Integral De La Calle Primavera Y Calle Los Pinos	184 OF HABITAT FASH 003-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440184	Ampliación Y Mantenimiento Del Centro De Salud	RDMSMSG:198.009.109.20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Saramba	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440200	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda La Esperanza	CEV/R/COP/RSE/00194/2 014	Oaxaca	San Juan Lulana	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440225	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Coetla	CEV/R/COP/RSE/00195/2 014	Oaxaca	San Juan Lulana	Arroyo Coetla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440287	Ampliación De La Red De Electricidad	RDMSMSG:198.009.113.20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Saramba	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440293	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Dominga Del Río	CEV/R/COP/RSE/00196/2 014	Oaxaca	San Pedro Teotila	Santa Dominga del Río	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440310	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Chigato	CEV/R/COP/RSE/00197/2 014	Oaxaca	Santiago Ixcotelco	Rio Chigato	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440393	Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria 14	RDMSMSG:198.010.123.20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440497	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Colorado	CEV/R/COP/RSE/00198/2 014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Llano Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440518	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Canama	CEV/R/COP/RSE/00199/2 014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Canama	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440557	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Verde	CEV/R/COP/RSE/00200/2 014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Rio Verde	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440598	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FAE-6177-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Jatropes de Candayot	Rural	Aportaciones Federales	IK12 FAFET		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOH	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400440606	Comisiones Bancarias Por Manejo De Cuentas	7-2014	Oaxaca	Santa Ana Atotziltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATOTZILTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Avance Financiero																								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000440608	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Nueva Sozua	CEVW/R/COP/FSE/00201/ 2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 05	Colonia Nueva Sozua	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000440629	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda Independencia.	CEVW/R/COP/FSE/00202/ 2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 05	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000440642	Mantenimiento De Camión Rural A La Comunidad Triunfo San Juan Guichicovi Cheolote	FSMMSG.198.011.133.20 14	Oaxaca	San Juan Guichicovi Cheolote		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000440643	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Verde	CEVW/R/COP/FSE/00203/ 2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. 08	Rio Verde	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000440916	Ampliación De La Red De Electricidad	FSMMSG.198.012.137.20 14	Oaxaca	San Juan Guichicovi Buenavista		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000440961	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Herjón De Mera.	CEVW/R/COP/FSE/00304/ 2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441020	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda Siglo Veintiuno	CEVW/R/COP/FSE/00207/ 2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441046	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Frío	CEVW/R/COP/FSE/00208/ 2014	Oaxaca	San Juan Tamazola Tuxtepec	Monte Frío	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441050	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-estatal	FSMMSG.198.012.138.20 14	Oaxaca	San Juan Guichicovi Buenavista		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441066	"Construcción Del Drenaje Sanitario Tenerra Flores	MNU/FMA/063.003/2014	Oaxaca	Natividad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD OJTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441084	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Jicotitlan	CEVW/R/COP/FSE/00309/ 2014	Oaxaca	San Pedro Jicotitlan	San Pedro Jicotitlan	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441091	Construcción De Camión Rural San Agustín Nuevo Rancho Morelos	003-2014	Oaxaca	Santa María La Asunción	San Agustín Nuevo Rancho	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441114	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De Vivienda Reforma Agraria Integral	CEVW/R/COP/FSE/00210/ 2014	Oaxaca	San Francisco Ichauquán	Reforma Agraria Integral	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441137	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De Vivienda Parí Unión	CEVW/R/COP/FSE/00211/ 2014	Oaxaca	Santa Catarina Tuxtla	Parí y Unión	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441152	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso A La Comunidad Triunfo Paso Real Nueva Vista	FSMMSG.198.012.141.20 14	Oaxaca	San Juan Guichicovi Buenavista		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441156	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Lucas Tlaxiaco	CEVW/R/COP/FSE/00317/ 2014	Oaxaca	Villa de Zachila	San Lucas Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441177	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De Vivienda San Isidro El Huevo	CEVW/R/COP/FSE/00318/ 2014	Oaxaca	Villa de Zachila y Tlaxiaco de San Isidro El Huevo	Corra de la Independencia de Oaxaca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441216	Adquisición De Equipo De Transporte	1-2014	Oaxaca	Santa Ana Acatlánhuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa ana acatlanhuaca	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441263	Ampliación Y Mantenimiento De La Unidad Móvil	FSMMSG.198.013.144.20 14	Oaxaca	San Juan Guichicovi Boca del Monte		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441273	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De Vivienda Paraje La Lucerna	CEVW/R/COP/FSE/00214/ 2014	Oaxaca	Ixtell de Juárez	La Lucerna	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441301	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Laguna Guadalupe	CEVW/R/COP/FSE/00315/ 2014	Oaxaca	Pedra Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441336	Pintura Para Mantenimiento Del Palacio Municipal	2-2014	Oaxaca	Santa Ana Acatlánhuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa ana acatlanhuaca	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441342	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria	FSMMSG.198.013.147.20 14	Oaxaca	San Juan Guichicovi Boca del Monte		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441444	Mantenimiento De Camión Rural En Boca Del Monte	FSMMSG.198.013.152.20 14	Oaxaca	San Juan Guichicovi Boca del Monte		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441686	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Isidro San Salinas	CEVW/R/COP/FSE/00216/ 2014	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	San Isidro San Salinas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441720	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Tuxtla	CEVW/R/COP/FSE/00317/ 2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Guadalupe Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441759	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Vargel	CEVW/R/COP/FSE/00318/ 2014	Oaxaca	Santiago Texmeluca Yargel		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441777	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0100-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441780	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andrés Sabán	CEVW/R/COP/FSE/00219/ 2014	Oaxaca	Santa Dominga Tlaxiaco	San Andrés Sabán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441835	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda San Francisco Loxicha	CEVW/R/COP/FSE/00220/2 2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441850	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0201-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Chico	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441866	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De Vivienda	CEVW/R/COP/FSE/00221/2 014	Oaxaca	Mazatlan Villa de Flores	Puchotepet	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441906	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Progreso	CEVW/R/COP/FSE/00223/ 2014	Oaxaca	San Juan Lachigolá Progreso		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441921	Construcción De Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Libertad	CEVW/R/COP/FSE/00223/ 2014	Oaxaca	San Juan Lachigolá Santiago la Libertad		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145000441943	Construcción De Plus Foma Para El Mejoramiento De Vivienda Agua De La Caba	CEVW/R/COP/FSE/00224/2 014	Oaxaca	Santiago Tepeotlán Nacional	Acuapoteo o Agua de la Caba	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441964	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio Chico	CEV/R/COP/RISE/00225/2-014	Oaxaca	Santiago Protepea Nacional	Santiago Protepea Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400441989	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio De La Tierra	CEV/R/COP/RISE/00226/2-014	Oaxaca	Santiago Protepea Nacional	Santiago Protepea Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442019	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio La Pueta	CEV/R/COP/RISE/00227/2-014	Oaxaca	Santiago Protepea Nacional	Santiago Protepea Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442034	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio Yutana	CEV/R/COP/RISE/00228/2-014	Oaxaca	Santiago Protepea Nacional	Santiago Protepea Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442068	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda El Cruado	CEV/R/COP/RISE/00229/2-014	Oaxaca	Santiago Protepea Nacional	El Cruado	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442201	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda 20 De Noviembre	CEV/R/COP/RISE/00230/2-014	Oaxaca	Santiago Protepea Nacional	Santiago Protepea Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442295	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda 5 De Mayo	CEV/R/COP/RISE/00231/2-014	Oaxaca	Santiago Protepea Nacional	Santiago Protepea Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442327	Construcción De Clínica Dental	03	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442372	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia Cuadrumec	CEV/R/COP/RISE/00232/2-014	Oaxaca	Santiago Protepea Nacional	Colonia Cuadrumec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442493	Construcción De Sistema O Tanque De 80 000 Litros	04	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442549	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Pájar Negras	05	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		JOSE JUAN GONZALEZ SILVA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442556	Ampliación De La Red De Electricidad	FORMASG:198.014.154.20-14	Oaxaca	San Juan Guchicovi El Zarzal	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442564	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0102-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442597	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 3F-4N En La Agencia De Santa María Nello	06	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		JOSE JUAN GONZALEZ SILVA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442599	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0103-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442632	Construcción De Sistema De Agua Potable	07	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCCIONES PICOSUR SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442668	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	08	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442699	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0104-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Barco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442719	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	09	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FABY ROS MARTINEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442795	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	0105-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AJUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442836	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	10	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INGENIERA DE SERVICIOS DATA SA DE C V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442851	Construcción De Puente Vehicular	0106-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Ochoe	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442877	Construcción De Puente Vehicular	0107-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BATISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442882	Construcción De Baños Ecologicos	11	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RONE NICKEDIA RUSTIBAN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442943	Ampliación De Red De Agua Potable	12	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FRANCISCO SEVERO CARRASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400442978	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso A La Comunalidad Teneo Moggiel Viejo - El Zarzal	FORMASG:198.014.198.20-14	Oaxaca	San Juan Guchicovi El Zarzal	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443023	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea, Barrio El Rayo	14	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		JOSE JUAN GONZALEZ SILVA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443068	Mantenimiento Del Camión Rural	FORM-014-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443212	Construcción De Drenaje Pluvial	FORMASG:198.015.162.20-14	Oaxaca	San Juan Guchicovi Moggiel Viejo	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443232	Mantenimiento A La Escuela Presc. Luis Aguirre	004-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443239	Ampliación De Red De Drenaje Santuario Calle Independencia Y Calle Norte	16	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BLANCA S.A DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443313	Rehabilitación De Camión Rural Casaca De Lindero Terreno Municipal	FORMASG:198.015.169.20-14	Oaxaca	San Juan Guchicovi Moggiel Viejo	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443372	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FORMASG:198.014.172.20-14	Oaxaca	San Juan Guchicovi Ejido La Revolución	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443397	Muros Para Cuartos De Cocina En Santa Catarina Unión	-	Oaxaca	Villa Tejapam de la Unión	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400443459	Construcción De Drenaje Pluvial En Calles De La Comunalidad	FORMASG:198.017.181.20-14	Oaxaca	San Juan Guchicovi Plan de San Luis	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400445533	Mantenimiento De Un Aula De La Escuela Prim. Nuevo	005-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400443666	Mantenimiento De Dos Aulas Anexas En La Escuela Primaria José María Morelos En Loma Alta	006-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400443676	Construcción De Una Aula Estructura Regional De 6 X 8 Mts Y Odra Exterior En La Escuela Primaria Bilingüe "Narciso Carranza, Con Clave 2009046 286	MSMCFASMA/035/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Joya María	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400443820	"Instalación Estructura Regional 4.00 X 8.00 Mts. Y Odra Exterior En La Escuela Primaria, Bellaterra Dominguez, Con Clave 2009043303.	MSMCFASMA/406/036/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400443835	Construcción De Revestimiento Del Camal Rural Centro-Bauzaro.	007-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400443878	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	01-2014	Oaxaca	San Pedro Jalatltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400443944	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	008-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444005	Construcción De Una Aula Estructura Regional De 6 X 8 Mts Y Odra Exterior En La Escuela Primaria Bilingüe "General Lázaro Cárdenas"	MSMCFASMA/035/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444052	Mantenimiento Al Centro De Salud	009-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444108	Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Y Distribución De Aguas De Bombeo En Agencia Municipal De Cazadero Arriba	003	Oaxaca	Santiago Nítipepec	Cazadero Arriba	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444141	Construcción De Dos Aulas Estructura Regional De 6 X 8 Mts Y Odra Exterior En La Escuela Primaria Bilingüe "Benito Juárez"	MSMCFASMA/034/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Patón Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444200	Construcción De Pozo De Agua Potable Y Red De Distribución, Agencia Municipal Guamil	004	Oaxaca	Santiago Nítipepec	Guamil	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444349	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Ricardo Flores Magón.	039	Oaxaca	Santiago Nítipepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444469	Energía Eléctrica	3112-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$19,808,765							0.00		Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera La información reportada no ha sido validada por la entidad federativa o bien no se presentaron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física La información reportada no ha sido validada por la entidad federativa o bien no se presentaron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: DESTIMA. Fase de registro final.	
OAX00140400444665	Inversión Pública	6311-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444676	Rehabilitación Del Camino De La Clínica A Las Cruces Del Sur 19 A 29	3	Oaxaca	Tecocuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444768	Rehabilitación Del Pozo De Agua No. 3- Santiago Nítipepec	011	Oaxaca	Santiago Nítipepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444824	Construcción De Caja Colectora Y Línea De Conducción De Agua Potable	01	Oaxaca	Magdalena Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444827	Rehabilitación Del Pozo De Agua En El Carmen, Santiago Nítipepec	012	Oaxaca	Santiago Nítipepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444880	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe Justo Sierra	02	Oaxaca	Magdalena Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444897	Introducción De Drenaje Santitario En La Av. Ricardo Flores Magón, Santiago Nítipepec	014	Oaxaca	Santiago Nítipepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444911	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria	03	Oaxaca	Magdalena Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444934	Introducción De Drenaje Santitario En La Av. Morelos Entre Las Calles Juárez, Alameda Y Calle Angeles Serdan	018	Oaxaca	Santiago Nítipepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444973	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	04	Oaxaca	Magdalena Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400444993	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Guadalupe En La Calle Guadalupe Victoria	025	Oaxaca	Santiago Nítipepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400445014	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	05	Oaxaca	Magdalena Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400445024	Colocación De Un Transformador Tipo Pozo Y Tuberías 3/4" De 15 Kv En 120V/120V Y 13 Aparatos De 15 Kv En Cal. El Carmen, Santiago Nítipepec	027	Oaxaca	Santiago Nítipepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400445034	Rehabilitación De Pozo Hemia Para La Red De Agua Por Bombeo	ITEM MSIG. 198.018.189.20 14	Oaxaca	San Juan Guichicoi Maluco		Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400445049	Rehabilitación De 4 Aulas En El Jardín De Niños Nueva Esper	06	Oaxaca	Magdalena Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400445067	Construcción De Sanitarios En La Esc. Prim. Fed. Entalero Zapotla, Agencia Municipal El Zapotillo	032	Oaxaca	Santiago Nítipepec	El Zapotillo (Teotapepec)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400445091	Rehabilitación Y Equipamiento Del Tanque De Agua	FORM MSIG. 198.018.189.20 14	Oaxaca	San Juan Guichicoi Maluco		Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400445098	Construcción De Un Nuevo Centro De Salud, Cabezas Municipal (Dos Naciones Blancas)	035	Oaxaca	Santiago Nítipepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC, OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400445121	Rehabilitación De Caminos Coexisten Laguna De Higos, Santiago Nítipepec	040	Oaxaca	Santiago Nítipepec	Laguna de Higos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400445138	Uniformes Para El Personal De Seguridad	2-2014	Oaxaca	San Pedro Obisporadio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCCIPITARIO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400445143	Rehabilitación Del Camino Coexisten La Vavilla, Las Petacas, Santiago Nítipepec	041	Oaxaca	Santiago Nítipepec	Las Petacas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NITLPEC, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445156	Rehabilitación Del Camino Coscoche El Reparto. Santa Dominga, Santiago Nieves	042	Oaxaca	Santiago Nieves	Santa Dominga	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NIEVES, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445196	Construcción Y Equipamiento De Primeros Anillos En La Escuela Pre Escolar Bilingüe "Construcción De	FISMSIG-198-018-190-2014	Oaxaca	San Juan Guichico	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445208	Gastos Indirectos Para La Supervisión Y Elaboración De Proyectos De Obras	002	Oaxaca	Santiago Nieves	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO NIEVES, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445269	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Principal	FISMSIG-198-018-191-2014	Oaxaca	San Juan Guichico	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445386	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal	4-2014	Oaxaca	San Pedro Ocuilatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de San Pedro Ocuilatlán	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445495	Ampliación De La Red De Distribución De Agua	IASMSIG-198	Oaxaca	San Juan Guichico	Colonia isoterma (Sección El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445459	Modernización Y Ampliación Del Camino Troncal Santa Cruz Progreso Cuicahuatlán, Tramo Del Km 0 7 000 Al Km 1 493.3 Subsección A Normativa Del km 2 600 Al Km 1 493.30	FSMD-073-01-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Yosonduchi	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445606	Mantenimiento De Aula En La Escuela Telesecundaria	FISMSIG-198-019-196-2014	Oaxaca	San Juan Guichico	Colonia isoterma (Sección El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445765	Construcción De Casa De Salud Modular Basico En El Peseadillo	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	El Peseadillo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445802	Comisiones Bancarias Por Manejo De Cuenta Del Fide	6-2014	Oaxaca	San Pedro Ocuilatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro ocuilatlán	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445811	Construcción De Sanitarios Para La Escuela Primaria Revolución, En San Andres Copala	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Andrés Copala	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445835	Reconstrucción De Espacios Para Modulo Telesecundaria En El Totolito Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	El Totolito	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445855	Revestimiento En Calles De La Población	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445893	Comisión De Drenaje Pluvial Entrada Del Calle Alameda (Construcción De Canal Pluvial Y Acceso Vehicular A La Calle Alameda, De La Colonia Aeropuerto, En Puerto Escondido)	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Colonia Aeropuerto	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445917	Construcción De Tanque De Almacenamiento Superficial En La Reforma Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445953	Reconstrucción De Andador Hacia La Casaca De La Reforma	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445975	Mantenimiento A Calles En La Colonia Aeropuerto, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Colonia Aeropuerto	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400445994	Reconstrucción De Caseta De Vigilancia En El Pajarito Cerro De La Vieja, Bajos De Chila	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446037	Construcción De Comedores Y Barragones En La Av Carlos Salinas De Gortari, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446466	Uniformes Para El Personal De Seguridad	2-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuicahuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUICAHUATLÁN	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446652	Mejoramiento De Vivienda Rural	3-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuicahuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUICAHUATLÁN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446893	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISMSIG-198-020-203-2014	Oaxaca	San Juan Guichico	Arroyo Lito	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446900	Mantenimiento Y Rehabilitación A Las Calles En La Colonia Monte Oliscun, Bajos De Chila	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446903	Rehabilitación Del Camino Hacia La Puesta De Tratamiento, Bajos De Chila	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446915	Construcción Y Mantenimiento A La Unidad De Servicios (Escuela Primaria, Casa Salud Y Asistencia)	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446918	Asignación De Material Perfora Para Boulevard En Zona Norte, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446926	Mantenimiento De Camión Tramo: Puerto Escondido - El Regualito	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446933	Construcción De Puente Peratral En El Salitre	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446935	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso Tramo: Hualtil - San Juan Viejo	FISMSIG-198-022-228-2014	Oaxaca	San Juan Guichico	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446943	Pavimentación De Calle De Princip De El Salitre	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446950	Mantenimiento De Camino Rural De Acceso A La Comunidad Tamo 12 De Julio - Vicente Guerrero	FISMSIG-198-023-235-2014	Oaxaca	San Juan Guichico	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446952	Construcción De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san sebastián río hondo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446955	Mantenimiento De La Casa De Salud En Mandingang	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Mandingang	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446961	Ampliación A La Red De Agua Potable De San Andres Copala	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Andrés Copala	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446965	Almuerzo Público	MYO-563-FORTAMUN-09-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446967	Mantenimiento Del Sistema De Agua Por Gravedad	FSMMSGJ:198.024.239.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi El Ocotillo	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446973	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Asuado, En La Colonia Aeroporita, Puerto Escobedo		Oaxaca	San Pedro Mixtepec Dto. 22	Puerto Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446982	Mantenimiento De Camión Sacacarroche Tramo Ocotillo - Camo Tajón	FSMMSGJ:198.024.245.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi El Ocotillo	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446987	Ampl. De La R.D. De San Raymundo Jalpan	MSBFA5030.14	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400446994	Ampliación Y Equipamiento De Pura Horta	FSMMSGJ:198.025.249.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi Ramos Millán	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447017	Mantenimiento Y Equipamiento De Dos Tanques Elevados	FSMMSGJ:198.025.251.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi Ramos Millán	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447047	Construcción De Candelero Escolar En La Escuela Primaria "De Alfonso Carr"	FSMMSGJ:198.025.253.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi Ramos Millán	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447079	Mantenimiento De Camión Rural En Ramos Millán (Reemplazo De Caballos)	FSMMSGJ:198.025.255.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi Ramos Millán	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pineda Catiblan, En La Colonia Santa Cruz Barrio Alto, En La Cabecera Municipal		Oaxaca	San Pedro Mixtepec San Pedro Mixtepec Dto. 22		Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447100	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Ramírez En La Colonia Sector Reforma, En La Cabecera Municipal		Oaxaca	San Pedro Mixtepec San Pedro Mixtepec Dto. 22		Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447135	Construcción De Sección De Banda Primaria En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, En La Cabecera Municipal		Oaxaca	San Pedro Mixtepec San Pedro Mixtepec Dto. 22		Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447148	Construcción De Andador Peatonal En Puente San José		Oaxaca	San Pedro Mixtepec Puente San José		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447194	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FSMMSGJ:198.028.267.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi Huixtli	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447227	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria "Vicente Guerrero"	FSMMSGJ:198.028.268.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi Huixtli	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447260	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso A La Comunidad Triunfo Unión Colorado - Huixtli	FSMMSGJ:198.028.270.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi Huixtli	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447476	Comisiones Bancarias Cta Fabi II	6.2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacmililla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de san Lorenzo cuauacmililla	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400447514	Servicios Financieros Y Bancarios	4.2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacmililla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de san Lorenzo cuauacmililla	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448002	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Emiliano Zapata"	FSMMSGJ:198.029.274.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi El Tiñero	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448097	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FSMMSGJ:198.030.278.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi San Juanito	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448202	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FSMMSGJ:198.031.281.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi El Sacrificio	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448270	Construcción De Piso Fermo Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia El Mirador	CIU/IRU/COF/RISE/002317.014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Mirador (Colonia el Mirador)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448293	Construcción De Piso Fermo Para El Mejoramiento De Vivienda El Porvenir	CIU/IRU/COF/RISE/0023147.014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448336	Equipamiento De Escuela Ecológica A Viviendas	FSMMSGJ:198.031.284.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi El Sacrificio	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448449	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	FORINSGR037732014	Oaxaca	Santiago Laxpa	Santiago Laxpa	Urbano	Subsidios	US03 Fondo Regional	22-Provisiones Salariales y Económicas		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448529	Ampliación Red De Drenaje Sanitario	22	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCCIONES PICO SUR SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448546	Equipamiento De Aulas En La Escuela Primaria " Benito Juárez"	FSMMSGJ:198.032.289	Oaxaca	San Juan Guichicoivi Yerba Santa	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448552	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	16A	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCCIONES PICO SUR SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448583	Ampliación De Red De Agua Potable	17	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RENE NOCEDAL RUSTRIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448634	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	17 A	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCCIONES PICO SUR SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448652	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Benito Juárez"	FSMMSGJ:198.032.291.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi Yerba Santa	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448676	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	24	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RENE NOCEDAL RUSTRIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448711	Ampliación De Red De Agua Potable	32	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AYENDADO GARCIA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448733	Mantenimiento Y Equipamiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Pot Benito Juárez	FSMMSGJ:198.031.292.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi San Antonio	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448787	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FSMMSGJ:198.033.294.20.14	Oaxaca	San Juan Guichicoivi San Antonio	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448832	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	012-2014	Oaxaca	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448864	Planteamiento Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregalón Que Maza Morisco	24	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MAGRO Y MAGRO, CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448892	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Colector) Primera Etapa	22 A	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PICOSUR SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448909	Suministro De Materia Para Rehabilitación Del Palacio Municipal	FORTAMUN,001-2014	Oaxaca	San José Independencia	Urbano		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400448911	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria "Margarita Maza De Juarez"	FSM-MSGJ,198.036.302.20-14	Oaxaca	San Juan Guechozco	The Real	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUECHOZCO, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449019	Planteamiento Con Concreto Hidráulico En La Calle Constitución Centro San Agustín Tlaxiotepec	-	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Agustín Tlaxiotepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449038	Construcción De Techado Y Rehabilitación De Camchus De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Presidente Juárez	MTF-006-FSM-2014	Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOITILAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449063	Equipoamiento De Estufa Ecológica A Viviendas	FSM-MSGJ,198.036.310.20-14	Oaxaca	San Juan Guechozco	Bentito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUECHOZCO, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449118	Construcción De Pozo De Absorción En Viviendas	FSM-MSGJ,198.036.311.20-14	Oaxaca	San Juan Guechozco	Bentito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUECHOZCO, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449133	Planteamiento Con Concreto Hidráulico En La Calle Constitución Centro San Agustín Tlaxiotepec	-	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san agustín tlaxiotepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449189	Construcción De Techado De Telesanitaria Serenos De La Residencia	-2014	Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOITILAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449191	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Bentito Juárez"	FSM-MSGJ,198.036.312.20-14	Oaxaca	San Juan Guechozco	Bentito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUECHOZCO, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449208	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 21 De Marzo	FSM/115/21/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449241	Construcción De Una Casa Derral	MSGM/FASM/038/2014	Oaxaca	Santa María Chichotula	Liquidambar	Rural	Aportaciones Federales	IK06 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTULA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449338	Ampliación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FSM-MSGJ,198.037.314.20-14	Oaxaca	San Juan Guechozco	Bentita Torres	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUECHOZCO, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449363	Construcción De Una Casa Derral	MSGM/FASM/039/2014	Oaxaca	Santa María Chichotula	Villa Alta	Rural	Aportaciones Federales	IK06 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTULA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449370	Camerero De La Escuela Primaria "Narciso Helandier"	-2014	Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOITILAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449406	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua	FSM-MSGJ,198.037.315.20-14	Oaxaca	San Juan Guechozco	Bentita Torres	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUECHOZCO, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449456	Rehabilitación De Una Clínica	MSGM/FASM/040/2014	Oaxaca	Santa María Chichotula	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	IK06 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTULA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449450	Suministro De Tanque De Almacenamiento De Agua	FSM-MSGJ,198.038.321.20-14	Oaxaca	San Juan Guechozco	La Zazatera	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUECHOZCO, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449632	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad	FSM-MSGJ,198.038.323.20-14	Oaxaca	San Juan Guechozco	La Zazatera	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUECHOZCO, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449642	Construcción De Una Casa Derral	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Oaxaca	Santa María Chichotula	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK06 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTULA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449741	Construcción De Anexas Sanitarias En La Escuela Preescolar Guadalupe	FSM/115/38/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449772	Construcción De Pozo Profundo (Paraje La Pila)	-	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORRIBO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449906	Construcción De Pozo Profundo (La Pila)	-	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORRIBO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449953	Rehabilitación De De Esc. Prim. Emiliano Zapata	-2014	Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOITILAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400449976	Ampliación De Las Calles De La Población De San Jacinto Tlaxiotepec	3	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	San Jacinto Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450003	Construcción De Drenaje Sanitario 2a. Etapa	2	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACUYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450004	Construcción De Dos Aulas Didácticas Exteriores Regional 4006-001 Y O Obra Exterior (En La Colonia José López Portillo)	FSM/115/38/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450065	Ampliación De La L.D. San Isidro	4	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450103	Construcción De Un Aula Didáctica Exterior Regional 4006-001 Y Obra Exterior C.P. Juana Ortiz De Domínguez	FSM-MSGJ,198.040.311.20-14	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Bentito Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450127	Construcción De Dos Aulas, Rehabilitación De 4 Aulas Y Sanitarios En La Escuela Guadalupe Victoria	-2014	Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOITILAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450180	Construcción De Cuarto Para Cocinas En Viviendas	FSM-MSGJ,198.039.328.20-14	Oaxaca	San Juan Guechozco	Coyul Seco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUECHOZCO, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450244	Modernización De Saneamiento Vial De Cabezas Municipal	-	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORRIBO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450268	R.D Ampliación El Ocasero (Barrio Del Centro Y Barrio Los Hornos)	6	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	El Ocasero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400450278	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Bombeo	FSM-MSGJ,198.040.311.20-14	Oaxaca	San Juan Guechozco	Lamela	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUECHOZCO, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto																Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
Ciclo Recurso	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/mas)	Comprometido	Diversificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo tehuantepec	Asistencia Social	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400450382	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso Tramo San Juan Guichón- Lomería	FSM.MSG.198.040.335.20.14	Oaxaca	San Juan Guichón	Lomería	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN OAX.	Urbanización	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400450456	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional ESCOLIO DEL N. Y Clara Estroza J. A.U. Jose FSM/511/43/2014		Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400450481	Instalación De Puntos Solares En Viviendas	FSM.MSG.198.041.336.20.14	Oaxaca	San Juan Guichón	Arroyo Cuchera	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN OAX.	Urbanización	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400450591	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso A La Comunidad Triunfo San Juan Vojó- Río Cosamanguero	FSM.MSG.198.042.344.20.14	Oaxaca	San Juan Guichón	Río de Cosamanguero	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN OAX.	Urbanización	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400450542	Construcción De La Planta Tratadora De Aguas Residuales	-	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400450580	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso A La Comunidad Triunfo Cal. Cuahuameño - Vista Hermosa	FSM.MSG.198.043.350.20.14	Oaxaca	San Juan Guichón	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN OAX.	Urbanización	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400451007	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso A La Comunidad Triunfo San Juan Guichón- Barrio Wepeado	FSM.MSG.198.045.363.20.14	Oaxaca	San Juan Guichón	Barrio Alvarado	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN OAX.	Urbanización	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400451059	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Santa María Pastizales Cuatón	FSM/511/48/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa María Pastizales Cuatón	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400451088	Construcción De La Línea De Conexión Del Agua	FSM.MSG.198.046.365.20.14	Oaxaca	San Juan Guichón	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN OAX.	Agua y saneamiento	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400451131	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Río Quauquepete	FSM/511/49/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400451169	Instalación De Panel Solar En Viviendas	FSM.MSG.198.047.369.20.14	Oaxaca	San Juan Guichón	Unidad y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN OAX.	Urbanización	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400451376	Construcción De Comedor Escolar En La Secundaria Técnica No.238	-	Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXE	Educación	No reportó										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400451425	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Operación Municipal)	FSM.DNDXJ-005-2014	Oaxaca	San José Independencia	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	Urbanización	En ejecución										0.00		Fractions / Fracción / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00140400451590	Construcción De Cuartos Para Cocinas En Viviendas	FSM.MSG.198.047.371	Oaxaca	San																						

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451632	Elaboración De Estado Geográfico Para Pozo Profundo De Agua Potable	2	Oaxaca	Santa María Petapa Septimo	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451674	Elaboración De Estado Geográfico Para Pozo Profundo De Agua Potable	2	Oaxaca	Santa María Petapa El Paraiso	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451778	Mantenimiento De 7 Vehículos Para Verificación Y Seguimiento De Clave 2014	FOAM.MSIG.198.001.4GI.2014	Oaxaca	San Juan Gochicovi	San Juan Gochicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451761	Construcción De Pozo Profundo (Perforación) San Luis Rey	043	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia San Luis	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451810	Construcción De Pozo Profundo (Perforación) San Vicente Mazatán	045	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451840	Construcción De Servicios Sanitarios	HOCA.M378/FOHODTDP/008/2014	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400451870	Acordiconamiento De Espacios Físicos	FOAM.MSIG.198.001.1PR001 M.2014	Oaxaca	San Juan Gochicovi	San Juan Gochicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454011	Ampliación De Sistema De Agua Potable Santa María Nativitas Cuicatlan	048	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa María Nativitas Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454103	Adquisición De Computadoras	FOAM.MSIG.198.001.2PR001 M.2014	Oaxaca	San Juan Gochicovi	San Juan Gochicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454180	Adquisición De Impresoras Multifuncional	FOAM.MSIG.198.001.3PR001 M.2014	Oaxaca	San Juan Gochicovi	San Juan Gochicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454241	Construcción De Pozo Profundo (Perforación) Buenos Aires	050	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454268	Asesoría Técnica Y Cursos De Capacitación Y Actualización	FOAM.MSIG.198.001.4PR001 M.2014	Oaxaca	San Juan Gochicovi	San Juan Gochicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454368	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Santa Isabel La Reforma	052	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Isabel de la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454527	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Agencia De Santa Cruz Hidalgo	054	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454660	Infraestructura Agrícola Caminos Sacacochines	01	Oaxaca	San Miguel Tecumatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454773	Asesoría Técnica	-	Oaxaca	San Miguel Tecumatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454815	Construcción De Alcantarillado Sanitario	062	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454834	Construcción De Puente La Mina Sobre Río Huatulco	13	Oaxaca	Santa María Huatulco	Barrio La Mina	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400454902	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	064	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455199	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Nuevos Llanos	067	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455395	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle La De Septiembre	071	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Lince	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455520	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Ca Tapa) En La Localidad De Santiago Tapetula Municipio De Santiago Tapetula	21	Oaxaca	Santiago Tapetula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPETULA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455610	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Plaza Cívica En El Centro De Educación Preescolar "Galería Maestra", Clave: 20042430	034	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455690	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Ca Tapa) En La Localidad De Llano Grande Municipio De Santiago Tapetula	22	Oaxaca	Santiago Tapetula	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPETULA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455727	Construcción De Vivienda	2	Oaxaca	San Miguel Tecumatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455788	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Bilingüe/Venezolano Carranza, Clave: 2004015113	067	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455805	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Bilingüe Agustín Melgar, Clave: 2004015376	068	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455811	Pago Del 2 Por Ciento Por Supervisión De Instalación	28	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455821	Infraestructura Básica De Educación Zapatotecano De Juarez B) Mantenimiento De La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapatotecano de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455868	Instalación De Estructura Y Transformador	29	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455905	Infraestructura Básica De Educación Zapatotecano De Juarez A) Mantenimiento Del Preescolar	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapatotecano de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400455910	Materiales Para La Rehabilitación De Agua Potable	30	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456006	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	01	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456364	Construcción De Puente Peatonal Puente Cuauhtémoc	031F	Oaxaca	San Carlos Huautpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS HUATPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456438	Construcción De Sistemas De Fomento En La Localidad De Bonavilla		Oaxaca	Santiago Tlanguero	Bonavilla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456441	Infraestructura Básica De Educación Primaria Villa Al Esquejamiento Del Prescuelo	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456488	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Del Guernio		Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456490	Infraestructura Básica De Educación Primaria Villa Al Esquejamiento Y Mantenimiento De La Escuela Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456543	Infraestructura Básica De Educación Primaria Villa C) Equipamiento Y Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456559	R.D. Ampliación Y Representación Agencia Guerrero	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456587	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	005	Oaxaca	San Lorenzo	San Antonio Yzacuri	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456620	Construcción De Vivienda De La Localidad De Guadalupe Urbano De Los Arroyos	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Guadalupe (Urbano de Los Arroyos)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456643	Infraestructura Básica De Educación La Trinidad A) Mantenimiento Del Prescuelo	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456669	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456684	Ampliación De Energía Eléctrica (Caf. Los Pinos)	67	Oaxaca	Mahualtlan De Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456733	Infraestructura Básica De Educación La Trinidad B) Mantenimiento A La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456758	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	San Francisco Nizaulo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456789	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	San Francisco Nizaulo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456821	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Centro A Carrillo	FAFMCC0201-4021002	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456823	3 De Gestión Indirecta Asesoría Técnica	-	Oaxaca	San Francisco Nizaulo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456854	2 Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	San Francisco Nizaulo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456863	Infraestructura Básica De Educación La Trinidad C) Mantenimiento De La Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456876	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSMFS04A290012014	Oaxaca	Santa María Solá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456901	Rehabilitación De Alcantarado Público En El Centro De La Población	FAFMCC0201-4021003	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456981	Rehabilitación De Cuartierones Y Benquerina En El Centro De La Población	FAFMCC0201-4021004	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400456987	Nomias A Policías	MTD-563-FORTAMUNDF-02-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457036	Construcción De 28 Biodigestores En Magdalena Ocuitlan (Primera Etapa)	02	Oaxaca	Magdalena Ocuitlan	Magdalena Ocuitlan	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAGDALENA OCUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457042	Pavimentación De La Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Ancon A La Telesecundaria	RG23/900/001/2014	Oaxaca	Santiago Tapetula	Cobertura municipal	Comercio		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TAPEITLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457130	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Etapa	FSM002	Oaxaca	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457133	Estudio-Proyecto Camino San Lorenzo-Santa María Yzacuri	028	Oaxaca	San Lorenzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457182	Construcción De Viviendas En Loma De Arriba	03	Oaxaca	San Andrés Nizaulo	Loma de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NIZAURO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457187	Construcción De La Unidad Médica Rural Imsi (Segunda Etapa)	029	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457216	Infraestructura Básica De Educación Llano Grande B) Mantenimiento De La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457313	Mejoramiento De Vivienda	12AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457343	Construcción De Corredor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juárez Del Barrio De San José	FSM-004-009-2014	Oaxaca	San Agustín Etila	San Agustín Etila	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETILA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457345	Infraestructura Básica De Educación Nuevo Ocotlán A) Mantenimiento Del Prescuelo	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457420	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSMFS49001ESTATAL2014	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457437	Infraestructura Básica De Educación B) Mantenimiento De La Escuela Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457505	Ampliación Y Pajón De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSH1AT/EEF/6130/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457525	Infraestructura Básica De Educación San Juan Jalapeque A) Mantenimiento Del Prescuelo	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jalapeque	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457676	Infraestructura Básica De Educación San Juan Jalapeco 30 Maestros De La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457598	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSMS-19001ESTATLA2014	Oaxaca	Santa María Solá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457616	Infraestructura Básica De Educación San Juan Jalapeco C/ Maestros De La Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jalapeco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457647	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Bombas	FSMMSJG-198-044-351-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457695	Infraestructura Básica De Educación Santa María A/ Maestros De La Primaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santa María Yaveo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457698	Cercado Perimetral Del Tangue Elevado.	06	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Culapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457744	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso A La Comunidad Tzuc Otilio Montaño-Col. Agr Y Gan El Progreso.		Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457820	Adquisición E Instalación De Un Transformador De 15 Kva. De Tzuc Tzuc	07	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Culapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457887	Rehabilitación De Camino Tramo Cosolapa - Morelos	FAFMCMC2014021007	Oaxaca	Cosolapa	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457907	Pavimentación De La Calle Principal En El Municipio De Santa María Tepetitlán	16-2014	Oaxaca	Santa María Tepetitlán	Santa María Tepetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400457960	Subseman	30	Oaxaca	San Pedro Matías	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Cierreamiento de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SAN PEDRO MATIATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458027	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techado En La Agencia Municipal De Santa Rosa Matlaguillas	MSMSRG-2342-9001-2014	Oaxaca	Santa María Solá	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458059	Rehabilitación Del Centro Municipal	FAFMCMC2014021010	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458084	Construcción De Cocina Comunitaria En El Barrio Los Pozos, Morelos		Oaxaca	Monías	Los Pozos Monías	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONIAS	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458231	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiache de Mula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MULA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458231	Rehabilitación Del Refrío Sanitario	MHCT/397/FAFM Y DTG/A2/005/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458334	Construcción De Viviendas En La Bancharia De La Concepción		Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458335	Inspección Y Vigilancia (3 Por Centro)	01	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maría papalo	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$131,294						0.00		Estudio de pre inversión	0	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. REGISTRO PAGOS TERMINADO EN SU TOTALIDAD A 100 POR CIENTO EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA Para el ejercicio 2015.
OAX00140400458345	Construcción De Techado En La Escuela Primaria José Vasconcelos	MHCT/397/FAFM Y DTG/A2/004/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458356	Construcción De Alcantarillas Paviadas	FIV-006	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458369	Construcción De Viviendas En La Bancharia De Loma Larga		Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Pedro Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458378	Piso Fermo 48 Actores	MSF/114/02/14	Oaxaca	San Pedro Juchitengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHITANGO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458381	Mantenimiento De La Escuela Primaria	MHCT-397-FAFM-007-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458383	Rehabilitación De Agua Potable En El Moral	-2014	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458399	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Barrios San Isidro, La Cruz, El Carmen Y C. Benito Juárez	MSF/114/04/14	Oaxaca	San Pedro Juchitengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHITANGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458428	Construcción De Tres Aulas Didácticas 6x3.3 Mts. En El Jardín De Niños José Vasconcelos 3. Ejea		Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458439	Construcción De Un Puente Peatonal A Base De Estructura Metálica Sobre El Río Salado	MVS-FDM-33-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458441	Construcción De 3 Aulas Didácticas De 6 X 3.3 Mts Del Jardín De Niños José Vasconcelos La Laguna		Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458447	Construcción De Techado En La Colonia Ricardo Flores Magón	MHCT/397/FAFM Y DTG/A2/005/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458461	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MVS-FDM-33-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Guiera	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458498	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Nayart		Oaxaca	Santa Domingo Tehuantepec	Santa Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458501	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	MSF/114/05/14	Oaxaca	San Pedro Juchitengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHITANGO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458511	Elaboración Del Estudio Y Proyecto De La Línea De Construcción De Agua Potable Barrios San Isidro, La Cruz Y El Carmen	MSF/114/01/14	Oaxaca	San Pedro Juchitengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHITANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458542	Establecimiento De Huerto De Aguacates Hass Projea 1684218	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRICEN TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415552	Producción Y Comercialización De Ganado De Las Razas Volguero Y Muxenito	-	Oaxaca	San Miguel Cuatlán	San Miguel Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415561	Establecimiento De Huertos Frutales Con Sistema De Riego	-	Oaxaca	San Miguel Cuatlán	San Miguel Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415581	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Arribe	FAS-BI-424-010C-2014	Oaxaca	Santa María Cuicatlan	Santa María Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415591	Construcción De Andador Y Muro De Contención En Los Limones Metepec	-	Oaxaca	San Pedro Metepec	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415593	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Secundaria Técnica No 17A, En Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Metepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTPEC, JUQUILA, OAX.	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415594	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Occidente Arribe De La Col Grupos Del Pescador	-	Oaxaca	San Pedro Metepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415595	Rehabilitación Al Sistema De Agua Potable En El Aguaje El Zapote	-	Oaxaca	San Pedro Metepec	Aguaje El Zapote	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415596	Ampliación Y Rehabilitación De Alcantarado Público En La Calle Camero Real En Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Metepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415597	Mejoras Al Sistema De Agua Potable Del Huasteco, San Pedro Metepec	-	Oaxaca	San Pedro Metepec	El Huasteco	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTPEC, JUQUILA, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415598	Construcción De Muro De Contención Y Perimetización En La Calle José María Vigil, En El Sector Colón, Cabecera Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Metepec	San Pedro Metepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415599	Perimetramiento Con Concreto Hidráulico En La Calle Hna Canal De La Delegación Berlio Juárez, Puerto Escondido	-	Oaxaca	San Pedro Metepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTPEC, JUQUILA, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415613	Perimetramiento Con Concreto Hidráulico De La Avenida López Lara Y Las Calles Hidalgo E Huasteco	IFAM-039-026/2014-C	Oaxaca	Huasteco Ciudad De Huajuapam de Lugo	Rancho Salado	Rural	Aportaciones Federales			ISO5 FORTAMUN	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415640	Perimetramiento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero	MSG/198/RG23/0461/14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotlán	Rural	Subsidios	USO8 Fondo de perimetramiento y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415660	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colón En Berlio Juárez	CEV/R/COP/RISE/00235/014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415664	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colón En Berlio Juárez	CEV/R/COP/RISE/00236/014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415666	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colón En Berlio Juárez	CEV/R/COP/RISE/00237/014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415667	Perimetramiento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Berlio Juárez	MSG/198/RG23/0461/14	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paseo Real de Saratón	Rural	Subsidios	USO8 Fondo de perimetramiento y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415671	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colón En Santa Cruz	CEV/R/COP/RISE/00238/014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415676	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colón En	CEV/R/COP/RISE/00239/014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Callatzen	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415678	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colón En	CEV/R/COP/RISE/00240/014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Carabero	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415682	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colón En	CEV/R/COP/RISE/00241/014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Barcán	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415688	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Colón En	CEV/R/COP/RISE/00242/014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415693	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Mancomun	CEV/R/COP/RISE/00243/014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancomun	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415695	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Pío Del Cerro	CEV/R/COP/RISE/00244/014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Pío del Cerro	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415699	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Piedra Blanca	CEV/R/COP/RISE/00245/014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415702	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Santa María Quiletepec	CEV/R/COP/RISE/00246/014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Quiletepec	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415707	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Colorado	CEV/R/COP/RISE/00247/014	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415713	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De Vivienda Santa María Huastecópolis	CEV/R/COP/RISE/00248/014	Oaxaca	Santa María Huastecópolis	Santa María Huastecópolis	Urbano	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415724	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	CEV/R/COP/RISE/00249/2014	Oaxaca	Santiago Luchigasti	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415727	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guacamaya	CEV/R/COP/RISE/00250/2014	Oaxaca	Santiago Luchigasti	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415729	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Maguay	CEV/R/COP/RISE/00251/2014	Oaxaca	Santiago Luchigasti	Arroyo Maguay	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415731	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Esperanza	CEV/R/COP/RISE/00252/2014	Oaxaca	Santiago Luchigasti	Arroyo Esperanza	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415756	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Coyul	CEV/R/COP/RISE/00253/2014	Oaxaca	Santiago Luchigasti	Llano Coyul	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415759	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Zarca	CEV/R/COP/RISE/00254/2014	Oaxaca	Santiago Luchigasti	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400415785	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tesoro	CEV/R/COP/RISE/00255/2014	Oaxaca	San Juan Cotacón	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales			ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0013020015528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0014040045878	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Rosa Zihualtepec	CEV/IR/COPIFSE/00354/2014	Oaxaca	San Juan Cotzotlán Santa Rosa Zihualtepec	Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458791	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Cuicatlan	CEV/IR/COPIFSE/00357/2014	Oaxaca	Santa María Cuicatlan	Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458794	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calle Progreso	CEV/IR/COPIFSE/00358/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458797	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calle Independencia	CEV/IR/COPIFSE/00359/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458800	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calle Las Estrellas	CEV/IR/COPIFSE/00360/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458804	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Amotepec	CEV/IR/COPIFSE/00361/12/014	Oaxaca	Santiago Amotepec	Santiago Amotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458805	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo Tequisquiapan	CEV/IR/COPIFSE/00362/12/014	Oaxaca	Santa Dominga Tequisquiapan	Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458806	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina Yosoyotlán	CEV/IR/COPIFSE/00363/12/014	Oaxaca	Santa Catarina Yosoyotlán	Santa Catarina Yosoyotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458816	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Cuatro Venados	CEV/IR/COPIFSE/00364/12/014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458819	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Salsedón Elia	CEV/IR/COPIFSE/00365/12/014	Oaxaca	Salsedón Elia	Salsedón Elia	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458822	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán De Morelos	CEV/IR/COPIFSE/00366/2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458824	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tejas De Morelos	CEV/IR/COPIFSE/00367/2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Tejas de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458827	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Asunción Nochistlán	CEV/IR/COPIFSE/00368/2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458831	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Sebastián Del Monte	CEV/IR/COPIFSE/00369/2014	Oaxaca	Santa Dominga Tenango	San Sebastián del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458833	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chapultepec	CEV/IR/COPIFSE/00370/2014	Oaxaca	Chalatlán de Chapultepec	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458835	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calles De Morelos	CEV/IR/COPIFSE/00371/2014	Oaxaca	Chalatlán de Hidalgo	Calles de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458849	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Concepción	CEV/IR/COPIFSE/00372/2014	Oaxaca	San Martín Romero	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458850	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martín	CEV/IR/COPIFSE/00373/2014	Oaxaca	San Pedro Arrazpigo	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458855	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Guadalupe	CEV/IR/COPIFSE/00374/2014	Oaxaca	San Pedro Arrazpigo	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458858	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayotlán	CEV/IR/COPIFSE/00375/2014	Oaxaca	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458861	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Mario	CEV/IR/COPIFSE/00376/2014	Oaxaca	Ayotlán	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458864	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Cosme La Paz	CEV/IR/COPIFSE/00377/2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Calulco (San Cosme La Paz)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458870	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Guerrero	CEV/IR/COPIFSE/00378/2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Miguel de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458873	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Castillo Velasco	CEV/IR/COPIFSE/00379/2014	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458875	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Balsa	CEV/IR/COPIFSE/00380/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. OJ.	La Balsa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458877	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Luz Tenexicatlán	CEV/IR/COPIFSE/00381/2014	Oaxaca	San Miguel Ahuatemolán	La Luz Tenexicatlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458897	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Choblos	CEV/IR/COPIFSE/00383/2014	Oaxaca	San Sebastián Tecmacahuatlán	San Sebastián Los Choblos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458900	Vestuario Y Uniformes	MF0-563-FORTAMUNDF-03-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458910	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Balsa	CEV/IR/COPIFSE/00383/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. OJ.	La Balsa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458918	Equipos De Comunicación Radio Para Policias	MF0-563-FORTAMUNDF-04-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458929	Mantenimiento De Edificio Publico	MF0-563-FORTAMUNDF-05-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458945	Capacitación Al Personal De Seguridad	MF0-563-FORTAMUNDF-06-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458951	Programa De Desarrollo Institucional Municipal.	01	Oaxaca	Santiago Niltepec	Santiago Niltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458961	Mantenimiento De Equipos De Comunicación	MF0-563-FORTAMUNDF-07-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400458974	Material De Protección Para Policias	MF0-563-FORTAMUNDF-08-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fuente Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400458993	Comisiones Bancarias Por Manejo De Cuenta	MYO-563-FORTAMUNDF-09-14	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YOGANA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449014	Modernización Y Ampliación Del Camino Santa María Chilchotla - Río Sapo, Tramo Del Km 000 Al Km 24.500, Subtramo A Modernizar Del Km 2.000 - 2014	MSM/FASMA/002/PROI/01	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Río Sapo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449032	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Salinas	CEVIR/BC/CFSE/00284/2	Oaxaca	San Pedro Quatorzi	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449040	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	CEVIR/BC/CFSE/00285/2	Oaxaca	San Pedro Quatorzi	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449046	Construcción De Piso Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Salinas	CEVIR/BC/CFSE/00286/2	Oaxaca	San Pedro Quatorzi	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449051	Construcción De Piso Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	CEVIR/BC/CFSE/00287/2	Oaxaca	San Pedro Quatorzi	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449055	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Gualá Col 14 De Febrero	CEVIR/BC/CFSE/00288/2	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gualá	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449062	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuena De Los Seres	CEVIR/BC/CFSE/00289/2014	Oaxaca	Huautepec	Cuena de los Seres	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449077	Ampliación De La Red Eléctrica En Barro De Capatla	12	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449085	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huautepec	CEVIR/BC/CFSE/00290/2014	Oaxaca	Huautepec	Huautepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449096	Construcción De Aula Didáctica En Barro De Capatla	13	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449113	Ampliación Y Modernización Del Camino Santa María Chilchotla - Zongolica, Tramo Del Km. 01000 Al Km. 5 523.93, Subtramo A Modernizar Del Km. 1 2014	MSM/FASMA 03 PROI 02	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Zongolica	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449132	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Calce Tigre	CEVIR/BC/CFSE/00291/2014	Oaxaca	Huautepec	Agua Calce Tigre	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449150	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Camarón	CEVIR/BC/CFSE/00292/2014	Oaxaca	Huautepec	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449153	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Mirador	CEVIR/BC/CFSE/00293/2014	Oaxaca	Huautepec	El Mirador Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449159	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Campo Real	CEVIR/BC/CFSE/00294/2014	Oaxaca	Villa de Zazililla	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449163	Elaboración De Plan Municipal De Desarrollo Y Censo Total De Capacitación Sobre El Sistema De Contabilidad Municipal	1	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449168	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Jalapepec De Candorero	CEVIR/BC/CFSE/00295/2014	Oaxaca	San Juan Cotzacozi	Jalapepec de Candorero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449176	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Jicotepéc	CEVIR/BC/CFSE/00296/2014	Oaxaca	Santiago Jicotepéc	Santiago Jicotepéc	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449186	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Ozotepec	CEVIR/BC/CFSE/00297/2014	Oaxaca	San Juan Ozotepec	San Juan Ozotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449191	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo Tlanguatongo	CEVIR/BC/CFSE/00298/2014	Oaxaca	Santiago Chautempa	Santo Domingo Tlanguatongo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449218	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Magdalena Tlaxiapa	CEVIR/BC/CFSE/00299/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tlaxiapa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449226	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Cuatla	CEVIR/BC/CFSE/00300/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449230	Asesoría Y Prestación De Servicios Profesionales	001	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VERTICE EN MOVIMIENTO SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449274	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda Plan De Ayala	CEVIR/BC/CFSE/00302/2014	Oaxaca	Chilotepec de Hidalgo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449279	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Ayllón Teapetec	CEVIR/BC/CFSE/00303/2014	Oaxaca	Santa María Patulul	San Juan Ayllón Teapetec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449288	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Peras	CEVIR/BC/CFSE/00304/2014	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449291	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Jicotepéc	CEVIR/BC/CFSE/00305/2014	Oaxaca	Santiago Jicotepéc	Santiago Jicotepéc	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449294	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Bautista Tlaxiuchilco	CEVIR/BC/CFSE/00306/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiuchilco	San Juan Bautista Tlaxiuchilco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449300	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Teposcolongo	CEVIR/BC/CFSE/00307/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Santa María Teposcolongo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449304	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz	CEVIR/BC/CFSE/00308/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449310	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda Cananú	CEVIR/BC/CFSE/00309/2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Cananú	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449321	Reparación De La Cella Humanales A Base De Corrientes Hidráulicas (Primera Etapa) En La Localidad De Barro De Capatla	012	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR DAGOSA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449337	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda Traxima De Zaragoza	CEVIR/BC/CFSE/00311/2014	Oaxaca	Santiago Juchitanga	Traxima de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00145400449343	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro De Aste	CEVIR/BC/CFSE/00312/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aste	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459348	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Aguacatal	CEVIB/COR/FSE/00313/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459352	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martín Per Dda	CEVIB/COR/FSE/00314/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Martín Per del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459355	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Materra	CEVIB/COR/FSE/00315/2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Materra	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459358	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Merced Del Potrero	013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENRIQUE ALEJANDRO HERNANDEZ VECAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459362	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Del Río	CEVIB/COR/FSE/00316/2014	Oaxaca	Santiago del Río	Santiago del Río	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459368	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andrés Montaña	CEVIB/COR/FSE/00317/2014	Oaxaca	Sáccapetam	San Andrés Montaña	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459372	Pago De Nómina De Técnicos De Obras Publicas	FSMASCJ-198.001-3612014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459375	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santos Reyes Tepejillo	CEVIB/COR/FSE/00318/2014	Oaxaca	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459379	Construcción De Techo Fome Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Zaachila Segundo	CEVIB/COR/FSE/00319/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459385	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Barranca Fierro	CEVIB/COR/FSE/00320/2014	Oaxaca	San Miguel Mecapet	Barranca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459409	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Mateo Yuculindón	CEVIB/COR/FSE/00321/2014	Oaxaca	San Mateo Yuculindón	San Mateo Yuculindón	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459415	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Huamuche	CEVIB/COR/FSE/00322/2014	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Huamuche	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459416	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Tepeuxtlá	CEVIB/COR/FSE/00323/2014	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Juan Tepeuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459422	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Aja De Itiltepec	017	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459428	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Noolán	CEVIB/COR/FSE/00324/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Noolán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459432	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Del Puerto	CEVIB/COR/FSE/00326/2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459437	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Del Puerto	CEVIB/COR/FSE/00327/2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459445	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Bumarmita Loschila	CEVIB/COR/FSE/00328/2014	Oaxaca	San Agustín Loschila	Bumarmita Loschila	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459447	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Blanca Loschila	CEVIB/COR/FSE/00329/2014	Oaxaca	San Agustín Loschila	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459448	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	CEVIB/COR/FSE/00330/2014	Oaxaca	San Pedro Puchutla	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459451	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Colitotpec	CEVIB/COR/FSE/00331/2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Santa María Colitotpec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459452	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Felipe Lachibá	CEVIB/COR/FSE/00332/2014	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachibá	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459454	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Felipe Lachibá	CEVIB/COR/FSE/00333/2014	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachibá	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459487	Desarrollo Institucional	02	Oaxaca	Santa Ana Zagaiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459522	Alumbrado Público (Mantenimiento)	00	Oaxaca	Santa Ana Zagaiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459529	Pólizas Municipales (Capacitación)	-	Oaxaca	Santa Ana Zagaiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459563	Mantenimiento De Antena	00	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459568	Mantenimiento De Parafila	10	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459572	Pavimentación De Las Calles Av Juárez Y Mar Y Tarun	-	Oaxaca	Santa Ana Zagaiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459574	Mantenimiento De Palacio Municipal	08	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459581	Adquisición De Antena	06	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANMATEO PILÓN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459590	Mantenimiento De Alumbrado Público	04	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459591	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3 Etapa	-	Oaxaca	Santa Ana Zagaiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459594	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica San José María Zagaiche	-	Oaxaca	Santa Ana Zagaiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400459599	Construcción Del Sistema De Acueductado San Isidro Zagaiche	-	Oaxaca	Santa Ana Zagaiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419606	Combustible Patrullas	-	Oaxaca	Santa Ana Zapeache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419636	Viviendas	-	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419638	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso De San Mateo Pilón	-	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419643	Construcción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTOR GERARDO MISTAS RAMOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419643	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419644	Mantenimiento De La Carretera Capatla	-	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JV DESARROLLO EN OBRA CIVIL SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419646	Proyecto	-	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419660	Equipo De Transporte	MTZ-541-005-2014	Oaxaca	Tanietze de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TANETIZE DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419678	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle 18 De Marzo	FSM/115/023/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419679	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM/115/024/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Asunción de María	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419683	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM/115/025/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Ejido Guichirene	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419686	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Revolución Y Vicente Lombardo Torres	FSM/115/026/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419688	Cambio De Usos Y Mantenimiento General Del Alcantarado Del Pueston Municipal	22	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419694	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM/115/027/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419700	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM/115/028/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pahobá	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419703	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM/115/029/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Barrios y Cerroque	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419719	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle 20 De Noviembre	FSM/115/030/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419732	Ampliación De La Red De Distribución Agua Potable En El Ejido Lazaro Cardenas	008	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419745	Construcción De Pono Tipo Noria	0001	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419753	Atención Técnica, Capacitación Y Supervisión De Obras	FAISM-002-2014	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$117,501						0.00		Pistas	1,449	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. LA INFORMACIÓN DE LA OBRA ES RELEVANTE Y CORRECTA, PERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DEL SISTEMA DE USUARIOS (PEZAS) - SISTEMA. Para el siguiente mes.
OAX00140400419754	Creación Y Actualización De La Homologías Municipales Plan Municipal De Desarrollo, Adquisición De Software Y Hardware Y Curso De Capacitación Y Actualización Compromiso De Recursos	IAJSM-001-2014	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$54,050						0.00		Equipamiento	1,449	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA Para el siguiente mes.
OAX00140400419755	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM/115/031/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Concepción Barrios	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419756	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Joaquín Ortiz De Domínguez	FSM/115/032/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Lilea	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419757	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Río Priet 20 De Julio Cal Industrial Lado Sur	FSM/115/033/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419758	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional e 60x30 Mts. Y Obra Exterior	FSM/115/041/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cajón de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419759	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Nuevo León	FSM/115/051/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419760	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FSM/115/056/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419762	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Av. Morelos (Calle Integr)	FSM/115/057/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419763	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Tabasco (Calle Integr)	FSM/115/058/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419765	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Piedad (Calle Integr)	FSM/115/059/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419768	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Benito Juárez	FSM/115/060/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419772	Rehabilitación De Diferentes Escuelas Preescolares En Santo Domingo Tehuantepec	FSM/115/072/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419774	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Piedad Av. Lázaro Cardenas Y Av Del Cerro	FSM/115/073/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419775	Construcción De Drenas Calle De La Colonia Benito Juárez	FSM/115/074/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459776	Conservación De Diversas Calles De La Colonia Lopez Novillo	FSM/515/075/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459777	Conservación De Diversas Calles De La Colonia Cuarta Sección	FSM/515/076/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459778	Indirectas Elaboración De Proyecto Productivo	FSM/515/077/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459779	Indirectas Elaboración De Proyecto Productivo	FSM/515/078/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459780	Rehabilitación De Diferentes Escuelas Telesecundarias En Santo Domingo Tehuantepec	FSM/515/079/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459781	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Av. Independencia Y Av. 5 De Mayo	FSM/515/080/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459784	Construcción Del Parque Deportivo Y Recreativo El Cuadro	FARM/515/005/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459785	Construcción De Un Aula Estructura Regional A Donde Se Mueven Y Obra Escolar	FARM/515/006/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459796	Pavimentación De La Av. Venustiano Entre Las Calles Aguascalientes Y San Luis Potosí En La Colonia Benito Juárez	IG-23/005/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459798	Construcción Del Pastoreo Municipal Quinta Sección Santa Cruz Tagüilala	FUR/001/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459799	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FUR/002/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Tagüilala (Rincónito)	Rural	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459800	Construcción De Espacio Deportivo	FUR/003/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Rambla Y Gueparero	Rural	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459808	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Nueva Leon	HABITAT/001/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459810	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	HABITAT/002/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459813	Equipoamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Benito Juárez	FARM/MSDT/007/14	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459814	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Av. Héroes (Calle Integrar)	HABITAT/003/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459817	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Tabasco (Calle Integrar)	HABITAT/004/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459819	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Pipila (Calle Integrar)	HABITAT/005/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459820	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario Benito Juárez	HABITAT/006/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459825	Equipoamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Benito Juárez	HABITAT/006/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459828	Programa De Desarrollo Institucional	MSF-FDM-01-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459829	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Piedad Blanca, 4a Sección Del Río Ahuac, Calles De Los Mártires, Rancho Grande, Aguascalientes (El Coque) Francisco Villa	MSFT-FDM-06-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459831	Rehabilitación Del Espacio Público, Parque El Cabero	MSFT-FDM-08-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca, Oax.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459832	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Malamores	MSFT-FDM-08A-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459833	Construcción De Baños En La Escuela Primaria Niños Héroes	MSFT-FDM-G10-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459834	Manejo Integral A Los Tanques De Agua Potable En La Colonia El Cabero	MSFT-FDM-11-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459835	Construcción De Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	MSFT-FDM-12-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459836	Rehabilitación De La Red Agua Potable Centro	MSFT-FDM-13-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459837	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Jardines De San Francisco	MSFT-FDM-16-2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca Oax.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459845	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Centro	CEVIR/ICOP/ISE/00334/2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459846	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina Xaniguel	CEVIR/ICOP/ISE/00335/2014	Oaxaca	San Juan Ozotepec	Santa Catarina Xaniguel	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459850	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Del Puerto	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459851	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco Ixtahuacán	CEVIR/ICOP/ISE/00337/2014	Oaxaca	San Francisco Ixtahuacán	San Francisco Ixtahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459852	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda La Nueva Raza	CEVIR/ICOP/ISE/00338/2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	La Nueva Raza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00140400459854	Construcción De Techo Falso Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda Santo Domingo Teojomilco	CEVIR/ICOP/ISE/00339/2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419857	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda San Lorenzo Teotimolcan	CEV/R/COP/FSE/00340/2014	Oaxaca	San Lorenzo Teotimolcan	San Lorenzo Teotimolcan	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419859	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda El Acahual	CEV/R/COP/FSE/00341/2014	Oaxaca	San Lorenzo Teotimolcan	El Acahual	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419861	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda El Acahual	CEV/R/COP/FSE/00341/2014	Oaxaca	Santa Domingó Teotimolcan	Acahual	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419863	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tamasol	CEV/R/COP/FSE/00343/2014	Oaxaca	San Miguel Tototlán	Tamasol	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419865	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andres Teotitlán	CEV/R/COP/FSE/00343/2014	Oaxaca	San Andrés Teotitlán	San Andrés Teotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419865	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Chachalaca	CEV/R/COP/FSE/00344/2014	Oaxaca	Santiago Camotlán	La Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419866	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Chachalaca	CEV/R/COP/FSE/00345/2014	Oaxaca	Santiago Camotlán	La Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419868	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda No Cajón	CEV/R/COP/FSE/00346/2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Rio Cajón (San Isidro Rio Cajón)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419869	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda 2014	CEV/R/COP/FSE/00347/2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419872	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda El Acahual	CEV/R/COP/FSE/00348/2014	Oaxaca	Santa Domingó Teotimolcan	Acahual	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419873	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda Las Huertas	CEV/R/COP/FSE/00349/2014	Oaxaca	Santa Domingó Teotimolcan	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419877	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda El Paraiso	CEV/R/COP/FSE/00350/2014	Oaxaca	Santa Domingó Teotimolcan	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419878	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda Cuajicatlan	CEV/R/COP/FSE/00351/2014	Oaxaca	Santa Domingó Teotimolcan	Cuajicatlan	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419881	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda Itacahú	CEV/R/COP/FSE/00353/2014	Oaxaca	Santa Domingó Teotimolcan	El Itacahú	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419882	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda La Arma Blanca	CEV/R/COP/FSE/00353/2014	Oaxaca	Santa Domingó Teotimolcan	La Arma Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419883	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda La Laguna	CEV/R/COP/FSE/00354/2014	Oaxaca	Santa Domingó Teotimolcan	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419885	Construcción De Muro Fierre De Tabicones De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Salinas	CEV/AD/COP/FSE/0001/2014	Oaxaca	San Pedro Quiotezn	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419886	Construcción De Muro Fierre De Tabicones De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	CEV/AD/COP/FSE/0002/2014	Oaxaca	San Pedro Quiotezn	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419888	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda Xanaga	CEV/AD/COP/FSE/0003/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xanaga	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419890	Construcción De Sanitarios Con Biodegradores Para El Mejoramiento De La Vivienda Chachalaca	CEV/AD/COP/FSE/0004/2014	Oaxaca	Santa María Totomilcan	Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419892	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Las Palmas	CEV/AD/COP/FSE/0005/2014	Oaxaca	San Juan Cotzicólan	Rancho las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419893	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Jaltipac De Camelypoc	CEV/AD/COP/FSE/0006/2014	Oaxaca	San Juan Cotzicólan	Jaltipac de Camelypoc	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419895	Construcción De Piso Fierre Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alcarán	CEV/AD/COP/FSE/0008/2014	Oaxaca	Candelaria Lotecha	El Alcarán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419896	Construcción De Piso Fierre Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Teopixpana	CEV/AD/COP/FSE/0009/2014	Oaxaca	Candelaria Lotecha	Santa María Teopixpana	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419897	Construcción De Piso Fierre Para El Mejoramiento De La Vivienda Magdalena	CEV/AD/COP/FSE/0010/2014	Oaxaca	Palma Hidalgo	Santa María Magdalena Pitas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419898	Construcción De Piso Fierre Para El Mejoramiento De La Vivienda La Blas Xatani	CEV/AD/COP/FSE/0011/2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Blas Xatani	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419899	Construcción De Piso Fierre Para El Mejoramiento De La Vivienda Rincon Alegre	CEV/AD/COP/FSE/0012/2014	Oaxaca	Santa María Totomilcan	Rincón Alegre	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419901	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda Miramar	CEV/AD/COP/FSE/0014/2014	Oaxaca	Santa María Totomilcan	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419902	Construcción De Techo Fierre Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda Llano Grande	CEV/AD/COP/FSE/0015/2014	Oaxaca	Santa María Totomilcan	Rincon Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419903	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Blanca	CEV/AD/COP/FSE/0016/2014	Oaxaca	Costacana Altan	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419904	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Platamar	CEV/AD/COP/FSE/0017/2014	Oaxaca	San Martín Luchón	El Platamar	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419906	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Camaron	CEV/R/COP/FSE/0019/2014	Oaxaca	Huauquepe	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419907	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho Taurino	CEV/AD/COP/FSE/0007/2014	Oaxaca	San Juan Cotzicólan	El Taurino	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419949	Ayuda A La Vivienda En Diverseas Comedidades Pertencientes A La Cabecera Municipal	0120-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BATISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00140400419951	Rehabilitación De Aulas	0121-14	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconata	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BATISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130020115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145040459952	Rehabilitación Y Reesimiento De Caminos	0122-4	Oaxaca	San Juan Bautista Vallé Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BUSTITA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145040459953	Gastos Indirectos	FAISM-002-2014	Oaxaca	Santiago Cacaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$67,082						0.00		Piezas	991	0.00	Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES: ESTA OBRA ES SERVICIO	
OAX00145040459987	Construccion Del Enlase Sanitario	FAISM-046-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tzonitlán de Segura y Lima, Corra de la Independencia de Oaxaca	Tzucufuri de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HEROICA VILLA DE TZOZTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145040459995	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FAISM-015-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tzonitlán de Segura y Lima, Corra de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tzonitlán de Segura y Lima, Corra de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TZOZTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145040459995	Programa De Desarrollo Institucional	FAISM-001-2014	Oaxaca	Santiago Cacaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$44,708						0.00		Piezas	991	0.00	Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES: ESTA OBRA ES ACCION- SISTEMA Para el siguiente nivel.	
OAX00145040460021	Gastos Indirectos	FAISM-0036-2014	Oaxaca	Heroica Villa Tzonitlán de Segura y Lima, Corra de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TZOZTLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$569,323						0.00		Piezas	11,319	0.00	Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES: (SERVICIO)- SISTEMA Para el siguiente nivel.	
OAX001450404600149	Rehabilitación De Viviendas	FAISM-M205-0027-011-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Yoggepe	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600150	Rehabilitación De Vivienda	FAISM-M205-0030-012-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600151	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-M205-0011-009-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Paso de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600152	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM-M205-0019-015-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600154	Construcción De 43 Cuartos Dormitorios	FAISM-M205-0017-018-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San Jorge el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600158	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural Lic. Benito Juárez	FAISM-M205-0022-014-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San Miguel (La Paz)	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600160	Construcción De Comedor Comunitario	FAISM-M205-0031-016-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Cerro Progreso	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600163	Rehabilitación De Caminos Coscruero	FAISM-M205-0031-017-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600164	Rehabilitación Del Camino San Lorenzo - Arroyo Casca, Del Km. 0000 Al Km. 15.6	FAISM-M205-0020-020-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Casca	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600165	Rehabilitación De Caminos Coscruero	FAISM-M205-0019-021-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Concha	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600168	Modernización Y Ampliación Del Camino E. C. (Tototpec - Palmarito) - San José Río Mamón, Etc. 2014	FAISM-M205-0018-003-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Mamón	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600169	Reposterización Y Ampliación De La Red Del Energía Eléctrica	FAISM-M205-0011-010-2014	Oaxaca	San Juan Lalana	Monte Negro	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600261	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso Del Tramo Piedra Blanca - Vista Hermosa	FIV-198-001-032-2014	Oaxaca	San Juan Guichón	San Juan Guichón	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTALIM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600262	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso A La Comunalidad Triunfo Paso Real Y Santa Ana	FIV-198-003-058-2014	Oaxaca	San Juan Guichón	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTALIM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001450404600264	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso A La Comunalidad Triunfo Nuevo Brena Torreón Y Arroyo Lito	FIV-198-020-209-2014	Oaxaca	San Juan Guichón	Arroyo Lito	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTALIM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00145040460267	Sanitarización Con Biodegrados Para 40 Viviendas	-	Oaxaca	San Pedro Topilepec	San Pedro Topilepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501004060940	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc Entre Caminos Interpec Chihuitán Y Galarina	-	Oaxaca	Ciudad Interpec	Ciudad Interpec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	CIUDAD INTERPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501004061851	Construcción De Unidad Deportiva "General Lázaro Cárdenas" - Plaza P. Localidad De Santo Domingo Tonilá	-	Oaxaca	Santo Domingo Tonilá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501004061853	Construcción De Techado En Torre Calcehala En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	-	Oaxaca	Santiago Tototpec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501004061876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La "Avenida Reforma", Localidad De San Felipe De Jesús Pueblo Viejo	-	Oaxaca	Santa María Yucufuri	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501004061877	Pavimentación Calle De La Secundaria De La Comunalidad De San Pedro Teotihuacana	-	Oaxaca	San Antonio Teotihuacana	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501004061881	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Capital, Las Palmas Y El Camarero	-	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501004061882	Escuela Centro De Educación Inicial Indígena Clave 20081140	-	Oaxaca	Santiago Langoa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501004061954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 5 De Mayo En San Lucas Ojitlán	-	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501004061955	Construcción De Techado En Escuela Secundaria Técnica Num. 122 En Bajos De Chila	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501004061977	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Constitución Entre El Pantón Y Calle Alende	-	Oaxaca	Ciudad Interpec	Ciudad Interpec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501004062012	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Carrigera	-	Oaxaca	Santo Domingo Teitihuaptec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.									
OAX001501004135528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042045	Pavimentación, Calle Prolongación De Morelos		Oaxaca	San Juan Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa de siguiente nivel.									
OAX001501004042053	Escuela Primaria Grupo En Marcha Clave 204067949		Oaxaca	San Juan Chismozachil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042070	Construcción De Techoado De Cancha Municipal En Villa Nueva		Oaxaca	San Juan Mazatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042076	Construcción De Baños Y Techoado Para Usos Multiusos		Oaxaca	Magdalena Tepehualtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042089	Pavimentación De Calles, 5/7N Domestico Concesido		Oaxaca	San Pedro Quatorini	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042193	Escuela Benito Juárez Clave 204067144		Oaxaca	San Miguel del Río	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042197	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hídrido En La Calle Hidalgo De La Cabecera Municipal De San Antonio Nahuatzenm, Oaxaca		Oaxaca	San Antonio Nahuatzenm	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042199	Pavimentación De La Calle Principal Domestico Concesido En La Localidad De San Pedro Tepehualtepec, En San Carlos Yauteppec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yauteppec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042220	Construcción De Casa De La Cultura, En Santa Catarina Quinquahuit, Oaxaca		Oaxaca	Santa Catarina Quinquahuit	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042239	Pavimentación De La Calle San Pablo, En Santa María Cuicatlan, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Cuicatlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042247	Construcción De Colector Y Tronco De La Red De Alcantarillado: Santuario De La Llave, En El Municipio De Asunción Nochistlán, Oaxaca		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042248	Pavimentación Con Concreto Hídrido, En El Municipio De Santa María Chichotlán, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Chichotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042264	Pavimentación De Calles De Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042275	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 19.00x12.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Lámina Zinco Alum Cable 26, En La Agencia Municipal De Playa Vicente, En La Ciudad De Juixtlán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Herencia Ciudad de Juixtlán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042383	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De Santo Domingo Chontecumtlan, En Santa María Etteapac, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Etteapac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042384	Pavimentación De Concreto Hídrido En Las Calles Ferrocarril Y Zetina Calles De La Col. Guadalupe Plena, En La Ciudad De Juixtlán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Herencia Ciudad de Juixtlán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042387	Pavimentación De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Santo Tomás Quiel, En San Carlos Yauteppec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yauteppec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042305	Construcción De Alcantarillado: Ptoal De Santa María Jacupetec, Primera, En El Municipio De Santa María Jacupetec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Jacupetec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042319	Construcción De Puente Vehicular "El Espiral" En El Municipio De Villa De Tamazulapam Del Progreso, Oaxaca		Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042329	Construcción De Casa De La Cultura, En El Municipio De San Pedro Ixtahuacan, Oaxaca		Oaxaca	San Pedro Ixtahuacan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042333	Pavimentación A Base De Concreto Hídrido En La Comunidad Carrizal, En El Municipio De Santa María Huastlán, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huastlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042340	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De Santo Tomás Tepas, En Santa María Etteapac, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Etteapac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042341	Pavimentación De La Calle Principal Domestico Concesido En La Localidad De San Juan Lagunilla, En San Juan Lagunilla, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Lagunilla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042363	Albergo Público A Base De Laminas Sider Tipo Lata Del Tramo Centro De Tehuantepec-La Brecha, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca		Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042364	Construcción De Centro Cultural Y De Convenciones, En Oaxaca De Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042428	Pavimentación De Calle San Martín		Oaxaca	Herencia Ciudad de Juixtlán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042473	Pavimento De Concreto Hídrido De La Calle Artesanos Entre Matamoros Y Constitución		Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD INTPEPC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042494	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hídrido En La Calle Independencia En La Cabecera Municipal De Santa María Pápalo		Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042568	Construcción De Puente Vehicular El Mogote		Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042672	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hídrido En La Calle Benito Juárez Y Independencia En La Cabecera Municipal De Concepción Pegual		Oaxaca	Concepción Pegual	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042681	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Jerónimo Soledad	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042720	Construcción De Parque Central En La Agencia De San Jerón		Oaxaca	Santa Cruz Xicautlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042724	Pavimentación De Diferentes Calles En Diferentes Agrícolas Del Municipio		Oaxaca	San Juan Guichón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX001501004042760	Pavimentación De La Calle Benito Juárez En La Cabecera Municipal	02	Oaxaca	San Juan Sayultepec	San Juan Sayultepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00150100213528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100442806	Construcción De Un Módulo De Tres Aulas En La Escuela Primaria Federal Bilingüe "Ricardo Flores Magón", San Felipe Uda, Oaxaca		Oaxaca	San Felipe Uda	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100442816	Construcción Del Techado De Plaza Cívica En Bo Planteo 250, En El Municipio De Santa Ana, Oaxaca		Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100442831	Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre A La Teleferencia Y La Calle 17 De Mayo En La Localidad De San Lorenzo Jortepetec, En Santa María Ecatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100442843	Construcción Y Equipamiento De Pozo, Tanque Elevado Y Buelo Distribuidor Localidad La Joya, En El Municipio De Santa María Jicatlapepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Jicatlapepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100442846	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Campestre En El Paraje La Aurora		Oaxaca	San Felipe Tlajitapam	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100442851	Pavimentación De La 2a Calle Entre La Avenida Insurgentes Y Calles Chagüelito, En La Colonia 16 De Septiembre, En El Municipio De Huixtla Ciudad De Juán José De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Huixtla Ciudad de Juán José De Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100442978	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De San Juan Petlapa, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Petlapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443001	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De La Cultura De La Cabecera Municipal	RC23.551.003	Oaxaca	Tlaxioltla de Matamoros	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443056	Pavimentación De Calles Insurgentes Y Benito Juárez, De La Cabecera Municipal De San Juan Bautista Cotelahuacán		Oaxaca	San Juan Bautista Cotelahuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Independencia", Localidad De Reyes Llano Grande.		Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443083	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez En La Cabecera Municipal De San Pedro Jortepetec		Oaxaca	San Pedro Jortepetec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443095	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa I, Localidad De San Pedro Simeón		Oaxaca	Pedra Villa de Guzmán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443113	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Obra De Drenaje De Calles De Santo Domingo Petlapa Pavimentación: Calle Prologación López Méndez 18.30 M Pavimentación: Calle Prologación López Méndez 71.90 M Pavimentación: Calles General Chavín 48.30 M Pavimentación: Calle Del Carmen 80.00 M Pavimentación: Calle Jesús García Pineda 11.49 M Pavimentación: Calle Benito Juárez 117.49 M Pavimentación: Calle 20 De Octubre 19.0 M Pavimentación: Calle General Chavín, Bn. Sta Cruz Chagüelito 1500.00 M Obra De Drenaje De La Calle General Chavín, Bn. Sta Cruz Chagüelito		Oaxaca	Santa Dominga Petlapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443119	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 14 De Septiembre, Centro		Oaxaca	Huastla de Jiménez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443144	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Juan Guichón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443170	Construcción De Techado En Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Allende En Santiago Tepecpec		Oaxaca	Santiago Tepecpec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443196	Escuela Preescolar Miguel Hidalgo Clase 2006C0154		Oaxaca	Santa Ana Yareo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443219	Pavimentación De Calle En Cabecera Municipal		Oaxaca	Santiago Carrizotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443225	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Prologación Benito Juárez - Etapa 2"		Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443232	Construcción Del Techado De La Cancha Municipal De San Baltazar Luchita		Oaxaca	San Baltazar Luchita	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443237	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sábana Oscura Entre La Calle 16 Sur Y La Calle 7 Sur, Col. Zapote El Alto		Oaxaca	Santiago Proterepa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443238	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles De La Comandancia Agraria Conarosen, San Pedro Tapachapetec	004	Oaxaca	San Pedro Tapachapetec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPACHAPETEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,499							0.00		Metros Cuadrados	1,104	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443258	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Pedro Compostel Carrizotes	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443320	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Aa Benito Juárez (Agencia Municipal De Santa María Cuicatlan)"		Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443357	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria Entre Matamoros Y Francisco I. Madero		Oaxaca	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443399	Telecomandata Clase 2006V11801		Oaxaca	San Miguel Amula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443463	Escuela Profesor Gilberto Cruz Rosas Hernández Clase C2306C0072m		Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443472	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Prologación Sur (Agencia Municipal De Santa María Cuicatlan)"		Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443486	Pavimentación De Concreto Hidráulico En El Callejón Barrio Entre La Av. Alca De San Andrés Y La Vía Prologación Sur Entre Prologación La Gloria, En El Municipio De Huixtla Ciudad De Juán José De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Huixtla Ciudad de Juán José De Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443491	Construcción De La Ciudad De Los Arboles, En Santa Lucía Del Camino, Oaxaca		Oaxaca	Santa Lucía Del Camino	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443492	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo, Tanque Elevado Y Buelo Distribuidor, Localidad Cerro Concha, En El Municipio De Santa María Jicatlapepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Jicatlapepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443495	Instalación De Energía Eléctrica En La Escuela Secundaria General "Doroteo" Col. Insurgentes, En El Municipio De San Juan Bautista Tepecpec, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Tepecpec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100443496	Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles María Teresa Villalba, Carlos Sánchez, Fernando San y Daniel Villalba En La Col. Mariano Moreno De La Ciudad De Juán José De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Huixtla Ciudad de Juán José De Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalvies Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8064 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463509	Construcción De Drenaje Pluvial En Matias Romero De Asendado, Oaxaca		Oaxaca	Matias Romero Asendado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463510	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Martin Limes De Condeccion, En El Municipio De San José Chiltepec, Oaxaca		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463512	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Client. Colono Santa Dominga, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463537	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Santa Catarina Yucumtlan, Oaxaca		Oaxaca	Santa Catarina Yucumtlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463539	Rehabilitación Del Puque Municipal, En El Municipio De Heroica Ciudad De Ejlatla De Crespo, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejlatla de Crespo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463557	Pavimentación De Calles, En El Municipio De Santiago Tepetlapa Nacional, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Tepetlapa Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463560	Pavimentación De La Calle Principal Derivado Concreto En La Localidad De San Lucas Tecuapetec, En San Carlos Teacapulco, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Teapetec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463564	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Roldos En La Nueva Sección, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463578	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Cuauhtlan, En El Municipio De San Lucas Ojitlan, Oaxaca		Oaxaca	San Lucas Ojitlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463595	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Lic. Carlos Sánchez Calles La Gloria, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463623	Pavimentación De La Calle El Porvenir En La Localidad De San Juan Acatapan, En Santa María Ecatepec, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463631	Pavimentación De Calles, En El Municipio De Santiago Tapetula, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Tapetula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463640	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Hermita Victoria Carmen Calles La Gloria, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463648	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Diversas Calles De La Localidad De Santa Lucía Del Carmen, En El Municipio De Santa Lucía Del Carmen, Oaxaca		Oaxaca	Santa Lucía del Carmen	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463653	Construcción De Casa De Cultura San Jerónimo Huixtla		Oaxaca	San Lorenzo Huixtla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463672	Construcción Y Equipamiento De La Casa De Cultura Tapal		Oaxaca	San Antonio Matías Verde	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463695	Construcción De Casa De Cultura De Temascaluc		Oaxaca	Temascaluc de Marcos Pérez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463715	Casa De Cultura, Infraestructura		Oaxaca	San Pablo Huixtlapec	Cobertura municipal	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463727	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "huixtlapec", Localidad De Santa María Temascalucpec		Oaxaca	Santa María Temascalucpec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463765	Telecomandato Clase 204x084x6x		Oaxaca	Santa María Jaltipango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463780	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Morales Entre Carretera Alfonso Pérez Gaitán Y Platan Municipal, Col. Centro		Oaxaca	Punta Villa de Guaymas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sigüenza De Carlos, Entre Calle Los Melchior Y Calle Ciprés, Col. El Guanche		Oaxaca	Melchior de Carpio	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463818	Pavimentación De La Calle Principal		Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. Oax.	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463872	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Av. Principal "El Mirador"		Oaxaca	San Lucas Ojitlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463915	Construcción De Un Laboratorio Multifuncionario En La Escuela Secundaria Técnica Agraria N.º 196 En Santiago Tepepec		Oaxaca	Santiago Tepepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100463934	Escuela Primaria Revolución Clase 204gr1044x		Oaxaca	Santa Catarina Tepepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464019	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amado Nervo, Entre Calle Justo Sierra Y Calle Otilia, Col. Santa Olinda	FOPADEM-123-2	Oaxaca	San Francisco Ixcotelco	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXCATELAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464055	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia		Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464107	Proyecto De Infraestructura En El Municipio De Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464113	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Prol. Hgo. Morelos Entre La Calle Ruben Vazquez Y Calle Juchitán De Zaragoza, Entre Calle Los Melchior Y Calle Ciprés, Col. El Guanche		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464120	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Santiago Teotitlan, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Teotitlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464130	Tienda De La Carreta Mariscal Central De La Agencia Municipal De La Verónica, En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464149	Construcción De Unidad Deportiva, En Santo Domingo Yantelillo, Oaxaca		Oaxaca	Santa Dominga Yantelillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464159	Construcción De Una Cancha De Deportes Alrededor De 19.00 X 12.00 Metros Con Techarmento Metálico A Base De Perfil Comercial Y Laminas Zanco Aluminio Calibre 26, En El Frase, J.V.O, En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464162	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, En Las Calles Priya De Ascendado, Tlaxiaco, Dadas Priya De Uribe, Construcción De Nuevos Y Ampliación De La Cal. Ampliación Santa Lucía, Localidad Santa Lucía Del Centro		Oaxaca	Santa Lucía del Carmen	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	vance Acum.
OAX0015020015528	Construcción De Refracto Santuario De Rendición Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404163	Paermentación De La Calle Escatopex En La Localidad De Santa Maria Escatopex, En Santa Maria Escatopex, Oaxaca		Oaxaca	Santa Maria Escatopex	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404165	Ampliación De Unidad Deportiva, En Asunción Nochtelco, Oaxaca		Oaxaca	Asunción Nochtelco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404188	Paermentación Con Concreto Hidráulico En La Calle De Benito Juárez, En San Lucas Quiéjan, El Municipio De San Lucas Quiéjan, Oaxaca		Oaxaca	San Lucas Quiéjan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404237	Paermentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad La Aldea, En El Municipio De Santiago Jontepet, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Jontepet	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404220	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples De 15 000 X 20 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial Y Láminas Zedra Alum Calles 26, En La Sta. Ter. 103, En La Ciudad De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404231	Paermentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Y Madero En La Localidad De Cerro Chapetepet, En El Municipio De San José Independencia, Oaxaca		Oaxaca	San José Independencia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404233	Construcción De Red Subterránea Alcantaral De Las Calles Del Centro De La Comunidad, En El Municipio De Santa Catarina Juchita, Oaxaca		Oaxaca	Santa Catarina Juchita	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404234	Construcción De Complejo Deportivo Zona Portones, En Oaxaca De Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404235	Construcción De Equipamiento De La Casa De La Cultura En Santiago Lullaga Etapa II		Oaxaca	Santiago Lullaga	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404270	Construcción De La Casa De Cultura De Reforma De Pineda		Oaxaca	Reforma de Pineda	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404274	Construcción De Casa De La Cultura		Oaxaca	Santiago Pratspex Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404278	Ampliación De La Casa De Cultura En El Municipio De San Pedro Camulero		Oaxaca	San Pedro Camulero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404338	Construcción Del Puente Peatonal Colgante De Santos Domingo De Morelos		Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404365	Paermentación De Calles		Oaxaca	San Antonio Anzula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404427	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De San Miguel Santa Flor		Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404463	Paermentación, Calle Nacional, Cabecera Municipal		Oaxaca	San Juan Bautista Sochiapet	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,498,500						0.00		Metros Cuadrados	259	0.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: FECHA DE TERMINACIÓN 28 DE AGOSTO, CANTIDAD 16,280 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100404469	Paermentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rayón, Cal. 03 Jalisco		Oaxaca	Villa de Tamazulacum del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404483	Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" Clase 20dgr136x		Oaxaca	Santiago Xianzi	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404485	Rehabilitación Y Dignificación Del Palacio Municipal		Oaxaca	Santa Dominga Teñuantepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404487	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De Santa María Pápalo	FOROAHMP-425/001/700	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004044501	Paermentación De Calle Porfirio Diaz	FOROAHMP-123-1	Oaxaca	San Francisco Ixtuatal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXTUATAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004044524	Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez Clase 20dgr136x		Oaxaca	Santa Catarina Luchana	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004044527	Construcción De Techado De Cancha Municipal En San José De La Flores		Oaxaca	San Juan Mazatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004044548	Escuela Rural Estatal Miguel Hidalgo Clase20dgr043x, Agencia Berthana, Construcción De Aula.		Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004044576	Paermentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Benito Juárez - Etapa I", Localidad De San Andrés Huapaltepéc		Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004044581	Paermentación De Diversas Calles		Oaxaca	Santa María Teñuistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,500,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: COPI 160 METROS LINEALES DE PAVIMENTACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX001501004044601	Paermentación De Las Calles 20 De Noviembre, Porfirio Diaz, Benito Juárez, Libertad, Hidalgo Y Constitución En La Localidad De Santa María Sochiapet		Oaxaca	San Andrés Sienalta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004044650	Paermentación Con Concreto Hidráulico De La "Avenida Principal", Localidad De San Isidro	FOROAHMP-127-01-15	Oaxaca	San Juan Coatlípam	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,250,000						0.00		Metros Cuadrados	3,000	0.00	Financiera La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX001501004044668	Paermentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Oaxaca Entre Morelos Y Nuevo León, Cal. Centro		Oaxaca	Puerto Villa de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004044681	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad Ojo De Agua, En El Municipio De Santa Cruz Nandaco, Oaxaca		Oaxaca	Santa Cruz Nandaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004044689	Construcción De Unidad Deportiva, De Santa Catalina Quiet, Oaxaca		Oaxaca	Santa Catalina Quiet	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004044690	Construcción De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Mártires De La Revolución, En El Municipio De San José Chiltepec, Oaxaca		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004044696	Paermentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Santa María Teñuistlán, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Teñuistlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acum.				
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100404711	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Proa Calle La Tehuana Colonia Indígenas Valles, En El Municipio De Venustiano Carrillo De Jiménez De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heredia Ciudad de Jiménez De Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404715	Construcción De Unidad Deportiva, En San Juan Matepec, Distrito 26, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Matepec Dos 08	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404732	Pavimentación De La Calle Principal Domicilio Concreto En La Localidad De San Pablo Tlaxianguen, En San Carlos Yautepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404731	Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Callejón Cruz Acahuá, Regiones Interiores, En El Municipio De Herencia Ciudad De Jiménez De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Herencia Ciudad de Jiménez De Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404734	Pavimentación De Las Calles Benito Juárez Y Vicente Guerrero, En El Municipio De Zapotiltán Palmas, Oaxaca		Oaxaca	Zapotiltán Palmas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404742	Pavimentación De Las Calles Mangaritas Continuación Maritón En La Cabecera Municipal, En Santa María Zapotiltán, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Zapotiltán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404757	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino A Bambi, Juárez, En La Cabecera Municipal, Primeras Etapas, En El Municipio De Santa María Huatulco, En Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404775	Rehabilitación Del Centro Recreativo De Santiago Justitlán		Oaxaca	Santiago Justitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404778	Pavimentación De La Calle Principal Domicilio Concreto En La Localidad De San Miguel Chapeque, En San Carlos Yautepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404781	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Del Distrito Sanitario Y Del Fiscal De La Asentada Y De Mayor (Primeras Etapas), En El Municipio De San Juan Bautista Yautepec, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Yautepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404803	Construcción De Palacio Municipal De San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404811	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Principal Hacienda Vista, En La Localidad De Hacienda Vieja, En El Municipio De Santa María Huatulco, En Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404830	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De Santiago Luchina, En San Carlos Yautepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404833	Construcción Del Teatrillo De La Plaza Cruz En La Escuela Primaria Rural Federal "Abraham Castellanos" Clave 20369439		Oaxaca	San Andrés Sinutila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404851	Construcción Del Teatrillo Del Auditorio Municipal En La Localidad De Barroeta		Oaxaca	San Juan Rumi	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404888	Rehabilitación Y Digitalización Del Auditorio Municipal De San Juan Yucuhli		Oaxaca	San Juan Yucuhli	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404950	Pavimentación, Calle Prolongación Martín Meléndez, Barrio Castañeros, Cabecera Municipal	013	Oaxaca	San Pedro Tepatlaxianguen, Cabecera Municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,800,000							0.00		Metros Cuadrados	1,104	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404954	Construcción De Unidad Deportiva - Fagua El, Localidad De Santa María Yucuhli		Oaxaca	Santa María Yucuhli	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100404960	Pavimentación De Calle		Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045005	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De San Juan Cuicatlan		Oaxaca	San Juan Cuicatlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045021	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De San José Chiltepec		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045078	Pavimentación De Calles		Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045126	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle De Tule En La Localidad De Noponyon		Oaxaca	San Esteban Atlapulcra	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045204	Gimnasio Al Aire Libre, Calle Independencia S/N, Cal. Centro, Junto Al Parque Central		Oaxaca	San Francisco Ixtlahuán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045252	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ciroblal Coton, Cal. Centro		Oaxaca	Tlaxiiltán de Flores Magón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045296	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Estatal De Deportes De Combate "Cabezon" 2da Etapa, En El Municipio De Santa Lucía Del Camino, Oaxaca		Oaxaca	Santa Lucía Del Camino	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045328	Construcción De Unidad Deportiva - En Anáhuac Cuicatlan, Oaxaca		Oaxaca	Anáhuac Cuicatlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045332	Pavimentación De La Calle Matamoros E Hidalgo, En San Juan Teitipepec, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Teitipepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045340	Pavimentación De La Calle Morales O La Televisión En La Localidad De San Baltazar Lagunas, En San Carlos Yautepec, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Yautepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045345	Construcción De Aula Tipo Regional De 6.00 X 4.00 Mts, Escuela Melchor Guerrero, En El Municipio De Santa María Chuchupán, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Chuchupán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045358	Rehabilitación Del Instituto Oaxaqueño De Las Artesanas		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045359	Construcción De Bangaritas Y Guarderías En Boulevard Acceso Matías Romero, Segunda Etapa, En El Municipio De Matías Romero Avastlan, Oaxaca		Oaxaca	Matías Romero Avastlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045366	Rehabilitación De Infraestructura Multifuncional, En El Municipio De Salina Cruz, Oaxaca		Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045390	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Fortino I. Pineda, En El Municipio De San José Chiltepec, Oaxaca		Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045393	Construcción De Teatrillo De La Escuela Secundaria De La Localidad El Zapote, En El Municipio De Santa María Huatulco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Formación General del Proyecto			Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Recaudado (Milesdólares)									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	
OAX00110200135528	Construcción De Bulevar Sanitario En Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAD Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405401	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle "Torreón Dorado" De La Cabecera Municipal De Santa María Tlaxiaco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405433	Construcción De La Unidad Deportiva En La Escuela Secundaria General "Martín De Zavala" Calle 2060004000, San Sebastián Itzapá, Oaxaca		Oaxaca	San Sebastián Itzapá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405441	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De Santa María Zapotillo, En Santa María Tlaxiaco, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405444	Ampliación De Unidad Deportiva En La Localidad De San Pedro Lajas, En San Carlos Tlaxiaco, Oaxaca		Oaxaca	San Carlos Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1128 Proyectos de Desarrollo Regional	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405466	Construcción Del Teatrón Del Pueblo Cultural Del Juicio De Niños "María Montessori" Calle 230014413v		Oaxaca	Atlixcoatl Nahuatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405480	Construcción De La Segunda Etapa De La Casa De La Cultura		Oaxaca	San Pedro Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405501	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Principal, Localidad De Zaragoza		Oaxaca	Santa María Yacubiti	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405544	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Miguel Hidalgo - Etapa 1", Localidad San Juan Bautista Lo De Soto		Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405569	Construcción De Unidad Deportiva A Base De Concreto Hidráulico De La Calle "Ignacio Zaragoza", Pasa Lajeros, Huastla, Oaxaca De La Cabecera Municipal De Teotitlán De Flores Magón		Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405593	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico		Oaxaca	Santa Ana	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405632	Pavimentación, Calle Periférico Dña E Benito Juárez, Cabecera Municipal		Oaxaca	Magdalena Teotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,500,000			0.00			Metros Cuadrados	0	0.00		Financiero / Físico / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Físico La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro OMA EN PROYECTO RECADADO EN AGOSTO - SESTANA PARA EL 20150705 0000	
OAX00110100405635	Pavimentación De Calles		Oaxaca	San Pedro Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405636	Construcción Del Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De San Andrés Tlaxiaco		Oaxaca	San Andrés Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23 Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiero / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110100405632	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa 1, Localidad Concepción Del Negro (La Nacional)		Oaxaca	Punta Villa de Guerrero	Cobertura municipal	n																				

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00150100461528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464081	Casa De Cultura, Infraestructura		Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464088	Casa De Cultura		Oaxaca	San Lorenzo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464101	Construcción De Casa De Cultura (Primera Etapa)		Oaxaca	Natividad	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464119	Construcción De La Segunda Etapa De La Casa De Cultura		Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464125	Construcción De Casa De Cultura, En San José Chiltèque		Oaxaca	San José Chiltèque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464176	Escuela Preescolar Lázaro Cárdenas Clave 206c10735		Oaxaca	San Miguel Yotán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464181	Escuela Primaria Benito Juárez Clave 206p0147d		Oaxaca	Guilotea de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464195	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Zapote En La Comunidad El Zapote, Perpendicular A La Carretera Federal 175		Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464208	Construcción De Techo De La Casa De Basespinal De La Agencia San Juan Centro, San Francisco Chiltèque		Oaxaca	San Francisco Chiltèque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464210	Telecomandala Clave 206a00270		Oaxaca	Tecocuilco de Marcos Pérez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464247	Construcción De Techo De En Carcasa Municipal En La Localidad De Moriles		Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida 16 De Septiembre Entre Calle Hidalgo Y Calle Los Miel Y Frente Cal Centro		Oaxaca	Santiago Ntepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464364	Pavimentación De La Entrada Principal Al Pdo Benito Juárez	FORADEM-N-063-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICPIO DE SAN JUAN COTZACON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464398	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Libertad (Segunda Fase)		Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464407	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Primera Etapa Centro Pochutla Entre las Av 1500 Al Son 1 + 476.30 Dgdn km 1 + 476.30		Oaxaca	San José Chiltèque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464471	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Localidad Fortino V. Pineda		Oaxaca	San José Chiltèque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464497	Pavimentación De La Av. Ayuntamiento 80 Y Av. Morales		Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,000,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe utilizarse del sistema / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe utilizarse del sistema. Registro: SETAMA. Para el siguiente mes.
OAX00150100464521	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tipo De La Cabeza Municipal En El Municipio De San Juan Cotzacoán, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464526	Pavimentación De La Calle Peñasco Y Prolongación 14 De Septiembre, En San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca		Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464535	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Antonio Del Monte, Municipios Ciudad Interopec, En El Estado De Oaxaca		Oaxaca	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICPIO DE CIUDAD INTERPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464544	Construcción De Una Carretera De Usos Múltiples De 19.00 X 12.00 Metros Con Techumbre Metálica, A Base De Perfil Comercial Y Laminas Zinko Alum Caliente 26, En La Troncal 105 En La Ciudad De Juiclatlan De Zaragoza, Oaxaca.		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juiclatlan de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464547	Pavimentación De La Calle Prolongación De Libertad, En San Agustín Valeroa, Oaxaca		Oaxaca	San Agustín Valeroa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464556	Pavimentación Del Callejón Del Río, Novena Sección, En El Municipio De Heroica Ciudad De Juiclatlan De Zaragoza, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Juiclatlan de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464580	Construcción Del Albergue De Capatzenim De Méndez		Oaxaca	Capatzenim de Méndez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464599	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Comandante en Jefe Calle Alfonso V. Castañeda Victoria, En El Municipio De Ciudad Interopec, Oaxaca		Oaxaca	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICPIO DE CIUDAD INTERPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464606	Pavimentación De La Calle Niños Héroes De La Localidad De San José del Progreso, De Villa De Teotitlán De Melchor Ocampo, Oaxaca		Oaxaca	Villa de Teotitlán de Melchor Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464634	Construcción De Unidad Deportiva "Santa Domíng" De Guzmán" En El Barrio Santo Domingo De Santiago Jaralahuaca, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Jaralahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464637	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Ovejería Jiménez Y Calle Avenidas En La Cabeza Municipal De Chichibolán De Benito Juárez, Oaxaca		Oaxaca	Chichibolán de Benito Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464651	"Reordenación Y Ampliación Del Camino Km 342+500 E.C. (Tehuacan - Jalpa De Díaz) Arroyo Mexualtán - Loma De Coates Sección, Tramo Del Km 0+000 Al Km 1+040, Subtramo Del Km 3+840 Al Km 13+040, La Etapa, En El Municipio De San Lucas Ojitlán, Oaxaca		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464661	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Huasteco (En Sector U2 (Oaxaca), En El Municipio De Santa María Huasteca, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Huasteca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464664	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Palo Verde En La Cabeza Municipal De Santa María Ixcatlán, Oaxaca		Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464680	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad San Martín, En El Municipio De San Pablo Amuzgos, Oaxaca		Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464683	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo "Paseo Cultural - Paseo Camargo" En El Municipio De San José Tenango, Oaxaca		Oaxaca	San José Tenango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100464722	Construcción De Biblioteca Municipal		Oaxaca	Santa Domíng Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100466724	Casa De Cultura		Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100466727	Construcción De Casa De Cultura (Primera Etapa)		Oaxaca	Pueta Villa de Gomez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100468786	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica 2da Etapa		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470083	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Las Flores San Marcos Zocatepec		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zocatepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470088	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Las Flores		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zocatepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470188	Construcción De La Unidad Deportiva En El Municipio De Tlaculula De Matamoros	RG23.551.001	Oaxaca	Tlaculula de Matamoros	Tlaculula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE TIACULLULA DE MATAMOROS	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470204	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva (Camcha De Bungebuiti, Futbol Soccer, Cancha Multifuncional De Fútbol Americano)	RG23.551.002	Oaxaca	Tlaculula de Matamoros	Tlaculula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE TIACULLULA DE MATAMOROS	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470215	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Argüelles De La Cui Flores	551.44	Oaxaca	Tlaculula de Matamoros	Tlaculula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TIACULLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$418,330						0.00		Metros lineales	180	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470357	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Barrio Las Flores		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zocatepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470615	Construcción De Corredor Comunitario, El Frijol	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	El Frijol	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470645	Construcción De Corredor Comunitario, Pueblo Viejo	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470722	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470881	Construcción De Agua Potable, California	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Baja California	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FROYSA GESTION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470898	Construcción De Aula En Jardín De Niños Galileo Galilei	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470925	Dispensario Medico, Loc. Benito Juarez	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Benito Juarez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470961	Construcción De Sistema De Agua Potable, Loc. El Salado	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	El Salado	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		FROYSA GESTION Y CONSTRUCCION SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100470994	Construcción De Albergue Comunitario, 3ra Etapa	-	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100471574	Construcción De Unidad Deportiva	-	Oaxaca	Ciudad Ixtotec	Ciudad Ixtotec	Urbano	Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública		MUNICIPIO DE CIUDAD IXTOTEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100471636	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo	FAS21	Oaxaca	San Pedro Quatorón	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H.AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUATORON	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100472193	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Barrio Las Flores		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zocatepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100478827	Rehabilitación Y Modernización De La Infraestructura Del Distrito De Riego No. 19.- Programa De Modernización De Canales	PRMEX-07/69-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comercios	SO79 Programa de Rehabilitación, Modernización, Terminación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Terminado	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100479365	Combustibles	-	Oaxaca	San Antonio Nanhualtupam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHLATPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100479702	Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	San Antonio Nanhualtupam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHLATPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100479811	Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Antonio Nanhualtupam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHLATPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100479823	Alumbrado Público	-	Oaxaca	San Antonio Nanhualtupam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHLATPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100479850	Comeración Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	-	Oaxaca	San Antonio Nanhualtupam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHLATPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100479869	Nomimas	-	Oaxaca	San Antonio Nanhualtupam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHLATPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100480980	Instalación De 10 Puntos En Las Comendades De San Miguel Ejutla, La Chigüela, El Rigo, Los Rigos, La Colagua Y Parajo La Laguna	2	Oaxaca	San Miguel Ejutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de San Miguel Ejutla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100481179	Sueldos De Policías Municipales	R33 RV 001 2015	Oaxaca	Santiago Huixtoltitlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO HUIXTOLTITLAN	Seguridad	En Ejecución	2015		\$1,200,000						0.00		Luminaria	4,350	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LOS IMPORTES MENCIONADOS EN EL TERCER TRIMESTRE CORRESPONDEN AL ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE YA QUE NO FUERON VALIDADOS EN SU MOMENTO.	
OAX00150100481275	Combustible Y Lubricantes	R33 RV 002 2015	Oaxaca	Santiago Huixtoltitlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO HUIXTOLTITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$360,000						0.00		Metros cúbicos	4,350	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LOS IMPORTES QUE ESTAN EN EL TERCER TRIMESTRE SON ACUMULADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE YA QUE NO FUERON VALIDADOS EN SU MOMENTO.	
OAX00150100481446	Alumbrado Público	R33 RV 003 2015	Oaxaca	Santiago Huixtoltitlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SANTIAGO HUIXTOLTITLAN	Seguridad	En Ejecución	2015		\$1,200,000						0.00		Luminaria	4,350	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO ESTA ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE YA QUE NO FUE VALIDADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES.	
OAX00150100482111	Rehabilitación Del Corredor De Drenaje Santuario Sobre Boulevard Guadalupe Hinojosa	199	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100482248	Alumbrado Público	R33 RV 001 2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX001150200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001150100408263	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicada En El Barrio De San Marcos	FISAMMSA.01.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001150100408297	Seguridad Publica	R33 RV 002 2015	Oaxaca	Zapotiltin Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIN LAGUNAS	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001150100408348	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISAMMSA.02.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001150100408393	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicada En El Barrio De San Pedro Martín	FISAMMSA.03.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Pedro Martín	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004083002	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Ubicada En El Barrio De Santa Cruz	FISAMMSA.04.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004083041	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicada En El Barrio El Vergel	FISAMMSA.05.2015	Oaxaca	San Mateo Peñasco	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004083121	Alumbrado Publico	FORTAMUNMSM.01	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004083178	Nomias	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004083220	Combustibles	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004083269	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004083301	Energia Electrica	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9 1,000							0.00		Luminaria	1,521	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FALTA SU REGISTRO Y VALIDACIÓN. SISTEMA: Faltó el siguiente nivel.
OAX0011501004083321	Mantenimiento A Equipos De Transporte	-	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004083483	Alumbrado Publico	R33 RV 002 2015	Oaxaca	San Martín Tlapalan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN Tlapalan	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004083568	Comisiones Bancarias Recursos Del Fondo Hi	001-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004083723	Mantenimiento De Equipos De Transporte	R33 RV 003 2015	Oaxaca	San Martín Tlapalan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN Tlapalan	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004084337	Construcción De Puente Coatepec	002	Oaxaca	Ayotlánepc	Ayotlánepc	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004084403	Paseoemerización De La Calle 5 De Febrero A Base De Concreto Hidráulico	003	Oaxaca	Ayotlánepc	Ayotlánepc	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004084461	Introducción De Drenaje Pluvial En Campo Coatepec	001	Oaxaca	Ayotlánepc	Ayotlánepc	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004084765	Rehabilitación De La Plaza Publica Municipal	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004084856	Rehabilitación De La Plaza Publica Municipal	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004084962	Rehabilitación De La Agencia Municipal En La Localidad De El Camalote	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004085016	Rehabilitación De Galería En San José Itapetum	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Itapetum	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004085083	Servicio De Alumbrado Publico	1-2015	Oaxaca	San Pedro Topiletepec	San Pedro Topiletepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIA DE SANTA MARIA TILTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004085103	Rehabilitación De Galería En San Francisco Itapetumec	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Itapetumec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004085224	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	001	Oaxaca	Santa María Yalva	Santa María Yalva	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YALVA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004085371	Elaboración De Proyecto De Para Equipos Y Muro De Contención Al Arroyo Del Río Cuatres	004	Oaxaca	Ayotlánepc	Ayotlánepc	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004085620	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISAM-45-03-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO ETIA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001150100408686	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vista Hermosa	001	Oaxaca	San Sebastián Itapetum	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ICAPIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001150100408698	Alumbrado Publico	R33 RV 001 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004087117	Seguridad Publica	R33 RV 002 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004087225	Calentador "Santísimo De Biogestores En Magdalena Zahuatlán	1	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Vivienda	En Ejecución	2015	\$317,254							0.00		Piezas	140	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Faltó el siguiente nivel.
OAX0011501004087386	Adquisición De Equipos De Computo Y Terminales De La Información	5	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0011501004087422	Mantenimiento De Camión Rural Magdalena Zahuatlán (C. Obispartes Oaxaca)	3	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$8,814							0.00		Kilómetro	340	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Faltó el siguiente nivel.
OAX0011501004087865	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Hacia El Hospital	-	Oaxaca	San Sebastián Cuicatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00150100115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040487897	Juji	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CNO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040488097	Suministro E Instalación Del Sistema Para La Captación De Energía Solar	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	S2-16 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040489383	Asesoría Técnica	01	Oaxaca	San Andrés Huastlapec	San Andrés Huastlapec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUASTLAPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040489470	Asesoría Técnica	01	Oaxaca	San Andrés Huastlapec	San Andrés Huastlapec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUASTLAPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040489533	Mejoramiento De Caminos Concheros S Km. Cobertura Municipal	02	Oaxaca	San Andrés Huastlapec	San Andrés Huastlapec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTLAPEC	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040489943	Seguridad Pública	R33 RV 001 2015	Oaxaca	Moctezuma Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040490485	Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural.	411120001005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040490546	Mantenimiento De La Captación Del Agua Potable De San Pedro Pochutla-Puerto Huelmo	008	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040490566	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural.	411120001006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040490664	Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	02	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040490890	Gastos Medicos	00032015	Oaxaca	San Juan Tepehuila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEHUILA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040491042	Alumbrado Público	-	Oaxaca	San Miguel Tecmatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMENETO DE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TECMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$176,488							0.00		Luminaria	308	0.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN, SISTEMA Para el siguiente mes.	
OAX0015010040491058	Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Miguel Tecmatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMENETO DE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TECMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040491263	Sueldo A Personal De Confianza	00012015	Oaxaca	San Juan Tepehuila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEHUILA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$164,730							0.00		Equipo de seguridad	0	0.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro RECIBIR EL PAQUETE DE CALIDAD POLICIALES MUNICIPALES DE SAN JUAN TEPEHUILA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015 ACUMULANDO EL 75% DEL PAQUETE DE SOLUCIÓN. SISTEMA Para el siguiente mes.	
OAX0015010040491311	Uniformes Para Policías	00022015	Oaxaca	San Juan Tepehuila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEHUILA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040491314	Suministro, Instalación Y Ensamble De 160 Unidades Básicas De Vivienda Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para	411120001001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040491384	Suministro, Instalación Y Ensamble De 160 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2	411120001001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040491804	Adquisición, Suministro, Instalación Y Ensamble De 1,055 Unidades De Vivienda De 52.58 M2	411500001003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S117 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040491868	Supervisión Y Control De Los Materiales De Obra Construcción De Boulevard Sistemas Braso Rodríguez Para Liberamiento Del Tránsito De Gas Calatúa Victor Bravo Ahuja (2da Etapa)	184 CAPUFE 02-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Convenios	E003 Construcción y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040492138	Ampliación De La Unidad Médica Rural 117 Inm. Prosepe	082031	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CORPORATIVO CONSTRUCTOR	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040492148	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Equipamiento Del Pozo En La Localidad De El Limón San Pedro Huamelula, Oax.	MPH/PI/FSM/002/2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040492160	Rehabilitación De Caminos De Tránsito Tramo División Camo Quermas Paso Del Toro Del km 0 000 Al Km 5.185	R33 RV 001 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040492173	Ampliación De La Red De Electrificación En Los Párganos Demarcados 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º	172015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040492281	Electrificación A Barrio De Puentes Sólidos Para Alumbrado Público Del Centro	372015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Monte Rosa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040492294	Construcción Del Sistema De Agua Potable	392015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Porrito Matagallina	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PENDIENTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040492307	Construcción De Corredor Comunitario En El DF Municipal	R33 RV 002 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040492402	Modernización Y Ampliación Con Calentador Hidráulico Del Camino Tipo "T" San Juan Bautista Tuxtepec-San Felipe Ula, Tramo De 4.0 Km. 0 000 Al Km. 14 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 1500-2200		Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CDI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040492436	Sueldos Personal De Seguridad Pública	1133 FONDO IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$23,350,000							0.00		Equipo de seguridad	200	0.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.	
OAX0015010040492443	Rehabilitación De Puente Vehicular Tabular En Calle Principal Arroyo Crecio	R33 RV 003 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040492495	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En La Calle Los Dosvelos Coloso	R33 RV 004 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040492518	Rehabilitación Del Alumbrado Público Municipal	003	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR,OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015010040492524	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	01	Oaxaca	San Miguel Atoyac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ADAMAP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$738,954							0.00		Metros lineales	840	0.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.	
OAX0015010040492538	Rehabilitación Del Pavimento Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero	R33 RV 005 2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Reintegró	% Avance	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Recaudado (Móstrales)	Población	Avance Anual	
OAX00150100135538	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100492580	Desazolve De Dren Pluvial Para Mitigación De Riesgos	001	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Asistencia Social	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100492677	Rehabilitación Del Camino Boca Barra - Puerto Escondido	003	Oaxaca	San Francisco del Mar	Boca Barra (La Barra)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	Comunicaciones	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100492714	Rehabilitación Del Centro De Salud	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Salud	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100492871	Alumbrado Público	R13 RIV 001 2015	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA	Transportes y viales	En Ejecución	2015	\$70,000						0.00	Lumén	297	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. EL IMPORTE DEL GASTO ES DE JULIO A SEPTIEMBRE	
OAX00150100492933	Construcción De Unidad Deportiva	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	Deporte	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493034	Adquisición De 100 Estufas Ecológicas	1	Oaxaca	Tecocuilco de Marcos Pérez	Tecocuilco de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493137	Saludo A Policía	01	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Seguridad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493165	Combustible Para Patrulla	02	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Seguridad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493185	Uniformes Para Policías	03	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Seguridad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493192	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Telesecundaria De San Jerónimo Nuechita	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuechita	Rural	Subsidios	S039 Programa Escuelas de Calidad		13-Educación Pública	-	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493230	Proyectos Productivos En San Jerónimo Nuechita	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuechita	Rural	Subsidios	S054 Programa de Opciones Productivas		20-Desarrollo Social	-	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493319	Modernización Y Ampliación Del Camino San Lorenzo Victoria - Santiago Tenejapa. Tramo Del Km. 0 Q00 Al Km. 15 S58 S3	-	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Subsidios	U039 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN LORENZO VICTORIA	Transportes y viales	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493397	Uniformes A Policía	01	Oaxaca	San Juan Teita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEITA	Seguridad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493579	Rehabilitación De Unidad Deportiva Chalapa	-	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chalapa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCUTLA	Deporte	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493739	Red De Agua Potable	MSZ-RB-2015	Oaxaca	Santiago Zozcolil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493760	Seguridad	MSZ-RV-2015	Oaxaca	Santiago Zozcolil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Seguridad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493844	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Teotlanahuacan, En La Localidad De El Pericon	008	Oaxaca	Santa María Ahicó	Pericón	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTA MARIA AHICO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100493853	Pago Al Personal De Seguridad	-	Oaxaca	San Francisco Nahuatl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494020	Segunda Etapa De La Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San José Chapas	MSM-FSM-434-003-2015	Oaxaca	Santa María Tepeocaco	San José Chapas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPOCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494101	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	COP-MEX-501-FSM-01-2014	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494114	Gastos Indirectos	01	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA INÉS DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494192	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero	-	Oaxaca	Zapotiltlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTLAN PALMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494222	Genia De Policía San Luis Tlaxiaco, San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca	-	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de San Agustín Chayuco	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494231	Impermabilizado De Aulas, Escuela Primaria Casa Del Obrero Mundial, Clave 20B039313, Barrio Espinal	COP/NASC/REG3/079/002/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494437	Construcción De La Cancha Municipal	001-2015	Oaxaca	San Juan Tabalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494464	Haberes A Las Policías	08	Oaxaca	Santiago Apaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APAXTLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$144,000						0.00		Equipo de seguridad	1,053	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100494480	Uniformes Para La Policía	10	Oaxaca	Santiago Apaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APAXTLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$113,020						0.00		Pistas	1,053	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SE INVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100494560	Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De La Ciénega	06	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Subsidios	U038 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATILAN	Deporte	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494569	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Cal. Gral. Pascual Fuentes	09	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	General Pascual Fuentes	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494572	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Cal. Gral. Pascual Fuentes	09	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	General Pascual Fuentes	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494577	Ampliación Red De Energía Eléctrica Y Red De Bajas Tensiones Para El Poblado Max Agustín Correa	FISE-001-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Max Agustín Correa	Rural	Aportaciones Federales	IS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOH OXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494602	Ampliación Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido Emilio Ramírez Ortega (Chanteo Chico)	FISE-4734-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Ejido Emilio Ramírez Ortega (Chanteo Chico)	Rural	Aportaciones Federales	IS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOH OXACA	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494681	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles En La Localidad De Santo Tomás Tepean	FID-01	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santo Tomás Tepean	Rural	Subsidios	U038 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Administración municipal de Santa Ma. Ecatepec Tepe. Oaxaca	Deporte	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100494685	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles En La Localidad De Santa María Ecatepec	FID-02	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Subsidios	U038 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Administración municipal de Santa Ma. Ecatepec Tepe. Oax.	Deporte	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX001501004915528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494691	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	FD 03	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas		ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC, MEXICO, OAX.	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010049474	Construcción De Aula En La Primaria Guadalupe Victoria	R33 FB 001-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494715	Mantenimiento Del Dispensario Medico	R33 FB 002-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494716	Construcción De Aula En La Primaria José Vasconcelos	R33 FB 003-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494717	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Con Puntos Sólidos	R33 FB 004-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494719	Mejoramiento De La Red Eléctrica	R33 FB 005-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494720	Ampliación De 500 M De La Red De Energía Básica	R33 FB 006-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494722	Construcción De Comedores Comunitarios	R33 FB 007-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494724	Construcción De Baños Biocológicos	R33 FB 008-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494725	Primera Etapa De La Rehabilitación De La Red De Agua Potable « Km	R33 FB 009-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494736	Rehabilitación De 2 Km Del Canal Principal De Riego Agrícola C/O De Agua Grande	R33 FB 011-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494727	Rehabilitación De 2 Km Del Canal De Riego Agrícola Del Municipal Agua Anzures	R33 FB 012-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494728	Construcción De Sistema De Captación Y Almacenamiento De Agua Pluvial	R33 FB 013-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494729	Rehabilitación De 2.5 Km De Camino Rural	R33 FB 014-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494730	Construcción De Banda Perimetral Del Jardín De Niños María Montessori	R33 FB 015-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494731	Rehabilitación De 2 Km Del Canal De Riego Agrícola Canal La Mariposa	R33 FB 016-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494732	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	R33 FB 017-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494733	Asesoría Técnica (Estudio Y Evaluación Del Proyecto)	R33 FB 018-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494758	2a. Etapa De La Rehabilitación Del Camino Rural Tanqueal Al Tejón	FD04-04-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	El Tejón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494837	Asesoría Técnica (Estudio Y Evaluación De Proyectos)	FD04-001-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494841	Seguridad Pública	R33 FBV 001-2015	Oaxaca	Santa Domingó Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494844	Alumbrado Público	R33 FBV 002-2015	Oaxaca	Santa Domingó Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100494991	Mantenimiento De Caminos Rurales En La Villa De Zaachila	FB-006-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495343	Construcción De Pavimentación Asfáltica De La Carretera Noctilde - Tuxtla De Gutierrez Y Loma Tramo Del Km 23 Mas 850 Al Km. 26 Mas 850	RG23-001-2014	Oaxaca	San Juan Rami	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495344	Construcción De Baños Con Biológico	03	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495434	Construcción De Sanitarios	PNE-5113-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CEVI	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495446	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Entubada En La Primera Sección (Calles Ahuacal, An Inaugurantes, Av. Indio Triste).	04	Oaxaca	Santiago Niltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495495	Equipo De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Pasa Ancho	FSE-4419-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495511	Equipo De 31 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Vigalte	FSA-4723-2014	Oaxaca	Zimatlán de Anzueto	Santa María Vigalte	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495514	Equipo De 31 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago	FSE-4724-2014	Oaxaca	Zimatlán de Anzueto	Santiago Clementes	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495516	Equipo De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rosario	FSE-4725-2014	Oaxaca	Zimatlán de Anzueto	El Rosalo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495518	Equipo De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Raya	-	Oaxaca	Zimatlán de Anzueto	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495523	Comisión Estatal De Vivienda	fse-4726-2014	Oaxaca	Zimatlán de Anzueto	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		equipo de 40 estufas ecologicas para el mejoramiento de la vivienda la raya	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495525	Equipo De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zimatlan	fse-4727-2014	Oaxaca	Zimatlán de Anzueto	Zimatlan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100495527	Equipo De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Nicolás Guadalupe	fse-4728-2014	Oaxaca	Zimatlán de Anzueto	San Nicolás Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		comisión estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045533	Construcción De 25 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1385-2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045534	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1386-2014	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Rio Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$470,000							0.00		Vivienda	80	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX001501004045563	Construcción De Bioeficiencia En Convección Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Monte Flor	fin-4743-2014	Oaxaca	San Juan Tamasoala	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045566	Construcción De Bioeficiencia En Convección Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Camalón	fin-4744-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camalón	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045573	Construcción De Bioeficiencia En Convección Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda San Isidro Matallán	fin-4745-2014	Oaxaca	Santa Domingo Petlapa	San Isidro Matallán	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045580	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cañales De Guadalupe	fin-4765-2014	Oaxaca	Santa María Temacacatepec	Cañales de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045585	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Delicias	fin-4766-2014	Oaxaca	Santa María Temacacatepec	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045599	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Olotlán	fin-4769-2014	Oaxaca	Loma Bonita	El Olotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045641	Construcción De Techo Firme Con Laminas De PVC Para El Mejoramiento De Vivienda Monte Tinta	fin-4777-2014	Oaxaca	Ayotlánpetec	Monte Tinta	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045655	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvalumada Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Comaltepec	fin-4780-2014	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045668	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvalumada Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Gertrudis	fin-4782-2014	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045700	Construcción De 13 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1451-2014	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$324,628							0.00		Vivienda	48	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX001501004045702	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1452-2014	Oaxaca	Ayoquezaco de Aldama	Ayoquezaco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,082,094							0.00		Vivienda	160	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX001501004045704	Construcción De 15 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1453-2014	Oaxaca	Ayoquezaco de Aldama	Gueguenda	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$405,781							0.00		Vivienda	60	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX001501004045706	Construcción De 14 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1468-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Pedro Gueorguero	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$378,731							0.00		Vivienda	56	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX001501004045707	Construcción De 10 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1469-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ex-Hacienda Tocoala	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$270,523							0.00		Vivienda	40	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX001501004045712	Construcción De Techo Firme Con Laminas De PVC Para Mejoramiento De Vivienda Barrio Santa Cruz Tlaxiahuatl	fin-4791-2014	Oaxaca	Santa Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045772	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Conozal Pacifico	fin-4797-2014	Oaxaca	Candelaria Loschica	Conozal Pacifico	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045901	Equipoamiento De 12 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda	fin-4603-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045903	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Calaca De Tigre	fin-4604-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Calaca de Tigre	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045905	Equipoamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Real Sanderaval Landolán	fin-4605-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raúl Sanderaval Landolán	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045906	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nueva Calaca	fin-4606-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Calaca	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045908	Equipoamiento De 55 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Nueva Patria	fin-4607-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045910	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Reforma	fin-4608-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045912	Equipoamiento De 70 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Reforma	fin-4609-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045915	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Margaritas	fin-4610-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045918	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo Bumeristia	fin-4611-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Bumeristia	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045923	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo Paso Nacional	fin-4612-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045926	Equipoamiento De 100 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo Paso Nazareno	fin-4613-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045928	Equipoamiento De 70 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo Pescado De Abasco	fin-4614-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescado de Abasco	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045936	Equipoamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xauja	fin-4617-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xauja	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004045950	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Atlapex De Candayotl	fin-4039-2014	Oaxaca	San Juan Cotzicón	Jalapepec de Candayotl	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501004046013	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda En Mazante	fin-4844-2014	Oaxaca	Santa María Teneocana	Mazante	Rural	Aportaciones Federales	IO01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Resumen General del Proyecto																	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millónes)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0010020115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	1	Oaxaca	San Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Turbomales del Cuártel Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110010496015	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda Mazunte	fin-4846-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110010496019	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda La Mazunte	fin-4846-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110010496025	Construcción De Cisterna Para El Mejoramiento De La Vivienda La Mazunte	fin-4846-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110010496027	Construcción De Sanitarios Con Biogas/epara Para El Mejoramiento De La Vivienda La Mazunte	fin-4845-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110010496015	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Chicharra	fin-4847-2014	Oaxaca	Chichulits	La Chicharra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110010496037	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Laguna	fin-4848-2014	Oaxaca	San Mateo del Mar	Laguna Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110010496039	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho Guerra	fin-4849-2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Rancho Guerra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110010496069	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Frontera	fin-4850-2014	Oaxaca	San Pedro Tapachtepé	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110010496070	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Azúlio	fin-4851-2014	Oaxaca	Candelaria Lincía	Azúlio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110010496073	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Cruz	fin-4845-2014	Oaxaca	Candelaria Lincía	Cerro Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110010496086	Equipoamiento De 43 Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xonene	fin-4832-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xonene	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110010496096	Equipoamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Horrores	fin-4832-2014	Oaxaca	Candelaria Lincía	Los Horrores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		13-Aportaciones Federales																		

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00150200115528	Contratación De Bienes y Servicios De Rendición de Cuentas Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa doming	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496438	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Vivienda De Jalape De Candoyep	fue-4455-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Jalapep de Candoyep	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496441	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Encino	fue-4856-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496445	Equipamiento De 45 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Encino	fue-4456-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496450	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Felipe Zihualtepec	fue-4457-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496461	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Nueva Raza	fue-4458-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	La Nueva Raza	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496466	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento	fue-4459-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Santa Rosa Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496469	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Emiliano Zapata	fue-4460-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496470	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Carrizal	fue-4461-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496473	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Max Agustín Correa	fue-4462-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Max Agustín Correa	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496475	Equipamiento De 30 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Plan De Vergel	fue-5208-2014	Oaxaca	San Martín Zanatepec	Plan del Vergel	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,000							0.00		Vivienda	120	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100496476	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Río Manzo	fue-4463-2014	Oaxaca	San Juan Lulana	San José Río Manzo	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496479	Equipamiento Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Blanco	fue-4454-2014	Oaxaca	San Juan Lulana	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496480	Equipamiento De 7 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Cruz	fue-5210-2014	Oaxaca	San Gabriel Mitotepec	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$19,600							0.00		Vivienda	28	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100496482	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Negro	fue-4464-2014	Oaxaca	San Juan Lulana	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496483	Equipamiento De 13 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Tigre	fue-5211-2014	Oaxaca	San Gabriel Mitotepec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$10,800							0.00		Vivienda	44	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100496485	Equipamiento De 35 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Isidro El Cull	fue-5212-2014	Oaxaca	San Gabriel Mitotepec	San Isidro el Cull	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$70,000							0.00		Vivienda	100	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100496486	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Río Manzo (Nuevo Río Manzo)	fue-4465-2014	Oaxaca	Santiago Ixcoteltepec	San José Río Manzo (Nuevo Río Manzo)	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496490	Equipamiento De 9 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Pueblo Viejo	fue-5213-2014	Oaxaca	San Gabriel Mitotepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$25,200							0.00		Vivienda	36	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100496492	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Chigaulti	fue-4466-2014	Oaxaca	Santiago Ixcoteltepec	Río Chigaulti	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496493	Equipamiento De 9 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Niño	fue-5214-2014	Oaxaca	San Gabriel Mitotepec	Santo Niño	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$25,200							0.00		Vivienda	36	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100496495	Equipamiento De 31 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María	fue-5215-2014	Oaxaca	San Gabriel Mitotepec	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$8,800							0.00		Vivienda	124	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100496498	Equipamiento De 8 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Cañada San Miguelito	fue-5216-2014	Oaxaca	San Gabriel Mitotepec	La Cañada San Miguelito	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$22,400							0.00		Vivienda	32	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100496499	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Alicia	fue-4467-2014	Oaxaca	Santiago Ixcoteltepec	La Alicia	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496509	Equipamiento De 30 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Mateo Soledad	fue-5222-2014	Oaxaca	San Jerónimo Soledad	San Mateo Soledad	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,000							0.00		Vivienda	120	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150100496510	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Escorrida (Huelo)	fue-4471-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Agua Escorrida (Huelo)	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496512	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Arroyo Grande	fue-4472-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Empleado	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496514	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Arroyo De Pita	fue-4473-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Pita	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496515	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Aserradero	fue-4474-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496516	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Segundo Aserradero	fue-4475-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496517	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Buenavista	fue-4476-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496518	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Buenos Aires	fue-4477-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496519	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Cañada San Antonio	fue-4478-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañada San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00150100135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496520	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Cerro Mojera	fin-4479-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojera	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496521	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De El Porvenir	fin-4480-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496522	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Guadalupe Reyes	fin-4481-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Guadalupe de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496523	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Carretera	fin-4482-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carretera	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496524	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Cuchilla	fin-4483-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496525	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Esperanza	fin-4484-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496526	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fin-4485-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Jileta	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496527	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Josefa Ortiz De Domínguez	fin-4486-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Josefa Ortiz de Domínguez (La Joseffa)	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496528	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Junta	fin-4487-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496529	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Palma	fin-4488-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496530	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Reforma	fin-4489-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496531	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Tabaquera	fin-4490-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaquera	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496532	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Las Maravillas	fin-4491-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496533	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Los Trapiques	fin-4492-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Trapiques	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496534	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Palca Cuarta	fin-4493-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palma Cuarta	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496535	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Palo Solo	fin-4494-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palo Solo	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496536	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Peña Blanca	fin-4495-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496537	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fin-4496-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Sierra Mojera	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496538	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Terribleda Del Castillo	fin-4497-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Terribleda del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496539	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Zona Urbana Ejidal	fin-4498-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496540	Equipoamiento De 18 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Desviación De La Siempre Viva	fin-5215-2014	Oaxaca	Villa Solo de Vega	Desviación de la Siempre Viva	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015		\$53,200						0.00		Vivienda	76	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no es válida dentro del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no es válida dentro del sistema. /
OAX00150100496545	Construcción De 22 Sanitarios Con Biodegradables Para El Mejoramiento De La Vivienda Trapiques	fin-5025-2014	Oaxaca	Santa María Yucuitla	Yucuitajé	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496548	Construcción De 16 Sanitarios Con Biodegradables Para El Mejoramiento De La Vivienda La Sociedad Caballo Rucio	fin-5026-2014	Oaxaca	Santa María Yucuitla	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496550	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	03-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuuñal	Santo Domingo Nuuñal	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUÑAL	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,500,000						0.00		Luminaria	180	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no es válida dentro del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no es válida dentro del sistema. /
OAX00150100496553	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	04-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuuñal	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUÑAL	Urbanización	En Ejecución	2015		\$650,000						0.00		Pozas	96	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX00150100496564	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	10-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuuñal	Rio Garza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUÑAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,450,000						0.00		Kilómetro cuadrado	96	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
OAX00150100496569	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	11-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuuñal	Cerro Machín	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUÑAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496570	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Mateo Soconila	fin-5033-2014	Oaxaca	San Jerónimo Soconila	San Mateo Soconila	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496571	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	12-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuuñal	Cerro de León	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUÑAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496573	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Soconila	fin-5034-2014	Oaxaca	San Jerónimo Soconila	San José Soconila	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496575	Equipoamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojo De Agua	fin-5035-2014	Oaxaca	San Jerónimo Soconila	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496576	Rehabilitación Del Del Sistema De Agua Potable	15-FISM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuuñal	Santo Domingo Nuuñal	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUÑAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496577	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucuitla	fin-5036-2014	Oaxaca	San Juan Tamasá	Yucuitla	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496580	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Lucía Soconila	fin-5037-2014	Oaxaca	San Jerónimo Soconila	Santa Lucía Soconila	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100496583	Equipoamiento De 2 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Huizto	fin-5038-2014	Oaxaca	San Pablo Huizto	San Pablo Huizto	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA																								Tercer Trimestre 2015									
TOTAL: 17786																																	
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.					
OAX00150100135538	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100496584	Continuación De La Oficina Administrativa	01-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuuñal	Llano de Ayula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUÑAL	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100496586	Construcción De 13 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra De Amolar	fin-5039-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100496592	Equipo De Computo Y Tecnología De La Información	02-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuuñal	Santo Domingo Nuuñal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUÑAL	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100496647	Equipo Médico	03-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuuñal	Santo Domingo Nuuñal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUÑAL	Salud	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100496648	Instrumental Médico	04-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuuñal	Santo Domingo Nuuñal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUÑAL	Salud	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100496649	Vehículo Y Equipo De Pasajeros	05-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuuñal	Santo Domingo Nuuñal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUÑAL	Transportes y viabilidad	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100496650	Equipo De Defensa Y Seguridad	06-FORTAMUN-2015	Oaxaca	Santo Domingo Nuuñal	Santo Domingo Nuuñal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUÑAL	Seguridad	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100496653	Construcción De 20 Sanitarios Con Bidgeters Para El Mejoramiento De La Vivienda La Tortolita	fin-5061-20014	Oaxaca	Ocotlán de Moxiles La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015		\$550,000								0.00		Vivienda	80	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:					
OAX00150100496662	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De El Alacran	fin-4499-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha El Alacran	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496664	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Culebra	fin-4500-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496685	Construcción De 30 Techo Fermo Con Laminas Galvanizada Para El Mejoramiento De La Vivienda El Conejo	fin-5071-2014	Oaxaca	Azuatlán de Pérez Figueroa El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496688	Construcción De 10 Techo Fermo Con Laminas Galvanizada Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruz Del Itzacan	fin-5072-2014	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional Cruz del Itzacan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496690	Construcción De 70 Techo Fermo Con Laminas Galvanizada Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Rosa	fin-5073-2014	Oaxaca	San Blas Atampala Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$932,019								0.00		Vivienda	240	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:					
OAX00150100496694	Construcción De 30 Techo Fermo Con Laminas Galvanizada Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho El Llano	fin-5074-2014	Oaxaca	San Blas Atampala Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$399,434								0.00		Vivienda	120	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:					
OAX00150100496718	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Juan Palo Grande	fin-4528-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo San Juan Palo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496719	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Huerta	fin-4529-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496721	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Encinada	fin-4530-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo La Encinada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496722	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Pastonaria	fin-4531-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo La Pastonaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496724	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Patria	fin-4532-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo La Patria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496726	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santa María Magdalena Pita	fin-4533-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo Santa María Magdalena Pita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496755	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fin-4544-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valsequillo	Ayotlán Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496810	Construcción De 20 Muros Fiermes De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Salinas	fin-6177-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatani La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015		\$113,624								0.00			Vivienda	76	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:				
OAX00150100496812	Construcción De 42 Techos Fiermes Con Laminas De Pol Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Salinas	fin-6178-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatani La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496814	Construcción De 42 Pisos Fiermes Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Salinas	fin-6179-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatani La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496817	Construcción De 20 Muros Fiermes De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	fin-6180-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatani El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015		\$113,624								0.00			Vivienda	76	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:				
OAX00150100496822	Construcción De 42 Techos Fiermes Con Laminas De Pol Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	fin-6181-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatani El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496827	Construcción De 42 Pisos Fiermes Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	fin-6182-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatani El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496939	Equipamiento De 104 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Juárez	fin-5427-2014	Oaxaca	San Mateo del Mar Colonia Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496948	Equipamiento De 45 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Paraiso	fin-5433-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán San Juan Cotzacoán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496989	Construcción De Sanitarios Con Bidgeters Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Los Ocos	fin-6859-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Guadalupe los Ocos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496991	Construcción De Sanitarios Con Bidgeters Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Quatepec	fin-6860-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Quatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100496994	Construcción De Sanitarios Con Bidgeters Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Yahualtepec	fin-6861-2014	Oaxaca	Santiago Yahualtepec	Santiago Yahualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX00150100497079	Construcción De 1 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco Lachigolá	fin-6209-2014	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0015020015528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497085	Construcción De 1 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda. Santa Cruz. Ixtahuaca	fise-6211-2014	Oaxaca	San Pedro Ixtahuaca	San Pedro Ixtahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497089	Construcción De 1 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda. Santa Cruz. Amilpas	fise-6212-2014	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497277	Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda. Santa Ana Yareni	fise-6510-2014	Oaxaca	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497288	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda. San Felipe Lacahó	fise-6572-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lacahó	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497290	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda. Centro	fise-6573-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497294	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda. Santa María Cotepec	fise-6574-2014	Oaxaca	Santiago Xanica	Santa María Cotepec	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497297	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda. El Porvenir	fise-6575-2014	Oaxaca	San Pedro Puchula	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497301	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda	fise-6576-2014	Oaxaca	San Juan Cosameloque	Santa Catarina Xanagita	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497303	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda. El Bosque La Cumbre	fise-6136-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497399	Desarrollo Carta Nivelacon Y Compensación De Terrenos Para Urbanización Y Vivienda De Concepcion Papalo Primera Etapa Calle Y Andador	fisecon-3542-2014	Oaxaca	Concepcion Papalo	San Lorenzo Papalo	Rural	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497409	Desarrollo Carta Nivelacon Y Compensación De Terrenos Para Urbanización Y Vivienda De Concepcion Papalo Primera Etapa Calle Y Andador	fisecon-3543-2014	Oaxaca	Concepcion Papalo	Peña Blanca	Rural	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497517	Construcción De Unidades Basicas De Vivienda Digna (Fonhago 2014)	fonhago-3539-2014	Oaxaca	San Francisco Ixtahuan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497520	Construcción De 28 Unidades Basicas De Vivienda Digna (Fonhago 2014)	fonhago-3540-2014	Oaxaca	San Pedro Tapachtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497522	Construcción De 39 Unidades Basicas De Vivienda Digna (Fonhago 2014)	fonhago-3541-2014	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497546	Construcción Integrar de La Calle 12 De Octubre	184 OF HABITAT 002-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497547	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario La Loma	184 OF HABITAT FASH001-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497548	Adecuación De La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario (Costa Verde)	184 OF HABITAT FASH006-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497549	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	184 OF HABITAT FASH005-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100497550	Habitación De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario La Loma Con Tecnología Sostenible	184 OF HABITAT FASH007-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100498351	Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 08	-	Oaxaca	Santa María Yucuhli	Santa María Yucuhli	Urbano	Subsidios	NO5 Fondo de Desastres Naturales (ONDENI)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100498379	Celitas No. 36	-	Oaxaca	Santa María Colatepec	Santa María Colatepec	Urbano	Subsidios	NO5 Fondo de Desastres Naturales (ONDENI)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100499269	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Nidales Sanitario	07	Oaxaca	Santa María Huasteco	Fraccionamiento El Centro	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUATLCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100499329	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Barrio Maguay	FSM-08-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUATLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100499386	Construcción De Dispensario Médico	FSM-09-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Puerto de Tolo Santos	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA HUATLCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200500028	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Tele-Secundaria	FSM-10-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Aguañe El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA HUATLCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200500047	Construcción De Un Aula Didáctica En Esc. Secundaria Técnica No. 61	FSM-11-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA HUATLCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200500055	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	FSM-12-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Bajos de Coyula	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA HUATLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200500060	Construcción De Dispensario Médico	FSM-13-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Bajos del Animal	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA HUATLCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200500064	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Guaymilito	FSM-14-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cuagñelito (Azulillo)	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA HUATLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200500071	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	FSM-15-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA HUATLCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200500342	Elaboración De Expediente Técnico De Agua Potable	MSLM-192-FSM-02-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005003071	Asesoría Técnica	MSLM-192-FSM-03-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$100,000						0.00		Estudio de preinversión	2,143	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SETIEMSA Para el siguiente mes.
OAX001502005005144	Construcción De Agencia Municipal	MSM/FORTAALIN30000120-15	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Llano de Amuzgos	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAALIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005005195	Construcción De Guarderías En La Calle Joaquín Amaro	MSD/FSM/0117-2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIONISIO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005007618	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria	-	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIONISIO DEL MAR	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00150200115528	Construcción Del Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200509671	Construcción Del Sistema De Agua Potable La Estapa ROSE/6035/2014		Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200510606	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento	MMU/ISE/055/004/001/12 014	Oaxaca	Maricuala de Juárez San Miguel Central	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$517,050							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200511117	Mejoramiento Del Camino Santa Cosmecha	FMS-MVIMO-334-026-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015020011434	Rehabilitación Del Área De Impartición De Educación Física Escuela Primaria La Unión		Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	Educación	En Ejecución	2015		\$464,791						0.00		Metros	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200511943	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	02	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200516369	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario, Fraccionamiento Ribera Del Atoyac	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200516449	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Guadalupe	RI8-009-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200117990	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Cuarenta y Cuatro (Cuarenta y Cuatro)	005	Oaxaca	San Francisco del Mar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCCIONES NEZAYO S.A. DE C.V	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200114001	Construcción De Albergue Municipal Primera Etapa	IASDF-004-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guzmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200118475	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle La Venta Entre Calle Revolución Y Protagonista La Vinta, Col. Emiliano Zapata	SF/SPP/DPP/N-297/2015	Oaxaca	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200114843	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Salina Cruz Entre Joaquin Amaro Y Calle Justitlán	SF/SPP/DPP/N-297/2015	Oaxaca	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200118500	Construcción De Techado En Escuela Secundaria 20 De Noviembre	SF/SPP/DPP/N-297/2015	Oaxaca	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200518502	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Protagonista Zapata Entre Calle Alvarez Obregon Y Foa De Calle	SF/SPP/DPP/N-297/2015	Oaxaca	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200118826	Construcción De La Adela Dolidad De Esc. Primaria San Juan Ines De La Cruz En La Colonia Las Culturas	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200118935	Construcción De Servicio Sanitario En La Escuela Primaria Antonio Del Litalin, En La Col. Lomas De San Jerón	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200118995	Mantenimiento De Equipo De Transporte	R33-FV-002-2015	Oaxaca	San Antonio Acutlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAULÁN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200119070	Construcción De Aula Adidada En Escuela Primaria Juarez Zapata,Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200119105	Terminación De La Construcción De Servicios Sanitarios De La Telescuadrante Col. Minera	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200119147	Uniformes Para El Personal De Seguridad	04-2015	Oaxaca	San Pedro Occupatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAULÁN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCCUPATITLÁN	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200119231	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Pila	FISM-002-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TAMAZULAPÁN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200119253	Construcción De 2 Depósitos De Agua Potable En El Barrio De Guadalupe	FISM-011-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TAMAZULAPÁN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200119340	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De Tamazulapam	FISM-0013-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TAMAZULAPÁN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200119348	Construcción De Tanque Superficial De Agua Potable	FISMDMAP2015002015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembledora de la Selva 2	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$344,561						0.00		Metros	490	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200119354	Mejoramiento Del Sistema De Alumbrado Público Principal	FISM-015-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TAMAZULAPÁN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CABA DEL TERCER TRIMESTRE ANTERIOR POR NO ATENDER LAS OBSERVACIONES FUE RECHAZADA. SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200119373	Electrificación	FISMDMAP2015002017	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	García Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$596,626						0.00		Metros lineales	110	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CABA DEL TERCER TRIMESTRE ANTERIOR POR NO ATENDER LAS OBSERVACIONES FUE RECHAZADA. SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200119419	Construcción Del Drenaje Sanitario En La Colonia Buena Vista	FISM-016-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		TAMAZULAPÁN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200120655	Construcción Del Mercado Municipal Primera Etapa	MSDR-FV-FAFM-14-06-2015	Oaxaca	Cobertura estatal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAULÁN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO BOMATICA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200120763	Desazote De Cascos Urbanos	2015-163	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200121100	Gastos Indirectos	-	Oaxaca	Magdalena Ocotelán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTELÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$49,234							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200121103	Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	Magdalena Ocotelán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTELÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$32,825							0.00		Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200121967	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable	SF/SPP/DPP/H07802015	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Sin identificar	-			H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,491,128						0.00		Vivienda	80	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA CABA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA A NIVEL FÍSICO Y FINANCIERO. SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200122271	3 Por Ciento Gastos Indirectos	02	Oaxaca	Santiago Laadiga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLALAG	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 1786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00150200115528	Construcción De Baños Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200526262	Rehabilitación Del Camino Viejo Chixtulan-Santiago La Laguna	1	Oaxaca	Santiago La Laguna	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LA LAGUNA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200522727	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Barrio Las Palmas, Camino El Zapicho	-	Oaxaca	Santiago La Laguna	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LA LAGUNA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015020052859	Construcción De Corredor Preescolar	FISMDMAP2015002044	Oaxaca	Acazulán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2015	\$175,000							0.00		Pesas	80	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150200526306	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da Etapa	FISMDMAP2015002045	Oaxaca	Acazulán de Pérez Figueroa	Acazulán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,900,000							0.00		Metros	7,500	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBA TERMINADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150200526306	Rehabilitación Del Camino Coscoche El Cornun	-	Oaxaca	Santiago La Laguna	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LA LAGUNA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200526187	Asistencia Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	FISDMF_340_01_01_2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200523788	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario La Loma	201841ME001-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200523954	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	201841ME002-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200524637	Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	San Pedro Tuxtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TUXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200524548	Gastos Indirectos	-	Oaxaca	San Pedro Tuxtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TUXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$254,412							0.00		Lote	0	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
OAX00150200526286	Construcción De Corredor Comunitario (Segunda Etapa)	FISMA-2015	Oaxaca	Santa María Tepeocingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEPEOXCINGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200526352	Mantenimiento De La Red De Energía Eléctrica En La Escuela Secundaria	FISMA-2015	Oaxaca	Santa María Apasco	Santa María Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200526362	Pavimentación De La Calle Principal En La Entrada Del Ejido Santa Rosa	RG23-ESR-N114-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Santa Rosa Zahuatltepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCOÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200526383	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Larga	FISMA-2015	Oaxaca	Santa María Apasco	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200526727	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISDMF-039-008/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527077	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Victoria (Primera Etapa)	FAP_340_01_2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	Urbano	Sin Identificar	-		-	H. Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527083	Construcción De Casas De Salud	0011	Oaxaca	Santa María Tonameca	Escobilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527139	Mejoramiento De Vivienda	0012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$162,510							0.00		Vivienda	50	0.00		Financiera La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: FABA REVISIÓN Y VALIDACIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150200527381	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	R31FTHBEDAP0320015	Oaxaca	San Pablo Etla	Colonia la Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527759	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	6	Oaxaca	San Antonio Nandahuatlam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATLAM, TEOITITLAN, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527777	Pavimentación De La Entrada Principal Al Ejido Benito Juárez	FICADEN-A-063-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Benito Juárez	Rural	Comercios	U038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCOÁN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527804	Sueldos A Personal De Confianza	-	Oaxaca	San Antonio Nandahuatlam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATLAM, TEOITITLAN, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$78,776							0.00		Pesas	15	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FABA REVISIÓN Y VALIDACIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150200527842	Combustibles	-	Oaxaca	San Antonio Nandahuatlam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATLAM, TEOITITLAN, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527888	Uniformes Y Accesorios	-	Oaxaca	San Antonio Nandahuatlam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATLAM, TEOITITLAN, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527927	Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Antonio Nandahuatlam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATLAM, TEOITITLAN, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527949	Alumbrado Público	-	Oaxaca	San Antonio Nandahuatlam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATLAM, TEOITITLAN, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200527986	Mantenimiento De Equipos De Transporte	-	Oaxaca	San Antonio Nandahuatlam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATLAM, TEOITITLAN, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528031	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Los Tamarindos	FISMA-16-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUASTECO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528135	Semifortificación Y Señalización De Circuitos Viales 1ra. Etapa	FORTAMUNDF-039-013-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528149	Perforación De Pozo Profundo	FISMDMAP2015002047	Oaxaca	Acazulán de Pérez Figueroa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$625,181							0.00		Pesas	181	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150200528205	Construcción De Baños Sanitarios Con Fosa	FISMDMAP2015002052	Oaxaca	Acazulán de Pérez Figueroa	Josefa Ortiz de Domínguez (A Josefa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$558,529							0.00		Pesas	50	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150200528257	Construcción De Muro De Contención Y Banda Perimetral	FORTAMUNDF-039-020/2015-A (2012)	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Castellero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528264	Construcción De Baños Sanitarios	FISMDMAP2015002054	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Isleta	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$249,966							0.00		Piezas	35	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CERRA DEL TRIMESTRE ANTERIOR, POR NO ATENDER OBSERVACIONES FUE RECHAZADA. SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200528335	Construcción De Baños Sanitarios	FISMDMAP2015002055	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$324,993							0.00		Piezas	25	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CERRA DEL TRIMESTRE ANTERIOR, POR NO ATENDER OBSERVACIONES FUE RECHAZADA. SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200528358	Apertura De Las Margenes Del Río Michón, Km Del 0.000 Al 1.000, Segunda Etapa	FORTAMUNDF-039-031-2015-AL2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528458	Construcción De Una Aula	FISMDMAP2015002063	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Coccolapa Sarmento	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$382,277							0.00		Metros Cuadrados	30	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. se solicita validación. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200528502	Construcción De Explanada Cintia En La Esc. Sec. "Juan Sotana Carrón"	FORTAMUNDF-039-024-2015-AL2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528587	Construcción Y Funcionamiento De Dos Antenas De Telefonía Celular 2g	FISMA-174-20-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$340,000							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CERRA TERMINADA. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200528629	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISMDMAP2015002070	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$368,194							0.00		Vivienda	5	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. se solicita validación. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200528658	Construcción De Sanitarios En La Esc. Prim. "Juan Sotana Carrón"	FORTAMUNDF-039-072/2013-A (2013)	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528719	Rehabilitación De Colector De Captación De Agua Pluvial	FISMDMAP2015002072	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$164,589							0.00		Metros Cuadrados	110	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CERRA DEL TRIMESTRE ANTERIOR, POR NO ATENDER OBSERVACIONES FUE RECHAZADA. SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200528778	Rehabilitación De Camión Rural Acatlán - Buenos Aires Segundo	FISMDMAP2015002074	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$860,487							0.00		Kilómetro	50	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. ESTA CUBRA PERTENECE AL SIGUENTO TRIMESTRE, PERO COMO NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES, EL TIEMPO FUE RECHAZADO. SE SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACIÓN. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200528829	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario	SF /SPF /OPP /FAFE / RB10/ 2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Sin Identificar	-	-	-	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,315,797							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
OAX00150200528880	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ubicada En La Colonia El Pedregal	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200528894	Introducción Del Drenaje Sanitario En Las Calles Ayuntamiento, Xoxocotlán, Benito Juárez Y Puente Morcuello	SF /SPF /OPP /FAFE / RB05/ 2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Sin Identificar	-	-	-	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,929,655							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
OAX00150200528910	Ampliación Eléctrica La Curva	FISMDMAP2015002077	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camacho	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$122,372							0.00		Metros lineales	40	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CERRA DEL TRIMESTRE ANTERIOR, POR NO ATENDER OBSERVACIONES FUE RECHAZADA. SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200528995	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISMDMAP2015002078	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$151,485							0.00		Metros Cuadrados	7	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CERRA DEL TRIMESTRE ANTERIOR, POR NO ATENDER OBSERVACIONES FUE RECHAZADA. SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200529031	Casa De Cultura	SF -SPF -DHP -NE- 2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	-	23-Previsiones Salariales y Económicas	SN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CERRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200529062	Rehabilitación De Pozo Profundo No. 2	FISMDMAP2015002097	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$139,351							0.00		Metros lineales	3,000	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CERRA DEL TRIMESTRE ANTERIOR, POR NO ATENDER OBSERVACIONES FUE RECHAZADA. SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200529156	Rehabilitación De La Cancha De Fútbol Municipal, En Heroica Ciudad De Huajuapán De León	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	-	23-Previsiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529160	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Encanto	002	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$738,327							0.00		Metros Cuadrados	1,086	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00150200529195	Adquisición De Radios Portátil Marca Hammett	01	Oaxaca	Santa María del Rosario	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529207	Construcción De Pozo De Agua	FISMA-MSL-032-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SN REPORTE DE INFORMACION POR LA ENTIDAD Y MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$439,213							0.00		Metros cúbicos	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CERRA TERMINADA. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200529226	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Avenida Encanto	003	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$296,645							0.00		Metros Cuadrados	1,086	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00150200529295	Ampliación De La Red De Agua Potable	1	Oaxaca	Santa Domingó Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529356	Saludo Al Personal De Confianza	-	Oaxaca	Santa Domingó Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$150,691							0.00		Piezas	12	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200529385	Adquisición De La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario (Cicma Verde)	2018-14ME004-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	-	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529393	Combustibles	-	Oaxaca	Santa Domingó Chihuitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TEHUANTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	vance Acum
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529442	Rehabilitación De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario La Lorena Con Tecnología Sostenible	201841ME007-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529543	Uniformes Y Accesorios	-	Oaxaca	Santa Domingo Chihuitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TUXTLAUTPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529585	Servicio De Alumbrado Público	-	Oaxaca	Santa Domingo Chihuitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TUXTLAUTPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$253,809							0.00		Luminaria	1,273	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
OAX00150200529646	Conservación Y Mantenimiento Menor De Invernales	-	Oaxaca	Santa Domingo Chihuitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TUXTLAUTPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529686	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Trampas	-	Oaxaca	Santa Domingo Chihuitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, TUXTLAUTPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200529827	Subsamen 2014	SUBSAMUNDF-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Comercios	U002 Cierreamiento de subvenciones en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200530092	Construcción De Cancha Multisport En Instalaciones	DPP-001-2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Sector H Tercer	Urbano	Comercios	S205 Deporte			H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATULCO	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200530114	Restauración Del Templo Del Rosario Temascalmitas	FORMOBRA2182015	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 PATF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200530145	Alumbrado Público	FORTAMUNDF -039-014-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla en la San	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUIXTLA EN DE LEÓN	Seguridad	En Ejecución	2015	\$800,000							0.00		Luminaria	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX00150200530298	Construcción De Techario De Asfalto De Unas Múltiples En Santa María Huatulco	RG23-03-2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200530478	Operación De Bordo Y Construcción De Vado Del Km 0.000 Al Km 0.41230, Calle 18 De Marzo Colonia Aguascalientes Parte Alfa	NIM-AD-FISADF-001-2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200530522	Construcción Del Centro Comunitario - San Antonio Tepetlapa - San Pedro Tlaxiuhuacua Del Km 0.000 Al 2.700	04	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	Cobertura municipal	Sin identificar	-	-			H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO TEPTLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200530760	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	FASDF-066-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200530827	Operación De Bordo Y Construcción De Vado Del Km 0.000 Al Km 0.41230, Calle 18 De Marzo Colonia Aguascalientes Parte Alfa	NIM-AD-FISADF-001-2015	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200531167	Construcción Del Sistema De Agua Potable	SF-SPDF DPPF-ISE-0774-2015	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	Cobertura municipal	Sin identificar	-	-			H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO TEPTLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200531237	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De Los Laureles	5	Oaxaca	San Juan Dixi	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200531746	Construcción De Un Muro De Contención En La Avenida Narandajé	SN	Oaxaca	San Juan Dixi	San Juan Dixi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200531861	Rehabilitación De La Red De Drenaje Santuario En El Parque Cruz De Piedra Sección Ingeniería	MTM-F3-24	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Quimera Materiales Constructivos S.A. de C.V.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200531934	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Unidad Médica Rural	FASIM/527/02/2015	Oaxaca	Santos Reyes Peguero	Cobertura municipal	Sin identificar	-	-			H. ayuntamiento	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200531993	Gastos Indirectos	FISADF-170-002-2015	Oaxaca	San José Lachiguri	San José Lachiguri	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$321,373							0.00		Estado de preterpresión	6,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 100% DEL TOTAL DEL PROYECTO. A LA FECHA SE HA PAGADO EL 50% DEL IMPORTE TOTAL - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE MES.
OAX00150200532443	Construcción De Canal Para Drenaje Pluvial En La Escuela Secundaria Técnica No. 36	MHCYT/FISADF/007/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$65,000							0.00		Metros	1,000	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532446	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	36	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532588	Construcción De Corredor Comunitario	MHCYT/FISADF/051/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCCION Y PROYECTOS GALINDO PUELA S.A. DE C.V	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532673	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cadiz	2	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532696	Construcción De Olla Capilar De Agua Pluvial	MHCYT/FISADF/069/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Escandada Cuyula	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532705	Terminación De Dos Aulas En La Escuela Primaria Juan Escutón Con No. De Calle 2036717031	MHCYT/FISADF/035/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2015	\$120,000							0.00		Metros Cuadrados	90	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRAS EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 100% DEL TOTAL DEL PROYECTO. A LA FECHA SE HA PAGADO EL 50% DEL IMPORTE TOTAL - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE MES.
OAX00150200532718	Ampliación De Camino Rural.	MHCYT/FISADF/041/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$290,000							0.00		Kilómetro	100	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 100% DEL TOTAL DEL PROYECTO. A LA FECHA SE HA PAGADO EL 50% DEL IMPORTE TOTAL - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE MES.
OAX00150200532733	Construcción De Sistema De Agua Potable	MHCYT/FISADF/070/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GRUPO CONSTRUCTOR IARRISA S.A. DE CV.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532737	Terminación De Puente Vehicular.	MHCYT/FISADF/015/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ejido Ojo de Agua (El Yorguelito)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,300,000							0.00		Kilómetro cuadrado	60	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO OJO DE AGUA EL YORGUELITO AUNA 56.82% - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE MES.
OAX00150200532746	Construcción De Corredor Comunitario.	MHCYT/FISADF/061/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCCIONES Y OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS RAL SANI S.A. DE CV.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200532758	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCYT/FISADF/022/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Jaya Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Proyectos Integrales en la Construcción ORCAEZ GAMINE S.A. de C.V.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRICHO TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200512763	Construcción De Techoado En La Escuela Primaria Juan De La Barrera Con Calle 20de90410m.	NHCT-YFSMDF/053/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2015		\$850,000							0.00		Metros	241	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La obra construcción de techoado en la escuela primaria Juan de La Barrera con clase 2008P0410M tiene un avance de 48.62 %.
OAX00150200512776	Construcción De Camerote Escolar En La Escuela Secundaria Siglo Xxi	NHCT-YFSMDF/060/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2015		\$200,000							0.00		Metros Cuadrados	500	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA SIGLO XXI CON AVANCE HASTA EN EL 61%.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150200512787	Construcción De Drenaje De Agua Potable Segunda Etapa.	NHCT-YFSMDF/050/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$450,000							0.00		Metros	220	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La obra de construcción de drenaje de agua potable en segunda etapa tiene un avance del 95.84 %.
OAX00150200512792	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	NHCT-YFSMDF/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyectos Integrales en la Construcción ORCAEZ CAMMEX SA DE CV	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$1,991,000							0.00		Kilómetro	329	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La obra ampliación de energía eléctrica en la localidad de la lobera tiene un avance de 76.12 %.
OAX00150200512797	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Privada De Buenos Aires.	NHCT-YFSMDF-013-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$100,000							0.00		Metros	150	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA BLANCOS ABRES CON UN 74.26% DE AVANCE.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150200512816	Apertura De Camino Rural.	NHCT-YFSMDF/083/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuipala	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$600,000							0.00		Kilómetro	110	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La obra apertura de camino rural en Santa María Cuipala tiene un avance de 17.28 %.
OAX00150200512823	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	NHCT-YFSMDF-049-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$450,000							0.00		Metros cúbicos	98	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La obra rehabilitación de sistema de agua potable, en la localidad de san juan del río tiene un vance del 28.81%.
OAX00150200512829	Construcción De Drenaje Sanitario	NHCT-YFSMDF/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200512838	Construcción De Sistema De Agua Potable.	NHCT-YFSMDF/039/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Loma Saavi	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200512843	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	NHCT-YFSMDF/040/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Montecirino de los Gringos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200512844	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Federal Leyes De Reforma	NHCT-YFSMDF-004-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2015		\$881,649							0.00		Metros Cuadrados	90	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORMA CON AVANCE DEL 100% Y HUBO UN AMBITO DE \$881.19 EN EL PRESUPUESTO DE LA OBRA.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150200512848	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	NHCT-YFSMDF/041/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200512854	Construcción De Camerote Comunitario	NHCT-YFSMDF-027-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2015		\$300,000							0.00		Metros Cuadrados	112	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL BOQUERON CON UN 52.52%.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150200512856	Construcción De Sanitarios Ecológicos	NHCT-YFSMDF/042/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$600,000							0.00		Metros cúbicos	197	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CON UN AVANCE DEL 81.9%.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150200512863	Construcción De Puente Vehicular En Río San Diego	NHCT-YFSMDF-068-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$1,500,000							0.00		Metros	65	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La obra construcción de puente vehicular en río de san diego tiene un avance de 6.55 %.
OAX00150200512865	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	NHCT-YFSMDF/054/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Rio Delgado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200512872	Conservación De Camino Rural	NHCT-YFSMDF/036/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$450,000							0.00		Kilómetro	221	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CONSERVACION DE CAMINO RURAL EN LAS HUERTAS CON UN AVANCE DEL 88.90%.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150200512874	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Preescolar Francisco Gabilondo Sotelo Con No. De Clase 2009p15613	NHCT-YFSMDF-006-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2015		\$251,000							0.00		Metros	120	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 51.07%.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150200512876	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	NHCT-YFSMDF/064/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200512881	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	NHCT-YFSMDF/070/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Yustitatu	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200512883	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	NHCT-YFSMDF-024-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,800,000							0.00		Metros Cuadrados	535	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON UN AVANCE DEL 69.17%.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150200512888	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario.	NHCT-YFSMDF/082/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200512889	Construcción De Clínica Dental	NHCT-YFSMDF-058-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yucubee	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2015		\$400,000							0.00		Metros Cuadrados	90	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. La obra Construcción de Clínica Dental en la Localidad de Yucubee tiene un avance de 48.47%.
OAX00150200512893	Ampliación De Energía Eléctrica	NHCT-YFSMDF/083/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuipala	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200512896	Construcción De Sistema De Agua Potable	NHCT-YFSMDF-029-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Ojo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
																	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
OAX00110200135128	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Ráspgina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00110200532897	Construcción De Olla De Captación De Agua Potable	MHCT/FSMD/084/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santo Domingo Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Ráspgina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00110200532904	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MHCT/FSMD/085/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tierra Anul	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Ráspgina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00110200532906	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	MHCT/FSMD/088-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Ráspgina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00110200532907	Ampliación De La Rd. Yucatlillo	MHCT/FSMD/086/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yucatlillo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Ráspgina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00110200532909	Construcción Del Drenaje Sanitario Zona Urbana	MHCT/FSMD/009-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Ráspgina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00110200532910	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MHCT/FSMD/087/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yucatlillo Coquila	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Ráspgina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00110200532913	Construcción De Aula En La Escuela Preparatoria Ovelio Dorely Con Numero De Calle 20d91451d	MHCT/FSMD/012-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Ráspgina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00110200532923	Rehabilitación De Puente Vehicular En La Colonia Ricardo Flores Magón	MHCT/FSMD/010-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Ráspgina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00110200532928	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cruz	MHCT/FSMD/011-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Ráspgina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00110200532932	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, Col. Villa De Los Flores	MHCT/FSMD/016-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Ráspgina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00110200532934	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Paraje El Forno	MHCT/FSMD/063-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Ráspgina La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00110200532940	Terminación De Puente Vehicular	MHCT/FSMD/021-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco																					

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Devenegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
								Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico						Comprometido	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Producción							Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200514454	Mejoramiento De Vivienda	MHCT/FSMDF/031-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Calleada María (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$320,000							0.00		Vivienda	444	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PROYECTO DE MEJORA EN CALIDAD HABITACIONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN LA ZONA DE LA SIERRA DE LOS ANDES, CON UN AVANCE DEL 84.50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200514492	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial.	MHCT/FSMDF-037-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Capilla del Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000							0.00		Metros Cuadrados	361	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La obra construcción de olla de captación de agua pluvial, en la localidad de capilla de carrizal con un avance de 47.29%. - La obra construcción de olla de captación de agua pluvial, en la localidad de capilla de carrizal con un avance de 47.29%.
OAX00150200514669	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia La Fendadora	MHCT/FSMDF/031-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200515476	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	01	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento San Sebastián Ixcapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200515478	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Revestimiento De Camino Rural	74	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Juan Escutia Cuapala	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005154824	Construcción De Muro De Contención En El Km. 1-02 Del Camino San Sebastián Ixcapa-Camotéchin	02	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Camotéchin	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento San Sebastián Ixcapa	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005154939	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Caba.	MHCT/FSMDF/083-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000							0.00		Metros Cuadrados	40	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200515508	Revestimiento Del Camino Rio Alzate A Cocoyán De Las Flores Barrio (Guadalupe Cuente)	-	Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Cocoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$917,762							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005155109	Mantenimiento De Vehículos	00042015	Oaxaca	San Juan Tepehuila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAULIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEHUILA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$42,704							0.00		Equipo de seguridad	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REGISTRA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOLIA MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPEHUILA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005155113	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Principal	03	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Llano de la Yaca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento San Sebastián Ixcapa	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005155166	Nómina De Seguridad	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAULIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GRANDE	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005155173	Tenencia Vehicular	00052015	Oaxaca	San Juan Tepehuila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAULIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEHUILA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,874							0.00		Vehículos	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REGISTRA EL PAGO DE TENENCIA VEHICULAR HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005155233	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio Bajo (2da Etapa)	FSMDF-02-08-22-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005155291	Adquisición De Equipo De Sonido	006	Oaxaca	Magdalena Zahualtlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAULIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA SINDICATURA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$11,000							0.00		Mobiliario y equipo	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005155407	Construcción De Camerón Comunitario (1a. Etapa)	FSMDF-517-008-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tepetatepec	Rio Ramal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPEATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$900,000							0.00		Metros Cuadrados	290	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005155410	Compensaciones Por Servicios Especiales	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAULIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GRANDE	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005155448	Ampliación Del Camino Principal Del Barrio Llan Tenorio Al Cerro Del Gaschign	-	Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Cocoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200516034	Apertura De Camino (Continuación) 300 Mts	FSMDF/AMHO/040/006/20-15	Oaxaca	Huautepetec	Agua Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUATPEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005160401	Construcción De Camerón Escolar Para La Escuela Preescolar Anna María Cui. 200x230m	FSMDF-517-027-2015	Oaxaca	Santo Domingo Tepetatepec	Santo Domingo Tepetatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPEATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$795,329							0.00		Metros Cuadrados	43	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005160675	Construcción De Red De Drenaje Sanitario 2da. Etapa.	-	Oaxaca	San Juan Achiutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$442,755							0.00		Metros Cuadrados	450	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO YA ESTA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA. TIENE UN AVANCE FISCO FINANCIERO DEL 70%, EN PROCESO DE CONCLUSIÓN DE DICHA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005161150	Compensaciones Por Servicios Especiales	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAULIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GRANDE	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005161175	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Calle Libertad	MSM/FASB-03-2015	Oaxaca	Santa María Mixtepec	Santo Domingo Tsiú	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santa María Mixtepec, Tepicostlan Oax.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005161185	(Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable) Hidráulico En Llano Encino Amarillo	-	Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200516263	Combustible Y Lubricantes	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAULIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200516310	Construcción De Gaseadero De Concreto Hidráulico En Varas Calles, Terera Section La Soledad	AC-01	Oaxaca	San Antonio de la Cal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200516347	Apertura De Camino Tronco Telescopiadora, Unidad Deportiva	FSMDF/AMHO/040/003/20-15	Oaxaca	Huautepetec	Huautepetec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001502005163492	Asesoría Técnica	FSMDF-001-2015	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXIACO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$990,499							0.00		Piezas	10,795	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005163493	Alumbrado Público	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAULIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200516431	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	15-FSM-2015	Oaxaca	Santo Domingo Naxvát	Santo Domingo Naxvát	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000							0.00		Metros	300	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX001502005164442	Sueldos A Pólizas	1	Oaxaca	Santiago Zanatepec	Santiago Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAULIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de santiago zanatepec	Seguridad	En Ejecución	2015	\$517,500							0.00		Piezas	5,515	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: se sujeta validación.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0015020015528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200156473	Mantenimiento De Equipos	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200156485	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Siete	RSM/513/002/2015-C	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200156526	Alumbrado Público	2	Oaxaca	Santiago Zanatepec	Santiago Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santiago zanatepec	Seguridad	En Ejecución	2015	\$165,289							0.00	Lote	5,515	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OMBRA ESTÁ OPERANDO CORRECTAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200156586	Energía Eléctrica	3	Oaxaca	Santiago Zanatepec	Santiago Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santiago zanatepec	Seguridad	En Ejecución	2015	\$81,219							0.00	Lote	5,515	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OMBRA ESTÁ OPERANDO CORRECTAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200156598	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Joven	RSM/513/004/2015-C	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200156660	Combustible	4	Oaxaca	Santiago Zanatepec	Santiago Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santiago zanatepec	Seguridad	En Ejecución	2015	\$331,492							0.00		Piezas	5,515	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OMBRA ESTÁ OPERANDO CORRECTAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200156749	Mantenimiento De Equipo De Transporte	5	Oaxaca	Santiago Zanatepec	Santiago Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santiago zanatepec	Seguridad	En Ejecución	2015	\$86,710							0.00		Piezas	5,515	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OMBRA ESTÁ OPERANDO CORRECTAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200156846	Mejoramiento General De Aulas En La Escuela Primaria Donat Segura Etapa	ALTAS/015/001/DOIN03/01/8/2015	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Educación	En Ejecución	2015	\$625,110									Metros	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OMBRA ESTÁ OPERANDO CORRECTAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200156876	Energía Eléctrica	3112 FONDO IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200156939	Demolicion Y Requisicion De Barda Perimetral, Pavimentacion Y Comision De Jardineria	RSMDP/039-377/2015-A (2011)	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200156994	Construccion De Oficina Administrativa (Segunda Etapa)	RSMDP/039-432/2015-A (2012)	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157076	Adquisicion Del Patio En La Escuela Ricardo Flores Magón	FORTAMUNDF-019-024/2015-A (2013)	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157086	Servicio Personal Del Personal De Seguridad Pública	FORTAMUN-002-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157128	Cancha De Fútbol Rapido, En Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Cobertura municipal	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157179	Ampliacion De La Línea De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Tierra Colorada	-	Oaxaca	Colcoyan de las Flores	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades	RS01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157294	"Apertura De Camino Desviacion La Trinidad - Llano Leon"	-	Oaxaca	Colcoyan de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades	RS01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157341	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	RSMDP/003AD2015	Oaxaca	Santa Maria Jacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$119,249							0.00		Metros	1,266	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OMBRA ESTÁ OPERANDO CORRECTAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200157413	Ampliacion Del Agua Potable En El Paraje Santa Anita, Ubicada En La Localidad De Santa Maria Del Tule	2	Oaxaca	Santa Maria del Tule	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157449	Ampliacion Del Agua Potable En El Paraje Santa Anita	2	Oaxaca	Santa Maria del Tule	Santa Maria del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157535	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Primera Privada Del Arroyo	01	Oaxaca	Santa Maria del Tule	Santa Maria del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000							0.00	Metros lineales	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REGISTRO AL TERCER TRIMESTRE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200157615	Ampliacion De La Línea De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Los Angeles	-	Oaxaca	Colcoyan de las Flores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades	RS01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157663	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nuevos	RSMDP/01-08-02-15	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlan	San Mateo Yoloxochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157721	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario (El Jacal)	-	Oaxaca	Colcoyan de las Flores	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades	RS01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157761	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidratante En La Localidad De La Urbana	001-2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,666,667							0.00		Metros Cuadrados	409	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REGISTRO AL TERCER TRIMESTRE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200157786	Construccion Del Muro De Contencion En La Escuela Primaria Benito Juarez	RSMDP/02-08-05-15	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlan	San Mateo Yoloxochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157817	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energía Urbana En La Calle Libertad	MSM/FASD-003-2015	Oaxaca	Santa María Mixtepec	Santo Domingo Tlgu	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santa María Mixtepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200157841	Ampliacion De Drenaje Sanitario Ubicada En El Municipio De Colcoyan De Las Flores	-	Oaxaca	Colcoyan de las Flores	Colcoyan de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades	RS01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200158036	Construccion De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria 60 Paraiso El Primer Clave 2008/2386 En El Barrio San Jose	-	Oaxaca	Colcoyan de las Flores	Colcoyan de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades	RS01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200158154	Construccion De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Francisco Madero Clave 2008/2386 Extension En Barrio Tejeria	-	Oaxaca	Colcoyan de las Flores	Colcoyan de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades	RS01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200158336	Construccion De Camerote Escolar En La Escuela Secundaria Técnica No 25	-	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUXTPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$398,119							0.00		Metros Cuadrados	392	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FUNDOS DE EDUCACIÓN. 21 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015.
OAX00150200158490	Construccion De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Colcoyan de las Flores	Santiago Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades	RS01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,770,404							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REGISTRO AL TERCER TRIMESTRE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200158536	3 Puz Cienno Gastos Indirectos De Obras (Asesoría Técnica)	FAS-001-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotpec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OOTPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Asignación General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
							Tipos de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/mo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	
OAX00110200515528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal			0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00		Francia. / Italia. / Argentina. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110200538396	Rehabilitación De Techo	FAS-018-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Cobertura municipal			0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00		Francia. / Italia. / Argentina. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110200538400	Pago De Servicios De Seguridad Pública	002-2015	Oaxaca	San Juan Tepehuacán	Cobertura municipal			0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00		Francia. / Italia. / Argentina. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110200538403	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria (Ricardo Flores Magón) 20460493		Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyul	Rural		0005 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOHAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución									0.00		Francia. / Italia. / Argentina. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110200538441	Construcción De Piso Firme	FAS-019-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Cobertura municipal			0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00		Francia. / Italia. / Argentina. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110200538762	Rehabilitación De Techo Firme	FAS-021-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Cobertura municipal			0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00		Francia. / Italia. / Argentina. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110200538902	Ampliación De La Red Eléctrica En La Parroquia Nuestra De La Loyalidad De San Agustín Yataren, (Calle Ingenio) Municipio De San Agustín Yataren, Centro, Oaxaca	CPQ-MSA7-FB-087-03-2014	Oaxaca	San Agustín Yataren	Cobertura municipal			0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN YATAREN	Urbanización	En Ejecución									0.00		Francia. / Italia. / Argentina. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Italia. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.	
OAX00110200538900	Programa Alimentario Para La Tercera Edad	RV-2015-138	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano		0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$4,534,000				Piezas	1,000	0.00			Francia. / Italia. / Argentina. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
OAX00110200539028	Soporte Al Personal De Confianza	001-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Cobertura municipal			0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santo Tomas Ocotepec	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00		Francia. / Italia. / Argentina. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110200539068	Prisa Para El Jardín De Niños Yr Yank Yr Clave 20p2230a	058	Oaxaca	Santa María Tlahuapán	Barrio San Lucas	Rural		0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución									0.00		Francia. / Italia. / Argentina. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110200539073	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	2014	Oaxaca	Santa Magdalena Huixtla	Cobertura municipal			0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA HUIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00		Francia. / Italia. / Argentina. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110200539091	Programa De Estimulo A La Educacion Basica	2011-139	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano		0005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$1,180,800				Piezas	1,000	0.00			Francia. / Italia. / Argentina. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Italia. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
OAX00110200539179	Rehabilitación Del Camino De Acceso Principal En La Asent. Tomas Alba Edson, Calle 5 De Mayo, 2015 De Noviembre, Independencia, Emiliano Zapata, Francisco I Madero, Benito Juarez Y Cuicatlan V.		Oaxaca	San Mateo del Mar	La Reforma	Rural		0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución									0.00		Francia. / Italia. / Argentina. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00110200539194	Cemento Y Producción De Concreto	002-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Cobertura municipal		</																	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado			
OAX0015020015528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539395	Rehabilitación De Aula Didáctica En La Esc. Sec. Del "Nueve 2000". Clase 2004c0129w	12	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539599	Cemento Y Productos De Concreto De Agencia Municipal	003-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agencia municipal de Santo Tomas Ocotlan	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539616	Enlace Habitaf	2018-105-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539623	Construcción De Banqueta En La Calle 12a Sur De La Calle 7a Oeste al Jardín De Niños "Martha Fernanda De Córdova" Barrio El Zapate Bajo	13	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539639	Estímulo Habitaf	2018-105-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539652	Construcción De Techado En Área De Imparcion De Educación Física En La Esc. Sec. Para Trabajadores. Clase 2004c0007w	14	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539664	Comité De Contratación Social	2018-105-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539681	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, 3a Etapa (Cul. Atlixcoatl)	15	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539722	Construcción De Techado En El Área De Imparcion De Educación Física En La Esc. Prim. "Ignacio M. Altamirano". Clase 2004c176w	16	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La de Candela	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539732	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Cdi. Anasac	17	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539772	Construcción De Sanitarios En La Esc. Sec. Gral. "Benito Juárez". Clase 2004c0028j	18	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539799	Construcción De Casa De Salud	19	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Palma del Cuyal	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539818	Rehabilitación De Canchales En Tramos Parcelas (Proyecto Nacional Loma Larga)	20	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539855	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles 3a Poniente, 27a Sur, 29a Sur Y Arroyo Entre La Calle 3a Poniente Y V Carretera (Cul. 20 De Noviembre)	21	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539858	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial	001	Oaxaca	Santiago Huautla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LUIS CABALLERO MORALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$429,144						0.00		Metros	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: TERCER TRIMESTRE CALA DE AGUA- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150200539876	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles, Villaco Ortiz, Piedra Cochera , Piedra Coneta	22	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Ixcatelpec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539893	Construcción De Drenaje Pluvial, Tierras Centenot Los Peñones - Paso De Las Garrochas	22	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539910	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial	002	Oaxaca	Santiago Huautla	Cañada Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LUIS CABALLERO MORALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539911	"Construcción De Tanque Elevado Para El Sistema De Agua Potable"	24	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Cruval	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539930	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable (La Etapa)	25	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cullantes	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539952	Construcción De Banda Perimetral En La Esc. Prim. "Tulioana Zapata". Clase 2004c0973w	26	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539974	Construcción De Corredor Comercial En La Localidad De Montán	27	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Montán	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200539997	"Rehabilitación Y Sustitución De Piezas Especiales En Cajas De Válvulas De Red De Distribución De Agua Potable"	28	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200540016	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Tulioana Zapata". Clase 2004c0986w	29	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Acacotepec o Agua de la Buena	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200540020	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Av. Juárez Y Piramide De Flores Meigs	2015	Oaxaca	San Miguel Atoyac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ADOAMAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,500,000						0.00			Metros lineales	1,500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200540034	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 23a Sur Entre 2a Y 13a Poniente. Cul. El Porvenir	30	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540056	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En San Gregorio Ocotlánpec	FISMOTDF /424/003-C/2015	Oaxaca	Santa María Ocotlánpec	San Gregorio Ocotlánpec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540083	Rehabilitación De Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clase 2004c0070m	FAMMCC2015021003	Oaxaca	Cosolapa	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540120	3 Autos Indirectos	FISMOTDF /424/001-352/2015	Oaxaca	Santa María Ocotlánpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540207	Rehabilitación De Calles En El Centro De La Población	FAMMCC2015021006	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas de Reyes Carrizal (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540230	Saludo De Día Y Saludo Y Saludo Del Personal	MSMO-001-424-2015	Oaxaca	Santa María Ocotlánpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540284	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Precolector Bilingüe Venustiano Carranza	FISMOTDF -03-08-04-15	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540399	Construcción De Tebeaterio En La Escuela Bilingüe Venustiano Carranza (Cia Etapa)	FISMOTDF -04-08-05-15	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200540467	Servicios Personales	-	Oaxaca	Gustaf de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE GUILLATOA DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX0015020015528	Construcción De Refuerzo Saneitaro De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200540526	Ampliación De La Unidad Medica Rural	FISDMF-01-08-05-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoajal	San Juan Coatzacoajal	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOJAM	Salud	En Ejecución	2015	\$945,290							0.00		Metros Cuadrados	3,000	0.00	Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150200540584	Construcción De Aula Didáctica Y Anexo Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Indígena Vicente Guerrero	FISDMF-03-08-06-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoajal	Agua Equilad	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOJAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200540605	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	UD19 Fondo Regional	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200540632	Construcción De Techo De La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	MSJ-2015	Oaxaca	San Jerónimo Tlacochahuaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TACLOCHAHUAYA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200540635	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Agua De Hielo)	FISDMF-04-08-07-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoajal	Loma de la Plaza	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOJAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200540669	Construcción De Carrilero Perimetral Del Iteb Plural 255	FISDMF-05-08-25-15	Oaxaca	San Juan Coatzacoajal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOJAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200540731	Ampliación De La Red Eléctrica En La Av. De Los Maestros Y C. Francisco J. Madro	ELEC-009	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200540739	Ampliación De La Red De Distribución En Divermas Calles	ELEC-006	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200540754	Construcción De Techos Firmes	002-2015	Oaxaca	San Juan Tabalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200540909	Construcción De Camerón Comunitario (CM)	MSBRT-003-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacozacoajal	San Juan Bautista Tlacozacoajal	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TACLOCATZINTIREC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200540910	Desage Plural	MSBRT-003-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacozacoajal	San Juan Bautista Tlacozacoajal	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TACLOCATZINTIREC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200540912	Construcción De Muro De Contención Sobre Acceso A Tlacozacoajal	MSBRT-001-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacozacoajal	San Juan Bautista Tlacozacoajal	Urbano	Sin Identificar	-	-	-	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200540933	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	MSBRT-008-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacozacoajal	Arroyo Pitauanal	Rural	Sin Identificar	-	-	-	JUANA AYALA ROLDAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200541082	R.D. Ampli. Fracc. Ezequiel De Aranguera, En El Fraccionamiento Ezequiel De Aranguera	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542110	Construcción De Tanque Elevado De 50 M3 De Capacidad Y Linea De Conduccion Que Alimente Al Tanque	001	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FAS Entidades	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542149	Construcción De Drenaje Saneitaro De La Calle Vicente Guerrero	-	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542188	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542194	Mantenimiento A La Red De Agua Potable	002	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FAS Entidades	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542214	Asesoría Técnica	003	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542238	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Sobre La Calle Victoria	001	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542248	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria José Cuatrecasas	002	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542257	Construcción De 2 Aulas Tipo Regional En El Jardín De Niños Román Collado	004	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542263	Construcción De Una Clínica Dental	005	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542266	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	FISAM-001-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542270	Rehabilitación De Caminos Rurales	FISAM-002-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542275	Ampliación De Planta De Tratamiento En La Localidad De San Francisco Lachigolá	006	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542278	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe El Barrio	FISAM-003-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542282	Techo De Area De Impartición Física En La Escuela Primaria Cuauhtémoc	FISAM-004-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542288	Rehabilitación De La Casa De Salud En La Localidad De San José Huamuchil	FISAM-005-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542299	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Cruz Yuta Yernero	FISAM-007-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542305	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Guadalupe Buenos Aires	FISAM-008-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542308	Construcción Del Camerón Comunitario En San Pedro Coahuacuilco	FISAM-009-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542311	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calles De La Rta.Calle Se Noroeste Y Acceso A La Casa De Salud	FISAM-010-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542319	Construcción Del Camerón Escóter En La Escuela Primaria Benito Juárez	FISAM-011-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542320	Elaboración De Proyectos Ejecutivos	FISAM-012-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX0015020015528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200543233	Rehabilitación De Drenaje Pluvial	FDM-013-2015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZAPOTITLAN LAGUNAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200543237	Construcción De Techado Para Plaza Cívica En La Escuelas Secundarias El Nogal. Clave 200003506	002	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Educación	En Ejecución	2015	\$1,300,000							0.00		Metros Cuadrados	1,701	0.00		Financiera La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200543932	Mantenimiento De Caminos Santa María Sola-Tecotepec	002	Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200542359	Unidad Deportiva En La Agencia De Santa Rosa Magdalena-Continuación	002	Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal		Subsidios	IO02 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Modernización Educativa y Cultural Operativa (FONAE)		23-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Lote	750	0.00		Financiera La información reportada no ha cubierto por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no pudo ser enviada al sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes a que la información no fue enviada al sistema. / Registro OBRA CON CON UN AVANCE FÍSICO DE 10% CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA.
OAX00150200543735	R.D.Ampliación Cal San Juan Boxco	20	Oaxaca	Mahautlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHAUTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200544395	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Cal. Torres De La Libertad)	31	Oaxaca	Santiago Protopapa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200544444	Modernización Y Ampliación Del Camino El Porvenir-Chahuiles. Del Km 0.000 Al Km 3.000	OA/FISM/MCO/0011/2015	Oaxaca	Chahuiles	Chahuiles	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUILTES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200544757	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MEC/FASMD/024/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545158	Tercera Etapa De La Construcción De La Construcción Publica Topografía Departamento Al Tiro II En Instituto Tecnológico Superior De Tepic	PIIT-2483-2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepic	San Pedro y San Pablo Tepic	Urbano	Comercios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos de Agua Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545341	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROSAPPS-1864-2015	Oaxaca	San Martín Tilgajete	San Martín Tilgajete	Urbano	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545345	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROSAPPS-1887-2015	Oaxaca	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	Urbano	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545441	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSAPPS-1836-2015	Oaxaca	San Pedro Ixtahuaca	La Concepción	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545447	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSAPPS-1783-2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Tortugero	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545522	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSAPPS-1764-2015	Oaxaca	San Juan Tamazula	San Juan Yota	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545570	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSAPPS-1730-2015	Oaxaca	San Martín Huamelilpan	San Martín Huamelilpan	Urbano	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545586	Construcción De 130 Sanitarios Rurales (La Eraga)	PROSAPPS-4016-2015	Oaxaca	San Pablo Cuatlán	San Francisco Cuatlán	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545602	Abstracción De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSAPPS-1735-2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Santa María	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545636	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSAPPS-1705-2015	Oaxaca	San Juan Quialtón	Orfelia de San Juan (Bucanera)	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545671	Suministro E Instalación De Belvedere Escolar MWHB Puente 2393	PROSAPPS-1597-2015	Oaxaca	San Martín Luchila	San Martín Luchila	Urbano	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545714	Construcción De Camello Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Calle 2004 L34	MSR/142/FISMDF/02/2015	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN RAYMONDO JALPAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545753	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSAPPS-1569-2015	Oaxaca	San Pedro Amogós	Llano de Amogós	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545783	Construcción De Dos Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Imbabá Zapata	FAM/1491/2015	Oaxaca	San Pedro Ixcotel	San Juan Ixcotel	Rural	Aportaciones Federales	IO08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545817	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSAPPS-1561-2015	Oaxaca	Santiago Comaltepec	La Esperanza	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545819	Comisión Estatal Del Agua	PROSAPPS-1559-2015	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545823	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSAPPS-1555-2015	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545843	Construcción De Tres Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num 110	FAM/1493/2015	Oaxaca	San Felipe Utlá	San Felipe Utlá	Urbano	Aportaciones Federales	IO08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545844	Equipo De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica Num 110	FAM/1494/2015	Oaxaca	San Felipe Utlá	San Felipe Utlá	Urbano	Aportaciones Federales	IO08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545849	Reparaciones Generales En Escuela Primaria La Libertad	FAM/1495/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa Lecaona (Miguel Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	IO08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545852	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Jua José Ortiz De Domínguez (Cal. La República)	FAM/1496/2015	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IO08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545858	Equipo De Un Comedor En Jer Macdonido Alcalá	FAM/1505/2015	Oaxaca	San Lorenzo Cuicatzepec	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545860	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón (Cál. Forestal)	FAM/1513/2015	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	IO08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545864	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSAPPS-1635-2015	Oaxaca	San Mateo Ixtatlang	La Luz	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545891	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSAPPS-1624-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Zaragoza	Santa María Chichihualtepec	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200545898	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSAPPS-1617-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Zaragoza	El Arriero Justo Benítez	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00150200515528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. asentamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200546053	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-3676-2015	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200546056	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-3679-2015	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200546239	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROTAR-3687-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlán	San Juan Bautista Coatlán	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200546256	Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	AFASZU-3634-2015	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200546265	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	AFASZU-3638-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200546295	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	AFASZU-3653-2015	Oaxaca	San Pedro Tapasotepec	San Pedro Tapasotepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200546318	Construcción De Dispensario Medico	CO-MYTMO-334-010-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Los Llanos del Espinal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Salud	En Ejecución	2015	\$200,000							0.00		Metros Cuadrados	132	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registros SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100%- SISTEMA Para el siguiente nivel.
OAX00150200546332	Construcción De Un Aula Didáctica De 8.00x40.00 Mts En La Esc. Prim. Progreso Clave 20490993	CO-MYTMO-334-025-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Los Grados o Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$129,797							0.00		Metros Cuadrados	470	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registros SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
OAX00150200546456	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	CO-MYTMO-334-010-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,564,000							0.00		Metros lineales	4,110	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registros SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100%- SISTEMA Para el siguiente nivel.
OAX00150200546515	Estudio Y Proyecto Integral Para El Alcantarillado Pluvial (Cta. 222)	AFASZU-3677-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Excondido	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200546787	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	ISE/4203/2015	Oaxaca	San Pedro Coatlán	El Polvo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,090,251							0.00		Kilómetros lineal	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
OAX00150200546815	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial	HEC/TASMOF/031/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejlatón de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANEJO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200546941	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sanitarios Rurales	PROSSAPYS-1806-2015	Oaxaca	San Lorenzo Tenochtitlán	San José	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547023	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-1814-2014	Oaxaca	San Juan Tepicatlán	San Juan Tepicatlán	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547117	Construcción Parcial De Un Taller De Enfermería En Cayote No. 13 Segunda Etapa	FAFEE/12245/2015	Oaxaca	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547119	Equipoamiento Parcial De Un Taller De Enfermería En Cayote No. 13	FAFEE/12246/2015	Oaxaca	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547123	Equipoamiento Parcial De Un Taller De Enfermería Y Equipamiento De Espacios De Computo En Cayote No. 13 Segunda Etapa	FAFEE/12247/2015	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547147	Construcción De Un Laboratorio Multigén, Un Taller De Soporte Y Mantenimiento, Una Biblioteca, Una Sala Audiovisual En Cayote No. 10 Segunda Etapa	FAFEE/12248/2015	Oaxaca	Puerto Villa de Guerrero	San Pedro Sinitiqui	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547150	Equipoamiento De Un Laboratorio, Un Taller Y Dos Anexos En Cayote No. 30	FAFEE/12249/2015	Oaxaca	Puerto Villa de Guerrero	San Pedro Sinitiqui	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547153	Construcción De Edificio Administrativo En Coban No. 14 Segunda Etapa	FAFEE/12238/2015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547232	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROSSAPYS-1824-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacamilán	San Lorenzo Cuauacamilán	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547259	Suministro E Instalación De Bebederos Escolar (Primaria Victoriano González 20490163 BK)	PROSSAPYS-1837-2015	Oaxaca	San Francisco Chiquitlán	San Anjoel el Progreso	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547269	Suministro E Instalación De Bebederos Escolar (Obrero Platero CP)	PROSSAPYS-1840-2015	Oaxaca	San Lucas Zoquiáque	San Lucas Zoquiáque	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547281	Suministro E Instalación De Bebederos Escolar (Preescolar Nahu Héroes 20490060)	PROSSAPYS-1842-2015	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Pedro Sochiapam	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547319	Equipoamiento Para Edificio Administrativo En Coban No. 14	FAFEE/12237/2015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547322	Equipoamiento Parcial De Un Aula De Medios En Inbho No. 243 Segunda Etapa	FAFEE/12240/2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Nogatepec	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547328	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Inbho No. 101 Segunda Etapa	FAFEE/12217/2015	Oaxaca	San Mateo Yoloteuchitlán	San Mateo Yoloteuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547334	Equipoamiento De Un Aula, Un Anexo Y Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Inbho No. 101	FAFEE/12215/2015	Oaxaca	San Mateo Yoloteuchitlán	San Mateo Yoloteuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547436	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Inbho No. 40 Segunda Etapa	FAFEE/12239/2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547439	Equipoamiento De Un Aula Y Un Anexo En Inbho No. 40	FAFEE/12241/2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547445	Equipoamiento Parcial De Un Aula De Medios En Inbho No. 85 Segunda Etapa	FAFEE/12244/2015	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547459	Construcción Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Inbho No. 245 Segunda Etapa	FAFEE/12242/2015	Oaxaca	Coscoapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200547462	Equipoamiento De Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Inbho No. 245	FAFEE/12243/2015	Oaxaca	Coscoapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0015020015528	Construcción De Refrío Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015020054767	Equipoamiento Parcial De Un Aula De Medios En Info No. 75 Segunda Etapa	FAFEE/2236/2015	Oaxaca	San Miguel Chichicauaque	Nuevo Paso Nazareno (Chichicauaque)	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015020054741	Equipoamiento Parcial De Un Aula De Medios En Info No. 333 Segunda Etapa	FAFEE/2225/2015	Oaxaca	San Lorenzo Tototlán	El Arader	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015020054743	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Info No. 210 Segunda Etapa	FAFEE/2212/2015	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015020054783	Equipoamiento De Dos Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Info No. 210	FAFEE/2210/2015	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547486	Construcción De Un Aula En Info No. 112 Segunda Etapa	FAFEE/2216/2015	Oaxaca	Cámpes de Zimatlán	Cámpes de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547517	Suministro E Instalación De Bombas Eléctricas (Proveedur Ignacio Mejía 2006028990)	PROCSAPYS-1862-2015	Oaxaca	San Cristóbal Atlautla	Independencia	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547522	Suministro E Instalación De Bombas Eléctricas (Promesa Francisco J. Madro 2006021139)	PROCSAPYS-1869-2015	Oaxaca	San Miguel Soyotlán	La Reforma (La Reforma)	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547523	Suministro E Instalación De Bombas Eléctricas (Promesa Jesús Ortiz De Domínguez 2006022156)	PROCSAPYS-1871-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camalete	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547527	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sistema De Agua Potable	PROCSAPYS-1874-2015	Oaxaca	San Juan Lulama	Villa Nueva	Rural	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547539	Equipoamiento De Un Aula De Teorías Y Equipoamiento Parcial De Un Aula De Medios En Info No. 112	FAFEE/2214/2015	Oaxaca	Cámpes de Zimatlán	Cámpes de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547541	Equipoamiento De Un Aula En Info No. 117	FAFEE/2218/2015	Oaxaca	San Pedro Tototlán	San Pedro Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547543	Equipoamiento Parcial De Un Aula De Medios En Info No. 121 Segunda Etapa	FAFEE/2219/2015	Oaxaca	San Miguel Tlaxianguay	San Miguel Tlaxianguay	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547545	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Tres Anexos En Blo No. 38 Segunda Etapa	FAFEE/2221/2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Sutil	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547546	Equipoamiento De Tres Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Blo No. 38	FAFEE/2220/2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Sutil	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547551	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca, Subdele Santiago Pinotepa Nacional	FAFEE/2226/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547553	Equipoamiento De Tres Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca, Subdele Santiago Pinotepa Nacional	FAFEE/2227/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547555	Terminación De Cinco Aulas Y Cerrado Perimetral En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca, Subdele Herencia Ciudad De Juichitán De Zaragoza	FAFEE/2228/2015	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547557	Equipoamiento De Cinco Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca, Subdele Herencia Ciudad De Juichitán De Zaragoza	FAFEE/2229/2015	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547558	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca, Subdele Herencia Ciudad De Huixtla De Zaragoza	FAFEE/2230/2015	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547561	Equipoamiento De Tres Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca, Subdele Herencia Ciudad De Huixtla De León	FAFEE/2231/2015	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huixtla de León	Herencia Ciudad de Huixtla de León	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547563	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca, Subdele Herencia Ciudad De Tlaxiaco	FAFEE/2232/2015	Oaxaca	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547569	Equipoamiento De Tres Aulas En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca, Subdele Herencia Ciudad De Tlaxiaco	FAFEE/2233/2015	Oaxaca	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547573	Construcción De Una Cafetería En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca, Subdele Santa Cruz Xoxocotlán	FAFEE/2234/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547575	Construcción De Un Gimnasio Auditivo En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca, Subdele Santa Cruz Xoxocotlán Segunda Etapa	FAFEE/2235/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200547780	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa María Chichistlán	FISE-3200-2015	Oaxaca	Santa María Chichistlán	Santa María Chichistlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$116,000						0.00		Vivienda	140	0.00		Financiera / Física / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
OAX00150200547906	Equipoamiento De 30 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Barbacoco	FISE-3356-2015	Oaxaca	Atlixán de Pérez Figueroa	Barbacoco	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$87,000						0.00		Vivienda	120	0.00		Financiera / Física / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
OAX00150200547910	Equipoamiento De 30 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo De Emendado	FISE-3357-2015	Oaxaca	Atlixán de Pérez Figueroa	Arroyo de Emendado	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$87,000						0.00		Vivienda	120	0.00		Financiera / Física / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
OAX00150200548119	Diagnostico Integral De Planeación (2a Etapa)	AFASDZ-3715-2015	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	SO74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200548565	Mejoramiento De Imagen Urbana De Cuajimalpan 2a Etapa	DETUR-4237-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200548658	Centro De Interpretación Ambiental Del El Mazateco 2a Etapa	DETUR-4326-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200548920	Construcción De 40 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda, Aldama	FISE-4080-2015	Oaxaca	Ayoqueco de Aldama	Ayoqueco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$3,258,020						0.00		Vivienda	240	0.00		Financiera / Física / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
OAX00150200548986	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Calcio	PAL-4374-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		SO47 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200548990	Equipoamiento / Rehabilitación De Espacios Electromecánicos De La Cámara Filante, Las Coahuas	FAFEE/4375-2015	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	Santa Domingó Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200549004	18 Feria Internacional Del Mazateco 2015	INADEN-4205-2015	Oaxaca	Cobertura estatal		Convenios		SO20 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Avance Financiero			Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Comprometido									Devengado	Población	Avance Anual						Avance Acumulado			
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. asentamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200549025	Rehabilitación De La Carretera Tecomatlalpana Canyon De Las Flores Del Km. 0 000 Al Km. 30 000	FISE/423/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550715	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Poliductación Cuahuatlen Entre Galiana Y Cajon Antiguo Pico	SF/SPP/DPP/IN/421/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550732	Canal De Desagüe De Aguas Pluviales En La Colonia Interoce	MC/UTSM-D/003/0313/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550730	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Colonia Llano Grande 1	MC/UTSM-D/002/080/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550747	Construcción Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa, Colonia Moderna	MC/UTSM-D/003/007/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550751	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ferrocarril	MC/UTSM-D/004/008/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550757	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Rafael Barrios	MC/UTSM-D/003/012/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550765	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Jerónimo	MC/UTSM-D/000/142/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550804	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Pina Arenal	MC/UTSM-D/002/133/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550805	Construcción Del Drenaje Pluvial De La Calle Constituidores Entre La Calle Guadalupe Victoria Y Xicotencatl	MC/UTSM-D/004/141/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550807	Construcción De Barragetas De Concreto Hidráulico En La Carretera Inteprec - Chihuitan	MC/UTSM-D/009/156/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550808	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chigogio Picacho	MC/UTSM-D/010/035/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550810	Construcción De Drenaje Sanitario En El Callejón Esperanza	MC/UTSM-D/011/164/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550814	Construcción De Pavimento En La Colonia La Estación	SF/SPP/DPP/INFSE/4224/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FATF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200550816	Rehabilitación Del Parque Hidalgo (Segunda Etapa)	SF/SPP/DPP/INFSE/4209/2015	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FATF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPREC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200552071	Construcción Del Pozo Profundo	40	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Unión de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio juchitahuaca	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200552135	Construcción Del Sistema De Agua Potable	72	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	San Miguel de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO JUCHITAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200552244	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	32	Oaxaca	Matías Romero Avenidas	El Pagual	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDANO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200552248	*Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSMDP/5220/04/06/2015	Oaxaca	Santo Domingo Toniná	San Juan Reyes	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. SANTO DOMINGO TONALÁ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200552253	Regularización R.D. Ampl. Ctd. 15 De Mayo	11	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200552261	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Embarc Zapata Sta. Efigenia	12	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200552379	Construcción De Banda Perimetral Del La Escuela Primaria Juana Ortíz De Domínguez	02	Oaxaca	San Andrés Huauquiltpec	Cabán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAUQUILTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200552606	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Cerro Del Viento-Santa Catarina Japala-Santa María Amatlépec	364-PROJ-001-2015	Oaxaca	Santa Catarina Japala	Santa María Amatlépec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Huasteca y Crédito Público	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUBILA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200552652	Construcción De Banda Perimetral Del La Escuela Primaria Juana Ortíz Domínguez	02	Oaxaca	San Andrés Huauquiltpec	Cabán de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAUQUILTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200552771	Constructor Del Colector Poniente	85	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO JUCHITAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200553106	Construcción De Aula De 6x8 En La Escuela Primaria	148	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	La Brama Panajé Pérez	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUCHITAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200553137	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico	143	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Yosoyuni Copala	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO JUCHITAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200553217	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	142	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Agua Fria Copala	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO JUCHITAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200554575	2 Por Cientos De Gastos Indirectos.	MSPA-300-FASD-2015-02	Oaxaca	San Pedro Amogotes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMALZOS.	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$211,792							0.00		Estudio de pre inversión	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LABORIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS E INTEGRACION DE EXPERTOS TECNICOS. SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00150200554582	R.D Ampl. Repontecre	Oaxaca Buenavista 24. Etapa	21	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Oaxaca Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200554637	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa (Santiago Lachiguri)	18	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Santiago Lachiguri	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200554698	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad Pública	001	Oaxaca	San Simón Zanatepec	San Simón Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable asentamiento de san simon zanatepec	Seguridad	En Ejecución	2015		\$768,000							0.00		Equipo de seguridad	1,364	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: en proceso. SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
OAX00150200554834	Rehabilitación De Caminos Rurales	47	Oaxaca	Santiago Lachiguri	Santiago Lachiguri	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150200554843	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Espinal	FATF-01-2015	Oaxaca	Santiago Huauquiltán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS12 FATF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO HUAUQUILTAN	Urbanización	En Ejecución	2015		\$3,020,500							0.00		Metros lineales	307	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRERA CON RECURSOS FINANCIADOS DEL IMEF Y ESTA AL 95% DE AVANCE FISICO		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030054993	Pago De Almorado Publico	004	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$120,920							0.00		Lote	1,364	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: esta reportada el monto asignado a la fecha en esta acción se considero un monto parcial por lo tanto se considero como un 100%, ya que en esta acción Pago del licitatorio publico se gero en el año del año y no se como el monto total. Se le dio el anticipo que para las siguientes trimestres se modificara el monto hasta concular el 100%.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300555601	Pavimentación De Calles	R.23-D-01-2015	Oaxaca	Santiago Huautlándia	Cobertura municipal	Comenios		R.117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTAGO HUAUTLÓTTILAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300556006	Construcción De Pisu Fome En Viviendas	FSMDF/MSGC/198/0001/00/1/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$628,772							0.00		Metros Cuadrados	71	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300556042	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario (En Calchepies Adama y Ricardo Flores Magón)	FSMDF/MSGC/198/0001/00/8/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$532,380							0.00		Metros lineales	90	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300556060	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria (Técnica No. 102)	FSMDF/MSGC/198/0001/01/4/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$629,911							0.00		Metros Cuadrados	144	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300556268	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSMDF/MSGC/198/0002/02/3/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Moguili	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$464,402							0.00		Metros lineales	151	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300556284	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FSMDF/MSGC/198/0002/02/6/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Moguili	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$940,949							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300556301	Mejoramiento De Camino Sacacochuca (A Los Limones)	FSMDF/MSGC/198/0003/03/6/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Moguili	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$281,750							0.00		Kilómetro lineal	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300556890	Construcción De Tanque De Agua Potable (Calle Principal A Santa Ana)	FSMDF/MSGC/198/0003/03/6/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$605,531							0.00		Metros cúbicos	620	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300556920	Mejoramiento De Camino Sacacochuca (Tramo Santa Ana - Río Sarabia)	FSMDF/MSGC/198/0003/03/9/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$187,815							0.00		Kilómetro lineal	610	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300557132	Construcción De Pisu Fome En Viviendas	FSMDF/MSGC/198/0004/04/2/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$217,630							0.00		Metros Cuadrados	68	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300557205	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FSMDF/MSGC/198/0004/04/3/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$695,991							0.00		Metros Cuadrados	40	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300557356	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Paraje Carriz Tajón)	FSMDF/MSGC/198/0005/05/6/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,064,285							0.00		Kilómetro lineal	720	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300557606	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Fortín De Juárez, En El Municipio De Santa Catarina Tlaxiá		Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Fortín de Juárez	Rural	sin identificar			-	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLAXIÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,124,337							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300557632	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad Pública	001	Oaxaca	Coscutepéc	Coscutepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de Coscutepéc	Seguridad	En Ejecución	2015	\$124,800							0.00		Equipos de seguridad	379	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: en proceso.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300557638	Mejoramiento De Camino Sacacochuca (Tramo Ocotlán - Carriz Tajón)	FSMDF/MSGC/198/0005/05/7/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$187,815							0.00		Kilómetro lineal	200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300557804	Construcción De Pisu Fome En Viviendas	FSMDF/MSGC/198/0006/05/9/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Paríthie	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$168,688							0.00		Metros Cuadrados	56	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300557834	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FSMDF/MSGC/198/0006/06/0/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Paríthie	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$751,841							0.00		Metros Cuadrados	42	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300558093	Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Dominio)	36	Oaxaca	Santiago Lachigubí	Villa la Esperanza (Ocotlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUBÍ	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300558613	Ampliación De Drenaje Sanitario	FSMDF/MP2015002039	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaquera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,363,059							0.00		Metros lineales	155	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300558683	Construcción De Tanque De Agua Potable (En La Calle Benito Juárez)	FSMDF/MSGC/198/0007/08/7/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Enchil Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$779,760							0.00		Metros cúbicos	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300558695	Mejoramiento De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable (Tramo Pabellón A Enchil Colorado)	FSMDF/MSGC/198/0007/07/9/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Enchil Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$472,340							0.00		Kilómetro	640	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300558698	Asesoría Técnica	MON-483-FISMDF-03-2015	Oaxaca	Santiago Nuyodí	Santiago Nuyodí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYODÍ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$114,457							0.00		Estudio de prevención	3,100	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300558713	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FSMDF/MSGC/198/0008/07/8/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,010,645							0.00		Metros Cuadrados	58	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300558719	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FSMDF/MSGC/198/0009/08/5/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,045,592							0.00		Metros Cuadrados	60	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150300558735	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica De Las Calles Huamantla, Camino Antiguo Al Pabellón Y Del Sector 54)	FSMDF/MSGC/198/0109/09/1/2015	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00150200115528	Construcción De Refrno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015005058744	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	F05MDF/MSG/198/010/09 2/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Padra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$383,350							0.00		Metros Cuadrados	22	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058766	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	F05MDF/MSG/198/012/10 5/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$427,272							0.00		Metros Cuadrados	36	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058776	Construcción De Piso Firme En Viviendas	F05MDF/MSG/198/012/10 6/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$19,7047							0.00		Metros Cuadrados	20	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058783	Mejoramiento De Caminos Sacatechico (Entrepuerto Buena Vista - Río Sarabia)	F05MDF/MSG/198/012/11 6/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$187,815							0.00		Kilómetros lineal	207	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058798	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	F05MDF/MSG/198/013/11 2/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$797,937							0.00		Metros Cuadrados	52	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058802	Construcción De Piso Firme En Viviendas	F05MDF/MSG/198/013/11 5/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$266,522							0.00		Metros Cuadrados	40	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058824	Ampliación De Drenaje Sanitario	F05MDRPA/2015002004	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,609,771							0.00		Metros lineales	180	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SE SOLICITA VALIDACION. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058902	Construcción De Torna Domiciliaria De Agua Dentro De La Vivienda O Terreno	F05MDF/MSG/198/013/12 6/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Miguelá Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$192,836							0.00		Piezas	126	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058914	Construcción De Piso Firme En Viviendas	F05MDF/MSG/198/013/12 8/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Miguelá Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$798,092							0.00		Metros Cuadrados	50	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058927	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	F05MDF/MSG/198/017/14 5/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$905,784							0.00		Metros Cuadrados	52	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058946	Ampliación De La Red De Agua Potable (Calle Posterior Al Centro De Salud)	F05MDF/MSG/198/018/15 2/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015005058953	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	F05MDF/MSG/198/018/15 3/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$627,357							0.00		Metros Cuadrados	36	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058972	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	F05MDF/MSG/198/019/159/ 2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Colonia Ismaela (Sección el Zapato)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$341,222							0.00		Metros Cuadrados	10	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058984	Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas	F05MDF/MSG/198/019/16 6/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Colonia Ismaela (Sección el Zapato)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$316,629							0.00		Metros Cuadrados	12	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005058992	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Y Villa Flores	F05MDF/3/20/05/02/2015	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015005058998	Mejoramiento De Camino Rural (Tramo Carretera Federal 147 El Zapato)	F05MDF/MSG/198/019/16 2/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Colonia Ismaela (Sección el Zapato)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$135,029							0.00		Kilómetro lineal	1,302	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005059007	Construcción De Piso Firme En Viviendas	F05MDF/MSG/198/021/17 4/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	José María Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$309,981							0.00		Metros Cuadrados	108	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005059013	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	F05MDF/MSG/198/021/17 5/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	José María Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$376,327							0.00		Metros Cuadrados	30	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005059020	Mejoramiento De Caminos Sacatechico (A La Parroquia Escolar)	F05MDF/MSG/198/021/17 7/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	José María Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$106,492							0.00		Kilómetro lineal	389	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005059039	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	F05MDF/MSG/198/022/18 3/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$610,300							0.00		Metros Cuadrados	36	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005059045	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas (C/ Elapo)	F05MDF/MSG/198/023/1 9/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$685,800							0.00		Metros Cuadrados	20	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005059055	Construcción De Piso Firme En Viviendas	F05MDF/MSG/198/024/19 5/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	El Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$341,906							0.00		Metros Cuadrados	122	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005059062	Ampliación De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica ...)	F05MDF/MSG/198/024/19 6/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	El Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015005059089	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	F05MDF/MSG/198/025/20 3/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$577,536							0.00		Metros Cuadrados	34	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX0015005059098	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	003	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015005059100	Mejoramiento De Caminos Sacatechico (C-Ramos Millán-Arroyo Leguizamón)	F05MDF/MSG/198/025/20 8/2015	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no report	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559118	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISMOD/MSG/19A/029/23 1/2015	Oaxaca	San Juan Guchicovi El Triunfo	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$532,365							0.00		Metros Cuadrados	16	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300559120	Identificación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable	004	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Colonia Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559124	Construcción De Piso Fermo En Viviendas	FISMOD/MSG/19A/032/24 9/2015	Oaxaca	San Juan Guchicovi Yerba Santa	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559132	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMOD/MSG/19A/032/25 7/2015	Oaxaca	San Juan Guchicovi Yerba Santa	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559133	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Colonia Carlos Sanchez	005	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559139	Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas	FISMOD/MSG/19A/232/20 15	Oaxaca	San Juan Guchicovi Yerba Santa	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$272,485							0.00		Metros Cuadrados	8	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX0015030055917	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMOD/MSG/19A/034/26 4/2015	Oaxaca	San Juan Guchicovi The Real	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559218	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica Quezona De La Com.)	FISMOD/MSG/19A/035/27 1/2015	Oaxaca	San Juan Guchicovi Pachiste Encina	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559219	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMOD/MSG/19A/036/27 4/2015	Oaxaca	San Juan Guchicovi Benito Juárez	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$418,087							0.00		Metros Cuadrados	24	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300559220	Mejoramiento De Electrificación (Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Fro D.)	FISMOD/MSG/19A/038/29 1/2015	Oaxaca	San Juan Guchicovi La Zazatera	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559221	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMOD/MSG/19A/039/29 5/2015	Oaxaca	San Juan Guchicovi Coyol Seco	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$477,900							0.00		Metros Cuadrados	28	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300559225	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMOD/MSG/19A/040/30 1/2015	Oaxaca	San Juan Guchicovi Lomeria	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$418,087							0.00		Metros Cuadrados	24	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300559228	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMOD/MSG/19A/041/30 9/2015	Oaxaca	San Juan Guchicovi Arroyo Chichera	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559230	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMOD/MSG/19A/042/31 4/2015	Oaxaca	San Juan Guchicovi Río de Guasamando	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$477,900							0.00		Metros Cuadrados	26	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300559232	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	FISMOD/MSG/19A/043/32 0/2015	Oaxaca	San Juan Guchicovi Vista Hermosa	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150300559233	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas	31374-345FISMOD/MSG/19 9/047/343/215	Oaxaca	San Juan Guchicovi Unidad y Progreso	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUCHICOVI, OAX.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$313,741							0.00		Metros Cuadrados	18	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300559596	Camineta Nueva Nissan 2014ap (Distribuidor:403Jugb4817919 Doble Cabina, Color Blanco	1	Oaxaca	San Francisco Ozoltepec	San Francisco Ozoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTARELIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLTEPEC.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$214,000							0.00		Vehículos	780	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
OAX00150300559663	Rehabilitación De Pozo Profundo	FISMODMAP2015002020	Oaxaca	Atatlán de Pérez Figueroa	Caflamazal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,437							0.00		Metros lineales	180	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300559728	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMODMAP2015002029	Oaxaca	Atatlán de Pérez Figueroa	Barbacoo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$268,671							0.00		Metros lineales	75	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300559781	Construcción De Cuarto Dormitorio	FISMODMAP2015002033	Oaxaca	Atatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$184,099							0.00		Metros Cuadrados	5	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300559816	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMODMAP2015002048	Oaxaca	Atatlán de Pérez Figueroa	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,074,570							0.00		Metros lineales	250	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300559874	Construcción De Drenaje Sanitario	FISMODMAP2015002051	Oaxaca	Atatlán de Pérez Figueroa	Espesanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$365,137							0.00		Metros lineales	40	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300559934	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMODMAP2015002056	Oaxaca	Atatlán de Pérez Figueroa	Palma Cuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,509,562							0.00		Metros lineales	180	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300559995	Rehabilitación De Camino Rural	FISMODMAP2015002060	Oaxaca	Atatlán de Pérez Figueroa	Tombadura de la Selva 1	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$69,482							0.00		Kilometro	150	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300560048	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMODMAP2015002061	Oaxaca	Atatlán de Pérez Figueroa	Tombadura del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,243,591							0.00		Metros lineales	210	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300560102	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMODMAP2015002065	Oaxaca	Atatlán de Pérez Figueroa	Aserradero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,165,479							0.00		Metros lineales	180	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150300560153	Ampliación De Red Eléctrica	FISMODMAP2015002066	Oaxaca	Atatlán de Pérez Figueroa	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$515,674							0.00		Metros lineales	120	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Ciudad del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comercio	Programa Fondo Comercio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millón de Bs.)	Comprometido	Desagregado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX00110100135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Apoyos Federales	0004 FASIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004 FASIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Intendencia Social	En Ejecución			0.00							0.00						Financiero / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110100160196	Paesmentacion Con Concreto Asfaltico Calle Miguel Hidalgo	FSMDMAP2011002080	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Apoyos Federales	0004 FASIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,257,155							0.00		Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiero / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE SOLICITA VALIDACION- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00110100160498	Paesmentacion Con Concreto Asfaltico Calle De Caballeros Calle Puente y Oaxaca	FSMDMAP2011002086	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tuxtla	Urbano	Apoyos Federales	0004 FASIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,128,692							0.00		Metros Cuadrados	240	0.00	0.00	Financiero / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE SOLICITA VALIDACION- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00110100160298	Rehabilitación De Pozo Profundo	FSMDMAP2011002023	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Corral	Rural	Apoyos Federales	0004 FASIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$416,814							0.00		Metros lineales	90	0.00	0.00	Financiero / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE SOLICITA VALIDACION- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00110100160346	Perforación De Pozo Profundo	FSMDMAP2011002012	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Miguel Hidalgo	Rural	Apoyos Federales	0004 FASIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$735,464							0.00		Metros lineales	420	0.00	0.00	Financiero / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE SOLICITA VALIDACION- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00110100160431	Construcción De Camión Nomenclatura Comercial	1	Oaxaca	San Francisco Ocotlán	San Juan Guzmán	Rural	Apoyos Federales	0004 FASIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OCOLOTPEC	Educación	En Ejecución			0.00							0.00						Financiero / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110100160466	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAIS-003-2014	Oaxaca	Santa María Nativitas	San Pedro Banderista	Rural	Apoyos Federales	0004 FASIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$59,055							0.00		Kilómetro	200	0.00	0.00	Financiero / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE SOLICITA VALIDACION- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00110100160799	Paesmentacion De Calle San Martin	RV-IGC23-14-115-001-2015	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Santa Clara	Rural	Subsidios	8.1.17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HERICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución			0.00							0.00						Financiero / Física / Registra la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00110100161016	Modernización Y Ampliación Del Centro C (Terminalización Chiquila De Chiquila Santo Domingo Zanatepec, Tlaxiela De Km 0 Al 10.5 Sistema A Modernización Del 46.5	0A-043-2015	Oaxaca	Villa de Chiquila de Díaz	Santo Domingo Zanatepec	Rural	Apoyos Federales	0004 FASIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTOQ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$6,750,000							0.00		Kilómetro	292	0.00	0.00	Financiero / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE SOLICITA VALIDACION- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00110100161028	Ampliación De La Línea Y Bnd De Distribución De Energía Eléctrica Superficie Con Linea	C/IMA-MSF-15-104-004-2015	Oaxaca	San Francisco Solís	Guzongo	Rural	Apoyos Federales	0004 FASIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLIS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$453,813							0.00		Lumén	1,509	0.00	0.00	Financiero / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE SOLICITA VALIDACION- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00110100161221	Centro De Salud De 2 Niveles Básicos Lera, Elaga (Terminación)	002A	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Apoyos Federales	0003 FASIS Entidades	0003 FASIS Entidades	33-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Salud	En Ejecución			0.00		</											

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/Moneda)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX0015010015528	Construcción De Refracto Sanatorio De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera. / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100542007	Techo En Cancha De Juegos Múltiples		Oaxaca	San Francisco Jalatlaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US07 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542026	Construcción, Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva		Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542027	Construcción Del Centro Cultural Park Chiquito En La Heroica Ciudad De Tlaxiaco, Oaxaca		Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$4,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542029	Construcción Unidad Deportiva		Oaxaca	Ciudad Interope	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542030	Estudio Y Proyecto Integral Para Alcantarillado Sanitario		Oaxaca	San Lorenzo Villa Alta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$10,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542031	Construcción De 4.8+0.00 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle De Gómez Privada De Colima, Tlaxiaco Y Oaxaca Del Municipio De San Lorenzo Amilán		Oaxaca	San Isidro Amilán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US19 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$4,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542032	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tipo Agua Coloreda, Agua Coloreda, En El Municipio De San José Tenango, Oaxaca		Oaxaca	San José Tenango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$3,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542036	Rehabilitación De La Carretera De La Escuela Primaria Libertad Calle 20p+115+6		Oaxaca	Santa María Huazoltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$80,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542037	Construcción De Instalación Deportiva En Escuela Primaria Bilingüe MI Paraiso La Primavera Con Calle 20p+117+8		Oaxaca	Santa María Huazoltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,200,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue válida por la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La información reportada no fue válida por la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542144	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Cabecera Municipal		Oaxaca	Santiago Minas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US19 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$5,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542145	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Localidad De Llano Grande, Municipio De Santiago Tapachula		Oaxaca	Santiago Tapachula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US07 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,163,366							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542146	Rehabilitación De La Unidad Deportiva 20 De Noviembre		Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542147	Unidad Deportiva Yahuatlán		Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542193	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Victoria (Primera Etapa)		Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepicatlaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US07 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$412,448							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542194	Construcción De La Unidad Deportiva En La Escuela Secundaria General Mariano De Tejada Calle 20p+00+00, San Sebastián Itasca, Oaxaca		Oaxaca	San Sebastián Itasca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542195	Mejoramiento De La Calle Benito Juárez De La Agencia De Salud		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,880,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542196	Construcción, Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva		Oaxaca	Silacoyapam	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542200	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa Cruz Milotingo-Segunda Etapa		Oaxaca	Magdalena Jalatlaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$4,570,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542201	Construcción 2da Etapa Unidad Deportiva Magdalena Mitotepec		Oaxaca	Magdalena Mitotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542202	Construcción Y Rehabilitación Unidad Deportiva Magistral		Oaxaca	Magdalena Tepicatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$4,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542203	Rehabilitación De Tangas De Almacenamiento De Agua Potable Operada Por Sapao		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$6,800,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542204	Rehabilitación Y Equipamiento Del Gimnasio Ricardo Flores Magón 2º Etapa		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$6,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542205	Construcción Del Edificio H Para Biblioteca Y Aula De La Facultad De Contaduría Y Administración De La UAOB (La Uap)		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$8,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542206	Infraestructura Y Rehabilitación Unidad Deportiva		Oaxaca	San Juan Bautista Vado Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542207	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Juárez		Oaxaca	Yave	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US07 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$579,568							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542311	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Alcantarillado Sanitario		Oaxaca	Puerto Villa de Guzmán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$85,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542312	Estudio Y Proyecto Integral Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	San Andrés Soltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$10,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542313	Construcción De Unidad Deportiva San Bernardo		Oaxaca	San Bernardo Mitotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$3,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542314	Construcción, Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva		Oaxaca	San Blas Arriaga	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542315	Construcción De Las Molino De Tres Aulas En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Apolito Sordán Y Molino De Tres Aulas En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Ricardo Flores Magón, San Felipe Olla, Oa		Oaxaca	San Felipe Olla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$3,700,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542317	Pavimentación De Calles En Los Barrios Nandutla, Julio Y Martín Guerra En La Localidad De San Pedro Jicay, Municipio De San Pedro Jicay, Oaxaca		Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US07 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$3,929,891							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542318	Rehabilitación Del Enfoque Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)		Oaxaca	San Pedro Mitotepec Dno. 22	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$4,577,658							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro
OAX00150100542342	Introducción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia El Mirador		Oaxaca	Santa María Atzacpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US19 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,200,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00150100115528	Construcción De Refracto Santuario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	ROA FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100562345	Construcción De Drenaje Santuario (Punto Tumbo San Jacinto Amépez) Primera Etapa		Oaxaca	San Jacinto Amépez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$5,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562348	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Y Juegos Infantiles		Oaxaca	Santiago Astata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$3,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562423	Reconstrucción Del Camino E.C. Chavaca - Seta De Vajag - Santa María Seta - Santo Domingo Tequisquini - Santa Cruz Zanatepec - Del Km 0-100 Al Km 12.1-100, Saltillo Del Km 13-1000 Al Km 15-1000 Tramo Parcial		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$8,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562426	Rehabilitación De La Línea De Comunicación De Agua Potable - Tingo - Planta Santa Ana Del Río De La Cal (2a Etapa)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$3,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562450	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Lazaro Cardenas Norte Y Lazaro Cardenas Sur		Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$9,208,369						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562493	Ampliación Y Modernización Del Camino A Mañanillo - San Pedro Araya, Tramo Del Km 0-1000 Al Km 2+292.36, Saltillo Del Km 0-1000 Al Km 4+442		Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$5,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562494	Construcción Del Camino San Juan Crotación-Santa María Pomeztecan--A Salama- María Lombrero De Cano- E.C. Tototepic- Palmarán- Tramo Del Km 0-1000 Y El Km 8+4-1000, Saltillo Cotozaco- Pomeztecan Del Km 0-10		Oaxaca	San Juan Cotozacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$5,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562495	Construcción De Área Deportiva Dentro Del Jardín De Niños Clave 2008.1/2.1/3 En La Localidad De La Calada Del Tototepic		Oaxaca	San Sebastián Ixcata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562497	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Estación Municipal, Municipio De Santa Lucia Montenegro, Puebla, Oaxaca		Oaxaca	Santa Lucia Montenegro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,237,087						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562501	Construcción De Una Cancha De Deportes Olímpicos De 19.00 X 10.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial L Ámazon Zótem Acum Calle 26 En La Cal. Infonavit Magdalena De La Ciudad De		Oaxaca	Heredia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,414,619						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562502	Construcción De Una Cancha De Deportes Olímpicos De 19.00 X 12.00 Metros Con Techumbre Metálica A Base De Perfil Comercial L Ámazon Zótem Acum Calle 26, En El Fran. IVO, En La Ciudad De Juchitán De		Oaxaca	Heredia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,414,400						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562503	Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Cruz Mitlango		Oaxaca	Magdalena Ixtapetec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$900,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562538	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado Y Grados En La Ciudad Del Nueche		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,500,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562539	Construcción De Cancha De Basquetbol Techada En La Cacería Municipal De San Mateo Yahuacitlán		Oaxaca	San Mateo Yahuacitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562542	Ampliación De Unidad Deportiva Tequisquini		Oaxaca	San Miguel Tequisquini	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,576,595						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562543	Pavimentación De La Calle 2da Orla Primera Etapa A Base De Asfalto De Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Reforzado Con Acero		Oaxaca	San Miguel Tequisquini	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,433,364						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562595	Pavimentación De La Calle Prolegación De Benito Juárez		Oaxaca	San Francisco Cajonos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$113,884						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562597	Laboratorio Múltiple A.E.E.U.I. Taller De Computo Con Servicios Sanitarios A.E.E.U.I. En El Plantel No. 65		Oaxaca	San Pedro Matías	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,361,487						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562627	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer (Nueva)		Oaxaca	San Juan Bautista Cotelán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,550,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562715	Construcción Y Equipamiento De 500 Camas Al Área Libre Circula De La Salud		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$3,550,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562716	Construcción Del Camino E.C. Km 79.1-1000 Tequisquini - Santiago Tequisquini - San José El Rápido - Puente Perilla - Barranca El Compiuto - Agua Zarca - San José El Rápido - Ciudad Tequisquini Del Km 0-1000 Al		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$8,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562717	Reconstrucción De La Carretera El Aguila - Avenida De Piedad Guzman - Cotozaco, Tramo Del Km 0-1000 Al Km 4+1000, Saltillo Del Km 42-1000 Al Km 50-1000 Tramos Parciales		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$5,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562739	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo		Oaxaca	Santiago Tequisquini	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$87,900						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SETEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100562779	Rehabilitación De Unidad Deportiva De Fútbol En Lumbardo De Cano	MSJ-FID-N-163-2015	Oaxaca	San Juan Cotozacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTOZACÁN OAXACA	Deporte	En Ejecución	2015		\$1,500,000						0.00			Metros Cuadrados	22,356	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562780	Construcción De Pasador Cíclico Y Recante De Espacio Público En La Ferrocarril (2da Etapa)		Oaxaca	Santa Cruz Amépez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$3,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562781	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Santa Lucia Capce 2ª Etapa		Oaxaca	Santa Lucia del Camino	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562782	Construcción De Puente Vehicular (El Aguila, En El Municipio De Villa De Tamazulapam Del Progreso, Oaxaca		Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$4,000,000						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.	
OAX00150100562783	Construcción Del De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Tecuaculco De Marcos Perez		Oaxaca	Tecuaculco de Marcos Perez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,765,400						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.	
OAX00150100562787	Construcción De La Unidad Deportiva		Oaxaca	Heredia Ciudad de Huapugang de León	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,134,144						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Averance Financiera			Averance Físico			Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico								Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Averance	
OAX0011020013528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	municipal	Aportaciones Federales	004 FAS/ Municipios y Territorios Desastres Federales	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. Ayuntamiento municipal de santa doming	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00110200562190	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez		Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1076 Fondo de Ayoque en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,629,303			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00110200562911	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero		Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1076 Fondo de Ayoque en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,642,296			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00110200562912	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez		Oaxaca	Concepción Buenavista	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1076 Fondo de Ayoque en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$390,731			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00110200563990	Sustitución, Mantenimiento Y Conservación De La Red Sanitaria Para De Chuspa De San Juan Y Municipios Conchulubá (2a Etapa)		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	10937 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00110200563991	Conservación De La Carretera Maritima De Juarez-Santiago-Tehuacan Santa Cruz De Bruma. Caballero San Francisco Tehuacan, Tlaxiaco Del Km 65+000 Al 132+000 Tlaxiaco Perifoneo		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	10219 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00110200563004	Conservación De Colector De Drenaje Sanitario (Santa Dominga Tehuacan)		Oaxaca	Santa Dominga Tehuacan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1076 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,208,162			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00110200563049	Intervención De Energía Eléctrica En La Escuela Secundaria General Donat C. Col. Ingenieros, En El Municipio De San Juan Bautista Tlaxiaco, Oaxaca		Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00110200563050	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Del Drenaje Sanitario Del Hospital De La Avenida 1 De Mayo (Primera Etapa), En El		Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18,000,000			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00110200563051	Pavimentación De La Calle Guajante		Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1076 Fondo de Ayoque en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,972,334			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00110200563052	Mantenimiento De La Calle Cuauhtémoc De La Calle Cuauhtémoc Del Centro		Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	10219 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,580,000			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00110200563053	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	MSG/FAD/001/2015	Oaxaca	Soledad Elia	Cobertura municipal	Subsidios	10518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOLEDAD ETIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$996,811			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX00110200563055	Rehabilitación De La Carretera De Fútbol Municipal		Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla de los Reyes	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	1088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000			0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clase del Pro...

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010054100	Construcción De Caminos En Santa Cruz Nuevos Y Puentes En Concepción Puajolá Y San Juan Bautista Valle Nacional		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,366,925							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544141	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Pozo Y Línea De Conductos)	016	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Huancastall	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544159	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento	017	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544164	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Línea De Conduccion	FAS-0-2015	Oaxaca	Tlaxiotepec Plumas	Tlaxiotepec Plumas	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544170	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAS-03-2015	Oaxaca	Tlaxiotepec Plumas	Tlaxiotepec Plumas	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC PLUMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$540,000							0.00		Metros lineales	220	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544181	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Santuario En El Barrio Centro De Salud	MSMT/FASMA/419/004/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544186	Desarrollo Institucional Adquisición De Software Para Modernización De Equipos	000-2015	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544194	Construcción De Cuarto Dormitorio Y Cocina En Las Localidades De Cahula Ro Oriente, El Rosario Y San Juan Lachao	FSM_07_2015	Oaxaca	San Juan Lachao	Cahula Río Oriente	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544200	Mejoramiento Del Camino Rural Ubicado En La Localidad De Arroyo Arenas Cosautlepec	MSMT/FASMA/419/005/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Arroyo Arenas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544202	Mejoramiento De Sanitarios E Implementación De 7 Aulas En La Esc. Primaria Benito Juárez	018	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544207	Construcción De Vivienda Y Cocina En Las Localidades De Cahula Río Oriente, El Rosario Y San Juan Lachao	FSM-007-2015	Oaxaca	San Juan Lachao	Cahula Río Oriente	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544215	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Jaime Torres Bodet	019	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de santo domingo Zanatepec	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544216	Rehabilitación Del Camino Rural El Regadillo Del Km 0.000 Al Km 1.000 El Regadillo Cosautlepec	MSMT/FASMA/419/010/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Regadillo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544220	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Ubicada En La Localidad De El Zapate Cosautlepec	MSMT/FASMA/419/008/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Zapate	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544221	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria	020	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544229	Mejoramiento De 7 Aulas En La Escuela Telesecundaria	021	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544235	R.D. Ampliación Colonia Llano Grande La Flepa Ubicada En La Localidad De Llano Grande	MSMT/FASMA/410/007/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$,442,484.5							0.00		Kilómetro	184	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PROYECTO NO CONCLUIDO CON UN AVANCE DEL 31.12%.
OAX00150100544245	Construcción De Biblioteca Municipal	022	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544257	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Se. Abasco	023	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100544369	Pavimentación De Con Concreto Hidráulico Calle El Retablo	GF-SPP-DNP-N-234-2015	Oaxaca	Santa Cruz Tayata	Santa Cruz Tayata	Urbano	Comercios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PROYECTO EN OBSERVACIONES.
OAX00150100544435	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional De 400 X 30 Mts Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Manuel Delgado	002-2015	Oaxaca	San Sebastián Teitipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPC	Educación	En Ejecución	2014	\$104,814							0.00		Metros Cuadrados	78	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS EL 100%.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150100544524	Mejoramiento De Vivienda	10	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$233,000							0.00		Vivienda	108	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PROYECTO EN OBSERVACIONES.
OAX00150100544585	Construcción De Dos Baños Ecológicos En La Localidad De Santa María Tonameca	11	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución	2015	\$367,500							0.00		Vivienda	65	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS EL 100%.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150100545493	Construcción De Abregue Comunitario Tenerra Elapa	CO-MYTMO-334-20-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Camuelillo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$653,681							0.00		Metros Cuadrados	242	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100%.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150100545520	Construcción De Camerón Escolar En La Esc. Prim Lc. Benito Juárez Cuen 20150157	CO-MYTMO-334-21-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$102,000							0.00		Metros Cuadrados	241	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150100545591	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea (En Elapa Cosautlepec 10 De Mayo	MSMT/FASMA/419/003/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Cosautlepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,199,597							0.00		Kilómetro	2,121	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PROYECTO EN OBSERVACIONES CON UN AVANCE DEL 31.12%.
OAX00150100545615	Construcción De Alcantarillado En El Camino San Juan Quilotepe Santa Catalina Juquila	MSQ-FORTAMUN-DF-M213-16-001-2015	Oaxaca	San Juan Quilotepe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUAHUE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$95,454							0.00		Metros lineales	4,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REGISTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA EXTRAMONEDA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO SAN JUAN QUAHUE-SANTA CATALINA JUQUILA. OBRA EN PROCESO.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150100545623	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6x8 Mts	MSMT/FASMA/419/012/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Educación	En Ejecución	2015	\$696,115							0.00		Vivienda	52	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PROYECTO EN OBSERVACIONES CON UN AVANCE DEL 31.83%.
OAX00150100545709	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM-03-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Llano Cuervo (Samatá)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUATLECO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100545725	Construcción De Sistema De Agua Potable	CO-MYTMO-334-22-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$914,755							0.00		Metros lineales	562	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX00150100545753	Construcción De Planta Potabilizadora Para El Sistema De Agua Potable En La Localidad De Río Grande	CO-MYTMO-334-31-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,417,468							0.00		Metros Cuadrados	12,943	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PROYECTO EN OBSERVACIONES CON UN AVANCE DEL 31.83%.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TRIMESTRE 2015

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.										
OAX00150100515528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100565787	Construcción De Banda Perimetral Del La Escuela Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes	CO-MYTM0-334-35-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000							0.00		Metros lineales	2,444	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100%. SISTEMA. Para el siguiente nivel.									
OAX00150100565792	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Barrio La Unión 2	FSM-04-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100565814	Construcción De Un Aula Odontica Tipo Regional De 400x600 Mts En El Esc. Prim. Progreso	CO-MYTM0-334-37-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Pareda	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$132,900							0.00		Metros Cuadrados	12,943	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.									
OAX00150100565860	Construcción De Un Aula Tipo Regional De 400x600 Mts En El Esc. Prim. Benito Juárez Clave 204915 41p	CO-MYTM0-334-38-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Toma Chalagala	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000							0.00		Metros Cuadrados	70	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100%. SISTEMA. Para el siguiente nivel.									
OAX00150100565880	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Guerrero	FSM-17-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100565892	Construcción De Banda Perimetral Del La Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes Segunda Etapa	CO-MYTM0-334-40-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$175,680							0.00		Metros lineales	2,444	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.									
OAX00150100565922	Pavimentación De Calles	SF-SPD-DPP-N124	Oaxaca	Santa Cruz Tayata	Santa Cruz Tayata	Urbano	Comercio	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Metros cúbicos	620	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100565929	Ampliación De La Casa De Salud Primera Etapa	CO-MYTM0-334-41-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Salud	En Ejecución	2015	\$57,1344							0.00		Metros lineales	533	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.									
OAX00150100565947	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa	CO-MYTM0-334-42-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Pastoria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$679,124							0.00		Metros Cuadrados	404	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.									
OAX00150100565979	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución De Agua Potable	FSM-18-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Guamúbo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566074	Construcción De Módulo Sanitario En Jardín De Niños Amado Nerro	FSM-19-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Paseo Ancho	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566106	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM-20-2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Paseo Ancho	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUASTECO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566159	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Rural Juana Del Arco		Oaxaca	Ayuntamiento de Aldama	Ayuntamiento de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Educación	En Ejecución	2014	\$127,254							0.00		Piezas	72	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FISCALMENTE AL 100% EN EL EJERCICIO 2014, FINANCIERAMENTE FUE PAGADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.									
OAX00150100566187	Construcción De Dispensario Medico	MSMT/FASMA/419/014/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Charco de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566209	Construcción De Un Dispensario Medico	MSMT/FASMA/419/015/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Barranca Honda	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566224	Construcción De Un Dispensario Medico	MSMT/FASMA/419/016/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Agostadero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566245	Construcción De Un Dispensario Medico	MSMT/FASMA/419/017/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Escobilla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566281	Construcción De Dispensario Medico	MSMT/FASMA/419/013/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Valdeñobres	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566330	Construcción De Dispensario Medico En La Agencia De Guaymas		Oaxaca	Ayuntamiento de Aldama	Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Salud	En Ejecución	2014	\$567,000							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. OBRA CONCLUIDA FISCALMENTE AL 100% EN EL EJERCICIO 2014, FINANCIERAMENTE SE PAGO UN 50% EN 2014 Y EL RESTO EN 2015 -SISTEMA. Para el siguiente nivel.									
OAX00150100566344	3 Por Ciento De Gastos Indirectos	MSM-15-FAS04-02-2015	Oaxaca	Santa María Iquique	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$168,705							0.00		Lote	1,800	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.									
OAX00150100566403	Construcción De Vivienda Para La Localidad De Chiquihuitán de Benito Juárez	MCBR130502015	Oaxaca	Chiquihuitán de Benito Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUITAN DE BENITO JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,900,000							0.00		Vivienda	90	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566441	Programa De Lentes	MSB-FV-044-2014-156	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTALECIM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$107,880							0.00		Piezas	250	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.									
OAX00150100566596	Construcción Del Tebaldo De La Escuela Primaria Bilingüe Cuatemoc Clave 204801811X	7	Oaxaca	Santa Catarina Michiudad	Santa Catarina Michiudad	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPIC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566610	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	66	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566627	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Narciso Mendoza	01	Oaxaca	San Juan Huastec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566811	Pavimentación De La Calle Hidalgo-Etapa 1	1	Oaxaca	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	Urbano	Comercio	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	ASALTOS Y EMULSIONES TETRAOAX SA DE CV	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000							0.00		Metros lineales	337	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE REPORTADO DEL 50% -SISTEMA. Para el siguiente nivel.									
OAX00150100566854	Construcción De La Línea De Combustión Del Sistema De Agua Potable	FAS-011-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566883	Rehabilitación De Techo	FAS-012-2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX00150100566952	R. D. Anyl Cot Niños Heroes	9	Oaxaca	Mixtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento de mixtlan de porfirio diaz	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX0015020015528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22-Provisiones Salariales y Económicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0015020056976	Construcción De Techado En La Agencia Nueva Esperanza	N.8076RG23-2N022015	Oaxaca	La Reforma	La Nueva Esperanza	Rural	Comercio	R.127 Contingencias Económicas	22-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO LA REFORMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000								0.00		Metros Cuadrados	420	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150200567149	R.D. Ampli. Cal. Niños Héroes	9	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200567178	La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Infante Zapata 3ra. Etapa	12	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200567204	Cambio De R.D. Arma A Subterránea (Jerque Municipal)	13	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200567227	Revestimiento De Camino	14	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200567232	Revestimiento De Camino	15	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200567251	Construcción De Muro De Contención En El J.N. "RICARDO ZARATE"	16	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL J.N. "RICARDO ZARATE"	Educación	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200567374	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Apóstol García	18	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200567379	Ampliación De Colector Y Red De Alcantarillado Sanitario	19	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200567386	R.D. Ampliación Cal. San Juan Bosco	20	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200567522	Asesoría Técnica	-	Oaxaca	Santa Catarina Cuicatlan	Santa Catarina Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUICATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$46,824								0.00		Estado de preinversión	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150200567662	Sueldo A Personal De Confianza	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$234,500									0.00		Lote	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200567666	Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De La Localidad	FSM-MV/TMO-334-45-2015	Oaxaca	Villa de Tututpec de Melchor Ocampo	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000									0.00		Metros Cuadrados	112	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200567689	Rehabilitación Del Camino Pista Piedra Chahuas Primera Etapa	FSM-MV/TMO-334-48-2015	Oaxaca	Villa de Tututpec de Melchor Ocampo	Chahuas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$707,660									0.00		Kilómetro	700	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200567723	Combustibles	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$122,753									0.00		Metro cúbicos	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200567729	Construcción De Aula En Esc. Prim. Fed. Benito Juárez Clave: 20dgr2169	FSM-MV/TMO-334-51-2015	Oaxaca	Villa de Tututpec de Melchor Ocampo	Santa Ana Tututpec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$306,524									0.00		Metros Cuadrados	609	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200567750	Ampliación Del Centro De Salud	FSM-MV/TMO-334-52-2015	Oaxaca	Villa de Tututpec de Melchor Ocampo	Cerro Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTPEC DE MELCHOR OCAMPO	Salud	En Ejecución	2015	\$249,718									0.00		Metros Cuadrados	379	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200567794	Vestuario Y Premias De Trabajo, Uniformes Y Accesorios	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$55,179									0.00		Lote	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200567835	Construcción De Baño Biológico	NMGT/FASM/439/018/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Guagütle	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución	2015	\$66,136									0.00		Vivienda	57	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PROYECTO TERMINADO SIN OBSERVACIONES
OAX00150200567864	Construcción De Baño Biológico	NMGT/FASM/439/018/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Tigero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución	2015	\$66,136									0.00		Vivienda	43	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PROYECTO TERMINADO SIN OBSERVACIONES
OAX00150200567867	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Tercera Etapa Preescolar El Pige Clave 20dgr0829	FSM-MV/TMO-334-53-2015	Oaxaca	Villa de Tututpec de Melchor Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000									0.00		Metros	484	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200567872	Consumo De Energía Eléctrica Y Alcantarado Público	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,089,037									0.00		Luminaria	15,000	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200567882	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Reforma Centro	0012015	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150200567902	Construcción De Corredor Comunitario	FSM-MV/TMO-334-55-2015	Oaxaca	Villa de Tututpec de Melchor Ocampo	Chualapa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,855									0.00		Metros Cuadrados	446	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200567947	Construcción De Sistema De Energía Automotriz Solares	FSM-MV/TMO-334-57-2015	Oaxaca	Villa de Tututpec de Melchor Ocampo	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,000									0.00		Células solares	54	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200567959	Comisiones Y Situaciones Bancarias	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$84									0.00		Lote	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150200567986	Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable	FSM-MV/TMO-334-59	Oaxaca	Villa de Tututpec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/Moneda)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150050540025	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En La Comunidad De Pan De La Reforma	FSM-MTMO- 234-40-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Plan de Reforma	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000							0.00		Metros Cuadrados	112	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX00150500548050	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49,870								0.00		Lote	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.
OAX00150500548080	Rehabilitación De Techo	FAS-14-2015	Oaxaca	Santa Tomás Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150500548110	Reparación Y Mantenimiento De Equipos De Defensa	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,753								0.00		Lote	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN.
OAX00150500548111	Ampliación Red De Energía Eléctrica En La Calle Puéblag Y Nilesa Herrera En La Colonia El Trapiche Ubicada En La Localidad De San Pedro Tototzilgám Del Municipio De San Pedro Tototzilgám Del Municipio De San Pedro Tototzilgám	FSM08	Oaxaca	San Pedro Tototzilgám	San Pedro Tototzilgám	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOTZILAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$333,630								0.00		Metros	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150500548119	Construcción De Piso Firme	FAS-22-2015	Oaxaca	Santa Tomás Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150500548172	Construcción De Aula 8.00x11.20 Mts. En La Esc. Primaria 21 De Marzo Clase 20040024	FAS-29-2015	Oaxaca	Santa Tomás Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150500548175	Mejoramiento Del Aula De La Escuela Primaria Vicente Guerrero	MSM-004-2015	Oaxaca	San Martín de los Andes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150500548212	Adquisición De Depósitos De Agua Potable (Tlaxiaco)	FAS-37-2015	Oaxaca	Santa Tomás Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150500548217	Construcción De Techo De La Cancha De Basquetbol En La Agencia De Santa María Ahumada	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santa María Ahumada	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C. JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ PERSONA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$234,010							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.
OAX00150500548278	Adquisición De Depósitos De Agua Potable (Tlaxiaco)	FAS-38-2015	Oaxaca	Santa Tomás Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150500548310	Construcción De Tanque De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable	FAS-41-2015	Oaxaca	Santa Tomás Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150050548441	Pavimentación En Diferentes Calles En Diferentes Agrados Del Municipio. Oficina Pem. 21 De Mayo Clase 2015/004-17 De Febrero De 2015) Calle Emiliano Zapata En Camalillo Calles Secundarias En	MSJ/FODEM/Nº-128/1015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	San Juan Guichicoví	Urbano	Comercios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,300,000							0.00		Metros Cuadrados	414	0.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: DE ACUERDO AL OFICIO DE PROMOCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS SALDA CON EL NOMBRE DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN DIFERENTES AGRADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI EN LA OBRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN OCOTLAL - CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI EN LA CALLE PATITOS EN PASO REAL SARABIA. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150500548507	Servicios De Contabilidad Auditoría, Asesoría Contable Y Fiscal	-	Oaxaca	San Antonio Nahuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NAHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$28,222							0.00		Lote	0	0.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150500548531	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Cra Etapa)	010	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Humedad	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS A LA POBLACION	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,804,357							0.00		Vivienda	1,434	0.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150500548551	Construcción De Alcantarillado De Agua Potable, Acceso A San Cristóbal Honduras	-	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$975,731							0.00		Metros lineales	1,086	0.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00150500548567	Construcción De Aula En La Escuela Secundaria General 21 De Marzo	F-18/005/009/2015	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Santiago Ixtaltepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTAITEPEC, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$803,870							0.00		Metros Cuadrados	60	0.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00150500548648	Construcción De Tanque Agua En La Colonia Santa Cruz	4	Oaxaca	San Antonio Nahuatlán	San Antonio Nahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES KOLSA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150500548670	Pavimentación De Calles. Oficina Pem. S/Sup/Dep/Nº-128/2015 De Fecha 17 De Febrero De 2015) Calle Independencia En Ramalillo Y Calle Principal En The Real	CTTO/MSJG/198/FOPADE MUN-128/2015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	San Juan Guichicoví	Urbano	Comercios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,998,000							0.00		Metros Cuadrados	450	0.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS SALDA CON EL NOMBRE DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES POR ESTRATEGIA DE CALLES. NOMBRE DE SAN JUAN GUICHICOVI, PREGONANTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN UBICACIÓN CALLES CONDOMINIO DE RAMALILLO Y THE REAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150500548748	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Allende En La Agencia Municipal De Boca Del Monte En El Municipio De San Juan Guichicoví	No.MSJC/RG/231/N-0315/C-002/2015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	Boca del Monte	Rural	Comercios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,497,500							0.00		Kilómetro cuadrado	321	0.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150500548837	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Rio Piedra	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$216,453							0.00		Metros lineales	220	0.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.
OAX00150500548843	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Educación Y Deporte Cal. Ixmiquilpan (Sección El Zapato)	MSJC/RG/231/019/001/2-015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	Colonia Ixmiquilpan (Sección El Zapato)	Rural	Comercios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	120	0.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150500548844	Servicios De Alumbrado Público	-	Oaxaca	San Antonio Nahuatlán	San Antonio Nahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,363							0.00		Luminaria	0	0.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN.
OAX00150500548917	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techumbre En La Agencia Municipal De Nuevo Brena Torres, En El Municipio De San Juan Guichicoví	No.MSJC/RG/231/N-0315/C-002/2015	Oaxaca	San Juan Guichicoví	Nuevo Brena Torres	Rural	Comercios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,498,500							0.00		Metros Cuadrados	256	0.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro.
OAX00150500548928	Arrendamiento De Maquinaria Pesada Para La Construcción	-	Oaxaca	San Antonio Nahuatlán	San Antonio Nahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NAHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$176,000							0.00		Kilómetro	0	0.00			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150500549095	Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Moravia	F-18/005/011/2015	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	El Moravia	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTAITEPEC, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$459,861							0.00		Metros Cuadrados	25	0.00			Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100549288	Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Bilingüe Versalles García	FJH/005/019/2015	Oaxaca	Asunción Intalapeque La Cueva	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION INTALAPEQUE, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$392,155									Metros Cuadrados	17	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX00150100549624	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Reforma	-	Oaxaca	Guevea de Humboldt	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,508,000								0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100549699	Rehabilitación Del Camino Guevea De Humboldt- La Cumbre	-	Oaxaca	Guevea de Humboldt	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000								0.00		Kilómetro lineal	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100549742	Construcción De Tres Aulas, En La Agencia De Aulatlán	-	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Xalatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUEVEA DE HUMBOLDT	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000								0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100549843	Mantenimiento De Camión Rural Centro-Paraje Jajayu De La Agencia Santa Cruz	1	Oaxaca	Santa María Teneocapa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOLUCIONES PRODUCTIVAS EN CONSTRUCCION SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$90,000								0.00		Kilómetro	1,442	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA REALIZADA CON RECARGO DEL RAMO 33 FONDO 08. SEGUN PLAN DE MANEJO DE SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA DE CV.
OAX00150100549952	Ampliación Red De Energía Eléctrica En La Calle Rubidón En San Pedro Totolapam	FAISMD7	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$295,142								0.00		Metros	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100570057	Ampliación Red De Energía Eléctrica En La Calle Yaguine En La Localidad De San Pedro Totolapam	FAISMD3	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$769,684								0.00		Metros	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100570080	Mejoramiento De Vivienda	034	Oaxaca	Santa María Teneocapa	El Tránsito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$33,921								0.00		Vivienda	10	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PROYECTO TERMINADO SIN OBSERVACIONES.
OAX00150100570124	Baños Ecológicos	38	Oaxaca	Santa María Teneocapa	Santa María Teneocapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100570156	Ampliación Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Sistema De Rega En El Paraje La Soledad, Ubicada En La Localidad De San Pedro Totolapam	FORTAMUND06	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$414,751								0.00		Metros	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100570267	Mantenimiento De Escuelas Niños Anfibios	033	Oaxaca	Santa María Teneocapa	Santa María Teneocapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Educación	En Ejecución	2015	\$325,160								0.00		Vivienda	50	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PROYECTO TERMINADO SIN OBSERVACIONES.
OAX00150100570299	Rehabilitación De Camino Rural En San Felipe Tlaxián	FSMDMD0112015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$457,244								0.00		Kilómetro	1,495	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100.
OAX00150100570350	Construcción De Dos Aulas En Telebachillerato Comunitario 20450027 Plantel 27	FSMDMD0112015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cerro Concha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$89,373								0.00		Metros Cuadrados	891	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100.
OAX00150100570353	Construcción De Dispensario Médico El Gavilán	37	Oaxaca	Santa María Teneocapa	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Salud	En Ejecución	2015	\$277,115								0.00		Vivienda	17	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PROYECTO TERMINADO SIN OBSERVACIONES.
OAX00150100570383	Ampliación De Drenaje Pluvial	FSMDMD0112015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$996,115								0.00		Metros	1,286	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100.
OAX00150100570479	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FSMDMD0112015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100570533	Desarrollo De Olla De Captación De Agua Pluvial	21	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100570556	Construcción De Módulo De Seguridad	MCU/014/R-28/012/2015	Oaxaca	Ciudad Interope	Ciudad Interope	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPE	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100570572	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Callejón Venustiano Carranza, Entre Francisco Muñoz Y Oaxaca.	MCU/014/R-28/003/019/2015	Oaxaca	Ciudad Interope	Ciudad Interope	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100570574	Construcción De 53 Unidades Básicas De Vivienda (UBV) Y 47 Unidades Básicas De Vivienda Rural (UBVR) En La Localidad De San Jerónimo Coatlán	00	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100570583	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños "San Juanito De La Cruz"	5	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100570591	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Callejón Anzenberger, Entre Calle Matamoros Y Muñoz Chamez	MCU/014/R-28/003/019/2015	Oaxaca	Ciudad Interope	Ciudad Interope	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100570622	Reforzamiento De Cubierta En La Esc. Prim. Basilio Ruiz	6	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100570678	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Benito Juárez Barrio De Francisco	7	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100570736	Ampliación Y Remodelación Del La Unidad Médica Rural "Nº 505" En La Localidad De Santo Domingo, Agencia De San Jerónimo Coatlán	-	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Santo Domingo Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Salud	En Ejecución	2015	\$1,327,165								0.00		Metros Cuadrados	630	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100570762	Construcción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,647,218								0.00		Metros lineales	125	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100571159	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Col. San Martín Caballero	36	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100571195	Rehabilitación De Casa De Salud	37	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100571615	Pavimentación De La Calle Carlos Quiroz	007	Oaxaca	Santa Catarina Michoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL SANTA CATARINA MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100571841	Programa De Ayoque (Centro De Engorda)	RY2015-129	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$210,000								0.00		Lote	150	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA. Para el siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015020013852	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Agencia Municipal El Rosario, Municipio De San Francisco Del Mar		Oaxaca	San Francisco del Mar	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTIANA S.A. DE CV	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015020013970	Cursos De Administración Básica Certificado	2004-412007	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	SO48 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,104							0.00		Equipo	20	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174018	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable (3.5 Km)	FSMD/MT-547-08-07-2015	Oaxaca	Teotongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTONGO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200174066	Construcción De Muro De Contención En La Calle Independencia	PNE-DD-4214-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Sin identificar				-	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200174101	Construcción De La Agencia Municipal De San Isidro Peñasco, Primera Etapa, Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca	RG23-004-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	San Isidro	Rural	Comercio	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Vivienda	666	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174152	Construcción De Sanitarios, Grados Y Entradas En La Cuchera Multiservicio De La Localidad De Ignacio Zaragoza	RG23-003-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Ignacio Zaragoza	Rural	Comercio	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Pistas	350	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174154	Arrendamiento De Maquinaria Para La Construcción -		Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$90,000							0.00		Kilometro	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174220	Construcción De Unidad Deportiva En Heroica Ciudad De Huajuapam De León	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Subsidios	UFI 16 Fondo de Asesoría e Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200174263	Construcción De La Línea De Distribución De La Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa	FSMA-001-2015	Oaxaca	San Juan de los Rios	San Antonio Nuplera	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,440,000							0.00		Vivienda	1,200	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174325	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Santo Domingo Yotvotino	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200174366	Pago De Seguridad Pública	-	Oaxaca	Santo Domingo Yotvotino	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200174433	Construcción De Sanitarios Para La Escuela Telesecundaria Clara Zetkin 1364	20	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Flores	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$99,102							0.00		Metros Cuadrados	47	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174467	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Dagoberto Gilman 203602 Habilitada En La Agencia Municipal De San Antonio	-	Oaxaca	Colcoyán de las Flores	Colcoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución	2015	\$37,1395							0.00		Lote	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174490	Mejoramiento De Caminos Sacatecheca (Tramo Ocotlán - Cerro Tolo)	FSMD/MSG/198/024/1977/2015	Oaxaca	San Juan Guichón	El Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHON, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200174515	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Llano De Sabino 2da. Etapa	-	Oaxaca	Santa María Apasco	Llano de Sabino	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BAU DE ANTIQUERA SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200174542	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, Para Beneficio A La Localidad De San Sebastián Nicananduta	20-01-0131-2015	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200174572	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Tierra Colorada	-	Oaxaca	Santa María Apasco	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BAU DE ANTIQUERA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200174588	Construcción De Un Aula Confortable Para La Escuela Secundaria General Guadalupe Itzapaen Cañalero Clara Zetkin 2060208	60	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$84,921							0.00		Metros Cuadrados	345	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174618	Rehabilitación De Las Tuberías De Bague No Aspersión En Ovarias Unidades De Bague	MSPI/295030020193042015	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUXTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$39,4825							0.00		Metros	2,280	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174623	Introducción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Habilitado En La Localidad De Cerro Del Aire	-	Oaxaca	Colcoyán de las Flores	Cerro de Aire (Yucatan?)	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$31,131							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174674	Construcción De Bodega En El Cerro Pital 25	MSPI/29503002018180042015	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUXTPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$77,652							0.00		Metros	178	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174680	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	MSPT/1335-C-005/R-31/FSMDR/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,000							0.00		Metros lineales	278	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174684	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Habilitado En La Localidad De Río Alabrado	-	Oaxaca	Colcoyán de las Flores	Río Alabrado	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$446,754							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174710	Terminación De La Casa De Salud Habilitada En La Localidad De Yutitlán	-	Oaxaca	Colcoyán de las Flores	Yutitlán	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$30,070							0.00		Lote	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174715	Ampliación Del Vaso De Captación De Agua Potable Del Paraje Agua Dulce	-	Oaxaca	Teotongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200174717	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Gregoria Chapu	MSPT/1335-C-003/R-31/FSMDR/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,149,587							0.00		Pistas	242	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174721	Pavimentación De Calles	-	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Transportes y viales	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Metros	934	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.
OAX00150200174739	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Reforma Agraria Integral	FSMA-143-011-2015	Oaxaca	San Francisco Ixtahutlán	Reforma Agraria Integral	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXTAHUTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200174739	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	FSMA-143-011-2015	Oaxaca	San Francisco Ixtahutlán	Reforma Agraria Integral	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san francisco ixtahutan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150200174750	Rehabilitación De 4 Aulas En El Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez	MSPI/2950300201208042015	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUXTPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$66,471							0.00		Metros	70	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado							
OAX0015020015528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100574759	Rehabilitación De Fosa Profunda De Agua Potable En La Localidad De Reforma Agraria Integral	F0M-143-011-2015	Oaxaca	San Francisco Juaván	Reforma Agraria Integral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXTAATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100574762	Construcción De Pavimentos Con Concreto Hidráulico Del Camino Albo	MSF7135/C-004/R-33/F0M03/2015	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,728,057							0.00		Metros lineales	45	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE PRESENTA AL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA. Para el siguiente mes.						
OAX00150100574781	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Sin Nombre Hubaldio En La Localidad De Loma Flor		Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Loma Flor	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución	2015	\$37,394							0.00		Lote	0	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:						
OAX00150100574799	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	1	Oaxaca	Santa María Lachixio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100574829	Construcción De Muros Calentones Para Dematig Pluvial En Barrios De La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Cocoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$406,751							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:						
OAX00150100574864	Curso De Contabilidad Certificado	FV2015-155	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$26,944							0.00		Equipamiento	20	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:						
OAX00150100574904	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Hacienda Vieja	3	Oaxaca	Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100574910	Curso De Contabilidad Certificado	2004-1D5008	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S04B Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,416							0.00		Equipamiento	20	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:						
OAX00150100574914	Rehabilitación De Camión Para Ancho La Raza Del 000 Al Km.41 000 Cobertura Municipal		Oaxaca	Santa María Sola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Transportes y viales	En Ejecución	2015	\$432,000							0.00		Kilómetro	850	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:						
OAX00150100574920	Rehabilitación Del Camino Santiago Tlapa Bando Pastor Ezequiel Cisneros De Las Flores Santiago Justitiana De San 0100 A 2 1500		Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Santiago Tlapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$399,147							0.00		Kilómetro lineal	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:						
OAX00150100574929	Construcción De Banca Perimetral En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	MSF129503002001110705 2015	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$39,195.1							0.00		Metros	183			Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PERIODO DE LA OBRA DEL 07 DE MAYO AL 15 DE JULIO DEL 2015						
OAX00150100574957	Construcción De Tanque Y Línea De Distribución De Agua Potable		Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,576							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:						
OAX00150100574965	Construcción De Un Aula En Educación Preescolar Luz Y Ciencia Cueva 2006110162	SAN NUMERO DE PROYECTO	Oaxaca	Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100574969	Construcción De Camerón Escolar En La Escuela Secundaria Tlanecol	MSF1295030020073032 015	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$248,417							0.00		Metros	250	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PERIODO DE LA OBRA: 15 DE ABRIL DEL 2015 AL 01 DE JULIO DEL 2015						
OAX00150100574987	Rehabilitación De Un Aula En La Escuela Primaria Diego Rivera 2004323048 En La Localidad De San Antonio		Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Cocoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución	2015	\$147,825							0.00		Lote	0	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:						
OAX00150100575000	Sanitización De 144 Sistemas De Iluminación De Alumbrado Público Municipal	MSF12950300200923032 015	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$624,267							0.00		Piezas	250	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA POR RECURSOS DE BANCARIOS CREDITO						
OAX00150100575002	Perforación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Sabán Crespo	F0MDF-542-09-2015	Oaxaca	Taniche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANICHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$128,276							0.00		Metros Cuadrados	500	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA						
OAX00150100575003	Construcción De Una Banda Perimetral De La Escuela Secundaria Clase 200309194		Oaxaca	Cocoyán de las Flores	Cocoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000							0.00		Lote	0	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:						
OAX00150100575010	Rehabilitación Y Equipamiento De Casa De Salud En Hacienda Vieja	SAN NUMERO DE PROYECTO	Oaxaca	Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100575040	Construcción De Una Biblioteca En La Escuela Primaria Emiliano Zapata.	5	Oaxaca	Santa María Lachixio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100575041	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Población. Calle Nola Andrea, Prolongación De Porfirio Díaz, Arroyo Sermeno Y Calle Ferrocarril	MSF129503002001120130 15	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$315,520							0.00		Metros	471	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA						
OAX00150100575091	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Calles De La Población. Calle Paraiso, Calle Primavera, Calle 33 De Mayo, Calle Verano Y Calle Oro.	MSF129503002001200320 15	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$585,018							0.00		Metros	270	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA						
OAX00150100575110	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Población. Calle De La Berrera, Prolongación De Juan De La Berrera	MSF12950300200720013 015	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,039,690							0.00		Metros	225	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA						
OAX00150100575112	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Población. Calle Nola Andrea, Prolongación De Porfirio Díaz, Arroyo Sermeno Y Calle Ferrocarril	MSF12950300200608043 015	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$953,000							0.00		Metros	252	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA						
OAX00150100575200	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Población. Calle Nola Andrea, Prolongación De Porfirio Díaz, Arroyo Sermeno Y Calle Ferrocarril	MSF12950300200608043 015	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100575212	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Población. 1 Privada De Porfirio Díaz, Priv. De Avenida Juárez, Priv. Presidente Benito Juárez, Cda. Central De Zaragoza 2 Privada	MSF12950300200923032 015	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$831,000							0.00		Metros	270	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA						
OAX00150100575286	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primaria Elgas En Cruces Guapongrino	F0M-012-MET-003-2015	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Cruces de Guapongrino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,987,320							0.00		Metros lineales	493	0.00		Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100575508	Construcción Del Albergue Municipal, Primera Etapa	FAISDF-003-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100575527	Construcción Del Albergue Segunda Etapa	FAISDF-007-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100575530	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Prolongación De La Calle Alberto Ulises En La Agencia Municipal San Marcos Tapazada		Oaxaca	Tlacuila de Matamoros	San Marcos Tapazada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACALUCLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX0015020015528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010057574	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Apolonia Mendez De La Sección Septima	-	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLUHA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010057579	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISDF-010-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010057582	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Matamoros, Sección Cuarta	-	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLUHA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010057598	Desarrollo Integral De La Microempresa Tlaxiuhua De Matamoros		Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLUHA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010057614	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Independencia De La Sección Septima	-	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLUHA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015010057663	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	06	Oaxaca	San Andrés Ixtahuaca	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576740	Pago De Sueldos Y Salarios De La Policía Municipal	-	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLUHA DE MATAMOROS	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576751	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Al Particion	002-23	Oaxaca	San Andrés Ixtahuaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		02-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015		\$499,500						0.00		Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente mes.
OAX00150100576759	Equipo De Comunicaciones Y Uniformes	-	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLUHA DE MATAMOROS	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576795	Mantenimiento De Vehículos Oficiales Y Patruillas Municipales	-	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576810	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia Bienes Nuevos (Cajoncillo Ejepe)	046	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Rincón Juane	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576812	Diseño Y Gasolina Para Vehículos Oficiales Y Patruillas	-	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLUHA DE MATAMOROS	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576824	Alumbrado Público En Las Principales Calles	-	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576861	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria	MSOTADAMS 16022015	Oaxaca	Santa Dominga Tepeotlán	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPEOTLÁN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576860	Desarrollo Institucional	FSM-2015-02	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$1,032,387						0.00		Equipamiento	12,525	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente mes.
OAX00150100576899	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 4ta. Etapa	FAISM-024-2015	Oaxaca	Herencia Villa Tlaxiuhua de Segura y Lima, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diepillo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA VILLA DE TEGUATLAN DE SEGURA Y LIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,020,000						0.00		Metros lineales	614	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100576979	Construcción De Línea De Conductores Y Tanques De Almacenamiento 2a Etapa (Barrio De San Marcos)	01	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576900	Construcción De Tanque De Almacenamiento 2a Etapa	02	Oaxaca	San Mateo Peñasco	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576929	Rehabilitación De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Vicente Guerrero, Puerto Paloma	042	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Pesquería Puerto Paloma	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Educación	En Ejecución	2015		\$67,469						0.00		Pasas	358	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100576925	Construcción De Línea De Conductores Y Tanque De Almacenamiento	03	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576941	Construcción De Línea De Conductores 2a Etapa	04	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Pedro Martín	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576944	Construcción De Línea De Conductores Y Tanque De Almacenamiento 2a Etapa	05	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576950	Verificación Y Seguimiento De Las Obras Y Acciones Que Se Realicen	002	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$480,000						0.00		Pasas	2,100	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX00150100576975	Construcción De Línea De Conductores Y Tanque De Almacenamiento 2a Etapa (Barrio De San Marcos)	01	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576999	Sueldo Al Personal De La Policía	01	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576901	Rehabilitación De La Carretera Del Fútbol Municipal, En Herencia Ciudad De Huajuapán De León		Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA CIUDAD DE HUAJUAPÁN DE LEÓN	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576907	Alumbrado Público	02	Oaxaca	San Mateo Peñasco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576916	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juárez, Independencia Y Francisco Márquez	-	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA CIUDAD DE HUAJUAPÁN DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576945	Unidad Deportiva Parques San Miguel	-	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA CIUDAD DE HUAJUAPÁN DE LEÓN	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576972	Construcción De Servicios Sanitarios Estructura Regional De 400 X 300 Y Obra Exterior Esc. Primaria El Progreso Clave 200905312	FSM-143-018-2015	Oaxaca	San Francisco Ixtahuán	Rio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXTAHUÁN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576943	Construcción De Aula Didáctica Regional 0.00 X 8.00 Y Obra Exterior Esc. Primaria Andrés Bello Huasteca Chica 20091204	FSM-143-041-2015	Oaxaca	San Francisco Ixtahuán	San Francisco Ixtahuán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXTAHUÁN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576959	Construcción De Aula Didáctica En Santa María Chicomeroque, Mpio. De Santa María Huasteca	MSMH1RG23/RV/01/2015	Oaxaca	Santa María Huasteca	Santa María Chicomeroque	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUASTECUITLÁN	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576953	Construcción De Sanitarios Secos En La Localidad De La Caribamba	MS7/ROA Q7/487/08/2015	Oaxaca	Santiago Tenango	La Caribamba	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TENANGO	Vivienda	En Ejecución	2015		\$713,449						0.00		Metros	120	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRAS DE RECIBO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. REALIZADO CORRESPONDE AL 30% DEL ANTEPRO DE LA OBRA - SISTEMA Para el siguiente mes.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576659	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576735	Construcción De Aulas En La Esc. Prim. Niños Héroes -		Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576788	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ingenieros	SMT-005-2015	Oaxaca	Santa María Teneocapitpec	Santa María Teneocapitpec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAOCALITPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,125,697							0.00		Metros lineales	1,498	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100576962	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Zaragoza	02	Oaxaca	Magdalena Zahualtlan	Magdalena Zahualtlan	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	presidencia municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100576998	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio Centro A Barrio Cuicapirol 2da. Etapa	02	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577013	Integración De Proyecto Ejecutivo De Obras En Recursos Del Fom Del Ejercicio 2015	FSM-003	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapán	Santo Tomás Tamazulapán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$83,644							0.00		Estudio de prevención	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100577057	Programa De Desarrollo Institucional Del Municipio De Santo Tomas Tamazulapán	FSM-004	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapán	Santo Tomás Tamazulapán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$55,763							0.00		Computadoras	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100577088	3 Por Cero Gastos Indirectos	02	Oaxaca	Matías Romero Avenidas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDANO, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577135	Modernización De Camión Terminal Loma Bonita A La Localidad De Huauhtla	32015	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577164	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Municipio De Yaxe	SM-176/08/001/2015	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAXE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$153,120							0.00		Metros	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENJE SANITARIO PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE YAXE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100577200	Gastos Indirectos	FAISM-002-2015	Oaxaca	San Miguel Ahucatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000							0.00		Piezas	2,465	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100577211	Construcción De Área De Captación, De Conducción, Almacenamiento Y Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Río Tigre, La Reforma	MIO-07-6/FSM-03-2015	Oaxaca	La Reforma	Río Tigre	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,497,933							0.00		Lote	600	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OMA CONCLUIDA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100577250	Rehabilitación Del Bordo A Orillas Del Río Ocotlán	FSM-143-005-2015	Oaxaca	San Francisco Ixcatlán	San Francisco Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXCATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577307	Construcción Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva	MHC7397/RG-23/10/001/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Comenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Kilometro	450	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La obra construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura deportiva con un avance de un 28.75%.
OAX00150100577339	Ampliación Y Rehabilitación Del Camino Rural Que Conduce Al Paraje El Acosadillo	MSF-143-828-02-2105	Oaxaca	San Francisco Ixcatlán	San Francisco Ixcatlán	Urbano	Sin Identificar				MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXCATLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577379	Construcción Del Sistema De Agua Potable	2.2015	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577414	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Universidad	MHC7397/RG23/8/001/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Comenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000							0.00		Kilometro	700	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OMA CONCLUIDA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100577458	Apertura De Camino Rural De Camino Rural Que Conduce Al Paraje Playa Tlaxiaco	MSF-143-828-03-2015	Oaxaca	San Francisco Ixcatlán	San Francisco Ixcatlán	Urbano	Sin Identificar				MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXCATLÁN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577512	Rehabilitación De Camino Rural En El Tramo Reforma Agraria Integral El Cero	FSM-143-027-2015	Oaxaca	San Francisco Ixcatlán	Reforma Agraria Integral	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXCATLÁN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577542	"Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)"	FSM-381/001/02/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacaché de Méru	Santa Cruz Tacaché de Méru	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ TACACHÉ DE MIRA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577554	Construcción De Tres Aulas Para La Escuela De Nivel Medio Superior, En La Agencia De Villa Nueva		Oaxaca	Santa María Teneocapitpec	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577579	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FAFSP-0418-2015	Oaxaca	San Francisco Ixcatlán	San Francisco Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFSP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXCATLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577622	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Lazaro Cardenas Norte Y Lazaro Cardenas Sur	FAP-003	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santiago Justitahuaca	Urbano	Comenios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO JUSTITAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577690	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio Centro A Barrio Cuicapirol 2da. Etapa		Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577741	Construcción Del Pavimento De Concreto Hidráulico De Las C/5 On Dos Ejercer Reforzado Con Asfalto, En La Calle Prolegación Toluatlán	MSM-FAP/BNH/01/2015	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Subsidios	US04 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTITLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100577749	Combustible (Pantallas)	2611-FONDO IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,000,000							0.00		Equipo de seguridad	200,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100577782	Construcción De Salón Comunitario De Usos Múltiples (Segunda Etapa)	FORTAUN-003-15	Oaxaca	Santiago Yosondúa	El Salino	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO, SANTIAGO YOSONDÚA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$320,360							0.00		Piezas	200	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100577877	Construcción De Sanitarios En La Agencia Municipal	FORTAUN-005-15	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yorgel	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$151,375							0.00		Piezas	350	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100577898	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Cancha MultiusosEn El Barrio Agraria Integral	RTM-143-001-2015	Oaxaca	San Francisco Ixcatlán	San Francisco Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXCATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
							Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Recaudado (Monetizado)								Comprometido	Devengado	Población	Avance Anual						Avance Acum.		
OAX00150200115528	Construcción De Refrno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501005717907	Viaducto	3700 - FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$350,000							0.00		Equipo de seguridad	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005717962	Construcción De Calentamiento Y Cancha De Usos Múltiples, En Reforma Agraria Integral	R28-143-001-2015	Oaxaca	San Francisco Ixtahuacán	Reforma Agraria Integral	Rural	sin identificar		-	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXTAHUATAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501005718048	Construcción De Drenaje Pluvial	-	Oaxaca	San Cristóbal Lachiguán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIGUAG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,228,321							0.00		Metros lineales	1,300	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005718125	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Revolución	SMT-005-2015	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMASCALTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$60,000							0.00		Metros Cuadrados	319	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005718236	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles X De Oxidación, Calabazo Llano, Luana Y Nicolas Bravo	02-2015	Oaxaca	San Martín Tiláhuete	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MARTIN TILCAUTE	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501005718284	Pensiones Y Jubilaciones	4500 - FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$187,400							0.00		Equipo de seguridad	200	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005718336	Rehabilitación De Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Revolución	MSTM-007-2015	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMASCALTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$185,000						0.00		Metros Cuadrados	319	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005718397	Revestimiento Del Camino De Rural De Santiago Teotitlán A Río Hondo	-	Oaxaca	Santiago Teotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Santiago teotitlan	Urbanización	En Ejecución	2015	\$118,931							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005718420	Construcción De Una Biblioteca En La Escuela Telesecundaria	41	Oaxaca	Santiago Lachiguán	Santiago Lachiguán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Santiago lachiguán	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501005718504	Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre	-	Oaxaca	San Jerónimo Silacoyapilla	San Jerónimo Silacoyapilla	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYAPILLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,997,404							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005718634	Construcción De La Cancha De Baquet Bol	MTDV/TAM/001/2015	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501005718638	Seguridad Social (Usos Y Seguro De Vida Al Personal De Seguridad Pública)	1400 - FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,650,000							0.00		Equipo de seguridad	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005718667	Construcción De La Casa De Salud, Ubicada En La Localidad De San Isidro	-	Oaxaca	Santa María Apasco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APASCO	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501005718670	Otros Prestaciones Sociales Y Económicas	1500 - FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,400,000							0.00		Equipo de seguridad	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005718671	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Apasoteña En La Localidad De San Bartolo	68	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000						0.00		Kilómetro	980	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La obra pavimentación con concreto hidráulico en la calle Apasoteña, en la Localidad de San Bartolo con un avance del 96.41%.	
OAX001501005718680	Construcción De Sanitarios En Centro Preescolar Juana Cruz De Dominguez	OP/MTDV/546/RSMD/70-02/2015	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501005718719	Construcción De Techado En La Escuela Preescolar Benito Juárez En La Localidad De Rancho Viejo	78	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000						0.00		Metros Cuadrados	400	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La obra Construcción de Techado en la Escuela Preescolar Benito Juárez de la Localidad de Rancho Viejo con un avance del 80.43%.	
OAX001501005718805	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas (Pólizas)	3440 - FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$575,000							0.00		Equipo de seguridad	200	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005718813	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable De Barrio Santa Cruz	008	Oaxaca	Ignapeteng Nieves	La Cruz (Barrio La Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IGNAPETENG NEVES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$182,350						0.00		Metros lineales	27	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005718845	Reasigno Y Reasignamiento Del Camino Rural Tramo San Sebastián Ignacio Llano De La Vaca Del Km 0 000 A 1500	005	Oaxaca	San Sebastián Iguaque	Llano de la Vaca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN OCAPA	Transportes y viabilidad	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501005718918	*Mantenimiento Y Conservación Del Camino Barrio Vista Linda Vista Tramo De Km 000 A Km 8 960	01-FORTAMUN-2014	Oaxaca	San Pablo Tlilahuetepec	Barrio Vista La Paz	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$58,454							0.00		Metros lineales	540	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005718928	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	R33-FADE- RUMACV/OA/001/2015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	sin identificar		-	H. Ayuntamiento de San Antonio Castillo Velasco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501005718939	Construcción De Piso Fibra	0005	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501005718952	Construcción De Colector 1 Tramo Barrio San Diego-Escuela Secundaria Tercera No. 36 En La Heroica Ciudad De Tlaxiaco	19	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,080,176						0.00		Kilómetro	2,500	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La obra construcción de Colector 1 Tramo Barrio San Diego-Escuela Secundaria Tercera No. 36 tiene un avance de 65.53%.	
OAX001501005718958	Construcción De Un Puente Vehicular En La Calle Principal, Barrio Díaz Del Castillo	057	Oaxaca	San Pedro Tapachaltepec	Bernal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPACHALTEPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$528,460						0.00		Piezas	267	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005718984	Alumbrado Público	011	Oaxaca	Santiago Apolista	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOCALA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$66,000							0.00		Luminaria	1,014	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX001501005719011	Construcción De Puente Vehicular Tipo Alcantarilla En La Calle Francisco León	067	Oaxaca	San Pedro Tapachaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPACHALTEPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$80,029							0.00		Piezas	1,104	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX001501005719016	Construcción De Módulos Sanitarios En El Hito	004	Oaxaca	San Sebastián Iguaque	Costatitlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN OCAPA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX001501005719053	Alumbrado Público	FORTAMUN-DF M205-010-2015	Oaxaca	San Juan Lahuana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAHUANA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$870,000							0.00		Luminaria	17,398	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.							
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579101	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISDF-016-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579102	Pavimentación De Calles	SP-SPP-DPP-N-272-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Comercios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579112	Servicio De Consultoría Adm. Y Procesos, Técnica Y Tec. De La Información	3331 - FOND0 IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAEM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,808,940							0.00		Lote	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.						
OAX00150100579147	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISDF-018-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579154	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Av. Oaxaca	FISMA-2015	Oaxaca	San Miguel Atoyac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,362,660							0.00		Metros lineales	300	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.						
OAX00150100579162	Uniformes Y Accesorios De Policía	FORTAEM-DF-M205-011-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAEM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$47,000							0.00		Equipamiento	29	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.						
OAX00150100579185	Construcción De Un Aula De 6.00 X 5.30 Mts En El Barrio El Jardín De Flores	FAISDF-019-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579194	Construcción De Piso Fermo	0005	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Lerma Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579206	Rehabilitación De Camino Rural	FAISDF-023-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579212	Servicio De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	3100 FOND0 IV-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAEM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,500,000							0.00		Lote	200,000	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.						
OAX00150100579256	Construcción De Albergue Municipal, Primera Etapa	FAISDF-024-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579274	Construcción De Cuarto Dormitorio	0004	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Fruta	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579284	Rehabilitación De Camino Rural	FAISDF-025-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579304	Ampliación De Dispensario Médico En San Sebastián Cuatlán	-	Oaxaca	San Sebastián Cuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2015	\$298,544							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.						
OAX00150100579309	Construcción De Techo De En Auditorio Municipal	FORTAEM-2015	Oaxaca	San Miguel Atoyac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAEM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ATOYAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,278,330							0.00		Metros	2,500	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.						
OAX00150100579316	Construcción De Camino Rural	FAISDF-028-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579362	Rehabilitación Del Camino Rural	FAISDF-032-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579377	Construcción De Piso Fermo	0005	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Lerma Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579400	Construcción De Piso Fermo	0005	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Lerma Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579415	Campo De Fútbol Golegigaga	A-11	Oaxaca	Santiago Lachigolá	Golegigaga	Rural	Subsidios	US018 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGOLÁ	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579440	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero	-	Oaxaca	San Sebastián Cuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$816,454							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.						
OAX00150100579459	Pavimentaciones De Calles	MDM-239-PF-001-2015	Oaxaca	San Martín Huamelulpan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELULPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	1,077	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.						
OAX00150100579488	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISDF-033-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579490	Apertura De Camino Rural 2da. Etapa E.C. San Isidro Chavellilla-Barro Negro	0007	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Pérez	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579511	Construcción De Vivienda	FAISDF-036-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579531	Asesorización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	-	Oaxaca	Solidad Etila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLIDAD ETILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$843,231							0.00		Pasas	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.						
OAX00150100579542	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Instalación De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Oaxaca	FAISDF-037-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579548	Construcción De Dispensario Médico En La Comunidad De Cerro San Antonio	FSDMSDMS0509132015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JABANI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Salud	En Ejecución	2015	\$1,678,000							0.00		Metros Cuadrados	317	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.						
OAX00150100579565	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Instalación De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Puebla	FAISDF-040-015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579579	Gastos De La Deuda Pública Interna	-	Oaxaca	Solidad Etila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOLIDAD ETILA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,776							0.00		Pasas	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.						
OAX00150100579604	Construcción De Piso Profundo	FAISDF-043-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX00150100579620	Construcción De Camino Tramo Rio Mira- San Pedro Quator Segunda Etapa Del Km 3.700 A 5.000	FAISDF0115	Oaxaca	San Pedro Quator	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATO	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$3,184,470							0.00		Kilometro	11,494	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA.						

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00150100115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179625	Construcción De Un Aula En El Preescolar Vicente Guerrero En Santo Domingo De Morelos	FSDMSFSDMAS09062015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	FELIPE BARRAGAN MARTINEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$395,000							0.00		Metros Cuadrados	81	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179651	Construcción De Pareta Perimetral En El Coban Plantel 08 Primera Etapa	FAISDF-072-2015	Oaxaca	Petla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179672	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Camino Al Hospital	FAIS01511	Oaxaca	San Pedro Quiatani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	CONTRATO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$873,703							0.00		Metros lineales	11,494	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179684	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Calle Morelos	FAISDF-091-2015	Oaxaca	Petla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179693	Construcción De Drenaje Pluvial En Las Calles Matamoros, Ruyon Y Zaragoza Primera Etapa	015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Grupo Skagen División Constructora SA de CV	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,513,725							0.00		Metros	1,027	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179707	Construcción De Cercado Perimetral De La Esc. JHH María Mercedes En Santo Domingo De Morelos	FSDMSFSDMAS09032015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	JABANI CONSTRUCCIONES SA DE CV	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	205	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179714	Drenajes	FORTAMUN-DF-M205-008-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$171,677							0.00		Piezas	850	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179734	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Cal. Guacamaya	A-11	Oaxaca	Santiago Lachigari	Guacamaya	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179747	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da Etapa	MSDMSI090010032015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS DE MEXICO SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,777							0.00		Kilómetro cuadrados	1,620	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179749	Construcción De Un Aula En El bco Plantel 70	40	Oaxaca	Santiago Lachigari	Santiago Lachigari	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179750	Gastos Indirectos	02	Oaxaca	San Jerónimo Socla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Municipio de San Jerónimo	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179758	Construcción De Red De Conducción Del Sistema De Agua Potable	04-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Tierra Negra Dos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$442,441							0.00		Metros lineales	189	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179761	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Camino Al Parque	FAIS01511	Oaxaca	San Pedro Quiatani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	CONTRATO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$455,618							0.00		Metros lineales	100	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179772	Construcción, Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Deportiva	SP-SPP-DPP-N-0175-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179775	Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos	001	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Constructora Sorfuentes SA de CV	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$485,330							0.00		Piezas	11,282	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179777	Construcción De Sistema De Agua Potable	13	Oaxaca	Santiago Lachigari	Guiguelvaga	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179791	Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2015	01	Oaxaca	San Jerónimo Socla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Municipio de San Jerónimo Socla	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179792	Construcción De 2 Aulas Y Obra Exterior De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De Cerro Cuabre	FAIS01011	Oaxaca	San Pedro Quiatani	Cerro Cuabre	Rural	Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	CONTRATO	Educación	En Ejecución	2015	\$617,441							0.00		Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179800	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	MSDMSI090010042015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	CONSTRUCCIONES Y CONTRATADOS GUARUMBO SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,346,557							0.00		Metros Cuadrados	1,620	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179801	Mantenimiento A Escuelas Primarias	FORTAMUN-DF-M205-009-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución	2015	\$43,000							0.00		Metros Cuadrados	500	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179802	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FAISM-005-2015	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Santiago Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAOXITPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179814	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FAISM-010-2015	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Santiago Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAOXITPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179816	Construcción De Corredor En Primera	008	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	ARQUITINGENIERA SON SUSTENTO GALAN SA DE CV	Salud	En Ejecución	2015	\$582,432							0.00		Metros	289	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179823	Modernización Y Ampliación Del Camino Km 180 E.C. Pienraa Pienraa Santes Cuel	MSDMSI09001000112015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,400,000							0.00		Kilómetros lineal	10,600	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
OAX00150100179824	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FAISM-012-2015	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Santiago Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAOXITPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179827	Mantenimiento De Pozo Profundo En La Localidad De Leyes De Reforma	06-2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Leyes de Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$144,175							0.00		Metros	243	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179834	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	SP-SPP-DPP-N-489-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179841	Construcción De Guarniciones Y Banquetes En Diversas Calles	46	Oaxaca	Santiago Lachigari	Santiago Lachigari	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179842	Gastos Indirectos	FAISM-002-2015	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAOXITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100179850	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Jesús Sierra	010	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	OBRA CIVIL Y CONSULTORIA INTEGRAL CORDILLERA NORTE SA DE CV	Salud	En Ejecución	2015	\$752,059							0.00		Metros	273	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum.	Observaciones
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100579854	Programa De Desarrollo Institucional	FASIM-001-2015	Oaxaca	Santiago Cacahoatpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTAGO CACAOXICOEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100579871	Techoado Segunda Etapa Tepetehuje	0001	Oaxaca	Coatecas Altas	Tepetehuje	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$240,000							0.00		Metros Cuadrados	125	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CERRA TEMANÁNDU EN EL TERCER TRIMESTRE 2015 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100579873	Construcción Del Muro De Contención A La Margen Izquierda Del Rio De San Antonio Segunda Etapa, D. 11 Parais, Soacha		Oaxaca	San Jerónimo Soacha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100579882	"Construcción De Sanitario En La Escuela Preescolar"		Oaxaca	San Pedro Jalatlaxingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTITETONGO, CUCUTLAN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$65,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CERRA TEMANÁNDU EN EL TERCER TRIMESTRE 2015 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100579888	Construccion De Pavimento En Calle Principal	012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRACTOR PRITZKEB SA DE CV	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,400,016							0.00		Metros lineales	7,856	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SETIMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100579895	Construccion De Modulo De Sanitarios En El Jardin De Niños Porfirio Díaz Clave 20808080	003-2015-2015	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Nilo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000							0.00		Metros Cuadrados	36	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SETIMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100579934	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Guelagütaj	009	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKEB SA DE CV	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,987,192							0.00		Metros lineales	412	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SETIMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100579941	Construcción Del Techoado De La Escuela Secundaria Técnica No. 139	ROMDF / MACV-103 / 033-001_2015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Antonio Castillo Velasco	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100579957	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Presidentes Segunda Seccion	011	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES ROSAS SA DE CV	Urbanización	En Ejecución	2015	\$69,293							0.00		Metros lineales	216	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SETIMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100579969	Ampliacion De Red De Energia Electrica Centro De Justicia	43	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de mahualtlan de porfirio diaz	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100579974	Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Ubicada En La Agencia Municipal De Tepetehuje, Con La Perifoneo De Ejecucion Del 29 De Junio Del 2015 Al 28 De Julio Del 2015	ISMA-DF / 011-013-2015	Oaxaca	Coatecas Altas	Tepetehuje	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros	220	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CERRA TEMANÁNDU EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100579975	Construccion De Unidad Medica Rural En La Localidad De San Juan Lachigalla	004-203-2015	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN LACHIGALLA	Salud	En Ejecución	2015	\$2,693,328							0.00		Metros cúbicos	3,285	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SETIMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100579990	Pavimentacion A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Prolongacion De Construcción Y Ancha	ROMDF / MACV-103 / 036-002 / 2015	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco		Sin Identificar				H. Ayuntamiento de San Antonio Castillo Velasco	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100579999	Mantenimiento De Caminos Temanacaltec-Nepeque	MMMT-011-2015	Oaxaca	Santa María Temanacaltec	Santa María Temanacaltec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMANACALTEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$485,000							0.00		Kilómetro	1,498	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CERRA TEMANÁNDU EN EL TERCER TRIMESTRE 2015 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100580004	Modulario Y Equipo Para Las Escuelas Primarias.	FORTAMUN-DF-205-011-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución	2015	\$104,200							0.00		Equipoamiento	600	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CERRA TEMANÁNDU EN EL TERCER TRIMESTRE 2015 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100580023	Construccion Del Dispensario Medico En La Localidad De Santiago La Libertad	205-201-2015	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Santiago La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Salud	En Ejecución	2015	\$500,000							0.00		Metros cúbicos	520	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SETIMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100580026	Otra Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica Agencia Municipal "Barrio Agua De Hualte" Ubicada En La Agencia De Poblato, Segun Contrato De Obra Firmo Del 01/03 / 2015	ISMA-DF / 011 / 027 / 2015	Oaxaca	Coatecas Altas	Poblato	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,093,000							0.00		Metros	115	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CERRA TEMANÁNDU EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100580047	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Jonito Siete	04	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100580061	Construccion De Bordo Para Retencion De Agua "El Porrito"	ALTAS-015-004-FORT-018-2015	Oaxaca	Coatecas Altas	El Porrito	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros cúbicos	142	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CERRA TEMANÁNDU EN EL TERCER TRIMESTRE 2015 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100580122	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De San Andres Nilo	203-ELECTRICACION-2015	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Nilo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650,000							0.00		Metros cúbicos	53	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SETIMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100580123	Ampliacion Y Representacion De Red De Distribucion Del Energia Electrica	1	Oaxaca	San Pablo Etla	Poblado Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100580127	Representacion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica De La Calle Insurgentes	MMMT-004-2015	Oaxaca	Santa María Temanacaltec	Santa María Temanacaltec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMANACALTEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,152							0.00		Luminaria	1,498	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CERRA TEMANÁNDU EN EL TERCER TRIMESTRE 2015 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100580131	Ampliacion De Red De Energia Electrica	-	Oaxaca	Santiago Teixtilas	Recibimiento de Cuadrantes	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXITILAN Y CTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$251,224							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CERRA TEMANÁNDU EN EL TERCER TRIMESTRE 2015 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100580146	Construccion De Techoado En La Cancha Del Centro	013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBERTO SERRANO MORCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$867,823							0.00		Metros Cuadrados	352	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SETIMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100580151	Construccion Del Corredor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave 208010144	MSR-142 / 08MDF / 002 / 2015	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN RAYMONDO JALPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$485,750							0.00		Metros Cuadrados	240	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SETIMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100580158	Construccion De Drenaje Pluvial En Obras Calle Del Barrio Hidalgo-Catemia Municipal	MSGK23	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Barrio Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$145,794							0.00		Metros lineales	3,920	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SETIMA. Para el siguiente nivel.
OAX00150100580160	Alumbrado Publico	-	Oaxaca	San Francisco Naxtlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$16,000							0.00		Vivienda	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SETIMA. Para el siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00150100155528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100590166	Construcción De Techado En La Secundaria Jaime Torres Bodet	016	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALBERTO SERRANO MUJICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$648,794							0.00		Metros Cuadrados	268	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX00150100590168	Olla Para Captación De Agua Pluvial En La Segunda Sección, Urbana En La Cabecera Municipal	RDMD/015-031-2015	Oaxaca	Cotacates Altas	Cotacates Altas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COTACATES ALTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,235,000							0.00		Metros cúbicos	120	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ANEXO A TERCER TRIMESTRE.
OAX00150100590176	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Febrero En El Barrio De La Cruzcoba (2.ª Etapa)	FSM/070/14/2015	Oaxaca	Protepe de Don Luis	Protepe de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100590193	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NEIL LORENZANO ESTRADA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$450,000							0.00		Metros lineales	9,566	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX00150100590195	Construcción De Aula Didáctica 8 De 12.0 De Res. Ubicada En El Cobas Plantel Num.12	-	Oaxaca	San Pablo Huixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100590198	Construcción De Clínica De Salud De La Agencia De San Pedro Sinyuy	13	Oaxaca	San Juan Colorado	San Pedro Sinyuy	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Salud	En Ejecución	2015	\$1,455,366							0.00		Metros Cuadrados	589	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CABA. TERNANADA.
OAX00150100590201	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Cobertura Municipal	MSGM025	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000							0.00		Metros lineales	1,032	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX00150100590204	Gastos Indirectos	2	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100590214	Reconstrucción De Esplanada De La Primaria Gómez Barrera	0022015	Oaxaca	San Sebastián Abasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABAZOLO	Educación	En Ejecución	2015	\$760,950							0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA.
OAX00150100590226	Construcción De Corredor Escuela Primaria Dr. Alfonso Caso Car. San Juan Colorado	14	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Educación	En Ejecución	2015	\$314,444							0.00		Metros Cuadrados	1	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CABA. TERNANADA.
OAX00150100590229	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Cobertura Municipal	MSGM-DOP-153-CO-024-2015-FSM	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$980,000							0.00		Metros lineales	1,785	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA.
OAX00150100590249	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Aquiles Serdan 2da Etapa	FSM-MF-MISC-010-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Trinidad Huasteca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100590250	Construcción De La Banda Perimetral Esc. Primaria Benito Juárez San Juan Colorado	15	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Educación	En Ejecución	2015	\$131,144							0.00		Kilómetro cuadrado	1	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CABA. TERNANADA.
OAX00150100590255	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Cobertura Municipal	MSGM-DO-153-CO-026-2015-FSM	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000							0.00		Piezas	367	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX00150100590267	Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Fernando Montes De Oca	-	Oaxaca	San Pablo Huixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100590273	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Obra Ampliación De Camino Rural Y Construcción De Obra De Drenaje En La Agencia De Policía Abasco	OSP-002-MDMP-2015	Oaxaca	San Martín Perote	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100590285	3 Gastos Indirectos	RDMDTF-424-001-SER-2015	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100590293	Combustible	-	Oaxaca	San Francisco Naxtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,500							0.00		Vehículos	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA.
OAX00150100590322	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo	1	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100590323	Mejoramiento De Sanitarios En La Preparatoria Cuatemoc	17	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	Educación	En Ejecución	2015	\$410,115							0.00		Metros Cuadrados	1	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CABA. TERNANADA.
OAX00150100590345	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En San Gregorio Ozoltepec	RDMDTF-424-002-C-2015	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100590360	Construcción De Aula En Escuela Primaria Belisario Domínguez	006	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA ROLIS SA DE CV	Educación	En Ejecución	2015	\$323,660							0.00		Metros	133	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX00150100590383	B.D. Ampl. Y Mej. Varas Calles De San Sebastián Abasco	003-2015	Oaxaca	San Sebastián Abasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABAZOLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,020,954							0.00		Metros Cuadrados	2,500	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA.
OAX00150100590385	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De San Miguel Ozoltepec	RDMDTF-424-003-C-2015	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100590393	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Guadalupe Victoria Segunda Etapa	018	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y AGREGADOS KARELY SA DE CV	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,107,850							0.00		Metros lineales	469	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX00150100590416	Construcción De Colector Pluvial En La Calle Rosales	027	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CARLOS MANUEL LEON SANTOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,801,550							0.00		Metros lineales	671	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX00150100590472	Ampliación De Vivienda En San Pablo Ozoltepec Segunda Etapa	RDMDTF-424-004-C-2015	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100590490	Pago De Nómina Al Personal De Seguridad Pública 2015	-	Oaxaca	San Sebastián Cuicatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$977,998							0.00		Equipo de seguridad	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA.
OAX00150100590508	Construcción Del Techado En Cancha Multideportista De La Escuela Primaria	-	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxiela	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BRONNHO TAWOHE	Educación	En Ejecución	2015	\$115,1000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA.
OAX00150100590511	Construcción De Baños Con Biodegestores	004-2015	Oaxaca	San Sebastián Abasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABAZOLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,390,984							0.00		Vivienda	245	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00150100115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100589514	Asios Indirectos: Elaboración De Proyectos Especiales De Obras 2015	000A	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. ayuntamiento municipal de Santo Domingo Zanatepec	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100589540	Ampliación De Vivienda En San Pablo Ocotlánepc Seguridad Ciépes	FSMDTDF-424-005-C-2015	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100589551	Rehabilitación De Edificios Públicos (Comandancia Municipal)	026	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento municipal de Santo Domingo zanatepec	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100589562	Comisiones Y Situaciones Bancarias	-	Oaxaca	Santiago Laadega	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$25						0.00	Lote	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100589585	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	001	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE DIAZ.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100589622	Atenua Tercera De Obras	FASMDTDF-SMT-435-002-2015	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$330,282						0.00		Estudio de preinversión	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00150100589656	Compra De Uniformes Para La Policía Municipal	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015		\$58,301						0.00		Equipo de seguridad	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005896718	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De El Chaco, Juchitán.	23	Oaxaca	San Jerónimo Soquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005896781	Sueldos Personal De Confianza	-	Oaxaca	Santiago Laadega	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$92,322						0.00	Lote	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005896786	Construcción De Cisternas Para Agua Potable	18	Oaxaca	San Jerónimo Soquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005896804	Uniformes Y Accesorios	-	Oaxaca	Santiago Laadega	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$13,683						0.00	Lote	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005896805	Personal De Seguridad	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015		\$326,400						0.00		Vivienda	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005896816	Alumbrado Público A Base De Lámparas De Led	001-2015	Oaxaca	San Juan Juchitán Viejitos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUCHITÁN VIEJITOS	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005896825	Alumbrado Público	-	Oaxaca	Santiago Laadega	Santiago Laadega	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$129,830						0.00		Luminaria	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005896836	Alumbrado Público	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$205,000						0.00	Lote	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005896853	Construcción De Cuartos Dormitorios En Santa María Tlaxiengo, Soledad	04	Oaxaca	San Jerónimo Soquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005896859	Construcción De Muro De Contención Del Acceso Principal	FSMDTDF-06-08-26-15	Oaxaca	San Juan Coatlaximpa	San Juan Coatlaximpa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN COATLAXIMPA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$873,581						0.00		Metros	1,500	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005896862	Arrendamiento De Maquinaria Para La Construcción	-	Oaxaca	Santiago Laadega	Santiago Laadega	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$100,000						0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005896877	Terminación De Cocina Comunitaria En San Felipe El Porvenir	002-2015	Oaxaca	San Juan Juchitán Viejitos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE EL PORVENIR	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005896907	Compra De Radios De Comunicación Para La Policía	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015		\$15,200						0.00		Equipo de seguridad	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005896915	Sueldo A Personal De Confianza	FORTAMUN001	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005896945	Ampliación De La Unidad Médica Rural	01	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005896962	Combustible	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015		\$6,600						0.00		Vehículos	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005896983	Terminación Y Mejoramiento De Los Camellones Centrales En El Tramo Comunitario Casa- Tlaxiela Aproximadamente 2.5 Km.	-	Oaxaca	Tlaxiela de Matamoros	Cobertura municipal		Comercios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las entidades federativas y municipios	21-Turismo		MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución	2015		\$4,223,921						0.00		Kilómetro lineal	0	0.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005896993	Compra De Equipo De Sonda Para Las Resonancias De La Piel Municipal	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015		\$11,000						0.00		Equipoamiento	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005897021	Ampliación De Calles Riberas, Benito Juárez, Guerrero Benito Juárez Y Tlaxiela	FSM-527-007-2015	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005897025	Mantenimiento De Maquinaria	-	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$100,000						0.00		Maquinaria y equipo	0	0.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX001501005897037	Construcción De Corredor Comunitario	FSMDTDF-07-08-12-15	Oaxaca	San Juan Coatlaximpa	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN COATLAXIMPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005897072	Mejoramiento De La Casa De Salud	FSMDTDF-08-08-11-15	Oaxaca	San Juan Coatlaximpa	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN COATLAXIMPA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRICRE TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX001501005115528	Construcción De Refectorio Sanatorio De Reservas Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501088	Rehabilitación De La Escuela Primaria Francisco I Madero	FISM-527-003-2015	Oaxaca	Santos Reyes Papagayo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501093	Construcción De Aula En El Jardín De De Niños Francisco I Madero Clase	FAISMA-010-2015	Oaxaca	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005011119	Construcción De Cuartos Dormitorios En San José Soledad	38	Oaxaca	San Jerónimo Soledad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005011123	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad Del Garzón	FISM-527-09-2015	Oaxaca	Santos Reyes Papagayo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005011141	Construcción Del Sistema De Agua Potable	27	Oaxaca	San Jerónimo Soledad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005011152	Techo De La Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica 178 E. (B. Esapa)	OMAG/PSMAG/MSLO/799/TIC-EST 178/07/2015	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN	Educación	En Ejecución	2015		\$471,855						0.00		Pezas	221	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.
OAX001501005011165	Construcción De Agencia Municipal En Cerro Negro La Esapa		Oaxaca	Santa María Yoloitepec	Cerro Negro	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,308,292						0.00		Metros	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente mes.
OAX001501005011168	Construcción De 25 Cuartos Dormitorios En San Francisco Tepepan	02-2015	Oaxaca	San Francisco Tepepan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005011182	Rehabilitación Del Camino Rural De San Francisco Tepepan - Llano Grande	003-2015	Oaxaca	San Francisco Tepepan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005011189	Alumbrado	-	Oaxaca	Santo Domingo Tlatayapam	Santo Domingo Tlatayapam	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015		\$60,000						0.00		Vivienda	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.
OAX001501005011196	Expediente Técnico	01-2015	Oaxaca	San Francisco Tepepan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX001501005011198	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio El Cacao Y Cinco Señores	16	Oaxaca	San Jerónimo Soledad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501211	Combustible	-	Oaxaca	Santo Domingo Tlatayapam	Santo Domingo Tlatayapam	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015		\$18,400						0.00		Vehículos	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.
OAX00150100501227	Construcción De Cuartos Dormitorios En Minas De Llano Verde, Soledad	08	Oaxaca	San Jerónimo Soledad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501236	Construcción De Techo Fome	AT MISMA/FISOM/FIALL 1.2 015	Oaxaca	Santa María Atatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ALDITEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501304	Techo De La Casa De Aledo	02-2015	Oaxaca	Santiago Huatlán Pumas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUATLÁN PLUMAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501307	Construcción De Una Banda Perimetral En La Escuela Primaria Alma Campanera Calle 20de00014m En La Localidad De La Trinidad		Oaxaca	Colimayán de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCIMAYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución	2015		\$361,255						0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.
OAX00150100501332	Contrucción De Un Aula Didáctica En El Regional A 20 X 3.00 En La Escuela Secundaria Técnica No. 197	002-2015	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Educación	En Ejecución	2015		\$185,345						0.00		Metros Cuadrados	85	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.
OAX00150100501364	Pavimentación De 120mX2 De Calles A Base De Concreto Hidráulico	MTVIFASM/554/008/2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTPEC VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501380	Ampliación De La Red De Agua Potable	MTVIFASM/554/002/2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTPEC VILLA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501387	Construcción De Albergue Comunitario Primera Esapa	003-2015	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$450,000						0.00		Metros lineales	1,972	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.
OAX00150100501403	Rehabilitación De La Red De Drenaje	MTVIFASM/554/004/2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTPEC VILLA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501409	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM/474/09/2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501414	Construcción De Tres Aulas Segunda Planta Escuela Primaria Venustiano Carranza Calle 20de016811	MTVIFASM/554/021/2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Teptango	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTPEC VILLA DE MORELOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501437	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Guerrero-Dolores.	MMIY02/562/REG23/PSE/03/2015	Oaxaca	Magdalena Tepehuala de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Subsidios		US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$2,000,000						0.00		Metros Cuadrados	1,910	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.
OAX00150100501441	Construcción De Un Comedor Comunitario	MTVIFASM/554/052/2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	San Francisco Yacatepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTPEC VILLA DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501455	Pavimentación De La Calle Benito Juárez	01	Oaxaca	San Juan Sayulitepec	San Juan Sayulitepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015		\$700,000						0.00		Metros lineales	501	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501461	Construcción De Un Comedor Comunitario	MTVIFASM/554/063/2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santa María Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTPEC VILLA DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501492	Construcción De 5 Salones En La Escuela De Educación Preescolar "Raza De Bronce" Clase 20de0001930q	MTVIFASM/554/029/2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Chimanequilla	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTPEC VILLA DE MORELOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501497	Construcción De 1 Aula En La Escuela De Educación Preescolar "Raza De Bronce" Clase 20de0001930q	MTVIFASM/554/028/2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Chimanequilla	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTPEC VILLA DE MORELOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00150100501504	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Esapa	MTVIFASM/554/011/2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santa María Ocotitpec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTPEC VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00150100135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581513	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica- Segunda Etapa	MTV/TASDM/554/010/2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santa María Huixtotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581530	Construcción De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa	MTV/TASDM/554/057/2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	San Marcos Muctum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581542	Construcción De Gradas Del Salero De Uniones Municipales	FORTAD0012015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581550	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En El Pájar Cruz De Piedra Segunda Etapa		Oaxaca	Tlaciolula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,194,420							0.00		Metros lineales	0	0.00	Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00150100581600	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles. La Prensa, Constitución, Y Calle San Nombre		Oaxaca	Tlaciolula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581610	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Agua Blanca	MSA/FISM/358/002/2015	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581623	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Reg. 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Tabacalera 2000 X 8.00 En San Sebastián Río Dulce	MZA/TASDM/570/010/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Sebastián Río Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581628	Construcción De Un Aula Didáctica En Reg. 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Técnica No. 49	MZA/TASDM/570/011/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581633	Reparación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El JVA Aguas Viejas	MZA/TASDM/570/012/2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581675	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	10	Oaxaca	San Juan Ruani	San Juan Ruani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581677	Construcción De Cuartos Dormitorios	12	Oaxaca	San Juan Ruani	Rio Centro Ruani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581690	Construcción De Pozo Profundo	18	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581693	Construcción De Dos Aulas Para Escuela Telesecundaria 2000X500x8	7	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581696	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa	11	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581698	Construcción De Camarero Para Agua Potable Segunda Etapa	39	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581703	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa	27	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581704	Ampliación Y Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Epío El Fortín	07 - 2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Epío el Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581705	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	19	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581707	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De La Agencia Municipal De La Soledad Salinas En El Pájar Cruz Las Calaveras	20	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581709	Apertura De Camino Rural, Segunda Etapa.	08 - 2015	Oaxaca	San José Chiltepec	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581725	Suelo De Policía	001-2015	Oaxaca	Teotongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTONGO	Seguridad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581727	Pago De Alimentación Publico	002-2015	Oaxaca	Teotongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTONGO	Seguridad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581732	Uniformes De La Policía	004-2015	Oaxaca	Teotongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581787	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Jesús García Corona	FISM/513/001/2015-C	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581788	Construcción De Drenaje Sanitario En El Callejón 30 De Octubre	FISM/513/003/2015-C	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581789	Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Morelos	FISM/513/005/2015-C	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581790	Construcción De Pavimento Con Concreto Hídrico De La Calle Zaragoza	FISM/513/006/2015-C	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581791	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Del Patrono	FISM/513/007/2015-C	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581792	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo	FISM/513/008/2015-C	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581793	Construcción De Techo Fome	FISM/DTF-05-08-12-15	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581843	Construcción De Techo Para Actividades De Educación Física De Las Escuelas.	FISM/513/009/2015-C	Oaxaca	Santa Domingo Petapa	Rio del Sol	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581929	Construcción De Sistema De Agua Potable	3	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	La Proveniencia (Rio Uzuapan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581930	Construcción De Sistema De Agua Potable.	3	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	La Proveniencia (Rio Uzuapan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX00150100581932	Construcción Reta Perimetral En Jardín De Niños (Jardines Montañas De Nahuatl Metax)	MEC/FAISDMF/032/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX0091301000010179	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Niños Santa Cruz	FAM/0184/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX0013020015528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartmento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013010000184	Equpamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Alonso Saenz Garcia	FAM/0186/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013010000199	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0183/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Agua de Tierra (Sección H Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013010000209	Equpamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0201/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Agua de Tierra (Sección H Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0013010000283	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Nño Arribero	FAM/0185/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	La Comchila	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100026677	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Nño Arribero	FAM/0187/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	La Comchila	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100026683	Terminación De Un Aula En JN U. Sólida Bení Zaa	FAM/0101/2011	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100026686	Terminación De Un Aula En JN U. María Montesori	FAM/0111/2011	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100026712	Terminación De Un Aula En JN U. Andres Herminio Morales (Col. 19 De Marzo)	FAM/0112/2011	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100065393	Fuñs Productivos Financieros - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	IBAB/0188-002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100074933	Fuñs Productivos Financieros - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	IBAB/0189-002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100077138	Fuñs Productivos Financieros - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	IBAB/0188-002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0001 FONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100100976	Construcción De Los Servicios Sanitarios De La Escuela De Enfermería Est. Tehuantepec.	703-001-02-016	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100101098	Construcción De Dos Aulas, Cuaderno Y Cafetería En La Facultad De Idiomas Est. Tehuantepec.	703-001-02-017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100101334	Construcción De Baños, Tres Aulas Y Auditorio Para La Facultad De Idiomas Est. C.U.	703-001-02-018	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100101629	Terminación De Cafetería Para El Instituto De Investigaciones Sociológicas	703-001-02-019	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100101960	Construcción Del Ala Sur Del Edificio H De La Facultad De Arquitecturas C.U.	703-001-02-020	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100112935	Alimentación De Las Capacidades	01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$118,821,864	\$118,821,864	\$118,821,864	\$118,821,864	\$118,702,108	\$118,702,108	99.90	\$0	Metros Cuadrados	61,031	100.00	99.90	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130100112969	Plataforma México	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$47,243,176	\$47,243,176	\$47,243,176	\$47,243,176	\$47,006,463	\$47,006,463	99.50	\$0	Metros Cuadrados	45,773	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130100116330	Rehabilitación De Calles En La Localidad De Miramar (Guadalupe Miramar) En El Municipio Santa María Yucuhiti/En La Localidad Miramar (Guadalupe Miramar)	49136	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100116629	Elaboración Del Estado Y Proyecto Para La Construcción Del Camino De Andes Yaa'En (Olas Oñdu Villa Ahai) E.C. Tehuantepec-Yucuhiti Del Km 1-000 Al Km 18-000 En El Municipio San Andrés Yaa'En	47954	Oaxaca	San Andrés Yaa'	San Andrés Yaa'	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100116630	Construcción Del Camino De Cerebita Paralelo Cafetería (Santa María Zaniza) Del Km 2-000 Al Km 11-000 En El Municipio Santa María Zaniza En La Localidad Santa María Zaniza	49939	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX00130100116631	Construcción Del Puente Vehicular S/Rio Copala S/Canten Copala -Compañía Santiago Juchitahuaca	47757	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Compañía	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100002905	Adquisición De Equipo De Computo Para Cita No. 9	SPRR/RA11/0077/2010	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Convenios	U026 Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100002906	Equpamiento De Dos Aulas En Cita No. 37	SPRR/RA11/0080/2010	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Convenios	U026 Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100002916	Construcción De Obra Exterior En Cita No. 92	SPRR/RA11/0086/2010	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100003050	Construcción De Dos Anecos En Cita No. 102	SPRR/RA11/0020/2010	Oaxaca	Azuacán Nochistlán	Azuacán Nochistlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo comunal de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100028993	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anecos En La Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0191/2011	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029065	Equpamiento De Cuatro Aulas En La Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0196/2011	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029316	Reparaciones Generales En Televisocuaría	FAM/0183/2011	Oaxaca	Coligahm de Guerrero	Tlaxiote	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029730	Reparaciones Generales En Televisocuaría	FAM/0382/2011	Oaxaca	San Miguel Atoyacm	San Miguel Atoyacm	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029925	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0192/2011	Oaxaca	Huixtotepec	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029980	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0199/2011	Oaxaca	Huixtotepec	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029993	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Insuñza Zapala	FAM/0033/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Llano Mamey	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100029997	Reparaciones Generales En Escuela Primaria La Compañía	FAM/0030/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Vicente Yegohyol	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX10130100030005	Construcción De Dos Anecos En Escuela Primaria José Vasconcelos	FAM/0034/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX101301000030013	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	FAM/0029/2011	Oaxaca	San Agustin Loxicha	Tovallá Copaltla	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX101301000030017	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Año Veintidós	FAM/0031/2011	Oaxaca	San Agustin Loxicha	San Agustin Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX101301000030026	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Año Juarez 1972	FAM/0188/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX101301000030039	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Año Juarez 1972	FAM/0193/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX101301000030084	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 30 De Noviembre, Santiago Jucatepec	FAM/0194/2011	Oaxaca	Santiago Jucatepec	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX101301000030075	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Andres Quintana Roo	FAM/0198/2011	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachlá	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX101301000030156	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0004/2012	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Santa María Pomatitlán	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX101301000030219	Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria General Lazaro Cárdenas Col La Solidaridad	FAM/0002/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX101301000030245	Construcción De Unidad Académica Departmental Tipo II En El Instituto Tecnológico De Pochutla	FAM/012/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX101301000544826	Parametrización De Calle Leonia Viquez Con Cemento Hidráulico En La Cal. Progreso	MBL/93/13/2011	Oaxaca	El Barrio de la Salud	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100061639	Rehabilitación - Fachada Producción Financiera - Coordinación General De Educación Básica	BBAB110 - 001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100075149	Rehabilitación - Fachada Producción Financiera - Coordinación General De Educación Básica	BBAB110 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0001 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100112740	Equipamiento De Infraestructura En Servicios De Salud / Cobertura Estatal	305-001-03-014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100114762	Construcción De Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados/Santa María Lachlá	229	Oaxaca	Santa María Lachlá	Santa María Lachlá	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyos para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXAC	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100115298	Adquisición De Equipo De Computo Para La Preparatoria No. 3 De Huixtlaque	703-001-02-008	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100115929	Reparación De Sanitarios En La Preparatoria No. 2	703-001-02-010	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161883	Construcción Del Puente Vehicular El Estero S/Camino Juchitán - Unión Hidalgo /Unión Hidalgo	53918	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FARFET		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161884	Construcción Del Puente Vehicular S/Bio Acúl S/Camino Bio. Acúl, Colonia Cuauhtémoc, Marías Romero Cuarta Etapa, En El Municipio Marías Romero Avenencia En La Localidad Colonia Cuauhtémoc	52706	Oaxaca	Marías Romero Avenencia	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	0012 FARFET		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161885	Construcción Del Puente Vehicular Terminal S/Camino Ocotlán - Reforma De Pineda /Reforma De Pineda	53920	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FARFET		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161739	Construcción Del Camino Guadalupe Monteverde - San José Monteverde, Del 12 Municipio San Antonio	53000	Oaxaca	San Antonio	Guadalupe Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161740	Construcción Del Camino E/C "Vialidad Intercomunal" San Lucas Cuernavaca Quauhtlán Tramo Del Km 1+000 Al Km 27.748 Saltillo A Centinela Del Km 1+000 Al Km 1500 (Terminación) /Centinela Del	55178	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santiago Quauhtlán	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161741	Reconstrucción De La Camarera Tonalá - San Jorge Nuchila Del Km 5+000 Al Km 6+000 /San Jorge Nuchila	53705	Oaxaca	San Jorge Nuchila	San Jorge Nuchila	Urbano	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161744	Reconstrucción Del Camino San Pedro Batulio - Llano Grande Del Km 0+000 Al Km 5+200 /Llano Grande - San Juan Mittepec (Dist. 08)	55225	Oaxaca	San Juan Mittepec	Dist. 08	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161745	Reconstrucción Del Camino San Pedro Batulio - La Pared Del Km 0+000 Al Km 1+000 /San Pedro Batulio - San Juan Mittepec (Dist. 08)	55223	Oaxaca	San Juan Mittepec	San Pedro Batulio	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161746	Reconstrucción Del Camino Yucumán - Cuscuta Del Km 0+000 Al Km 2+000 /San Juan Yucumán - San Juan Mittepec (Dist. 08)	55224	Oaxaca	San Juan Mittepec	Ojo de Agua Arenal	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161747	Conservación Del Camino Buenavista - La Paz Yucumán Del Km 0+000 Al Km 3+600 /La Paz Yucumán /San Juan Nimi	52696	Oaxaca	San Juan Nimi	La Paz Yucumán	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161748	Conservación Del Camino Peña Colorado - Llano Colorado Del Km 0+000 Al Km 6+300 /El Llano /San Juan Nimi	52697	Oaxaca	San Juan Nimi	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161749	Conservación Del Camino Peña Colorado - Sabalito Del Km 0+000 Al Km 3+000 /Sabalito /San Juan Nimi	52699	Oaxaca	San Juan Nimi	Sabalito	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161750	Conservación Del Camino Peña Colorado - Vista Hermosa Del Km 0+000 Al Km 7+000 /Vistahermosa /San Juan Nimi	52698	Oaxaca	San Juan Nimi	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161751	Conservación Del Camino Sabalito - Santo Domingo Yucumán Del Km 0+000 Al Km 4+800 /Santo Domingo Yucumán /San Juan Nimi	52695	Oaxaca	San Juan Nimi	Santo Domingo Yucumán	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161752	Conservación Del Camino San Pedro Yucumán - San Isidro Yucumán - San José - Santa Rosa - San Isidro Nahuatlán - San Juan Nimi Del Km 0+000 Al Km 18+000 /San Juan Nimi	52693	Oaxaca	San Juan Nimi	San Juan Nimi	Urbano	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161753	Conservación Del Camino Santo Domingo Yucumán - San Pedro Yucumán - Del Km 0+000 Al Km 15+000 /San Pedro Yucumán /San Juan Nimi	52694	Oaxaca	San Juan Nimi	San Pedro Yucumán	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161754	Conservación De La Carretera E/C "Vialidad Intercomunal" San Carlos Yautepéc -San Isidro Yucumán -San Carlos Yautepéc Del Km 0+000 Al Km 13+000. En El Municipio San Pedro	53704	Oaxaca	San Pedro Mittepec	San Pedro Mittepec	Urbano	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161756	Conservación Del Camino Peña Peña Colorado - Santa Catarina Yucumán Del Km 0+000 Al Km 1+700 /Santa Catarina Yucumán	52700	Oaxaca	Santa Catarina Yucumán	Santa Catarina Yucumán	Urbano	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX10130100161757	Reconstrucción De La Carretera Huixtlaque - Juchitlán Del Km 74+000 Al Km 80+000 Tramo Pineda - Santiago Juchitlaque	53709	Oaxaca	Santiago Juchitlaque	Santiago Juchitlaque	Urbano	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. asentamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100116759	Conservación Del Centro Histórico - Zona Mista Del Km 0+000 Al Km 2+900 / Buenavista / San Juan Puet	52092	Oaxaca	Najéiga de Madero El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100116760	Escuelas Y Proyectos Para La Promoción De Crecimiento Hábitat Del Centro E. C. (Pueta Progreso Nacional) San Isidro Zafra En El Municipio Paila Villa De Guerrero En La Localidad Zafra	5.802	Oaxaca	Paila Villa de Guerrero	Zafra	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100118544	Remodelación De Los Servicios Sanitarios De La Preparatoria No. 5	703-001-02-012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100005873	Equipo Informático, Mobiliario Escolar Y Plazares Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 107	RA11/0037/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Convenios	0026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100006119	Equipo Informático, Mobiliario Escolar Y Plazares Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 04	RA11/0019/2011	Oaxaca	Loma Bonita	San Benito Enxial	Rural	Convenios	0026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100006120	Equipo Informático, Mobiliario Escolar Y Plazares Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 79	RA11/0018/2011	Oaxaca	Loma Bonita	La Soledad	Rural	Convenios	0026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100006525	Equipo Informático, Mobiliario Escolar Y Plazares Para Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 210	RA11/0094/2011	Oaxaca	San Miguel Soyotlán	Huay Lucuma (Miguel Hidalgo)	Rural	Convenios	0026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100006438	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria, En La Misma Localidad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100006461	Comisión Bancaria	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100011423	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anexos En JMI General Vicente Guerrero	FAM/0067/2011	Oaxaca	San Pedro Tlaxianguay	San Juan Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100013552	Construcción De Un Aula, Dos Anexos Y Reparamos Generales En Escuela Primaria El Progreso	FAM/0081/2011	Oaxaca	Santa Ana Acatlánhuaca	Santa Ana Acatlánhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100013557	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Embray Zapata (Pueblo Nuevo Paraíso)	FAM/0113/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100013598	Equipo De Un Aula En Escuela Primaria El Progreso	FAM/0084/2011	Oaxaca	Santa Ana Acatlánhuaca	Santa Ana Acatlánhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100013646	Construcción De La Primera Etapa Del Crecy No 67	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100013652	Equipo De Dos Aulas En Escuela Primaria Embray Zapata (Pueblo Nuevo)	FAM/0062/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100013674	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Joséfa O. De Domínguez	FAM/0064/2011	Oaxaca	San Dionisio Quilpan	San Baltazar Guastila	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100013707	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Andrés Bello	FAM/0040/2011	Oaxaca	San Martín Tilgajete	San Martín Tilgajete	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100013710	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateo	FAM/0043/2011	Oaxaca	San Pedro Matías	Puerto Escondido Dto. 22	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100013729	Ampliación De La Red De Agua Potable	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100013859	Evaluación Y Seguimiento De Proyectos	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100013908	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 105 Santiago Matatlán	FAM/0021/2011	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014037	Equipo De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 105 Santiago Matatlán	FAM/0027/2011	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014221	Equipo De Un Aula En Escuela Secundaria General Padua Martínez Gula, Constanza Del Rosario	FAM/0127/2011	Oaxaca	Constanza del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014265	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías	FAM/0048/2011	Oaxaca	Santa María Colotepec	Ventaniella	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014279	Equipo De Un Aula En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías	FAM/0056/2011	Oaxaca	Santa María Colotepec	Ventaniella	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014296	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0069/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Conchuda	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014625	Reconstrucción Del Camino E. C. (Tlaxianguay) La Concepción Itunyoso, Dadas 0+000 Al Km 1+900	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014668	Equipo De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0107/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Conchuda	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014685	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0102/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014695	Adquisición De Una Camioneta Tipo Ford Ranger	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	Loma Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014699	Equipo De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0106/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014777	Equipo De Dos Aulas En La Escuela Primaria José Vasconcelos	FAM/0093/2011	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014786	Impuestos Pagados A Inclufid	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014822	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio M. Alemán - Santa María Yonayá	FAM/0047/2011	Oaxaca	Santa María Yonayá	Santa María Yonayá	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX00130100014836	Equipo De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Valentín Gómez Farías, Villa De Tamazulapam	FAM/0058/2011	Oaxaca	Villa de Tamazulapam	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0013010014855	Construcción De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria, Colón De Las Flores	FAM/0053/2011	Oaxaca	Colón de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010014880	Adquisición De Uniformes A Policía	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMLIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015052	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria, San Pablo Tlaxipec	FAM/0151/2011	Oaxaca	San Pablo Tlaxipec	Buena Vista la Paz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015091	Equipoamiento De Dos Aulas En Telesecundaria, San Pablo Tlaxipec	FAM/0148/2011	Oaxaca	San Pablo Tlaxipec	Buena Vista la Paz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015100	Equipoamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria, Colón De Las Flores	FAM/0063/2011	Oaxaca	Colón de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015106	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En JNL Tlaxipec	FAM/0131/2011	Oaxaca	Punta Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015141	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Tlaxipec (Fracc. El Santuario), San Juan Bautista Tlaxipec	FAM/0083/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	San Juan Bautista Tlaxipec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015142	Equipoamiento De Un Aula Y Un Anexo En JNL Tlaxipec	FAM/0139/2011	Oaxaca	Punta Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015153	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria San Juan Yn De La Cruz, Santiago Tlaxipec	FAM/0100/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxipec	San Pedro Tepiropa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015156	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Educación (C. Felipe Ruíz López)	FAM/0176/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015318	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAM/0116/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015319	Construcción De Tres Anexos En Escuela Primaria General Lazaro Cárdenas	FAM/0172/2011	Oaxaca	San Pedro Istlahuaca	Rancho de los Audelo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015354	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAM/0105/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Lealao	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015351	Equipoamiento De Un Anexo En Escuela Primaria General Lazaro Cárdenas, San Pedro Istlahuaca	FAM/0175/2011	Oaxaca	San Pedro Istlahuaca	Rancho de los Audelo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015353	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0091/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxipec	Arroyo Babo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015367	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 201, Reyes Eila	FAM/0177/2011	Oaxaca	Reyes Eila	Reyes Eila	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015393	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0094/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxipec	Arroyo Babo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015415	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria San Juan Yn De La Cruz	FAM/0104/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxipec	San Pedro Tepiropa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015429	Construcción De Tres Aulas Y Reparaciones Generales En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0170/2011	Oaxaca	San José Tomango	Puerto Banaimita	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015453	Equipoamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0166/2011	Oaxaca	San José Tomango	Puerto Banaimita	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015476	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mariano Arista	FAM/0153/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015528	Construcción De Tres Aulas, Tres Anexos Y Demolicion De Edificio Existente En El Progreso Maci	FAM/0051/2011	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015541	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Lazaro Cárdenas	FAM/0160/2011	Oaxaca	San Pedro Bixayan	Los Maravillos (Colonia los Maravillos)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015548	Equipoamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Jd Progreso Maci	FAM/0073/2011	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015561	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cárdenas	FAM/0165/2011	Oaxaca	San Pedro Bixayan	Los Maravillos (Colonia los Maravillos)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015583	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0071/2011	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015594	Equipoamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0076/2011	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015617	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Jd Francisco González Boca Negra	FAM/0099/2011	Oaxaca	San Lorenzo Temelecacán	El Aralar	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015645	Equipoamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jd L. Francisco González Boca Negra	FAM/0103/2011	Oaxaca	San Lorenzo Temelecacán	El Aralar	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015649	Construcción De Tres Anexos En Jd L. Tomas Alva Edison	FAM/0098/2011	Oaxaca	San Lorenzo Temelecacán	Rio Nube	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015693	Equipoamiento De Un Anexo En Jd L. Tomas Alva Edison	FAM/0054/2011	Oaxaca	San Lorenzo Temelecacán	Rio Nube	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015735	Reparaciones Generales En Escuela Primaria José Lacortier	FAM/0155/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015823	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Morales Morales	FAM/0065/2011	Oaxaca	Morlas	Santa María Valadé	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015856	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Francisco Madro	FAM/0052/2011	Oaxaca	Villa Solís de Vega	Yeggemente	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1113010015878	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria General Manuel Jefe Camacho	FAM/0089/2011	Oaxaca	Villa Solís de Vega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	006 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100015890	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM/0086/2011	Oaxaca	Villa Sol de Vega	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100019407	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FATF/0086/2011	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FATF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$171,042	\$1,406,144	\$1,237,702	\$1,380,311	\$1,237,702	\$1,237,702	\$1,237,702	88.02	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX11130100019350	Construcción De Puente Vehicular De Doble Carril Acceso Al Culem Salas El Rio Atoyac	RG23/0001/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$20,015,819	\$20,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro
OAX11130100022463	Construcción De Dos Aulas Y Dos Atrios En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM/0156/2011	Oaxaca	San Juan Lalana	Asunción Lacoma	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$1,329,929	\$929,187	\$1,329,929	\$929,187	\$929,187	\$929,187	69.87	\$0	2 ANEXOS Y 2 ALBAS	4	100.00	100.00	Financiera / FÍSICA/ Física / Registro: SISTEMA Paso al siguiente nivel.
OAX11130100026259	Construcción De Un Aula Y Dos Atrios En Escuela Primaria Mariano Matamoros	FAM/0161/2011	Oaxaca	Santiago Ixcotelpec	San Miguel Lachicha	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100026485	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Mariano Matamoros	FAM/0142/02011	Oaxaca	Santiago Ixcotelpec	San Miguel Lachicha	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100026725	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0136/2011	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	El Capatzen (La Nueva Pochilco)	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100026982	Equpamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0145/2011	Oaxaca	San Miguel Soyatepec	El Capatzen (La Nueva Pochilco)	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027059	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM/0151/2011	Oaxaca	San Juan Tabaa	San Juan Tabaa	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027363	Construcción De Un Aula Y Dos Atrios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0162/2011	Oaxaca	Santiago Xantec	Santa María Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027600	Construcción De Tres Atrios En Telesecundaria	FAM/0135/2011	Oaxaca	Villa Sol de Vega	Potrero	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027613	Construcción De Un Aula Y Tres Atrios En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio (El Comondillo)	FAM/0046/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Santa Cruz Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027622	Equpamiento De Un Aula Y Un Atrio En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio	FAM/0051/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Santa Cruz Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027626	Equpamiento De Un Atrio En Telesecundaria	FAM/0144/2011	Oaxaca	Villa Sol de Vega	Potrero	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027646	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Océano Paz	FAM/0114/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027680	Construcción De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	FAM/0151/2011	Oaxaca	Santa María Lachicha	Santa María Lachicha	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027778	Equpamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	FAM/0167/2011	Oaxaca	Santa María Lachicha	Santa María Lachicha	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027779	Equpamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Océano Paz	FAM/0024/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027934	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0078/2011	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Jerónimo Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$272,094							0.00		Metros Cuadrados	1	100.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027950	Construcción De Tres Atrios En Telesecundaria	FAM/0019/2011	Oaxaca	San Lorenzo Totomilcoán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100027969	Equpamiento De Un Atrio En Telesecundaria	FAM/0062/2011	Oaxaca	San Lorenzo Totomilcoán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100028332	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0200/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de San Antonio	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100028454	Construcción De Tres Atrios En Telesecundaria	FAM/0052/2011	Oaxaca	Villa Sol de Vega	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100028466	Equpamiento De Un Atrio En Telesecundaria	FAM/0061/2011	Oaxaca	Villa Sol de Vega	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100028476	Construcción De Tres Atrios En Telesecundaria	FAM/0051/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100028520	Equpamiento De Un Atrio En Telesecundaria	FAM/0060/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100029015	Equpamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Juan Sana	FAM/0293/2011	Oaxaca	San Juan Atoyac	San Juan Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100029063	Construcción De Un Aula En JNL 24 De Febrero	FAM/0217/2011	Oaxaca	San Francisco Lugechic	El Cintecoche	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100029119	Equpamiento De Un Aula En JNL 24 De Febrero	FAM/0229/2011	Oaxaca	San Francisco Lugechic	El Cintecoche	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100029070	Construcción De Dos Aulas Y Un Atrio En Escuela Primaria Margarita Maza D Juarez	FAM/0221/2011	Oaxaca	San Juan Guichón	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030111	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mariano Aranda Cruz	FAM/0271/2011	Oaxaca	Puerto Villa de Guerrero	Puerto Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030121	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Mexico	FAM/0280/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán: La Ciénega	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030162	Equpamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Mexico	FAM/0292/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán: La Ciénega	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030172	Equpamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	FAM/0231/2011	Oaxaca	San Juan Guichón	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100030309	Construcción De Tres Atrios En JNL Miguel Hidalgo	FAM/0248/2011	Oaxaca	San Antonio Nuevo Verde	San José Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financ

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100030310	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0225/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán: La Ciénega		Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100030354	Equpamiento De Un Anexo En ENJ. Miguel Hidalgo	FAM/0261/2011	Oaxaca	San Antonio Moisés Vieja	San José Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100030385	Equpamiento De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0237/2011	Oaxaca	San Andrés Paxtlán: La Ciénega		Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100030497	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0234/2011	Oaxaca	San Francisco Lagunche	El Costache	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100030709	Equpamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0236/2011	Oaxaca	San Francisco Lagunche	El Costache	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100031111	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0222/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Cofradía Dos	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100031184	Equpamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM/0294/2011	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100031294	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0283/2011	Oaxaca	San Pablo Tlaltrepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100031456	Equpamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0234/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Cofradía Dos	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100031464	Equpamiento De Un Laboratorio: Taller En Telesecundaria	FAM/0295/2011	Oaxaca	San Vicente Lachón	Ejido el Bosón	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100031516	Construcción De Dos Aulas En ENJ. Juan De La Barrera	FAM/0273/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100031530	Equpamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0297/2011	Oaxaca	San Pablo Tlaltrepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100031532	Equpamiento De Dos Aulas En ENJ. Juan De La Barrera	FAM/0286/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100031562	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Francisco Morales	FAM/0251/2011	Oaxaca	Santiago Chiduápan	San Juan Teotlalcingo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100031732	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Francisco Morales	FAM/0264/2011	Oaxaca	Santiago Chiduápan	San Juan Teotlalcingo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100031783	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0281/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Lealón	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100031798	Equpamiento De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0296/2011	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Lealón	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100032022	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Victoriano A. Flores	FAM/0241/2011	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100032684	Adquisición De Dieciséis Equipos De Computo Para El Itebo No. 112	RA11/0007/2012	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Ciénega de Zimatán	Urbano	Comenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100032701	Adquisición De 15 Equipos De Computo Para El Itebo No. 103	RA11/0005/2012	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Comenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100032716	Adquisición De Dos Equipos De Computo Para Bachillerato General Embrico Zapata	RA11/0009/2012	Oaxaca	Santiago Juatlahuaca	Santiago Juatlahuaca	Urbano	Comenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100032773	Equpamiento De Un Laboratorio De Usos Múltiples, De Computo Y De Internet, Equipo Administrativo Para Bte No. 1	RA11/0018/2012	Oaxaca	Gustafón de Juárez	Gustafón de Juárez	Urbano	Comenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100032837	Equpamiento De Un Taller De Computo, Un Laboratorio Múltiple, Un Taller De Electrónica Y Taller De Diseño Para Cecyot No. 1	RA11/0015/2012	Oaxaca	Tlaltotec de Cabrera	Tlaltotec de Cabrera	Urbano	Comenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100032842	Equpamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Múltiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyot En Ensal No. 26	RA11/0014/2012	Oaxaca	San Baltazar Chichiquipán	San Baltazar Chichiquipán	Urbano	Comenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100032899	Equpamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Múltiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyot En Ensal No. 48	RA11/0013/2012	Oaxaca	Santa Ana Zagache	Santa Ana Zagache	Urbano	Comenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100035512	Construcción De Un Laboratorio-Taller Yon Anexo En Telesecundaria	FAM/0259/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100035696	Equpamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón/ Benito Cardiel	FAM/0266/2011	Oaxaca	San Pedro Ixcayán	San Pedro Ixcayán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100036139	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Juan Guila	FAM/0269/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100036415	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emilio Zagache	FAM/0263/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cafalán las Flores	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100037194	Convenio De Colaboración De Adquisición De Planta No. 03 Cof-Cop-Gar-Gar-Prod-Gilo-Ti- 2010/2011/Cobertura Estatal	RTCDCAF08/0004/2011	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comenios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medios Ambienta y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100037784	Equpamiento De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	FAM/0268/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100038078	Equpamiento De Cuatro Aulas En Cobas No. 61	FAFEE/0048/2011	Oaxaca	San Bartolo Coyatepec	San Bartolo Coyatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100038225	Equpamiento De Un Aula En Cobas No. 33	FAFEE/0028/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100038253	Construcción De Un Aula En Instituto De Estudios De Bachillerato De Coaxaca No. 9	FAFEE/0589/2011	Oaxaca	San Juan Chilatea	San Juan Chilatea	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100038279	Equpamiento De Un Aula En Instituto De Estudios De Bachillerato De Coaxaca No. 9	FAFEE/0590/2011	Oaxaca	San Juan Chilatea	San Juan Chilatea	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	006 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130010038401	Construcción De San Aulón En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele	FAFEF/1153/2011	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juatitlán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100039307	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subde	FAFEF/1154/2011	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100093955	Equipoamiento De San Aulón En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subdele	FAFEF/1157/2011	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juatitlán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100093516	Equipoamiento De Dios Aulón En Escuela Primaria Morelos	FAM/0414/2011	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100039956	Reparaciones Generales En Jr Grialpignato Zaragoza	FAM/0420/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100040023	Construcción De Dos Avenos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Embudo Zapata	FAM/0480/2011	Oaxaca	San Juan Quiahuitlán	San Juan Quiahuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100040347	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0479/2011	Oaxaca	Santa Catarina Jacatlán	San José Itapam	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100040362	Construcción De Dos Aulón Y Un Avenio En Telesecundaria	FAM/0486/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Salto	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100040383	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Latorre Castañeda	FAM/0449/2011	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juatitlán de Zaragoza	Santa María del Mar	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100040668	Construcción De Dos Aulón En Telesecundaria	FAM/0485/2011	Oaxaca	San Francisco del Mar	Santa Rita (Santa Rita del Mar)	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100041149	Reparaciones Generales En Jr Concepción Gomezh Naranjo	FAM/0424/2011	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepictepec	San Pedro y San Pablo Tepictepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100041415	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Hermanos Herrera Magón	FAM/0452/2011	Oaxaca	San Andrés Sraatón	San Andrés Sraatón	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100041432	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Carlos Vazquez	FAM/0451/2011	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepictepec	San Pedro y San Pablo Tepictepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100041677	Construcción De Un Avenio Y Reparaciones Generales En Jr Juan D. García	FAM/0468/2011	Oaxaca	Santa María Jaltepec	Santa María Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100041696	Reparaciones Generales En Escuela Francisco I Madero	FAM/0431/2011	Oaxaca	San Juan Cotacotán	Santa María Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100042733	Construcción De Dos Aulón Y Un Avenio En Telesecundaria	FAM/0484/2011	Oaxaca	San Melchior Betaza	Santo Tomás Lachitá	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100042740	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0488/2011	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100042747	Construcion De Tres Avenos En Telesecundaria	FAM/0483/2011	Oaxaca	Nuevo Zozilapam	Nuevo Zozilapam	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100042755	Construcción De Un Aula En Jr Lito. Gustavo Díaz Ordaz	FAM/0465/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Quicáuma	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100042825	Construcción De Un Aula En Jr Leonia Vicario Fomander	FAM/0464/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	El Limoncillo	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100042864	Construcción De Tres Aulón En Escuela Primaria Adalme	FAM/0256/2011	Oaxaca	Excochilón de Flores Magón	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100042969	Equipoamiento De Tres Aulón En Escuela Primaria Adalme	FAM/0268/2011	Oaxaca	Excochilón de Flores Magón	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100043043	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0426/2011	Oaxaca	San Mateo Tuxtepec	San Mateo Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100043051	Construcción De Tres Aulón Y Dos Avenos En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón (Barrio Grande)	FAM/0253/2011	Oaxaca	San Pedro Ixcayán	San Pedro Ixcayán	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100043087	Construcción De Un Aula En Jr Nilón Herón	FAM/0463/2011	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Abarradas	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100043216	Construcción De Un Aula En Jr Jui Escuela	FAM/0459/2011	Oaxaca	Santa María Patón	Cañada de Espina	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100043270	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Salas Crespo	FAM/0443/2011	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juatitlán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juatitlán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100043416	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 27 De Septiembre (San José La Nueva)	FAM/0442/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100043738	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Juan Facundo	FAM/0276/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tepictepec	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100043753	Construcción De Un Aula Y Un Avenio En Escuela Primaria Embudo Zapata	FAM/0250/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cañada de Flores	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100043957	Construcción De Un Aula Y Dos Avenos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0275/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100044059	Construcción De Dos Avenos En Escuela Secundaria General Edith Arreaga Virel	FAM/0258/2011	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yussuarí	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100044248	Equipoamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Juan Vasconcelos	FAM/0269/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100044333	Equipoamiento De Un Avenio En Telesecundaria	FAM/0298/2011	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Santa Cruz Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100044485	Equipoamiento De Un Avenio En Telesecundaria	FAM/0299/2011	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Santa Martha Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	006 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100044539	Equipoamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM/0270/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Manaca	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100044585	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM/0303/2011	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100044768	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No 76	FAM/0301/2011	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Sinyoi	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100044958	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anexos En 3 NI Rta-Huixtla	FAM/0119/2011	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100044978	Equipoamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En 2 NI Rta-Huixtla	FAM/0126/2011	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100045023	Construcción De Unidad Deportiva (Primera Etapa)	FOPADEV/0049/2011	Oaxaca	Santa María Tecomanica	Santa María Tecomanica	Urbano	Subsidios	USO8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMANICA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100045256	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Del Poblado Y Alto Juarez	FOPADEV/0084/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	USO8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100045308	Construcción De Servicios Sanitarios En Iteño No. 231	RA11/0105/2012	Oaxaca	Villa de Tlaxiaco de Michoacán	Santa Cruz Tututepec	Rural	Convenios	USO8 Fondo nacional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100045461	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0311/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100045605	Construcción De Tres Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0315/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atencolteco	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100045634	Equipoamiento De Tres Aulas En Telesecundaria	FAM/0318/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atencolteco	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100045642	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0321/2011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100045645	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupeza (Col. 7 Regiones)	FAM/0441/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100045738	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 6 De Enero	FAM/0440/2011	Oaxaca	San Agustín Yataveen	San Agustín Yataveen	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100045774	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0437/2011	Oaxaca	San Pablo Huixtla	San Pablo Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100045809	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Madroño	FAM/0437/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Pedro Choluta	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100045977	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 76	FAM/0457/2011	Oaxaca	San Pablo Huixtla	San Pablo Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046206	Equipoamiento De Un Aula En 3o Grupos Pictos	FAM/0497/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixtapetec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046246	Construcción De Tres Aulas En 2 NI U. Hermanos García Labastida	FAM/0339/2011	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046261	Equipoamiento De Tres Aulas En 2 NI U. Hermanos García Labastida	FAM/0345/2011	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046265	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0504/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtapam	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046270	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En 2 NI R. Ricardo Castro	FAM/0340/2011	Oaxaca	Santa María Colotepec	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046376	Equipoamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0507/2011	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046378	Equipoamiento De Un Aula En 2 NI R. Ricardo Castro	FAM/0346/2011	Oaxaca	Santa María Colotepec	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046431	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Suárez	FAM/0361/2011	Oaxaca	San Andrés Huauquiltepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046445	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria 16 De Septiembre	FAM/0364/2011	Oaxaca	Santiago Tapexista	La Colubra	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046467	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria 16 De Septiembre	FAM/0368/2011	Oaxaca	Santiago Tapexista	La Colubra	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046475	Equipoamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0509/2011	Oaxaca	San Francisco del Mar	Santa Rita (Santa Rita del Mar)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046480	Equipoamiento De Un Aula En 3o Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM/0496/2011	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Santa Catarina Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046558	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Niños Héroes	FAM/0501/2011	Oaxaca	San Andrés Diecutit	Santiago del Río	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,188	\$2,188	\$2,188	\$2,188	\$2,188	\$2,188	\$2,188	100.00	\$0	Equipoamiento	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046576	Equipoamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0506/2011	Oaxaca	San Melchor Betaza	Santo Tomás Lachlá	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046584	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0508/2011	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046588	Equipoamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0505/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiáram	Nuevo Zoquiáram	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046593	Equipoamiento De Un Aula En 3o Lic. Gustavo Díaz Ordaz	FAM/0495/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zimatlantec	Quicimera	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046613	Equipoamiento De Un Aula En 3o Leonora Vicario Fernández	FAM/0494/2011	Oaxaca	Santa Cruz Zimatlantec	El Limoncillo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRICEN TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	la apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046630	Equipoamiento De Un Aula En Jo Rosaura Zapata Cano	FAM/0491/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046637	Equipoamiento De Un Aula En Jo Niños Heroes	FAM/0493/2011	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Abarradas	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046641	Equipoamiento De Un Aula En Jo Juan Escuela	FAM/0492/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Espina	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046651	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0471/2011	Oaxaca	San Pablo Huixtla	San Pablo Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046657	Equipoamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Guadalupe Hinojosa De Murat (Col. Oñosa)	FAM/0499/2011	Oaxaca	Santa María Atzacama	Santa María Atzacama	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046667	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo López Mateos (Lomas De La Cuesta)	FAM/0502/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046704	Equipoamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No.11	FAM/0579/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100046740	Reparaciones Generales En 2NU Francisco I. Madero	FAM/0516/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Chapetlan	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047072	Construcción De Siete Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0542/2011	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047076	Equipoamiento De Siete Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM/0568/2011	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047196	Adquisición De Proyecciona Para Clase No. 02	RA11/0037/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejaltla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejaltla de Crespo	Urbano	Comercios	U026 Fondo consumable de la Presidencia en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047307	Equipoamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 104	FAM/0578/2011	Oaxaca	Matias Romero Avenalledo	Donají	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047481	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0347/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Itatipam	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047484	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0348/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Itatipam	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047489	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0344/2011	Oaxaca	Santiago Tapetula	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047492	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0349/2011	Oaxaca	Santiago Tapetula	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047496	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0342/2011	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047502	Equipoamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0347/2011	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047505	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0341/2011	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	Yariba Santa	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047521	Equipoamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0387/2011	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	Yariba Santa	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047525	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No.217	FAM/0383/2011	Oaxaca	Santa María Huastla	Baño de Santa Cruz Huastla	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100047584	Equipoamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No.217	FAM/0389/2011	Oaxaca	Santa María Huastla	Baño de Santa Cruz Huastla	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100050526	Construcción De Dos Aulas En 1NU Agustín De Iturbide Arcentun	FAM/0350/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiáram	Nuevo Zoquiáram	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100050682	Equipoamiento De Dos Aulas En 1NU Agustín De Iturbide Arcentun	FAM/0354/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiáram	Nuevo Zoquiáram	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100050576	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Jose Maria Morales	FAM/0323/2011	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100050571	Equipoamiento De Dos Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Jose Maria Morales	FAM/0328/2011	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100050870	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Lázaro Cardenas	FAM/0322/2011	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$16,975						0.00		Metros Cuadrados	1	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100050893	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Lázaro Cardenas	FAM/0327/2011	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,107						0.00		Lote	1	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100050935	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0324/2011	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100050977	Equipoamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0329/2011	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100050996	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En 1NU Lázaro Cardenas Del Río	FAM/0555/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051006	Equipoamiento De Dos Aulas En 1NU Lázaro Cardenas Del Río	FAM/0562/2011	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051092	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MBE/751/01/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Entrada el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051126	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Trápanes Del Campo	FAM/0547/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiapan del Campo	Heroica Ciudad de Tlaxiapan de León	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051146	Construcción De Un Aula En 2NU Francisco Galdames Salas (Lote No. Zapoteco)	FAM/0392/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sertarito De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051164	Equpamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria 27 De Septiembre	FAM/0367/2011	Oaxaca	Santa Cruz Naranjo	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051181	Construcción De Un Aula En JN1 Jose Martí (Fracc. Real Del Valle)	FAM/0391/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051230	Equipamiento De Un Aula Y Una Biblioteca En Escuela Secundaria General Teñitlán Mexicana Guerrero	FAM/0573/2011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla	Heroica Ciudad de Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051233	Construcción De Un Aula En JN18 Miguel F. Martínez	FAM/0393/2011	Oaxaca	San Juan Tepeji	San Juan Tepeji	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051265	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En JN18 Adalberto Medina Cansino	FAM/0403/2011	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051400	Construcción De Tres Aulas En JN18 Leon Vazquez	FAM/0370/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051477	Análisis Del Sistema De Agua Potable Palo Colorado En Estación Almoloya	NBS/53/03/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Almoloya Bajo (Estación Almoloya)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051579	Mantenimiento De Cameros De Acceso A La Comunidad De Coyulaque	NBS/53/05/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Coyulaque	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051639	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Damián Lara Rojas De Galisteo	FAM/0333/2011	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051656	Construcción De Drenaje Pluvial En La Comunidad De Cuipulmá	NBS/53/06/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Cuipulmá	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051933	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Benemérito De Las Americas (Fracc. Real Del Valle)	FAM/0378/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051966	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Amador Pérez Torres	FAM/0380/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051995	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Heriberto Castillo	FAM/0379/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100052062	Construcción De Cuatro Aulas, Dos Talleres Y Cuatro Aseos En Escuela Secundaria Técnica No. 193 (Cul. San Isidro Puente Nuevo)	FAM/0382/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100052293	Rehabilitación De Calles En La Comunidad De Estación Almoloya	NBS/53/07/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Almoloya Bajo (Estación Almoloya)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100052498	Rehabilitación De Cameros Rural El Barrio De La Soledad, La Cruzita En La Comunidad De El Barrio De La Soledad	NBS/53/09/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100052807	Rehabilitación Del Puente Volador Sobre El Río Almoloya En La Comunidad De Las Cruces	NBS/53/010/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100052858	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre Calle 12 De Octubre Entre Lopez Matamoros Y 30 De Abril En La Comunidad Del Col. Progreso	NBS/53/011/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100052931	Análisis Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De La Cruzita	NBS/53/12/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Cruzita	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053191	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle De Acceso A Niza Compa Chirre	NBS/53/13/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Niza Compa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053217	Equpamiento De Tres Aulas En JN11 Francisco Galindo Soto (Fracc. Ciudad Tagulá)	FAM/0335/2011	Oaxaca	Tlaxiuhla de Matamoros	Tlaxiuhla de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053232	Construcción Del Puente Vehicular En La Comunidad De Niza Limón	NBS/53/14/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Niza Limón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053312	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Giganta Espazo) En La Comunidad De Ocotlán	NBS/53/15/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Ocotlán Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053361	Rehabilitación De Acceso Al Puerton En La Comunidad De Almoloya De Galisteo	NBS/53/16/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Almoloya de Galisteo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053429	Equpamiento Del Sistema De Agua Potable En El Llano De La Soledad	NBS/53/17/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Llano de la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053483	Equpamiento Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De La Hacienda	NBS/53/18/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053488	Equpamiento De Un Aula En JN11 Francisco Galindo Soto (Fracc. Hda. Zapateada)	FAM/0397/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053565	Equpamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/0374/2011	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Miguel Tlilquep	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053578	Construcción De Trinchera Para Canalización De Aguas Pluviales En La Col. Progreso	NBS/53/19/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053611	Equpamiento De Un Aula En JN1 Jose Martí (Fracc. Real Del Valle)	FAM/0396/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053787	Equpamiento De Un Aula En JN18 Miguel F. Martínez	FAM/0398/2011	Oaxaca	San Juan Tepeji	San Juan Tepeji	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053845	Construcción De Alcantarilla Pluvial Acceso A La Car. Vista Hermosa	NBS/53/20/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Sardero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053854	Equpamiento De Dos Aulas En JN18 Adalberto Medina Cansino	FAM/0402/2011	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100053906	Rehabilitación De Calles En La Comunidad De El Nacadero	NBS/53/21/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Nacadero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054018	Construcción Del Puente Vehicular En La Comunidad De El Ajal	NBS/53/22/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Ajal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendición Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054063	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cominidad De Santa Rosa	M85/31/23/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Loma Larga (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054115	Construcción De Puente Vehicular En La Comunidad De La Junta	M85/31/26/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054197	Bachos Con Concreto Hidráulico Tramo Lagunas- El Barrio	M85/31/27/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054199	Equipoamiento De Tres Aulas En J.N.R. Loma Vicario	FAM/0375/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054248	Equipoamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Diana Laura Rojas De Cuitzo	FAM/0337/2011	Oaxaca	San Pedro Interohuasca	San Pedro Interohuasca	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054270	Rehabilitación De Aulas En Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano De El Barrio De La Soledad	M85/31/29/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054320	Pavimentación De La Calle Primera De Septiembre Entre 25 De Diciembre Y 30 De Abril En La Col. Progreso	M85/31/30/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054344	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 14 De Febrero En La Col. Progreso	M85/31/31/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054753	Equipoamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Benemérito De Las Américas (Frac. Real Del Valle)	FAM/0384/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054868	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Amador Pérez Torres	FAM/0384/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054909	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Heriberto Castillo	FAM/0385/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054972	Equipoamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM/400/2011	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100055113	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0527/2011	Oaxaca	Mixtepec de Porfirio Díaz	Mengollé de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100055320	Equipoamiento De Cuatro Aulas Y Un Anexo En J.N.U. Vicente Fox Falcones (Col. Forestal)	FAM/0559/2011	Oaxaca	Santa María Atzempaa	Santa María Atzempaa	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100055507	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Comandante Y Tzucupac	FAM/0565/2011	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100055569	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cot. Adolfo López Mateos	184 OF FASIM 035/11	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100055639	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria José Vasconcelos	FAM/0546/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100055644	Equipoamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 230	FAM/0377/2011	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000558461	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0519/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000558465	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Yula	FAM/0407/2011	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rio de Manzanita	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000558475	Equipoamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Liberal	FAM/0611/2011	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100055838	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Libertad	FAM/0404/2011	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000558551	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ahorro Carillo Alarcón (Frac. La Parota)	FAM/0403/2011	Oaxaca	San Pedro Metzquitl	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000558610	Equipoamiento E Un Aula En Escuela Primaria Ahorro Carillo Alarcón (Frac. La Parota)	FAM/0410/2011	Oaxaca	San Pedro Metzquitl	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000558623	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Sector Reforma)	FAM/0402/2011	Oaxaca	San Pedro Metzquitl	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000558665	Equipoamiento De Aulas En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Sector Reforma)	FAM/0409/2011	Oaxaca	San Pedro Metzquitl	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000558736	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leonel Vicente	FAM/0594/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000558888	Construcción E Dos Aulas En Escuela Primaria Consuelo De Benito Juárez	FAM/0590/2011	Oaxaca	Matías Romero Avendado	Nuevo Libro	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000559002	Reparaciones Generales En J.N.U. Carmen Ramos Del Río	FAM/0591/2011	Oaxaca	San Juan Chicomucuztil	San Juan Chicomucuztil	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000559014	Reparaciones Generales En J.N.U. Hermenegildo Flores Magón	FAM/0592/2011	Oaxaca	San Miguel Atoyac	San Miguel Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000559110	Equipoamiento De Un Aula En J.N.R. Fernando Montes De Oca	FAM/0406/2011	Oaxaca	Ixtellón de Juárez	Santo Domingo Cacabatepec	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100060972	Construcción De Seis Aulas, Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Sitio De Noviembre	FAM/0405/2011	Oaxaca	Matías Romero Avendado	Matías Romero Avendado	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000641100	Equipoamiento De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Sitio De Noviembre	FAM/0408/2011	Oaxaca	Matías Romero Avendado	Matías Romero Avendado	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000641150	Construcción De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapata Cano	FAM/0512/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100061213	Construcción De Seis Aulas Y Tres Anexos En J.N.U. Prof. Benjamín Urueta Carrea	FAM/0597/2011	Oaxaca	Tlaxiote de Cabrera	Tlaxiote de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refrno Santuario De Reservas Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAIS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100041219	Equpamiento De Cinco Aulas Didacticas Y Un Aula De Medios En Escuela Secundaria, Tuxtla No. 271	FAM/0410/2011	Oaxaca	Matías Romero Avenalado	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100041239	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 46	FAM/0404/2011	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Villa Solá de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100041267	Equpamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En 12NU Prof. Benigno García Carrera	FAM/0405/2011	Oaxaca	Tlaxiote de Cabrera	Tlaxiote de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100041475	Equpamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Nueva Amantepec	FAM/0408/2011	Oaxaca	Colliques de Guerrero	Colliques de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100041483	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM/0510/2011	Oaxaca	Santa María Putolans	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100041495	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Yotl Kunes	FAM/0400/2011	Oaxaca	Santa María Putolans	Río de Manzanita	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100043039	Modernización Y Ampliación Del Camino Del Camino E. C. Camino Del Valle. Santa Catarina Juquila/Santa María Amaltepec Tramo Del Km 0+000 Al Km 4+370 Tramo A Modernizar Del Km 0+000 Al Km 1+500	FISE/1212/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Amaltepec	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATRINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100044252	Pavimentación De Calle Luana Vicario Con Concreto Hidráulico En La Cal Progreso	MBS/F31/32/2011	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAIS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100045713	Funk Capital 2011 - Coordinación General De Administración Y Finanzas	IBA/04111 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100047281	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle S De Febrero (Primera Etapa)	FISMA/MSF/300/12/11	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAIS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100049433	Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos - San Juan Batopilas - San Francisco Chichilauaca Tramo Del Km 24+000 Al Km 45+1300 Subtramo A Modernizar Del Km 24+000 Al Km 24+000	FISE/0238/2011	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Villa Solá de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100073760	Servicios Personales De Seguridad Pública	001	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INDICATURA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100075196	Bhab0111 Fado Productivo Financiero - Coordinación General De Educación Básica	BA/0111 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100083553	Mantenimiento Del Equipo De Transporte	03	Oaxaca	Santa Catarina Tavata	Santa Catarina Tavata	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAVATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100083554	Comisiones Bancarias	4	Oaxaca	Santa Catarina Tavata	Santa Catarina Tavata	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAVATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100093079	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Juana Celia De Torresgona Entre Las Avenidas Luana Vicario Y Vicente Suarez	FISMA/441/09/12/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAIS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116500	Comersación De Camino Rural Tramo Ec. Federal La Carlota	01DR	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Carlota	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116501	Comersación De Camino Rural Tramo El Tesoro - Dux El Paraiso	01E	Oaxaca	San Juan Cotzotlán	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116502	Comersación De Camino Rural Tramo La Nueva Raza - Rancho Palmarito - Rancho Pico Güila	01EP	Oaxaca	San Juan Cotzotlán	La Nueva Raza	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116503	Comersación De Camino Rural Tramo San Juan Cotzotlán - El Paraiso, Rural El Torero	01EM	Oaxaca	San Juan Cotzotlán	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116504	Comersación De Camino Rural Tramo Ec. Carretera Federal - Tortugeros	01DZ	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Tortugeros	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116506	Comersación De Camino Rural Tramo Ec. Federal San Juan Del Río	01E2	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116507	Comersación De Camino Rural Tramo Tlaxianguero San Sebastián En El Municipio San Miguel Tlaxianguero/ En La Localidad San Miguel Tlaxianguero	00R3	Oaxaca	San Miguel Tlaxianguero	San Miguel Tlaxianguero	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116508	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino El Capulín - Santa Carmen -00R7 Río Batón Del Km 0+000 Al Km 3+000		Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuacán	Río Batón	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116509	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehículo La Vista S/Camino La Vista Nuevas E.C. Tecomatlahuacán - Catorcen De Las Flores Urbana En El Km 0+000	00R8	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuacán	San Sebastián Tecomatlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116510	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino San Martín Duraznos - Calles Del Libro - Condiciones Nuevas Del Km 0+000 Al Km 11+000	00B9	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuacán	San Martín Duraznos	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116512	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino El Virrey - Vista Hermosa Del Km 0+000 Al Km 8+420	02G5	Oaxaca	Santa Cruz Nandaco	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116513	Comersación De Camino Rural Tramo San José La Pradera - San Pedro Atzacap	02G1	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxianguero de Mena	San José de la Pradera	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116515	Comersación De Camino Rural Tramo Santa María Zapotlán - Asunción Tlacotalpa	02MD	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116516	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente El Jabalí - Caballo Rucio Del Km 0+000 Al Km 2+500	00BA	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116517	Comersación De Camino Rural Tramo Santiago Suchilpilongo - Santa Cruz Leticiahuacán	01RF	Oaxaca	Santiago Suchilpilongo	Santiago Suchilpilongo	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116518	Comersación De Camino Rural Tramo Santo Domingo Petate - El Campanario	00PN	Oaxaca	Santa Domingó Petate	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116519	Comersación De Camino Rural Tramo Yeta De Juárez - San Sebastián Del Monte	01HD	Oaxaca	Santa Domingó Petate	Yeta de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116520	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yeta De Juárez - Ec. Federal San Jorge	01JK	Oaxaca	Santa Domingó Petate	Yeta de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100116847	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Sección Cuarta - Paso Camarero	024F-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX01130010116849	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Guadalupe - La Unidad	01XA	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	Santiago Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116853	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mittepec - Arroyo Salinas	01XY	Oaxaca	San Juan Mittepec	Arroyo del Sabino	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116855	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mittepec - Las Huertas	01XW	Oaxaca	San Juan Mittepec	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116856	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tapientes Santo Domingo El Progreso	01XZ	Oaxaca	San Juan Mittepec	Los Tapientes	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116857	Construcción Del Puente Vehicular Tres Rios S/Camino Villahermosa - Llano Azul Ubicado En El Km. 34 Y 35.22	01YC	Oaxaca	San Juan Rumi	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116862	Rehabilitación De Camino Rural Tramo E.C. Federal Santiago Nuevo	002H	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	Santiago Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116863	Rehabilitación De Camino Rural Tramo E.C. Federal Justitlan - San Miguel Tlaxiaco	010K	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116864	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Tlaxiaco - El Salado	010G	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116869	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mittepec - San Pedro Mittepec	010T	Oaxaca	San Pedro Mittepec	San Pedro Mittepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116870	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Soledad Salinas - San Pedro Quilón	010M	Oaxaca	San Pedro Quilón	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116871	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Los Chahules Lon Silva	010P	Oaxaca	San Sebastián Tecamatlanhuac	Los Silva (La Sabana Lon Silva)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116872	Construcción Del Puente Vehicular El Porvenir S/Camino Santiago La Laguna-Guevra De Humboldt-Santiago Ixcotelpec, Ubicado En El Km. 44 Y 50	010G	Oaxaca	Guevra de Humboldt	Guevra de Humboldt	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116873	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chilchitla Santa Helena	0268	Oaxaca	Santa María Chilchitla	Santa Herminia	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116875	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José Quilón - San Andrés Tlaxiaco	010W	Oaxaca	Santa María Quilón	San José Quilón	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116876	Construcción De Puente Colgante En La Localidad De Santa María Zaniza	0084	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116877	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Amatlépec-Guata-Carriñon, En El Municipio Santiago Amatlépec/En La Localidad Llano Nuevo.	0003	Oaxaca	Santiago Amatlépec	Llano Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116878	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Cuervo - Nican De La Soledad	010C	Oaxaca	Santiago Justitlanhuac	San Miguel Cuervo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010116879	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Rosa Castañahua - Nican De La Soledad	010D	Oaxaca	Santiago Justitlanhuac	Santa Rosa Castañahua	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010119038	Rehabilitación De Tarrajeo De Carretera De Bombas En La Localidad De Benito Juárez	FISM/026/008/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010119083	Plataforma Móvil	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$0	\$28,705,258	\$28,705,258	\$28,551,308	\$28,551,308	\$28,551,308	99.46	\$0	Equipo	781	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130010119404	Proyecto De Construcción Del Sistema De Agua Potable Abasco	FISM/036/007/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Abasco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYSI ORTIZ MINDEZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010121250	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Moya Y Alameda	FISM/036/002/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EDUARDO CRUZ SANCHEZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010121297	Construcción De Cuatro Autos Coletores, Banda Perimetral Y Anexos, En Esc. Primaria	FISM/001/2011	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL TLAXIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010121613	Apertura De Camino (Tramo Del 0.000 Al Km 1.25 Km Al Asuero Municipal) En La Localidad De Chalcatongo	FISM/036/004/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010122318	Construcción De Bodega En Esc. Telesecundaria	FORTAMJUN/01/2011	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL TLAXIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010122607	Mantenimiento Y Conservación De Barrios Públicos	FORTAMJUN/02/2011	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0005 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL TLAXIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010122717	Mantenimiento Del Palacio Municipal	FORTAMJUN/03/2011	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010123117	Pago De Alameda Pública	FORTAMJUN/04/2011	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL TLAXIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010123517	Pago De Seguridad Pública	FORTAMJUN/05/2011	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL TLAXIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010123749	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Esc. Primaria Corregidora	FORTAMJUN/07/2011	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL TLAXIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010124061	Mantenimiento De Obra Pública	FORTAMJUN/08/2011	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL TLAXIAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010127054	Construcción Puente Vehicular Doble Carril San Pedro Sobre Arroyo Nizabala	FAFEE/0937/2011	Oaxaca	Ciudad Interope	Ciudad Interope	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE CIUDAD INTERPE	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010127060	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEE/0949/2011	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010127062	Planearización Con Concreto Hidráulico De Las Calles Camero Nacional E Independencia.	FAFEE/0870/2011	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010127073	Construcción De La Línea De Conducción Para Agua Potable.	FAFEE/0716/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130010012706	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable La Cueva	FAFE/0976/2011	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100127107	Ampliación De Red Sistemática De Distribución De Energía Eléctrica En El Sector Comunitario	FAFE/1211/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132600	Pago A Personal De Seguridad	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132620	Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular, Utilizado En El Km. 14.14 Del Camino Rancho Alegre - Rancho Casco	FISM/041/2011	Oaxaca	Santa María Chulucuita	Rancho Casco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132631	Vestuarios Y Uniformes	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132653	Material De Defensa	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132680	Pago Del Servicio De Alumbrado Público	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132687	Construcción Del Sistema De Acantalarado Barrio El Fortín	FISM/MCH/026/03/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASESORIA PROYECTOS Y DISEÑO CRI RUZ SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132709	Mantenimiento De Equipo De Transporte	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132736	Rehabilitación Del Camino: La Soledad - Rio Petiela Tramo Del Km. 01-050 Al Km. 31-000	FISM/OTM/036/2013	Oaxaca	Santa María Chulucuita	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132749	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Comunicación	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132764	Pago De Comisiones Bancarias	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132773	Renta De Maquinaria Y Equipo	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO D E SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132804	Rehabilitación De Camino Rural (Rebvemento Y Obra Complementaria)	FISM/026/009/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132813	Adquisición De Dos Motocicletas Marca Honda	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132873	Adquisición De Equipo De Comunicación (Radio)	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132893	Un Arranacador De Velipde Para Bomba De Agua	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132982	Unidad Deportiva Y Recreativa San Jacinto	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100132992	Ensayo Conflictivo En La Localidad De Vicente Guerrero	FISM/026/006/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100133015	Rescate De Equipos Públicos	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100133042	Unidad Deportiva Real San Jacinto	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100133058	Equipo Para Señalización Vial	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100133077	Pago De Gratificación De Fin De Año	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100133079	Corros	FISM/036/051/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS LA FINE SURED SA DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200136393	Efecto Del Retardo En El Control De Un Robot Móvil Basante La Navegación En Redes Bayesianas Implementadas En Unidades De Procesamiento Gráfico	BCCA1711	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	Comercio		U047 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL PAIPALDAPAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200157310	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	FISM/MISG/198/002/002/2011	Oaxaca	San Juan Guelaciov	Estación Moguel	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200157331	Rehabilitación De Cables	FISM/MISG/198/009/005/3/2011	Oaxaca	San Juan Guelaciov	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200157375	Rehabilitación De Camino Acceso: De Vicente G. A 32 De Julio	FISM/MISG/198/023/100/2011	Oaxaca	San Juan Guelaciov	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200164142	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa (Rio Mamé)	SF-UJCEP-24860-2011	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100166552	Construcción Parcial De Un Taller De Enfermería En Cuytío No. 13	RA11-3543-2013	Oaxaca	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	Urbano	Comercio	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$1,025,000	\$1,035,000	\$917,214	\$1,025,000	\$917,214	\$917,214	\$917,214	89.53	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera Enproceso / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX111300100166661	Equpamiento Parcial De Un Taller De Enfermería Y Adquisición De Equipos De Computo En Cuytío No. 8	RA11-3545-2013	Oaxaca	Santiago Yotemecatl	Santiago Yotemecatl	Urbano	Comercio	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$400,000	\$400,000	\$397,682	\$400,000	\$397,682	\$397,682	\$397,682	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera Enproceso / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX111300100218139	Adquisición De 18 Equipo De Computo Para Laboratorio No. 40	RA11-0006-2012	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Comercio	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111300100224825	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo II En Instituto Tecnológico Superior De Tepicuilula	FAM-4731-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,816,876	\$2,000,000	\$1,816,876	\$1,816,876	\$1,816,876	90.84	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	65.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX111300100225291	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo II En Instituto Tecnológico Superior De Tepicuilula	FAM-5616-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,891,822	\$2,000,000	\$1,891,822	\$1,891,822	\$1,891,822	94.59	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	75.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX111300100225295	Construcción De La Primera Etapa De Los Laboratorios De Tecnología De La Medicina En Instituto Tecnológico Superior De San Miguel El Grande	RA11-5637-2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Comercio	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$1,851,227	\$1,851,227	\$1,843,044	\$1,851,227	\$1,843,044	\$1,843,044	\$1,843,044	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	89.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1114000406207	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Francisco Villa	FAFEF/6347/2014	Oaxaca	San Pedro Puchtitla	Loma Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2011	\$1,181,660	\$1,181,640	\$817,469	\$1,161,231	\$817,469	\$817,469	\$817,469	69.18	\$0	Kilómetro	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11140400415348	Construcción De Un Laboratorio Prueba De Concreto Que Alberga Los Talleres Y Lab. De Los Cursos De Apog. Civil, Y Proy. Y Alternativas En Univ. Tecnol. De La Sierra Sur De Oaxaca (UISO)	PAM-6113-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	IO08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$11,500,000	\$11,500,000	\$3,217,533	\$11,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	20.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SETEMA. Para el siguiente nivel.
OAX11140400416870	Equipo De Un Lab Prueba De Concreto Que Alberga Los Talleres Y Lab. De Los Cursos De Apog. Civil, Y Proy. Y Alternativas De La Universidad Tecnológica De La Sierra Sur	PAM-6113-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	IO08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RÍSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2011	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	176	0.00	0.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SETEMA. Para el siguiente nivel.
OAX12130100001655	Pago Del Servicio De Abastecido Público De La Cadena Municipal Y Agencias	003	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100001673	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo Del Municipio	005	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100001736	Rehabilitación Del Puente Peatonal La Torna Loma Botta	010	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100001747	Reconstrucción De Los Caminos Cerro Del Aire-Rancho Nuevo E.C. DE Zanatepec-Tenemachapán-La Huerta Santa	011	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Huerta Santa	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100001757	Construcción De Cancha Multideportiva En La Agencia De Policía La Matanca	012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Matanca	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100001796	Pago De Derechos De Aguas Nacionales Del Ejercicio 2011 Y 1er. Trim. 2012	013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100001869	Pago De Comisiones Bancarias	014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100001919	Planimetración Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc, En La Misma Localidad	FO7/491/005/2012	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100002918	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Buena Vista, Periferia Sur De Acahualpan	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Textitlán	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100002938	Alumbrado Público	S/N	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100004972	Construcción De Fosa Séptica Municipal, En La Misma Localidad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100004994	Construcción De Aula Diéctica En La Escuela Telesecundaria, En La Misma Localidad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100005908	Rehabilitación De Aula De El Centro De Educación Precolector Narciso Mendoza	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100005918	Agencia De Un Calle Del Centro Hacia El Lado Norte De La Población, En La Misma Localidad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100005920	Rehabilitación De Canchil Principal Del Tianguis De Las Juntas A La Rapa Con Santo Domingo Tepeyac, En La Misma Localidad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100005925	Mantenimiento Y Ampliación De La Calle Kílometro 65+000 (Sola De Vega- Santa Cruz Zenzontepec) La Huerta La Arena Santa María Zaniza, Del 0+000 Al Km 9+000	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100005940	Comisiónes Y Situaciones Bancarias	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100005962	Sumido Al Personal De Seguridad Pública	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100005973	Vestuarios Y Uniformes	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100005981	Prendas Y Material De Protección	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100005992	Prendas Y Material De Protección	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100006006	Combustibles Y Lubricantes	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100006017	Alumbrado Público	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100006027	Capacitación Y Desarrollo Del Personal De Seguridad Pública	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100006031	Mantenimiento De Equipo De Transporte	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100006033	Gastos De Comisión	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100006036	Comisiónes Y Situaciones Bancarias	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100006038	Energía Eléctrica	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100006039	Equipo De Comunicación	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100014122	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100014306	Ampliación Y Regeneración Calle Ricardo Flores Magón, Martín Ariza Y Camino Al Cayote	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100014270	Planimetración Con Concreto Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100014446	Adquisición De 300 Sillas	sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Huixtlan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100014530	Elaboración Del Plan Municipal De Desarrollo	sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Huixtlan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100015028	Adquisición De Uniformes Para Policías	sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Huixtlan	San Martín Huixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100015236	Adquisición De Un Vehículo Marca Toyota	sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Huixtlan	San Martín Huixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100015317	Pavimentación Con Cemento Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas	sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Huixtlan	San Martín Huixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100015384	Construcción De Piso Firme	sin número de proyecto	Oaxaca	San Martín Huixtlan	San Martín Huixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUIXTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100027630	Construcción De Un Aula Escuela Telesecundaria (En Elapa)	FSM/MCR/20/12/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocatl (Yosocatl)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100027638	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Luis Donaldo Colón	FSM/MCR/20/05/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100027785	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Rural Juan Rolón (En Elapa)	FSM/MCR/20/01/31/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Barrio Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100027836	Pavimentación De Calle Con Cemento Hidráulico (Calle Constitucion) En Elapa	FSM/MCR/20/03/30/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100027906	Construcción De Un Aula Para Preescolar (Extensión Jardín De Niños Juan Enrique Petalacozi)	FSM/MCR/20/11/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Ana Rayón	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100027913	Elaboración De Proyectos E Integración De Expedientes Técnicos De Obras	FSM/MCR/20/01/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100027937	Construcción De Sanitarios Y Baños Perimetral En La Uier	FSM/MCR/020/10/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100027971	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio López Rayón	FSM/MCR/020/14/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa María Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100027987	Rehabilitación De Vivienda (152 Pisos Firmes)	FSM/MCR/20/07/12	Oaxaca	Constancia del Rosario	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100028003	Apertura De Camino Rural De La Agencia Hielita Enterrón Con La Calle Teneo (200 Mts)	FSM/MCR/20/15/12	Oaxaca	Constancia del Rosario	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100028014	Ampliación De La Red De Agua Potable, Colonia El Tamarindo	MCR/020/FSM/18/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100028055	Construcción De Dos Puentes Peatonales (Primera Elapa)	MCR/020/FSM/20/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100028071	Asesoría Para La Autoridades Municipales	MCR/020/FSM/02/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100028089	Asesoría Administrativa	MCR/020/FSM/02/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100028028	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	MCR/020/FSM/29/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocatl (Yosocatl)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100028467	Finiqueo Del Cerrotero De Colaboración Para La Producción De Pallets No 33-C/Gr/Gr/Oax/Prod-Ric/2012	CONAFOR/005/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercios	U026 Programa Nacional Forestal- Desarrollo Rural		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100042844	Ampliación Y Mejoras De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	REG2/0047/2012	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	San Lorenzo (Botepetepillo)	Rural	Subsidios	U022 Programa Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYTO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100044472	Construcción Del Sistema De Agua Potable La Elapa RSE/08/46/2012		Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100044771	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	RSE/0036/2012	Oaxaca	Santiago Yatzepec	Santiago Yatzepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATZPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100050763	Modernización Y Ampliación Del Camino La Cabaña-San Juan Atzepec-Altepéc. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 480. Subproyecto A Modernizar Del Km. 0 000 Km. 1 000	PBA/0013/2012	Oaxaca	San Juan Atzepec	San Juan Atzepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZEPÉ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013		\$5,160,843	\$5,160,843	\$5,160,843	\$5,160,843	\$5,160,843	\$5,160,843	100.00	\$0	Kilómetro	2,330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA Para al siguiente mes.	
OAX12130100051192	Modernización Y Ampliación Del Camino El Aguayalán-Puerto Constituido-Santa Domingó Yixocatl-Del Rancho. Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000. Subproyecto A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 000	PBA/0015/2012	Oaxaca	Santa Domingó Yixocatl	Río Ramal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YIXOCATL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100051232	Ampliación Y Mejoras De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	San José Ayutla	San José Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100052365	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Primera Elapa)	FSM/MTT/15/45/09/2012	Oaxaca	Tzotzilán de Flores Magón	Tzotzilán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING ARMANDO MARIN NETO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100052897	Ampliación Y Pavimentación Del Camino De San Bernardino Al Puente De La Saludad	FSM/MTT/15/45/04/2012	Oaxaca	Tzotzilán de Flores Magón	San Bernardino	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TZOTITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100052988	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Niños Héroes	FSM/MTT/15/45/07/2012	Oaxaca	Tzotzilán de Flores Magón	Tzotzilán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TZOTITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100053190	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Urbanismo	FSM/MTT/15/45/25/2012	Oaxaca	Tzotzilán de Flores Magón	Tzotzilán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING DANIEL MENDOZA NEZA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100053251	Terminación De La Pavimentación De La Calle Huelatón	FSM/MTT/15/45/06/2012	Oaxaca	Tzotzilán de Flores Magón	Tzotzilán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TZOTITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100053441	Rehabilitación De Ocho Aulas De La Escuela Primaria Emiliano Zapata	FSM/MTT/15/45/07/2012	Oaxaca	Tzotzilán de Flores Magón	Tzotzilán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TZOTITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100053842	Pago De Policías Municipales	FSM/MTT/15/45/01/2012	Oaxaca	Tzotzilán de Flores Magón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZOTITLAN DE FLORES MAGON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100053887	Construcción De Caminos Coecohere Paraje El Zapote	001	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100053904	Apertura De Caminos En La Localidad Del Tamarindo	S/N	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	El Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100053988	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa	002	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santa Cruz al Limón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100053981	Pago De Alumbrado Público	FAM/MTT/145/02/2012	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100053985	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica San Bartolomé Loxicha 1ra. Etapa	S/N	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054000	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	003	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Antonio Zahualtán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054016	Rehabilitación De Vivienda Piso Firme	202P20072318	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054029	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	004	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Concepción Porfirio Díaz	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054163	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	005	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054251	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	006	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Nueva Temochitlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054300	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	007	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Xicomeitlle	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054325	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	008	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Guadalupe Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054338	Apertura De Caminos Coecohere	009	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054432	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	011	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Guadalupe Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054584	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	010	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Xicomeitlle	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054602	Construcción De Caminos Coecohere	012	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054623	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	013	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San José Tenorio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054783	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Leon Tolstói	014	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054863	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	015	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Guadalupe Xicomeitlle	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054920	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	016	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054949	Construcción De Puente Vehicular	017	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100054992	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	018	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santo Domingo Yototpec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055006	Mejoramiento De Caminos Rurales	019	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055057	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	020	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Venta de Uribe de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055083	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	021	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Nueva Temochitlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055114	Reintegro De Calles En Las Localidades De Amatlán	022	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055151	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	023	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055312	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	024	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055489	Construcción De Línea De Conductación Margen Derecho Del Río Atoyac Tranc. Las Palmas - Puente Valerio Trujano	FONRIBIGON/0009/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055408	Construcción De Salón De Usos Múltiples	FAFE/IO297/2012	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopetlan	Rural	Aportaciones Federales	IO12 RAFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055461	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle De Borbido De Ar. Juárez 3a. De Matamoros	12/04/2013	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055544	Construcción Del Ambiente Público Del Acceso Sur A La Ciudad De Oaxaca. Tramo Aeropuerto-Av. Eduardo Mata	FONRIBIGON/0208/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055545	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Ciudad Del	FONRIBIGON/0225/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100055564	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	025	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Barrio Tlalpa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100056029	Construcción De Banda Perimetral En La Clínica De Salud	FMS/MTT/163/10/2012	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100058448	Mantenimiento A La Biblioteca De La Escuela Primaria	FISM/411/02/2012	Oaxaca	Santa María Guadalupe	Santa María Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100058827	Construcción Del Sistema Agua Potable (Liza Espino) Para Beneficiar A La Localidad De San José Montevideo, Municipio De San Antonio Montevideo.	PBA/004/2012	Oaxaca	San Antonio Montevideo	San José Montevideo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO MONTEVIDEO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100059012	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Virgen En El Municipio De Santa María Zanatepec	PBA/009/2012	Oaxaca	Santa María Zanatepec	La Virgen	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100061039	“Acto Vagapagos” Construcción De 76 (Setenta Y Seis) Salas De Vigas San Lorenzo Texmelucan San Jacinto Tlaxiaco, Santa Cruz Zanatepec, Tlaxiaco Del Sur, 112 006, Suramam A Modernizar Del Km. 49 309 Al Km. 54 300	PBA/003/2012	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100061491	Construcción Del Centro La Esperanza-Santiago Cuauhtlan, Tlaxiaco Del Sur 1100 Al Km 12 400 Suramam A Construir Del Km 12 400 Al Km 10 000	PBA/006/2012	Oaxaca	San Juan Quítepec	Santiago Cuauhtlan	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUITEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100061497	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Sebastián Atitlán, En El Municipio De Santiago Atitlán	PBA/006/4/2012	Oaxaca	Santiago Atitlán	San Sebastián Atitlán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063082	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad	001	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063207	Construcción De Agencia Municipal Segunda Etapa	002	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Jorge el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063243	Pago De Alimbrado Publico	011	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063445	Adquisición De Una Camioneta	003	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063505	Adquisición De Motochiclaa Para La Policía Municipal De San Miguel Amatlán	004	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063516	Programa De Gastos Indirectos Varios	FAISM MSIBTO 001/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063541	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	184 OF FAISM 020/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Zuñido	Rural	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063547	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable (Segunda Etapa)	1	Oaxaca	San Pedro Martín Quetziltepec	San Pedro Martín Quetziltepec	Urbano	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063590	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	184 OF FAISM 019/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papagapan	Rural	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063641	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	184 OF FAISM 039/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063675	Construcción Del Sistema De Agua Potable	184 OF FAISM 041/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Rodas Arroyo Popenca	Rural	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063760	Equipoamiento A La Policía Municipal	005	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063809	Construcción Del Sistema De Agua Potable	184 OF FAISM 038/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Miguel Obispo	Rural	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063919	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Construcción De Tosa Secunda)	184 OF FAISM 025/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Rosa Papagapan	Rural	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063929	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación	006	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063948	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 21 De Agosto (Br. Eduardo Vasconcelos)	FAM/0013/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$4,253,035	\$4,249,781	\$4,253,035	\$4,249,781	\$4,249,781	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
OAX12130100063957	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FAISM 016/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100063975	Mantenimiento De Equipo De Transporte	007	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064002	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FAISM 062/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Camca	Rural	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064105	Impermeabilización Y Pintura En Presidencia Municipal	008	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064182	Bonificación De Fin De Año	009	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064269	Adquisición De Vehículo Para Transporte Escolar	010	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064285	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FAISM 044/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Mata de Carla	Rural	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064308	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FAISM 016/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Teresa Papagapan	Rural	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064376	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FAISM 010/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	804 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064742	Adquisiomiemo De Exploranda En Presidencia Municipal	012	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100064791	Adquisiomiemo De Auto	013	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065121	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0105/2012	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Bento Juárez II (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065202	Construcción De Tres Anejos En Telesecundaria	FAM/0100/2012	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065378	Construcción De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 017/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1213010006493	Ampliación De La Red Del Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 030/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065636	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 022/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desagüello	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065378	Construcción De Guarniciones Y Bampetas	184 OF FASIM 032/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065803	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OF FASIM 011/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065915	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OF FASIM 009/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenos Aires el Ampomo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100065916	Faek Capital 2012 - Dirección General	BBA0112-001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066085	Faek Capital - Dirección General	BBA0112-001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066240	Faek Capital 2012 - Continuidad General De Educación Básica Y Normal	BBA0112-002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066321	Faek Capital 2012 - Continuidad General De Educación Básica Y Normal	BBA0112-002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066387	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco G. Narango	FAM/0080/2012	Oaxaca	Iselin de Juárez	Santa Dominga Cacahitepec	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$0	\$1,326,365	\$377,484	\$1,326,365	\$377,484	\$377,484	\$377,484	28.46	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	42.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066568	Faek Capital 2012 - Continuidad General De Administración Y Finanzas	BBA0112-003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066643	Faek Capital 2012 - Continuidad General De Administración Y Finanzas	BBA0112-003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066801	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OF FASIM 057/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Papaguan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100066864	Construcción De Guarniciones Y Bampetas	184 OF FASIM 001/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa María Obispo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067037	Construcción De Guarniciones Y Bampetas	184 OF FASIM 026/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Rancho Nuevo Jematel	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067236	Construcción De Puente Vehicular	184 OF FASIM 061/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067242	Construcción De Guarniciones Y Bampetas	184 OF FASIM 011/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067256	Construcción De Guarniciones Y Bampetas	184 OF FASIM 012/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Fuente Villa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067268	Construcción De Guarniciones Y Bampetas	184 OF FASIM 028/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Zacate Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067357	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Fase Del Ducto)	FISM/MSF/300/001/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067361	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle De Acceso A La Escuela Y A La Calle De San Pedro Apóstol	FISM/MSF/300/002/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Apóstol	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067368	Construcción Del Sistema De Agua Potable Col. Leyes De Reforma Y Barrio San Nicolás	FISM/MSF/300/003/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067378	Elaboración De Estudios Geofísicos Del Agua En La Caudales Y Elaboración De Maquetaciones De Impacto Ambiental Del Refracto Sanitario	FISM/MSF/300/004/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067389	Derechos De Producción Y Aprovechamientos	FISM/MSF/300/005/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067397	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 24 De Febrero En El Barrio Juarez	FISM/MSF/300/006/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067439	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calles Entorno Zapata Y Aguaje Melgar	FISM/MSF/300/007/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067452	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	FISM/MSF/300/008/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067484	Construcción De Guarniciones Y Bampetas	184 OF FASIM 059/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenavista Río Torto	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067496	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Luzuriaga Calles	FISM/MSF/300/009/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067515	Evaluación Y Seguimiento De Proyectos Del F.I.S.M.	FISM/MSF/300/010/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067523	Rehabilitación De Vivienda Piso Firme	MSF/300/FISM/017/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067606	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 5 Del Barrio Segura Espinal	FISM/MSF/300/12/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100067693	Proyecto Ejecutivo Para El Ejercicio Fiscal 2013	San número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZINATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100068656	Ampliación Del Centro De Idiomas	San número de proyecto	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO08 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100008670	Ampliación De La Biblioteca	Sin número de proyecto	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco de Cuicuilán de León	Heroica Ciudad de Tlaxiaco de Cuicuilán de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO08 IFAM Infraestructura Educativa Medio-Quince y Seiscento		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009239	Construcción De Bodega Rural (La Estapa) Ubicada En Villavieja San Juan Lahuata, Oax.	FSM/205/03/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009251	Construcción De Bodega Rural La Estapa Ubicada En San Juan Evangelista	FSM/205/04/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	San Juan Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009257	Construcción De Bodega Rural La Estapa Ubicada En La Esperanza	FSM/205/05/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009288	Construcción De Puente Arroyo Lodo Ubicado En Montenegro San Juan Lahuata	FSM/205/08/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009278	Construcción De 4 Aulas En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Ubicada En Cerro Progreso	FSM/205/08/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	Cerro Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009286	Rehabilitación Y Ampliación De Calles Ubicado En Arroyo Prieto San Juan Lahuata	FSM/205/09/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	Arroyo de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009294	Construcción De Aula Directiva Dirección Y Contabilidad En La Escuela Primaria Benigno José Vazquez	FSM/205/11/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	San Juan Lahuata	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009300	Rehabilitación Rastros Y Revestimiento Del Tramo San Juan Lahuata A Arroyito La Cruz, San Juan Lahuata, Oax.	FSM/205/015/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	Arroyito Laxone	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009310	Construcción De Puente Neguapa Ubicado En Nuevo San Antonio San Juan Lahuata, Oax	FSM/205/016/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	Nuevo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009318	Construcción De Bodega Rural La Estapa Ubicada En Jose Lopez Porfirio San Juan Lahuata	FSM/205/017/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	José López Porfirio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009319	Construcción De Puente Monte Ubicado En La Col. Montes San Juan Lahuata	FSM/205/024/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	Colonia Morales	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009327	Revestimiento Del Camellón La Aurora- Paso Del Aguila En San Juan Lahuata	FSM/205/032/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	Paso del Aguila	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009332	Asesoría Y Asistencia Para La Revisión De Expedientes. Troncos De Cruz	FSM/205/02/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	San Juan Lahuata	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009349	Revisión De Obras Viejas, Rehabilitación, Rastros Y Revestimiento Del Tramo E.C. San Lorenzo-San Juan Lahuata-Arroyo Blanco-Zanatepec Ubicado En Ignacio Zaragoza	FSM/205/001/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009361	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ubicada En San José La Aurora San Juan Lahuata	FSM/205/013/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	La Aurora (Barrio Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009369	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico San Jose Río Manzo San Juan Lahuata	FSM/205/020/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	San José Río Manzo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009375	Pavimentación De Calle Principal Arroyo Tomate San Juan Lahuata	FSM/205/021/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	Arroyo Tomate	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009383	Construcción De Puente San Miguel Ubicado En San Miguel San Juan Lahuata	FSM/205/007/12	Oaxaca	San Juan Lahuata	San Miguel (La Paz)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009391	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De San Juan Lahuata	FSM/205/010/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	San Juan Lahuata	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009403	Rehabilitación Rastros Y Revestimiento Del Camellón A La Neguapa Tramo Entrepuerto Carreol. Fed. 147 A La Neguapa Ubicada En El Municipio De San Juan Lahuata	FSM/205/0030/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	San Juan Lahuata	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009432	Rehali. Rastros Y Revestimiento Del Tramo La Neguapa A Nuevo San Antonio Ubicado En Pto. San Antonio	FSM/205/0043/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	Nuevo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009439	Rehabilitación Rastros Y Revestimiento Del Tramo La Soledad-Arroyo Coche-La Esperanza	FSM/205/027/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009441	Rehabilitación Rastros Y Revestimiento Del Tramo Dero. Carreol. Fed. 147-Arroyo Tomate-Bio Manzo	FSM/205/028/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009458	Rehabilitación Rastros Y Revestimiento Del Tramo Dero. Carreol. Fed. 147-Arroyo Tomate-Bio Manzo	FSM/205/029/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	San José Río Manzo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009477	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Tramo Paso Hidalgo- Montenegro-Arroyo Blanco	FSM/031/205/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009487	Contratación De Servicios Profesionales Por Asesoría Técnica Relativa A La Integración De Las Empeñaciones Afectas	FSM/205/024/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	San Juan Lahuata	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009508	Rehabilitación De Bodegas Rurales De Diversas Comunidades	FSM/205/037/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	San Juan Lahuata	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009532	Construcción De Puente Colgante Ubicado En San Jose Yagope	FSM/205/0019/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	Yagope	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009603	Construcción De Puente Vehicular 1 Ubicado En San Jose Yagope	FSM/205/0043/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	Yagope	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009608	Construcción De Puente Vehicular 2 Ubicado En San Jose Yagope	FSM/205/0044/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	Yagope	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009617	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ubicado En San Jose Yagope	FSM/205/0045/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	Yagope	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009623	Rehabilitación De Vivienda Plus Firme En Varías Localidades De San Juan Lahuata	202720072028	Oaxaca	San Juan Lahuata	San Juan Lahuata	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100009631	Rehabilitación Rastros Y Revestimiento Del Tramo San Juan Lahuata-Arroyo Pastano-Arroyo Lindero-Arroyo Blanco	FSM/205/060/2012	Oaxaca	San Juan Lahuata	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LAHUATA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301000096149	Reparaciones Generales En Telecomunicación	FAM/0003/2012	Oaxaca	Puerto Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	IO07 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00135200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010070381	Construcción De Guarniciones Y Banderas	184 OF FASIM 051/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010070419	Construcción De Guarniciones Y Banderas	184 OF FASIM 031/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010070469	Construcción De Guarniciones Y Banderas	184 OF FASIM 033/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Papahuayan	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010070543	Construcción De Guarniciones Y Banderas	184 OF FASIM 039/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Mangales (La Estopa)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010070554	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FASIM 034/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Palmita	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010070584	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FASIM 037/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010071113	Construcción De Aula De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 204919231	184 OF FASIM 069/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010071142	Rehabilitación De Camino La Esperanza - Camalotal	184 OF FASIM 006/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Esperanza Arroyo La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010071161	Rehabilitación De Camino (Olvera De Drenaje) Construcción De Alcantarillas Y Calentones	184 OF FASIM 027/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Amaga	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010071183	Construcción De Caminos De San Miguel Obispo A Boca De Cuyupá	184 OF FASIM 035/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010071274	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Niños Héroes (Cda. Santa Fe)	184 OF FASIM 071/13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010071333	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria San Juanes De La Cruz	FAM/0141/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Marténcz	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 RAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010071613	Introducción De Abastecimiento Público (Fraccionamiento Forestal Las Palmas)	184 OF FASIM 131/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010071638	Construcción Del Drenaje Sanitario (Col. Guadalupe)	184 OF FASIM 046/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010071863	Construcción De Drenaje Sanitario (Col. Lazaro Cantelero)	184OF FASIM 047/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010072169	Construcción De Drenaje Sanitario (Col. Sergio Meléndez Arce)	184 OF FASIM 133/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010072480	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 118/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Edurno	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010072500	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FOPEADAPMT/0011/2012	Oaxaca	San José del Progreso	San José La Garzosa	Rural	Subsidios	USCB Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010072582	Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial (Col. Santa Clara)	184 OF FASIM 052/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010072642	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Piedad San Clemente Col. La Normal	184 OF FASIM 119/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010072660	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 042/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Mundo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010072867	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	001	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	Santa María Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TLAXIACO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010072889	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial Col. Miguel Hidalgo	184 OF FASIM 045/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010072919	Construcción De Guarniciones Y Banderas (Col. 5 De Febrero)	184 OF FASIM 060/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010073055	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre	184 OF FASIM 054/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010073091	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Piv. 20 De Noviembre Entre Riva Palacios Y Bases Drenaje Baja Col. La Pradera	184 OF FASIM 053/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010073238	Rehabilitación De La Línea De Conducción	MTM/551/001/2012	Oaxaca	Tlaxiaila de Matamoros	Tlaxiaila de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TLAXIAILA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010073500	Fuile Capital 2012 - Construcción General De Personal Y Relaciones Laborales	IBA/0112 - 004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010073543	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Secundaria Técnica Nam-48	MTM/551/003/2012	Oaxaca	Tlaxiaila de Matamoros	Tlaxiaila de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TLAXIAILA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010073589	Fuile Capital 2012 - Construcción General De Personal Y Relaciones Laborales	IBA/0112 - 004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010073594	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	002	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	Santa Catalina Chimego	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TLAXIACO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010073595	Construcción Del Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. 5 De Mayo)	184 OF FASIM 121/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010073602	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Primaria 21 De Agosto En La Localidad De Tlaxiaila De Matamoros	MTM/551/003/2012	Oaxaca	Tlaxiaila de Matamoros	Fraccionamiento Ciudad Yagel	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TLAXIAILA DE MATAMOROS OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010073637	Fuile Capital 2012 - Construcción General De Planeación Educativa	IBA/0112 - 005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12135010073640	Rehabilitación Del Drenaje En Av. Ferrocarril En La Localidad De Tlaxiaila De Matamoros	MTM/551/004/2012	Oaxaca	Tlaxiaila de Matamoros	Tlaxiaila de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal																				

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Bando Perimetral De Reservas Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073668	Construcción De Bando Perimetral En La Escuela Secundaria General Ricardo Flores Magón En La Población De Tlaxiula De Matamoros, Oax	MTM/551/005/2012	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073674	Faek Capital 2012 - Construcción General De Pasesen Educativa	BBAA0112 - 005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073686	Construcción De Bando Perimetral En La Escuela Primaria Cuauhtlan	003	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiaptec	San Francisco Huapanguan Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073696	Ampliación Del Sistema De Agua Residuals Con Casetas De Bombeo Y Tratamiento Para La Cosecha Localidad De Tlaxiula De Matamoros, Oaxaca	MTM/551/006/2012	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073707	Faek Capital 2012 - Construcción General De Servicios Regionales Y Descentralización Educativa	BBAA0112 - 006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073721	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	004	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiaptec	San Miguel Itzapam Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073754	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas Sereno Septima En La Localidad De Tlaxiula De Matamoros, Oaxaca	MTM/551/007/2012	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073776	Reparaciones Generales (Carpintería) Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lopez Mateos Ubicada En La Localidad De Tlaxiula De Matamoros, Oaxaca	MTM/551/008/2012	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073781	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	005	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiaptec	San José Tequiapam Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073801	Construcción De Aula Didáctica En Dos Inve Luchando Tlaxiula	MTM/551/009/2012	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073848	Construcción De Bando Perimetral En El Grupo Torres Quintero	MTM/551/010/2012	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL GRUPO TORRES QUINTERO EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073872	Construcción De Bando Perimetral En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas En La Localidad De Tlaxiula De Matamoros, Oaxaca	MTM/551/011/2012	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073877	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	007	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiaptec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073884	Reparaciones Generales (Carpintería) Y Obra Exterior En La Escuela Vasconcelos Ubicada En La Localidad De Tlaxiula De Matamoros, Oaxaca	MTM/551/012/2012	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073890	Reparaciones Generales En 1261 Amado Nervo	FAM/018/4/2012	Oaxaca	San Pedro Huayula	Agua Dulce Rural		Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073909	Construcción De Anexos Sanitarios En La Casa De Salud De La Cofre. Tres Pintas En La Localidad De Tlaxiula De Matamoros, Oaxaca	MTM/551/013/2012	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tres Pintas Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073914	Reparaciones Generales En 1261 Manuel M. Ponce	FAM/018/3/2012	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	José María Morales Rural		Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073936	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	008	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiaptec	San Pedro y San Pablo Tequiaptec Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100073948	Pago De La Supervisión Y Asesoría Técnica De Las Obras A Ejecutar En El Ejercicio 2012	MTM/FAM/ASE/C1/2012	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074078	Pago De Seguridad Publica	2012FV001	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074116	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico C/4. Riol Las Limas	18-OF FASDH 049/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec Urbano		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074128	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	009	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiaptec	San Juan Yelapotec Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074153	Línea De Distribución De Energía Eléctrica Terreno Elago	006	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiaptec	Tequiaptec Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074401	Pago De Subsidio Al Personal De Seguridad Publica	001	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiaptec	San Pedro y San Pablo Tequiaptec Urbano		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074426	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable En Avenida Ferrocarril En La Localidad De Tlaxiula De Matamoros, Oax	MTM/551/014/2012	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074514	Pago De Alumbrado Publico	005	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiaptec	San Pedro y San Pablo Tequiaptec Urbano		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074567	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación	002	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiaptec	San Pedro y San Pablo Tequiaptec Urbano		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074663	Faek Capital 2012 - Construcción General De Servicios Regionales Y Descentralización Educativa	BBAA0112 - 006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074692	Faek Capital 2012 - Construcción General De Educación Media Superior Y Superior	BBAA0112 - 007	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074724	Faek Capital 2012 - Construcción General De Educación Media Superior Y Superior	BBAA0112 - 007	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100074850	Mantenimiento De Equipo De Radio Comunicación	003	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiaptec	San Pedro y San Pablo Tequiaptec Urbano		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075235	Rentado De Camión	004	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiaptec	San Pedro y San Pablo Tequiaptec Urbano		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075244	Faek Capital 2012 - Construcción General De Educación Básica Y Normal	BBAB0112 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075258	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leonn Vianey	FAM/023/2/2012	Oaxaca	Santiago Prieta Pñ	El Carrizo Rural		Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100075259	Saneamiento Financiero	FATF/0129/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FATF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			% Avance	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Huleño Santuario De Rendición Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100075327	Construcción De Pavimento De La Calle Carlos Col Sigo Xoo	184 OF FASIM 056/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100075337	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Venustiano Carranza	FAM/0196/2012	Oaxaca	Santiago Pinotepé Nacional	El Cruco	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$0	\$1,358,409	\$1,145,932	\$1,358,409	\$1,118,116	\$1,118,116	\$1,118,116	82.31	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	86.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX12130100075344	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col El Castillo	184 OF FASIM 050/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100075400	Pago De Huleño A Elementos De Seguridad	MTM/FA/GC/031/12	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100075526	Bonificación De Fin De Año	006	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiuhua	San Pedro y San Pablo Tlaxiuhua	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100075578	Combustible Para Parrillas Y Motores	MTM/FA/GC/03/12	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100075583	Construcción De Cubierta Y Pisos En Presidencia Municipal	007	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiuhua	San Pedro y San Pablo Tlaxiuhua	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100075599	Asistencia Médica Al Cuerpo Policial Del Municipio De Tlaxiuhua De Matamoros	MTM/FA/GC/009/2012	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100075636	Adquisición De Moto Para El Cuerpo De Seguridad Pública Del El Municipio De Tlaxiuhua De Matamoros	MTM/FA/RN/031/12	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100075653	Adquisición De Equipo De Comunicación Y Antena Para Radio De Seguridad Pública De Tlaxiuhua De Matamoros, Oaxaca	MTM/FA/RN/037/12	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100075675	Mantenimiento A Equipo De Radio Y Comunicaciones, Torretas	MTM/FA/GC/0310/2012	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100075740	Almuerzo Público De Las Calles Del Municipio De Tlaxiuhua De Matamoros Oaxaca	MTM/FA/GC/04/12	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100076088	Mantenimiento A Parrillas Y Motores	MTM/FA/GC/05/12	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100076442	Gastos Diversos En Seguridad Pública De Tlaxiuhua De Matamoros, Oax	MTM/FA/GC/07/12	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100076462	Gastos De Mantenimiento A Instalaciones De Seguridad Pública	MTM/FA/GC/08/12	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAX	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100076623	Adquisición De Equipo De Rescate Local (Quilómetros De La Ruta)	MTM/FA/RN/03/2012	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100076677	Pago De Deuda Por Derechos De Uso De Aguas Nacionales	MTM/FA/GC/0312/12	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100076721	Suministro Y Colocación De Pesta Sintético En La Carretera Del Estado Zapotlán-Oaxaca En La Localidad De Tlaxiuhua De Matamoros, Oaxaca	MTM/RN/551/004/2012	Oaxaca	Tlaxiuhua de Matamoros	Tlaxiuhua de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLLA DE MATAMOROS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100076906	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col El Buenconvento)	184 OF FASIM 122/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100077244	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col Chavaca	184 OF FASIM 058/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100077481	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Col La Nueva Esperanza	184 OF FASIM 048/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100078261	Construcción De Tres Aulas, Demolición De Edificios Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0245/2012	Oaxaca	Matías Romero Avila	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$1,895,321	\$1,895,321	\$1,789,661	\$1,895,321	\$1,427,624	\$1,427,624	\$1,427,624	85.88	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	86.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX12130100078447	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 206p11381	184 OF FASIM 065/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Papagayos	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100078535	Mantenimiento De 2 Aulas En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 206p0r80b	184 OF FASIM 070/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Rancho Nuevo Jorotal	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100078916	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clase 206h0d82d	184 OF FASIM 065/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100078968	Equipo De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM/0293/2012	Oaxaca	Santa Catarina Jacatepec	San José Itapam	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100079126	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Juana Cota De Dominguez Clase 206p2129b	184 OF FASIM 084/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Jimul	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100079138	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clase 206h1834n	184 OF FASIM 088/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desempeño	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100079154	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Adelante	FAM/0063/2012	Oaxaca	Santiago Juchitán	Cerro Cabrera	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$856,221	\$856,221	\$590,686	\$856,221	\$590,686	\$590,686	\$590,686	68.99	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	79.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX12130100079329	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0020/2012	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	San Mateo de Salinas	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130100081898	Apertura De Camino Coscoyero (Camino A Tenyo)	001	Oaxaca	Coscoytec	Coscoytec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSCOYTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$366,320	\$366,320	\$366,320	\$366,320	\$366,320	\$366,320	\$366,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El sistema modifica la unidad de medida que se registró originalmente, un embargo en el expediente la unidad de medida fue registrada como 1.2 km - LA OBRAS TUVO UN COSTO TOTAL \$174,254.00, DONDE LA APORTACIÓN MUNICIPAL FUE \$166,320.00 / BENEFICIARIOS \$9,934.00 - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX12130100081993	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cuarta Fase	002	Oaxaca	Coscoytec	Tubilitán de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSCOYTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$188,718	\$188,718	\$188,718	\$188,718	\$188,718	\$188,718								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082091	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Juana Sorez (Col. El Gato)	FAM/0316/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082454	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez	003	Oaxaca	Coscoatepec	Coscoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSCOATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$369,838	\$369,838	\$369,838	\$369,838	\$369,838	\$369,838	\$369,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$493,117.00, DONDE HUBO APORTACION FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS CADA UNO CON LA APORTACIÓN DE \$132,376.49.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX12130100082497	Construcción De Agencia Municipal	001	Oaxaca	Coscoatepec	Juchitán	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSCOATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$386,972	\$386,972	\$386,972	\$386,972	\$386,972	\$386,972	\$386,972	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$393,572.00, DONDE LA APORTACIÓN MUNICIPAL FUE DE \$386,972.00 Y BENEFICIARIOS \$3,600.00
OAX12130100082526	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Gerardo V. Quevedo	FAM/0308/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$0	\$2,509,582	\$2,509,582	\$2,509,582	\$2,509,582	\$2,509,582	\$2,509,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	1.00	100.00	Financiera FÍSICA/ESTADAL / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX12130100082836	Rigido812 Apoyos Complementarios Famb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BCGA812 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082868	Rigido812 Apoyos Complementarios Famb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BCGA812 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082892	Rigido812 Apoyos Complementarios Famb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BCGA1412 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100082945	Rigido812 Apoyos Complementarios Famb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BCGA1412 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083527	Rehabilitación De Vivienda Frio Pismo Fierre En San Juan LaLana	FORTAMUN/205/04/2013	Oaxaca	San Juan LaLana	San Juan LaLana	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083645	Mantenimiento De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria Clase 2008/13/91	184 OF FASIM 066/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papababagan Tuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083734	Rehabilitación De Tanque Elevado (Col. San Francisco Las Limas)	184 OF FASIM 135/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100083924	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM/0073/2012	Oaxaca	Santiago Anahuac	La Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100084005	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0138/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yussucalli (Yussucalli)	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100084023	Construcción De Cinco Aulas Y Demolicion De Aulas Existentes En Escuela Primaria Cuaderneros	FAM/0061/2012	Oaxaca	Punta Villa de Guerrero	San Miguel Capula	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100084615	Rigido812 Apoyos Complementarios Famb Coordinación General De Administración Y Finanzas	BCGA1612 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100085966	Reparaciones Generales En JNR, Luz Del Salser	FAM/0458/2012	Oaxaca	Santa María Tuxtla	Guadalupe Barranrita	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086083	Obra De Conservación De Suelo Y Agua (Rehabilitación Del Bordo Del Puerto Los Huamantles)	004	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086110	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado (Obra De Tormenta De La Pz. Las Palmas Frente A La Talaveracondria) (Fraccionamiento Infante El Paredón)	184 OF FASIM 113/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086160	Ampliación De La Red De Drenaje Santuario Cal. San Antonio	184 OF FASIM 076/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086222	Construcción Del Drenaje Santuario	184 OF FASIM 077/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086254	Ampliación De La Red De Drenaje Santuario (Col. Guadalupe Héroquia De Maral)	184 OF FASIM 085/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086326	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Viente Cuarenta Entre Benito Juárez Y Morelos	005	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÉ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086344	Ampliación De La Red De Drenaje Santuario (Col Ampliación El Pedregal)	184 OF FASIM 092/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100086775	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100087635	Rehabilitación De Módulos De Policía De San Francisco Lachigolá	01	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÉ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100088222	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo López Mateos	FAM/0465/2012	Oaxaca	Santa Tereés Ocotitpec	19 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100088336	Construcción De Un Aula En JNLU Luz María Zavala Del Horno	FAM/0499/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$250,270	\$250,270	\$232,392	\$250,270	\$232,392	\$232,392	\$232,392	92.86	\$0	Metros Cuadrados	1	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX12130100088478	Construcción De Once Aulas En Escuela Primaria Morelos	FAM/0500/2012	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$3,943,741	\$3,943,741	\$3,716,401	\$3,943,741	\$3,716,401	\$3,716,401	\$3,716,401	94.24	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera OBRA FÍSICA/ESTADAL SALDO A CANCELAR / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX12130100088668	Construcción De Un Taller, Terminación De Un Laboratorio Módulos Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Pádrón Martínez Delfa	FAM/0468/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100088713	Rehabilitación Y Pintado En Mueble De Planta De Tratamiento De Agua Residuales (Residencial Playa Del Mono)	184 OF FASIM 113/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Playa del Mono	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100088766	Rehabilitación De La Red De Drenaje Santuario (Ordazweg Jorge L. Tamayo)	184 OF FASIM 116/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100088814	Rehabilitación Del Drenaje Santuario Privado Cima Verde	184 OF FASIM 079/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100088884	Rehabilitación De La Red De Drenaje Santuario (Col. Mata Linal)	184 OF FASIM 093/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009283	Construccion De Drenaje Periferal Fco. Saverio Segunda Etapa (fraccionamiento Saverio Segunda Etapa)	184 OF FASIM 114/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009389	Construcción De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Del Nizaltzahuatpec	FAM/0534/2012	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009427	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria HEBER MORALES 190	FAM/0533/2012	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$806.539	\$806.539	\$806.539	\$806.539	\$806.539	\$806.539	\$806.539	\$806.539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / FÍSICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010009643	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma	FAM/0371/2012	Oaxaca	Santa María Chichontla	Santa María Chichontla	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$0	\$819.334	\$773.431	\$819.334	\$543.534	\$543.534	\$543.534	\$543.534	66.34	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	71.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010009654	Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OF FASIM 103/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009728	Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OF FASIM 101/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Colegio Olvera Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009778	Pavimentacion De La Calle 16 De Septiembre, Segunda Etapa	001/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009874	Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OF FASIM 094/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Ursula	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009883	Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo, Santa Maria Camotlan	002/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009949	Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Calle 16 De Septiembre	003/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009994	Mojeras En La Biblioteca De La Escuela Primaria Justo Sierra	FORTAMUN/411/09/2013	Oaxaca	Santa María Guasteco	Santa María Guasteco	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GULACE	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090014	Plan Municipal De Desarrollo	005/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090078	Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Las Linas)	184 OF FASIM 091/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090104	Ampliacion De La Red De Drenaje En Las Calles Niño Pinedo Y Luzon Cardenas	004/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090118	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Dora De Ochores	FAM/0516/2012	Oaxaca	San Pedro Puchuta	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$0	\$4,340	\$1,372	\$4,340	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	33.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090128	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	184 OF FASIM 115/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090143	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0483/2012	Oaxaca	Eloxochilán de Flores Magón	Eloxochilán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$1,102,079	\$1,102,079	\$330,923	\$1,102,079	\$189,256	\$189,256	\$189,256	17.17	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	42.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100090175	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Unión Y Progreso	FAM/0560/2012	Oaxaca	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$55,261	\$55,261	\$51,656	\$55,261	\$51,656	\$51,656	\$51,656	\$51,656	93.48	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	94.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090202	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Luzon Cardenas Del Rio	FAM/0559/2012	Oaxaca	Santa María Tomameca	Escobilla	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$23,590	\$23,590	\$19,914	\$23,590	\$19,914	\$19,914	\$19,914	\$19,914	84.42	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	86.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090214	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	184 OF FASIM 102/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090235	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cristóbal Colon	FAM/0558/2012	Oaxaca	Santa María Tomameca	Mauame	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$5,172	\$5,172	\$1,552	\$5,172	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	12.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090249	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	184 OF FASIM 080/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090251	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0478/2012	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090284	Pavimentacion De Concreto Hidráulico En La Calle Porfirio Diaz, Santa Maria Camotlan	006/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090312	Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico En Andadores (Col. 12 De Julio)	184 OF FASIM 105/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090380	Ampliacion Y Potenciacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica, Santa Maria Camotlan	007/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090403	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Cal. El Mirador	184 OF FASIM 110/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090511	Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Col. Ampliacion El Triqui)	184 OF FASIM 123/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090530	Ampliacion Del Centro De Salud	008/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090531	Reparaciones Generales En Telecomunicar	FAM/0579/2012	Oaxaca	Santa María Tomameca	San Juanito o la Boja	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$24,386	\$24,386	\$20,372	\$24,386	\$20,372	\$20,372	\$20,372	\$20,372	83.54	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090600	Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico Cal. Del Carmen	184 OF FASIM 106/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090658	Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Martinez Del Rio Blanco Entre Venustiano Carranza Y Bente Juarez	FSM/79/018/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090663	Rehabilitacion De Vivienda De Piso Firme	009/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090700	Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OF FASIM 107/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Eden	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100090721	Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OF FASIM 090/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Móstranos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009731	Ampliación De La Red De Drenaje De La Calle Marfines Del Río Blanco Entre Venustiano Carranza Y Bellos Juarez	FSM/79/073/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009834	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OF FASIM 108/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009939	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Gómez Arias Y Puercosantos Francisco Madros	FSM/079/137/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213010009941	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Cal. Ampliación El Trópico)	184 OF FASIM 109/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100091165	Construcción De Muro De Contención Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jesús Ortiz De Domínguez	FAM/0680/2012	Oaxaca	San Pedro Matepeque-Dio. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$122,719	\$122,719	\$0	\$122,719	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100091449	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 174	FAM/0678/2012	Oaxaca	San Pedro Matepeque-Dio. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$107,488	\$107,488	\$0	\$107,488	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100091488	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emilio Zapata	FAM/0670/2012	Oaxaca	San Pedro Matepeque-Dio. 22	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$10,197	\$10,197	\$0	\$10,197	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100091511	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Cal. Bella Vista)	184 OF FASIM 130/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100091567	Ampliación De La Red De Drenaje En El Callejón Bellos Juarez Entre La Calle Bellosantos Dominguez Y Avenida Obisdomar Colón A Dos Niveles	FSM/079/147/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ/TRANSURBIO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092368	Ampliación Del Drenaje En El Callejón Bellos Juarez Entre La Calle Bellosantos Dominguez Y Avenida Obisdomar Colón A Dos Niveles	FSM/079/777/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092386	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM/0665/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	Llano Flor	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$5,138	\$5,138	\$12,192	\$5,138	\$23,905	\$23,905	\$23,905	46.39	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	52.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092428	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Cal. Tuxtepec)	184 OF FASIM 129/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan bautista tuxtepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092478	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Cal. María Eugenia)	184 OF FASIM 081/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092479	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Progreso Entre Callejón Corón y Obisdomar Colón A Dos Niveles	FSM/079/82/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092578	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OF FASIM 082/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092580	Construcción De Los Anos Y Reparaciones Generales En La Unidad Educativa	FAM/0679/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$60,853	\$60,853	\$24,582	\$60,853	\$9,037	\$9,037	\$9,037	14.85	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	42.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092586	Reparaciones Generales En J.N.R. Itsoxatl	FAM/0642/2012	Oaxaca	San Pedro Matepeque-Dio. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$17,408	\$17,408	\$0	\$17,408	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera: EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092730	Reparaciones Generales En J.N.R. Bellos Juarez García	FAM/0544/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuastole	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$12,996	\$12,996	\$10,193	\$12,996	\$10,193	\$10,193	\$10,193	78.43	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092731	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Adán López Mateos	FAM/0672/2012	Oaxaca	San Pedro Matepeque-Dio. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$27,311	\$27,311	\$0	\$27,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092732	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Avenida Ferrocarril Franja Costeal Col. Francisco Madros	FSM/079/48/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Francisco I. Madros	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092733	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OF FASIM 111/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092737	Reparaciones Generales En Escuela Primaria San Juan De La Cruz	FAM/0564/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuastole	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$36,061	\$36,061	\$34,463	\$36,061	\$34,463	\$34,463	95.57	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092781	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	184 OF FASIM 099/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092801	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM/0658/2012	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Camaleón	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$18,975	\$18,975	\$5,692	\$18,975	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	15.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092810	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Alvarez Carrillo Entre Calle Solidaridad Y Monte Alban Colonia Cosea Unión	FSM/079/793/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092835	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Fra. Rivas Del Atzacap	184 OF FASIM 078/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092848	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Fra. Los Angeles	184 OF FASIM 086/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092871	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Salas Cruz Colonia Atzacap	FSM/079/118/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100092999	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FASIM 132/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100093006	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Obispo Municipal En Barrio Espinal	FSM/079/138/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100093010	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM/0666/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Bernardino	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$48,366	\$48,366	\$44,956	\$48,366	\$44,956	\$44,936	\$44,936	92.91	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	94.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093017	Reparaciones Generales En J.N.R. Bellosantos Dominguez	FAM/0649/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mauzeite	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$12,813	\$12,813	\$10,050	\$12,813	\$10,050	\$10,050	\$10,050	78.43	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	82.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado			
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100093128	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolegación Independencia Cal. 5 De Diciembre	FSM/079/790/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100093173	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segundo Etapa (Carretero) Y Red De Drenaje En Las Calles Primero De Mayo Y Calle 14 En Boca Del Río	FSM/079/131/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100093346	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM/0551/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$24.310	\$24.310	\$21.970	\$24.310	\$21.970	\$21.970	90.37	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX12130100093356	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM/0568/2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$13.326	\$13.326	\$11.029	\$13.326	\$11.029	\$11.029	82.77	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX12130100093358	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 12 De Septiembre Entre Benito Juárez Colonia Independencia	FSM/079/40/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100093363	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Integración Social	FAM/0570/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Charco de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$12.996	\$12.996	\$10.192	\$12.996	\$10.192	\$10.192	78.42	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX12130100093399	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nogales Cal Del Bosque	FSM/079/99/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia el Bosque	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100093449	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Macario Gálvez	FAM/0577/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$240.919	\$240.919	\$236.974	\$240.919	\$236.974	\$236.974	98.36	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX12130100093519	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Normal Macario Gálvez	FAM/0564/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Anzona	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$14.086	\$14.086	\$11.885	\$14.086	\$11.885	\$11.885	84.38	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	78.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX12130100093534	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0567/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$12.996	\$12.996	\$11.361	\$12.996	\$11.361	\$11.361	87.42	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	88.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX12130100093743	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 12 De Septiembre Entre Mariano Ar. Puerto Ángel Cal. Joaquín	FSM/079/41/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100093782	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jalisco Entre Las Calles Loma Bonita, Trujano Y Obispos En La Colonia Lomas Cardeñas	FSM/079/133/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100093824	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSM/079/69/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100093906	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 15 De Septiembre Colonia Lomas De Galileo	FSM/079/796/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100093970	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles Luján, Carretera Y Vicente Guerrero Entre Obispos Y Francisco I Madero	FSM/079/131/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100094004	Construcción Del Puente Vehicular En La Calle Prolegación Benito Juárez Colonia Vicente Lombardo Toldano	FSM/079/165/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100094036	Construcción De Muro Contención Y Reparaciones Generales En JNL José Vasconcelos	FAM/0586/2013	Oaxaca	San Miguel Suchtepec	San Miguel Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$87.273	\$87.273	\$27.943	\$87.273	\$25.515	\$25.515	\$25.515	2.88	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	45.00	Financiera. OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094142	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Hidalgo Entre Calle Comarcita Y Laborista	FSM/079/119/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100094169	Terminación De La Red De Energía Eléctrica	FSM/079/770/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100094191	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Aguascalientes	FSM/079/145/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100094217	Alumbrado Público En La Avenida Ferreracín (Tramo De Las Yucas)	FSM/079/50/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100094299	2ta Programa De Desarrollo Institucional	FSM/079/01/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100094566	Baníos Individuales Para Olera	FSM/03/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100094686	Apertura De Camino Rural La Laguna, Santa María Camotlán	01/0/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100095270	Servicios Personales	001/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100095281	Materiales Y Suministros	002/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100095329	Servicios Generales	003/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100095336	Bienes Muebles E Inmuebles	004/2012	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100095880	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Segunda Etapa)	184 OF FASDM 137/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100095889	Bachos De Calles (Reemplazo De Calles)	184 OF FASDM 120/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Ojo de Agua Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100095923	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Jesús Carranza Entre Zaragoza Y Anita	184 OF FASDM 095/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100095960	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Olampo Entre La Av. Jesús Carranza Y Daniel Solís	184 OF FASDM 096/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130100095970	Pavimentación Del Estacionamiento Municipal	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Ndutías	Santa María Ndutías	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$117.162						0.00		Metros Cuadrados	115	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX12130100095975	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Entre Las Avenidas Anzo Carranza Y 18 De Marzo	184 OF FASDM 089/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto		Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
		Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100096004	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Juan Palacios Entre Las Calles Irena Pellico Y Elías Jarama	184 OF FASIM 087/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100096011	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Jesús Carranza Entre Alameda Y Alameda	184 OF FASIM 097/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100077993	Profesionalización	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$523.100	\$523.100	\$523.100	\$404.288	\$404.288	\$404.288	77.29	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	75.00	Financiera No hubo ningún avance debido a que aun está en proceso. / Física. Aun sigue pendiente la licitación estimación. / Registro. SISTEMA PASA al siguiente nivel.
OAX12130100097563	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Francisco I. Madero	184 OF FASIM 086/13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100098858	Construcción Del Puente Cameroch I Con Una Longitud De 15 Mts	184 OF FASIM 128/13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100098973	Bachero De Calles (Rehabilitation De Calles)	184 OF FASIM 100/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100099018	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Av. Margarita De Cortés	184 OF FASIM 134/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100099208	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FASIM 043/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100099547	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	184 OF FASIM 136/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Lindes	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010010186	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	184 OF FASIM 073/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camalotal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130101003065	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	184 OF FASIM 077/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Isidro las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101557	Reconstrucción De Muro De Contención, Andadores Y Escaleras, En El Primer Reducido Prehisteria	FISM/MSL/392/001/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101575	Sistema De Asumiento (Agua) En Varías Comandadas	DR 01 2012 BAMO 33	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101618	Elaboración De Proyectos Y Expedientes Técnicos	FISM/MSL/392/002/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101649	Modernización Y Ampliación Del Camino Carretero Yucal Prima Señalación	FISM/MSLM/392/001/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101678	Construcción De Paso Vehicular En El Centro De La Población	FISM/MSLM/392/016/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Mecotoma	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101713	Construcción De Bodega Rural (Para Ganado Bovino) Varías Comandadas	DR 05 2012 833	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101714	Pavimentación, Guarnición Y Banquetas Con Contrapiso Asfalto De Calles En El Centro De La Población	FISM/MSLM/392/09/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101839	Construcción De Bodega Rural (Para Ganado Porcino) Varías Comandadas	DR 03 2012 833	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101872	Construcción De Bodega Rural (Para Ganado Ovinos) Varías Comandadas	DR 08 2012 833	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101900	Construcción De Bodega Rural (Para Anticuarios) Varías Comandadas	DR 02 2012 833	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101928	Construcción De Unidad Básica De Salud	FISM/MSLM/392/06/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101929	Construcción De Bodega Rural (Para Corrientes) Varías Comandadas	DR 04 2012 833	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010101973	Construcción De 3 Tanques De Agua	FISM/MSLM/392/03/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010102040	Construcción De Bodega Rural (Para Plátano)	DR 07 2012 833	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010102047	Construcción De Una Cila De Agua Y Botes De Piedra Acordados Como Protección	FISM/MSLM/392/23/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010102077	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica San Juan Orizaba	FISM/MSLM/392/98/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010102106	Asesoría En La Administración Municipal	sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010102147	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Primaria Mexico Clase 200y1335a	FISM/MSM/392/20/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Tonalá de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010102168	Construcción De Piso Fermo	FISM/MSM/392/18/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010102529	Construcción De Viviendas 1a. Etapa	FISM/MSM/392/17/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010102554	Rehabilitación De Una Cila De Agua	FISM/MSM/392/27/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010102579	Construcción De Aula Duplex Y Tercer Septico En El Colegio No. 75 Clase 200m00703a	184 OF FAFM 0002/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Roja	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010102605	Rehabilitación Y Mejoras Osmosis De Cameros Ruedas 2da Etapa	FISM/MSM/392/25/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX121301010102625	Adquisición Y Creación De Sistemas De Información Pagina Web	FISM/MSM/392/01/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102638	Capacitación Y Actualización Y Elaboración De Expedientes Técnicos	FISM/MSM/392/01/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100102947	Construcción De Casa De Salud	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Fortín de Julez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103479	Pago De Alameda Publico	FAM/MSL/392/001/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103555	Lubricantes Y Combustibles.	FAM/MSL/392/003/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103588	Mantenimiento De Equipo De Transporte.	FAM/MSL/392/004/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103604	Pago De Seguro A Vehículo Oficial	FAM/MSL/392/005/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103620	Pago De Deuda A Empresa Constructora	FAM/MSL/392/006/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Peña Negra Niquiare	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103675	Construcción Del Palacio Municipal De Erapa	FAM/MSL/392/007/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103677	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Calle Quetzotz' Quetzep	MSD/131/FSM/13/2012	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	Barrio de la Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103698	Vestuarios Y Uniformes	FAM/MSL/392/12	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103793	Itin'Erapec	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103736	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MSD/131/FSM/14/2012	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100103842	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad	MSD/131/FSM/20/2012	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100104037	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100105031	Construcción Pavimento De Concreto Hidráulico Col. Los Mangos	FAM/MDTF 001-12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100105054	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col. 31 De Noviembre	FAM/MDTF 002-2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100105372	Fortalecimiento Del C3	02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$571,446	\$571,446	\$571,446	34.12	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	37.50	Financiera / Física / Registro.
OAX12130100105464	Construcción De Un Puente Vehicular En La Calle Francisco Marquez	FORTAMUN/131/12/2012	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100105489	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Cabecera Municipal	01	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100105532	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico De La Avenida Principal	02	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Loma Largo o San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100106623	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 361 Mts. De La Avenida Principal	04	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa María Xadani	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100106643	Construcción De Sistema De Agua Potable	05	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa María Xadani	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100106805	Reconstrucción Y Conservación De 35 Km Del Camino Rural Zimatlán-La Merced Del Potrero	06	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Merced del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100107059	Reconstrucción Y Conservación Del Camino Piedra De Moro-San Miguel Del Puerto	07	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100107081	Sistema Pemintanciero	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$11,350,000	\$11,350,000	\$11,350,000	\$27,226,401	\$27,226,401	\$27,226,401	86.85	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	5.08	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100107087	Construcción De Sistema De Agua Potable El Escondido Llano Grande	08	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100107103	Sistema Pemintanciero	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera. Este importe es de 1,000,000.00 que corresponde al cap 6000- inversión pública. / Física / Registro. El importe de 1,000,000.00 correspondiente al cap. 6000 inversión pública, actualmente se halla considerado como parte de los 11,350,000.00 del programa Pemintanciero para el correspondiente año al cap. 5000 del programa Sistema pemintanciero. Hasta esta fecha aun no se halla cargo respectivo. - 1017084. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100107112	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	09	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Barra Copallá	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100107323	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$26,898,496	\$26,898,496	\$26,898,496	\$22,636,600	\$22,636,600	\$22,636,600	84.16	\$0	Metros Cuadrados	783	100.00	23.88	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100107380	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$6,662,568	\$6,662,568	\$6,662,568	70.13	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	23.53	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100107500	Pavimentación De 3 Km. De Calles A Base De Concreto Hidráulico En El Centro De La Población	12	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Merced del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100107534	Construcción De Cascha De Usos Múltiples	13	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Las Moñes	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100107552	Construcción De Casa De Salud	14	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Arroyo Piedra	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100107584	Construcción De Casa De Reunión	15	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Blas Xadani	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100107586	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$32,371,400	\$32,371,400	\$32,371,400	\$29,351,130	\$29,351,130	\$29,351,130	90.67	\$0	Metros Cuadrados	644	100.00	98.95	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenirlo	Programa Fondo Convenirlo - Específico						Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acum.					
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100107685	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100107958	Rejone	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$841,391	\$841,391	\$841,391	\$513,566	\$513,566	\$513,566	61.04	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100108040	Fortalecimiento De Las Instituciones	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$41,940,859	\$41,940,859	\$41,940,859	\$40,471,671	\$40,471,671	\$40,471,671	96.45	\$0	Metros Cuadrados	365	100.00	89.52	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100108484	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero Entre La Avenida Belia La Victoria Y Av. Anita Camacho	FSM/79/05/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108505	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata Entre Reforma Agraria Y Pina Suarez	FSM/79/08/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108823	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSA/86/FSM/03/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Yongolita	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLACOTECPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108826	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal	FSM/086/02/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLACOTECPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108829	Pavimentación De Calle S De Mayo	MSA/86/FSM/03/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLACOTECPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108833	Pavimentación De Calles Segunda Etapa	MSA/786/FSM/05/12	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLACOTECPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108839	Construcción De Drenaje Sanitario El La Calle Reforma	MSA/78/FSM/025/12	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLACOTECPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108841	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal	FSM/086/02/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLACOTECPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108844	Pavimentación De Calle S De Mayo	MSA/86/FSM/03/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLACOTECPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108884	Construcción De Un Aula De Medios Educativos Regionales Concreto De Concreto De 3.2 X 5.0 X 6.00 Mts Y Reparaciones Generales En Escuelas Telesecundarias	SVL/FR/535/13/2012	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100108992	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Rehabilitación De Vivienda Plus Time	SVN	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109344	Estudios Del Factibilidad De Levantamiento Topográfico	MSPT/1329/FSM/08/12	Oaxaca	San Pedro Teotzacualco	San Pedro Teotzacualco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOTZACUALCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109346	Pavimentación De Concreto Hidráulico Segunda Etapa	MSPT/1329/FSM/01/12	Oaxaca	San Pedro Teotzacualco	San Pedro Teotzacualco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOTZACUALCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109353	Construcción De Aula De Medios En San José Río Minas Segunda Etapa	MSPT/1329/FSM/01/12	Oaxaca	San Pedro Teotzacualco	San José Río Minas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOTZACUALCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109384	Ampliación De Camrino En San José Riominas	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Pedro Teotzacualco	San José Río Minas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOTZACUALCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109377	Elaboración Del Expediente Técnico De Obra De La Pavimentación	MSL/FSM/1229/10/2013	Oaxaca	San Pedro Teotzacualco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOTZACUALCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109386	Ampliación General De La Red De Agua Potable	Sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santiago Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109457	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FSM/MMH/137/03/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$149,744	\$149,744	\$149,744	\$149,744	\$149,744	\$149,744	\$149,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	358	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100109460	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSM/MMH/137/04/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Piedra de Casa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$382,942	\$382,942	\$382,942	\$382,942	\$382,942	\$382,942	\$382,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100109467	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSM/MMH/137/05/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Llano la Plaza	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$99,963	\$99,963	\$99,963	\$99,963	\$99,963	\$99,963	\$99,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100109470	Ampliación Y Modernización Del Tramo Carretero El Cuyal San José De Las Flores, Tramo Km. 2+000 Al Km. 10+495 Subsema A Modernizar Del Km. 3+800 Al Km. 4+500	FSM/MMH/137/07/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,186,187	\$1,186,187	\$1,186,187	\$1,186,187	\$1,186,187	\$1,186,187	\$1,186,187	100.00	\$0	Metros	2,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100109472	Construcción De Sistema De Agua Potable (Obra De Captación)	06	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$141,461	\$141,461	\$141,461	\$141,461	\$141,461	\$141,461	\$141,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100109474	Construcción De Sistema De Agua Potable (Trampe De Almacenamiento)	08	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$159,588	\$159,588	\$159,588	\$159,588	\$159,588	\$159,588	\$159,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100109479	Ampliación De Camrino Pueblo Nuevo- La Parra-Llano Type	66	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Parra	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$224,460	\$224,460	\$224,460	\$224,460	\$224,460	\$224,460	\$224,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100109480	3% De Gastos Indirectos	001	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$126,620	\$126,620	\$126,620	\$126,620	\$126,620	\$126,620	\$126,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, SUPERVISIÓN DE OBRA Y ESTUDIOS TÉCNICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100109482	Construcción De Muros Tipo Torres- Tramo Carretero El Cuyal-San José De Las Flores	54	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100109484	Construcción De Gariseros En El Tramo Carretero Mesones Hidalgo- El Carmen Tuxtlan Del Km. 0+000-0+250	47	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Carmen Tuxtlan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$337,548	\$337,548	\$337,548	\$337,548	\$337,548	\$337,548	\$337,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100109488	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Llave De Conducción)	07	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$551,7													

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	vance Acum.		
								Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - General																				
OAX00130200115528	Contracción De Refracto Santuario De Rendición Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zaratépec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zaratépec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109500	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISM/MMH/37/17/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$189,195	\$189,195	\$189,195	\$189,195	\$189,195	\$189,195	\$189,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA.	
OAX12130100109503	Mantenimiento De Alumbrado Publico	FISM/MMH/37/18/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$138,200	\$138,200	\$138,200	\$138,200	\$138,200	\$138,200	\$138,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: MANENTIMIENTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100109514	Apertura De Camino Sacatecense San José De Las Flores San Marcos	FISM/MMH/37/10/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$862,383	\$862,383	\$862,383	\$862,383	\$862,383	\$862,383	\$862,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100109518	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Alzamora Castellanos	33	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$514,155	\$514,155	\$514,155	\$514,155	\$514,155	\$514,155	\$514,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100109520	Mejoramiento De Vivienda	FISM/MMH/37/15/12	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$490,470	\$490,700	\$490,700	\$490,700	\$490,700	\$490,700	\$490,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,512	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ACCION CONCLUIDA.	
OAX12130100109736	Supervisión De Obras Y Elaboración De Expedientes Técnicos	FISM/MSMZ/447/01/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109748	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM/MSMZ/447/02/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Antonio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109754	Ampliación Y Modernización A Nivel Perimetral Del Camino Reforma Nejaipa, Del Km 26 +000 Al 29 +000 Y Elaboración Del Proyecto De Una Línea Vehicular En El Km 22 +000.	FISM/MSMZ/447/03/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santiago Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109760	Pago De Elaboración De Estudio De Geomorfia Del Proyecto De La Agujera Del Camino La Cumbre Por Vialidad Del Km 0 +000 Al Km 4 +089.75	FISM/MSMZ/447/04/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109763	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Virgen En El Municipio De Santa María Zacatepec	FISM/MSMZ/447/005/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Virgen	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109770	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica San Miguel	FISM/MSMZ/447/006/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109774	Revestimiento De Camino	FISM/MSMZ/447/007/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Agulón Serdán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109778	Pago De Proyecto Del Camino Km 200+800 E.C. (Yolotepec-Peñuela Nacional)-Llano Chapatepec Tramo Del Km 0+000.00 Al Km 6+025.72	FISM/MSMZ/447/008/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Llano Chapatepec	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109785	Construcción De Puentes Vehicular Rural Del 1 Carril La Cumbre Sobre Arroyo El Arroyo	FISM/MSM/447/009/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109788	Construcción Del Sistema De Agua Potable La Esapa	FISM/MSM/447/0010/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Coyol Grande	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109798	Construcción De 4 Aulas Didácticas Y Una Biblioteca En Escuela Primaria Revolución	FISM/MSM/447/0011/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109818	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISM/MSMZ/447/012/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109824	Gastos De Asesoría (Gastos Indirectos)	02	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109901	Combustible Y Lubricantes	FAFM/MSMZ/447/01/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109907	Apoyo A Diferentes Instituciones Educativas	FAFM/MSMZ/447/02/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109913	Apoyo A Programas Del Dif	FAFM/MSMZ/447/03/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109924	Pago De Alumbrado Publico	FAFM/MSMZ/447/04/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109928	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	FAFM/MSMZ/447/05/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109930	Pago De Nomina Al Personal De Seguridad	FAFM/MSMZ/447/06/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109934	Pago Al Personal De Confianza	FAFM/MSMZ/447/07/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109939	Adquisición De Uniformes Para Personal De Seguridad	FAFM/MSMZ/447/08/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109944	Construcción De Agencia Municipal	FAFM/MSMZ/447/09/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109948	Construcción De Auditorio Municipal La Esapa	FAFM/MSMZ/447/10/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Coyolito	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109953	Pago Derecho De Uso De Agua A La Canagua	FAFM/MSZM/447/11/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109960	Adquisición De Luminaria Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	FAFM/MSMZ/447/12/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109965	Adquisición De Equipo De Radio Y Comunicación	FAFM/MSMZ/447/13/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100109972	Pago De Impuesto Sobre La Renta Ir	FAFM/MSMZ/447/14/12	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100110292	Estudios Y Proyectos	MSPT-130-004-2013	Oaxaca	San Pedro Teutila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100110403	Sueldo Al Personal De Seguridad Publica	FAFM/MMH/37/01/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$528,150							0.00		Metros Cuadrados	24	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa, pero la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA														Tercer Trimestre 2015														
TOTAL: 17786																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refrno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213001010408	Vestuario Y Uniformes	FARM/MMH/37/02/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$23,075							0.00		Metros Cuadrados	1	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213001010413	Combustibles Y Lubricantes	FARM/MMH/37/03/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$285,927							0.00		Metros Cuadrados	12	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213001010420	Pago De Almacbrado Publico	FARM/MMH/37/04/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$245,844							0.00		Metros Cuadrados	6	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213001010424	Mantenimiento De Equipo De Transporte	FARM/MMH/37/05/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$36,942							0.00		Metros Cuadrados	5	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213001010425	Comisiones Y Situaciones Bancarias	FARM/MMH/37/06/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,179							0.00		Metros Cuadrados	2	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213001010429	Construcción De Cancha De Basquet Bol	FARM/MMH/37/07/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$29,817							0.00		Metros Cuadrados	1	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213001010431	Construcción De Cancha De Basquet Bol	FARM/MMH/37/08/2012	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Corrección las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$515,030	\$515,030	\$515,030	\$515,030	\$515,030	\$515,030	\$515,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213001010855	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Comigruila	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tacanamá	San Miguel Tacanamá	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213001010880	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Santa Teresita	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tacanamá	San Miguel Tacanamá	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213001010902	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tacanamá	San Miguel Tacanamá	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213001010934	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Héroes	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tacanamá	San Miguel Tacanamá	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213001010942	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Teresita	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tacanamá	San Miguel Tacanamá	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213001010954	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre.	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tacanamá	San Miguel Tacanamá	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1213001011337	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	FORTAMUN/124/06/12	Oaxaca	San Blas Atampá	San Blas Atampá	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATAMPÁ OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010115155	Construcción De La Bodega Perimetral De La Escuela Secundaria Técnica 225	FISM/178/001/13	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121231	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juarez	FISM/MSM/415/01/12	Oaxaca	Santa María Iapalga	Santa María Iapalga	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121232	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Central Nacional	FISM/MSM/415/02/12	Oaxaca	Santa María Iapalga	Santa María Iapalga	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121234	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Los Pájaros	FISM/MSM/415/03/12	Oaxaca	Santa María Iapalga	Santa María Iapalga	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121235	Apertura De Calle, Alcantarillado Y Trazado En Calle Los Osvaldo Colón	FISM/MSM/415/04/12	Oaxaca	Santa María Iapalga	Santa María Iapalga	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121239	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM/MSM/415/05/12	Oaxaca	Santa María Iapalga	Santa María Iapalga	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121244	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM/MSM/415/06/2012	Oaxaca	Santa María Iapalga	Zocoteaca de León	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121247	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM/MSM/415/08/2012	Oaxaca	Santa María Iapalga	Santa María el Rincón	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121261	Apertura De Camino Coscoseho	FARM/MSM/415/01/2012	Oaxaca	Santa María Iapalga	Santa María Iapalga	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121264	Almacbrado Publico	FARM/MSM/415/02/2012	Oaxaca	Santa María Iapalga	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121269	Salario Al Personal De Seguridad Publica	FARM/MSM/415/03/2012	Oaxaca	Santa María Iapalga	Santa María Iapalga	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121272	Mantenimiento A Vehiculos Oficiales	FARM/MSM/415/04/2012	Oaxaca	Santa María Iapalga	Santa María Iapalga	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121274	Mantenimiento De Maquinaria Pesada	FARM/MSM/415/05/2012	Oaxaca	Santa María Iapalga	Santa María Iapalga	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121278	Combustibles Y Lubricantes	FARM/MSM/415/06/2012	Oaxaca	Santa María Iapalga	Santa María Iapalga	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121286	Pago Del Servicio Telefonico	FARM/MSM/415/09/2012	Oaxaca	Santa María Iapalga	Santa María Iapalga	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121290	Adquisición De Uniformes Para El Personal De Seguridad	FARM/MSM/415/10/2012	Oaxaca	Santa María Iapalga	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121292	Reparación De Equipo De Radio Comunicación	FARM/MSM/415/11/2012	Oaxaca	Santa María Iapalga	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130010121296	Aportación Municipal Para Mejoramiento De Vivienda En Pasa Feme	FARM/MSM/415/12/2012	Oaxaca	Santa María Iapalga	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IAPALGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Móstrados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010112204	Pago De Inversión De Energía Eléctrica	FARM/M5M/415/08/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa Santa María Ipalapa	Urbano		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010113040	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre San Francisco El Maguay	09	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010113895	Construcción De Puente Vehicular Sobre La Rio San Pablo Centro El Pinar	05	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010113934	Alumbrado Público	001	Oaxaca	Santa Catarina Tuxtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TUXTA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010114487	Equipamiento De Infraestructura Para Promoción Y Prevención En Salud	305-001-03-042	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		US05 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010114953	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	HABITAT-FASDM 01/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010114963	Construcción Pavimento Del Concreto Hidráulico Cal Nueva Colinas Murguía	HABITAT-FASDM 002/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010115019	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Cal Santera	HABITAT-FASDM 003/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010115025	Construcción De Guarniciones, Barraguetas Y Pavimento De Concreto Hidráulico	HABITAT-FASDM 004/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010115045	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Cal La Granada	HABITAT-FASDM 006/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010115308	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Cal El Bosque	HABITAT-FASDM-007/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010115240	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico	FORTAMUN-001-2012	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010115241	Construcción De Drenaje Sanitario Cal La Moderna	HABITAT-FASDM 008/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010115256	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico	FDM-001-2012	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010115293	Construcción De Drenaje Sanitario	HABITAT-FASDM 010/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010115322	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Cal El Badi	HABITAT-FASDM 011/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010115338	Construcción De Drenaje Pluvial	HABITAT-FASDM 012/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116258	Modernización Y Ampliación Del Camino Teconmatlana-Cajoncay De Las Flores, Tramo Del Km 0.000 Al Km 49.000, Subterráneo A Modernizar Del Km 22.000 Al Km 28.000	PBA0/105/2012	Oaxaca	Cajoncay de las Flores	Cajoncay de las Flores	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116337	Rehab. De Caminos Vecinales En El Mpio De Tlaxiaco De Melchor Ocampo Tlaxiaco, Urb- 07	FAFEE/023/3/12	Oaxaca	Villa de Tlaxiaco De Melchor Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116347	Camino De Camino Rural Tramo El Cito, Atlixán, Escuintla De Monte Real, Agua De Calles, Urb- 04	FAFEE/014/8/12	Oaxaca	Santiago Atlixán	Agua de Calles	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116351	Comerciación Del Camino Vecinales Colliatlen- La Causalita Del Km. 0+000 Al Km. 4+500	FAFEE/042/6/2012	Oaxaca	Santiago Priostepe Nacional	Colliatlen	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116353	Comerciación Del Camino Vecinales Colliatlen- Puerto Mexico Del Km. 0+000 Al Km. 3+100	FAFEE/042/6/2012	Oaxaca	Santiago Priostepe Nacional	Colliatlen	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116354	Reconstrucción De La Caminera San Gabriel Mitotepec- Santos Reyes Nopala Del Km. 0+000 Al Km. 12+000	FAFEE/066/2/2012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116358	Elab. Del Est. Y Prop. Para La Constr. Del Puente Veh. S/A La Calle Principal De La Localidad De La Tortolita Urb- 05	FAFEE/022/13/12	Oaxaca	Pueta Villa de Guerrero	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116922	Camino Del Camino Rancho Viejo- Comarcancia Del Rosario Del Km. 0+000 Al Km. 3+000 Urb- 02	FISE/002/4/2012	Oaxaca	Comarcancia del Rosario	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116925	Construcción Del Puente Vehicular El Pipila Urbana- El Pinar 3.760 Del Camino E.C. (Hacienda Panamuelo)- San José De Los Reyes, En El Cauce Con El Rio Zanatepec	FISE/050/8/2012	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116932	Construcción Del Camino E.C. Santiago Huehuetepec- San Lucas Camotlán- Santa Margarita Huixtlapec- Tramo Del Km 0+000 Al Km 7+500, Subterráneo A Construir Del Km 5+500 Al Km 6+500	FISE/050/7/2012	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huixtlapec	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116934	Construcción Del Camino E.C. Santiago Huehuetepec- San Lucas Camotlán- Santa Margarita Huixtlapec- Tramo Del Km 0+000 Al Km 7+500, Subterráneo A Construir Del Km 4+000 Al Km 5+500	FISE/037/6/2012	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huixtlapec	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116937	Modern. Y Ampli. Del Camino E.C.(Pochutla-Oaxaca) San Pedro- Copalita Del Km. 0+000 Al Km. 5+000 Urb- 04	FISE/006/10/12	Oaxaca	San Pedro al Alto	San Pedro al Alto	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116945	Comerciación Del Camino Santa María Luchillo- El Tlaxiaco- Santiago Teotlán- Santa María Zaniza Del Km. 0+000 Al Km. 72+000	FISE/106/4/2012	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116946	Camino Del Camino Santa Cruz Borbolla- Independencia- Stgo. Amolepec- Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 64+000 Urb- 03	FISE/001/5/2012	Oaxaca	Santiago Amolepec	Santiago Amolepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010116949	Modernización Y Ampliación Del Camino Talpa De San Bartolomé- Independencia Del Km 0+000 Al Km 1+000, Subterráneo A Construir Del Km 1+000 Al Km 2+000	FISE/512/12/2012	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010117242	Construcción Del Camino E.C. Km. 32+000 (Huixtlapec- Santa Cruz Milotango)- Santiago Milotango Del Km. 0+000 Al Km. 1+540	FORNIGRON/0203/2012	Oaxaca	Asunción Huixtlapec	Santiago Milotango	Rural	Subsidios	US019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010117347	Modernización Del Camino E.C. (La Luz- Talaxiaco De La Vialidad)- Pailas Negroas, Tramo Del Km 0+000 Al Km 7+000, Subterráneo A Modernizar Del Km 0+000 Al Km 2+000	FORNIGRON/019/9/2012	Oaxaca	Villa de Tlaxiaco De Melchor Ocampo	Pailas Negroas	Rural	Subsidios	US019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12135010117349	Modern. Y Ampli. Del Camino El Mezquite- Santa María Chimalapa Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 55+000 Subt. A Modern. Del Km. 31+000 Al Km. 36+500	FORNIGRON/0026/12	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Subsidios	US019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX0013020013528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117253	Estudio Técnico Justificativo (ETJ) Para Cambio De Uso De Suelo Y Pago De Derechos Al Fondo Federal FOMIGRACION/0015/12		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117263	Estudio Técnico Justificativo (ETJ) Para Cambio De Uso De Suelo Y Pago De Derechos Al Fondo Federal FOMIGRACION/0016/12		Oaxaca	Vila Díaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117264	Estudio Técnico Justificativo (ETJ) Para Cambio De Uso De Suelo Y Pago De Derechos Al Fondo Federal En La Zona Abasco Y Area Del Camero E.C (Oaxaca - Tuxtlapec) Puerto Elguo Solg. Progreps		Oaxaca	Ayotlánpec	San Pedro Ozumacín	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117266	Conservación Del Camino Ranchito El Zanate E.C (Puerto Moreno-La Playa) Del Km. 0.000 Al Km. 0.000 Al Km. 0 FOMIGRACION/0020/2012		Oaxaca	Santiago Promesa Nacional	Colantes	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100117608	Segunda Etapa De La Rehabilitación De La Escuela Primaria Jorio Sierra	sin número de proyecto	Oaxaca	San Juan Attepec	San Juan Attepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$783,047	\$783,047	\$783,047	\$783,047	\$783,047	\$783,047	\$783,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALUACIÓN - SISTEMA Para el siguiente mes.
OAX12130100118888	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal	MMT/FISMA/004/2012	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121379	Suelo A La Policía Municipal	1	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121414	Autogestión De Vivienda Rural (Ampliación)	CONAMI/0008/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121415	Autogestión De Vivienda Rural (Segunda Ampliación)	CONAMI/0007/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121416	Construcción, Instalación Y Ensamble De 160 Unidades Básicas De Vivienda Rurales De 15.07 M2 Del Programa Especial Para Realizar A La Población Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Brecho	CONAMI/0001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121417	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre) Ampliación	CONAMI/0010/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121418	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre) Segunda Ampliación	CONAMI/0009/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121419	Construcción De 160 Unidades Básicas De Vivienda Rurales De 15.07 M2 Del Programa De Albergue Y Suelo Para La Vivienda Tl'Caia Fortapso 2012	FONHAP/0002/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	002 FAFIF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121420	Construcción, Instalación Y Ensamble De 160 Unidades Básicas De Vivienda Rurales De 15.07 M2 Del Programa Especial Para Realizar A La Población Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Brecho	CONAMI/0005/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	002 FAFIF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121458	Construcción De 23 Viviendas Unifamiliares A Base De Estructura Principal De Concreto Y Acabados Modernos Sistema Modularizado De Construcción Con Módulo Con Un Área De 9.2.15.6m2	CONAMI/0006/2012	Oaxaca	San Sebastián Itteape	San Sebastián Itteape	Urbano	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121465	Adquisición, Suministro, Instalación Y Ensamble De 1,035 Unidades De Vivienda De 52.34 M2	CONAMI/0005/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comercios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121511	Construcción Del Sistema Agua Potable Los Manganes En La Localidad De San Gabriel Mixtepec	sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121693	Autogestión De Vivienda Rural	CONAMI/0002/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100121714	Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Bocatapas De Concreto Hidráulico En La Calle Mena, Cal. Centro, Calle Mena (Tramo Compendido Entre Las Calles Alameda Y 15 De Enero)	FISM-039-078/2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100122061	Pavimentación De Calle Metamora A Base De Concreto Hidráulico En El Barrio Tres Puntos Loc. Barrio Tres Puntos, San Gabriel Mixtepec	FISMMSGM153026-2013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100122206	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Ctl Del Baque Y Calle Central	sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100122409	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje, Agencia Las Animas	FISM-039-070/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100122493	Rehabilitación Del Camino Rural En El Paraje Dorsomendi De Sanmarín, Loc. San Gabriel	sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100122659	Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable, Agencia De Rancho Castillo	FISM-039-071/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123350	Construcción De Pozo Tipo Neta De 16 Mts., Agencia La Estancia	FISM-039-073/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123387	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FISM/MSU/198/001/008	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	San Juan Guichicoivi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123483	Drenaje Sanitario, Agencia Agua Dulce	FISM-039-074/2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123576	Pago De Gasolina Para Unidades	003	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123584	Introducción Del Drenaje Pluvial En La Colonia Piedra Del Sol	MSM-FIB-01-2012	Oaxaca	San Miguel Panotlán	Barrio Guadalupe (Piedra del Sol)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123649	Construcción De Bodega Rural Localidad San Isidro El Cal. San Gabriel Mixtepec	FISMMSGM122013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Isidro El Cal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123836	Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Bocatapas De Concreto Hidráulico En La Calle Mena Segunda Etapa	FISM-039-081/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100123923	1.- Proyecto Ejecutivo	sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100124481	Habilitación Eléctrica De La Casa De Don Pedro Adolfo Mayra En La Calle Pavón Entre Del Templo Y Manuel Ruiz Camacho Colonia Centro	FORTAMUN/78/14/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ-TEHANTIPPEC OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100124521	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico	FISM/01/2012	Oaxaca	San Miguel Tlilquapam	San Miguel Tlilquapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MIGUEL TLILQUAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130100124534	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FISM/MSU/198/004/035	Oaxaca	San Juan Guichicoivi	El Zarcal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010124734	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FSM/M/51/198/007/46	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Enchil Colorado	Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010124831	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FSM/M/51/198/008/051	Oaxaca	San Juan Gutiérrez Paso Real de Sarabia	Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010124841	Estudio De Impacto Ambiental Para La Obra A Bypass 29 De Septiembre	FORTAMUN/03/2012	Oaxaca	San Miguel Tlaxianguan	San Miguel Tlaxianguan	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK05 FORTAMUN	SAN MIGUEL TLAXIANGUAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010125163	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía	FSM/0001/2012	Oaxaca	San Juan Teitla	San Juan Teitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010125181	Integración De Expedientes Técnicos	FSM/0002/2012	Oaxaca	San Juan Teitla	San Juan Teitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010125671	Pago De Alumbrado Público	FORTAMUN/0002/2012	Oaxaca	San Juan Teitla	San Juan Teitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK05 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010125837	Pago De Mantenimiento De Equipo Transporte	FORTAMUN/0003/2012	Oaxaca	San Juan Teitla	San Juan Teitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK05 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010125955	Pago De Mantenimiento Y Conservación De Boques	FORTAMUN/0004/2012	Oaxaca	San Juan Teitla	San Juan Teitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK05 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126143	Pago De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	FORTAMUN/0005/2012	Oaxaca	San Juan Teitla	San Juan Teitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK05 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126283	Pago De Energía Eléctrica	FORTAMUN/0006/2012	Oaxaca	San Juan Teitla	San Juan Teitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK05 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126356	Pago De Servicios De Laboratorio	FORTAMUN/0006/2012	Oaxaca	San Juan Teitla	San Juan Teitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK05 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126614	Construcción De Cubierta Y Camcha De Usos Múltiples	FAFEE/07/62/2012	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO MONTE VERDE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126617	Construcción De Salón De Usos Múltiples 1a. Etapa	FAFEE/07/73/2012	Oaxaca	San Cristóbal Atlahuaca	Návoayengo (Cállaga de Tula)	Rural	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126618	Construcción De Muro De Contención En El Cobol Díaz No. 28	FAFEE/03/02/2012	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126623	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Camino Barro Anillo Al Hospital Ins. Del Cn. 2, ODO R2 Y U20	FAFEE/03/84/2012	Oaxaca	San Mateo Villa Alta	San Mateo Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SAN LDEFONSO VILLA ALTA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126679	Construcción De Alameda Pública (Primera Etapa)	FAFEE/03/40/2012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126680	Construcción Del Colector De Drenaje Sanitario 1a. Etapa	FAFEE/03/39/2012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126702	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario 1a. Etapa	FAFEE/03/99/2012	Oaxaca	Santa María Tecmacavica	Santa María Tecmacavica	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECMACAVICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126728	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	FAFEE/07/21/2012	Oaxaca	Tlacuola de Matamoros	Tlacuola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE TLAQUOLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126760	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Pájar La Huasteca	33	Oaxaca	Villa de Zaachila	Camino al CBTA	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126782	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEE/03/82/2012	Oaxaca	San Pedro Tototlapec	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOTLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126783	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEE/03/83/2012	Oaxaca	San Pedro Tototlapec	San Juan Gongregachi	Rural	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOTLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126793	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEE/07/76/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Sotillo	Rural	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126801	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. 5 De Febrero	FAFEE/07/12/2012	Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLAXIOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126837	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C Km163 1205 (Guaymas-Oaxaca)Intersección Santa María Tototlapiltepec Del Km. 0 ODO Al Km13 000Intersección A Modernización Km. 0 ODO Al Km.2 500	FAFEE/02/27/2012	Oaxaca	Santa María Tototlapilla	Santa María Tototlapilla	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOTLAPILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126845	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	FAFEE/07/53/2012	Oaxaca	San Antonio Nandahuatlan	San Antonio Nandahuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANDAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010126851	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEE/03/81/2012	Oaxaca	San Pedro Tototlapec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	IK12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK12 FAFEE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOTLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010127041	Pago Mantenimiento De Agua Potable	FORTAMUN/0009/2012	Oaxaca	San Juan Teitla	San Juan Teitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK05 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010127214	Rehabilitación De La Tubería De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Calle Quetzalcoatl	34	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010127410	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico (Varias Calles)	35	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010127866	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Petalua Entre Tiburi Y Guichule	36	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010128031	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Privada De Zapatera En El Tramo Zapatera - An. Intersección	37	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010128379	Rehabilitación De La Calle Privada De Leonas	38	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010129889	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Entorno Zapatera	MSL-PSM-14-3013	Oaxaca	San Lorenzo Caxtepec	Santiago Eña	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010129993	Gastos Indirectos 3%	MMO/PSM/061/001/212	Oaxaca	Motegus	Merjén	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE MONIAS OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refrno Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010130275	Rehabilitación De La Red De Construcción Distribución Y Construcción Del Tanque De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable	MSNY/481/FNS/4/12	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Loma Bonita de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010130287	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Primera Etapa) De La Localidad De Santa María Velasco, Moctezuma, Michoacán	MMM/FISM/061/002/12	Oaxaca	Moctezuma	Santa María Velasco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE MOCTEZUMA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010130306	Urbanización De Cables En El Centro De La Población	MSNY/481/FISM/3/12	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010130345	Pago Por Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos De Obra	MSNY/481/FISM/4/12	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010130369	Obra De Mejoras Drenajes Y Revestimiento De Caminos Rurales Loma Elapas	FISM/481/5/2012	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010130374	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (2da Etapa) En Varas Calles	39	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010130380	Ampliación Y Reparación De La Red De Distribución Básica	FISM/481/03A/12	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010130394	Regeneración De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSNY/481/031/12	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H A YUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010130404	Obra Paralelamiento Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Juárez, Ubicada En El Barrio De La Unión Del Municipio De Moctezuma	MMM/FISM/NOV/003/2012	Oaxaca	Moctezuma	Barrio la Unión	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE MOCTEZUMA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010130496	Paralelamiento Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza, Ubicada En El Barrio De Los Picudos Del Municipio De Moctezuma, Michoacán, Oax	MMM/FISM/NOV/003/2012	Oaxaca	Moctezuma	Los Picudos Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE MOCTEZUMA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010130752	Pago Por La Elaboración Del Expediente Técnico	001/FISM/2012	Oaxaca	San Martín Tilgajete	San Martín Tilgajete	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILGAJETE OOTILAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010131716	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles De Emilio Carranza Y Revolución	41	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010131736	Supervisión Y Vigilancia, Control Y Evaluación 2012	MMO/FISM/061/007/12	Oaxaca	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE MOCTEZUMA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132113	tor Retenido Por Inversión	MMO/FISM/061/08/12	Oaxaca	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE MOCTEZUMA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132119	Construcción De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Fox, Colindada Solís	43	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132266	Construcción Del Camino La Luz - Barranca Seca, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 4+000, Saltillo de la Cruz Del Km. 3+200 Al Km. 4+500	MSMCM/FISM/030/2012	Oaxaca	Santa María Chicholota	Barranca Seca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132319	Construcción De Aula De Música En La Escuela Primaria Enrique Reyes	42	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132332	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Reforzado Del Camino E.C. Que Corre Del Pórtico San José (Lindante), Santa María Guadalupe, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 0+300	MSMCM/FISM/037/2012	Oaxaca	Santa María Chicholota	Santa María Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132394	Construcción Del Camino Rural Zapotlán - Piedra De Fierro, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+000	MSMCM/FISM/013/2012	Oaxaca	Santa María Chicholota	Piedra de Fierro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132401	Construcción De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Anselmo Torres	44	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132431	Construcción Del Camino De Rio Seco, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+000	MSMCM/FISM/029/2012	Oaxaca	Santa María Chicholota	Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132449	Construcción De Banda Perimetral En El Nio Cam 32	45	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132551	Construcción De Banda Perimetral En El Ex. Sec. Fed. Federico Castillo	46	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132579	Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular, Ubicado En El Km. 0+114 Del Camino Rancho Alegre - Rancho Cacaho	FISM/041/2012	Oaxaca	Santa María Chicholota	Rancho Cacaho	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132610	Equipamiento Y Terminación En La Unidad De Riego Paso No. 1 (El Cuajalote)	47	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132649	Rehabilitación De La Red Eléctrica En La Unidad De Riego Del Paso No. 1 (El Cuajalote)	48	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132669	Proyecto Ejecutivo Ampliación Y Modernización Del Camino Rio Sagro - San Francisco Javier, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+000	FISM/039/2012	Oaxaca	Santa María Chicholota	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132696	Paralelamiento De La Calle 2 De Abril Con Concreto Hidráulico	FAFM/MSFT/113/01/12	Oaxaca	San Francisco Tilapancingo	San Francisco Tilapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTALECIMIENTO		ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132715	Ampliación Del Sistema De Riego Terminado Por Aspersión Del Paso La Labor	49	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132723	Rehabilitación Del Camino A San Juan Yota	01	Oaxaca	San Juan Tamaulito	San Juan Yota	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132753	Rehabilitación Del Parque Municipal	FAFM/MSFT/113/02/12	Oaxaca	San Francisco Tilapancingo	San Francisco Tilapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTALECIMIENTO		ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132777	Apertura De Camino A San Juan Monte Flor-Rio Copal	04	Oaxaca	San Juan Tamaulito	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132795	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Libertad Y De Mayo	FISM/037/2012	Oaxaca	Santa María Chicholota	Rio Santo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132808	Ampliación De Techo De La Pasa Crónica En El Jardín De Niños Dorado	50	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX12130010132809	Paralelamiento De Calle Hidalgo Y Construcción De Puente	03	Oaxaca	San Juan Tamaulito	San Juan Tamaulito	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refrno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001012839	Rehabilitación De Dos Aulas De La Esc. Prim. Bilingüe Ricardo Torres Magón	FSM/038/2012	Oaxaca	Santa María Chichilcán	Peña Quemada	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHICHILCOTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001012863	Construcción De Un Aula, Estructura Regional En La Telesecundaria De San Pedro La Reforma	51	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001012910	Rehabilitación De 8 Aulas Educativas En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	52	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001012979	Rehabilitación De Aulas De Medios De La Esc. Prim. Juan María Montes Y Páez	53	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013014	Ampliación Del Sistema De Riego, Tendido Por Aspersión Del Pozo Numero 6	54	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013060	Ampliación Del Sistema Tendido Por Aspersión Del Pozo Numero 8	55	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013086	Limpieza Y Desazote De La Línea De Conducción Principal En La Unidad De Riego No. 19	56	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013139	Rehabilitación De La Infraestructura De 10 Internados De Tonalá	57	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013157	Apoya A Productores De Temporal Temporales De Zaachila	58	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013186	H Ayuntamiento Municipal De San Jacinto Amilpas	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013196	Remuneraciones Por Horas Extraordinarias	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013200	Gratificación De Fin De Año	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013221	Uniformes Para Seguridad Publica	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013227	Pago De Servicio De Alumbrado Publico	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013232	Pago De Saladelmientes Viales	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013223	Mantenimiento De Alumbrado Publico	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013227	Construcción De Caseta De Vigilancia Modulo De Publica	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013229	Constrcción De Techumbre En La Plaza Cicra De La Esc. Prim. 27 De Septiembre	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013236	Construcción De Unidad Deportiva Los Angeles	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013251	Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa San Jacinto, Segunda Etapa	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013255	Programa De Recreac De Espacios Publicos	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013260	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013268	Material Para Edges De Comunicación	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013277	Construcción De La Casa De La Cultura Hilberto Castillo	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013283	Unidad Deportiva Y Recreativa San Jacinto	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013284	Mantenimiento Del Alumbrado Publico	San número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213020013353	Construcción De Sanitarios Y Bagaderas		Oaxaca	Santa María del Rosario	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO, DISTRITO DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013482	Simulaciones De Dinamica Molecular De Cuadernos Hacer De Año En Cien Unidades De Procesoamiento	RECA2112-13	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Colonia Olivera Benito Juárez	Rural	Comercios	UI02 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013692	Parametrización A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Bello Juarez	0	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COSTILAJUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013784	Rehabilitación De Camino Rural De Entrial Colorado A Arroyo Tapé	FSM/M S/G/198/007/044/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Entrial Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013805	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle	FSM/MSSG/198/030/059/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013806	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSM/MSSG/198/032/065/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1213001013808	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle	FSM/MSSG/198/033/072/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130010138132	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSM/MSSG/198/034/074/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12130010138320	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	FSM/MSSG/198/036/086/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fuente Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200118791	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Juan Escutia	FSM/MMSG/19/024/123/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi El Ocotillo	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200118876	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSM/MMSG/19/025/124/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Ramos Millán	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200118936	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSM/MMSG/19/027/133/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Arroyo Limón	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200118998	Rehabilitación De Caminos Rural	FSM/MMSG/19/028/136/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Hualá	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200119056	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FSM/MMSG/19/029/141/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi El Triunfo	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200119156	Rehabilitación De Caminos De Acceso A La Comunidad	FSM/MMSG/19/030/146/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi San Juanito	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200119222	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FSM/MMSG/19/032/157/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Yerba Santa	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200119371	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSM/MMSG/19/033/158/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi San Antonio	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200141837	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida De Reforma		Oaxaca	San Juan Sayulagap	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200141314	Rehabilitación De Calles	FSM/MMSG/19/034/164/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi The Real	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200142313	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar	FSM/MMSG/19/034/162/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi The Real	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200142285	Rehabilitación De Caminos Rural Arroyo Pedregal	FSM/MMSG/19/035/166/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Pachilo Encinal	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200142318	Rehabilitación De Caminos Rural De Acceso A La Comunidad	FSM/MMSG/19/036/171/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Benito Juárez	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200142380	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FSM/MMSG/19/038/177/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi La Zazatera	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200142422	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSM/MMSG/19/039/179/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Coyul Seco	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200142473	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FSM/MMSG/19/040/186/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Lomelín	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200143579	Construcción De Unidad Básica De Salud	FSM/MMSG/19/041/187/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Arroyo Cuaherna	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200142664	Rehabilitación Caminos Rural	FSM/MMSG/19/042/192/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Río de Guasamando	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200142734	Introducción Del Sistema De Agua Potable	FSM/MMSG/19/043/216/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Vista Hermosa	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200142796	Rehabilitación De Caminos Rural	FSM/MMSG/19/046/207/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Santa Anita	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200142872	Rehabilitación De Caminos De Acceso A La Escuela Primaria	FSM/MMSG/19/047/211/2012	Oaxaca	San Juan Guichicoi Barrio Alvarado	Rural		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200143099	Ampliación De 500 Mts. De La Red De Energía Eléctrica Aplicación Y Reparametración B.D. San Pedro - Buenavista Y A La Localidad De San Pedro Batza Villa		Oaxaca	Santa María Nativitas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2012		\$79,944	\$79,946	\$79,946	\$79,946	\$79,946	\$79,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física PRIMERA ETAPA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. SE SOLICITA VALIDACIÓN. SUSTANA Para el siguiente nivel	
OAX12130200143639	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda. MCBT 1.84 OF FASD 040-Elaga		Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200151299	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Alameda	Infed-0003-2013	Oaxaca	Santiago Anapullilla Santiago Anapullilla	Urbano		Aportaciones Federales	IS01 FORSE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200154741	Construcción Del Puente Vehicular, Calle Serafín Acevedo, Col. Alta Vista De Juárez, Heroica Ciudad De Huajuapam De León, Oax.	FSM-039-060-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam De León	Urbano		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200155430	Construcción De Sistema De Abastecimiento Sanitario, Col. El Salto Del Agua, Heroica Ciudad De Huajuapam De León, Oax.	FSM-039-075-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam De León	Urbano		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200155451	Construcción De Subestación Oriente (Ena, Triana) Heroica Ciudad De Huajuapam De León, Oax.	FSM-039-076-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam De León	Urbano		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200155869	Mejoramiento De Vivienda San Felipe Zapotitlán	FAS-01-2012	Oaxaca	Villa Soles de Vega	San Felipe Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200157692	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Fraccionamiento General Antonio Del León (Foroista La Sección)	FSM-039-079-2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam De León	Urbano		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200157730	Electrificación En Calle Reforma Y José María Morelos Y Párron	FSM-039-080-2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam De León	Urbano		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200162519	Comerciación Del Camino Magdalena Jaltepec-San Agustín Piedras Del Km. 0 000 Al Km0 500 Bachón - Tronco Crítico		Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTALECIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200162813	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable La Elaga	1	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200164853	Construcción De Andador Y Obras Complementarias En El Barrio De Santa Catarina	001	Oaxaca	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTALECIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200164886	Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Alondrina	FSM-2012-F3-008	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COATLÁN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130200164889	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo	001	Oaxaca	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130200114913	Asesoría Técnica	007	Oaxaca	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALALAG	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX121302001149937	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISAM-2012-F3-15	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlaxtlahuaca	Río Poblano	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COATLAXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX121302001149979	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISAM-2012-F3-36	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlaxtlahuaca	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COATLAXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130200115065	Excavación A La Línea De Conducción De Agua Potable	FISAM-2012-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlaxtlahuaca			Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COATLAXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130200116234	Mantenimiento De Equipo De Transporte De Seguridad Pública	-	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX121302001195516	Adquisición De Puntos Solares	FAISM/28/711/2012	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Juan Tenango	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de San Miguel Tenango, Tehuantepec, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX121302001170055	Ampliación De La Calle Isabel La Católica	02	Oaxaca	San Pedro Coxcatlán	San Pedro Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCATLANEPE COXCATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX121302001170470	Construcción De Techumbre Del Palacio Municipal	FORTAMUN-2012-F4-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlaxtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COATLAXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX121302001171221	Adquisición De Retrotransmisor	FORTAMUN-2012-F4	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX121302001171283	Compra De Uniformes A Policías Municipales	FORTAMUN-2012-F4	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX12130200130496	Construcción Y Equipamiento De Laboratorios De Energías Renovables Y Tecnológicas Biomateriales	AA/RS011300294	Oaxaca	San Pablo Huixtlapec	San Pablo Huixtlapec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2012	\$5,823,490	\$3,332,416	\$907,855	\$3,026,183	\$907,855	\$907,855	\$907,855	27.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La cantidad pagada corresponde al 30% de anticipo, se plasma solo presupuesto de construcción / Física: Se en proceso / Registro: Se emite información para validar captura
OAX121302001192614	"Mantenimiento Y Remodelación De 15 Edificios De Aulas, Talleres Y Laboratorios Eléctricos, Bioelectromecánica, Códex, Centro De Información Y Centro De Computo En El Instituto Tecnológico Del Valle (ITDV)	FAIM-0956-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,966,382	\$6,000,000	\$5,951,974	\$5,951,974	\$5,951,974	99.20	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001196908	Construcción De Biblioteca En Iteño No. 101	RA11-2720-2013	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX121302001196925	Equipoamiento De Biblioteca En Iteño No. 101	RA11-2721-2013	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX121302001196936	Equipoamiento En Preparatorio No. 4	RA11-2716-2013	Oaxaca	Santa Dominga Tehuantepec	Santa Dominga Tehuantepec	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$110,977	\$110,977	\$109,018	\$110,977	\$109,018	\$109,018	\$109,018	98.23	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FRENQUATADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001197712	Construcción De Tres Módulos Para El Laboratorio De Física Y Biología En Preparatorio No. 7	RA11-2717-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$55,978	\$55,978	\$16,709	\$55,978	\$0	\$0	\$0	0.00	\$15,989	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001197741	Construcción De Taller De Computo Y Servicios Sanitarios Sin Equipamiento En Cobas No. 03 (1ra Etapa)	RA11-2836-2013	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$1,007,500	\$1,007,500	\$1,007,500	\$1,007,500	\$1,007,500	\$1,007,500	\$1,007,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FRENQUATADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001197757	Reparaciones Generales En Inapet De Santiago Protopia Nacional	RA11-2814-2013	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FRENQUATADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001197768	Equipoamiento Del Aula De Informática Y Taller De Usos Múltiples En Inapet De Santiago Protopia Nacional (1ra Etapa)	RA11-2864-2013	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX121302001197792	Construcción De Dos Aulas En Cobas No. 00 (1ra Etapa)	RA11-2840-2013	Oaxaca	San Blas Atampac	San Blas Atampac	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$533,906	\$598,684	\$533,906	\$533,906	\$533,906	89.18	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001197808	Construcción De Servicios Sanitarios En Cobas No. 38 (1ra Etapa)	RA11-2841-2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$487,500	\$487,500	\$438,108	\$487,500	\$438,108	\$438,108	\$438,108	89.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	79.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001197835	Rehabilitación De Nuevos Sanitarios En Cobas No. 02 (1ra Etapa)	RA11-2793-2013	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$191,168	\$191,168	\$191,168	\$191,168	\$191,168	\$191,168	\$191,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001197862	Construcción De Dos Aulas En Cobas No. 05 (1ra Etapa)	RA11-2794-2013	Oaxaca	Matías Romero Avenalado	Matías Romero Avenalado	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX121302001197892	Construcción De Dos Aulas En Cobas No. 06 (1ra Etapa)	RA11-2844-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acatlán	Rural	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$598,684	\$598,684	\$598,684	\$598,684	\$598,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FRENQUATADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001197914	Construcción De Un Aula En Casati No. 174 (1ra Etapa)	RA11-2823-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$349,301	\$349,301	\$349,301	\$349,301	\$349,301	\$349,301	\$349,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FRENQUATADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001198009	Construcción De Servicios Sanitarios En Cobas No. 16 (1ra Etapa)	RA11-2848-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camacho	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$487,500	\$487,500	\$355,585	\$487,500	\$322,638	\$322,638	\$322,638	66.18	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	72.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001198035	Reparaciones Generales En Inapet De Acatlán De Pérez Figueroa (1ra Etapa)	RA11-2834-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$141,550	\$141,550	\$42,465	\$141,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001198123	Construcción De Dos Aulas En Cobas No. 07 (1ra Etapa)	RA11-2852-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$362,429	\$598,684	\$292,439	\$292,439	\$292,439	48.85	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121302001198257	Construcción De Cuatro Aulas En Cobas No. 01 (1ra Etapa)	RA11-2883-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Pueblo Nuevo Parí Alta	Rural	Comenios	US02A Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior</																				

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Residencia Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	006 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100200988	Construcción De Tres Aulas En Clsa No. 253 (1ra Etapa)	RA11-2826-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec Distrito de San Juan Mixtepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100201066	Equipoamiento Para Edificio Administrativo En Clsa No. 253 (1ra Etapa)	RA11-2851-2013	Oaxaca	San Juan Mazatlán	General Felipe Angeles	Rural	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100201365	Reparaciones Generales En Clsa No. 192 (1ra Etapa)	RA11-2810-2013	Oaxaca	Santa María Tehuantepec	Santa María Tehuantepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$192,995	\$240,000	\$184,421	\$184,421	\$184,421	76.84	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100201393	Construcción De Subestación Eléctrica En Clsa No. 203 (1ra Etapa)	RA11-2838-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100201467	Construcción De Un Aula En Clsa No. 90 (1ra Etapa)	RA11-2846-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$154,172	\$300,000	\$102,370	\$102,370	\$102,370	34.12	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100201688	Construcción De Un Aula De Medios En Cls No. 08 (1ra Etapa)	RA11-2872-2013	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Huastla	Rural	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$618,250	\$618,250	\$618,250	\$618,250	\$618,250	\$618,250	\$618,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100201759	Construcción De Un Aula De Medios, Dirección, Servicios Sanitarios, En Cls No. 25 (1ra Parte)	RA11-2874-2013	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$1,204,500	\$1,204,500	\$812,142	\$1,204,500	\$679,157	\$679,157	\$679,157	56.38	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100201921	Construcción De Cuatro Aulas, Un Laboratorio Múltiple, Un Taller De Soporte Y Mantenimiento Y Cuatro Áreas En Ceyra No. 34 (1ra Etapa)	RA11-2804-2013	Oaxaca	Guerrero de Humboldt	Guerrero de Humboldt	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$4,733,914	\$4,733,914	\$4,733,914	\$4,733,914	\$4,733,914	\$4,733,914	\$4,733,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100201933	Construcción De Edificio Biblioteca, Área Administrativa, Escuelas, Cuatro Aulas Didácticas, Aula De Orientación, Dos Servicios Sanitarios En Ceyra No. 18 (1ra Etapa)	RA11-2806-2013	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	Santa Domingó Tehuantepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$4,733,914	\$4,733,914	\$4,733,914	\$4,733,914	\$4,733,914	\$4,733,914	\$4,733,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100201940	Equipos Para La Igualdad De Información En Clsa No. 148 (Barra De Huastla) (1ra Etapa)	RA11-2863-2013	Oaxaca	Santa María Huastla	Santa María Huastla	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100203746	Equipoamiento En Centro No. 68 (La Experimentación) (1ra Etapa)	RA11-2863-2013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100205749	Reparaciones Generales En Inapet De Santo Domingo Tehuantepec (1ra Etapa)	RA11-2817-2013	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	Santa Domingó Tehuantepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$179,389	\$179,389	\$179,389	\$179,389	\$179,389	\$179,389	\$179,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100205756	Reparaciones Generales En Inapet De Ciudad Intercap (1ra Etapa)	RA11-2820-2013	Oaxaca	Ciudad Intercap	Ciudad Intercap	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$88,250	\$88,250	\$88,250	\$88,250	\$88,250	\$88,250	\$88,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100205761	Reparaciones Generales En Inapet De Mahuatlán De Porfirio Díaz	RA11-2827-2013	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100205764	Equipoamiento Del Taller De Carpintería En Inapet De Mahuatlán De Porfirio Díaz (1ra Etapa)	RA11-2828-2013	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100205772	Equipoamiento Del Taller De Confección Industrial De Ropa En Inapet De Magdalena Apasco (1ra Etapa)	RA11-2870-2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12130100205777	Reparaciones Generales En Inapet De Santiago Matatlán (1ra Etapa)	RA11-2835-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$74,940	\$74,940	\$74,940	\$74,940	\$74,940	\$74,940	\$74,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100205783	Construcción De Servicios Sanitarios En Ielo No. 250 (1ra Etapa)	RA11-2878-2013	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$385,000	\$385,000	\$240,658	\$385,000	\$203,222	\$203,222	\$203,222	52.78	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100201049	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-1841-2013	Oaxaca	San Sebastián Cuatlán	El Porvenir Balcónes	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$99,212	\$99,212	\$99,212	39.68	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	42.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301002017426	Adquisición De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	SP0989-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301002017863	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Sala De Usos Múltiples En La Preparación No. 3	703-001-10-00-01-012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARACIÓN NO. 3	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX121301002018349	Construcción De Banca Perimetral Para Dividir Las Escuelas Preparación 3 Y 6	703-001-02-047	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BÉNITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	440	100.00	0.00	Financiera PENDIENTE LA AUTORIZACIÓN DE PROBABICIA O DE BENTEGRO DE RECURSOS, SEGUN EL CASO / Física PENDIENTE LA AUTORIZACIÓN DE PROBABICIA O DE BENTEGRO DE RECURSOS, SEGUN EL CASO / Registro: PENDIENTE LA AUTORIZACIÓN DE PROBABICIA O DE BENTEGRO DE RECURSOS, SEGUN EL CASO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100224468	Construcción De Dos Aulas Dirección Y Servicios Sanitarios En Ielo No. 268 (1ra Etapa)	RA11-4684-2013	Oaxaca	San Miguel Atoyac	San Miguel Atoyac	Urbano	Convenios	U026 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$85,000	\$85,000	\$221,618	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100224469	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo En Instituto Tecnológico Superior De Tepicocula	FAFEF-4733-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepicocula	San Pedro y San Pablo Tepicocula	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$2,477,932	\$2,477,932	\$2,055,722	\$2,477,932	\$2,055,722	\$2,055,722	\$2,055,722	82.96	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	89.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121401003020444	Construcción De Centro De Salud De Un Nucleo Basico	FAFEF/0764/2012	Oaxaca	La Campaña	La Campaña	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. ayuntamiento de la campaña	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12140100306889	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Computo En Instituto Tecnológico De Pochohita	RA11-4686-2013	Oaxaca	San Pedro Pochohita	San Pedro Pochohita	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$6,625,334	\$6,625,334	\$6,625,334	\$6,625,334	\$6,625,334	\$6,625,334	\$6,625,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12140200114330	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Juárez	FAM-0567-2012	Oaxaca	San Pedro Pochohita	San Pedro Pochohita	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica</																				

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Móstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0064 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX12140200355375	Adquisición De Dos Autos A Laboratorio En Cels No. 253 Promexa Etapa	RA11-1467-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	US279 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$19,705	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,528	1.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12140300355920	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo B En Instituto Tecnológico Del Valle De Etla	FAM-2004-2014	Oaxaca	Santiago Suchilpilongo	Santiago Suchilpilongo	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$6,000,000	\$7,000,000	\$6,734,195	\$7,000,000	\$6,734,195	\$6,734,195	\$6,734,195	96.20	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	89.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12140300402988	Equipamiento De Infraestructura Para Ejecución Del Programa Seguro Médico Para Una Nueva Generación	FAM-0726-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S201 Seguro Médico Siglo XXI			12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12140300409933	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF / 6796-2014	Oaxaca	San Pedro Tototepic	Santa María Ytzipetec	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,446,989	\$2,446,989	\$2,446,989	\$2,446,989	\$2,390,033	\$2,390,033	\$2,390,033	97.67	\$0	Metros	230	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALDAR	
OAX12140400413446	Construcción De Dos Autos Y Tres Autos En Inbo No. 260 Primera Etapa	RA11-3214-2014	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Carralero	Rural	Subsidios	US279 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$835,000	\$835,000	\$536,181	\$835,000	\$460,842	\$460,842	\$460,842	55.19	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12140400414674	Equipamiento Del Laboratorio De Ciencias Básicas Y Centro De Computo En Instituto Tecnológico Superior De San Miguel El Grande	RA11-2154-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Convenios	US277 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12140400415192	Equipamiento De Cinco Autos Con Proyectos Interactivos En Instituto Tecnológico Superior De Tepicocotlán	RA11-2153-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepicocotlán	San Pedro y San Pablo Tepicocotlán	Urbano	Convenios	US277 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX12140400417644	Construcción De Dos Autos, Dirección Y Servicios Sanitarios En Inbo No. 262 1ra Etapa	RA11-2812-2013	Oaxaca	Santa Cruz Huixtla	Hidalgo	Rural	Subsidios	US279 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	356	0.00	100.00	Financiera OBRA FINIQUETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12150100471759	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-0215-2012	Oaxaca	Santa María Huastotitlán	Santa María Huastotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	\$682,171	\$682,171	\$676,635	\$682,171	\$676,635	\$676,635	\$676,635	99.19	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera FINIQUETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12150100471808	Adquisición De Equipo De Laboratorio, Mobiliario E Interconectividad En El Instituto Tecnológico De Oaxaca De Juárez	FAM-0957-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,465,888	\$9,000,000	\$8,465,888	\$8,465,888	\$8,465,888	94.07	\$0	Lote	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12150300573993	Construcción Y Equipamiento De Laboratorio De Energías Renovables Y Tecnológicas Baudemartina	4490011300294	Oaxaca	San Pablo Huixtlapec	San Pablo Huixtlapec	Urbano	Subsidios	US068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2012	\$2,471,074	\$2,471,074	\$735,902	\$2,453,000	\$735,902	\$735,902	\$735,902	29.78	\$0	Equipoamiento	0	0.00	0.00	Financiera La cantidad pagada corresponde al 10% de anticipo, se planea solo presupuesto para equipamiento / Física: Registre. Se realizó las construcciones realizadas en terreno no registrado, se cubren los proyectos de construcción, tomando en cuenta que el recurso fue autorizado de esta manera, haciendo lo necesario que se trabaje en los mismos proyectos.	
OAX11130100000210	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ygnacio Alvarado	FAFEF /0005/2013	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100000304	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo	FAFEF /0016/2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100000426	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF /0017/2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acapulquiam	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100000435	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Varas Calles)	FAFEF /0018/2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100000448	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1a Etapa)	FAFEF /0019/2013	Oaxaca	San Pedro Ixtahuaca	La Loma (Loma Grande)	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100000454	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan Escutia	FAFEF /0020/2013	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100000466	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF /0021/2013	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100000477	Construcción De Sistema De Agua Potable	FAFEF /0022/2013	Oaxaca	La Trinidad Vista Hermosa	La Trinidad Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100000488	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Hidro El La Calle Yernociano Carrión)	FAFEF /0024/2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100000504	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1ra Etapa)	FAFEF /0025/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100000510	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	FAFEF /0026/2013	Oaxaca	Tlacollula de Matamoros	Tlacollula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301000005151	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juárez Y Morales	FAFEF /0034/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Guialache	Santos Degollado	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUALACHE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301000005159	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FAFEF /0035/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Guialache	Asunción Etla	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUALACHE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301000005168	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Varas Calles)	FAFEF /0038/2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Donaji (El Higo)	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301000005161	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF /0041/2013	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010000051626	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Camino Santa Martha, Chihuitlanque, La Pe Del Rio 0.000 A Rio 1.360, Salto Del Rio 0.000 A Rio 2.000	FAFEF /0042/2013	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA PE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010000051639	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FAFEF /0043/2013	Oaxaca	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010000051675	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario 2a Etapa	FAFEF /0056/2013	Oaxaca	Tlacollula de Matamoros	San Marcos Tapasola	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010000051688	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF /0057/2013	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	San Ildefonso Salinas	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010000051743	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Carretera De Acceso A La Localidad De Chachabua Del Km 0.000 A El 1.250	FAFEF /0058/2013	Oaxaca	Villa de Tepicpec de Melchior Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010000051806	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria	FAFEF /0059/2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100002466	Construcción Del Puente Vehicular Puente Interpase, Ubicado En El Km. 0.900.00 Sobre Carretera Santa Catarina Isotzigi-San Miguel Del Río	FAFEE/0067/2013	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100000892	Construcción De Un Gimnasio Multisport En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca (1.ª Etapa)	FAFEE/00137/2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA DECA EDUCATIVO	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$7,742,440	\$6,400,634	\$7,742,440	\$6,320,865	\$6,320,865	\$6,320,865	81.43	\$0	Metros Cuadrados	1	1.00	69.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100001972	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular En Carretera Con Calle Ignacio Zaragoza	FAFEE/00713/2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DOTO 08	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000010474	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino Santa María Tepiastongo-El Cargoso Del Km. 3.500 Al Km. 13.000	FAFEE/00713/2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Santa María Tepiastongo	Rural	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DOTO 08	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100010493	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec-Juchitahuaca, Tramo Los Tepalcates-Juchitahuaca Del Km. 0.000 Al Km. 15.000	FAFEE/00714/2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DOTO 08	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100010534	Perforamiento Con Concreto Hidráulico De Las Avenidas Pópila Y Rufino Tamayo	FAFEE/00716/2013	Oaxaca	Santa Dominga Ingenio	Santa Dominga Ingenio	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100010763	Rebaje Y Revoqueamiento De Caminos	FAFEE/00719/2013	Oaxaca	Santa María Atzacan	Santa Catarina Montalvo	Rural	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZACAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100011125	Perforamiento Con Concreto Hidráulico Del Libramiento Norte-Tecomaatlilxanaca (1.ª Etapa)	FAFEE/00811/2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaatlilxanaca	San Sebastián Tecomaatlilxanaca	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAATLILXANACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100011328	Construcción Del Puente Colgante Para Paso Peatonal	FAFEE/01138/2013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100011585	Proyecto Desemboque Alías De Rancho Del Monteño De San Jacinto Amilpas	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100011933	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Nuevo León	F-18-157-010-2011	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100011978	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISE/0062/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100020688	Construcción Del Centro Deportivo Camaleón Jda. Etapa	FAFEE/01141/2013	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100020749	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario (Etapa)	FAFEE/01144/2013	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000209717	Revestimiento Del Camino Que Conduce A La Comunidad	MCB/020/FSM/13/2013	Oaxaca	Concepción del Rosario	Barrio Roma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DEL ROSARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$120,000	\$263,570	\$263,570	\$263,570	\$263,570	\$263,570	\$263,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%.
OAX11130100030924	Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Camino San Pedro Nepetla-San Isidro Teotengo	SYN	Oaxaca	San Pedro Nepetla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100031033	Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Camino San Pedro Nepetla-San Isidro Teotengo	SYN	Oaxaca	San Pedro Nepetla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100038943	Pago De La Nómina De La Policía Municipal	001	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100039029	Compra De Vestuario Y Uniformes Para La Policía Municipal	002	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100039057	Pago De Alimentación Público Municipal	003	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000404223	Estudio De Factibilidad A Pozo De Agua	1	Oaxaca	Ánimas Trujano	Ánimas Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000405997	Pago De Sueldos Y Salarios	01	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000406105	Mantenimiento A Equipo De Transporte	02	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000406205	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	03	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000406225	Energía Eléctrica	04	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000406244	Combustible	05	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000406322	Alumbrado Público	06	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000406424	Vestuario Y Uniformes	07	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000406494	Capacitación Y Desarrollo Personal De Seguridad Pública	08	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000406622	Introducción De La Red De Agua Potable	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Dominga Rosayaga	Santa Dominga Rosayaga	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROSAYAGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000406629	Construcción De Cochinos	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Dominga Rosayaga	Santa Dominga Rosayaga	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROSAYAGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000408740	Construcción Del Drenaje Sanitario	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Pedro Cajones	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000408787	Gastos Corriente Capitales 2000 Y 3000	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Pedro Cajones	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000408920	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	04	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000408925	Impuestos Y Derechos	05	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100048933	Energía Eléctrica	06	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPAINTLALI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100049477	Implementación Con Concreto Hidráulico En La Av. Toluca Entre Calle Roberto Olaveo Y Vía Del Ferrocarril En La Agencia De Catastró	1	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cabrestada	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100049479	Construcción De Techumbre En La Esc. Primaria Lucrea Carballo En Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	2	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Santa Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100049523	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal (Cra Tripa)	002/2013	Oaxaca	Santa María Huastotlillán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100049526	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Morelos	002/2013	Oaxaca	Santa María Huastotlillán	San José Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051088	Terminación De La Ampliación De San Instalación Del Centro De Salud	01	Oaxaca	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100051245	3 De Cuatro Refractos (Oscuro, Técnico Y Elaboración De Expedientes- Técnicos	03	Oaxaca	San José Ayuquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054086	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo.	S/N	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054120	Pago De Tensiones Vehiculares	S/N	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054166	Pago De Energía Eléctrica	S/N	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100054219	Adquisición De Protecciones Para 8 Alas En La Escuela Primaria.	S/N	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100055427	Programa De Desarrollo Institucional	FISM/02/01/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100055463	Santos Indirectos	FISM/02/02/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100055468	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo De San Juan Zaragoza Al Cerro	FISM/02/03/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000554633	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Camino A La Laguna	FISM/02/39/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000554749	Ampliación Y Representación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Boca Del Río	01	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	Boca del Río San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000554865	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Estrella	FISM/02/20/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000554891	Haberes	1	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000554922	Alumbrado Público	2	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000555005	Comisión Y Situaciones Bancarias	3	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000555039	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Cuernavaca	FISM/02/21/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000555068	Energía Eléctrica	4	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000555098	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Cuernavaca	FISM/02/29/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000555313	Sueldos Al Personal De Confianza	FORTAMUN/02/01/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000555721	Combustibles Y Lubricantes	FORTAMUN/02/02/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000555809	Alumbrado Público	FORTAMUN/02/03/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000555897	Pago De Energía Eléctrica	FORTAMUN/02/04/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000555961	Adquisición De Equipos De Comunicación	FORTAMUN/02/05/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000556157	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Porfirio De La Cabeza Municipal	01	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000557200	Pago De Nomina Al Personal De Policía	01	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000557289	Uniformes	02	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000557315	Material De Protección	03	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000557342	Energía Eléctrica	04	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000557448	Alumbrado Público	05	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000557493	Captación/A Pólizas	06	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100057537	Mantenimiento A Módulos De Policía	07	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			MUNICPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100058241	Mejoramiento Y Conservación De Caminos 2° Etapa 001/FSM/2013		Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100059009	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Altamira	22	Oaxaca	San José Tenango	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100059532	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Aguacatilla	10	Oaxaca	San José Tenango	Aguacatilla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100059856	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Agua Colorada	12	Oaxaca	San José Tenango	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100060562	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Llano De América	25	Oaxaca	San José Tenango	Llano de América	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100060866	Construcción De Aulas En La Localidad De Tecuatlan	27	Oaxaca	San José Tenango	Tecuatlan	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100061125	Construcción De Aulas En La Telescaneranda En La Localidad De Agua De Cedro	28	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100061271	Construcción De Aulas En La Escuela Telescaneranda En Rancho Hernández	32	Oaxaca	San José Tenango	Rancho Hernández	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100061383	Construcción De Aulas En La Escuela Telescaneranda En La Localidad De Agua Ciénega	17	Oaxaca	San José Tenango	Agua Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100061440	Construcción De Aulas De Medio En La Localidad De Piedras Negras	18	Oaxaca	San José Tenango	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100061506	Construcción De Aulas En La Escuela Telescaneranda En La Localidad De Siles Iglesia	26	Oaxaca	San José Tenango	Siles Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100061564	Construcción De Aulas Sanitario Ubicado En La Localidad De Pozo De Aguila	36	Oaxaca	San José Tenango	Pozo de Aguila	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100061817	Ampliación Del Camino Rural A Agua Platanillo 2 En La Localidad De Agua Platanillo 2	57	Oaxaca	San José Tenango	Agua Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100062222	Apertura Del Camino Rural De Pato Viejo A Agua Iglesia En La Localidad De Pato Viejo	55	Oaxaca	San José Tenango	Pato Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100063859	Pago De Salarios Al Personal De Seguridad Pública	FAM/MSF/300/01/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100063899	Pago De Alimentación Publica	FAM/MSF/300/02/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100063974	Lubricante Y Combustible	FAM/MSF/300/03/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064051	Mantenimiento A Vehículos Oficiales	FAM/MSF/300/04/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064097	Rehabilitación Del Camino Rural De Cerro De Trueno Y A Unión Hidalgo		Oaxaca	San José Tenango	Unión de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064132	Pago De Haberes A Los Policías Municipales	1	Oaxaca	San Pedro Martín Quanchique	San Pedro Martín Quanchique	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			REGIDURIA DE HACIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064217	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Aguacatilla	10	Oaxaca	San José Tenango	Aguacatilla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064305	Comisiones Y Situaciones Bancarias	01	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064548	Gratificaciones Fin De Año	2	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064526	Sueldos A Los Policías Municipales	FAM/MSF/163/01/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tecuati	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUATI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064540	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre Lona Etapa Ubicada En La Localidad De Unión Hidalgo	10	Oaxaca	San José Tenango	Unión de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064874	Proyecto Ejecutivo	sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZINATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064876	Rehabilitación Y Ampliación De Camino Rural A San Juan Cuauhtlan Viejo Y La Puerta	FSM/MSF/300/03/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064899	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Federal Reducción	FSM/MSF/300/05/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064913	Construcción De 2 Aulas Odontológicas En La Escuela Secundaria Octavio Paz	FSM/MSF/300/01/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064932	Construcción De Casa De Salud	FSM/MSF/300/010/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100064995	Entubación Y Equipamiento De Proyectos Del Fondo De Infraestructura Social Municipal	FSM/MSF/300/002/13	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000648142	Alimentación Publica	sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZINATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000648153	Material Para Equipos De Comunicación	sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZINATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000649009	Construcción De Techumbre En Cancha Municipal De La Agencia Agua De La Calle	041/RV	Oaxaca	Santiago Protopéa Nacional	Acaacotpec o Agua de La Calle	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN			H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOPÉA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100009024	Construcción De Casa Ejidal En La Agencia De Piedra Blanca	042/26V	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100009643	Sueldo Al Personal De Seguridad Publica	01	Oaxaca	San Juan Lalana	San Isidro Arenal	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100070296	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Al Centro De Salud	01	Oaxaca	San Juan Juquila Vijales	San Juan Juquila Vijales	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYITO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100070747	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco Maldonado Y Nolas Arceles (Paseo Elaya)	MSMG/IMA11/001/2013	Oaxaca	Santa Maria Guastola	Santa Maria Guastola	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELAEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100071871	Pago De Alimentador Publico	1	Oaxaca	San Pedro Martin Quechupa	San Pedro Martin Quechupa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100074133	Equipo De Comunicacion	1	Oaxaca	San Pedro Martin Quechupa	San Pedro Martin Quechupa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE HACIENDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100074219	Mantenimiento Y Suministros (Vestuarios Y Uniformes Seguridad Publica)	002	Oaxaca	Santa Maria Mixtequilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100074289	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Melchor Quiango Entre Gomez Farías Y Miguel Hidalgo	03	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100074066	Pago De Alimentador Publico	004	Oaxaca	Santa Maria Mixtequilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100074450	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Av. Melchor Quiango Entre Juan Alvarez Y España Mejía	04	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100074676	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo	006	Oaxaca	Santa Maria Mixtequilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100074645	Combustibles Y Lubricantes	003	Oaxaca	Santa Maria Mixtequilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100075539	Suministro Financiero	SF/0082/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100075770	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	001	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiastepc	San Miguel Itzapam	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TLAXIATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$274,251	\$274,251	\$274,251	\$4,320	\$274,251	\$274,251	\$274,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	355	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SE REALIZÓ LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA TENDIENDO UNA LONGITUD DE 120.00 ML. DE LONGITUD Y UN ANCHO DE CALZADA DE 6.45 METROS DE TRAMO QUE SE PROYECTO QUE CONSTITUYA LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES DE 178.91 M3 DE MATERIAL TIPO C Y 3.91 M3 DE TIERRAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HED A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE UNA RESISTENCIA F' C=100 KG/CM2 Y 1.5 CM DE REFRATE CON UN AREA TOTAL DE 845.15 CM2 DE PAVIMENTO, PASO ASIGNANDO DE 107,444.44 CONSTRUCCION DE 237.04 ML. DE GUARDERUPONES DE 12.5 CM DE BASE INFERIOR Y SUPERIOR RESPECTIVAMENTE POR 40 CM DE REFRATE, CON CONCRETO DE RESISTENCIA DE F' C=100 KG/CM2.
OAX11130100079941	Municipios De San Martin Zanatepec	IAFM/342/146/01/2014	Oaxaca	San Martin Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083219	Rastreo Y Reasignamiento Del Camino De Piedra Blanca Al Paraje La Torna	002/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083226	Rastreo De Camino Piedra Blanca Al Paraje Del Peroteo	003/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083233	Rastreo De Camino De La Desviacion De La Carretera De Proteccion Nacional Carretera A La Agencia De Hornos Grandes	004/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083242	Reasignamiento Y Rastreo De Camino De Proteccion Nacional A La Agencia De La Raya	007/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083246	Rastreo De Camino De Proteccion A La Agencia Los Hornos	008/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083252	Rastreo De Camino Del Ferrocarril Pinotepa-Acapulco A La De Rialto	009/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Rialto	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083261	Rastreo De Calles De La Colonia La Soledad	010/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083264	Vestuario Y Uniformes Para La Policía Municipal	02	Oaxaca	San Agustín Amatengo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SPDICIATURA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083265	Rastreo De Calles De La Colonia Miramar	011/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083269	Rastreo De Calles De La Colonia Embarzo Zapata	012/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083278	Rastreo De Calles De La Colonia 20 De Noviembre	013/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083282	Rastreo De Calles De La Colonia Cuauhtémoc	014/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083329	Alumbrado Publico	04	Oaxaca	San Agustín Amatengo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083345	Rastreo De Calles De La Colonia Los Lomas	015/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083352	Rastreo De Camino Del Carrizo A La Noria Y Mirindaca	017/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noria y Mirindaca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083361	Rastreo Y Reasignamiento Del Camino Del Entrepase De La Carretera Pinotepa Carretera A El Cerro Carrizo	019/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Pe del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083374	Rastreo De Camino Del Ferrocarril De Pinotepa-Carretera A El Cruce	020/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Cruce	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100083379	Rastreo Y Reasignamiento De Camino De El Añil A La Noria Y Mirindaca	021/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Añil	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083386	Recurso Y Revestimiento De Calles De La Colonia El Porvenir	023/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083389	Recurso De Calles De La Colonia Vivia 2000	024/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083395	Recurso Del Camino De Hornos Grandes A Ranchito Piedra	029/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083400	Recurso De Camino De Hornos Grandes A Piedra Lisa	030/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083410	Recurso De Camino Del Ferrocarril Carretero Pinotepa-Correro A Lo De Mejía	031/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083418	Recurso De Camino De La Agencia El Carrizo Al Paraje La Cumbre	032/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083425	Recurso De Camino El Camaron A La Boquerana De La Legua De Santa Quilma	035/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Cruceño	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083452	Recurso Y Revestimiento De Calles De La Colonia Santa Cruz	005/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083459	Recurso Y Revestimiento De Calles De La Colonia Antónito	006/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083463	Recurso Y Revestimiento De Camino De La Agencia De La Nueva Minerales A La Agencia De Mariano Matamoros	018/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083464	Recurso De Camino De La Desviación De La Carretera Pinotepa-Correro A Modillo	026/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Modillo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083465	Recurso Y Revestimiento De Camino Del La Agencia El Carrizo A La Agencia De Los Picotos	028/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Picotos	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083468	Recurso De Calles En La Colonia Universidad	036/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083469	Parqueadero A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 154 Norte Entre La Carretera Pinotepa-Aguilón Y 22 Poniente	001/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083487	Capacitación Y Desarrollo Al Personal De Seguridad Pública	FORTAMUN-05	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100083520	Energía Eléctrica Perteneciente Al Municipio Y Sin Agrupar Municipales	FORTAMUN/205/04/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100084127	Elaboración De Proyectos Otros 2013	sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuaia	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUAIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100084310	Haberes A La Policía Municipal	sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuaia	Santo Domingo Nuaia	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUAIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100084342	Uniformes Para La Policía Municipal	sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuaia	Santo Domingo Nuaia	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUAIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100084382	Planimetración De Calle A Base De Concreto Hidráulico (Obra)	03	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100084389	Material De Defensa Para La Policía Municipal	sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuaia	Santo Domingo Nuaia	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUAIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100084563	Gasolina Para La Patrulla Municipal	sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuaia	Santo Domingo Nuaia	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUAIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100084683	Almuerzo Público	sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuaia	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUAIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100084948	Mantenimiento A La Patrulla Municipal	sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuaia	Santo Domingo Nuaia	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUAIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100085326	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria	19	Oaxaca	San Martín Peras	San Isidro el Chillon	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100085515	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria	12	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100085685	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Colonia Tre Reyes)	FISM/MRD/76/08/2012	Oaxaca	La Reforma	La Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100086754	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Avenida Francisco Ibañez En El Barrio San Antonio	31	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100086227	Adquisición De Tres Equipos De Cloración Automática Para Los Pozos Del Sistema De Agua Potable	003	Oaxaca	San Francisco Lachigón	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOL OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100086273	Pago De Nomina Al Personal De Seguridad Pública	FISM/MRD/76/03/2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100086297	Combustibles Y Lubricantes	FISM/MRD/76/02/2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100086338	Pago Al Servicio De Alumbrado Público	FISM/MRD/76/03/2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100086382	Reparación De Maquinaria Pesada	FISM/MRD/76/04/2013	Oaxaca	La Reforma	La Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100086417	Mantenimiento A Equipos De Transporte	FISM/MRD/76/05/2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100086452	Construcción De Un Aida De Medios En El Ido	FISM/MRD/76/04/2013	Oaxaca	La Reforma	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100088089	3 % Gastos Indirectos	FISM/441/001/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089101	3 Autos Indirectos	FISM/441/001/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089108	Pago De La Nomina De Policías	1	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089171	Pronda Y Material De Protección Para Policías	2	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089208	2 % Desempeño Institucional	FISM/441/001/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089217	Compra De Combustibles Y Lubricantes	3	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089261	Mantenimiento De Equipo De Transporte (Pérdida)	4	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089316	Pago De Pasajes Y Viáticos	5	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089365	Pago De Comisiones Bancarias	6	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089413	Pago De Impuestos Y Derechos Trámites Vehiculares	7	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089498	Pago De Telefonos	8	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089554	Servicios Medicos Y Medicamentos Para Policías Municipales	9	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089650	Construcción De Oficinas Administrativas De Santa María Yucuhiti	10	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089665	Bhs0113 - Faltó Capital Dirección General	IBA00113 - 001	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089675	Constrccion Del Sistema De Agua Potable	FSE/0848/2012	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089797	Faltó Capital - Coordinación General De Educación Básica Y Normal	IBA00113 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089879	Faltó Capital - Coordinación General De Educación Básica	IBA00113 - 002	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100089919	Faltó Capital - Coordinación General De Administración Y Finanzas	IBA00113 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100090384	Faltó Capital - Coordinación General De Administración Y Finanzas	IBA00113 - 003	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100091206	Faltó Capital - Coordinación General De Personal Y Relaciones Laborales	IBA00113 - 004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100091469	Faltó Capital - Coordinación General De Personal Y Relaciones Laborales	IBA00113 - 004	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100092297	Faltó Capital - Coordinación General De Planeación Educativa	IBA00113 - 005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100092474	Faltó Capital - Coordinación General De Planeación Educativa	IBA00113 - 005	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100092494	Faltó Capital - Coordinación General De Servicios Regionales Y Descentralización Educativa	IBA00113 - 006	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100092708	Faltó Capital - Coordinación General De Educación Media Superior Y Superior	IBA00113 - 007	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100092753	Faltó Capital - Coordinación General De Educación Media Superior Y Superior	IBA00113 - 007	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100093174	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Ignacio Zaragoza Entre Las Calles Ignacio Allende Y Avenida Otilio De Domínguez	FISM/441/007/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA XADANI OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100094348	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Cielo Urbano	FISM/302-01/2013	Oaxaca	San Pedro Atzacap	San Pedro Atzacap	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATZACAP	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100094482	Construcción De Techado Para La Supervisión Escolar Normos 120	FIV/302-01/2013	Oaxaca	San Pedro Atzacap	San Pedro Atzacap	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATZACAP	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100094822	Construcción De Drenaje Sanitario	01	Oaxaca	San Juan Mixtepec - San Juan Mixtepec Distrito Dto. 26	Urbano 26		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC MANIATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100094828	Pavimentación De La Calle 1-6 De Septiembre, Segunda Etapa	001/2013	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100094909	Construcción De Planta De Tratamiento 2a Etapa	02	Oaxaca	San Juan Mixtepec - San Juan Mixtepec Distrito Dto. 26	Urbano 26		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC MANIATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111301000951000	Elaboración De Expediente Técnico De La Obra Construcción De Drenaje Sanitario	03	Oaxaca	San Juan Mixtepec - San Juan Mixtepec Distrito Dto. 26	Urbano 26		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC MANIATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095264	Adquisición De Terreno En La Población	01	Oaxaca	San Juan Mixtepec - San Juan Mixtepec Distrito Dto. 26	Urbano 26		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC MANIATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095287	Construcción De Planta De Tratamiento 2a Etapa	02	Oaxaca	San Juan Mixtepec - San Juan Mixtepec Distrito Dto. 26	Urbano 26		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC MANIATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095640	Preadas Y Materiales De Protección	02	Oaxaca	San Mateo Sindihui	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI, MOCTEZUMA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095644	Alumbrado Publico	03	Oaxaca	San Mateo Sindihui	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI, MOCTEZUMA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095646	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	04	Oaxaca	San Mateo Sindihui	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI, MOCTEZUMA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095731	Pavimentación De Calle Nicolás Bravo	001/13	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095756	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cristóbal Colón	002/12	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Grimal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095761	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	007/12	Oaxaca	Nejapa de Madero	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095769	Ampliación E La Red Eléctrica El Chihuro	016/12	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Isidro Chihuro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095771	Vestuario Y Uniformes	002/13	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095772	Combustibles Para La Patulla	003/13	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095773	Alumbrado Publico	004/13	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095774	Mantenimiento Equipo De Transporte, Maquinaria Y Equipo	005/13	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095775	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Uruguay, Venezuela, Morelos, Ecuador, Hidalgo Y Benito Juárez	017/12	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100095778	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camión (Ex-Camioneta Federal Peña Colorado)	019	Oaxaca	San Juan Niumi	San Juan Niumi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN NIUMI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100096189	Pago De La Policía Municipal	002	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SN NICOLAS HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100096462	Pago A La Policía Municipal	S/N	Oaxaca	Rioyes Esla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100096510	Rehabilitación Del Camino Iguatepec Del Km 0+000 Al Km 15+170	FSM/06/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Iguatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100096543	Compra De Uniformes A La Policía Municipal	S/N	Oaxaca	Rioyes Esla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100096571	Adquisición De Preadas De Protección	S/N	Oaxaca	Rioyes Esla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100096611	Rehabilitación Del Camino Amaltepec Del Km 0+000 Al Km 9+600	FSM/09/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Maria Amaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100096741	Adquisición De Combustibles Para La Patrulla Municipal	S/N	Oaxaca	Rioyes Esla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100096812	Pago Del Alumbrado Publico	S/N	Oaxaca	Rioyes Esla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100096845	Mantenimiento De La Patrulla Municipal	S/N	Oaxaca	Rioyes Esla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100096885	Pago De Comisiones Bancarias	S/N	Oaxaca	Rioyes Esla	Rioyes Esla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100096923	Renta De Maquinaria	S/N	Oaxaca	Rioyes Esla	Rioyes Esla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100096938	Construcción De La Segunda Etapa Del Códex Y Laguna De Evaporación De Lixivados De Refino Sólidos	FSM/03/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100097157	Pago De La Energía Eléctrica	S/N	Oaxaca	Rioyes Esla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100097203	Pago Del Servicio Telefónico	S/N	Oaxaca	Rioyes Esla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100097314	Mantenimiento Del Alumbrado Publico	S/N	Oaxaca	Rioyes Esla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100097351	Ampliación, Buznos Y Reemplazamiento De Camiones	S/N	Oaxaca	Rioyes Esla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100097656	Rehabilitación Del Camino La Yerba Buena Del Km 0+000 Al Km 14+16 Juquila La Yerba Buena	FSM/07/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	La Yerba Buena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100097884	Construcción De La Segunda Etapa Del Pavimento Hidráulico En La Calle Hacia La Telesecundaria	FSM/11/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Maria Yotzotpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100098396	Integración De Documentación Y Elaboración De Expedientes Técnicos	FSM/02/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100099295	Deuda Pública Disminuida	S/N	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100099344	Asesoría Técnica Para La Fudación Y Seguimiento De Obras Del Ramo 33 Fondo II Ejercicio 2013	MSD/131/FSM/02/2013	Oaxaca	San Dionisio Cuatrecasas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTUPEC OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100099546	Cursos De Capacitación Al Ayuntamiento Municipal Y Autoridades Auxiliares	MSD/131/FSM/01/2013	Oaxaca	San Dionisio Cuatrecasas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTUPEC OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100100436	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo De Transporte	FORTAMUN/03/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001001053	Satisfacción Del Centro De Salud De Un Consultorio Mayor Lugo San Juan Del Progreso	240	Oaxaca	San José del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO12 FAFIF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001002465	Reposición De Pozos Y Equipamiento De Las Unidades De Riego	Sin número de proyecto	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001003587	3% Gastos Indirectos	FISMA/0130/002/2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001041434	Pago De Alimentación Publica	FARM/MSL/397/01/2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001042434	Pago De Nómina Al Personal De Seguridad Pública	FARM/MSL/392/02/2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100104331	Combustibles Y Lubricantes	FARM/MSL/392/03/2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100104607	Construcción Del Palacio Municipal Terena Etepa	FARM/MSL/392/04/2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001006321	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Calle Privada De Hidalgo	1	Oaxaca	Santo Domingo Tonálá	Santo Domingo Tonálá	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001006383	Servicios Personales De Seguridad Pública	1	Oaxaca	Santo Domingo Tonálá	Santo Domingo Tonálá	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001006473	Vestuario Y Uniformes Para La Policía Municipal	2	Oaxaca	Santo Domingo Tonálá	Santo Domingo Tonálá	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001006508	Alumbrado Publico	3	Oaxaca	Santo Domingo Tonálá	Santo Domingo Tonálá	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001006631	Mantenimiento Y Reparación De Equipos De Transporte	4	Oaxaca	Santo Domingo Tonálá	Santo Domingo Tonálá	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001006700	Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	5	Oaxaca	Santo Domingo Tonálá	Santo Domingo Tonálá	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001007007	Mantenimiento De Equipo De Comunicación	6	Oaxaca	Santo Domingo Tonálá	Santo Domingo Tonálá	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001007213	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Ignacio López Rayón	FISMA/453/07/2013	Oaxaca	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLÁN,TEHUANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001007413	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMA/453/03/2013	Oaxaca	Santiago Atitlán	Zimatlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLÁN,TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001075031	Pago De Asistencia Técnica E Integración De Expedientes Terminados	006	Oaxaca	San Pedro Ixcayán	San Pedro Ixcayán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCAYÁN	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001079514	Reintegro De Calles De La Agencia De Marcasmas	022/2013	Oaxaca	Santiago Protopéa Nacional	El Cruello	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOPÉA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001079492	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En La Calle 31-A Sur	033/2013	Oaxaca	Santiago Protopéa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOPÉA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001079461	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En La Calle 4a Ochoa Basco El Porton	034/2013	Oaxaca	Santiago Protopéa Nacional	Santiago Protopéa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOPÉA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001079731	Reintegro De Calles En El Barrio La Pluma	037/2013	Oaxaca	Santiago Protopéa Nacional	Santiago Protopéa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOPÉA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001079800	Reintegro De Calles En La Colonia Vicente Guerrero	038/2013	Oaxaca	Santiago Protopéa Nacional	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOPÉA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001079799	Reintegro De Calles En La Colonia La Guadalupe	039/2013	Oaxaca	Santiago Protopéa Nacional	Santiago Protopéa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOPÉA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001080016	Reintegro De Calles En El Barrio Nuzaza	040/2012	Oaxaca	Santiago Protopéa Nacional	Santiago Protopéa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOPÉA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001080312	Construcción Del Sistema De Agua Potable Colonia Constitucion	03	Oaxaca	San Francisco Teletlaxiaca	San Francisco Teletlaxiaca	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELETLAXIACA OAXACA 2011-2013	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001080835	Cuerpo De Seguridad Publica Municipal	1	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001080842	Optimo Servicio De Alumbrado Publico En El Municipio	2	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001080850	Mantenimiento De Equipos De Transporte Del Municipio	3	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001080863	Renta De Maquinaria Y Equipo Para Trabajos Del Municipio	4	Oaxaca	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001080925	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	301	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE TATAITPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001080935	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Barrio Del Campo	302	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Barrio Del Campo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE TATAITPEC DE VALDES	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001080950	Construcción De Calle Vicente Guerrero De Concreto Hidráulico 2da Etapa	304	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE TATAITPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001080960	Construcción De Calle El Zapote A Base De Concreto Hidráulico	306	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE TATAITPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301001080971	Construcción De La Red De Drenaje En La Localidad De Santa Cruz Tepetitlanhuaca 2da Etapa	308	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepetitlanhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE TATAITPEC DE VALDES	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Bafno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109875	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En Los Barrios De San Isidro, San Marcos, San Pedro Y San José Los Capos	309	Oaxaca	Tataltepec de Valdez	Santa Cruz Tepicobaltucana	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109890	Mantenimiento De Camión Rural Principal Tramo Santa Cruz Tepicobaltucana - Puerto Río La Chigarrera	310	Oaxaca	Tataltepec de Valdez	Santa Cruz Tepicobaltucana	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109900	Elaboración E Integración De Expedientes Técnicos De Obras	312	Oaxaca	Tataltepec de Valdez	Tataltepec de Valdez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109947	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Constitución, En Santiago Tamaulá	1	Oaxaca	Santiago Tamaulá	Santiago Tamaulá	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109978	Construcción De La Agencia De Policía Municipal En La Localidad De Hidalgo	01	Oaxaca	Magdalena Jaltepec Hidalgo		Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109993	Construcción De Bodega Perimetral En Escuela Primaria	RS04/MMH/37/12/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Juan La Lima	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$640,504	\$640,504	\$640,504	\$640,504	\$640,504	\$640,504	\$640,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100109603	Construcción De Alcantarilla En El Tramo Carretero Puebla De Cano - San Isidro	RS04/MMH/37/12/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$160,406	\$160,406	\$160,406	\$160,406	\$160,406	\$160,406	\$160,406	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100109613	Apertura De Calle	RS04/MMH/37/17/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$303,641	\$303,641	\$303,641	\$303,641	\$303,641	\$303,641	\$303,641	100.00	\$0	Metros	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA
OAX11130100109628	Construcción De Camión Saneacion Mesones Hidalgo - Platanillo Agua	RS04/MMH/37/17/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$735,094	\$735,094	\$735,094	\$735,094	\$735,094	\$735,094	\$735,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100109639	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	RS04/MMH/37/24/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100109759	Pavimentación De Calles Principales	004	Oaxaca	San José Lachigari	San José Lachigari	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGARI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109786	Pago De Sueldos De La Policía Municipal	PAGO A POLICIAS	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109806	Haberes	sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109853	Combustible Y Lubricantes	sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109863	Elaboración De Expedientes Técnicos Y Supervisión De Obras	RS04/MSMZ/447/001/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109973	Ampl. Del Drenaje Sanitario En La Agencia De San Miguel Abasco De La Etapa	2013/015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Miguel Abasco	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109176	Combustible Y Lubricantes	RS04/MSMZ/447/001/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109179	Costo De Serv. Sanitarios En La Esc. Presc. Gabriela Mistral	2013/10	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109188	Pago De Nómina Al Personal Del DIF Municipal	RS04/MSMZ/447/002/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109192	Construcción De Oficinas Y Sanitarios En El Salón De Usos Múltiples (Copa de Oro)	CP-001-2013	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109203	Apoyo A Programas Del DIF Municipal	RS04/MSMZ/447/003/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109233	Pago De Alimntrato Publico	RS04/MSMZ/447/004/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109239	Construcción De Muro De Contención En La Esc. Pri. Benito Juárez De Santa Inés Del Monte	MSMA-FAS03-2013	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA INÉS DEL MONTE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109234	Mantenimiento A Equipo De Transporte (Patrulla)	RS04/MSMZ/447/005/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109240	Adquisición De Vehículo Oficial (Patrulla)	RS04/MSMZ/447/006/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109265	Pago De Nómina Al Personal De Seguridad Pública	RS04/MSMZ/447/007/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109287	Pago De Nómina Al Personal De Confianza	RS04/MSMZ/447/008/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109305	Pago De Retenciones Iur	RS04/MSMZ/447/009/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109321	Adquisición De Lámparas Para Mejoramiento De Vialidad	MSPT-330-010-2013	Oaxaca	San Pedro Teutila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109326	Construcción De Auditorio Municipal De La Etapa	RS04/MSMZ/447/010/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Coyulito	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109347	Termin. De Construcción Y Equipamiento De Dispensario Médico Y Libr	2013/04	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109348	Adquisición De Uniformes Al Personal De Seguridad Pública	RS04/MSMZ/447/011/13	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109353	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para El Barrio De San	001/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de San	San Juan Bautista Lo de San	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109359	Mantenimiento De Equipo De Transporte	MSPT-330-006-2013	Oaxaca	San Pedro Teutila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100109378	Compra De Papelería Y Cartuchos Para Gastos Administrativos De Obra	MSPT-330-007-2013	Oaxaca	San Pedro Teutila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100110396	Pago Al Personal De Seguridad	Sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Jaltipac	Magdalena Jaltipac	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100110439	Pago De Tenencia De Los Vehículos De La Policía Municipal	03	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100110460	Desarrollo De Río Y Arroyos Del Municipio De Santa María Atzompa	MSMA/YSMA/0077/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100110535	Sueldos Al Personal De Seguridad Pública.	FAFM/MMH/37/01/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013								0.00		Metros Cuadrados	24	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. ACCION DE PAGO RECAUDADA.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX11130100110545	Combustibles Y Lubricantes	FAFM/MMH/37/02/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013								0.00		Metros Cuadrados	12	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. ACCION DE PAGO CONCLUIDA.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX11130100110559	Pago De Alumbrado Publico	FAFM/MMH/37/03/2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013								0.00		Metros Cuadrados	12	100.00	Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. ACCION DE PAGO CONCLUIDA.- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX11130100110847	Material Y Mantenimiento Para Equipo De Comunicacion	Sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Jaltipac	Magdalena Jaltipac	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100110931	Alumbrado Público	Sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Jaltipac	Magdalena Jaltipac	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100110948	Uniformes	Sin número de proyecto	Oaxaca	Magdalena Jaltipac	Magdalena Jaltipac	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100110998	Proyecto De Impacto Ambiental Del Proyecto De Explotación De Cantera	FSM/317/006/2013	Oaxaca	San Pedro Martir Yucucaco	San Pedro Martir Yucucaco	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUCACO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111088	Santos Indirectos	002	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111153	Materiales Y Suministros	02	Oaxaca	Santiago Huautlilitán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUTLITILAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111156	Servicios Generales	04	Oaxaca	Santiago Huautlilitán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUTLITILAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111169	Servicios Generales	05	Oaxaca	Santiago Huautlilitán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUTLITILAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111242	Ampliación De La Red De Agua Potable	02	Oaxaca	Santiago Huautlilitán	San Francisco el Grande	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUTLITILAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111272	Pavimentación De La Calle Hidalgo A Partir De Concreto Hidráulico (San Juan Loxiña)	2	Oaxaca	San Pablo Macuiltlanguas	San Juan Loxiña	Rural	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACUILTLANGAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111742	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Comunidad De San Juan Loxiña	2	Oaxaca	San Pablo Macuiltlanguas	San Juan Loxiña	Rural	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACUILTLANGAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111799	Alumbrado Público	01	Oaxaca	Santa María Icatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ICATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111831	Materiales Y Suministros	06	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111836	Equipo De Comunicacion	04	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111842	Material Y Suministros	05	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111845	Haberes (Nómina De Policías)	01	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA TLAXIACO OAX	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111847	Servicios Generales	07	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA TLAXIACO OAX	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112116	Pavimentación De Las Calles Independencia, Emiliano Zapata, Progreso, Reforma	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMILCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112122	Construcción De Caminos	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMILCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112173	Vestuario Y Uniformes	2	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN AGUSTIN ATENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112234	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Prolongación De Calle Nacional.	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112241	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Blanco	FSMA-MSM-415-01-2013	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112246	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Flores Magón	FSMA-MSM-415-02-2013	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IOS4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112309	Pago De Nómina Al Personal De Seguridad Pública	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112315	Pago De Alumbrado Público	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112340	Mantenimiento De Equipo De Transporte	4	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN AGUSTIN ATENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112371	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicacion	5	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	IOS5 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112440	Alumbrado Público	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacuamena	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112480	Pago De Combustible	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacuamena	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112499	Pagos De Salarios A Seguridad Publica (Policia Municipal)	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacuamena	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112509	Pago De Residos Telefonicos	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Tlacuamena	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112746	Pavimentación De La Calle Central A Base De Concreto Hidráulico	001	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112782	Proyecto Ejecutivo De La Planta Procesadora De Balsa	FAFMA/293/007/2012	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112793	Combustibles Y Lubricantes	001	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112809	Renta Demaguanaria Y Equipo	003	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112876	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Transporte	004	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112888	Pavimentación De Calle De Luis Donato Colosio	1	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112982	Vestuario Y Uniformes	005	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112994	Mantenimiento Y Conservación De Bodega	006	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112999	Normita De Seguridad	007	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100113011	Pavimentación De La Calle Independencia	5	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100113041	Pavimentación De La Calle Dos Caminos En La Agencia De Dos Caminos	6	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Dos Caminos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100113186	Proyecto De Red De Distribución De Agua Potable En Las Localidades De San Andrés Jaltepetongo, La Ordeña Y Tizanao	01032013	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100113273	Adquisición De Camioneta Para La Seguridad Publica	001	Oaxaca	Santiago Tapetula	Santiago Tapetula	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100113344	Pago De Viaticos A La Seguridad Publica	004	Oaxaca	Santiago Tapetula	Santiago Tapetula	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPETULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100113929	Construcción De Edificio A Tres Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios Estructura Regional 600 X 800 Y Cota Exterior De La E.C. Se. No. 218	04	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100113956	Equpamiento Del Hospital De La Niñez Oaxaqueña	275	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Comercios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100113984	Ampliación Para Fortalecer El Sistema De Redes De Comunicación Del Hospital De La Niñez Oaxaqueña	276	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Comercios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100114664	Vestuario Y Uniformes	001	Oaxaca	Santa Catarina Tapata	Santa Catarina Tapata	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100114822	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Comunicación	MMO/061/PV/03/13	Oaxaca	Monjas	Monjas	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100117799	Construcción	-	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100118081	Construcción	-	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100118085	Servicios De Seguridad Publica	SEGURIDAD PUBLICA	Oaxaca	San Jerónimo Tancite	San Jerónimo Tancite	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100118238	Pavimentación	-	Oaxaca	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	IK01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100118469	Mantenimiento, Conservación Y Rehabilitación Del Centro Rural Al Acceso Principal De La Comunidad De San Jerónimo Tancite	ISDM/162/001/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tancite	San Jerónimo Tancite	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ING ALVARO ZACARIAS GARCIA LOPEZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100118598	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico	003	Oaxaca	San José Estancia Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100118773	Reconstrucción Del Camino E.C. (Tecomatlahuaca-Carrión De Los Perros) - Camino De Lobo De Los Ocosingo Al Km. 6.000	FAFEF/0413/2013	Oaxaca	San Sebastián Tecmatlahuaca	Cañada de Lobo	Rural	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100118801	Revestimiento De Calles De Calzones De La Villa De Zaachila	01	Oaxaca	Villa de Zaachila	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100118897	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino Cruz Chiquila-Rastrojo Justitahuaca	FAFEF/0415/2013	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	IK11 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100119134	Servicios Personales De Seguridad Publica	1	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100119265	Compra De Uniformes Y Material De Protección	FORTAMUN/0002/2013	Oaxaca	San Juan Teitá	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITÁ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100119325	Adquisición De Carrosuchos Y Equipos Para La Seguridad Publica	003	Oaxaca	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100119374	Compra De Material De Defensa	FORTAMUN/0003/2013	Oaxaca	San Juan Teita	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100119401	Adquisición De Bienes Muebles	2	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100119466	Mejoramiento Del Camino A Magdalena Teitipac Hacia Del Reasignamiento San Juan Gutierrez A Magdalena Teitipac	FSM-01-2013	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100119493	Mantenimiento De Equipo De Transporte	FORTAMUN/0004/2013	Oaxaca	San Juan Teita	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100119555	Compra De Equipo De Comunicación	FORTAMUN/0005/2013	Oaxaca	San Juan Teita	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100119677	Alumbrado Publico	3	Oaxaca	Villa de Zaachila	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100119710	Mantenimiento De Sanitarios En El Jardín De Niños Yocot	FORTAMUN/0006/2013	Oaxaca	San Juan Teita	San Juan Teita	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100119744	Equipamiento De Una Redonda Instalación De Línea De Conducción, Rehabilitación De Carretera De Barbeton Y Construcción De Tangue Elevado	MSMA/FSM/01/1/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100120218	Gastos Indirectos Fondo II	GTOSINDIRECTOS F-II	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de los Rios	Heroica Ciudad de Huajuapam de los Rios	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100120292	Pago De Seguridad Publica	FORTAMUN/01/2013	Oaxaca	San Miguel Teitipac	San Miguel Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEITIPAC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100120374	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo	02	Oaxaca	San Agustín Amatepec	San Agustín Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100120392	Vestuario Y Uniformes Para Policías Municipales	402	Oaxaca	Tataltepec de Valdiés	Tataltepec de Valdiés	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDIÉS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100120534	Pago De Sueldos A Policías	1	Oaxaca	San Martín de los Cameros	San Martín de los Cameros	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100120610	Alumbrado Publico	2	Oaxaca	San Martín de los Cameros	San Martín de los Cameros	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100120648	Construcción De Muro De Contención	406	Oaxaca	Tataltepec de Valdiés	Tataltepec de Valdiés	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC D VALDIÉS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100120988	Mantenimiento Y Conservación De Bodega De Polvos	409	Oaxaca	Tataltepec de Valdiés	Tataltepec de Valdiés	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100121239	Construcción De Bodega Rural En Tepetitlahuaca	412	Oaxaca	Tataltepec de Valdiés	Santa Cruz Tepetitlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100121356	Construcción De Banda Perimetral Del La Agencia De Plan Del Aire Zola Elapa	413	Oaxaca	Tataltepec de Valdiés	El Ocotz o la Palma	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100121381	Terminación Del Local Para El Casa De La Cultura San (Servicio, Atención Integral Y Salud)	001	Oaxaca	San Cristóbal Amatepec	San Cristóbal Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100121448	Construcción De Tachado De Cancha De Usos Múltiples En El Ocotz La Palma	414	Oaxaca	Tataltepec de Valdiés	El Ocotz o la Palma	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100121467	Haberes (Pago De Policía Municipal)	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Cruz Zinzontepec	Santa Cruz Zanzontepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZINZONTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100121589	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo De Transporte	5	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100121597	Proyecto De Construcción Del Centro Deportivo Comunitario	003	Oaxaca	San Cristóbal Amatepec	San Cristóbal Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100121651	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Bartolomé Yuculañe	San Bartolomé Yuculañe	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$101,445						0.00		Metros Cuadrados	750	100.00	Financiera / Física / Registro. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe ser tomada en cuenta. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe ser tomada en cuenta. Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
OAX11130100121670	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad Magdalena Teitipac (Obra)	343	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Convenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100121905	Murallas Villa De Zaachila	4	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORNTO A LA EDUCACION	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100121963	Suelo De Personal De Area Técnica	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100122119	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Juan Mittepec (Obra)	344	Oaxaca	San Juan Mittepec	San Juan Mittepec Distrito 08	Urbano	Convenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100122312	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Pedro Quiatoni (Obra)	345	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Convenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100122492	Pavimentación De La Calle Benito Juárez	1	Oaxaca	Santa Catarina Quicuitlan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUICUITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100122522	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San José Llano Grande (Obra)	346	Oaxaca	Makulatan de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	Rural	Convenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100122532	Rastero Y Reasignamiento De Los Calles En Agentes, Calles, Fraccionamiento Y La Calles Municipales De Santa María Atzompa	MSMA/FSM/005/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100122550	Adquisición De Impresora Xerox Phaser 6010	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100122772	Rehabilitación De Alumbrado Publico Municipal	2	Oaxaca	Villa de Zaachila	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100123241	Rastero De Ruedas En La Ranchería San Antonio, Ubicada En La Ranchería San Antonio, San Gabriel Mittepec	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mittepec	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN GABRIEL MITXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101213393	Rehabilitación Del Camino Rural En El Paraje Deconamada El Nueve En San Gabriel Mixtepec	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101213422	Pavimentación De La Calle Benito Juárez	1	Oaxaca	Santa Catarina Quioquitlan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIOQUITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101213819	Combustibles Y Lubricantes	001/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101214044	Alumbrado Público	002/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ALUMBRADO PUBLICO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101214080	Rehabilitación De Gatos De Usos Múltiples Y Centro De Resquej Bat. Urbana En La Agencia Municipal De San José Hidalgo	MSMA/FORTAMUN/01/13	Oaxaca	Santa María Atzompa	San José Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101214175	Mantenimiento De Equipo De Comunicación	003/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101214351	Servicios De Seguridad Pública	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101214617	Mantenimiento De Equipo De Transporte	004/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101214630	Materiales Y Suministros	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101214694	Energía Eléctrica	006/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101214955	Diversas Obras, Trabajos Menores	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215027	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Villa Tlaxiyan De La Unión/En La Localidad Villa Tlaxiyan De La Unión	125	Oaxaca	Villa Tlaxiyan de la Unión	Villa Tlaxiyan de la Unión	Urbano	Comenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215028	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Tlaxiotepec Pumas/En La Localidad Tlaxiotepec Pumas	126	Oaxaca	Tlaxiotepec Pumas	Tlaxiotepec Pumas	Urbano	Comenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215029	Construcción De Centro De Salud (Fraccionamiento El Retiro) En El Municipio Santa María El Tule/En La Localidad Santa María El Tule	127	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Comenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215030	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Santiago Yatemec/En La Localidad Santiago Yatemec	128	Oaxaca	Santiago Yatemec	Santiago Yatemec	Urbano	Comenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215031	Construcción De Centro De Salud (Agencia San Martín Mesquite) En El Municipio Oaxaca De Juárez/En La Localidad Oaxaca De Juárez	129	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Comenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215032	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Santiago Justihuaica/En La Localidad Tierra Blanca	130	Oaxaca	Santiago Justihuaica	Santiago Justihuaica	Urbano	Comenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215033	Construcción De Centro De Salud En El Municipio San Jerónimo Tlaxochahuaya/En La Localidad San Jerónimo Tlaxochahuaya	131	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxochahuaya	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Urbano	Comenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215034	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Heroica Ciudad De Huajuapam De León/En La Localidad Santiago Chiboltahuaca	132	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santiago Chiboltahuaca	Rural	Comenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215036	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Heroica Ciudad De Huajuapam De León/En La Localidad Otilines	134	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Otilines	Rural	Comenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215037	Heroica Ciudad de Huajuapam de León/En La Localidad Hólos, El	135	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Molino	Rural	Comenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215089	Suministro Al Personal De Confianza De Seguridad Pública	SP01	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215102	Acciones Sociales Apoyo Con Luminas Para Vivienda	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SAN GABRIEL MIXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215127	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAJEF/0143/2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	8012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215135	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo	001/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxochahuaya	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN BERNARDO TLACCOAHUALIYA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215216	Elaboración De Proyecto De Obra Pública	002/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN BERNARDO TLACCOAHUALIYA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215259	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAJEF/0143/2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Tapanalá	Rural	Aportaciones Federales	8012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215300	Energía Eléctrica	001/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxochahuaya	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO TLACCOAHUALIYA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215366	Prendas Y Materiales De Protección	4	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215368	Combustibles Y Lubricantes	002/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxochahuaya	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN BERNARDO TLACCOAHUALIYA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215427	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles (Profr. Nueva Vista, Profr. Melamones Y Vía Héroica)	01	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOTITLAN DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215439	Pago De Asignación Tercera E Integración De Expedientes Técnicos	001	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA CORTIJO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215489	Alumbrado Público	003/2013	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	8005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO SAN BERNARDO TLACCOAHUALIYA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215559	Pavimentación De La Calle Francisco Basa De Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	Santa María Cortijo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130101215727	Equipoamiento Del Centro De Saludn Tierra Caliente Santiago Tlaxiayapen	217	Oaxaca	Santiago Tlaxiayapen	Tierra Caliente	Rural	Comenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fonde Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125736	Vestuario Y Uniformes	4230102001	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICPIO DE SANTA MARIA YOSSYVIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125806	Rehabilitación De Laboratorio En La Esc. General Agustín Melg	01	Oaxaca	Tecotlán del Valle	Tecotlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOTLAN DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125809	Ampliación De Hospital De La Comunidad En El Municipio Chalatongo De Hidalgo En La Localidad Chalatongo De Hidalgo	137	Oaxaca	Chalatongo de Hidalgo	Chalatongo de Hidalgo	Urbano	Comenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125810	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio San Jacinto Amilpas En La Localidad San Jacinto Amilpas	118	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Comenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125811	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Santa Lucía Del Camino En La Localidad Santa Lucía Del Camino	139	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Comenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125812	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Santiago Chazumba En La Localidad Santiago Chazumba	140	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Comenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125813	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Tlaxiaco De Matamoros En La Localidad Tlaxiaco De Matamoros	141	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Comenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125814	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio San Francisco Techtitlan En La Localidad San Francisco Techtitlan	142	Oaxaca	San Francisco Techtitlan	San Francisco Techtitlan	Urbano	Comenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125815	Equipoamiento De Centro De Salud En El Municipio Tlaxiotepec Pumas En La Localidad Tlaxiotepec Pumas	143	Oaxaca	Tlaxiotepec Pumas	Tlaxiotepec Pumas	Urbano	Comenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125816	Equipoamiento De Centro De Salud (Agencia San Martín Mesquite) En El Municipio Oaxaca De Juárez En La Localidad Oaxaca De Juárez	144	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Comenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125817	Equipoamiento De Centro De Salud (Fraccionamiento El Mirador) En El Municipio Santa María Del Tule En La Localidad Santa María Del Tule	145	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Comenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125818	Equipoamiento De Centro De Salud En El Municipio Hecira Ciudad De Huajuapam De Leon En La Localidad Santiago Chibolahuaca	146	Oaxaca	Hecira Ciudad de Huajuapam de Leon	Santiago Chibolahuaca	Rural	Comenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125843	Equipoamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Censia) En Candelaria Loxicha Candelaria Loxicha	218	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Comenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010125905	Pago De La Energía De La Bomba De Agua Potable	003	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA CORTIJO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010126715	Reordenamiento De Desechos En El Bascunero Municipal	FORTAMUN/002/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010126769	Pago De Nómina De Seguridad Publica	001	Oaxaca	San Sebastián Itzapá	San Sebastián Itzapá	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN ITZAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010126917	Pago De Alimadrado Publico	002	Oaxaca	San Sebastián Itzapá	San Sebastián Itzapá	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN ITZAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010127578	Pago De Energía Eléctrica	1	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010127723	Permanencia De La Calle Independencia Con Carretero Hidráulico	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa María Yalina	Santa María Yalina	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICPIO DE SANTA MARIA YALINA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010127749	Equipoamiento Del Centro De Salud De Santa María La Asunción/ Santa María La Asunción	305-001-03-038	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Comenios	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010127791	Reordenamiento Urbana De La Calle Independencia En La Cabecera Municipal De Santa María Atzompa	MSMA/FORTAMUN/008/13	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010127873	Pago De Nómina	1	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010127849	Pago De Combustibles	2	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010127961	Funerales	4	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010127963	Pago De Alimadrado Publico	FORTAMUN/04/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010128020	Adquisición De Vestuario Y Uniformes	6	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010128038	Mantenimiento De Equipo De Transporte	04	Oaxaca	San Juan Coatlámpam	San Juan Coatlámpam	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010128116	Pago Por Mantenimiento De Alimadrado Publico	FORTAMUN/05/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010128167	Suministro De Combustible	8	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010128238	Pago De Nómina	3	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PAGO DE SUELO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010128370	Pago De Servicio Telefónico	FORTAMUN/06/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010128418	Construcción De Barde Perimetral En Grupo Precolector Benito Juárez (El Llano Sotopá)	08	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010128682	Pago De Maquila De Transporte	4	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010128820	Bachos Aflujos Tramo Santa María Petapa - El Llano Sotopá	046	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113010128913	Programa De Sistema De Dif	FORTAMUN/07/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100128992	Pago De Alumbrado Publico	5	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129078	Mantenimiento De Vehículos	10	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129105	Pago De Alumbrado Publico	9	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129140	Mantenimiento Y Conservacion De Bodegas	12	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129168	Mantenimiento A Caseta De Vigilancia	13	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129178	Reconstruccion De Vado	08	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129318	Pago Por Consumo De Energia Electrica	20	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129546	Reparacion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable	09	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129583	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Paraje Atzompa	MSMAYFSA/002/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Loma del Puente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129586	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	1	Oaxaca	San Andrés Lagunas	San Andrés Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129633	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	1	Oaxaca	San Andrés Lagunas	San Andrés Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129642	Mantenimiento Del Camino Nuevo-Carretera Estatal Y Mantenimiento Del Camino El Aguacate-La Guadalupe	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa María Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129659	Adaptación de Las Calles Reforma E Ignacio Zaragoza	FSM/13/2013	Oaxaca	Santiago Chautumba	San Sebastián Fronteira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129682	Rehabilitacion De La Iglesia De San Agustín Chayuco	6	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129721	Mantenimiento Y Conservacion De Alumbrado Publico	05	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129767	Reasentamiento De La Calle De Acceso	06	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129809	Mantenimiento Del Refugio Sanitario	MSLG-FORTAMUN-07-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100129851	Pavimentacion De 2.500 M2 A Base De Concreto Hidraulico Hasta El Albergo Escolar De El Barrio El Llano	1	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130001	Elaboración De Expediente Técnico De Todas Las Obras Del Ejercicio 2013.	FSM/199/301/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130013	Alumbrado Publico	01 ALUMBRADO PUBLICO	Oaxaca	Guadalupe Ella	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130159	Policia Municipal	02 POLICIA MUNICIPAL	Oaxaca	Guadalupe Ella	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130212	Rehabili. De Camino San Juan Nahuatlen - Nahuatzen Del No.000 A/ 1-000	FSM/03/2013	Oaxaca	Santiago Chautumba	Marinategos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130266	Pago De Alumbrado Publico Municipal	2	Oaxaca	Santa Catarina Quiquatan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130277	Construccion De Un Aula Escuela Preescolar Juan Enrique Petalozzi	05	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130289	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	002	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130310	Alumbrado Publico	01	Oaxaca	San Pedro Totolapam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130370	Construccion De Caminos Con Concreto Hidraulico En Caminos Barrios Rajas	MSM/DOF/2013/196/001	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130371	Construccion De Dos Aulas Escuela Primaria Mariano Zapata	06	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130377	Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico	02	Oaxaca	San Pedro Totolapam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130434	Construccion De Aula En Escuela Primaria Juan Escutia En Protopeta De Don Luis	4	Oaxaca	Protopeta de Don Luis	Protopeta de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PROTOPETA DE DON LUIS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130436	Uniformes De Seguridad Publica	02	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130470	Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales La Palma	1	Oaxaca	Protopeta de Don Luis	Protopeta de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PROTOPETA DE DON LUIS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130504	Obras De Mejoras Drenajes Y Mejoramiento De Caminos Rurales Segunda Etapa	MSL/FSM/129/01/2013	Oaxaca	Santiago Nuyido	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYIDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130542	Adquisición De Camioneta Para Seguridad Pública	PL/IV-04-2013	Oaxaca	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARRIAGA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100130543	Rehabilitacion De Camino Rural (Bovemedio) Tramo Llano De Agua - Zona Agrícola Del No. 1-500	FSM/MSMDOP/2013/196/002	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100110570	Mantenimiento De Patrullas De La Policía Municipal	03	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100110571	Ampliación De Electrificación Calle Calen, Loma Juarez Y Calle Mica	RFA/PISE/0993/12	Oaxaca	Santa María Solá	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100110573	Rehabilitación Del Camcno Costanero Paso Mico 2 Del Km 0+000 Al Km 3+107.50	14	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100110854	Rehabilitación De La Línea De Combustion Del Sistema De Agua Potable	01 BEMAB RED DE AGUA	Oaxaca	Guadalupe Etla	La Capitanía	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100110994	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle La Privada De Barrios De La Seguridad	40	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111099	Construcción De Plaza Cívica Y Urban Multiplaza De La Escuela Primaria Andres Porfirio	002/PSMA/2013	Oaxaca	San Martín Tilguate	San Martín Tilguate	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAETE OOTILAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111152	Construcción De 57 Viviendas	013	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111203	Pago De Alabrado Publico	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Nuyod	Santiago Nuyod	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111259	2% Desarrollo Institucional	01	Oaxaca	Santa Catarina Teacú	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111470	Vestuario Y Uniformes	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Nuyod	Santiago Nuyod	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H A YUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111734	Capacitación	4	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111727	Construcción De Oficinas Administrativa Seguridad Emapa	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Nuyod	Santiago Nuyod	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111803	Construcción De Cocina, Comedor Comunitario	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santiago Nuyod	Santiago Nuyod	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111804	Mantenimiento Y Reparación De Instalaciones Eléctricas	5	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111876	Pago De Nomina Al Personal De Seguridad	1	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111969	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Primaria Enrique Rojas	42	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vila de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILA DE ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100111983	Adquisición De Uniformes Para El Personal De Seguridad	2	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112072	Impuestos Y Derechos	05	Oaxaca	Santa Catarina Teacú	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112083	Permanecimiento Con Convenio Hidráulico De Las Calles De Acceso Principal Segunda Emapa	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112088	Permanecimiento De La Calle Reforma Entre Calle Arica Y El Puente Del Río Valiente Coniciente En KM.20 Mts. Límite)	001	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112104	Proyectos De Fomento	07	Oaxaca	Santa Catarina Teacú	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112125	Pago Del Alabrado Publico	4	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112128	Elaboración De Expediente Técnico De Obra Y Supervisión	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Francisco Logueche	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112171	Mantenimiento De Las Calles Del Municipio De Santa Catarina Teacú	06	Oaxaca	Santa Catarina Teacú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112242	Pago De Combustible	4	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112260	Haberes	001	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112317	Pago Por El Desarrollo De Programas Del Sistema De Municipal	5	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112321	Mantenimiento De Edificios Públicos Y De Seguridad Pública	4	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112326	Materiales Y Suministros	002	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112329	Construcción De Baños Públicos Para La Escuela Telesecundaria	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112378	Mantenimiento Y Rehabilitación Al Sistema De Agua Potable	6	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112487	Mantenimiento Al Equipo De Transporte	7	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112548	Mantenimiento A Maquinaria Y Equipo	8	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112584	Pago De Haberes	9	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100112605	Comisiones Y Situaciones Bancarias	10	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010112622	Vestuario Y Uniformes	02	Oaxaca	San Juan Tamaulá	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010112646	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable En Chapultepec	FSM/MCH/026/03/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010112656	Pago Por La Adquisición De Uniformes Para Personal De Seguridad	004/6/FORTAMUN/2013	Oaxaca	San Juan Chilatea	San Juan Chilatea	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATEA OCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010112677	Mantenimiento De Lote De Maquinaria Asignado A Obras Publicas Municipales	16/FU-03-2013	Oaxaca	San Miguel Tepezapote	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TEQUITZTEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010112811	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle La Esperanza Y Muros De Contención	004/2013	Oaxaca	San Pedro Mexitepec	Chio. 22	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MEXITEPEC OAXACA DIST. 22	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010112837	Pago De Servicios De Asesoría Técnica Y Estudios De Factibilidad De Obras 2013	05	Oaxaca	San Juan Tamaulá	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010112891	Pavimentación De Concreto Hidráulico La Calle 5 De Mayo	003/2013	Oaxaca	San Pedro Mexitepec	Chio. 22	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MEXITEPEC OAXACA DIST. 22	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010112968	Construcción De Puente Vehicular	004/2013	Oaxaca	San Pedro Mexitepec	Chio. 22	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MEXITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010112971	Alcantarillado Del Camino Triunfo El Gavilán-El Interoceánico	Se número de proyecto	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010112983	Construcción De Puente Vehicular	005/2013	Oaxaca	San Pedro Mexitepec	Chio. 22	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MEXITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113006	Pavimentación De Concreto Hidráulico La Avenida Principal	006/2013	Oaxaca	San Pedro Mexitepec	Chio. 22	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MEXITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113107	Construcción De Camcha Deportiva De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Manuel Jaramón	002	Oaxaca	Santa María Quegollani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUEGOLLANI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113160	Revestimiento Del Camino San Juan Dieguito - Santa María Teotitlán	03	Oaxaca	Herencia Villa - Teotitlán de Segura y Lima, Curso de la Independencia de Oaxaca	San Juan Dieguito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113173	Revestimiento Del Camino Cuente Blanca - San Valentín De Gómez	04	Oaxaca	Herencia Villa - Teotitlán de Segura y Lima, Curso de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113189	Vestuario Y Uniformes	01	Oaxaca	San Antonio Acutlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113201	Seguridad Pública (Hombres)	01-2013	Oaxaca	Herencia Villa - Teotitlán de Segura y Lima, Curso de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113212	Almuerzo Público (Consumo)	07	Oaxaca	Herencia Villa - Teotitlán de Segura y Lima, Curso de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113229	Mito. Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	10	Oaxaca	Herencia Villa - Teotitlán de Segura y Lima, Curso de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113259	Combustibles Y Lubricantes	06-2013	Oaxaca	Herencia Villa - Teotitlán de Segura y Lima, Curso de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113271	Equipo De Comunicación	12-2013	Oaxaca	Herencia Villa - Teotitlán de Segura y Lima, Curso de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113483	Construcción De Un Taller En Cobas No. 52	FAFEE-0607-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113496	Construcción De Un Taller En Cobas No. 52	FAFEE-0607-2013	Oaxaca	Protopse de Don Luis	Protopse de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010113762	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEE-0641-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Playa San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$61,089	\$214,181	\$214,181	\$214,181	\$214,181	\$214,181	\$214,181	\$214,181	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX11130010113850	Construcción De Servicios Sanitarios En Iteño No. 224	FAFEE-0587-2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Huauja	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$376,273	\$376,273	\$355,702	\$376,273	\$355,702	\$355,702	\$355,702	94.53	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX11130010113894	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEE-0399-2013	Oaxaca	San Francisco Ixcotelán	20 de Noviembre (El Morro)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$99,180	\$99,180	\$814,144	\$899,143	\$814,144	\$814,144	\$814,144	82.08	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX11130010113914	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Ignacio Aldama, Col. Lasarero	FAFEE-0643-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$26,921	\$277,551	\$277,551	\$277,551	\$277,551	\$277,551	\$277,551	\$277,551	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130010113918	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. 5 de Abril	FAFEE-0640-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$77,308	\$683,657	\$683,657	\$683,657	\$683,657	\$683,657	\$683,657	\$683,657	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130010113924	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. 10 de Noviembre	FAFEE-0639-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$119,932	\$670,651	\$670,651	\$670,651	\$670,651	\$670,651	\$670,651	\$670,651	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130010113928	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Juan Vicerreinos, Col. 25 De Mayo	FAFEE-0638-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$37,461	\$173,891	\$173,891	\$173,891	\$173,891	\$173,891	\$173,891	\$173,891	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130010113939	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Tierra Y Libertad	FAFEE-0642-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$41,729	\$270,495	\$270,495	\$270,495	\$270,495	\$270,495	\$270,495	\$270,495	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130010114474	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEE-0631-2013	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Verdada	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$184,621	\$1,194,096	\$1,194,096	\$1,194,096	\$1,194,096	\$1,194,096	\$1,194,096	\$1,194,096	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX11130010114583	Construcción De Techumbre Y Obra Complementaria Para La Terminación De Salón De Usos Múltiples	FAFEE-0884-2013	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,249,622	\$1,249,622	\$1,246,431	\$1,246,611	\$1,246,431	\$1,246,431	\$1,246,431	\$1,246,431	99.74	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130010114618	Construcción De Techumbre Y Camcha De Usos Múltiples	FAFEE-0837-2013	Oaxaca	San Martín Huauclilla	Totomumbo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,618,849	\$1,618,849	\$1,612,968	\$1,613,186	\$1,612,968	\$1,612,968	\$1,612,968	\$1,612,968	99.64	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción Del Barrio Sanitario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200115868	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	MSBT 184 OP FASDM 002-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200115899	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	MSBT 184 OP FASDM 004-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Rodas Arroyo Pequesa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200116366	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial (Cul de Sac)	MSBT 184 OP FASDM 048-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200116798	Construcción De Garrafas y Bompas	MSBT 184 OP FASDM 054-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Fuente Villa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11180200118352	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Cta. Elpa)	FISE-0017-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PARRAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200118458	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-1187-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200118695	Construcción De La Puerta De Tránsito De Aguas Residuales Para Beneficio A La Localidad De Santa Cruz Xitla, Crd El Municipio Del Mierne Nombre.	PBA/1246/2013	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Subsidios	5279 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200118717	Ampliación De Lared De Drenaje Sanitario	FISE-0061-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEICATLAN DE SEGURA Y LUÑA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200119143	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico	MSBT 184 OP FASDM 007-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200119337	Construcción De Servicios Sanitarios En Hdo No. 215	FAFEE-0586-2013	Oaxaca	San Juan Cosatlámpam	San Juan Cosatlámpam	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$184,432	\$184,432	\$261,090	\$184,432	\$261,090	\$261,090	67.93	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200119341	Construcción De Servicios Sanitarios En Hdo No. 26	FAFEE-0585-2013	Oaxaca	Santa María Chichutla	Santa María Chichutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$184,432	\$184,432	\$224,686	\$184,432	\$224,686	\$224,686	58.45	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	89.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200119421	Construcción De 2 Áulas Tipo Regional 6x4 Mts. En La Escuela Secundaria Técnica 46 En El Barrio La Soledad, Villa Solá De Vega	FAS-4724-2013	Oaxaca	Villa Solá de Vega	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200119454	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISE-0062-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA VILLA DE TEICATLAN DE SEGURA Y LUÑA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200119502	Ampliación De La Energía Eléctrica A La Universidad Tecnológica	FAS-4519	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200119541	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-0747-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGGECHE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200119549	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-0054-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMILZOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200119601	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-0747-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGGECHE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11180200119906	Ampliación Y Mejora Del La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-0747-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGGECHE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200140007	Construcción De Muro De Contención En El Río Las Animas.	FORTAMUN-02	Oaxaca	San Bartolomé Quilán	San Bartolomé Quilán	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUILAN, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200140319	Complementación De Saneantes Ecológicos	202P20005403	Oaxaca	Santa María Chichutla	Guadalupe	Rural	Subsidios	5216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200140333	Seguimiento De Control, Tarea De Eligibilidad Para El Bien Sabido Y Atraves Del Rtn No 200 Al 1477-91 Segunda Etapa En La Cominidad El Coyotl	FAS-4911-2013	Oaxaca	Villa Solá de Vega	El Coyotl	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200140459	Mejoramiento De Vivienda San Felipe Zapatlán	FAS-4830	Oaxaca	Villa Solá de Vega	San Felipe Zapatlán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200141122	Rehabilitación De La Red Hidráulica Y Sanitaria De La Escuela Secundaria Tec Num 46	FAS-4724	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200141957	Revestimiento De Caminos Y Acceso De La Población En La Localidad De San Andres Andua	-	Oaxaca	San Juan Sayulpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200143048	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0706/2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalaña	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,034,241	\$5,034,243	\$5,007,848	\$5,015,049	\$5,007,848	\$5,007,848	99.48	\$0	Kilómetro	0	100.00	80.00		Financiera / Física / Registro:
OAX11130200144338	Construcción De Un Puente Vehicular	184 OP FASDM 101-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200144632	Apertura De Libramiento En Barrio Chico, Camino A Temascalapue	2	Oaxaca	Santiago Yatlapech	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200144927	Mantenimiento Y Ampliación De Caminos Tipo C Del Camital C. C. Km 191010 El Barrio San Andres Paxtlán, Tzucas Del Distrito 0.000 Al Km 4.400, Subterráneo A Modernizar Del Km 2.000.	FISAM-001	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200144959	Pavimentación De Carretera Hidráulica De Calle Principal En La Localidad De Cerro Santiago	FISAM-002	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200144990	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria	FISAM-003	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200146012	Seguimiento De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Carretera Principal	FISAM-004	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200146133	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Romelio Gallegos	4	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200146160	Mantenimiento De 7 Áulas En La Escuela Primaria José O'Leary	05	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200146221	La Red De Drenaje Sanitario En La Regiduría de la Aldea Unión, Barrio Unión, 5 Km Mayo, Mezquique, Caltepec Victoria Y Caltepec Donay	06	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200146225	Construcción Del Sistema De Alimentación Del Barrio (Primera Etapa)	FAFEE-0750-2013	Oaxaca	Cosolapa	Atmolaaga	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200146249	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Hidalgo Y Unión	7	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200146273	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Hidalgo Y Unión	07	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200146313	Construcción De Pozo Profundo	FAFET-0748-2013	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK12 FAFET		H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147104	Rehabilitación General En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Cuatla	FOFEDAFMDT0741-2013	Oaxaca	Eloxochilán de Flores Magón	Eloxochilán de Flores Magón	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHILAN DE FLORES MAGON	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147137	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FOFEDAFMDT1227-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Francisco Tututepec	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147180	Construcción De Unidad Deportiva	FOFEDAFMDT0673-2013	Oaxaca	Santa María Tepeosco	Santa María Tepeosco	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPEOSCO	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147316	Construcción De La Cancha De Fútbol Rapido	FOFEDAFMDT-0645-2013	Oaxaca	San Andrés Huastepéc	San Andrés Huastepéc	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUASTEPÉC	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cultura	1A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147545	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Benito Juárez De La Agencia Los Anillos	2A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147615	Rehabilitación Y Baches De Camiones Concreto	3A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147635	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre	FOFEDAFMDT0634-2013	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Nativó	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147673	Expediente Técnico De R.D. Electricos De Las Calles De La Cabecera Ventura	4A	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147698	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Varías Calles)	FOFEDAFMDT-0657-2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147731	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez (Ca. Elap)	FOFEDAFMDT-0744-2013	Oaxaca	San Pedro Juchitengo	San Pedro Juchitengo	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHITENGO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147750	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varías Calles	FOFEDAFMDT-0676-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147771	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Urbanismo A La Escuelas	FOFEDAFMDT-0658-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147796	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal	FOFEDAFMDT-0653-2013	Oaxaca	Santiago Interoptia	Santiago Interoptia	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147871	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Bugambilias	FOFEDAFMDT-0644-2013	Oaxaca	Santiago Tepec	Santiago Tepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200147922	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 1 Ro De Mayo	FOFEDAFMDT-0671-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200148052	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 4 De Enero	FOFEDAFMDT-0816-2013	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Progreso	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200148092	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FOFEDAFMT-0694-2013	Oaxaca	Ciudad Interopt	Ciudad Interopt	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTÉPC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200148344	Inversión Pública	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK11 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública		Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$850,967	\$850,967	\$850,967	\$794,963	\$794,963	\$794,963	\$794,963	93.42	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200148961	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Benito Juárez En La Cab. Ngal	03	Oaxaca	San José Ayuquila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200148966	Pavimentación De La Calle Jacarandas A Base De Concreto Hidráulico	01	Oaxaca	San Juan Cieneguilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200148968	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo A Base De Concreto Hidráulico	02	Oaxaca	San Juan Cieneguilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200148978	Pavimentación De La Calle Monteal A Base De Concreto Hidráulico (Fuerp2023-2013)	012013	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149028	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	04	Oaxaca	San José Ayuquila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149357	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Francisco Morales Y Nilo Arceles (Primer Etapa)	MSMG-R33-002-2013	Oaxaca	Santa María Guadalupe	Santa María Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUADALUPE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149539	Construcción De Casa De Salud	MSM-192-FSM-05-2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San José el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149559	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Antiguo Camino A Vista Hermosa	FOFEDAFMDT-0655-2013	Oaxaca	Guadalupe Etla	La Capellanía	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149606	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	FOFEDAFMDT-0672-2013	Oaxaca	Guerrero de Humboldt	Guerrero de Humboldt	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149634	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSL-192-FSM-07-2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	El Paraiso Nopala	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149644	Pavimentación Concreto Hidráulico (Varías Calles)	FOFEDAFMDT-0760-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149669	Techo De Cancha En La Escuela Primaria 13 De Septiembre	FOFEDAFMDT/0781-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149680	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FOFEDAFMDT-0759-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Aviam Oregón	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149710	Techo de Cancha En La Escuela Primaria Lazaro Cárdenas	FOFEDAPMOT-0786-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149724	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles	FOFEDAPMOT-0651-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149769	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles	FOFEDAPMOT-0652-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Venta	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149779	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Adyacente En Barrios Del Rio Azupot	FOFEDAPMOT-0813-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149797	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles	FOFEDAPMOT-0650-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149821	Techo de Cancha En La Escuela Primaria Jose Maria Morales Y Pavan	FOFEDAPMOT-0787-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149840	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	FOFEDAPMOT-0746-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149846	Techo de Cancha De La Explanada De La Agencia Distrital	FOFEDAPMOT-0788-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149872	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Calles	FOFEDAPMOT-0724-2013	Oaxaca	San Juan Gochiçoni	San Juan Gochiçoni	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GOCHICONI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149897	Techo de Cancha En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FOFEDAPMOT-0789-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JURIZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149904	Construccion De La Segunda Planta Del Palacio Municipal	FORTAMUN-02-13	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149930	Techo de Cancha En La Escuela Primaria Horacio De Nicolazzi	FOFEDAPMOT-0790-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149949	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Independencia	FOFEDAPMOT-0659-2013	Oaxaca	San Pedro Comtancillo	San Pedro Comtancillo	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMTANCILLO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149954	Techo de Cancha En La Escuela Primaria Basilio Rojas	FOFEDAPMOT-0791-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149975	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Huamulda	FOFEDAPMOT-0660-2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200149984	Techo de Cancha En La Escuela Primaria Gregorio H. Chavaz	FOFEDAPMOT-0792-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150002	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Porfirio Diaz	FOFEDAPMOT-0661-2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150008	Techo En La Escuela Primaria Francisco Javier Mina	FOFEDAPMOT-0793-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150016	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal	FOFEDAPMOT-662-2013	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	El Tejón	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150040	Techo de Cancha En La Escuela Primaria Cuadalupe F. Martinez	FOFEDAPMOT-0794-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150056	Techo de Cancha En El Centro Preescolar Laura Dominguez Aguilar	FOFEDAPMOT-0795-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150101	Techo de Cancha En El Centro Preescolar General Antonio Reyes Santa	FOFEDAPMOT-0796-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150130	Techo de Cancha En La Escuela Secundaria Técnica No. 177	FOFEDAPMOT-0848-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150146	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Ubicada En La Localidad De San Mateo Cajonos, Villa Alta.	RS-421110-2013	Oaxaca	San Mateo Cajonos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS, VILLA ALTA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150153	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$31,431,722	\$31,431,722	\$31,431,722	\$30,286,992	\$30,286,992	\$30,286,992	\$30,286,992	96.36	\$0	PIEZA	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130200150176	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Circuito Tlaxienses Fraccionamiento Lomas Del Antequero	FOFEDAPMOT-0875-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150193	Inversión Pública	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$855,590	\$855,590	\$855,590	\$855,590	85.56	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200150207	Techo de Cancha En La Escuela Primaria Francisco Zarco	FOFEDAPMOT-0876-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Pueblo Nuevo Parte Alta	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150224	Techo de Cancha En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Cuicilla	FOFEDAPMOT-0890-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Pueblo Nuevo Parte Alta	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150237	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Cuadrícula Formosa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150250	Rehabilitacion De Alcantarado Publico En El Centro Historico	FOFEDAPMOT-0773-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150262	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Camero A San Lazaro Tramo De La Escuela Primaria Al Pto. San Lazaro	FOFEDAPMOT-0623-2013	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150276	Pavimentacion Con Concreto Hidraulic La Calle San Luis	FOFEDAPMOT-0847-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150649	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	FOFEDAPMOT-0774-2013	Oaxaca	San Juan Chilateca	San Juan Chilateca	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200150732	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Varias Calles	FOFEDAPMOT-0763-2013	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Miguel Moretverde	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO MONTE VERDE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001150770	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ernesto Zúñiga	FOFEDAPMOT-0647-2013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001150803	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FOFEDAPMOT-0654-2013	Oaxaca	San Pedro Tavié	San Pedro Tavié	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAVIE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001150812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre	FOFEDAPMOT-0674-2013	Oaxaca	San Antonio Acutla	San Antonio Acutla	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001150851	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Ahuétlil	FOFEDAMOT-700-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguillo	San Francisco Tlaxianguillo	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAXIANGUIGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001150854	Construcción De Alameda Pública Sobre La Carretera Internacional Tlaxianguillo - Refracto Santo Domingo Barrio Alto Bajo (Segunda Etapa)	SI/3PPO/DPH/FATSE/13/77/2014	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto Rural		Aportaciones Federales	R112 FATSE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001150903	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Abasco	FOFEDAPMOT-0616-2013	Oaxaca	San Juan Sayultepec	San Juan Sayultepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001150942	Continuación Del Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Periferia Dos	FOFEDAPMOT-0648-2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001150962	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FOFEDAPMOT-0649-2013	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001150977	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FOFEDAPMOT-0845-2013	Oaxaca	San Miguel Ahuatemolán	San Miguel Ahuatemolán	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUATEMOLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001151010	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Varías Calles	FOFEDAPMOT-498-2013	Oaxaca	Santa Cruz Metzquitpec	Santa Cruz Metzquitpec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ METZQUITPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001151184	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Varías Calles	FOFEDAPMOT-0770-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001151211	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Varías Calles	FOFEDAPMOT-0699-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001151237	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FOFEDAPMOT-0692-2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑÓLES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001151247	Equipamiento Personal De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. C10	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001151306	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Villa Sola De Vega - Comienzo Tramo Desde 0+000.00 - R 150+00. Subtramo: Del Km. 0+000.00 - 1+000.00 En El Municipio De Villa Sola De Vega. En La Localidad	R FAS-4931-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001151424	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	MSLM-392-FISM-12-2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Colonia Villavieja	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001151470	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Segunda De Independencia		Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel Coatlán	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001151793	Construcción De Unidad Deportiva Marco Antonio Sotomayor	FOFEDAPMOT-0643-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepicaculá	San Pedro y San Pablo Tepicaculá	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEPICACULLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001151866	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones. (SGRM)	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001151910	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tlaxiá	FOFEDAPMOT-0617-2013	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Santa Catarina Tlaxiá	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLAXIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001151958	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Albiel	FOFEDAPMOT-0697-2013	Oaxaca	Santa Cruz Tacahue	Santa Cruz Tacahue de Mina	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHE DE MINA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152034	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 27 De Septiembre	FOFEDAPMOT-0649-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBÁ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152149	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. En Materia De Sistema Nacional De Información. (SGRM)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152220	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Mayo	FOFEDAPMOT-0647-2013	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Independencia.	FOFEDAPMOT-0621-2013	Oaxaca	Villa Tejiplán de la Unión	Villa Tejiplán de la Unión	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAN DE LA UNION	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152286	Apertura De Camino Campo Largo - Campo Nuevo Km 5 Al Km 13.19367		Oaxaca	San Miguel Coatlán	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de San Miguel Coatlán	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152327	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISMDI/340/07/02/2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepicaculá	Santa Catarina Chivangá	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorario ayuntamiento de san pedro y san pablo tepicaculá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$274,297	\$274,297	\$3,960	\$274,297	\$274,297	\$274,297	\$274,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Se realizó LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES " CON CONCRETO HIDRÁULICO OBA C/ CONCRETO " LA DISENACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 142.52 M2 DE MATERIAL TIPO B Y 9.39 M2 DE TRABAJAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HIZO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA RESISTENCIA F=300 KG/CM2 Y 15 CMs DE GRABAT CON UNA AREA TOTAL DE 439.54 M2 DE PAVIMENTO DE HIZO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA RESISTENCIA F=300 KG/CM2 LA CONSTRUCCIÓN DE 204.40 M2 DE GRABAT CON UNA SECCION DE 20.15 CMs DE BASE INFERIOR Y SUPERIOR RESPECTIVAMENTE POR C/MS DE REALITE DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA F=300 KG/CM2 LA OBA SE COMENTADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN TORO EL CUAL SE HIZO A BASE DE CONCRETO SIMPLE CON UN C=300 KG/CM2 FINALMENTE LA PAVIMENTA EN LAS GUARNICIONES Y LIMPEZA GENERAL.
OAX111302001152331	Equipamiento Personal De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. C10	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152426	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. En Materia De Sistema Nacional De Información. (SGRM)	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152472	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. En Materia De Sistema Nacional De Información. (SGRM)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152548	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. En Materia De Sistema Nacional De Información. (SGRM)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152698	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	003-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morales	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLLOTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152780	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio Huastotlán	04-2013	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Barrio Huastotlán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152828	Equipamiento A La Policía Municipal	002	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlapacotepec	San Pedro y San Pablo Tlapacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tlapacotepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001152841	Equipamiento Personal De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes 110	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US01 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mobiliario público		4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001153222	Mantenimiento De Equipo De Transporte	004	Oaxaca	Santa Cruz Tacahote Santa Cruz Tacahote de Mina		Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001153435	Ampliación Y Modificación Del Camino Al Bascamento	007	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001153451	Construcción De Planta Tratadora De Aguas Residuales Primer Etapa	025	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001153518	Construcción De Aula Y Banda Perimetral De La Escuela Telesecundaria (Trio Aulas)	028	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachirigua	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001153971	Construcción De Pavimento Hidráulico A Barrio De Huastotlán	01	Oaxaca	San Francisco Huastotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154079	Apertura De Camino Comarcero	09-002-2013	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Frijol	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154194	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Huastotlán	005-2013	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Barrio Huastotlán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154208	Construcción De Baños En La Escuela Infantil En El Barrio Grande	007-2013	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Santa María Huastotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154214	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación	004	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlapacotepec	San Pedro y San Pablo Tlapacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tlapacotepec	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154219	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Agencia Del Paso Del Jote	028-2013	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Paso del Jote	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154231	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle El Guayuleño	029-2013	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Santa María Huastotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154238	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Barrio La Cumbre	010-2013	Oaxaca	Santa María Huastotlán	José María Morán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154251	Ampliación De Agua Potable De La Calle Macandreu Alcala	011-2013	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Santa María Huastotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154263	Pavimentación De La Rampa De Concreto Hidráulico En La Troncal Del Preescolar Juan Escutón	012-2013	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Santa María Huastotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154277	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Macandreu Alcala	013-2013	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Santa María Huastotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154287	Ampliación De Agua Potable En El Callejón De La Cumbre Del Cacao	014-2013	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Santa María Huastotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154299	Construcción De Salón De Usos Múltiples 3ra Etapa	001	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154323	2 Programa De Desarrollo Institucional	001	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154341	3 Gastos Indirectos	002	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154428	Rehabilitación Del Correo Sanitario En La Calle Cacho	MB04-02013-025	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154845	Construcción De Banda Elástica En Centro De Salud	001	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cerro Cordo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahualtlan de porfirio diaz	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154909	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Radiodifusión	003	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlapacotepec	San Pedro y San Pablo Tlapacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tlapacotepec	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001154917	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón	001	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Colonia Miel del Valle	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahualtlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001155015	Construcción De Un Aula En La Esc. Preescolar Niños Héroes	006-2013	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahualtlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001155123	Construcción De Caseta De Vigilancia De Policía En El Barrio Huastotlán	026-2013	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Barrio Huastotlán	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001155351	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	001	Oaxaca	Cosoletepec	Tuhtlán de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoletepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$411,517	\$411,517	\$411,517	\$411,517	\$411,517	\$411,517	\$411,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$411,517.00, DONDE LA APORTACIÓN MUNICIPAL ES DE \$411,517.00 Y BENEFICIARIOS 286,000. el sistema resultó la unidad de medida que se requiere originalmente, en este caso se expone la unidad de medida que originalmente se solicitó. SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO. Financiera / Física / Registro: LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$411,517.00, DONDE LA APORTACIÓN MUNICIPAL ES DE \$411,517.00 Y BENEFICIARIOS 286,000.00. EL DATO ANTERIOR QUE SE PUDO DE BENEFICIARIOS 286,000.00 Y APORTACIÓN DE \$411,517.00. LA APORTACIÓN MUNICIPAL \$411,517.00 Y BENEFICIARIOS 286,000.00. SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO.
OAX111302001155435	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	Cosoletepec	Cosoletepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de cosoletepec	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$504,139	\$504,139	\$504,139	\$504,139	\$504,139	\$504,139	\$504,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	379	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001155502	Construcción De Superficie Escolar No. 55, Ubicada En Villa Sola De Vega, Sola De Vega, Oaxaca	FAS-10	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001155613	Terminación De La Agencia Municipal De La Localidad De Nuevo Bienes Torres	FAMOTOTIF /MSGC/199/02 6/002/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Bienes Torres	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001155653	Terminación De La Agencia Municipal De La Localidad De Boca Del Monte	FAMOTOTIF /MSGC/199/01 3/003/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111302001155743	Rehabilitación De Camino Rural: Tramo Del Km. 0 020 Al 1.000 En La Localidad Del Obispo, Villa Sola De Vega	FAS-25	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Obispo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA, SOLA DE VEGA, OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico								Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200115621	Comisiones Por Manejo De Cuenta Bancaria	FAS-SINAXTLA-002	Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156385	Construcción De Puente Vehicular Sobre Río La Tona	2	Oaxaca	San Miguel Cuatlán	San Miguel Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156472	Rediseño Y Mejoramiento De Calles En La Colonia Adreca	071- RVY	Oaxaca	Santiago Protopera Nacional	Santiago Protopera Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156475	Construcción De Capilla En La Localidad De San Martín Ramírez Nuevo	RV/303-03/2013	Oaxaca	San Pedro Atzacpac	San Martín Ramírez Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATZACPAC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156479	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 14.5 100 (Guaymas-Oaxaca-Tehuacan) Santa María Tototapilla, Tlaxiaco Del Km. 0.000 Al Km. 1.3 ODS, San Tamas A Matamoros Del Km. 2.500 Al Km. 4.000	FSM/440/03/2013	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOTAPILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156544	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puente Vehicular	FSM/440/24/2013	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Santa María Tototapilla	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156554	Revestimiento Y Cuentos De Camino Tramo De San José Llano Grande 127 Tumbos	004	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156702	Paemtentacion Con Concreto Hidraulico Varas Calles	FOFEDAPMOT-0874-2013	Oaxaca		Heroica Villa Tezozatlan de Segura y Luna, Corra de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE H VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156714	Paemtentacion Con Concreto Hidraulico Del Boulevard Lázaro Cárdenas	FOFEDAPMOT-0891-2013	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156731	Paemtentacion Con Concreto Hidraulico (Varas Calles)	FOFEDAPMOT-0644-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156746	Paemtentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal A La Comunidad	FOFEDAPMOT-0743-2013	Oaxaca	San Juan Cotacotán	Remito Juárez	Rural	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156788	Contracion De La Cancha Deportiva	FOFEDAPMOT-0756-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156815	Contracion De La Cancha Deportiva En La Escuela Preescolar Quetzán	FOFEDAPMOT-0757-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156829	Rehabilitacion Del Camino Rural Del Km. 20 Al 41	FSM/282/003/2013	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de San Miguel Tenango, Tehuacan, Oaxaca	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156835	Contracion De La Cancha Deportiva En La Escuela Preescolar Lopez Porfirio	FOFEDAPMOT-0758-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156853	Contracion De Unidad Deportiva	FOFEDAPMOT-749-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156872	Contracion De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Cuauhtémoc	FOFEDAPMOT-0781-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156893	Contracion De Baula Perimetral Gradado Y Acceso De La Escuela Secundaria Adolfo Lopez Mateos	FOFEDAPMOT-0782-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156902	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jerónimo, Tlaxiaco San Pedro Cuicatlan Del Km. 0.000 Al Km. 3.400, Salazarito A Matamoros Del Km. 2.000 Al Km. 3.800		Oaxaca	Santa Ana Atotonilcaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156905	Paemtentacion Con Concreto Hidraulico Del Libramiento	FOFEDAPMOT-0615-2013	Oaxaca	Santo Domingo Teacapulpec	Santo Domingo Teacapulpec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEACAPULTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156914	Contracion De Muro De Contención En El Centro De Educación Preescolar Gracia Zaragoza	2	Oaxaca	Santa Ana Atotonilcaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156935	Paemtentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 Febrero	FOFEDAPMOT-0645-2013	Oaxaca	San Pedro Arrazigos	San Pedro Arrazigos	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ARRAZIGOS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156964	Contracion De Unidad Deportiva (Primera Etapa)	FOFEDAPMOT-0772-2013	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001156978	Paemtentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	FOFEDAPMOT-0646-2013	Oaxaca	Santiago Minas	Santiago Minas	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001157136	Revestimiento Y Cuentos Del Camino Tramo Universidad De La Sierra Sur, Santa Cruz Mixián Bernaldozo, La Pila, San Felipe Vegetales	005	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001157211	Contracion De Un Laboratorio Multiplesitario En El Colón Planes 293 Segunda Etapa	FAMVOTDEF/MSIC/2198/00-1/001/2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi	San Juan Guichicoi	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001157221	Ampliacion De Areas Sanitarias En Parque Municipal	FAMVOTDEF/MSIC/2198/00-1/004/2013	Oaxaca	San Juan Guichicoi	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOI	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001157245	Bachos Y Paemtentacion Con Carpetas Autolubrificantes 000 Mts. Del Entorpecer Tehuacan-Aguila Culiacán, Libramiento Norte	IAFM Y DTFD-039-001-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huapanguarame	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001157330	Paemtentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo	FOFEDAPMOT-0674-2013	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Atmoloya Bajo (Estación Atmoloya)	Rural	Subsidios	US08 Fondo de paemtentacion y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001157418	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 3ra Norte	016-2013	Oaxaca	Santiago Protopera Nacional	Santiago Protopera Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOTEPA NACIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001157425	Rediseño Y Mejoramiento De Caminos: Camosherón La Agencia De La Cruz Del Itzacan	025-2013	Oaxaca	Santiago Protopera Nacional	Cruz del Itzacán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001157433	Contracion De Acceso A La Calle 16 De Septiembre, Santa María Camatlán	002-2013	Oaxaca	Santa María Camatlán	Santa María Camatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001157439	Contracion De Muro De Contención Y Cajón Principal En La Colonia Cuauhtémoc	027-2013	Oaxaca	Santiago Protopera Nacional	Santiago Protopera Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROTOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX111302001157455	Contracion De Aula De La Escuela Secundaria "Pedro Carrillo Puerto", Santa María Camatlán	003-2013	Oaxaca	Santa María Camatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200115464	Recurso De Camión De La Comunidad De Santa María, San Felipe A San Miguel Tlacuama	043-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Xicatlitepec	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200115477	Recurso De Camión De La Desviación De Carrilero A La Plaza Cuicatlan	044-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Carralero	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200115479	Construcción De Canal De Riego Para El Llano Tierra Colorada, Santa María Carratón	044-2013	Oaxaca	Santa María Carratón	Santa María Carratón	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200115486	Recurso De Camión El Carrizo Al Entrepase Pinotepa A Colateral	045-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200115798	Recurso Y Reemplazamiento De Camión	006	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	San Felipe Yeguelán	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahualatlán de porfirio díaz	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157626	Construcción De Barandado Perimetral De La Esc. Preescolar Gabriela Mistral	007	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahualatlán de porfirio díaz	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157661	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Segunda Etapa	008	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Mengoll de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahualatlán de porfirio díaz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157691	Equipamiento Del Centro De Salud	009	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Reforma (Ranchería las Lunas)	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahualatlán de porfirio díaz	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157693	Construcción De Embarcado Perimetral En La Esc. Pta. José María Morelos	FISMA/302-04/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157713	Construcción De Alcantarilla De Loma	FISMA/302-03/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157733	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	010	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahualatlán de porfirio díaz	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157735	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico De Calle 5 De Febrero	FISMA/302-02/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157744	Construcción De Grabados En La Escuela Secundaria José A. Bafos Aguirre	052-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157754	Construcción De 2 Aulas Y Dirección De La Escuela Primaria Jacinto Sierra	053-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157762	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Principales De La Calle Porfirio Díaz	011	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Rancho Gracias a Dios un Nuevo Amanecer	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahualatlán de porfirio díaz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157765	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico De La Privada Frente Al Calán	054-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157772	Recurso De Camión De La Agencia Colateral A La Bogailla	055-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Colateral	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157783	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 11a Norte Entre La 14 Poniente Y La Posta	056-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157785	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Secundaria Yonca Guerrero, Barrio El Maculitlangero	3	Oaxaca	San Pablo Macuiltlangero	San Pablo Macuiltlangero	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULITLANGERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157790	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 13a Sur	057-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157798	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 1a Sur Entre Avenida Porfirio Díaz Y 3a Poniente	058-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157803	Permanencia De Camión Principal La Esapa	004	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Potrero Juánim	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157814	Construcción De Dos Viviendas Para Reubicados En La Agencia De Comercio	059-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Carralero	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157836	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 14 Sur Entre Avenida Benito Juárez Y Avenida Horacio Miller	060-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157837	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico De La Privada 15 Norte Entre La Calle 8a Poniente Y 10a Poniente	061-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157847	Construcción De Camión Postal De El Camino Pinotepa El Carrizo	062-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157867	Permanencia Del Camión De Acceso Principal A La Comunidad	006	Oaxaca	San Pedro el Alto	Llano Flor	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157868	Construcción De Baño, Mary Y Pavimento En La Escuela Secundaria Yonca Guerrero, Barrio El Zapotero	063-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157876	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 10a Norte	064-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157884	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico De La Privada De Alfonso Pineda Guzmán Entre Av. Norberto Aguirre Palazuelos Y Av. Benito Juárez	065-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157894	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Andres Natalio Clavel Mendoza	066-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157905	Construcción De Muro De Contención En La Calle 8 Poniente Entre Las Calles 3 Y 5 Norte Barrio Shilshu	067-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157913	Permanencia Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FOPEDAFMDT-06/20-2013	Oaxaca	San Andrés Sinaloa	San Andrés Sinaloa	Urbano	Subsidios	UDSA Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINALTIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157942	Ampliación B.D. Barrio 2 De Mayo	010	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Potrero (Ranchería el Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001157965	Permanencia A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 7a Norte Entre Las Calles 4a Y 6a Poniente	068-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenirlo	Programa Fondo Convenirlo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milesdólares)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200115796	Ampliación Y Reputencion R.D.0 Barrio Misael	007	Oaxaca	San Pedro el Alto Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales		IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200115792	Construccion De Puente Prualente En La Calle 23 Sur Entre Las Calles 7a Y 9a Poniente	069-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200115792	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Dos Puente Entre La Av. Alvarez Carrillo Y La 1070-2013	070-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200118008	Pavimentacion Del Camino De Acceso Principal A La Comunidad	008	Oaxaca	San Pedro el Alto Loma Camela	Rural	Aportaciones Federales		IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200118037	Ampliacion R.D. Malvarico Ya Diaga	009	Oaxaca	San Pedro el Alto Malvarico	Rural	Aportaciones Federales		IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200118128	Rastreo De Calles De La Colonia 5 De Mayo	046-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200118139	Rastreo De Caminos De La División De La Noche Y Mendocina Y Las Salinas A Paso De Las Garrochitas	047-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Paso de la Garrochita	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200118151	Rastreo De Calles En La Colonia Reforma	048-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200118169	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Realista	049-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200118178	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo	050-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Cruce	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200118186	Construccion De Baula Perimetral En El Jardín De Niños Alvarez Carrillo	051-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200118273	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Av. Benito Mendocina	FOEDAPMOT-06-18-2013	Oaxaca	Santiago Huiltilan Plumas	Santiago Huiltilan Plumas	Urbano	Subsidios	UD08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUILTILAN PLUMAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200118642	Pavimentacion De Acceso Principal A Base De Concreto Asfaltico. Triangulo De 4Km.000 Al Km.2.000	FOEDAPMOT-0887-2013	Oaxaca	Concepción Papalo	Colapen de Guerrero	Rural	Subsidios	UD08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200118667	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle San Nicolas En Barrio La Cruzita	FOEDAPMOT-2251-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Subsidios	UD08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119238	Construcción De Casa De Cultura Del Bienestar	5	Oaxaca	Ponotepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable apartamiento de ponotepa de don luis	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119297	Construccion De Guarniciones Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico 2a Etapa	01	Oaxaca	Asunción Tlacotalpa	San Juan Atotepac	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119489	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas 2a	0262013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119503	Guarniciones Y Banquetas En La Privada De Colima Y Oaxaca	0332013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119534	Ampliacion De Interoconexiones A La Red De Agua Potable Sobre La Calle Camero Amilpas	0042013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119564	Construccion De Drenaje Pluvial En Las Calles De Rosay Y Gracielas	01122013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119601	Construccion De Botega Rural En Arroyo Del Pito	9	Oaxaca	Ponotepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable apartamiento de ponotepa de don luis	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119716	Mantenimiento De Caminos Rurales Pinotepa De Don Luis Del Km 0.00 Al Km 3.00	11	Oaxaca	Ponotepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119847	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Y Calle Secundaria, Ubicada En San Juan Lalana, Oax.	FSM/205/FR/011/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119853	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles Independencia, Libertad, 20 De Noviembre E Ignacio Alameda Ubicados En La Comunidad San José Tzigué	FSM/205/FR/013/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119863	Construccion De Puente Vehicular Sobre Calle Ignacio Alameda 1000 Mts Ubicada En La Comunidad San José Tzigué San Juan Lalana	FSM/205/FR/014/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119867	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Avenida 5 De Mayo Ubicada En La Comunidad San Lorenzo, San Juan Lalana	FSM/205/FR/017/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119872	Construccion De Puente Vehicular En La Av. 5 De Mayo 1000 Mts. Comunidad San Lorenzo	FSM/205/FR/018/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119876	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles Benito Juarez, Emilioauz Cárdena, La Calle Y Calle Albergue Comunidad Santiago Jalisco	FSM/205/FR/019/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119880	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia, Ubicada En La Localidad De Paso Hidalgo, San Juan Lalana	FSM/205/FR/021/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119888	Construccion De Puente Vehicular Sobre Arroyo El Remedio 1000 Mts Ubicada En Arroyo Piedra, San Juan Lalana, Oax.	FSM/205/FR/022/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119890	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles Constitucion E Independencia Ubicada En La Comunidad Arroyo Piedra	FSM/205/FR/023/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119922	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Calles Principales De La Col. La Merced	012	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119924	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Calle Principal En La Col. Calabazas Dolores	013	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Barrio Dolores	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119925	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Calle Revolusion	013	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130200119931	Construccion De Aula En La Esc. Prim. Porfirio Diaz	014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200119943	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Juan Escutón	015	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de mahuatlán de mahuatlán de Porfirio Díaz	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200119951	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	016	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de mahuatlán de Porfirio Díaz	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200119957	Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Feliciano García Bustamante	017	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de mahuatlán de Porfirio Díaz	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200119963	Construcción De Banca Perimetral En Escuela Primaria 21 De Marzo, Col. Altavista De Juárez	FSM-039-001-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200119982	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Esc. Primaria "Margarita Maza De Juárez", Agencia Vista Hermosa	FSM-039-002-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200160047	Pañimentación Y Guarderías, Calle Reforma Norma, Agencia De San Sebastián Progreso	FSM-039-005-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	San Sebastián Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200160072	Pañimentación Y Guarderías, Calle Negrete, Agencia Ahuehuetlán De Generala	FSM-039-006-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200160078	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle José María Morelos Y La Independencia, Urbana En La Localidad De Cal Monjes	FSM-205/FR/027/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200160119	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Un Anexo Centro De Atención Médica, Heroica Ciudad De Huajuapam De León, Oax.	FSM-039-007-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200160193	Ampliación De La Red De Agua Potable, Calles San Miguel Y San Antonio, Colonia San Diego	FSM-039-009-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200160246	Intersección De La Red De Agua Potable En Calles Yagüez, Mla, Brta, Orizga Y Gamla, Col. Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	FSM-039-012-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200160530	Evaluación Y Seguimiento	001-ADM	Oaxaca	Santiago Progreso Nacional	Santiago Progreso Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PROGRESA NACIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200160537	Evaluación Y Seguimiento De Proyectos	1	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200160686	Construcción De Banca Perimetral De La Escuela Secundaria Técnica No. 129 (Terminación)	FSM-293-003-2013	Oaxaca	San Pablo Elia	San Pablo Elia	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEYSI ORTIZ MENDEZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200160850	Construcción De Pañimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cristóbal Colón	FSM-293-006-2013	Oaxaca	San Pablo Elia	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		TERESA GOMEZ PEREZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200160971	Pañimentación De La Calle Lázaro Cárdenas	-	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200161001	Construcción De Una Pequena Pesa De Mampostería En El Paraje Loma Corral De Piedra	MAA/198/FSM/01/2013	Oaxaca	Ayuntamiento de Atlix	Ayuntamiento de Atlix	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200161041	Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños José Vasconcelos	FSM-293-014-2013	Oaxaca	San Pablo Elia	San Pablo Elia	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DEYSI ORTIZ MENDEZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200161782	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	03	Oaxaca	Atlix	Atlix	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200161839	Pañimentación Calle De La Preparatoria	12	Oaxaca	Progreso de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PROGRESA DE DON LUIS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200161855	Adquisición De Equipos De Transporte (Ag. De Policía Com. Cuernavaca)	MSB-007-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro Cuero	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200161899	Adquisición De Una Camioneta	1	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200162342	Construcción De Mdd. De 3 Aulas. Exort. De 6x8 M. MS72/FRSM002/2013		Oaxaca	San Lorenzo Teotihuacán	Rio Nahué	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELICAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,390,890	\$1,390,890	\$1,390,890	\$1,390,890	\$1,390,890	\$1,390,890	\$1,390,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX11130200162360	Pañimentación De 1098 M2 De La Calle Principal Y 366 M2 De Guarderías En La Localidad Yotandayá	FSM-312-12-2013	Oaxaca	San Pedro Jayacán	Yotandayá	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JACAYAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200162477	Pañimentación Con Concreto Hidráulico (480 M2 Y 160 M2 De Cuatras)	FSM-312-13-2013	Oaxaca	San Pedro Jayacán	San Marcos el Coyol	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JACAYAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200162538	Pañimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicolás Bravo Entre Las Avdaes Guadalupe Victoria Y Loma Vieja	FSM/441/05/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Ayuntamiento Municipal de Santa María Xadani	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200161001	Suplemento De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolás Bravo	FSM/441/21/2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Ayuntamiento de Santa María Xadani	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200161050	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Correo Constitucional Benito Juárez	15	Oaxaca	San Juan Lachao	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200161128	Pañimentación Con Concreto Hidráulico De Rampa De Acceso A La Comandancia Nuevo San Antonio	FSM-205/FR/031/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200161188	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	3	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200163198	Construcción De Aulas Sanitarias Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Benito Juárez	FA2MS05012013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZAMATLAN OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200163238	Construcción De Puentes Vialitarios Sobre El Arroyo Sico (Y 200 M) Comendado José López Portillo	FSM-205/FR/040/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200163257	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario 1a Etapa	4	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200163262	Rehabilitación Del Camino A Zanatepec Del Km 0-000 A Km 9-000 De Jagula Zanatepec	FSM/82013	Oaxaca	Santa Catarina Jagula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200163317	Gastos Indirectos 3 Porcentaje	6	Oaxaca	Santiago Tlaxiengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específicos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Observaciones				
																	Reasignado (Milesdólares)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	
OAX1011020115528	Construcción De Bulevar Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	San Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de san domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13110201163224	Apertura Y Ampliación De Caminos Rancheros La Tazona A San Miguel Mixtepec 4.5 Km	FSM0022013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1311020116329	Construcción De Bolegra Rural 1.1a Etapa En La Soledad	FSM/205/FR/03/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13110201163372	Rehabilitación Y Mts. De Calles San Jose Itatamp	FSM152013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13110201163380	Construcción De Casa De Salud	FSM-007-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Rancho Frostal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13110201163397	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Independencia (E.C. San Pablo En Barrio Morales)	FAFM-293-001A-2013	Oaxaca	San Pablo Elia	Barrio Morales	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA CIVIL CON SOLATORIO Y PROYECTOS LACACHE, S.A. DE CV.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13110201163436	Equipoamiento Y Rehabilitación De Instituciones Educativas	11	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13110201163465	Ampliación De La Segunda Etapa De La Red Agua Potable En El Camalote	FSM182013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13110201163498	Construcción De Guarniciones Y Barraganes	MB0410213-090	Oaxaca	Loma Bonita	Jabal Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13110201163750	Construcción De Guarniciones Y Barraganes	sem-2013-FR-001	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13110201163756	Construcción De 2 aulas En La Escuela Telesecundaria	24	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13110201163778	Rehabilitación De Puente Vehicular "Rio De Juquila" Barrio De San Nicolás	FSM0512013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX13110201163815	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo López Mate																									

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Benito. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX0013020015528	Construcción De Barrio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113020014899	Adquisición De Terrenos	6	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113020014900	Reconstrucción De Atiques En La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	FORTAMUN10	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1113020014949	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Obra Complementaria	03032013	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145070	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico	MSBY/14/R/33/TH/00/001/2013	Oaxaca	San Baltazar Yatzeachi el Bajo	Santa María Yahuehche	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Baltazar Yatzeachi el Bajo	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145084	Rehabilitación De La Laguna De Oxidación	1	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145095	Construcción De Barrio Periférico En La Escuela Preescolar En Plan Del Aire	303	Oaxaca	Tataltepec de Valdiés	Plan del Aire	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TATAITEPEC DE VALDES	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145109	Adquisición De Equipo De Comunicación	FORTAMUN152013	Oaxaca	Santa Catarina Jauchila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145136	Mejoramiento De 24 Viviendas	FISM-2013-F3-O	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlaxauca	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COATLAXAUCA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145151	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre	003	Oaxaca	Santiago Tapetasta	Santiago Tapetasta	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TAPETASTA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145156	Construcción De La Calle Antonio Valdes De Concreto Hidráulico Terceira Etapa	311	Oaxaca	Tataltepec de Valdiés	Tataltepec de Valdiés	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TATAITEPEC DE VALDES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145170	Otra, Rehabilitación De La Iglesia Católica De San Vicente Lachiso	MDVLS35000IMAY02013	Oaxaca	San Vicente Lachiso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHISO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145171	Proyectos Productivos (Lamparas Solares)	FORTAMUN152013	Oaxaca	Santa Catarina Jauchila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145210	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales	004	Oaxaca	Santiago Tapetasta	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TAPETASTA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145211	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Del Jardín De Niños Ricardo Vives Nolasco	FISM-2013-F3-O	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlaxauca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COATLAXAUCA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145235	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Moises Calzosa San Pablo Norte Sector 1	FASIM/07/118/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145249	Vestuario Y Uniformes	FORTAMUN152013	Oaxaca	Santa Catarina Jauchila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145257	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juarez (Agencia De Natividad)	10	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$118,006	\$125,000	\$6,994	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZO LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ, DICHA PAVIMENTACIÓN SE HIZO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA NOMINAL DE 200 KG/CM2. LAS GUARNICIONES TIENEN UNA SECCIÓN DE 20 cm DE BASE, 15 cm DE CORONA Y UNA ALTURA DE 40 cm. LA PAVIMENTACIÓN TIENE UN PAVILLO DE ESPESOR DE 15 cm, SE CONSTRUYÓ 140.000 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN, SE PAVIMENTÓ UNA LONGITUD DE 144.5 METROS LINEALES CON UN ANCHO VEHICULAR DE 5.00 M, LO CUAL REPRESENTA UNA SUPERFICIE DE 724.50 METROS CUADRADOS, LO ANTERIOR SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD.	
OAX11130200145269	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Salud A Tonala (Terceira Etapa) (Santa Catarina)	11	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,1750	\$291,750	\$0	\$291,750	\$291,750	\$291,750	\$291,750	\$291,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZO LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SALUD A TONALA EN SU TERCERA ETAPA, DICHA PAVIMENTACIÓN SE HIZO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA NOMINAL DE 200 KG/CM2. LAS GUARNICIONES TIENEN UNA SECCIÓN DE 20 cm DE BASE, 15 cm DE CORONA Y UNA ALTURA DE 40 cm. LA PAVIMENTACIÓN TIENE UN PAVILLO DE ESPESOR DE 15 cm, SE CONSTRUYÓ 140.000 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN, SE PAVIMENTÓ UNA LONGITUD DE 213.50 METROS LINEALES CON UN ANCHO VEHICULAR DE 4.00 M, LO CUAL REPRESENTA UNA SUPERFICIE DE 1,290.00 METROS CUADRADOS, LO ANTERIOR SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA.
OAX11130200145303	Servicios, Cursos, Conferencias, Teleconferencias De	314	Oaxaca	Tataltepec de Valdiés	Tataltepec de Valdiés	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TATAITEPEC DE VALDES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145311	Asesoría Técnica E Integración D Expedientes Técnicos	006	Oaxaca	Santiago Tapetasta	Santiago Tapetasta	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TAPETASTA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145312	Construcción De Barrio Periférico En La Escuela Primaria Liberación Campesina (Primera Etapa), (Guzaro Cardenas Echeo Grande)	10	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,800	\$176,490	\$2,800	\$176,490	\$176,490	\$176,490	\$176,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BARBA PERIFERIAL EN LA ESCULA PRIMARIA LIBERACIÓN CAMPESINA, OBRAS QUE CONSISTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 141.6 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE DE MURO A BASE DE BLOCK DE ACADAMOS DE 14.4 cm DE ESPESOR, UNTERADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA RODRIZADO CON CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, LO ANTERIOR SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE PINO GRANDE (LAZARO CARDENAS).	
OAX11130200145348	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle 1 De Mayo Terceira Etapa Agencia Boca Del Río	FASIM/07/215/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145380	Gestión Y Administración De Obras Para Mezcla De	313	Oaxaca	Tataltepec de Valdiés	Tataltepec de Valdiés	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TATAITEPEC DE VALDES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145432	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lucia Betancos Coloma San Martín	FASIM/07/110/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145478	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Lini- De Sta. Catarina Tlaxiá	-	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Santa Catarina Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA TLAXIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145501	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Agencia San José Del Palmer	FASIM/07/761/2013	Oaxaca	Salina Cruz	San José del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145593	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Tehuantepec Coloma Porfirio Diaz	FASIM/07/23/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145684	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle 12 De Octubre Coloma Independencia	FASIM/07/112/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145728	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Avenida Valentin Gomez Farías Entre (Antes) Los Maderos Y Venustiano Carranza Coloma La Salud	FASIM/07/761/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145765	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Venustiano Carranza Entre (Antes) Los Maderos Y Benito Barrio Nuevo	FASIM/07/29/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Apuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145811	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juarez Entre Torres Mugen Y Jose Maria Morales Coloma Francisco I. Madero	FASIM/07/72/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Coloma Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200145950	Construcción De Aula Didáctica Etc. Prim. José Martí	018	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahualtlan de porfirio diaz	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200116594	Construcción De Aula Didáctica Esc. Telesecundaria	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200116595	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Izcaatl	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200116591	Construcción De Aula En El Colegio Mahuatlán	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200116596	Construcción De Cercado Perimetral En La Esc. Lázaro Cárdenas Del Río	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200116590	Construcción De Aula Esc. Jardín De Niños María Montessori	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200116597	Construcción De Cercado Perimetral En La Esc. Juan López Álvarez	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001166013	Construcción Del Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal A La Telesecundaria	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mengolá de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de mahuatlán de porfirio diaz	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001166233	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles Y Avenidas	FISM0093	Oaxaca	Ayotlánpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotlánpec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001166339	Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero 2a Entre A Base De Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	San Sebastián Itagapá	San Sebastián Itagapá	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN ITCAGAPÁ	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001166326	Construcción De Sistema De Agua Potable Sin Agua (Equipamiento, Red Eléctrica Y Línea De Combustión)	FISM0094-2013	Oaxaca	Ayotlánpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotlánpec	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001166335	Ampliación De Energía Eléctrica En La Ranchería La Cumbre Santa Cruz Mitlango	02	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlango	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001166391	Construcción Del Sistema De Almacenamiento De Agua	-	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001166558	Zoograma De Desarrollo Institucional	FASIM/079/01/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001166652	Rehabilitación De Techaro De Caneles De Los Niños Mágiques En La Escuela Secundaria General Queréndaro/Clase Videoblog Y	FISM0095-2013	Oaxaca	Ayotlánpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ayotlánpec	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001166702	Energía Eléctrica	FORTAMUN/2013	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001166783	3e Gastos Indirectos	FASIM/079/02/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001166800	Construcción De Piso Firme	FISM-2013-F-1-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001167058	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Las Casas Independencia Agua Blanca Y Pista Blanca 02 La Esapa	-	Oaxaca	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEUTLAHUACA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001167324	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia El Llano a Dos	03	Oaxaca	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEUTLAHUACA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001167630	Rehabilitación De La Línea De Combustión Y Distribución De Agua Potable	from-2013-F-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Estancia	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001167688	Construcción De Techaro En La Esc. Primaria Lic. Benito Juárez Caneles Ctripé 2013	005	Oaxaca	San Sebastián Itagapá	Llano de la Vaca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN ITCAGAPÁ	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001167698	Elaboración Del Estado De Impacto Ambiental Del Proyecto Construcción De Una Pista	FISM-2013	Oaxaca	Santiago Sacahuatlango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SACAHUATLANGO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001167710	Mejoramiento Del Camino Coscochero Paraje El Aguila	04	Oaxaca	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEUTLAHUACA OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001167732	Construcción De 4 Tanques De Agua En Los Parajes Tepicillo, Chamegaa, Agua Puerca Y Sanderuaca	FISM-2013-F-1-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001167905	Control De Tráfico Urbano, Sematización Y Señalización Del Centro De La Ciudad	MEB04+2013-138	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001168031	Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Río Salto Del Puerto	05	Oaxaca	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEUTLAHUACA OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001168181	Construcción De Red De Agua Potable Energía Eléctrica Fosa Septica Y Piso De Almacenamiento Eléctrico De La Escuela Primaria Hermanos Flores Magón	06	Oaxaca	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEUTLAHUACA OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001168196	Gastos Indirectos	FISM-138-002-2013	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JAVIER DIAZ MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001168349	Construcción De Puente Vehicular Colonia 3 Reyes Y Guadalupe	14	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001168374	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez 2 Esapa	FISM-2013-F-1-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001168401	Construcción De Modelo De Inspección Vehicular	MEB04+2013-142	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001168536	Mejoras A La Escuela Secundaria 102	010-13	Oaxaca	San Pedro Metzquitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001168636	Construcción De Alcantarillado De Aguas Pluviales	13	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001168651	Construcción Del Puente Vehicular Tepehuatlán El El Estadero D-133.4 Del Camino Coxtlahuaca-Nahutlán	from-2013-f-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS01 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111302001168705	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	15	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Tapanalá	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200168745	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	16	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200168750	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 1a De Septiembre 2 Esq	FISM-2013-F3-O	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlánhuaca	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COATLANHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200168819	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	22	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200168823	Pavimentación De Calle En La Localidad De El Torero	001	Oaxaca	San Juan Cochrano	El Torero	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200168845	Construcción De Muro De Contención En La Calle Miguel Hidalgo Y Benito Juárez	40	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Guayacán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200168874	Construcción De Pavimentación Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	44	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200168900	Construcción De Puente Vehicular Santa María Nudo Nuevo Progreso	002	Oaxaca	San Juan Cochrano	Santa María Nudo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200168942	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Libertad	37	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169086	Empedrado De La Calle Independencia	FISM-2013-F3-O	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlánhuaca	San Jerónimo Otla	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COATLANHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169090	Revestimiento De Camión Concretero	003	Oaxaca	San Juan Cochrano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169093	Apertura Y Ampliación Del Camino Ranchos La Tazoma A San Miguel Mixtepec 4.5 Km	FISM-371-SMM-002-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169127	Construcción De Bodega Rural (Segunda Etapa)	MSRN/FISM-49-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169144	Asesoría Técnica	FISM-2013-F3	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlánhuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COATLANHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169154	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Calle De La Cal Estrella	004	Oaxaca	San Juan Cochrano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169205	Construcción De Abastecimiento De La Carretera	FORTAMUN-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169243	Construcción De Andador Yacua Kuri	005	Oaxaca	San Juan Cochrano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169268	Construcción De Callejón Entre Av. Insurgentes E Independencia	006	Oaxaca	San Juan Cochrano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169291	Construcción De Muro De Contención En La Carretera Municipal	FORTAMUN-010-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169319	Construcción De Camino Rural San Juan Cochrano E.C. San Pedro Atotepc Km. 0 000 Al Km.5 000	007	Oaxaca	San Juan Cochrano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169351	Construcción De Bodega Rural	FORTAMUN-SMM-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169374	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario De La Cal Estrella	008	Oaxaca	San Juan Cochrano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169432	Mantenimiento Y Mejoras De Agua De La Esc. Preescolar Miguel Hernández Hernández	009	Oaxaca	San Juan Cochrano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169434	Construcción De Bordo Para Retención De Agua En El Paraje El Tacoteo		Oaxaca	Ayuntamiento de Aldama	Ayuntamiento de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYOTZICHO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169482	Mantenimiento Y Mejoras De Agua De La Esc. Preescolar Ignacio Manuel Altamirano	010	Oaxaca	San Juan Cochrano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2015	\$197,861	\$1,820,402	\$1,820,402	\$1,820,402	\$1,820,402	\$1,820,402	\$1,820,402	100.00	50	Metros Cuadrados	9,494	100.00	100.00	Financiera PERIODO DE LA OBRA: 20 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2015 / Física PERIODO DE LA OBRA: DEL 20 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2015 / Registro PERIODO DE LA OBRA: 20 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2015
OAX11130200169550	Adquisición De Paneles Solares	FASOM-28/12/2012	Oaxaca	San Miguel Tenango	Loma Atzacuadla	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Ayuntamiento Municipal de San Miguel Tenango	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169558	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	FISM-12-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	San Juan Nochiistlan	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169563	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Independencia Nueve Gueroses	011	Oaxaca	San Juan Cochrano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169571	Ampliación Y Mejoramiento De Camino Concretero Tazoma El Guacale Segundo Etapa	07	Oaxaca	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOTIHUACAN OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169597	Construcción De Muro De Contención En La Col. Gigante	012	Oaxaca	San Juan Cochrano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169659	Gastos Indirectos (Expensas de Terreno)	1	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO ACUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169685	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle De La Cal Estrella	013	Oaxaca	San Juan Cochrano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169692	Apertura De Calles	FISAD0902	Oaxaca	Ayotzinguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de Ayotzinguez	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169694	Reparaciones Generales En La Escuela Primaria Francisco Madalen	08	Oaxaca	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOTIHUACAN OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169700	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM-08-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200169727	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	FORTAMUN-2013-F4	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlánhuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COATLANHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149775	Construcción De Casa De Salud	F0MS170022013	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiacopec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLAXIACOTEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149812	Construcción De Andador Peatonal A Base De Esquistos Y Cemento Laterales	02	Oaxaca	Santa María Huastla	Barrio de la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149815	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Cál. Escuela	013	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149883	Ampliación, Reordenamiento Y Construcción De Obras De Drenaje Del Tramo De Camino Teotihuacan-Cajoncillo-Cajalbana (10 Kilómetros)	MSUT118831F00022013	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiacopec	Cajoncillo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLAXIACOTEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149986	Techumbre De Palacio Municipal	FORTAMUN-2013-F-4-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149910	Construcción De Bañosecológicos Con Biodegradores F0M-11-2013		Oaxaca	Santiago Chazumba	San José Chichihuatpepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149919	Rehabilitación Del Piso Nueva Yucha De La Cál. Escuela	015	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200149967	Construcción De Aula De La Esc. Primaria Justo Sierra	016	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170053	Proyecto Ejecutivo Del Camino Peñas Negras-Santa María Yucatlán	017	Oaxaca	San Juan Colorado	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170086	Adquisición De CalchetePara Para Uno De Policías Municipales	FORTAMUN-2013-F-4	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170098	Construcción De Dos Aulas Y Rehabilitación De Aulas Y Dirección En La Escuela Primaria "José María Morelos Y Pavón"	1	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,384							0.00		Metros Cuadrados	144	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170142	Arrendamiento De Maquinaria Y Equipo	FORTAMUN-2013-F-4	Oaxaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170182	Comisiones Bancarias	SN	Oaxaca	Santiago Teotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170192	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Cuauhtémoc, Alvarado Y 2 De Septiembre	F0M-06-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170209	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSJC-F0M-187-002-2013	Oaxaca	San Juan Cuatlanguay	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN COATZCOZAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Escuelas Y Maestros Contorno En La Calle Unión	2	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Jerónimo Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,060,382							0.00		Metros Cuadrados	961	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170267	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Calán	F0M-11-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Tenidón Huastapepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170284	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre	018	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Huato	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170343	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Prolongación De La Calle Independencia	019	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170363	Construcción De Aula En El Preescolar "Tierra Y Libertad"	3	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Educación	En Ejecución	2015	\$347,555							0.00		Metros Cuadrados	25	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170375	Mód. De Camino Rural Obras De Mejoramiento: Pavimentos - El Higo - Sigo, Chazumba Del Km 0 Mas 000 Al Km 13 Mas 000	F0M-04-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170387	Construcción De Dos Aulas En La Esc. Primaria Libertad	020	Oaxaca	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170405	Sueldo Del Personal De Seguridad Pública	SN NUMERO	Oaxaca	Santa María Zanateca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170418	Perforación De Pozo Profundo	1	Oaxaca	Ánimas Triguero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma	4	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Jerónimo Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,680,193							0.00		Metros Cuadrados	961	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170426	Construcción De Plaza Cívica Municipal	MSPT-FORTAMUN-330-001	Oaxaca	San Pedro Teotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOTITLAN, OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170437	Construcción De Casa De Salud	021	Oaxaca	San Juan Colorado	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170524	Alumbrado Público	SN NUMERO	Oaxaca	Santa María Zanateca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170535	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	5	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$311,139							0.00		Metros Cuadrados	545	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170606	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Anacleto Barrio San Sebastián Santa María Atzompa	MSMA-FAS-011-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170617	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	SN NUMERO	Oaxaca	Santa María Zanateca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUCION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170643	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	12	Oaxaca	Teotitlán de Segura y Lima, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucufuti de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOTITLAN DE SEGURA Y LIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170649	Construcción De Aula Y Sanitarios En La Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas"	6	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Cuatlán	Educación	En Ejecución	2015	\$495,384							0.00		Metros Cuadrados	80	100.00	Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170778	Construcción De Sanitarios Emblemáticos Estación Regional 400 Mts En La Est. Teotihuacan	F0M-MSP-001-2013	Oaxaca	San Pedro Martín	San Pedro Martín	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PANAA S.A. DE CV	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170779	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	13	Oaxaca	Herencia Villa - Tzotzatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucuyapim de Orampio	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOTZTLÁN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170806	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Hidalgo Y Libertad	7	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Santo Domingo Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$733,201							0.00		Metros Cuadrados	492	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170841	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Venustiano Carranza De San Andrés Zautla	05-06-2013	Oaxaca	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170867	Gastos Indirectos	FISMA MSP-002-2013	Oaxaca	San Pedro Marín	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARITR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170875	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Ricardo Martínez, Perfiles Díaz Y Benito Juárez.	8	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,692,128							0.00		Metros Cuadrados	1,086	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170958	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	9	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$304,933							0.00		Otra	0	1.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200170978	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle 2a De Matamoros En San Andrés Zautla	07-06-2013	Oaxaca	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171076	Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Alonso Ocegueda	21	Oaxaca	Herencia Villa - Tzotzatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yatutlán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOTZTLÁN DE SEGURA Y LUNA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171116	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle 3a De Matamoros En La Calle De San Andrés Zautla	08-06-2013	Oaxaca	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171199	Ampliación De La Red De Drenaje Público En La Colonia Calles De Luna De San Andrés Zautla	09-06-2013	Oaxaca	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171308	Asesoría Técnica De Proyectos Y Estudios De Factibilidad	10-06-2013	Oaxaca	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171337	Adquisición De Retroexcavadora	FORTAMUN-2013-F4	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171377	Mantenimiento De Bodega Rural De La Agencia De San Bartolomé Lachniva	FORTAMUN-2013-F4	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171443	Programa De Estimulo A La Creación Y Desarrollo Artesanal (Peca 1)	309-002-02-032	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	USO9 Instituciones Estatales de Cultura			11-Educación Pública	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171458	Mtto. Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	MSC-01-FIV	Oaxaca	Santiago Chaurumá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171473	Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad A Base De Concreto Hidráulico	FISMA-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Lachniva	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171520	Apertura De Calles De San Juan Comaltepec	FISMA-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171567	Empedrado De Calles 3 Etapa	FISMA-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171575	Construcción De Banda Perimetral 2a Etapa En La Escuela Preescolar Guadalupe Victoria	MSMQ428FISMGN0022013	Oaxaca	Santa María Quiegolán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUEGOLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171627	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2 Etapa Honduras Lucero	FISMA-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Honduras Lucero	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171638	Pavimentación De Calles En San José Quiegolán	MSMQ428FISM0100402013	Oaxaca	Santa María Quiegolán	San José Quiegolán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUEGOLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171682	Elaboración De Proyectos De Obra	MSMQ428FISMGN0032013	Oaxaca	Santa María Quiegolán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUEGOLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171684	Construcción Del Techo De La Cancha Municipal.	-	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$675,321							0.00		Otra	478	1.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171703	Comisiones Bancarias	SN NÚMERO	Oaxaca	Santa María Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171712	Revestimiento De Camión Cuesta Blanca San Valentín Gómez	04-2013	Oaxaca	Herencia Villa - Tzotzatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOTZTLÁN DE SEGURA Y LUNA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171868	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	16	Oaxaca	Herencia Villa - Tzotzatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOTZTLÁN DE SEGURA Y LUNA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200171943	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	25	Oaxaca	Herencia Villa - Tzotzatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Marcos de Garzón	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOTZTLÁN DE SEGURA Y LUNA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200172100	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	18	Oaxaca	Herencia Villa - Tzotzatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yotanduri	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOTZTLÁN DE SEGURA Y LUNA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200172126	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	22	Oaxaca	Herencia Villa - Tzotzatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZOTZTLAN DE SEGURA Y LUNA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200172228	Mantenimiento De Transporte	08-2013	Oaxaca	Herencia Villa - Tzotzatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca			Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEZOTZTLÁN DE SEGURA Y LUNA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200172232	Pavimentación Del Andador Peatonal Meléndez A Base De Concreto Hidráulico	FAMF/2665/2013	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAMF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130200172250	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Central Primer De Mayo (Colonia Aguas Calientes)	FISM/418/21/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Santa María Jalapa del Marqués Tehuantepec, Oaxaca	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	R004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200117258	Pavimentación De La Calle Agua Verde A Base De Concreto Hidráulico	FAFEP/1665/2013	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200117272	Construcción Del Mercado Municipal La E. Etapa	FAFEP/1665/2013	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200117288	Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Blas Falcón	FAFEP/1674/2013	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	Mahuitián de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DIAZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200117304	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEP/1676/2013	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11180200172309	Construcción De Obra Complementaria El Techado De La Plaza Cívica Etc. San. Gral. Benito Juárez	FASMA/418/17/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	R004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Santa María Jalapa del Marqués Tehuantepec, Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200172346	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución)	FAFEP/1675/2013	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200172372	Construcción De Obra Complementaria El Techado De La Plaza Cívica Escuela Secundaria Técnica No. 62	FASMA/418/18/2013	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	R004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Santa María Jalapa del Marqués Tehuantepec,Oaxaca	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200173890	Adquisición De Equipo De Computo Para Ciba No. 311	FAFEP-0539-2013	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200173896	Construcción De Banda Perimetral En Caba No. 264	FAFEP-0523-2013	Oaxaca	Santa María Tenemecca	Santa María Tenemecca	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$77,252	\$100,000	\$77,252	\$77,252	\$77,252	77.25	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	89.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200173915	Construcción Y Equipamiento De Santa Ana La Laboradora, Un Taller De Tratamiento De Saneamiento, Baños Y Locales En Coyula No. 33	FAFEP-1042-2013	Oaxaca	Chahuliles	Chahuliles	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$296,1491	\$2,961,491	\$2,371,798	\$2,961,491	\$2,381,334	\$2,381,334	\$2,381,334	77.03	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	78.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200173936	Construcción De Puente Vehicular Xonene Ubicado En El Edificio No. 1933-15 Del Camisero San Pablo Pochutla Xonene. En El Cruce Del Río Grande 2da Etapa	PBAI-0951-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla Xonene	Xonene	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200173931	Construcción Del Camino Tehuantepec-Santa María Temacatepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 10.000 Sub Tramo A Construir Del Km 7.500 Al Km 10.000	PBAI-1243-2013	Oaxaca	Santa María Temacatepec	Santa María Temacatepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEMACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200173932	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Gabriel Mexique-Santos Reyes Nopala-Santa María Magdalena Tiltepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 4.850 Subtramo A Modernizar Del Km 2.000 Al Km 4.850	PBAI-1283-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200173933	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Gabriel Mexique-Santos Reyes Nopala-Santa María Magdalena Tiltepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 8.800 Subtramo A Modernizar Del Km 2.000 Al Km 8.800 Cto. 2012-14	PBAI-1285-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11180200174262	Reparaciones Generales Y Adquisición De Equipamiento De Las Especialidades De Electrónica Electrónica Informática, Servicios De Balsa Y Oficinas Administrativas En Ciudad No. 178	FAFEP-1000-2013	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$16,750	\$16,750	\$16,750	\$16,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200174290	Modernización Y Remodelación De 10 Edificios De Artes Y Arteses Y Laboratorios	FAFEP-0954-2013	Oaxaca	Hermosa Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Hermosa Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$991,666	\$2,000,000	\$989,272	\$989,272	\$989,272	49.46	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	75.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200174295	Equipamiento De Cinescopia En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca, Subtramo Hermosa Ciudad De Juchitán (1ra Etapa)	FAFEP-1254-2013	Oaxaca	Hermosa Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Hermosa Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200174302	Equipamiento De Tiro Andia Olímpica En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca, Subtramo Santiago Protegida Nacional	FAFEP-1250-2013	Oaxaca	Santiago Protegida Nacional	Santiago Protegida Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200174366	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción)	FAFEP/1741/2013	Oaxaca	Santa Dominga Yanhuitlán	Santa Dominga Yanhuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11180200174960	Construcción Del Centro De Recreación Y Acondicionamiento Deportivo "Venustiano Carranza" 2da Etapa	FORREGION/3456/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UD19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$61,718,848	\$61,718,848	\$42,184,179	\$60,672,768	\$42,184,179	\$42,184,179	\$42,184,179	68.35	\$0	UNIDAD DEPORTIVA	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130200174966	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEP/1334/2013	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200174969	Construcción De Banda Perimetral En Panteco.	FAFEP/3065/2013	Oaxaca	Santa María Petatlán	Santa Catarina Estrella	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,079,201	\$2,079,201	\$1,555,564	\$2,043,963	\$1,555,564	\$1,555,564	\$1,555,564	74.82	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130200175191	Construcción Campéje Deportivo Zona Poniente	FORREGION/3455/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UD19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$43,338,148	\$200,000,000	\$197,890,501	\$199,762,538	\$197,890,501	\$197,890,501	\$197,890,501	98.95	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130200175204	Construcción De Casa Comunitaria (2a. Etapa).	FAFEP/2735/2013	Oaxaca	San Sebastián Totla El Rosario		Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,695,260	\$1,495,240	\$1,629,689	\$1,666,508	\$1,629,689	\$1,629,689	\$1,629,689	96.13	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130200175283	Construcción De Sanitarios En El Mercado Lazaro Cardenas	FAFEP/2733/2013	Oaxaca	San Francisco Huautlán	San Francisco Huautlán	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$862,831	\$862,833	\$824,388	\$848,035	\$824,388	\$824,388	\$824,388	95.54	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130200176168	Ampliación Y Regeneración De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	ISE/3091/2013	Oaxaca	San Pablo Cuatlán	San Francisco Cuatlán	Rural	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,982,426	\$2,997,355	\$2,982,426	\$2,982,426	\$2,982,426	99.41	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130200176120	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jerónimo, Tramo San Pablo Cuatlán-San Lorenzo Cuauhtémoc-Santa Ana Atotzilahuaca, Del Km 0.000 Al Km 3880, Subtr A Mod. Del Km 2.800 Al Km 3.800	PBAI-1221-2013	Oaxaca	Santa Ana Atotzilahuaca	Santa Ana Atotzilahuaca	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATOTZILAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200176131	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bartolomé Ayutla, Municipio Del H. Ayuntamiento de San Bartolomé Ayutla	PBAI-2511-2013	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	San Bartolomé Ayutla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200176143	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 143.100 (Autopista Oaxaca - Tehuantepec)-Santa María Tototapilla, Tramo Del Km 0.000 Al Km 1.3	FAFEP/0949/2013	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TOTOTAPILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130200176149	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 43 (Ciudad De Flores Magón-Huautla De Jiménez)-Plan De Guadalupe-Santa María Tepeosco-San Francisco Huautlán, Tramo: Del Km 0-800 Al Km 8-207. Subtr A Mod Y Ampl Del Camino E.C. (San Pedro)-Chahuliles-Santos Reyes Nopala-Santa María Magdalena Tiltepec, Tramo Del Km 0-000 Al Km 2-000 Subtramo A Modernizar Del Km 2.500 Al Km 4.800	PBAI-2324-2013	Oaxaca	Santa María Tepeosco	Santa María Tepeosco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEPEOSCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Residencia Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	R004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010176529	Ampliación Y Cambio De Sistema De La Red De Distribución De Energía Eléctrica La Esapa	FAFEP/0846/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapartera de los Rios	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPARTERA DE LOS RIOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010174560	Mód. Y Ampli. Del Camino E.C. Km 174.- 0000Carretera Oaxaca Cd Intercom.Santiago Luchegui. Tramo Del Km 6-200 Al Km 20-000 Subtramo A Modernizar Del Km 3-000 Al Km 6-000 (Trab. Comp. 2011-2012 4-61)	PBAI-1110-2013	Oaxaca	Santiago Luchegui	Santiago Luchegui	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHAGURI	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010174611	Construcción Del Centro De Salud De Dos Naciones Básicos	FAFEP/11837/2013	Oaxaca	San Andrés Domicili	San Andrés Domicili	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCLUTI	Salud	En Ejecución	2013	\$1,409,040	\$1,836,301	\$1,836,301	\$1,836,301	\$1,836,301	\$1,836,301	\$1,836,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,667	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
OAX11130010174924	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (La Esapa)	FAFEP-4426-2013	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Mahualtán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010177025	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (La Esapa)	FONBEGION-3242-2013	Oaxaca	San Agustín Ella	San Agustín Ella	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010177043	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (La Esapa) Para Beneficiar A La Localidad De San Jorge Natchia, En El Municipio Del Mismo Nombre (Trabajos Complementarios 2011-45.00)	PBAI-2317-2013	Oaxaca	San Jorge Natchia	San Jorge Natchia	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NACHIA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010177065	Construcción Del Camino San Mateo Peñasco San Pedro El Alto, Tramo Del Km 0-200 Al Km 7-480 Subtramo A Construir Del Km 2-000 Al Km 4-300	PBAI-1104-2013	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010177097	Mód. Y Ampli. Del Camino E.C. Y Ampliación Troncoso Santiago Huendee San Juan Ruini Troncoso De Segura Y Luna Tramo Del Km 0-000 Al Km 80-000 Subtramo A Modernizar Del Km 17-000 Al Km 19-000	PBAI-1123-2013	Oaxaca	San Juan Ruini	San Juan Ruini	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN RUINI	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010177315	Mód. Y Ampli. Del Camino E.C. (Yucatán-Tlacotal) Santiago Huendee San Juan Ruini Troncoso De Segura Y Luna Tramo Del Km 0-000 Al Km 80-000 Subtramo A Modernizar Del Km 17-000 Al Km 19-000	RSE-1133-2013	Oaxaca	San Juan Ruini	San Juan Ruini	Urbano	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN RUINI	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010177379	Mód. Y Ampli. Del Camino Rco. Natchia Zangapico Puerto Troncoso, T Del Km 0-000 Km 42-000 Sub Tramo A Construir Del Km 1-500 Al Km 21-000 Trám Comp 2011 2012 42.6	PBAI-1124-2013	Oaxaca	Santiago Nuyodí	Loma Bonita de Juárez	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCATEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010177437	Construcción Del Camino E.C. Santa María Temascaltepec-Santa María Magdalena Lomani Contador Del Km 12-421.28 Al Km 14-421.28	PBAI-1094-2013	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa María Lomani	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010177658	Mód. Y Ampli. Del Camino Rco Ocotlán-Nachama Zangapico-Santa María Yucatán-Segura De Segura Y Luna Tramo Del Km 0-000 Al Km 21-000 Subtramo A Modernizar Del Km 18-000 Al Km 21-000 (Trabajos Complementarios 2012-1.90)	RSE-1125-2013	Oaxaca	Santiago Nuyodí	Loma Bonita de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYODI	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010177891	Mód. Y Ampli. Del Camino San Isidro Huapague San Miguel Quetzaltepec Tramo Del Km 0-000 Al Km 25-000Subtramo A Modernizar Del Km 1-000 Al Km 2-000 (Trabajos Complementarios 2012 1.90)	RSE-1196-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010178277	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (La Esapa)	RSE-2259-2013	Oaxaca	San Miguel Cuatlán	San Miguel Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	R003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010178817	Construcción Del Camino La Esperanza Santiago Cuastlanes Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-400 Subtramo A Construir Del Km 9-294 Al Km 10-794	PBAI-1094-2013	Oaxaca	San Juan Quinteropec	Santiago Cuastlanes	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUINTEROPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010178819	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEP/07237/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010178833	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Del Eje San Miguel Aldampam Del Km. 0-000 Al Km. 33-282 Subtramo A Modernizar Del 4-000 Al Km 5-000	FAFEP/0896/2013	Oaxaca	San Miguel Aldampam	San Miguel Aldampam	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALDAMPAM	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010178867	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 75-773 Al Km 80-000 Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-293 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 1-000 (Trabajos Complementarios 2012 42.2.3)	PBAI-1304-2013	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Nejapa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010178908	Modernización Y Ampliación Del Camino San Isidro Huapague San Miguel Quetzaltepec Tramo Del Km 0-000 Al Km 21-000 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trabajos Complementarios 2012 1.90)	PBAI-0926-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010178929	Carretera Del Sistema De Energía Sanitaria (Tercera Fase) Para Beneficiar La Calle Zangapico Libertad Morales Berto Juarez Alvarado, Gobierno En La Localidad De San Pablo Yaguita, Municipio Del Mismo Nombre	PBAI-2791-2013	Oaxaca	San Pablo Yaguita	San Pablo Yaguita	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGUITA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010179135	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tlaxiapa-Palmarito) Salinas San Juan Cotzacoatlán Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000 Subtramo A Modernizar Del Km 1-000 Al Km 3-000	PBAI-1261-2013	Oaxaca	San Juan Cotzacoatlán	San Juan Cotzacoatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZACOATLAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010179184	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Del Caminal E.C. Km 119-01000 Parillas San Andrés Paxtlán Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-000 Subtramo A Modernizar Del Km 1-000 Al Km 2-000	PBAI-0946-2013	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010179198	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 16-000 (Mahualtán-San Pablo Cuatlán) San Miguel Cuatlán La Sierra Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-000 Sub Tramo A Modernizar Del Km 4-500 Al Km 6-000	PBAI-2321-2013	Oaxaca	San Miguel Cuatlán	La Sierra	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CUATLAN	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010179214	Construcción Del Camino San Antonio Ocotlánpec San Andrés Lomani Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000 Subtramo A Construir Del Km 2-000 Al Km 4-000	PBAI-1307-2013	Oaxaca	San Juan Ocotlánpec	San Andrés Lomani	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OCOTLANPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010179239	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Xitla, Municipio Del Mismo Nombre	PBAI-2983-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010180826	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Elotpec, San Juan Elotpec, San Juan Elotpec, Tramo Del Km 26-000 Al Km 39-000 Subtramo A Modernizar Del Km 28-000 Al 30-000	PBAI-0974-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Elotpec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ELOTPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010181153	Mód. Y Ampli. Del Camino E.C. La Unión Triunfo La Unión Chuchitlanpec Troncoso De Segura Y Luna Tramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab. Comp. 2011-2012 4-61)	PBAI-1099-2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010181431	Mód. Y Ampli. Del Camino E.C. Km 79-1300 Oaxaca-Sola De Vega San Juanito Troncoso San Isidro Troncoso-Santa Cruz Zanzatepec Tramo Del Km 0-000 Al Km 112-000 Sub T. Amol Del Km 49-200 Al Km 75-200	PBAI-1117-2013	Oaxaca	Santa Cruz Zanzatepec	Santa Cruz Zanzatepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOPILCACO	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010182193	Mód. Y Ampli. Del Camino E.C. Km 25-000 Al Km 27-500 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 1-000 (Trab. Comp. 2011-2012 2.3-8.1)	PBAI-1085-2013	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010182274	Construcción Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Magdalena Teitipepec, En El Municipio Del Mismo Nombre	PBAI-1241-2013	Oaxaca	Magdalena Teitipepec	Magdalena Teitipepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010182322	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tierra Colorada Municipio Del Mismo Nombre	PBAI-1543-2013	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Tierra Colorada	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130010184998	Construcción De La Unidad Deportiva Municipal (La Es																											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.				
OAX00130200115528	Contratación De Bienes Servicio De Rendición Solidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación			
OAX11130100119638	Implementación De Un Programa Integral De Competitividad Del Sector Turismo 2013	DETUR-3119-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	002 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación			
OAX11130100200870	Patrimonioación Con Concursos Holísticos De La Calle Ja De Escuelas	FAM-377-21-2013	Oaxaca	Santa Cruz Huasteca	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ HUASTECA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA EJECUTADA EN 2013 / Registro		
OAX11130100200879	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Santos Delgado	FAM-1648-2013	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Santiago Petatepec Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$229,243	\$229,243	\$229,243	91.70	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	92.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100200900	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria General Lazari Cardenas	FAM-1649-2013	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Santiago Petatepec Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$229,189	\$229,189	\$229,189	91.68	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100200924	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Presidente Gustavo Díaz Ordaz	FAM-1650-2013	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Santiago Petatepec Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$216,587	\$216,587	\$216,587	86.63	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	92.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100200950	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Ing. Norberto Aguirre Palacancas	FAM-1652-2013	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Santiago Petatepec Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$245,769	\$245,769	\$245,769	98.31	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100200968	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Nino Procelandao	FAM-1656-2013	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	El Cruce	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100200990	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Patria	FAM-1653-2013	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$229,243	\$229,243	\$229,243	91.70	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	93.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201005	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Ignacio M. Alzamora	FAM-1654-2013	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Cruz del Itzacán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$229,070	\$229,070	\$229,070	91.63	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	93.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201033	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Libertad	FAM-1656-2013	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Santa María Xicatlitpec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$244,911	\$244,911	\$244,911	97.96	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	94.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201055	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Revolución	FAM-1676-2013	Oaxaca	San Pedro Metzquitl	San Andrés Copala	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	50.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201072	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Tierra Y Libertad	FAM-1677-2013	Oaxaca	San Pedro Metzquitl	Puerto Escudado	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201083	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Benito Juárez	FAM-1678-2013	Oaxaca	San Pedro Metzquitl	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201165	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Vicente Guerrero	FAM-1698-2013	Oaxaca	San Pedro Puchitla	Santa María Limón	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación			
OAX11130100201199	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Francisco Vda	FAM-1657-2013	Oaxaca	Santa María Tenejapa	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$110,754	\$110,754	\$110,754	\$110,754	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201622	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Trinidad Matamoros	FAM-1660-2013	Oaxaca	Santa María Tenejapa	Paso las Garzas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$173,823	\$173,823	\$173,823	\$173,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	30.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201629	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Jose Maria Morales	FAM-1661-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$24,689	\$24,689	\$24,689	\$24,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201639	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Benito Juárez	FAM-1662-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro Campana	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$29,168	\$29,168	\$29,168	\$29,168	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201647	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Ricardo Flores Magón	FAM-1663-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio del Río	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$62,635	\$62,635	\$62,635	\$62,635	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201656	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Pedro Sainz De Becerra	FAM-1664-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201665	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Juan Rangel	FAM-1665-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$232,363	\$232,363	\$232,363	92.95	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	93.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201674	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Trinidad Matamoros	FAM-1666-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$232,363	\$232,363	\$232,363	92.95	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	93.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201682	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Lic. José Vasconcelos	FAM-1667-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$232,363	\$232,363	\$232,363	92.95	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	94.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201707	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Donaji	FAM-1670-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$155,361	\$155,361	\$155,361	62.14	\$0		Metros Cuadrados	0	1.00	74.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX11130100201712	Reparaciones Generales En Escuelas Primaria Jose Maria Pino Suarez (Col Benito Juarez)	FAM-1671-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																					

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones						
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Recaudado (Monetario)						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.			
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX11130100201826	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Herencia Del 5 De Septiembre	FAM-1713-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juicán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juicán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FRENQUATADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100201835	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enriquez Leones	FAM-1714-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juicán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juicán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FRENQUATADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100201841	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Edificio Neopatria Días	FAM-1715-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juicán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juicán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,060	\$187,060	\$187,060	74.82	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	70.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100201846	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Sergio Martínez Martínez	FAM-1716-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juicán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juicán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$128,868	\$128,868	\$128,868	51.55	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	50.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100201851	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Héctorero Charis Castro	FAM-1717-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juicán de Zaragoza	Álvarez Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$127,640	\$127,640	\$127,640	51.06	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	50.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100201918	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-1719-2013	Oaxaca	Matías Romero Avenalado	Matías Romero Avenalado	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$160,377	\$160,377	\$160,377	64.15	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA FRENQUATADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100201926	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1720-2013	Oaxaca	Matías Romero Avenalado	Matías Romero Avenalado	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera FRENQUATADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100201931	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Del Novecento De 1910	FAM-1721-2013	Oaxaca	Matías Romero Avenalado	Matías Romero Avenalado	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$211,181	\$211,181	\$211,181	84.47	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FRENQUATADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100201934	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM-1722-2013	Oaxaca	Matías Romero Avenalado	Matías Romero Avenalado	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$211,181	\$211,181	\$211,181	84.47	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FRENQUATADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100201997	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza	FAM-1731-2013	Oaxaca	San Juan Guichón Chiconilote	Rural		Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$234,223	\$234,223	\$234,223	93.69	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FRENQUATADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100202021	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Lázaro Cárdenas	FAM-1735-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapán de León	Herencia Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000							0.00		Metros Cuadrados	0	1.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue válida para la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe utilizarse para la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe utilizarse para la entidad federativa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100202031	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Aldama	FAM-1753-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapán de León	Herencia Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$222,253	\$222,253	\$222,253	88.90	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera Entipada / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100202044	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leyón De Reforma	FAM-1757-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapán de León	Herencia Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$210,140	\$210,140	\$210,140	84.06	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	80.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100202051	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1763-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapán de León	Herencia Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$222,253	\$222,253	\$222,253	88.90	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera Entipada / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100202071	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1766-2013	Oaxaca	Santiago Juchitán	Santa María Asunción	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,110	\$249,110	\$249,110	99.64	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	99.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100202108	Reparaciones Generales En Escuela Primaria México Nuevo	FAM-1779-2013	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Méndez	El Yaya Chica	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera FRENQUATADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111301002020477	Pavimentación De 720 Mts Cuadrados De La Calle Avenida		Oaxaca	Santa María Nativitas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$287,914	\$287,914	\$287,914	\$287,914	\$287,914	\$287,914	\$287,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera ESTA OBRA SE EJECUTO EL 23 DE JUNIO DEL 2013 Y INICIA EN DE MARZO AÑO / Física / Registro: ASPECTO VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100202498	Construcción De Alumbado Publico A Base De Medallas Solares	FORNIGRION/3558/2013	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	Urbano	Subsidios	US03 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CATARINA LACHATAO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111301002025318	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	MSY-FORTAMUN-501-001-2013	Oaxaca	Santiago Yucuyachi Santiago Yucuyachi	Urbano		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	940	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el sistema modifica la unidad de medida que se registro originalmente, sin embargo en el expediente la unidad de medida reflej registrada como 1 sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100202851	Construccion De Drenaje Pluvial	MCBRT 184 OP FADM 103-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100202963	Reparaciones Generales En 14NR Valerio Trujano	FAM-1813-2013	Oaxaca	Puerto Villa de Guerrero	Asunción Atayapulil	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$222,999	\$222,999	\$222,999	89.20	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA FRENQUATADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111301002029708	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 18 De Mayo	FAM-1822-2013	Oaxaca	Puerto Villa de Guerrero	Asunción Atayapulil	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$222,999	\$222,999	\$222,999	89.20	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA FRENQUATADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111301002029730	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 125	FAM-1873-2013	Oaxaca	Puerto Villa de Guerrero	Corrección del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$222,999	\$222,999	\$222,999	89.20	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA FRENQUATADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111301002029750	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-1825-2013	Oaxaca	Puerto Villa de Guerrero	San Andrés Chirahuastla	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$215,021	\$215,021	\$215,021	86.01	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA FRENQUATADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111301002029780	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Cordilla	FAM-1828-2013	Oaxaca	Puerto Villa de Guerrero	San Isidro del Estado	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000													

Avance Financiero																											Avance Físico			Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones			
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución				
OAX11130300210224	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num 9	FAM-1874-2013	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$125,978	\$125,978	\$125,978	50.39	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	50.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210239	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Patria	FAM-1838-2013	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$243,573	\$243,573	\$243,573	97.43	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210251	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAM-1839-2013	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Cuatlán	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$178,211	\$178,211	\$178,211	71.28	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	70.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210277	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1868-2013	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Huastla	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$234,408	\$234,408	\$234,408	93.76	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210295	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1869-2013	Oaxaca	San Miguel Cuatlán	San Miguel Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210307	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1840-2013	Oaxaca	San Miguel Cuatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$162,309	\$162,309	\$162,309	64.92	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	69.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210425	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emilio Zapata	FAM-1843-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$220,072	\$220,072	\$220,072	88.03	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	93.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210439	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num 34	FAM-1877-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$220,072	\$220,072	\$220,072	88.03	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	93.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210450	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1845-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$220,072	\$220,072	\$220,072	88.03	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	93.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210795	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Hermanos Flores Magón Cat. Miguel Alemán	FAM-1848-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$238,972	\$238,972	\$238,972	95.59	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	96.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210843	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-1850-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$205,997	\$205,997	\$205,997	82.40	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	85.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210861	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Narciso Mendoza (San Juan Chiquitopeck)	FAM-1878-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$203,348	\$203,348	\$203,348	81.34	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	82.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210889	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Espartero	FAM-1852-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$153,789	\$153,789	\$153,789	61.52	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	59.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300210906	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos	FAM-1853-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$114,757	\$114,757	\$114,757	45.90	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	56.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300211384	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gregorio H. Chaves	FAM-1901-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$220,072	\$250,000	\$220,072	\$220,072	\$220,072	88.03	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	89.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300211397	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Continúan Reforma	fam-089-003-2013	Oaxaca	San Andrés Tuxtla	San Antonio de León	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$441,200	\$441,200	\$441,200	\$441,200	\$441,200	\$441,200	\$441,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	573	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300214524	Apertura De Caminos Sacatecenses Mesones Hidalgo Planar Agua	MMH-FASAM-037-037-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$735,094	\$735,094	\$735,094	\$735,094	\$735,094	\$735,094	\$735,094	100.00	\$0	Kilómetro	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300214607	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Principal	MSBTR 185 OF FASAM 096-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución				
OAX11130300214610	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	MMH-FASAM-037-042-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$762,807	\$762,807	\$762,807	\$762,807	\$762,807	\$762,807	\$762,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300214705	Modernización Y Ampliación Del Camino Coatl San José De Las Flores, Tramo Del Km. 0 Mas ODO Al Km. 10 Mas 490	MMH-FASAM-037-020-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$547,070	\$1,823,548	\$1,823,548	\$1,823,548	\$1,823,548	\$1,823,548	\$1,823,548	100.00	\$0	Kilómetro	3,000	50.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300214787	Rehabilitación De Caminos Rurales (Cobertura Municipal)	MMH-FASAM-037-038-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$359,480	\$359,480	\$359,480	\$359,480	\$359,480	\$359,480	\$359,480	100.00	\$0	Kilómetro	3,800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300214876	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MMH-FASAM-037-026-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$50,092	\$300,306	\$300,306	\$300,306	\$300,306	\$300,306	\$300,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300214925	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MMH-FASAM-037-029-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$160,700	\$535,668	\$535,668	\$535,668	\$535,668	\$535,668	\$535,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300214970	Rehabilitación Del Camino El Carmen Tuxtlián- El Coyul Tuxtlián	MMH-FASAM-037-09-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Coyul Tuxtlián	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$199,372	\$199,372	\$199,372	\$199,372	\$199,372	\$199,372	\$199,372	100.00	\$0	Kilómetro	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA CONCLUIDA - OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel			
OAX11130300215065	Pavimentación De La Calle Principal	MMH-FASAM-037-10-2013																												

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federal o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130300216077	Remediación De Banquetas En Las Calles Lazaro Cardenas Y Nigromante.	3	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución		2013	\$182,079	\$187,279	\$5,200	\$187,279	\$187,279	\$187,279	\$187,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NIGROMANTE. OTRA QUE CONSTITUYE EN LA CONSTRUCCION DE 9.00 JARDINERAS A BASE DE MUROS DE BLOQUE DE 10 CM DE ALTO CON MORTERO CEMENTO ARENA REFORZADOS CON CABLES Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO. APARADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A MUROS EXTERIORES EN LA CALLE LAZARO CARDENAS. SE SUMINISTRO Y PUESTO EN OBRA UN TUBO DE 10 CM DE DIAMETRO Y 1.00 M DE LONGITUD EN LA CALLE LAZARO CARDENAS. SE CONSTRUYO 10.00 M DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HERALDO REFORZADA CON MALLA ELECTRODINADA. 48.34 M EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y 1.51 M EN LA CALLE NIGROMANTE.
OAX11130300216191	Pavimentacion De Las Calles Guillermo Prieto, Manuel Chelido, Juan Alvarez, Manuel Pardo Y Nigromante.	5	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Yatza de Juarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución		2013	\$799,950	\$799,954	\$0	\$799,954	\$799,954	\$799,954	\$799,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO, MANUEL CHELIDO, JUAN ALVAREZ, MANUEL PARDO Y NIGROMANTE. DICHA PAVIMENTACION SE HIZO A BASE DE CONCRETO HERALDO CON UNA RESISTENCIA NOMINAL DE 200 KG/CM2 Y TIENE UN PRALITE O ESPESOR DE 15 cm. SE CONSTRUYO GUARNICIONES POR AMBOS LADOS LAS CALLES Y TIENE UNA SECCION DE 20 cm de BASE, 11 cm de CORONA Y 40 cm de ALTURA EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y 11 CM DE CORONA Y 40 CM DE ALTURA EN LA CALLE NIGROMANTE. LA CALLE MANUEL DOBADO SE PAVIMENTO UNA LONGITUD DE 8.15 METROS LINEALES. LA CALLE MANUEL DOBADO SE PAVIMENTO UNA LONGITUD DE 8.15 METROS LINEALES. LA CALLE SAN ALVAREZ SE PAVIMENTO LA LONGITUD DE 11.13 METROS LINEALES. EN LA CALLE MANUEL PARDO SE PAVIMENTO UNA LONGITUD DE 18.47 METROS LINEALES. EN LA CALLE NIGROMANTE SE PAVIMENTO UNA LONGITUD DE 18.47 METROS LINEALES LO CUAL REPRESENTA UNA SUPERFICIE TOTAL DE 5.914 METROS CUADRADOS.
OAX11130300216229	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 137	FAM-1924-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$229,244	\$229,244	\$229,244	91.70	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	92.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130300216240	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos	6	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Juan Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución		2013	\$347,350	\$347,350	\$0	\$347,350	\$347,350	\$347,350	\$347,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS. DICHA PAVIMENTACION SE HIZO A BASE DE CONCRETO HERALDO CON UNA RESISTENCIA NOMINAL DE 200 KG/CM2. LAS GUARNICIONES TIENEN UNA SECCION DE 20 cm de BASE, 15 cm de CORONA Y UNA ALTURA DE 40 CM. LA PAVIMENTACION TIENE UN PRALITE O ESPESOR DE 15 CM. SE CONSTRUYO 60.00 METROS LINEALES DE GUARNICION APROXIMADAMENTE SE PAVIMENTO UNA LONGITUD DE 60.00 METROS LINEALES CON UN ANCHO VEHICULAR DE 7.00 M. LO CUAL REPRESENTA UNA SUPERFICIE DE 1,700.00 METROS CUADRADOS. LO ANTERIOR SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN REYES.
OAX11130300216290	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 133	FAM-1925-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	20.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130300216370	Comensacion Del Camino Rural Las Amoleres - San Andres Sababán.	8	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Andres Sababán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución		2013	\$251,930	\$251,930	\$0	\$251,930	\$251,930	\$251,930	\$251,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE REALIZO LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LAS AMOLERAS DE SAN ANDRES SABABAN DE 10.00 AL 50.00 AL KM 5.00 OBRA QUE CONSTITUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMINO. LO ANTERIOR SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SABABAN.
OAX11130300216492	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 84	FAM-1927-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Dio. 22	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	30.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130300216505	Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable.	19	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Cahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución		2013	\$277,855	\$280,033	\$2,178	\$280,033	\$280,033	\$280,033	\$280,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. OBRA QUE CONSTITUYE EL SUMINISTRO Y PLETALACION DE 2.292.14 ML DE TUBERIA PVC HERALDO 1.51 30.00 DE DIAMETRO Y 2.000.00 DE LONGITUD. 40.00 CM DE DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACION DE 6.00 VALVULAS TIPO COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO 2 DE 40.00 CM DE DIAMETRO Y 2.000.00 DE LONGITUD. PARA PROTECCION Y OPERACION DE VALVULAS. LO ANTERIOR SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE CAHUATLAN.
OAX11130300216543	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 174	FAM-1950-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Dio. 22	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130300216606	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 110	FAM-1951-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Dio. 22	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130300216631	Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable En Carretera Huastegan - Justitlanica	12	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución		2013	\$22,412	\$32,412	\$9,800	\$32,412	\$32,412	\$32,412	\$32,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA HUASTEGANA JUSTITLANICA. OBRA QUE CONSTITUYE EN LA INSTALACION DE 18.00 METROS DE TUBERIA DE TUBERIA PVC HERALDO 1.51 DE 30 CM DE DIAMETRO.
OAX11130300216697	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Raza De Bronce	FAM-1919-2013	Oaxaca	Villa de Totutepet de Ocampo	Villa de Totutepet de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$239,218	\$239,218	\$239,218	95.69	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	96.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130300216714	Construccion De Un Tanque De Almacenamiento De Concreto Armado Y Adquisicion De Equipo De Bombeo Para El Sistema De Agua Potable.	13	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Sebastian del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución		2013	\$1,000,000	\$1,035,896	\$0	\$1,035,896	\$1,035,896	\$1,035,896	\$1,035,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	950	2.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO Y ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. OBRA QUE CONSTITUYE EN LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2,000.00 M3 DE TUBERIA A BASE DE MORTERO Y CONTRAFUERZAS DE CONCRETO ARMADO. CUYOS MUROS INTERIORES TIENEN UN ESPESOR DE 30 CM Y MUROS EXTERIORES UN ESPESOR DE 2 CM. LOS MUROS Y SUPERFICIES DE CONCRETO ARMADO. CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA PROTECCION Y OPERACION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA Y VALVULAS TIPO EN LA OBRA EXTERIOR. CONTRAFUERZAS. ADQUISICION DE UN EQUIPO DE BOMBEO. TAMBIEN SE REALIZO LA INTERCONEXION DE LA RED DE CONDUCCION CON EL TANQUE Y SE ENTREGO EN LA RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE. LO ANTERIOR SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DEL MONTE.
OAX11130300216760	Construccion De Red De Drenaje Pluvial En La Calle Morelos	14	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución		2013	\$84,612	\$84,191	\$11,000	\$84,191	\$84,191	\$84,191	\$84,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAR PLUVIAL EN LA CALLE MORELOS. OBRA QUE CONSTITUYE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PIVOTANTE DE 14 CM DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 15.81 METROS LINEALES Y TUBO NOVIEMBRE DE 14 CM DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 30.00 METROS LINEALES DE COLOCACION DE SECCIONES. COLOCACION DE VALVULAS Y CONTRAFUERZAS DE REGISTRO. LO ANTERIOR SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONALA.
OAX11130300216790	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Carretera Huastegan - Justitlanica Y Calle Ignacio Zaragoza.	15	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución		2013	\$191,181	\$215,681	\$22,500	\$215,681	\$215,681	\$215,681	\$215,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAR SANITARIO EN LA CARRETERA HUASTEGANA JUSTITLANICA Y EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 30.00 M DE TUBERIA PIVOTANTE DE 10 CM DE DIAMETRO COLOCADA DE 12 DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE 7.00 PISOS DE VISTA A BASE DE MORTERO DE TABOQUE. SE VALVULAS ON 30 CM DE ESPESOR. ASIENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA. APARADO INTERIOR. PROTECCION DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE. BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO.
OAX11130300216837	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos.	16	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución		2013	\$98,050	\$110,736	\$0	\$110,736	\$110,736	\$110,736	\$110,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS. DICHA PAVIMENTACION SE HIZO A BASE DE CONCRETO HERALDO REFORZADO CON MALLA ELECTRODINADA CON UNA RESISTENCIA NOMINAL DE 200 KG/CM2. LAS GUARNICIONES TIENEN UNA SECCION DE 20 CM DE BASE, 15 CM DE CORONA Y UNA ALTURA DE 40 CM. LA PAVIMENTACION TIENE UN PRALITE O ESPESOR DE 15 CM. SE CONSTRUYO 150.15 METROS LINEALES DE GUARNICION Y SE PAVIMENTO UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 4,232.90 METROS CUADRADOS. LO ANTERIOR SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONALA.
OAX11130300216882	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza	17	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución		2013	\$64,070	\$72,070	\$6,000	\$72,070	\$72,070	\$72,070	\$72,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA. DICHA PAVIMENTACION SE HIZO A BASE DE CONCRETO HERALDO CON UNA RESISTENCIA NOMINAL DE 200 KG/CM2. LAS GUARNICIONES TIENEN UNA SECCION DE 20 CM DE BASE, 15 CM DE CORONA Y UNA ALTURA DE 40 CM. LA PAVIMENTACION TIENE UN PRALITE O ESPESOR DE 15 CM. SE CONSTRUYO 150.22 METROS LINEALES DE GUARNICION Y SE PAVIMENTO UNA SUPERFICIE DE 44.15 METROS LINEALES CON UN ANCHO VEHICULAR DE 4.00 M. LO CUAL REPRESENTA UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 381.15 METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONALA.
OAX11130300217290	Equipamiento De Infraestructura Para Promocion Y Prevencion En Salud	SP729	2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federal o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130300217295	Reparaciones Generales En Jmo Federico Fraebel	FAM-1914-2013	Oaxaca	Santa María Huasteco	Bahia de Santa Cruz Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$232,363	\$232,363	\$232,363	92.95	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA PAVIMENTACION / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130300217449	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 144	FAM-1994-2013	Oaxaca	Santa María Huasteco	Bahia de Santa Cruz Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$232,363	\$232,363	\$232,363	92.95	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA PAVIMENTACION / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130300217563	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Salvador Gomez Lata	FAM-1658-2013	Oaxaca	Santa María Huasteco	San Francisco Cosatlalpete	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	30.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130300217603	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica General Mariano Añón	FAM-1988-2013	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	30.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130300217645	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica General Benito Juarez Garcia	FAM-1990-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución		2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Baños Sanitarios De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100217765	Reparaciones Generales En Telesecundaria Técnica No. 23	FAM-1992-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$224,864	\$224,864	\$224,864	89.95	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100218072	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 28	FAM-1996-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$224,864	\$224,864	\$224,864	89.95	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	90.00	Financiera / Física / Registro: La OBA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MIEREMB VA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100218091	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 31	FAM-1997-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$224,864	\$224,864	\$224,864	89.95	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100218253	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 150	FAM-1998-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$224,864	\$224,864	\$224,864	89.95	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100218295	Reparaciones Generales En Juo María Montesori	FAM-1978-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: La OBA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MIEREMB VA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100218367	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 223	FAM-2242-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$996,525	\$996,525	\$996,525	\$996,525	\$832,352	\$832,352	\$832,352	83.53	\$0	Metros Cuadrados	0	4.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100218393	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 184	FAM-2000-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Jordan	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$211,181	\$211,181	\$211,181	84.47	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	89.00	Financiera / Física / Registro: La OBA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MIEREMB VA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100218426	Reparaciones Generales En Telesecundaria Técnica No. 184	FAM-1993-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$211,020	\$211,020	\$211,020	84.41	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	89.00	Financiera / Física / Registro: La OBA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MIEREMB VA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100218452	Reparaciones Generales En Juo Belisario Dominguez	FAM-1979-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$207,211	\$207,211	\$207,211	82.88	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	92.00	Financiera / Física / Registro: La OBA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MIEREMB VA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100218549	Construcción De Un Aula En Telesecundaria Técnica No. 23	FAM-2248-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100218623	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 27	FAM-2001-2013	Oaxaca	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100218641	Reparaciones Generales En Juo Luis María Serra Del Romero	FAM-1985-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$220,373	\$220,373	\$220,373	88.15	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	80.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100218671	Reparaciones Generales En Juo Ignacio Ramirez	FAM-1986-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$246,671	\$246,671	\$246,671	98.67	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	90.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100218697	Reparaciones Generales En Juo Juan Escobar	FAM-1987-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$163,037	\$163,037	\$163,037	65.21	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	70.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100219020	Construcción De Anexos En El Jardín De Niños José María Morelos Y Pavón		Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2013	\$287,913	\$305,555	\$305,555	\$305,555	\$305,555	\$305,555	\$305,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera ESTA OBRA SE EJECUTO EL 8 DE JULIO DEL 2013, MEDIANTE EL NUMERO DE CONTRATACIONES FOM-42-2013-23.7 / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100219146	Construcción De Un Taller Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Rodolfo Morales (Agencia Donaji Volcanso)	FAM-2045-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,549,921	\$1,549,921	\$1,549,921	\$1,549,921	\$1,004,554	\$1,004,554	\$1,004,554	68.68	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	70.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100219365	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Heliodoro Charo Castro	FAM-1960-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100219430	Terminación De Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-2936-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$277,668	\$277,668	\$277,668	\$277,668	\$247,099	\$247,099	\$247,099	88.99	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	80.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100219464	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria Técnica No. 223	FAM-2942-2013	Oaxaca	San Pedro Nolasco	Yucucoro	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$754,049	\$754,049	\$754,049	\$754,049	\$662,877	\$662,877	\$662,877	87.91	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100219554	Uices	4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP	Instrumentación de la Estación en el Combate al Secuestro (CICSO)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100219598	Introducción De Desagües Domilicarios A La Red De Drenaje Sanitario	015	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100219600	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100219649	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 50	FAM-1621-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,548,567	\$1,548,567	\$1,548,567	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100219655	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Andres Bello	FAM-2939-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,346,203	\$1,346,203	\$1,346,203	\$1,346,203	\$1,174,322	\$1,174,322	\$1,174,322	87.30	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100219656	Nuevo Sistema De Justicia Penal	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100219686	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Avila Garcia (Centeno A San Felipe Del Agua)	FAM-3207-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$630,563	\$630,563	\$630,563	\$630,563	\$614,370	\$614,370	\$614,370	97.43	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	97.00	Financiera EN PROCESO / Física /

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acum.										
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX11130100222254	Construcción De Un Aula En JNLU Francisco Gabilondo Sosa	FAM-2143-2013	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Ejido el Jordán	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$250,070	\$250,070	\$250,070	78.69	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	83.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222268	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Pichalutahuastec	FAM-2075-2013	Oaxaca	Santiago Petatepec	La de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$298,409	\$298,409	\$298,409	93.90	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	90.00	Financiera obra en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222305	Reparaciones Generales En JNLR Frida Khato	FAM-1959-2013	Oaxaca	Matías Romero Arriola	Matías Romero Arriola	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222338	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-2078-2013	Oaxaca	Santiago Petatepec	Mancosmes	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,481	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FRENQUETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222442	Construcción De Un Aula En JNLU General Ignacio Zaragoza	FAM-2149-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de San Juan de los Rios	Álvoro Chirigón	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$222,810	\$222,810	\$222,810	70.11	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	70.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222465	Construcción De Sala Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-2153-2013	Oaxaca	San Juan Guichico	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,539,078	\$1,539,078	\$1,539,078	\$1,539,078	\$239,164	\$239,164	\$239,164	15.54	\$0	Metros Cuadrados	0	6.00	29.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222513	Construcción De Un Aula En JNLU Estefanía Castañeda	FAM-2157-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla	Heroica Ciudad de Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$301,104	\$301,104	\$301,104	94.75	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FRENQUETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222530	Construcción De Un Aula En JNLU Leonia Viciario	FAM-2161-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla	Heroica Ciudad de Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$299,427	\$299,427	\$299,427	94.22	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FRENQUETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222561	Construcción De Un Aula En Jno María Montesinos	FAM-2089-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$255,379	\$255,379	\$255,379	80.36	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	82.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222583	Construcción De Un Aula En Jno Emilio Zapata	FAM-2091-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$332,718	\$332,718	\$332,718	73.23	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	74.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222604	Construcción De Un Aula En Jno Jose Vasconcelos	FAM-2093-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222650	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón	FAM-2101-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yotépec	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$230,464	\$230,464	\$230,464	42.48	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	43.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222738	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM-2167-2013	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$465,347	\$465,347	\$465,347	85.77	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222746	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2103-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yotépec	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$148,799	\$148,799	\$148,799	46.82	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	52.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222749	Equpamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2104-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yotépec	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX11130100222756	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Rufino Talampayo de Matías	FAM-2105-2013	Oaxaca	Talampayo de Matías	Santa Cruz Tepetitlanhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$290,477	\$290,477	\$290,477	91.41	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222811	Reparaciones Generales En JNLR Josefita Ortiz De Domínguez	FAM-1913-2013	Oaxaca	Santiago Juixtlahuaca	Santiago Juixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$164,624	\$164,624	\$164,624	65.85	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222818	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1768-2013	Oaxaca	Santiago Juixtlahuaca	Santiago Juixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$215,021	\$215,021	\$215,021	86.01	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	90.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222819	Equpamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morales Y Pianos (Barrio Nuevo)	FAM-2128-2013	Oaxaca	Santa María Huatlatco	Santa María Huatlatco	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX11130100222825	Equpamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-2130-2013	Oaxaca	Santa María Huatlatco	Santa María Huatlatco	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX11130100222853	Reparaciones Generales En Escuela Primaria El Nido Arriola	FAM-1823-2013	Oaxaca	Pueta Villa de Guerrero	Corrección de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$222,999	\$222,999	\$222,999	89.20	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA FRENQUETADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222854	Reparaciones Generales En JNLU Estefanía Castañeda	FAM-1795-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$220,072	\$220,072	\$220,072	88.03	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FRENQUETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222855	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ordoz Monarato	FAM-1849-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$205,767	\$205,767	\$205,767	82.31	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	80.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222860	Equpamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Enrique Petatlazzi	FAM-2203-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX11130100222869	Construcción De Un Aula En JNLU Maestro Rafael Ramirez	FAM-2210-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$257,987	\$257,987	\$257,987	81.18	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100222874	Construcción De Un Aula En JNLU Niños Heroes	FAM-2212-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Venado (Sección Tenorio)	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$295,953	\$295,953	\$295,953	93.13	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100223196	Construcción De Plataforma Del Isidro	01	Oaxaca	San Miguel Achiutlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS05 FORTALIMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHIUTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$676,000	\$676,000	\$676,000	\$676,000	\$676,000	\$676,000	100.00	\$0	Hectáreas	150	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2013 TERMINADA AL 100% SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX11130100223200	Panmentecamiento Con Concreto Reforzado De Las Calles Periferias Y Pueblo Nuevo	01	Oaxaca	San Miguel Achiutlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL																									

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200125528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100225646	Construcción Del Centro Rural Tramo Santa Catarina Albarradas-San Miguel Del Valle, Tramo Del Km. 12000.46 Km. 24.000, Salaverry A Control Del Km. 18.200 Al Km 19.700	PBA11159-2013	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Santa Catarina Albarradas- Rural		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100224219	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Rehabilitación De La Comisaría De San Lorenzo Papalo, Concepción Papalo	FOHREGION-3637-2013	Oaxaca	Concepción Papalo	San Lorenzo Papalo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$509,704	\$2,575,000	\$2,574,855	\$2,574,855	\$2,574,855	\$2,574,855	\$2,574,855	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100224226	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Rehabilitación De La Comisaría De Santa Cruz Milantongo, Magdalena Jaltepec, Oax.	FOHREGION-3638-2013	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Milantongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$427,471	\$2,575,000	\$2,574,683	\$2,574,683	\$2,574,683	\$2,574,683	\$2,574,683	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130100224239	Construcción De Rural Eléctrico Para Puesta Subestaciones De Limón	FOHREGION/3603/2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescalito de Emuelo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$371,920	\$371,920	\$344,012	\$364,373	\$344,012	\$344,012	\$344,012	92.50	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130100224302	Pavimentación Con Concreto Hídrido En La Calle Emiliano Zapata.	RG23-4827-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Francisco Tututepec	Rural	Subsidios	U022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,296,677	\$1,296,677	\$646,482	\$1,273,450	\$646,482	\$646,482	\$646,482	49.86	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130100224303	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio Las Palmas	FOHREGION-4452-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Bentio Juárez	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,153,552	\$1,153,552	\$1,106,920	\$1,133,810	\$1,106,920	\$1,106,920	\$1,106,920	95.96	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100224304	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	FOHREGION-3611-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100224305	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria, Cuau- Zanatepec De	FAM-1575-2013	Oaxaca	Chalcatzingo de Hidalgo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	0027 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$340,068	\$340,068	\$294,479	\$339,969	\$294,479	\$294,479	\$294,479	86.59	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11130100224309	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Rehabilitación De La Comisaría De Santa Domingó Yopoi, San Andrés Solaga.	FOHREGION-1638-2013	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santa Domingó Yopoi	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100224543	Supervisión Técnica Aspiu	FAFEE-4772-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100224546	Equipamiento En El Centro De Capacitación Artística Y Cultural Con Albergue	FAFEE-4796-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100224548	Estudio Y Proyecto Para El Sistema De Agua Potable	FAFEE-4871-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temacual	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100224554	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable	FAFEE-4883-2013	Oaxaca	San Pablo Cuatlán	Comitlán	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100224981	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FOHREGION/4020/2013	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PEDRO JUCHATENGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100224993	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FOHREGION/4777/2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100225011	Construcción De Cuatro Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Avela Camacho	FAM-4174-2013	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Juan Zapatlán	Rural	Aportaciones Federales	0027 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,566,177	\$1,566,177	\$1,566,177	\$1,566,177	\$1,188,867	\$1,188,867	\$1,188,867	75.91	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	73.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100225015	Construcción De Un Laboratorio - Taller Y Tres Anejos En Telesecundaria	FAM-4166-2013	Oaxaca	Santa María Chichotula	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	0027 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,015,612	\$1,015,613	\$1,015,613	\$1,015,613	\$1,015,613	\$1,015,613	\$1,015,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUATADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100225036	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Puente Vehicular	FOHREGION/4025/2013	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIAGO YAVEO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100225043	Perforación De Pozo Profundo	FOHREGION-5557-2013	Oaxaca	San Pablo Ella	Poblado Morelos	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100225059	Construcción De Un Aula En JNLU Frida Xhalo	FAM-4240-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	0027 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100225061	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-4242-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Iapantepec	Rural	Aportaciones Federales	0027 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$256,609	\$256,609	\$256,609	80.75	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	82.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100225063	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-4182-2013	Oaxaca	Villa de Tumbesque de Melchor Ocampo	Pefias Negras	Rural	Aportaciones Federales	0027 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$417,781	\$417,781	\$417,781	\$417,781	\$324,592	\$324,592	\$324,592	77.69	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	79.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100225064	Equipamiento De Aula En Telesecundaria	FAM-4185-2013	Oaxaca	Villa de Tumbesque de Melchor Ocampo	Pefias Negras	Rural	Aportaciones Federales	0027 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100225065	Construcción De Tres Anejos En Telesecundaria	FAM-4186-2013	Oaxaca	Candelaria Looche	Mixamar	Rural	Aportaciones Federales	0027 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100225067	Construcción De Un Anejo En Escuela Primaria Bentio Juarez	FAM-4191-2013	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	Cerro Campana	Rural	Aportaciones Federales	0027 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$267,034	\$267,034	\$267,034	84.03	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	87.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100225069	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-4244-2013	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	0027 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$485,471	\$485,471	\$485,471	89.48	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100225091	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario 2a Etapa	FOHREGION/4462/2013	Oaxaca	Natividad	Natividad	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	NATIVIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130100225143	Construcción De Tres Aulas, Un Aula De Medios Y Dos Anejos En Escuela Secundaria General Bentio Juarez Garcia	FAM-4229-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0027 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,219,970	\$3,219,970	\$3,219,970	\$3,219,970	\$2,900,527	\$2,900,527	\$2,900,527	90.08	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100225145	Construcción De Tres Anejos En Escuela Primaria José María Ixtaltepec	FAM-41																										

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100225164	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Nueva Masas Centromex	FAM-4210-2013	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$477,781	\$477,781	\$477,781	\$477,781	\$251,535	\$251,535	\$251,535	52.65	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	\$6.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225166	Construcción De Un Aula En JNL Unión Y Progreso	FAM-4258-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$263,172	\$263,172	\$263,172	93.99	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA FINQUATADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225168	Equipamiento De Un Aula En JNL Unión Y Progreso	FAM-4259-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100225170	Construcción De Tres Aulas En JNL Pomociano Lopez	FAM-4212-2013	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cuagmiltepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	3 ANEXOS	0	3.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225175	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Melchor Orcampo	FAM-4260-2013	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225177	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4262-2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225218	Construcción De Tres Aulas En Telesecundaria	FAM-4216-2013	Oaxaca	Najépa de Madero	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$754,049	\$754,049	\$754,049	\$754,049	\$656,708	\$656,708	\$656,708	87.09	\$0	3 ANEXOS	0	3.00	100.00	Financiera FInquETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225220	Terminación De Un Aula, Aula De Usos Múltiples Y Tres Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez 2da Etapa	FAM-4233-2013	Oaxaca	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,200,286	\$1,200,286	\$1,200,286	\$1,200,286	\$832,910	\$832,910	\$832,910	69.39	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	50.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225222	Construcción De Un Taller De Electricidad En Escuela Secundaria Técnica No. 201	FAM-4218-2013	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,207,370	\$1,207,370	\$1,207,370	71.87	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	72.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225224	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Un Aula De JNL Gargano Torres Quiroz (Cinco Salones)	FAM-4220-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$373,588	\$373,588	\$373,588	\$373,588	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225226	Construcción De Un Aula En JNL Niños Santos	FAM-4268-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FInquETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225228	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria (Col. Huelmo)	FAM-4270-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	100.00	Financiera FInquETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225230	Construcción De Un Aula Y Dos Aulas En Escuela Primaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta (Col. Benito Juárez)	FAM-4222-2013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$904,389	\$904,389	\$904,389	\$904,389	\$786,266	\$786,266	\$786,266	86.94	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225232	Construcción De Tres Aulas Y Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 186	FAM-4225-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	\$1,581,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA FINQUATADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225234	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM-4228-2013	Oaxaca	San José del Porvenir	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$637,923	\$637,923	\$637,923	87.59	\$0	ANEXOS	0	2.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225235	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aldo De Huelgo	FAM-4453-2013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$646,985	\$646,985	\$646,985	99.54	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225236	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aquilino Serdan	FAM-4454-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$235,855	\$235,855	\$235,855	94.34	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	98.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225237	Reparaciones Generales En JNLJ Gabriela Mistral	FAM-4455-2013	Oaxaca	Asunción Italtapepec	Asunción Italtapepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$305,760	\$305,760	\$305,760	80.46	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	80.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225238	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortés	FAM-4456-2013	Oaxaca	Asunción Italtapepec	Asunción Italtapepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FInquETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225239	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Matías Romero	FAM-4457-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendado	Matías Romero Avendado	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,147,119	\$1,147,119	\$1,147,119	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera FInquETADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225242	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Asunción Rafael Ruíz (Los Salinos)	FAM-4460-2013	Oaxaca	Villa Soles de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA FINQUATADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225289	Terminación De Un Aula En JNL Rosaura Zapata Castro (Col. San Miguel Arcángel)	FAM-5542-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtlán	Santa Cruz Xicoxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$14,383	\$14,383	\$14,383	\$14,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225293	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Operacional Tipo II En Instituto Tecnológico Superior De Tepecoacuilco	RA11-4732-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Comercios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,477,932	\$2,477,932	\$2,463,499	\$2,477,932	\$2,463,499	\$2,463,499	\$2,463,499	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	90.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100225350	Construcción Del Centro De Instrucción Musical De Oaxaca (Cmo) 1a. Etapa	FONREGION/5232/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		22-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$20,500,000	\$20,500,000	\$20,471,937	\$20,471,937	\$20,471,937	\$20,471,937	\$20,471,937	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX11130100225362	Integración Del Catálogo De Precios Unidades General De Salda	FONREGION/5496/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		22-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100226505	Construcción De Unidad Deportiva Huandaja	CORADE-5013-2013	Oaxaca	Santa Cruz Huandaja	Santa Cruz Huandaja	Urbano	Comercios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ HUANDAJA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,748,922	\$2,748,922	\$2,748,922	\$2,748,92											

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130100228535	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cigoyat-España	-	Oaxaca	Teotongo	El Tecmatate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013		\$10,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX11130400230385	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FOHREGION/5600/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Canejero	Rural	Subsidios	U010 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400231599	Rehabilitación De Caminos Rurales Y Carreteras (Lugar Vertedero) - Yigüera - Barrio Arriba Del Km Del Río 10.600 Al Km 12.95 Y Del Km 13.000 Al Km 14.620	FOSE 4718 2013	Oaxaca	Yigüera	Barrio Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400231093	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De Las Calles Abasco, Galana Y 3 De Mayo	FOHREGION/5657/2013	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Subsidios	U010 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA INÉS YATZECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400231653	Reconstrucción Del Camino E.C.(Prohuelita-Salinas Cruz)-Paseo Huapana Piedad Playa Tiza (Muro De Contención)	RG23.5193.2013	Oaxaca	San Pedro Puchitla El Vigía		Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400231706	Reconstrucción Del Puente Vehicular-Sancti Spirit Miguel Tlaxiotepec-Jantlahuaca)- Xintlico	RG23.5742.2013	Oaxaca	San Miguel Tlaxiotepec	Xintlico	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400232802	Reconstrucción De La Caminata E.Oltzava-Sola De Vigía)-Santa María Solís-San Lorenzo Tezmacan	RG23.5744.2013	Oaxaca	San Lorenzo Tezmacan	San Lorenzo Tezmacan	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400234342	Construcción De Salón De Usos Múltiples 2a. Etapa	FAFEE/5613/2013	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400234848	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	006	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiotepec	San Pedro y San Pablo Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorabile ayuntamiento de san pedro y san pablo tlaxiotepec	Asistencia Social	En Ejecución	2013		\$731.776	\$731.776	\$6,360	\$721.776	\$721.776	\$731.776	\$721.776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	418	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZO LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN LA SUMA DE TODAS ES CON UNA LONGITUD DE 210 ML, ANCHOS VARIAMENTE Y UN ANCHO DE CALZADA VARIABLE DE ACORDO A LAS CALLES Y EN EL TRAMO QUE HABE EL PROYECTO Y CONCRETO DE 15 CM DE MATERIAL POR MEDIO MANUALES DE 487.00 ML DE MATERIAL TIPO B Y 17.57 ML DE TIPO A PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDADO SE HICIO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA RESISTENCIA F C=200 KG/CM2 Y 15 CM DE PERALTE CON UN AREA TOTAL DE 1221.90 M2 DE BORDADO POR TODA LA SUPERIOR RESPECTIVAMENTE POR 40 CM DE PERALTE, EL ELLENTO SE HICIO DE UN CONCRETO DE UNA RESISTENCIA F C=150 KG/CM2.
OAX11130400234405	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FSDMS/9.840/05/07/2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiotepec	Santa Juan Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorabile ayuntamiento de san pedro y san pablo tlaxiotepec	Asistencia Social	En Ejecución	2013		\$274.807	\$274.807	\$9,740	\$274.807	\$274.807	\$274.807	\$274.807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZO LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO DE LEÓN TIENE UNA LONGITUD DE 70.00 ML, UN ANCHO DE CALZADA DE 6.5 MTS. EN EL TRAMO QUE INDICA EL PROYECTO QUE CONSTABO EN LA EXCAVACIÓN POR MEDIO MANUALES DE 145.40 ML DE MATERIAL TIPO B A OCHO SE AGARDA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDADO SE HICIO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA RESISTENCIA F C=200 KG/CM2 Y 15 CM DE PERALTE CON UNA AREA TOTAL DE 114.88 ML DE GUARNICIÓN DE BORDADO CONSTRUCCION SW 134.88 ML DE GUARNICIÓN CON UNA SECCION DE 20 Y 15 CM DE BASE INTERIOR Y SUPERIOR RESPECTIVAMENTE POR 40 CM DE PERALTE DE UN CONCRETO CON UNA RESISTENCIA F C= 150 KG/CM2.
OAX11130400234444	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica	FSDMS/7.6401/2/08/2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiotepec	Tlapatlaxtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorabile ayuntamiento de san pedro y san pablo tlaxiotepec	Urbanización	En Ejecución	2013		\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZO LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO DE LEÓN TIENE UNA LONGITUD DE 70.00 ML, UN ANCHO DE CALZADA DE 6.5 MTS. EN EL TRAMO QUE INDICA EL PROYECTO QUE CONSTABO EN LA EXCAVACIÓN POR MEDIO MANUALES DE 145.40 ML DE MATERIAL TIPO B A OCHO SE AGARDA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDADO SE HICIO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA RESISTENCIA F C=200 KG/CM2 Y 15 CM DE PERALTE, CON UNA AREA TOTAL DE 114.88 ML DE GUARNICIÓN DE BORDADO CONSTRUCCION SW 134.88 ML DE GUARNICIÓN CON UNA SECCION DE 20 Y 15 CM DE BASE INTERIOR Y SUPERIOR RESPECTIVAMENTE POR 40 CM DE PERALTE DE UN CONCRETO CON UNA RESISTENCIA F C= 150 KG/CM2.
OAX11130400234621	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad	FSDMS/7.640/07/09/2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiotepec	Santa Catalina Chixengo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorabile ayuntamiento de san pedro y ma pablo tlaxiotepec	Asistencia Social	En Ejecución	2013		\$180.380	\$180.380	\$66,910	\$180.380	\$180.380	\$180.380	\$180.380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZO LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD CON UNA LONGITUD DE 82.00 ML, UN ANCHO DE CALZADA DE 6.00 MTS, Y UNA LONGITUD DE 20.50 CON UN ANCHO DE 10.00 MTS. OBRAS QUE CONSTABO EN LA EXCAVACIÓN DE 136.73 ML, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA F C=200 KG/CM2 Y 15 CM DE PERALTE, CON UNA AREA TOTAL DE 479.70 M2 DE PAVIMENTO, EL PAVIMENTO SE CONTINUO LA CONSTRUCCIÓN DE 180.10 ML DE GUARNICIÓN CON UNA SECCION DE 20 Y 15 CM DE BASE INTERIOR Y SUPERIOR RESPECTIVAMENTE DE 40 CM DE PERALTE, CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA DE F C=150KG/CM2. FINALMENTE LA PAVILIA DE GUARNICIONES Y LIMPIEZA DE LAS CALLES.
OAX11130400235957	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	003	Oaxaca	Coscopec	Jolulua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorabile ayuntamiento de coscopec	Asistencia Social	En Ejecución	2013		\$249.717	\$249.717	\$249.717	\$249.717	\$249.717	\$249.717	\$249.717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX11130400236191	Pavimentación De Las Calles Benito Juárez Y Hidalgo Con Concreto Hidráulico	004	Oaxaca	Coscopec	Coscopec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorabile ayuntamiento de coscopec	Asistencia Social	En Ejecución	2013		\$280.973	\$280.973	\$280.973	\$280.973	\$280.973	\$280.973	\$280.973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	379	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRERA TUVO UN COSTO TOTAL \$280.973.00, DONDE LA APORTACIÓN MUNICIPAL FUE \$280.973.00 Y BENEFICIARIOS \$0.00.
OAX11130400239231	Reconstrucción Del Puente Santo Domingo De Morelos-Barrio Del Río	FAFEE 2742.2013	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	Santa Domingó de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400239247	Reconstrucción De La Caminata San Gabriel Matíasen - Santón Reyes Nopala Del Km 0.000 Al Km 13.000 Tramos Paralelos	FAFEE 2740.2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400239813	Reconstrucción De La Caminata Huapalcingo-Jantlahuaca Del Km 0.000 Al Km 80.000 Tramos Paralelos	FAFEE 0502.2013	Oaxaca	Santiago Jantlahuaca	Santiago Jantlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400239868	Reconstrucción Del Camino San José Monteverde-Llano Camero, Del Km 0.000 Al Km 1.000	FAFEE 3579.2013	Oaxaca	San Antonio Monto Verde	San José Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400244906	Fortalecimiento De Unidades Médicas Con Tecnología Y Equipo De Diagnóstico	SP 5114-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	US05 Seguro Popular	12-Salud	DIRECCON DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCON SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400251115	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Varas Calles Teotongo La Elapa	-	Oaxaca	Teotongo	Teotongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Teotongo	Urbanización	En Ejecución	2013		\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX11130400251803	Mejoras Diversas Del Camino Rural Construcción De Vías	3	Oaxaca	Santiago Huautilla	San Bartolomé Zetula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUTILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013		\$149.197	\$149.197	\$149.197	\$149.197	\$149.197	\$149.197	\$149.197	100.00	\$0	Kilómetros	50	2.50	100.00	Financiera / Física / Registro: correspondo a metro / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX111304002518032	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMA-440-05-2013	Oaxaca	Santiago Huautilla	Santiago Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUTILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013		\$182.250	\$182.250	\$182.250	\$182.250	\$182.250	\$182.250	\$182.250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera obra terminada al 100 / Física / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX11130400260748	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa María Cosaméjón	SP/3999/OP/FFORCASA/17-6/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013		\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,025	100.00	100.00		Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FACTA ACTA DE REGISTRO RECUPERACION
OAX11130400260870	"Nac" Y "Cajal Del Camero E.C. No. 74 500"(Cajal Apatlán - Asistción Nephthar)En La Zona Costera-San Miguel Huautla, T. Del Km. 5.000 Al Km. 13.000, Sistema A Modernizar- Del Km 2.000 Al Km.4.000	PBA-0960-2013	Oaxaca	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	Urbano	Subsidios	5117 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400261396	Pavimentación Y Guardasiones De La Calle Profr. Suarez Entre Calle 5 De Mayo Y Buena Vista De La Cruz	004	Oaxaca	San Andrés Dicotul	San Andrés Dicotul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013		\$382.191	\$382.191	\$382.191	\$382.191	\$382.191	\$382.191	\$382.191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX11130400261461	Terminación De La Red De Agua Potable Sa. Elapa	005	Oaxaca	San Andrés Dicotul	Santiago del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013		\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	100.00	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX11130400261520	Pavimentación Y Guardasiones Con Concreto Hidráulico En Las Calles Amador 123 Y Constitución	006	Oaxaca	San Andrés Dicotul	Santa María Tutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2013		\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX11130400262456	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa María Cosaméjón	SP/3999/OP/FFORCASA/17-6/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013		\$100.000	\$100.000	\$1												

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																											Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenirlo	Programa Fondo Convenirlo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado										
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel										
OAX11130400262537	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Tlaxiaco	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 66 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45,321	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262582	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santiago Matías	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 67 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,547	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262626	Rehabilitación De Unidad De Hospitalización En La Localidad De San Pedro Tapanatepec	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 68 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$53,071	\$53,071	\$53,071	\$53,071	\$53,071	\$53,071	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,282	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262650	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Cravito	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 69 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,185	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262692	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Maricuala De Juarez	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 70 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,257	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262749	Rehabilitación De Unidad De Hospitalización En La Localidad De Santa Catarina Juquila	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 71 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,710	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262766	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cruz Del Rincón	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 72 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	635	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262793	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Pochutlan	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 73 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	748	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262827	Rehabilitación De Unidad De Hospitalización En La Localidad De Santo Domingo Zanatepec	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 74 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39,529	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262875	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Ingenio	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 75 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,547	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262910	Rehabilitación De Unidad De Hospitalización En La Localidad De San Juan Bautista Valle Nacional	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 76 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22,446	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262929	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Aguapantan	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 77 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	830	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262951	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Obispan	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 78 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,521	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262973	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Agua Compa	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 79 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	476	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400262998	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De La Culebrera	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 80 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,109	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400263023	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Gertrudis Milmar	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 81 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400263041	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Juan Bautista Tuxtepec	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 82 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	94,209	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400263060	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Rancho Grande	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 83 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$267,063	\$267,063	\$267,063	\$267,063	\$267,063	\$267,063	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,466	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400263084	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San José El Paraiso	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 84 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	889	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400263107	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa María Loren	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 85 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,886	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400263132	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Chichivay	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 86 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	773	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400263161	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santiago Indígena	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 87 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$538,637	\$538,637	\$538,637	\$538,637	\$538,637	\$538,637	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,774	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400263180	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Sebastián Del Monte	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 88 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,592	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400263203	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Lorenzo Cuauacachilán	57 / 5999 / 0099 / FORCASA / 57 89 / 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comvenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,300,000	\$1,200,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	771	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR a CIERRE FAULTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel									
OAX11130400263233	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Barrio De Bar																																				

Clave del Proyecto						Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico						
Código de Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/mo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX00110200135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	D04 FOMI Municipal y de los Comisariados Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FAISTA ACTA INTEGRAL RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX131040023624	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Araya Obregón	SE/SPPV/DPIV/FORCASA/18-06/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comvenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,052	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FAISTA ACTA INTEGRAL RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX131040023680	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De La Victoria	SE/SPPV/DPIV/FORCASA/18-09/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comvenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,946	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FAISTA ACTA INTEGRAL RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1310400236707	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Huetamala (San Juan Zaragosa, Colonia Gonzalo Pineda)	SE/SPPV/DPIV/FORCASA/18-10/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comvenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,251	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FAISTA ACTA INTEGRAL RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1310400237370	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Mirador	SE/SPPV/DPIV/FORCASA/18-11/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comvenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	478	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FAISTA ACTA INTEGRAL RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1310400237371	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Magdalena Tequisotlán	SE/SPPV/DPIV/FORCASA/18-12/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comvenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,182	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FAISTA ACTA INTEGRAL RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1310400237381	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De La Unión	SE/SPPV/DPIV/FORCASA/18-12/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comvenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$323,144	\$323,144	\$323,144	\$323,144	\$323,144	\$323,144	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FAISTA ACTA INTEGRAL RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX131040023809	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cuicatlaneros, Colibrera Agrícola Genaro Vázquez	SE/SPPV/DPIV/FORCASA/18-14/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comvenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,173	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FAISTA ACTA INTEGRAL RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX131040023838	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Palmarito	SE/SPPV/DPIV/FORCASA/18-15/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comvenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,643	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FAISTA ACTA INTEGRAL RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX131040023860	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Faro	SE/SPPV/DPIV/FORCASA/18-16/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comvenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	466	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FAISTA ACTA INTEGRAL RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1310400238985	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Jose Lopez Portillo (Chicomaucan)	SE/SPPV/DPIV/FORCASA/18-17/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comvenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
OAX00130200135528	Contratación De Bienes Servicio De Rendición Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Cuadrante Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación
OAX11130400264719	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Puerto Medinas	57/3999/DPP/FFORCASE/38-64/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,383	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400264766	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Monteagudo	57/3999/DPP/FFORCASE/38-64/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	391	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400264812	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Benitomas	57/3999/DPP/FFORCASE/38-77/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,874	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400264836	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro Ixtocatl	57/3999/DPP/FFORCASE/38-78/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,371	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400264895	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Nueva Esperanza	57/3999/DPP/FFORCASE/38-81/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	642	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400264920	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Sebastián Abasco	57/3999/DPP/FFORCASE/38-83/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,471	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400264937	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Catarina Zempoala	57/3999/DPP/FFORCASE/38-85/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	401	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400264964	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa María Chimalapa La Fortuna	57/3999/DPP/FFORCASE/38-86/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,566	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400264989	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Cruz Xoxocotlán	57/3999/DPP/FFORCASE/38-88/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$999,826	\$999,826	\$999,826	\$999,826	\$999,826	\$999,826	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59,181	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265014	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Irma	57/3999/DPP/FFORCASE/38-91/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	484	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265035	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Arroyo Metate	57/3999/DPP/FFORCASE/38-94/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,703	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265038	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro Y San Pablo Tepicohuila	57/3999/DPP/FFORCASE/38-97/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$371,596	\$371,596	\$371,596	\$371,596	\$371,596	\$371,596	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,989	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265086	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa María Asunción	57/3999/DPP/FFORCASE/38-01/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,722	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265118	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa María Coatlán	57/3999/DPP/FFORCASE/38-03/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$293,196	\$293,196	\$293,196	\$293,196	\$293,196	\$293,196	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,040	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265142	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Villa Chiquila De Oax	57/3999/DPP/FFORCASE/38-05/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,472	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265165	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Cristóbal	57/3999/DPP/FFORCASE/38-06/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$163,775	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265184	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Ajal	57/3999/DPP/FFORCASE/38-09/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$163,775	\$323,144	\$323,144	\$323,144	\$323,144	\$323,144	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	784	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265208	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Villa Nueva	57/3999/DPP/FFORCASE/38-10/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265264	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Francisco La Paz	57/3999/DPP/FFORCASE/38-12/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	628	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265280	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Chiriquí	57/3999/DPP/FFORCASE/38-13/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,308	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265304	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Tequila	57/3999/DPP/FFORCASE/38-14/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$675,269	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,153	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265324	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Sebastián	57/3999/DPP/FFORCASE/38-16/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,722	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265363	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Huautepic	57/3999/DPP/FFORCASE/38-17/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,256	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265376	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santo Domingo Tehuantepec	57/3999/DPP/FFORCASE/38-18/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39,529	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIENRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
OAX11130400265406	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Blas Atetamp	57/3999/DPP/FFORCASE/38-20/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$870,650	\$870,650	\$870,650	\$870,650	\$870,650	\$870,650	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados				

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400265977	Terminación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De El Recreo	57/5099/OP/FFORCASE/18 36/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US22 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,707	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA-RECEPCION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX11130400266976	Rehabilitación Del Cobon Plantel No 40 San Pedro Mixtepec, Baja De Chila	RG23-5700-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Bajos de Chila	Urbano	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. Educación		En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400267288	Rehabilitación Del Cobon Plantel No 36 Santa María Colatepec	RG23-5701-2013	Oaxaca	Santa María Colatepec	Cobertura municipal		Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. Educación		En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400267357	Rehabilitación Del Cobon Plantel No 09 San Pedro Tapanatepec	RG23-5702-2013	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. Educación		En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400267457	Rehabilitación Del Cobon Plantel No 03 Santiago Pinotepec Nacional	RG23-5704-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepec Nacional	Santiago Pinotepec Nacional	Urbano	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. Educación		En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400267503	Rehabilitación Del Cobon Plantel No 63 Juchitán De Zaragoza	RG23-5703-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. Educación		En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400267566	Rehabilitación Del Cobon Plantel No 62 Santa María Huazolotlán	RG23-5705-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. Educación		En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400267607	Rehabilitación Del Cobon Plantel No 48 San Andrés Huazolotlán	RG23-5706-2013	Oaxaca	San Andrés Huazolotlán	Cobertura municipal		Convenios	US22 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. Educación		En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400268402	Sustitución De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Nueva Ciudad De Juchitán De Zaragoza (Chigapue Sar)	57/5099/OP/FFORCASE/18 41/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA-RECEPCION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX11130400268424	Sustitución De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cerro Berro Juarez	57/5099/OP/FFORCASE/18 42/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	494	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA-RECEPCION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX11130400268447	Construcción Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Huastlan Villa De Flores (Otra)	57/5099/OP/FFORCASE/18 43/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,902	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA-RECEPCION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX11130400268456	Sustitución Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Nequepeten (Otra)	57/5099/OP/FFORCASE/18 44/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	785	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX11130400268604	Sustitución Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro (Otra)	57/5099/OP/FFORCASE/18 46/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	489	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA-RECEPCION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX11130400268639	Sustitución Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Cruz Acapulco (Cerro)	57/5099/OP/FFORCASE/18 46/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,127	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX11130400268842	Sustitución Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Martín De Flores (Otra)	57/5099/OP/FFORCASE/18 48/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	453	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA-RECEPCION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX11130400269389	Construcción De Once Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Benemérito De Las Américas	FAM--4469--2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS27 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273239	Construcción De 13 Unidades Básicas De Vivienda Rural	1148-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273336	Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5149-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273508	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	51502013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273558	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5152-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273585	Construcción De 14 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5153-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273616	Construcción De 8 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5154-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273635	Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5155-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273659	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	CEVAD/COP/FAFEF/0005/ 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273673	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5157-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273693	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5158-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273716	Construcción De 15 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5159-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273776	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5160-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273805	Construcción De 5 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5161-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273843	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5162-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273866	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5163-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273891	Construcción De 4 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5164-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273916	Construcción De 5 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5165-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273950	Construcción De 2 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5166-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11130400273978	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5167-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RI12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Necesidades (Miles de Dólares)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Anual
OAX101182001195128	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8004 FAMI Municipal de las Dependencias y Territorios del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. asentamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13110400274006	Construcción De 7 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5168-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8122 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX131104002740025	Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda Rural	5169-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8122 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX131104002740060	Construcción De 3 Unidades Básicas De Vivienda Rural	5170-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8122 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX13110400274288	Utilización Para La Realización De La Localidad De Santa Cruz Milotango Primera Etapa (Aterrizaje Y Vigilancia Ambiental)	3699-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de enguerra de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX131104002743137	Utilización Para La Realización De La Localidad De Santa Cruz Milotango Primera Etapa (Construcción De Andadores,Plataformas Para Vivienda Y Vialidad Vehicular)	3700-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de enguerra de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX131104002743466	Utilización Para La Realización De La Localidad De Santa Cruz Milotango Primera Etapa (Muros De Contención, Vialidad Y Andadores)	3701-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de enguerra de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX131104002744415	Utilización Para La Realización De La Localidad De Santiago Milotango Primera Etapa (Aterrizaje Y Vigilancia Ambiental)	3702-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de enguerra de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX131104002744647	Utilización Para La Realización De La Localidad De Santiago Milotango Primera Etapa (Construcción De Andadores, Plataformas Para Vivienda Y Vialidad Vehicular)	3703-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de enguerra de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX131104002744744	Utilización Para La Realización De La Localidad De Santiago Milotango Primera Etapa (Muros De Contención, Vialidad Y Andadores)	3704-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	5177 Programa de enguerra de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX131104002748867	Construcción De Baria Perimetral La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2941-2013	Oaxaca	San Francisco Jaltepecingo	San Francisco Jaltepecingo	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$580.115	\$580.115	\$580.115	\$580.115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13110400276955	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4178-2013	Oaxaca	San Miguel Panatlahuasca	San Miguel Panatlahuasca	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,588.647	\$1,588.647	\$1,588.647	\$1,588.647	\$622.016	\$622.016	\$622.016	39.15	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	50.00	Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13110400277316	Construcción De Un Aula En 2NLU Guadalupe La Cal (La Cal)	FAM-4246-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$280.000	\$280.000	\$280.000	\$280.000	\$208.854	\$208.854	\$208.854	74.59	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	80.00	Franciaes / Física / RegiónLa entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX13110400277377	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5344-2013	Oaxaca	Huastla de Imrínez Xochitlán	Rural																						

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400279861	Construcción De Techo En Carcha Municipal	FAFEE-5330-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Natividad	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400279922	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales.	FAFEE-5962-2013	Oaxaca	Silacayapam	Santiago Asunción	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280060	Construcción De Agencia Municipal 2a Etapa	FAFEE-5629-2013	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280103	Terminación De Agencia Municipal	FAFEE-5331-2013	Oaxaca	San Juan Ingila Viejones	San Felipe el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANILLA VIEJONES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280180	Ampliación Y Adornación De Espacios Del Centro De Salud	FAFEE-4720-2013	Oaxaca	San Pedro Cajones	San Pedro Cajones	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONES	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280228	Construcción De Centro Comunitario De Desarrollo	FAFEE-5608-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepiotepec	Santo Domingo Tepiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPIOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280298	Conservación Del Camino Ptoereja Nacional- Corralero-Torre Del Km. 0 000 Al Km. 25 000	FORNIGR03/5594/2013	Oaxaca	Santiago Protopera Nacional	Corralero	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidads	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280359	Reconstrucción Del Camino San Jacinto Tlaxiotepec-Santa Cruz Zanatepec Del Km. 75 000 Al Km. 112 000	RG23/4703/2013	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Santa Cruz Zanatepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidads	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280386	Reconstrucción Del Puente Vehicular Gue S/C Camino Chigapa Del Centro - San Dionisio Del Mar. Ubicación En El Km. 1 800	RG23/4704/2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidads	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280404	Reconstrucción Del Puente Vehicular Y/Rio Arroyo S/C Camino San Pedro Del Rio - Santa Cruz Zanatepec	RG23/4706/2013	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Santa Cruz Zanatepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidads	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280461	Reconstrucción Del Puente Vehicular S/C Camino Santiago Del Rio - San Miguel Aguacates	RG23/4709/2013	Oaxaca	Silacayapam	San Miguel Aguacates	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidads	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280580	Conservación De La Carretera Cerro Del Vidrio - Puerto Escondido Del Km. 156 000 Al Km. 244 000	RG23/4714/2013	Oaxaca	San Pedro Meximpe- Ota 22	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidads	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280599	Conservación De La Carretera Tlaxiotepec - Yoloteuca Del Km. 0 000 Al Km. 82 000	RG23/4715/2013	Oaxaca	Santiago Yoloteuca	Santiago Yoloteuca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidads	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280689	Reconstrucción Del Centro Comunitario Del Rosario Río Venado - Coyote Del Km. 16 000 Al Km. 29 000	RG23/4702/2013	Oaxaca	Concepción del Rosario	Concepción del Rosario	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidads	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280767	Ampliación De La Red De Agua Potable Del Paraje Hacienda Viga	FAFEE-6190-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400280812	Construcción De Salón De Usos Múltiples 1a. Etapa	FAFEE-5740-2013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Abarradas	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400281017	Construcción De Unidad Deportiva 3a. Etapa	FAFEE-5340-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400281047	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A Rancho Colorado Del Km. 0 Mías 000 Al Km. 0 Mías 257	FAFEE-5341-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Transportes y viabilidads	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400281148	Construcción De Cubierta Y Cancha De Usos Múltiples	FAFEE-5628-2013	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400281225	Mantenimiento Meme Al Cobso Pabell 67 El Rancho	FAFEE-5842-2013	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400281226	Equipamiento A Taller De Computo Y Audas Al Cobso Pabell 67 El Rancho	FAFEE-5843-2013	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11130400281461	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Agencia San Felipe Del Agua	FAFEE/6000/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$850,800	\$865,469	\$860,564	\$865,458	\$860,564	\$860,564	99.43	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX11140100281439	Instalación De Módulos Solares Fotovoltaicos Para Energía Eléctrica	FISE/0281/2014	Oaxaca	Candelaria Lencihua	Barrio el Calvario	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Internacionales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,256	\$70,256	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX11140100281636	Construcción De Un Laboratorio Múltiple En Escuela Secundaria General Américo Hernández	FAM-5427-2013	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santiago Justitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$713,334	\$713,334	\$713,334	95.11	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA INICIADA/ Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140100281904	Reparaciones Generales En 13ta. Docda. Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-5505-2013	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santiago Justitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$112,303	\$112,303	\$112,303	\$112,303	\$104,562	\$104,562	\$104,562	93.11	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140100282247	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5532-2013	Oaxaca	Santiago Lachigari	Santiago Lachigari	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$191,876	\$191,876	\$191,876	47.97	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140100281618	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Fida Khah	FAM-5354-2013	Oaxaca	Santiago Protopera Nacional	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$481,986	\$481,986	\$481,986	\$481,986	\$452,149	\$452,149	\$452,149	93.81	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	94.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140100301811	Ampliación De Ciclos Comunitarios Y Cubierta De Usos Múltiples	FAFEE/5329/2013	Oaxaca	Villa Soledad de San Antonio	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140100302612	Rehabilitación De Vialidads Urbanas Con Concreto Asfáltico En La Región De Valles Centrales Primera Etapa	FORNIGR03/3584-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidads	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140100302805	Reconstrucción De La Carretera C.C.Huajuapam-Juajuapam Yaguapam-Itetes - Siacayapam Del Km. 0 000 Al Km.28 000	RG23-4716-2013	Oaxaca	Silacayapam	Silacayapam	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMNOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidads	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140100305174	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-5784-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$80,951	\$80,951	\$80,951	80.95	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera Entregada/ Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140100305180	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-5781-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,871	\$249,871	\$249,871	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera Entregada/ Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140100305190	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria S De Febrero De 1917	FAM-5437-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Emedio	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$532,263	\$532,263	\$532,263	98.10	\$0	Metros Cuadrados</				

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Cuadrante Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140103035375	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Juan Aldama	FAM-5441-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$142,062	\$142,062	\$142,062	44.70	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	40.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103035401	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Niños Héroes	FAM-5443-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$295,207	\$295,207	\$295,207	92.90	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103035523	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Juan Aldama	FAM-5442-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140103035602	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 149	FAM-5417-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Medio	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$769,539	\$769,539	\$769,539	\$769,539	\$761,238	\$761,238	\$761,238	98.92	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera Ejecutada / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103035642	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5533-2013	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Atlixmelo Bajo (Estación Atlixmelo)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140103035681	Reparaciones Generales En JMI Francisco González Bocanegra	FAM-5504-2013	Oaxaca	Calhuatli	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140103035693	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Acandú Nuevo	FAM-5411-2013	Oaxaca	Calhuatli	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140103036179	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	FAM-5775-2013	Oaxaca	Candelaria Loschis	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140103036611	Equipoamiento De Tres Aulas En Telesecundaria	FAM-5803-2013	Oaxaca	Colapam de Guzmán	Lomas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140103036633	Construcción De Cinco Aulas, Un Laboratorio Y Dos Anexos En Escuela Secundaria Técnica No. 228	FAM-5199-2013	Oaxaca	Chahultes	Chahultes	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,459,330	\$2,459,330	\$2,459,330	\$2,459,330	\$2,454,060	\$2,454,060	\$2,454,060	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera Ejecutada / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103036682	Construcción De Dos Anexos En JMI, Ray Conboy	FAM-5543-2013	Oaxaca	Tamaulapam del Espíritu Santo	Tamaulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$584,756	\$584,756	\$584,756	\$584,756	\$332,954	\$332,954	\$332,954	56.94	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103036831	Construcción De Un Aula En JMI, Carmen Ramiro Del Río	FAM-5413-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$306,925	\$306,925	\$306,925	96.58	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera Ejecutada / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103036879	Equipoamiento De Cinco Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez (Col. Suroh 1a Sección)	FAM-5416-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140103037041	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Emilio Arreola Jiménez	FAM-5401-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juquila de Zaragoza	Colonia de la Amistad	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,186,000	\$1,186,000	\$1,186,000	\$1,186,000	\$1,044,792	\$1,044,792	\$1,044,792	88.09	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera FIRMQUETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103037245	Construcción De Un Aula En JMI, Ignacio Alcides	FAM-5433-2013	Oaxaca	Magdalena Peñasco Pueblo Viejo		Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$288,750	\$288,750	\$288,750	\$288,750	\$288,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera FIRMQUETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103037295	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM-5431-2013	Oaxaca	Magdalena Peñasco Yacouachua		Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$313,338	\$313,338	\$313,338	98.54	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103037354	Construcción De Un Aula De Medio En Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria	FAM-5390-2013	Oaxaca	Magdalena Tepequiltán	Magdalena Tepequiltán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$699,409	\$699,409	\$699,409	\$699,409	\$642,708	\$642,708	\$642,708	91.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103037355	Reparaciones Generales En Jr Vaseco De Quiroga	FAM-5507-2013	Oaxaca	Ayoquezaco de Aldama	Ayoquezaco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$310,885	\$310,885	\$310,885	\$310,885	\$263,457	\$263,457	\$263,457	84.74	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103037388	Reparaciones Generales En Escuela Primaria León Vicario	FAM-5527-2013	Oaxaca	Ayoquezaco de Aldama	Ayoquezaco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$249,365	\$249,365	\$249,365	\$249,365	\$220,654	\$220,654	\$220,654	88.49	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103037609	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-5528-2013	Oaxaca	Ayoquezaco de Aldama	Ayoquezaco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$294,410	\$294,410	\$294,410	\$294,410	\$264,847	\$264,847	\$264,847	89.96	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103037658	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 105	FAM-5518-2013	Oaxaca	Ayoquezaco de Aldama	Ayoquezaco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$283,344	\$283,344	\$283,344	\$283,344	\$163,907	\$163,907	\$163,907	57.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103037779	Construcción De Un Aula En JMI, Emperador Cuauhtémoc	FAM-5455-2013	Oaxaca	San Miguel Tzucotpec	Nuevo Porcullido de Hidalgo (La Verdad)	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$288,750	\$288,750	\$236,058	\$236,058	\$236,058	81.75	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103037880	Construcción De Seis Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Fray Bartolomé De Las Casas	FAM-5425-2013	Oaxaca	San Miguel Tzucotpec	San Miguel Tzucotpec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,623,450	\$2,623,450	\$2,623,450	\$2,623,450	\$2,536,262	\$2,536,262	\$2,536,262	96.68	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103037914	Construcción De Tres Anexos Adaptación De Un Laboratorio Taller Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5407-2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$942,361	\$942,361	\$942,361	85.66	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA FIRMQUETADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103037994	Construcción De Un Laboratorio Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-5409-2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	San Francisco la Paz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,015,613	\$1,015,613	\$1,015,613	\$1,015,613	\$976,874	\$976,874	\$976,874	96.19	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA FIRMQUETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103038026	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria José Vasconcelos	FAM-5800-2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	San Francisco la Paz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$347,781	\$347,781	\$347,781	\$347,781	\$347,781	\$347,781	\$347,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera OBRA FIRMQUETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11140103038024	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 11	FAM-5516-2013																										

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado								
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residencia Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX1114010308479	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5484-2013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Abarradas	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$296,217	\$296,217	\$296,217	44.41	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308493	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Inu Refugio Elias Calles	FAM-5798	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$550,483	\$550,483	\$550,483	73.40	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	76.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308503	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5812-2013	Oaxaca	Santa María Tenexiapetec	Santa María Tenexiapetec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308543	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-5395-2013	Oaxaca	San Pedro Huameltepec	Morán Aguila	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$949,588	\$949,588	\$949,588	\$949,588	\$859,738	\$859,738	\$859,738	90.54	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308567	Reparaciones Generales En J.N.I. Primer De Mayo	FAM-5503-2013	Oaxaca	San Pedro Huameltepec	San Pedro Huameltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$123,372	\$123,372	\$123,372	91.39	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308574	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 10	FAM-5785-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$1,012,550	\$1,012,550	\$1,012,550	49.39	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	53.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308621	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-5486-2013	Oaxaca	San Pedro Quiatani	El Perovier	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$587,553	\$587,553	\$587,553	\$587,553	\$462,601	\$462,601	\$462,601	78.73	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	82.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308745	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emilio Zapata	FAM-5519-2013	Oaxaca	San Pedro Tlaliá	San Pedro Tlaliá	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$211,234	\$211,234	\$211,234	84.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308746	Construcción De Un Aula En J.N.I. Rosario Carrasquillo	FAM-5429-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiangué	San Martín de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$288,750	\$288,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308775	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5534-2013	Oaxaca	San Pedro Tlaliá	San Pedro Tlaliá	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308803	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-5360-2013	Oaxaca	Villa de Teotitlán de Melchor Ocampo	Charalaga	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$631,182	\$631,182	\$631,182	86.66	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	88.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308820	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5362-2013	Oaxaca	Villa de Teotitlán de Melchor Ocampo	El Venado	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera Ejecutada / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308852	Construcción De Dos Aulas En J.N.I. Adolfo López Mateos	FAM-5397-2013	Oaxaca	Santa Dominga Tehuacanpetec	Santa María Melitón Cuatlen	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$518,700	\$518,700	\$518,700	\$518,700	\$458,225	\$458,225	\$458,225	88.34	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308963	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5531-2013	Oaxaca	Santiago Yahualpetec	Santiago Yahualpetec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$422,574	\$422,574	\$422,574	93.91	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010308964	Construcción De Un Taller En Escuela Secundaria General José Narciso	FAM-5538-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,639,063	\$1,639,063	\$1,639,063	\$1,639,063	\$1,525,110	\$1,525,110	\$1,525,110	93.05	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010309008	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lázaro Vidauri	FAM-5549-2013	Oaxaca	Santiago Zanatepec	Metaltapac	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$581,675	\$581,675	\$581,675	58.28	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	63.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010309020	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Simón Bolívar (Col. Resurrección)	FAM-5745-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$949,588	\$949,588	\$949,588	\$949,588	\$901,187	\$901,187	\$901,187	94.90	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010309042	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 138	FAM-5756-2013	Oaxaca	Tlaxiangué de Valdés	Tlaxiangué de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,304,209	\$1,304,209	\$1,304,209	\$1,304,209	\$191,758	\$191,758	\$191,758	14.70	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	36.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX1114010309058	Construcción De Cancha De Fútbol Regalo En Escuela Secundaria Técnica No. 138 (Cra. Espiga)	FAM-5814-2013	Oaxaca	Tlaxiangué de Valdés	Tlaxiangué de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX11140103091096	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda (Col. Osorio)	FAM-5791-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX11140103091240	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Plutarco Elías Calles (Col. Central)	FAM-5792-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$226,503	\$226,503	\$226,503	90.60	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX11140103091330	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Salinas Crespo (Col. Manuel Salinas Crespo)	FAM-5793-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX11140103091349	Reparaciones En Escuela Primaria Educación (Col. Hualde Ramírez López)	FAM-5794-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$243,056	\$243,056	\$243,056	97.22	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX11140103091404	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla (Col. La Joya Pueblo Nuevo)	FAM-5795-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,291	\$248,291	\$248,291	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera En PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX11140103091467	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe (Col. 7 Regiones)	FAM-5796-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RFSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución																						

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Avance Financiero							Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Población		Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140200332825	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Lázaro Yrigoyen	FAM-5472-2013	Oaxaca	Guadalupe Etla	La Capellanía	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$281,959	\$281,959	\$281,959	88.73	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera Enajenada / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200332446	Construcción De Dos Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsector Herencia Ciudad FATEF-1251-2013		Oaxaca	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	0012 FATEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,203,792	\$1,203,792	\$1,175,130	\$1,203,792	\$1,168,059	\$1,168,059	\$1,168,059	97.03	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	75.00	Financiera En PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200332649	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 97 (Fisic.) Los Angeles	FAM-5537-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,456,815	\$1,456,815	\$1,456,815	\$1,456,815	\$1,279,055	\$1,279,055	\$1,279,055	87.80	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXISTENTES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200332639	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No. 176	FAM-5148-2013	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Nativá	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$337,067	\$337,067	\$337,067	44.94	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	46.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200336588	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Juan Yaglla	-	Oaxaca	Itzile de Juárez	San Juan Yaglla	Rural	Aportaciones Federales	0005 FOR TARIAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZILAN DE JUAREZ, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140200339259	Construcción De Dos Años En JNL1 Lázaro Cárdenas	FAM-5811-2013	Oaxaca	San Juan Lachas	San Juan Lachas	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$644,332	\$644,332	\$644,332	\$644,332	\$527,721	\$527,721	\$527,721	81.90	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200339292	Reparaciones Generales En Dos Profesores Alvaro Obregón (Col. Las Palmas, San Juan Chapultepec)	FAM-5790-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$135,019	\$135,019	\$135,019	54.01	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	50.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200339307	Construcción De Dos Aulas Y Dos Años En Escuela Primaria Jesús Serna	FAM-5423-2013	Oaxaca	San Martín Porras	Santiago Petlacalá	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,186,000	\$1,186,000	\$1,186,000	\$1,186,000	\$1,064,774	\$1,064,774	\$1,064,774	89.78	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200339337	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Rodolfo Neri de Rivas (Donde Nativá)	FAM-5797-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$173,075	\$173,075	\$173,075	69.23	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	40.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200339332	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En JNL1 (Nativá/Chalchihuitl)	FAM-5193-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200339410	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5174-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$498,373	\$498,373	\$498,373	\$498,373	\$384,396	\$384,396	\$384,396	77.13	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	70.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200339426	Construcción De Edificio Con Cinco Aulas Interiores Edificio Para Albergue Servicios Escolares En Instituto Tecnológico Superior De San Miguel El Grande (Cul. El Dorado)	FAM-1338-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,600,742	\$1,600,742	\$1,600,742	32.01	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200339507	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-5525-2013	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$738,540	\$738,540	\$738,540	86.89	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	88.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200339513	Construcción De Un Aula En Jer. San Juan In De La Cruz	FAM-5403-2013	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$288,750	\$288,750	\$256,440	\$256,440	\$256,440	88.81	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200341886	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Sereno Paredes	FAM-5480-2013	Oaxaca	San Sebastián Totutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$507,804	\$507,804	\$507,804	93.60	\$0	Metros Cuadrados	0	2.00	94.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200341894	Construcción De Un Taller En Escuela Secundaria Técnica No. 280	FAM-5488-2013	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,383,900	\$1,383,900	\$1,383,900	\$1,383,900	\$694,272	\$694,272	\$694,272	50.17	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	53.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200342393	Construcción De Dos Años En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-5159-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$712,547	\$712,547	\$712,547	96.52	\$0	ANEXOS	0	2.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200342420	Pavimentación De La Callesdependencia Con Concreto Hidráulico	01	Oaxaca	Santa María Yaglla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAGLLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140200342585	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 216 (Col. Paramecán)	FAM-5787-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$699,409	\$699,409	\$699,409	\$699,409	\$688,042	\$688,042	\$688,042	98.37	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200342683	Construcción De Dos Años En Escuela Secundaria General Alfonso Casto	FAM-5482-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Francisco Javier	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,098,000	\$3,098,000	\$3,098,000	\$3,098,000	\$1,961,616	\$1,961,616	\$1,961,616	63.32	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	66.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200342716	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Primer De Mayo (Col. Primer De Mayo)	FAM-5512-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$351,047	\$351,047	\$351,047	33.57	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200342813	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leyes De Reforma	FAM-5807-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$256,201	\$256,201	\$256,201	85.40	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	86.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXISTENTES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200342894	Construcción De Dos Años En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (Col. Hidalgo Centro)	FAM-5192-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$728,314	\$367,965	\$367,965	\$367,965	50.52	\$0	ANEXOS	0	2.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200342918	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ma. Isabel Villalpando	FAM-5513-2013	Oaxaca	Salina Cruz	San Antonio Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$285,349	\$285,349	\$285,349	81.53	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140200343055	Construcción De Un Aula En JNL1 Vicente Guerrero	FAM-2175-2013	Oaxaca	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$260,287	\$260,287	\$260,287	81.91	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	82.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

RESPONSABLE DE LA DIFUSION: Shunashi Caballero Castellanos, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendición Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11140400413406	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Info No. 103 Primera Etapa	RA11-1918-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$435,780	\$435,780	\$435,780	\$435,780	\$435,780	\$435,780	\$435,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	12.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400413420	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Info No. 214 Primera Etapa	RA11-1919-2014	Oaxaca	Villa de Tenebrépet de Melchor Quirpo	Santiago Jacatepec	Rural	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$609,000	\$609,000	\$31,043	\$609,000	\$198,607	\$198,607	\$198,607	32.61	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	12.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400413425	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Info No. 40 Primera Etapa	RA11-1920-2014	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$359,800	\$359,800	\$35,713	\$359,800	\$335,713	\$335,713	\$335,713	93.31	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	75.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400413436	Equipoamiento Parcial De Un Aula De Medios En Info No. 86 Primera Etapa	RA11-1921-2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$49,000	\$49,000	\$0	\$49,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100	0.00	0.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400413454	Construcción De Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Info No. 245 Primera Etapa	RA11-1922-2014	Oaxaca	Conzuela	Estación Refugio	Rural	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$840,200	\$840,200	\$768,111	\$840,200	\$768,111	\$768,111	\$768,111	91.42	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	49.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400413476	Equipoamiento Parcial De Un Aula De Medios En Info No. 75 Primera Etapa	RA11-1923-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pasa Huasteco (Chichasauapa)	Rural	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$21,000	\$21,000	\$0	\$21,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	91	0.00	0.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400413811	Equipoamiento Parcial De Un Aula De Medios En Info No. 111 Primera Etapa	RA11-1924-2014	Oaxaca	San Lorenzo Totomilcán	El Arceador	Rural	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	71	0.00	0.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400413833	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Un Anexo En Info No. 250 Primera Etapa	RA11-1925-2014	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$968,600	\$968,600	\$408,900	\$968,600	\$182,073	\$182,073	\$182,073	18.80	\$0	Metros Cuadrados	968,600	0.00	48.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400414018	Construcción De Un Aula En Info No. 112 Primera Etapa	RA11-1926-14	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$273,680	\$273,680	\$273,680	\$273,680	\$273,680	\$273,680	\$273,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400414623	Construcción De Edificio Administrativo En Cobae No. 34 Primera Etapa	RA11-1916-2014	Oaxaca	San Antonio Castillo Viequeso	San Antonio Castillo Viequeso	Urbano	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,316,230	\$1,316,230	\$1,210,691	\$1,316,230	\$1,210,691	\$1,210,691	\$1,210,691	89.27	\$0	Metros Cuadrados	706	0.00	60.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400414640	Equipoamiento Parcial De Un Aula De Medios En Info No. 121 Primera Etapa	RA11-1928-2014	Oaxaca	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	Urbano	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$47,000	\$47,000	\$0	\$47,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	47,000	0.00	0.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400414651	Construcción De Un Aula Didáctica En Info No. 117 Primera Etapa	RA11-1927-2014	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$179,800	\$179,800	\$179,800	\$179,800	\$179,800	\$179,800	\$179,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400414661	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Tres Anexos En Info No. 38 Primera Etapa	RA11-1929-2014	Oaxaca	Santa María Huasteco	Arroyo Sachi	Rural	Convenios	US26 Fondo convenable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,486,333	\$1,486,333	\$1,302,591	\$1,486,333	\$1,269,613	\$1,269,613	\$1,269,613	85.42	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	60.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400425830	Construcción De Aula De Unos Multiples, Dos Anexos Y Primera Etapa De Banca Perimetral En Escuela Normal Experimental Presidente Venustiano Carranza	RA11-1937-2014	Oaxaca	San Juan Cacahotepec	San Juan Cacahotepec	Urbano	Convenios	US30 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,211,876	\$2,211,876	\$2,211,876	73.73	\$0	Metros Cuadrados	277	0.00	74.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400425865	Construcción De La Central De La Planta Mantenimiento De La Red Eléctrica Y Colocación De Infraestructura En Centro Regional De Educación Normal De Río Grande	RA11-1938-2014	Oaxaca	Villa de Tenebrépet de Melchor Quirpo	Río Grande o Piedra Pareda	Urbano	Convenios	US30 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,642,875	\$2,642,875	\$1,954,344	\$2,642,875	\$1,707,477	\$1,707,477	\$1,707,477	64.61	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	71.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400425893	Reparaciones Generales Y Colocación De Transformador En Escuela Normal Urbana Federal Del Itimo	RA11-1939-2014	Oaxaca	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	Urbano	Convenios	US30 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,385,000	\$1,386,470	\$1,386,470	\$1,386,470	\$1,386,470	\$1,386,470	\$1,386,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	470	0.00	100.00	Financiera OBRA FINQUITADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400425963	Construcción De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Normal Experimental De Huajuapam	RA11-1940-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Convenios	US30 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,503,261	\$3,000,000	\$2,503,261	\$2,503,261	\$2,503,261	83.44	\$0	Metros Cuadrados	289	0.00	89.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400426145	Construcción De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Normal Experimental De Tepicocula	RA11-1941-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepicocula	San Pedro y San Pablo Tepicocula	Urbano	Convenios	US30 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,305,345	\$3,000,000	\$2,305,345	\$2,305,345	\$2,305,345	76.84	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	78.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400426947	Terminación De Auditorio En Escuela Normal Rural Vanguarida	RA11-1942-2014	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Convenios	US30 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,940,000	\$3,940,000	\$1,617,655	\$3,940,000	\$1,617,655	\$1,617,655	\$1,617,655	41.06	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	45.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400426971	Construcción De Cuatro Aulas, Techado De Alberca Y Techado De Canchales Alberca Y Estadio En RA11-1943-2014 Escuela Normal Experimental Lucreo Cardenas	RA11-1943-2014	Oaxaca	Puñía Villa de Guerrero	Puñía Villa de Guerrero	Urbano	Convenios	US30 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,806,080	\$3,806,080	\$2,665,515	\$3,806,080	\$2,128,930	\$2,128,930	\$2,128,930	55.93	\$0	Metros Cuadrados	412	0.00	56.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400427123	Construcción De La Unidad Multimedial De Aulas Y Laboratorios En Instituto Tecnológico De Salina Cruz (Un Etapa)	RA11-2850-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Convenios	US27 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$7,118,193	\$7,118,193	\$4,457,751	\$7,118,193	\$4,333,182	\$4,333,182	\$4,333,182	60.85	\$0	Metros Cuadrados	1,410	0.00	72.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400427367	Complemento Para La Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo II En Instituto Tecnológico Del Valle De Elia	RA11-2851-2014	Oaxaca	Santiago Sachilapongam	Santiago Sachilapongam	Urbano	Convenios	US27 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,955,293	\$3,955,293	\$2,564,251	\$3,955,293	\$2,213,429	\$2,213,429	\$2,213,429	55.96	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	60.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400427384	Equipoamiento De La Unidad Académica Departamental Tipo II En Instituto Tecnológico Del Valle De Elia	RA11-2852-2014	Oaxaca	Santiago Sachilapongam	Santiago Sachilapongam	Urbano	Convenios	US27 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,657,167	\$1,657,167	\$264,216	\$1,657,167	\$264,216	\$264,216	\$264,216	15.94	\$0	Lote	280	0.00	20.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400427396	Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Computa De Dos Niveles En Instituto Tecnológico De San Pedro Pochutla	RA11-3215-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Convenios	US27 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$6,682,867	\$6,683,867	\$2,000,508	\$6,683,867	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	12.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11140400427409	Construcción Del Laboratorio De Ingeniería Civil En Instituto Tecnológico De Tlaxiaco (Primera Etapa)	RA11-4010-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Convenios	US27 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$5,103,157	\$5,103,157	\$1,796,103	\$5,103,157	\$675,485	\$675									

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.
OAX11140400454313	"Ampliación De Drenaje Pluvial Sanitario En El Camino De La Agencia De Policía Municipal De Motozintla-San Carlos Comapa"	15-2014	Oaxaca	Santa María Tenejapa	Motozintla Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.
OAX11150100494740	Construcción De Cancha De Usos Múltiplos En La Escuela Elementaria Clara Zetouli 133o	FAM/2088/2015	Oaxaca	Santa María Tenejapa	San Gregorio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$847,953	\$847,953	\$0	\$844,917	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100494742	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAFEE/2122/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Paseo de la Carrocha	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$919,584	\$919,584	\$919,584	\$903,816	\$271,145	\$271,145	\$271,145	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150100494745	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle San Antonio	FAFEE/2134/2015	Oaxaca	Santa María Tenejapa	Santa María Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,729,310	\$1,729,310	\$1,729,310	\$1,698,632	\$509,587	\$509,587	\$509,587	29.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150100494748	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Privada De Monte Bello	FAFEE/2131/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004947480	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Ahuacatl, Cal. Motozintla	FAFEE/2137/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,845,592	\$2,845,592	\$2,528,352	\$2,797,037	\$2,510,358	\$2,510,358	\$2,510,358	88.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004947483	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Cal. Prietas	FAFEE/2138/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,373,700	\$2,373,700	\$1,525,581	\$2,333,097	\$1,501,471	\$1,501,471	\$1,501,471	63.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera / Física / Registro:
OAX111501004947484	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc	FAFEE/2130/2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,793,780	\$1,793,780	\$1,793,780	\$1,741,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150100497806	Construcción De Techario En La Cancha De Usos Múltiplos En La Escuela Primaria Benito La Compañera Clave 200p1256a	FAM/2089/2015	Oaxaca	San Agustín Loxi	San Vicente Yegohyá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,203,875	\$1,203,875	\$721,245	\$1,202,075	\$721,245	\$721,245	\$721,245	59.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100497809	Mantenimiento De La Agencia Municipal.	FAFEE/2036/2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopetlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$488,104	\$488,104	\$488,104	\$479,381	\$143,814	\$143,814	\$143,814	29.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100536555	Rescate Y Modernización De Los Archivos Históricos Del Estado De Oaxaca	CONACULTA/3807/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R107 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Educación	En Ejecución	2013	\$11,895,403	\$11,895,403	\$5,665,268	\$9,846,131	\$5,665,268	\$5,665,268	\$4,456,809	47.62	\$0	Kilómetro lineal	21,796	0.00	26.50	Financiera pendiente para la entrega / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100544947	Construcción Del Techario De La Cancha De Usos Múltiplos En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave 200800107	FAM/2736/2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Monte Águila	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,230,000	\$1,230,000	\$0	\$1,229,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100544948	Construcción Del Techario De La Estación Del Jardín De Néstor Miguel Cabrera Clave 200p1256a	FAM/2738/2015	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,403,729	\$1,403,729	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100545600	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Armijo Nervo	FAM/2693/2015	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$861,559	\$861,559	\$258,468	\$861,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A METROS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN NIEBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXISTENTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100545604	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/2700/2015	Oaxaca	San Raymundo Jalpa	San Raymundo Jalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$355,512	\$355,512	\$355,512	\$355,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100545605	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/2701/2015	Oaxaca	San Raymundo Jalpa	San Raymundo Jalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$26,497	\$26,497	\$26,497	\$26,497	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	30	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100545786	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/2492/2015	Oaxaca	Santa Tomás Ocotlán	Plan Anáhuac	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$32,801	\$32,801	\$0	\$32,801	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100548247	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEE-2883-2015	Oaxaca	San Pedro Meximé	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$230,100	\$230,100	\$230,100	\$230,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	25,902	0.00	0.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX11150100548250	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	FAFEE-2882-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chacabaja	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$197,484	\$197,484	\$197,484	\$197,484	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2,041	0.00	0.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX11150100548251	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEE-2883-2015	Oaxaca	Santiago Laxtepec	Santiago Laxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$89,928	\$89,928	\$89,928	\$89,928	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,550	0.00	0.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX11150100548253	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEE-2884-2015	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	La Noxia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$187,694	\$187,694	\$187,694	\$187,694	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,420	0.00	0.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX11150100548258	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEE-2883-2015	Oaxaca	Matías Romero Atoyac	Matías Romero Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	18,944	0.00	0.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX11150100548270	Rehabilitación De Planta Potabilizadora 1a Etapa	FAFEE-2886-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$172,648	\$172,648	\$172,648	\$172,648	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	53,043	0.00	0.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX11150100548277	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEE-2887-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$121,274	\$121,274	\$121,274	\$121,274	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	6,040	0.00	0.00	Financiera / Física EXTRACCIÓN EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX11150100548282	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEE-2888-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temeacal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$99,333	\$99,333	\$99,333	\$99,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	6,566	0.00	0.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX11150100548288	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEE-2889-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cuicatlan	San Lorenzo Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$147,382	\$147,382	\$147,382	\$147,382	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	7,351	0.00	0.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX11150100548291	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FAFEE-2890-2015	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$132,685	\$132,685	\$132,685	\$132,685	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,385	0.00	0.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX11150100548293	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	FAFEE-2891-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$147,845	\$147,845	\$147,845	\$147,845	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,094	0.00	0.00	Financiera / Física OBRAS EN PROCESO / Registro: VALIDAR
OAX11150100548296	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	FAFEE-2892-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejla de Crego	Heroica Ciudad de Ejla de Crego	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEE			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$94,709	\$94,709	\$0	\$94,709	\$0	\$0	\$0	0.00						

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.							
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Salides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX11150200548362	Suministro E Instalación De Maormedidores	FAFEE/2899-2015	Oaxaca	Villa de Tepehuac de Melchor Cuervo	Río Grande o Piedra Pareda	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,187	\$60,187	\$60,187	\$60,187	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pezas	12,943	0.00	0.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro VALIDAR						
OAX11150200548365	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo	FAFEE/2900-2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$173,955	\$173,955	\$173,955	\$173,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pezas	76,596	0.00	0.00	Financiera / Física obra en proceso / Registro validar						
OAX11150200548385	Programa Integral De Maormedicación La Esapa	FAFEE/2901-2015	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	Santa Domingó Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59,668	\$59,668	\$59,668	\$59,668	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pezas	42,082	0.00	0.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro VALIDAR						
OAX11150200548388	Programa Integral De Maormedicación La Esapa	FAFEE/2902-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juicán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juicán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,317	\$30,317	\$30,317	\$30,317	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pezas	74,825	0.00	0.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro VALIDAR						
OAX11150200548391	Suministro E Instalación De Maormodulador	FAFEE/2903-2015	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	Zimatlan de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,791	\$40,791	\$40,791	\$40,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pezas	10,986	0.00	0.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro VALIDAR						
OAX11150200558861	Construcción Del Libramiento Tramo El Llano-Buenavista Del Km 0.000 Al Km. 7.000. Subtramo A Continúo Del Km. 0.000 Al Km. 0.250 Terrenos	FAFEE/2910/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. OJ.	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros lineal	108	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION						
OAX11150200558868	Construcción Del Camino Santa María Tehuantepec-El Carguero Del Km 3.500 Al Km. 12.000. Subtramo A Continúo Del Km. 3.500 Al Km. 3.750 Terrenos	FAFEE/2908/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. OJ.	Santa María Tehuantepec	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	481	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION						
OAX11150200558881	Construcción Del Puente Vehicular En Cruce Con Calle Ignacio Zaragoza Ubicado En Santa Cruz	FAFEE/2907/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. OJ.	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	465	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION						
OAX11150200559035	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec-Juchitán, Tramo Los Tejocotes-Juchitán Del Km 0.000 Al Km. 10.000. Subtramo A Modernizar Del Km. 0.000 Al Km. 0.250 Terrenos	FAFEE/2909/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. OJ.	Los Tejocotes	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	338	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION						
OAX11150200559043	Modernización Y Ampliación Del Camino El Barroero Largo - Venardillo - San Juan Cosmeigüela - Pueta Campes Del Km 0.000 Al Km 10.000. Subtramo A Modernizar Del Km. 0.000 Al Km. 1.500 Terrenos	FAFEE/2723/2015	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Piedra Campes	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	107	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION						
OAX11150200559048	Modernización Y Ampliación Del Camino El Barroero Largo - Venardillo - San Antonio Lalana Del Km 0.000 Al Km. 2.000. Subtramo A Modernizar Del Km. 0.000 Al Km. 1.500 Terrenos	FAFEE/2722/2015	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	781	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION						
OAX11150200559070	Modernización Y Ampliación Del Camino La Gran Lucha - San Felipe De León Del Km 0.000 Al Km 10 Km Terrenos	FAFEE/2721/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Vale Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	328	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION						
OAX11150200559075	Construcción Del Puente Vehicular S/Pto Ochope, S/ Camino Superior Arroyo La Gloria (Tehuantepec) Desagües (Loma Bonita) De 76.9 M De Longitud. Primera Etapa	FAFEE/2720/2015	Oaxaca	Loma Bonita	Desagües Arroyo	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$0	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	375	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION						
OAX11150200559080	Construcción Del Puente Vehicular "Yakalá Ubicado En La Carretera De San Miguel Ixcotelitlán Santiago Yosondúa De 66 Mts De Longitud En El Km. 0.316 Y 0.318 Y 0.319	FAFEE/2719/2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	San Miguel Ixcotelitlán	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$0	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	284	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION						
OAX11150200560131	Empleados De Cables	fae-01-2013	Oaxaca	San Pedro Yucumama	San Pedro Yucumama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro yucumama	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,120,202	\$1,120,202	\$1,120,202	\$1,120,202	\$1,120,202	\$1,120,202	\$1,120,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACION - SISTEMA Para el siguiente nivel.						
OAX11150200560105	Rehabilitación Del Camino San Antonio - El Cerro El Horno. Del Km 0.000 Al Km. 10.000	FOSE/2280/2015	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	R001 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$1,599,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	359	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION						
OAX11150200561132	Rehabilitación Del Camino E.C. El Balam - San Antonio Chimalapa - La Montañita. Del Km 0.000 Al Km 20.000	FOSE/2279/2015	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	R001 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$0	\$699,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	359	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION						
OAX11150200565868	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Belisario Domínguez	FAM-1486-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	R007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,305,538	\$1,305,538	\$620,130	\$1,305,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.						
OAX11150200565864	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Belisario Domínguez	FAM-1487-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	R007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$40,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.						
OAX11150200570297	Terminación De Construcción De Tres Anexos En Jm Zahundia	FAM-2467-2015	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	R007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$277,129	\$277,129	\$277,129	\$277,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.						
OAX14130300174891	Planimetrizar Con Concreto Hidráulico De La 3a Central Del Partimen, San Felipe Del Agua	FAFEE/0782/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$753,229	\$753,229	\$753,229	\$751,854	\$748,234	\$748,234	\$748,234	99.47	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro						
OAX14130300201016	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-1655-2013	Oaxaca	Santiago Prieta de Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	R007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$229,233	\$229,233	\$229,233	91.69	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	93.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO SE ACTUALIZAN NI MONITOREAN, POR LO QUE SE ACTUALIZA EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA Para el siguiente nivel.						
OAX14130300205879	Restauración Del Templo De Nuestra Señora De La Merced	FAFEE/3698/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14130300213337	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca- Templo De Nuestra Señora De Los Angeles, Santa Prisca.	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		25-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14130300213513	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca- Santuario De Guadalupe	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		25-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14130300213793	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca- Templo De Nuestra Señora De La Difensa	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		25-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14130300216003	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Calle Privada De Hidalgo.	9	Oaxaca	Santa Domingó Tonala	Santa Domingó Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14130300217211	Servicio 066 Y 089	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	R011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,076,000	\$4,742,000	\$4,742,000	\$4,742,000	\$4,253,599	\$4,253,599	\$4,253,599	89.70	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro						
OAX14130300218511	Equipamiento Del Centro De Salud En San José Buenavista - Ejecución De Tramo Mayor	219	Oaxaca	Ejeuchilán de Flores Magón	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14130300218615	Equipamiento De Centro De Salud En Agua De Corva, Ejecución De Tramo Mayor	220	Oaxaca	Ejeuchilán de Flores Magón	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14130300219757	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	R011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,239,680	\$1,239,680	\$1,239,680	\$1,239,680	\$1,098,602	\$1,098,602	\$1,098,602	88.62	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.93	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZAN LOS MONITORES / FICHA SE ACTUALIZAN LAS METAS POR EQUIVOCACIÓN SE CONSIDERÓ EL MONTO DE 297,300.00 POR LO QUE SE ACTUALIZA EL MONTO CORRESPONDIENTE SE MANEJA, QUE ES CORRESPONDIENTE AL CAP 3000 DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013 AL IGUAL CON LAS METAS DEL PROGRAMA SISTEMA						

Nº de Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Nombre de Recurso	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (México)	Comprometido	Overtorgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Publicación	Anexo Anual	vamos Acumal	Observaciones
OAX00130200135828	Construcción De Balcón Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	K004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00		Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX1410400265321	Construccion De Unidad Deportiva	CORADÉ-6059-2013	Oaxaca	Santa María Tototapila	Urbano	Convencios	\$204 Cultura Física	11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOTAPILA	Educación	En Ejecución										0.00		Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX1410400236010	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Tolo D Rercon		Oaxaca	San Vicente Lachiro	Cobernura municipal	Aportaciones Federales	K004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIRO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00		Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX1410400238940	CONSTRUCCION DE TECHEDERO PARA EL GIMNASIO DE UNOS MULTIPLES EN SANTIAGO JASTILHUACA	CORADÉ-6374-2013	Oaxaca	Santiago Jastilhuaca	Urbano	Subsidios	\$304 Cultura Física	11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JASTILHUACA	Educación	En Ejecución										0.00		Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX1410400246033	Equipamiento De Infraestructura Para Oportunidades Del Programa De Desarrollo Humano Oportunidades	OPORTUNIDADES-S086-2013	Oaxaca	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Convencios	S072 PROSIFRA Programa de Inclusión Social	12-Salut	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salut	En Ejecución	2013	\$1,98,834	\$2,884,834	\$2,137,384	\$2,137,384	\$2,137,384	\$2,137,384	\$2,137,384	\$2,137,384	97.31	\$0	Lote	453,617	0.00	97.31	Franquicia / Flota / Regimen SE REMITE FOLOS PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX1410400250879	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medio Para Una Nueva Generacion	PSM-5193-2013	Oaxaca	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Convencios	\$203 Seguro Médico Siglo XXI	12-Salut	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salut	En Ejecución										0.00		Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX1410400250952	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medio Para Una Nueva Generacion	PSM-5194-2013	Oaxaca	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Convencios	\$203 Seguro Médico Siglo XXI	12-Salut	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salut	En Ejecución										0.00		Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX1410400251109	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medio Para Una Nueva Generacion	PSM-5195-2013	Oaxaca	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Convencios	\$203 Seguro Médico Siglo XXI	12-Salut	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salut	En Ejecución										0.00		Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX1410400251175	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medio Para Una Nueva Generacion	PSM-5196-2013	Oaxaca	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Convencios	\$203 Seguro Médico Siglo XXI	12-Salut	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salut	En Ejecución										0.00		Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX1410400251255	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medio Para Una Nueva Generacion	PSM-5197-2013	Oaxaca	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Convencios	\$203 Seguro Médico Siglo XXI	12-Salut	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salut	En Ejecución										0.00		Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX1410400251300	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medio Para Una Nueva Generacion	PSM-5198-2013	Oaxaca	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Convencios	\$203 Seguro Médico Siglo XXI	12-Salut	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salut	En Ejecución										0.00		Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX1410400251357	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medio Para Una Nueva Generacion	PSM-5199-2013	Oaxaca	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Convencios	\$203 Seguro Médico Siglo XXI	12-Salut	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salut	En Ejecución										0.00		Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX1410400251395	Equipamiento De Infraestructura Para El Desarrollo Del Programa Seguro Medio Para Una Nueva Generacion	PSM-5200-2013	Oaxaca	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Convencios	\$203 Seguro Médico Siglo XXI	12-Salut	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salut	En Ejecución										0.00		Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX1410400257012	Rehabilitación De La Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cabecera Chahíquepe (Compostelán)	SI-GPOO-DPPIV-FORCASA-3760-2013	Oaxaca	Cobernura estatal	Cobernura municipal	Convencios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salut	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salut	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Franquicia / Flota / Regimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1410400260475	Construccion De Cilla De Agua	PMS-2013-10	Oaxaca	Santiago Nundiche	Ignacio Mendez les Huertas	Rural	Aportaciones Federales	K004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución																

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.									
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14130400265665	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Dionisio Coconque	52 /5999/OPFV/FORCASE/18 31/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US022 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,327	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX14130400265960	Ampliación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Puerto Escobedo	52 /5999/OPFV/FORCASE/18 31/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US022 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,178	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX14130400265996	Fortalecimiento Y Equipamiento De La Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Jerónimo Tecuati (Otra)	52 /5999/OPFV/FORCASE/18 31/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US022 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	880	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX14130400266039	Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital Basico En La Localidad De Temascalapán Del Espíritu Santo (Otra)	52 /5999/OPFV/FORCASE/18 31/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US022 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,372	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX14130400266069	Sustitución De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Cruz Yagüela	52 /5999/OPFV/FORCASE/18 31/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US022 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	595	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX14130400266083	Sustitución De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Felipe Tepea	52 /5999/OPFV/FORCASE/18 40/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US022 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX14130400267123	Planeamiento De Calle De Acceso Principal A La Agencia De Congregos Con Convenio Habitacional	-	Oaxaca	Ayuntamiento de Aldama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14130400267225	Planeamiento De Las Calles Francisco I Madero- Aldama	-	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOMICHIA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14130400268064	Construcción De Banda En El Cuartel De Policía	3	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14130400268287	Construcción De Tehuacanes En El Jardín De Niños Francisco Gabilondo Solís, Cde. Marcos Del Tránsito Y Uno De Julio	FAFEE/0013/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano		Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$539,158	\$548,453	\$548,453	\$539,080	\$286,981	\$286,981	\$286,981	52.33	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX141304002683388	Construcción De Obras Complementarias En La Escuela Primaria Reforma Educativa	FAFEE/0013/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano		Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,623,955	\$1,651,954	\$1,651,954	\$1,623,3902	\$498,764	\$498,764	\$498,764	30.19	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX141304002683294	Construcción De Techo De La Carcacha En La Escuela Telesecundaria	FAFEE/0014/2014	Oaxaca	San Pedro Ocotepecillo	Urbano		Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,597,932	\$1,625,482	\$1,625,482	\$1,362,044	\$1,345,832	\$1,345,832	\$1,345,832	82.80	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX141304002683728	Construcción De Techo De La Carcacha De Usos Múltiples	FAFEE/0024/2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,061,295	\$1,081,627	\$1,081,627	\$873,923	\$873,091	\$873,091	\$873,091	80.72	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX141304002683730	Construcción De Techo De La Carcacha En La Escuela Primaria	FAFEE/0013/2014	Oaxaca	Santiago Tepehuacán	Topantitlán	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,061,295	\$1,081,627	\$1,081,627	\$855,591	\$493,918	\$493,918	\$493,918	45.66	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX141304002683732	Ampliación Y Párgos De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FOHBIGCON/15557/2014	Oaxaca	San Pablo Cuatlán	San Antonio Lalana	Rural	Subsidios	US019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,262,268	\$6,370,238	\$6,318,304	\$6,370,238	\$6,318,304	\$6,318,304	\$6,318,304	99.18	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX141304002683738	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEE/0967/2014	Oaxaca	San Felipe Unión	San Antonio Analao	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,278,599	\$1,300,644	\$1,300,644	\$1,299,819	\$1,280,066	\$1,280,066	\$1,280,066	98.42	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX141304002683743	Construcción De Módulo De Policía En El Párgo Porullo Del Sol	FAFEE/0790/2014	Oaxaca	San Mateo Yucuitlán	San Mateo Yucuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,704,233	\$1,733,616	\$1,733,616	\$1,733,616	\$1,717,912	\$1,717,912	\$1,717,912	99.08	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX141304002683758	Construcción De Salón De Usos Múltiples (Oa. Elapá)	FAFEE/0413/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nequelea	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,242,972	\$4,516,127	\$4,516,127	\$4,242,935	\$4,192,687	\$4,192,687	\$4,192,687	97.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX141304002683861	Planeamiento Con Convenio Habitacional De La Calle Principal (Oa. Elapá)	FAFEE/0033/2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Pedro Zoquiápan	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$459,000	\$466,914	\$466,914	\$458,987	\$418,166	\$418,166	\$418,166	89.56	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX14140100284185	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0278/2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,256	\$70,256	\$70,256	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14140100284189	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica En El Centro	FISE/0279/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,258	\$70,258	\$70,258	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX14140100284194	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0280/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,337	\$70,257	\$70,257	\$70,257	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14140100284200	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0282/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Ayutlán	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$278,934	\$278,934	\$278,934	99.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14140100284205	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0283/2014	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$281,348	\$281,348	\$281,348	\$276,580	\$260,772	\$260,772	\$260,772	92.69	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX14140100284207	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Eléctrica	FISE/0284/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$703,370	\$703,370	\$703,370	\$703,370	\$702,489	\$702,489	\$702,489	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.								
OAX14140100284477	Construcción De Techo De La Carcacha En La Escuela Telesecundaria	FAFEE/0011/2014	Oaxaca	San Jerónimo Tecuati	San Jerónimo Tecuati	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,061,295	\$1,081,627	\$1,081,627	\$855,591	\$258,895	\$258,895	\$258,895	23.94	\$0	Metros Cuadrados												

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.						
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010305283	Rehabilitación Del Palacio Municipal Del H. Ayuntamiento Constitucional	03	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010305343	Pavimentación Con Concreto Hídrolúco De La Calle Chihuahua	04	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010305383	Rehabilitación De Laboratorio Escuela Secundaria Miguel Hidalgo	05	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010305459	Construcción De 3 Aulas Escuela Secundaria	06	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010305493	Construcción De 1 Aula Escuela Primaria Galeónsola	07	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010305607	Rehabilitación Servicios Sanitarios, Pintura E Impermeabilizado Jardín De Niños Guadalupe, Calle 08 20597 T30v		Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010305734	Construcción De Unidad Deportiva En Chalcatongo De Hidalgo, Oaxaca	03	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCATONGO DE HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX1414010305784	Cancha De Fútbol Rapido	600	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010305813	Construcción De Biblioteca	2	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010305886	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-0286-2014	Oaxaca	San Carlos Teacapan	Santa María Hixzilgüil	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$680,639	\$680,639	\$680,639	\$601,738	\$58,536	\$58,536	\$58,536	86.47	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS INICIADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX1414010305909	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0288-2014	Oaxaca	Villa Ocas Ocas	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010305921	Pavimentación Con Concreto Hídrolúco De La Calle Veracruz	01	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	REFORMA DE PINEDA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010305931	Equipoamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0289-2014	Oaxaca	Villa Ocas Ocas	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010305952	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0406-2014	Oaxaca	Santiago Teacapan	Teapantlán	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010306047	Equipoamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0407-2014	Oaxaca	Santiago Teacapan	Teapantlán	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010306093	Electrificación Obras Publicas	FISMDMAP201400204	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$133,101	\$133,101	\$133,101	\$133,101	\$133,101	\$133,101	\$133,101	100.00	\$0	Luminaria	6,040	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX1414010306457	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria (San José Candelaria)	FAM-0408-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010306482	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 5 De Febrero	FAM-0409-2014	Oaxaca	San Miguel Tototlán	San Miguel Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010306554	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santo Domingo Naxxá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NAXXA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$700,000							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX1414010306592	Introducción De Drenaje Sanitario 1era. Etapa.	FISMDMAP201400205	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	770	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX1414010306723	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Benito Juárez García	FAM-0410-2014	Oaxaca	Santiago Anenihuitl	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010306743	Construcción De Aula En Telesecundaria	FISMDMAP201400216	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2014	\$319,290	\$319,290	\$319,290	\$319,290	\$319,290	\$319,290	\$319,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX1414010306751	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juárez García	FAM-0411-2014	Oaxaca	Santiago Anenihuitl	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010306761	Mantenimiento De Aulas En Escuela Telesecundaria	FISMDMAP201400206	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2014	\$344,561	\$344,561	\$344,561	\$344,561	\$344,561	\$344,561	\$344,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX1414010306765	Reparaciones Generales En 13NA. Adolfo López Mateos	FAM-0412-2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Recibimiento	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX1414010306807	Rehabilitación De Tanque Elevado	FISMDMAP201400217	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$167,000	\$167,000	\$167,000	\$167,000	\$167,000	\$167,000	\$167,000	100.00	\$0	Metros lineales	6,040	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX1414010306861	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FISMDMAP201400218	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$620,505	\$620,505	\$620,505	\$620,505	\$620,505	\$620,505	\$620,505	100.00	\$0	Metros lineales	1,676	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX1414010307038	Ampliación De Red Eléctrica	FISMDMAP201400219	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Calleada San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$331,345	\$331,345	\$331,345	\$331,345	\$331,345	\$331,345	\$331,345	100.00	\$0	Metros lineales	739	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX1414010307059	Rehabilitación De Pozo Profundo	FISMDMAP201400208	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Miguera	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$223,360	\$223,360	\$223,360	\$223,360	\$223,360	\$223,360	\$223,360	100.00	\$0	Metros	1,234	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX1414010307148	Ampliación De Drenaje Sanitario Colonia Centro	FISMDMAP201400222	O																														

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100307323	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales 2da Etapa	FSMDPMAP201400213	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Ernesto	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,821,000	\$1,821,000	\$1,821,000	\$1,821,000	\$1,821,000	\$1,821,000	\$1,821,000	\$1,821,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,541	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100307351	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución	FSMDPMAP201400214	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$834,928	\$834,928	\$834,928	\$834,928	\$834,928	\$834,928	\$834,928	\$834,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100307358	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio San José Obrero	FSMDPMAP201400225	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100307376	Ampliación De Red Eléctrica	FSMDPMAP201400215	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$439,307	\$439,307	\$439,307	\$439,307	\$439,307	\$439,307	\$439,307	\$439,307	100.00	\$0	Metros lineales	116	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100307523	Ampliación De Red De Agua Potable	FSMDPMAP201400227	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Coraza	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$446,316	\$446,316	\$446,316	\$446,316	\$446,316	\$446,316	\$446,316	\$446,316	100.00	\$0	Metros lineales	204	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100307587	Ampliación De Drenaje Sanitario	FSMDPMAP201400228	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Jolietta	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$689,999	\$446,316	\$446,316	\$446,316	\$446,316	\$446,316	\$446,316	\$446,316	100.00	\$0	Metros lineales	749	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100307679	Ampliación De Drenaje Sanitario	FSMDPMAP201400207	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camacho	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,659,523	\$1,659,523	\$1,659,523	\$1,659,523	\$1,659,523	\$1,659,523	\$1,659,523	\$1,659,523	100.00	\$0	Metros lineales	7,164	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100307721	Ampliación De Red De Agua Potable	FSMDPMAP201400231	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$349,942	\$349,942	\$349,942	\$349,942	\$349,942	\$349,942	\$349,942	\$349,942	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100307782	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FSMDPMAP201400233	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Torreón	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$283,333	\$283,333	\$283,333	\$283,333	\$283,333	\$283,333	\$283,333	\$283,333	100.00	\$0	Metros lineales	422	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100307814	Ampliación De Drenaje Sanitario	FSMDPMAP201400235	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$482,875	\$482,875	\$482,875	\$482,875	\$482,875	\$482,875	\$482,875	\$482,875	100.00	\$0	Metros lineales	8,039	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100307859	Perforación De Pozo Profundo	FSMDPMAP201400237	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Emiliano Zapata (Colonia 21 de Mayo)	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$735,373	\$735,373	\$735,373	\$735,373	\$735,373	\$735,373	\$735,373	\$735,373	100.00	\$0	Metros lineales	425	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100308709	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo - Etapa 1, Ubicada En La Colonia Centro De La Localidad De San Pedro Amuzgos	1	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Comercio	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100308810	Pavimentación De La Calle De Los De Febrero En San Pedro Amuzgos Oaxaca.	2	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Comercio	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100308927	Alumbrado Público	01-2014	Oaxaca	Santiago Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZANATEPEC	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309188	Implementación De Dos Aulas Y Rehabilitación De Bases Sanitarias De Niños Poblados De Arrieta Rta. Clase 20090117W	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100309234	Construcción De Dos Aulas En El barrio	001	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100309364	Terminación De Aula De Medios Escuela Primaria Gregorio JN Chaves. Clase 20091008n	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100309420	Construcción De Aula Para Laboratorio Escuela Tele-Secundaria Clase 2008v1028w	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100309457	Construcción De Dos Aulas Odontológicas En Regional 6.00x8.00 En La Escuela Primaria Revolución	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100309629	Seguridad Pública	fortamun01	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100309665	Construcción De Un Aula Odontológica En Regional 12.00x8.00 En La Escuela Primaria "Chavez Federal - Raúl Ballester Calvo"	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100309698	Construcción De Sanitarios Y Un Aula Odontológica En Regional 6.00x8.00 En La Escuela Primaria Juan Escutia	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100309758	Construcción De Una Dirección Y Sanitarios En Regional 5.30x8.00 En El Barrio De Niños San Juan - Inbi De La Cruz	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100309804	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre Cincoas De La Salud	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de infraestructura deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100309814	Alumbrado Público	fortamun02	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100310295	Mantenimiento Y Reparación De Equipos De Transporte	fortamun03	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Transportes y viabilidad	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100310374	Seguros Y Fianzas	fortamun04	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100311024	Construcción De Nueva Unidad Deportiva En El Barrio Las Pailas, Marjita (Municipalidad)	-	Oaxaca	Moctezuma	Cobertura municipal	Comercio	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MONJAS	Educación	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100311254	Rehabilitación De Camino Coscochero	FSMDPMAP201400238	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$168,400	\$168,400	\$168,400	\$168,400	\$168,400	\$168,400	\$168,400	\$168,400	100.00	\$0	Kilómetro	161	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014. NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100311286	Suministro Al Personal De Seguridad Pública	1-2014	Oaxaca	San Pedro Copacetalillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COCOPETALILLO	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100311496	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Llenado	FSMDPMAP201400220	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento</																	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Código del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (México)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX00130200135128	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h Ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / / Flujos / / Registros La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100135149	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	RSE/1307/2014	Oaxaca	Cáhuatl	San José Sababilló	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$729,002	\$729,002	\$729,002	\$715,808	\$616,211	\$616,211	\$616,211	84.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera / / Flujos / / Registros.
OAX14140100136162	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Elapa)	FORREGCON/1558/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barranca Larga	Rural	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,429,743	\$5,429,743	\$5,197,081	\$5,199,420	\$5,197,081	\$5,197,081	\$5,197,081	92.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / / Flujos / / Registros.
OAX14140100136474	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	RSE/1309/2014	Oaxaca	Cáhuatl	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,170,358	\$1,170,358	\$1,170,358	\$1,150,315	\$991,148	\$991,148	\$991,148	84.69	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / / Flujos / / Registros SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100136849	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a. Elapa)	RSE/1109/2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,279,310	\$7,279,310	\$7,279,310	\$7,152,207	\$6,668,267	\$6,668,267	\$6,668,267	91.61	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / / Flujos / / Registros SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100136900	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Zon. Avenidas	RSE/0784/2014	Oaxaca	San Pedro Coatlán	San Pedro Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$172,130	\$172,130	\$172,130	\$169,104	\$51,531	\$51,531	\$51,531	29.94	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / / Flujos / / Registros.
OAX14140100135193	Parqueadero A Base De Concreto Hidráulico De Lasavilla Benito Juárez, Blvd. Raymundo López y Ctra. De Mayo De La Comunidad De Zicatzen De León		Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zicatzen de León	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA IPALAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / / Flujos / / Registros La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100135155	Pistas De Guarniciones Y Sulfatamientos	FORFAMUNDI/MEC/028/07/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORFAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO DE CORDO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / / Flujos / / Registros La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100135006	Introducción De Agua Potable Calle Gómez Farías Sección Tercera	\$51,005	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TLAXIACOLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / / Flujos / / Registros La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100135161	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Gómez Farías Sección Tercera	\$51,006	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TLAXIACOLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / / Flujos / / Registros La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100135599	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa 1a El Centro De La Localidad De Santa Catarina Tlaxiaco		Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / / Flujos / / Registros La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100135940	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles		Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / / Flujos / / Registros La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Flujos, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100135942	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle José María Morelos Y Tuxtla		Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo																							

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Móstralo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316538	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comisinal De San Martín	-	Oaxaca	San José Chiltepec	San Martín	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316548	Alumbrado Público De La Avenida Lázaro Cárdenas	-	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316558	Rescate De La Laguna Y Parador Turístico Nacional	-	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316559	Centro De Iniciación Musical Del Oaxaca En El Municipio Oaxaca De Juárez, Oaxaca	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316626	Pavimentación De La Calle Bustamante Y González Bata Nueva, De La Colonia Los Manglares Barrio Chico	-	Oaxaca	Protopia de Dom Luis	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316736	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Calceora Municipal	-	Oaxaca	Cosolapa	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316738	Construcción De La Primera Unidad De La Unidad Deportiva Ubicada En Domicilio Conscio Localidad El Marate	-	Oaxaca	Mateo de Tacubaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316739	Construcción De Unidad Deportiva Al Cal Carrasco De La Carretera A Buenavista Sin Número, Colonia Barrio Del Hospital, San Juan Cacahutanque	-	Oaxaca	San Juan Cacahutanque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316747	Pavimentación Camino A La Casa Del Peregrino, Colonia Barrio De Jesús, Localidad De Santa Catarina Jaquela	-	Oaxaca	Santa Catarina Jaquela	Santa Catarina Jaquela	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio Santa Catarina Jaquela	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316748	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Del Municipio De San José Chiltepec, Ja Jaquela	-	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JOSE CHILTEPEC	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316749	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Antigua A Santo Domingo Ingenio	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316750	Alumbrado Público Calle San Pedro	-	Oaxaca	Santa Catarina Jaquela	Santa Catarina Jaquela	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Jaquela	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316924	Pavimentación Calle 5 De Mayo	-	Oaxaca	Cosoltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316926	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad	-	Oaxaca	San Francisco Ixtahuacán	San Francisco Ixtahuacán	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316935	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Héroes Anónimos	-	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316936	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Palma Real En La Colonia Guaymas Del Pescador	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Pedro Mixtepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316937	Construcción De Cancha Multiusos En La Localidad De San Pedro Mixtepec	-	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec Distrito 26	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316949	Ampliación Y Modernización Del Tramo Carretero Protopia De Dom Luis Del Camino A San José Chiltepec, Oaxaca	-	Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010316950	Construcción De Casa De Cultura, Magdalena Mixtepec	-	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,714,286	\$1,714,286	\$1,714,286	\$1,714,286	\$1,714,286	\$1,714,286	\$1,714,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
OAX14140010317124	Terminación De Apertura De Caminos En Ave. Juárez, Colonia Centro	-	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Huastla de Jiménez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317125	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adriano Ballesteros Del Km. 01-000 A Km. 01-28.79	-	Oaxaca	San Baltazar Chichiquipam	San Baltazar Chichiquipam	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317126	Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo Del Km. 01-000.00 A Km. 01-033.017	-	Oaxaca	San Baltazar Chichiquipam	San Baltazar Chichiquipam	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317127	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles	MSJ-DNP-153-2014	Oaxaca	San Juan Cotacotán	Bentón Juárez	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCOC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317147	Construcción De Agencia Municipal En Concepción Pilayo, Oaxaca	-	Oaxaca	Concepción Pilayo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317148	Construcción De Casa De La Cultura Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317150	Centro Cultural Y De Convenciones De La Ciudad De Oaxaca, Oaxaca	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317151	Construcción De La Casa De Cultura	FC-001-2014	Oaxaca	Santa Cruz Bruniópolis	Cobertura municipal		Fideicomisos	RS06 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,975	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140010317157	Construcción, Ampliación, Remodelación Y Equipamiento De Biblioteca Popular De Ciudad Hidalgo	-	Oaxaca	Ciudad Interopec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317307	Pavimentación Con Asfalto De Las Calles De Nuevitas, Prologación Hidráulica De La Colonia Barrio De Guadalupe Y Prologación Oaxaca, De La Colonia Centro	-	Oaxaca	Magdalena Teacapan	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317308	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Josefina Ortiz De Domínguez	-	Oaxaca	San Esteban Atlatalteca	San Esteban Atlatalteca	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317332	Construcción Ampliación, Remodelación, Equipamiento De La Casa De Cultura, "San Andrés Solaga, Oax"	-	Oaxaca	San Andrés Solaga	Cobertura municipal		Fideicomisos	RS06 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,000,000							0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140010317490	Pavimentación De La Calle Benito Juárez Y Miraflores	-	Oaxaca	Huastla Villa Teotihuaca de Segura y Lima, Casa de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317501	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles 31 Sur, Oaxaca Norte Y Oaxaca Norte, De La Colonia Centro, De La Calle 11 - A Puente Colón 20 De Noviembre	-	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317508	Pavimentación De Calles En Villa Zazulita, Estado De Oaxaca	-	Oaxaca	Villa de Zazulita	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140010317509	Centro Estatal De Remoción Social De Media Seguridad En El Municipio De Oaxaca, Oaxaca	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317511	Construcción Del Centro De Artes Y Oficios		Oaxaca	Asunción Otztlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317514	Construcción Y Equipamiento De Casa De Cultura		Oaxaca	Santiago Xicatlá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317679	Pavimentación De Calles Benito Juárez Y S De Mayo Con Concreto Hidráulico		Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317683	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 3F-2N, Localidad Vista Hermosa		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Colonia 20 de Noviembre (Vista Hermosa)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO SAN LUCAS OJTLÁN	Deposito	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317699	Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle Teotitlán Del Valle Del Km. 0 000.00 Al Km. 0 137.36	\$51.02	Oaxaca	Tlaxiutha de Matamoros	Tlaxiutha de Matamoros	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	TLACOLLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317700	Pavimentación De Diversas Calles En Huastlán, Estado De Oaxaca.		Oaxaca	Santa María Huastlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317702	Construcción De Casa De Cultura		Oaxaca	Villa de Tzucupac de Melchor Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317703	Centro Cultural Comunitario De Teotitlán Del Valle, Primera Etapa		Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317865	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Drenaje, Localidad De Nalgato Viejo		Oaxaca	Cosolapa	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100317889	Centro De Las Artes Cinematográficas Y Audiovisuales De Oaxaca En El Municipio Oaxaca De Juárez, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318069	Centro Cultural Comunitario De Teotitlán Del Valle, Tercera Etapa		Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318072	Construcción De La Casa De Cultura		Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318073	Construcción De Casa De La Cultura De San Pedro Comitalcillo		Oaxaca	San Pedro Comitalcillo	San Pedro Comitalcillo	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida De Alarcón Benítez		Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318252	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Huerfano		Oaxaca	San Esteban Acatlán	Moreros	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318253	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJTLÁN	Deposito	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318259	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Agencia De Santa Rosa Matagallanes		Oaxaca	Santa María Sola	Santa Rosa Matagallanes	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318260	Construcción De Unidad Deportiva - Etapa I En El Centro De La Localidad De Santa María Yotzucan		Oaxaca	Santa María Yotzucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318274	Construcción De aulas Y Anexo En San Lucas Ojitlán, Oaxaca		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318277	Centro Cultural Comunitario De Teotitlán Del Valle, Segunda Etapa		Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318291	Construcción De Casa De Cultura		Oaxaca	San Pedro Comitalcillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318292	Construcción De La Casa De La Cultura En Santa Catarina Lachlan		Oaxaca	Santa Catarina Lachlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318302	Construcción De La Casa De Cultura		Oaxaca	San Jacinto Tlaxiotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318304	Pavimentación De Calle Urbana En Domicilio Comisido En La Localidad San Lucas Ojitlán		Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318454	Construcción De Dos Aulas Didácticas 6.000 X 8.00 M6. Est. Reg. Calcular Concreto Primario José Vasconcelos, Clave 206935679, Yotzucan, Nochistlán Oax.		Oaxaca	Asunción Nochistlán	Yotzucan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318463	Construcción De Unidad Deportiva En Santa Catarina Quicocuilan, Oaxaca.		Oaxaca	Santa Catarina Quicocuilan	Santa Catarina Quicocuilan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318489	Pavimentación De Calle Rumbos A La Palma, Localidad San Pedro Atreyac		Oaxaca	San Pedro Atreyac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318629	Ampliación Y Reinstalación De Red De Energía Eléctrica En "Unidad Deportiva De Moctemilero"		Oaxaca	San José Chitapec	San José Chitapec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHITPEC	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318630	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Mariano Matamoros De La Comunidad De Paso Rincón	RC23 FOPEDEP 02-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Rincón	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318637	Construcción De Techado Y Gradas En La cancha Municipal Calle Principal Barrio Del Centro, Santa Elena Cuamatlepec		Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santa Elena Cuamatlepec	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Santiago Jamiltepec	Deposito	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318638	Pavimentación De Calles Insurgentes Y Líbano Calzadas, De La Localidad Villa De Etla	SPFVOPPO1832014	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / OFERTADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100318648	Programa De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En El Municipio De Cuicatlan De Guerrero, Oaxaca		Oaxaca	Cuicatlan de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318649	Construcción De La Ciudad De Los Amigos En El Municipio De Oaxaca, Oaxaca.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318652	Construcción De Biblioteca, Primera Etapa.		Oaxaca	Santa Domingó Yauhualtán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100318682	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Manuel Ávila Camacho Ubicada Entre Las Calles Frey Pedro De Zamora Y El Estrecho Con La Carretera Costera Arriaga - Tapachula, Ubicada En El Barrio 21 De Marzo De La Localidad De San Pedro Tapanatepec		Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318719	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero Ubicada En La Colonia Centro De La Ciudad De San Agustín Tlaxiupac		Oaxaca	San Agustín Tlaxiupac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318829	Pavimentación De La Calle Principal De La Agencia De San Baltazar Yataachi El Bajo		Oaxaca	San Baltazar Yataachi El Bajo	San Baltazar Yataachi El Bajo	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318836	Rehabilitación Infraestructura Educativa Escuela Sor Juana Inés De La Cruz		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100318853	Construcción De Casa De Cultura Villa De Etila	SP9HPO900720014	Oaxaca	Villa de Etila	Cobertura municipal		Subsidios	US091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO VILLA DE ETILA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,642,857	\$1,442,857	\$1,642,857	\$1,642,857	\$1,642,817	\$1,442,837	\$1,642,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,600	0.00	100.00	Financiera TERMINADA Y OPERANDO / Física OBRA TERMINADA / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140100319000	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Palmaras Sección Septima	551.002	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Tlaxiucula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TLACIOLLA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100319085	Rehabilitación De Red Drenaje Santuario De La Calle Miguel Hidalgo Sección Segunda	551.007	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Tlaxiucula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlaxiucula de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100319093	Ampliación De Energía Eléctrica Calle 24 De Febrero Sec. Segunda	551.001	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Tlaxiucula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlaxiucula de Matamoros	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100319097	Ampliación Red De Energía Eléctrica Colonia Yanga	551.003	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Tlaxiucula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlaxiucula de Matamoros	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100319103	Ampliación De Energía Eléctrica En La Prolongación Juan Bello Paraguri El Horco	551.004	Oaxaca	Tlaxiucula de Matamoros	Tlaxiucula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tlaxiucula de Matamoros	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100319243	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Plaza Publica	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Catarina Juquila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200314284	Mantenimiento De Santuarios En La Escuela Primaria Justo Sierra	002	Oaxaca	San Pablo Etila	San Pablo Etila	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETILA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200314737	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 20 De Noviembre	FISE/0785/2014	Oaxaca	San Dionis Ocotupeque	San Baltazar Guativila	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$607,736	\$607,736	\$607,736	\$607,659	\$603,099	\$603,099	\$603,099	99.24	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200320040	Rehabilitación De La Telecuenaria	4FT20004185	Oaxaca	San Francisco Teopán	San Francisco Teopán	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200320724	Rehabilitación De Escuelas Primarias	4FT2000419-2	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200322464	Rehabilitación De Escuelas Primarias	4FT200042-2-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200323969	Rehabilitación De Escuelas	4FT20004-2	Oaxaca	San Lucas Otlatila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OTLATILA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200323993	Rehabilitación De Escuelas Primarias	4FT20004-2	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200324948	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino San Vicente Cuautlan - San Isidro La Calafada	FAFE/1135/2014	Oaxaca	San Vicente Cuautlan	San Isidro la Calafada	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$759,887	\$759,887	\$759,887	\$756,809	\$756,809	\$756,809	\$756,809	99.59	\$0	Estudio de preinversión	112	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100%. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX14140200325344	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino Santiago Negroys - San Sebastián Negules Del Oro 0500 Años 1500	FAFE/1149/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Negules	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$522,696	\$522,696	\$522,696	\$521,536	\$521,536	\$521,536	\$521,536	99.78	\$0	Estudio de preinversión	1,092	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100%. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX14140200325507	Mod Y Ang De Carretera C.C. (Machucal San Carlos Yanguas San Mateo Avelar San Cristóbal Anahuac San Juan Mixtepec San Pedro Mixtepec Tlaxiucula De Matamoros 46.00 Salto A Molino Del Oro 20.00 Al 23.500	PROB/0942/2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec Distrito 26	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura y Programa		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,131,225	\$8,688,040	\$8,688,040	\$8,577,244	\$8,577,244	\$8,577,244	\$8,528,443	98.72	\$0	Kilómetro	1,087	0.00	100.00	Financiera LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RETENCIONES DEL DDO Y CINCO AL MIL M. / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX14140200328371	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	4FT20005088	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	Jalapa del Valle	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200328394	Rehabilitación De Escuelas Primarias	4FT20004184	Oaxaca	Santiago Apostól	Santiago Apostól	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200328455	Rehabilitación De Jardín De Niños Y Escuela Primaria	4FT20004-6	Oaxaca	Matías Romero Avenidas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE MATTIAD ROMERO AVENDADO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200328493	Construcción De Piso Firme	FBMCMCO2014021003	Oaxaca	Coscuipa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSCUILA, OAXACA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200329576	Alumbrado Público	1	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Antonio Acutla	Seguridad	En Ejecución	2015	\$70,000							0.00			Metros Cuadrados	297	100.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro EL IMPORTE PAGADO DE ACUMULADO AL TRIMESTRE DEL MES DE SEPTIEMBRE, YA QUE ANTERIORMENTE SE REGISTRO EN PROYECTOS Y NO FUERON VALIDADOS.
OAX14140200329616	Adquisición De Combustible	2	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Antonio Acutla	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200329716	Construcción Del Sistema De Agua Potables	FAISM-003-2014	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASUNCION OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200331070	Ampliación De Drenaje Santuario En La Calle De Reyes En La Ciudad De Santa María Del Tule	MSMT-409-FISMOF-0220014	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA EL TULE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200331446	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	4FT20005067	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200331493	Rehabilitación De Jardín De Niños	4FT20004519	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DESANTA GERTRUDIS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200332320	Rehabilitación De Escuelas Primarias Aguas Serenas	4FT20004522	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333617	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Peña Nieto	FAISM/305/03/2014	Oaxaca	San Pedro Huatuepec	San Pedro Huatuepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUATUEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333852	Construcción De Sistema De Agua Potable	FBM0114	Oaxaca	Herencia Villa Territorio de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Herencia Villa Territorio de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AERONES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333866	Ampliación De La Red De Sistema De Agua Potable En La Calle Las Pajamas	FAISM/305/04/2014	Oaxaca	San Pedro Huatuepec	San Pedro Huatuepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUATUEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333931	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calzada Del Comercio	FAISM/308/05/2014	Oaxaca	San Pedro Huatltepec	San Pedro Huatltepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUATLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333984	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo	FAISM/308/06/2014	Oaxaca	San Pedro Huatltepec	San Pedro Huatltepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUATLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200334081	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pasa Nuevo	FAISM/308/09/2014	Oaxaca	San Pedro Huatltepec	San Pedro Huatltepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN PEDRO HUATLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200334338	Mantenimiento Y Ampliación De Alcantarado Público Municipal	MSM/441-FIB-001-2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200334380	Construcción De Tres Aulas Didácticas De 4 a 60m3 En Estación Regional En La Escuela Telesecundaria Clase 208b/0831v	06-2014	Oaxaca	San José Chietpec	Arroyo Frijol	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIETPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200334363	Rehabilitación De Aula De Tecnología En La Escuela Secundaria Técnica Numero 70	MSPA-FATMOTCF-II	Oaxaca	San Pedro Apostol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL	Educación	En Ejecución	2014	\$512,800	\$512,800	\$512,800	\$512,800	\$512,800	\$512,800	\$512,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	94	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200334399	Rehabilitación De Camión Rural Santa Rita	07-2014	Oaxaca	San José Chietpec	San José Chietpec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIETPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200334702	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Municipal En El Tramo Que Comprende La Avenida Zaragoza Entre Las Calles Francisco I. Madero Y Canal De Riego	MS0218RAMO333AFMADO072014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200334890	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av. Juárez Entre Las Calles Los Flores Y Perfiles Días	MS0218RAMO333AFMADO022014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200335766	Gastos Indirectos	MSFFBMOCF14B0022014	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200335797	Programa De Desarrollo Institucional	MSFFBMOCF14B0032014	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200336224	Ampliación De Alcantarado Público De La Calle Moravia Villa De Etla	03	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$265,098							0.00			65	20.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200336289	Equipamiento Institucional De Computación Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información: CIGIN	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial.		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200336290	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	9	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto Rural		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200336350	Ampliación De La Red Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Jacarandas, Pines Y Palmas En La Colonia Pinos Dulce	14	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200336469	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable.	03	Oaxaca	Putla Villa De Guerrero	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200336489	Programa De Desarrollo Institucional	MSFFBMOCF1470012014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200336614	Ampliación Y Remodelación De Unidad Médica	-	Oaxaca	Santa María Nativitas	San Pedro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$316,300	\$316,300	\$307,909	\$307,909	\$307,909	\$307,909	\$307,909	97.35	\$0	Metros Cuadrados	200	90.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200336866	Gastos Indirectos	FISMDF-362-002-2014	Oaxaca	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$46,487								0.00			0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE EJECUTO EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200336989	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable.	MM61-013-FISM-001-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$653,770	\$653,770	\$653,770	\$653,770	\$653,770	\$653,770	\$653,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REHABILITACION DEL SISTEMA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200337025	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	MM61-013-FISM-002-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$863,046	\$863,046	\$863,046	\$863,046	\$863,046	\$863,046	\$863,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REHABILITACION DEL SISTEMA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200337045	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	MM61-013-FISM-003-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$502,030	\$502,030	\$502,030	\$502,030	\$502,030	\$502,030	\$502,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PAVIMENTACION DE CALLES CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200337069	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	001	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$518,532	\$518,532	\$518,532	\$518,532	\$518,532	\$518,532	\$518,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,364	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el sistema modifica la unidad de medida que se registró originalmente, sin embargo en el expediente la unidad de medida fue registrada como 3 metros - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200337072	Construcción De Una Aula En El Jardín De Niños Entorno Zapata	MM61-013-FISM-004-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Camoteo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Educación	En Ejecución	2014	\$516,824	\$516,824	\$516,824	\$516,824	\$516,824	\$516,824	\$516,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200337234	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	MSL-392-FISM-013-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	El Progreso Yacubary	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,824,916	\$1,812,458	\$1,812,458	\$1,812,458	\$1,812,458	\$1,812,458	\$1,812,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO DEL EJERCICIO 2014 PARA SU REVISION - VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200337305	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Calzada El Tacuete	002	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Calzada del Tacuete	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$531,414	\$531,414	\$531,414	\$531,414	\$531,414	\$531,414	\$531,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el sistema modifica la unidad de medida que se registró originalmente, sin embargo en el expediente la unidad de medida fue registrada como 3 metros - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200337365	Construcción De Planta De Aguas Residuales	001	Oaxaca	Santa María Jaltanguis	Santa María Jaltanguis	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALTANGUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200337403	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De Cruz De Buenavista (Olinia)	SE-SPMP-DPP-FORCASF-1701-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comercios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,984,000	\$3,984,000	\$3,984,000	\$3,984,000	\$3,984,000	\$1,195,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	517	100.00	29.88	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSUEFEBREZ015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200337406	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	003	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Las Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$375,693	\$375,693	\$375,693	\$375,693	\$375,693	\$375,693	\$375,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	256	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el sistema modifica la unidad de medida que se registró originalmente, sin embargo en el expediente la unidad de medida fue registrada como 3 metros - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200337447	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De La De Nueva Olinia	SE-SPMP-DPP-FORCASF-1700-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Comercios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,998,754	\$3,998,754	\$3,998,754	\$3,998,754	\$3,998,754	\$1,199,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	632	100.00	29.99	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSUEFEBREZ01

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200317855	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De La Barrera Colónquep Obra	SF-SPP-DHP-FORCASE-1702-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,041	100.00	0.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200317862	Construcción De Explanada	002	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	S de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable ayuntamiento de San Simon Zahuatlán	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$231,827	\$231,827	\$231,827	\$231,827	\$231,827	\$231,827	\$231,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	504	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200317945	Construcción De Drenaje Pluvial	FSMDM/001-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200317951	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De Santo Domingo Tonala (Obra)	SF-SPP-DHP-FORCASE-1703-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$5,207,314	\$5,201,837	\$5,301,837	\$5,201,837	\$5,301,837	\$5,201,837	\$1,560,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,240	0.00	29.97	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200317980	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De Enemala De La Venusta (Obra)	SF-SPP-DHP-FORCASE-1704-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,995,419	\$3,995,419	\$3,995,419	\$3,995,419	\$3,995,419	\$1,198,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,051	100.00	29.97	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200318045	Construcción De Cisterna Para Agua Potable En Viviendas Rurales	MSIS-161-FASIM-34-2014	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	Río Florida Sozola	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOZOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318064	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De Los Hornos Obra	SF-SPP-DHP-FORCASE-1706-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,042	100.00	0.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200318091	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Salud De El Tzauz Obra	SF-SPP-DHP-FORCASE-1707-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,987,370	\$3,987,370	\$3,987,370	\$3,987,370	\$3,987,370	\$1,192,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	712	100.00	29.81	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200318123	¿Construcción Del Sistema De Agua Potable ¿	MPVQ/OAX/TB/CAP/073/005/2014	Oaxaca	Puñta Villa de Guzmán	La Palizada	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUñTA VILLA DE GUZMÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318125	Terminación Del Centro De Salud De Dabares	SF-SPP-DHP-FORCASE-1708-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	273	100.00	30.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200318171	Terminación Del Centro De Salud De Tierra Blanca	SF-SPP-DHP-FORCASE-1709-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	813	100.00	30.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200318195	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial De La Cabeza Municipal Al Paraje El Capitán Y Revestimiento	SIT-142-8135-3-0001-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318222	Terminación Y Equipamiento De Centro De Salud De San Juan Mixtepec Oco Obra	SF-SPP-DHP-FORCASE-1711-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US12 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,993,647	\$2,993,647	\$2,993,647	\$2,993,647	\$2,993,647	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,497	100.00	0.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200318264	Construcción De Banta En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FSM-MST-162-02-2014	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318296	Programa De Desarrollo Institucional	MSIS-161-FASIM-01-2014	Oaxaca	San Jerónimo Sozola	San Jerónimo Sozola	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOZOLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318320	Construcción De Comedor Comunitario	001	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318358	Mantenimiento Del Camino De Ocotlán A San Jerónimo Taviche Del Kilómetro 0 A Km.200 Al Kilómetro 9 Km.200 En El Municipio De San Jerónimo Taviche	MSJT2014001	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318470	Construcción De Comedor Comunitario	002	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	San Lucas Atzayapilán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318518	Construcción De Drenaje Pluvial (C.B.T.A)	FSMDM/002/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318535	Rehabilitación De La Obra De Captación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Las Hormas	003	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318541	Ampliación De Drenaje Pluvial	FSMDM/003/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318569	Construcción De Dispensario Médico La Esapa	MSPA-300/FAS-2014-001	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318616	Ampliación De La Red De Agua Potable	FSMDM/004/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318622	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Secundaria General (La Moralla, Clave Es-372-203-206402218)	004	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Moralla	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318631	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Paraje El Chilar	1	Oaxaca	Santa Domingó Tomaltepec	Paraje el Chilar	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318651	Construcción De Drenaje Pluvial	FSMDM/006/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318690	Construcción De Drenaje Pluvial	FSMDM/007/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200318738	Construcción Del Drenaje Pluvial Terceira Esapa	FSMDM/009/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319080	Construcción De Comedor Nutricional Comunitario	FSM-001	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio la Compañía	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319145	Remodelación Del Templo Católico	FORTAMUN-001	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio la Compañía	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319170	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Callejón de los 11 Madres, Calle Alfredo B. Nébey Y Callejón de	007	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bujo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319192	Construcción De Un Dispensario Médico	FSM-002	Oaxaca	La Compañía	La Y	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio la Compañía	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319205	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	FSMDM/09	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxiuchahu																								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refrno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200339798	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDP/011/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Coicopa Caracol	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200339803	Mantenimiento Al Pozo Num. 2 Del Sistema Del Agua Potable Del Municipio De San Pablo Huixtpec	005	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$113,659							0.00		Metros Cuadrados	9,025	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PERIODO EJECUCION DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2014		
OAX14140200339863	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Monte Fro	01	Oaxaca	San Andrés Huixtla	Monte Fro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUIXTLO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340037	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata	13	Oaxaca	Santa María Petapa	Barraeta	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340043	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal	6	Oaxaca	Santa María Petapa	Guanixila	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340058	Construcción De Sanitarios En La Escuela Ignacio Aldama	24	Oaxaca	Santa María Petapa	Septimo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340195	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340232	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre	FAS-152-03-2014	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguillo	San Francisco Tlaxianguillo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAXIANGUIGO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340225	Sistema Nacional De Información	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340237	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa	FISMDP/014/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340243	Construcción De Drenaje Pluvial	FISMDP/022/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340255	Construcción De Drenaje Pluvial	FISMDP/023/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340266	Construcción De Drenaje Pluvial	FISMDP/024/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340287	Red Nacional De Telecomunicaciones	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Comunicaciones	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340284	Construcción De Drenaje Pluvial	FISMDP/025/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340295	Construcción De Drenaje Pluvial	FISMDP/026/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340335	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISMDP/027/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340363	Rehabilitación Del Albergue Comunitario, De La Localidad De San Pedro Tototpec	CO-MV/TMO-334-02-2014	Oaxaca	Villa de Tototpec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTPEC DE MELCHOR OCAMPO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140200340367	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	01	Oaxaca	San Juan Tamaulá	San Juan Tula	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340369	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Los Tulipanes	44	Oaxaca	Santa María Petapa	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340388	Rehabilitación De Camino Rural Del Km 0-000 Al Km 6-100	FISMDP/013/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Barba Juárez E (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340389	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Canal Manuel Urueta Y Adolfo Ferrer	5	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340396	Ampliación Y Reemplazamiento L Y Rd De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	San Juan Tamaulá	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340418	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	17	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340432	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	03	Oaxaca	San Juan Tamaulá	San José Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340451	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal E Etapa	FISMDP/015/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340480	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 24 De Febrero	FISMDP/016/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340488	Terminación De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Enrique C. Salazarman Calle 20888833	FISMDP/013/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340493	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juárez Y Francisco I. Madero	FISMDP/017/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340502	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Aldama	FISMDP/018/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepexcuintle	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340533	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal E Etapa	FISMDP/019/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Calera	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340542	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal E Etapa	FISMDP/021/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200340546	Construcción De Drenaje Sanitario Zona Urbana(Diferente Calle)	MECHT/FISMD04/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$500,000							0.00		Metros Cuadrados	1,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA CARRERA FUE EJECUTADA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO DE 2014 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014		
OAX14140200340550	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	0001	Oaxaca	Santiago Astata	Zimatán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SANTIAGO ASTATA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refrno Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340569	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En La Calle Prolegación De Hipódromo	MHCT-IFSM-019-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,133,717							0.00		Metros Cuadrados	5,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 17 DE MARZO DE 2014 AL 05 DE ABRIL DE 2014.
OAX14140200340582	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En La Calle Leon, Barrio San Diego	MHCT-IFSM-023-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$720,421							0.00		Metros Cuadrados	350	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 31 DE MARZO DE 2014 AL 31 DE MAYO DE 2014.
OAX14140200340593	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar Francisco González Escamezaga	MHCT-IFSM-005-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2014	\$113,113							0.00		Metros Cuadrados	20	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 23 DE ABRIL DEL 2014 AL 26 DE JUNIO DE 2014.
OAX14140200340613	Construcción De Comedor Comunitario	MHCTIFSM062014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Atayú	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340626	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Preescolar Rafael Reyes Espinola Con Numero De Clase 2005045454	MHCT-IFSM-003-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2014	\$113,258							0.00		Metros Cuadrados	30	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL REYES ESPINOLA 07 DE ABRIL 2014 AL 31 DE MAYO DE 2014.
OAX14140200340634	Construcción De Comedor Comunitario	MHCTIFSM0072014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cafaltá María (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340639	Construcción Del Puente Vehicular Primera Etapa	MHCTIFSMDF092014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Pala de Letra	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340645	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidráulico	MHCTIFSM0112014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340651	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	MHCT-IFSMDF-012-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Yucuatlan	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$197,797							0.00		Metros Cuadrados	416	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON UN PERIODO DE 17 DE MARZO DE 2014 AL 15 DE JULIO DE 2014.
OAX14140200340670	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidráulico	IFSMDF-397-008-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,298,311							0.00		Metros Cuadrados	1,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUENOS AIRES DEL PERIODO: 01 DE MAYO DE 2014 AL 26 DE JULIO DE 2014.
OAX14140200340680	Construcción De Aula En La Escuela Primaria	MHCTIFSMDF0102014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación	En Ejecución	2014	\$349,871							0.00		Metros Cuadrados	45	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO DE JUNIO 2014 A 02 DE AGOSTO 2014.
OAX14140200340685	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Linda Vista	MHCT-IFSMDF-011-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$450,013							0.00		Metros Cuadrados	60	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: ESTA OBRA ES EJECUTIVA EN EL PERIODO DEL 02 DE JUNIO DE 2014 AL 31 DE JULIO 2014.
OAX14140200340698	Construcción Del Comedor Comunitario De La Colonia La Fontaine	MHCT-IFSMDF-060-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$328,121							0.00		Metros Cuadrados	50	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 02 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2014.
OAX14140200340701	Construcción De Cancha De Basquetbol De La Esc. Prim. Francisco Melián	FAHMDTDF/1150/0 0 1/2014	Oaxaca	San Francisco Tlaxiahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAXIAHUACA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340704	Construcción De Aula Didáctica En Esc. Primaria Vicente Guerrero	003	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTOTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$122,000							0.00		Metros Cuadrados	108	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 01 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2014.
OAX14140200340710	Construcción De Comedor Comunitario	MHCTIFSMDF062014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340718	Mantenimiento De La Planta De Tratamiento	FAHMDTDF/1150/0 0 2/2014	Oaxaca	San Francisco Tlaxiahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAXIAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340722	Construcción Del Sistema De Agua Potable San Juan Del Río	MHCT-IFSMDF-021-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$299,650							0.00		Metros Cuadrados	98	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2014.
OAX14140200340728	Ampliación De La Red De Agua Potable	MHCTIFSMDF0172014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Bembo Juárez Cuptal	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$524,490							0.00		Metros Cuadrados	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO DE 2014.
OAX14140200340731	Muro De Contención De La Clínica De Salud	FAHMDTDF/1150/0 0 3/2014	Oaxaca	San Francisco Tlaxiahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAXIAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340738	Construcción De Pto Nuvia De Agua Potable Para La Esc. Sec. Fed. "Miles Heroes"	FAHMDTDF/1150/0 0 4/2014	Oaxaca	San Francisco Tlaxiahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAXIAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340740	Pavimentacion De Concreto Hidráulico En La Calle Páez De La Reforma	MHCTIFSMDF0322014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,351,880							0.00		Metros Cuadrados	1,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 21 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2014.
OAX14140200340745	Construcción De Comedor Comunitario	MHCTIFSMDF052014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$454,698							0.00		Metros Cuadrados	243	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: PERIODO DE OBRA EJECUTADA DEL 20 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO DE 2014.
OAX14140200340749	Construcción De Muro De Contención Para La Cofre Del Cárter	FAHMDTDF/1150/0 0 5/2014	Oaxaca	San Francisco Tlaxiahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAXIAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340769	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	IFB032014	Oaxaca	Culilapam de Guerrero	Tlaxacu	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULILAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340951	Rehabilitación De Camino Rural	MPUG-OAX-IFV-CAM-073-001-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Juan Tepenaxtlan	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200340977	Rehabilitación De Camino Rural	MPUG-OAX-IFV-CAM-073-002-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Asunción Atzayapilco	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200340993	Ampliación De Camino Rural	MPVG-OAX-FV-CAM-073-003-2014	Oaxaca	Puñá Villa de Guzmán	Ahuacatlán	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUÑLA VILLA DE GUERERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341142	Rehabilitación De Agua Potable	MRM-FAS-01001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341143	Mantenimiento Del Camino Tronco Desviación San Lucas Atzoyayac-Santiago	005	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341145	Ampliación De La Red Eléctrica Rumbo A La Clínica	MSM-FAS-001-2014	Oaxaca	San Mateo Villa Alta	San Francisco Yateo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341147	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSM-FAS-002-2014	Oaxaca	San Mateo Villa Alta	San Juan Tagulí	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341149	Mód. Y Ampl. Del Camino Ejeo San Mateo-San Juan Tagulí	006	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341166	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MRM-FSM-064-02001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO NEJAPA DE MADERO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341270	Paquetes De Energía Solar Domestica	MRM-FSM-064-03001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Juan Lachicha	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341285	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre La Calle Cuatros	FAS/193/04/2014	Oaxaca	Santa Lucía Cuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA COTULÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341293	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MRM-FAS-05001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341300	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	MRM-FAS-07001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Gramal	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341314	Ampliación De La Electrificación	MRM-FAS-06001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	San José las Flores	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341417	Mantenimiento A Sistema De Drenaje Sanitario	FSM070042014	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PROTEOPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341425	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Centro De La Policía Al Centro De Salud	001-2014	Oaxaca	Santiago Zacaatepec	Santiago Zacaatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341434	Desarrollo De Pisos Profundos En San Mateo Cajónes	MSM-02-2014	Oaxaca	San Mateo Cajónes	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341447	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Camino A La Ermita, Barrio De Guadalupe	002-2014	Oaxaca	Santiago Zacaatepec	Santiago Zacaatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341452	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Etepa	03	Oaxaca	San Miguel Achutla	San Miguel Achutla	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHUTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$1,552,034						0.00		Metros Cuadrados	744	0.00	Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa ni se han atendido las observaciones correspondientes, por lo que la información no es confiable para la toma de decisiones. La información reportada fue validada por la entidad federativa y no se han atendido las observaciones correspondientes, por lo que la información no es confiable para la toma de decisiones. Registro: ESTA OBRAS DE TERMINO DE PAGAR EN 2015 SOLO SE REALIZO LA MODIFICACIÓN DE PROGRAMA Y FONDO YA QUE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL CON REGLA DE RECAUDOS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
OAX14140200341473	Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Industrial 195	FSM070082014	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Proteopa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PROTEOPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341480	Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas Y Servicios Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Gabino Barera Con Clave 200400102	FSM070103014	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Proteopa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PROTEOPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341486	Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Juan Escutia Clave 2004021984	FSM070123014	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Proteopa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PROTEOPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341492	Construcción De 3 Aulas En El Centro De Educación Preescolar San Juanitas De La Cruz Clave 2004221994	FSM070193014	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Proteopa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PROTEOPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341501	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Toluque	COP/MSR/FV/049/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Toluque	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341519	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Hecio Municipal (Gabin De Sesiones, Presidencia Y Secretaría Municipal)	COP/MSR/FV/324/04/2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341557	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Camino Calle Del Monje De San Vicente Lachido	FSM-SVL-535-003-2014	Oaxaca	San Vicente Lachido	San Vicente Lachido	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIDO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341606	Construcción Del Sistema De Acueductado	FSM-SVL-535-003-2014	Oaxaca	San Vicente Lachido	San Vicente Lachido	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIDO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341753	Gastos Indirectos	02-2014	Oaxaca	Santa María Tepetitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341768	Programa De Desarrollo Institucional	01-2014	Oaxaca	Santa María Tepetitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341861	Infraestructura Municipal (Construcción De Vías, Calles, Caminos, Puentes, Etc.) En Las Calles Benito Juárez, Francisco I. Madero, Reforma Benito Juárez Y Niños Héroes	139/FOPEDAP/0130/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de planeación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341883	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Calle Tres Cruces	FAISM/051/001/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341890	Construcción De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario (Cuarta Etapa)	FAISM/052/002/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341897	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Vías, Calles, Caminos, Puentes, Etc.) En Las Calles Benito Juárez, Francisco I. Madero, Reforma Benito Juárez Y Niños Héroes	FAISM/052/003/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341903	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Calle Tres Cruces De Añero	FAISM/052/004/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200341909	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Barrio Caballero Parte Alta	FAISM/053/005/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200342203	Rehabilitación De La Unidad Deportiva En El Municipio De San José De Chilpancingo, Segunda Etapa	0-2014	Oaxaca	San José Chilpancingo	San José Chiltepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200342498	Pavimentación De Calle Moctes Y 5 De Mayo	01	Oaxaca	Santa María Apazaco	Santa María Apazaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200342501	Rehabilitación De Camino Sacatepecenses Tramo El Niquilón El Barón	001	Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	San Pablo Huixtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$134,463						0.00		Metros Cuadrados	9,025	0.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro PERIODO DE LA OBRA: 01 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DEL 2014		
OAX14140200342523	Mantenimiento De La Escuela Vicente Guerrero	02	Oaxaca	Santa María Apazaco	Santa María Apazaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200342538	Apertura De Calle En La Localidad De Llano Del Salado	03	Oaxaca	Santa María Apazaco	Llano del Salado	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200342636	Trabajo De Pinta Blanca De La Escuela Secundaria Técnica Número 95	MYHY-F-IV-COP-001-2014	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200342729	Adquisición De Bombas Para El Pozo Nam I Del Sistema De Agua Potable	006	Oaxaca	San Pablo Huixtatepec	San Pablo Huixtatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$70,000						0.00		Metros Cuadrados	930	100.00	Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro PERIODO DE LA OBRA: 01 DE MAYO 2014 AL 30 DE MAYO DEL 2014		
OAX14140200342858	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Piedra Lisa	3	Oaxaca	Santiago Minas	Piedra Lisa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO MINAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200342865	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200342930	Ampliación De La Red De Electricidad En Prolongación De Mina, Prolongación De Victoria, Y Privada De Mina	Y FBR42014	Oaxaca	Culilpan de Guerrero	Culilpan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAN DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200343027	Rehabilitación De La Línea De Conductión De Agua Potable	-	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200343180	Construcción De Aula Para El Preceptor Luis Y Solor En La Localidad El Campanario	-	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200343224	Ampliación Y Cambio De Sistema De La R.D. En San Miguel Chichaua	NSMC-264-FISM-002-2014	Oaxaca	San Miguel Chichaua	San Miguel Chichaua	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICHUA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200343336	Ampliación De La Red De Electricidad En La Sección	13	Oaxaca	Culilpan de Guerrero	Culilpan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAN DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200343485	Ampliación De La Red De Electricidad, En La Calle Las Huertas, Privada Los Nogales Y Privada De Río Valiente	11	Oaxaca	Culilpan de Guerrero	Culilpan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAN DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200343596	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Lora Tenezalco	FASMA-004-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetlán	La Lora Tenezalco	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETILAN	Urbanización	En Ejecución	2014		\$850,000	\$590,300	\$590,300	\$590,300	\$590,300	\$590,300	100.00	\$0	Pesas	314	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES POSTES - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140200343648	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Municipio De San Miguel Ahuehuetlán	FASDM-014-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$1,044,148	\$1,044,148	\$1,044,148	\$1,044,148	\$1,044,148	\$1,044,148	100.00	\$0	Metros lineales	1,554	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE EJECUTO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS CON CDE EJERCIO 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140200343818	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodegradables En La Localidad De Santa María Periles, Municipio De Santa María Periles, DE El Estado De Oaxaca	3	Oaxaca	Santa María Periles	Santa María Periles	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTA MARIA PERILES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200344041	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Calabá De Holo, Municipio De Santa María Periles, DE El Estado De Oaxaca	6	Oaxaca	Santa María Periles	Calabá de Holo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PERILES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200344314	Mantenimiento Y Conservación Del Camino De Las Pintas Al Centro De La Población Y La Carretera Huixtotepec	-	Oaxaca	San Andrés Huixtotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUIXTAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200344382	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Flores Magon Y Vías Bona Abajo	2014-012	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$236,934	\$246,193	\$246,193	\$246,193	\$246,193	\$246,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14140200344418	Construcción De Guarderías Y Bancanets En Los Callesinos Brigida García Y Carmen Serdan	2014-073	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución	2014		\$182,520	\$187,424	\$187,424	\$187,424	\$187,424	\$187,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA ELECUTADA EN EL EJERCIO 2014	
OAX14140200344477	Ampliación De La Red De Agua Potable	2014-154	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$169,147	\$169,147	\$169,147	\$169,147	\$169,147	\$169,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJERCIO FISCAL 2014	
OAX14140200344491	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 2 De Abril	2014-058	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$222,300	\$182,648	\$182,648	\$182,648	\$182,648	\$182,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA ELECUTADA EN EL EJERCIO 2014	
OAX14140200344498	Construcción De Dispensario Médico	NS08-FASMODIF-257-02-2014	Oaxaca	San Melchor Betaza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200344632	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Felipe Del Espíritu Santo	FORCASE/4520/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comunios		US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200344665	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Salina Cruz (Colonia Mexicana Gubernamental)	FORCASE/4522/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comunios		US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013		\$182,849	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,315	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA DIVIAGA RECOPCION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140200344746	Construcción De Módulo De Seguridad	1	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200345158	Construcción De Espacios Deportivos Y Atletismo En El Municipio De Culilpan De Guerrero	SI-SPPP-OPP-0080-2014	Oaxaca	Culilpan de Guerrero	Culilpan de Guerrero	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAN DE GUERRERO	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200345177	Mejoramiento De Vivienda Rural	MSDT-FISM-001-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tonahuatepec	Santo Domingo Tonahuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONAHUTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200345239	Mantenimiento Al Alumbrado Público	FASIMDTDF/003/2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Jacatepec	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200345252	Rehabilitación De Drenaje En La C. 7 De Mayo Entre Oco Y Agüilero Y Entre La C. Guerrero Entre La C. De Mayo Y Y De Julio	2014-062	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$292,120	\$258,300	\$258,300	\$258,300	\$258,300	\$258,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA ELECUTADA EN EL EJERCIO 2014	
OAX14140200345308	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2014-064	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$458,880	\$490,880	\$490,880	\$490,880	\$490,880	\$490,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA REALIZADA EN EL EJERCIO 2014	
OAX14140200345397	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Vías Calle 1 Y Calle 2	2014-067	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$567,508	\$699,375	\$699,375	\$699,375	\$699,375	\$699,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financ	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345680	Construcción De Desayunaderos En El Preescolar Confianza Católica	2014-152	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2014	\$137,517	\$18,075	\$180,075	\$180,075	\$180,075	\$180,075	\$180,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA ELECUTADADA EN EL EJERCICIO 2014
OAX14140200345744	Construcción De La Red De Aguapoteado En La Calle Benito Juárez	FSM/MST/150/02/2014	Oaxaca	San Francisco Teotihuasca	San Francisco Teotihuasca	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOTIHUASCA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345794	Construcción De Alameda Publica En La Calle Benito Juárez	FSM/MST/150/03/2014	Oaxaca	San Francisco Teotihuasca	San Francisco Teotihuasca	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOTIHUASCA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345886	Construcción De Dos Aulas Didácticas De La Escuela Secundaria Emiliano Zapata Clave: 20060211N		Oaxaca	Santa María Yucuhiti	San Felipe de Jesús Puebla Viejo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345912	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Soledad Caballo Rucio		Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345945	Construcción De 8 Baños Ecologicos Con Biogasider En La Localidad De Soledad Caballo Rucio	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345975	Construcción De Baños Ecologicos Con Biogasider	-	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Mimamur	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200345998	Rehabilitación De Calles De Terrenconas	2014-140	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346004	Rehabilitación De Carretero. De Terrenconas	2014-149	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE LOMA BONITA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346138	Rehabilitación Y Equipamiento Del Templo De Captación De Agua Potable En El Páramo Cerro Moho De La Agencia De Policía Municipal Del Cerro Costeche	04-2014	Oaxaca	Santa María Teapetitl	Cerro Costeche	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346178	Ref. Armp. Cerro Costeche	05-2014	Oaxaca	Santa María Teapetitl	Cerro Costeche	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346215	Construcción De Un Aula Y Equipamiento En La Esc. Telesecundaria Clave 200612306 En La Agencia De Policía Municipal De Cerro Costeche	06-2014	Oaxaca	Santa María Teapetitl	Cerro Costeche	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346323	Elaboración De Estado Y Proyecto Ejecutivo De La Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San José El Armadillo Del Municipio De Santos Reyes Nopala	001	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346358	Mantenimiento De Varías Calles Con Concreto Hidráulico	01	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346378	Armp. Ref. Cal. Vado De Mahuatlan	17	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346473	Terminación De La Armp. De La Red El Tipitapague	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	El Tipitapague	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346493	Construcción De Aula Adosada De 6.00 X 5.30 M En El 1º N. María Montecristi		Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346495	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Leonado Valle	FAS-277-01-2014	Oaxaca	Villa Solís de Vega	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTALECIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS05 FORTALECIM	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLÍS DE VEGA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346723	R.D. Armp. Cal. 20 De Noviembre- 1a Sección	16	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346762	Construcción De Sanitarios En La Esc. Primaria Miguel Hidalgo	001	Oaxaca	Santa Catarina Quicuitlan	Santa Catarina Quicuitlan	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h. ayuntamiento de santa catarina quicuitlan	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346763	R.D. Armp. Cal. Dolores 1a Sección	14	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346792	R.D. Armp. Cal. Dolores 2a Sección	15	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346850	Elaboración De Estado Y Proyecto Ejecutivo De La Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Cerro Carmo Del Municipio De Santos Reyes Nopala	002	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346905	Construcción De Cisternas Tipo En Escuelas Publicas De Diferentes Localidades Del Municipio De Santos Reyes Nopala	003	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346954	Construcción De Un Aula En La Esc. Telesecundaria 200618690	19	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346969	R.D. Armp. Cal. Loma Linda	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200346992	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Juárez		Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347015	R.D. Armp. Colonia Libertad	24	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h. ayuntamiento constitucional de mahuatlán de porfirio diaz	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347023	Mantenimiento A Sistema De Drenaje Sanitario	FSM312032014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347048	Ampliación Y Rehabilitación De Aulas Didácticas En El Centro Preescolar Plan Pico No. 3 Clave: 200605398	FSM312042014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347068	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FSM312062014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347074	Construcción De Aulas Y "Barra Perforada En La Escuela Primaria Integral San Jacinto Clave: 200614986 En La Localidad De Santa María Magdalena Tiltepec, Municipio De Santos Reyes Nopala	004	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347081	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Preescolar De San Juan Quicuitlan	MS02218FAMOTDF001MA-8202014	Oaxaca	San Lucas Quicuitlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTALECIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		RS05 FORTALECIM	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347088	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSM312072014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347107	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa	FSM312082014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	El Limón Real	Rural																						

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347139	Mantenimiento Del Camino Rural E.C. De Maraca Carrizal (Km. 1) - Pto Del Cerro Del Km. 07000 Al Km. 27720	005	Oaxaca	Santos Reyes Nogales	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOGALA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347150	Ampliación De La Red Eléctrica Segunda Etapa	FSM112092014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San José Yutayutana	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347164	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Prolegados De Refracto, Col. La Merced	21	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347172	Mantenimiento De Caminos Rurales	FSM112283014	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347192	R.D. Ampl. Col. San Antonio (1ra Etapa)	-	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347205	R.D. Ampl. Barrio San Isidro	-	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347213	R.D. Ampl. Col. Televisa	-	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347252	Terminación De Techumbre	-	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	El Tunillo	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347264	Construcción De Casa Comunal	-	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	San Pedro Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347281	Construcción De Techado	-	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	Santa María el Palmar	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347303	Terminación De Capilla San Felipe De Jesús	-	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	San Felipe Yegachin	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347341	Pavimentación De Camino De Acceso Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	San Miguel Yegachina	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347351	Mantenimiento De Acceso Principal Con Concreto Hidráulico	-	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	El Bejuco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347360	Pavimentación De Acceso Principal	-	Oaxaca	Mahuitián de Porfirio Díaz	El Zorquillo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUITIÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347374	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Localidad La Patria	MPH/FSM/071/003/2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Patria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PLUMA HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347394	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Preescolar Gabriela Mistral	001-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltilla	San Lorenzo Cuauacuiltilla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACUILTILLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347399	Desarrollo Institucional (Adaptación De Equipo De Computo)	002-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuiltilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUACUILTILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347423	Construcción De Segunda Planta De La Casa Comunal 1era Etapa	001	Oaxaca	Santa Catarina Quiquilari	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa catarina quiquilari	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347432	Construcción De Dos Aulas De 4.00 M X 5.30 M En La Esc. Pre-Escolar Estefanía Castañeda	13	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347435	Construcción De 19 Viviendas	005	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347437	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Plaza Pública	-	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347445	Rehabilitación De La Presa El Capulín Para Captación De Agua Fluyente Para Uso Humano	-	Oaxaca	Santiago Huilán Plumas	Santiago Huilán Plumas	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347483	Construcción Del Sistema De La Red De Energía Eléctrica	004	Oaxaca	Tecocuilco de Marcos Pérez	Caraballo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347497	Construcción De Olla De Captación De Agua Fluyente	-	Oaxaca	Santiago Huilán Plumas	San Antonio Abad	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347518	Construcción De Una Casa De Salud	-	Oaxaca	Santiago Huilán Plumas	La Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347535	Rehabilitación De 200 Metros De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santiago Huilán Plumas	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BARRIO DE SAN PEDRO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347782	Construcción De Aula Didáctica De La Escuela Preescolar Barrios De La Casa	007	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yussicari	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347903	Construcción De Dispensario Médico	003	Oaxaca	San Lorenzo	San Juan Yussicari	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200347958	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Primaria Francisco I. Madero	006	Oaxaca	San Lorenzo	San José Tepeotlapingo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348086	Construcción De Pisos Artísticos En La Esc. Valentín Gómez Farías	004	Oaxaca	San Lorenzo	Guadalupe Yussicari	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348108	Ampliación De Red De Electricidad En El Poblado Arroyo Del Huevo Las Lomas, Tercera Etapa Localidad De Durazmal, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	7	Oaxaca	Santa María Peñoles	Durazmal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348133	Construcción De La Unidad Médica Rural (Km. 01) (Primera Etapa)	011	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348249	Ampliación De Red De Electricidad En El Poblado Guacamaya, En La Localidad De Río De Contreras, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	8	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Contreras	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348296	Construcción Nueva Unidad Deportiva	OP-MNZ-504-001-2014	Oaxaca	Nuevo Zoquepam	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUEPAM	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140200348365	Ampliación De La Red De Electricidad En Las Pobladas Arroyo De Llaná Y Arroyo De Amarrillo, En La Localidad De Río Cacho, Municipio De Santa María Peñoles, En El Estado De Oaxaca	9	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Cacho	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350387	Construcción Del Centro E.C. Cartilago Izuatépec, San Lucas Camotlán - Santiago Quicuitlán, Tlaxiaco Oaxaca, C/000 Al Km. 27.768, Subterráneo - Contrato Del Km. 23.800 Al Km. 22.768	PRO/0937/2014	Oaxaca	San Carlos Vianquepec	Santiago Quicuitlán	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$4,840,000	\$4,957,543	\$4,760,908	\$4,957,543	\$4,733,260	\$4,733,260	\$4,681,867	95.48	\$0	Kilometro	1,459	0.00	100.00	Financiera LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RETENCIONES DEL DOS Y CINCO AL MILLAR / Física / Registro: SE SOLICITA VALEACIÓN
OAX14140200350403	Construcción De Camerote Escolar En La Escuela Primaria Nicolas Bonifacio	FISM-MSP-291-06-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350412	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Libertad/Progreso, Tlaxiaco Del Km. 0.000 Al Km. 12.477, Subterráneo - Mantenimiento De La Calle Venustiano Carranza Y Michauhan, Cal. San Pablo Soa	PRO/0938/2014	Oaxaca	San Agustín Chavaco	La Unión Abajo	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$3,389,639	\$2,897,991	\$2,897,991	\$2,800,079	\$2,784,147	\$2,784,147	\$2,784,147	96.07	\$0	Kilometro	352	0.00	100.00	Financiera LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RETENCIONES DEL DOS Y CINCO AL MILLAR / Física / Registro: SE SOLICITA VALEACIÓN
OAX14140200350419	Construcción De Unidad Deportiva (Primera Etapa)	27/099/PPP/PRO/001/2011	Oaxaca	Heredia Cuatlan de Ejalté de Crego	Cobertura municipal		Subsidios	USDF Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREGO	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350449	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Oaxaca-Tlaxiaco, San Juan Quiahuac-Morelos-San Lucas, Tlaxiaco, San Pablo Quicuitlán, Tlaxiaco Del Km. 0.000 Al Km. 20.000, Subterráneo - Contrato Del Km. 22.768 Al Km. 4.165	PRO/0939/2014	Oaxaca	Ayotlánepetec	San Pedro Ozumacín	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$11,548,761	\$10,388,876	\$10,388,876	\$10,019,855	\$10,041,396	\$10,041,396	\$10,041,396	96.44	\$0	Kilometro	1,883	0.00	100.00	Financiera LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RETENCIONES DEL DOS Y CINCO AL MILLAR / Física / Registro: SE SOLICITA VALEACIÓN
OAX14140200350501	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Calcey Patzcuaro, Entre La Calle Fronton Y Progreso, Colonia Cuahuatrec	FISM-MSC/079/009/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$497,398	\$497,398	\$497,398	\$497,398	\$497,398	\$497,398	\$497,398	100.00	\$0	Metros lineales	315	0.00	100.00	Financiera LA OTRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OTRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OTRA NABIMRO FISM MSC/079/040/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%
OAX14140200350508	Modern Y Ampliar Del Camino E.C. Oaxetla, San Ma Atotonilco, San Juan Quiahuac-Morelos-San Lucas, Tlaxiaco, Tlaxiaco Del Km. 0.000 Al Km. 17.000, Subterráneo - Contrato Del Km. 1.000 Al 6.500 (Carretera Al Bordo Y Señalito)	PRO/0941/2014	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$2,370,921	\$3,156,047	\$3,066,108	\$3,066,108	\$3,048,538	\$3,048,538	\$3,048,538	96.59	\$0	Kilometro	2,834	0.00	100.00	Financiera LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RETENCIONES DEL DOS Y CINCO AL MILLAR / Física / Registro: SE SOLICITA VALEACIÓN
OAX14140200350537	Rehabilitación Y Mantenimiento De Pisos De Agua	03	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350548	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Camino Que Conduce De San Pablo Coatlán A San María Coatlán	FISM-MSP-291-011-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350613	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar "Santa María"	FISM-425-007/2014	Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución	2014	\$423,309	\$423,309	\$423,309	\$423,309	\$423,309	\$423,309	\$423,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera OTRA INICIATADA EN EL EJERCIO 2014 / Física OTRA INICIATADA EN EL EJERCIO 2014 / Registro: OTRA INICIATADA EN EL EJERCIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200350651	Rastreo Y Reasentamiento De Caminos Rurales En El Municipio De Santa Inés Yatzeche	01	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES YATZECHE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350755	Construcción De Red De Drenaje De La Calle Mar Bolo, Entre Camoteo Viejo A Las Ventosa Y 12 De Octubre, Colonia Independencia	FISM-MSC/079/018/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	\$375,020	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera LA OTRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OTRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OTRA NABIMRO FISM MSC/079/018/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200350785	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle 12 De Diciembre Y Las Flores	FISM313042014	Oaxaca	San Pedro Totolapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350883	Introducción De La Red De Drenaje De La Calle Heriberto Jara Entre Am. Camoteo Viejo A La Ventosa Y Martires Del Río Blanco, Colonia La Flores	FISM-MSC/079/013/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	\$681,275	100.00	\$0	Metros lineales	470	0.00	100.00	Financiera LA OTRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OTRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OTRA NABIMRO FISM MSC/079/013/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200350899	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200350925	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Público De Tullitlán De Guadaluazar	001	Oaxaca	Coscutepetec	Tullitlán de Guadaluazar	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de Coscutepetec	Urbanización	En Ejecución	2014	\$418,892	\$418,892	\$418,892	\$418,892	\$418,892	\$418,892	\$418,892	100.00	\$0	Lote	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200350993	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Centro Justicia, Entre La Calle Venustiano Carranza Y Michauhan, Cal. San Pablo Soa	FISM-MSC/079/009/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	\$667,019	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera LA OTRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OTRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OTRA NABIMRO FISM MSC/079/009/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351208	Construcción De Muro De Contención Sobre La Calle Hidalgo		Oaxaca	San Dionisio Ocotitpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTITPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351250	Pavimentación De La Calle Independencia 1ra Etapa	0-2014	Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera obra iniciada en el ejercicio 2014 / Física obra iniciada en el ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351337	Ampliación Y Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario	MSJT2014002	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351367	Construcción De Un Aula En Educación Inicial	FISM-425/005/2014	Oaxaca	Santa María Papalo	Peña Verde	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución	2014	\$273,178	\$273,178	\$273,178	\$273,178	\$273,178	\$273,178	\$273,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera OTRA INICIATADA EN EL EJERCIO 2014 / Física OTRA INICIATADA EN EL EJERCIO 2014 / Registro: OTRA INICIATADA EN EL EJERCIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351423	Muebles De Oficina Y Estanterías C	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$240,650	\$240,650	\$240,650	\$239,613	\$239,613	\$239,613	\$239,613	99.57	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera El proyecto quedó en estado de \$1,037.16, que no está siendo considerado para reprogramación / Física Se alcanzó al por ciento, las metas físicas establecidas en el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351428	Reasentamiento De Camoteo Gachupán Tlaxiaco, Tlaxiaco De Las Flores A Barrio Los Tenorios		Oaxaca	Colección de las Flores	Colección de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLECCION DE LAS FLORES	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351433	Construcción De Sanitarios Biológicos	MSJT2014003	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351478	Equipo De Computo Y De Tecnología De La Información C	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,321,000	\$3,312,736	\$3,312,736	\$155,870	\$155,870	\$155,870	\$0	4.71	\$0	Piezas	0	0.00	17.25	Financiera El recurso no ejerció en la adquisición de interfase USB para digitalización gratuita de datos / Física El registro corresponde al avance acumulado de las metas físicas de este proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200351481	Mantenimiento De Los Servicios Básicos De Agua, Electricidad Y Drenaje De La Escuela Telesecundaria - Con Clase 2000001849		Oaxaca	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion municipal	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200351488	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJT2014004	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales																					

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refrmo Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020031659	Cámara Fotográfica Y De Video C3	5	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD11 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	RD11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$80,000	\$9,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera. Se realizó una reasignación de partidas autorizada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. / Física. El presente trimestre no se registraron adquisiciones de nuevos vehículos. / Física. En el presente trimestre se realizó una reasignación de partidas por un monto de \$75,000.00 autorizada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con motivo de la ejecución de un proyecto de inversión autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con motivo de la ejecución de un proyecto de inversión autorizado para fortalecer uno proyecto que se encuentra dentro del rubro de desarrollo de habilidades en el Centro de Confianza. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1414020031678	"Modernización Y Ampliación Del Camino Real San Cristóbal Vega Del Sur San Cristóbal La Vega-Morelos. Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 14 200 Saltillo A Modernizar Del Km. 10 700 Al Km. 11 700	PC03/0945/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades	RD03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$4,700,000	\$4,458,990	\$4,458,990	\$4,458,990	\$4,458,990	\$4,458,990	\$4,375,961	100.00	\$0	Kilómetro	205	0.00	100.00	Financiera. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA RETENCIÓN. / Física. / Registro. SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX1414020031698	Instrumental Médico Y De Laboratorio	6	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD11 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	RD11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,200	\$22	\$22	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera. Se está considerando reprogramar el recurso remanente de este proyecto. Física. Se actualizó la meta física para este proyecto. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1414020031710	"Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. " (Oaxaca - Tlaxiaco) - Rancho Grande - Loma San Rafael - Arroyo Tortuga, Tramo Del Km. 0 1000 Al Km. 15 500, Saltillo A Modernizar Del Km. 15 500 Al Km. 17 000	PC03/0946/2014	Oaxaca	Arroyo Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades	RD03 FAS Entidades	RD03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$10,664,089	\$9,492,347	\$9,492,347	\$9,492,347	\$9,438,339	\$9,438,339	\$9,438,339	99.43	\$0	Kilómetro	202	0.00	100.00	Financiera. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RETENCIONES DEL DOS Y CINCO AL MILLAR. / Física. / Registro. SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX1414020031713	Rehabilitación De Zanja El Monte	MSD002	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN	RD05 FORTAMUN	RD05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014								0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020031733	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Sanitas Entre 12 De Octubre Y Corralito Campeche, Calvoña Porfirio Díaz.	FISMA-MSC/079/0510/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$389,355	\$389,355	\$389,355	\$389,355	\$389,355	\$389,355	\$389,355	100.00	\$0	Piezas	62	0.00	100.00	Financiera. LA OBRAS TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Física. LA OBRAS TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro. LA OBRAS NADIERO FISMA-MSC/079/0510/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 100%. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1414020031754	Equipo De Computo Y Tecnología De La Información, Fortalecimiento E Importación De Justicia	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD11 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección en Justicia	RD11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto se encuentra en proceso de ejecución. / Física. Al no presentarse avance financiero el avance físico se anuló. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1414020031774	Módul Y Ampliación Del Camino Km 53 000 E.C. (Oaxaca - Zaragoza) - Sta Ma Teotihuacan - San Andrés La Teotihuacan - San Cristóbal La Teotihuacan, Del Km. 0 000 Al Km. 400 000, Saltillo Del Km. 10 300 Al Km. 11 800	PC03/0952/2014	Oaxaca	San Andrés Salaga	San Andrés Salaga	Urbano	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades	RD03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$9,710,466	\$8,299,009	\$8,299,009	\$8,299,009	\$8,251,791	\$8,251,791	\$8,251,791	99.43	\$0	Kilómetro	657	0.00	100.00	Financiera. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RETENCIONES DEL DOS Y CINCO AL MILLAR. / Física. / Registro. SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX1414020031795	Veículos Y Equipo Terrestre, Fortalecimiento E Importación De Justicia	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD11 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección en Justicia	RD11 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría General de Gobierno.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$32,172,071	\$32,172,071	\$32,172,071	\$27,153,775	\$27,153,775	\$27,153,775	\$27,153,775	84.40	\$0	Piezas	0	0.00	78.58	Financiera. En el presente trimestre ya no se registraron adquisiciones de nuevos vehículos. / Física. En el presente trimestre ya no se registraron adquisiciones de nuevos vehículos. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1414020031852	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Arroyo - Ocotlán, En La Colonia Teotihuacan Zaragoza.	FISMA-MSC/079/0314/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera. LA OBRAS TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física. LA OBRAS TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro. LA OBRAS NADIERO FISMA-MSC/079/0314/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 100%. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1414020031854	Construcción De Un Aula En Educación Infantil Preescolar Clase 200003141	-0-2014	Oaxaca	Santa María Papalo	Teponapa	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO	Educación	En Ejecución	2014	\$424,916	\$424,916	\$424,916	\$424,916	\$424,916	\$424,916	\$424,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera. OBRAS INICIADAS EN EL EJERCICIO 2014. / Registro. OBRAS INICIADAS EN EL EJERCICIO 2014. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1414020031873	"Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. " (Oaxaca-La Palma Del Coyula-Niña Y Morelos) Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 14 520, Saltillo A Modernizar Del Km. 4 753 Al Km. 6 213	PC03/0948/2014	Oaxaca	Santiago Progreso Nacional	La Niña y Morelos	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades	RD03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$7,470,000	\$6,437,893	\$6,437,893	\$6,437,893	\$6,401,263	\$6,401,263	\$6,401,263	99.43	\$0	Kilómetro	256	0.00	100.00	Financiera. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RETENCIONES DEL DOS Y CINCO AL MILLAR. / Física. / Registro. SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX1414020031928	Modernización Y Ampliación Del Camino Loma Negra-San José Yocacoatl (Yocacoatl) Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 31 600, Saltillo A Modernizar Del Km. 7 800 Al Km. 8 800.	PC03/0950/2014	Oaxaca	Contestación del Rosario	San José Yocacoatl (Yocacoatl)	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades	RD03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$5,800,000	\$5,516,657	\$5,516,657	\$5,516,657	\$5,286,407	\$5,286,407	\$5,286,407	99.43	\$0	Kilómetro	1,057	0.00	100.00	Financiera. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RETENCIONES DEL DOS Y CINCO AL MILLAR. / Física. / Registro. SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX1414020031938	Equipo De Consultorio Dental	FISMDP-362-003-2014	Oaxaca	Santa Catarina Cuxtila	Santa Catarina Cuxtila	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUXTILA	Salud	En Ejecución	2014	\$79,087	\$79,087	\$79,087	\$79,087	\$79,087	\$79,087	\$79,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,524	100.00	100.00	Financiera. EJECUTADO EN 2014. / Física. EJECUTADO EN 2014. / Registro. SE EJECUTÓ EN 2014. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1414020031904	Construcción De Drenaje Pluvial En La Privada De Los Pinos	fism-maa-03/2014.	Oaxaca	Santa Ana Atlixcoatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA ANA ATLIXCOATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014								0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020031908	Mantenimiento Y Rehabilitación De Caminos Sacatechula	fismf-08	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN	RD05 FORTAMUN	RD05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Magdalena Teitipeq, Oax.	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014								0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319237	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad De Berthania	RG23 FOPEDEP-03-14	Oaxaca	San Juan Bautista Teitipeq	Berthania	Rural	Subsidios	UD08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	UD08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TEITUPEPE	Educación	En Ejecución	2014								0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319244	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Dr. Juan Moreno Torres Cal. Industrial	FISMA/15/03/2014	Oaxaca	Santa Domingo Tehuantepec	Santa Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014								0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319349	Ampliación De Energía Eléctrica Calle Tierra Y Libertad Y Av. Porfirio Díaz, Col. Emiliano Zapata.	FISMA/15/03/2014	Oaxaca	Santa Domingo Tehuantepec	Santa Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014								0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319352	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución	MYG-564-FISM-01-2014	Oaxaca	Yutandahui de Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDAHUI DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,368,354	\$1,368,354	\$1,368,354	\$1,368,354	\$1,368,354	\$1,368,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,320	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200319411	Canal de Primeral Can Malá Culón Del Baquerío Municipal		Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN	RD05 FORTAMUN	RD05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	Urbanización	En Ejecución	2014								0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319621	Construcción De Cocina Y Comedor Comunitario En El Manzano De San Miguel Coatlán		Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014								0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319639	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Escuela Primaria Narciso Mendoza De La Comunidad De Agua Fria Piedra Del Sol	RG23 FOPEDEP-04-14	Oaxaca	San Juan Bautista Teitipeq	Agua Fria Piedra del Sol	Rural	Subsidios	UD08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	UD08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TEITUPEPE	Educación	En Ejecución	2014								0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319718	Construcción E Equipamiento De Casa De Cultura	MSX/001/496/0068/2014	Oaxaca	Santiago Xicatl	Cobertura municipal	Convenios	RD70 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	RD70 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	RD70 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SANTIAGO XICATL	Educación	En Ejecución	2014								0.00					Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200319816	Construcción De Dispensario Medico	FISMA-MSC-MS-OC-003-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán																								

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333020	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable (Gusco Centro)	-	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333023	Mantenimiento De Parafusas	004-FORTAMUN	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca.	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333103	Construcción De Corredor Escolar En La Esc. Prim. Bilingüe Conchilí Clase 200460-02a	OM-01	Oaxaca	Santa María Atatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALTOPIEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333105	Construcción De Dispersorio Medico	FAISDMF-MS-000-005-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	La Laguna Escudilla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITILAN	Salud	En Ejecución	2014	\$697,228	\$697,228	\$697,228	\$697,228	\$697,228	\$697,228	\$697,228	\$697,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX14140200333151	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia El Reclutamiento	MST-FDM-02-03-2014	Oaxaca	Santa María Tecomanica	El Reclutamiento	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA TECOMANICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333239	Construcción De Dispersorio Medico	FAISDMF-MS-000-006-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Amado Nervo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITILAN	Salud	En Ejecución	2014	\$697,228	\$697,228	\$697,228	\$697,228	\$697,228	\$697,228	\$697,228	\$697,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN
OAX14140200333241	Rehabilitación De Caminos Rurales A Nivel Municipal	RFSDMF-511-001-001-2014	Oaxaca	Santa Domingo Nuuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUCAA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333249	Ampliación De Energía Eléctrica En El Barrio La Cumbre Y La Calle Florida De Los Prios	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333250	Mantenimiento De Pozo Profundo En La Localidad De Llano Grande, Santiago Tapetula	001	Oaxaca	Santiago Tapetula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333313	Ampliación De Energía Eléctrica El Porvenir Belandero	-	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333317	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez Y Emiliano Zapata	RFSDMF/511/003/003/2014	Oaxaca	Santa Domingo Nuuca	Santo Domingo Nuuca	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUCAA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333338	Reconstrucción De Caminos Que Conducen A Las Diferentes Localidades Del Municipio De San Miguel Coatlán	-	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano La Luna	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333342	Rehabilitación Del Puente Vehicular En La Calle Hualdo Ramirez Lopez	fortamun5680012014	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333360	Construcción De Planta Potabilizadora De Agua En Santa Catarina Quiané	MSQF-GASDMDF-369-001-2014	Oaxaca	Santa Catarina Quiané	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUANÉ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333371	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISDMF-MS-000-007-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Piedras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$985,781	\$985,781	\$985,781	\$985,781	\$985,781	\$985,781	\$985,781	\$985,781	100.00	\$0	Metros	78	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX14140200333385	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Cerro Llanito)	RFSDMF/511/002/005/2014	Oaxaca	Santa Domingo Nuuca	Cerro de Llan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUCAA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333417	Ampliación Del Centro De Salud	360.FBM-004-2014	Oaxaca	Santa Cruz Papatlula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPATLULA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333437	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Paraje Río Comal	RFSDMF/511/002/006/2014	Oaxaca	Santa Domingo Nuuca	Río Comal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUCAA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333452	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISDMF-MS-000-008-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Calabera	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,958,710	\$1,958,710	\$1,958,710	\$1,958,710	\$1,958,710	\$1,958,710	\$1,958,710	\$1,958,710	100.00	\$0	Metros	144	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX14140200333478	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa	RFSDMF/511/003/008/2014	Oaxaca	Santa Domingo Nuuca	El Oro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUCAA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,330,000							0.00			Metros Cuadrados	0	100.00	Financiera La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333514	Rehabilitación, Ampliación Y Mantenimiento De La Red De Agua Potable, Soledad Etila	FSM/519/004/2014	Oaxaca	Soledad Etila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333519	Construcción De Dispersorio Medico	FAISDMF-MS-000-009-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITILAN	Salud	En Ejecución	2014	\$587,261	\$587,261	\$587,261	\$587,261	\$587,261	\$587,261	\$587,261	\$587,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN
OAX14140200333521	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	RFSDMF/511/039/009/2014	Oaxaca	Santa Domingo Nuuca	La Morfilla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUCAA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333563	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	R33-FB-475-001-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333577	Mejoramiento De Vivienda	RFSDMF/511/006/012/2014	Oaxaca	Santa Domingo Nuuca	El Subalí	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUCAA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$521,325							0.00			Metros Cuadrados	0	100.00	Financiera La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333588	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Sovera Prieta	FAISDMF-MS-000-010-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Potrero Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITILAN	Educación	En Ejecución	2014	\$568,001	\$568,001	\$568,001	\$568,001	\$568,001	\$568,001	\$568,001	\$568,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX14140200333615	Mejoramiento De Vivienda	RFSDMF/511/007/013/2014	Oaxaca	Santa Domingo Nuuca	Cerro Machín	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUCAA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333628	Construcción De Dispersorio Medico	FAISDMF-MS-000-011-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Alfredo Vladimir Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITILAN	Salud	En Ejecución	2014	\$696,978	\$696,978	\$696,978	\$696,978	\$696,978	\$696,978	\$696,978	\$696,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX14140200333648	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo Profundo Paraje El Arenal Soledad Etila	FSM/519/003/2014	Oaxaca	Soledad Etila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333656	Mejoramiento De Vivienda	RFSDMF/511/044/016/2014	Oaxaca	Santa Domingo Nuuca	Río Comal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUCAA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333678	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISDMF-MS-000-012-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Maderal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,084,129	\$1,084,129	\$1,084,129	\$1,084,129	\$1,084,129	\$1,084,129	\$1,084,129	\$1,084,129	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX14140200333680	Construcción De Vivienda Sanitaria En La Escuela Secundaria Técnica No. 218 Soledad Etila	FSM/519/005/2014	Oaxaca	Soledad Etila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETILA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200333733	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISDMF-MS																										

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																								Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado							
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200315787	Construccion De Oficina Representativa	MS0N-FORTAMUN-511-001-2014	Oaxaca	Santa Dominga Nueva	Llano de Ayuca	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200315960	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Julio Antonio Lopez		Oaxaca	San Miguel Sochiutpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san miguel sochiutpec	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200315976	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Al Camino Principal A La Comunidad	FSMD070072014	Oaxaca	Pesepepa de Don Luis	Yucucitá	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PHOTIPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200315983	Rehabilitación De Aulas En Telesecundaria De Morjas	-	Oaxaca	Morjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MONJAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200315997	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Bento Juarez (El Trebol)	FIS/06/83/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	100.00	0.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE SUSPENSIONE2015 / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA. Paso al siguiente nivel.						
OAX14140200314005	Proyecto Ejecucion: Modernización Y Ampliación Del Camino Tramo San Mateo Yoloxochitlán - San Mateo Zoquiápan Del Km 0 000 A 19 502, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 4 502	FAISM-249-01-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314012	Impermeabilización De Edificios Públicos	-	Oaxaca	San Miguel Sochiutpec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san miguel sochiutpec	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314041	Construcción De La Séptima Etapa Del Palacio Municipal	001-FORTAMUN-2014	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro Jaltepetongo, Catelán, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314063	Conservación Del Camino Rural Guadalupe Moraytlan Tequisquiapan Del Km 0 000 Al Km 3 000 Y Camino De Acceso San Pedro Y San Pablo Tequisquiapan	FSMD/7340/01/03/2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequisquiapan	San Pedro y San Pablo Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUISQUIAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$110,000							0.00		Kilómetro	543	0.00	Financiera La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro Se realizó la construcción de conservación del camino rural GUADALUPE MEZQUITAL TITAPALATEPEC DEL KM 0-1000 AL KM 3-000 Y CAMINO DE ACCESO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUISQUIAPAN, OTRA QUE CONSTITUYO EN LA RASTREA DE VARIAS CALLES Y CAMINOS DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL, ASÍ COMO EL CAMINO COLECTIVO TRAMO MEZQUITAL-TITAPALATEPEC EN LA QUE SE REALIZARON TRABAJOS DE RASTREO EN LA TOTALIDAD DEL CAMINO DEL KM 0-1000 AL KM. 31+31+40, CAMINOS Y CALLES QUE REPRESENTABAN UN GRAVE DETERIORO.							
OAX14140200314069	Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario En La Escuela Primaria José Vasconcelos, En La Esc. Prim. Bilingüe Guadalupe En Secundaria General "Ciro De Mayo" Y Centro De Salud	FAISM-249-02-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314090	Rehabilitación De Agua Potable En La Segunda Sección De Santiago Nacatepec	1-2014	Oaxaca	Santiago Nacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314093	Mantenimiento De La Red De Distribución De Agua Potable En El Barrio De Los Mendoza	-	Oaxaca	Morjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314101	Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	FAISM-249-03-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314116	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSMD/7340/04/05/2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequisquiapan	San José Tequisquiapan	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUISQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$25,644							0.00		Metros Cuadrados	177	0.00	Financiera La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SÉTIMA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDAD DE 15" Y 20" DIAM. 10" A 15" INICIANDO DESDE EL MANANTIAL DEMONIMADOCACATE CARABUERO QUE SE UBICA A 500 METROS NOROCCIDENTALES DE LA CALZADA DE ALMACENAMIENTO Y 1.500 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR CON UN CANTO PROMEDIO DE 20 TONELADAS POR METERO, ASÍ COMO SE COLGARON A VALVULAS EXPLOSIVAS DE AIRE EN EL TRÁCTICO DE LA LÍNEA, ASÍ COMO TRES DEREGLOS PARA LIMPIEZA DE LA MISMA CUANDO ASÍ LO REQUIERA, EN LA TOMA DEL MANANTIAL NO SE HARÁ NINGUNA MODIFICACIÓN, YA QUE DESDE SU MUNDO DE CAPTACIÓN, SE CONSTITUYO UN REGISTRO DE CONCRETO Y SOLO REQUIERE DE LIMPIEZA ESPORÁDICAMENTE.							
OAX14140200314130	Mantenimiento Y Rehabilitación A Dapignetos Medicos	-	Oaxaca	Morjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Morjas	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314153	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Avenida Principal Acceso A Morjas San Andres Paxtlán Tramo De Km 3 940.23 Al Km 5 160.24		Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san andres paxtlan	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314155	Mantenimiento A Pozos De Alcantarillado	-	Oaxaca	Morjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Morjas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314159	Construccion De Drenaje Pluvial En Barrio Bajo	FAS-01-87-03-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapán	San Juan Coatzacoapán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314162	"Revestimiento Del Camino Rural Localidad Centro Santiago"	MSAP/78002/2014	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314209	Mantenimiento Y Delineado De La Pista De Agua Dulce Derroto De La Comunidad	-	Oaxaca	Morjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Morjas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314215	Ampliacion Red Electrica Varas Calles San Pedro Y San Pablo Tequisquiapan Primer Etapa	FSMD/7340/01/06/2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequisquiapan	San Pedro y San Pablo Tequisquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUISQUIAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$303.076	\$303.076	\$303.076	\$303.076	\$303.076	\$303.076	\$303.076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	952	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SUBNETEÓ Y COLOCÓ 50 POSTES DE CONCRETO DE 12' X 12" Y 4 DE 8" COMO ESTACAS, ASÍ COMO ESTRUCTURAS PARA LA BAJA TENSION, SISTEMAS DE TIERRA, CABLES, CABLES DE PROTECCIÓN Y TRANSFORMADORES DE 10 KVA, Y 2 DE 15 KVA, INCLUIE PLACA DE DEREGION DE LA OBRA.						
OAX14140200314226	Ampliacion De La Red Del Drenaje Sanitario	FAISM-249-04-14	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314266	Gastos Indirectos, Supervisión Y Vigilancia En La Ejecucion De Obras Publicas	FAS-187-01-01-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314278	Revestimiento De Camino Iquique La Cerraga	001-2014	Oaxaca	Santa María Iquique	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314282	Construccion De Drenaje Pluvial	FAISM-187-01-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapán	Agua Equilán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314283	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Purga Mecanismo	OAX00130300178723	Oaxaca	Santa María Solá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314292	Construccion De Casa De Salud	FAISM-187-03-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314294	Ampliacion De La Red De Agua Potable (Línea De Conduccion)	002	Oaxaca	Santa María Iquique	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200314338	Adquisicion De Equipo De Computo	008-2014	Oaxaca	San Pedro Coatepetlatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO COATEPETLATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200315418	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Carretera Dependiente, Ubicada En La Localidad De San Juan Páez	CHJ/FIDA-MSI-469-0030-210-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Páez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX14140200315441	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Principal, Ubicada En La Localidad De San Miguel Cuevas	CHJ/FIDA-MSI-469-0033-031-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Miguel Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipos de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (México)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX00130200135528	Construcción De Baños Sanitarios De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354601	Reconstrucción Del Camino Rural Llano De Nopal en Las Demarcaciones Territoriales. El Batrango Del Km. 07.200 Al Km. 25.700. Ubicada En La Localidad De El Batrango.	CPU-FSAM-MSI-469-0021-086-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	El Batrango	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354653	Construcción Del Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En El Barrio De Tetelco	FASOM5-2014	Oaxaca	Santiago Juchitán	Barrio de Tetelco	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354843	Construcción De Red De Agua Potable En El Barrio La Reforma	FASOM6-2014	Oaxaca	Santiago Juchitán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354703	Terminación De Centro De Salud	FAS13-2014	Oaxaca	Santiago Juchitán	Santiago Suchilquitongo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTAGO SUCHILQUITONGO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354824	Rehabilitación Y Equipamiento Del Pozo De Agua Potable. En La Localidad De Santiago Juxtlahuaca	083	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354841	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Calle 5 De Mayo En Zecocotlán De León	004-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Zecocotlán de León	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354851	Construcción De La Línea De Conductión Y Capacitación De Agua Potable En Santiago El Limón	005-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santiago el Limón	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200354854	Construcción De La Línea De Conductión Y Capacitación De Agua Potable De La Ciénaga A Ipalapa	006-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355017	Construcción Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Cieneguita	CPU-MSI-469-0060-051-2014	Oaxaca	Santiago Juchitán	Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355105	Construcción De Baños En Jardín De Niños	FISOMAP2014002102	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Seteno y Dos	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2014	\$187,003	\$187,003	\$187,003	\$187,003	\$187,003	\$187,003	\$187,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Región OTRA DEL EJERCICIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200355122	Ampliación Del Drenaje Sanitario De La Calle El Cuervo	FISMA140212014	Oaxaca	Santa María Huastlétlán	Santa María Huastlétlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUASTLETILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200355514	Modernización Y Ampliación Del Centro Comunal " Santa Cruz Progreso Chahuatlán, Tlaxiaco Del Km 0.000 Al Km. 5.149.30 Subsector A Modernización Del Km 2.000 Al Km. 5.149.30	MPV/GFAC/PROG/073/017/2014	Oaxaca	Pueta Villa de Guerrero	Yucunduhí	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Nación y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Región La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020035524																											

RESPONSABLE DE LA DIFUSION: Shunashi Caballero Castellanos, Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140200355753	Rehabilitación Y Equipamiento De Centro De Salud De El Escorcu (Otra)	FORCASE-1739-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$360,054	\$360,054	\$360,054	\$360,054	\$360,054	\$360,054	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	0.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355754	Ampliación Del Centro De Salud De Santiago Teacapul	forcase-1743-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$264,776	\$264,776	\$264,776	\$264,776	\$264,776	\$264,776	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,001	100.00	0.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355756	Rehabilitación Y Equipamiento De Centro De Salud De San Pedro Huamelula (Distrito 210014)	FORCASE-1740-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$338,170	\$338,170	\$338,170	\$338,170	\$338,170	\$338,170	\$233,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,993	100.00	69.14	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355757	Ampliación Del Centro De Salud De Teotitlán Del Valle	FORCASE-1741-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$310,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$310,000	\$310,000	\$201,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,357	100.00	95.71	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CEREBE FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355759	Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud De Pueblo Nuevo Puerto Alta (Otra)	forcase-1744-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,496,544	\$2,496,544	\$2,496,544	\$2,496,544	\$1,791,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	71.66	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200355761	Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud De Rio San Juan (Otra)	forcase-1745-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	30.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR	
OAX14140200355762	Sanitización Y Equipamiento Del Centro De Salud De San Miguel Del Valle (Otra)	forcase-1698-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,986,436	\$3,986,436	\$3,986,436	\$3,986,436	\$1,195,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,818	100.00	29.90	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140200355815	Rehabilitación De Centro De Salud De Chichauha	FORCASE-1715-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$311,953	\$311,953	\$311,953	\$311,953	\$311,953	\$311,953	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	707	100.00	0.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR	
OAX14140200355818	Rehabilitación De Centro De Salud De Villa De Zaragoza De Matamoros Oaxaca	FORCASE-1719-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$2,631,959	\$2,604,064	\$2,604,064	\$2,604,064	\$2,604,064	\$2,604,064	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,955	100.00	0.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355821	Rehabilitación De Centro De Salud De San Carlos Teotipon	FORCASE-1717-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US01 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	948	100.00	0.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355822	Rehabilitación De Centro De Salud De San Jose Maratepec	FORCASE-1716-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$318,575	\$318,575	\$318,575	\$318,575	\$318,575	\$318,575	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,371	100.00	0.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355829	Rehabilitación De Centro De Salud De Vicente Camalote	FORCASE-1714-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$731,710	\$731,710	\$731,710	\$731,710	\$731,710	\$731,710	\$219,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,854	100.00	30.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355831	Rehabilitación De Centro De Salud De Cerro Central	FORCASE-1713-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$142,325	\$142,325	\$142,325	\$142,325	\$142,325	\$142,325	\$138,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,095	100.00	97.02	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CEREBE FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355833	Rehabilitación De Centro De Salud Del El Zapotillo	FORCASE-1712-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$426,227	\$426,227	\$426,227	\$426,227	\$426,227	\$426,227	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	996	100.00	0.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355837	Terminación De Centro De Salud De Hacienda Chichula De San Juan De Zaragoza Cat. Victoriano Yula	FORCASE-1710-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$489,783	\$489,783	\$489,783	\$489,783	\$489,783	\$489,783	\$482,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74,825	100.00	98.41	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CEREBE FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355839	Rehabilitación De Centro De Salud De La Soledad Tlaxiela	FORCASE-1718-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$106,467	\$106,467	\$106,467	\$106,467	\$106,467	\$106,467	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,122	100.00	0.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200355972	Elaboración Del Análisis Costo-Eficiencia De La Sanitización Del Hospital General De Tlaxiela De Leon	FAFEE-0624-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$813,985	\$813,985	\$813,985	\$813,985	\$813,985	\$813,985	\$813,985	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	69,839	0.00	100.00	Financiera: INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356042	Terminación De La Casa Del Estudiante (Abalibahá Acachula E Instalaciones)	FAFEE/2137/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiela	Heroica Ciudad de Tlaxiela	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$756,141							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356048	Rehabilitación De La Agencia Municipal.	FAFEE/2136/2014	Oaxaca	San Pablo Cuatlán	San Francisco Cuatlán	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,298,460	\$1,320,847	\$1,320,847	\$1,298,306	\$1,016,309	\$1,016,309	\$1,016,309	76.94	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356056	Construcción De Planta Procesadora De Lacteos (2a. Etapa).	FAFEE/1976/2014	Oaxaca	Reyes Efra	Barrio de San Juan de Dios.	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,956,224	\$1,989,954	\$1,989,954	\$1,955,836	\$1,655,516	\$1,655,516	\$1,655,516	85.19	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356065	Terminación De La Construcción Y Equipamiento Del Módulo Fijo Del Centro De Bienestar Social De Matamoros	RG23-CE/2173/2014	Oaxaca	Tlaxiela de Matamoros	Tlaxiela de Matamoros	Urbano	Subsidios	RS17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,200,000,000	\$600,000,000	\$590,812,261	\$590,812,261	\$590,812,261	\$590,812,261	\$590,812,261	98.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356852	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAFEE/2192/2014	Oaxaca	Santiago Juquila	Coneguilla	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,392,284	\$2,392,284	\$2,392,284	\$2,386,384	\$2,377,305	\$2,377,305	\$2,377,305	99.37	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356856	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAFEE/2193/2014	Oaxaca	Santiago Juquila	Río Humo	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,835,631	\$1,835,631	\$1,835,631	\$1,833,995	\$1,833,995	\$1,833,995	\$1,833,995	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356859	Reconstrucción Y Termino De La Carretera De Buzagorito En La Escuela Primaria Rural "No. 27 Constitucional" Clave 20090276	FAFEE/2437/2014	Oaxaca	Najoles de Matamor	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,258,813	\$2,258,813	\$2,258,813	\$2,243,960	\$2,233,753	\$2,233,753	\$2,233,753	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140200356864	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio El Caguileño (1a. Etapa)	FAFEE/2436/2014	Oaxaca	San Agustín de las Juapas	San Agustín de las Juapas	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$672,025							0.00		Kilómetro	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa por	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio - Específico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020039339	Desarrollo De Drenaje Pluvial En Carretera 100 Km Con Descarga A Río Salado, Incluye Rehabilitación De Obras Existentes, Agencia Crea Señales	FR/041/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$472,465	\$472,465	\$472,465	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera / Física/SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:
OAX1414020030575	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, Tronco-Plano San Antonio De La Cal (La Cruz)	FORNIGR03179-2014	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Subsidios	US01 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414020030406	Reconstrucción Del Puente Vehicular El Encuentro Entre Casos Y Caminos De Las Casas Y Caminos 7 Desaparecidos (Loma Bonita)	FAFEE/2451/2014	Oaxaca	Loma Bonita	Desaparecidos	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$551,000	\$529,278	\$529,278	\$529,278	\$529,278	\$529,278	\$529,278	100.00	\$0	Estudio de preinversión	375	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100% / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1414020030649	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular Y Del Monte Negro Inconspire - Monte Negro LaLina, De 100 Mts De Longitud	FAFEE/2208/2014	Oaxaca	Santiago Inconspire	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$903,080	\$903,080	\$903,080	\$840,999	\$840,999	\$840,999	\$840,999	93.13	\$0	Estudio de preinversión	1,898	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100% / LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1414020030728	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino San Pedro Arrazago - San Martín Arrazago Del Km. 0 DDO A El Km. 5.500	FAFEE/2846/2014	Oaxaca	San Pedro Arrazago	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$689,040	\$688,717	\$688,717	\$688,717	\$688,717	\$688,717	\$688,717	100.00	\$0	Estudio de preinversión	282	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100% / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1414020030807	Reconstrucción Del Acceso A La Base Aérea En San Juan Bautista La Raya	FAFEE/2455/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista La Raya	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$225,700	\$225,700	\$225,700	\$225,700	\$225,700	\$225,700	\$225,700	100.00	\$0	Kilómetro	2,395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301311	Repaparaciones Generales En Ibo No. 57	FAFEE-1492-2014	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$108,276	\$108,276	\$108,276	\$98,000	\$74,018	\$74,018	\$74,018	68.36	\$0	Metros Cuadrados	101	1.00	72.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301318	Repaparaciones Generales En Ibo No. 34	FAFEE-1495-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$124,459	\$124,459	\$124,459	\$124,459	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	15.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301321	Repaparaciones Generales En Bic No. 8	FAFEE-1499-2014	Oaxaca	San Juan Cochrán	Santa María Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$273,875	\$273,875	\$273,875	\$273,875	\$263,261	\$263,261	\$263,261	96.12	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	98.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301326	Repaparaciones Generales En Cobos No. 24	FAFEE-1491-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$11,979	\$11,979	\$11,979	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	1.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301331	Repaparaciones Generales Y Construcción De Barías En Cua No. 37	FAFEE-1497-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,643	\$20,643	\$20,643	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	814	1.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301333	Repaparaciones Generales En Cuerye No. 21	FAFEE-1500-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$140,281	\$140,281	\$140,281	\$140,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	159	1.00	10.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301345	Repaparaciones Generales En Cuerye No. 31	FAFEE-1501-2014	Oaxaca	Santa María Tenemechea	Santa Elena el Tulé	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$238,618	\$238,618	\$238,618	\$238,618	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	217	1.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301347	Repaparaciones Generales En Ibo No. 05	FAFEE-1494-2014	Oaxaca	Santiago Prietepé de los Rios	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$119,346	\$119,346	\$119,346	\$119,346	\$119,346	\$119,346	\$119,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	1.00	100.00	Financiera OBRA FINALIZADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301349	Repaparaciones Generales En Ibo No. 104	FAFEE-1496-2014	Oaxaca	Santa Dominga de Morelos	Santa Dominga de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,273	\$18,273	\$18,273	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	263	1.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301352	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo II En Instalación Tecnológica Del Valle De Ila	FAFEE-2845-2014	Oaxaca	Santiago Tehuantepec	Santiago Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$4,390,445	\$4,747,306	\$4,747,306	\$4,747,306	67.82	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	70.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301361	Construcción De Un Aula En Telesecundaria (Santa Fe Y La Mar)	FAM-1810-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200301363	Equpamiento De Un Aula En Telesecundaria (Santa Fe Y La Mar)	FAM-1811-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200301364	Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-1808-2014	Oaxaca	San Juan Atzepec	San Juan Atzepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200301456	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-1812-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de san sebastián tutla	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200301500	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No 238	FAM-1813-2014	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200301504	Equpamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No 238	FAM-1813-2014	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200301517	Repaparaciones Generales En Escuela Primaria 20 De Noviembre	FAM-1823-2014	Oaxaca	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$575,860	\$575,860	\$575,860	\$544,971	\$422,065	\$422,065	\$422,065	73.29	\$0	Metros Cuadrados	42	1.00	88.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - FAM 2014 SE CORRIGIO YA QUE EL IMPORTE DE LO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CORRESPONDA AL ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301560	Repaparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C. Robles - San Antonio El Estero	FAM-1490-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiupac	San Juan Bautista Tlaxiupac	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140200301587	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Est No. 85	FAM-1993-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$715,052	\$715,052	\$715,052	\$715,052	\$715,052	\$715,052	\$715,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	552	1.00	100.00	Financiera OBRA FINALIZADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140200301589	Equpamiento De Un Aula De Usos Múltiples En Est No. 85	FAM-1994-2014	Oaxaca</																									

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Saneatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361719	Equipoamiento De Un Anexo En Jm Ignacio Manuel Altamirano	FAM-2483-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361726	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Ramirez	FAM-2484-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361730	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Ramirez	FAM-2485-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361733	Construcción De Un Aula En Jm Jaime Torres Bodet	FAM-2486-2014	Oaxaca	San Juan Cacahoatpec	Pta de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361737	Equipoamiento De Un Aula En Jm Jaime Torres Bodet	FAM-2487-2014	Oaxaca	San Juan Cacahoatpec	Pta de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361760	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	FAM-2466-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	San Juan Bautista Tlaxipec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361775	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria (Cot Loma Alta)	FAM-2467-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	San Juan Bautista Tlaxipec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361790	Equipoamiento De Dos Aulas En Telesecundaria (Cot Loma Alta)	FAM-2468-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	San Juan Bautista Tlaxipec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361797	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2469-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361803	Construcción De Dos Aulas Y Muro De Contención En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	FAM-2488-2014	Oaxaca	Colón de las Flores	Cayul	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,491,886	\$1,491,886	\$1,491,886	\$1,028,413	\$794,937	\$794,937	\$794,937	53.28	\$0	Metros Cuadrados	72	2.00	55.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361804	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2470-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361824	Construcción De Un Aula En JMI Margarita Maciel De Juarez	FAM-2456-2014	Oaxaca	San Pedro Cajones	San Pedro Cajones	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361850	Equipoamiento De Un Aula En JMI Margarita Maciel De Juarez	FAM-2457-2014	Oaxaca	San Pedro Cajones	San Pedro Cajones	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361852	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2490-2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361861	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2491-2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361863	Construcción De Tres Anexos En Jm Ignacio Zaragoza	FAM-2492-2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Rio Molates	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361878	Equipoamiento De Un Anexo De Jm Ignacio Zaragoza	FAM-2493-2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Rio Molates	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361885	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-2494-2014	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361897	Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-2495-2014	Oaxaca	San Agustin Tlaxipec	San Agustin Tlaxipec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$306,459	\$306,459	\$306,459	\$306,459	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	111	1.00	36.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAM 2014 SE CORRIGIO YA QUE EL IMPORTE DE LO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CORRESPONDE AL ANTERIOR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361903	Equipoamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-2496-2014	Oaxaca	San Agustin Tlaxipec	San Agustin Tlaxipec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$34,656	\$34,656	\$34,656	84.15	\$0	Lote	111	0.00	88.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361908	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 24	FAM-2497-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361914	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 24	FAM-2498-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361929	Construcción De Tres Anexos En Jm Zabalañeta	FAM-2499-2014	Oaxaca	Santa María Tlaxiyya	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361935	Equipoamiento De Un Anexo En Jm Zabalañeta	FAM-2500-2014	Oaxaca	Santa María Tlaxiyya	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300361944	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Zarzo	FAM-2501-2014	Oaxaca	Santa Tomica Ocotpec	Plan Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$724,271	\$724,271	\$724,271	\$724,271	\$638,962	\$638,962	\$638,962	88.22	\$0	Metros Cuadrados	45	1.00	90.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA LIGERAS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361952	Construcción De Un Aula Dibucada Un Aula De Medios Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aquiles Serdan	FAM-2502-2014	Oaxaca	San Felipe Ullula	San Felipe Ullula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,153,301	\$1,153,301	\$1,153,301	\$1,075,476	\$924,772	\$924,772	\$924,772	80.18	\$0	Metros Cuadrados	306	1.00	88.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300361959	Equipoamiento De Un Aula Dibucada Y Un Aula De Medios En Escuela Primaria Aquiles Serdan	FAM-2503-2014	Oaxaca	San Felipe Ullula	San Felipe Ullula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,984	\$36,984	\$36,984	\$36,984	\$32,931	\$32,931	\$32,931	89.55	\$0	Lote	306	1.00	93.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362006	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 1972 De Juarez	FAM-2504-2014	Oaxaca	San Felipe Ullula	Arroyo Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$66,563	\$66,563	\$66,563	\$61,275	\$61,274	\$61,274	\$61,274	92.05	\$0	Metros Cuadrados	23	1.00	100.00	Financiera OBRA FINALIZADA / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA LIGERAS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300362042	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2472-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Gulera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300362048	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2471-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Gulera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300362062	Equipoamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM-2474-2014	Oaxaca	San Carlos Yauteppec	San Miguel Chongos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$30,161	\$30,161	\$30,161	\$30,161	\$27,801	\$27,801	\$27,801	92.17	\$0	Lote	36	1.00	99.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro:
OAX14140300362078	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	FAM-2475-2014	Oaxaca	San Carlos Yauteppec	San Pedro Lupat	Rural</																						

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio									Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364011	Rehabilitación Del Camino Rural El Colorado A San Miguel Pedraza, El Central	FISE/2277/2014	Oaxaca	San Miguel Pedraza	Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$599,520	\$599,520	\$599,520	\$599,475	\$599,475	\$599,475	\$599,475	99.99	\$0	Kilómetro	117	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 %. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX14140300364033	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Llano De La Cansia A San Juan Yula	FISE/2275/2014	Oaxaca	San Juan Tamaulá	Llano de la Cansia	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,600	\$499,564	\$499,564	\$499,564	\$499,564	99.99	\$0	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 %. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX14140300364059	Rehabilitación Del Camino Rural San Mateo A La Luz	FISE/2274/2014	Oaxaca	San Mateo Atlixpango	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$499,600	\$499,600	\$499,600	\$499,564	\$499,564	\$499,564	\$499,564	99.99	\$0	Kilómetro	98	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 %. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX14140300364139	Restreo Y Boleamiento De Diversos Camos, En Todas Las Localidades De Santa María Atzompa	MSMAMFSDM012014 Y MSMAOFORTAMUNDO2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364215	Reconstrucción De La Red De Energía Eléctrica, Utilizada En La Agencia Sanctor Albas, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa	MSMAMFSDM172014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364296	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Utilizada En La Col. Niños Héroes, Pertenecientes Al Municipio De Santa María Atzompa	MSMAMFSDM362014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364463	Construcción De Gasarctones Y Pavimento De Carretera Hololada En Diversos Camos, Pertenecientes Al Municipio De Santa María Atzompa	MSMAOFORTAMUNDO2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364555	Desarrollo De Bio Y Arroyos En El Municipio De Santa María Atzompa 1ra. Etapa, Utilizada En Toda La Jurisdicción Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa	MSMAMFSDM022014 Y MSMAOFORTAMUNDO2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364632	Desarrollo De Bio Y Arroyos En El Municipio De Santa María Atzompa 1ra. Etapa, Utilizada En Toda La Jurisdicción Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa	MSMAMFSDM022014 Y MSMAOFORTAMUNDO2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364830	Elaboración De Expedientes Técnicos En Todas Las Obras De Maestros En El Ejercicio Fiscal 2014 Y La Asesoría En La Corrección Aplicación Del Gasto.	MSMA39FPM30012014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364884	Construcción De Gasarctones Y Pavimento De Carretera Hololada En La Calle Antonio De La Coloma, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa	MSMA39FOTAMUNDO1014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364905	Rehabilitación Del Módulo De Policía En La Colonia Forestal, Perteneciente Al Municipio De Santa María - Atzompa		Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364988	Rehabilitación Del Camino Rural El Central A Rio Nahu, En La Sula De Vega	FISE/2278/2014	Oaxaca	San Lorenzo Teotlanilcan	El Central	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$899,280	\$899,280	\$899,280	\$899,278	\$899,278	\$899,278	\$899,278	100.00	\$0	Kilómetro	176	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 %. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX14140300364544	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agencia De Policía De Arroyos La Guacamaya	005	Oaxaca	Teotocualco de Marcos Pérez	Arroyo Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTOCUALCO DE MARCOS PEREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364473	Construcción De Techo De Cancha Municipal De La Localidad De Arroyo Guacamaya	1	Oaxaca	Teotocualco de Marcos Pérez	Arroyo Guacamaya	Rural	Subsidios	UI08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOTOCUALCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364476	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Teotocualco De Marcos Pérez	2	Oaxaca	Teotocualco de Marcos Pérez	Cobertura municipal		Subsidios	UI08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOTOCUALCO DE MARCOS PEREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364037	Mantenimiento De Camión A Terna - San Juan De Los Cuern Tramo Del Km 0-000 Al Km 25-000	006-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003646189	Mejoramiento De Vivienda Para Todas Las Comunidades De Mazatlán Primera Etapa	007-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364266	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a Etapa)	04	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Manzano	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364720	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Tecomatlalahuaca	001	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	San Marcos Xicxenta	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMATLALAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003646826	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (1ra Etapa)	031	Oaxaca	Santa María Petapa	Hidalgo Norte	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003646840	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Guerrero	002	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMATLALAHUACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003646924	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	003	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	San Sebastián Tecomatlalahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TECOMATLALAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300364717	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable	MT-0001-FISM-2014	Oaxaca	Tecotengo	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TECOTONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$430,222	\$430,222	\$430,222	\$430,222	\$430,222	\$430,222	\$430,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003649246	Construcción De Dos Andas Elevación En El Sitio Del Palmar	MSLA-235-007-FASM-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sitio del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MAZATLÁN OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$814,231	\$814,231	\$814,231	\$814,231	\$814,231	\$814,231	\$814,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	528	0.00	100.00	Financiera obra terminada / Física obra terminada / Registro la obra se terminó en tiempo y forma al periodo que comprende del 1 de julio del 2014 al 12 de octubre del 2014, obra terminada. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003649332	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal	021	Oaxaca	Santa María Petapa	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003649555	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Atlixpango	FORNIEGRO-2997-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	UI019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003649676	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Cuicatlan	FORNIEGRO-2998-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	UI019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,877	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003649703	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Diversos Camos 1ra. Etapa, Utilizada En La Agencia Municipal De San Antonio Valentin, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa	MSMAMFSDM32014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX141403003649763	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Cuicatlan	FORNIEGRO-2999-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	UI019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX141403003649871	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	053	Oaxaca	Santa María Petapa	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Feder																		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000370183	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Heneca Cortés De Tlaxiaco	FONREGION-3003-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24,008	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las acciones del proceso de construcción.- SECTAM. Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000370724	Ampliación De La Red De Electricidad, En La Sección Primera, Barrio Grande.	07	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Culapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371075	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Paraje Atón De Calabaz	1	Oaxaca	San Dionisio Ocotape	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JARU, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371155	Ampliación De La Red De Drenaje Barrio Cambarón	2	Oaxaca	San Dionisio Ocotape	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371185	Ampliación De La Red De Drenaje Barrio Linda Vista	3	Oaxaca	San Dionisio Ocotape	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JARU, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371225	Ampliación De La Red De Agua Potable Barrio Loma Bonita	4	Oaxaca	San Dionisio Ocotape	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAMPH, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371244	Rehabilitación De Camino Rural Arroyo Venado-Santiago Yvone	FSDMF-35-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Venado	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOHAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371371	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	005	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$254,900	\$254,900	\$254,900	\$254,900	\$254,900	\$254,900	\$254,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,364	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371383	Construcción De Tanque Elevado Del Sistema De Agua Potable	551.008	Oaxaca	Tlachula de Matamoros	Tanvel	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TILACULUA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371393	Ampliación De La Red De Electricidad De Energía Eléctrica 2a. Etapa, Ubicada En La Colonia Nueva Libertad, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atampam	MSAM/FSDMF2014-4 MSAM-2010-4 Y MSAM-28	Oaxaca	Santa María Atampam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371396	Ampliación De Electrificación, Colonia Zavateca	FBI43014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Paraje Zavateca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371413	Constrcción De Sanitario En La Escuela Primaria "M Patricia Es Primeru" Clave: 2086001378A	FSDM414022014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371423	Rehabilitación Del Sistema De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio La Asunción	FSDM-001-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371450	Ampliación Del Sistema De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio La Unidad	FSDM-002-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371452	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia San Juan	551.009	Oaxaca	Tlachula de Matamoros	Tlachula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TILACULUA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371456	Ampliación De La Red De Electricidad En La Calle Calle	FBI292014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Culapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371475	Construcción De Aula Escolar, En La Esc. Precolectiva Juliana Norma Ferro Gossman, Clave 208602130	FBI302014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Paraje Zavateca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371496	Constrcción De Aula Escolar, En La Esc. Secundaria Técnica 66, Clave 2086002621	FBI312014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Culapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371526	Constrcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica 66	FBI322014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Rancho Quernaldo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371556	Constrcción De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Clave 208616420	FSDMF-41-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOCHAN	Educación	En Ejecución	2015	\$498,456	\$938,000	\$938,000	\$938,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro
OAX1414000371570	Constrcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Guay Vicente Guerrero Clave 208600184u	FSDMF-42-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Encino	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOCHAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371583	Constrcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Yussu De Quirigua	FBI332014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Rancho Quernaldo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371595	Constrcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Eduardo Vazconcelos Clave 2086096p	FSDMF-30-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOCHAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371607	Ampliación De La Red De Electricidad En La Calle Caminos Antigos A Culapam Y Calle Barrio Juárez	FBI372014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371609	Constrcción De Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 2086v0048c	FSDMF-64-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOCHAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371663	Constrcción De Aula De Medios Equipada En La Escuela Primaria Pérezes De La Independencia	FSDMF-22-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOCHAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371666	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FBI322014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Estrella Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371674	Constrcción De Aula De Medios Equipada En La Escuela Telesecundaria Clave 2086v0076	FSDMF-88-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOCHAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371705	Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Guillermo Prieto Clave 208604949	FSDMF-18-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOCHAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371726	Sanitización De La Red Del Sistema De Agua Potable	FSDM414042014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Paso del Jote	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371735	Constrcción De Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 2086v0302a	FSDMF-18A-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	San Felipe Zahuatlape	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOCHAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371736	Constrcción De Un Aula En La Escuela Primaria Nuevas Branas	FSDM414052014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicomtepec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371746	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio San Juan Centro, El Bosque Y San Lucas	FBI392014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Culapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371748	Constrcción De Aula Didáctica En La Escuela En El Jardín De Niños "Néstor Flores"	FSDM41440214	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414000371760	Rehabilitación Y Constrcción Del Drenaje Sanitario	FSDM414462014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum.									
OAX00130200135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100371767	Construcción De 2 Aulas En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez Cane. 2008x12205	FSM414082014	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA HUAZLOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100371770	Construcción De Cuartos Para Dormitorio	FSMDF-34-2014	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Arroyo Venado	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCOH	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100372144	Mantenimiento De Calles En San Simón Zahuatlán	006	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Urbanización	En Ejecución	2014		\$396,529	\$396,529	\$396,529	\$396,529	\$396,529	\$396,529	\$396,529	100.00	\$0		Kilometro	1,364	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:							
OAX14140100372333	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Colonia Olegu, Colonia Calama, Perteneciente Al Municipio De Santa María Atzompa.	MSM4F5MD0342014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA, ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100372354	Construcción De Consultorio Dental	007	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Guadalupe Salinas (Barrio El Sabino)	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Salud	En Ejecución	2014		\$512,855	\$512,855	\$512,855	\$512,855	\$512,855	\$512,855	\$512,855	100.00	\$0		Metros Cuadrados	202	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372514	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De La Compañía	FONREGION-1004-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	1,046	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372536	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Nicolás	FONREGION-1039-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372554	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Magdalena Acajete	FONREGION-1005-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	2,143	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372602	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Nicolás Hidalgo	fonregion-3040-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	321	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372612	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Magdalena Ocotlán	FONREGION-1006-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372654	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Magdalena Zahuatlán	FONREGION-1007-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372676	Construcción De Cuarto-Dormitorio	008	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	La Columna	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Vivienda	En Ejecución	2014		\$473,970	\$473,970	\$473,970	\$473,970	\$473,970	\$473,970	\$473,970	100.00	\$0		Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el sistema modificó la unidad de medida que se registró originalmente, sin embargo en el expediente la unidad fue registrada como 15 cuartos dormitorios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372678	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Ocotlán De Monte	583595.50	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	9,050	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372688	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro Cuicatlan, Cerro de	fonregion-3041-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	242	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372709	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Puma Hidalgo	FONREGION-1009-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	1,074	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372749	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Agustín Eila	FONREGION-1010-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	1,427	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372805	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro María Quachupa	fonregion-583-30-14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	441	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372825	Construcción De Cuarto-Dormitorio	009	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Vivienda	En Ejecución	2014		\$473,970	\$473,970	\$473,970	\$473,970	\$473,970	\$473,970	\$473,970	100.00	\$0		Metros Cuadrados	119	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el sistema modificó la unidad de medida originalmente, sin embargo en la expediente la unidad fue registrada como 15 cuartos dormitorios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372835	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Andrés Cabecera Nueva	FONREGION-1011-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	1,025	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372841	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro María Texcotepec	fonregion-3044-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	1,133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372875	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Andrés Cuicatlan	FONREGION-1012-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	246	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372876	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro Matigón, Olu 27	fonregion-3045-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	15,052	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372900	Restauración Del Templo De Santa María El Esmeralda	FAFEF-2001-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,239,059	\$2,500,000	\$2,239,059	\$2,239,059	\$2,239,059	89.56	\$0		Metros Cuadrados	263,357	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA, ESTIMACIÓN DE PROGRESO DE LA ADSCRIBACIÓN PARA PAGOS / Física: OBRAS TERMINADA, ESTIMACIONES PROCESO DE PAGOS / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372909	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Andrés Tepetitlán	FONREGION-1013-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372922	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro Nepetlán	fonregion-3046-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0		Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX14140100372948	Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Santa Rosa Castellanera	017	Oaxaca	SanDiego Justitlan	Santa Rosa Castellanera	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua																									

Código del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Nombre de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (México)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX00130200135528	Construcción De Balcón Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Fliza. / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300373284	Construcción De Comedor Comunitario	MMH-FASMA-298-29-2014	Oaxaca	San Pedro Arrazáquez	San Pedro Arrazáquez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ARRÁZQUEZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Fliza. / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300373114	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Ana Chachimilco	FORREGON/3051-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		UI019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$183.594	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	432	0.00	100.00	Financiera / Fliza. / Región: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373119	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Dionisio Del Mar	FORREGON/3014-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		UI019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$183.594	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2.850	0.00	100.00	Financiera / Fliza. / Región: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373132	Restauración Del Ex-Convento De Los Sete Principes (Instalación Eléctrica)	IAFET-2817-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	R012 IAFET	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014		\$3.000.000	\$3.000.000	\$2.995.963	\$3.000.000	\$2.995.963	\$2.995.963	99.87	\$0	Metros Cuadrados	263.357	0.00	100.00	Financiera / Fliza. / Región: OTRA TERMINADA Y EJECIDA AL 100% ECONOMÍA DE 4.037.46 / Fliza. OTRA TERMINADA Y EJECIDA AL 100% ECONOMÍA DE 4.037.46 / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300373365	Construcción De Cuarto Dormitorio	010	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Barrio Juquila	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Vivienda	En Ejecución	2014		\$473.970	\$473.970	\$473.970	\$473.970	\$473.970	\$473.970	\$473.970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera / Fliza. / Región: El sistema modifica la unidad de medida original, un embargo en el expediente la unidad de medida fue regido como 15 cuartos dormitorio. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373409	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Ana Zeghe	forregon-3052-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		UI019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$183.594	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3.079	0.00	100.00	Financiera / Fliza. / Región: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373448	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Catarina Quares	forregon-3053-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		UI019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$183.594	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	489	0.00	100.00	Financiera / Fliza. / Región: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373482	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Catarina Quipiqueres	forregon-3054-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		UI019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$183.594	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera / Fliza. / Región: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373487	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Francisco Chichilco	FORREGON/3015-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		UI019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$183.594	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	\$577.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financiera / Fliza. / Región: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300373526	Construcción De Planta De Tratamiento Y Obras Complementarias En La Universidad De La Cuesta Campes Puntapeña Nacional	FORREGON/3140/2014	Oaxaca	Santiago Pintura Huasteca	Santiago Pintura	Urbano	Subsidios	UI019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$18.224.499	\$18.234.499	\$17.283.492	\$17.284.897	\$17.283.492	\$17.283.492	\$17.283.492	94.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fliza. / Región:
OAX14140300373129	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Francisco Chichilco	FORREGON/3016-2014	Oaxaca	Cobertura estatal																								

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado									
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100376653	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Juan Lagunes	FONBREGION-3023-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	254	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.								
OAX14140100376667	Construcción De Clínica Dental En La Localidad De Arroyo Chiquam	09AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Chiquam	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100376696	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad Del Mangito	08-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	El Mangito (Barrio San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100376771	Ampliación Y Realización De La Red Subterránea En La Cabecera De La Unidad Deportiva Los Mochales	10-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100376802	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Conducción Para Sistema De Agua Potable	11-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Tierra Negra Dos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100376866	Rehabilitación De Sanitarios De La Escuela Bilingüe Vicente Guerrero Calle: 200x3x 697m	10AD-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100376913	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Y Montes	-0-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	San Isidro Naranjal	Rural	Subsidios	U019 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100376995	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nilton Flores	055	Oaxaca	Santa María Petapa	El Baljo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100377088	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Plan De Agüita	12-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Plan de Agüita	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100377099	Elaboración De Estudios Geohidrológicos Para Perforación De Pozo Profundo	02	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100377162	Mantenimiento De 6 Aulas En La Escuela Telesecundaria Con Calle: 200x3x 690. En El Municipio De Santa María Tapanatl	07-2014	Oaxaca	Santa María Tapanatl	Santa María Tapanatl	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100377175	Construcción De Dos Salas De Computo En La Universidad De La Calaña Tecuera Etapa	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK08 RAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100377204	Construcción Del Sistema De Drenaje De La Calle D De La Calle Principal De La Agencia De Policía Municipal De Moqueito Blanco	08-2014	Oaxaca	Santa María Tapanatl	Moqueito Blanco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100377233	Construcción De Dispensario Médico En El Hecol Rural Entero Colorado Agencia De Policía Municipal De Moqueito Blanco	09-2014	Oaxaca	Santa María Tapanatl	Entero Colorado (Rio Otzari)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100377288	Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Costales Adalberto Becquer	006	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100377299	Rehabilitación De Edificio Para Uso Como Escuelas Municipales En El Municipio De Santa María Tapanatl	10-2014	Oaxaca	Santa María Tapanatl	Santa María Tapanatl	Urbano	Aportaciones Federales	IK08 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100377320	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Juan Portia	FONBREGION-3024-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,405	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.								
OAX14140100377355	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Juan Quialup	FONBREGION-3025-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	812	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.								
OAX14140100377375	Construcción De 17 Viviendas	009	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	El Jefe	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100377380	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Juan Quirores	FONBREGION-3026-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,067	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.								
OAX14140100377429	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Juan Tlapac	FONBREGION-3027-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	992	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.								
OAX14140100377450	Construcción De 17 Viviendas	008	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Comegülla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100377493	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Juan Yare	FONBREGION-3028-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	735	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.								
OAX14140100377494	Construcción De Corredor Comunitario	007	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Piedra Negra	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14140100377517	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Lorenzo Cuauacmilcán	FONBREGION-3029-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.								
OAX14140100377564	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Inés Yatzeche	fonregion-3056-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	629	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.								
OAX14140100377567	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Inés Amatlan	FONBREGION-3030	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,037	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.								
OAX14140100377584	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Lucía Huixtlan	fonregion-3037-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$568,000	\$568,000	\$568,000	\$568,000	\$568,000	\$568,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,718	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.								
OAX14140100377588	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Marcos Arriaga	FONBREGION-3031-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	975	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.								
OAX14140100377602	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Magdalena Jocotan	fonregion-3058-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación.								
OAX14140100377606	Adquisición De Ambulancia De La Localidad De San Martín De Los Cameros	FONBREGION-3032-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.								
OAX14140100377628	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Mateo Simbira	FONBREGION-3033-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 1786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500377677	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa María Camatlan	foreregion-3060-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	519	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500377692	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Miguel Tepehuic	FORREGION-3036-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	616	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500377698	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa María Chichauasam	foreregion-3061-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	servicios de salud	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500377734	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa María Coyotepec	FORREGION-3062-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500377732	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Miguel Santa Flor	FORREGION-3037-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	419	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500377739	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa María Del Rosario	FORREGION-3063-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	393	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500377780	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa María Yutepéc	FORREGION-3064-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	331	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500377788	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Miguel Tepehuic	FORREGION-3038-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	276	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500377849	Rehabilitación Del Camino Rural Justihueca - Santa Catalina Holtépec Del Km.1 Ma. 200 Al Km.7 Ma. 400	087	Oaxaca	Santiago Justihueca	Santa Catalina Holtépec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140500377863	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Apaxtotepec	FORREGION-3065	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500377883	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Cacahoatpec	FORREGION-3066-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	633	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500377904	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Coatepec	FORREGION-3067-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500377921	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Del Río	FORREGION-3068-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	512	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500378219	Pavimentación Y Modernización De Acceso Vehicular A La Población De Santa María Coatepec	SF/SPMV/DPM/0495/2014	Oaxaca	Santa María Coatepec	Santa María Coatepec	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,369	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500378616	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	005	Oaxaca	Santiago Justihueca	Unión de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140500378674	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	018	Oaxaca	Santiago Justihueca	Santa Catalina Holtépec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140500378743	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	084	Oaxaca	Santiago Justihueca	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140500378777	Construcción Del Sistema De Agua Potable	092	Oaxaca	Santiago Justihueca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140500378803	Construcción De Sistema De Agua Potable	091	Oaxaca	Santiago Justihueca	Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140500378836	Construcción De La Escuela Primaria 1.a Etapa	039	Oaxaca	Santiago Justihueca	Cuauhtémoc Yucuticó	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140500378853	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	085	Oaxaca	Santiago Justihueca	San Antonio del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140500378933	Ampliación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	093	Oaxaca	Santiago Justihueca	Cuyutli	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140500378969	Construcción De Corredor Comunitario	002	Oaxaca	San Bartolo Yutepéc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,300,000							0.00		Metros Cuadrados	150	0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140500379169	Ampliación De La Línea De Conducción 2a Etapa	FB-MSPCV-292-008-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140500379205	Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Río Mena	MSPCV-292-FASMDTFC-OP-1503-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Río Mena	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,564,548	\$3,564,548	\$3,564,548	\$3,564,548	\$3,564,548	\$3,564,548	\$3,564,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500379218	L.D. Y R.D. Ampl. San Isidro Guadalupe 3ra. Etapa (1ra. Parva)	MSLA-235-FISM-002-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Isidro Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	100.00	Financiera obra terminada / Física obra terminada se suministraron y colocaron 12 postes / Registro la obra se terminó en tiempo y forma que comprende del periodo del 23 de junio del 2014 al 26 de octubre del 2014, obra terminada al cien por ciento - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500379225	Mantenimiento Y Construcción De Caminos	MSPCV-292-FASMDTFC-OP-AD-024-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Transportes y viabilidad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140500379261	Construcción De Dos Aulas Adosadas En La Escuela Telesecundaria	MSLA-235-04-FISM-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Esteban Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$663,793	\$663,793	\$663,793	\$663,793	\$663,793	\$663,793	\$663,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	100.00	Financiera obra terminada / Física obra terminada / Registro la obra se terminó en tiempo y forma en el periodo que comprende del 01 de julio del 2014 al 15 de noviembre del 2014, obra terminada - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500379382	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Municipio	2014-133 D	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$54,433	\$54,433	\$54,433	\$54,433	\$54,433	\$54,433	\$54,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX14140500379293	R.D. Y Ampliación San Esteban Amatlán	MSLA-235-005-FISM-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Esteban Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	969	0.00	100.00	Financiera obra terminada / Física suministro y colocación de postes obra terminada / Registro obra terminada en tiempo y forma que comprende del periodo del 1 de julio del

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379556	Construcción De Corredor Comunitario En La Agencia De Cerro Pasaje	FSM-517-012-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepestepec	Cerro Pasaje	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379700	Rehabilitación Del Sistema Y Ampliación De La Red De Agua Potable	FSMDF/033/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landrau	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379707	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSMDF/034/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulín (La Nueva Piedad)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379717	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSMDF/035/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Abad (Cerro Chango)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379724	Construcción De Tanque Elevado Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FSMDF/042/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379743	Construcción De Drenaje Pluvial	FSMDF/049/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379759	Construcción De Drenaje Sanitario	FSMDF/052/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379760	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Primera Puesta De Indio	551.011	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Añero	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379773	Construcción De Sistema De Almacenamiento De Agua (Sistema Resaca)	FSMDF/053/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo de Empleado (La Casadilla)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379824	Desarrollo Y Construcción De 50 Viviendas	MDMT/AFMA/419/0019/2-014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379830	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas Y Calajón Chiquenango	23	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379840	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSMDF/028/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Cosatltepec	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379849	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSMDF/029/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Peraltillo de Empleado	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379850	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Chichigallo El Bosque	003	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379861	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 12 De Octubre Entre 32 De Octubre Y 20 De Noviembre	001	Oaxaca	Santo Domingo Chihuitán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379869	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSMDF/030/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Pescadillo de Amiba	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379882	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSMDF/031/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Peraltillo de Abajo Dos	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379969	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	033	Oaxaca	Santiago Justahuaica	Santiago Justahuaica	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379986	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSMDF/032/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100379993	Reordenamiento De Camino Rural Santiago Justahuaica - Santa María Yucatecos Del Río (Paseo Años 11-1400)	005	Oaxaca	Santiago Justahuaica	Santiago Justahuaica	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380003	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSMDF/036/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Ejido el Encapado	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380015	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSMDF/037/2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380173	Construcción De Corredor Comunitario 1ra Etapa En La Agencia De Llano Laguna	FSM-517-010-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepestepec	Llano Laguna	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380201	Construcción De Olas De Captación De Agua Potable	FSM-517-011-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tepestepec	Colonia Minas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTPEC, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380281	Mantenimiento Y Mejoramiento Rural 12 Kilómetros Tramo División Del Nacimiento A La Laguna Zaragoza	007	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380295	Construcción Del Sistema De Agua Potable	006	Oaxaca	Santiago Justahuaica	Santa María Yucatecos	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380321	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Zenaid Camacho Comandante Cero 2004-1402	008	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Macahuite	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380351	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria 2 Miguel Hidalgo (200404-04)	009	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380506	Construcción De Un Aula De La Escuela Secundaria Comunitaria Cero 2004-0201	010	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Macahuite Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380552	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Secundaria Técnica Número 191 Clase 200402210a	011	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380577	Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Bilingüe Niños Héroes Clase Csp2040404781	012	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Huamache	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380596	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Clase 2004-12366	013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Huamache	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380621	Construcción De La Red De Conexión Y Distribución De Agua Potable	014	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380772	Mantenimiento Correctivo De Energía Eléctrica	04	Oaxaca	San Andrés Ixtahuaica	San Andrés Ixtahuaica	Urbano	Aportaciones Federales	IS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san andres ixtahuaica.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100380791	Construcción De Aulas En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Coneguilla	02	Oaxaca	San Andrés Ixtahuaica	Coneguilla	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES IXTIAHUAICA.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Santuario De Reservas Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381379	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Ana Pericentico Al Municipio De Villa Sola De Vega	MY000362779FMSFSE3084-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381525	Construcción De Cocina Comunitaria	FSM4740214	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381529	Construcción De Cocina Comunitaria	FSM4742014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381535	Construcción De Cocina Comunitaria	FSM47432014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381542	Mantenimiento De 1.0 Kms De Caminos Rurales	FSM474012014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381643	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Camino Al Serranito, 3ª. Sección, Pvc De Hidalgo Y Tzuc. Tlaxiaco	833/FA(SMDF/MSF/295/00 3/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Camino al Serranito (Tercera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381651	Ampliación De Red De Electricidad En Las Calles Refugio, Prologacion De Zaragoza, 3 De Mayo, Pabla Cuauhtemec Y Pico Suarez	833/FA(SMDF/MSF/295/00 4/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381664	Equippamiento De Pozo Artesiano Para Agua Potable En La Col Azucena	833/FA(SMDF/MSF/295/00 5/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Colonia la Azucena	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381858	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	015	Oaxaca	San Lorenzo	Guadalupe Yescante	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381868	Ampliación Del Drenaje Santuario En La Colonia Santa Cruz	019	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381879	Rehabilitación De Sais Andes Odonticas En La Escuela Primaria Bilingüe "Mimo Tenes" (2046022495)	013	Oaxaca	San Lorenzo	Santa María Yescante	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381886	Modernización Y Ampliación Del Camino San Lorenzo-San Andrés Huastleque-Tzucú 1 000 Km Al P 485.75 Subterano A Modernizar 7 500 Km Y 485.75	027	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381900	Construcción De Canchales Comunitarios En La Agencia De Tierra Blanca	FSM-517-006-2014	Oaxaca	Santa Dominga Tepeuictepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUICTEPEC, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381947	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Chav. 2046022509	3-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauhtemecilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de san lorenzo cuauhtemecilla	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300381951	Fertilizantes	1-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauhtemecilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUHTEMECILLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300382003	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Tehuacan	FORREGION-1049-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$588,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382006	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Lantigua	FORREGION-1070-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$588,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382008	Adquisición De Ambulancia Para Localidad De Santiago Nuyoo	FORREGION-1072-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$588,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	984	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382016	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Teonango	FORREGION-1074-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$588,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	976	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382020	Adquisición De Ambulancia Para Localidad De Santiago Yelacán	FORREGION-1075-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$588,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,136	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382023	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Yareo	FORREGION-1076-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$588,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,803	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382083	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santo Domingo Teitlacán	FORREGION-1078-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$588,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382102	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santo Domingo Tehuantepec	FORREGION-1079-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$588,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,916	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382166	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santo Domingo Tepeuictepec	FORREGION-1080-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$588,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,263	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación.
OAX14140300382218	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santo Domingo Yauhutlán	FORREGION-1081-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$853,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	661	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación.
OAX14140300382317	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	002	Oaxaca	Coscoatepec	Coscoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$340,430	\$340,430	\$340,430	\$340,430	\$340,430	\$340,430	\$340,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	379	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El sistema modifica la unidad de medida que se registró originalmente, un embargo aún respaldará la unidad de medida que se registró como a sistema. LA OTRA TUBO UN COSTO TOTAL DE \$340,430.00 POR LA MODIFICACIÓN NUMERICAL FUE \$340,430.00 Y BENEFICIARIOS \$900.00. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382355	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Sanitad Etla	FORREGION-1082-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$588,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,495	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación.
OAX14140300382390	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Tatlayupac De Yelacán	FORREGION-1083-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$588,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,323	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las economías del proceso de contratación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300382403	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Teococuilco De Marcos Pérez	FORREGION-1084-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	UC019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014		\$588,58														

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio,

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Informe General del Proyecto																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX141401003012665	Substitución Y Equipamiento Del Centro De Salud De Puebla Blanca (Bancas)	FORCASE-1699-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,996,735	\$3,996,735	\$3,996,735	\$3,996,735	\$3,996,735	\$1,199,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	877	0.00	29.98	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012668	Equipamiento Del Centro De Salud De La Localidad De Villa De Teitupac, De México Cuernavaca Cuau	FORCASE-1630-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$32,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	707	0.00	13.98	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012689	Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Chuchulab	FORCASE-1629-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$14,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	707	0.00	6.40	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012725	Equipamiento Del Centro De Salud De Rio Grande O Piedad Puente Vieja De Teitupac, De México Cuernavaca Cuau	FORCASE-1628-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$56,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,765	0.00	24.41	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012759	Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Jose Vista Hermosa (Aguafrat Grande)	FORCASE-1627-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012788	Terminación Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Juan Metepec Distrito Ocho (Equipamiento)	FORCASE-1669-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$509,281	\$509,281	\$509,281	\$509,281	\$509,281	\$509,281	\$505,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,497	0.00	99.26	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIBRE FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012798	Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Anahuac, Santa Cruz Xoxocotlan, Valles Centrales	FORCASE-1626-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,752	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012823	Substitución Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad Del Frazar (Equipamiento)	FORCASE-1668-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$57,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	712	0.00	22.21	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012826	Equipamiento Del Centro De Salud De San Francisco Huixtlan, Oaxaca	FORCASE-1625-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$26,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	11.38	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012851	Equipamiento Del Centro De Salud De El Arbolito, San Lorenzo Tenenochte, Sierra Sur	FORCASE-1624-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,186	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012873	Equipamiento Del Centro De Salud De El Boniato, San Sebastian Tula, Valles Centrales	FORCASE-1623-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$134,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,707	0.00	49.86	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012900	Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad Del El Cusabo, Santiago Petropaea Nacional, Costa	FORCASE-1622-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,525	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012919	Equipamiento Del Centro De Salud De La Colomitas, Santiago Petropaea Nacional, Costa	FORCASE-1621-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,253	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012947	Equipamiento Del Centro De Salud En Cerro Gordo, Santa Maria Tenenochte, Costa	FORCASE-1620-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$41,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	627	0.00	15.86	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003012993	Equipamiento Del Centro De Salud De San Pedro Teichitlan, San Antonio Teitupac, Costa	FORCASE-1619-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$41,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,717	0.00	15.86	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003013156	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa Magdalena Juquila	FORBINGEN-1058-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US03 Fondo Regional		23-Previsiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$583,594	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El importe se modifica derivado de las ordenes del proceso de contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003013177	Equipamiento Del Centro De Salud De San Felipe Lucubli, Santiago Xicuita, Sierra Sur	FORCASE-1618-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$43,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	905	0.00	16.28	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003013236	Equipamiento Del Centro De Salud En San Juan Chichas Pueblo Viejo, San Juan Lachaca, Costa	FORCASE-1617-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	776	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003013260	Equipamiento Del Centro De Salud En San Jose Chichas, San Pedro Puertita, Costa	FORCASE-1616-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$58,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,546	0.00	16.90	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003013291	Equipamiento Del Centro De Salud De Asuncion Nechitlan, Asuncion Nechitlan, México	FORCASE-1615-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$88,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,284	0.00	17.75	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIBRE FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003013316	Equipamiento Del Centro De Salud De Col. Volcanes Oaxaca De Juarez, Oax.	FORCASE-1614-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$160,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	40.22	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003013367	Equipamiento Del Centro De Salud De Cruzonita, Santa Maria Huixtlan, Costa	FORCASE-1613-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$74,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,170	0.00	76.40	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003013373	Substitución Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Los Hornos (Equipamiento)	FORCASE-1667-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$301,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,042	0.00	30.14	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003013429	Substitución Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Maria Del Mar (Equipamiento)	FORCASE-1666-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$250,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	771	0.00	25.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBER2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX141401003013445	Equipamiento Del Centro De Salud Del El Tomatal, Santa Maria Cotacatepec, Oax.	FORCASE-1611-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$								

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	US04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	US04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414010038357	Equipoamiento Del Centro De Salud De Magdalena Atoyac, Magdalena Atoyac, Valles Centrales	FORCASE-1599-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	US02 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$53,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,811	0.00	76.61	Financiera. INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física. / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383587	Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Cruz Del Sur (Equipamiento)	FORCASE-1602-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	US02 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$301,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	517	0.00	30.13	Financiera. INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física. / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383597	Equipoamiento Del Centro De Salud De Santiago Chilchotengo, Santiago Chilchotengo, Valles Centrales	FORCASE-1598-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	US02 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,348	0.00	0.00	Financiera. INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física. / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383614	Adquisición De Ambulancia De La Localidad De Santiago Yucuytepec	FORHIGUO-1077-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	US03 Fondo Regional	US03 FAS Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$58,539.6	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	278	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: El empuje se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383628	Equipoamiento Del Centro De Salud De San Lorenzo Camarón, San Lorenzo Camarón, Valles Centrales	FORCASE-1597-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	US02 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$68,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,191	0.00	98.58	Financiera. INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física. / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CERBE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383636	Construcción De Laboratorio Múltiple Y Una Aula	MSL-392-FISM-06-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	US04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	US04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,110,414	\$1,110,414	\$1,110,414	\$1,110,414	\$1,110,414	\$1,110,414	\$1,110,414	\$1,110,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: PROYECTO DEL EJERCICIO 2014 PARA SU REBICION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383637	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas 2009/2014	001	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	US04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$365,500							0.00		Metros Cuadrados	50	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX14140100383668	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santiago Tamazula	FORHIGUO-3073-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	US03 Fondo Regional	US03 FAS Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$58,539.6	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	864	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: El empuje se modifica derivado de las economías del proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383704	Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De La Mesa (Equipamiento)	FORCASE-1661-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	US02 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$102,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	632	0.00	22.82	Financiera. INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física. / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383722	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MAL-392-FISM-07-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Buenavista de Huerfano	Rural	Aportaciones Federales	US04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,224,2316	\$1,224,2316	\$1,224,2316	\$1,224,2316	\$1,224,2316	\$1,224,2316	\$1,224,2316	\$1,224,2316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: PROYECTO DEL EJERCICIO 2014 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383733	Construcción De Cancha De Fútbol En La Escuela Secundaria General Andrés Bello (En Etapa)	005	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	US05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100383731	Equipoamiento Del Centro De Salud De Santa Cruz Luchahuaca, Santiago Siquilchepango, Valles Centrales	FORCASE-1596-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	US02 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$68,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,301	0.00	97.69	Financiera. INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física. / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 - INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383767	Equipoamiento Del Centro De Salud De Huetamala Ciudad De Epitán De Crespo, Epitán De Crespo, Valles Centrales	FORCASE-1595-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	US02 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$168,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,259	0.00	98.97	Financiera. INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física. / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CERBE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383773	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Calle 2009/2014	002	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Rio Piedra	Rural	Aportaciones Federales	US04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$365,500							0.00		Metros Cuadrados	40	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX14140100383792	Construcción De Agencia Municipal En La Etapa	002	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Zaragoza Yucumenco	Rural	Aportaciones Federales	US05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100383830	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSL-392-FISM-08-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopaleva	Rural	Aportaciones Federales	US04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,809,353	\$2,809,353	\$2,809,353	\$2,809,353	\$2,809,353	\$2,809,353	\$2,809,353	\$2,809,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,106	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: ESTE PROYECTO DEL EJERCICIO 2014 FINALIZADO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383831	Equipoamiento Del Centro De Salud De La Joya, San Juan Martín Mexiquem, Oax.	FORCASE-1594-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	US02 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$138,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255,029	0.00	98.91	Financiera. INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física. / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CERBE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383843	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable	003	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Solidez Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	US04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$389,933							0.00		Metros Cuadrados	100	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX14140100383852	Sustitución Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Piedra Blanca (Equipamiento)	FORCASE-1600-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	US02 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$102,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	877	0.00	22.82	Financiera. INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física. / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383854	Equipoamiento Del Centro De Salud De Ocotlán De Mante, Ocotlán De Mante, Valles Centrales	FORCASE-1592-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	US02 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$227,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,006	0.00	99.07	Financiera. INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física. / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CERBE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383896	Construcción De Un Aula En La Esc. Telesecundaria Cruz 2009/2014	004	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	US04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$380,000							0.00		Metros Cuadrados	50	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX14140100383903	Equipoamiento Del Centro De Salud De Rio San Juan, San Juan, Morelia	FORCASE-1591-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	US02 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	417	0.00	98.01	Financiera. INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física. / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CERBE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383924	Construcción De Cercado Perimetral De La Agencia Municipal	006	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Buena Vista Yucumenco	Rural	Aportaciones Federales	US05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100383925	Equipoamiento Del Centro De Salud De Pueblo Nuevo Parte Alta, Oaxaca De Juárez, Valles Centrales	FORCASE-1590-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	US02 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	US02 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	378	0.00	98.01	Financiera. INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSÉPTIEMBRE2015 / Física. / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CERBE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100383957	Mantenimiento																												

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140500384401	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad Del Tesoro (Equipoamiento)	FORCAGE-1657-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	0.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384428	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Santa María Atzacampa (Equipoamiento)	FORCAGE-1656-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$34,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,195	0.00	15.15	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384432	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Velilla Negra (Equipoamiento)	FORCAGE-1655-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$34,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	589	0.00	15.15	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384455	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De La Luz (Equipoamiento)	FORCAGE-1654-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$11,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,521	0.00	5.04	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384481	Construcción De Adaptación Física Privada, Libertad, Ubicada En La Agencia Monte Alban, Perifoneando Al Municipio De Santa María Atzacampa	MSM/FOMD/02014 Y MSM/MORTAMUN/02014	Oaxaca	Santa María Atzacampa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZCAMP	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140500384485	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De La Pastora (Equipoamiento)	FORCAGE-1653-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$11,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	423	0.00	5.04	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384626	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Vigueria (Equipoamiento)	FORCAGE-1652-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$168,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,059	0.00	99.25	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIBERFATA ACTA DE TRÁFICA RECEPCION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384659	Rehabilitación Del Centro De Salud En La Localidad De La Cruzeta (Equipoamiento)	FORCAGE-1651-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	0.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384687	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Cuicatlan	FORCAGE-1650-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,015	0.00	0.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384698	Construcción De Adaptación Física Privada, Libertad, Ubicada En La Agencia Monte Alban, Perifoneando Al Municipio De Santa María Atzacampa	MSM/FOMD/02014 Y MSM/MORTAMUN/02014	Oaxaca	Santa María Atzacampa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZCAMP	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140500384704	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Bartolo Coyotepec	FORCAGE-1649-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$175,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,722	0.00	76.13	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384719	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Santiago Zanatepec	FORCAGE-1647-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$47,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,122	0.00	20.41	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR
OAX14140500384739	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad Del Venado	FORCAGE-1646-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$41,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,475	0.00	15.86	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384756	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Punta De Zúñiga	FORCAGE-1645-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$41,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,396	0.00	15.86	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384786	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Tierra Caliente	FORCAGE-1644-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$77,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	26.77	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384816	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Oaxaca De Juarez (San Juan Chapultepec)	FORCAGE-1643-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255,029	0.00	98.67	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR AL CIBERFATA ACTA DE TRÁFICA RECEPCION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384840	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Sebastian De Las Guitas	FORCAGE-1642-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	972	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR
OAX14140500384858	Constrcción Del Comedor Comunitario	MSL-FOM-30-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	RS04	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140500384870	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Felipe Tlilque	FORCAGE-1641-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,158	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384887	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Vicente Guerrero	FORCAGE-1640-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,419	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384914	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Santa María Ayo	FORCAGE-1639-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	505	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384928	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Magdalena Tzucucan De Porfirio Diaz	FORCAGE-1638-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,458	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384956	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Cerro De Aze	FORCAGE-1637-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,586	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384958	Construcción De La Red De Drenaje De Calle, Oaxaca En La Urbanización Calle La Flores, Calle De San Nicolas, Conexión De Colector A Planta De Tratamiento	MSL-FOM-3-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	RS04	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140500384972	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Agua Del Tio	FORCAGE-1636-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comericios	US012	US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$52,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	754	0.00	23.03	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE JOSEFTEMBRE2015 / Física / Registro: INFORME PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140500384993	Equipoamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Tepicmexco Villa De Morelos	FORCAGE-1635-2014	Oaxaca</																									

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenirlo	Programa Fondo Convenirlo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100388374	Reaerero De Divermas Calles	NDM/238/FAS/01-A/2014	Oaxaca	San Martín de los Cameros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100388675	Mejora De Caminos Concrechos	09/FISMOF/AYOT/M009/01/2014	Oaxaca	Ayotzinguez	Ayotzinguez	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100388688	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Sa Sur Nacional		Oaxaca	Santiago Protopseca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100388737	Construcción De Drenaje Pluvial A Base De Tulo De Oculture	09/FISMOF/AYOT/M009/01/2014	Oaxaca	Ayotzinguez	Ayotzinguez	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100388762	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Margarita Masa De Juarez" Clave: 2040q2268m		Oaxaca	Santiago Protopseca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100388789	Construcción De Cerradero Escolar En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 2040q18979-1m Esc. En La Localidad De Monte Mario	09/FISMOF/AYOT/M009/01/2014	Oaxaca	Ayotzinguez	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100388830	Aplicación De La Red De Distribución De Agua Potable	09/FISMOF/AYOT/M009/01/2014	Oaxaca	Ayotzinguez	San José Mano Marquez	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100388851	Rd Ampliación Calle Independencia	FISMDF-238-0002-2014	Oaxaca	San Martín de los Cameros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100388925	Construcción De Sanitarios Tipo En Escuelas De Diferentes Localidades Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	06	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100388932	Plan De Desarrollo Municipal	5	Oaxaca	San Martín de los Cameros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100388949	Construcción De La Red De Energía Eléctrica	09/FISMOF/AYOT/M009/01/2014	Oaxaca	Ayotzinguez	San Pedro Osumashin	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100388969	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	MPVCAQ-AV-PAV-073-005-2014	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100389345	Construcción Del Sistema De Acueducto Abastecedor Sanitario (Una Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Zochilá En El Mismo Municipio Del Mismo Municipio)	PROBI-MSE-203-2014	Oaxaca	Santiago Zochilá	Santiago Zochilá	Urbano	Subsidios	51-79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOCHILÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100389557	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Lima	FISM-MSM-271-020-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100390091	Construcción De Un Aula Audiovisual Y Un Aula Exa	FISMDF126007-2014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100390371	Construcción De Ponto Tipo Netaia	FASMD-006-2014	Oaxaca	Santiago Apaxtlá	Santiago Apaxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Apaxtlá, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$658,628	\$658,628	\$658,628	\$658,628	\$658,628	\$658,628	\$658,628	100.00	\$0	Pezas	1,549	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES: A PISO, LA CUM. NO INCONTRAMOS POR LO QUE QUEDÓ COMO PEZA. SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140100390571	Mantenimiento Del Camino De Acceso A La Localidad Del Tramo Chachabá- El Aufré	CO-MYTM-334-04-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Chachabá	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100390661	Rehabilitación Del Sistema De Acueducto Abastecedor Sanitario	CO-MYTM-334-05-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100390710	Mantenimiento De Camino De Acceso A La Localidad De Chachabá Km0-6m2	CO-MYTM-334-06-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Chachabá	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100390757	Mantenimiento Del Camino De Acceso A La Localidad	CO-MYTM-334-07-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa María Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100390812	Rehabilitación De Agua Potable (Reposición De Pico Semperforante)	CO-MYTM-334-09-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100390876	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle Margarita Masa, Entre Av. México Y Av. Independencia	CO-MYTM-334-10-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100390925	Construcción De Un Aula De Medios De 12 Obleas Con Estructura Regional, En La Escuela Secundaria Netzahualcoyotl	CO-MYTM-334-11-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100390972	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Damian Carranza	CO-MYTM-334-12-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Francisco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100391040	Construcción De Un Aula De 6 Obleas Con Estructura Regional, En La Escuela Secundaria Teotoca	CO-MYTM-334-13-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100391092	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CO-MYTM-334-14-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Cruceño	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100391115	Construcción De Sanitarios En El Ineop Plantel Numero 132	FISMDF-F-18-002-2014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100391153	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable	CO-MYTM-334-15-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Francisco de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100391195	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle Porfirio Díaz / Aldama	CO-MYTM-334-16-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100391216	Construcción De Un Aula Para El Preescolar Andrés Bellostrona Clave 2060c24146	FISMDF126009-2014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100391255	Rehabilitación Del Sistema De Acueducto Abastecedor Sanitario	CO-MYTM-334-17-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100391248	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FASMD-004-2014	Oaxaca	Santiago Apaxtlá	Santa Catalina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$498,621	\$498,621	\$498,621	\$498,621	\$498,621	\$498,621	\$498,621	100.00	\$0	Pezas	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140100391269	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	CO-MYTM-334-19-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Zapatillo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100391283	R.D. Ampl. San Jerónimo Tawiche	004-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tawiche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAWICHE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100391300	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	CO-MYTM-334-20-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Dona Yoo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391348	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.50 Mts. Y Ocho Escritorios	005-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tacahue	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAWICHE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391354	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle 4ta. Los Reyes	CO-MYTM0-334-21-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391403	Rehabilitación Del Albergue Comunitario	CO-MYTM0-334-22-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Cacahote	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391419	Construcción De Aula De 6.00x4.00 Mts. Est. Reg. Dirección En La Escuela Primaria Fermín "Molina Juárez" Clave 2004c1440f	07	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391444	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle	CO-MYTM0-334-24-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Guahupih	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391467	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Barrio Amaba Y Abajo Tututepec	CO-MYTM0-334-25-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391505	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia San Francisco De Asís	MSP-FAS08-007-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391540	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio Yodomocutli	MSP-FAS08-009-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Yodomocutli	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391554	Rehabilitación De La Escuela Primaria Bilingüe Lombardo Tolentino Clave 2004007341 De San Francisco Logueche	FISMDF201460012014	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391557	Construcción De Aula De 6.00x4.00 Mts. Est. Reg. En La Escuela Primaria Bilingüe " Del febrero" Clave 2004007338 En La Agencia Municipal Centro Del Aire	08	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391569	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio Yucuride	MSP-FAS08-010-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Yucuride	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391589	Construcción De 2 Aulas De 6.00x4.00 Mts. Est. Reg. En La Escuela Secundaria Técnica N. 39 En La Localidad De Santos Reyes Nopala, Oaxaca	09	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391608	Construcción Del Dispensario Médico (Segunda Etapa)	MSP-FAS08-011-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Guadalupe Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391632	Construcción De Aula En El Centro De Educación Inicial 20040266 (Primera Etapa), En La Localidad De Santiago Cuatla	10	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391644	Rehabilitación De Calles	058	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Sacahipa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391653	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable (Segunda Etapa)	MSP-FAS08-016-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Guadalupe Tola	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391703	Construcción De Sanitarios En Exc. Prim. Regiole Zaraté	CO-MYTM0-334-23-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391705	Construcción De Corredor Escolar En El Centro De Educación Preescolar Justo Sierra Clave 200400784w En La Localidad De Santos Reyes Nopala, Oaxaca	11	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391773	Ampliación De La Red Eléctrica Con Ramal Arco de 600 Mts De Longitud	CO-MYTM0-334-18-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391809	Ampliación De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Clave 200409034a En La Localidad De Santa María Magdalena Tlaxiaco, Municipio De Santos Reyes Nopala	12	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391892	Construcción De Gimnasio, En La Localidad De El Rancho	0108	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	El Rancho	Rural	Comercios	UD03 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Institución Federal	Deporte	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391925	1.-3.- Mantenimiento Del Camino Rural E.C. Centro Del Aire - La Matanza)- 10 Aguascal. 2.-3.- Mantenimiento Del Camino Rural E.C. Centro Del Aire - La Matanza)- Caminal - Zaraté	13	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391989	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Dispensario Médico De San Francisco Logueche	FISMDF201460042014	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Salud	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100391999	Rehabilitación De Camarón De Bombas De Agua Potable	10	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100392144	Construcción De Aula Didáctica En La Exc. Sec. Gral. "20 De Noviembre" Clave 200400177r		Oaxaca	Santiago Protopsepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100392147	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Brumadero	FISM14600222014	Oaxaca	San Francisco Logueche	Bramadero	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100392158	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle "Reino Juárez"	FAISM/308/08/2014	Oaxaca	San Pedro Huatlotepec	San Pedro Huatlotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUATLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100392167	Construcción De Aula Didáctica En La Exc. Sec. Gral "Vicente Guerrero" Clave 200400141c Tla. 372		Oaxaca	Santiago Protopsepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100392197	Rehabilitación De Corredor Escolar En El Barrio De Nihui- Angélica Peraza, Clave 20040120n		Oaxaca	Santiago Protopsepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100392215	Construcción De Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar Indígena " Tlaxiaco Pedro Mendoza Ruiz" Clave 2004c1740f		Oaxaca	Santiago Protopsepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100392238	Introducción De Drenaje Sanitario En Varías Calles	-	Oaxaca	Santiago Protopsepa Nacional	El Cruelo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100392266	Elaboración De Expedientes Técnicos Unifom Con Levantamiento En GPS Y Topografía Geo-Referenciada De La Obra	SN NUMERO DE PROYECTO	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100392282	Elaboración Y Supervisión Del Proyecto	003-2014	Oaxaca	Santiago Zazatepec	Santiago Zazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100392298	Construcción De 24 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMCF/ASIM/019/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140100392533	Construcción De 31 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMCF/ASIM/020/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Villa Azteca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392554	Construcción De 45 Cuartos Dormitorios	MSMC/FASB/006/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392585	Construcción De 24 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMC/FASB/021/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Embalazo Zapata	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392610	Construcción Del Camino Santa María Chichotla A Lote 31, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 2.397.35, Subtramo A Camino Del Km. 2.397.35 Al Km. 749.30	MSMC/FASB/007/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Lote 31	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392666	Construcción De 11 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMC/FASB/023/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	El Centro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392691	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Lazo En El Municipio De Villa Sola De Vega	CO3/MVS/FAS/227/17/14	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Lazo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de villa sola de vega	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392693	Construcción Del Camino La Baza - San Martín Río Petlapa, Tramo Del Km. 1.400 Al Km. 2.400	MSMC/FASB/005/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	San Martín Río Petlapa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392742	Construción De Cuartos Dormitorios.	ADM-001-2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392760	Construcción De Tres Aulas Estructura Regional De 6 X 8 En La Escuela Telesecundaria Con Clave: 2009-09-181	MSMC/FASB/004/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Voladero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392779	Rehabilitación De 34 Viviendas	MSMC/FASB/024/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Santa Herménia Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392803	Construcción De 34 Cuartos Dormitorios De 7 X 4 Mts	MSMC/FASB/009/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392832	Construcción De 38 Cuartos Dormitorios	MSMC/FASB/012/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	María Luisa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392838	Ampliación Del Comedor Comunitario De San Antonio	MVS/227/FASB/5329/2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392869	Apertura Del Camino San Miguel Nuevo, Monte San, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 0.950	MSMC/FASB/008/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	San Miguel Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392922	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Frontera Entre El Callejón El Riego Y Av. Hidalgo, Barrio Nuevo	FISM-MSC/079/002/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$844,598	\$848,254	\$848,254	\$848,254	\$848,254	\$848,254	\$848,254	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / FÍSICA LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NÚMERO FISM SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100392945	Construcción De 13 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMC/FASB/027/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Monte Carmelo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392960	Construcción 12 Cuartos Dormitorios	MSMC/FASB/011/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392978	Construcción De 30 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMC/FASB/031/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Santa Estelita	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392983	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Del Callejón Lazaro Cardenas, Privada De De 2 De Marzo Y 18 De Julio En La Colonia Barrio Juana	16	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100392996	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMC/FASB/018/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	San Martín de Porres	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100393006	Construcción De Una Aula Estrecha Regional De 6 X 8, Anexa A La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	MSMC/FASB/016/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	San José Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100393007	Ampliación Del Sistema De La Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Entre Chofreño Agrado Y Calabert En La Col. Francisco I. Madero.	FISM-MSC/079/001/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$562,092	\$561,978	\$561,978	\$561,978	\$561,978	\$561,978	\$561,978	100.00	\$0	Metros lineales	92	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / FÍSICA LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NÚMERO FISM SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100393009	Construcción De Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia De Calón	MSZ-FI-08-003-2014	Oaxaca	Santiago Zochitla	Santiago Zochitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100393021	Construcción 24 Cuartos Dormitorios De 4 X 7 Mts Y 8 Locas De 70 M2	MSMC/FASB/014/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100393037	Construcción De Drenaje Y Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez, Tramo Del Km 0.000 Al Km 0.377.54	MSMC/FASB/017/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140100393040	2 Porcentaje Programa De Desarrollo Institucional	01	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$105,060	\$105,060	\$105,060	\$105,060	\$105,060	\$105,060	\$105,060	100.00	\$0	Estudio de preinversión	9,000	0.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO Y REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS / FÍSICA PROYECTO TERMINADO / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100393075	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$502,100	\$502,100	\$502,100	\$502,100	\$502,100	\$502,100	\$502,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100393079	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Callejón Mazatlan, Entre Av La Paz Y Padregal, Barrio Santa Rita	FISM-MSC/079/008/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$245,846	\$245,846	\$245,846	\$245,846	\$245,846	\$245,846	\$245,846	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / FÍSICA LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NÚMERO FISM SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100393125	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MMH-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	La Parota	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,495,588	\$1,495,588	\$1,495,588	\$1,495,588	\$1,495,588	\$1,495,588	\$1,495,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100393137	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En La Calle Independencia Entre Callejón San Judas Tadeo Y Av. S De Mayo, Colonia Juquila	FISM-MSC/079/032/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$137,969	\$138,567	\$138,567	\$138,567	\$138,567	\$138,567	\$138,567	100.00	\$0	Metros lineales	23	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / FÍSICA LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NÚMERO FISM SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100393286	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle 15 De Septiembre Entre Av. Obisporado Y C. Vicente Lombardo Toledano, Col. Loma De Galindo Parte Alta	FISM-MSC/079/023/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua																

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

Clase del Pro...

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinada de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado										
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300394894	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, C.d. Aguascal-Cruz Martínez	FSM/515 /03 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Alejandro Cruz Martínez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300394969	Construcción De Salón De Usos Múltiples	002-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395039	Construcción De Viviendas Rurales	01	Oaxaca	Santiago Nundioche	Yosondúa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDIOCHE	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395049	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria	FSMD/126006/2014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395158	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	fsa-001-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiuyachi	Santiago Tlaxiuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santiago Tlaxiuyachi	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395251	Ampliación De La Red De Distribución Energía Eléctrica, Morro Mazatlán	FSM/515 /004 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395384	Construcción Obra Línea De Conducción De Agua Potable	004-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cauigales	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395441	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria	MBS /10 /FASD/02 /2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Colonia Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento del barrio de la soledad	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395579	Mantenimiento De Alumbrado Público	MBS /10 /FASD/03 /2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Llano de la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de barrio de la soledad	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395603	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa 0001-2014		Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Hameca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395612	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De San José Independencia	FSM-004-2014	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395648	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	005-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395704	Intensificación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Castillo	0002-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395714	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MBS /10 /FASD/05 /2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395786	Equipoamiento De Mobiliario Al P.R El Espinal	FAFEE 2872 2014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395814	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FSM/515 /05 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Linea	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395874	Mantenimiento De Aulas En El Jardín De Niños "Ma De La Luz Bourgeois"	MBS /10 /FASD/06 /2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Ni-La Compa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395903	Construcción De Dos Aulas Para El Preescolar Sr Juana Ines De La Cruz En La Colonia El Progreso	MSCH/FSMD/001/2014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395954	Mantenimiento De Vivienda (Adquisición De Llamas)	003-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300395983	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM126004/2014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396003	Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial	FASMD480-003-2014	Oaxaca	Santiago Nundioche	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IKAN LUM DE LA MIXTECA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396032	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	SI-SPPP-DPP-0513-2014	Oaxaca	Santiago Zozochila	Santiago Zozochila	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396056	Construcción De Una Aula En Preescolar Miguel Hidalgo Y Cuatla	001	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396126	Construcción De Una Aula En La Escuela Secundaria General Niños Héroes	002	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396129	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	MBS /10 /FASD/10 /2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396196	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Revolución	FSM/515 /06 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396226	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Cruz Yula Hermosa	003	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396334	Construcción De Comedor Comunitario En La Colonia Municipal	004	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396349	Equipoamiento De Mobiliario Al P.R Tapasatepec	FAFEE 2874 2014	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFEE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396434	Ampliación De La Red Del Drenaje Sanitario	184 OF FASD 004-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396497	Ampliación De La Red Del Drenaje Sanitario	FSM/515 /07 /2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396536	Rehabilitación De La Red Del Drenaje Sanitario	184 OF FASD 011-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396569	Mantenimiento, Reparación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	MBS /10 /FASD/13 /2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO LA SOLEDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14140300396603	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución	FSMD/IMP/201400226	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Calamatz	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$832,622	\$832,622	\$832,622	\$832,622	\$832,622	\$832,622	\$832,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OTRA DEL EJERCICIO DIA 30 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE.- SETIEM. Para el siguiente mes.									
OAX14140300396617	Ampliación De La Red De Distribución En La Localidad De Rio De Las Flores	FSMD/07-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec - San Juan Mixtepec Distrito Dto. OJ		Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS - COPLADE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000396631	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 012-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000396673	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 010-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000396729	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 006-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000396771	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable	184 OF FASIM 003-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000396814	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 001-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000396838	Construcción De Alcantarillado Pivotal	-	Oaxaca	Colección de las Flores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000396881	Construcción De Conector Escolar En La Escuela Primaria Francisco Zarco	FISM/SLQ/213/003/2014	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000396920	Ampliación De Drenaje En La Calle 2da Privada Del San Francisco	FISMDF1260032014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000396987	Construcción De Dispensario Médico En San Lorenzo Matipex	FISMDF126005	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Lorenzo Matipex	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000396995	Terminación Y Liberación De La Otra Mejoría Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	0003-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397086	Terminación Y Liberación De La Otra "Mejoría Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica" En La Colonia Emiliano Zapata	0004-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397072	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FASIM 012-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397092	Elaboración De Expedientes Técnicos 50 Para Factibilidad De Obras Y 50 Para Evaluación Y Seguimiento De Las Obras	FISMDF1260032014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397115	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FASIM 017-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397120	Terminación Y Liberación De Ampliación De La Red Eléctrica En La Colonia Adolfo Nolasco Infante	0005-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397135	Rehabilitación De Caminos De San Lucas Quiavini Unión Zapata	FISM/SLQ/213/003/2014	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397169	Rehabilitación De Alumbrado Público	184 OF FASIM 027-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397206	Terminación Y Liberación De La Obra Introducción De La Red Eléctrica Para Equipo De Bombeo	0006-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397222	Rehabilitación De Alumbrado Público	184 OF FASIM 029-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397272	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Colonia El Dorado	0007-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397279	Construcción De Aulas Digitales En Telesecundaria Cuau 2001A Y 201	184 OF FASIM 028-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397348	Introducción De Drenaje Sanitario 1ra Etapa	FISMDFMAP201400234	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$683.995	\$683.995	\$683.995	\$683.995	\$683.995	\$683.995	\$683.995	100.00	\$0	Metros lineales	152	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCIO 2014. NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000397360	Reconstrucción Del Sistema De Alcantarillado Con Tuberías Hergestellt O Sinter De 40 Cm. De Diámetro En La Avenida Independencia	0008-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397426	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La A.V. Benito Juárez	0009-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397459	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	OF/FRSMEF/AYOT/MOOR/03/2014	Oaxaca	Ayotlánpeque	Ayotlánpeque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397479	Construcción De Tanque Elevado	0010-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paseo Nuevo la Hamaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397531	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia Reyes Prieto	0011-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397595	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 15 De Septiembre Barrio Chico	008	Oaxaca	Santa Catarina Michoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MICHOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397603	Construcción De Drenaje Pluvial A Base De Tuberías ABS De 12 De Diámetro Sobre La Calle 24 De Julio Ubicada En La Cabecera Municipal	OF/FRSMEF/AYOT/MOOR/04/2014	Oaxaca	Ayotlánpeque	Ayotlánpeque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397649	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMDFMAP201400236	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cuadras de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$499.993	\$499.993	\$499.993	\$499.993	\$499.993	\$499.993	\$499.993	100.00	\$0	Metros lineales	274	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCIO 2014. NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000397666	Mantenimiento General Al Sistema De Bombeo Y Limpieza Del Pozo En El Fraccionamiento El Castillo	0013-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397782	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	001	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397795	Mantenimiento General Al Sistema De Bombeo Y Limpieza Del Pozo	0014-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397856	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle De La Raza	001	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000397868	Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Jardines Del Bosque	FISMDFMAP201400242	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$307.254	\$307.245	\$307.245	\$307.245	\$307.245	\$307.245	\$307.245	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCIO 2014. NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000397934	Construcción De Tanque Elevado La Elapa	0015-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Trinidad (Hondura de Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000397944	Construcción De La Red De Alcantarado Público	002	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000397975	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 024-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398024	Construcción De Sistema De Agua Potable	0016-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398038	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 016-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398097	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	184 OF FASIM 023-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398102	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Playa Brisa	0017-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398132	Programa Para El Desarrollo Profesional Docente Para El Tercer Sector (Prodes)	-0-2014	Oaxaca	Tuxtlián de Flores Magón	Tuxtlián de Flores Magón	Urbano	Comercios	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente		11-Educación Pública	universidad de la catela	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398144	Introducción De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado	FISMDMAP201400245	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. OBRAS DEL EJERCIO 2014. NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140000398155	Construcción De Comedor Comunitario	0018-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santiago Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398218	Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial	184 OF FASIM 039-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398257	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 021-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398309	Construcción De Cuarto Dormitorio	0019-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398319	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 015-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398360	Construcción De Cuarto Dormitorio	0020-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Canguiro Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398366	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Salvador Ortiz An. Refracto Y San Libertad	184 OF FASIM 033-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398403	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 042-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398420	Construcción De Cuarto Dormitorio	0021-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palmarita	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398446	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 025-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398469	Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Las Flores	FISMDMAP201400251	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$130,883	\$130,883	\$130,883	\$130,883	\$130,883	\$130,883	\$130,883	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. OBRAS DEL EJERCICIO 2014. NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140000398481	Construcción De Cuarto Dormitorio	0022-2104	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Annygo Palomo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398499	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Mexico Y San Mayo	FISMA/15/08/2014	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398512	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle De Matamoros Entre El Manzano De San Francisco Teclitlanhuaca	4	Oaxaca	San Francisco Teclitlanhuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TECLITLANHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398536	Construcción De Cuarto Dormitorio	0023-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Mateo Yedra	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398582	Construcción De Cuarto Dormitorio	0024-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398605	Introducción De Red De Agua Potable	FISMDMAP201400255	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$313,559	\$313,559	\$313,559	\$313,559	\$313,559	\$313,559	\$313,559	100.00	\$0	Metros lineales	181	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. OBRAS DEL EJERCICIO 2014. NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140000398685	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia 12 De Mayo	0012-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398724	Construcción De Techos Firmes	-	Oaxaca	Colección de las Flores	Coyul	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398726	Ampliación Eléctrica	FISMDMAP201400261	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	San Evisto	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$196,322	\$196,322	\$196,322	\$196,322	\$196,322	\$196,322	\$196,322	100.00	\$0	Metros lineales	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. OBRAS DEL EJERCICIO 2014. NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140000398730	Construcción De Cuarto Dormitorio	0025-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Llano Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398755	Mantenimiento A La Red De Alcantarado Público	MS2/10/FASIM/11/2014	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398798	Construcción De Cuarto Dormitorio	0026-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398835	Construcción De Pisos Firmes	FISMDMAP201400263	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Espesera	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$365,202	\$365,202	\$365,202	\$365,202	\$365,202	\$365,202	\$365,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. OBRAS DEL EJERCICIO 2014. NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE.- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140000398839	Construcción De Cuarto Dormitorio	0027-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Orlate	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140000398872	Construcción De Cuarto Dormitorio	0028-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																					

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenirlo	Programa Fondo Convenirlo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000398907	Construcción De Cuarto Dormitorio.	0029-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000398911	Construcción De Piso Firme	FISMD/IMPAP201400265	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,691	\$100,691	\$100,691	\$100,691	\$100,691	\$100,691	\$100,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCICIO 2014 A NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000398941	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria.	0030	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Laguna	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000398963	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Ros Suchiate	FISMA/15-09/2014	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ZIHUATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000398979	Construcción De Corredor Escolar En La Escuela Primaria.	0031-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399023	Construcción De Corredor Escolar En La Escuela Primaria La Esposa.	0032-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Plan de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399030	Construcción De La Llave De Combustión Y Red De Distribución Agua Potable (Primera Etapa)	005-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Tucujillo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399067	Construcción De Corredor Escolar En La Escuela Primaria El Estero	0033-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Tres Marias	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399096	Introducción Del Drenaje Sanitario	FISMD/IMPAP201400269	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Ojo de Agua o Palma Cuata	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$531,912	\$531,912	\$531,912	\$531,912	\$531,912	\$531,912	\$531,912	100.00	\$0	Metros lineales	235	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCICIO 2014 A NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000399120	Mejora De Vivienda Con Techo De Laminas	0034-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Negualen del Rosario o del Obispo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399179	Construcción De Fosa Séptica, 1a. Etapa En La Localidad De Santa María Totón, En San Andrés Dixiucil	2	Oaxaca	San Andrés Dixiucil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DIXIUCIL	Salud	En Ejecución	2014	\$178,750	\$178,750	\$178,750	\$178,750	\$178,750	\$178,750	\$178,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000399184	Construcción De Piso Firme	0035-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Martín (Monte Flor)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399193	Construcción De Un Cuerpo De Tres Aulas, Construcción De Un Cuerpo De Baños, Construcción Regional De 400 X 180 Mts En La Escuela Telesecundaria Clase 2006/07/10	FISMA-MSPC-291-07-2014	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399216	Mejora De Vivienda Con Techo De Laminas En La Colonia La Piedad	0036-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399286	Rehabilitación De Pozo Profundo	FISMD/IMPAP201400293	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,577	\$139,577	\$139,577	\$139,577	\$139,577	\$139,577	\$139,577	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCICIO 2014 A NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000399288	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños	007-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Volcotepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399409	Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Jagüilla	FISMD/IMPAP201400297	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,527	\$160,527	\$160,527	\$160,527	\$160,527	\$160,527	\$160,527	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCICIO 2014 A NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000399436	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños	010-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Alacarán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399475	Construcción De Corredor Y Cisterna Comunitaria, En La Localidad De San Juan Zautla	MSPS-FBI-001-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zautla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,201,754	\$1,201,754	\$1,201,754	\$1,201,754	\$1,201,754	\$1,201,754	\$1,201,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000399502	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMD/IMPAP2014002100	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Emérito	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,023,011	\$1,023,011	\$1,023,011	\$1,023,011	\$1,023,011	\$1,023,011	\$1,023,011	100.00	\$0	Metros lineales	1,495	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCICIO 2014 A NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000399557	Construcción De Obra De Drenaje En Cruce De Arroyo	009-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atlatzaya	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399573	Rehabilitación De Caminos Coscuchero	FISMD/IMPAP2014002104	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nacimiento	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$229,998	\$229,998	\$229,998	\$229,998	\$229,998	\$229,998	\$229,998	100.00	\$0	Kilómetro	53	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCICIO 2014 A NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000399610	Rehabilitación Rastros De Caminos Acceso A La Localidad De San Juan Zapotlán	MSPS-FI-002-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,450,731	\$1,450,731	\$1,450,731	\$1,450,731	\$1,450,731	\$1,450,731	\$1,450,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION
OAX1414000399633	Camino Sacatechecas San Pablo Huixtotepec-Santa Ines Yataiche	10	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$675,309							0.00		Kilómetro	9,220	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe ser tomada en cuenta. Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe ser tomada en cuenta. Registro PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.
OAX1414000399648	Construcción De Alcantarillas Pluviales	012-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cañada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399664	Construcción De Corredor Comunitario, Ubicado En La Localidad De San José Nativobudero	MSPS-FISM-126-013-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	El Retumbadero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$546,959	\$546,959	\$546,959	\$546,959	\$546,959	\$546,959	\$546,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000399806	Construcción De Casa De Salud En El Pajé Quemacastle	013-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cauquiles	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414000399882	Mantenimiento De Aulas Primaria	FISMD/IMPAP201400257	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Difensa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2014	\$315,060	\$315,060	\$315,060	\$315,060	\$315,060	\$315,060	\$315,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCICIO 2014 A NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414000399992	Manejo Y Disposición De Residuos Sólidos	014-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400280	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Quetzacoatl	FSM/515/10/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400297	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	001-FAM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuagiles	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400327	Techo Plaza Cívica E.S.T.N. 25 Ricardo Flores Magón	MPHFA/MSF/29/102/011/2014	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Educación	En Ejecución	2014		\$133,324						0.00		Metros Cuadrados	300	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no fue informada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no fue informada del sistema. Registro PERIODO DE LA OBRA: 24 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014
OAX14140300400351	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable En La Nueva Palma	FSMDRMAP/2014/002/47	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$189,250	\$189,250	\$189,250	\$189,250	\$189,250	\$189,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN MAYORITARIAMENTE.
OAX14140300400567	Adquisición De Un Tractor Agrícola	FSM-08	Oaxaca	La Compañía	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400667	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FSM/515/12/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400701	Rehabilitación Del Parque	FORTAMUN12	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acazulapam	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SNTAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400812	Adquisición De Equipos Para Fortalecimiento De Unidades Médicas	SP-0759-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400818	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle 114 Poniente (Cul. 20 De Noviembre	-	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400842	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Torreque Petatepec" Clave 2040099111	-	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400853	Construcción De Aula Adesada En El H. Juan De Dios Piza	38	Oaxaca	Muñanilla de Porfirio Díaz	Muñanilla de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400860	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para Fortalecimiento De Areas Administrativas	SP16812014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400871	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Torreque C. Rebasman" Clave 204015051	-	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400893	Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos	MPNVA/FSM/298/001/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400894	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Cuauhtémoc" Clave 204011771	-	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400937	Construcción De Anexos Sanitarios En La Esc. Prim. "Torreque C. Rebasman" Clave 204013317v	-	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Carrizero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400993	Adquisición De Equipos De Computo Y Tecnologías De Información	SP-2166-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400992	Construcción De La Línea De Conductión De Agua Para Alimentar La Esc. Prim. "Torreque Petatepec" Clave 204011615v Y Ala Esc. San Felipe "Rebasman" Clave 204001116v	-	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Santa María Xicahuepec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400961	Fortalecimiento De Infraestructura De Unidades Médicas	SP-2167-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400966	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSL/FSMDF/MS02/18/001/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400974	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle 12a Norte Entre La Benito Juárez --La Posoneta	-	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400976	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle 2 De Octubre	MSB/FASMA/004/2014	Oaxaca	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300400981	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CTTO/MPNVA/298/002/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaagí	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401041	Ampliación De Drenaje Sanitario Entre Las Calle 10a Poniente Entre La Sa Norte--15a Norte Y 8a Poniente Entre Sa Norte --14a Norte	-	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401054	Manutenimiento De Camión Saca Coquechas En La Agencia De Santa María	12-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santa María Yaveo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401059	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juárez	CTTO/MPNVA/FSM/298/003/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401100	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	MPNVA-R13-FSM-298-005-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Miguel Abadenses	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401109	Comemoración De Camino Rural Petatepec Nacional- La Raya Del Río 0100 A1 Y 000 (Tramos Paralelos)	-	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401127	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col. 2 De Mayo	-	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401153	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Col. Arbolada.	-	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401159	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Compañeros	CTTO/MPNVA/FSM/298/004/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401173	Suministro Y Colocación De Transformador En La Esc. Telesecundaria	ELECTRIFICACION 12	Oaxaca	San Juan Lachigallá	Santiago La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401177	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col. Santa Cruz	-	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401207	Ampliación De Drenaje Sanitario Septimo Seccion Calle Reales, 2 De Noviembre, Río De Cuauhtémoc.	551.010	Oaxaca	Tlacholula de Matamoros	Tlacholula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACHOLULA DE MATAMOROS OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401222	Adquisición De Equipo De Bombo	FORTAMUN 11-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Equipo	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300401241	Construcción De Anexas Sanitarias En La Esc. Sec. "Juan A. Barrio Aguirre" Clave 20048-0139		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. municipio	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401257	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 2a Sur Col. Barrio Yalesi (Punta Puente)		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401284	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Enrique C. Rabasa	MSFA-FASMA-133-06-2014-02	Oaxaca	San Esteban Atatlaxahua	San Esteban Atatlaxahua	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAXAHUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401285	Ampliación De Drenaje Sanitario		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401355	Construcción Y Techado De La Canecha De Usos Múltiplos De La Escuela Primaria "Ostasio Paz" Clave 20048-0181	MSM/FAT/NOTOT/F/A-02/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Dolores Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401376	Raíces De Caméto A San Pablo Cuatro Venados Km 6.60 en 25	MSM/235-FAT/NOTOT-OP-AD-001-2014	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401397	R.O. Ampliación Colonia Los Pinos	31	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401442	Construcción De Drenaje Pluvial Mediante Canales A Cabañeros Venados Del Concreto Hualahuila En El Municipio De San Miguel Cuatlán		Oaxaca	San Miguel Cuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401443	Construcción Del Corredor Comunitario 3a Etapa	18-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401448	Rehabilitación Y Mantenimiento En La Esc. Prim. Btl. "Rodrigo Nolasco" Clave 20048-01769		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401453	Construcción De Drenaje Pluvial En La Canebrera Municipal	MS3/FSMDF/M202/A.D./02/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401485	Modernización Y Ampl. Del Camino E.C. "Emiliano Sarza Ana Tapachapán" San Pablo Tlaxiaco. Sarza Ana Yateache. Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 1.200, Subsema A Mod. Del Km. 0.000 Al Km. 1.000	MSV/OA/001/2014	Oaxaca	Santa Inés Yateache	Santa Inés Yateache	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS YATEACHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBA TERMINADA CON EL RECURSO DEL SEBACD-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300401489	Ampliación De Sistema De Agua Potable	MSFA-133-003-2014	Oaxaca	San Esteban Atatlaxahua	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAXAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401498	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio Piriguan	FSMA/MSG-198.001.004-20-14	Oaxaca	San Juan Guichico	San Juan Guichico	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichico, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401554	Construcción De Un Aula Para Escuela Primaria Bilingüe Lazaro Cardenas	MS3/FSMDF/M202/A.D./04/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Catarina Cerro del Volcán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401621	Parqueamiento A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles 31 Sur, Océano Norte Y Océano Norte, De La Colonia Centro, De La Calle 11-A Poniente Del 20 de Noviembre		Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cobertura municipal		Comercio	US08 Fondo de parqueamiento y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401629	Rehabilitación Del Pozo Norte Del Barrio La Nena	FSMA/MSG-198.001.008-20-14	Oaxaca	San Juan Guichico	San Juan Guichico	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichico, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401650	Mantenimiento De Caminos Sca Canecha En La Agencia De Campo Nuevo	15-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401661	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio San Francisco	MS3/FSMDF/M202/R./00-2/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401715	Construcción Del Drenaje Pluvial En La Cal. El Hualahuila	FSMA/MSG-198.001.009-20-14	Oaxaca	San Juan Guichico	San Juan Guichico	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Guichico, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401717	Parqueamiento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Constitución Salda Al Km 201	MS3/FSMDF/M202/A.D./05/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401737	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario PPR Beneficior A La Localidad De Chiquay De Castro	FSMA-016-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Santiago de las Carreras	Chiquay de Castro	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE BUJANTAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,387,409	\$3,387,409	\$3,375,927	\$3,375,927	\$3,375,927	\$3,375,927	\$3,375,927	99.66	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300401856	Ampliación De La Red De Electricidad En El Barrio San Pascualito Norte	FSMA/MSG-198.001.011-20-14	Oaxaca	San Juan Guichico	San Juan Guichico	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio DE San Juan Guichico, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401904	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Cal. Industrial Luis Su	FSM/151/13/2014	Oaxaca	Santa Domingo Tehuantepec	Santa Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401905	"Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable"	MR2/FSMA/504/23/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquepán	San Matías Zoquepán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300401909	Parqueamiento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo	MS3/FSMDF/M202/A.D./06/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402005	Rehabilitación De Caminos Rurales	5-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402053	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Chapaguito	CTTO/MSPM/FSM/238/07/2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402057	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Sonora	FSM/151/14/2014	Oaxaca	Santa Domingo Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402104	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Tejón	024-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402125	Construcción De Abastecedor Segunda Etapa (2014)	001-2014	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Ana Zegache, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402153	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Leticia	2014-017	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140300402193	Ampliación De Sanitarios En La Escuela Preescolar Macaleón Aldea	2014-013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402263	Modernización De Saneamiento Vial En La Cabecera Municipal	13	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402269	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Guadalupe Victoria	2014-012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mila	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402313	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	2014-006	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	Unión Zapata (Loma Larga)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de mila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402350	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria "Benito Juárez"	FISM-MSGJ-198.003.053.20-14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402392	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria "Benito Juárez"	FISM-MSGJ-198.003.053.20-14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402414	Construcción De Drenaje Pluvial En La Urban. Demarcada Amolo Seto	-	Oaxaca	Mojás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402436	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Pedro Y San Pablo Tepequepec	FISM-340-008-14	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepequepec	San Pedro y San Pablo Tepequepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPEQUEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402445	Construcción De Aula En Escuela Pre-Escolar "Rafael Barrios"	FISM-MSGJ-198.004.054.20-14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Municipio de San Juan Gutiérrez, Oaxaca.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402456	Apilación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Pablo	2014-020	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402487	Construcción De Pozo Profundo (Perforación)	FISM/15/17/2014	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	Santa Gertrudis Mexmar	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402471	Construcción De Drenaje Pluvial En El Anillo Barrio	-	Oaxaca	Mojás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402477	Mantenimiento De Camión Saca Coque En La Agencia De Nuevo Ocotlán	20-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402489	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Asuman Y Barrios	2014-023	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402533	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada 15 De Septiembre Y Juan Escutón	2014-015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mila	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402542	Infraestructura Básica De Salud A) Mantenimiento De La Casa De Salud De Ocotlán	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402562	Construcción De Corredor Escolar En Escuela Preescolar Guadalupe Victoria	2014-025	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mila	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402590	Infraestructura Básica De Educación Zapotitlán De Juárez C) Mantenimiento De La Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapotitlán de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402596	Construcción De Pozo Profundo	2014-008	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San José del Paso	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		San Pablo Villa de Mila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402620	Reconstrucción De Campos San Miguel Costal-Llano La Loma-Cerro Largo-Campo Nuevo-Torreón De San José Años: 12-2000	-	Oaxaca	San Miguel Costal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402630	Infraestructura Básica De Educación Santiago Yaveo C) Mantenimiento De La Escuela Secundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402673	Infraestructura Básica De Educación Dolores Hidalgo C) Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402693	Construcción De Pozo Profundo (Perforación)	FISM/15/18/2014	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402699	Infraestructura Básica De Educación Dolores Hidalgo C) Construcción De Aula En El Jardín De Niños	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402713	Red Ampliación Energía Eléctrica Las Salinas (1 En El Casco)	MCAPBIM01510240214	Oaxaca	Cotacacán Altas	Las Salinas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE COTACACÁN ALTAS	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,398,229						0.00		Metros Cuadrados	229	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe ser tomada en cuenta. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe ser tomada en cuenta. Registro: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2014 DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 NO INICIADA.	
OAX14140500402725	Infraestructura Básica De Salud B) Ampliación De Quipemario Médico En La Casa De Salud De Llano Grande	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402732	Introducción De Drenaje Pluvial En San Andrés Pastán	-	Oaxaca	San Andrés Pastán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402764	Estudio Geofísico	001	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	Rincón Moreno	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402768	Infraestructura Básica De Educación Santiago Yaveo D) Mantenimiento De Las Aulas Del Ite	3-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402776	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Primera Etapa Zapotitlán Palmas	-	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402779	Infraestructura Básica De Educación Bella Vista B) Mantenimiento Primaria	03-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402792	Estudio Geofísico	002	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402803	Infraestructura Básica De Salud C) Equipamiento De Quipemario Médico En La Clínica De Salud Del Hospital De La Agencia De Bella Vista	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402811	Infraestructura Básica De Educación Bella Vista B) Mantenimiento De Primaria El Naranjal	03-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500402822	Infraestructura Básica De Salud C) Construcción De Quipemario Médico En La Clínica De Salud De Villa De Torres De La Agencia De Bella Vista	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Información General del Proyecto										Avenencia Financiera						Avenencia Física			Observaciones								
Código de Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/mas)	Comprometido		Diversificado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avenencia Física	Avance Anual
OAX00130200135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal de santo domingo tehuantepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00			Franquicia / Fruta / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030042828	Estadio Geográfico	003	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Gertrudis Míramar Rural	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Franquicia / Fruta / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030042834	Rehabilitación De Viviendas En La Agencia De Llamero Grande	49-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Llano Grande Rural	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTAGO YAVEO	Asistencia Social	En Ejecución										0.00			Franquicia / Fruta / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030042845	Infraestructura Básica De Salud E Ampliación De Hospitalización Médica En La Clínica De Salud De La Agencia De Bella Vista	4-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista Rural	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución										0.00			Franquicia / Fruta / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030042851	Infraestructura Básica De Educación Campo Nuevo El Comenzaron De Detección De Servicios En La Primera	003-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Campo Nuevo Rural	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución										0.00			Franquicia / Fruta / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030042857	Convenio De Asistencia Técnica (Coefin)	004	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución										0.00			Franquicia / Fruta / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030042900	Sustitución Y Equipamiento De Centro De Santa María Del Mar(Correo)	FORCASA-1705-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio		US012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	771	0.00	0.00	Franquicia INFORME DEL MANEJO AL COMITÉ DESPOTEMER2015 / Fruta / Régimen INFORME DEL MANEJO AL COMITÉ DESPOTEMER2015 / Fruta / Régimen
OAX1414030042902	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	01	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Franquicia / Fruta / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030042932	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Del Brique	551.03	Oaxaca	Tlacotal de Matamoros	Tlacotal de Matamoros Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	22-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLACOTAL DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución											0.00			Franquicia / Fruta / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030043026	Construcción De Canal Pluvial A Cielo Abierto	-	Oaxaca	San Cristóbal Lacahuiaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIBAG	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Franquicia / Fruta / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030043039	Construcción Del Sistema De Agua Potable	LB.MESJ-200 PSE-001-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Juan Juquila Mixes	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Franquicia / Fruta / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030043046	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Santiago Amoleque-Tehuacan, Tramo Santiago Amoleque-Buenavista De Juárez, Del Km 0.00 Al Km 45.000, Subterráneo Maná - Rio Verde, Del Km 15.000 Al Km 25.00	MSA/455/FISM/OP/03/2014	Oaxaca	Santiago Amoleque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLETEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00			Franquicia / Fruta / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030043049	Construcción Del 3 (Tercer) Aula En La Escuela Secundaria General "Benito Juárez García"	MSA/455/FISM/OP/03/2014	Oaxaca	Santiago Amoleque	Las Cuevas Rural	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLETEPEC	Educación	En Ejecución										0.00			Franquicia / Fruta / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414030043054	Construcción De Clínica De Salud En La Localidad De Rio Colorado	MSA/455/FISM/OP/04/2014	Oaxaca	Santiago Amoleque	Rio Colorado Rural	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLETEPEC	Salud	En Ejecución															

RESPONSABLE DE LA DIFUSION: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Móstranos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones		
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403324	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso Tramo Ocotlán-Zacatlán - Río Del Sol	FOMASIG-198.004.069.20.14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez El Zacatlán	Rural		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san Juan Gutierrez, Oaxaca	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403599	Mantenimiento De Camión Rural De Acceso Del Tramo: Unidad El Progreso-San Juanito	FOMASIG-198.030.280.20.14	Oaxaca	San Juan Gutiérrez San Juanito	Rural		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Gutierrez, Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403849	Rehabilitación Del Colector De Las Campanas (Cá. Elapa)	AFASZU-3838-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla	Heroica Ciudad de Huixtla y de las Zonas Urbanas	Urbano	Subsidios	SO19 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300403854	Rehabilitación Del Enfoque Marginal Que Conectara A La Playa De Turismo De Aguas Residuales Segunda Etapa	FONRREG-1513-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$7,977,147	\$7,977,147	\$7,977,147	\$7,973,747	\$7,977,147	\$7,977,147	100.00	\$0	Piezas	67,386	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403855	Construcción De Drenaje Pluvial Fraccionamiento El Manantial	FONRREG-1513-2014	Oaxaca	San Pablo Elito	Hacienda Blanca	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,399,293	\$2,264,464	\$2,264,464	\$2,264,464	\$2,264,464	\$2,264,464	\$2,264,464	100.00	\$0	Metros lineales	7,758	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403856	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Cá. Elapa)	FONRREG-1514-2014	Oaxaca	Santa María Coatepec	Brietas de Zicatela	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,525,116	\$6,497,779	\$6,497,779	\$6,497,779	\$6,497,779	\$6,497,779	\$6,497,779	100.00	\$0	Piezas	9,771	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403857	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	FONRREG-1727-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,486,629	\$4,486,629	\$4,486,629	\$4,486,629	\$4,486,629	\$4,486,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,543	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403858	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	FONRREG-1728-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Ejidal De Ciego de Congo	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$5,448,415	\$5,448,415	\$5,448,415	\$5,448,415	\$5,448,415	\$5,448,415	100.00	\$0	Metros lineales	9,748	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403859	Rehabilitación De Galerías Puertos Libres	FONRREG-1729-2014	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	Santa Domingó Tehuantepec	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,497,875	\$1,497,875	\$1,497,875	\$1,497,875	\$1,497,875	\$1,497,875	100.00	\$0	Piezas	42,082	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403860	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	FONRREG-1730-2014	Oaxaca	Matías Romero Avenida	Matías Romero Avenida	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$4,835,557	\$4,835,557	\$4,835,557	\$4,835,557	\$4,835,557	\$4,835,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,944	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403861	Construcción De La Línea De Conducción De 10 Del Pto. Barrio La Granda Al Tanque Mexicana 2000	FONRREG-1731-2014	Oaxaca	San Juan Barrita Tlaxiotepec	San Juan Barrita Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,401,432	\$2,284,100	\$2,284,100	\$2,284,100	\$2,284,100	\$2,284,100	\$2,284,100	100.00	\$0	Metros lineales	101,810	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403862	Equipoamiento Rural Elctrico Y Línea De Conducción Para Puente En Marcha De Galería Fluvial De Vado Intermedio	FONRREG-1732-2014	Oaxaca	San Juan Barrita Tlaxiotepec	San Juan Barrita Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,043,787	\$3,032,244	\$3,032,244	\$3,032,244	\$3,032,244	\$3,032,244	\$3,032,244	100.00	\$0	Metros lineales	101,810	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403866	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Cá. Elapa)	FONRREG-1733-2014	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlango	Rural	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,962,465	\$4,962,465	\$4,962,465	\$4,962,465	\$4,962,465	\$4,962,465	100.00	\$0	Metros lineales	433	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403868	Construcción De Tanque Drenaje Colector De Metal Para Almacenamiento De Agua Potable De 60 M3 De Flaco De 3.8	FONRREG-1734-2014	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,396,970	\$1,396,970	\$1,396,970	\$1,396,970	\$1,396,970	\$1,396,970	100.00	\$0	Piezas	13,860	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403869	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa	FONRREG-1637-2014	Oaxaca	Santa María Atzacpa	Santa María Atzacpa	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$5,652,784	\$5,652,784	\$5,652,784	\$5,652,784	\$5,652,784	\$5,652,784	100.00	\$0	Metros lineales	27,465	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403870	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calles Constituyentes, Pavilón 7 Y A Pto. De Arriba De La Pta. Tlacotal, Hidalgo	FONRREG-1638-2014	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,359,781	\$2,154,841	\$2,154,841	\$2,154,841	\$2,154,841	\$2,154,841	\$2,154,841	100.00	\$0	Metros lineales	13,860	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403872	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	FONRREG-1639-2014	Oaxaca	Santa Catarina Interope	San Pedro Nechitlan	Rural	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$725,012	\$516,338	\$516,338	\$516,338	\$516,338	\$516,338	\$516,338	100.00	\$0	Metros lineales	181	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403875	Construcción Del Colector Pluvial Boulevard Aeropuerto (Fraccionamiento Bacocho)	FONRREG-1640-2014	Oaxaca	San Pedro Mitotepec	Cdo. 22	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,611,476	\$2,438,117	\$2,438,117	\$2,438,117	\$2,438,117	\$2,438,117	\$2,438,117	100.00	\$0	Piezas	25,902	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403876	Diseño Construcción, Equipamiento, Puente En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Cá. Elapa)	FONRREG-1642-2014	Oaxaca	Ahuacón Nechitlan	Ahuacón Nechitlan	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,370,962	\$9,944,805	\$9,944,805	\$9,944,805	\$9,944,805	\$9,944,805	\$9,944,805	100.00	\$0	Piezas	13,284	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300403877	Construcción De Obras Complementarias De La Planta De Tratamiento De Puerto Angel (Línea De Conducción De Elbowe A Carrizal Prieta, Red Maíz Tenorio, Influyente, Desboscamiento)	FONRREG-1643-2014	Oaxaca	San Pedro Puchitla	Puerto Angel	Urbano	Subsidios	US19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,494,283	\$1,494,283	\$1,494,283	\$1,494,283	\$1,494,283	\$1,494,283	100.00	\$0	Piezas	2,645	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX14140300404066	Rehabilitación De La Red De Drenaje, Agencia Ejecuta	FISMDI-63-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404157	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Colonias Reforma, Cuauhtémoc, Piedad Negrete Y Los Tamarindos	CO-MYTM-334-08-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404159	Construcción De Aula Didáctica De 6x30x30 M En Precolector	CO-MYTM-334-26-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Playa Vieja	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404162	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En San José Manaltepec Y Cal. Atoyac Parilla	CO-MYTM-334-27-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Manaltepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404164	Mantenimiento De Techumbres En Las Aulas De La Esc. Prim. Floreano Mata	CO-MYTM-334-28-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Manaltepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404165	Mantenimiento Del Sistema Eléctrico De La Esc. Tepecoetlán	CO-MYTM-334-29-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Manaltepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404166	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CO-MYTM-334-30-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300404167	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CO-MYTM-334-32-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapatillo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución																

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Ent

TOTAL: 17786																									Tercer Trimestre 2015			
Información General del Proyecto														Avance Financiero											Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030044203	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	CO-MYTM0-334-37-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapatlillo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030044204	Construcción De Banda Principal De La Escuela Secundaria Técnica No.12 Cuapec 200800304	CO-MYTM0-334-43-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Pareda	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030044205	Construcción De Albergue Comunitario Primera Etapa	CO-MYTM0-334-42-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Pedro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030044479	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	AFASZSH-3865-2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1414030044885	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/5235/2014	Oaxaca	San Martín Texmelucan	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,374,953	\$2,374,953	\$2,374,953	\$2,329,028	\$2,215,334	\$2,215,334	\$2,215,334	93.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044927	Puente Colgante 140 M.	FAFEF/3736/2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Itzapam	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,034,399	\$3,034,399	\$3,034,399	\$2,982,361	\$1,543,027	\$1,543,027	\$1,543,027	50.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	44.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044932	Introducción De Energía Eléctrica En La Calle Teotocosteo De Memo Pérez	FONREGION/6023/2014	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$467,309	\$467,309	\$435,530	\$459,185	\$435,530	\$435,530	\$435,530	93.20	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044933	Ampliación De Energía Eléctrica	FONREGION/5420/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$770,984	\$786,236	\$770,984	\$770,984	\$770,984	96.37	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044934	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6019/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$9,291,508	\$9,291,508	\$9,290,292	\$9,290,326	\$9,290,292	\$9,290,292	\$9,290,292	99.99	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044935	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Federico García (La Elapa)	FONREGION/5148/2014	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$420,840	\$420,840	\$420,530	\$420,530	\$420,530	\$420,530	\$420,530	99.93	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044936	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia 3 De Octubre (La Elapa)	FONREGION/5149/2014	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$712,245	\$712,245	\$710,488	\$712,175	\$710,488	\$710,488	\$710,488	99.75	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044937	Construcción De Salón De Usos Múltiples (Primera Etapa)	FAFEF/4037/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,796,130	\$2,796,130	\$2,796,130	\$2,748,328	\$842,592	\$842,592	\$842,592	30.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1414030044938	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Camareroa 2a. Etapa	FONREGION/5388/2014	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$272,429	\$272,429	\$272,339	\$272,339	\$272,339	\$272,339	\$272,339	99.97	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044939	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Loma Del Canto 3a. Etapa	FONREGION/5392/2014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,513,624	\$2,513,624	\$2,505,694	\$2,513,530	\$2,505,694	\$2,505,694	\$2,505,694	99.68	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044940	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Sebastián Río Honda Centro (El Porfirio)	FONREGION/5389/2014	Oaxaca	San Sebastián Río Honda	San Sebastián Río Honda	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,336	\$2,999,800	\$2,999,336	\$2,999,336	\$2,999,336	99.98	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1414030044941	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 1a De Septiembre	FAFEF/3813/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Vigilera	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$39,469	\$39,469	\$39,469	\$38,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044942	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica El Tejante	FONREGION/6041/2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiaco	El Tejante	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,280	\$999,899	\$998,280	\$998,280	\$998,280	99.83	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044943	Clausura 2a. Etapa Del Refugio Sanitario Del Hospital De Oaxaca De Juárez Y Municipios Conurbados	FONREGION/3831/2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$24,384,482	\$24,388,000	\$24,375,801	\$24,384,268	\$24,375,801	\$24,375,801	\$24,375,801	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1414030044944	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6017/2014	Oaxaca	Coligüam de Guerrero	Coligüam de Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$945,266	\$945,266	\$944,862	\$944,862	\$944,821	\$944,821	\$944,821	99.95	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1414030044945	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/6020/2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiábal	Los Frailes	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$885,319	\$885,319	\$813,574	\$870,005	\$813,574	\$813,574	\$813,574	91.90	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1414030044946	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (San Mateo)	FONREGION/5382/2014	Oaxaca	San Pedro Istlaquec	San Pedro Istlaquec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,679,646	\$1,965,993	\$1,679,646	\$1,679,646	\$1,679,646	83.98	\$0	Kilómetro	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1414030044948	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia La Unidad Cde. Lago Tangamanga	FONREGION/5153/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$156,405	\$156,405	\$156,246	\$156,385	\$156,246	\$156,246	\$156,246	99.90	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044949	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Arceca 1a. Etapa	FONREGION/5153/2014	Oaxaca	Santiago Pretopexa Nacional	Santiago Pretopexa Nacional	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,165,856	\$3,199,490	\$3,165,856	\$3,165,856	\$3,165,856	98.93	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1414030044953	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Col. La Forestal Calle Politecnico De Pinos Y Río Chiquito	FONREGION/5150/2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$394,405	\$394,405	\$394,429	\$394,285	\$394,219	\$394,219	\$394,219	99.95	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044955	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Loma De La Concepción	FONREGION/5190/2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	San Jerónimo Yahucite	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,094,835	\$1,094,835	\$1,094,486	\$1,094,535	\$1,094,486	\$1,094,486	\$1,094,486	99.97	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044981	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Venustiano Carranza	FONREGION/5154/2014	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$647,900	\$647,900	\$647,318	\$647,399	\$647,318	\$647,318	\$647,318	99.91	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1414030044982	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/5146/2014	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,864,481	\$1,864,481	\$1,864,295	\$1,864,531	\$1,864,295	\$1,864,295	\$1,864,295	99.97	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1414030044984	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Camero Nacional)	FONREGION/6021/2014	Oaxaca	San Andrés Zahache	San Andrés Zahache	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,392,806	\$1,392,806	\$1,389,111											

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300405000	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Callejón Los Nariques, Séptima Sección)	FONREGION/5384/2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$199,664	\$199,891	\$199,664	\$199,664	\$199,664	99.83	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405002	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Callejón Los Alamoses, Séptima Sección)	FONREGION/5385/2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$288,000	\$288,000	\$287,784	\$287,900	\$287,784	\$287,784	\$287,784	99.93	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405004	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Callejón Campos, Séptima Sección)	FONREGION/5387/2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$179,770	\$179,910	\$179,770	\$179,770	\$179,770	99.87	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405006	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/4022/2014	Oaxaca	Matías Romero Avenalado	Los Angeles	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,743	\$999,754	\$999,743	\$999,743	\$999,743	99.97	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405007	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Colonia Emiliano Zapata, Novena Sección)	FONREGION/5386/2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$229,744	\$229,950	\$229,744	\$229,744	\$229,744	99.89	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405112	Construcción De Módulo De Baños Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Díaz, Col. Cuicatlan, Cabecera Municipal	RM/094/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$875,993	\$875,971	\$875,971	\$875,971	\$875,971	\$875,971	\$875,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: DISMINUCIÓN DE \$21.82, OF. SFA/95/IMP/030/2015 DEL 18/09/2015 / Física: LA META ES UN PROYECTO OBRA FINQUITADA / Registro:
OAX14140300405115	Techo De Cartón De La Telesecundaria Niños Nacionales Ubicada En Calle 10 De Mayo Barrio El Casquito Agencia San Juan Chistotepic	RM/113/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$884,757	\$884,757	\$884,757	\$884,757	\$884,757	\$884,757	\$884,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:
OAX14140300405127	Construcción De La Clínica De La Mujer En La Agencia Santa Rosa Panzacola	RM/072/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Salud	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,992,919	\$3,553,450	\$3,553,450	\$3,553,450	71.07	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300405131	Construcción De Subestación De Conducción A Base De Bombas A Partir De Turpo Existente, Fregate Miravalle, Agencia Trinitad De Vigoria	RM/102/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,563,259	\$4,563,259	\$4,563,259	\$4,563,259	\$4,563,259	\$4,563,259	\$4,563,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES UN SISTEMA, OBRA FINQUITADA / Registro:
OAX14140300405185	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Valle De Aragón	CO-MYMTD-334-45-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHIOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405186	Construcción De Albergue Comunitario Primera Etapa	CO-MYMTD-334-46-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Camelillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHIOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405187	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	CO-MYMTD-334-48-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHIOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405188	Construcción De Subestación En El Preschool Nariño Mendoza Cane 2009/141/9	CO-MYMTD-334-49-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHIOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405400	Mantenimiento Del Camino De Acceso A La Localidad	CO-MYMTD-334-50-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHIOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405427	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	AFASZRH-3897-2014	Oaxaca	San Felipe Jalpa de los Palacios (Sección Los Palacios)		Rural	Subsidios	SG 14 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405722	Construcción De 14 Aulas Y Tres Anexos En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	2014-30	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Huastla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTLA DE JIMENEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$10,013,969	\$10,013,969	\$10,013,969	\$10,013,969	\$9,886,355	\$9,886,355	\$9,886,355	93.14	\$0	Metros Cuadrados	10,528	0.00	90.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Física: / Registro: SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE TRIMESTRE DEBERO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL, HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA. LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES ENTENAS LUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.
OAX14140300405740	Construcción De Dos Aulas, Dos Anexos Y Saneamiento Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-3295-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Xochitlanico	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,748,435	\$945,997	\$945,997	\$945,997	49.79	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	36.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405741	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-3296-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Xochitlanico	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$34,345	\$34,345	\$34,345	95.33	\$0	Lote	0	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405742	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aquiles Serdan	FAM-3297-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$224,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE CARÁCTER ORDINARIO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405743	Reparaciones Generales En San Antonio De Leon	FAM-4018-2014	Oaxaca	San Juan Cosatlámpam	San Juan Cosatlámpam	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405744	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3299-2014	Oaxaca	San Juan Cosatlámpam	San Juan Cosatlámpam	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405774	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Maestro Alcala	FAM-3300-2014	Oaxaca	San Juan Cosatlámpam	San Juan Cosatlámpam	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405775	Reparaciones Generales De Telesecundaria	FAM-3301-2014	Oaxaca	San Juan Cosatlámpam	San Juan Cosatlámpam	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405777	Reparaciones Generales En El Cuauhtémoc	FAM-3302-2014	Oaxaca	San Juan Cosatlámpam	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405778	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchior Ocampo	FAM-3303-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiámpam	San Lucas Zoquiámpam	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405779	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Melchior Ocampo	FAM-3304-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiámpam	San Lucas Zoquiámpam	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405780	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Calles	FAM-3305-2014	Oaxaca	San Lucas Zoquiámpam	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405783	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Adolfo Lopez Mateos	FAM-3306-2014	Oaxaca	San Martín Topilpan	San Martín Topilpan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405784	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	FAM-3307-2014	Oaxaca																									

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios,

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405795	Elaboración Del Estado De Pre-Inversión De La Modernización Y Ampliación De La Carretera Huixtlaque De León, Municipal De Juárez - Santa Cruz De Bravo - Calatlán - Los De Juárez Y Altepexco	FONSUR/3817/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sin Sumate		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMNOS Y AEROPORTS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,857,157	\$1,857,157	\$1,857,157	\$1,857,157	\$1,857,157	\$1,857,157	100.00	\$0	Estudio de preinversión	53,043	0.00	100.00	Financiera CERRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140500405797	Construcción De Un Aula Y Tres Anejos En Jni Venustiano Carranza	FAM-3312-2014	Oaxaca	San Mateo Telicuchitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405800	Elaboración Del Estado De Pre-Inversión De La Modernización Y Ampliación De La Carretera Acajután De Ojuelo Pueblo - Polimexingo Puebla - Chila Pueblo - Huixtlaque De León Oaxaca	FONSUR/3818/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sin Sumate		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMNOS Y AEROPORTS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,944,285	\$1,944,285	\$1,944,285	\$1,944,285	\$1,944,285	\$1,944,285	100.00	\$0	Estudio de preinversión	53,043	0.00	100.00	Financiera CERRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140500405801	Equipoamiento De Un Aula Y Un Anejo En Jni Venustiano Carranza	FAM-3313-2014	Oaxaca	San Mateo Telicuchitlán	La Reforma San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405802	Reparaciones Generales En Escuela Primaria José María Morelos	FAM-3314-2014	Oaxaca	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405804	Reparaciones Generales En Jni Antonio Aranda y Junior	FAM-3315-2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Santa María Chichotla	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405805	Construcción De Un Anejo En Escuela Secundaria General Leyón De Reforma	FAM-3316-2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Santa María Chichotla	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405806	Equipoamiento De Un Anejo En Escuela Secundaria General Leyón De Reforma	FAM-3317-2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Santa María Chichotla	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405807	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3318-2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405808	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3319-2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405809	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-3320-2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Lote 31	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405811	Reparaciones Generales En Jni Emilia Martz	FAM-3321-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405812	Construcción De Un Aula En Jni Gabriela Mistral	FAM-3322-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405813	Equipoamiento De Un Aula En Jni Gabriela Mistral	FAM-3323-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405814	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3324-2014	Oaxaca	San Pedro Jicotitpec	San Pedro Jicotitpec	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405816	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3325-2014	Oaxaca	San Pedro Jicotitpec	San Pedro Jicotitpec	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405817	Reparaciones Generales En Telesecundaria (Emiliano Zapata)	FAM-3326-2014	Oaxaca	San Pedro Jicotitpec	San Pedro Jicotitpec	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405819	Construcción De Un Laboratorio Y Tres Anejos En Telesecundaria	FAM-3327-2014	Oaxaca	San Pedro Xicoxtotlán	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405824	Construcción De Un Aula Didáctica De La Escuela Primaria Presidente Juárez	FSMDMF-130-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405832	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Oro	FSMDMF-134-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405833	Ampliación De La Red De Agua Potable	FSMDMF-07-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405839	Construcción De Tanque Elevado De 20 M3 (Primera Etapa)	FSMDMF-157-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405842	Construcción De Tanque Elevado De 30 M3 (Primera Etapa)	FSMDMF-159-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405845	Ampliación De La Red De Drenaje	FSMDMF-53-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405852	Limpieza Y Desazolve Del Canal De Aguas Pluviales	FSMDMF-143-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405857	Interconexión Del Colector Colonias Unidas Al Colector General Nueveavne	FSMDMF-131-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405863	Ampliación De La Red De Alcantarillado (Cera Urua)	FSMDMF-156-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405866	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Sobre La Calle De Río Bahías	FSMDMF-49-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405871	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Mixteca	FSMDMF-133-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405874	Construcción De Drenaje Sanitario	FSMDMF-51-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405878	Rehabilitación De Sanitarios Y Obra Externo En La Esc. Prim. Monte Alban	FSMDMF-149-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405882	Perforación De Pozo Profundo A 80 Mts	FSMDMF-160-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405885	Introducción De La Red De Agua Potable 1ra Etapa	FSMDMF-163-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405889	Rehabilitación Del Carrero De Rubenroa	FSMDMF-161-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140500405890	Introducción De La Red De Drenaje 1ra Etapa	FSMDMF-62-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XIXOCOTILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Albarro Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405892	Construcción De Albarro Publico En El Barrio La Ermita	FISMDF-150-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405894	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISMDF-42-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405896	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FISMDF-152-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405899	Construcción De Tanque Elevado De 30 M3 (Primera Etapa)	FISMDF-148-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405900	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario	FISMDF-149-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405902	Construcción De Drenaje Sanitario	FISMDF-55-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405903	Equipoamiento De Un Laboratorio Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-3328-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405905	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Melchor Cuapam	FAM-3329-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	El Retumbadero	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405908	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Melchor Cuapam	FAM-3330-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	El Retumbadero	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405915	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica Num 201	FAM-3329-2014	Oaxaca	Reyes Etila	Reyes Etila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$920,267	\$920,267	\$920,267	\$844,802	\$497,397	\$497,397	\$497,397	\$4.05	\$0	Metros Cuadrados	94	0.00	18.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100405916	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica Num 201	FAM-3364-2014	Oaxaca	Reyes Etila	Reyes Etila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$39,328	\$39,328	\$39,328	\$39,328	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	94	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100405918	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario	FAM-3330-2014	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405919	Equipoamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Bicentenario	FAM-3331-2014	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405920	Construcción De Un Laboratorio En Est Num 218	FAM-3335-2014	Oaxaca	Soledad Etila	Soledad Etila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$722,542	\$722,542	\$722,542	\$674,740	\$334,048	\$334,048	\$334,048	46.23	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100405922	Equipoamiento De Un Laboratorio En Est Num 218	FAM-3336-2014	Oaxaca	Soledad Etila	Soledad Etila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405924	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Est Num 84	FAM-3333-2014	Oaxaca	Villa de Etila	Villa de Etila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405925	Equipoamiento De Un Aula De Usos Múltiples En Est 84	FAM-3333-2014	Oaxaca	Villa de Etila	Villa de Etila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405938	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-3463-2014	Oaxaca	San Pedro Huayán	San José Totolapaya	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405939	Construcción De Dos Aulas En JNLU Enrique Petatlizotzi	FAM-3464-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$596,727	\$596,727	\$596,727	\$596,727	\$384,958	\$384,958	\$384,958	64.51	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	73.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100405940	Equipoamiento De Dos Aulas En JNLU Enrique Petatlizotzi	FAM-3465-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$45,452	\$45,452	\$45,452	\$45,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	72	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100405941	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En JNLU Liberal	FAM-3466-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,082,234	\$1,082,234	\$1,082,234	\$1,082,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100405942	Equipoamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En JNLU Liberal	FAM-3467-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405943	Construcción De Dos Anexos En Escuela Secundaria General S De Mayo	FAM-3468-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405944	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anexos En JNLU Esperanza Margot Carróna Mézra	FAM-3469-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santa María Xicatlitepec	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405945	Equipoamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En JNLU Esperanza Margot Carróna Mézra	FAM-3470-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santa María Xicatlitepec	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405946	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Ira Etapa	FISMDF-164-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405947	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	FISMDF-39-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405950	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Ira Etapa	FISMDF-163-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405958	R.D. Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Juarez	FISMDF-170-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405959	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	FISMDF-41-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405960	R.D. Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Camo Real	FISMDF-171-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405961	Rehabilitación De Albarro Publico Sobre Avenida Oaxaca Xoxocotlán Y Calle Porfirio Díaz	FISMDF-166-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405962	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Para La Privada De Lusa	FISMDF-173-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405963	Construcción De Albarro Publico En Las Calles De Medicinas Y Flores	FISMDF-99-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100405964	Facilidad De Desembolso Federal, Transferido De Facilidad Técnica, Económica, Social E Impacto Ambiental Para El Desarrollo De La Asociación De Jueces																											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405968	Construcción De Tres Anchos En Jm 19 De Mayo	FAM-3237-2014	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiaco	Cuajicuil	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$540,340	\$540,340	\$540,340	\$540,340	\$540,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXOS	0	0.00	16.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300405970	Construcción De Un Aula Y Dos Anchos En Jm Jacinto Rosendo	FAM-3239-2014	Oaxaca	San Lorenzo Tlaxiaco	El Solón	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405971	Equpamiento De Un Aula En Jm Juan Jacinto Rosendo	FAM-3240-2014	Oaxaca	San Lorenzo Tlaxiaco	El Solón	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405972	Construcción De Un Aula En Jm Estefanía Castañeda	FAM-3241-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	San Isidro Caballero	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405973	Equpamiento De Un Aula En Jm Estefanía Castañeda	FAM-3242-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	San Isidro Caballero	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405974	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Año De Juarez	FAM-3243-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	La Soledad Coñrada	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405975	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Año De Juarez	FAM-3244-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	La Soledad Coñrada	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405977	Construcción De Un Aula En Jm Emilio Zapata	FAM-3266-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	El Cuchural	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405979	Equpamiento De Un Aula En Jm Emilio Zapata	FAM-3245-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	El Cuchural	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405981	Construcción De Un Aula En Jm Vicente Guerrero	FAM-3246-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405984	Equpamiento De Un Aula En Jm Vicente Guerrero	FAM-3247-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300405989	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz	FAM-3248-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Quintana	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406020	Ampliación /Regeneración De La Red De Distribución De Agua Potable	FISDMF-176-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406021	Construcción De Tanque Elevado Cap 20 M3 1ta Etapa	FISDMF-180-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406022	Construcción De La Red De Agua Potable	FISDMF-04-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406023	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISDMF-48-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406024	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	FISDMF-37-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406145	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	FAFEE/6013/2014	Oaxaca	Santa Lucía Montverde	San Sebastián Nequitera	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,016,653	\$1,016,653	\$1,016,653	\$999,230	\$962,397	\$942,397	\$962,397	94.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406149	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino A Amatlán (2a Etapa)	FAFEE/6014/2014	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Aguiles Serón	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,610,540	\$1,610,540	\$1,610,540	\$1,241,821	\$1,231,927	\$1,231,927	\$1,231,927	76.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX14140300406151	Construcción De Gradas Para Canchas De Fútbol	FAFEE/6716/2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2013	\$509,191	\$517,970	\$517,970	\$508,865	\$152,660	\$152,660	\$152,660	29.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406153	Ampliación De 1.748 Km De Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/5700/2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camaleste	Rural	Aportaciones Federales	R001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,548,646	\$1,548,646	\$1,548,646	\$1,521,095	\$1,468,115	\$1,468,115	\$1,468,115	94.80	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406157	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEE/5598/2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Guzán	Rural	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,664,410	\$1,664,410	\$1,664,410	\$1,630,235	\$1,602,705	\$1,602,705	\$1,602,705	96.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406158	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia La Era	FAFEE/6016/2014	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$926,882	\$926,882	\$926,882	\$910,986	\$872,064	\$872,064	\$872,064	94.09	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406167	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Morón	FISE/6011/2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Guzán	Rural	Aportaciones Federales	R001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,005,741	\$1,005,741	\$1,005,741	\$988,680	\$733,945	\$733,945	\$733,945	72.98	\$0	Kilómetro	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX14140300406172	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a Etapa)	FISE/5098/2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	R001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$252,611	\$252,611	\$252,611	\$248,151	\$248,151	\$248,151	\$248,151	98.23	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406175	Construcción De Alameda Publica En La Calle Galles	FAFEE/6602/2014	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$140,219	\$140,219	\$140,219	\$139,909	\$138,724	\$138,724	\$138,724	98.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406185	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino Real (1a Etapa)	FISE/5697/2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	La Labor del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	R001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$473,493	\$473,493	\$473,493	\$465,187	\$455,947	\$455,947	\$455,947	96.29	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406194	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Lorenzo Vialto Y Benito Juárez (1a Etapa)	FISE/5699/2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia Miel del Valle	Rural	Aportaciones Federales	R001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$508,174	\$507,428	\$507,428	\$507,428	99.77	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX14140300406196	Segunda Etapa De Clacura Y Saneamiento Del Sitio De Disposición Final Del Municipio De Oaxaca De Juárez	SEMARNAT/5683/2014	Oaxaca	Villa de Zachila	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Salud	En Ejecución	2014	\$22,022,222	\$22,022,222	\$20,095,568	\$22,004,538	\$8,039,568	\$8,039,568	\$8,039,568								

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
																	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			% Avance	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406243	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONBEGION/6565/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Raya	Rural	Subsidios	10019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$452,582	\$630,252	\$628,998	\$630,168	\$628,998	\$628,998	\$628,998	99.80	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406244	Construcción De Alameda Publico Salud (2a. Etapa)	FISE/5695/2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Tres Ocosos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$304,676	\$304,676	\$304,676	\$299,350	\$299,350	\$299,350	\$299,350	98.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300406251	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Zona	FAFEE/5693/2014	Oaxaca	Ixtlén de Juárez	San Juan Yagla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$499,857	\$154,052	\$154,052	\$154,052	30.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406253	Representación De La Red Existente	FONBEGION/6566/2014	Oaxaca	San Pedro Ocotlán	San Pedro Ocotlán	Urbano	Subsidios	10019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$320,964	\$320,964	\$319,355	\$320,665	\$318,355	\$319,355	\$319,355	99.44	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300406255	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica. Paraje Tierra Caliente	FISE/5701/2014	Oaxaca	Santa María Atzacpa	Santa María Atzacpa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,537,948	\$1,537,948	\$1,537,948	\$1,534,986	\$1,518,829	\$1,518,829	\$1,518,829	98.76	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406257	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Cua. Guadalupe	FONBEGION/6689/2014	Oaxaca	San Andrés Huastlapec	San Andrés Huastlapec	Urbano	Subsidios	10019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$935,879	\$935,879	\$925,465	\$935,665	\$925,465	\$925,465	\$925,465	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406259	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEE/5693/2014	Oaxaca	Ixtlén de Juárez	San Juan Yagla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,521,417	\$1,521,417	\$1,521,417	\$1,521,211	\$1,500,597	\$1,500,597	\$1,500,597	98.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300406263	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica (Barrio Naranjo)	FONBEGION/6688/2014	Oaxaca	San Pedro Ixcayan	Santiago Ixcayan	Rural	Subsidios	10019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$799,936	\$799,936	\$799,754	\$799,754	\$799,754	\$799,754	\$799,754	99.98	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406265	Ampliación Y Representación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Reforma	FONBEGION/6693/2014	Oaxaca	Santiago Pintoresa Nacional	Santiago Pintoresa Nacional	Urbano	Subsidios	10019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$986,452	\$986,452	\$971,469	\$986,042	\$971,469	\$971,469	\$971,469	98.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300406266	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Gobierno	FAFEE/5690/2014	Oaxaca	Ixtlén de Juárez	San Gaspar Yaglañi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$499,857	\$156,428	\$156,428	\$156,428	30.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406267	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Lumbeyito	FISE/6008/2014	Oaxaca	Tlaxiuhla de Matamoros	Tlaxiuhla de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$66,121	\$66,121	\$66,121	\$64,915	\$59,349	\$59,349	\$59,349	90.02	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406269	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	FONBEGION/6352/2014	Oaxaca	San Pedro Matlapex	San Pedro Matlapex Dto. 22	Urbano	Subsidios	10019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,463,138	\$12,463,138	\$12,341,240	\$12,463,138	\$12,341,240	\$12,341,240	\$12,341,240	99.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300406271	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia	FAFEE/5692/2014	Oaxaca	Santiago Coscomatepec	San Martín Zoyatlapan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$499,857	\$157,381	\$157,381	\$157,381	30.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406273	Ampliación Y Representación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio El Tipo	FONBEGION/6690/2014	Oaxaca	Villa de Tepepete de Melchor Quintero	La Luz	Urbano	Subsidios	10019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,745,000	\$1,745,000	\$1,739,168	\$1,744,889	\$1,739,168	\$1,739,168	\$1,739,168	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140300406276	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	FONBEGION/6350/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	10019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,873,724	\$11,873,724	\$11,756,027	\$11,873,724	\$11,756,027	\$11,756,027	\$11,756,027	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406278	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	FONBEGION/6351/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiupam de San Hipólito de Lugo	Heroica Ciudad de Tlaxiupam de Lugo	Urbano	Subsidios	10019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,771,503	\$11,771,503	\$11,655,360	\$11,771,503	\$11,655,360	\$11,655,360	\$11,655,360	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406284	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	FONBEGION/6349/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	10019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,602,619	\$12,602,619	\$12,478,591	\$12,602,619	\$12,478,591	\$12,478,591	\$12,478,591	99.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406300	Construcción De Pavimento Geotécnico Y Banqueta En La Calle Quintanarroa En La Colonia Anahuac	FISOMDF-127A-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406307	Construcción De Pavimento En La Calle La Soledad	FISOMDF-145-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406315	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle La Soledad	FISOMDF-140-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406319	Introducción De Alameda Publico En La Calle La Soledad	FISOMDF-141-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406321	Introducción De Alameda Publico En La Calle Quintanarroa	FISOMDF-127B-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406327	Construcción De Pavimento Geotécnico Y Banqueta En La Calles De La Colonia Anahuac	FISOMDF-144-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406333	Construcción De Pavimento Geotécnico Y Banqueta Y Alameda Publico En La Calle Linda Vista	FISOMDF-146-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406354	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Guillermo Rojas Híjames	FAM-4143-2014	Oaxaca	Mahuehuetlán de Porfirio Díaz	Mahuehuetlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$607,922	\$607,922	\$607,922	\$574,975	\$241,773	\$241,773	\$241,773	39.77	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406355	Equpamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Guillermo Rojas Híjames	FAM-4144-2014	Oaxaca	Mahuehuetlán de Porfirio Díaz	Mahuehuetlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$59,196	\$59,196	\$59,196	\$59,196	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	211	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406357	Construcción De Tres Anexos En Jrs Gregorio Torres Quintero	FAM-4145-2014	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406370	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Telesecundaria	F0MSL-239001-2014	Oaxaca	San Lorenzo Teneocatlán	Río de Taba	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEMEXELICAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,479,616	\$1,479,616	\$1,479,616	\$1,479,616	\$1,479,616	\$1,479,616	\$1,479,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140300406406	Construcción De Pavimento Guarnición Y Banqueta En La Calle Queratocatlán En La Colonia Anahuac	HABITAD-203851ME001-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	S040 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406443	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz	FAM-3249-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Quivcama	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406450	Construcción De Un Aula En Inicial HI	FAM-3250-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406453	Equpamiento De Un Aula En Jr. Zucheli	FAM-3251-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406457	Construcción De Un Aula Y Tres Anejos En Jr. Carlos A. Carrillo	FAM-3252-2014	Oaxaca	Santiago Teixtitlán	Reclutamiento de Cuauhtémec	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406470	Construcción De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	FAM-3254-2014	Oaxaca	Santiago Teixtitlán	Reclutamiento de Cuauhtémec	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO Y MEDIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406480	Equpamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	FAM-3255-2014	Oaxaca	Santiago Teixtitlán	Reclutamiento de Cuauhtémec	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406483	Construcción De Pavimento En La Calle La Soledad	HABITAD-203851ME002-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	S040 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406483	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3256-2014	Oaxaca	Santiago Teixtitlán	Santiago Sechilaptec	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406494	Construcción De Un Aula Y Dos Anejos En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3426-2014	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$962,052	\$962,032	\$963,052	\$944,547	\$441,868	\$441,868	\$441,868	45.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140300406496	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3427-2014	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,173	\$17,173	\$17,173	95.33	\$0	Lote	0	0.00	96.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140300406518	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Emilio Zapata	FAM-3429-2014	Oaxaca	Acazulcán Nochiitlán	Acazulcán Nochiitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$284,883	\$282,848	\$282,848	\$282,848	80.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140300406521	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3430-2014	Oaxaca	Santa María Tonintzuc	Santa María Yoxoyúa	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406528	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4154-2014	Oaxaca	San Felipe Tlapalapa	San Felipe Tlapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$426,002	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	16.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140300406529	Reparaciones Generales En Jr. Policarpo T. Sánchez	FAM-4155-2014	Oaxaca	San Felipe Tlapalapa	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$187,704	\$154,891	\$154,891	\$154,891	77.45	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140300406530	Construcción De Un Laboratorio Taller Y Tres Anejos En Telesecundaria	FAM-4156-2014	Oaxaca	San Francisco Tepehualcán	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$999,352	\$999,352	\$999,352	\$999,352	\$613,736	\$613,736	\$613,736	61.41	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	65.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140300406532	Construcción De Un Aula Y Tres Anejos En Jr. Gabriela Mistral	FAM-4158-2014	Oaxaca	San Pablo El Alto	Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406533	Equpamiento De Un Aula Y Un Anejo En Jr. Gabriela Mistral	FAM-4159-2014	Oaxaca	San Pablo El Alto	Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406535	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4160-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406540	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas	FAM-4161-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406541	Construcción De Un Aula En Jr. Amalio Nervo (Cal. Vicente Guerrero)	FAM-4162-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406542	Equpamiento De Un Aula En Jr. Amalio Nervo (Cal. Vicente Guerrero)	FAM-4163-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406543	Construcción De Dos Anejos En Jr. José Martí(Cal. Real Del Valle)	FAM-4164-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406545	Construcción De Un Aula En Jr. Juan Piaget	FAM-4165-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406547	Equpamiento De Un Aula En Jr. Juan Piaget	FAM-4166-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406550	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Velasco Martínez	FAM-4168-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406552	Construcción De Dos Anejos En Escuela Primaria Benemérito De Las Américas (Cal. Real Del Valle)	FAM-4169-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406553	Construcción De Dos Anejos En Escuela Primaria José María Morelos	FAM-4170-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlaxiotecho	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406555	Construcción De Un Aula En Jr. Rosaura Zapata Cano (Cal. Lomas De La Cuesta)	FAM-4171-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406556	Equpamiento De Un Aula En Jr. Rosaura Zapata Cano (Cal. Lomas De La Cuesta)	FAM-4172-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.0							

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100406593	Introducción De Alumbardo Publico En La Calle Queratocan	HABITAD-203851ME005-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100406598	Construcción De Pavimento Geotécnico Y Banqueta En La Calle Cuatrecasas De La Colonia Analautla	HABITAD-203851ME1010-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100406602	Construcción De Pavimento Geotécnico Y Banqueta Y Alumbardo Publico En La Calle Unión Nueva	HABITAD-203851ME1012-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100406611	Reparaciones Generales En Telescanerías	FAM-3431-2014	Oaxaca	Santiago Huixtli	Santiago Huixtli	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406612	Construcción De La Cén La Salud	HABITAD-203851ME008-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100406617	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-3432-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$316,140	\$293,203	\$293,203	\$293,203	88.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	36.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406622	Cambio De Imagen Institucional En El Cde Las Mariposas	FORTAMUN-203851ME007	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100406643	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Liberal	FAM-3434-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$322,328	\$322,328	\$322,328	\$322,328	97.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406644	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Liberal	FAM-3435-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,173	\$17,173	\$17,173	95.33	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406645	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Bicentenario	FAM-3436-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$316,140	\$316,140	\$316,140	\$316,140	95.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406647	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Bicentenario	FAM-3437-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,173	\$17,173	\$17,173	95.33	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406648	Construcción De Un Aula En Ju Diego Rivera (Cde El Río)	FAM-3438-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100406650	Equipoamiento De Un Aula En Ju Diego Rivera (Cde El Río)	FAM-3439-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100406652	Construcción De Un Aula En Ju Frida Kahlo	FAM-3440-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100406654	Equipoamiento De Un Aula En Ju Frida Kahlo	FAM-3441-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140100406656	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Cuercos Asfaltos	FORBIGNON/6333/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U039 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,989,037	\$1,289,037	\$1,275,524	\$1,289,037	\$1,275,524	\$1,275,524	\$1,275,524	98.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140100406657	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Telescanerías	FIS-405-229-002-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$2,157,633	\$2,157,633	\$2,157,633	\$2,157,633	\$2,157,633	\$2,157,633	\$2,157,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406659	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FORBIGNON/6348/2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Eyalta de Cerepo	San Matías Chila	Rural	Subsidios	U039 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,462,481	\$1,474,254	\$1,462,481	\$1,462,481	\$1,462,481	97.50	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406660	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Preescolar	MSIT-229-F03A-003-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucán	Rio-Núbre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,546,758	\$1,546,758	\$1,546,758	\$1,546,758	\$1,546,758	\$1,546,758	\$1,546,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406662	Construcción Y Termino De Cancha De Juegos Municipales En La Escuela Primaria Bilingüe Reducción Del Huelo, Clave 2040404042	FAM-6201/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Otzolín	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,624	\$1,499,624	\$1,499,624	\$1,499,624	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406664	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Río	FAM-3443-2014	Oaxaca	San Francisco Cuicatlan	San Francisco Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$229,991	\$207,521	\$207,521	\$207,521	81.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406667	Construcción De Termino De Cancha De Juegos Municipales En La Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, Clave 2040404034	FAM-6202/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,652	\$1,399,652	\$1,399,652	\$1,399,652	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406668	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas De Escuela Telescanerías	FIS-404-229-01-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucán	San Lorenzo Texmelucán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$729,800	\$729,800	\$729,800	\$729,800	\$729,800	\$729,800	\$729,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406682	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ranchera El Ratón	MSIT-229-F03A-FB-08-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucán	El Ratón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$981,463	\$981,463	\$981,463	\$981,463	\$981,463	\$981,463	\$981,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406685	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ranchera Piedra Blanca	MSIT-229-F03A-FB-09-2014	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucán	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$626,289	\$626,289	\$626,289	\$626,289	\$626,289	\$626,289	\$626,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406710	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Artículo 123 (Doctores Larios No. 100 Infante) 1ro Mayo	FAM-4177-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	344	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100406712	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria José Ma. Morelos Y Páez	FAM-4178-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$318,844	\$318,844	\$318,844	\$295,470	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	12.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140100																												

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406742	Reparaciones Generales En Escuela Primaria José Vasconcelos	FAM-4187-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla El Rosario	Urbano		Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406769	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rosalío Castañeda	FAM-4189-2014	Oaxaca	San Sebastián Tutla El Rosario	Urbano		Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406772	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4190-2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406773	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4191-2014	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406775	Construcción De Un Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4192-2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406777	Equipoamiento De Un Laboratorio - Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-4193-2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406779	Construcción De Un Aula En Jno Estefanía Castañeda Nolasco	FAM-4194-2014	Oaxaca	Tlaxiela de Cabrera	Tlaxiela de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406781	Equipoamiento De Un Aula En Jno Estefanía Castañeda Nolasco	FAM-4195-2014	Oaxaca	Tlaxiela de Cabrera	Tlaxiela de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406783	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Alemán	FAM-4196-2014	Oaxaca	Tlaxiela de Cabrera	Tlaxiela de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406784	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Ricardo Flores Magón	FAM-4197-2014	Oaxaca	Tlaxiela de Cabrera	Tlaxiela de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406785	Reparaciones Generales En Jrs De Federico	FAM-4198-2014	Oaxaca	Tlaxiela de Cabrera	Santa Catalina de Sema	Rural	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406790	Equipoamiento De Un Aula En Jno Cesar Angel Ruiz	FAM-4200-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406791	Construcción De Un Aula En Jno Macedonio Alcalá	FAM-4201-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406793	Equipoamiento De Un Aula En Jno Macedonio Alcalá	FAM-4202-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406796	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-4203-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406797	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-4204-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300406798	Reparaciones Generales En Jno Jesus Teran	FAM-4205-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$174,546	\$174,546	\$174,546	62.34	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	45.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406799	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Matatlán	FAM-4206-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$299,983	\$299,983	\$299,983	51.28	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	55.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406800	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-4207-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$126,662	\$126,662	\$126,662	38.22	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	40.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406801	Equipoamiento De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-4208-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	36	0.00	0.00	Financiera EN PROCESO DE CONTRATACION / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406802	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N°m L-01	FAM-4209-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$195,399	\$195,399	\$195,399	42.94	\$0	Metros Cuadrados	278	0.00	45.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406803	Reparaciones Generales En Jno Don Jose Vasconcelos (Col. Isataruani)	FAM-4210-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$326,000	\$326,000	\$326,000	\$305,567	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	14.00	Financiera OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406804	Reparaciones Generales En Jno Jose Clemente Orozco (Col. Sta. Maria Tocuila)	FAM-4211-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$281,000	\$281,000	\$281,000	\$278,966	\$274,538	\$274,538	\$274,538	97.70	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	98.00	Financiera OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406805	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 5 De Mayo (Col. Sta. Maria Tocuila)	FAM-4212-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$416,000	\$416,000	\$416,000	\$416,000	\$412,795	\$412,795	\$412,795	99.23	\$0	Metros Cuadrados	309	0.00	99.00	Financiera OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406806	Construcción De Tres Aulas Y Cuatro Anexos En Centro De Atención Múltiple N° 43	FAM-4213-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,462,500	\$2,462,500	\$2,462,500	\$2,462,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	14.00	Financiera OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406807	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mexico	FAM-4215-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$171,984	\$157,959	\$157,959	\$157,959	71.80	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	80.00	Financiera OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406808	Reparaciones Generales En Escuela Primaria José Vasconcelos (Col. El Mirador)	FAM-4216-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ex-Hacienda Tocuila	Rural	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$129,169	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	13.00	Financiera OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300406809	Reparaciones Generales En Jno Lic. Jose Maria Del Castillo Velasco	FAM-4217-2014	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	0007 IFAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$244,354	\$244,354												

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	006 FAS Municipal y de las Demarcaciones, Territorios del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406841	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Alacacón	FAM-4044-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez Barranca Seca	Rural		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$908,544	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406844	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Alacacón	FAM-4045-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez Barranca Seca	Rural		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	93	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406847	Construcción De Dos Anejos Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-4046-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez Barranca Seca	Rural		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,009,977	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300406853	Construcción De Tres Aulas Y Tres Anejos En 3o De Grado Rivera	FAM-4047-2014	Oaxaca	San Martín Tapanalá	El Duraznillo	Rural		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406854	Equipoamiento De Tres Aulas Y Un Anejo En 3o De Grado Rivera	FAM-4048-2014	Oaxaca	San Martín Tapanalá	El Duraznillo	Rural		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406857	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4049-2014	Oaxaca	Santa María Chichotula	San Miguel Nuevo	Rural		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406951	Construcción De Sanatorio Y Un Aula Didáctica Est. Regional De 6.00 X 8.00 En La Escuela Primaria Juan Fco. Rodríguez	FOFODEP-03-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406954	Implementación De Obras Y Rehabilitación De Bariles, Jardín De Niños, Puz Migueles De Jiménez Ruiz, Clase 206y01391	FOFODEP-01-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406957	Construcción De Una Dirección Y Sanitarios Est. Regional De 3.30 X 6.00 En El Jardín De Niños San Juanita Del La Cruz	FOFODEP-05-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406965	Construcción De Dos Aulas Didácticas Est. Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Revolución	FOFODEP-04-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406971	Construcción De Una Aula Para Laboratorio Escuela Telesecundaria Clase 200h v02 Bv	FOFODEP-06-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406979	Construcción De Un Aula Didáctica Est. Regional 12.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Urbana Federal San Blas San Carlos Comederos	FOFODEP-07-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406983	Cancha De Usos Múltiples Est. Sec. Civil Genaro Y Viquez	FAM-4408-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406992	Tres Aulas Didácticas Estrechas Regional de 6.00 X 8.00 Y Obra Exterior Est. Est. Prim. Elvario Cordero	FAM-4409-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406994	Reparaciones Generales En El Edificio A,B Y F En La Escuela Primaria Jesús Crisó De Dominguez	FAM-4407-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406997	Ampliación Del Centro De Salud De Dos Comederos	FAFEF-4208-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300406998	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre En El Parque Del Hielo	CONADE-001-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407022	Equipoamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4050-2014	Oaxaca	Santa María Chichotula	San Miguel Nuevo	Rural		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407047	Equipoamiento De Un Aula Y Un Taller En Escuela Secundaria Técnica Num. 195	FAM-4052-2014	Oaxaca	Protopes de Don Luis	Protopes de Don Luis	Urbano		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIV	Educación	En Ejecución	2014	\$686,691	\$686,691	\$686,691	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	198	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140300407055	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Lenora Vianari	FAM-4053-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407057	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lenora Vianari	FAM-4054-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407110	Construcción De Tres Anejos En Telesecundaria	FAM-4055-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$741,264	\$741,264	\$741,264	\$741,264	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	3 ANEXOS	32	0.00	15.00	Financiera: EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407114	Equipoamiento De Un Anejo En Telesecundaria	FAM-4056-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$30,161	\$30,161	\$30,161	\$30,161	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	32	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407119	Reparaciones Generales En Jsu Quetzalcóatl	FAM-4057-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407125	Reparaciones Generales En Jsu Frida Khalo	FAM-4058-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407138	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4059-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407143	Reparaciones Generales En Escuela Primaria José Venustiano	FAM-4060-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407159	Construcción De Un Aula En 3o De Grado Ortiz De Domínguez	FAM-4061-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$326,161	\$186,772	\$186,772	\$186,772	56.36	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407287	Equipoamiento De Un Aula En 3o De Grado Ortiz De Domínguez	FAM-4062-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	40	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407288	Construcción De Un Aula Y Un Anejo En 3o De La Corredera	FAM-4063-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Armadillo (San José Armadillo)	Rural		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$365,585	\$365,585	\$365,585	\$326,189	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407289	Equipoamiento De Un Aula En 3o De La Corredera	FAM-4064-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Armadillo (San José Armadillo)	Rural		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	16	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407290	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica Num 138	FAM-4065-2014	Oaxaca	Tatalape de Valdivia	Tatalape de Valdivia	Urbano		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407291	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica Num 138	FAM-4066-2014	Oaxaca	Tatalape de Valdivia	Tatalape de Valdivia	Urbano		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407292	Construcción De Un Laboratorio Y Dos Anejos En Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria	FAM-4067-2014	Oaxaca	Magdalena Tepehílán	Magdalena Tepehílán	Urbano		Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$722,542	\$722,542	\$722,542	\$651,751	\$471,894	\$471,894	\$471,894	65.31	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	71.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407293	Equipoamiento De Un Laboratorio En Escuela Secund																												

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRICEN TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum.	Observaciones
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Residencia Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300407294	Construcción De Tres Anexas En Jsu Enrique C. Roblesman	FAM-4069-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$540,340	\$540,340	\$540,340	\$519,528	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	3 ANEXOS	61	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SETEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407295	Equipamiento De Un Anexo En Jsu Enrique C. Roblesman	FAM-4070-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$29,728	\$29,728	\$29,728	\$29,728	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	61	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SETEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407296	Construcción De Un Aula En Jsu María Montemoss (Col. Buenas Venturas)	FAM-4071-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$298,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SETEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407297	Equipamiento De Un Aula En Jsu María Montemoss (Col. Barrio Juarez)	FAM-4072-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$23,726	\$22,726	\$23,726	\$23,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	40	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SETEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407298	Construcción De Dos Aulas En Jsu Juana De Arco	FAM-4073-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$512,652	\$512,652	\$512,652	\$457,699	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SETEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407299	Equipamiento De Dos Aulas En Jsu Juana De Arco	FAM-4074-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$28,886	\$28,886	\$28,886	\$28,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	48	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SETEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407300	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Dosajaj	FAM-4075-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$604,110	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SETEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407301	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Pualá, Edoña Herrera Betancos (Col. José López Portillo)	FAM-4076-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$591,152	\$591,152	\$591,152	\$508,849	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SETEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407302	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Pualá, Edoña Herrera Betancos (Col. José López Portillo)	FAM-4077-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	72	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SETEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407303	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria 22 De Marzo	FAM-4078-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407304	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 22 De Marzo	FAM-4079-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407351	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3444-2014	Oaxaca	San Francisco Ocotlán	San José Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$239,744	\$235,692	\$235,692	\$235,692	94.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300407355	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Abraham Castañeda	FAM-3450-2014	Oaxaca	Santo Domingo Ocotlán	Santo Domingo Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407359	Reparaciones Generales En Jsu Gabriela Mistral	FAM-3451-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407361	Reparaciones Generales En Jsu Luis María Zabalaht De Olmos	FAM-3452-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407362	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Hermanos (Col. El Hualdo)	FAM-3453-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407364	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Lucero Cardenas Col. La Unidad	FAM-3454-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407365	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-3455-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140300407566	Reconstrucción Del Camino E.C.Guan Indio La Reforma - Tuxtla De Zaragoza - Santo Domingo Cacahotepec - San Miguel Yutac, Tramo Del Km. 0 900 A Km. 24 000	FAFEE/3222/2014	Oaxaca	San Miguel Yutac	San Miguel Yutac	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,017,189	\$1,017,189	\$1,017,189	\$1,017,189	\$1,017,189	\$1,017,189	\$1,017,189	100.00	\$0	Kilómetro	545	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX14140300408192	Ampliación Y Modernización De La Carretera Paso Real - Santa Rosa - Buenas Venturas - Ocotlán Al Km. 0 900 A Km. 4 19 Km. 0 900 Al Km. 1 883	RG23-POR/3660/2014	Oaxaca	San Juan Gochiçote	Paso Real de Sarabia	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$11,393,760	\$11,293,927	\$11,293,927	\$11,100,833	\$11,100,833	\$11,100,833	\$11,008,833	98.29	\$0	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00	Financiera SE APLICÓ UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL LA DIFERENCIA CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS DE OBRA / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408194	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Gochiçote - El Zarzal, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 21 000, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	RG23-POR/3659/2014	Oaxaca	San Juan Gochiçote	El Zarzal	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,644,360	\$6,642,855	\$6,642,855	\$6,530,682	\$6,530,682	\$6,530,682	\$6,530,682	98.31	\$0	Kilómetro	1,141	0.00	100.00	Financiera SE APLICÓ UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL LA DIFERENCIA CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS DE OBRA / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408200	Comerciación Del Camino Mazatlan Villa De Flores-Planta De León - Palo De María En Tramos Parciales	FORNIGON/5155/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa De Flores	Mazatlán Villa De Flores	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,218,309	\$1,208,557	\$1,208,557	\$1,208,557	\$1,208,557	\$1,208,557	\$1,208,557	100.00	\$0	Kilómetro	976	0.00	100.00	Financiera SE APLICÓ UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408202	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Camino Santa María Tecomam - Pochotepec - La Mesa - Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 20 000, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	FORNIGON/3703/2014	Oaxaca	Mazatlán Villa De Flores	Pochotepec	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$600,000	\$599,565	\$599,565	\$599,565	\$599,565	\$599,565	\$599,565	100.00	\$0	Estudio de preinversión	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX14140300408204	Construcción Del Bypass Oeste De Santa Catarina Juquila Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 700 A Nivel De Terminación	FORNIGON/3572/2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U0219 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,999,988	\$9,999,988	\$9,999,988	\$9,999,988	\$9,999,988	\$9,999,988	100.00	\$0	Kilómetro	6,220	0.00	100.00	Financiera SE APLICÓ UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408206	Modern Y Amplias Del Camión Puerto Escobedo- E.C.Tramo Del Km. 140 000 Al Km. 146 500, Subtramo Del Km. 140 000 Al Km. 140 700 Y Del Km. 140 700 Al Km. 147 950 (Bypass Del Puerto Escobedo-Zona Militar)	FORNIGON/3803/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$15,991,771	\$15,991,771	\$15,991,771	\$15,991,771	\$15,991,771	\$15,991,771	100.00	\$0	Kilómetro	1,369	0.00	100.00	Financiera SE APLICÓ UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX14140300408208	Construcción Del Puente Vehicular Y Camino Santa Catarina Loxicha - San Bartolomé Loxicha Situado En El Km. 1 1 500	FORNIGON/3576/2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$13,800,000	\$12,649,503	\$12,649,503	\$12,649,503	\$12,649,503	\$12,649,503	\$12,415,605	100.00	\$0	Metros	1,408	0.00	100.00	Financiera / Física

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Rama	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX10140300135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cabecera municipal	Apariciones Federales	DOA FAS Material y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipales	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Salud Social	En Ejecución											0.00						Financiera / Fica / / Registro la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX141403004824	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular S/ Río Mixisco S/ Camino San Mateo Libres	FONBEGON/3720/2014	Oaxaca	San Aguilón Atemajac	San Mateo de Libres	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$500,000	\$499,640	\$499,660	\$499,660	\$499,660	\$499,660	\$499,660	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	132	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Fica / / Registro SE SOLICITA VALEACION
OAX141403004825	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular S/ Camino Santiago Del Río - San Miguel Aguacates	FONBEGON/3719/2014	Oaxaca	Salazarapam	San Miguel Aguacates	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$400,000	\$392,798	\$392,798	\$392,798	\$392,798	\$392,798	\$392,798	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	146	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Fica / / Registro SE SOLICITA VALEACION
OAX141403004826	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular S/ Río San Lucas S/ Camino San Juan Matepec-Santa Cruz Mixtepec	FONBEGON/3718/2014	Oaxaca	San Juan Matepec	Santa Cruz	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$400,000	\$399,945	\$399,945	\$399,945	\$399,945	\$399,945	\$399,945	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	465	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Fica / / Registro SE SOLICITA VALEACION
OAX141403004827	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular Calpulla S/ Camino Calpulla - San Antonio las Mesas	FONBEGON/3717/2014	Oaxaca	Calpulla	San Antonio las Mesas	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$500,000	\$499,412	\$499,412	\$499,412	\$499,412	\$499,412	\$499,412	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	410	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Fica / / Registro SE SOLICITA VALEACION
OAX141403004828	Modernización Y Ampliación Del Camino E/C Caminos: Mezaca-Salazarapam-San Juan Matepec-Trama Del Km 5 000 Al Km 5 100	FONBEGON/3716/2014	Oaxaca	Salazarapam	San Juan Huastepac	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$650,000	\$647,499	\$647,499	\$647,499	\$647,499	\$647,499	\$647,499	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	436	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Fica / / Registro SE SOLICITA VALEACION
OAX141403004829	Proyecto Ejecutorial Del Puente E/C El Cauce Del Río Trasmex Ubicado En El Km 5 049 Sobre El Camino San Matepec - Agua Zarca Long Aproximada 20 00 Mts	FONBEGON/3715/2014	Oaxaca	San Juan Matepec	San Juan Matepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$100,000	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	1,670	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Fica / / Registro SE SOLICITA VALEACION
OAX141403004830	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Nicotlán-San Miguel Piedras-Trama Del Km 0 000 Al Km 82 000 Subtrama Del Km 45 900 Al Km 51 900	FONBEGON/3713/2014	Oaxaca	San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$900,000	\$899,568	\$899,568	\$899,568	\$899,568	\$899,568	\$899,568	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	463	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Fica / / Registro SE SOLICITA VALEACION
OAX141403004831	Proyecto Ejecutorial Del Puente E/C El Cauce Del Río Trasmex Ubicado En El Km 5 129 Sobre El Camino San Juan Matepec - Santiago Tilo, Longitud Aproximada 20 00 Mts	FONBEGON/3702/2014	Oaxaca	San Juan Matepec	Santiago Tilo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$90,000	\$89,320	\$89,320	\$89,320	\$89,320	\$89,320	\$89,320	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	95	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Fica / / Registro SE SOLICITA VALEACION
OAX141403004832	Proyecto Ejecutorial Del Puente E/C Río Yula S/ Camino San Juan Yula - El Cauce María Pichón - Santa Catarina	FONBEGON/3701/2014	Oaxaca	San Juan Tamaulán	San Juan Yula	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$140,000	\$139,780	\$139,780	\$139,780	\$139,780	\$139,780	\$139,780	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	432	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Fica / / Registro SE SOLICITA VALEACION
OAX141403004833	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Ejecución Del Proyecto De Puente Posición En Santa Rosa Castiellan, Instalación	FONBEGON/3699/2014	Oaxaca	Santiago Juatitlán	Santiago Juatitla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$30,000	\$30,000	\$30											

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinada de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Descripción General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministerio)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.															
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministerio)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones	
OAX1013020015528	Construcción De Bulevar Sanatorio De Bulevar Solares Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa doming	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiero / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140300408373	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Del Puente Vehículo La Virgen Sobera Del Camino Yanari-Ambayec	FONBIEGON/3700/2014	Oaxaca	Santa Ana Yanari	Santa Ana Yanari	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$160,000	\$146,158	\$146,158	\$146,158	\$146,158	\$146,158	\$146,158	100.00	\$0	Estudio de preinversión	809	0.00	100.00	Financiero OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION	
OAX14140300408449	Construcción Del Camino Barroca Obiscura Ec Independencia - Santiago Amilapetec En Tramos Parciales	FONBIEGON/51482/2014	Oaxaca	Santiago Amilapetec	Barroca Obiscura	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$211,268	\$211,268	\$211,268	\$211,268	\$211,268	\$211,268	\$211,268	\$211,268	100.00	\$0	Kilómetro	411	0.00	100.00	Financiero OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408454	Construcción Del Camino Pueblo Viejo Ec Independencia - Santiago Amilapetec En Tramos Parciales	FONBIEGON/5144/2014	Oaxaca	Santiago Amilapetec	Pueblo Viejo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$697,183	\$697,183	\$697,183	\$697,183	\$697,183	\$697,183	\$697,183	\$697,183	100.00	\$0	Kilómetro	344	0.00	100.00	Financiero OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140300408457	Construcción Del Camino El Corral Ec Independencia - Santiago Amilapetec En Tramos Parciales	FONBIEGON/5143/2014	Oaxaca	Santiago Amilapetec	El Corral	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$169,014	\$169,014	\$169,014	\$169,014	\$169,014	\$169,014	\$169,014	\$169,014	100.00	\$0	Kilómetro	190	0.00	100.00	Financiero OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408467	Construcción Del Camino La Cofradía Ec Independencia - Santiago Amilapetec En Tramos Parciales	FONBIEGON/5142/2014	Oaxaca	Santiago Amilapetec	La Cofradía	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$84,507	\$84,507	\$84,507	\$84,507	\$84,507	\$84,507	\$84,507	\$84,507	100.00	\$0	Kilómetro	210	0.00	100.00	Financiero OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408471	Construcción Del Camino Tierra Colorada Ec Independencia - Santiago Amilapetec En Tramos Parciales	FONBIEGON/5141/2014	Oaxaca	Santiago Amilapetec	Tierra Colorada	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$70,423	\$70,423	\$70,423	\$70,423	\$70,423	\$70,423	\$70,423	\$70,423	100.00	\$0	Kilómetro	115	0.00	100.00	Financiero OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408475	Construcción Del Camino Barroca Honda Ec Santiago Amilapetec - Río Cuatón En Tramos Parciales	FONBIEGON/5140/2014	Oaxaca	Santiago Amilapetec	Barroca Honda	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$169,014	\$169,014	\$169,014	\$169,014	\$169,014	\$169,014	\$169,014	\$169,014	100.00	\$0	Kilómetro	322	0.00	100.00	Financiero OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140300408480	Construcción Del Camino Santiago Amilapetec - Río Cuatón En Tramos Parciales	FONBIEGON/5139/2014	Oaxaca	Santiago Amilapetec	Río Cuatón	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$591,549	\$591,549	\$591,549	\$591,549	\$591,549	\$591,549	\$591,549	\$591,549	100.00	\$0	Kilómetro	452	0.00	100.00	Financiero OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140300408498	Construcción De La Carretera La Venta - San Francisco Ocotlánque - Tramo Del Km 0.000 Al Km 10.000, Subtramo A Construcción Del Km 0.000 Al Km 2.000	FONBIEGON/4276/2014	Oaxaca	San Francisco Ocotlánque	San Francisco Ocotlánque	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,932,756	\$4,932,756	\$4,932,756	\$4,932,756	\$4,932,756	\$4,932,756	\$4,932,756	100.00	\$0	Kilómetro	871	0.00	100.00	Financiero OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140300408499	Construcción De La Carretera Santa María Solé Tepehuacán Tepehuacán San Jacinto Tepehuacán - Tramo Del Km 0.000 Al Km 12.000, Tramo A Construcción Del Km																											

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinada de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSION: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

100

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

130 *de S.J.*

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411003	Reparaciones Generales En Jm Margarta Maza De Juarez	FAM-4134-2014	Oaxaca	Santa Catarina Lachista	Bento Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411004	Construcción De Drenaje	FISMDF-177-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE4 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411007	Reparaciones Generales En Jm Leonis Vianar	FAM-4135-2014	Oaxaca	San Melchor Betaza San Melchor Betaza	Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411013	Reparaciones Generales En Jm Francisco Madro	FAM-4136-2014	Oaxaca	Santiago Camilón	Santiago Camilón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411016	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles De Alamos Y Amapulas	FISMDF-175-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411021	Construcción De 7 Andas Aliphas En La Escuela Primaria Morales	FISMDF-174-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411022	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num 35	FAM-4080-2014	Oaxaca	Santa Domingo Tehuantepec	Santa Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411023	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías	FAM-4137-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	San Juan Cotzacoán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411028	Construcción De Tanque Elevado De 20 M3 (Primera Etapa)	FISMDF-185-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411039	Equpamiento De Dos Andas En Telesecundaria	FAM-4020-2014	Oaxaca	Santa Tomás Jalisco	Santa Domingo Jaltzaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411031	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-4139-2014	Oaxaca	Santiago Atitlán	Estancia de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411033	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4081-2014	Oaxaca	Santa Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$287,715	\$139,128	\$139,128	\$139,128	41.98	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	\$0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411035	Terminación De La Red De Atapapas	FISMDF-184-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411038	Equpamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4139-2014	Oaxaca	Santiago Atitlán	Estancia de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411039	Equpamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4082-2014	Oaxaca	Santa Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	30	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411041	Construcción De Un Aula En Jm1 Juan Sarabia	FAM-3493-2014	Oaxaca	Elveschillán de Flores Magón	Elveschillán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$351,438	\$351,438	\$351,438	\$326,245	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	13.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411043	R.D. Ampl. Calle Cerro Del Pomajo Y Calle Las Aguilas	FISMDF-183-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411044	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Isabel La Católica	FAM-4083-2014	Oaxaca	Santa Domingo Tehuantepec	El Cairo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$227,055	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411045	Construcción De Un Aula En Jm Vicente Suarez	FAM-4140-2014	Oaxaca	San Vicente Lachista	San Vicente Lachista	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411049	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMDF-68-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411050	Equpamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4089-2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411051	Equpamiento De Un Aula En Jm1 Juan Sarabia	FAM-3273-2014	Oaxaca	Elveschillán de Flores Magón	Elveschillán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411052	Equpamiento De Un Aula En Jm Vicente Suarez	FAM-4141-2014	Oaxaca	San Vicente Lachista	San Vicente Lachista	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411056	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria General José Vaccaroni	FAM-4090-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411058	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISMDF-72-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411059	Equpamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 35	FAM-5274-2014	Oaxaca	Chalatzango de Hidalgo	Chalatzango de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	36	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411067	Limpieza, Afino Y Equipamiento De Pozo Profundo	FISMDF-191-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411068	Construcción De Dos Anecos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-3274-2014	Oaxaca	Elveschillán de Flores Magón	Elveschillán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$785,095	\$785,095	\$785,095	\$747,350	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	239	0.00	13.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411073	Construcción De Dos Andas Y Dos Anecos En Escuela Primaria Bento Juarez	FAM-5275-2014	Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Tecuitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,332,416	\$1,332,416	\$1,332,416	\$1,230,717	\$517,579	\$517,579	\$517,579	38.85	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	40.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411075	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Primera Etapa)	FISMDF-178-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411080	Equpamiento De Dos Andas En Escuela Primaria Bento Juarez	FAM-5276-2014	Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Tecuitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411087	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Hermanos Flores Magón	FAM-5277-2014	Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Tecuitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411091	Equpamiento De Un Aula En Escuela Secundaria General José Vaccaroni	FAM-4091-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411093	Construcción De Drenaje Sanitario	FISMDF-192-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411096	Construcción De Dos Andas En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	FAM-5278-2014	Oaxaca	Tecuitlán de Flores Magón	Tecuitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411101	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Luzan Cuicame	FAM-2379-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nogales	San José Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411103	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Alvarado	FAM-4093-2014	Oaxaca	Tlaxiotepec Pumas	Tlaxiotepec Pumas	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411105	Construcción De Red De Abastecimiento Público	FISMDP-193-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411107	Construcción De Un Aula En 3o Lic. Benito Juárez	FAM-4094-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411108	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica Num. 10	FAM-5280-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411112	R.D. Ampl. Cal. Jaquilla, Calle Corrala De Coyotepec	FISMDP-193-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411116	Equipoamiento De Un Aula En 3o Lic. Benito Juárez	FAM-4095-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411118	R.D. Ampl. De La Privada De Insurgentes	FISMDP-200-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411119	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica Num. 10	FAM-5281-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411120	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Francisco González Bucarama	FAM-4096-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411123	R.D. Ampl. De La Calle Álvaro Carrillo, Cal. San Juan	FISMDP-195-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411124	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Francisco González Bucarama	FAM-4097-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411125	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Venustiano Carranza	FAM-5282-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411129	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM-4098-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411130	Rehabilitación, Mantenimiento Y Ampliación Del Sistema De Agua	FISMDP-21-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411133	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Venustiano Carranza	FAM-5283-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411135	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-5284-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuatumalco	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411137	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDP-33-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411148	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-5285-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuatumalco	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411149	Introducción Y Rehabilitación De Tubería De Agua Potable	FISMDP-18-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411154	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5286-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$328,635	\$328,635	\$328,635	99.17	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXISTENTE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411158	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 115	FAM-3275-2014	Oaxaca	Elveschillón de Flores Magón	Elveschillón de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,023	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	13.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXISTENTE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411160	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5287-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411165	Construcción De Un Colector En La Margen Izquierda Del Río Nazareno (Long. Aprox. 4 Km)	FISMDP-121-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411167	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Heliodoro Chavir Castro	FAM-5288-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Álvarez Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$812,431	\$812,431	\$812,431	\$812,431	\$602,490	\$602,490	\$602,490	74.16	\$0	ANEXOS	210	0.00	43.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411168	Construcción De Cinco Aulas, Dos Anejos Y Muro De Contención En JNL - Cuauhtémoc (Plan De La Salud)	FAM-3276-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Huastla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,775,000	\$1,775,000	\$1,775,000	\$1,703,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	31.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411170	R.D. Ampl. Barrio Los Higos	FISMDP-209-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411174	Construcción De Un Aula En 3er Concepción González Henríquez	FAM-5289-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$288,799	\$288,799	\$288,799	\$283,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411187	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISMDP-19-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411201	Construcción De Caminos Con Técnicas Modernas Con Asfalto/Bitumen En Calle Fontaneras, Colonia Reurbanización, Aguas Puestas Nuevo	RE/118/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,492,208	\$1,492,208	\$1,492,208	\$1,492,208	\$1,260,490	\$1,260,490	\$1,260,490	84.48	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140400411204	Ampl. R.D. De Las Calles La Proserpida Y La Privada De Camero Real	FISMDP-210-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411216	Equipoamiento De Un Aula En 3er Concepción González Henríquez	FAM-5290-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1414X																												

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411249	Canasón De Drenaje En La Escuela Primaria 21 De Agosto	FISMDP-132-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411251	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón (Col. Del Maestro)	FAM-5293-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411265	Rehabilitación De 2 Aulas Y Un Anexo En La Escuela Primaria 26 De Agosto	FISMDP-147-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411274	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Huargües	FISMDP-165-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411270	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cedros	FISMDP-154-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411274	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón (Col. Del Maestro)	FAM-5293-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411305	Pavimentación De La Calle Prolongación De Mactezuma	FISMDP-158-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411316	Pavimentación De La Calle El Progreso	FISMDP-155-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411323	Construcción De Guarniciones Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Clara Cortés	FISMDP-137-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411335	Mantenimiento General Del Sistema De Agua Potable De Calles, Secciones, Barrios Y Calzonera Municipales	MSPP-FB-03-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla Oax.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411336	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puerto Ciudad Del Carmen	FISMDP-183-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411350	Pavimentación De Tenena Priv. De Mactezuma	FISMDP-187-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411354	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Primer Centenario De Huajuapam (Col. Lazaro Cardenas)	FAM-5293-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$309,979	\$87,899	\$87,899	\$87,899	26.52	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411375	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Primer Centenario De Huajuapam (Col. Lazaro Cardenas Alta Sección)	FAM-5294-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411381	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico	FISMDP-186-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411383	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria General Teodoro Miramón Guerrero	FAM-5295-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$308,521	\$87,918	\$87,918	\$87,918	26.53	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411390	Reconstrucción De Pavimento, Banqueta Y Cuaternión De La Calle Oteros Y Camperón (Primeras Elapas)	FISMDP-181-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411392	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Secundaria General Teodoro Miramón Guerrero	FAM-5296-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411400	Construcción De Un Aula En Telesecundaria (Col. Reforma)	FAM-5297-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$308,518	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411404	Construcción De Pavimento En La Calle Prof. De Palencia	FISMDP-171-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411410	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria (Col. Reforma)	FAM-5298-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400411421	Construcción De Un Aula En 3er Franciscan I Madres	FAM-5299-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411424	Programa De Desarrollo Institucional	MSPP-FB-01-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411426	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privada De Las Salinas, Barrio De Las Salinas, Agencia San Felipe Del Agua	FE/088/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$394,495	\$394,495	\$394,495	\$394,495	\$213,577	\$213,577	\$213,577	53.87	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META SON PREZAS / Registro:	
OAX14140400411431	Equipoamiento De Un Aula En 3er Franciscan I Madres	FAM-5300-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411440	Construcción De Salin Aulas Y Salin Anexos En CamR No. 08 (San Pedro)	FAM-5301-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411451	Equipoamiento De Salin Aulas Y Cuatro Anexos En CamR No. 08 (San Pedro)	FAM-5302-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411458	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Física Educativa	FAM-5303-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411460	Gastos Indirectos	MSPP-FB-02-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411465	Equipoamiento De Dos Aulas En 3er Leona Vicario	FAM-5304-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411474	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Andres Henríquez	FAM-5305-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no report	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411790	Reparaciones Generales En Esc Uela Primaria Enrique C. Robles	FAM-5326-2014	Oaxaca	Villa Solís de Vega	San Sebastián de las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411795	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	034	Oaxaca	Santa María Petapa El Pirillegio		Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411799	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Física Educativa	FAM-5327-2014	Oaxaca	Villa Solís de Vega	San Juan Etlatepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411803	Reparaciones Generales En Telecomunicaciones	FAM-5328-2014	Oaxaca	Villa Solís de Vega	San Juan Etlatepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411807	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM-5329-2014	Oaxaca	Villa Solís de Vega	Santos Reyes Sola	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411811	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM-5330-2014	Oaxaca	Villa Solís de Vega	Santos Reyes Sola	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411814	Construcción De Un Aula Y Tres Aulas En Jer Vicente Suarez	FAM-5331-2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Campigülla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411819	Equipoamiento De Un Aula Y Un Aulas En Jer Vicente Suarez	FAM-5332-2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Campigülla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411824	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En JNL Nuebo Café	FAM-3280-2014	Oaxaca	Huasteca de Jiménez Huasteca de Jiménez		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$373,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411825	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-5333-2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Rio Molino	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411839	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-5334-2014	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Rio Molino	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411854	Construcción De Dos Aulas En Jer Agustín Melgar	FAM-5335-2014	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	San Pablo Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411859	Construcción De Un Aula En Jer Donaji	FAM-5336-2014	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411851	Equipoamiento De Un Aula En Jer Donaji	FAM-5337-2014	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411852	Equipoamiento De Un Aula En JNL Nuebo Café	FAM-3281-2014	Oaxaca	Huasteca de Jiménez Huasteca de Jiménez		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	87	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411860	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Juan De La Barrera (1ra. Sección)	FAM-5338-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411864	Construcción De Un Aula En JNL Ricardo Flores Magón	FAM-3283-2014	Oaxaca	Huasteca de Jiménez Huasteca de Jiménez		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$305,585	\$305,585	\$305,585	\$299,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411867	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Juan De La Barrera	FAM-5339-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411869	Equipoamiento De Un Aula En JNL Ricardo Flores Magón	FAM-3283-2014	Oaxaca	Huasteca de Jiménez Huasteca de Jiménez		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411871	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En JNL 20 De Noviembre	FAM-3284-2014	Oaxaca	Huasteca de Jiménez Huasteca de Jiménez		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$639,849	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXISTENTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411876	Equipoamiento De Un Aula En JNL 20 De Noviembre	FAM-3285-2014	Oaxaca	Huasteca de Jiménez Huasteca de Jiménez		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411886	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Antonio Caso	FAM-3286-2014	Oaxaca	Huasteca de Jiménez Huasteca de Jiménez		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,041,103	\$674,291	\$674,291	\$674,291	61.30	\$0	Metros Cuadrados	493	0.00	72.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXISTENTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411888	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Antonio Caso	FAM-3287-2014	Oaxaca	Huasteca de Jiménez Huasteca de Jiménez		Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$39,228	\$39,228	\$39,228	\$39,228	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	493	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411891	Construcción De Corredor Comunitario 1a Etapa	MSA-233-008-P04-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,903,794	\$3,925,121	\$3,925,121	\$3,925,121	\$3,925,121	\$3,925,121	\$3,925,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en tiempo y forma que corresponde del periodo de 37 de septiembre del 2014 al 31 de diciembre del 2014, obra terminada. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400411969	Gastos Indirectos	R33/FAM/MSF/293/1/001/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411971	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, En La Colonia Asencio	R33/FAM/MSF/MSF/293/1/TA NQUEASASBAS/006/2	Oaxaca	San Pablo Etla	Colonia la Asuncion	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411973	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria 20 De Agosto, En El Fraccionamiento La Lomada	R33/FAM/MSF/MSF/293/1/SA MSF/TA/MSF/007/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411974	Construcción De Un Aula Dedicada En La Escuela Primaria María Del Carmen Sotelo	R33/FAM/MSF/MSF/293/1/AU LA/MSA/008/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411975	Ampliación De Red De Electricidad En La Borsaterra	R33/FAM/MSF/MSF/293/1/AMPLD/LEBNA/009/20	Oaxaca	San Pablo Etla	La Borsaterra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411976	Construcción De Una Aula Dedicada En El Jardín De Niños José Vasconcelos	R33/FAM/MSF/MSF/293/1/AU LA/NIV/010/2014	Oaxaca	San Pablo Etla	Camino al Seminario (Tercera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411977	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles 3 De Mayo Y Niles Paredón	R33/FAM/MSF/MSF/293/1/AMPLD/3MAYONILPAREDON	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400411979	Planteamiento Con Concepto Hidráulico En La Calle 21 De Enero Hacienda Blanca	R33/FORTAMUN/DF/MSF/293/FAW/310ENEN OBLAN	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	006 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400411992	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 142	FAM-4100-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecmaculchahuac	San Sebastián Tecmaculchahuac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412008	Equipoamiento De Un Aula En Jco Benito Juárez	FAM-4102-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecmaculchahuac	San Sebastián Tecmaculchahuac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412012	Reparaciones Generales En Escuela Primaria José María Morelos	FAM-4103-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecmaculchahuac	San Sebastián Tecmaculchahuac	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412015	Construcción De Un Aula En Jco Cristóbal Colón	FAM-4104-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412025	Equipoamiento De Un Aula En Jco Cristóbal Colón	FAM-4105-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412034	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-4106-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412062	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación De Perifoneo Díaz Covarrubias El Arroyo "Pico Cuarenta" Agencia Estatal De Vigilancia	RM/174/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	006 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANIFIESTO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$201,802	\$182,101	\$182,101	\$182,101	\$182,101	\$182,101	\$182,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: DISMINUCIÓN DE \$13,701.37; OF: \$FA/\$FMD/\$30/\$2015 DEL 18/09/2015 / Física: LA META SON 6 POSTES, OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400412071	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-4107-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412074	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-4108-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412083	Reparaciones Generales En Jco Sindihú	FAM-4109-2014	Oaxaca	San Mateo Sindihú	San Mateo Sindihú	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412098	Construcción De Un Aula En Jco 5 De Mayo	FAM-4110-2014	Oaxaca	Ayotlánpec	San Pedro Oaxamitlán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$314,938	\$314,938	\$314,938	\$313,009	\$313,009	\$313,009	\$313,009	99.46	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADAS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400412113	Equipoamiento De Un Aula En Jco 5 De Mayo	FAM-4111-2014	Oaxaca	Ayotlánpec	Ayotlánpec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	40	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400412119	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-4112-2014	Oaxaca	San José Chiltepec	Fortino J. Pinocho	Rural	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$636,115	\$636,115	\$636,115	\$580,723	\$393,834	\$393,834	\$393,834	61.91	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	65.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A 12-A REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
OAX14140400412129	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-4113-2014	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$810,367	\$810,367	\$810,367	\$793,371	\$416,071	\$416,071	\$416,071	51.34	\$0	ANEXOS	174	0.00	65.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400412143	Demolicion Y Construcción De Lona De Asiento En Jco Juana De Alaba	FAM-4114-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412150	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Física Educativa	FAM-4115-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412157	Equipoamiento De Un Aula Y Un Taller En Escuela Secundaria General Octavio Paz	FAM-4116-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412234	Reparaciones Generales En Cco Julio De La Fuente	FAM-4117-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412240	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 205	FAM-4118-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Rafael Aguayo Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412246	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 21	FAM-4119-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412257	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Michoacán	FAM-4120-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San José Laganas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412273	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Maestro Rafael Ramírez	FAM-4121-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Tomascatl	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412282	Equipoamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Maestro Rafael Ramírez	FAM-4122-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Tomascatl	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412292	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefina Ortiz De Domínguez	FAM-4123-2014	Oaxaca	Santiago Jicotepéc	Rio Chiguito	Rural	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412301	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 20 De Noviembre	FAM-4124-2014	Oaxaca	Santiago Jicotepéc	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412308	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Física Educativa	FAM-4125-2014	Oaxaca	Santiago Jicotepéc	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412315	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4126-2014	Oaxaca	Santiago Jicotepéc	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412322	Equipoamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4127-2014	Oaxaca	Santiago Jicotepéc	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412326	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4128-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jalapepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412333	Equipoamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-4129-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jalapepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412339	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-4130-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400412348	Equipoamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-4131-2014	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413301	Construcción De Una Unidad Básica De Salud La Espera	05	Oaxaca	Coliupén de Garmén	Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	006 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COLIUPÉN DE GUERRERO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413353	Rehabilitación De un Aula Para La Unidad De Servicios De Apoyo A La Educación Regular No. 91 En La Escuela Primaria Cuicatlan	03	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	006 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA ANISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413354	Mantenimiento De 4 Aulas En El Jardín De Niños María Del Carmen Cortés	4	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413256	Mantenimiento De Santuarios En El Jardín De Niños Maza Del Carmen Sección	14	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413260	Amp. Red De Agua Potable Drenas Calles 1a. 2a. Pro. Huastla, Abasco Y El Molino	13	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413263	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Santa Martha	8	Oaxaca	Magdalena Apasco	Santa Martha Eita	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413790	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Centro De Esta Cáceres Municipal	FISMDP-172-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413830	Construcción Del Instituto Isidro Fabela De Estudios Internacionales	BA11-68-40-2014	Oaxaca	Santa María Huastla	Concepción	Urbano	Subsidios	S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,123,699	\$9,123,699	\$9,123,699	91.24	\$0	Metros Cuadrados	804	0.00	93.00	Financiera. / Física. / Registro. SE CAPTURO CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2015 Y SE SOLICITA VALUACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400413930	Ampliación Y Mejora De La Red De Electricidad En La Sección Segunda (La Epa).	09	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Culapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413955	Cambio Del Sistema Y Amp. R.D. Santo Domingo Cuatlán La Epa.	009	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Santo Domingo Cuatlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,316,000							0.00		Metros Cuadrados	492	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400413999	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Centro De Esta Cáceres Municipal	FORINREDA-6544-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414037	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Epa) Barrio Guadalupe, Sección Tercera	10	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Culapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414086	Construcción De Un Depósito De Agua Potable En El Barrio San Juan, Sección Cuarta	12	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414111	Construcción De Alcantarillado De Agua Potable Calle Internacional Del Niño	010	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Soltería Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,051,597							0.00		Metros Cuadrados	461	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414150	Construcción De Tanque De Regulación De 50 M3 Y Caj. Cauteras En La Localidad De San Jerónimo Cuatlán	011	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Jerónimo Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$391,741							0.00		Metros Cuadrados	961	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414176	Construcción De La Red Del Sistema De Agua Potable En San Jerónimo Cuatlán	012	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Jerónimo Cuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,485,918							0.00		Metros Cuadrados	530	0.00		Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414196	Construcción De Dos Aula Didáctica En Ec. Primaria Alfonso Carr. Casa 238408553	5	Oaxaca	San Esteban Atatláhuca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414201	Adquisición Y Suministro De Paneles Solares	013	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Vibora (Tres Rios)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$131,817								0.00		Metros Cuadrados	30	0.00		Financiera. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400414238	Construcción De Tanque Elevado Y Ampliación De Red De Agua Potable	FISMDMAP201400229	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Cabal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$672,865	\$672,865	\$672,865	\$672,865	\$672,865	\$672,865	\$672,865	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALUACIÓN NUEVAMENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400414314	Vivienda	FISMDMAP201400230	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$236,437	\$236,177	\$236,177	\$236,177	\$236,177	\$236,177	\$236,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	94	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALUACIÓN NUEVAMENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400414384	Construcción De Santuarios En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen		Oaxaca	San Esteban Atatláhuca	San Esteban Atatláhuca	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414828	Ampliación De La Red De Distribución De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Del Rosado	FIS152014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Barrio el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414845	Ampliación De La Red De Electricidad (En Epa) En La Col. Lomas De San Juan	FIS172014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Lomas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414857	Construcción De Santuarios Con Biogestores En La Ampliación Cua Blanca	FIS172014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Primera Ampliación de Cua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414869	Ampliación De La Red De Electricidad En La Col. La Cometa	FIS222014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Colonia la Cometa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400414985	Ampliación De La Red De Electricidad En La Col. Los Rios	FIS232014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Colonia los Rios	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415467	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Epa.	FIS242014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Culapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415608	Ampliación De Sistema De Agua Potable	FISMDMAP201400224	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	6,040	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALUACIÓN NUEVAMENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400415696	Construcción De Aula Didáctica Tipo Regional	007-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santa Catarina Cuauerna	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415776	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	008-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yongel	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415862	Rehabilitación De Santuarios En El Jardín De Niños	009-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yolotepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415940	Rehabilitación De Fachada Y Acceso De La Escuela Primaria	015-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuagiles	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400415976	Ampliación De Red De Agua Potable	FISMDMAP201400233	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$283,473	\$283,473	\$283,473	\$283,473	\$283,473	\$283,473	\$283,473	100.00	\$0	Metros lineales	909	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALUACIÓN NUEVAMENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400416020	Construcción De Obra De Drenaje Pluvial	016-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa																									

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416228	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSDMF-027-2014	Oaxaca	Puñá Villa de Guaymas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUÑLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416245	Perforación De Pozo Profundo	FSDMFMAP201400240	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Píla	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$592.112	\$592.112	\$592.112	\$592.112	\$592.112	\$592.112	\$592.112	100.00	\$0	Metros lineales	753	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. PASA AL SIGUIENTE NOVI.	
OAX14140400416248	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa	FSDMF-028-2014	Oaxaca	Puñá Villa de Guaymas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUÑLA VILLA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416357	Ampliación Red Eléctrica	FSDMFMAP201400241	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tombadores de la Seta 2	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$280.846	\$280.846	\$280.846	\$280.846	\$280.846	\$280.846	\$280.846	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. PASA AL SIGUIENTE NOVI.	
OAX14140400416437	Construcción De Baños Con Fosa	FSDMFMAP201400241	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$198.106	\$198.106	\$198.106	\$198.106	\$198.106	\$198.106	\$198.106	100.00	\$0	Pisos	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. PASA AL SIGUIENTE NOVI.	
OAX14140400416465	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	018-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416535	Construcción De Sanitarios Para La Cocina Comunitaria	019-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Alcázar	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416596	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable	020-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cabeza de Calaña	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416644	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños	022-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuagiles	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416737	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	023-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416803	Ampliación De La R. O. De Energía Eléctrica En La Localidad De Plumas	026-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400416896	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varas Calles	02	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400417017	Construcción De 69 Sanitarios Ecológicos Con Biodegrator	027-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	La Cascada	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400417071	Construcción De 31 Sanitarios Ecológicos Con Biodegrator	028-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400417102	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria	029-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cañada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400417130	Rehabilitación De Sanitarios En El Centro De Integración Social No. 20 (Csi)	030-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400417155	Ampliación De La R. O. De Energía Eléctrica En La Localidad De Calabunhu	031-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Calabunhu	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400417165	Construcción De Unidad Deportiva En La Colonia Verde	FAFEF-6593-2014	Oaxaca	Santa Cruz Amilpan	Santa Cruz Amilpan	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,662,655	\$3,662,655	\$3,662,655	\$3,662,655	\$3,528,355	\$3,528,355	\$3,528,355	96.33	\$0	Lote	1,417	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NOVI.	
OAX14140400417174	Construcción De Infraestructura Para Instalación De Antenas (Las Esapas)	032-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400417192	Construcción De Acceso Principal Y Andadores En El Coban No.50	033-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400417205	Suministro E Instalación De Luminarias Fotovoltaicas De 50 Vts.	034-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400417761	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Usos Múltiples	001-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cabeza de Calaña	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400417818	Construcción De Sanitarios En Areas Administrativas De Los Sectores 3 Y 4	002-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400417847	Construcción De Sanitarios En La Agencia Municipal	003-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418143	Construcción De Sanitarios En La Agencia Municipal	004-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418196	Vivienda	FSDMFMAP201400244	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Garza Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$193.140	\$193.140	\$193.140	\$193.140	\$193.140	\$193.140	\$193.140	100.00	\$0	Pisos	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. PASA AL SIGUIENTE NOVI.	
OAX14140400418198	Construcción De Sanitarios En La Agencia Municipal	005-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418283	Construcción De Salón Comunitario De Usos Múltiples (Primer Etapa)	006-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	El Salvo	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418335	Rehabilitación De Sanitarios En La Agencia Municipal	007-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Alcázar	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418403	Rehabilitación De Casa De Salud	FASMA-325-009-2014	Oaxaca	San Pedro Quiatani	Cerro Costeche	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418429	Restauración De La Iglesia Del Calvario	008-FAFM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418755	Ampliación De La Red Eléctrica (2a Etapa) De La Lot. Los Huertos	FB25-2014	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Colonia los Huertos	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419021	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1ra Etapa Barro San José Obispo	FSDMFMAP201400253	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,020	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. PASA AL SIGUIENTE NOVI.	
OAX14140400419022	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	023-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atalayá	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419099	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	024-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Verba Santa	Rural	Aportaciones Fed																						

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000419278	Rehabilitación De Aulas Secundaria	F05MDMAP201400258	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación	En Ejecución	2014	\$549,917	\$549,917	\$549,917	\$549,917	\$549,917	\$549,917	\$549,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL LIBRERO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE.- SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.	
OAX14145000419394	Planta Solar En Buenos Aires Segundo	F05MDMAP201400260	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	14	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL LIBRERO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE.- SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.	
OAX14145000419484	Servicios Básicos Y Mantenimiento De Unidad Médica Rural	015	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Buamavita	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000419697	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio De San Miguel	02	Oaxaca	San Bartolomé Zoogochi	San Bartolomé Zoogochi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$332,271	\$332,271	\$332,271	\$332,271	\$332,271	\$332,271	\$332,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	326	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES EN METROS CUADRADOS ES EN METROS CIRCUNOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.	
OAX14145000419717	Servicios Básicos Y Mantenimiento De Unidad Médica Rural	016	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Frutillo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000419751	Mantenimiento De Unidad Médica Rural	017	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	San Lucas Atroyapillo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000419780	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio De San Miguel	02	Oaxaca	San Bartolomé Zoogochi	San Bartolomé Zoogochi	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$188,168	\$188,168	\$188,168	\$188,168	\$188,168	\$188,168	\$188,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	326	0.00	100.00	Financiera / Física: NO ES EN METROS CUADRADOS ES EN METROS CIRCUNOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.	
OAX14145000419789	Servicios Básicos Y Mantenimiento De La Unidad Médica Familiar	018	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420193	Mejoramiento De Camino Tramo 5 Km De La División De Intercambio Al Centro De La Comunidad	019	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420207	Construcción De Trazo Aulas En Escuela Preescolar Manuel Carrón Clave 2006-14196	020	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Xixiyola	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420232	Construcción De Trazo Aulas Escolares Con Equipamiento Del Centro De Educación Preescolar Julio Sierra Clave 2006-07666	021	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Humedad	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420241	Construcción De 12 Viviendas	022	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420249	Construcción De Aula Didáctica En Primaria Comunitaria Melitón Ramírez López. Clave 2006-1560	023	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Tetlate	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420262	Construcción Del Sistema De Agua Potable	024	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Mosco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420275	Construcción Del Sistema De Agua Potable	025	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420618	Rastros De Carretera Construye Y Obras De Drenaje Pluvial Tramo Buamavita-Tetlate 20 Km. (Primera Etapa)	026	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Buamavita	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420708	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FASMD/282/04/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420723	Construcción Y Equipamiento De Cocina Comunitaria	FASMD/282/08/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420747	Rehabilitación De Anexo Sanitarios En La Esc. Telesecundaria Clave 2006-05508	FASMD/282/11/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420762	Rehabilitación De La Unidad Médica Rural Iruis	FASMD/282/12/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420827	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Alvarado	6	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420853	Ampliación De Red De Electricidad En La Calle Ferrocarril Ubicada En La Localidad De San Isidro Catano	07	Oaxaca	Magdalena Apasco	San Isidro Catano	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420880	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De 20 M3 De Capacidad	05	Oaxaca	Magdalena Apasco	La Libertad Xochimilco (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420890	Construcción De Infraestructura Física Educativa Telesecundaria De La Construcción De Su Aula Didáctica Estructura Regional 0.00 X 0.00 Y Obras Exterior	45	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420937	R.O. Ampli. Varas Calles De Magdalena Apasco (Primera Etapa)	09	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420956	R.O. Ampli. Camino A La Plaza De Agua (Calle Hidalgo)	10	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000420984	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Anexo Camino Principal A De Lucile	11	Oaxaca	Magdalena Apasco	De Lucile	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000421069	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	06-F3-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	Santa Bárbara Huacapa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000421072	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica. Gallas	MSPP-FB-049- F-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Gallas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000421076	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Arroyo Inqueute.	MSPP-FB-049-g-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Arroyo del Inqueute	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000421078	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica. Petaca	MSPP-FB-049-H-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Corconado Petaca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000421079	Construcción De Techado A Base De Acero. Habitación Comunal para el Caballero Una Superficie Total De 840 M2 De La Esplanada Municipal	FORTAMUN 01-2014	Oaxaca	San Miguel Tlaxiappam	San Miguel Tlaxiappam	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLAXIAPPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000421083	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica. San Juan Palmará, Del Municipio De San Pedro Pochutla, Oaxaca.	RG23-01-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Palmará (San Juan Palmará)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000421088	Remodelación De Acceso A Puerto Angel	RG23-06-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Angel	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14145000421093																													

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421106	Modernización De Acceso A Puente Robras De Drenaje Rural, Pimentación Y Asfaltado	RG23-04-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421114	Rehabilitación De Unidad Deportiva Charalapa	RG23-05-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Charalapa	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421116	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Progreso Matamoros	RS1-01-3	Oaxaca	Tlaxioltla de Matamoros	Tlaxioltla de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLUJA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421124	Pavimentación Con Concreto Hóviladas En La Calle Al Faro Y Camino A La Antena En Puerto Ángel Pochutla	RG23-03-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421147	Mantenimiento De 4 Andas En Escuela Telesecundaria	FMSDF-009	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421154	Rehabilitación De La Plaza Central	RG23-07-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421168	Construcción De Casa De La Cultura	RG23-08-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421182	Construcción De La Cancha Multideportiva	RG23-09-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421197	Pavimentación De Calle Espírita	RG23-10-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421227	Pavimentación De Calle Aquiles Serdan	RG23-11-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421236	Pavimentación De Calle Aldo De Juárez	RG23-12-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX.	Transportes y viabilidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421280	Rehabilitación Y Otros Exterior De La Clínica Inss- Oportunidades Núm 299	FORTAMUN-02-2014	Oaxaca	San Miguel Tlaxiupam	San Miguel Tlaxiupam	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLAXIUPAM	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421335	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	012	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,783	\$150,783	\$150,783	\$150,783	\$150,783	\$150,783	\$150,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,364	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el sistema modifica la unidad de medida que se usó originalmente, ver embargo en el expediente la unidad de medida fue modificada como 1 mil -SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421354	Rehabilitación De Caminos En Diversas Calles De Magdalena Tequisitlán	FAISM/52/08/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421365	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución	FSDMFM/PM/201400262	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nanche	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$335,717	\$335,717	\$335,717	\$335,717	\$335,717	\$335,717	\$335,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCICIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421382	Mantenimiento De Las Andas De La Escuela Telesecundaria	FMSDF-01-2014	Oaxaca	San Miguel Tlaxiupam	San Miguel Tlaxiupam	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLAXIUPAM	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421385	Rehabilitación De Olla De Captación De Agua Pluvial	MSL-392-FAS-07-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	El Progreso Yucubary	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$162,134	\$162,134	\$162,134	\$162,134	\$162,134	\$162,134	\$162,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO DEL EJERCICIO 2014 PARA SU VALIDACION- SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421387	Rehabilitación Del Camino Arroyo Pataca- Piedra Mujer	FAISM/52/07/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMETO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421398	Rehabilitación De Olla De Captación De Agua Pluvial	MSL-392-FASIM-08-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$162,059	\$162,059	\$162,059	\$162,059	\$162,059	\$162,059	\$162,059	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO DEL EJERCICIO 2014 PARA SU VALIDACION- SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421406	Construcción De Un Andá En La Escuela Primaria	013	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Educación	En Ejecución	2014	\$321,217	\$321,217	\$321,217	\$321,217	\$321,217	\$321,217	\$321,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421407	Vivienda (Construcción De Sanitarios Con Fosa)	FSDMFM/PM/201400264	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Joséfa Ortiz de Domínguez (La Josefita)	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$350,488	\$350,488	\$350,488	\$350,488	\$350,488	\$350,488	\$350,488	100.00	\$0	Pesas	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCICIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421415	Rehabilitación De Olla De Captación De Agua Pluvial	MSL-392-FASIM-09-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Colonia Villavieja	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$210,237	\$210,237	\$210,237	\$210,237	\$210,237	\$210,237	\$210,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	313	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO DEL EJERCICIO 2014 PARA SU VALIDACION- SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421416	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAISM/52/18/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421421	Mantenimiento Del Jardín De Niños La Corredera	FMSDF-02-2014	Oaxaca	San Miguel Tlaxiupam	San Miguel Tlaxiupam	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLAXIUPAM	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421431	Rehabilitación De Olla De Captación De Agua Pluvial	MSL-392-FASIM-10-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$80,958	\$80,958	\$80,958	\$80,958	\$80,958	\$80,958	\$80,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO DEL EJERCICIO 2014 PARA SU VALIDACION- SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421438	Construcción De Casa De Salud	FAISM/52/34/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	San Pedro Jilotepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421443	Rehabilitación De Caminos.	MSL-392-FASIM-11-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,756,610	\$1,756,610	\$1,756,610	\$1,756,610	\$1,756,610	\$1,756,610	\$1,756,610	100.00	\$0	Kilómetro	4,055	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO DEL EJERCICIO 2014 PARA SU VALIDACION- SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421445	Ampliación De La Red Subterránea Calle Dos De Enero Y Tránsito De Los Angeles	13	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421455	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial (La Eguay)	MSL-392-FASIM-12-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Mecocoma	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO DEL EJERCICIO 2014 PARA SU VALIDACION- SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400421459	Mantenimiento Del Jardín De Niños La Corredera	FMSDF-03-2014	Oaxaca	San Miguel Tlaxiupam	San Miguel Tlaxiupam	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLAXIUPAM	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421500	Ampliación De La Red De Drenaje Sanatorio Segundo Elapa	FMSDF-04-2014	Oaxaca	San Miguel Tlaxiupam	San Miguel Tlaxiupam	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLAXIUPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400421519	Cursos De Capacitación Y Actualización (Proden)	MSL-392-FASIM-16-2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y																		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400421545	Construcción Del Drenaje Sanitario De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Las Avenidas El Caballero Y Independencia En Ignacio Zaragoza	MSM/441/FB/006/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400421559	Construcción Del Drenaje Sanitario De La Av Benito Juárez Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y Juan Aldama	MSM/441/FB/007/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400421568	Pavimentación Con Asfalto En La Calle Mina	11	Oaxaca	San Andrés Huayugam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400421573	Rehabilitación De Caminos En Diversas Calles De Santa María Xadani	MSM/441/FB/008/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400421579	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Pajina 1	FASM/52/28/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	La Pajma	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400421580	Construcción De Aula Didáctica En El Centro De Educación Precozor Tierra Y Libertad Clave: 2506032561	MSM/441/FB/009/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400421590	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Primaria José Vasconcelos	MSM/441/FB/010/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400421599	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Páncito	FASM/52/29/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Barrio Páncito	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400421603	Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Precozor Andrea Bressanini Clave: 2506032561	MSM/441/FB/011/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400421616	Desarrollo De La Línea De Drenaje En La Localidad De Santa María Xadani	MSM/441/FB/012/2014	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400421662	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Col. Trin. De Marzo	6	Oaxaca	San Andrés Huayugam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400421739	Rehabilitación De Casa De Salud	FASMS250122014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Agua León	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422003	Rehabilitación De Casa De Salud	FASMS25012014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422014	Rehabilitación De Casa De Salud	FASMS250132014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Hierba Santa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422027	Rehabilitación De Casa De Salud	FASMS25013014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Rio Lachirigo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422032	Rehabilitación De Escuelas Telesecundaria	FASMS250052014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422041	Rehabilitación De Escuelas Preescolar	FASMS250062014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422060	Construcción De Muro De Contención	FASMS250082014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON TLACOLULA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422069	Construcción De 3 Aulas Planta Alta Escuela Niños Héroes	FASMS250142014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422083	Construcción De Corredor Escolar	FASMS250032014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATON TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422099	Construcción De 3 Aulas PB. Escuela Niños Héroes	FASMS250072014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON TLACOLULA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422113	Construcción De Caminos Rurales Los Arriales Tramo Río Mina San Pedro Quiatoni	FASMS250042014	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON TLACOLULA OAXACA	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422190	Construcción Del Techado De Camcha De Uros Múltiples Y Sanitarios	SF/SPPP/DPP/0451/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	US05 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422210	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Calle Tequisistlán, De San Miguel Cuatrecasas Clave: 2506050550	SF/SPPP/DPP/0451/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	San Miguel Cuatrecas	Rural	Subsidios	US05 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422228	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Alvarez Obregon	SF/SPPP/DPP/0451/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	US05 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422245	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes	SF/SPPP/DPP/0451/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Colonia Manú	Rural	Subsidios	US05 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400422267	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Principal Barrio El Encanto	SF/SPPP/DPP/0731/2014	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	US05 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423048	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Vicente Lachado Clave: 2506103046	FISM-SVL-535-003-2014	Oaxaca	San Vicente Lachado	San Vicente Lachado	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHADO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423061	Construcción De Un Aula Amueblada En El Jardín De Niños Gabriela Mistral Clave: 2506124848	FISM-SVL-535-004-2014	Oaxaca	San Vicente Lachado	Ejido el Hircón	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHADO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423074	Construcción De Un Aula Amueblada En La Telesecundaria Clave: 2009045416	FISM-MSVL-535-005-2014	Oaxaca	San Vicente Lachado	San Vicente Lachado	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHADO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423078	Construcción De Un Aula Amueblada En La Telesecundaria Clave: 2004138996	FASMS-SVL-535-006-2014	Oaxaca	San Vicente Lachado	Ejido el Hircón	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHADO	Educación	En Ejecución	2015	\$459,827	\$110,951	\$110,951	\$110,951	\$110,951	\$110,951	\$110,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: BASTREY REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALEDERAS REALIZADO POR ADMINISTRACIÓN POR LO QUE SE TIENE MODIFICACION EN LOS MONTO AL CIERRE DEL TRIMESTRE HAY UN 70% DE AVANCE FÍSICO REAL - SISTEMA Para el siguiente mes.
OAX14140400423084	Construcción De Un Aula Amueblada En La Escuela Primaria Nezahualcoyotl Clave: 2006005650	FISM-SVL-535-007-2014	Oaxaca	San Vicente Lachado	San Vicente Lachado	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHADO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423118	Desarrollo De La Línea De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Santa María Xadani, Oax	-	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423125	Construcción De Un Aula En JNL Erasto Pineda	FAM-328B2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Loma Chilar	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$305,585	\$305,585	\$305,585	\$299,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente mes.
OAX14140400423127	Equipoamiento De Un Aula En JNL Erasto Pineda	FAM-3289-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Loma Chilar	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente mes.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Informe General del Proyecto																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423130	Reparaciones Generales En J.N.R. Miguel Hidalgo Y Cuicatlan	FAM-3290-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez San Andrés Hidalgo	Urbano		Aportaciones Federales	IK07 FAS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$321,864	\$321,864	\$321,864	\$321,864	84.70	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro LA OBRAS CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXISTENTES, MANEJAMIENTO PRESUPUESTO Y/O CORRECTIVO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423154	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anejos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (Ciudad De Los Valles)	FAM-3292-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez San Andrés Hidalgo	Urbano		Aportaciones Federales	IK07 FAS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,235,737	\$1,235,737	\$1,235,737	\$1,175,523	\$284,660	\$284,660	\$284,660	23.04	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423160	Equipoamiento De Dos Aulas Y Un Anejo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (Ciudad De Los Valles)	FAM-3293-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez San Andrés Hidalgo	Urbano		Aportaciones Federales	IK07 FAS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$77,210	\$77,210	\$77,210	\$77,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	16	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423164	Construcción De Dos Anejos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Unión Y Progreso	FAM-3294-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez Santa Cruz de Juárez	Rural		Aportaciones Federales	IK07 FAS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,270,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423188	Construcción De Docena De Un Hotel Con Anejo Acueductado En Universidad Tecnológica De Los Valles Centrales	FAM-6134-2014	Oaxaca	San Pablo Huixtlapec	San Pablo Huixtlapec	Urbano	Aportaciones Federales	IK08 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,242,938	\$2,840,575	\$2,840,575	\$2,840,575	21.85	\$0	Metros Cuadrados	1,015	0.00	42.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423193	Equipoamiento De Docena De Un Hotel En Universidad Tecnológica De Los Valles Centrales	FAM-6135-2014	Oaxaca	San Pablo Huixtlapec	San Pablo Huixtlapec	Urbano	Aportaciones Federales	IK08 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,015	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423197	Segunda Etapa Para La Construcción Del Laboratorio De Computo En Instituto Tecnológico De Tlaxiaco	FAM-3985-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IK08 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$8,302,500	\$8,302,500	\$8,302,500	\$8,302,500	\$1,465,044	\$1,465,044	\$1,465,044	17.65	\$0	Metros Cuadrados	2,350	0.00	36.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423201	Equipoamiento Del Laboratorio De Computo En Instituto Tecnológico De Tlaxiaco	FAM-3986-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IK08 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,697,500	\$6,697,500	\$6,697,500	\$6,697,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,350	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423223	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3331-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapan	San Juan Zaula	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423227	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3332-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapan	San Juan Zaula	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423230	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-3333-2014	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	Tlaxiaco, Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423233	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-3334-2014	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	Tlaxiaco, Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423238	Construcción De Un Aula En J.N.R. Isabel La Católica	FAM-3335-2014	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Cacalotépec	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423618	Construcción De Cuatro Aulas Y Nueve Sanitarios En Cobas No. 61 (Primera Etapa)	RA11-5403-2014	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Subsidios	US26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,781,250	\$1,781,250	\$513,263	\$1,781,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	705	0.00	11.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400423882	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Lázaro Amaro	MSPA-300/FASD-2014-008	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423928	Terminación De Un Aula En La Escuela Secundaria Otilio Paz	MSPA-300/FASD-2014-009	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400423953	Mantenimiento De Caminos Alimentadores	MSPA-300/FASD-2014-009	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400424068	Construcción De Dispensario Médico (Casa De Salud)	MSG-159FEMDF-08-2014	Oaxaca	San Mateo Soledad Yucila	Rural		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LEOPOLDO SOLA	Salud	En Ejecución	2014	\$602,352	\$602,352	\$602,352	\$602,352	\$602,352	\$602,352	\$602,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACION. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424174	Impresionalización De Lona De Anexo Con Alfabeto Modificado En Cobas No. 13 (Primera Etapa)	RA11-5404-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez Plan de Basora	Rural	Comenios		US26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$337,500	\$337,500	\$91,215	\$337,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	667	0.00	30.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424196	Construcción Del Sistema De Agua Potable	014	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,065,265	\$1,065,265	\$1,065,265	\$1,065,265	\$1,065,265	\$1,065,265	\$1,065,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro sistema modifica la unidad de medida para el registro en su sistema. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424249	Pavimentación Con Concreto Hídrico De La Calle Istiula	R2100003	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	US03 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400424270	Rehabilitación Del Centro Baniro Oficina (Cerro Chiquitlán-Berrio Otilio)	R33FAS03042014	Oaxaca	Chiquitlán de Berrio Juárez	Loma Oficina	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUITLÁN DE BENTO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,658,400	\$1,658,400	\$1,658,400	\$1,658,400	\$1,658,400	\$1,658,400	\$1,658,400	100.00	\$0	Kilómetro	751	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424362	Construcción De Muro De Contención En La Calle Lazaro Cardenas	015	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simon zahuatlan	Urbanización	En Ejecución	2014	\$327,373	\$327,373	\$327,373	\$327,373	\$327,373	\$327,373	\$327,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,364	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro sistema modifica la unidad de medida que se registro en su sistema, sin embargo en el expediente la unidad de medida fue registrada como 97.36 m3. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424380	Construcción De Un Edificio Administrativo En Cobas No. 22 (Primera Etapa)	RA11-5405-2014	Oaxaca	Santa María Huastlaco	Santa María Huastlaco	Urbano	Comenios	US26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,093,750	\$1,093,750	\$328,125	\$1,093,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	836	0.00	9.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424414	Ampliación De La Red De Agua Potable, Ubicada En La Localidad De Nican De La Soledad	101	Oaxaca	Santiago Justihauca	Nican	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400424431	Construcción De Un Laboratorio Y Plaza Civica En Iteño No. 126 (Primera Etapa)	RA11-5406-2014	Oaxaca	San Juan Achilutla	San Juan Achilutla	Urbano	Comenios	US26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$480,145	\$480,145	\$129,926	\$480,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	10.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424469	Construcción De Un Aula De Medios Y Cuchera De Uso Multiple En Iteño No. 94	FAFEF-3662-2014	Oaxaca	Tanetz de Zaragoza	Tanetz de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,081,701	\$1,081,701	\$1,081,701	\$1,081,701	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	10.00	Financiera OBRAS EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424488	Equipoamiento De Un Aula De Medios En Iteño No. 94	FAFEF-3663-2014	Oaxaca	Tanetz de Zaragoza	Tanetz de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$345,970	\$345,970	\$345,970	\$0	\$0	\$0	\$0							

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200125528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX14140400424836	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ubicada En La Localidad De Santa Rosa (Primera Etapa)	RA11-5410-2014	Oaxaca	San José Luchiguchi	San José Luchiguchi	Urbano	Convenios	US02 Fondo consumable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,250,000	\$2,250,000	\$673,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	25.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424851	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ubicada En La Localidad De Santa Rosa (Primera Etapa)	023	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santa Rosa Cuatlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400424869	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ubicada En La Localidad De Santa Rosa (Primera Etapa)	RA11-5411-2014	Oaxaca	San José Ayapula	San José Ayapula	Urbano	Convenios	US02 Fondo consumable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$673,307	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	18.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400424895	Construcción De Un Laboratorio, Biblioteca, Sala De Docentes Y Sala De Orientación Educativa En Centro No. 38 (Primera Etapa)	RA11-5412-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Bonemito de Juárez	Urbano	Convenios	US02 Fondo consumable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,250,000	\$1,372,566	\$2,350,000	\$918,977	\$918,977	\$918,977	40.84	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	30.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425012	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal	013-02	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santiago Justitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400425083	Construcción De Laboratorio, Un Taller, Biblioteca, Sala De Docentes Y Sala De Orientación Educativa En Centro No. 37 (Primera Etapa)	RA11-5413-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Convenios	US02 Fondo consumable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,250,000	\$2,250,000	\$596,781	\$2,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	11.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425148	Construcción De Sala Aula, Un Laboratorio, Un Taller, Servicios Sanitarios, Energía Eléctrica, Plaza, Planta De Tratamiento Y Cuscos Perimetral Ciega, En Centro No. 38 (Primera Etapa)	RA11-5414-2014	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Convenios	US02 Fondo consumable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,500,000	\$5,500,000	\$2,439,715	\$5,500,000	\$1,314,4184	\$1,314,184	\$1,314,184	23.89	\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	49.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425182	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula De Media Dirección, Servicios Sanitarios, Auditorio Y Plaza Ciega En Centro Educativo No. 81 (Primera Etapa)	RA11-5415-2014	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	La Sabana	Rural	Convenios	US02 Fondo consumable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$581,550	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	11.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425250	Construcción De Un Laboratorio De Ingeniería Civil En Instituto Tecnológico De San Pedro Pochutla	FAM-3487-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,957,936	\$5,957,936	\$5,957,936	\$5,957,936	\$418,078	\$418,078	\$418,078	7.02	\$0	Metros Cuadrados	331	0.00	21.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425279	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, En La Localidad De San Juan Copala	029	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400425403	Construcción De Drenaje Sanitario En La Segunda Privada De Camino Antiguo A Coyotepec	FISMDP-208-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400425425	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Paraje La Natividad	35	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400425460	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Pedro Teotlacotalco	San José Río Miras	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOTZACALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,630,278	\$1,630,278	\$1,630,278	\$1,630,278	\$1,630,278	\$1,630,278	\$1,630,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425465	Construcción De Drenaje Sanitario En La Tercera Privada De Camino Antiguo A Coyotepec	FISMDP-205-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400425533	Equipoamiento De Un Laboratorio De Ingeniería Civil En Instituto Tecnológico De San Pedro Pochutla	FAM-3488-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,042,064	\$2,042,064	\$2,042,064	\$2,042,064	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	331	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425545	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISMDP-203-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400425593	Equipoamiento De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnológico De Oaxaca De Juarez	FAM-3489-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,139,171	\$4,139,171	\$4,139,171	82.78	\$0	Lote	5,078	0.00	85.00	Financiera: OIBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425631	Complemento Para Construir La Construcción De La Unidad Académica, Desplazamiento Del Nivel II En Instituto Tecnológico Del Valle De Etla	FAM-3490-2014	Oaxaca	Santiago Suchilpingtongo	Santiago Suchilpingtongo	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$785,979	\$785,979	\$785,979	19.65	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	36.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400425637	3 Gastos Indirectos	016	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$213,859						0.00		Metros Cuadrados	3,833	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: sistema modifica la unidad de medida que se registró originalmente sin embargo en el expediente la unidad de medida fue registrada como N4 - SETIMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400425671	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDP-212-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400425681	Construcción De Pozo Profundo Para Uso Público Urbano, En La Localidad De Santiago Justitahuaca	060	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santiago Justitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400425696	Ampliación De Red De Electricidad En El Paraje Loma Cuarte	18	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400425715	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMDP-213-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400425866	Conservación Del Camino Rio Venado - Llano De Pájaros - Cerro Cabeza Del Rey CROSO Al Km 147+000, Ubicada En La Localidad De Cerro Cabeza	100	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Cerro Cabeza	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400425979	Rehabilitación De La Línea De Combustión Y Red De Distribución De Agua Potable	MRO-07-6-FASIM-04-2014	Oaxaca	La Reforma	Estanzuela Grande	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426042	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Hermanos Flores Magón, Barrio Chico	MSCM/FISMDP/M3167/A.D./013/2014	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426050	Mantenimiento Del Pozo Profundo Del Agua Potable Del Paraje Hacienda Vieja	12	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426062	Rehabilitación De La Red De Media Y Baja Tensión De Energía Eléctrica	MRO-07-6-FASIM-05-2014	Oaxaca	La Reforma	El Peruvir	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426075	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santa Cruz Tayata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TAYATA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$910,501	\$910,501	\$910,501	\$910,501	\$910,501	\$910,501	\$910,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX14140400426101	Mantenimiento Del Pozo Profundo De Agua Potable Del Paraje La Guayabitas	54	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO CONSTRUCTOR CHAUB S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426141	Protección Y Nivelación De Tierras En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo Ubicada En El Barrio Grande	MSCM/FISMDP/M3167/A.D./007/2014	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400426149	Ampliación De Red De Electricidad En La Calle																										

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400426208	Ampliación De Red De Electricidad En La Calle Del Poy De Pué De Francisco J. Madro, Purgue San Jairo	19	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400426233	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Arroyo Del Barrio Público: Segunda Etapa	MSM/RISAD/MS367/012/2014	Oaxaca	Santa Catarina Mexichacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MEXICHACÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400426290	Ampliación De Red De Electricidad En Varías Calles De La Colonia El Campanero	26	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400426398	Ampliación De Red De Electricidad En Las Calles De Cooperación Comunal Y Privada De Tama Y Libertad En El Purgue El Tabaje	30	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400426462	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Embario Zapala En El Purgue El Rancho	33	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	\$418,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400426507	Construcción De Muro De Contención	004	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón de zahuatlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$558,247	\$558,247	\$558,247	\$558,247	\$558,247	\$558,247	\$558,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	217	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: sistema modifica la unidad de medida que se registró originalmente, sin embargo en el expediente la unidad de medida fue registrada como 232.00 m2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400426560	Continuación De La ADA Oleícola En El Jardín De Niños San Jacinto Roscosse	55	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400426615	Ampliación De La Red De Electricidad Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	48	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORLANDO MENDOZA SOLANO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400426786	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FISDMF-33-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400426863	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FISDMF-39-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400426902	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISDMF-37-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400426987	Proyecto Integral De La Cabeza Municipal (Drenaje Sanitario, Electrificación Subterránea Y Agua Potable)	FISDMF-MPVGO1-2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400426997	Ampliación Y Rehabilitación De Dispensario Médico	MSN-481-FAS-04-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYYO	Salud	En Ejecución	2014	\$899,760	\$899,760	\$899,760	\$899,760	\$899,760	\$899,760	\$899,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO DE EJERCICIO 2014 PARA SU REBICÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400426999	Construcción De Dieciocho Anexos En Escuela Normal De Educación Preescolar De Oaxaca	RA11-1944-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Comerrios	US10 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,980,450	\$3,000,000	\$1,465,645	\$1,465,645	\$1,465,645	48.85	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	46.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400427016	Construcción De Segunda Etapa De Edificio En Escuela Normal De Educación Especial	RA11-1945-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Comerrios	US10 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,095,054	\$3,095,054	\$2,570,193	\$3,095,054	\$2,516,257	\$2,516,257	\$2,516,257	81.30	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	81.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400427060	Construcción De Edificio En Centro De Educación Normal De Oaxaca (San Felipe Del Agua)	RA11-1946-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Comerrios	US10 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,932,475	\$3,932,475	\$2,727,467	\$3,932,475	\$2,727,467	\$2,727,467	\$2,727,467	69.36	\$0	Metros Cuadrados	458	0.00	70.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400427096	Construcción De Ocho Aulas Y Un Anexo En Escuela Normal Bilingüe E Interseccional De Oaxaca	RA11-1947-2014	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxochahuaya	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Urbano	Comerrios	US10 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$3,316,200	\$3,316,200	\$2,443,796	\$3,316,200	\$2,138,374	\$2,138,374	\$2,138,374	64.48	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	65.00	Financiera EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400427107	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento	MSN-481-FAS-6-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Tlaxucos de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYYO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$97,932	\$97,932	\$97,932	\$97,932	\$97,932	\$97,932	\$97,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO DE EJERCICIO 2014 PARA SU REBICÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400427150	Rehabilitación De Corredor Comunitario	MSN-481-FAS-6-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYYO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$190,368	\$190,368	\$190,368	\$190,368	\$190,368	\$190,368	\$190,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO DE EJERCICIO 2014 PARA SU REBICÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400427170	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Col. Juárez Cardenas	LS-03-01	Oaxaca	Santiago Justihuaica	Santiago Justihuaica	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400427190	Rehabilitación De Sanitario De La Es. Prim. Arnaldo Arroyo Y Nieves Rosas Calle 208y214de	FISDMF-08	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Mazatlánchil de Arriaga Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLAXOCHAHUAYA TLAXCALA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400427243	Construcción De Pavimento Hídrido, Drenaje Barretero Y Manchetas, Calle 16 De Septiembre, Agencia Gasatigua Victoria Sector 2	RG23CONECO/003/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	RI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA)	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$3,543,245	\$3,543,245	\$3,543,245	\$3,543,245	\$3,543,245	\$3,543,245	\$3,543,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	348	0.00	100.00	Financiera OBRA FINALIZADA / Física: ADENAS DE EJECUCIÓN 724.30 ML. DE GUARDERÚA Y 724.34 ML. DE BARRERAS / Registro:
OAX14140400427247	Mantenimiento De Camión San Isidro - Puerto Mazatlán - Agua De Cerro, Soyalistlán - Loma Grande, Tramo Del Km 0 - 000 Al Km 16 400	ODP-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400427313	Adquisición De Software E Computadora Y Una Impresora (Prodim)	MSN-481-FAS-8-2014	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYYO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	467	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO DE EJERCICIO 2014 PARA SU REBICÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400427357	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Ubicado En La Localidad De Piedra Azul	045	Oaxaca	Santiago Justihuaica	Piedra Azul	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400427414	Ampliación De La Casa Del Pueblo Primera Etapa	005	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$107,587	\$107,587	\$107,587	\$107,587	\$107,587	\$107,587	\$107,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,364	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400427419	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable, Ubicado En La Localidad De Yonayotl Cipala	098	Oaxaca	Santiago Justihuaica	Yonayotl Cipala	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400427459	Construcción Del Sistema De Potabilización, Ubicado En Santiago Justihuaica	105	Oaxaca	Santiago Justihuaica	Santiago Justihuaica	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400427495	Implementación Del Plan De Protección De Emergencia Para Los Taleros Del Planal En Usagte De Santiago Petropaea Nacional (Primera Etapa)	RA11-1558-2014	Oaxaca	Santiago Petropaea Nacional	Santiago Petropaea Nacional	Urbano	Comerrios	US26 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$325,595	\$325,595	\$105,778	\$325,595	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,926	0.00	0.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400427507	<																											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acum.													
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14140400421602	Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	104	Oaxaca	Santiago Juchitán	Santiago Juchitán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14140400421604	Equipamiento Del Taller De Artesanías Familiares, Molinero Y Equipo Del Taller De Informática En Lugar De Santo Domingo Tehuantepec (Primera Etapa)	RA11-5362-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$44,429	\$44,429	\$0	\$44,429	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,755	0.00	0.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX14140400421606	Ampliación De La Energía Eléctrica	MYG-564-FAS-02-2014	Oaxaca	Yutandahui de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDAHUI DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX14140400421731	Pavimentación A Base De Concreto Hídrico De Diferentes Calles	044	Oaxaca	Santiago Juchitán	Santa María Asunción	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004217912	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da Etapa	MDP-325-0241-FISM-2014	Oaxaca	San Pedro Quatorzi	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATORZI TLACUILA OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004217983	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Herra Santa	010-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004218055	Ampliación De Electrificación Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	011-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004218123	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	3	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,536,371							0.00		Metros lineales	4,534	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218184	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre La Calle Juana Ortiz De Domínguez Utilizado En La Cobertura Municipal	OFYTESG/AYOT/MD09/10/07/2014	Oaxaca	Ayotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004218206	Construcción De Drenaje Sanitario A Base De Tal Pal (Adh) De 12 Pol. Sobre Callejon Moderno Utilado En La Cobertura Municipal	OFYTESG/AYOT/MD09/10/08/2014	Oaxaca	Ayotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004218230	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejones 14	FISM-MSG-198.001.007.2014	Oaxaca	San Juan Guichico	San Juan Guichico	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004218295	Construcción De Sanitarios En La Escuela Pre-Escolar "Ricardo Flores Magón"	FISM-MSG-198.001.012.2014	Oaxaca	San Juan Guichico	San Juan Guichico	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOV, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004218297	Intermunicipalización De Los Talleres Del Plantel. Protecciones De Asesor (Primera Etapa) De Mula Proponerel Reformaciones De La Planta De Asesor Del Front En Lugar De Ciudad Inteprec	RA11-5363-2014	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$188,596	\$188,596	\$103,071	\$188,596	\$73,181	\$73,181	\$73,181	38.80	\$0	Metros Cuadrados	2,282	0.00	30.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218309	Equipamiento Del Taller De Cocina En Lugar De Ciudad Inteprec (Primera Etapa)	RA11-5364-2014	Oaxaca	Ciudad Inteprec	Ciudad Inteprec	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$55,702	\$55,702	\$0	\$55,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,282	0.00	0.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218322	Ampliación Del Taller De Cocina En Los Edificios Del Plantel. Protecciones De Asesor (Herreros) En Lugar De Asunción Nochebón	RA11-5365-2014	Oaxaca	Asunción Nochebón	Asunción Nochebón	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$122,514	\$122,514	\$34,237	\$122,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,834	0.00	0.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218327	Construcción De Aula En La Escuela Pre-Escolar "García Maza"	FISM-MSG-198.001.013.2014	Oaxaca	San Juan Guichico	San Juan Guichico	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004218336	Equipamiento Del Taller De Alimentos Y Bebidas En Lugar De Asunción Nochebón (Primera Etapa)	RA11-5366-2014	Oaxaca	Asunción Nochebón	Asunción Nochebón	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$52,758	\$52,758	\$0	\$52,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	4,834	0.00	0.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218348	Intermunicipalización En Los Techos Del Plantel. Protecciones De Asesor (Primera Etapa) De Acatlán De Pérez Figueroa	RA11-5367-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$178,738	\$178,738	\$103,439	\$178,738	\$80,594	\$80,594	\$80,594	45.09	\$0	Metros Cuadrados	1,947	0.00	30.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218361	Equipamiento Del Taller De Diseño De Medios En Lugar De Acatlán De Pérez Figueroa (Primera Etapa)	RA11-5368-2014	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$43,456	\$43,456	\$0	\$43,456	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,947	0.00	0.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218373	Mezclas Y Equipamiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Luis R. Toledo	FISM-MSG-198.001.015.2014	Oaxaca	San Juan Guichico	San Juan Guichico	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004218375	200 Mts. De Malla Perimetral, Impermeabilización De Los Techos Y Herreros En Lugar (Col. Obrera) De San Juan Bautista Tlaxierrero	RA11-5369-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxierrero	San Juan Bautista Tlaxierrero	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$189,029	\$189,029	\$115,452	\$189,029	\$83,919	\$83,919	\$83,919	44.39	\$0	Metros Cuadrados	4,843	0.00	30.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218380	Protección De Asesor (Herreros). Reparaciones De Pisos De La Unidad Propaga Del Plantel En Lugar De Mahuatlán De Porfirio Díaz	RA11-5370-2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$113,613	\$113,613	\$34,084	\$113,613	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,507	0.00	0.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218400	Equipamiento Del Taller De Artesanías Familiares En Lugar De Mahuatlán De Porfirio Díaz (Primera Etapa)	RA11-5371-2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$76,019	\$76,019	\$0	\$76,019	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,507	0.00	0.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218418	Intermunicipalización En Los Edificios Del Inapet. Protecciones De Herreros En Lugar De Magdalena Apasco	RA11-5372-2014	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$273,483	\$273,483	\$184,107	\$273,483	\$160,292	\$160,292	\$160,292	58.61	\$0	Metros Cuadrados	3,929	0.00	50.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218427	Equipamiento Total Del Taller De Alimentos Y Bebidas En Lugar De Magdalena Apasco (Primera Etapa)	RA11-5373-2014	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,398	\$20,398	\$0	\$20,398	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	3,929	0.00	0.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218457	Martillo Y Boread Del Taller De Externos Y Borear Porcelana. Martillo Y Bore Al Sol En Del Taller De Alimentos Y Bebidas Resonantes Del Adh	RA11-5374-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$178,462	\$178,462	\$135,464	\$178,462	\$117,037	\$117,037	\$117,037	65.58	\$0	Metros Cuadrados	5,277	0.00	70.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218476	Intermunicipalización Del Plantel En Lugar De Santiago Matatlán	RA11-5375-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$69,524	\$69,524	\$0	\$69,524	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,421	0.00	0.00	Financiera en proceso / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004218482	Reparaciones Del Taller De Externos Y Borear Porcelana En Lugar De Santiago Matatlán (Primera Etapa)	RA11-5376-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Comerrios	U026 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$43,381																								

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refuerzo Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429136	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3345-2014	Oaxaca	Santiago Tapetula	Tecoyame	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429162	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3346-2014	Oaxaca	Santiago Tapetula	Tecoyame	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429183	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3347-2014	Oaxaca	Santiago Tapetula	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429233	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3348-2014	Oaxaca	Santiago Tapetula	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429282	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 136	FAM-3349-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$425,848	\$425,848	\$425,848	83.50	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE Y A LA DE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400429309	Construcción De Dos Aulas En JNLU Amala De Caballo León	FAM-3350-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dio. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429328	Equipoamiento De Dos Aulas En JNLU Amala De Caballo León	FAM-3351-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dio. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429359	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 14	FAM-3352-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429363	Reencampeonato Y Desazolve Del Río México	099	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santiago Justitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429417	Ampliación De Red De Electricidad En El Barrio Rio Planas	RE-015-2014	Oaxaca	San Miguel Piras	Permanente Liberal Atlatlahuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIRAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$931,494	\$931,494	\$931,494	\$931,494	\$931,494	\$931,494	\$931,494	100.00	\$0	Luminaria	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON EL RECURSO DEL EJERCICIO 2014
OAX14140400429418	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Ignacio Mejía Clave 20460473y		Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429432	Vivienda (Piso Firme)	FISMDIRMAP201400267	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Jolita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$122,254	\$122,254	\$122,254	\$122,254	\$122,254	\$122,254	\$122,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400429454	Construcción De Un Aula Y Dos Aulas En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Cerro Del Nido)	FAM-3353-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotpec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$962,052	\$962,052	\$962,052	\$927,224	\$927,224	\$927,224	\$927,224	96.38	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUETADA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400429456	Construcción De Aula En Escuela Preparatoria Ignacio Mejía Clave 20460387y		Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429481	Rehabilitación De La Red De Agua Potable. En La Localidad De Santiago Justitahuaca	103	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santiago Justitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429504	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Cerro Del Nido)	FAM-3354-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotpec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,173	\$17,173	\$17,173	95.33	\$0	Lote	55	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400429600	Rehabilitación De Camión Rural De Mier Y Terán Al Paraje Shinto		Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Mier y Terán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Transportes y viabilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429608	Vivienda (Construcción De Piso Firme)	FISMDIRMAP201400268	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$128,310	\$128,310	\$128,310	\$128,310	\$128,310	\$128,310	\$128,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400429628	Equipoamiento Informático Y De Impresión	10	Oaxaca	Santa Cruz Nandaco	Santa Cruz Nandaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429660	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Progreso	106	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santiago Justitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429664	Gastos Indirectos	2	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAJGA CONSTRUCCIONES S.A DE CV	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429696	Reparaciones Generales En Escuela Primaria José María Morales	FAM-3355-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuxtila	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$703,725							0.00			Metros Cuadrados	197	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE Y A LA DE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR.
OAX14140400429710	Elaboración Del Plan Municipal De Desarrollo	1	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429730	Construcción De Un Aula En JNLU Henri Wallon	FAM-3356-2014	Oaxaca	Villa de Teotpec de Melchor Ocampo	Cerro Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429769	Constrcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Blaspar Olanzo Zapata	RE-004-2014	Oaxaca	San Miguel Piras	El Temascal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIRAS	Educación	En Ejecución	2014	\$787,224	\$787,224	\$787,224	\$787,224	\$787,224	\$787,224	\$787,224	100.00	\$0	Lote	32	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ALA / Registro: OBRA TERMINADA CON EL RECURSO DEL EJERCICIO 2014.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400429793	Equipoamiento De Un Aula En JNLU Henri Wallon	FAM-3357-2014	Oaxaca	Villa de Teotpec de Melchor Ocampo	Cerro Hermoso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429798	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable. Utilizada En La Localidad De Río Lagarto	058	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Río Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429838	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cristóbal Colón	FAM-3358-2014	Oaxaca	Candelaria Losilocha	Candelaria Losilocha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$406,445	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	177	0.00	13.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE Y A LA DE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400429875	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General No. 8 (Matreros De Río Blanco)	FAM-3359-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,708	\$224,955	\$224,955	\$224,955	89.88	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE Y A LA DE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400429903	Equipoamiento De La Clínica Dental	16	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429919	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo López Mateos	FAM-3360-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400429942	Equipo																											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430014	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	029	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430043	Ampliación De Red De Electricidad En Varian Calle De Guadalupe Hidalgo	29	Oaxaca	San Lorenzo Cacahoque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAHOTEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430047	Equipoamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Francisco Villa (Arroyo Huasteco)	FAM-3163-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430075	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Avenida La Mojarrera Y San Pío Del Manuel Salazar Crespo	53	Oaxaca	San Lorenzo Cacahoque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAHOTEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430079	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3164-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Vigía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430096	Construcción De Aulas En Jardín De Niños.	MW61-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMALZOS	Educación	En Ejecución	2014	\$145,645	\$145,645	\$145,645	\$145,645	\$145,645	\$145,645	\$145,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE AULAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400430124	Construcción De Centro Comunitario La Agencia De La Arena De Santa María Temascaltepec	SMT/FSMDF/004/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	La Soledad (La Arena)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430125	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	107	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430150	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Del Párrafo Exa	17	Oaxaca	San Lorenzo Cacahoque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAHOTEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430165	Construcción Y Equipamiento De Conceder Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	FSMAMSG/198-002-18-20-14	Oaxaca	San Juan Guichón	Estación Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430173	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	MW61-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San Juan la Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMALZOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$85,671	\$85,671	\$85,671	\$85,671	\$85,671	\$85,671	\$85,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REHABILITACION DEL SISTEMA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400430247	Equipoamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-3165-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Vigía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430254	Construcción De Centro Escolar En La Telesecundaria De Santa María Temascaltepec	SMT/FSMDF/003/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430271	Revestimiento Del Camino Rural Cruz Chiquita - Llano De Juarez Del Km 0700 Al Km 0700	094	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Cruz Chiquita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430281	Construcción De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	FAM-3166-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuxtumal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430306	Equipoamiento De Un Laboratorio Taller En Telesecundaria	FAM-3167-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuxtumal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430330	Mantenimiento De 3 Aulas Y Construcción De Sanitarios En El Centro Del Educación Preescolar Miguel Hidalgo Y Caudillo.	MSGMT/0433/833/FAISM/07/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430367	Vivienda (Construcción De Baños Sanitarios)	FSMDFMAP201400271	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Palo Solo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$312,543	\$312,543	\$312,543	\$312,543	\$312,543	\$312,543	\$312,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2014 NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TÍTULO DE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400430410	Construcción De Un Aula En Escuela Preescolar Niños Héroes	48	Oaxaca	Santa María Petapa	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430446	Rehabilitación Del Camino Rural En El Tramo D Zanateca Santa María Temascaltepec; Del Km 0.000 Al Km 12.000	MSGMT/0433/FAISM/006/2-014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430458	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria 1ra De Mayo	MW61-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Corrección las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Educación	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE AULAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400430507	Construcción De Dos Aulas Y Dos Aseos En 1ra U Gabriela Mistral	FAM-3168-2014	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430513	Construcción De Drenaje Sanitario	10	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430524	Construcción De Red De Agua Potable	FR-012-2014	Oaxaca	San Miguel Peres	San Miguel Peres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,623,851	\$2,623,851	\$2,623,851	\$2,623,851	\$2,623,851	\$2,623,851	\$2,623,851	100.00	\$0	Piezas	1,149	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400430540	Equipoamiento De Dos Aulas En 1ra U Gabriela Mistral	FAM-3169-2014	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430555	Revestimiento Del Camino (Adquisición De Dos Tractores Agrícolas)	MW61-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ADQUISICIÓN DE DOS TRACTORES AGRÍCOLAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400430586	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 207	FAM-3170-2014	Oaxaca	Santa María Huasteco	Arroyo Sábil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430598	Ampliación Eléctrica Cul Las Donadas Colono	FSMDFMAP201400272	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Taneta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$215,423	\$214,763	\$214,763	\$214,763	\$214,763	\$214,763	\$214,763	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400430651	Equipoamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 207	FAM-3171-2014	Oaxaca	Santa María Huasteco	Arroyo Sábil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430686	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 217	FAM-3172-2014	Oaxaca	Santa María Huasteco	Bahía de Santa Cruz Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430728	Equipoamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 217	FAM-3173-2014	Oaxaca	Santa María Huasteco	Bahía de Santa Cruz Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430750	Rehabilitación De Caminos. (Cobertura Municipal)	MW61-037-FAISM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$804,486	\$804,486	\$804,486	\$804,486	\$804,486	\$804,486	\$804,486	100.00	\$0	Kilómetro	4,380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS CONCLUIDA. - SETEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400430764	Construcción De Dos Aulas Y Sustitución De Coladera Externa En 1ra U Amado Nervo	FAM-3174-2014	Oaxaca	Santa María Huasteco	Bahía de Santa Cruz Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430792	Planeación Concreto Hidráulico Drenaje Calle Del Municipio	SI/SPW/DPR/0474/2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Subsidios	UGS Fondo de planeamiento y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430806	Equipoamiento De Dos Aulas En 1ra U Amado Nervo	FAM-3175-2014	Oaxaca	Santa María Huasteco	Bahía de Santa Cruz Huasteco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430849	Construcción De Barda Perimetral En El Dispensario Médico En-Solidad Peras	FIB-011-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	Solidad Peras	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$329,245	\$329,245	\$329,245	\$329,245	\$329,245	\$329,245	\$329,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	548	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA. / Registro: OBRA TERMINADA CON EL RECURSO DEL EJERCIO 2014
OAX14140400430880	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Juan Jacinto Roseroau	FAM-3376-2014	Oaxaca	Santa María Huastolán	Cuencetla	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430944	Construcción De Pozo Profundo	18	Oaxaca	Santa María Petapa	Septimo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430955	Construcción De La Primera Etapa Del Comedor Comunitario En La Localidad De Santa María Itangag, Municipio De Santo Domingo Itangag, Oaxaca	MSD-FIB-FIDM-514-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Itangag	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ITANGAGA, VILLA ALTA, OAX.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430965	Ampliación De Red De Electricidad En El Barrio Rio Morales	FIB-013-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,716,452	\$1,716,452	\$1,716,452	\$1,716,452	\$1,716,452	\$1,716,452	\$1,716,452	100.00	\$0	Luminaria	207	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POSTES. / Registro: OBRA TERMINADA CON EL RECURSO DEL EJERCIO 2014- SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400430982	Construcción De Aula En Preescolar	FIDM-MVTMD-334-004-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Ana Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400430994	R.D Ampli. Paraje Llano De Los Torres Agencia De Progreso	-	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATLATLAHUCA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431043	Proyecto Para Tres Cruces De La Calzada De La Residencia De Oaxaca De Juárez	RG23CONECO/014/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y viabilidads	En Ejecución	2014	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	40.00	Financiera: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO Y ANTICPO OTORGADO / FICSA ADHESAS SE ERUITAN \$433.5 ML DE GUARNICIONES / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400431051	Construcción De Urbanización A Base De Piedra Zampada En La Calle De Acceso A La Telesustentada Y Al Jardín De Niños	FIDM-MVTMD-334-005-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Maney	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431077	Viabilidad Sobre Los Calles De Proximidad De Las Viviendas Y Escuelas Hermanos Castellanos Municipal	RG23CONECO/015/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Transportes y viabilidads	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	5.00	Financiera / SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO Y ANTICPO OTORGADO / FICSA ADHESAS SE ERUITAN \$49.13 ML DE GUARNICIONES Y 1,377.48 M2 DE BANQUETA / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400431084	Equipameto De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Juan Jacinto Roseroau	FAM-3377-2014	Oaxaca	Santa María Huastolán	Cuencetla	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431116	Construcción De Un Aula Y Tres Anejos En JNU Gabriela Mistral	FAM-3378-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431130	Construcción De 1 Aula En La Escuela Primaria Blingier Revolution	MSD/F43375M/005/OCT-UBRE/2014	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431136	R.D Ampliación De Varios Parajes Agencia De Moctez	-	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Moctez	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATLATLAHUCA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431148	Equipameto De Un Aula U Anejo En JNU Gabriela Mistral	FAM-3379-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431174	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Torres No. 148	FAM-3462-2014	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Mostequepa	Rural	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431178	Construcción Del Sistema De Agua Potable	23	Oaxaca	Santa María Petapa	Septimo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431196	Reparaciones Generales Y Otros Exterios En Escuela Primaria 21 De Agosto	FAM-3491-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,728,610	\$4,728,610	\$4,728,610	\$4,728,494	\$2,321,468	\$2,321,468	\$2,321,468	49.09	\$0	Metros Cuadrados	828	0.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIDA Y A LA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. / SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400431201	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FAS-088-006-2014	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Miguel de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,897,442	\$1,925,447	\$1,925,447	\$1,925,447	\$1,925,447	\$1,925,447	\$1,925,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIDA Y A LA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. / SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400431214	Construcción E Cuatro Aulas Y Dos Anejos En Escuela Primaria La Benito Juárez	FAM-3223-2014	Oaxaca	Santa María Huastolán	Santa María Huastolán	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431226	Construcción De La Segunda Etapa Del Comedor Comunitario En La Localidad De Santo Domingo Itangag, Oaxaca	MSD-FIB-FIDM-514-02-2014	Oaxaca	Santo Domingo Itangag	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ITANGAGA, VILLA ALTA, OAX.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431227	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanatorio La Etapa	FISE-5380-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000							0.00		Piezas	1,169	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400431241	Equipameto De Cuatro Aulas En Escuela Primaria La Benito Juárez	FAM-3224-2014	Oaxaca	Santa María Huastolán	Santa María Huastolán	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431267	Rehabilitación De Camino Rural Encino Negro A Nohoyocin	-	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Nohoyocin (Cáñaga de T-60)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATLATLAHUCA	Transportes y viabilidads	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431287	Construcción De Siete Aulas Y Dos Anejos En Escuela Primaria Heróes De Chagapotepec	FAM-3225-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,797,927	\$3,797,927	\$3,797,927	\$3,523,327	\$2,702,292	\$2,702,292	\$2,702,292	71.89	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400431307	Equipameto De Siete Aulas En Escuela Primaria Heróes De Chagapotepec	FAM-3226-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$126,098	\$126,098	\$126,098	\$126,098	\$120,208	\$120,208	\$120,208	95.33	\$0	Lote	106	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400431360	Construcción De Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Nohoyocin (Cáñaga de Flores Amarillas)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATLATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400431407	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSIS-FASIM-155-023-014	Oaxaca	San Blasmoren Sola	San Blasmoren Sola	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LDEFONSO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	100.00	\$0	Metros lineales	58	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOCIETO VALEADOEN - SISTEMA. Para

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																											Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones								
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400431734	Construcción De Dos Años En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-3259-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teopiucmil	El Hoyo	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$584,756	\$584,756	\$584,756	\$569,887	\$170,986	\$170,986	\$170,986	29.24	\$0	ANEXOS	39	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400431754	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	MM01-037-FASDM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$498,734	\$498,734	\$498,734	\$498,734	\$498,734	\$498,734	\$498,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REHABILITACION DEL SISTEMA CONCLUIDA.								
OAX14140400431765	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez En La Localidad De Santa María Tenepeque Municipio De Santo Domingo Roayaga Villa Alta, Oaxaca.	MSD-FR-FISM-514-07-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA VILLA ALTA, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400431769	Construcción De Corredor Comunitario	19	Oaxaca	Santa María Petapa Llano Satchaga		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400431779	Rehabilitación Del Sistema De Agua Por Gravedad	FISDM/MSG/198.004.40.20-14	Oaxaca	San Juan Gochicovi El Zarzal		Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400431800	Construcción De Dos Años En Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos	FAM-3260-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teopiucmil	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400431858	Construcción De Tanque Elevado Y Red	FISDM/MAIP201400274	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembledora de la Selva 1	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$604,483	\$604,483	\$604,483	\$604,483	\$604,483	\$604,483	\$604,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCICIO 2014 A NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400431878	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Emilio Rabasa	MM01-037-FASDM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Educación	En Ejecución	2014	\$131,492	\$131,492	\$131,492	\$131,492	\$131,492	\$131,492	\$131,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CONCLUIDA. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400431934	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	MM01-037-FASDM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,172,728	\$1,172,728	\$1,172,728	\$1,172,728	\$1,172,728	\$1,172,728	\$1,172,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CONCLUIDA. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400431998	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Josefina Ortiz De Domínguez	FAM-3261-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teopiucmil	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400432085	Ampliación Elctrica Colonia Las Flores 2da Etapa	FISDM/MAIP201400275	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Carralite	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$219,697	\$219,695	\$219,695	\$219,695	\$219,695	\$219,695	\$219,695	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCICIO 2014 A NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400432070	Ampliación Y Modernización Del Tronco Carretero Coyul - San José De Las Flores (Saltilmantes)	MM01-037-FASDM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$28,140	\$28,140	\$28,140	\$28,140	\$28,140	\$28,140	\$28,140	100.00	\$0	Kilómetro	805	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DE COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS CONCLUIDA. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400432206	Gastos Indirectos 3 Por Ciento.	MM01-037-FASDM-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$156,000							0.00		Metros Cuadrados	4,380	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: GASTOS INDIRECTOS CONCLUIDOS. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400432257	Reparaciones Generales En JMLU Rosario Maza Carrón Felloz Del Aguila	FAM-3234-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,281,448	\$1,281,448	\$1,281,448	\$1,083,629	\$1,082,741	\$1,082,741	\$1,082,741	84.49	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE Y A QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXISTENTE, MATENTAMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400432318	Ampliación De Red Elctrica	FISDM/MAIP201400279	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembledora del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$384,788	\$384,788	\$384,788	\$384,788	\$384,788	\$384,788	\$384,788	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCICIO 2014 A NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400432359	Construcción Del Sistema De Acaantallado Santiago (1er Etapa)	PROJ-1991-2014	Oaxaca	Santiago Tepepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400432404	Construcción De Acaantallado Para Aguas Potables En La Localidad De Santo Domingo Roayaga, Villa Alta, Oaxaca.	FSE-6311-2014	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400432444	Construcción De Sistema De Agua Potable	FSE-6794-2014	Oaxaca	Santiago Tepepec	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400432563	Ampliación Elctrica	FISDM/MAIP201400283	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$157,119	\$157,119	\$157,119	\$157,119	\$157,119	\$157,119	\$157,119	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCICIO 2014 A NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400432564	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Josefina Ortiz De Domínguez	FAM-3262-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teopiucmil	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400432628	Construcción De Clínica Dental	FISAM-MY/MD-334-006-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400432714	Construcción De Dos Años En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-3263-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teopiucmil	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$584,756	\$584,756	\$584,756	\$559,649	\$290,500	\$290,500	\$290,500	49.68	\$0	ANEXOS	24	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400432737	Construcción De Dos Años En Escuela Primaria Victoriano Gmezalcázar	FAM-3269-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuttlán	San Juan Bautista Cuttlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400432765	Reparaciones Generales En Televisocendaria	FAM-3270-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuétla	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$275,558	\$275,558	\$275,558	\$273,538	\$247,572	\$247,572	\$247,572	89.84	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRAS CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE Y A QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXISTENTE. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400432768	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	FISAM-MY/MD-334-010-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Pastora	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400432770	Ampliación Elctrica	FISDM/MAIP201400284	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Coccolapa Sermiento	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$181,803	\$181,803	\$181,803	\$181,803	\$181,803	\$181,803	\$181,803	100.00	\$0	Metros lineales	71	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS DEL EJERCICIO 2014 A NO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACION NUEVAMENTE. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.								
OAX14140400432815	Construcción De Dos Años En Escuela Primaria Enrique C. Ríos Montt (San Antonio El Encino)	FAM-3267-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tepepec	San Juan Bautista Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400432831	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	FISAM-MY/MD-334-031-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX14140400432887	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	FISAM-MY/MD-334-033-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																												

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Avance Financiero																									Avance Físico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413114	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales Para Urbanismo En El Tramo Geográfico Víctor Barrón Alegre (CMA Dapto)	184 OF CAPUFE 01-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Convenios	ED03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413118	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	FSM-MV/TMO-334-019-2014	Oaxaca	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTUEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413263	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Narciso Harón	FSM-MV/TMO-334-020-2014	Oaxaca	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTUEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413370	Rehabilitación Del Albergue Municipal (Etapas Dos)	FSM-MV/TMO-334-023-2014	Oaxaca	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTUEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413421	Equipamiento De Puntos De Agua Potable	FSM-MV/TMO-334-034-2014	Oaxaca	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTUEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413424	Pago De Nómina Al Personal De Seguridad.	01-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Seguridad	En Ejecución	2014		\$1,144,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD REALIZADO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
OAX14140400413464	Adquisición De Materiales De Tecnologías De La Información Y Telecomunicaciones.	02-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$21,455						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ADQUISICION DE MATERIALES. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
OAX14140400413489	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	FSM-MV/TMO-334-038-2014	Oaxaca	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	Santiago Jacotepetec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTUEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413496	Combustibles Lubrificantes Y Aditivos.	03-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$140,389						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PAGO AL PROVEEDOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
OAX14140400413528	Voluntarios Y Preados De Trabajo.	04-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$54,990						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ADQUISICION DE PERSONAL DE TRABAJO CONCLUIDA. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
OAX14140400413564	Materiales Y Suministros Para Seguridad.	05-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Seguridad	En Ejecución	2014		\$80,962						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ADQUISICION DE MATERIALES CONCLUIDA. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
OAX14140400413574	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Agua Potable	02	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413587	Adquisición Y Colocación Con Biodegrados	FSM-MV/TMO-334-061-2	Oaxaca	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	El Corral	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTUEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413596	Alumbrado Público Y Energía Eléctrica.	06-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$522,700						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CONCLUIDO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
OAX14140400413613	Corte A Personal De Seguridad Material Del Ser Humano.	07-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$18,877						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CARGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CONCLUIDO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
OAX14140400413634	Modernización Y Ampliación Del Camión (C. No. 18-000 (Sala De Vigia Santa Cruz Zimontepetec) Los Hornos La Amén Santa María Zanatepec, Tramo Sotomayo A Modernizar Del Km. 4.050 Al Km. 5.500	-	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413638	Servicios Profesionales Científicos Y Técnicos.	08-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$53,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SERVICIOS PROFESIONALES CONCLUIDO. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
OAX14140400413664	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	FSM-MV/TMO-334-064-2014	Oaxaca	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	Plan de Reforma	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTUEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413672	Construcción De Muro De Contención En Santa María Tonangula	F-IV-514-002-2014	Oaxaca	Santa Domingó Rosayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROSAYAGA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413691	Mantenimiento De Equipo De Transporte.	09-2014	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$43,479						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCION CONCLUIDA. SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
OAX14140400413705	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso	FSM-MV/TMO-334-066-2014	Oaxaca	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTUEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413757	Mejoramiento De Viviendas	FSM-MV/TMO-334-067-2014	Oaxaca	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	San Antonio Río Verde	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTUEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413785	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales	021-FSM	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Pumas	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413799	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FSM-MV/TMO-334-068-2014	Oaxaca	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	Santa Ana Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTUEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413825	Construcción De Dormitorios Para Médicos En La Casa De La Mujer 2da Etapa	011	Oaxaca	Santiago Juchitán	Santiago Juchitán	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413885	Rehabilitación De Aulas De La Escuela Primaria La Benito Juárez, Clave 20dp02857	FSMDF-51-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoac	Arroyo Peña Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACON	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413881	Construcción De Agencia Municipal 2da Etapa	003	Oaxaca	Santiago Juchitán	Lázaro Cárdenas Yucatocotoc	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413910	Construcción De Huertos Familiares De Autoconsumo	FSM-MV/TMO-334-082-2014	Oaxaca	Villa de Tuxtutepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTUEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413916	Construcción De Camión Escolar De La Escuela Primaria Bilingüe (Infante Zapoteco)	FSMDF-66-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoac	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan cotzacoac. oaxaca.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400413953	Construcción De Agencia Municipal La Etapa	004	Oaxaca	Santiago Juchitán	Santo Domingo del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																			Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fuente Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.						
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400433960	Rehabilitación De Calles De La Población De Santo Domingo Teacapulco	MSD-FARM-514-06-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teacapulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEACAPULCO VILLA ALTA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400433986	Pavimentación Con Concreto Hídrico En La Calle El Canasto	FSMDP-011	Oaxaca	San Jerónimo Tlacochahuaya	San Jerónimo Tlacochahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TACACOHUAYIA TLACALLUA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434000	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios	FSMA-MVTMD-334-083-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434007	Rehabilitación De Aulas De La Escuela Primaria La Benito Juárez, Clave 204691021817	FSMDP-51-2014	Oaxaca	San Juan Cotacatzen	Arroyo Peña Amasla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Juan Cotacatzen, oax.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434052	Construcción De Clínica Dental En El Centro De Salud	FSMDP-014	Oaxaca	San Jerónimo Tlacochahuaya	Mazacuclitchi de Arriaga Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TACACOHUAYIA TLACALLUA, OAXACA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434067	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria De La Cal. Ajo Peñuela Y De La Telecomandaria De San Mateatpec	CO-MYTMO-334-051-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José Mateatpec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434093	Construcción De Capilla	008	Oaxaca	Santiago Justihuaica	San Marcos Zochequitzalazul	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434114	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Río Grande Barrio De La Cruz (La Esqui)	CO-MYTMO-334-052-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434134	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Las Palapas	FAISM/308/10/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434146	Construcción De Casa Comunitaria	009	Oaxaca	Santiago Justihuaica	San Miguel de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434148	Construcción De Un Aula De Maullín De 12 00m2 Obras Con Estructura Regional, En La Escuela Secundaria Técnica No 12, Clave: 2048005154	CO-MYTMO-334-053-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434183	Ampliación D El Bar De Distribución De Energía Eléctrica En La Cal. Villa De Las Flores De La Localidad De San Grande	CO-MYTMO-334-054-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434197	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAISM/308/07/2014	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434206	Construcción De Obras De Drenaje Sobre El Camino De Acceso A Unión De Juárez	010	Oaxaca	Santiago Justihuaica	Llano de Juárez Copala	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434218	Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Público	CO-MYTMO-334-055-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434219	Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingüe Dr. Alfonso Cast.	FSMDP-79-2014	Oaxaca	San Juan Cotacatzen	San Felipe Zimatlupec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434243	Rehabilitación De 12 Aulas En La Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto Clave: 2046914976	FSMDP-019	Oaxaca	San Jerónimo Tlacochahuaya	San Jerónimo Tlacochahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TACACOHUAYIA TLACALLUA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434253	Construcción De Un Aula De 6.00x8.00m Con Estructura Regional	CO-MYTMO-334-056-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434254	Construcción De Techado Para El Gimnasio De Niños Múltiples Les Elaps	012	Oaxaca	Santiago Justihuaica	Santiago Justihuaica	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434288	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Río Grande Barrio La Cruz Segunda Etapa	CO-MYTMO-334-057-2014	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434362	Construcción De Un Aula En La Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto Clave: 2046914976	FSMDP-023	Oaxaca	San Jerónimo Tlacochahuaya	San Jerónimo Tlacochahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TACACOHUAYIA TLACALLUA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434545	Recreo De Calles Y Caminos De La Agencia De Mazacuclitchi De Arriaga Carranza	FORTAMUN-02	Oaxaca	San Jerónimo Tlacochahuaya	Mazacuclitchi de Arriaga Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TACACOHUAYIA TLACALLUA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434764	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria La Corregidora Clave: 2046911579	FSMA14283014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morales	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434809	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Diferentes Calles.	FSMA14202014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	La Cabaña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434838	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Barrio D Bordoño Y Rumbales De La Población.	FSMA14352014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Yutancani	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434889	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles Los Gracianos, Los Pinos, Renacimiento, La India Y La Escudilla.	FSMA14292014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434930	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Niles Torres Con Clave: 2046913716	FSMA14242014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	El Petroero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400434959	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Técnica No. 127 Clave: 2046912340	FSMA14242014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morales	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400435343	Reconstrucción Del Camino San Andrés Huazolotitlán- Santa María Huazolotitlán-José María Morales- Santa María Chicomeztepec-La Rosquilla). Tramo Del Km 0.00 Al Km. 21.200 Tramo Terrestre.	SF99POPFYFONREGION16412014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400435384	Ampliación Y Mejora De La Red Eléctrica En Santa María Chicomeztepec	FSMA14232014	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicomeztepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400435447	Construcción De Servicios Sanitarios Esc. Reg. 648 M Y Obra Exterior En La EP. Benito Juárez Zona Baja	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Coneguilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400435477	Construcción De Noria Para Agua Potable	FSMD22014	Oaxaca	Santiago Sacchibarrongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400435492	Ampliación Del Centro De Salud	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400435534	Construcción De Comedor Comunitario 1era Etapa	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
OAX14140400435581	Construcción De 12 Cuartos Dormitorios	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	La Fábrica	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435615	Mantenimiento De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Gernero V. Vazquez	FSM452014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435668	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	FSM302014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435739	Construcción De Camino Rural Tramo San Juan Cereguilla A El Chirihuateo Santiago Tenejapa	01	Oaxaca	San Juan Cereguilla	San Juan Cereguilla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CEREQUILLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435738	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM472014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435790	Ampliación De La Red De Energía De Distribución De Energía Eléctrica	FSM232014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435826	Ampliación De La Red De Energía De Distribución De Energía Eléctrica	FSM162014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435874	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	FSM092014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435905	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable	FSM112014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435953	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM182014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435984	Construcción De Banda Perimetral Esc. Primaria José María Morelos	FSM113014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400435992	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Cerro Blanco	SPF999999FSE63042014	Oaxaca	Santa María Huastotlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436006	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Jose Maria Morelos	SPF999999FAET61202014	Oaxaca	Santa María Huastotlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZOTLITLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436160	Construcción De Corredor Comunitario	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río San José	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436161	Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Piedra Negra	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436163	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Preescolar Guadalupe Catalina	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436165	2 Por Cero Cientos Gastos Indirectos	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436167	3 Por Cero Cientos Gastos Indirectos Elaboración De Expedientes Terceros	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436170	Construcción De Explanada En La Escuela Pre-Escolar Estofania Catalina	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTALECIM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436306	Construcción De Ineses (Cambarios) En El Jardín De Niños Leonis Viciario	MYO-563-FSMDF-01-2014	Oaxaca	Yaguna	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yaguna	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436335	Mantenimiento De La Red De Energía Eléctrica En La Escuela Telesecundaria Civil 20007933	MYO-563-FASMDF-02-2014	Oaxaca	Yaguna	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yaguna	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436397	Mantenimiento General De Aulas En La Escuela Primaria Libertad	MYO-563-FSMDF-03-2014	Oaxaca	Yaguna	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yaguna	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436440	Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable	1	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	San Jerónimo Cuatlán	Urbano	Comercios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO CUAUTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436535	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FSMDF-29-2104	Oaxaca	San Juan Cotzacoac	Eva Sámano de López Mameo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCOAC, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436640	Rehabilitación De Caminos Rurales	003	Oaxaca	Coscutepac	Coscutepac	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de coscutepac	Urbanización	En Ejecución	2014	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Kilómetro	379	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra tuvo un costo total de \$228,800.00, donde la aportación municipal fue \$220,000.00 y beneficiarios \$8,800.00.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436716	Equipoamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Elroqueo E Robaqueon (San Antonio El Encinal)	FAM-3268-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436737	Construcción De Una Lustrera En Centro De Desarrollo Infantil No. 3	FAM-3271-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436768	Equipoamiento De Una Lustrera En Centro De Desarrollo Infantil No. 3	FAM-3272-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436782	Reparaciones Generales En JNL De Alfonso Caso	FAM-3342-2014	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400436805	Construcción De Un Aula En JNLU Angélica Penilla	FAM-3343-2014	Oaxaca	Santiago Protopreja Nacional	Santiago Protopreja Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$305,585	\$305,585	\$305,585	\$305,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	15.00	Financiera PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436818	Equipoamiento De Un Aula En JNLU Angélica Penilla	FAM-3344-2014	Oaxaca	Santiago Protopreja Nacional	Santiago Protopreja Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera EN PROCESO DE CONTRATACION / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436832	Reparaciones Generales En JNLU Catia Muñoz	FAM-3382-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$197,103	\$197,103	\$197,103	78.84	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	80.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CONTRATACION INGRESA A QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436847	Construcción De Dos Aulas En JNLU Gabriela Mistral	FAM-3383-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$600,216	\$600,216	\$600,216	\$534,976	\$128,925	\$128,925	\$128,925	21.48	\$0	ANEXO	43	0.00	39.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: RAM 2014 SE CORRIGIO YA QUE EL MONTO DE LO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CORRESPONDE AL ANTERIOR.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436862	Construcción De Un Aula En JNLU Josefina Ortiz De Domínguez	FAM-3384-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$282,277	\$282,277	\$282,277	\$282,277	\$112,381	\$112,381	\$112,381	39.81	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	47.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436869	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	004	Oaxaca	Coscutepac	Joluitla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de Coscutepac	Urbanización	En Ejecución	2014	\$418,892	\$418,892	\$418,892	\$418,892	\$418,892	\$418,892	\$418,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: el sistema modifica la unidad de medida que el registro originalmente, sin embargo en el expediente la unidad de medida fue registrada como 8 POSTES.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436879	Equipoamiento De Un Aula En JNLU Josefina Ortiz De Domínguez	FAM-3385-2014																										

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX0013020015528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400436904	Construcción Y Equipamiento De Una Cocina Comunitaria	MYO-563-FSMDF-08-2014	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de Yogana	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400436917	Construcción De Un Aula En JNU. Juan Escutia	FAM-3186-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$282,277	\$282,277	\$282,277	\$261,181	\$138,715	\$138,715	\$138,715	49.14	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	56.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436917	Equipamiento De Un Aula En JNU. Juan Escutia	FAM-3187-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$22,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	40	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436965	Reparaciones Generales En JNU. María Esperanza Gómez Rincón	FAM-3188-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,188	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	16.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400436998	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASDM 034-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Úrsula)	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400437015	Construcción De Dos Atrios En Escuela Primaria Eduardo Soto Reyes	FAM-3190-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$812,431	\$812,431	\$812,431	\$718,354	\$228,576	\$228,576	\$228,576	28.13	\$0	ANEXO	45	0.00	35.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437037	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-3191-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$286,356	\$250,540	\$250,540	\$250,540	75.60	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	80.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437048	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-3192-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,173	\$17,173	\$17,173	95.33	\$0	Lote	26	0.00	96.00	Financiera PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437051	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASDM 041-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia la Fe	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400437130	Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción	184 OF FASDM 044-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400437174	Construcción De 18 Viviendas Dignas	MYO-563-FSMDF-07-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de Yogana	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400437204	Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción	ADICIONAL 002-14 AL CONT 044-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400437227	Construcción De Techado En Cancha Multideportiva	1	Oaxaca	San Lorenzo Cuicatlan	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400437276	Proyecto De Construcción En Techado De Cancha Multideportiva	2	Oaxaca	San Lorenzo Cuicatlan	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400437279	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Manuel Almaraz	FAM-3193-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$286,356	\$244,851	\$244,851	\$244,851	73.89	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	79.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437309	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Manuel Almaraz	FAM-3194-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,173	\$17,173	\$17,173	95.33	\$0	Lote	26	0.00	96.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437338	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable	FAS12-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquitongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SANTAGO SUCHIQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400437390	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-3195-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$362,580	\$362,580	\$362,580	\$317,259	\$294,027	\$294,027	\$294,027	81.09	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	84.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437412	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-3196-2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,173	\$17,173	\$17,173	95.33	\$0	Lote	54	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437416	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Pango Coma De San Juanito	MYO-563-FSMDF-10-2014	Oaxaca	Yogana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Municipio de Yogana	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400437438	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emilio Sosa Reyes	FAM-3197-2014	Oaxaca	Salina Cruz	La Hacienda (Palo Grande)	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$140,586	\$47,399	\$47,399	\$47,399	31.60	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	36.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437463	Reparaciones Generales En JNU. Rosa Aguilé	FAM-3198-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$470,128	\$470,128	\$470,128	\$399,141	\$255,141	\$255,141	\$255,141	60.73	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	62.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437483	1ra Etapa De La Construcción De Techado En Cancha De La Escuela Secundaria General Jaime Torres Bodet	1	Oaxaca	San Lorenzo Cuicatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400437486	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3199-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$226,949	\$226,949	\$226,949	\$200,083	\$183,966	\$183,966	\$183,966	81.06	\$0	Metros Cuadrados	301	0.00	84.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437513	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Emilio Zapata	FAM-3400-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$341,535	\$341,535	\$341,535	\$292,903	\$246,398	\$246,398	\$246,398	72.14	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	73.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437548	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emilio Zapata	FAM-3401-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,173	\$17,173	\$17,173	95.33	\$0	Lote	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437712	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	184 OF FASDM 053-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Zacate Colorado	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$180,640	\$180,640	\$178,910	\$178,910	\$178,910	\$177,276	\$177,276	99.12	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437721	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Dion Miguel Hidalgo	FAM-3402-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia San Luis	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$366,500	\$366,500	\$366,500	\$366,500	\$248,017	\$248,017	\$248,017	67.67	\$0	Metros Cuadrados	301	0.00	69.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400437725	Ampliación De Alameda Publica	005	Oaxaca	Coscutpec	Coscutpec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	honorable ayuntamiento de coscutpec	Urbanización	En Ejecución	2014	\$72,583	\$72,583	\$72,583	\$72,583	\$7									

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujet

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Baños Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419754	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-3407-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418000	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-3408-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418022	Gastos Indirectos Elaboración De Expedientes Técnicos	MYD-563-FSDMF-10-2014	Oaxaca	Yaguna	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yaguna	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418027	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Homero Flores Magón	FAM-3409-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418083	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Homero Flores Magón	FAM-3410-2014	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418113	Gastos De Desarrollo Institucional- Capacitaciones	MYD-563-FSM-18-2014	Oaxaca	Yaguna	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yaguna	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418212	Construcción Del Corredor Escolar En La Escuela Primaria "Benito Juárez"	FDMMSGC-198.005.073-2014	Oaxaca	San Juan Guelichiovi	Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELICHIOVI, OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418274	Comisiones Bancarias Por Manejo De Cuenta	MYD-563-FSM-19-2014	Oaxaca	Yaguna	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yaguna	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418277	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASDM 078-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418329	Ampliación De La Red De Agua Potable (Red De Distribución)	184 OF FASDM 063-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418330	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	FAM-3413-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$431,351	\$347,356	\$347,316	\$347,356	72.37	\$0	Metros Cuadrados	238	0.00	77.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400418335	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria San Juanes De La Cruz	FAM-5476-2013	Oaxaca	San Pablo Tlaxiotepec	Barrio San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$317,781	\$242,750	\$242,750	\$242,750	76.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400418357	Reparaciones Generales En 23NR, Nicolas Bravo	FAM-3413-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Hacienda del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$271,261	\$271,261	\$271,261	\$271,261	90.42	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400418368	Construcción De Drenaje Sanitario	FDMMSGC-198.005.074-2014	Oaxaca	San Juan Guelichiovi	Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELICHIOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418391	Ampliación De La Red De Agua Potable (Red De Distribución)	184 OF FASDM 071-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418392	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Octavio Paz	FAM-3414-2014	Oaxaca	San José Ayapala	San José Ayapala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400418410	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	1	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$384,393	\$384,393	\$384,393	\$384,393	\$384,393	\$384,393	\$384,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400418448	Construcción De Sistema De Agua Potable	184 OF FASDM 073-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Escobalil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418450	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-3415-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiotepec	San José Trujagám	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418459	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Municipal Del Bosque	2	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418491	Reparaciones Generales En Escuela Primaria José María Morales	FAM-3416-2014	Oaxaca	Santiago Huautlatlán	Santiago Huautlatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418505	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Municipal Del Bosque	3	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418520	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-3417-2014	Oaxaca	Santa Domingó Tonala	Santa Domingó Tonala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$375,804	\$340,175	\$340,175	\$340,175	82.97	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400418560	Pavimentación Con Concreto H90-Bautista En La Calle Municipal Del Bosque	4	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418574	Adquisición De Equipo De Computo	2	Oaxaca	Santa Ana Acatlánhuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418658	Conservación De La Carretera	004	Oaxaca	Coscutepac	Coscutepac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAURJN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de coscutepac	Urbanización	En Ejecución	2014	\$151,000							0.00			Metros Cuadrados	379	0.00		Financiera: La información reportada no ha validado por la entidad federativa o bien se no atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se no atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La obra tuvo un costo total de \$140,600.00, donde la aportación municipal fue de \$151,000.00 y beneficiarios \$9,400.00.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400418665	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juana De Arilla	FAM-3418-2014	Oaxaca	Heroica Villa de Teotlán de Segura y Lima, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418690	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telecomunicación	FAM-3419-2014	Oaxaca	Heroica Villa de Teotlán de Segura y Lima, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418714	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telecomunicación	FAM-3420-2014	Oaxaca	Heroica Villa de Teotlán de Segura y Lima, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418750	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emilio C. Roblesman	FAM-3421-2014	Oaxaca	Heroica Villa de Teotlán de Segura y Lima, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Martín del Río	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418790	Construcción De Un Aula Y Tres Aulas En Escuela Primaria Alma Campana	FAM-3423-2014	Oaxaca	Colón de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,016,877	\$1,016,877	\$1,016,877	\$997,218	\$413,241	\$413,241	\$413,241	40.64	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400418816	Equipamiento De Un Aula Y Un Aulas En Escuela Primaria Alma Campana	FAM-3423-2014	Oaxaca	Colón de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$59,194	\$59,194	\$59,194	\$59,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	126	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400418832	Construcción De Baños En Telecomunicación Clave 20061-001	184 OF FASDM 060-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418854	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Enriquez Zapata	FAM-3424-2014	Oaxaca	Cotzón de las Flores	Río Alambardo	Rural	Aportaciones Federales	IK06 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$798,801	\$798,801	\$798,801	\$779,028	\$257,458	\$257,458	\$257,458	32.23	\$0	ANEXOS	83	0.00	40.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400418903	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Enriquez Zapata	FAM-3425-2014	Oaxaca	Cotzón de las Flores	Río Alambardo	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$41,182	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	83	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400418909	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clase 2008161418	184 OF FAIMS 098-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418914	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	FISM8-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418963	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Biceramato De Juarez	FAM-3456-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocatlán	Arrazola	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400418999	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Biceramato De Juarez	FAM-3457-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocatlán	Arrazola	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419057	Construcción De Un Aula En JNU Guadalupe Orozco Y Escob	FAM-3458-2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Eytán de Cemp	Las Ocotres	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$281,597	\$281,597	\$281,597	\$281,597	\$139,055	\$139,055	\$139,055	49.38	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	55.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400419099	Mejoramiento De Vivienda	006	Oaxaca	San Juan Ixiquila Viñanes	San Felipe el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IQUIILA VIÑANES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419143	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria José F Gómez (Col S De Abril Octava Sección Chiquigol)	A.D.-003-2014	Oaxaca	San Juan Quialhú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUAHUE	Educación	En Ejecución	2014	\$437,237	\$437,237	\$437,237	\$437,237	\$437,237	\$437,237	\$437,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400419167	Equipamiento De Un Aula En JNU Guadalupe Orozco Y Escob	FAM-3459-2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Eytán de Cemp	Las Ocotres	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400419193	Rehabilitación Del Sistema De Abastecido	184 OF FAIMS 048-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419244	Construcción De Muro De Contención	FAHMS2250082014	Oaxaca	San Pedro Quiatón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON TLACOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419248	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FAIMS 035-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Macón Chico	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419317	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FAIMS 054-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Mata de Carta	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419345	Construcción De Red De Agua Potable	FISM8-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419377	Ampliación Eléctrica Barrio Ixiquila	FISM8MAP201400298	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$133,743	\$133,743	\$133,743	\$133,743	\$133,743	\$133,743	\$133,743	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCIO 2014 A HO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400419393	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria José F Gómez (Col S De Abril Octava Sección Chiquigol)	FAM-4015-2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juichán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juichán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$628,759	\$628,759	\$628,759	96.89	\$0	Metros Cuadrados	650,000	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400419498	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FAIMS 065-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Roja	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419502	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria José F Gómez (Col S De Abril Octava Sección Chiquigol)	FAM-4016-2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juichán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juichán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$36,028	\$34,345	\$34,345	\$34,345	95.33	\$0	Lote	51	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400419569	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Niño Artiller (Col. Tierra Y Libertad)	FAM-4013-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Santa Cruz Lachidama	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419649	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM492014	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419673	Ampliación De Drenaje Sanitario En Barrio La Estación	FISM8MAP201400299	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$377,697	\$377,697	\$377,697	\$377,697	\$377,697	\$377,697	\$377,697	100.00	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL EJERCIO 2014 A HO SE ATENDERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400419727	Construcción Del Colector De Aguas Residuales	1	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAFIF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419790	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Niño Artiller (Col. Tierra Y Libertad)	FAM-4014-2014	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Santa Cruz Lachidama	Rural	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419810	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal	4-2014	Oaxaca	Santa Ana Atzolahuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santa Ana Atzolahuac	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419819	Construcción De Piso Firme	184 OF FAIMS 050-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Yagual	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419854	Construcción De 25 Cuartos Dormitorios De 7 X 4 Mts	-	Oaxaca	Santa María Chilhuitán	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419907	Apilación De Red De Energía Eléctrica	FIMS502014	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400419916	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Y Frazz De Desagüe (Hacia La Planta De Tratamiento (Primera Etapa)	18.-004-2014	Oaxaca	San Juan Quialhú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUAHUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,379,629	\$1,379,629	\$1,379,629	\$1,379,629	\$1,379,629	\$1,379,629	\$1,379,629	100.00	\$0	Metros lineales	1,060	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX14140400419953	Construcción De Dos Aulas En JNU Beltrario Domínguez (Frazc. La Noria)	FAM-4084-2014	Oaxaca	Santa Dominga Tlaxiangué	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$512,452	\$512,452	\$512,452	\$445,133	\$181,834	\$181,834	\$181,834	35.47	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	43.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400440011	Equipamiento De Dos Aulas En JNU Beltrario Domínguez (Frazc. La Noria)	FAM-4085-2014	Oaxaca	Santa Dominga Tlaxiangué	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$28,886	\$28,886	\$28,886	\$28,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	48	0.00	0.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.												
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000440219	Ampliación De La Red De Agua Potable En Tototla	-	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Tototla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Agustín Tlaxiotepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$227,648	\$227,648	\$227,648	\$227,648	\$227,648	\$227,648	\$227,648	100.00	\$0	Metros lineales	87	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX14145000440248	Gastos Indirectos (Elaboración De Expedientes Administrativos)	6-2014	Oaxaca	Santa Ana Atlixotlanhuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATLIXOTLANHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000440288	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM532014	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000440369	Pavimentación Con Concreto Hidráulico- Calle Principal San Juanito	MSMT/FISM/003/2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000440435	Construcción De La Unidad Deportiva Lic. Benito Juárez García	184 OP RG23 FID 01-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiotepec	Cobertura municipal	Subsidios		UO08 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000440480	Construcción De Cuatro Salones En Escuela Primaria Margarita Masa De Juárez	FAM-4086-2014	Oaxaca	Matías Romero Avenalado	Matías Romero Avenalado	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,044,381	\$1,044,381	\$1,044,381	\$987,956	\$251,193	\$251,193	\$251,193	24.05	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX14145000440522	Mantenimiento De Depósito De Captación De Agua Por Gravedad	FISM/MSJC-198.011.126-20-14	Oaxaca	San Juan Guichicoví	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000440524	Mantenimiento De Camión Rural El Paraiso	MSMT/FISM/14/2014-C	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000440570	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM532014	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000440583	Equipoamiento De Cuatro Salones En Escuela Primaria Margarita Masa De Juárez	FAM-4087-2014	Oaxaca	Matías Romero Avenalado	Matías Romero Avenalado	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$72,056	\$72,056	\$72,056	\$72,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	144	0.00	0.00	Financiera: OIRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX14145000440638	Construcción De Pisos Firmes	FISM/DMAP2014003103	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$112,040	\$112,040	\$112,040	\$112,040	\$112,040	\$112,040	\$112,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OIRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUNCAVENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX14145000440653	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4088-2014	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000440684	Reparaciones Generales En 2N1, Juan Escutia	FAM-4142-2014	Oaxaca	Santa María Lachio	Santa María Lachio	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA RSCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000440752	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	5	Oaxaca	San Juan Rumi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000440802	Pavimentación con Concreto Hidráulico De La Agencia Embudo Zapata	MS1-RG23-0459-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Embudo Zapata	Rural	Subsidios	UO08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACON	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000440852	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Rancho Llano	FAFE/1667/2014	Oaxaca	San Blas Atempa	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,963,345	\$2,963,345	\$2,963,345	\$2,963,345	\$2,963,345	\$2,963,345	\$2,963,345	100.00	\$0	Pezas	200	0.00	100.00	Financiera / Física: SE INSTALARON 10 POSTES / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX14145000440943	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	MSBIC-FAFIF-4735-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Guichicoví	San Gabriel Gila	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUICHICOVÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$960,194	\$960,194	\$960,194	\$960,194	\$960,194	\$960,194	\$960,194	100.00	\$0	Metros lineales	443	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OIRA: CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE											
OAX14145000441009	Mejoramiento De Vivienda	15	Oaxaca	San Juan Rumi	La Paz Yotsumá	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000441032	Construcción De Piso Firme	FISM/DMAP201400266	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	San Antonio Dos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$157,191	\$157,191	\$157,191	\$157,191	\$157,191	\$157,191	\$157,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OIRA DEL EJERCIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUNCAVENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX14145000441131	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSBIC-FIB-008-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Guichicoví	El Vogel	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUICHICOVÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,942	\$306,488	\$306,488	\$306,488	\$306,488	\$306,488	\$306,488	100.00	\$0	Pezas	843	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ESE SISTEMA / Registro: OIRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE CON RECURSO DEL EJERCIO 2014. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ESE SISTEMA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX14145000441428	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM542014	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000441469	Rehabilitación De Calles	29	Oaxaca	Santa María Petapa	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000441493	Rehabilitación De La Planta De Aguas Residuales	5	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,279,318	\$3,279,318	\$3,279,318	\$3,279,318	\$2,140,928	\$2,140,928	\$2,140,928	65.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS DEL FAFIF / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX14145000441564	Conservación Y Mantenimiento (Obras) De Las Calles En La Cabecera Municipal	A.D.-001-2014	Oaxaca	San Juan Quiahui	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUAHUI	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,120	0.00	100.00	Financiera: OIRA TERMINADA / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX14145000441580	R.D. Ampliación Y Reposición Alcantarales E Hidrante De Las Calles, San Miguel El Llano, Benito Juárez Y Cerro De Benito Juárez	10	Oaxaca	San Andrés Zautla	Almán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000441609	Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De Un Laboratorio De Tecnología De La Información Y Comunicación En La Universidad Tecnológica De Los Valles Centrales De Oaxaca	44900100644	Oaxaca	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	Urbano	Subsidios	LO279 Programa del Expendio en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,412,974	\$1,412,974	\$1,411,585	\$1,412,332	\$1,411,585	\$1,411,585	\$1,411,585	99.90	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: Se corrigió dato del ter trimestre. \$1,189.00 más por generarse en su defecto una reintegrada / Física: Oira terminada / Registro: Se envía especificación para validar captura.											
OAX14145000441635	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Las Juaranas	23	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000441651	Construcción De Salones En Escuela Primaria Leticia Helio Nemes (La Unidad)	10	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000441685	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	FISM532014	Oaxaca	Santiago Suchilquotingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14145000441702	Ampliación De La Planta De Aguas Residuales	6	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,592,200	\$3,613,580	\$3,613,580	\$3,613,580	\$3,613,580	\$3,613,580	\$3,613,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados</															

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:</

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200145528	Construcción De Bafeno Sanatorio De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442266	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Callejón Entado Cuautlémex Y Calle Hidalgo	FSM07006/2014	Oaxaca	Protopsa de Don Luis	Protopsa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTIPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442279	Construcción De Corredor	FSM572014	Oaxaca	Santiago Suchilanguago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442285	Mejoramiento De Vivienda	16	Oaxaca	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442351	Construcción De Bafeno Sanatorio En El Municipio De Santa Gertrudis	005	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$610,689	\$610,689	\$610,689	\$610,689	\$610,689	\$610,689	\$610,689	100.00	\$0	Pesas	2,858	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA. / Registro: OBRA TERMINADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400442398	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Etapa 1	IB-007-2014	Oaxaca	San Juan Quiahque	Ciempavilla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros lineales	290	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400442400	Ampliación De Sanitarios En La Escuela Primaria Hermanos Flores Magón Clave 03dp315514	FSM07011/2014	Oaxaca	Protopsa de Don Luis	Protopsa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTIPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442402	Construcción De 44 Sanitarios Con Budgetter	01	Oaxaca	San Miguel Yotón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTON	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442473	Construcción De Sistema De Agua Potable	FSM07014/2014	Oaxaca	Protopsa de Don Luis	Huerfa Santa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTIPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442482	Construcción De Muro De Contención	MSMC/FSMDF/019/2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brietas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$428,010	\$428,010	\$428,010	\$428,010	\$428,010	\$428,010	\$428,010	100.00	\$0	Metros cúbicos	9,771	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. / Física. / Registro: OBRA ENTREGADA A LA COMUNIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400442537	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Arco Principal	FSM07013/2014	Oaxaca	Protopsa de Don Luis	Chavivito	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTIPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442650	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	MSBGF-FAFIF-FISM-RN/01-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	San Miguel Esla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,874,781	\$1,874,783	\$937,391	\$1,874,783	\$937,391	\$937,391	\$937,391	50.00	\$0	Metros lineales	948	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400442706	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero (Loc. Rancho Nuevo)	17	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442725	Mejoramiento De Vivienda	19	Oaxaca	San Juan Rumi	San Isidro Yototama	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442728	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable	PSE/CE/417/002/2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Ejido Adalberto Vilaz	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de santa maria jacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,953,957	\$1,953,957	\$1,953,957	\$1,953,957	\$1,953,957	\$1,953,957	\$1,953,957	100.00	\$0	Metros lineales	146	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% / Física: FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400442762	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable, Santos Degollado	MSBGF-FIB-006-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Santos Degollado	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$475,973	\$475,973	\$475,973	\$475,973	\$475,973	\$475,973	\$475,973	100.00	\$0	Pesas	619	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA. / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE CON RECURSO DEL EJERCICIO 2014 - LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400442896	Mejoramiento De Vivienda	21	Oaxaca	San Juan Rumi	Rio San Juan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442963	Construcción De 24 Cuartos Dormitorios De 6x4 Mts Y Construcción De 18 Locales De Comercio De 7x12 Mts	MSMC/FASIM/015/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400442996	Mejoramiento De Vivienda	11	Oaxaca	San Juan Rumi	Rio Centro Rumi	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443035	Rehabilitación De La Casa De Salud En La Granja De Yotobuá	1	Oaxaca	Villa Teupam de la Unión	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEUPAM DE LA UNIÓN	Salud	En Ejecución	2014	\$175,828	\$175,828	\$175,828	\$175,828	\$175,828	\$175,828	\$175,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400443084	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Vogel	MSBGF-FAFIF-6129-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	El Vogel	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$823,174	\$823,174	\$823,174	\$823,174	\$823,174	\$823,174	\$823,174	100.00	\$0	Pesas	756	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POSTES. / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE CON RECURSO DEL EJERCICIO 2014 - LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400443102	Construcción Del Sistema De Agua Potable	01	Oaxaca	San Juan Jiquila Viganes	Colonia Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JIQUILA VIGANES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443144	Construcción De Camino Rural Tramo Del Km 000 Al Km 032.5	FSM-013-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Chán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443189	Construcción De 11 Cuartos Dormitorios De 6x4 Mts	MSMC/FASIM/026/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Monte Carmelo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443236	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable Agencia Chocoma	-	Oaxaca	Villa Teupam de la Unión	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEUPAM DE LA UNIÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$179,718	\$179,718	\$179,718	\$179,718	\$179,718	\$179,718	\$179,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400443272	Construcción De Alcantarillado	18	Oaxaca	San Juan Rumi	Sabellito	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443303	Construcción De 16 Cuartos Dormitorios De 6x4 Mts	MSMC/FASIM/028/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Monte Carmelo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443311	Mantenimiento De Caminos Rurales Santos Degollado	MSBGF-FIB-010-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Santos Degollado	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014	\$164,981	\$144,084	\$144,084	\$144,084	\$144,084	\$144,084	\$144,084	100.00	\$0	Kilómetro	619	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE CONCLUIDA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400443329	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Barro Colorado Tramo Casa Con Rio Yegua	MYO-563-FSMDF-04-2014	Oaxaca	Yeguma	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Yeguma	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443432	R.D. Ampliación Y Reputercialización Vialos Calles San Bartolomé Quilana De La Localidad De San Bartolomé Quilana Del Municipio De San Bartolomé	FSMDF/SBQ/118/04/2014	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C.F.E	Urbanización	En Ejecución	2014	\$586,071													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400443433	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios De 4x6 Mts	MSMC/FASIM/029/2014	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa Herminia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400443520	Construcción De Sistema De Agua Potable	MHCT-FSMDF-022-2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$851,825								0.00					Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443606	Construccion De Sanitarios Ecológicos Secos	012	Oaxaca	San Juan Bautista Guelataine	San Juan Bautista Guelataine	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELATAINE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443620	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camino Asfalto Principal Agencia Nueva Vende		Oaxaca	Villa Tejupem de la Cruz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA CRUZ	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$125,258	\$125,258	\$125,258	\$125,258	\$125,258	\$125,258	\$125,258	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX14140400443633	Ampliación De La Red Eléctrica En El Barrio San Martín	FSM070172014	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Proteopa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPÁ DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443683	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Lyras De Reforma	23	Oaxaca	San Juan Rumi	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443728	Sanitarios Con Biodegestores	01	Oaxaca	San Juan Atzepec	San Juan Atzepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2014	\$1,039,515	\$1,039,515	\$1,039,515	\$1,039,515	\$1,039,515	\$1,039,515	\$1,039,515	100.00	\$0	SANITARIO	251	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX14140400443739	Implementación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (UECS)	04	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443778	Construccion De Consultorio Odontológico Y Equipamiento	24	Oaxaca	San Juan Rumi	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443807	Ampliación De La Red Eléctrica En La Parte Perifera De La Localidad De San Agustín Yataniem (Calle Japén)	17	Oaxaca	San Agustín Yataniem	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATANIEM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400443832	Construccion De Sistema De Agua Potable Por Bombeo	MHCT-FSMDf-038-214	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,375,470							0.00		Metros Cuadrados	329	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Otra apostada en el periodo del 29-09-2014 al 05-12-2014. -Otra apostada en el periodo del 29-09-2014 al 05-12-2014.
OAX14140400443928	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MHCT-FSMDf-031-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$465,748							0.00		Metros Cuadrados	250	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Otra apostada en el periodo del 29-09-2014 al 27-11-2014.
OAX14140400443930	Implementación De Centros De Operación Estratégica (CoE3)	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE3)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444034	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	C-SP-SPPK-ZPR-FONBEGON-4578-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UO19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,773,281	\$9,773,281	\$9,773,281	\$9,773,281	\$9,773,281	\$9,773,281	\$9,773,281	100.00	\$0	Metros lineales	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
OAX14140400444035	R.D. Ampli. Calzada Del Corridor	MHCT-FSMDf-036-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Calzada del Corridor	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$597,734							0.00		Metros Cuadrados	221	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Otra apostada en el periodo del 13-10-2014 al 11-11-2014.
OAX14140400444111	Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444118	Ampliación De Energía Eléctrica	MHCT-FSMDf-081-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Joya Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,388,463							0.00		Metros Cuadrados	261	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Otra apostada en el periodo del 13-10-2014 al 11-11-2014.
OAX14140400444149	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Tempe De Almacenamiento Y Red De Distribución)	8	Oaxaca	San Agustín Yataniem	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATANIEM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444185	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FSMDf-040-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Río Delgado	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000							0.00		Metros Cuadrados	396	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Otra apostada en el periodo del 27-10-2014 al 25-11-2014.
OAX14140400444272	R.D. Ampli. De Varías Parajes	MHCT-FSMDf-041-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Campo de Aviación	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$470,915							0.00		Metros Cuadrados	314	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Otra apostada en el periodo del 06-10-2014 al 04-11-2014.
OAX14140400444307	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 11 De Febrero	FSM08-087-2014	Oaxaca	San Agustín Yataniem	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATANIEM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444371	R.D. Ampli. Yuchitán San Miguel Del Progreso	MHCT-FSMDf-046-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yuchitán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$552,500							0.00		Metros Cuadrados	318	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Otra apostada en el periodo del 27-10-2014 al 25-11-2014.
OAX14140400444549	Construccion Del Puesto Vehicular Sobre Rio Valtieres (Primera Etapa)	MHCT-FSMDf-054-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Estío Ojo de Agua (El Vergelito)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$874,599							0.00		Metros Cuadrados	160	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OTRA SE EJECUTO DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2014.
OAX14140400444553	Parqueamiento C. Benito Juárez, Ubicada Laboralidad Santa María La Asunción	010	Oaxaca	Santa María La Asunción	Cobertura municipal	Comercio		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA LA ASUNCION	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444568	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Locales De Seguridad Pública E Inspección De Justicia	17	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Locales de Seguridad Pública e Inspección de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444813	Construccion Del Comedor Comunitario	MHCT-FSMDf-064-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Purísima Concepción	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2014	\$470,423							0.00		Metros Cuadrados	50	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OTRA SE EJECUTO DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2014.
OAX14140400444859	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Paraiso Sección Septima	551-014	Oaxaca	Tlaxiavilla de Matamoros	Tlaxiavilla de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXIALLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444875	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica En La Escuela Secundaria Tecnoa 83	numt-Ram-03-002-2014	Oaxaca	Santa María Tecomaná	Santa María Tecomaná	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria tecomaná	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400444942	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario	MHCT-FSMDf-026-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS	Salud	En Ejecución	2014	\$501,499							0.00		Metros Cuadrados	1,000	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OTRA SE EJECUTO DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2014.
OAX14140400445022	Construccion De Parapetos Con Concreto Hetrado En Las Calles Tehuá y Yareno	USMAT-FIMS-04-004-2014	Oaxaca	Santa María Tecomaná	Santa María Tecomaná	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMANACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445045	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FSM/312/132/2014	Oaxaca	San Pedro Ixcayan	San Juan Ixcayan	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO IXCAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400445069	Construccion De Dispensario Médico (Casa De Salud)	MSS-FSM-155-044-2014	Oaxaca	San Ildefonso Solá	Barrio Zaniza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Salud	En Ejecución	2014	\$602,352	\$602,352	\$602,352	\$602,352	\$602,352	\$602,352	\$602,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00110200135128	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045132	Construcción De Aula En Escuela Preescolar Loma Zaitza	MWCT /RMDMF/ 070-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2014	\$118,626							0.00		Metros Cuadrados	30	0.00		Fraccionaria / Física / Región: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre ESTA OBRAS FUE EJECUTADA DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2014.
OAX114040045147	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle 2 De Diciembre 73 De Junio En Las Margaritas	FSM06	Oaxaca	San Pedro Tototlán	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOTLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045187	Construcción De Acceso Principal A Base De Concreto Hidráulico	FSM4 /312/18/2014	Oaxaca	San Pedro Jacarán	Tlaxianguero	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO JCARIAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045222	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FSM /112/19/2014	Oaxaca	San Pedro Jacarán	San Marcelino (Colonia Los Maravillos)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUTAMIENTO SAN PEDRO JCARIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045240	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MWCT /RMDMF/ 082-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$162,239							0.00		Metros Cuadrados	100	0.00		Fraccionaria / Física / Región: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre ESTA OBRAS FUE EJECUTADA DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014 AL 26 DE MARZO DE 2014.
OAX114040045243	Construcción De 1300 Mtrs. De La Red De Abastecimiento De Agua Potable Del Pozo Nueva 2 A La Calle 2 De febrero	MSH12910300200101042 014FQADMR13F98	Oaxaca	San Pablo Huastecap	San Pablo Huastecap	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$940,048							0.00		Kilómetros	9,025	0.00		Fraccionaria / Física / Región: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre PERIODO DE ELECCION DE LA OBRAS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
OAX114040045267	Representación De Energía Eléctrica	FSM403014	Oaxaca	San Martín Huamulápam	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMULAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045270	Construcción De Comedor Comunitario	FSM /112/29/2014	Oaxaca	San Pedro Jacarán	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO JCARIAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045280	Mantenimiento A Los Sanitarios De La Escuela Primaria La Luz	MSH12910300200001042 014FQADMR13F98	Oaxaca	San Pablo Huastecap	San Pablo Huastecap	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUATEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$297,517							0.00		Metros Cuadrados	252	0.00		Fraccionaria / Física / Región: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre PERIODO DE ELECCION DE LA OBRAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
OAX114040045282	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Linda Vista Y La De San Juan Gongoygachi	FSM405	Oaxaca	San Pedro Tototlán	San Juan Gongoygachi	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOTLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045306	Ampliación Y Representación De La Red De Agua De La Energía Eléctrica San Pedro Jacarán	FSM /112/22/2014	Oaxaca	San Pedro Jacarán	San Pedro Jacarán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO JCARIAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045328	Construcción De 2 Arcos En La Eac. Sec. Tl. 25 Aguila Nueva Mayor	MSH12910300200101042 014FQADMR13F98	Oaxaca	San Pablo Huastecap	San Pablo Huastecap	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUATEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$125,502							0.00		Metros Cuadrados	392	0.00		Fraccionaria / Física / Región: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre PERIODO DE ELECCION DE LA OBRAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DEL 2014.
OAX114040045331	Rehabilitación De Unidad Médica Rural	MSH12910300200131P9970 3/2014	Oaxaca	San Pedro Jacarán	San Pedro Jacarán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO JCARIAN	Salud	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045359	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Oventes. Calles Del Barrio De La Solidaridad, San Pablo Huastecap	MSH1291030020015504320 14FQADMR13F98	Oaxaca	San Pablo Huastecap	San Pablo Huastecap	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$386,923							0.00		Metros Cuadrados	614	0.00		Fraccionaria / Física / Región: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre PERIODO DE ELECCION DE LA OBRAS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015.
OAX114040045370	Construcción De Red Eléctrica Para Equipo De Bombeo De Sistema De Agua Potable	54	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$151,529							0.00		Metros Cuadrados	329	0.00		Fraccionaria / Física / Región: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre ESTA OBRAS SE EJECUTÓ DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE A 24 DE NOVIEMBRE DE 2014.
OAX114040045376	Construcción De Temples Para La Escuela Comunitaria Indígena	FASMA-152-006-2014	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguero	Guadalupe Negules	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAXIANGUERO	Educación	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045377	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica La Esapa	06	Oaxaca	San Andrés Istlacapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS05 FAS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. ayuntamiento municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045390	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Vista Primera Esapa, San Pablo Huastecap	MSH129103002001801062 014FQADMR13F98	Oaxaca	San Pablo Huastecap	San Pablo Huastecap	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,431,449							0.00		Metros Cuadrados	714	0.00		Fraccionaria / Física / Región: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre PERIODO DE ELECCION DE LA OBRAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.
OAX114040045395	Ampliación De La Red De Drenaje	R33-FB-475-005-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045412	Construcción De Anexo En La Escuela Primaria "Pablo Clemente"	FASMA-152-07-2014	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguero	Barrio del Camen (La Piedad Clemente)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAXIANGUERO	Educación	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045432	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	R33-FB-1-2-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gulk	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045434	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Agapayán, "Carretera Tlaxianguero En La Lora, San José De Gracia"	FORTEAMN64	Oaxaca	San Pedro Tototlán	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTEAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOTLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045435	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Del Barrio "La Guadalupe Primera Esapa"	MSH129103002001901062 014FQADMR13F98	Oaxaca	San Pablo Huastecap	San Pablo Huastecap	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$809,940							0.00		Metros Cuadrados	199	0.00		Fraccionaria / Física / Región: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre PERIODO DE ELECCION DE LA OBRAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.
OAX114040045438	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle "La Solidaridad"	MWCT /RMDMF/ 085-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,866,103							0.00		Metros Cuadrados	1,500	0.00		Fraccionaria / Física / Región: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre PERIODO DE ELECCION DE LA OBRAS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 AL 25 DE DICIEMBRE 2014.
OAX114040045455	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Población Privada De Ferrocarril, Privada De Matías, Segunda Privada De Avenida Juárez	MSH129103002002001062 014FQADMR13F98	Oaxaca	San Pablo Huastecap	San Pablo Huastecap	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$409,584							0.00		Metros Cuadrados	57	0.00		Fraccionaria / Física / Región: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre PERIODO DE ELECCION DE LA OBRAS DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
OAX114040045471	Construcción De Barrios Ecológicos	MSM-FAMINOTF-ASDA-475-BANOS-11-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Barrio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045479	Construcción De Comedor Comunitario (Primera Esapa)	5-2014	Oaxaca	San Pablo Huastecap	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS05 FORTEAMIN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO OCCIDENTALITO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Fraccionaria / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX114040045509	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Oventes Calles De La Población	MSH129103002002001062 014FQADMR13F98	Oaxaca	San Pablo Huastecap	San Pablo Huastecap	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,546,292							0.00		Metros Cuadrados	650	0.00		Fraccionaria / Física / Región: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registre PERIODO DE ELECCION DE LA OBRAS DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445513	Ampliación De La Borda En La Escuela Emiliano Zapata	FSDM414	Oaxaca	San Martín Huamelupam	San Martín Huamelupam	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445518	Apertura De Camino Rural	MHCT-FSDMF-053-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Juan Escutla Cuapilla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$240,369							0.00		Metros Cuadrados	174	0.00	Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445524	Pavimentación De Calle Abasco	-	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445548	Construcción De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445571	Rehabilitación De La Fachada Dela Secundaria	-	Oaxaca	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445604	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria	-	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445631	Rehabilitación De Alcantarillado Ubicado En El Paraje Barrio Arriba	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445634	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	05	Oaxaca	San Matefonso Sola	Yecua	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445647	Rehabilitación De Alcantarillado En El Paraje Barrio Abajo	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445652	Ampliación De Camino Rural	MHCT-FSDMF-052-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$861,843						0.00		Metros Cuadrados	556	0.00	Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro ESTA COBA SE EJECUTO DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2014 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014.		
OAX14140400445659	Rehabilitación De Alcantarillado En El Paraje El Salero	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445676	Rehabilitación De Alcantarillado En El Barrio La Cañita	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445737	Rehabilitación De La Unidad Médica Rural De La Localidad De Santa Cruz Xitla	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445749	Ampliación De La Energía Eléctrica	R33-FRFTYV-475-008-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445754	Restreo De Calles En La Localidad De Santa Cruz Xitla	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445759	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Línea De Conexión El Paraje La Unión Barrio San Mateo De 2 Pajuelas De Duenos De Fu Go Primera Etapa	FSDM-011-01-2014	Oaxaca	Calhuahá	Calhuahá	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALHUALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445767	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria, Clave: 20040393m	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445784	Apertura De Camino En El Paraje Tierra Blanca	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445794	R.D. Ampl. Calle Libertad Y Matamoros - Agencia San Benito	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	San Benito Mixahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445803	Construcción De Comedor Comunitario	FSDM-011-02-2014	Oaxaca	Calhuahá	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALHUALA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445807	Construcción De Comedor Comunitario	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445818	Construcción De La Primera Etapa Del Auditorio Municipal	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445836	Pago Del Seguro Gastos Indemnización Para El Ejercicio 2014 Por Concepto De Elaboración De Proyectos, Termino Construcción De La Unidad Deportiva En La Localidad De Santa Cruz Xitla	FSDM-011-01-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445847	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445862	Ampliación De Red De Distribución Y Construcción De Dos Tanques Almacenamiento Y De Distribución Primera Etapa	MSM-FB/475-012-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gula	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445864	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Pasaje	FSDM-011-003-2014	Oaxaca	Calhuahá	Calhuahá	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALHUALA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445875	Construcción De Comedor Comunitario (Primera Etapa)	009-2014	Oaxaca	San Pedro Coatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro coatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445882	Ampliación Y Mejora Del Centro De Salud	MSM/FAMOTDT/ FSDM/475/1/AMPLIACION/07/20	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445883	Construcción Del Mercado Municipal En La Entidad Periferal Del Municipio	SGPPROPPO4762014	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		29-Previsiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014		\$2,200,000						0.00		Metros Cuadrados	9,025	0.00	Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro PERIODO DE EJECUCION DE LA COBA: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014.		
OAX14140400445890	Rehabilitación Del Jardín De Niños Alma Campesina	FSDM-011-04-2014	Oaxaca	Calhuahá	Calhuahá	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALHUALA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445921	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Lazaro Cardenas Del Rio	FSDM-011-005-2014	Oaxaca	Calhuahá	Calhuahá	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALHUALA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445948	Mantenimiento De Comedor Comunitario	FSDM-011-06-2014	Oaxaca	Calhuahá	San José Sabellito	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALHUALA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400445968	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	FAS-3413-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IK07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014		\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$17,373	\$17,373	\$17,373	95.33	\$0	Lote	26	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446022	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De La Arena	MSDT-FAISM-51-04-04-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	La Arena	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMILCO	Educación	En Ejecución	2014	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140400446058	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 27 De Septiembre Entre Las Calles Au Juarez Y MSH1293RG2 30032014		Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Comercios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	9,025	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro PERIODO DE LA OBRA: 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014
OAX14140400446128	Espeleoteros Terceros	010-2014	Oaxaca	San Pedro Copatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COPATLACILLO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446189	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 27 De Septiembre Entre Las Calles 1 De febrero Y Manuel Obaldio	SPSPROPIN0472014	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Comercios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	9,025	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro PERIODO DE LA OBRA: 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 2014.
OAX14140400446230	Ampliación Del Patio Para El Albergue Escolar	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$52,400	\$52,400	\$52,400	\$52,400	\$52,400	\$52,400	\$52,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro se solicita validacion - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140400446243	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Santiago Amoltepec-Tlaxiaco, Tramo Santiago Amoltepec-Buenavista De Juarez, Del Km 4500 Al Km 45 000, Sistema	MSA/450/FISM/09/02/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446251	R.O. Anál. San Pablo Huixtotepec Varías Calles Loc. San Pablo Huixtotepec	SPSPROPIN04762014	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Comercios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	9,025	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro PERIODO DE LA OBRA: 01 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2014.
OAX14140400446285	Contracción De Tres Aulas Y Anexos En La Escuela Telesecundaria Con Clave 208H189P1	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Palo de Lima	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,582,650	\$1,582,650	\$1,582,650	\$1,582,650	\$1,582,650	\$1,582,650	\$1,582,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro se solicita validacion - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140400446306	Construcción Del Puente Peatonal	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Colegía del Río	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$303,447	\$303,447	\$303,447	\$303,447	\$303,447	\$303,447	\$303,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,253	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro se solicita validacion - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140400446348	Construcción De Un Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Ratón	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$982,117	\$982,117	\$982,117	\$982,117	\$982,117	\$982,117	\$982,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro se solicita validacion
OAX14140400446363	Construcción De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De El Huamúchil	MSA/450/FISM/09/09/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Huamúchil	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446382	Mejoramiento De Camino Rural En La Cabecera Municipal	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$504,804	\$504,804	\$504,804	\$504,804	\$504,804	\$504,804	\$504,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140400446385	Construcción De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De Pueblo Viejo	MSA/450/FISM/09/08/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446404	Construcción De Cocina Comunitaria En La Localidad De El Laurel En El Municipio De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/09/01/17-014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446430	Rehabilitación De Dos Caminos Rurales En El Municipio De Santo Domingo Teojomilco	MSDT-FASIM-518-08-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$982,000	\$982,000	\$982,000	\$982,000	\$982,000	\$982,000	\$982,000	100.00	\$0	Kilómetro	800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140400446437	Construcción De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De Piedra Del Tambor En El Municipio De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/09/01/17-014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Piedra del Tambor	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446450	Construcción De Cocina Comunitaria Ubicada En La Localidad De La Independencia En El Municipio De Santiago Amoltepec	MSA/450/FISM/09/01/17-014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446478	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De Santiago Amoltepec-Tlaxiaco Sistema Las Casas Del BQ Al Km 9 000	MSA/450/FISM/09/10/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446495	Captación De Agua Potable	10	Oaxaca	San José Tenango	Sitio Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOSE TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446508	Construcción Potencialización Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	12	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Centro	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446511	Asesoría Técnica, Supervisión Y Vigilancia, Elaboración De Expedientes Técnicos De Obra Pública	-	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446535	Ampliación Rd. Calzada Camdeñeira	MHCT-FISMOT-087-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Calzada Camdeñeira	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$415,322							0.00		Metros Cuadrados	200	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUCION EN 2014 NO VALIDADA - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140400446544	Apertura De Camino Principal, De Piedra Del Sol Al Rancho Guadalupe 1 Km/10Km Entre 73 Km	16	Oaxaca	San José Tenango	Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TENANGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446546	Estudio Y Levantamiento Topográfico/Planta Y Perfil Secciones Piedra Del Tambor El Cruz Del Rio/0500 Al Km 2400 Para Ejecución De Obra Pública	MSA/450/FISM/09/001/2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446569	Construcción De Casa De Salud	51	Oaxaca	San José Tenango	Rancho Herrera	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446586	Mejoramiento De Vivienda Rural	4-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauarcuacuitla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUARCUCUITLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446598	Reconstrucción De La Camerita Espilla-Coatepec Altas, Tramo Del Km 0- 800 Al Km 1-500 Subramo	MCA-FSE-001-CL1-2014	Oaxaca	Coatepec Altas	Coatepec Altas	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$932,330							0.00		Kilómetro	4,712	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUCION EN 2014 NO VALIDADA - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140400446607	Gastos Indirectos (Expedientes Técnicos)	5-2014	Oaxaca	San Lorenzo Cuauarcuacuitla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUARCUCUITLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014
OAX14140400446625	Construcción De Drenaje De Agua Pluvial	MHCT-FISMOT-035-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2014	\$440,462							0.00		Metros Cuadrados	382	0.00		Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446639	Construcción De Casa De Salud	41	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Rabón	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400446668	Pavimentación De Camino Rural Y Construcción De Obras De Drenaje Pluvial	MHCT-FISMOT-055-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$415,902							0.00		Metros Cuadrados	144	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA DEL 06 DE AGOSTO DE 2014 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446770	Ampliación Y Cambio Del Sistema De La Rd	MHCT-FISMOD-063-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$449,301							0.00			Metros Cuadrados	60	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2014 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2014.
OAX14140400446716	Construccion De Camerón Comunitario	MHCT-FISMOD-059-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Escandadla Cuyula	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2014	\$554,108							0.00			Metros Cuadrados	60	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA DEL 21 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
OAX14140400446769	Ampliacion De Camino Rural	MHCT-FISMOD-051-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojite	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$700,000							0.00			Kilometros	50	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 11 DE OCTUBRE 2014.
OAX14140400446782	Construccion De Drenaje Sanitario	MHCT-FISMOD-027-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2014	\$575,612							0.00			Metros Cuadrados	310	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PERIODO DE OBRA EJECUTADA DEL 14 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2014.
OAX14140400446814	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	MHCT-FISMOD-037-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,707,442							0.00			Metros Cuadrados	361	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA 04 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE 2014.
OAX14140400446942	Rehabilitacion De Cubierta De La Agencia De San Felipe Camargalla		Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Camargalla	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san sebastian rio hondo	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400446946	Rehabilitacion De Caminos Concreto Segunda Etapa	FISMA740322014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400447037	Construccion De Colector Sanitario Reguallo Sur	FORREGION-4872-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Excondido	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,456,878	\$4,448,582	\$4,448,582	\$4,448,582	\$4,448,582	\$4,448,582	\$4,448,582	100.00	\$0	Metros lineales	25,902	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR	
OAX14140400447046	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Diversas Calles Del Centro De La Poblacion	FORREGION-5157-2014	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,289,481	\$2,279,326	\$2,279,326	\$2,279,326	\$2,279,326	\$2,279,326	\$2,279,326	100.00	\$0	Metros lineales	7,823	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR	
OAX14140400447052	Ampliacion Red De Distribucion De Energia Electrica	ODAX-001/201	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO LLANO GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400447054	Ampliacion De La Linea De Conduccion En Frasec El Jazm	FORREGION-6044-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Puerto Excondido	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,684,487	\$1,684,170	\$1,684,170	\$1,684,170	\$1,684,170	\$1,684,170	\$1,684,170	100.00	\$0	Metros lineales	25,902	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR	
OAX14140400447062	Equipamiento Y Línea De Conduccion Del Pozo Unidad Deportiva Santo Domingo Tehuantepec	FORREGION-6045-2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$831,696	\$831,696	\$831,696	\$831,696	\$831,696	\$831,696	100.00		Metros lineales	42,082	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR	
OAX14140400447068	Rehabilitacion De Caminos Rurales Por Drenaje Natural	FISMA7474/32/2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO LLANO GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400447072	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Santiago Mitlango	FORREGION-6046-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Mitlango	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,921,481	\$8,056,279	\$8,056,279	\$8,056,279	\$8,056,279	\$8,056,279	\$8,056,279	100.00	\$0	Metros lineales	675	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR	
OAX14140400447081	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santiago Mitlango (Trábolos Pedernales, Real De Atoyac, Pozo De Vista, Colectores Etc.)	FORREGION-6047-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Mitlango	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,889,353	\$7,450,675	\$7,450,675	\$7,450,675	\$7,450,675	\$7,450,675	\$7,450,675	100.00	\$0	Piezas	675	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR	
OAX14140400447097	Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En Santa Cruz Mitlango (Ojo De Distribucion, Equipamiento, Rural Electrico)	FORREGION-6048-2014	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlango	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,020,838	\$5,979,133	\$5,979,133	\$5,979,133	\$5,979,133	\$5,979,133	\$5,979,133	100.00	\$0	Metros lineales	432	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR	
OAX14140400447117	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa Cruz Mitlango (Trábolos Pedernales, Real De Atoyac, Pozo De Vista, Colector Etc.)	FORREGION-6049-2014	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlango	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,395,410	\$5,384,301	\$5,384,301	\$5,384,301	\$5,384,301	\$5,384,301	\$5,384,301	100.00	\$0	Piezas	433	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META SON 433 REPORTA AVANCE FÍSICO, LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:	
OAX14140400447131	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En Santiago Mitlango (Trábolos Pedernales, Real De Atoyac, Pozo De Vista, Estructuras De Vertidos, Colectores Etc.)	FORREGION-6050-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Mitlango	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,678,074	\$5,671,138	\$5,671,138	\$5,671,138	\$5,671,138	\$5,671,138	\$5,671,138	100.00		Piezas	675	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR	
OAX14140400447240	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En Santa Cruz Mitlango (Trábolos Pedernales, Real De Atoyac, Pozo De Vista, Estructuras De Vertidos, Colectores Etc.)	FORREGION-6051-2014	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlango	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,057,262	\$4,048,909	\$4,048,909	\$4,048,909	\$4,048,909	\$4,048,909	\$4,048,909	100.00		Piezas	433	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR	
OAX14140400447274	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FORREGION-6157-2014	Oaxaca	Arroyo de Alamos	Guevara	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,004,654	\$1,000,291	\$1,000,291	\$1,000,291	\$1,000,291	\$1,000,291	\$1,000,291	100.00	\$0	Metros lineales	96	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR	
OAX14140400447283	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pineda Santo Jover	007	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS YATZECHÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$235,946	\$235,946	\$235,946	\$235,946	\$235,946	\$235,946	\$235,946	100.00	\$0	Metros	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2014 / Registro: OBRA TERMINADA CON EL RECURSO DEL EJERCICIO 2014.	
OAX14140400447497	Rehabilitación De Camino Rural Del Km 0000 Al Km 0200	FISMA-019-2014	Oaxaca	San José Independencia	El Tepicayé	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400447533	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calzada Del Panteón, Agencia Trinitad De Yiguan	FR/174/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$649,662	\$649,662	\$649,662	\$649,662	\$321,522	\$321,522	\$321,522	49.49	\$0	Metros Cuadrados	308	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:	
OAX14140400447547	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Cambio A La Curva	MSM-115/11/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Lina	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400447577	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Escuela Primaria "16 De Octubre" Del Fraccionamiento Sacates, Agencia Santa Rosa Petatlán	FR/177/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,374,607	\$1,374,607	\$1,374,607	\$1,374,607	\$562,401	\$562,401	\$562,401	40.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.00	Financiera / Física: LA META SON 4 AULAS / Registro:	
OAX14140400447623	Ampliación De Red De Agua Potable En El Andador Morellanilla, Colonia Monte Alban, Agencia San Martín Mixtepec	FR/178/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$227,636	\$227,636	\$227,636	\$227,636	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	94	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META SON 94 REPORTA AVANCE FÍSICO, LA META ES EN METROS LINEALES / Registro:	
OAX14140400447656	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Drenaj, Colonia Monte Alban, Agencia San Martín Mixtepec	FR/179/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$318,797	\$318,797	\$318,797	\$318,797	\$318,797	\$318,797	\$318,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	378	0.00	100.00	Financiera / Física: LA META ES EN METROS LINEALES, OBRA PROYECTADA / Registro:	
OAX14140400447677	Construcción De Instalación De La Escuela Primaria	3	Oaxaca	San Juan Atzepec																									

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448012	Construcción De Aula En Telesecundaria Clave 200614020	184 OF FASIM 019-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Soledad Macín Chico	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448032	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FONRIGION-6358-2014	Oaxaca	Cotacates Altas Tepetehualje		Rural	Subsidios	US019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$1,119,574	\$1,119,498	\$1,119,498	\$1,119,498	\$1,119,498	\$1,119,498	\$1,119,498	100.00	\$0	Metros lineales	479	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
OAX14140400448057	Construcción De Un Aula Didáctica Y Talleres Complementarios De Escuela Primaria Urbana (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) Agencia Drenaj	RM/183/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución		2014	\$591,387	\$591,387	\$591,387	\$591,387	\$415,918	\$415,918	\$250,715	70.33	\$0	Metros Cuadrados	231	0.00	98.00	Financiera / Física LA META ES UN AULA / Registro:
OAX14140400448066	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 070-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448133	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En El Barrio Las Palmas	28	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448136	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	184 OF FASIM 080-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448138	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Jardín De Niños "Francisco Gabilondo Solís" Colonia Huasteco Barrios Lopez Agrícola Santa Rosa Petateada	RM/184/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución		2014	\$591,387	\$591,387	\$591,387	\$591,387	\$301,574	\$301,574	\$301,574	50.99	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera / Física LA META SON 2 AULAS / Registro:
OAX14140400448180	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	184 OF FASIM 088-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Amaga	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448188	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	8	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448249	Pavimentación Del Camino Rural Desviación La Comunal La Tuna	11	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	La Tuna	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448286	Construcción De Camino	FSM-018-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Chapetepéc	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448293	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FONRIGION-6359-2014	Oaxaca	Concepción Papalotl	Concepción Papalotl	Urbano	Subsidios	US019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$1,567,105	\$1,567,044	\$1,567,044	\$1,567,044	\$1,567,044	\$1,567,044	\$1,567,044	100.00	\$0	Metros lineales	674	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
OAX14140400448366	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	FONRIGION-6360-2014	Oaxaca	Matías Romero Avenidas	Juno	Rural	Subsidios	US019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$350,000	\$347,957	\$347,957	\$347,957	\$347,957	\$347,957	\$347,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
OAX14140400448376	Mantenimiento De Pozo Profundo Barrio Chico	02	Oaxaca	Mahautlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUAHLÁN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448385	Terminación De Aula De Centro De Educación Inicial Clave 200605011	FSM-006-2014	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448416	Ampliación De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FSM-115/15/2014	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	Aguaacalientes de Matías	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448452	Ampliación De La Red De Agua Potable	FONRIGION- 6361-2014	Oaxaca	Villa de Toluquepes de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Subsidios	US019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$1,120,520	\$1,114,530	\$1,114,530	\$1,114,530	\$1,114,530	\$1,114,530	\$1,114,530	100.00	\$0	Metros lineales	4,110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
OAX14140400448584	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Mahautlan)	03	Oaxaca	Mahautlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUAHLÁN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448585	Construcción De Camerón Comunitario	FSM-028-2014	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Laguna	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448587	Introducción De Agua Potable En La Calle Zaachila Col. Amigos Del Zapoteco	FONRIGION-6362-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	US019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$10,000	\$127,774	\$127,774	\$127,774	\$127,774	\$127,774	\$127,774	100.00	\$0	Metros lineales	13,959	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
OAX14140400448661	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Calle Jalisco) Entre Las Avenidas Internacionales Del Norte Y Las Doncellas (Cerro)	FSM-115/14/2014	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448677	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. Oaxacos	FONRIGION- 6363-2014	Oaxaca	Mahautlán de Porfirio Díaz	Mahautlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	US019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$1,879,000	\$3,391,914	\$3,391,914	\$3,391,914	\$3,391,914	\$3,391,914	\$3,391,914	100.00	\$0	Metros lineales	23,940	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
OAX14140400448739	Construcción De Aula De Educación Inicial Clave 200605177	FSM-024-2014	Oaxaca	San José Independencia	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448772	Ampliación De La Red De Agua Potable Colonia Sinai Huajuapam de León Sección	FSM-039-001-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de San Mateo Ixta	Colonia Sinai Primera Huajuapam de León Sección	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448780	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Pro Sueno Y Avenida Benito Juárez	FONRIGION-6364-2014	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Subsidios	US019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$1,800,000	\$1,795,983	\$1,795,983	\$1,795,983	\$1,795,983	\$1,795,983	\$1,795,983	100.00	\$0	Metros lineales	8,996	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
OAX14140400448798	Construcción De Una Aula En Escuela Primaria Adolfo Velasco Martínez	MSN-4167-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448804	Refrío De Camión Camiónes Neomasa,Santiago Nuevos, Que De Zaragoza Y San Bartolomé.	MSN-481-FASIM-07-2014	Oaxaca	Santiago Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUIXTLO	Transportes y viabilidad	En Ejecución		2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,966	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO DE EMBARCIO 2014 PARA SU REBICION- SISTEMA- Para el siguiente nivel.
OAX14140400448863	Introducción Del Sistema De Agua Potable En El Callejón Los Arroyuelos 2a Etapa, Colonia Campeño 2a Etapa Y Colonia 1a De Diciembre	FONRIGION-6273-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Santiago de Zaragoza	Heroica Ciudad de Santiago de Zaragoza	Urbano	Subsidios	US019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$1,260,784	\$1,260,547	\$1,260,547	\$1,260,547	\$1,260,547	\$1,260,547	\$1,260,547	100.00	\$0	Metros lineales	74,825	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
OAX14140400448893	Drenaje Pluvial En La Calle Hidalgo	008	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$253,458	\$253,485	\$253,485	\$253,485	\$253,485	\$253,485	\$253,485	100.00	\$0	Metros lineales	2,050	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%- SISTEMA-Para el siguiente nivel.
OAX14140400448950	Construcción De 30 Cuartos Dormitorios De 6 x 4 Mts	MSMC/FASIM-032/2014	Oaxaca	Santa María Chichotla	Peña Quemada	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHOTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400448968	Construcción De Cocina Comunitaria	SN	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400449010	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Avenida México Entre Las Calles Queretano,Bufo California Y Benito	FSM-115/19/2014	Oaxaca	Santa Domingó Tehuantepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territor																				

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Resumen General del Proyecto																Acontecimientos							Acontecimientos			Observaciones		
Ciclo de Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milesdólares)	Comprometido	Devolucionado	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Acontecimiento	Acontecimiento Anual	Acontecimiento Acumulado	Observaciones	
OAX00110200135528	Construcción De Bulevar Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	D004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo tehuantepec	Asistencia Social	En Ejecución		2014	\$116.219	\$409.492	\$409.492	\$409.492	\$409.492	\$409.492	\$409.492	100.00	\$0	Metros lineales	255	0.00	100.00	Fines / Finca / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414004049056	Construcción De 21 Cuartos Dormitorios De A X 6 M	MSAC/FASMA/406/037/2014	Oaxaca	Santa María Chichula	Cueva Blanca	Aportaciones Federales	D004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHICHULTLA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Fines / Finca / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414004049074	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM/S/15/20/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Aportaciones Federales	D004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Fines / Finca / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414004049074	Paimeentacion Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Comunidad Nueva Raza	MSC-BC/1-459-2014	Oaxaca	San Juan Cotzcozin	La Nueva Raza	Subsidios	USDF Fondo de paimeantacion y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOZIN.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Fines / Finca / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414004049115	Constrcción Del Sistema De Agua Potable	FONBEGION-6434-2014	Oaxaca	San Melchor Beteta Santo Tomás Lachihá	Rural	Subsidios	USDF Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$116.219	\$409.492	\$409.492	\$409.492	\$409.492	\$409.492	\$409.492	100.00	\$0	Metros lineales	255	0.00	100.00	Fines / Finca / Registro VALDERRAMAS	
OAX1414004049136	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica General Héroes De Chapultepec, Agencia San Juan	FB/186/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución		2014	\$396.455	\$396.455	\$396.455	\$396.455	\$396.455	\$396.455	\$396.455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Fines / Finca LA META ES UN MANTENIMIENTO / Registro	
OAX1414004049161	Paimeentacion Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles Del Municipio	MSC-BG/23-045-2014	Oaxaca	San Juan Cotzcozin	Berilio Juárez	Rural	Subsidios	USDF Fondo de paimeantacion y desarrollo municipal	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOZIN.	Urbanización	En Ejecución										0.00						Fines / Finca / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1414004049179	Paimeentacion Asfalto Calle A Gual Emiliato Zapata	FISADIMPAP/201400281	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución		2014	\$1,507.511	\$1,507.511	\$1,507.511	\$1,507.511	\$1,507.511	\$1,507.511	\$1,507.511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	ATTENTION OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NACIONALMENTE - SISTEMA- Paso al siguiente nivel.	
OAX1414004049212	Comedición De La Red De Energía Sanitario Del Arroyo La Tumbia, Agencia Dazeg	FB/187/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$142.734	\$142.734	\$142.734	71.37	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Fines / Finca LAS METAS SON EN METROS LINEALES / Registro.	
OAX1414004049233	Ampliación Del Camino Rural "Las Tres Metapetes" (Sta. Maria Tepehua) / San Isidro Tres Arroyos, Del Km. 0.3 Al Km. 0.75 En La Localidad De San Isidro Tres Arroyos, Municipio De San Juan Comaltepec	SN	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Isidro Tres Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Transporte y utilidades	En Ejecución									0.00						Fines / Finca La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414004049230	Introducción De Agua Potable	FONBEGION-6268-2014	Oaxaca	Teotihuacán Ciudad de México	Llano de Guadalupe	Rural	Subsidios	USDF Fondo Regional	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$1,624.210	\$1,622.181	\$1,622.181	\$1,622.181	\$1,622.181	\$1,622.181	\$1,622.181	100.00	\$0	Metros lineales	564	0.00	100.00	Fines / Finca / Registro VALDERRAMAS	
OAX1414004049277	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Proyección De Venustiano Carranza, Calceñosa De La Agencia, Agencia Dazeg	FB/188/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución		2014	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	189	0.00	100.00	Fines / Finca LA META SON 8 POSTES, OBRA FINQUETADA / Registro	
OAX1414004049																												

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450168	Construcción De Muro De Contención En Calle Oriente	-	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTÁN DEPORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450187	Asentamiento Del Camino San Cristóbal Tepaltepec-Tierra Blanca, Tramo Del Km 0.00 A Km 2.085.08, MSCAFAS0001		Oaxaca	San Cristóbal Tepaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REDES CABRITERAS SA DE CV	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450211	Construcción Del Comedor Escolar En El Centro De Educación Preescolar	FSDMF-74-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Mejoría	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOCH	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450313	Construcción De Un Aula De Medios En La Escuela Secundaria General Andrés Bellostruina	MSPS/FAS04/324/006/2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Pedro Sochiapam	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,174,004	\$1,174,004	\$1,174,004	\$1,174,004	\$1,174,004	\$1,174,004	\$1,174,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX14140400450240	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Aquiles Serdan	FISMA/515/40/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Pahabá	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450273	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Mectreuma	MSPS/FISMA/324/09/004/12 014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	Mectreuma	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX14140400450292	Construcción Del Sistema De Agua Potable El Guayabo	FSDMF1-46006-2014	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450293	Andador Sempompalot Cuau De Pedro-Carmen Alto (Luz Equia Terrem)	FOCAC/001/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	B010 Programa de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$27,426,549	\$27,426,549	\$25,098,822	\$27,426,549	\$25,098,822	\$25,098,822	\$25,098,822	91.51	\$0	Metros Cuadrados	4,218	0.00	100.00	Financiera / Física: La META ES UN PROYECTO / Registro:	
OAX14140400450306	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Álvaro Obregón Juan M.	finanf-emp-075-005-2014	Oaxaca	Reforma de Pineda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de reforma de pineda	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450335	Construcción De Comedor Comunitario.	FSDMF-50-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Mesa Agustín Correa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOCH	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450357	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00x3.30 Mts. Y Obra Externa 3X1.5 Colapje	FISMA/515/44/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450435	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Secundaria Andrés Bellostruina.	MSPS-FAS04-326-013-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Pedro Sochiapam	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,021,314							0.00		Metros Cuadrados	120	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX14140400450471	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria José Lacerón	S-N	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450473	Construcción De Un Aula Didáctica Para Alumnos Con Discapacidad	FSDMF-FOSTAKUNJ1460182014	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450493	Mantenimiento De Caminos Ubicados En La Localidad De Santa María Jalilangui	00001	Oaxaca	Santa María Jalilangui	Santa María Jalilangui	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GONNAC SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450500	Construcción De Comedor Comunitario	MSV-FAS-004-2014	Oaxaca	San Melchor Villa Alta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LEFONSO VILLA ALTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450504	Construcción De Obra De Drenaje Del Camino E-C (Oaxaca - Tlaxiaco) Puerto Elías - San Martín Soyalpan - Santiago Progreso - San Pedro Asunción Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 2.000	FOINRIGCON/3596/2013	Oaxaca	Ayotlánpec	San Pedro Ozumacín	Rural	Subsidios	US01 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450568	Pape De Cementos, Cementos (Cemurillo Industrial)	FSDMF1-46002-2014	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450578	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Primera Y Segunda Sección	fin-emp-075-002-2014	Oaxaca	Reforma de Pineda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de reforma de pineda	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450584	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria Rural Escuel Talsim Acostado	00002	Oaxaca	Santa María Jalilangui	Santa María Jalilangui	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASPAITOS Y CONSTRUCCIONES ESTABEN SA DE CV	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450609	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Las Calles Porfirio Díaz, Colón, Magaña Y Prolegación De Hidalgo, En La Localidad De San Miguel Ejutla	02	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450634	Construcción De Pisos (Pavimento)En San Luis Rey	FISMA/515/44/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia San Luis	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450684	Ampliación De Calle Al Jardín De Niños Ignacio Zaragoza Del Tramo 0.000 Al 0.940 Mts Por Un Ancho De 4 Metros	S-N	Oaxaca	San Comatepec	San Juan Lealán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450677	Construcción De Comedor Comunitario	FSDMF-48-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Eduardo Emilio Ramirez Ortega (Barrio Chico)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOCH	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450751	Construcción De Cuartos Para Dormitorios	FSDMF-47-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Santa María Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOCH	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450792	Construcción De Pisos Pavimento (Pavimentación) San Vicente Mazatán (Ampliación De La Red De Agua Potable)	FISMA/515/43/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450863	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe El Porvenir	03	Oaxaca	San Juan Jilipilla Vigantes	San Felipe el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450888	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Camino San Juan Yahualt C Don Juan Peláez San Juan Tapal Del Km 0 Al Km 440	MSV-FAS-005-2014	Oaxaca	San Melchor Villa Alta	San Juan Yahualt	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LEFONSO VILLA ALTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450896	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISMA/515/46/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450963	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPOCOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400450979	Construcción De Pisos Pavimento (Pavimentación) Zanjon Y Garrapatero	FISMA/515/47/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Zanjon Y Garrapatero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451023	Construcción Para Aldeas De La Intersección De Turismo Y Desarrollo Sustentable De La Facultad De Ciencias Y Administrativas	703-001-11-00-02-004	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	US06 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,017,351	\$2,017,351	\$2,017,351	\$2,017,351	\$2,017,351	\$2,017,351	\$2,017,351	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRAS TERMINADA AL 100% / Física: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRAS TERMINADA AL 100%. SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
OAX14140400451037	Rehabilitación De Carpetas En Boulevard (Bachos)	-	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTÁN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451053	Construcción Del Drenaje Sanitario En El Barrio Nuevo	016	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fuente Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451130	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Agencia De San Juan Lachao, Pueblo Viejo	MSL/FSMDF/MS202/18/007/2014	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451200	Equipamiento Y Aprovechamiento Biológico Para Aulas De La Licenciatura De Historia Del Área Del Instituto De Investigaciones Y Fomento	703-001-11-00-02-007	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U000 Soluciones federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$266,484	\$266,484	\$266,484	\$266,484	\$266,484	\$266,484	\$266,484	100.00	\$0	Lote	22	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, OBRA EJECUTADA AL 100% / FOLIO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451919	Equipoamiento De Autos Para La Maestría En Sociología Del Instituto De Investigaciones Sociológicas	703-001-11-00-02-010	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	US06 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$87,373	\$87,373	\$87,373	\$87,373	\$87,373	\$87,373	\$87,373	100.00	\$0	Lote	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALUACIÓN DE FOLIO GRACIAS / FOLIO SOLICITO VALUACIÓN DE FOLIO GRACIAS / Registro: SOLICITO VALUACIÓN DE FOLIO GRACIAS / SOLICITA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140400451955	Construcción De Sistema De Agua Potable La Etapa 53	53	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451990	Ampliación Y Reaprovechamiento De La R.D. La Coladora Ubicada En La Localidad De La Coladora Municipio Villa Sola De Vega	MVS-FDM-04-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	La Coladora	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451998	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Asenda Comento Valhago Entre Las Calles Hidalgo Privada Rosendo Cisneros	110736	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400451999	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col. Monte Alban	FDM-019-005/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiahuacan de Lugo	Monte Alban (Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452028	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución Para Agua Potable En La Agrícola El Limón	FSM-115/63/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452037	Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico En La Región Del Istmo (Cajastlan)	FORINGRO/5386/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	US019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452087	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio La Soledad)	FDM-115/64/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452100	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En El Barrio Barro Colorado Del Camino Del Maíz	4	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA SUCHTEPEC.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$142,200	\$142,200	\$142,200	\$142,200	\$142,200	\$142,200	\$142,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	274	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: TERMINACIÓN DE LA OBRA / FOLIO OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015, PERO SE INICIO EN DICIEMBRE 2014 / Registro: OBRA TERMINACIÓN DE LA OBRA / FOLIO OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015, PERO SE INICIO EN DICIEMBRE 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140400452137	Construcción De Cisterna Comunitaria En La Tenencia San Juan	110753	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452161	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Calle 16 De Septiembre Barrio Lince	FSM-115/65/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Lince	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452168	Pavimentación De Varas Calles 1er Cuadrón Del Centro A Base De Concreto Estampado	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452172	Ampliación De La Red Eléctrica	MVS-FDM-014-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452222	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Colegio De Bachillerío 02	110768	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452226	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Tenencia Sección De Santa Cruz Tepejón)	FDM-115/66/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452231	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Agencia Felisa Negrete	003	Oaxaca	Villa de Tehuantepec de Melchor Ocampo	Pelusa Negra	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452353	Construcción De Banda Perimetral En L.P.	-	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452367	Obra Preventiva Del Programa De Desarrollo Institucional	1	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,521	\$21,782	\$21,782	\$21,782	\$21,782	\$21,782	\$21,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	417	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJERCIDO EN 2014 / Física: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EJERCIDO EN 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140400452312	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y De Banda Perimetral En La Escuela Preescolar Narciso Aranda	114225	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452321	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Agencia El Obispo	MVS-FDM-06-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Obispo	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452326	Construcción De Columna Para Captación De Agua Pural (La Unión Guay)	79	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452342	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM-115/68/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Lince	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452344	Gastos Indirectos	2	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA SUCHTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$21,782	\$21,782	\$21,782	\$21,782	\$21,782	\$21,782	\$21,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	417	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RECURSO EJERCIDO EN 2014 / Física: RECURSO EJERCIDO EN 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
OAX14140400452348	Construcción De Corredor Comunitario	MHCT-FDM07-061-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santo Domingo Huandío	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Salud	En Ejecución	2014	\$779,631							0.00		Metros Cuadrados	200	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Obra ejecutada en el periodo del 03-11-2014 al 02-12-2014.	
OAX14140400452360	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Santiago Jocotepec	003	Oaxaca	Villa de Tehuantepec de Melchor Ocampo	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452396	Ampliación De La Red De Agua Potable (R. La Esperanza)	80	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452408	Rehabilitación De Sanitarios Y Techumbre En La Escuela Preescolar Margarita Alvar	114030	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452433	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	003	Oaxaca	Villa de Tehuantepec de Melchor Ocampo	El Falcón	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452453	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FSM-115/69/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452502	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Localidad De Santa Catarina La Cañada, En El Municipio De Villa Sola De Vega	MVS-FDM-010-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santa Catarina La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452506	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	003	Oaxaca	Villa de Tehuantepec de Melchor Ocampo	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400452515	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FDM07-019-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Mexicóchico de los Grande	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$19,482							0.00		Metros Cuadrados	156	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Obra ejecutada en el periodo del 13-10-2014 al 13-11-2014.	
OAX14140400452551	Equipoamiento De Pono De Agua Potable	7	Oaxaca	Santa María Petapa Guzmán	Guzmán	Rural	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452577	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Rio Grande Col El Molinar	003	Oaxaca	Villa de Tulumetec de Melchor Cuervo	Rio Grande o Piedra Pareda	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452579	Mantenimiento De Aula De Preescolar Jose Yacatanos	114336	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452583	Rehabilitación Del Centro De Salud.	7	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHTEPEC	Salud	En Ejecución	2014	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	417	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015. / Registro OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400452591	Introducción Del Drenaje Sanitario	FISM-039-023-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santa María Apil	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452621	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FISMDF-042-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Calzada Alejandro	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$952,766							0.00		Metros Cuadrados	197	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro Obra ejecutada en el periodo del 17-12-2014 a 15-02-2015.
OAX14140400452644	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Felipe	003	Oaxaca	Villa de Tulumetec de Melchor Cuervo	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452652	Red Ampliación Barra De La Cruz	00001	Oaxaca	Santiago Asatata	Barra de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASATATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,466	\$321,626	\$321,626	\$321,626	\$321,626	\$321,626	\$321,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera EL RESTO DEL DINERO SE PAGÓ CON EL EJERCICIO 2014 / Física / Registro
OAX14140400452653	Rehabilitación De Tanque De Invasión De Agua Potable	30	Oaxaca	Santa María Petapa Guarrío		Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452668	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MHCT-FISMDF-044-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yutenio Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$390,273							0.00		Metros Cuadrados	122	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro Obra ejecutada en el periodo del 13-10-2014 a 13-11-2014.
OAX14140400452708	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San José Del Progreso Col Emilián Zautla	003	Oaxaca	Villa de Tulumetec de Melchor Cuervo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452735	Equipoamiento Para Alumnos De La Licenciatura De Maestra De La Escuela De Bellas Artes	703-001-11-00-02-012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Comercios	US06 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BINTO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$620,348	\$620,348	\$620,348	\$620,348	\$620,348	\$620,348	\$620,348	100.00	\$0	Lote	30	0.00	100.00	Financiera SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS / Física SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400452749	Ampliación De La Red Eléctrica	FISM-039-024-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Yagüelanda Tlaxiotepec	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452766	Introducción Del Drenaje Sanitario Col. Miravalle	FISM-039-006-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452768	Rehabilitación De La Fosa De Odontología, Los. Santa María Lachichina	3	Oaxaca	San Juan Teol	Santa María Lachichina	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452772	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Santa Ana	003	Oaxaca	Villa de Tulumetec de Melchor Cuervo	Santa Ana Tlaxiotepec	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452854	Construcción De Bodega En La Escuela Primaria Luis B. Tolado	119941	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452866	Ampliación Y Cambio De Sistema De La Rd. En La Lobera	MHCT-FISMDF-086-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,670,224							0.00		Metros Cuadrados	80	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2014.
OAX14140400452873	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISM-039-057-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Castillo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452887	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Bagatillas, Juarezita, Cuicat, Cuicat Y Calle SAN Paredita A Jacaranda, Col. El Tatito	FISM-039-025-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Tatito (Palo de Flor)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452903	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. Agencia El Carmén	FISM-039-007-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Hacienda del Carmén	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452904	Rehabilitación De La Fosa De Odontología, Los. Santa María Lachichina	03	Oaxaca	San Juan Teol	Santa María Lachichina	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTABEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452908	Rehabilitación De La Casa De Cultura	13	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,167,344	\$2,167,344	\$2,167,344	\$2,167,344	\$644,986	\$644,986	\$644,986	29.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL FONDO 18 / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400452942	Rehabilitación Del Centro De Salud	-	Oaxaca	Santiago Texitlán	Rehabilitación de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTILTILAN	Salud	En Ejecución	2014	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera obra ejecutada2014 / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400452952	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Avenida Zaragoza Entre Las Calles 5 De Mayo Y 16 De Septiembre	119959	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452956	Construcción De Pisos De Agua, Agencia Rancho Reyes	FISM-039-026-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Rancho Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400452973	Equipoamiento De Algas Para El Doctorado En Ciencias Empresariales Y Administración Pública De La Facultad De Contaduría Y Administración	703-001-11-00-02-0014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Comercios	US06 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BINTO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$461,135	\$461,135	\$461,135	\$461,135	\$461,135	\$461,135	\$461,135	100.00	\$0	Lote	14	0.00	100.00	Financiera SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS / Física SOLICITO VALIDACIÓN DE FOLIO, GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400452977	Construcción De Muro De Contención Y Cercado Perimetral De La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Lara Elapas	-	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san sebastián río hondo	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453004	Parqueamiento Y Gaseómetros De Principio De Barrios De Las Casas Col. La Merced	FISM-039-008-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453033	Introducción De La Red Del Drenaje Sanitario	FISM-039-059-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453058	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo Entre Las Avenidas Guerrero Y Alamoso	119966	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453070	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-039-028-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Ucción Rural Universitario	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453094	B.D. Ampli. Y Reg. Hidráulica San Lorenzo Albarradas Verdes Calles 2da Esq.	MSL-236-FISM-IF-006-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453123	Parqueamiento Y Gaseómetros Con Cercado Perimetral De Circuito De Lento De Tapala Col. Alta Vista De Juarez	FISM-039-009-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.												
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14140400451324	Construcción Del Cmeder Municipal	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX14140400451329	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples Santo Domingo Armenta	017	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Subsidios	R11-34 Reasignaciones Presupuestarias Agente del Gasto Público Centro de Inversión		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de santo domingo armenta	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14140400451335	Pavimentación Y Guarniciones Con Concreto Hídrico De La Calle Independencia	FSM-039-106/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14140400451348	Construcción De Vivienda Y Plus Firmo	8	Oaxaca	San Juan Bautista Suchitapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUTADOS Y MATERIALES DE OCOTILAN S.A DE C.V.	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX14140400451368	Ampliación De La Red De Agua Potable (Tanque De Almacenamiento) Agencia Acaculmá	FSM-039-029-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acaculmá	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004513219	Ampliación De La Red Eléctrica En Las Calles Ocosingo, Queretaro Y Nuevo Leon	MNC-039-FATEF-FISM-02/27/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colonia Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004513250	Construcción De Puente Vehicular Agencia Rancho Tabaco	FSM-039-010-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Tabaco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004513269	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable	14-a	Oaxaca	Santa María Petapa	Llano Suchitapa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004513274	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004513278	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av. Talavera, Entre Píjula Y Bajo Calleses	FSM/115/70/2014	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004513300	Construcción De Comedores	8	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Andrés Zautla	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004513310	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Compartir Para Los Repases Comenzada) Agencia San Miguel Papalutla	FSM-039-032-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	San Miguel Papalutla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004513238	Construcción De Puente Peatonal Sobre Río Santa María Primera Etapa	MGRFASMD310001	Oaxaca	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004513332	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Cal. Avención 2da Sección	FSM-039-051-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004513334	Rehabilitación De Drenaje Santuario De La Calle 5 De Mayo Entre Las Avenidas Juarez Y Cárden	11 N975	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004513358	Remodelación Y Modernización Del Mercado Democrático Del Municipio De Oaxaca De Juárez	PROLOGICA/01-02-03-09/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		10-Economía	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,043,498	\$9,043,498	\$9,043,498	\$9,043,498	\$8,399,437	\$8,399,437	\$8,399,437	92.88	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	89.00	Financiera / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro:											
OAX141404004513361	Rehabilitación Y Bustrío Del Camino De San Juan Lachao - Santos Reyes Nuevos, Del Km. 00/200 Al Km. 14/200, Sub-Tramo 0/200 Al Km. 2/200	MGL-PTSDM/MD02/010/2-014	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004513364	Instalación No Comercial De Paneles Solares En Las Calles	23	Oaxaca	San Dionisio Ocotupeques	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004514000	Remodelación Y Modernización Del Mercado "20 De Noviembre" Del Municipio De Oaxaca De Juárez	PROLOGICA/05-06-07-08/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		10-Economía	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,965,724	\$12,965,724	\$12,965,724	\$12,965,724	\$10,102,063	\$10,102,063	\$10,102,063	77.91	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	91.00	Financiera / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro:											
OAX141404004514119	Casa De Salud Agencia Ahuehuetlán De González	FSM-039-013-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Ahuehuetlán de González	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004514323	Construcción De Comedor Comunitario	15	Oaxaca	Santa María Petapa	Barrera	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004514332	Ampliación Del Drenaje Santuario, Fraccionamiento San Isidro	FSM-039-035-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004514443	Construcción De Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,314,301	\$1,314,301	\$1,314,301	\$1,314,301	\$1,314,301	\$1,314,301	\$1,314,301	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: La Red de agua al inicio de 2015 / Física: obra finalizada / Registro: OBRA ELEGIDA EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
OAX141404004514446	Parque Japany	FAFM-039-029/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004514500	Remodelación Y Modernización Del Mercado "Benito Juárez" Del Municipio De Oaxaca De Juárez	PROLOGICA/09-10-11-12/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		10-Economía	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,813,763	\$15,813,763	\$15,813,763	\$15,813,763	\$6,765,117	\$6,765,117	\$6,765,117	42.78	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	34.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO. LA META ES UN PROYECTO / Registro:											
OAX141404004514655	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bartolo	MGL-226-R23-2014	Oaxaca	San Lorenzo Albaradón	San Bartolo	Rural	Comercios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARADON	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004514882	Construcción De Un Nuevo Mercado Para Atender La Demanda Y Comercialización De Productos Orgánicos De Los Valles Centrales De Oaxaca "Mercado Orgánico El Pájar"	PROLOGICA/13-14-15-16/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		10-Economía	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,369,165	\$5,369,165	\$5,369,165	\$5,369,165	\$3,214,443	\$3,214,443	\$3,214,443	59.87	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	86.00	Financiera / Física: LA META ES UN PROYECTO / Registro:											
OAX141404004514933	Instalación No Comercial De Paneles Solares En Los Hogas	22	Oaxaca	San Dionisio Ocotupeques	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004514999	Construcción De La Casa De Dos Habitaciones Y Techado De La Est. Televisora 200803178 En Santa María Ipalapa	001-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	UD58 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004515005	Pavimento Y Guarnición Con Concreto Hídrico De La Calle Río Pánuco Cal. Reforma 2da Sección	FSM-039-014-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.												
OAX141404004515322	Mejoramiento Del Mercado De La Colonia La Cascada, Cabecera Municipal	RV/014/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$343,509	\$343,509	\$343,509	22.90	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO. LA META ES UN PROYECTO / Registro:											
OAX1414040045																																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Baños Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453566	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	003	Oaxaca	San Juan Cienegulla	San Juan Cienegulla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453593	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Agencia Bactho Salinas	FSM-039-012-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Rancho Salado	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453600	Construcción De Baños En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad	1	Oaxaca	San Dionisio Ocuiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUITZEL SA DE CV	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453603	Construcción De Un Nuevo Mercado Para Atender La Demanda Y Comercialización De Productos Orgánicos Los Valles Centrales De Oaxaca "Mercado Orgánico El Porvenir"	IV/017-118-19/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$649,810	\$649,810	\$649,810	\$649,810	\$130,152	\$130,152	\$130,152	20.03	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	86.00	Financiera / Física/ LA META ES UN PROYECTO / Registro:
OAX14140400453616	Adaptamiento De La Calle Angeles Cordova Moran, Col. Antorcha Popular	FSM-039-041-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453640	Rehabilitación Del Parque Municipal De Santa María Ipalapa	002-2014	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Subsidios	US18 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453641	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	01	Oaxaca	San Juan Cienegulla	San Juan Cienegulla	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453655	Ampliación De La Red De Drenaje Agencia San Pedro Yedoyoc	FSM-039-015-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	San Pedro Yedoyoc	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453673	Rehabilitación Y Baneo Del Centro De San Juan Lachas Y Santa Rosa Nizayo, Del Km. 02/000 A 014 Km 14 100, San Juan 2 000 Al Km. 4 000	MSL/FSMD/M202/013/17-014	Oaxaca	San Juan Lachas	San Juan Lachas	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453684	Ampliación De La RD Del Barrio Libertad	19	Oaxaca	San Dionisio Ocuiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTIVA EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITAC, SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453715	Construcción De 100 Baños Ecologicos Con Biodegraderos, En San Pedro Tlida	MSPT-FISM-311-001-2014	Oaxaca	San Pedro Tlida	San Pedro Tlida	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,599,675	\$1,599,675	\$1,599,675	\$1,599,675	\$1,599,675	\$1,599,675	\$1,599,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140400453721	Pavimentación Y Gaseos De Las Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Y Pablo Pizanos, Col. San Pedro 2da. Sección	FSM-039-042-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453744	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Ciudad Cuauhtémoc	FSM-039-016-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453767	Construcción De 18 Baños Ecologicos Con Biodegraderos, En San Pedro Tlida	MSPT-FISM-311-001-2014	Oaxaca	San Pedro Tlida	San Pedro Tlida	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$716,960	\$716,960	\$716,960	\$716,960	\$716,960	\$716,960	\$716,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX14140400453784	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa		Oaxaca	Santiago Textitlán	Rio Humo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,394,456							0.00		Metros	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE LIMA, Para el siguiente mes.
OAX14140400453793	Pavimentación De Las Calles Santa Teresa, Santa Elena Y Santa Isabel, Col. San Mateo	FSM-039-043	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colonia San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453811	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Recibimiento de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$48,4074							0.00		Metros	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE LIMA, Para el siguiente mes.
OAX14140400453845	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Libertad	26	Oaxaca	San Dionisio Ocuiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUITZEL SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453859	Construcción De Corredor Escolar	FSMD/1260122014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Agustín Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453884	Terminación Del Puente Vehicular, Agencia Saculitas De Moisés	FSM-039-047-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Saculitas de Moisés	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453939	Apertura De Caminos A La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	MSL/FSMD/M202/013/17-014	Oaxaca	San Juan Lachas	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453957	Construcción De Espacios Deportivos	DGOSV09R03714	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Francisco Guichón	Rural	Subsidios	S216 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTPEC	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453969	Construcción De Aula En Escuela Primaria Prof Rafael Ramirez Clase 2009/22912	FSM/MCO/2014021018	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400453996	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Benito Juárez, Agencia Santa María Xochitlanillo	FSM-039-048-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454004	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Colonia Porfirio Díaz)	85	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454007	Construcción De 4 Baños Ecologicos De 6.00x8.00 Mts En El Hog Y Un Area Sanitaria De 6.00x8.00Mts En El Hog En La Escuela Primaria Josefa Viquez Hernandez		Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454018	Construcción De Botega Comunitaria En La Localidad De El Chilar	COP/MCL/7/8/012/17/2014	Oaxaca	Candelaria Losicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABA LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454020	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM - 187 - 04 - 2014	Oaxaca	San Juan Cosautlan	Loma de la Plaza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COSAUTZOMPOTE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454065	Construcción De Acceso Principal Y Barrio Perimetral Del Jardín De Niños Lic. Jose Maria Castillo Velasco		Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454076	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FSM-039-049-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454090	Construcción De Agua Potable		Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,146,482							0.00		Metros	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: SE LIMA, Para el siguiente mes.
OAX14140400454094	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Manuel Barrón Y Cal Sur Ciudad	7	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454095	Construcción De Botega Comunitaria En La Clínica Centro	COP/MCL/012/7/8/2014	Oaxaca	Candelaria Losicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABA LOXICHA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454103	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Emilio Zapata Hasta El Centro De Salud	004	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Baltazar Chivaguelita (Aguelita)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el municipio

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454134	Construcción De Un Corredor Escolar En El Jardín De Niños Lic. José María Castillo Velasco		Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454148	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Calles Flor De Azules, Palmarito Y Margueritas, Agrimia Acapulco	FISM-039-050-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huapangu del León	Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454150	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Parícut Lerma De Heredia Y Clínica Univ	FISM- 187- 05- 2014	Oaxaca	San Juan Cosatlámpam	San Juan Cosatlámpam	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454193	Apertura De Camino Saca Coqueas Del Pantón Hacia El Paraje Los Figos Del Km 0000 Al 06.79.19	0004	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Baltazar Chiquiquila (Lagunas)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454226	Mantenimiento Y Equipamiento De Los Pozos Profundos De Agua Potable	-	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de reforma de pineda	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454240	Construcción Del Sistema De Agua Potable	002	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454249	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Venustiano Carrasco	022	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454261	Amp. Rd. Rancho Viejo	MHCT-FISM07-070-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,411,434						0.00		Metros Cuadrados	200	0.00	Financiera: La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Clave ajustada en el periodo del 15-12-2014 al 13-01-2015.	
OAX14140400454269	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad El Corroyán	COPINCL/012-FRM/23/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454275	3 Perímetros Gastos Indirectos	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454286	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Montes Hacia La Escuela Primaria 21 De Agosto De 1944 (Primera Etapa)	005	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santa Lucia Mecatlanpec	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454291	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Barrio De Guadalupe	FISM-039-51-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huapangu del León	Santiago Chihuitlanhuca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454295	Construcción De Aula En Jardín De Niños María Montessori Clave: 2060118786	FISM/MC2014021019	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454298	"Construcción De Corredor Escolar En La Esc. Telesecundaria Clave: 20600004"	MH2/FASM/504/06/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454299	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia El Recreo	033	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio	Urbanización	En Ejecución	2014		\$200,000						0.00		Metros Cuadrados	201	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Clave ajustada en el periodo del 15-12-2014 al 13-01-2015.	
OAX14140400454339	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Drenaje Calle De La Población Camino A San Cristóbal 554km	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454343	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio La Esperanza	COPINCL/012-FRM/24/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454351	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 15 De Septiembre	031	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454369	Construcción De Un Módulo De Tres Aulas Y Un Atrio Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts En La Escuela Primaria Guadalupe	006	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Quiriquillas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454370	Pavimentación De La Calle Graciana En La Colonia De La Telesecundaria, Agrimia Santa Teresa	FISM-039-053-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huapangu del León	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454371	Colector Para Drenaje Pluvial En La Localidad De Santa Rosa De Lima, Urbana En La Localidad De Santa Rosa De Lima, Oax	M55-FISM07/M202/038/2-014	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFIT		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454373	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Adama, Privada Año 2001 Y Privada 2002	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454432	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio La Guadalupe	COPINCL/012-FRM/25/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454437	Ampliación De Primera Etapa De Pavimentación Calle 2 De San Francisco	FISM071260132014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454438	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Agrimia La Estancia	FISM-039-054-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huapangu del León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454447	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Agua Del Tanque-Santa María El Bosque	000010	Oaxaca	San Juan Lachigalá	El Bosque	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454448	Construcción De Tres Aulas Adexas Tipo Regional De 5.30 X 6.00 Mts En Jardín De Niños (Primera Etapa)	006A	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Quiriquillas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454465	Rehabilitación De Tres Tanques Del Sistema De Agua Potable, Urbana En La Localidad De Nuevo Zoquiápan	MH2/FISM/504/27/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454487	Ampliación De La Red Eléctrica De Distribución Secundaria De La Zona Privada De Camino San Cristóbal-teotlán	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454492	Construcción De Baños En El Escuelas Primaria De La Comunidad De La Galería	COPINCL/012-FRM/26/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago la Galería	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABA LOXICHA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454494	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	007	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Miguel Nteazapán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454518	Mejoramiento A La Vivienda (Construcción De Piso Fermo)	M53C-FISM-001-2014	Oaxaca	San Juan de los Rios	San Juan de los Rios	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454524	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Y Ampliación Publica De La Calle José Ángel Cornejo	FISM-039-055-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huapangu del León	Heroica Ciudad de Huapangu del León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454536	Construcción De Baños En El Escuelas Primaria De La Comunidad De La Galería	COPINCL/012-FRM/27/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago la Galería	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABA LOXICHA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454549	Rehabilitación De La Culebra Fibreante En El Paraje Los Botes Y Furgas Cerritosillo	FSM-MVSC-459-004-2014	Oaxaca	Santiago Chautemba	San Sebastián Frontera	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$275,923	\$275,923	\$275,923	\$275,923	\$275,923	\$275,923	\$275,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400454564	Construcción De Un Aula Didáctica En El Precolector Neolita-Rano	42	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS AJUL SA DE CV	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454568	Rehabilitación De La Escuela Secundaria De Comercio Escolar En La Usm. Ignacio Zaragoza Clase 306907-099, Obcedo En La Agencia De San Matías	MPZ/FORTAMUN-DI/304/03/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454572	Construcción De Baños En La Casa De Salud En La Localidad El Alarcón	COP/MCL/012/78/29/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alarcón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CANDILABIA LOXICHA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454578	Mantenimiento General De La Escuela Primaria Eufrosio	MSL/FSM-0203007/2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARTHA LEZU POLCARPO RIVERA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454580	Ampliación De Segundo Etapa De Perimetramiento Calle 2 San Francisco	FSMDI1260142014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454605	Construcción De Sistema De Agua Potable	MHCT-FSMDI-011-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guastatoya	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$998,742							0.00		Metros Cuadrados	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: Esta tabla se ejecutó durante el periodo del 24-11-2014 al 23-12-2014.
OAX14140400454610	Construcción De Puente Peratón Y Andadores Hasta La Escuela Primaria	009	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Pedro Logaj	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454643	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable	FSM-MVSC-459-006-2014	Oaxaca	Santiago Chautemba	San Juan Nechiolán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$28,1270	\$281,270	\$28,1270	\$28,1270	\$281,270	\$281,270	\$281,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400454653	Construcción De Techado De La Clínica Santa María Tepiápan	COP/MCL/012/78/29/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepiápan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CANDILABIA LOXICHA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454672	Rehabilitación De La Escuela Precolector Justo Sierra	MSIC-FSM-002-2014	Oaxaca	San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454675	Perimetramiento En La Calle Arroyo Rumbó A La Primaria	201410	Oaxaca	San Juan Guastatoya	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUASTATOA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454676	Perimetramiento De Calle A Base De Concreto Hidráulico En Paraje Oca	88	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	La Chaga	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454688	Terminación De Comedor Comunitario	MHCT-FSMDI-083-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2014	\$166,450							0.00		Metros Cuadrados	50	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: Esta tabla se ejecutó durante el periodo del 27 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 04 DE MARZO DE 2014.
OAX14140400454689	Revestimiento De Calles En La Cabecera Municipal De Nuevo Zoquiápan	MPZ/FORTAMUN-DI/304/03/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454691	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa	FSM/MSC/2014021020	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454698	Construcción De Aula En El Escuelo Telesecundario Clase 20840690m	MSL/FASMI02010082014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454699	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable	FSM-MVSC-459-007-2014	Oaxaca	Santiago Chautemba	Ollerías de Bustamante	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$248,382	\$248,382	\$248,382	\$248,382	\$248,382	\$248,382	\$248,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400454708	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Localidad Los Hornos	COP/MCL/012/78/30/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Hornos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CANDILABIA LOXICHA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454714	Construcción De Alcantarilla Pluvial	009	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Pedro Logaj	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454717	Paguetes De Energía Solar Domestica	MHMA-FAS-004-001	Oaxaca	Najépe de Madro	San Isidro Chihuián	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADRO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454725	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	FSM-004-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa María Yahuiche	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454742	2 Perímetro Programa De Desarrollo Institucional Municipal	-	Oaxaca	San Antonio Castillo Velasco	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454755	Equipamiento Del Sistema De Agua Potable Con Grupos Eléctricos No Comerciales	FSM-MVSC-459-008-2014	Oaxaca	Santiago Chautemba	Luxatlán del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$128,336	\$128,336	\$128,336	\$128,336	\$128,336	\$128,336	\$128,336	100.00	\$0	Equipamiento	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400454761	Perforación De Pozo Profundo Para Sistema De Agua Potable Sector Dos	MSL/FASMI02030102014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454778	Urbanización Urbana Y Proyecto Para La Construcción Del Centro Salsicueras E.C. (San Pedro Tepiápan, San Pablo Tepiápan) Las Lomas-Cerro León Del Km 3000 Al 18000	015	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Pedro Tepiápan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454788	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria	MSIC-FSM-003-2014	Oaxaca	San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454789	Construcción Del Centro Salsicueras, Santa María Temecacitapetec, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 20 000 Subtramo A Control Del Km. 17 500 Al 20 000	MSMT/433/3BA/OA/017/2013	Oaxaca	Santa María Temecacitapetec	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena			6-Hacienda y Crédito Público	H AYUNTAMIENTO	Transportes y movilidad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454791	"Ampl. R.D. Calle Ar. Juárez"	M SHY-442/CPU/FSM-FORTAMUN-001/2014	Oaxaca	Santa María Yalúa	Santa María Yalúa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YALUA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454793	Ampliación Del Drenaje Santuario	MHCT-FSMDI-014-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2014	\$258,263							0.00		Metros Cuadrados	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: Esta tabla se ejecutó durante el periodo del 04 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 08 DE FEBRERO DE 2014.
OAX14140400454798	Drenaje Pluvial De La Cancha De Santa María Tepiápan	COP/MCL/012/78/31/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepiápan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CANDILABIA LOXICHA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400454808	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Paraje El Papayo	FSM-MVSC-459-009-2014	Oaxaca	Santiago Chautemba	San José Chichihuápetec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$252,570	\$252,570	\$252,570	\$252,570	\$252,570	\$252,570	\$252,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400454817	Proyecto Ejecutivo De La Obra Construcción De Un Puente Vehicular En La Calle Benito Juárez		Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Saneatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454829	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales Ubicados En La Localidad De San Juan Lachigallá	MSB/FASIM80203092014	Oaxaca	San Juan Lachigallá	San Juan Lachigallá	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454832	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conductos)	FSM-003-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa María Zoogochi	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454841	Introducción De La Red De Drenaje Saneatorio De Las Calles Apartamentos, Simón Bolívar, Nacional, Revolución E Independencia Cal El Palmer	FSM-039-017-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454847	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	011	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santa María Huiatzigalli	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454848	Terminación De Aula En 1.H. Juan Escutia	96	Oaxaca	Mahautlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454852	Construcción De Muro De Contención En La Localidad San Mateo	COP/MCL/012/FB/32/2014	Oaxaca	Candelaria Losicha	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABRA LOSICHA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454884	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Minerías, Polvorín, Tiro Y Sales Cal. Jagüita	FSM-039-018-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454885	Rehabilitación Del Camino Rural San Juan Nechutan-Huamantla	FSM-MVSC-459-018-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Matinbatpec	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBAA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$65,238	\$65,238	\$65,238	\$65,238	\$65,238	\$65,238	\$65,238	100.00	\$0	Kilómetro	61	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400454887	Pintura En El Palacio Municipal Y Oficinas Administrativas	MSB/ORTAMUN/2030022-014	Oaxaca	San Juan Lachigallá	San Juan Lachigallá	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454898	Proyecto Ejecutivo De La Obra Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón		Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454900	Construcción De Sistema Para Captación De Agua En La Escuela Primaria Cristóbal Colón	COP/MCL/012/FB/33/2014	Oaxaca	Candelaria Losicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABRA LOSICHA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454903	Construcción De Muro De Contención Calle Nezahualcoyotl	98	Oaxaca	Mahautlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454906	Construcción Del Dispensario Médico Primera Etapa	014	Oaxaca	San Carlos Yautepec	La Baza	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454920	Mejoramiento De Vivienda (En Su Modalidad De Pisos Firmes, Muros Y Techumbres)	MSJC-FSM-004-2014	Oaxaca	San Juan de los Ríos	Centlatco	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454942	Proyecto Ejecutivo De La Obra Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Primera Y Segunda Sección		Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454944	Construcción De Baños En La Casa De Salud En La Localidad El Chilar	COP/MCL/012/FB/34/2014	Oaxaca	Candelaria Losicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABRA LOSICHA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454948	Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda	015	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Matías Petatluteppec	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454962	Elaboración De Estudios De Factibilidad (Desarrollo Institucional)	FSMD/12160022014	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454968	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Río De Las Manzanas	FSM-MVSC-459-011-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santo Domingo Tzucutempco	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBAA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,036	\$400,036	\$400,036	\$400,036	\$400,036	\$400,036	\$400,036	100.00	\$0	Metros lineales	346	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400454975	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM-014-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santo Domingo Cuadribrás	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400454982	Construcción De Baños En La Casa De Salud	COP/MCL/012/FB/35/2014	Oaxaca	Candelaria Losicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABRA LOSICHA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455016	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable	FSM-MVSC-459-013-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Barrio Tanchi	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBAA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$52,153	\$52,153	\$52,153	\$52,153	\$52,153	\$52,153	\$52,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400455018	Rehabilitación En La Escuela Primaria Martínez Del 4 De Julio De 1917	MSJC-FSM-006-2014	Oaxaca	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455058	Construcción De Baños En La Escuela Preescolar Nueva Creación En La Localidad Ecceporon	COP/MCL/012/FB/37/2014	Oaxaca	Candelaria Losicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABRA LOSICHA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455060	Construcción De Un Aula De Maestros Y Obra Exterior Para La Escuela Telesecundaria Con Clave 208605598 En El Municipio De Santa María Tepetitlán	10-2014	Oaxaca	Santa María Tepetitlán	Santa María Tepetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455065	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme	FSM-005-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455071	Construcción De Casa De Salud (En Etapa)	FSM-MVSC-459-014-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Río Limón (San Isidro Río Limón)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBAA	Salud	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400455072	Baños Hombres	0001	Oaxaca	San Juan Lachigallá	Cobertura municipal		Comercios	S110 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455074	Ampliación R.D. Eléctrica La Nata	FAS/2830032014	Oaxaca	San Miguel Tepezapécu	Nata	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEYSD ORTIZ MENDEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455107	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	99	Oaxaca	Mahautlan de Porfirio Díaz	La Rta	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455119	Construcción De Fosa De Eje En La Localidad El Chilar	COP/MCL/012/FB/36/2014	Oaxaca	Candelaria Losicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANDELABRA LOSICHA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455135	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle 5 De Mayo	016	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Lachivá	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455137	Construcción Del Sistema De Drenaje (Colector General) En La Cal. Lázaro Cárdenas, Cal. Torreón Y Calle Nueva Reforma	FSM-MVSC-459-015-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBAA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,648,936	\$1,648,936	\$1,648,936	\$1,648,936	\$1,648,936	\$1,648,936	\$1,648,936	100.00	\$0	Metros lineales	1,918	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400455159	Cursos De Capacitación (Profilax)	MSCO/FBMD/01/2014	Oaxaca	Chahuites	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400455161	Ampliación De La Red De Agua Potable	201405	Oaxaca	San Juan Tepeitlac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del																				

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451172	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	FISM-016-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451177	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Col Centro	FISM-039-020-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán del León	Heroica Ciudad de Huajuapán del León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451183	Rehabilitación De Camerón En Colonia Juan Pablo Segundo	FISM/KCO2014021021	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451193	Construcción De Un Aula Tipo Regional En La Escuela Telesecundaria	016A	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Lachibá	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451202	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Aquiles Serdan	FISM-MVSC-459-051-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Trinidad Huastecap	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$115,821	\$15,823	\$115,821	\$115,821	\$115,823	\$15,823	\$115,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400451224	Pavimentación, Guarniciones, Banquetas, Alcantarillas y Sanitarios En La Calle Amapilas (Tramo Pedro Sepúlveda-Guadalupe En La Agencia El Carmen	FISM-039-081/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451231	Construcción De Sanitario En El Jardín Derritos Rosaura Zapata	551.015	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451246	Construcción De Un Aula Tipo Regional De 6.00 X 3.30 En La Escuela De Educación Media	018	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santiago Lachibá	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451253	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Comandancia De Zaragoza Y Cosolapilla	FISM-MVSC-459-012-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acapulcádam	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$366,828	\$366,828	\$366,828	\$366,828	\$366,828	\$366,828	\$366,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400451274	Rehabilitación De Vivienda Techo Firme	FISM-08-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Josefina	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451299	Reconstrucción Del Camino Sacatechucas Del Tramo San Lucas Huasteca Rio Grande Del Rio 0000 Al 13800 (Construcción De Un Muro De Contención Fondo C2.20 Tronca El Espal)	021	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Lucas Incoytec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451328	Rehabilitación De Agua Potable	MNM-FAS-08001-2014	Oaxaca	Najepa de Madero	San Sebastián Bittorep	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451340	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle La Cereza Hasta El Albergue Escolar	001	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santo Tomás Queril	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451350	R.D. Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	105	Oaxaca	Mahuatlán de Portillo Díaz	San José Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORTIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451387	Construcción De Un Aula Tipo Regional De 6.00 X 3.30 En La Escuela De Educación Media	01.88	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santo Tomás Queril	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451389	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	0	Oaxaca	Santiago Nanduchi	Nehualu	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	LUS CABALLERO MORALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451435	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	107	Oaxaca	Mahuatlán de Portillo Díaz	Brasanderos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORTIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451450	Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El Jardín De Niños	01.88	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Santo Tomás Queril	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451457	Construcción De Puente	FISM/KCO2014021022	Oaxaca	Cosolapa	Atmolaaga	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451465	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cal. Yedip Parte Alta	551.018	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451468	Espacios Educativos	MNM-FAS-08002-2014	Oaxaca	Najepa de Madero	San Sebastián Bittorep	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451488	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Santa Cruz Huasteca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451490	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FISM-012-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa María Jesús	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451503	Construcción Unidad Deportiva San Juan Guichicvi	MSJ/RNVD/0091/2014	Oaxaca	San Juan Guichicvi	San Juan Guichicvi	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva		22-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICVI, OAX.	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451506	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	019	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Miguel Chongos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451516	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Artículo 123 (C Derrito Lario No. 100 Milenario Los Mapo)	FAM-4176-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.	Educación	En Ejecución	2014	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$754,782	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400451537	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	201409	Oaxaca	San Juan Teitipac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451545	Construcción Del Puente Vehicular "Ignacio Alende"	0	Oaxaca	Santiago Nanduchi	Ignacio Alende las Puente	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	LUS CABALLERO MORALES	Transportes y viaductos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451549	Construcción De Vivienda	109	Oaxaca	Mahuatlán de Portillo Díaz	Sito de Lachibolab	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORTIRIO DIAZ	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451561	Remodelación De Espacios Educativos	MNM-FAS-07002-2014	Oaxaca	Najepa de Madero	El Grimal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO NEAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451578	Construcción De Corredor Comunitario	26	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451581	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	021	Oaxaca	San Carlos Yautepec	Asunción Lachizaxaco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451603	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	112	Oaxaca	Mahuatlán de Portillo Díaz	Guize	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORTIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451614	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Juan Teitipac	201408	Oaxaca	San Juan Teitipac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451616	Construcción De Corredor	FASM-148-002-2014	Oaxaca	San Francisco Cuicatlan	San Juan Goloni	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CUICATLAN, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción Del Refugio Sanitario De Rendición Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455628	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Construcción De Tanque De Almacenamiento De 30 M3 De Capacidad)	021A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Ahuacón Luchezanac	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455636	Rehabilitación De Agua Potable	MNM-FAIS-09001-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455640	Construcción Del Drenaje Sanitario Mercado Martín	651.017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TACOLULLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455654	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Centros Rurales A San Juan Teitipac, San Antonio Buena Vista	005	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455676	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Morales Hasta El Jardín De Niños Estefanía Castañeda	010	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455677	Construcción De Banca Perimetral En CP. Rural Estatal Patria 20491492		Oaxaca	Mahualtlan de Portillo Díaz	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE MAHALTLAN DE PORTIRRO DIAZ	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455682	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Cof. Juan Pablo Sigüenza	FSMCMCO2014021023	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DECCOSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455689	Rehabilitación De Esquinas Educativas	MNM-FAIS-09002-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455699	Construcción De 15 Baños Con Biodegestor	FSM-010-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Juan Yagüla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455703	Ampliación De La Red De Drenaje	1	Oaxaca	San Andrés Sinaxtila	San Andrés Sinaxtila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455719	Ampliación De La Red Eléctrica Para El Centro De Salud De Santa Catalina Cerro Del Vólido	MSL/FSMDM/2003(A.D.)008/2014	Oaxaca	San Juan Lachas	Santa Catalina Cerro del Vólido	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455721	Construcción De Tm. Área Tipo Regional De 6.00 X 1.00 Mts. (Además En El Tabuladillero Comunal No. 2 (Oreosa Esposa)	022A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455749	Construcción De La Terrenos Elapas Del Drenaje Sanitario	004	Oaxaca	San Francisco Cozotepéc	San Juan Guivini	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO COZOLTEPEC, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455762	Construcción De Aula Telesecundaria San Guillermo	114	Oaxaca	Mahualtlan de Portillo Díaz	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE MAHALTLAN DE PORTIRRO DIAZ	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455775	Adquisición De Software Y Hardware, Prodentel	-	Oaxaca	Santiago Nandiche	Santiago Nandiche	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		SOFIA HERNANDEZ TORRE BLANCA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455778	Rehabilitación De Alumbado Público En El Centro De La Población	FSMCMCO2014021024	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455783	Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda	023	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Santa María Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455793	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	R33-PA-040-04-2014	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455794	Construcción De Muro De Nivel Medio Superior En San José Cieneguita		Oaxaca	San Sebastián Cuiclán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455798	Ampliación De Energía Eléctrica Y Alumbado Público	MNM-FAIS-01002-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455806	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Número 379 (La Chapu)	006	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN TEITIPAC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455833	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	03	Oaxaca	San Francisco Cozotepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455836	Construcción De Muro De Contención En El Hospital Comunitario	FSM-011-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa Cruz Yagüla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455837	Rehabilitación Del Centro Turístico En San Mateo Peñalagosa, C.C. Santa María Tzucuilán-San José Chiltepec) Km 18.000 Al 33.300	024	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San José Chiltepec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455847	Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez Clave: 20d09096	FSMCMCO2014021025	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455853	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria	190	Oaxaca	Mahualtlan de Portillo Díaz	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE MAHALTLAN DE PORTIRRO DIAZ	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455867	Proyecto Ejecución Levantamiento Topográfico, Cálculo Hidráulico En La Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable		Oaxaca	San Sebastián Cuiclán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455869	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	MSL/FSMDM/MS02/014/2014	Oaxaca	San Juan Lachas	San Juan Lachas Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455875	Proyecto Del Plan Municipal	-	Oaxaca	Santiago Nandiche	Santiago Nandiche	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		ROBERTO HERNANDEZ CHAVEZ	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455886	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Volcán, Sección Segunda	651.016	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TACOLULLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455893	Construcción De Casa De La Cultura En San Baltazar Loxicha	3	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO05 FORTALECIMIENTO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455894	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Tierra Progress Y Trabajo	025	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Francisco Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPÉC	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455898	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAISM-187-06-2014	Oaxaca	San Juan Cosianguem	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN COSIANGUAM DE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455917	Ampliación De La Red De Agua Potable	2	Oaxaca	San Andrés Sinaxtila	San Andrés Sinaxtila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400455922	Rehabilitación De Alumbado Público En Cerro Centro De La Población	FSMCMCO2014021026	Oaxaca	Cosolapa	Almolega	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Baños Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040045938	Rehabilitación Del Camino Sansebastián-Cam Francisco Gutiérrez-San Isidro Mateochari Del Km 0 Al 005 5.2 X 6.2		Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Francisco Gutisiba	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS VAUTEPÉC	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040045941	Construcción Del Dispensario Médico Segunda Etapa	FSM-006-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Miguel Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTILÁN DE JUÁREZ	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040045948	Gastos Indirectos / Elaboración De La Proyecto Educativo Para La Construcción De La Red De Drenaje Sanitario 3	001-2015	Oaxaca	San Sebastián Tlaxiaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLAXIACO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040045969	Ampliación De Energía Eléctrica En El Pánuero Cuicatlán	-	Oaxaca	San Sebastián Cuicatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040045971	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Emiliano Zapata	551.019	Oaxaca	Tlaxiutla de Matamoros	Tlaxiutla de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040045984	Rehabilitación De Calles En La Población	FSM/MCO-2014-02-1027	Oaxaca	Cosolapa	El Refugio Viejo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040045992	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Pedregosa Del Hospital	NHCT-FSM-004-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046001	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Y Fieles De Alimentación	027	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Miguel Suchitlapepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS VAUTEPÉC	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046002	Pavimentación De Calle Principal	170	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Reforma (Barriera las Luces)	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046006	Construcción De Baños Ecologicos	R33/RB/TH/MA/15/002/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046041	Modernización Y Ampliación Del Camino El Puerto San Pedro Huastla Nuevo Zoquiapam, Tierra Del Km 0 QDO Al Km 20.00, Subterráneo A Modernización Del Km 5.200 Al Km 300 Nuevo Zoquiapam	NH2/PI03/04/36/2014	Oaxaca	Nuevo Zoquiapam	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046046	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	030	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Pablo Topiletepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS VAUTEPÉC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046058	Rehabilitación Y Milagra De La Red De Energía Eléctrica	3	Oaxaca	San Andrés Serrateh Santa María Suchitlán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SERRATEH, OAXACA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046075	Construcción De La Zona Tianguis Del Mercado De Tlaxiutla	S51/PROLOGICA-001	Oaxaca	Tlaxiutla de Matamoros	Tlaxiutla de Matamoros	Urbano	Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Comercio de Abasto	10-Economía	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046083	Rehabilitación De Calles En El Centro De La Población	FSM/MCO-2014-02-1028	Oaxaca	Cosolapa	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046084	Construcción De La Red De Abastecimiento De Agua Potable	FRMS-015-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Gaspar Yaglalá	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTILÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046093	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Dos Tanques De Almacenamiento)	031	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS VAUTEPÉC	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046099	Pavimentación De Calle Apolinario García	162	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046120	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	R33/RB/AT/15/010/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046132	Introducción De La Red De Agua Potable En Las Calles Río Nilo, Juan De La Barrera Y Primavera	FSM-039-022-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla	Heroica Ciudad de Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046134	Construcción De Un Aula Tipo Regional De 400 X 8.00 Mts. En El Jardín De Niños María De La Luz Borgetti Bermúdez	031A	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS VAUTEPÉC	Educación	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046139	Rehabilitación De Alcantarales Públicos En El Centro De La Población	FSM/MCO-2014-02-1029	Oaxaca	Cosolapa	Miguel Hidalgo (Colonia Agrícola)	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046147	Pavimentación De Varías Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio San Francisco	151	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046174	Construcción De Avenidas Sanitarias Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Mts En La Escuela Primaria Benito Juárez García	031B	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS VAUTEPÉC	Educación	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046202	Construcción De Casa De Salud	FAISM-187-09-BAN-2014	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	Loma de la Plaza	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046230	Construcción De Corredor Comunitario	NHCT-FSM-006-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Atlatzi	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2014		\$304,983								Metros Cuadrados	35	0.00		Financiera / Física / Registro. La información reportada no ha sido validada por la entidad federativa o bien se han atendido las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien se han atendido las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro. PERIODO DE LECTURA DE OBRAS DEL 30 DE ABRIL 2014 AL 28 DE JUNIO 2014		
OAX1414040046235	Reconstrucción De La Red Eléctrica Subterránea En La Población Secuenciales No 70	031C	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS VAUTEPÉC	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046235	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Aportación Municipal)	FRMS-FSE-5230-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTILÁN DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046239	Construcción De Servicios Sanitarios Esc. Reg. 6.00 X 8.00 Mts. En Escuela Primaria Amado Quintanara Ros	MSM-RB/AT/15/013/2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Güilá	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046251	Materiales Y Artículos De Construcción	-	Oaxaca	Santiago Nandiche	Santiago Nandiche	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTALECIMIENTO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VARIAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046242	Rehabilitación De Alcantarado Públicos En El Centro De La Población	FSM/MCO-2014-02-1030	Oaxaca	Cosolapa	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046253	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Victor Rivas Araya	031D	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS VAUTEPÉC	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1414040046255	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAISMD/MS.CO-020-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Platenero (El Platenero)	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$693,710	\$693,710	\$693,710	\$693,710	\$693,710	\$693,710	\$693,710	100.00	\$0		Metros lineales	98	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. NECESITO VALIDACIÓN - SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX1414040046256	Construcción De Parque Municipal La Etapa De Santa María Zanatepec	3X14X1/20027757-2014	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Santa María Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014		\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,000,000	\$4,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	75.00	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera / Física. OBRAS AÚN NO FINALIZADA. / Física. UNIDAD DE MEDIDA REA ES OBRAS / Registro. OBRAS AÚN NO FINALIZADA. - SISTEMA. Paso al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenirlo	Programa Fondo Convenirlo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456267	Construcción De Servicios Sanitarios Etc. Reg. 6 X 8 Y Obra Exterior En Telesurandua No. 37	FSM027 / RAMO 26/0604-475/14-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456281	Construcción De Area De Recreación En El Municipio De San Juan Bautista Coatlánhuacán		Oaxaca	San Juan Bautista Coatlánhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COATLANHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456283	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Camino A La Cruz	031E	Oaxaca	San Carlos Tlaxiépica	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS TLAUXIÉPICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456293	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio San Pedro	FSM-18-2014	Oaxaca	Itz'atán de Juárez	Itz'atán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ITZATLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456293	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Coatepec, Tramo Del Km 0.000 Al 21.000, Subramo A Modernizar Del Km 2.000 Al 2.000	9 / 3999 / DPP / PROU / 2008 / 2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456309	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varas Calles	R33 / FRS / 475 / 004 / 2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456343	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle El Gorgol	R33 / FRS / 475 / 009 / 2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456350	Construcción De Sistema De Agua Potable	FAISMD-MS-00-021-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Bentón Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,497,827	\$1,497,827	\$1,497,827	\$1,497,827	\$1,497,827	\$1,497,827	\$1,497,827	100.00	\$0	Metros lineales	126	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALORACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400456357	Construcción De Corredor Comercial	MHCT-IRSM-007-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cafalteña María (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2014	\$466,389							0.00		Metros Cuadrados	50	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO DEL 30 DE ABRIL 2014 AL 30 DE ENERO 2014.
OAX14140400456362	Construcción De Alcantarilla Pluvial Arroyo Puente Viejo	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapotitlán de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456368	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tramo Doradillas)	S186-200-FISMOTDF-03-2014	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456393	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	R33 / FRS / 475 / 003 / 2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456415	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMD-MS-00-022-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Nuevo Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,989,756	\$1,989,756	\$1,989,756	\$1,989,756	\$1,989,756	\$1,989,756	\$1,989,756	100.00	\$0	Metros	181	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALORACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400456428	Construcción De Puente Vehicular(Primera Etapa)	MHCT-IRSMDF-009-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Pablo de Lleras	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$475,622							0.00		Metros Cuadrados	45	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PERIODO DE LA OBRA EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DEL 01 DE MAYO 2014 AL 21 DE JUNIO 2014.
OAX14140400456430	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	R33 / FRS / 475 / 006 / 2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456442	Mantenimiento De Camiones Sacacorchos En La Agencia De Nuevo Ocotlán	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456444	R.D. Ampliación Calles San Miguel	46	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456450	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Bilingüe Macdonato Alcalá	FSM-18-17-0-BAN-2014	Oaxaca	San Juan Coatepec	San Juan Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456470	Regulación De La R.D. De Energía Eléctrica, Pabla Gula, En La Localidad De San Pablo Gula	MSM-475 / FAS / MDTDF / 008 / 2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gula	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456471	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Coatepec, Tramo Del Km 0.000 Al 21.000, Subramo A Modernizar Del Km 0.000 Al 2.000 (Sección Camión)	9 / 3999 / DPP / PROU / 1763 / 2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456487	Ampliación Del Servicio Básico De Energía Eléctrica Para El Instituto De Estudios De Bachillerato Del Estado De Oaxaca (Ciclo)	FAISMD-MS-00-023-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,837	\$180,837	\$180,837	\$180,837	\$180,837	\$180,837	\$180,837	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALORACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400456489	Construcción De Unidad Deportiva Segunda Etapa	-	Oaxaca	Santa Ana Tlaxiépica	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOITILAN DEL VALLE	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456499	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	47	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456509	Rehabilitación De Alcantarilla Pública En La Calle Principal	FSM-MC-2014-022-1031	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas de Reyes Carrizal (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456534	Rehabilitación De Clínica De Salud	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Vela	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456552	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino Real Segunda Y Tercera Parada De Entabla Zapaca Y Reforma Agraria Macdonato	FSM-19 / 006 / 2014	Oaxaca	Soledad Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456553	Electrificación Cul San Antonio De Eguía	66	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456554	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	MHCT-IRSM-013-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,416,561							0.00		Metros Cuadrados	535	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL 05 DE MAYO 2014 AL 05 DE AGOSTO DE 2014.
OAX14140400456575	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAISMD-MS-00-024-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camarón	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,120,256	\$1,120,256	\$1,120,256	\$1,120,256	\$1,120,256	\$1,120,256	\$1,120,256	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALORACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX14140400456584	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) San Juan Etepec	WVS-FRM-025-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Etepec	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456589	Elaboración De Proyecto De Estudio De Impacto Ambiental Camino Santiago Zacatepec-San Juan Coatepec, Tramo Del Km 0.000 Al 21.000	-2014	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456613	R.D. Ampliación Y Representación San Pedro Costales	65	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	San Pedro Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400456649	Rehabilitación De Viviendas	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456671	Perimeterización, Guarniciones, Bangueñas, Alentramdo Público Y Sefalización En La Calle Hidalgo En La Agencia El Carmen	FISM-039-08/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456672	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	MHCT-FISMOT-058-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Capilla del Central	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$337,863						0.00		Metros Cuadrados	50	0.00		Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro ESTA OBRAS SE EJECUTO DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014
OAX14140400456679	Rehabilitación De Sanitarios Escuelas Primaria Añe De Juarez	FISM-039-09/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456713	Construcción De 4 Aulas Didácticas Estrechoa Regional 8.00 8.00 Mts. Y Obra Exterior	FASMA/M2/029/2014	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456714	Perimeterización, Guarniciones, Bangueñas, Alentramdo Público Y Sefalización En La Calle Linderos En La Agencia El Carmen	FISM-039-08/3/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456725	Rehabilitación Del Palacio Municipal	FAFMA/C201014021001	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456760	Perimeterización Con Concreto Hidráulico En La Calle Iguala-Cruz Del Tabazo	MHCT-FISMOT-049-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2014		\$2,101,305						0.00		Metros Cuadrados	1,500	0.00		Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro ESTA OBRAS SE EJECUTO DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 30 DE DICIEMBRE 2014
OAX14140400456761	Perimeterización, Guarniciones, Bangueñas, Alentramdo Público Y Sefalización En La Calle Guadalupe En La Agencia El Carmen	FISM-039-08/4/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456770	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Leandro Valle	MVS-FISM-08-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Villa Solá de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de villa solá de vega.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456774	Ampliación De Comedor Comunitario En La Agencia De San Juan Jaltepec		Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456781	Construcción De Comedor Comunitario	FISM-039-09/3-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456788	R.D. Ampliación De Energía Eléctrica (Col Libertad)	70	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456807	Construcción Del Centro San Francisco Quixotepec-San José Quixotepec Del Sur 6.500 Años Y 497 (Clasismo Del Rm 5 230 Al 5 808.00)	06	Oaxaca	San Francisco Quixotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN FRANCISCO QOZOTTEPEC, OAXACA.	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456812	Perimeterización, Guarniciones, Bangueñas, Alentramdo Público Y Sefalización En La Calle Amargosa (Tramo Cuadras-Pasa Del Sur) En La Agencia El Carmen	FISM-039-08/5/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456840	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FASMAF-MS-00-025-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camaleste	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$2,382,403	\$2,382,403	\$2,382,403	\$2,382,403	\$2,382,403	\$2,382,403	100.00	\$0	Metros	581	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400456858	Construcción De Alcantarilla Arroyo Limón	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456865	Perimeterización, Guarniciones, Bangueñas, Alentramdo Público Y Sefalización En La Calle Juarez-Agencia El Carmen	FISM-039-08/6/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456869	Rehabilitación De Caminos Rurales	07	Oaxaca	San Francisco Quixotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN FRANCISCO QOZOTTEPEC, OAXACA.	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456874	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cua-Era	M2ZM/FASMA/502/025/2014	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456878	Banda Perimetral En Escuela Primaria	83	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Santa Catarina Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456895	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FASMAF-MS-00-026-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Urbanización	En Ejecución	2014		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Piezas	1,070	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400456909	Construcción De Comedor Comunitario	FISM-039-09/4-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456915	Ampliación De Vivienda	3	Oaxaca	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456919	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De El Añil, Ubicada En La Localidad El Añil, Es El Municipio De Villa Solá De Vega	MVS-FISM-011-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	El Añil	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456939	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle La Calenda	M2ZM/FASMA/502/025/2014	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456943	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FASMAF-MS-00-027-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$2,527,038	\$2,527,038	\$2,527,038	\$2,527,038	\$2,527,038	\$2,527,038	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400456950	Perimeterización De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico	89	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Díaz	Santa Catarina Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456953	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Municipio De Santa María Tepatlán	11-2014	Oaxaca	Santa María Tepatlán	Santa María Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456969	Adquisición De Camión Recolector De Basura De 21 Ybs De Capacidad	FAISM-039-09/1/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456974	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria	FASMAF-MTZ-555-03	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlanchicilo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456980	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica San Pablo Huitzo, Calle Primavera, HERRERA DE NARCIZO, Cuadras (Urbaniz. Ismael)	M2HV-24/FAISMDT/007/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400456990	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Comunidad En La Red De Distribución)	FASMAF-MS-00-028-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camerón	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$2,051,243	\$2,053,243	\$2,053,243	\$2,053,243	\$2,053,243	\$2,053,243	100.00	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400456993	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En San Sebastián Coatlán		Oaxaca	San Sebastián Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400457011	Construcción De Comedor Comunitario (La Erapa) En La Localidad El Central	MVS-FISM-015-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	El Central	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																				

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRICEN TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
							Ciclo Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457026	Señalización En La Calle Pedro Sepúlveda En La Agencia El Carmen	FASM-F039-09/2-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAM DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457027	Construcción De Sanitarios Ecológicos. Primera Etapa	FASIM/MSZ/003/001/2014	Oaxaca	Santiago Zacaatepec	San Juan Metatepec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457033	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FASIMDF-MSLCO-029-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Puerto Ángel	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,775,437	\$1,775,437	\$1,775,437	\$1,775,437	\$1,775,437	\$1,775,437	\$1,775,437	100.00	\$0	Metros	117	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SUCOSIT VALLEDOMÍN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400457053	Ampliación De La Red De Electricidad (Vitriles Calles) En La Localidad De Loserrano	FISM/130/007/2014	Oaxaca	Soledad Esla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457069	Construcción De Servicios Sanitarios Esc Regional 6.00 X 8.00 Mts Y Clara Exterior	MSPH/294/FISMDTDF/003/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457072	Almuerzo Público En Las Calles Manuel Delafuente Emiliano Zapata, 20 De Noviembre, Francisco Villa, 1ra. De Mayo, Y 3 De Mayo	FISM-039-09/6-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457075	Ampliación De Agua Potable En Santa María Tepaxtlán (Anexo)	12-2014	Oaxaca	Santa María Tepaxtlán	Santa María Tepaxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457083	Almuerzo Público. En La Calle Pedro Sepúlveda En La Agencia El Carmen	FASM-F039-09/3/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAM DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457100	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FANIMDF-MSLCO-030-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cañal Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$873,503	\$873,503	\$873,503	\$873,503	\$873,503	\$873,503	\$873,503	100.00	\$0	Metros	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. ESTE OBRAS FUE POR MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL ESTADO Y MUNICIPIO DEL REPORTE DE CONTRATO 5.2.18.376.56 Y EL ESTADO AYUDITA LA CONTRATO 5.2.18.373.54. SUCOSIT VALLEDOMÍN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400457106	Construcción De Comedor Comunitario La Etapa	MYS-FSM-022-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Camón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457118	Rehabilitación Del Tramo Camarero San Juan Yare - La Columna	1	Oaxaca	San Juan Yare	San Juan Yare	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457116	Construcción De Techo De La Escuela Primaria Donaji	FIV012014	Oaxaca	Culilpan de Guerrero	Culilpan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457134	Elaboración De Expedientes Técnicos (Gastos Indirectos)	FISMDSF1.20001.2014	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457137	Construcción De Comedor Comunitario En La Escuela Primaria Juan Ignacio Rosendo	FASIM/MSZ/028/2014	Oaxaca	Santiago Zacaatepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457159	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 5.10 Mts	MSPH/294/FISMDTDF/00/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457173	Señalización En La Calle Ignacio Calles En La Agencia El Carmen	FASM-F039-09/4/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAM DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457176	Rehabilitación De Acantallado Sanitaria	FISM-039-05/4-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457199	R.D. Ampliación Callesina Santa Cruz	113	Oaxaca	Mahautlan de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHAUTLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457203	Construcción De Comedor Comunitario	MYS-FSM-023-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Nachilul	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457211	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Caguatán Espal	FISMDSF1.20002.2014	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457213	Almuerzo Público En La Calle Ignacio Calles En La Agencia El Carmen	FASM-F039-09/5/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAM DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457215	Construcción Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juárez Soledad Esla	FISM/130/008/2014	Oaxaca	Soledad Esla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457217	Equipo De Maquinaria Para La Infraestructura Forestal		Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457232	Construcción De Dos Aulas Didácticas	MSPH/294/FISMDTDF/006/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457229	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Con Tomas En El Cerro	FASIM/MSZ/026/2014	Oaxaca	Santiago Zacaatepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457230	Perforación Y Guarnición Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida San Miguel	FISM-039-09/7-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457250	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Donaji	FIV032014	Oaxaca	Culilpan de Guerrero	Culilpan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457267	Construcción De Baños En La Escuela Primaria Pedro María Restrepo	MSCP/180/FISM/031/14	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457269	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En Santo Domingo Ozolotepec	FISMDSF1.2003.2014	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457279	Construcción De Un Comedor Escolar	MSPH/294/FISMDTDF/00/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457311	Equipo De Del Cde-Valerio Trujano Ubicado En Poblado Valerio Trujano	FASM-F039-09/6/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAM DE LEÓN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457315	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Del Bachillerato	FISMDSF1.2004.2014	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457321	Convenio De Asistencia Técnica Con Inbafid	-	Oaxaca	Soledad Esla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457340	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juárez La Etapa	FASIMDF-MTZ-555-04-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400457348	Construcción De Beben	42	Oaxaca	San Lorenzo Zacaatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33																				

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rosalides Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457361	Construcción De Cocina Comunitaria Con Techumbre	MYS-FRM-026-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega Arriba	Segunda Sección Barrio Arriba	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAXA	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457366	Construcción De Aulas Y Anexos Sanitarios En El Ite	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457389	Construcción De Corredor Escolar En La Escuela Primaria Coapaxa	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457395	Rehabilitación Al Sistema De Bombeo De Agua Potable	MSCP/180/FDM/02/14	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457412	Adecuación De Imagen Institucional Al Cde. Valerio Trujano Ubicado En Barrio Trujano S/N En Sta. Huaguapán Col. Popular Valerio Trujano	FAFM-039-09/7/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457422	Mantenimiento De Los Servicios De Agua Y Drenaje En La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" En La Segunda Sección	MSGP/294/FISMDF/008/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457426	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSLOO-031-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma San Bernabé	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$872,770	\$872,770	\$872,770	\$872,770	\$872,770	\$872,770	\$872,770	100.00	\$0	Metros	385	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro NECESITO VALIDACIÓN - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140400457444	Construcción De La Aula Didáctica En El Jardín De Niños Jesús De Ocho Domínguez En La Tercera Sección	MSGP/294/FISMDF/009/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457453	Regularización R.D. Ampliación Cat. 15 De Mayo	132	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457456	Rehabilitación Del Pastoral Municipal	FIV042014	Oaxaca	Culilpan de Guerrero	Culilpan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457468	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia De San Antonio	02	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457467	Construcción De Un Aula De Medios Educativos Regional A 4 Maiores Equipamiento Y Obra Exterior De La Escuela Primaria Aquiles Serdán Tercera Sección	MSGP/294/FISMDF/004/2014	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457470	Programa De Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457471	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAISMDF-MSLOO-032-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$745,125	\$745,125	\$745,125	\$745,125	\$745,125	\$745,125	\$745,125	100.00	\$0	Metros	230	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTE OBRA FUE POR MEZCLA DE RECURSO ENTRE EL ESTADO Y MUNICIPIO DEL IMPORTE DE CONTRATO \$ 1,462,812.37 Y EL ESTADO aportó LA CANTIDAD \$ 1,117,487.30. SOLICITO VALIDACIÓN SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140400457482	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Oaxaca Culilpan De La Población	FAISMA/MSCP/380/005/14	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457485	Adecuación De Imagen Institucional Al Cde. Lupita Hinojosa De Murat. Ubicada En Boulevard Tercera Del Sur S/N Enq. Pedro Sepúlveda Agencia El Carmen	FAFM-039-09/9/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457495	Mejoramiento De Viviendas	MYS-FRM-30-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Felipe Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457502	Construcción De Sistemas En Viviendas	MHCT-FISMDF-016-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457508	Comenzamiento Y Rehabilitación De Caminos Rurales Y Cuacheros	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457511	R.D. Ampliación Barrio La Pies	94	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457520	Ampliación De La Calle Loreto	FAISMA-249-05-2014	Oaxaca	San Mateo Vuneschitlán	San Mateo Vuneschitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457523	Construcción De La Red De Agua Potable En Los Cabos Oaxaca, San Luis Petrol Y Sonora	FISM-039-06/2-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457522	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria	03	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457529	Gastos Indirectos	-	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457535	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	01	Oaxaca	San Miguel Atoyac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ATOYAC	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,171,501	\$171,501	\$171,501	\$171,501	\$171,501	\$171,501	\$171,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCION / Registro SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140400457537	Construcción De Aula Con Ecolab, Cabañon Paset 32	FIV052014	Oaxaca	Culilpan de Guerrero	Culilpan de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULIAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457550	Modernización Y Ampliación Del Camino E. Rm. 142300 (Troncal Interurbana De Oaxa) - Arroyo Maestral - Loma De Cables Sección Del Rm. 0800 Al Rm. 1240. Se Sumará A Modernizar Del Rm. 4840 Al Rm. 5840	FAISMDF-MSLOO-033-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$2,324,006	\$2,326,006	\$2,324,006	\$2,324,006	\$2,326,006	\$2,326,006	\$2,326,006	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX14140400457569	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM-039-06/3-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Salto del Agua	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457572	Pavimentación Con Concreto H80 alquil De La Avenida Ferrocarril	03	Oaxaca	Ciudad Interope	Ciudad Interope	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457573	Equipamiento Del Cde. Lupita Hinojosa De Murat. Ubicado En Boulevard Tercera Del Sur S/N Enq. Pedro Sepúlveda Agencia El Carmen	FAFM-039-09/9/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457577	Construcción De Puente Peatonal	FAFMCC02014021005	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457590	Construcción De Sanitarios Con Biogasitones	FAISMDF-MSLO-034-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Laguna Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$367,952	\$367,952	\$367,952	\$367,952	\$367,952	\$367,952	\$367,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro NECESITO VALIDACIÓN
OAX14140400457593	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	FAISMDF-MTZ-555-05-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400457612	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Los Cabos Oaxaca, Comitán De Los Angeles, Yucatán, Guerrero	02	Oaxaca	San Miguel Atoyac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$2,439,521	\$2,325,597	\$2,325,597	\$2,325,597	\$2,325,597	\$2,325,597	\$2,325,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.												
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400451795	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Coatlán		Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400451796	Construcción De Un Aula En Reg. 600 X 8.00 Y Obra Conserje De La Esc. Sec. Tec. 46	MYS-FDM-16-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400451797	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varios Calles De La Localidad De Ayvoquezco De Aldama	33	Oaxaca	Ayvoquezco de Aldama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYVOQUEZCO DE ALDAMA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140400451799	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Reforma Entre De Independencia Y Vicente Suarez, Colonia Alfredo Lopez Barrios	FSM-ASC-078/031/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$297.734	\$297.734	\$297.734	\$297.734	\$297.734	\$297.734	\$297.734	100.00	\$0	Metros lineales	340	0.00	100.00	Financiera La OBRERA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física La OBRERA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro La OBRERA NADIERO FSM-ASC-079/031/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.											
OAX141404004518002	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles San Pablo	07	Oaxaca	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518004	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Jaquelin	FAFMCC02014021009	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518033	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Paraje Locutá	2	Oaxaca	Ayvoquezco de Aldama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYVOQUEZCO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$496.718	\$496.718	\$496.718	\$496.718	\$496.718	\$496.718	\$496.718	100.00	\$0	Metros	76	0.00	100.00	Financiera CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2014 / Física CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2014 / Registro OBRERA CONCLUIDA AL 100% EN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.											
OAX141404004518040	Pavimentación De N1892 M2 De Calles De Comercio Hidráulico En La Cabecera Municipal	FAISMDF-MTZ-555-08-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE RINIDAD ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518047	Construcción De Avenas Sanitarias Esc. Prim. N189 Campestre	FSM-ASC-078/032/2014	Oaxaca	Salina Cruz	San José del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$366.523	\$366.523	\$366.523	\$366.523	\$366.523	\$366.081	\$366.081	99.88	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera La OBRERA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.88% / Física La OBRERA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro La OBRERA NADIERO FSM-ASC-079/032/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.											
OAX141404004518048	Construcción De Sistemas En Viviendas	MHCT-FISMDF-034-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$212.518							0.00		Metros Cuadrados	119	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRERA 07 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014.											
OAX141404004518051	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Barrio El Copal, Santa María Velate, Moctez		Oaxaca	Moctez	Santa María Velate	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518055	Introducción De Drenaje Sanitario	FSM-039-068-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518062	Rehabilitación Del Mercado Zaragoza	MHC/039/R23/004/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518066	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	4	Oaxaca	Ayvoquezco de Aldama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYVOQUEZCO DE ALDAMA	Educación	En Ejecución	2014	\$453.426	\$453.426	\$453.426	\$453.426	\$453.426	\$453.426	\$453.426	100.00	\$0	Metros	113	0.00	100.00	Financiera CONCLUIDA EN EL EJERCICIO FISCAL 2014 / Física CONCLUIDA EN EL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro OBRERA CONCLUIDA AL 100% EN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL EJERCICIO FISCAL 2014 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.											
OAX141404004518076	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Morelos	FAISM-09-BAN-03-14	Oaxaca	San Mateo Yolochochiltlán	San Mateo Yolochochiltlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOCHOCHILTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518080	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio Pichuco En Ciudad Interopec	08	Oaxaca	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518082	Construcción Unidad Deportiva San Juan Guichicovi 2° Etapa	MHC/R23/198/001/001/2014	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518085	Pavimentación De La Camarera A Puerto Escobedo	MYS-FDM-12-2014	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518088	Construcción De Corredor Comunitario	MHCT-FISMDF-051-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2014	\$364.860							0.00		Metros Cuadrados	302	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRERA 05 DE AGOSTO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014.											
OAX141404004518093	Construcción De Aula En La Escuela Primaria "Terra Aad Con. No. De Clara Zavala 0563a"	MHCT/3397/FAFM Y DTDF/AD/002/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tierra Aad	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518099	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Atlas Con Esquina Calle Tenque De Agua, Barrio Copal, Lado Norte	FSM-ASC-078/031/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139.150	\$139.150	\$139.150	\$139.150	\$139.150	\$139.150	\$139.150	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera La OBRERA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física La OBRERA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro La OBRERA NADIERO FSM-ASC-079/031/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.											
OAX141404004518101	Alimentación De Las Camareras Deportivas Y Pabellón De La Escuela Sec. Fed. "Lc. Benito Juárez"	MHC/039/R23/005/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518107	Apoyo Al Mejoramiento A 64 Viviendas A Madres Jefe De Familia	002	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTTILAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518109	Ampliación De La Unidad Médica	FSM002	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518114	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Barrio Jesús	FSM-039-074-0314-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Jesús	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518119	Construcción De Avenas En El Centro De Salud		Oaxaca	Moctez	Moctez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONJAS	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518126	Construcción De Drenaje De La Calle San Jerónimo	09	Oaxaca	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518133	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Av. Ferrocarril	FAISMDF-MTZ-555-09-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX141404004518136	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Templos Este, Avenida Juan Escutia Y Calle Obispo, Barrio Central	FSM-ASC-078/034/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$266.825	\$266.825	\$266.825	\$266.825	\$266.825	\$265.675	\$265.675	99.57	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera La OBRERA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% / Física La OBRERA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro La OBRERA NADIERO FSM-ASC-079/034/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.											
OAX141404004518137	Alameda Pública Del Parque Ecológico	MHC/039/R23/006/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO HUAJUAPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX14140																																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. asentamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451519	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario, Col. Proveniencia	FISM-039-077-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCON DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451612	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Dalia Colón Del Maestro	MHC-003/R2/03/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colón del Maestro	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUTAMIENTO HUAJUPAN DE LEON	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451712	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	FISM-003	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cuálméleys	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451813	Construcción De Abcántalarío Sanitario Calle Santo Domingo	FISM-039-078-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451910	Modernización Y Ampliación Del Camino Los Limones-San Juan Ettepec, San Juan, Cal. Tramo Del Km 24 050 Al Km 85 300 Subtramo A Modernizar Del Km 30 000 Al Km. 31 500	MYS-FISM-013-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400451916	Rehabilitación Y O Mantenimiento Con Panel Asfáltico En Dos Aduas De La Escuela Primaria Rafael Barrera Agüero Municipal Boca Del Río, Salina Cruz Oaxaca	FISM-MSC/079/035/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$294.317	\$294.317	\$294.317	\$294.317	\$294.317	\$294.317	\$294.317	\$294.317	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NÚMERO FISM MSC/079/035/2015 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400451924	Construcción Del Refracto En La Escuela Del Jardín De Niños Pascasio Zaragoza Mejía	002-2014	Oaxaca	San Vicente Nulu	San Vicente Nulu	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452119	Construcción De Drenaje Pluvial 1ra Etapa	08-2014	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria papalo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$456.328	\$456.328	\$456.328	\$456.328	\$456.328	\$456.328	\$456.328	\$456.328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera obra finalizada en el ejercicio 2015, con recurso 2014 / Física obra finalizada en el ejercicio 2015, con recurso 2014 / Registro obra finalizada en el ejercicio 2015, con recurso 2014.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400452324	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Pueblo Rural La Guadalupe	FAISMD-MTZ-551-10-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452325	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM-004	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452331	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Fortín Alto, Paraje Luyaveña Y Río Tejón	007	Oaxaca	San Miguel Chichaua	El Fortín Alto	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICHAUJA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452428	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia El Páramo	FISM-039-079-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452528	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Santa María Pápalo	06-2014	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria papalo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$611.787	\$611.787	\$611.787	\$611.787	\$611.787	\$611.787	\$611.787	\$611.787	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera TRANSFERENCIA (OBRA) FINALIZADA EN EL EJERCIO 2014 / Física TRANSFERENCIA (OBRA) FINALIZADA EN EL EJERCIO 2014 / Registro TRANSFERENCIA (OBRA) FINALIZADA EN EL EJERCIO 2014.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400452529	Revestimiento De Caminos Los Limones	MYS-FISM-024-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA OAX.	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452621	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-039-056-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400452623	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Antonio Terraz Angeli Y En La Bar. Barrio Las Hormigas, Salina Cruz, Oaxaca.	FISM-MSC/079/036/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$192.335	\$192.335	\$192.335	\$192.335	\$192.335	\$190.644	\$190.644	99.57	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% / Física LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% / Registro LA OBRA NÚMERO FISM MSC/079/036/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 99.57%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400453033	Construcción De Drenaje Sanitario	FISM-039-080-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453034	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje El Puentequito	FAISMD-MTZ-553-11-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453035	Construcción De Un Puente Peatonal Sobre Río Salcoy	MYS-FISM-31-2014	Oaxaca	Villa Solá de Vega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453036	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle 7 Entre Av. Obispeño Y La Calle 4 A, Col. Adolfo López Mateos, Salina Cruz, Oaxaca	FISM-MSC/079/037/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$441.588	\$441.588	\$441.588	\$441.588	\$441.588	\$441.588	\$441.588	\$441.588	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NÚMERO FISM MSC/079/037/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400453138	Construcción De Mercado Municipal Carretera A Pula	MEB-01	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	Comercios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HERICIA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453143	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Juan B. Tassot"	RG23 MISC-198.002.049.20-14	Oaxaca	San Juan Guichón	Estación Moguelí	Rural	Subsidios	LS08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHÓN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453449	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Mangera Entre Calle Juan De La Barrera Y La Calle Vicente Suárez, Colonia Primero De Mayo, Salina Cruz, Oaxaca.	FISM-MSC/079/038/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$296.829	\$296.829	\$296.829	\$296.829	\$296.829	\$295.550	\$295.550	99.57	\$0	Metros lineales	124	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% / Física LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NÚMERO FISM MSC/079/038/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 99.57%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX14140400453457	Construcción De Mercado Municipal Calle Wilfrido C. Angulo, Esquina 3 De Mayo Colonia Centro	MEB-WIL-2	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	Comercios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HERICIA CIUDAD DE TLAXIACO	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453463	Reemplazamiento Del Pavimento Tierra Del Sol (1ra Etapa)	FISM-039-021-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400453499	Construcción De Drenaje Sanitario En La Col. Guadalupe Victoria Hasta Camino Viejo A La Victoria, Colonia La Guadalupe, Salina Cruz, Oaxaca	FISM-MSC/079/039/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$647.406	\$647.406	\$647.406	\$647.406	\$647.406	\$647.406	\$647.406	\$647.406	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NÚMERO FISM MSC/079/039/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400453512	Rehabilitación De La Red Drenaje Sanitario Del Arroyo Hidalgo De La Colonia Guadalupe	FISM-MSC/079/041/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$491.438	\$491.438	\$491.438	\$491.438	\$491.438	\$491.438	\$491.438	\$491.438	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NÚMERO FISM MSC/079/041/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400453520	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Páramo El Huevo Del Calle Los Pinos En La Colonia Del Valle	FISM-MSC/079/043/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aport																				

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRICEN TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458568	Construcción De Dispersamiento Midco En La Colonia Linda Vista	FSM-MSC/079/050/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Salud	En Ejecución	2014	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera LA OBR A TENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OBR A TENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro A OBR A NUMERO FSM-MSC/079/050/2014 TENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 100% SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400458569	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Francisco I. Madero, Colonia A D. Chicomtepec	FSM-MSC/079/056/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$423,478	\$423,478	\$423,478	\$423,478	\$423,478	\$422,201	\$422,201	99.70	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera LA OBR A TENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.70% / Física LA OBR A TENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBR A NUMERO FSM-MSC/079/056/2014 TENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% FINANCIERO DEL 99.70% SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400458571	Ampliación De La Red De Agua Potable Construcción De Carretera de Boletones Y Tanque De Almacenamiento En Ensenada La Ventosa	FSM-MSC/079/053/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMETO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,901,310	\$1,901,310	\$1,901,310	\$1,901,310	\$1,901,310	\$1,901,310	\$1,901,310	100.00	\$0	Metros lineales	1,051	0.00	70.00	Financiera LA OBR A TENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 70% / Física LA OBR A TENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBR A NUMERO FSM-MSC/079/053/2014 TENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 70% SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400458573	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tzucuy Y Calles Plan de San Juan, Colonia Santa María, Colonia Porfirio Díaz	FSM-MSC/079/061/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,003,850	\$1,003,850	\$1,003,850	\$1,003,850	\$1,003,850	\$1,003,850	\$1,003,850	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera LA OBR A TENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OBR A TENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBR A NUMERO FSM-MSC/079/061/2014 TENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 100% SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400458576	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Independencia Entre Calle Refugio Y Calle Santa María, Colonia Porfirio Díaz	FSM-MSC/079/060/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,370,926	\$1,370,926	\$1,370,926	\$1,370,926	\$1,370,926	\$1,370,926	\$1,370,926	100.00	\$0	Metros lineales	176	0.00	100.00	Financiera LA OBR A TENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OBR A TENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBR A NUMERO FSM-MSC/079/060/2014 TENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 100% SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400458577	Ampliación De La Red De Agua Potable (Construcción De Carretera De Boletones)	FSM-MSC/079/054/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salinas del Marqués	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,107,810	\$1,107,810	\$1,107,810	\$1,107,810	\$1,107,810	\$817,620	\$817,620	73.81	\$0	Metros lineales	1,418	0.00	90.00	Financiera LA OBR A TENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 73.81% / Física LA OBR A TENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBR A NUMERO FSM-MSC/079/054/2014 TENE UN AVANCE FÍSICO 90% FINANCIERO DEL 73.81% SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400458579	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col Del Bosque	FSM-MSC/079/059/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia el Bosque	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,567	\$136,667	\$136,667	\$136,667	\$136,667	\$136,667	\$136,667	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera LA OBR A TENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OBR A TENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBR A NUMERO FSM-MSC/079/059/2014 TENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 100% SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400458582	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Calle Mauro Ramos Ortiz Entre Av. Frey Luis Y Maestro Margarito Garmier Calles del Valle	FSM-MSC/079/058/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$69,004	\$69,004	\$69,004	\$69,004	\$69,004	\$69,004	\$69,004	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera LA OBR A TENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OBR A TENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBR A NUMERO FSM-MSC/079/058/2014 TENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 100% SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400458583	Ampliación De La Red De Agua Potable (Construcción De Tanque Elevado Y Línea de Conducción)	FSM-MSC/079/055/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMETO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,582,537							0.00		Metros lineales	866	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro LA OBR A NUMERO FSM-MSC/079/055/2014 TENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 100% FINANCIERO DEL 100% SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400458586	Desarrollo De Los Canales Pluviales En El Primer Cuadro De La Ciudad	FSM-MSC/079/040/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,103,122	\$1,103,122	\$1,103,122	\$1,103,122	\$1,103,122	\$1,103,122	\$1,103,122	100.00	\$0	Metros lineales	25,000	0.00	100.00	Financiera LA OBR A TENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OBR A TENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBR A NUMERO FSM-MSC/079/040/2014 TENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 100% SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400458587	Intermodalización De Autos En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas En La Colonia Lomas De Calles	FSM-MSC/079/057/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMETO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2014	\$95,163	\$95,163	\$95,163	\$95,163	\$95,163	\$94,753	\$94,753	99.57	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro LA OBR A TENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100 FINANCIERO DEL 99.57% SISTEMA. Para el siguiente nivel.
OAX14140400458600	Construcción De Módulo De Seguridad Pública	FAFM-039-002/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458601	Construcción De Módulo De Seguridad	FAFM-039-003/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458602	Rehabilitación De 8 Módulos De Policía	FAFM-039-004/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458603	Construcción Del Módulo De Seguridad Pública	FAFM-039-005/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458604	2da. Etapa De Rehabilitación De 6 Módulos De Policía	FAFM-039-006/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458606	Construcción De Módulo De Seguridad Pública	FAFM-039-010/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458607	Pavimentación De La Calle Jalisco	FAFM-039-012/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458608	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Guadalupe Y Calle Lorenzo	FAFM-039-014/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santa Rosa Segunda	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458609	Pavimentación De La Calle San Felipe Del Agua	FAFM-039-019/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458610	Construcción De Baños Y Cisternas De Los Caminos Desviados	FAFM-039-020/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458611	Construcción De Canchales Municipales	FAFM-039-022/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Rancho Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458612	Remodelación De Inmueble Para Casa Del Pueblo	FAFM-039-023/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458626	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre	RG23/MSG/198/003/15/2014	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Santa Ana	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458635	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Bartolo	RG23/MSG/198/0023/06/8/2014	Oaxaca	San Juan Gochicovi	El Zarcal	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458651	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Arriaga A La Talsamancera	MSG/RG23/0697/0051/2014	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Rio Pachyle	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14140400458657	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En Ciudad Colorado	RG23/MSG/198/007/0098/2014	Oaxaca	San Juan Gochicovi	Ensenada Colorado	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN GOCHICOVI, OAX.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400458912	Pavimentación Asfalto Cierre De Calles Entre Calle Posada, Carretera	FSDMDPAP201400290	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,104,618	\$1,104,618	\$1,104,618	\$1,104,618	\$1,104,618	\$1,104,618	\$1,104,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCICIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459023	Pavimentación Asfalto Av 7 Gral. Manuel González	FSDMDPAP201400280	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,264,997	\$1,264,997	\$1,264,997	\$1,264,997	\$1,264,997	\$1,264,997	\$1,264,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA DEL EJERCICIO 2014 NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES A TIEMPO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459277	Rastreo De Caminos Rural		Oaxaca	Colección de las Flores	Colección de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459316	Construcción De Sanitarios Con Biodegrados Para El Manejo De La Vivienda Humana De Guadalupe	CEV/R/COP/TSE/00310/3 014	Oaxaca	San Juan Mittepec	Naxóh de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459410	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Barrio De Guadalupe	FISM-039-051-2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santiago Chiltlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459441	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Agrícola Vista Hermosa	FISM-039-091-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUPAM DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459546	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable 3.5m	MTD-02-FISM-2014	Oaxaca	Teotongo	El Tecamate	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOTONGO, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$182,750	\$182,851	\$182,851	\$182,851	\$182,851	\$182,851	\$182,851	100.00	\$0	Kilómetro	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459550	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Centro	MTD-01-FISM-2014	Oaxaca	Teotongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459657	Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable	MTZ-541-004-2014	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Santa María Yachte	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TANETIZ DE ZARAGOZA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459658	Gastos Indirectos	MTZ-541-01-2014	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TANETIZ DE ZARAGOZA, OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459659	Programa De Desarrollo Institucional	MTZ-541-002-2014	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TANETIZ DE ZARAGOZA.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459681	Construcción De 39 Baños Ecotegicos (Biodegrato Asenado) Segunda Parte	FISE-6457-2014	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN ANTONIO ACUTLA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459728	Ampliación De La Red Eléctrica En Las Calles Oaxaca Queritaro Y Nuevo León	FISM-039-08B-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colonia Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459725	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Hacienda	FISM-MSC/079/042/2014	Oaxaca	Salina Cruz	La Hacienda (Palo Grande)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$385,579	\$522,700	\$522,700	\$522,700	\$522,700	\$522,700	\$522,700	100.00	\$0	Piezas	155	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% /Física LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NADIMO FISM MSC/079/042/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO / FINANCIERO DEL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459730	Ampliación De La Unidad Médica Rural Nóm. 312	007	Oaxaca	Santiago Huajuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUATLITLAN	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459731	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FISM-017-2014	Oaxaca	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	Educación	En Ejecución	2014	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES ALTA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459733	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Francisco El Grande	009	Oaxaca	Santiago Huajuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUATLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459734	Ampliación De Red Energía Eléctrica	FISM-039-01B/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	San Sebastián Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459735	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-003-2014	Oaxaca	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$272,500	\$272,500	\$272,500	\$272,500	\$272,500	\$272,500	\$272,500	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO SON POSTES.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459737	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FISM-018-2014	Oaxaca	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$259,412	\$259,412	\$259,412	\$259,412	\$259,412	\$259,412	\$259,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	323	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459738	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Aguascalientes, Guadalupe, A Dos Nuevos Chapala	FISM-039-075/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santiago Chiltlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459739	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM-039-090-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	San Nicolás Tabernas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAJUPAM DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459740	Gastos Indirectos	FISM-002-2014	Oaxaca	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO NEJAPAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$50,585	\$50,585	\$50,585	\$50,585	\$50,585	\$50,585	\$50,585	100.00	\$0	Piezas	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459741	Ampliación De La Red De Energía En La Av. Los Pinos El Medador Y Camino Rural	FISM-039-08B/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUPAM DE LEON	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459742	Estudio De Reordenamiento Vial En La Ciudad De Huajuapam De León	FISM-039-095/2014-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459743	Estudios Y Proyectos Para Obra En Gestión	FISM-039-098/2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459744	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. San Martín	FISM-MSC/079/051/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$690,000	\$341,200	\$341,200	\$341,200	\$341,200	\$341,200	\$341,200	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% /Física LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NADIMO FISM MSC/079/051/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO / FINANCIERO DEL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459746	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal 2014-216	FISM-039-099-2014-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUAJUPAM DE LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400459749	Rehabilitación Del Pozo Profundo El Terreno	FISM-010-2014	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$337,000	\$337,000	\$337,000	\$337,000	\$337,000	\$337,000	\$337,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,449	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX14140400459750	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De Santiago Ayuquilla	FISM-013-2014	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$885,367	\$885,367	\$885,367	\$885,367	\$885,367	\$885,367	\$885,367	100.00	\$0	Piezas	1,449	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA SON POSTES.PERO EN ESTA OBRA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construccion De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400459795	Construccion De Unidad Deportiva	RG-23/004/2014	Oaxaca	Santa Domingó Tolucautepec	Morro de Maatán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOLUCAUTPEC	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400459848	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidráulico(Calle Zaragoza)	FAISM-008-2014	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Santiago Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAHOTPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$176,778	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400459853	Rehabilitacion De Caminos Concheros	FAISM-010-2014	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Santiago Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAHOTPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$213,340	\$213,340	\$213,340	\$213,340	\$213,340	\$213,340	\$213,340	\$213,340	100.00	\$0	Kilometro	991	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14140400459900	Construccion De Plus Fome Para El Mejoramiento De La Vivienda Cañada Brava	CEVIAD/COP/ FSE/0013/2014	Oaxaca	Santa Domingó de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400459908	Construccion De Muro De Contención 20m	-	Oaxaca	Cotocón de las Flores	Rancho Pastor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400459909	Conservacion Y Mantenimiento De Camino Rural	-	Oaxaca	Cotocón de las Flores	Rio Alumbraido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORE	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400459926	Construccion De Muro De Contención A Bajar De Corcoro Cologón Y Alcantarillas De Drenaje Pluvial	-	Oaxaca	Cotocón de las Flores	Cotocón de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400459932	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Cotocón de las Flores	Cotocón de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400459934	Conservacion Y Mantenimiento De Camino Rural	-	Oaxaca	Cotocón de las Flores	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400459935	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidráulico (Calle Antonio De Leon)	FAISM-007-2014	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Santiago Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAHOTPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$214,431	\$212,962	\$212,962	\$212,962	\$212,962	\$212,962	\$212,962	\$212,962	\$212,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459937	Rehabilitacion Del Emisor De Drenaje Sanitario	FAISM-016-6-2014	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Santiago Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAHOTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$206,121	\$206,121	\$206,121	\$206,121	\$206,121	\$206,121	\$206,121	\$206,121	\$206,121	100.00	\$0	Metros lineales	991	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140400459940	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	FAISM-014-2014	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Santiago Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAHOTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$113,300	\$113,300	\$113,300	\$113,300	\$113,300	\$113,300	\$113,300	\$113,300	\$113,300	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459942	Ampliacion De La Unidad Medica Rural	FAISM-017-2014	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Santiago Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAHOTPEC	Salud	En Ejecución	2014	\$720,521	\$872,942	\$872,942	\$872,942	\$872,942	\$872,942	\$872,942	\$872,942	\$872,942	100.00	\$0	Piezas	991	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES OBRA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459943	Construccion De Drenaje Pluvial	-	Oaxaca	Cotocón de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400459944	Construccion De Corredor Escolar En El Jardin De Niños	FAISM-018-2014	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAHOTPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$120,000	\$149,851	\$149,851	\$149,851	\$149,851	\$149,851	\$149,851	\$149,851	\$149,851	100.00	\$0	Piezas	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES OBRA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459945	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial	-	Oaxaca	Cotocón de las Flores	Yutitoso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14140400459946	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 3ra Etapa	FAISM-002-2014	Oaxaca	Herencia Villa Tezonatlan de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Dipuyú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERCICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$855,005	\$855,005	\$855,005	\$855,005	\$855,005	\$855,005	\$855,005	\$855,005	\$855,005	100.00	\$0	Metros lineales	613	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459947	Construccion Del Sistema De Agua Potable 3ra Etapa	FAISM-003-2014	Oaxaca	Herencia Villa Tezonatlan de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Marcos de Garcón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERCICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Piezas	312	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD QUE REFIERE ESTA OBRA ES SISTEMA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459948	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	FAISM-005-2014	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Santiago Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAHOTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros lineales	991	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140400459950	Equipamiento De Pozo Profundo (El Congrejo)	FAISM-019-2014	Oaxaca	Santiago Cacahoatepec	Santiago Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACAHOTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,443	\$139,443	\$139,443	\$139,443	\$139,443	\$139,443	\$139,443	\$139,443	\$139,443	100.00	\$0	Equipamiento	991	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459955	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FAISM-006-2014	Oaxaca	Herencia Villa Tezonatlan de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Martín del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERCICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	100.00	\$0	Metros lineales	332	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459959	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	FAISM-007-2014	Oaxaca	Herencia Villa Tezonatlan de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERCICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros lineales	194	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140400459962	Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Luz Maria Samartel. Clase 2009d791v	FAISM-024-2014	Oaxaca	Herencia Villa Tezonatlan de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Barrio del Perú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERCICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$264,802	\$264,802	\$264,802	\$264,802	\$264,802	\$264,802	\$264,802	\$264,802	\$264,802	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE A ESTA OBRA ES AULA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459966	Construccion De Aulas Para La Escuela Telesecundaria	FAISM-005-2014	Oaxaca	Herencia Villa Tezonatlan de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cuenta Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERCICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2014	\$590,820	\$590,820	\$590,820	\$590,820	\$590,820	\$590,820	\$590,820	\$590,820	\$590,820	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE A ESTA OBRA ES AULAS)
OAX14140400459969	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	FAISM-011-2014	Oaxaca	Herencia Villa Tezonatlan de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucupitán de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERCICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,260	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14140400459971	Construccion De Baños Ecologicos Con Fosa Septica	FAISM-045-2014	Oaxaca	Herencia Villa Tezonatlan de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rosario Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERCICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$427,521	\$427,521	\$427,521	\$427,521	\$427,521	\$427,521	\$427,521	\$427,521	\$427,521	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459976	Construccion De Vivienda Rural	FAISM-026-2014	Oaxaca	Herencia Villa Tezonatlan de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yutandú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERCICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$480,949	\$480,948	\$480,948	\$480,948	\$480,948	\$480,948	\$480,948	\$480,948	\$480,948	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14140400459981	Pavimentacion De La Calle Periferio Diaz Con Concreto Hidráulico	FAISM-																											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Avance Financiero																										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones			
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
OAX14140400459990	Conservación De Caminos Rurales	FAISM-037-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,036,400	\$1,036,400	\$1,036,400	\$1,036,400	\$1,036,400	\$1,036,400	\$1,036,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,319	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400459999	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISM-017-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Jiquilá de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$286,667	\$537,333	\$537,333	\$537,333	\$537,333	\$537,333	\$537,333	100.00	\$0	Piezas	244	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE A ESTA OBRAS SON POCOS				
OAX14140400460000	Construcción De Empeñabudo Sobre El Calajón Reforma	FAISM-039-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$157,601	\$157,601	\$157,601	\$157,601	\$157,601	\$157,601	\$157,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	903	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400460001	Construcción De Pavimento Hidráulico Sobre La Calle 5 De Mayo	FAISM-040-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$47,460	\$47,460	\$47,460	\$47,460	\$47,460	\$47,460	\$47,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:				
OAX14140400460003	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Del Socorro	FAISM-043-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$147,887	\$147,887	\$147,887	\$147,887	\$147,887	\$147,887	\$147,887	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400460004	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Alameda En El Barrio De San Sebastián	FAISM-034-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$238,523	\$238,523	\$238,523	\$238,523	\$238,523	\$238,523	\$238,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	465	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:				
OAX14140400460006	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Cecilia	FAISM-019-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,281	\$105,281	\$105,281	\$105,281	\$105,281	\$105,281	\$105,281	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400460007	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Niños Ahíñeros En La Colonia San José	FAISM-033-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$258,339	\$258,339	\$258,339	\$258,339	\$258,339	\$258,339	\$258,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:				
OAX14140400460008	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	FAISM-032-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Barrio Independencia (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$118,518	\$121,518	\$121,518	\$121,518	\$121,518	\$121,518	\$121,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400460009	Ampliación De La Casa De Salud	FAISM-027-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Guadalupe de Cisneros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Salud	En Ejecución	2014	\$664,997	\$664,997	\$664,997	\$664,997	\$664,997	\$664,997	\$664,997	100.00	\$0	Piezas	420	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400460010	Rehabilitación Del Camino Rural Rancho Juárez-Yucuatlan De Oaxaca Del Km 0000 Al 3980	FAISM-044-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rancho Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$824,560	\$824,560	\$824,560	\$824,560	\$824,560	\$824,560	\$824,560	100.00	\$0	Kilómetro	116	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400460011	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Micaela Galindo Y Antón De León	FAISM-028-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$482,114	\$482,114	\$482,114	\$482,114	\$482,114	\$482,114	\$482,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400460012	Construcción De Baños En La Escuela Primaria	FAISM-051-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Cruz Nima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Educación	En Ejecución	2014	\$11,239	\$11,239	\$11,239	\$11,239	\$11,239	\$11,239	\$11,239	100.00	\$0	Piezas	83	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400460013	Ampliación De La Casa De Salud	FAISM-030-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Cruz Nima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Salud	En Ejecución	2014	\$368,660	\$368,661	\$368,661	\$368,661	\$368,661	\$368,661	\$368,661	100.00	\$0	Piezas	233	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400460014	Construcción De Planta Purificadora De Agua Segunda Etapa	FAISM-031-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa María Tindó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Piezas	692	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:				
OAX14140400460015	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Miguel Hidalgo	FAISM-029-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Cuatló	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$590,109	\$590,109	\$590,109	\$590,109	\$590,109	\$590,109	\$590,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	297	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:				
OAX14140400460016	Rehabilitación Del Camino Rural San Andrés Yucatán-San Vicente El Palmer, San Marcos De Garza Del Km 0000 Al Km 3380	FAISM-047-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Vicente del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$513,515	\$513,515	\$513,515	\$513,515	\$513,515	\$513,515	\$513,515	100.00	\$0	Kilómetro	1,369	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400460017	Revestimiento Con Concreto Hidráulico De La Asociación De Usuarios De La Unidad De Riego Tezatlantán	FAISM-049-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$170,584	\$170,584	\$170,584	\$170,584	\$170,584	\$170,584	\$170,584	100.00	\$0	Metros lineales	404	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400460018	Construcción De Techado En Domo Municipal	FAISM-050-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,398,000	\$1,398,000	\$1,398,000	\$1,398,000	\$1,398,000	\$1,398,000	\$1,398,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,320	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:				
OAX14140400460019	Rehabilitación Del Camino Rural Yucatán De Benito Juárez- Rancho La Calabota Del Km 0000 Al Km 10980	FAISM-052-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucatán de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$490,814	\$490,814	\$490,814	\$490,814	\$490,814	\$490,814	\$490,814	100.00	\$0	Kilómetro	641	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX14140400460022	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	FAISM-000-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE HERMOOSA VILLA DE TEZATLANTAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$379,549	\$379,549	\$379,549	\$379,549	\$379,549	\$379,549	\$379,549	100.00	\$0	Piezas	87	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE A ESTA OBRAS ES ACCIÓN				
OAX14140400460056	Construcción De Alcantarillado Pivotal	-	Oaxaca	Colección de las Flores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTZAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140400460104	Construcción De Techos Firmes	-	Oaxaca	Colección de las Flores	Coyal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTZAN DE LAS FLORES	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140400460155	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAISM-M205-0018-004-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140400460156	Construcción De Comedor Comunitario	FAISM-M205-0010-005-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Lalana	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140400460157	Mantenimiento De Dos Áreas Y Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños	FAISM-M205-0014-006-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Lalana	Paseo del Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX14140400460159	Mantenimiento De Dos Áreas Y Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Con Clave 200H1215H	FAISM-M205-0014-007-2014	Oaxaca	Hermosa Villa Tezatlantán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Lalana	Paseo del Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Educación	En Ejecución						</												

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residencia Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460184	Apertura Del Camino Cuauhtlan-Cerro Cuauhtlan El Zapotero, En El Tramo Compendido Del Km 2.400 Al Km 3.400	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	El Icaral	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460186	Construcción De Un Aula En Escuela	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	El Icaral	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460189	Revestimiento De Camño Gachupán Tramo Cotzicón De Las Flores A Barrio Los Tenorios	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Cotzicón de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460195	Construcción De Drenaje Pluvial	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Cotzicón de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460199	Rehabilitación De Carretera De Terranova Tramo Capatista - Lagunillas	001	Oaxaca	San Martín Tzuculpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TZUCULPAN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460201	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De San Isidro Cuatzipetec	002	Oaxaca	San Martín Tzuculpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TZUCULPAN	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460203	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460204	Rehabilitación De Aulas De La Escuela Primaria Sopeñas-Area De La Cruz	003	Oaxaca	San Martín Tzuculpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TZUCULPAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460205	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Barrio Centro	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Cotzicón de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460206	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Cayul	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460207	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Loma Del Casto	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460208	Construcción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Santiago Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460209	Construcción De Dos Aulas	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Santiago Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460212	Construcción Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460213	Construcción De Dos Aulas	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460215	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Bar. Casto	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Cotzicón de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460216	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Llano De Lodo	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Cotzicón de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460217	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Centro	-	Oaxaca	Cotzicón de las Flores	Cotzicón de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCOTYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460221	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De La Lagunilla	004	Oaxaca	San Martín Tzuculpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TZUCULPAN	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460227	Construcción De Techumbre De La Cocina Comunal	005	Oaxaca	San Martín Tzuculpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TZUCULPAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460233	Elaboración De Expedientes Técnicos	006	Oaxaca	San Martín Tzuculpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TZUCULPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460259	Construcción De Una Clínica Dental	-	Oaxaca	Santa Catarina Tuxtla	Santa Catarina Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAVATA	Salud	En Ejecución	2014	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400460260	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa Catarina Tuxtla	Santa Catarina Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAVATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$629,501	\$629,501	\$629,501	\$629,501	\$629,501	\$629,501	\$629,501	100.00	\$0	Metros lineales	249	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
OAX14140400460278	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica (La Erpa)	007	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Santa Cruz Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460279	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	017	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460280	Reintegro De Caminos En San Miguel Hidalgo	018	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460283	Construcción De Sanitarios En Preescolar "María Montesinos" Clave 204915504	022	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Becero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460286	Rehabilitación De Sanitarios En Primaria "Pentakv09" Clave 204915504	024	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Becero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460289	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria	035	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San José el Huamichil	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460293	Rehabilitación De Aulas En Primaria "Pentakv09" Clave 204915504	052	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Becero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460295	Construcción De Drenaje Pluvial	064	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San José el Huamichil	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460298	Rehabilitación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	006	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460299	Reintegro De Caminos	08	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460302	Reintegro De Caminos	041	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Pedro Cuauvoacatl	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zapotitlan lagunas	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460306	Gastos Indirectos -Elaboración De Expedientes Técnicos	01	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico						Comprometido	Recaudado (Monetario)	Avance Anual	Avance Acum.										
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460308	Rehabilitación De Caminos	03-B	Oaxaca	Zapotiltán Lagunas	Zapotiltán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTAN LAGUNAS	Comunicaciones	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14140400460466	Programa De Apoyo Gafas Ponderinas	2014-106	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$109,950	\$109,950	\$109,950	\$109,950	\$109,950	\$109,950	\$109,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ACCION EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2014
OAX14150100460990	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Alvarez Obregon Entre El Puente Y Calle Emiliano Zapata	SI /SPRP/DPF/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Intercp	Ciudad Intercp	Urbano	Comercio	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERCP	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100460991	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion Calles Entre Calle Cuauhtémoc Y Final De Calle	SI /SPRP/DPF/0419/2014	Oaxaca	Ciudad Intercp	Ciudad Intercp	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CIUDAD INTERCP	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100461032	Construccion De Drenaje Sanitario De La Colonia Lachuepa (I) Puentes	SI /SPRP/DPF/FASEI/ 6874/ 2014	Oaxaca	Ciudad Intercp	Ciudad Intercp	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD INTERCP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,514,298	\$3,514,298	\$3,514,298	\$3,514,298	\$3,514,298	\$3,514,298	\$3,514,298	100.00	\$0	Metros lineales	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100461033	Construccion Del Drenaje Sanitario En La Calle Construcción	SI /SPRP/DPF/FASEI/ 0873/ 2014	Oaxaca	Ciudad Intercp	Ciudad Intercp	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD INTERCP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,523,899	\$4,523,899	\$4,523,899	\$4,523,899	\$4,523,899	\$4,523,899	\$4,523,899	100.00	\$0	Metros lineales	900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100461034	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle San Pedro, Colonia Moderna		Oaxaca	Ciudad Intercp	Ciudad Intercp	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD INTERCP	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100461035	Introduccion Del Servicio De Energia Electrica En La Localidad De Cuen De Bus		Oaxaca	Ciudad Intercp	Ciudad Intercp	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100461036	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Exaltacion	SI /SPRP/DPF/FASEI/ 6591/ 2014	Oaxaca	Ciudad Intercp	Ciudad Intercp	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD INTERCP	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100461037	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Avenida Ferrocarril	SI /MCI/014/001	Oaxaca	Ciudad Intercp	Ciudad Intercp	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD INTERCP	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100461038	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av Ferrocarril	MC00414	Oaxaca	Ciudad Intercp	Ciudad Intercp	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD INTERCP	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100461039	Parque Luis Martinez Hinojosa	DO/SDUN/PREF/007/2014	Oaxaca	Ciudad Intercp	Ciudad Intercp	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD INTERCP	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100461040	Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Colonia Los Pinos	SI /SPRP/DPF/FASEI/ 0763/ 2014	Oaxaca	Ciudad Intercp	Ciudad Intercp	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CIUDAD INTERCP	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100461191	Escuela De Educacion Comunitaria Indígena Clara 2do de 0202		Oaxaca	San Pedro Yaneri	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US05 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Se reporta de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100467229	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Paraje El Cerro	2	Oaxaca	Santo Domingo Tomiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100467232	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Construcción	3	Oaxaca	Santo Domingo Tomiltepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100467235	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Privada El Cerro	4	Oaxaca	Santo Domingo Tomiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100467241	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calcerona Municipal, Paraje El Centro	5	Oaxaca	Santo Domingo Tomiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100467244	Ampliacion De La Red De Agua Potable, Privada El Cerro	6	Oaxaca	Santo Domingo Tomiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100467602	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Pedro F. Santiago Alvarado	FAM-5408-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$290,223	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	12.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100467603	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Pedro F. Santiago Alvarado	FAM-5409-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	36	0.00	0.00	Financiera: OBA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100467604	Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 7	FAM-5410-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$289,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	12.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100467605	Equpamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 7	FAM-5411-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	36	0.00	0.00	Financiera: OBA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100467606	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-5413-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Buena Vista (Tlaxi)	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$284,434	\$159,726	\$159,726	\$159,726	48.20	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	52.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100467607	Equpamiento De Un Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-5413-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Buena Vista (Tlaxi)	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	36	0.00	0.00	Financiera: OBA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100467633	Construccion De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-6073-2014	Oaxaca	Acajalán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$459,257	\$459,257	\$459,257	\$459,257	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100467634	Equpamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM-6073-2014	Oaxaca	Acajalán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$111,716	\$111,716	\$111,716	\$111,716	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: OBA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100467648	Construccion De Obra Exterior En Escuela Primaria Anacleto Nervo	FAM-6092-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Milotongo	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	12.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100467651	Construccion De Obra Exterior En Telesecundaria	FAM-6242-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santiago Milotongo	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$564,422	\$564,422	\$564,422	\$564,422	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	12.00	Financiera: OBA EN PROCESO / Física / Registro: LA OBA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100468662	Construccion De Un Aula Y Dos Anejos En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM-5801-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación																

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado										
OAX00130200115528	Construcción De Hombres Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX14150100404984	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Donaji	FAM-5813-2014	Oaxaca	Cotacates Altas	Cotacates Altas	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$228,893	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	327	0.00	13.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA. Para al siguiente nivel.									
OAX14150100407098	Reparaciones Generales En Cn 3 Beto Juárez	FAM-6077-2014	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$575,148	\$575,148	\$575,148	\$575,148	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA. Para al siguiente nivel.									
OAX14150100407070	Construcción De Un Laboratorio Taller En Huayquapan De León	FAM-5597-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huayquapan de León	Quilones	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$459,257	\$459,257	\$459,257	\$416,050	\$290,595	\$290,595	\$290,595	63.28	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	72.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.									
OAX141501004070183	Equipoamiento De Un Laboratorio Taller En Tlaxiaco	FAM-5598-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huayquapan de León	Quilones	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$11,1716	\$11,1716	\$11,1716	\$11,1716	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	47	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.									
OAX141501004070186	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FAM-5599-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huayquapan de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$331,387	\$331,387	\$331,387	\$302,088	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.									
OAX141501004070651	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FAIS525325016014	Oaxaca	San Pedro Quaton	San Pedro Quaton	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUATON	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004071754	Ampliación De La Red General De Drenaje Sanitario	FIR 01-2014	Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004071834	Seguridad Publica	FIV 001-2014	Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004071855	Alumbrado Publico	FIV 002-2014	Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAGDALENA TLACOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004071975	Equipoamiento De Un Aula En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez (Agencia De Prensa)	FAM-5600-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huayquapan de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.									
OAX141501004072713	Panmentacion Con Concreto Hidráulico En Oremas Calles	R.23 001-2014	Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Comercio	R.117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004072759	Construcción De Primera Etapa De Un Campo De Béisbol En Unidad Deportiva	R23 002-2014	Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U208 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004072973	Panmentacion Con Concreto Hidráulico De Las Calles Con Nombre Protagonistas De Historia Del Barrio Guadalupe Y Protagonismo Oaxaca Col. Centro	R.23 003-2014	Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Cobertura municipal		Comercio	R.117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004074993	Construcción De Muros De Mamposteria San Juan Dayagui	FAFEE-6140-2014	Oaxaca	Heroica Villa Teotihuacán de Segura y Luna, Casa de la Independencia de Oaxaca	San Juan Dayagui	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004075031	Construcción De Muros De Mamposteria Guadalupe Gómez	FAFEE-6141-2014	Oaxaca	Heroica Villa Teotihuacán de Segura y Luna, Casa de la Independencia de Oaxaca	Guadalupe de Cisneros	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004075080	Construcción De Muros De Mamposteria San Andrés Yacatlán	FAFEE-6142-2014	Oaxaca	Heroica Villa Teotihuacán de Segura y Luna, Casa de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yacatlán	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004075109	Construcción De Muros De Mamposteria Yacucupm De Beto Juárez	FAFEE-6143-2014	Oaxaca	Heroica Villa Teotihuacán de Segura y Luna, Casa de la Independencia de Oaxaca	Yacucupm de Beto Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004075151	Construcción De Muros De Mamposteria Yacucupm De Ocampan	FAFEE-6144-2014	Oaxaca	Heroica Villa Teotihuacán de Segura y Luna, Casa de la Independencia de Oaxaca	Yacucupm de Ocampan	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUICULTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004075596	Apoyo A La Modalidad Urbana Y Renovación Del Parque Vehicular En Oaxaca	RG23-FOR/6139/2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Administración	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,000,000	\$450,000,000	\$161,649,771	\$446,691,772	\$161,649,771	\$161,649,771	\$159,863,854	35.92	\$0	Kilómetro lineal	158.014	0.00	0.35	Financiera / Física / Registro: SE PAGO AL CONTRATISTA/ FISCAL LA OBRA SE SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE EN EL MES DE ABRIL 2015 / Registro: LA OBRA SE SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE EN EL MES DE ABRIL 2015, A LAS 15 DE ABRIL, A SOLICITU DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EL AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, PARA DETERMINAR LAS MEJORES OPCIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS DE LA OBRA.- SISTEMA. Para al siguiente nivel.									
OAX141501004076637	Caminando Justos Con Trabajo Y Bienestar	FISM-112-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juicatan de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUICATAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004076992	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FAISM-006-2014	Oaxaca	San Mateo Nejapam	San Mateo Nejapam	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$413,672	\$413,672	\$413,672	\$413,672	\$413,672	\$413,672	\$413,672	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para al siguiente nivel.									
OAX141501004081227	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Coordinadora Y Calle Matamoros, Colonia San Pablo Sur	FAM-MSC/079/005/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salina Cruz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$452,363	\$452,363	\$452,363	\$452,363	\$452,363	\$450,413	\$450,413	99.57	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% / Física / LA MSC/079/005/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / FINANCIERO DEL 99.5%.- SISTEMA. Para al siguiente nivel.									
OAX141501004081910	Construcción De Dos Aulas En J.N.R. Miguel Hidalgo	FAM-5627-2014	Oaxaca	San Pedro Quaton	San Pedro Quaton	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004081922	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Basilio C. Zavala	FAM-5623-2014	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004081992	Construcción De Un Aula En J.N.R. Benito Juárez	FAM-4101-2014	Oaxaca	San Sebastián Tlaxiaco	San Marcos Xicoxtlán	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004082719	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	75	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtlán	Santa Cruz Xicoxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004082782	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	77	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtlán	Santa Cruz Xicoxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004082863	Ampliación De La Red Eléctrica En Bajo Tlaxián Y Subterránea	82	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtlán	Santa Cruz Xicoxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004082920	Construcción De Alumbrado Publico En La Calle Calles De Nazareno	197	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtlán	Santa Cruz Xicoxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004083019	Rehabilitación Y Mantenimiento A La Red De Energía Eléctrica	218	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtlán	Santa Cruz Xicoxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004083075	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	216	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtlán	Santa Cruz Xicoxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004083148	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	88	Oaxaca	Santa Cruz Xicoxtlán	Santa Cruz Xicoxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX141501004083914	Subsidio Para La Implementación De La Reforma Del Sistema De Justicia Penal	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U204 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100484667	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario	R33 FB 001-2014	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Urbanización	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100484760	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabeza Municipal	R33 FB 002-2014	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100484983	"Modernización Y Ampliación Del Camino Realizado Nueva - San Rafael - Santa Úrsula - Los Reyes - Camo De Oro - Tercero De Enero - 31000 Km. 11.953.50 CAPURF/3746/2014		Oaxaca	San Juan Bautista San Juan	Los Reyes (Ampliación Santa Úrsula)	Rural	Comercios	ED01 Construcción y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUPE)		Y Comunicaciones Y Transportes	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,701,791	\$2,607,330	\$2,607,330	\$2,607,330	\$2,607,330	\$2,607,330	\$2,591,586	100.00	\$0	Kilometro	300	0.00	100.00	Financiera LA DIFERENCIA EN EL PAGADO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE LOS SECTORES ASESORADOS. / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100485573	Entorno De Mecaniza De Suelo Para La Ejecución Del Proyecto De Puentes Vialitarios Sobre El Río Chiquito Ubicado En El Km 3.983.08 Entre Camero San Juan Y San Agustín - Santa Cruz El Perovir	FORNIGED/3695/2014	Oaxaca	San Juan Bautista Atlixatlixca	El Perovir	Rural	Subsidios	US09 Fondo Regional			CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$45,000	\$44,880	\$44,880	\$44,880	\$44,880	\$44,880	\$44,880	100.00	\$0	Estudio de preinversión	537	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION
OAX14150100486730	Construcción De Línea De Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-0406-2015	Oaxaca	Puerto Villa De Guerrero	San Pedro Sintiyo	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF			COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,025,008	\$1,025,008	\$1,025,008	\$1,025,008	\$312,719	\$312,719	\$312,719	30.51	\$0	Metros lineales	514	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
OAX14150100487864	Construcción De Ocho Aulas Y Ties Anexos En Escuela Primaria Tercero Mayor	FAM-5808-2014	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Llano Cruzero	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,139,283	\$4,139,283	\$4,139,283	\$4,139,283	\$1,908,935	\$1,908,935	\$1,908,935	46.12	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	50.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Registro- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100487997	"Construcción De Sanitarios Con Biodepositores" Ubicados En El Municipio De San Juan Lachao	FSMCT-002	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100488038	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Francisco Maduen	FAM-5625-2014	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	Zimatlan de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAM Infraestructura Educativa Básica			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100490382	Panmemerización A Base De Concreto Hidráulico Y Cemento De Las Calles La Póntica I, La Póntica II, La Póntica III		Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Cobertura municipal	Comercios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100490420	Panmemerización A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Entre Tercero De Enero Y Tercero De Mayo Localidad: Cabecera Municipal		Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Cobertura municipal	Comercios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100490443	Panmemerización De Drenaje Cables Con Concreto Hidráulico Localidad: Cabecera Municipal		Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Cobertura municipal	Comercios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100490455	Panmemerización De Drenaje Cables Con Concreto Hidráulico Localidad: Cabecera Municipal		Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Cobertura municipal	Comercios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100490520	Reconstrucción De La Camerita Protopia Nacional- Carratero Del Km. 3000 Años 24		Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Carratero	Rural	Comercios	R117 Contingencias Económicas			H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100490550	Construcción De La Cancha Del Fútbol Rapido		Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Cobertura municipal	Comercios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			H. MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100490660	Rescate De La Laguna Y Parador Turístico		Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Carratero	Rural	Comercios	RS70 Programa de Cultura en los Estados Federativos			H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100490833	Construcción De La Unidad Deportiva		Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Cobertura municipal	Comercios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100492188	Construcción De Cuartos Dormitorios,Cuertos Para Cocina Y Baños Con Biodepositores	08/2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,065,083	\$1,065,083	\$1,065,083	\$1,065,083	\$1,065,083	\$496,881	\$496,881	46.65	\$0	Vivienda	29	0.00	48.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100492400	Ampliación De La Red De Agua Potable	FSM-001-2014	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100492720	Ampliación De La Red De Agua Potable (Construcción De Tanque Elevado Y Línea De Conducción)	FAFEF/6779/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF			H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,373,805	\$2,373,805	\$2,373,805	\$2,373,805	\$2,373,805	\$2,373,805	\$1,169,110	100.00	\$0	Metros lineales	825	0.00	100.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 49% / Física LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRA NADADO FAFEF/6779/2014 TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 49% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100492816	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Páguo La Olla Del Pueblo Seco San Santa	551.012	Oaxaca	Tlacuola de Matamoros	Tlacuola de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILLA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100492830	Construcción De Salón De Clases Y Jardín Del Hogar Del Niño De 0.000.12.000 Mts. En C.P. Niños Héroes	FSM-015	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493236	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pedro Cajones		Oaxaca	San Pedro Cajones	San Pedro Cajones	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493284	Construcción Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Primaria		Oaxaca	San Pedro Cajones	San Pedro Cajones	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONES	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493374	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario (LA Tapa)	FSM-019	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,999,989							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100493600	Panmemerización Con Concreto Hidráulico De La Av. Guadalupe Victoria Entre Las Calles Sancho Y Chiquito, Colonia Hidalgo Puente En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/NASC/RC23/079/004/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493651	Panmemerización Con Concreto Hidráulico De La Calle Sancho Entre Las Calles Manuel J. Carrasco Y Guadalupe Victoria, Colonia Hidalgo Puente En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/NASC/RC23/079/005/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493698	Panmemerización Con Concreto Hidráulico De La Av. Porfirio Díaz Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y Vicente Guerrero, Col. Hidalgo Oriente, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/NASC/RC23/079/006/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493736	Rehabilitación De Agua Por Gravedad Un Tanque Elevado Con Capacidad De 75000 Litros	1	Oaxaca	Asunción Tlacuola	Asunción Tlacuola	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE ASUNCION TLAQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493751	Rehabilitación De Viviendas En La Localidad	2	Oaxaca	Asunción Tlacuola	San Juan Altotpec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE ASUNCION TLAQUILA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493777	Panmemerización Con Concreto Hidráulico De La Av. Embarco Zapata Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y	COP/NASC/RC23/079/007/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493818	Panmemerización Con Concreto Hidráulico De La Av. Independencia Entre Las Calles Que No No No Tlacuola En La Colonia Jesús Rangelado En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/NASC/RC23/079/008/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493876	Panmemerización Con Concreto Hidráulico De La Calle Tercero Entre Las Calles Independencia Y Tercero En La Colonia Jesús Rangelado, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/NASC/RC23/079/009/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493901	Panmemerización Con Concreto Hidráulico De La Calle Emilio Portes Gil Entre Las Calles Francisco Maduen Y Alvaro Obregón, Colonia Deportiva Sur, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/NASC/RC23/079/010/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100493931	Construcción De Centro Asistencial De Atención Primaria A La Salud En San Sebastián Castelan	FORNIGED/3171-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	US09 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,984,750	\$9,984,750	\$9,984,750	\$9,984,750	\$9,984,750	\$3,639,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,613	0.00	95.00	Financiera / Física LA ACUMULADO QUE SE RETIEN EN EL PRIMER TRIMESTRE DER SER 20% / Registro Información preliminar al 30 de septiembre de 2015, pendiente pago de estimación. Registro y esta entrega preliminar - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100493941	Panmemerización Con Concreto Hidráulico De La Calle Emilio Portes Gil Entre Las Calles Francisco Maduen Y Alvaro Obregón, Colonia Deportiva Sur, En El Municipio De Salina Cruz, Oax.	COP/NASC/RC23/079/011/2014	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santa domingó zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494045	Asentamiento Con Centros Educativos De La Av. Ferrocarril Entre La Calle Colima Y Av. Benito Juárez En La Colonia Hidalgo Puentes En El Municipio De Salina Cruz, Oax.		Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494083	Construcción De Espacios Multidisciplinarios Para Eventos Artísticos Y Culturales, Colones San Juan		Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494121	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Poblado	01-2014	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$884.206	\$884.206	\$884.206	\$884.206	\$884.206	\$884.206	\$884.206	100.00	\$0	Metros lineales	444	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. La obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100494145	Construcción De Aula Escuela Jardín De Niños "L. Anahí Nervo" - Clave 2009202 en C. San Juan		Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494190	Implementación De Aula Escuela Primaria Contemplan 3 De Maes. Clave 2009202 en C. La Colonia Guadalupe		Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494502	Construcción De 14 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1377-2014	Oaxaca	Santa María Yucuitli	Kabakuri	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$376,000	\$376,000	\$376,000	\$376,000	\$376,000	\$376,000	\$376,000	100.00	\$0	Vivienda	64	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494503	Construcción De 26 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1376-2014	Oaxaca	Santa María Yucuitli	Yosocicaje	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494504	Construcción De 8 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1378-2014	Oaxaca	Santa María Yucuitli	Yutuyatl	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494505	Construcción De 85 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1380-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	100.00	\$0	Vivienda	340	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494506	Construcción De 19 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1381-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$446,500	\$446,500	\$446,500	\$446,500	\$446,500	\$446,500	\$446,500	100.00	\$0	Vivienda	76	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494507	Equipamiento De 18 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia El Manantial	fin-4721-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494509	39 Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Emilio Zapata	fin-4722-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494526	Construcción De 14 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1382-2014	Oaxaca	Chalatlengo de Hidalgo	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	64	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494528	Construcción De 8 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda En San Pedro Ocotlán	fin-4729-2014	Oaxaca	Ayotlánepéc	San Pedro Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494529	Construcción De 1 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1383-2014	Oaxaca	Chalatlengo de Hidalgo	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$31,250	\$31,250	\$31,250	\$31,250	\$31,250	\$31,250	\$31,250	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494530	Construcción De 2 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Blanca	fin-4730-2014	Oaxaca	Coatepec Altas	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494531	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Vivienda	fin-1384-2014	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494532	Construcción De 2 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda El Planar	fin-4731-2014	Oaxaca	San Martín Lullá	El Planar	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494535	Construcción De 5 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1387-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494536	Construcción De 9 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1388-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cerro Concha	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494537	Construcción De 5 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1389-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$102,941	\$102,941	\$102,941	\$102,941	\$102,941	\$102,941	\$102,941	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494538	Construcción De 3 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1390-2014	Oaxaca	San Andrés Zahache	San Andrés Zahache	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$61,764	\$61,764	\$61,764	\$61,764	\$61,764	\$61,764	\$61,764	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494539	Construcción De 3 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1391-2014	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$61,764	\$61,764	\$61,764	\$61,764	\$61,764	\$61,764	\$61,764	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494541	Construcción De 3 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Vivienda	fin-1392-2014	Oaxaca	San Pedro Martín	San Pedro Martín	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$61,674	\$61,674	\$61,674	\$61,674	\$61,674	\$61,674	\$61,674	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494543	Construcción De 3 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1393-2014	Oaxaca	Coatepec Altas	Poblete	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$61,764	\$61,764	\$61,764	\$61,764	\$61,764	\$61,764	\$61,764	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494544	Construcción De 8 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Camanán	fin-4732-2014	Oaxaca	San Pedro Ixtatlán	Cerro Camanán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	\$255,880	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494545	Construcción De 13 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1394-2014	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Agua del Guaje	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494546	Construcción De 29 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1395-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$681,500	\$681,500	\$681,500	\$681,500	\$681,500	\$681,500	\$681,500	100.00	\$0	Vivienda	116	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100494547	Construcción De Muro Freno De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Aculco	fin-4733-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Azulito	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100494548	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1396-2014	Oaxaca	Ayotlánepéc	Gueorgola	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	90.00	Fin

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Contracción De Reflejo Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495554	Contracción De Mano Fierme De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Palo Grande	fin-4737-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	San José Palo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495555	Contracción De 20 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1399-2014	Oaxaca	Santa María Tecuapetla	Las Casas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495556	Contracción De Mano Fierme De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Tres De Mayo	fin-4738-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495557	Contracción De 25 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1400-2014	Oaxaca	San Andrés Tototlán	Flor Batavia	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495558	Contracción De Mano Fierme De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda La Patria	fin-4739-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Patria	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495559	Contracción De Mano Fierme De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Barrio Nuevo Cienario	fin-4740-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Barrio Nuevo (Cienario)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495560	Contracción De Mano Fierme De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda La Pastoreña	fin-4741-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Pastoreña	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495561	Contracción De Mano Fierme De Tabicon De Cemento Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Magdalena	fin-4742-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Santa María Magdalena Pitas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495562	Contracción De 55 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1401-2014	Oaxaca	San Andrés Tototlán	San Andrés Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,292,500	\$1,292,500	\$1,292,500	\$1,292,500	\$1,292,500	\$1,292,500	\$1,292,500	100.00	\$0	Vivienda	220	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495564	Contracción De 10 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1402-2014	Oaxaca	Santa María Tecuapetla	Santa María Tecuapetla	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495565	Contracción De 5 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1403-2014	Oaxaca	Santa María Tecuapetla	San José Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495568	Contracción De 5 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1404-2014	Oaxaca	Santa María Tecuapetla	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495572	Contracción De 7 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1405-2014	Oaxaca	San Juan Mittepec	Mezón de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495590	Contracción De Piso Fierme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rincón Alegre	fin-4767-2014	Oaxaca	Santa María Tecuapetla	Rincón Alegre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495593	Contracción De 22 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1406-2014	Oaxaca	San Juan Mittepec	San Juan Mittepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$517,000	\$517,000	\$517,000	\$517,000	\$517,000	\$517,000	\$517,000	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495594	Contracción De Piso Fierme Para El Mejoramiento De La Vivienda Caba Brava	fin-4768-2014	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cabaña Brava	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495595	Contracción De 9 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1407-2014	Oaxaca	San Juan Mittepec	Las Tapachotas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495598	Contracción De 20 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1408-2014	Oaxaca	San Juan Mittepec	Llano Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495601	Contracción De 3 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1409-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecmoatlahuaca	San Sebastián Tecmoatlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495605	Contracción De 11 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1410-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecmoatlahuaca	San Mateo Tuzachil	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$258,500	\$258,500	\$258,500	\$258,500	\$258,500	\$258,500	\$258,500	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495606	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda San Isidro	fin-4770-2014	Oaxaca	Magdalena Peñahscua	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495610	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Francisco Y Maestre	fin-4771-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Maestre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495612	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Ignacio Zaragoza	fin-4772-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495617	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Candelaria Unión	fin-4773-2014	Oaxaca	San Pablo Tlaxiaco	Candelaria la Unión	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495620	Contracción De 9 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1412-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	\$211,500	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495622	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	fin-4774-2014	Oaxaca	San Pablo Tlaxiaco	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495623	Contracción De 13 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1411-2014	Oaxaca	San Martín Peras	San Miguel Peras	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495625	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda	fin-4775-2014	Oaxaca	San Vicente Cuicatlán	Primer Barrio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$137,500	\$137,500	\$137,500	\$137,500	\$137,500	\$137,500	\$137,500	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495627	Contracción De 10 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1413-2014	Oaxaca	San Martín Peras	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100495630	Contracción De 53 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1414-2014	Oaxaca	Santiago Incoapetec	Santiago Incoapetec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,245,500	\$1,245,500	\$1,245,2											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la

TOTAL: 17786

Comisión General del Proyecto																											Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado									
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.									
OAX14150100495649	Construcción De 25 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1418-2014	Oaxaca	San Agnón Loxicha	San Francisco Loxicha Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495652	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Flocamento Para El Mejoramiento De Vivienda San Isidro	fin-4779-2014	Oaxaca	Santa Dominga Pitec	San Isidro Pitec Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$141,785	\$141,785	\$141,785	\$141,785	\$141,785	\$141,785	\$141,785	\$141,785	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495654	Construcción De 4 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1435-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Pedro Totomachigam Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$108,209	\$108,209	\$108,209	\$108,209	\$108,209	\$108,209	\$108,209	\$108,209	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495657	Construcción De 16 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1436-2014	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	100.00	\$0	Vivienda	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495660	Construcción De 28 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1437-2014	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Rincón de Tlapacoyan Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$757,466	\$757,466	\$757,466	\$757,466	\$757,466	\$757,466	\$757,466	\$757,466	100.00	\$0	Vivienda	112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495661	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Flocamento Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Monte Leon	fin-4781-2014	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,714	\$56,714	\$56,714	\$56,714	\$56,714	\$56,714	\$56,714	\$56,714	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495662	Construcción De 10 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1438-2014	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$270,523	\$270,523	\$270,523	\$270,523	\$270,523	\$270,523	\$270,523	\$270,523	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495666	Construcción De 8 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1439-2014	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Tlapiche Santa Cruz Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495669	Construcción De 12 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1440-2014	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Emblano Zapata Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	\$324,628	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495670	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Normal	fin-4783-2014	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Miramar Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495672	Construcción De 7 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1441-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495673	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Oxi Para El Mejoramiento De Vivienda Llano Grande	fin-4784-2014	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Reyes Llano Grande Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495674	Construcción De 7 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1442-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	\$189,366	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495676	Construcción De 8 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1443-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Isidro Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	\$216,418	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495677	Construcción De 45 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1444-2014	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,217,356	\$1,217,356	\$1,217,356	\$1,217,356	\$1,217,356	\$1,217,356	\$1,217,356	\$1,217,356	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495678	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Flocamento Para El Mejoramiento De Vivienda Buena Vista	fin-4785-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	Buena Vista Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$198,499	\$198,499	\$198,499	\$198,499	\$198,499	\$198,499	\$198,499	\$198,499	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495681	Construcción De 23 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1445-2014	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Fernando de Matamoros Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$622,204	\$622,204	\$622,204	\$622,204	\$622,204	\$622,204	\$622,204	\$622,204	100.00	\$0	Vivienda	92	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495682	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Flocamento Para El Mejoramiento De Vivienda Fortaleza	fin-4786-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	El Portezuelo Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$170,142	\$170,142	\$170,142	\$170,142	\$170,142	\$170,142	\$170,142	\$170,142	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495683	Construcción De 15 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1446-2014	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$405,785	\$405,785	\$405,785	\$405,785	\$405,785	\$405,785	\$405,785	\$405,785	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495685	Construcción De 34 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1447-2014	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$919,780	\$919,780	\$919,780	\$919,780	\$919,780	\$919,780	\$919,780	\$919,780	100.00	\$0	Vivienda	136	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495688	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Flocamento Para Mejoramiento De Vivienda Unión	fin-4787-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	La Unión Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$141,785	\$141,785	\$141,785	\$141,785	\$141,785	\$141,785	\$141,785	\$141,785	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495689	Construcción De 18 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1448-2014	Oaxaca	San Agnón Loxicha	Cerro Cantor Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495693	Construcción De 35 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1449-2014	Oaxaca	Huastepéc	Huastepéc Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$822,500	\$822,500	\$822,500	\$822,500	\$822,500	\$822,500	\$822,500	\$822,500	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495693	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1450-2014	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$541,047	\$541,047	\$541,047	\$541,047	\$541,047	\$541,047	\$541,047	\$541,047	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495694	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Flocamento Para El Mejoramiento De Vivienda Loma Blanca	fin-4788-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	Loma Blanca Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495697	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Flocamento Para El Mejoramiento De Vivienda Río Milpa	fin-4789-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	Río de Milpa Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495699	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Flocamento Para El Mejoramiento De Vivienda En Rio San Juan	fin-4790-2014	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	Río San Juan Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	\$113,428	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495705	Construcción De 18 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1454-2014	Oaxaca	Huastepéc	Barrio Velasco Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.									
OAX14150100495708	Construcción De 12 Sanitarios Con Biodegestor Para El Mejoramiento De Viviendas	fin-1419-2014	Oaxaca	San Pedro Pochutla Xanene	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrección estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$282,000	\$282,000																						

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa dominga zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495716	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Blanca	fue-4793-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495718	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pula Colorado	fue-4794-2014	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Pula Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495733	Construcción De 15 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fue-1426-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495736	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fue-1427-2014	Oaxaca	Magdalena Matepec	Magdalena Matepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495739	Construcción De 13 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fue-1428-2014	Oaxaca	San Martín de los Cameros	San Martín de los Cameros	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	\$305,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495740	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fue-1429-2014	Oaxaca	Santa Cruz Nandaco	Santa Cruz Nandaco	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495744	Construcción De 24 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fue-1430-2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	\$564,000	100.00	\$0	Vivienda	96	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495747	Construcción De 32 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fue-1431-2014	Oaxaca	Santa María Coatepec	San Gregorio Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Vivienda	128	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495748	Construcción De 12 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fue-1432-2014	Oaxaca	Elvoshchilán de Flores Magón	Elvoshchilán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$282,000	\$282,000	\$282,000	\$282,000	\$282,000	\$282,000	\$282,000	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495750	Construcción De 59 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De Viviendas	fue-1433-2014	Oaxaca	San Mateo Río Nuevo	San Isidro San Cristobal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,006,000	\$2,006,000	\$2,006,000	\$2,006,000	\$2,006,000	\$2,006,000	\$2,006,000	100.00	\$0	Vivienda	236	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495766	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Palo Aguarate	fue-4795-2014	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Palo Aguarate	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495770	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Palo Mora	fue-4796-2014	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Palo Mora	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495777	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Río Molino	fue-4799-2014	Oaxaca	Candelaria Loschila	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495781	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Calvario	fue-4799-2014	Oaxaca	Candelaria Loschila	El Zarcal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495786	Construcción De Muros Vence Caraceras)	FAFET/1480/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Zanatepec	San Juan Bautista Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFET		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,891	\$3,368	\$3,368	\$3,368	1.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	61.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX14150100495789	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Río Candelaria	fue-4800-2014	Oaxaca	Candelaria Loschila	Río Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495793	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Nuevo	fue-4801-2014	Oaxaca	Candelaria Loschila	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495795	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Venero	fue-4802-2014	Oaxaca	Candelaria Loschila	El Venero	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495797	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Calvario	fue-4804-2014	Oaxaca	Candelaria Loschila	San Martín Ondrus	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495799	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Calvario	fue-4803-2014	Oaxaca	Candelaria Loschila	Barrio el Calvario	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495800	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chicagula	fue-4565-2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Chicagula	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495803	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Antonio Ocotlán	fue-4566-2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Antonio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495805	Equipoamiento De 8 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Soledad	fue-4567-2014	Oaxaca	San Juan Colorado	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495807	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Camalote	fue-4805-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camalote	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495808	Equipoamiento De 9 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo Progreso	fue-4568-2014	Oaxaca	San Juan Colorado	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495809	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Ideal	fue-4806-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Los Ideales	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495811	Equipoamiento De 8 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Sinigoy	fue-4569-2014	Oaxaca	San Juan Colorado	San Pedro Sinigoy	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495813	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nueva Vida	fue-4807-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495815	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Canal	fue-4808-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Canal Arriba	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495816	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Bello	fue-4809-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495817	Equipoamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paragü Lambaui	fue-4570-2014	Oaxaca	San Juan Cosoltepec	Paragü Lambaui	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495818	Construcción De Techo Fermo Con Laminas PVC Para El Mejoramiento De Vivienda Valleflor	fue-4571-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Valleflor	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495820	Equipoamiento De 22 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda	fue-4571-2014	Oaxaca	San Juan Yael	Santiago Yagallo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495821	Construcción De Techo Fermo Con Laminas PVC Para El Mejoramiento De Vivienda Tapachula	fue-4811-2014	Oaxaca	Santa Cruz Matías	Tapachula Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495822	Construcción De Techo Fermo Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Barranca Larga	fue-4812-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco de Crego	Barranca Larga	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución												0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495823	Construcción De 7 Santuarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De Vivienda	fin-1424-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$164.500	\$164.500	\$164.500	\$164.500	\$164.500	\$164.500	\$164.500	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495825	Contrucción De Techo Fermo Con Laminas Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Martha Chichihualtepec	fin-4813-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de San Felipe Jalapa de Díaz	Santa Martha Chichihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$370.500	\$370.500	\$370.500	\$370.500	\$370.500	\$370.500	\$370.500	100.00	\$0	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495826	Equipamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia La Central	fin-4572-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Colonia La Central	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495827	Contracción De Techo Fermo Con Laminas Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda Los Ocotles	fin-4814-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejlla de Cerepo	Los Ocotles	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$351.000	\$351.000	\$351.000	\$351.000	\$351.000	\$351.000	\$351.000	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495828	Equipamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Sorpresa	fin-4573-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495829	Contracción De Techo Fermo Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De Vivienda La Labor	fin-4815-2014	Oaxaca	La Compañía	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$292.500	\$292.500	\$292.500	\$292.500	\$292.500	\$292.500	\$292.500	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495830	Equipamiento De 6 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Platamar	fin-4574-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Platamar (El Platamar)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495832	Equipamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sección Los Riosque	fin-4575-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Sección los Riosque	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495834	Contracción De Techo Fermo Con Laminas Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda La Guadalupe	fin-4816-2014	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$370.500	\$370.500	\$370.500	\$370.500	\$370.500	\$370.500	\$370.500	100.00	\$0	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100495837	Equipamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Palacios	fin-4576-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Palacios (Sección los Palacios)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495839	Contracción De Piso Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda La Lobera	fin-4817-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495842	Contracción De Piso Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Estación Mogorí	fin-4818-2014	Oaxaca	San Juan Gochiçote	Estación Mogorí	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495843	Equipamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Loma De Cedro	fin-4577-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495845	Construcción De Piso Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso Ancho	fin-4819-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Paso Ancho	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495846	Equipamiento De 7 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Nuevo Horizonte	fin-4578-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección H. Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495847	Construcción De Piso Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda La Aldea	fin-4821-2014	Oaxaca	Santiago Ixcotelpec	La Aldea	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495848	Equipamiento De 6 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso Unión	fin-4579-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Paso Unión (Paseo Paso Unión)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495851	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Puerto	fin-4822-2014	Oaxaca	Guzmania de Humboldt	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495852	Equipamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucatlán	fin-4580-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Yucatlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495854	Equipamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua De Niño	fin-4581-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Agua de Niño	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495855	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Guadalupe	fin-4823-2014	Oaxaca	Guzmania de Humboldt	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495858	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Nueva	fin-4824-2014	Oaxaca	Guzmania de Humboldt	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495859	Equipamiento De 8 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Llano De Alamo	fin-4582-2014	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Llano de Alamo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495860	Equipamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho Alegre	fin-4583-2014	Oaxaca	San Mateo Cajonos	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495861	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina Xanagula	fin-4825-2014	Oaxaca	San Juan Ocotitlán	Santa Catarina Xanagula	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	equipamiento de escuelas ecologicas para el mejoramiento de la vivienda santa catarina xanagula	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495862	Equipamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro León	fin-4584-2014	Oaxaca	San Mateo Pilón	Cerro León	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495863	Equipamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Peridó	fin-4585-2014	Oaxaca	San Mateo Pilón	El Peridó	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495864	Equipamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Melchor Betaza	fin-4586-2014	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495865	Equipamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Blas Xatani	fin-4587-2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	La Blas Xatani	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495866	Equipamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Palacio	fin-4588-2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Llano Palacio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495867	Equipamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Benito Juárez	fin-4589-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495868	Equipamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ignacio Zaragoza	fin-4590-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495869	Equipamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Iturbide	fin-4591-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495870	Equipamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Madro	fin-4592-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Madro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100495871	Equipamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Miguel Hidalgo	fin-4593-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495872	Equpamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vicente Guerrero	fue-4594-2014	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495891	Equpamiento De 34 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Barroeta Tanco	fue-4595-2014	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barroeta Firme	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495892	Equpamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Para	fue-4596-2014	Oaxaca	San Miguel Peras	Soledad Peras	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495893	Equpamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chumadán	fue-4597-2014	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Chumadán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495894	Equpamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Divinas Flores	fue-4598-2014	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Divinas Flores	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495895	Equpamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Armañillo	fue-4599-2014	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	El Armañillo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495896	Equpamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tesoro	fue-4600-2014	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495897	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Santiago Lagunilla	fue-4826-2014	Oaxaca	San Juan Cosoletepec	Santiago Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495898	Equpamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Cruz Condey	fue-4601-2014	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condey	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495899	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Jatiquipe De Candaypec	fue-4827-2014	Oaxaca	San Juan Cotacotán	Jatiquipe de Candaypec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$113,524	\$113,524	\$113,524	\$113,524	\$113,524	\$113,524	\$113,524	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495900	Equpamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Peña Andía	fue-4602-2014	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Peña Andía	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495902	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda El Cerro Mojera	fue-4828-2014	Oaxaca	San Juan Cotacotán	Nuevo Cerro Mojera	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495904	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Peña Amuña	fue-4829-2014	Oaxaca	San Juan Cotacotán	Arroyo Peña Amuña	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495907	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda San Felipe Zihualtepec	fue-4830-2014	Oaxaca	San Juan Cotacotán	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495909	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia Jardines De María Lumbardo De Cans	fue-4831-2014	Oaxaca	San Juan Cotacotán	Colonia Jardines de María Lumbardo de Cans	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495911	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Cruz Tahualtepec	fue-4832-2014	Oaxaca	Santa María Tahualtepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$52,409	\$52,409	\$52,409	\$52,409	\$52,409	\$52,409	\$52,409	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495912	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda San Miguel Metepec	fue-4833-2014	Oaxaca	Tototepetit Villa de Miguel Metepec	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,914	\$78,914	\$78,914	\$78,914	\$78,914	\$78,914	\$78,914	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495924	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Praxedis De Guerrero	fue-4834-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Praxedis de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$113,524	\$113,524	\$113,524	\$113,524	\$113,524	\$113,524	\$113,524	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495932	Equpamiento De 8 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Candelaria De La Unión	fue-4615-2014	Oaxaca	San Pablo Tlaxiotepec	Candelaria La Unión	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495934	Equpamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	fue-4616-2014	Oaxaca	San Pablo Tlaxiotepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495938	Equpamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Intahuaaca	fue-4618-2014	Oaxaca	San Pedro Intahuaaca	San Pedro Intahuaaca	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495943	Construcción De 13 Cuartos Dormitorio Para El Empeñamiento De La Vivienda San Pedro Ozumacín	fue-4619-2014	Oaxaca	Ayutlánepetec	San Pedro Ozumacín	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495944	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho Israel	fue-4835-2014	Oaxaca	San Sebastián Teitipec	Rancho Israel	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495946	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Jardines De Zaachila	fue-4836-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Jardines de Zaachila	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495948	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Campo Real	fue-4837-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495949	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda El Rosario	fue-4838-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	\$26,304	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100495951	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jatiquipe De Candaypec	fue-4839-2014	Oaxaca	San Juan Cotacotán	Jatiquipe de Candaypec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495952	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Las Animas	fue-4840-2014	Oaxaca	Najéjaga de Madroñ	Las Animas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495953	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Matías Petatlaltepec	fue-4841-2014	Oaxaca	San Carlos Teatlaltepec	San Matías Petatlaltepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100495954	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Soanitepec	fue-4842-2014	Oaxaca	Santa María Escatpec	San Pedro Soanitepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496011	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Lorenzo Jilotepecalillo	fue-4843-2014	Oaxaca	Santa María Escatpec	San Lorenzo Jilotepecalillo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496071	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Caudales	fue-4852-2014	Oaxaca	Candelaria Losichila	Los Caudales	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496072	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Blanca Corcuatol	fue-4853-2014	Oaxaca	Candelaria Losichila	Tierra Blanca Corcuatol	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496074	Equpamiento De 12 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Zontle	fue-4620-2014	Oaxaca	San Pedro Incartlán	Arroyo Zontle	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496075	Equpamiento De 12 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cabeza De Tlapan	fue-4621-2014	Oaxaca	San Pedro Incartlán	La Cabeza de Tlapan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución															

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496076	Equipoamiento De 9 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Chusarrea	fue-4623-2014	Oaxaca	San Pedro Ixcatlan	Chigapoua	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496077	Equipoamiento De 8 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Yutatama	fue-4624-2014	Oaxaca	San Pedro Ixcatlan	Yutatama	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496078	Equipoamiento De 8 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Yutatamayon	fue-4624-2014	Oaxaca	San Pedro Ixcatlan	Yutatamayon	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496079	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Asuncion Buenavista	fue-4625-2014	Oaxaca	San Pedro Molinos	Asuncion Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496080	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Barrio Nuevo Chapingo	fue-4626-2014	Oaxaca	San Pedro Puchitla	Barrio Nuevo Chapingo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496081	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Vigia	fue-4627-2014	Oaxaca	San Pedro Puchitla	El Vigia	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496082	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra Ancha	fue-4628-2014	Oaxaca	San Pedro Puchitla	Piedra Ancha (Azulillo)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496083	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Chacalapa	fue-4629-2014	Oaxaca	San Pedro Puchitla	San José Chacalapa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496084	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Tahueca	fue-4630-2014	Oaxaca	San Pedro Puchitla	Tahueca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496085	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlatique	fue-4631-2014	Oaxaca	San Pedro Puchitla	Tlatique (San Rafael Tlatique)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496087	Equipoamiento De 50 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Colocio	fue-4633-2014	Oaxaca	San Pedro Totolapang	Colonia Colocio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496089	Equipoamiento De 12 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Nanche	fue-4635-2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	El Nanche	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496090	Equipoamiento De 26 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Papalutla	fue-4636-2014	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496091	Equipoamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Benito Juaz	fue-4637-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496092	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Vista Del Valle	fue-4638-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Vista del Valle	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496093	Equipoamiento De 19 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia San Juan Fres	fue-4639-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Inés de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496094	Equipoamiento De 60 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra Grande	fue-4640-2014	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496095	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Cruz	fue-4854-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cerro Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496097	Equipoamiento De 54 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Ayacuexpec	fue-4641-2014	Oaxaca	Santa María Atzacpac	San Pedro Ayacuexpec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496098	Equipoamiento De 4 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Bajo	fue-4642-2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Bajo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496099	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Guayabilla	fue-4856-2014	Oaxaca	San Pedro Puchitla	La Guayabilla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496100	Equipoamiento De 4 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Corral	fue-4643-2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Corral	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496101	Equipoamiento De 4 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Potrero	fue-4644-2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496102	Equipoamiento De 4 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Mata De Bule	fue-4645-2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Mata de Bule	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496103	Equipoamiento De 4 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Palma Sola	fue-4646-2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496104	Equipoamiento De 18 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Malacano	fue-4647-2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Malacano	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496105	Equipoamiento De 25 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Hornos	fue-4855-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Hornos	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496106	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Zapotengo	fue-4857-2014	Oaxaca	San Pedro Puchitla	Zapotengo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496107	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Libertad	fue-4648-2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	Colonia Libertad	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496108	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Xadani	fue-4858-2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa María Xadani	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496109	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San José El Quemante	fue-4649-2014	Oaxaca	Santa María Colotepec	San José el Quemante	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496110	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Circo De Oro	fue-4650-2014	Oaxaca	Santa María Juicatepec	Circo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496111	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Achote	fue-4859-2014	Oaxaca	San Miguel del Puerto	El Achote	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496112	Equipoamiento De 3 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Barrio El Acañal	fue-4651-2014	Oaxaca	Santa María Juicatepec	Rancho Falsán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496113	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Arco El Palma	fue-4860-2014	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sitio del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496114	Equpamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho Alegre	fue-4652-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496115	Equpamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho Manantial	fue-4653-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Manantial	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496116	Equpamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martín	fue-4654-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496117	Equpamiento De 70 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vega Del Sol	fue-4655-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496118	Equpamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Concha	fue-4656-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cerro Concha	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496119	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Isidro Miramar	fue-4861-2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Isidro Miramar	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496120	Equpamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda	fue-4657-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496121	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Estrella	fue-4862-2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496122	Equpamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Florida	fue-4658-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496123	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Conchata	fue-4863-2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Conchata	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496124	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Vicente	fue-4864-2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Vicente Tegohay	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496125	Equpamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Aguacate	fue-4865-2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496126	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Asunción Acatlán	fue-4820-2014	Oaxaca	San Juan Inglesa Míam	Asunción Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496134	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Tinta	fue-4747-2014	Oaxaca	Ayotlánpec	Monte Tinta	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496135	Equpamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Reforma	fue-4659-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496137	Equpamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Joya	fue-4660-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496138	Equpamiento De 35 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Loma Del Carmen	fue-4661-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Loma del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496139	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Mario	fue-4748-2014	Oaxaca	Ayotlánpec	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496140	Equpamiento De 22 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Soledad	fue-4662-2014	Oaxaca	Santa María Temecacatepec	La Soledad (La Arena)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496141	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Ozumacín	fue-4749-2014	Oaxaca	Ayotlánpec	San Pedro Ozumacín	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496142	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alacran	fue-4750-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alacran	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496143	Equpamiento De 29 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Tuxteatlán	fue-4663-2014	Oaxaca	Santa María Tuxteatlán	Santa María Tuxteatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496144	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Tepicpana	fue-4751-2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepicpana	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Vivienda	104	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496146	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Magdalena	fue-4752-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Santa María Magdalena Pitas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496147	Equpamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paz Y Progreso	fue-4665-2014	Oaxaca	Santa María Tuxteatlán	San Isidro Paz y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496148	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso Del Toro	fue-4753-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Paso del Toro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496149	Equpamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaragoza	fue-4666-2014	Oaxaca	Santa María Tuxteatlán	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496150	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Sorpresa	fue-4754-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496151	Equpamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pueblo Viejo	fue-4667-2014	Oaxaca	Santa María Tuxteatlán	San Felipe de Jesús Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496152	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda En Loma San Juan	fue-4755-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496153	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaratul	fue-4756-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Carrizo Zaratul	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496154	Equpamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Rengul	fue-4668-2014	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Miguel Rengul	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496155	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sección Los Rioses	fue-4757-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Sección Los Rioses	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496156	Equpamiento De 45 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo San Mateo	fue-4669-2014	Oaxaca	Santiago Ixcotelpec	San José Río Nuevo (Nuevo San Mateo)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496157	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Grande	fue-4758-2014	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496158	Equippamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho Nuevo	fue-4670-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496159	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Tigre	fue-4759-2014	Oaxaca	San Felipe Uxila	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496160	Equippamiento De 95 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco El Maguay	fue-4671-2014	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496161	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Ampliación Aeropuerto	fue-4760-2014	Oaxaca	San Felipe Uxila	Colonia Ampliación Aeropuerto	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496162	Equippamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Carmen	fue-4672-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496163	Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Peña Blanca	fue-4761-2014	Oaxaca	San Felipe Uxila	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496210	Equippamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Raya De Ixcotelán	fue-4673-2014	Oaxaca	San Pedro Ixcotelán	La Raya de Ixcotelán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496211	Equippamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Vega	fue-4674-2014	Oaxaca	San Pedro Ixcotelán	La Vega	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496214	Equippamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Loma Coyul San Martín	fue-4675-2014	Oaxaca	San Pedro Ixcotelán	Loma Coyul San Martín	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496215	Equippamiento De 17 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Loma San Juan	fue-4676-2014	Oaxaca	San Pedro Ixcotelán	Loma San Juan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496217	Equippamiento De 16 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Fernando	fue-4677-2014	Oaxaca	San Pedro Ixcotelán	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496220	Equippamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho San Felipe	fue-4678-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496222	Equippamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Rosa	fue-4679-2014	Oaxaca	San Pedro Ixcotelán	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496224	Equippamiento De 104 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Colorada	fue-4680-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496229	Equippamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alacran	fue-4681-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	El Alacran	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496233	Equippamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tamal	fue-4682-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	El Tamal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496236	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda La Brugueta	fue-5078-2014	Oaxaca	San Miguel Perote	La Brugueta	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496238	Equippamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Palma	fue-4683-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496239	Equippamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso De La Garrocha	fue-4684-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496240	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Zautla	fue-5079-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zautla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496241	Equippamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pie Del Cerro	fue-4685-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496242	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Zapotitlán	fue-5080-2014	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	\$292,920	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496243	Equippamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lagunitas	fue-4686-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Lagunitas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496244	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda El Carmen	fue-5081-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	\$106,516	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496246	Construcción De Techo Firme Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda Ciudad De Hilo	fue-5082-2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Ciudad de Hilo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$133,145	\$133,145	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496247	Equippamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Peña Blanca	fue-4688-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496250	Equippamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro De La Esperanza	fue-4689-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496252	Equippamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La De Candela	fue-4690-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	La de Candela	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496262	Equippamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda	fue-4693-2014	Oaxaca	Santiago Tapachula	Cahulán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496265	Equippamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Grande	fue-4694-2014	Oaxaca	Santiago Tapachula	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496267	Equippamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Culebra	fue-4695-2014	Oaxaca	Santiago Tapachula	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496268	Equippamiento De 41 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Buena Vista	fue-4696-2014	Oaxaca	Santiago Tapachula	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496272	Equippamiento De 17 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Portezuelo	fue-4697-2014	Oaxaca	Santiago Tapachula	El Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496276	Equippamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Calada De Galicia	fue-4698-2014	Oaxaca	Santiago Tapachula	Calada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496277	Equippamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alacran	fue-4699-2014	Oaxaca	Santiago Tapachula	Alacran	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa doming	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496278	Equipoamiento De 5 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Imperio	fue-4700-2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496279	Construcción De Techo Fermo Con Lantitas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Vivienda La Raya	fue-5086-2014	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$106.514	\$106.516	\$106.516	\$106.516	\$106.516	\$106.516	\$106.516	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro
OAX14150100496280	Equipoamiento De 5 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Lazaro Cardenas	fue-4701-2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496283	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Paso Ancho	fue-4419-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Paso Ancho	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496285	Equipoamiento De 5 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Primavera	fue-4702-2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496287	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Chivella	fue-4420-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	La Chivella	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496288	Equipoamiento De 5 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Yerbua Santa	fue-4703-2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yerbua Santa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496290	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tamarrindo	fue-4421-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	El Tamarrindo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496291	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Caliente	fue-4422-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496294	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Coate	fue-4423-2014	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	Llano Coate	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496296	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Lagunillas	fue-4704-2014	Oaxaca	Santa Dominga Arrieta	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496301	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Flor	fue-4424-2014	Oaxaca	San Pedro el Alto	Llano Flor	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496302	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Calhén De Hornos	fue-4705-2014	Oaxaca	Santa Dominga Arrieta	Calhén de Rómulo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496306	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Caba Brava	fue-4706-2014	Oaxaca	Santa Dominga de Morelos	Cabaña Brava	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496310	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Piedras Negras	fue-4707-2014	Oaxaca	Santa Dominga de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496311	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Jardin	fue-4425-2014	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496315	Equipoamiento De 5 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Abajo Del Pueblo	fue-4708-2014	Oaxaca	Santa Dominga Rosayaga	Abajo del Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496316	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Palmas	fue-4426-2014	Oaxaca	San Pedro el Alto	Las Palmas (Barrio San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496319	Equipoamiento De 5 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Lashue Huachire	fue-4709-2014	Oaxaca	Santa Dominga Xagaglia	Lashue Huachire	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496321	Equipoamiento De 5 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Armadillo	fue-4710-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Armadillo (San José Armadillo)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496324	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Lagunilla	fue-4427-2014	Oaxaca	San Pedro el Alto	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496326	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro De Aste	fue-4711-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aste	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496329	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Loma Carita	fue-4428-2014	Oaxaca	San Pedro el Alto	Loma Carita	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496331	Equipoamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio La Montaña Cuicila	fue-4712-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuicila	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496333	Equipoamiento De 15 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Cañada Las Flores	fue-4713-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cañada las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496338	Equipoamiento De 15 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda	fue-4714-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro Cuero	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496339	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Amate	fue-4430-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro del Amate	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496340	Equipoamiento De 15 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Nilo	fue-4715-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro Nilo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496341	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Lachicarana	fue-4431-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Lachicarana	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496343	Equipoamiento De 40 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Lucía Teotpec	fue-4716-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotpec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496344	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Pelón	fue-4432-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496346	Equipoamiento De 5 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Ixtatepec	fue-4717-2014	Oaxaca	Tecotitlán del Valle	Santiago Ixtatepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496347	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Paraiso	fue-4433-2014	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496348	Equipoamiento De 25 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martín Caballero	fue-4718-2014	Oaxaca	Villa de Tepeques de Melchor Cuapio	San Martín Caballero	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496349	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Linda Vista	fue-4434-2014	Oaxaca	Tamalaquian del Ejepto Santo	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
								Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528		Contratación De Bienes y Servicios De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496350		Equipoamiento De 5 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Centro	fue-4719-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	El Centro (San Pablo la Ruca)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496351		Equipoamiento De 5 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro la Reforma	fue-4720-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496352		Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuatro Palos	fue-4435-2014	Oaxaca	Tamazulagum del Espino Santo	Cuatro Palos	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496353		Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Tancitaro	fue-4436-2014	Oaxaca	Santa Maria Tlaxiutlilaptec	Santa Maria Tancitaro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496354		Equipoamiento De 32 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Corralero	fue-5169-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$89,600	\$89,600	\$89,600	\$89,600	\$89,600	\$89,600	\$89,600	100.00	\$0	Vivienda	128	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496355		Equipoamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Collantes	fue-5170-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496356		Equipoamiento De 34 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alcarán	fue-5171-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Alcarán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$95,200	\$95,200	\$95,200	\$95,200	\$95,200	\$95,200	\$95,200	100.00	\$0	Vivienda	136	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496357		Equipoamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Alá	fue-5172-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Alá	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496358		Equipoamiento De 28 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Carrizo	fue-5173-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	100.00	\$0	Vivienda	112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496359		Equipoamiento De 38 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Cosahuque Victoria	fue-5174-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cosahuque Victoria	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	\$106,400	100.00	\$0	Vivienda	152	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496360		Equipoamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda La De Candela	fue-5175-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La de Candela	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496363		Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Catala Rio	fue-4437-2014	Oaxaca	San Juan Lachas	Catala Rio Oriente	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496376		Equipoamiento De 18 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda La De Mejía	fue-5176-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496378		Equipoamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Noria y Mindecula	fue-5177-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noria y Mindecula	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496379		Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martín De Porres	fue-4439-2014	Oaxaca	Santa María Chichistlán	San Martín de Porres	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496381		Equipoamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Mianán	fue-5178-2014	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mianán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496396		Equipoamiento De 50 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco Tutupetango	fue-5183-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Francisco Tutupetango	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496399		Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel El Nuevo	fue-4440-2014	Oaxaca	Santa María Chichistlán	San Miguel Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496402		Equipoamiento De 50 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Coyula	fue-5184-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Coyula	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496403		Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Joya María	fue-4441-2014	Oaxaca	Santa María Chichistlán	Joya María	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496404		Equipoamiento De 50 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Quixotepec	fue-5185-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Quixotepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496405		Equipoamiento De 50 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Garita	fue-5186-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496406		Equipoamiento De 50 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojito De Agua	fue-5187-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Ojito de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496407		Equipoamiento De 50 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Chicazapotes	fue-5188-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Chicazapotes	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496409		Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Benito Juárez	fue-4442-2014	Oaxaca	Santa María Chichistlán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496410		Equipoamiento De 40 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Emiliano Zapata	fue-5189-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496412		Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda El Narajo	fue-4443-2014	Oaxaca	Santa María Chichistlán	El Narajo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496413		Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Revolución	fue-4444-2014	Oaxaca	Santa María Chichistlán	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496415		Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda María Luisa	fue-4445-2014	Oaxaca	Santa María Chichistlán	María Luisa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496416		Equipoamiento De 35 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Lucas Tlanchichio	fue-5190-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanchichio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX14150100496417		Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho Nuevo	fue-4446-2014	Oaxaca	Santa María Chichistlán	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496418		Equipoamiento De 40 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro La Reforma	fue-519																											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

TOTAL: 17786

Informe General del Proyecto																											Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado									
OAX00130200115528	Contratación De Bienes y Servicios De Rendición de Cuentas Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.								
OAX14150100496428	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Buena Vista	fin-4452-2014	Oaxaca	San Sebastián Teicoc	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.								
OAX14150100496431	Contruccion De Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Chachula	fin-4452-2014	Oaxaca	Santa María Tenemejaca	Chachula	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496432	Equipoamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Barrio Del Nido	fin-5192-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Barrio del Nido (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496434	Contruccion De Techo Fome Forr Lamina PVC Para El Mejoramiento De La Vivienda Xagag	fin-4453-2014	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xagag	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496435	Equipoamiento De 35 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho Viejo	fin-5193-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496440	Equipoamiento De 14 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia 24 De Julio	fin-5194-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia 24 de Julio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496442	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda	fin-5195-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia el Manantial	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496443	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Cuajulara	fin-5196-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496448	Equipoamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Centro	fin-5197-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	El Centro (San Pablo la Raya)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496451	Equipoamiento De 35 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Campo Real	fin-5198-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496453	Equipoamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila Segundo	fin-5199-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496454	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Huamuchales	fin-5200-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Los Huamuchales	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496457	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Donaj	fin-5201-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Donaj (El Hijo)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496459	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Valle De Reyes	fin-5203-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Valle de Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496462	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Capilla	fin-5203-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496464	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Raya	fin-5204-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496465	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Nicolás Quialana	fin-5205-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Nicolás Quialana	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496468	Equipoamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Vallablor	fin-5206-2014	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Vallablor	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496471	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Lorenzo Villa Hermosa	fin-5207-2014	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Villa Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496477	Equipoamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Ciruelos	fin-5209-2014	Oaxaca	Fresnillo de Triunfo	Ciruelos de Guapontepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496501	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Luchinda	fin-4468-2014	Oaxaca	Santiago Ixcotelpec	San Miguel Luchinda	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.								
OAX14150100496502	Equipoamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Cruz	fin-5217-2014	Oaxaca	San Pedro Puchula	Arroyo Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496503	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Caliente	fin-4469-2014	Oaxaca	Santiago Ixcotelpec	Cerro Caliente	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de la vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.								
OAX14150100496504	Equipoamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapotal	fin-5218-2014	Oaxaca	San Pedro Puchula	Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496505	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso San Jacobo	fin-4470-2014	Oaxaca	Santiago Ixcotelpec	Paso de San Jacobo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.								
OAX14150100496506	Equipoamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Ciruelos	fin-5219-2014	Oaxaca	San Pedro Puchula	Los Ciruelos	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496507	Equipoamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Chacalapa	fin-5220-2014	Oaxaca	San Pedro Puchula	San José Chacalapa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496508	Equipoamiento De 48 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Lobera	fin-5221-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Vivienda	184	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496511	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Mateo Tepantepec	fin-5223-2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Mateo Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496513	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Durazmal	fin-5224-2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Durazmal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX14150100496541	Contruccion De 10 Sanitarios Con Biodegestores Para El Mejoramiento De La Vivi																																			

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Contrucción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496553	Contrucción De 16 Saneamientos De Desfogueadero No Convencional Soler Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Moravia Uno Tlaxiaperpec	fin-5029-2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Moravia Uno Tlaxiaperpec	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$247,300	\$247,300	\$247,300	\$247,300	\$247,300	\$247,300	\$247,300	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496555	Contrucción De 5 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De Vivienda El Porvenir	fin-5030-2014	Oaxaca	San José del Progreso	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$137,500	\$137,500	\$137,500	\$137,500	\$137,500	\$137,500	\$137,500	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496560	Contrucción De 16 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De Vivienda Monte De Toro	fin-5031-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejaltla de Crego	Monte del Toro	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Vivienda	64	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496568	Contrucción De 15 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Matías Chilauna	fin-5032-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejaltla de Crego	San Matías Chilauna	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496587	Contrucción De 6 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Aguacatal	fin-5040-2014	Oaxaca	Huastepéc	Llano Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496588	Contrucción De 3 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Río Tuerto	fin-5041-2014	Oaxaca	Huastepéc	Rio Tuerto (Rancho Carrera)	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496589	Contrucción De 14 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Camarón	fin-5042-2014	Oaxaca	Huastepéc	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496591	Contrucción De 12 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda La Esperanza	fin-5043-2014	Oaxaca	San Juan Lulama	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$446,544	\$446,544	\$446,544	\$446,544	\$446,544	\$446,544	\$446,544	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496593	Contrucción De 13 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Concha	fin-5044-2014	Oaxaca	San Juan Lulama	Arroyo Concha	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496601	Contrucción De 22 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Río Chigato	fin-5046-2014	Oaxaca	Santiago Inocencio	Rio Chigato	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150100496605	Contrucción De 1 Techo Fermo De Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda El Acahuatl	fin-5047-2014	Oaxaca	Santa Domingó Teojomilco	Acahuatl	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496606	Contrucción De 3 Techo Fermo Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda El Cuajical	fin-5048-2014	Oaxaca	Santa Domingó Teojomilco	Cuajical	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496607	Contrucción De 2 Techo Fermo Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda El Itaché	fin-5049-2014	Oaxaca	Santa Domingó Teojomilco	El Itaché	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496608	Contrucción De 2 Techo Fermo Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda El Paraiso	fin-5050-2014	Oaxaca	Santa Domingó Teojomilco	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496610	Contrucción De 2 Techo Fermo Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda La Arma Blanca	fin-5051-2014	Oaxaca	Santa Domingó Teojomilco	La Arma Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496613	Contrucción De 3 Techo Fermo Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda La Laguna	fin-5052-2014	Oaxaca	Santa Domingó Teojomilco	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$58,500	\$58,500	\$58,500	\$58,500	\$58,500	\$58,500	\$58,500	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496615	Contrucción De 1 Techo Fermo Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Huertas	fin-5053-2014	Oaxaca	Santa Domingó Teojomilco	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496618	Contrucción De 19 Techo Fermo Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda El Sutil	fin-5054-2014	Oaxaca	San Lorenzo Teotomilcan	El Sutil	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$370,500	\$370,500	\$370,500	\$370,500	\$370,500	\$370,500	\$370,500	100.00	\$0	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496620	Contrucción De 15 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Capatzen De Guerrero	fin-5055-2014	Oaxaca	Concepción Pipilco	Capatzen de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496621	Contrucción De 15 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco Pueblo Nuevo	fin-5056-2014	Oaxaca	Concepción Pipilco	San Francisco Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496623	Contrucción De 10 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua De La Rosa	fin-5057-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Agua de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496624	Contrucción De 10 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Palo De Marica	fin-5058-2014	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Palo de Marica	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496651	Contrucción De 10 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Aguacatilla	fin-5059-2014	Oaxaca	Maxatlián Villa de Flores	Aguacatilla	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496652	Contrucción De 10 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Mosquito	fin-5060-2014	Oaxaca	Maxatlián Villa de Flores	Agua Mosquito	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496654	Contrucción De 15 Sanitarios Ecologicos Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Baltazar Chigogañal	fin-5062-2014	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Baltazar Chigogañal (Lagunas)	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	\$412,500	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496655	Contrucción De 10 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Las Ruinas	fin-5063-2014	Oaxaca	San José Tenango	Las Ruinas	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496656	Contrucción De 17 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Teocuatlan	fin-5064-2014	Oaxaca	San José Tenango	Teocuatlan	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$467,500	\$467,500	\$467,500	\$467,500	\$467,500	\$467,500	\$467,500	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496658	Contrucción De 10 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Ocoté	fin-5065-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Ocoté	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496659	Contrucción De 10 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Palmita	fin-5066-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palmita	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496660	Contrucción De 10 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho Fajón	fin-5067-2014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Fajón	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda																

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496672	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Lobera	fue-4504-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ecatepec de Croyce	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496674	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Noria De Oroya	fue-4505-2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ecatepec de Croyce	La Noria de Ortiz	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496676	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Agua Coma Tigre	fue-4506-2014	Oaxaca	Huautepetec	Agua Coma Tigre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496677	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-4507-2014	Oaxaca	Huautepetec	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496678	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Llano Aguacatal	fue-4508-2014	Oaxaca	Huautepetec	Llano Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496680	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Rio Tuerto	fue-4509-2014	Oaxaca	Huautepetec	Rio Tuerto (Rancho Carrera)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496683	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-4510-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496684	Construcción De 10 Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda Campo Real	fue-5070-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496687	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-4511-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Lirio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496689	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-4512-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua Nublada	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496693	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-4513-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Cruz de Hierro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496692	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Llano Verde	fue-4514-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496695	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-4515-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496696	Evitar Enfermedades Oculares Y Respiratorias Con La Reducción De Humo En El Consumo De Los Hogares	fue-4516-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Pueta Campana	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496697	Construcción De 47 Techos Firmes Con Laminas Calafateadas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andrés Nilo	fue-5075-2014	Oaxaca	San Juan Lachigallá	San Andrés Nilo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496698	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Rio Santiago	fue-4517-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Rio Santiago	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496700	Construcción De 13 Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Laguna Guadalupe	fue-6104-2014	Oaxaca	Pueta Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496701	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Catarina Buenavista	fue-4518-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Catarina Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496702	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Sta Cruz De Juárez	fue-4519-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496703	Construcción De 57 Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda Techoltepec	fue-6105-2014	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Techoltepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$1,996,500	\$1,996,500	\$1,996,500	\$1,996,500	\$1,996,500	\$1,996,500	\$1,996,500	100.00	\$0	Vivienda	228	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496704	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Xochitlanvicio	fue-4520-2014	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochitlanvicio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496705	Construcción De 13 Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda San Mateo Los Salinos	fue-6106-2014	Oaxaca	Guadalupe de Victoria	San Mateo Los Salinos	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496707	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Lucernaga	fue-4521-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Lucernaga	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496708	Construcción De 10 Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Yuchitán	fue-6107-2014	Oaxaca	Santiago Juchitánvicio	Guadalupe Yuchitán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496709	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Rancho Lauchina	fue-4522-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Rancho Lauchina (Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496711	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santa María Yahualtepec	fue-4523-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa María Yahualtepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496712	Construcción De 25 Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda Yerba Santa	fue-6108-2014	Oaxaca	Santiago Xicotlánvicio	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	\$587,500	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496713	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santa Dominga Calabogal	fue-4524-2014	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Santa Dominga Calabogal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496717	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Barrio Nuevo Cuernavaca	fue-4527-2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Barrio Nuevo (Camarón)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496720	Construcción De 10 Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda Caramá	fue-6110-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Caramá Dto. Oax.	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496723	Construcción De 13 Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Verde	fue-6111-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Rio Verde Dto. Oax.	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496725	Construcción De 15 Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Grande	fue-6112-2014	Oaxaca	San Miguel Cuatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$249,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496727	Construcción De 4 Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Nueva Sitocua	fue-6113-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Colonia Nueva Sitocua Dto. Oax.	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100496728	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Chica Begh	fue-4534-2014	Oaxaca	San Andrés Yal	Chica Begh	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496729	Construcción De 10 Sanitarios Con Biodepositores Para El Mejoramiento De La Vivienda Independencia	fue-6114-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Independencia Dto. Oax.	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014		\$312,500	\$312,500	\$312,500	\$312,500	\$312,500	\$312,500	\$312,500	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa doming	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496730	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Barrio Santo Domingo	fue-4535-2014	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496731	Construcción De 10 Sanitarios Con Budgeteros Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Verde	fue-6115-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. Oax	Rio Verde	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100496732	Construcción De 9 Sanitarios Con Budgeteros Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Peñasco	fue-6116-2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco Guadalupe Peñasco	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$281,250	\$281,250	\$281,250	\$281,250	\$281,250	\$281,250	\$281,250	\$281,250	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100496733	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santiago Quianélicas	fue-4536-2014	Oaxaca	San Carlos Zanatepec	Santiago Quianélicas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496734	Construcción De 8 Sanitarios Con Budgeteros Para El Mejoramiento De La Vivienda Cabacua	fue-6117-2014	Oaxaca	Magdalena Peñasco Cabacua	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100496735	Construcción De 23 Sanitarios Con Budgeteros Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte Frio	fue-6118-2014	Oaxaca	San Juan Tamazula Monte Frio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100496736	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Cristóbal Lachitang	fue-4537-2014	Oaxaca	San Cristóbal Lachitang	San Cristóbal Lachitang	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496737	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Huamuchil	fue-4538-2014	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamuchil	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496738	Construcción De 18 Sanitarios Con Budgeteros Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Jojutepi	fue-6119-2014	Oaxaca	San Pedro Jojutepi	San Pedro Jojutepi	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100496739	Construcción De 25 Techo Fome Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Apolista	fue-6120-2014	Oaxaca	San Pedro Apolista	San Pedro Apolista	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496740	Construcción De 25 Techo Fome Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayapeasco De Aldama	fue-6121-2014	Oaxaca	Ayapeasco de Aldama	Ayapeasco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496741	Construcción De 23 Sanitarios Con Budgeteros Para El Mejoramiento De La Vivienda El Vergel	fue-6145-2014	Oaxaca	Santiago Yosondúa Vergel	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$615,431	\$615,431	\$615,431	\$615,431	\$615,431	\$615,431	\$615,431	\$615,431	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100496742	Construcción De 26 Sanitarios Con Budgeteros Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andres Tonala	fue-6146-2014	Oaxaca	Santa Dominga Tonala	San Andrés Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,007,068	\$1,007,068	\$1,007,068	\$1,007,068	\$1,007,068	\$1,007,068	\$1,007,068	\$1,007,068	100.00	\$0	Vivienda	144	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496743	Construcción De 27 Sanitarios De Desfalcación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda San Francisco Lancha	fue-6147-2014	Oaxaca	San Agustin Lancha	San Francisco Lancha	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$679,222	\$679,222	\$679,222	\$679,222	\$679,222	\$679,222	\$679,222	\$679,222	100.00	\$0	Vivienda	108	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496744	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Jajala Del Valle	fue-4539-2014	Oaxaca	San Felipe Tapalang	Jajala del Valle	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496745	Construcción De 4 Sanitarios Con Budgeteros Para El Mejoramiento De La Vivienda La Chachalaca	fue-6148-2014	Oaxaca	Santiago Camitlán La Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$138,344	\$138,344	\$138,344	\$138,344	\$138,344	\$138,344	\$138,344	\$138,344	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100496746	Construcción De 14 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Carra De Los Seres	fue-6149-2014	Oaxaca	Huautepetec Carra de los Seres	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496747	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De El Camarin	fue-4540-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	El Camarin	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496748	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-4541-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	El Camarin	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496750	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huautepetec	fue-6150-2014	Oaxaca	Huautepetec Huautepetec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496751	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Cruz	fue-4542-2014	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496753	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Pedro Ortizala	fue-4543-2014	Oaxaca	San Juan Bautista La Cruz	San Pedro Ortizala	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496754	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Come Tigre	fue-6151-2014	Oaxaca	Huautepetec Agua Come Tigre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496756	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda D Camaron	fue-6153-2014	Oaxaca	Huautepetec El Camarin	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496757	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Arroyo Banco	fue-4545-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496759	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Cerro Armadillo Grande	fue-4546-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496761	Construcción De 5 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Mirador	fue-6155-2014	Oaxaca	Huautepetec El Mirador Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496762	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Cerro Camargo Grande	fue-4547-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Camargo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496763	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Campo Real	fue-6154-2014	Oaxaca	Villa de Zachila Colonia Campo Real	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496764	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-4548-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro de Pita	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496765	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Cerro Marin	fue-4549-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Marin (Monte Flor)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496766	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-4550-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496767	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-4551-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496768	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaltrepec De Candayot	fue-6155-2014	Oaxaca	San Juan Cotacotlán Jaltrepec de Candayot	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496769	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Jojutepi	fue-6156-2014	Oaxaca	Santiago Jojutepi Santiago Jojutepi	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496770	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Monte Bello	fue-4552-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Bello	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496771	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Juan Cosoltepec	fue-6157-2014	Oaxaca	San Juan Cosoltepec	San Juan Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496772	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santo Domingo Tlanguatengo	fue-6158-2014	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santo Domingo Tlanguatengo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496773	Construcción De 17 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santa María Magdalena Tlaxiapa	fue-6159-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tlaxiapa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496774	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Monte Negro	fue-4553-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496775	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Paso Nuevo La Hamaca	fue-4554-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Hamaca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496776	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Rincónada	fue-4555-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rincónada	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496777	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Cristóbal De La Vega	fue-4556-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal la Vega	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496778	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Felipe De León	fue-4557-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496779	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Isidro Chianilla	fue-4558-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chianilla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496780	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Juan Palmarita	fue-4559-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palmarita	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496781	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Juan Arroyo Palmarito	fue-4560-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palmarito	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496782	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-4561-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Mateo Yedla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496783	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-4562-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Rafael Agua de Pasaclito	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496785	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santa Fe Y La Mar	fue-4563-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496786	Construcción De 20 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santiago Cuatla	fue-6160-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santiago Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496787	Construcción De 68 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Arroyo De Aldama	fue-6161-2014	Oaxaca	Arroyo de Aldama	Arroyo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496788	Construcción De 10 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Guayónila	fue-6162-2014	Oaxaca	Arroyo de Aldama	Guayónila	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496789	Construcción De 10 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Hacienda Tecuila	fue-6163-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ex-Hacienda Tecuila	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496790	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Buenavista	fue-4564-2014	Oaxaca	San Juan Cosoltepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496791	Construcción De 14 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Pedro Guayónila	fue-6164-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Pedro Guayónila	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496792	Construcción De 16 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Andrés Zabache	fue-6165-2014	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496793	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Chila De Río	fue-6166-2014	Oaxaca	San Juan Tlaxiapa	A Chila de Río	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496794	Construcción De 3 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Juan Tlaxiapa	fue-6167-2014	Oaxaca	San Juan Tlaxiapa	San Juan Tlaxiapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496795	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Agua Blanca	fue-6168-2014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496796	Construcción De 3 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Barrio La Guadalupe	fue-6169-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496797	Construcción De 3 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santa María Ruaká	fue-6170-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Ruaká	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496798	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda De Trinidad Zaachila	fue-6171-2014	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496802	Construcción De 12 Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Juan Ayula Tepaltepec	fue-6172-2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Juan Ayula Tepaltepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$335,689	\$335,689	\$335,689	\$335,689	\$335,689	\$335,689	\$335,689	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496804	Construcción De 10 Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Miguel Pases	fue-6173-2014	Oaxaca	San Miguel Pases	San Miguel Pases	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$279,741	\$279,741	\$279,741	\$279,741	\$279,741	\$279,741	\$279,741	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496805	Construcción De 8 Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda De La Bata	fue-6174-2014	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. O	La Bata	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$223,793	\$223,793	\$223,793	\$223,793	\$223,793	\$223,793	\$223,793	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496808	Construcción De 17 Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Chobla	fue-6175-2014	Oaxaca	San Sebastián Tecuilaustlauchil	San Sebastián Los Chobla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$475,560	\$475,560	\$475,560	\$475,560	\$475,560	\$475,560	\$475,560	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496809	Construcción De 14 Sanitarios Con Biodegraderos Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Pablo Guila Catolita 14 De Febrero	fue-6176-2014	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,510,603	\$1,510,603	\$1,510,603	\$1,510,603	\$1,510,603	\$1,510,603	\$1,510,603	100.00	\$0	Vivienda	216	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX14150100496819	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De La Vivienda De Jatpec De Candayot	fue-6750-2014	Oaxaca	San Juan Cotacatán	Jatpec de Candayot	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496823	Construcción De Sanitarios Con Biodegrader Para El Mejoramiento De La Vivienda	fue-6841-2014	Oaxaca	Santa Ana Tlaxiayucan	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado			
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496832	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Cañada	fue-6842-2014	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496841	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San José Cieneguilla	fue-6844-2014	Oaxaca	San Sebastián Cuastlan	San José Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496843	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San José De Las Flores	fue-6845-2014	Oaxaca	Santiago Amatlán	San José de las Flores (El Arriatillo)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496845	Construcción De 2 Techos Formas Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda	fue-6183-2014	Oaxaca	Mahualtlan de Porfirio Diaz	Mahualtlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496847	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Gabriel Mitatepec	fue-6846-2014	Oaxaca	San Gabriel Mitatepec	San Gabriel Mitatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496852	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Miguel Amatlán	fue-6847-2014	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496854	Construcción De 5 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Batea	fue-6184-2014	Oaxaca	San Juan Mitatepec Dto. Or	La Batea	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$83,922	\$83,922	\$83,922	\$83,922	\$83,922	\$83,922	\$83,922	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496862	Construcción De 7 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda La Luz Itteautlan	fue-6185-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuatemolcan	La Luz Temascaltepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$475,560	\$475,560	\$475,560	\$475,560	\$475,560	\$475,560	\$475,560	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496865	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Santa Dominga Cuastlan	fue-6848-2014	Oaxaca	San Jerónimo Cuastlan	Santo Dominga Cuastlan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,094							0.00			Vivienda	164	0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496871	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Cristóbal Honduras	fue-6849-2014	Oaxaca	San Jerónimo Cuastlan	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$73,241							0.00			Vivienda	130	0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100496878	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Jucatepec	fue-6190-2014	Oaxaca	Santiago Jucatepec	Santiago Jucatepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$701,894	\$701,894	\$701,894	\$701,894	\$701,894	\$701,894	\$701,894	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496880	Construcción De Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De Viviendas	fue-6855-2014	Oaxaca	Santa Cruz Mitatepec	Tzucucil Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496883	Construcción De 22 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Del Río	fue-6193-2014	Oaxaca	Santiago del Río	Santiago del Río	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$421,137	\$421,137	\$421,137	\$421,137	\$421,137	\$421,137	\$421,137	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496885	Construcción De 8 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andrés Montalva	fue-6192-2014	Oaxaca	Silacoyapam	San Andrés Montalva	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$280,758	\$280,758	\$280,758	\$280,758	\$280,758	\$280,758	\$280,758	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496890	Construcción De 25 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Bautista Tlachichilco	fue-6193-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	San Juan Bautista Tlachichilco	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$877,370	\$877,370	\$877,370	\$877,370	\$877,370	\$877,370	\$877,370	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496900	Construcción De 11 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Tepicostanguero	fue-6194-2014	Oaxaca	San Juan Mitatepec Dto. Or	Santa María Tepicostanguero	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$386,043	\$386,043	\$386,043	\$386,043	\$386,043	\$386,043	\$386,043	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496905	Construcción De 11 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz	fue-6195-2014	Oaxaca	San Juan Mitatepec Dto. Or	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$386,043	\$386,043	\$386,043	\$386,043	\$386,043	\$386,043	\$386,043	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496907	Construcción De 3 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Camana	fue-6196-2014	Oaxaca	San Juan Mitatepec Dto. Or	Camana	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$105,284	\$105,284	\$105,284	\$105,284	\$105,284	\$105,284	\$105,284	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496934	Construcción De 8 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Mezon De Guadalupe	fue-6197-2014	Oaxaca	San Juan Mitatepec Dto. Or	Mezon de Guadalupe Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$280,758	\$280,758	\$280,758	\$280,758	\$280,758	\$280,758	\$280,758	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496936	Construcción De 14 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santos Reyes Tepicillo	fue-6198-2014	Oaxaca	Santos Reyes Tepicillo	Santos Reyes Tepicillo	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,327	\$491,327	\$491,327	\$491,327	\$491,327	\$491,327	\$491,327	100.00	\$0	Vivienda	56	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496937	Construcción De 7 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Tzucma De Zaragoza	fue-6199-2014	Oaxaca	Santiago Juchitanguero	Tzucma de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$245,663	\$245,663	\$245,663	\$245,663	\$245,663	\$245,663	\$245,663	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496943	Equipoamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ciudad Luz	fue-5428-2014	Oaxaca	Santiago Lalpaga	Santiago Lalpaga	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496943	Equipoamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quere Quere	fue-5429-2014	Oaxaca	Santiago Lalpaga	Santiago Lalpaga	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496944	Equipoamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Lachon	fue-5430-2014	Oaxaca	San Juan Lachon	San Juan Lachon	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496947	Equipoamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Cajones	fue-5432-2014	Oaxaca	San Pedro Cajones	San Pedro Cajones	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496949	Equipoamiento De 8 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Barrio Dos	fue-5434-2014	Oaxaca	Santa María Temascalapaga	Santa María Temascalapaga	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496950	Equipoamiento De 28 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Tomas Temascalapaga	fue-5435-2014	Oaxaca	Santo Tomás Temascalapaga	Santo Tomás Temascalapaga	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496951	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Villa De Teotitlan	fue-5436-2014	Oaxaca	Teotitlanque Villa de Morelos	Teotitlanque Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496957	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicma Vicente Guerrero	fue-5437-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100496967	Construcción De 18 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Reforma Agraria Integral	fue-5439-2014	Oaxaca	San Francisco Ixcotelcan	Reforma Agraria Integral	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$562,500	\$562,500	\$562,500	\$562,500	\$562,500	\$562,500	\$562,500	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro.		
OAX14150100496968	Construcción De 18 Sanitarios Con Biodepositos Para El Mejoramiento De La Vivienda Paz Y Unión	fue-5440-2014	Oaxaca	Santa Catarina Teicua	Paz y Unión	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																				

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																											Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.									
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100496978	Construcción De 45 Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda Siglo XXI	fue-6095-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,237,500	\$1,237,500	\$1,237,500	\$1,237,500	\$1,237,500	\$1,237,500	\$1,237,500	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:									
OAX14150100497001	Construcción De Desfibrilación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho Las Palmas	fue-6468-2014	Oaxaca	San Juan Cotacatzen	Rancho las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$24,730	\$24,730	\$24,730	\$24,730	\$24,730	\$24,730	\$24,730	\$24,730	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497009	Comrigeneración De Desfibrilación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho Taro	fue-6469-2014	Oaxaca	San Juan Cotacatzen	El Taro	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$24,730	\$24,730	\$24,730	\$24,730	\$24,730	\$24,730	\$24,730	\$24,730	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497031	Construcción De 20 Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda El Progreso	fue-6100-2014	Oaxaca	San Juan Lachigalá	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497038	Construcción De 25 Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda La Libertad	fue-6101-2014	Oaxaca	San Juan Lachigalá	Santiago la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$687,500	\$687,500	\$687,500	\$687,500	\$687,500	\$687,500	\$687,500	\$687,500	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497040	Equpamiento De 06 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina Minas	fue-6102-2014	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497043	Equpamiento De 39 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De La Vivienda Pasadizo De Guerrero	fue-6103-2014	Oaxaca	Ocutlán de Morelos	Proasado de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497046	Construcción De 13 Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Colorado	fue-6109-2014	Oaxaca	San Juan Mitatemec	Llano Colorado	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	\$357,500	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497051	Construcción De 10 Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda Reforma	fue-6136-2014	Oaxaca	Chalutzongo de Hidalgo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$317,887	\$317,887	\$317,887	\$317,887	\$317,887	\$317,887	\$317,887	\$317,887	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497055	Construcción De 10 Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda Plan De Ayala	fue-6137-2014	Oaxaca	Chalutzongo de Hidalgo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$317,887	\$317,887	\$317,887	\$317,887	\$317,887	\$317,887	\$317,887	\$317,887	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497060	Construcción De 10 Sistema De Desfibrilación No Convencional Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento De La Vivienda Villa De Zaachila	fue-6138-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$251,563	\$251,563	\$251,563	\$251,563	\$251,563	\$251,563	\$251,563	\$251,563	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497064	Construcción De 50 Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Del Ave	fue-6186-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,754,741	\$1,754,741	\$1,754,741	\$1,754,741	\$1,754,741	\$1,754,741	\$1,754,741	\$1,754,741	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497068	Construcción De 10 Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda Aguacatal	fue-6187-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497071	Construcción De 10 Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martín Pe	fue-6188-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Martín Pe del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497075	Construcción De 10 Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda La Matanca	fue-6189-2014	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	La Matanca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$350,948	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497095	Construcción De 4 Pisos Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	fue-6213-2014	Oaxaca	Santiago Lachigalá	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497099	Construcción De 7 Pisos Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guasameya	fue-6214-2014	Oaxaca	Santiago Lachigalá	Guasameya	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497105	Construcción De 14 Pisos Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Maguay	fue-6215-2014	Oaxaca	Santiago Lachigalá	Arroyo Maguay	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497106	Construcción De 20 Pisos Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Arroyo Expanza	fue-6216-2014	Oaxaca	Santiago Lachigalá	Arroyo Expanza	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497108	Construcción De 10 Pisos Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Coyul	fue-6217-2014	Oaxaca	Santiago Lachigalá	Llano Coyul	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497109	Construcción De 20 Pisos Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Zarca	fue-6218-2014	Oaxaca	Santiago Lachigalá	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497110	Construcción De 50 Pisos Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tesoro	fue-6219-2014	Oaxaca	San Juan Cotacatzen	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497111	Construcción De 15 Pisos Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Rosa Zahuatlape	fue-6220-2014	Oaxaca	San Juan Cotacatzen	Santa Rosa Zahuatlape	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497147	Construcción De 20 Techo Firme Con Laminas De Per Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila Segundo	fue-6221-2014	Oaxaca	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$396,724	\$396,724	\$396,724	\$396,724	\$396,724	\$396,724	\$396,724	\$396,724	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497149	Construcción De 40 Pisos Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Quianitas	fue-6222-2014	Oaxaca	Santa María Quaquilán	San José Quianitas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$406,896	\$406,896	\$406,896	\$406,896	\$406,896	\$406,896	\$406,896	\$406,896	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497150	Construcción De 13 Pisos Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calle Progreso	fue-6223-2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497153	Construcción De 13 Pisos Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calle Independencia	fue-6224-2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497158	Construcción De 12 Pisos Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Calle Las Estrellas	fue-6225-2014	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX14150100497161	Construcción De 10 Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Amatepec	fue-6226-2014	Oaxaca	Santiago Amatepec	Santiago Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$379,255	\$379,255	\$379,255	\$379,255	\$379,255	\$379,255	\$379,255	\$379,255	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497170	Construcción De 15 Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo Teojomulco	fue-6227-2014	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$568,882	\$568,882	\$568,882	\$568,882	\$568,882	\$568,882	\$568,882	\$568,882	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX14150100497172	E.P. 20 De Noviembre	1407	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	Rural																														

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Unidad de Medida	Ciclo Recurso	Programa Fondo Convenio					Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	
OAX00130200135528	Construcción De Refugio Sanitario de Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	DS4 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h Ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución																	Financiero / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
OAX1410100497180	Construcción De 20 Piso Feme Para El Mejoramiento De La Vivienda Solidaridad Etlá	fiw-6230-2014	Oaxaca	Solidad Etlá	Solidad Etlá	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiero / Física / Régimen		
OAX1410100497181	Construcción De 30 Piso Feme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Juarez	fiw-6233-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiero / Física / Régimen		
OAX1410100497183	Construcción De Electrificación No Comercial Solar Fotovoltaico Para El Mejoramiento De Vivienda	fiw-6470-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoatlán	Integridad de Camdopyot	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$223,570	\$223,570	\$223,570	\$223,570	\$223,570	\$223,570	\$223,570	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	90.00	Financiero / Física / Régimen		
OAX1410100497193	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco Ixtahuacán	fiw-6473-2014	Oaxaca	San Francisco Ixtahuacán	San Francisco Ixtahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$337,500	\$337,500	\$337,500	\$337,500	\$337,500	\$337,500	\$337,500	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiero / Física / Régimen		
OAX1410100497195	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda La Nueva Raza	fiw-6473-2014	Oaxaca	San Juan Cotzacoatlán	La Nueva Raza	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	100.00	\$0	Vivienda	176	0.00	100.00	Financiero / Física / Régimen		
OAX1410100497197	Construcción De Electrificación No Comercial Solar Fotovoltaico Para El Mejoramiento De Vivienda	fiw-6475-2014	Oaxaca	San Antonio Huixtla	San Antonio Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$272,030	\$272,030	\$272,030	\$272,030	\$272,030	\$272,030	\$272,030	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiero / Física / Régimen		
OAX1410100497198	Construcción Con Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda Barro Colorado	fiw-6476-2014	Oaxaca	San Miguel Atzepec	Barro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Vivienda	144	0.00	100.00	Financiero / Física / Régimen		
OAX1410100497199	Construcción Con Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda San Mateo Yucuitlán	fiw-6477-2014	Oaxaca	San Mateo Yucuitlán	San Mateo Yucuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	100.00	\$0	Vivienda	220	0.00	50.00	Financiero / Física / Régimen		
OAX1410100497200	Construcción Con Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda El Huamuche	fiw-6478-2014	Oaxaca	Santiago Ixtaltepec	El Huamuche	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	Comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	\$1,017,500	100.00	\$0	Vivienda	148	0.00	50.00	Financiero / Física / Régimen		
OAX1410100497201	Construcción De 30 Piso Feme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tejas De Morelos	fiw-6332-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Tejas de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiero / Física / Régimen		
OAX1410100497202	Construcción De 30 Piso Feme Para El Mejoramiento De La Vivienda Asunción Nochistlán	fiw-6235-2014	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiero / Física / Régimen		
OAX1410100497203	Construcción Con Sanitarios Con Budgetones Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Tepic																											

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497332	Construcción De 17 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia El Mador	fue-6258-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	El Mador Colonia El Mador	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$87,157	\$87,157	\$87,157	\$87,157	\$87,157	\$87,157	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497314	Construcción De Techo Firms Con Laminas De Pvc Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia San Lorenzo Teotihuacan	fue-6483-2014	Oaxaca	San Lorenzo Teotihuacan	San Lorenzo Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497335	Construcción De 9 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda El Porvenir	fue-6259-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,142	\$46,142	\$46,142	\$46,142	\$46,142	\$46,142	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497316	Construcción De 9 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Infancia Zapala	fue-6260-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,142	\$46,142	\$46,142	\$46,142	\$46,142	\$46,142	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497317	Construcción De 7 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Moravia	fue-6261-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$15,888	\$15,888	\$15,888	\$15,888	\$15,888	\$15,888	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497328	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Temascal	fue-6484-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$186,060	\$186,060	\$186,060	\$186,060	\$186,060	\$186,060	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497329	Construcción De 23 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Reforma	fue-6262-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$117,918	\$117,918	\$117,918	\$117,918	\$117,918	\$117,918	100.00	\$0	Vivienda	92	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497340	Construcción De 16 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Santa Cruz	fue-6263-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$82,030	\$82,030	\$82,030	\$82,030	\$82,030	\$82,030	100.00	\$0	Vivienda	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497341	Construcción De 40 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda Colatlan	fue-6264-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Colatlan	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$205,075	\$205,075	\$205,075	\$205,075	\$205,075	\$205,075	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497342	Construcción De 40 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda Corralero	fue-6265-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$205,075	\$205,075	\$205,075	\$205,075	\$205,075	\$205,075	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497343	Construcción De 30 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruz Del Itzacan	fue-6266-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Cruz del Itzacan	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$113,806	\$113,806	\$113,806	\$113,806	\$113,806	\$113,806	100.00	\$0	Vivienda	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497344	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andres Teotihuacan	fue-6485-2014	Oaxaca	San Andrés Teotihuacan	San Andrés Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$855,876	\$855,876	\$855,876	\$855,876	\$855,876	\$855,876	100.00	\$0	Vivienda	92	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497345	Construcción De 24 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda El Ranchito	fue-6267-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$71,776	\$71,776	\$71,776	\$71,776	\$71,776	\$71,776	100.00	\$0	Vivienda	56	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497346	Construcción De 40 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda Maricunmas	fue-6269-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Maricunmas	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$205,075	\$205,075	\$205,075	\$205,075	\$205,075	\$205,075	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497347	Equipoameto De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Miguel Yegonana	fue-6486-2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	San Miguel Yegonana	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497348	Construcción De 12 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda De San Carlos	fue-6270-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Pa del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$61,532	\$61,532	\$61,532	\$61,532	\$61,532	\$61,532	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497349	Construcción De 14 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra Blanca	fue-6272-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$71,776	\$71,776	\$71,776	\$71,776	\$71,776	\$71,776	100.00	\$0	Vivienda	56	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497350	Construcción De 17 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Xicatltepec	fue-6274-2014	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Santa Maria Xicatltepec	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$87,157	\$87,157	\$87,157	\$87,157	\$87,157	\$87,157	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497352	Construcción De 50 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Colorado	fue-6275-2014	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$256,344	\$256,344	\$256,344	\$256,344	\$256,344	\$256,344	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497353	Construcción De 50 Piso Firms Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Huastotitlan	fue-6276-2014	Oaxaca	Santa Maria Huastotitlan	Santa Maria Huastotitlan	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$256,344	\$256,344	\$256,344	\$256,344	\$256,344	\$256,344	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX14150100497354	Equipoameto De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Agua Blanca	fue-6487-2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497355	Equipoameto De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia La Alamosa	fue-6341-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497356	Equipoameto De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De El Bejico	fue-6488-2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	El Bejico	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497357	Equipoameto De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Segunda Anguilacon	fue-6343-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497358	Equipoameto De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San José del Peñasco	fue-6489-2014	Oaxaca	San José del Peñasco	San José del Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497359	Equipoameto De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Agua Sal	fue-6490-2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Agua de Sal	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497360	Equipoameto De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De San José Llano Grande	fue-6491-2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497361	Equipoameto De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De	fue-6492-2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Guzac	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497362	Construcción De Electrificación No Comercial Sal Teotihuacan Para El Mejoramiento De Vivienda	fue-6493-2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mengoff de Morfins	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497363	Equipoameto De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Mahuatlán	fue-6494-2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497364	Equipoameto De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Mahuatlán	fue-6495-2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497365	Equipoameto De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Mahuatlán	fue-6496-2014	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497366	Equipoameto De 148 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Puerto Escamella	fue-6499-2014	Oaxaca	San Pedro Mexime	Puerto Escamella	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497367	Equipoameto De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Colorado	fue-6500-2014	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497368	Equipoameto De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Tepeotlango	fue-6501-2014	Oaxaca	San Lorenzo	San Miguel Tepeotlango	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		construcción estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartmento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100497269	Equipoamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Bajos De Chila	fue-6502-2014	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100497270	Equipoamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Cacahuatepec	fue-6503-2014	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100497271	Equipoamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Huastotitlan	fue-6504-2014	Oaxaca	Santa Maria Huastotitlan	Santa Maria Huastotitlan	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100497272	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Yagla	fue-6505-2014	Oaxaca	Itz'itlan de Juárez	San Juan Yagla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100497273	Equipoamiento De 6 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Cajones	fue-6506-2014	Oaxaca	San Francisco Cajones	San Miguel Cajones	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100497274	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nejapa De Madero	fue-6507-2014	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100497275	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Triangulo	fue-6508-2014	Oaxaca	San Pedro Tototlan	El Triangulo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100497276	Equipoamiento De 45 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Yareni	fue-6509-2014	Oaxaca	San Pedro Yareni	San Pedro Yareni	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100497278	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Sebastian Gubuf	fue-6511-2014	Oaxaca	Santiago Larraga	San Sebastian Gubuf	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100497279	Equipoamiento De 8 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Xochitlan	fue-6512-2014	Oaxaca	San Baltazar Tzucchi el Bajo	Santa Maria Xochitlan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX14150100497280	Construccion De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Buena Vista Leuchua	fue-6568-2014	Oaxaca	San Agustin Leuchua	Buena Vista Leuchua	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución		2014	\$1,032,979	\$1,032,979	\$1,032,979	\$1,032,979	\$1,032,979	\$1,032,979	\$1,032,979	100.00	\$0	Vivienda	78	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497281	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cernegalla	fue-6513-2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Eytla de Crespo	La Cernegalla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497282	Equipoamiento De 1 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tejapa De Morales	fue-6514-2014	Oaxaca	Ocotlán de Morales	Tejapa de Morales	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497283	Construccion De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Blanca	fue-6569-2014	Oaxaca	San Agustin Leuchua	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución		2014	\$1,087,346	\$1,087,346	\$1,087,346	\$1,087,346	\$1,087,346	\$1,087,346	\$1,087,346	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497285	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Ejido El Biondo	fue-6515-2014	Oaxaca	San Vicente Luchua	Ejido el Biondo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497287	Equipoamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Atotpec	fue-6516-2014	Oaxaca	Santa Maria Atotpec	Santa Maria Atotpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497289	Equipoamiento De 21 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Lachigalla	fue-6517-2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497291	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Progreso	fue-6518-2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497293	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Xagula	fue-6519-2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Xagula	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497295	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andres Nilo	fue-6520-2014	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andres Nilo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497298	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Inocencio	fue-6521-2014	Oaxaca	Santa Cruz Tluchua	El Inocencio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497299	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande	fue-6522-2014	Oaxaca	Vila de Tumburete de Melchor Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497300	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nezan	fue-6523-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Nezan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497302	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina Nohope	fue-6524-2014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santa Catarina Nohope	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497304	Equipoamiento De 6 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Buena Vista	fue-6525-2014	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497306	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Colonia Las Culturas	fue-6338-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497308	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Colonia La Union	fue-6339-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497309	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Colonia Francisco Y Maldon	fue-6340-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497310	Equipoamiento De 8 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Xoxocotlan	fue-6345-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497311	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Colonia Primera Aplicacion	fue-6345-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497312	Equipoamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia 21 De Marzo	fue-6346-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497323	Construccion De Sanitarios Con BiogasPara El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Acapulque	fue-6856-2014	Oaxaca	San Antonio Huiquepec	San Juan Xochitlan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución		2014	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	\$1,512,500	100.00	\$0	Vivienda	220	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
OAX14150100497324	Equipoamiento De 14 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Monte Bolu	fue-6357-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497325	Equipoamiento De 4 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia La Guadalupe	fue-6344-2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	corrión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100497383	Introduccion De Drenaje Sanitario En La Colonia 30 De Marzo Nueva Seccion	FOBRICACION-6277-2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UC039 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$873,700	\$873,007	\$873,007	\$873,007	\$873,007	\$873,007	\$873,007	100.00	\$0	Metros lineales	74,825	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - VALIDAR

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Formación General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avenca Financiera					Reintegró	Unidad de Medida	Avenca Físico			Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avenca		Publicación	Avenca Anual	Avance Acumal		
OAX1015020135528	Construcción De Baños Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1415020049362	Construcción De Centros De Salud En Cuicatlan	FAFE/79513/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,422,082	\$1,422,082	\$1,422,082	\$1,026,625	97.77	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE/2015 / Física / Registro INFORME PRELIMINAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1415020049461	Construcción De Unidad Médica En Almolonga	FAFE/73151/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,467,987	\$1,467,987	\$1,467,987	\$440,396	97.87	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE/2015 / Física / Registro INFORME PRELIMINAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1415020049526	Construcción De Unidad Médica En Barroeta Larga (Jalpa De Crespo)	FORNEGCON/1170/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,179,641	\$1,179,641	\$1,179,641	\$1,179,641	\$1,179,641	\$0	100.00	\$0	Metros	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX1415020049552	Terminación De La Construcción Del Hospital De La Mejor Oaxaqueña	FORNEGCON/1177/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$60,000,000	\$59,987,437	\$59,987,437	\$59,987,437	\$59,987,437	\$59,987,437	\$15,627,179	100.00	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro Información preliminar al 30 de septiembre de 2014. Se agotó el presupuesto. Ingreso y a la entrega recepción.
OAX1415020049632	Construcción De Centros De Salud En Santo Cárlos Carral Del Valle	FISE/1982/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	003 FAS Efediales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,497,240	\$1,497,240	\$1,497,240	\$1,497,240	\$1,497,240	\$1,218,078	\$1,218,078	81.35	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE/2015 / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1415020049641	Construcción De Centros De Salud	FISE/1457/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	003 FAS Efediales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,244	\$4,495,244	\$4,495,244	\$1,348,573	99.89	\$0	Metros	0	0.00	50.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE/2015 / Física / Registro INFORME PRELIMINAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1415020049670	Construcción De Centros De Salud De 5 Consultorios En San Pablo Villa De Mitla	FISE/3982/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	003 FAS Efediales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$0	100.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE/2015 / Física / Registro INFORME PRELIMINAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1415020049686	Substitución Del Centro De Salud De Un Consultorio En San Marcos Tlaxiaco	FISE/5231/2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	003 FAS Efediales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,635	\$1,497,635	\$1,497,635	\$1,294,539	99.84	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera INFORME PRELIMINAR AL CORTE 30/SEPTIEMBRE/2015 / Física / Registro INFORME PRELIMINAR AL CIERRE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1415020503151	Rehabilitación De Cortina En Captación De Agua Potable	MSUT-FISMODTP-231-804-001-2014	Oaxaca	San Juan Tepehuacán	Rafugio de Monjes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPECOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200513954	Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200514393	Faltó Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas		Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK12 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200515027	Construcción De Redes De Distribución En Las Colonias Elmaguá Y Concha De Saperlimen, Persepolis, Al Manantial, Al Manantial De Juchitán De Zaragoza	FSM-MHCJ2-020-043-133-2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	FS179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,144,200							0.00		Piezas	300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONTATO TERMINADO Y PAGADO AL 100% EN EL EJERCICIO 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200515826	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Vías Cables	1	Oaxaca	San Vicente Nulú	San Vicente Nulú	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200516573	"Nuestros Dos Caminos Carreteros Que Convierten A La Cabecera Municipal Con Sus Dos Agrados Y Tres Nucleos Rurales"	OP-AMACN-FAS-08-005-2014	Oaxaca	San Andrés Cabrera Nueva	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,265,505	\$1,265,505	\$1,265,505	\$1,265,505	\$1,265,505	\$1,265,505	\$1,265,505	100.00	\$0	Kilómetro	2,058	0.00	100.00	Financiera: OBRA PRONTO EN EL EJERCIO 2014 / Física: OBRA PRONTO EN EL EJERCIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200516490	Electrificación Pantoneo 1 Y 2	R28-9	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200516830	Programa De Desarrollo Institucional Municipal (2 Por Ciento)	FSM-008-002-2014	Oaxaca	San Andrés Cabrera Nueva	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$128,734	\$128,734	\$128,734	\$128,734	\$128,734	\$128,734	\$128,734	100.00	\$0	Estudio de preinversión	2,058	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% EN EL EJERCIO 2014 / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% EN EL EJERCIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200517003	Gastos Indirectos (1 Por Ciento)	FSM-008-001-2014	Oaxaca	San Andrés Cabrera Nueva	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$193,101							0.00		Estudio de preinversión	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONTATO TERMINADO Y PAGADO AL 100% EN EL EJERCIO 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200517312	Construcción De Sanitarias Ecológicas	FAS-008-005-2014	Oaxaca	San Andrés Cabrera Nueva	El Cruceño	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,164,705	\$1,164,705	\$1,164,705	\$1,164,705	\$1,164,705	\$1,164,705	\$1,164,705	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PRONTO EN EL EJERCIO 2014 / Física: OBRA PRONTO EN EL EJERCIO 2014 / Registro: VALIDAR LA PRESIDENTE INFORMACIÓN: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL EJERCIO 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200517520	Construcción De Muros De Contención En La Calle Jose Maria Melillo, Barrio Ruedaño	SP1-F4-01-2014	Oaxaca	San Pedro Ixcayán	San Pedro Ixcayán	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCAYAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200517860	Construcción De Compuerta De Intercambio Del Emisor Viejo Al Emisor Central Nuevo	184-OP PROSANEAR 02-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	SO74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200518601	Construcción De Redes De Distribución En Las Colonias Los Olivos Y Concha De Saperlimen, Col Las Flores, Persepolis Al Manantial De Juchitán De Zaragoza	FSM-020-043-134-2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	FS179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,421,400							0.00		Piezas	293	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200518676	Construcción De Redes De Distribución Subterráneas Y Aeras En Las Colonias S De Mayo Y Alameda Del Municipio De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca	FSM-MHCJ2-020-043-135-2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	FS179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,711,100							0.00		Piezas	109	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200518736	Gastos Indirectos (1 Por Ciento)	FAS-007-001-2014	Oaxaca	San Agustín Yatani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATANI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200518763	Construcción De Redes De Distribución En Las Colonias Los Olivos Y Concha De Saperlimen, Persepolis, Al Manantial De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca	FSM-MHCJ2-020-043-136-2014	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	FS179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,982,500							0.00		Piezas	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200518813	Atlas Del Riesgo Del Municipio De San Agustín Yatani, Oaxaca	SOT-DOGTAR-PRH-AE-42004-19900312-a-bb-4	Oaxaca	San Agustín Yatani	Cobertura municipal		Subsidios	S237 Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATANI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200519070	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Pedregosa De Agrados, Construcción Y Por De Construcción (476.70 M)	OP-AMAY-FV-087-002-2014	Oaxaca	San Agustín Yatani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATANI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200519131	Pavimentación De Calle Benito Juárez	FASM-009-007-2014	Oaxaca	San Agustín Yatani	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATANI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200519597	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FAISM-425-003-2014	Oaxaca	Santa María Pápalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,533,183	\$2,533,183	\$2,533,183	\$2,533,183	\$2,533,183	\$2,533,183	\$2,533,183	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: LA PRESIDENTE OBRA FUE INICIADA EN EL EJERCIO 2014 CON RECURSO DEL EJERCIO 2014 / Física: LA PRESIDENTE OBRA FUE INICIADA EN EL EJERCIO 2014 CON RECURSO DEL EJERCIO 2014 / Registro: LA PRESIDENTE OBRA FUE INICIADA EN EL EJERCIO 2014 CON RECURSO DEL EJERCIO 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX14150200519840	Cursos Habitad	2018-14-05-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	SO48 Programa Hábitad		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200519877	Talleres Habitad	2018-14-05-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	SO48 Programa Hábitad		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200519883	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calles En La Localidad	1	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200519909	Estudios Medicos (Cancer Cervico Uterino, Prostata, Cancer De Mama)	2018-14-05-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	SO48 Programa Hábitad		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200519939	Enlace Habitad	2018-14-05-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	SO48 Programa Hábitad		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200519978	Entrenamiento A Prestadores Del Servicio Social Y A Promotores Comunitarios	2018-14-05-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	SO48 Programa Hábitad		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540015	Comité De Contraloría Social	2018-14-05-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Subsidios	SO48 Programa Hábitad		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540568	Ampliación Y Equipamiento De Cocina Comunitaria En La Colonia Emporio	01	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540594	Rehabilitación De Aula, Drenaje Pluvial E Instalación Eléctrica En La Escuela Abraham Castañeda	01.01	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540617	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Chimaltil	ELEC-01	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540638	Construcción De Línea De Distribución Eléctrica Shilpetha 1	ELE-02	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540650	Construcción De Línea De Distribución Eléctrica Shilpetha 2	ELEC-003	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540660	Construcción De Línea De Distribución Eléctrica Chimaltil	ELEC-004	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX14150200540675	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica San José	ELEC-005	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200540707	Ampliación De La Red Eléctrica Urbana An. Matamoros	ELEC-007	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200540717	Ampliación De La Red Eléctrica Marbella	ELEC-008	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200541485	Construcción De Colector De Drenaje Pluvial Y Saneamiento, Ubicada En El Fraccionamiento Barrio	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200541493	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Colonia Independencia	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200541563	Subestación Particular De Robameyán, En La Colonia Panorámica	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200541571	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, En La Colonia B De Octubre	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200541590	Ampliación De La Red Eléctrica En Baja Tensión Subterránea Cct. Jardines De Monte Alban	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200541639	Pavimentación De La Calle Marista, Col. Colón Pérez Ramírez	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200541653	Construcción Del Alcantarado Público Del Barrio del Cuadrado Hombres Y Calle Porfirio Díaz (2 Da Etapa), Perifoneando Al Manantial De Santa Cruz Xoxocotlán	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200541699	Construcción De Pasadizo De Concreto Hidráulico En Los Privados De Horacio Bravo Barrio La Estación	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150200544958	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Estapa)	FISE/3113/2015	Oaxaca	Chalatlampo de Hidalgo	Altama	Rural	Aportaciones Federales	IK12 INFSE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,708,964	\$1,708,964	\$1,708,964	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200549283	Rehabilitación De Las Aulas En La Escuela Telesecundaria Caba 2009-08143	fais-01-2014	Oaxaca	San Pedro Martín Yucucatan	Cañalúa María	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro Martín Yucucatan	Educación	En Ejecución	2014	\$1,041,563	\$1,041,563	\$1,041,563	\$1,041,563	\$1,041,563	\$1,041,563	\$1,041,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro solicitud validación - solicitud validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200549305	Rehabilitación De Las Aulas De La Escuela Telesecundaria Caba 2009-07032	fais-03-2014	Oaxaca	San Pedro Martín Yucucatan	San Pedro Martín Yucucatan	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san pedro mártir yucucatan.	Educación	En Ejecución	2014	\$709,127	\$709,127	\$709,127	\$709,127	\$709,127	\$709,127	\$709,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro solicitud validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200549355	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Progreso	fais-02-2014	Oaxaca	San Pedro Martín Yucucatan	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de san pedro mártir yucucatan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$812,688	\$812,688	\$812,688	\$812,688	\$812,688	\$812,688	\$812,688	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro solicitud validación - solicitud validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200551520	Construcción De Aulas Didácticas En La Esc. Secundaria Técnica 123	002	Oaxaca	San Bartolomé Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$644,189	\$647,182	\$647,182	\$647,182	\$647,182	\$647,182	\$647,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100% CORRESPONDIENTE AL EJERCIO FISCAL 2014 / Física OBRA TERMINADA AL 100 DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro OBRA TERMINADA AL 100% QUE CORRESPONDE AL EJERCIO FISCAL 2014 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200551584	Rehabilitación De Sanitarios Y Construcción Del Fregadero	03	Oaxaca	San Bartolomé Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$432,003	\$432,003	\$432,003	\$432,003	\$432,003	\$432,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	251	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA CONCLUIDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro SOLICITÓ VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200551744	Ampliación De La Red Eléctrica En El Camino Real La Privada De Adolana, La 7da. Privada De Barrio Juarez	004	Oaxaca	San Bartolomé Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,237,437	\$1,288,456	\$1,288,456	\$1,288,456	\$1,288,456	\$1,288,456	\$1,288,456	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA 100% CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2014 / Física OBRA TERMINADA AL 100% DEL EJERCICIO FISCAL 2014 / Registro SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200551818	Adquisición De Transformadores Y Cables De Protección Para Pozos De Agua Potable	005	Oaxaca	San Bartolomé Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$165,547	\$163,413	\$163,413	\$163,413	\$163,413	\$163,413	\$163,413	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100% CORRESPONDIENTE AL EJERCIO FISCAL 2014 / Física OBRA TERMINADA AL 100% CORRESPONDIENTE AL EJERCIO FISCAL 2014 / Registro SE SOLICITA VALIDAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200551894	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A Diferentes Calles De La Población	006	Oaxaca	San Bartolomé Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$355,320	\$356,310	\$356,310	\$356,310	\$356,310	\$356,310	\$356,310	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100% CORRESPONDIENTE AL EJERCIO FISCAL 2014 / Física OBRA TERMINADA AL 100% CORRESPONDIENTE AL EJERCIO FISCAL 2014 / Registro SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200551927	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	007	Oaxaca	San Bartolomé Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$245,663	\$252,347	\$252,347	\$252,347	\$252,347	\$252,347	\$252,347	100.00	\$0	Metros lineales	8,015	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100% CORRESPONDIENTE AL EJERCIO FISCAL 2014 / Registro SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200553251	Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De Santa María Cametlán	SE-SPPD-DPP FOMREGION-3600-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$581,596	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	\$577,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro El importe se modifica derivado de las variaciones del proceso de contratación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200554854	Construcción De Sanitarios Ecológicos En La Cuarta Sección "Parque La Colada"	009	Oaxaca	San Bartolomé Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$699,400	\$707,656	\$707,656	\$707,656	\$707,656	\$707,656	\$707,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	616	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100% CORRESPONDIENTE AL EJERCIO FISCAL 2014 / Física OBRA TERMINADA AL 100% / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200554952	Mantenimiento De La Escuela Primaria Ignacio M. Alzamora	fais-01-2014	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento santiago huauclilla	Educación	En Ejecución	2014	\$680,716	\$680,716	\$680,716	\$680,716	\$680,716	\$680,716	\$680,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro solicitud validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200555093	Rehabilitación De 3km De Camino Al Ojo De Agua	FAS-02-2014	Oaxaca	Santiago Huauclilla	San Bartolomé Zotula	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO HUACUCLILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITÓ VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200555139	Ampliación De Red De Agua Potable	010	Oaxaca	San Bartolomé Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$236,760	\$245,276	\$245,276	\$245,276	\$245,276	\$245,276	\$245,276	100.00	\$0	Metros	8,015	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100% CORRESPONDIENTE AL EJERCIO FISCAL 2014 / Física OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX14150200555162	Construcción De 2 Cisternas Domésticas	FAS-03-2014	Oaxaca	Santiago Huauclilla	San Juan Tlaxiahuacana	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUACUCLILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$61,323	\$61,323	\$61,323	\$61,323	\$61,323	\$61,323	\$61,323	100.00	\$0	Metros cúbicos	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITÓ VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200555166	Impermeabilización Del Palacio Municipal	015	Oaxaca	San Bartolomé Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$122,259	\$176,425	\$176,425	\$176,425	\$176,425	\$176,425	\$176,425	100.00	\$0	Metros	8,015	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100% CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2014 / Física OBRA TERMINADA AL 100% / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150200555184	Constr																												

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado												
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución												
OAX14150100519887	Reaereno Del Camino Huauclilla-Nectohán	fai-05-2014	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santiago huauclilla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$81,777	\$81,777	\$81,777	\$81,777	\$81,777	\$81,777	\$81,777	\$81,777	100.00	\$0	Kilómetro lineal	633	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX14150100500218	Construcción De Sanitarios Con Biodepositores	FAS-01-2014	Oaxaca	San Pedro Yancuana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YACUANA	Salud	En Ejecución	2014	\$184,744	\$184,744	\$184,744	\$184,744	\$184,744	\$184,744	\$184,744	\$184,744	\$184,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX14150100500412	Rehabilitación Del Alcantarillado 40 MI	FAS001-2014	Oaxaca	Santa María Nativitas	San José Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$181,398	\$181,398	\$181,398	\$181,398	\$181,398	\$181,398	\$181,398	\$181,398	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN											
OAX14150100500515	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Pluvial 50 MI Sobre El Río La Cumbre	FAS-004-2014	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$307,915	\$307,915	\$307,915	\$307,915	\$307,915	\$307,915	\$307,915	\$307,915	100.00	\$0	Metros lineales	481	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX14150100500564	Construcción De 5 Tanques De Agua Potable (2 Tanques Terminados)	FAS-005-2014	Oaxaca	Santa María Nativitas	San José Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$126,237	\$126,237	\$126,237	\$126,237	\$126,237	\$126,237	\$126,237	\$126,237	100.00	\$0	Metros cúbicos	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX14150100500779	Rehabilitación De La Casa De Salud En Tierra Blanca	fai-01-2014	Oaxaca	Villa Tejupm de la Unión	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de villa tejupm de la union	Salud	En Ejecución	2014	\$93,473	\$93,473	\$93,473	\$93,473	\$93,473	\$93,473	\$93,473	\$93,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX14150100500876	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	FAS-002-2015	Oaxaca	Villa Tejupm de la Unión	Villa Tejupm de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPM DE LA UNIÓN	Educación	En Ejecución	2014	\$227,307	\$227,307	\$227,307	\$227,307	\$227,307	\$227,307	\$227,307	\$227,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX14150100500941	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FAS-03-2014	Oaxaca	Villa Tejupm de la Unión	Yutaba	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPM DE LA UNIÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$45,986	\$45,986	\$45,986	\$45,986	\$45,986	\$45,986	\$45,986	\$45,986	100.00	\$0	Metros	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX14150100500983	Construcción De Muros Para Cerdos En Santa Catarina	FAS-04-2014	Oaxaca	Villa Tejupm de la Unión	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPM DE LA UNIÓN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$171,938	\$171,938	\$171,938	\$171,938	\$171,938	\$171,938	\$171,938	\$171,938	100.00	\$0	Metros	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX14150100501041	Equipoamiento Para Pozo Profundo En La Localidad De Topya	FAS-05-2014	Oaxaca	Villa Tejupm de la Unión	Yopyna (Topya)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPM DE LA UNIÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$227,372	\$227,372	\$227,372	\$227,372	\$227,372	\$227,372	\$227,372	\$227,372	100.00	\$0	Equipoamiento	230	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX14150100501470	Rehabilitación De La Escuela Primaria Benito Juárez	FAS-01-2014	Oaxaca	San Mateo Tejupm	San Mateo Tejupm	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO TEJUPMTEC	Educación	En Ejecución	2014	\$282,828	\$282,828	\$282,828	\$282,828	\$282,828	\$282,828	\$282,828	\$282,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALEACION											
OAX14150100501500	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 1ra. Etapa Telesecundaria	SP09POPCORREGION612-2014	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	US019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	9,800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA EECUTADA EN EL EJERCIO 2014											
OAX141501005015766	Equipoamiento De Centro De Salud En La Localidad De San Pedro Cuatlan	FISE 2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	100.00	\$0	Equipoamiento	0	0.00	0.00	Financiera INFORME PRELIMNAR AL CORTE 30SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro INFORME PRELIMNAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel													
OAX141501005015793	Equipoamiento De Centro De Salud Dos Nuevos Barrios En La Localidad De San Vicente Cuatlan	FISE-003-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	100.00	\$0	Equipoamiento	0	0.00	0.00	Financiera INFORME PRELIMNAR AL CORTE 30SEPTIEMBRE2015 / Física / Registro INFORME PRELIMNAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel													
OAX141501005016087	Mantenimiento De Los Pozos Profundos Río De La Cruz Y Calcahu	COP-6-2014	Oaxaca	Ayapango de Aldama	Ayapango de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$185,696	\$185,696	\$185,696	\$185,696	\$185,696	\$185,696	\$185,696	\$185,696	100.00	\$0	Pozos	2,400	0.00	100.00	Financiera FINANCIAMIENTO SE PAGO SU TOTALIDAD EN EL MES DE ABRIL 2015 / Física FISCALMENTE SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCIO 2014 / Registro OBRA CONCLUIDA FISCALMENTE AL 100% EN EL EJERCIO 2014. FINANCIAMENTE SE PAGO SU TOTALIDAD EN EL MES DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX141501005016097	Ampliación Y Reingeniería De La Red De Agua Potable Calle 1a De Septiembre Y Calle Malamor	FAS001-01-2014	Oaxaca	Villa Tejupm de la Unión	Yopyna (Topya)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPM DE LA UNIÓN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$541,816	\$541,816	\$541,816	\$541,816	\$541,816	\$541,816	\$541,816	\$541,816	100.00	\$0	Metros lineales	346	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX141501005016401	Equipoamiento De Dispensario Medico	-	Oaxaca	Ayapango de Aldama	Ayapango de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Salud	En Ejecución	2014	\$232,958	\$232,958	\$232,958	\$232,958	\$232,958	\$232,958	\$232,958	\$232,958	100.00	\$0	Equipoamiento	0	0.00	100.00	Financiera OBRA AL 40% EN EL EJERCIO REGAL 2014 SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCIO 2015 / Física OBRA AL 40% EN EL EJERCIO REGAL 2014 SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCIO 2015 / Registro OBRA AL 40% EN EL EJERCIO REGAL 2014 SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX141501005016673	Mantenimiento A La Red De Drenaje Sanitario	-	Oaxaca	Ayapango de Aldama	Ayapango de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$669,384	\$669,384	\$669,384	\$669,384	\$669,384	\$669,384	\$669,384	\$669,384	100.00	\$0	Metros	2,000	0.00	100.00	Financiera INFORME PRELIMNAR REGALDO 2015 / Física INFORME PRELIMNAR REGALDO 2015 / Registro OBRA AL 40% EN EL EJERCIO REGAL 2014 SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX141501005016689	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	Ayapango de Aldama	Ayapango de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$348,956	\$348,956	\$348,956	\$348,956	\$348,956	\$348,956	\$348,956	\$348,956	100.00	\$0	Metros	80	0.00	100.00	Financiera INFORME PRELIMNAR REGALDO 2015 / Física INFORME PRELIMNAR REGALDO 2015 / Registro OBRA AL 40% EN EL EJERCIO REGAL 2014 SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX141501005016759	Construcción Del Puerto Vehicular S/Camión E/C (San Miguel Tejupm - Santiago Juchitán) - San Miguel Tejupm (Distrito En El Km. 0 255.534 (Ampliación)	FORNIGON/2734/2015	Oaxaca	San Miguel Tejupm	Santiago Juchitán	Rural	Subsidios	US019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Metros lineales	522	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION											
OAX141501005016771	Construcción Del Arriamiento Oeste De Santa Catarina Juchita Tramo Del Km. 9 000 Al Km. 3 700 (Obra De Terminación (Ampliación)	FORNIGON/2735/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juchita	Santa Catarina Juchita	Urbano	Subsidios	US019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2014	\$8,910,347	\$8,910,347	\$8,910,347	\$8,910,347	\$8,910,347	\$8,910,347	\$8,910,347	\$8,910,347	100.00	\$0	Kilómetro lineal	6,220	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 % / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION											
OAX141501005016776	Panmemoración De La Calle Independencia A Base De Adequación Horizontal	FASIM-MSA-081-30-2014	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$511,203	\$511,203	\$511,203	\$511,203	\$511,203	\$511,203	\$511,203	\$511,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,358	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro SOLICITO VALEACION - SOLICITO VALEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX141501005017671	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	FASIM-004-2014	Oaxaca	San Valentín Gómez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERCILLA VILLA DE TEZONTLAN DE SEGURA Y LUNA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$427,448	\$427,448	\$427,448	\$427,448	\$427,448	\$427,448	\$427,448	\$427,448	\$427,448	100.00	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel											
OAX141501005017246	Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Para Difusión Del Aléu Ya Ocultado Del Edo.	FISIM-006-002-2014	Oaxaca	San Agustín Tejupm	San Agustín Tejupm	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TEJUPMTEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$693,036	\$693,036	\$693,036	\$693,036	\$693,036	\$693,036	\$693,036	\$693,036	100.00	\$0	Metros lineales	876	0.00	100.00	Financ											

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Avance Financiero																									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX14150100577892	Pozo Profundo De Agua Potable	01	Oaxaca	San Pablo Tlaxipec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAXIPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,679,712	\$1,679,712	\$1,679,712	\$1,679,712	\$1,679,712	\$1,679,712	\$1,679,712	100.00	\$0	Metros	224	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100578604	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 Mts En La Escuela Tec Secretarías De La Localidad De El Porvenir	02	Oaxaca	San Pablo Tlaxipec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera / Física: LOS RECURSOS DE ESTA OBRA FUERON EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100578690	Construcción De Un Aula De 6.00 X 5.30 Mts Con Cubierta De Cerritos En El Asentio De Nohéyag Mucher Orango	03	Oaxaca	San Pablo Tlaxipec	Candelaria La Unión	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física: ESTA OBRA FUE ENTREGADA COMO TERMINADA SEGUN ACTA DE ENTREGA RECIBIDA EN EL EJERCICIO 2014 DE CECOMAR. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100578745	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	04	Oaxaca	San Pablo Tlaxipec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAXIPEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$950,875	\$950,875	\$950,875	\$950,875	\$950,875	\$950,875	\$950,875	100.00	\$0	Luminaria	350	0.00	100.00	Financiera / Física: ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL EJERCICIO 2014 SEGUN ACTA DE ENTREGA RECIBIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100578773	Construcción De Puente Vehicular	FASIM-018-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,473,690	\$1,473,690	\$1,473,690	\$1,473,690	\$1,473,690	\$1,473,690	\$1,473,690	100.00	\$0	Piezas	2,465	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100578822	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	FDM-011-2014	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Piezas	402	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100578857	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	MSY-8G23-499-002-2014	Oaxaca	Santiago Yotemécatl	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,471,629	\$3,471,629	\$3,471,629	\$3,471,629	\$3,471,629	\$3,471,629	\$3,471,629	100.00	\$0	Equipoamiento	2,021	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2014 / Física / Registro: FAVOR DE VALIDAR ES UNA OBRA DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100578949	Construcción De Unidad Deportiva 2a Estapa En La Cabecera Municipal	MSY-8G23-499-001-2014	Oaxaca	Santiago Yotemécatl	Santiago Yotemécatl	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Piezas	2,021	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2014 / Física: ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL 2014 / Registro: FAVOR DE VALIDAR ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2014 - PRIMERO SE HABA REPORTADO	
OAX14150100579331	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Ciénega Municipal	PMBU DOP-8G23-001-2014	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,838	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA TOTALMENTE / Física / Registro: ESTA OBRA FUE ENTREGADA EN EL EJERCICIO 2014 - PRIMERO SE HABA REPORTADO	
OAX14150100579466	Construcción De Colector General San Antonio El Progreso	ADICIONAL 004-14 AL CONTRATO 009-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,016,576	\$1,016,576	\$1,016,576	\$1,016,576	\$1,016,576	\$1,016,576	\$1,016,576	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100580112	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	184 OP FASIM 37-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,142	\$8,142	\$80,980	\$80,980	\$80,980	\$80,980	\$80,980	99.37	\$0	Metros lineales	57	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100580133	Mantenimiento De Pozo Profundo	184 OP FASIM 36-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Piedra Quemada	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,953	\$350,953	\$350,953	\$349,923	\$300,620	\$300,620	\$299,324	85.66	\$0	Lote	340	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100580242	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	184 OP FASIM 048-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Silvano el Cedral	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$498,980	\$498,980	\$498,980	\$496,829	\$496,829	99.37	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100580663	Ampliación De La Red De Agua Potable	184 OP FASIM 92-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Cruzua	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,248,954	\$2,248,954	\$2,244,651	\$2,244,651	\$2,244,651	\$2,244,651	\$2,234,976	99.81	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100580733	Equipoamiento De Carrame De Bombeo	184 OP FASIM 74-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Zuñade	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$59,439	\$59,439	\$59,169	\$59,169	\$59,168	\$59,138	\$589,138	99.02	\$0	Equipoamiento	490	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100580753	Construcción De Carrame De Agua Potable	184 OP FASIM 75-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,052,545	\$1,052,545	\$1,049,966	\$1,049,966	\$1,049,966	\$1,045,440	\$1,045,440	99.32	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100580832	Construcción De Pozo Profundo De 200 Mts.	184 OP FASIM 85-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Atlamuc	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,029,967	\$3,029,967	\$3,027,405	\$3,027,405	\$2,999,731	\$2,968,801	\$2,968,801	98.58	\$0	Lote	180	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100580916	Construcción Del Sistema De Agua Potable	184 OP FASIM 066-14	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Tacomuto el Tular	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,309,876	\$2,309,876	\$2,306,450	\$2,306,450	\$2,306,450	\$2,296,509	\$2,296,509	99.42	\$0	Lote	280	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX14150100581412	Ampliación De Carrefo Rural San Alejo El Progreso	MSY /FMD57/045/2014	Oaxaca	San Francisco Chiquila	San Alejo el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPALA DISTRITO DE CUCATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15130400239146	Construcción De Muro Perimetral Educación Inicial Y Preescolar		Oaxaca	San Bartolomé Yacailtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Bartolomé Yacailtepec	Educación	En Ejecución	2015	\$68,192							0.00		Metros Cuadrados	20	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15130400246741	Rehabilitación Del Centro Rural Santa Cruz Flores Magón-San José De Las Flores	49	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santa Cruz Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$609,672	\$856,974	\$856,974	\$856,974	\$856,974	\$856,974	\$856,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,002	100.00	100.00	Financiera / Física: esta es en espera de que comisie federal de licitacio para emergier la red nueva / Registro: esta es en espera que comisie federal de licitacio para emergier la red nueva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15130400270827	Construcción De Casa De Salud	-	Oaxaca	Santa Domingó Tepejelme	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOIDOMALCO	Salud	En Ejecución	2015	\$279,892	\$655,804	\$655,804	\$655,804	\$655,804	\$655,804	\$655,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15140200314533	Material De Oficina	05 MAY. DE OFICINA	Oaxaca	Santa María Huastla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria huastla	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$125,080							0.00		Lote	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15140300336948	Construcción De Un Laboratorio De Investigación En La Universidad De La Calada Primera Etapa	006	Oaxaca	Tuxtlián de Flores Magón	Tuxtlián de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	IS08 FAS Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	universidad de la calada	Educación	En Ejecución	2015	\$8,261,017	\$417,381	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	580	0.00	0.00	Financiera / Física: para revisión / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15140400408750	Sustitución De 104 Luminarias En Puerto Escondido (Camino Antiguo A Puerto Ángelito, Anáhuac Centro)		Oaxaca	San Pedro Mexique	Cobertura municipal		Subsidios	US019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15140400408751	Sustitución De 39 Luminarias En Camitillal	-	Oaxaca	San Pedro Mexique	Cobertura																								

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200135128	Construcción De Refracto Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15140400456561	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica San Miguel Central	010	Oaxaca	Matías de Juárez	San Miguel Central	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MATIAS DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$196,435	\$491,087	\$491,087	\$491,087	\$491,087	\$491,087	\$491,087	\$491,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15140400459830	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Colinas, Contribución, Loma Vieja, Calabaz Puma, Calabaz Y San Calixto Y Torcasol La C-15 El Mirador De San Francisco Telixiuhuaca Oax.	MSFT-FSM-07-2014	Oaxaca	San Francisco Telixiuhuaca	San Francisco Telixiuhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de San Francisco Telixiuhuaca Oax.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,571,145	\$1,571,145	\$1,571,145	\$1,571,145	\$1,571,145	\$1,571,145	\$1,571,145	\$1,571,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100409977	Construcción Y Techo de La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 20061760z	FAM/0404/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,355,837	\$2,355,837	\$2,355,837	\$2,355,666	\$1,148,406	\$1,148,406	\$1,148,406	\$1,148,406	48.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100409999	Construcción Y Techo de La Plaza Civica Del Justo De Niños Protesor, Bernardo Mexera Clave 20060451z	FAM/0405/2015	Oaxaca	Santo Domingo Arrastra	Santo Domingo Arrastra	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,795,000	\$1,795,000	\$1,795,000	\$1,794,944	\$1,267,200	\$1,267,200	\$1,267,200	\$1,267,200	70.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150100401800	Construcción Y Techo de La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica Nº 339 Clave 20060256w	FAM/0403/2015	Oaxaca	San Sebastián Telixiuc	San Sebastián Telixiuc	Urbano	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,983,418	\$1,983,418	\$1,983,418	\$1,982,597	\$821,880	\$821,880	\$821,880	\$821,880	41.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004061001	Construcción Y Techo de La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Cinco De Mayo Clave 2006131z	FAM/0402/2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	RS07 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,639,999	\$1,639,999	\$1,639,999	\$688,082	\$688,082	\$688,082	\$688,082	\$688,082	41.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004041002	Construcción Y Techo de La Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/0400/2015	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,288,793	\$2,288,793	\$2,288,793	\$2,287,746	\$2,260,507	\$2,260,507	\$2,260,507	\$2,260,507	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004041008	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Cinco De Mayo	FAFEF/0392/2015	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$701,138	\$701,138	\$701,138	\$701,104	\$693,220	\$693,220	\$693,220	\$693,220	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004041001	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo	FAFEF/0395/2015	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$813,793	\$813,793	\$813,793	\$799,838	\$247,028	\$247,028	\$247,028	\$247,028	30.36	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX151501004041013	Construcción Y Techo de La Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/0398/2015	Oaxaca	Santa María Huastla	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,408,083	\$2,408,083	\$2,408,083	\$2,367,144	\$1,387,354	\$1,387,354	\$1,387,354	\$1,387,354	57.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004041014	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0394/2015	Oaxaca	San Juan Rumi	Unión Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,297,494	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004041015	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Elapa)	FAFEF/0407/2015	Oaxaca	Santa Cruz Nandaco	Yosongahue	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$785,924	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004041016	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FAFEF/0397/2015	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,474,575	\$446,304	\$446,304	\$446,304	\$446,304	29.75	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004041017	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Elapa)	FAFEF/0408/2015	Oaxaca	Punta Villa de Guerrero	San Miguel Reyes	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,228,220	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX151501004041018	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0409/2015	Oaxaca	Punta Villa de Guerrero	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,954	\$877,729	\$877,729	\$877,729	\$877,729	87.77	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX151501004041019	Construcción De Techo de Cancha de Usos Múltiples	FAFEF/0399/2015	Oaxaca	Santa Lucía Pedernales	La Unión Altamira	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,424,137	\$1,424,137	\$1,424,137	\$1,399,998	\$2,267	\$2,267	\$2,267	\$2,267	0.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004041020	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez	FAFEF/0389/2015	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Huastla	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,394,960	\$1,394,960	\$1,394,960	\$1,371,174	\$411,358	\$411,358	\$411,358	\$411,358	29.49	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004041021	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Elapa)	FAFEF/0391/2015	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	El Tepetlhuaje	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,918	\$295,916	\$295,916	\$295,916	\$295,916	29.59	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX151501004041022	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Elapa)	FAFEF/0390/2015	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,921	\$294,876	\$294,876	\$294,876	\$294,876	29.49	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004041023	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Calle Noroeste)	FAFEF/0393/2015	Oaxaca	Villa de Elia	Villa de Elia	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$240,000	\$140,000	\$140,000	\$134,108	\$100,232	\$100,232	\$100,232	\$100,232	29.48	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX151501004041045	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo	FAFEF/0396/2015	Oaxaca	Tlaxiuhla de Matamoros	San Marcos Tlaxiuhla	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$568,638	\$568,638	\$568,638	\$558,139	\$558,139	\$552,200	\$552,200	\$552,200	97.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
OAX151501004041047	Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cmo) 3a. Etapa	RG23-CE/0001/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$52,674,180	\$52,674,180	\$15,840,426	\$51,781,397	\$15,840,426	\$15,840,426	\$15,840,426	\$15,840,426	30.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.98	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004041048	Construcción Del Centro De Iniciación Musical De Oaxaca (Cmo) 3a. Etapa (Equipamiento)	RG23-CE/0002/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$5,325,820	\$5,325,820	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501004041049	Terminación De La Construcción Y Equipamiento Del Módulo Tipo Del Centro De Reinserción Social De Meda Seguridad.	RG23-CE/0003/2015	Oaxaca	Tlaxiuhla de Matamoros	Tlaxiuhla de Matamoros	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$440,000,000	\$440,000,000	\$418,251,199	\$418,251,199	\$418,251,199	\$418,251,199	\$418,251,199	\$418,251,199	95.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.60	Financiera / Física / Registro
OAX151501004041050	Ampliación De La Red De Distribución Energía Eléctrica Subterránea En La Col. Zaachila B	FAFEF/0425/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$														

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Boleño Santuario De Rendición Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111501004461951	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Ignacio Zaragoza", Localidad De Santa Cruz Tehuacan		Oaxaca	Santa Cruz Tehuacan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999.999							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004462016	Pavimentación De Calles Ignacio Alday Y Mariano Matamoros	SP000P09N082015	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de santa ana del valle	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004462063	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La "Avenida Benito Juárez", Localidad De Mariscal De Juárez	010	Oaxaca	Mariscal de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,604,310	\$1,604,310	\$1,604,310	80.21	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004462400	Construcción De Biblioteca Municipal		Oaxaca	San Juan del Estado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00		Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera, solo a eoa ejercido el 30% correspondiente al anticipo / Física, se va ejecutando el avance físico del 65% / Registro: Tare de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004462464	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles "Caudaleros Y Camargo"	N.043-2015	Oaxaca	San Andrés Dicotlati	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de San Andrés Dicotlati	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111501004462657	Construcción De Pavimentación De Las Calles Privadas Hidalgo Emergentes	2PF2014	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$2,163,647	\$2,163,647	\$2,163,647	68.69	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	70.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004462730	Escuela Primaria Benito Juárez Clave: 20dp070101	02 - 2015	Oaxaca	San Juan Evangelista Analcó	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	50.00		Metros Cuadrados	404	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX111501004463261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Nemesio Carrasco - Elías", Localidad De Santo Domingo Armenta	01-2	Oaxaca	Santa Domingó Armenta	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,329	\$2,000,329	\$2,000,329	\$2,000,329	\$2,000,329	\$2,000,329	\$2,000,329	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO SIN CONTRATEMPO INCORPORABLE Y SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004463990	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alday, Centro	N.051-2015	Oaxaca	San Bartolomé Quixote	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,396,700	\$3,396,700	\$3,296,700	\$1,686,503	\$1,686,503	51.11		Metros Cuadrados	2,470	0.00	51.00	Financiera EN EJECUCION / Física EN PROCESO / Registro OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGOS REVISAR A AUTORIDADES / SUPERVISOR DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004464000	Segunda Etapa De Casa De Cultura De La Villa De Etla	EACRLO415	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal		Subsidios	US091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,348,750	\$2,900,000	\$1,347,339	\$1,347,339	\$1,347,339	49.89	\$0	Metros Cuadrados	4,600	0.00	70.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004464467	Pavimentación De Calles	011	Oaxaca	Mariscala de Juárez Guadalupe la Herrilla	Rural	Subsidios		US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,493,534	\$1,493,534	\$1,493,534	99.57	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004464559	Pavimentación De Diversas Calles Con Concreto Hidráulico En Diversas Localidades		Oaxaca	San Juan Bautista Jayatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111501004464654	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "La Educación", Localidad De Santa Cruz Benito Juárez	023-001-2015	Oaxaca	Santa Cruz Benito Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	100.00		Metros Cuadrados	932	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA / Registro
OAX111501004464729	Construcción De Pasarela A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Centro En La Cabecera Municipal De Santiago Teacalcingo, Oaxaca		Oaxaca	Santiago Teacalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U123 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111501004464865	Construcción De Casa De Cultura (Primera Etapa)	01	Oaxaca	San Francisco Chindua	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004464919	Escuela Jaime Torres Bodet Clave: 20dp050146		Oaxaca	San Juan Arriaga	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX111501004465254	Construcción De Cubierta Para Salón De Usos Múltiples, Inmóvil Gral. Ignacio Mejía, Clave: 20dp180136	EACR0215	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00		Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004465689	Escuela Centro De Educación Preescolar Niños Héroes, Clave: 20dp080899		Oaxaca	San Pedro Yotón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera LA OBRA NO SE CONCLUYO EN EL TERCER TRIMESTRE POR ESO NO SE REPORTAN AVANCES FINANCIEROS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004465869	Rehabilitación Del Parque Deportivo "Ciudad De Los Caminos"	PEF15	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,929	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004465911	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, En El Almacén De Santo Domingo Armenta, Oaxaca	01-1	Oaxaca	Santa Domingó Armenta	Cobertura municipal		Subsidios	U123 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,577	0.00	40.00	Financiera LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL TRIMESTRE NO SE HA REALIZADO ALGUN PAGO DE ESTIMACION / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004466003	Jardín De Niños Margarita Masa De Juárez Clave: 20dp011700	MS-IPDM-2015	Oaxaca	Itztlán de Juárez	Itztlán de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	50.00		Metros Cuadrados	618	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX111501004466324	Construcción De Andador Peatonal En La Localidad La Nueva Esperanza	02/001/2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Nueva Esperanza	Rural	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$603,780	\$603,780	\$603,780	40.25		Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera EN ESPERA DE LA SIGUIENTE MINISTRACION / Física LA OBRA SE EJECUTA DEL 100% / Registro LA OBRA ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004466411	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De La C.F.E. Barrio De La Ausación	MS-IPDM-116-2015	Oaxaca	Itztlán de Juárez	Itztlán de Juárez	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,698,300	\$1,369,073	\$1,369,073	\$1,369,073	80.61	\$0	Metros Cuadrados	598	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX111501004466421	Jardín De Niños Patrocinio Zaragoza Mejía Clave: 20dp021856	MS-N.074-2015	Oaxaca	San Pablo Macuiltianguas	San Pablo Macuiltianguas	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULTIANGUAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000							0.00		Metros Cuadrados	371	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX111501004466495	Pavimentación De Acceso Principal A La Cabecera Municipal Del Km 0.00 Al 2.000	-	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	Cobertura municipal		Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00		Metros Cuadrados	975	0.00	100.00	Financiera / Física LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004466707	Construcción De La Casa De La Cultura En Santa María Tototapilla Primera Etapa	FORCAN/N.024/2015	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Cobertura municipal		Subsidios	US091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOTAPILLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$98,143	\$98,143	\$98,143	49.31		Metros Cuadrados	896	0.00	60.00	Financiera LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 49.31% / Física LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 49.31% / Registro LA OBRA CORRESPONDE FORCAN/N.024/2015, Y LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FISCO DEL 49% LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EDUCACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX111501004466763	Construcción Del Techo Del Auditorio Municipal En La Localidad De Guadalupe Chindua	02	Oaxaca</																									

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Residencia Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100404896	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1205/2015	Oaxaca	San Juan Tamaulá	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$860,527	\$860,527	\$860,527	\$845,273	\$549,957	\$549,957	\$549,957	63.91	\$0	Kilómetro	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro	
OAX151501004048110	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero	FAFEE/1208/2015	Oaxaca	San Miguel Tzucuc	Arroyo Chicul (Nuevo Arroyo Chicul)	Rural	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$9,258,371	\$9,258,371	\$9,258,371	\$9,098,437	\$4,477,401	\$4,477,401	\$4,477,401	48.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX151501004048120	Construcción De Barragetas Con Concreto Hidráulico De La Curbá Pánuco En La Localidad De Rancho Ojete	FAFEE/1207/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,032	\$121,264	\$121,264	\$121,264	30.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX151501004049050	Consejería Del Camino Rural Santa María Papalo-Panajol	FAFEE/0474/2015	Oaxaca	Santa María Papalo	Santa María Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,760	\$149,760	\$149,400	\$149,400	\$149,400	\$149,400	99.76	\$0	Kilómetro lineal	1,593	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 %. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004049058	Consejería Del Camino Rural Tramo C.C.Zaachila-Panajol Magdaleno Metepec Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	FAFEE/0475/2015	Oaxaca	Magdaleno Metepec	Magdaleno Metepec	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,760	\$149,760	\$149,400	\$149,400	\$149,400	\$149,400	99.76	\$0	Kilómetro lineal	584	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 %. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004049107	Consejería Del Camino Rural Tramo Tzucuc-Salida Hacia El Ojo De Agua Del Km. 0 000 Al Km. 3 7AFEE/0476/2015	FAFEE/0476/2015	Oaxaca	Villa Tzucuc de la Unión	Villa Tzucuc de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,760	\$149,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,020	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004049200	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Carvajal-San Isidro Buena Vista Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	FISE/0468/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Isidro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,760	\$149,760	\$149,400	\$149,400	\$149,400	\$149,400	99.76	\$0	Kilómetro lineal	282	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 %. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX151501004049493	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Huauclotegapoc - San Miguel Peñol Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	FISE/0469/2015	Oaxaca	San Antonio Huauclotegapoc	Santiago Huauclotegapoc	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$299,520	\$299,520	\$299,520	\$298,894	\$298,894	\$298,894	\$298,894	99.79	\$0	Kilómetro lineal	1,110	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 %. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX151501004049516	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo San Mateo Soledad - Santa Caterina Anahuac Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	FISE/0470/2015	Oaxaca	San Jerónimo Soledad	San Mateo Soledad	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$199,680	\$199,680	\$199,680	\$199,262	\$199,262	\$199,262	\$199,262	99.79	\$0	Kilómetro lineal	582	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 %. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX151501004049544	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Isabela - Vista Hermosa Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	FISE/0471/2015	Oaxaca	San Sebastián Itzapic	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$199,680	\$199,680	\$199,680	\$199,262	\$199,262	\$199,262	\$199,262	99.79	\$0	Kilómetro lineal	483	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 %. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX151501004049565	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Arroyo Seco-Mixiápan Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	FISE/0472/2015	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$249,600	\$249,600	\$249,600	\$249,030	\$249,030	\$249,030	\$249,030	99.77	\$0	Kilómetro lineal	19	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100 %. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX151501004049750	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca - Tzucuc)-Rancho Grande- Loma San Rafael-Arroyo Tortuga-Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 35 500, Subtramo A Modernizar Del 17 000 Al Km. 18 500.	PRON/1140/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$7,800,038	\$1,560,008	\$1,560,008	\$1,500,541	\$450,162	\$450,162	\$450,162	28.86	\$0	Kilómetro lineal	202	0.00	10.00	Financiera SE APLICA UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004049769	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Aguila-Santa María Atenepec-San Juan Xanabá-Mixiápan-Santa Caterina, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 17 000, Subtramo Del Km. 6 500 Al 8 000	PRON/1141/2015	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$7,096,120	\$7,096,120	\$1,419,224	\$7,090,996	\$425,460	\$425,460	\$425,460	6.00	\$0	Kilómetro lineal	2,834	0.00	51.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004049929	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Liberad-Tehuacan, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 374.47, Subtramo A Modernizar Del Km. 1 900 Al Km. 3 400)	PRON/1142/2015	Oaxaca	San Agustín Chapula	La Unión Abajo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$7,333,422	\$7,333,422	\$2,999,400	\$6,800,930	\$2,040,273	\$2,040,273	\$2,040,273	27.82	\$0	Kilómetro lineal	352	0.00	56.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004049930	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tehuacan-Puerto Eguiluz-San Martín Zoyatlapan-Santiago-Puerto Pedro Chavarras, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 20 000, Subtramo Del Km. 4 260 Al Km. 5 760)	PRON/1143/2015	Oaxaca	Ayotlán Metepec	San Pedro Oaxamitlán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$1,350,000	\$6,359,269	\$381,556	\$381,556	\$381,556	5.65	\$0	Kilómetro lineal	1,883	0.00	17.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004049932	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Machalilla-San Carlos Tepeyac)-San Mateo Amatlán-San Cristóbal-San Juan Mitote-San Pedro Mitote, Tramo Del Km. 0 000 Al 48 000, Subtramo Del Km. 22 000 Al 31 000	PRON/1144/2015	Oaxaca	San Pedro Mitote	Santa María Metepec Dto. 26	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$1,350,000	\$5,599,168	\$335,950	\$335,950	\$335,950	4.98	\$0	Kilómetro lineal	1,087	0.00	36.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004049933	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Vista-San José Camargo-Santa Domingó Ocotlán-San Juan Ocotlán-Fox Coatl, Tramo Del Km. 0 000 Al 19 000, Subtramo Del Km. 11 400 Al 34 400 (Carpeta Asfáltica, BICI)	PRON/1145/2015	Oaxaca	Santa Domingó Ocotlán	Santa Domingó Ocotlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	834	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.
OAX151501004049938	Modernización Y Ampliación Del Camino Cerro Martín Rancho Ojete-Cerro Amalillo-Cerro, Tramo Del Km. 0 000 (Carpeta Asfáltica, BICI)	PRON/1146/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojete	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$7,501,500	\$7,501,500	\$2,499,847	\$6,122,379	\$1,836,714	\$1,836,714	\$1,836,714	24.48	\$0	Kilómetro lineal	252	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004049939	Modernización Y Ampliación Del Camino Boca San Cristóbal-Vega Del Sol-San Cristóbal La Vega-Monte Negro, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 400, Subtramo Del Km. 12 800 Al Km. 13 800	PRON/1147/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$2,902,696	\$6,997,035	\$1,979,111	\$1,979,111	\$1,979,111	29.32	\$0	Kilómetro lineal	205	0.00	62.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004049973	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Ocotlán-Zoquiápan)-Santa María Tepehuac-San Andrés Itzapic-San Juan Tehuacan-San Cristóbal 1 800 Al 13 800.	PRON/1148/2015	Oaxaca	San Andrés Itzapic	San Andrés Itzapic	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$1,800,000	\$7,278,905	\$436,734	\$436,734	\$436,734	4.85	\$0	Kilómetro lineal	657	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004070064	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Coronado-La Palma Del Coyul-La Noia Y Mirinda, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 14 500, Subtramo A Modernizar Del Km. 11 100 Al Km. 12 600)	PRON/1149/2015	Oaxaca	Santiago Protopia Nacional	La Noia y Mirinda	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$2,189,732	\$4,976,663	\$1,492,999	\$1,492,999	\$1,492,999	22.12	\$0	Kilómetro lineal	256	0.00	62.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004070072	Modernización Y Ampliación Del Camino Lineal Hual-San José Yescualú (O Yescualú), Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 31 600, Subtramo A Modernizar Del Km. 8 800 Al Km. 10 800	PRON/1160/2015	Oaxaca	Constancia Del Rosario	San José Yescualú (Yescualú)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,000,000	\$9,971,925	\$598,316	\$598,316	\$598,316	5.98	\$0	Kilómetro lineal	1,057	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX151501004070353	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Principal Y Bordo Juárez En La Colonia Los Campos Seguros Ejep	OA/FISM/MCO/002/2015	Oaxaca	Chahuiltes	Chahuiltes	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUILTES, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX151501004070382	Proindif	OA/FISM/MCO/003/2015	Oaxaca	Chahuiltes	Chahuiltes	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUILTES	Otros Proyectos	En Ejecución																

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11150100471631	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Santuario En Odiverres Calle De San Blas Atampaca	FSM-124-093-2015	Oaxaca	San Blas Atampaca	San Blas Atampaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,506,733	\$1,506,733	\$1,506,733	\$1,506,733	\$1,506,733	\$1,506,733	\$1,506,733	100.00	\$0	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100471653	Rehabilitación Del Camino Rural De La Carretera Rioverde Llano El Torero La Fortuna.	FSM-124-008-2015	Oaxaca	San Blas Atampaca	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,735,443	\$2,735,443	\$2,735,443	\$2,735,443	\$2,735,443	\$2,735,443	\$2,735,443	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100471986	Ampliación De La Red De Drenaje Santuario En Odiverres Calle De La Localidad De San Blas Atampaca	FSM-124-032-2015	Oaxaca	San Blas Atampaca	San Blas Atampaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$558,230	\$558,230	\$558,230	\$558,230	\$58,230	\$558,230	\$558,230	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100472413	Introducción De La Red De Drenaje De La Colonia El Retiro A La Escuela Primaria Benito Juárez	OAX/FISM/MCO/001/2015	Oaxaca	Chahuites	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11150100472446	Rehabilitación De La Red De Drenaje Santuario En Divorres Calle Del Municipio	OAX/FISM/MCO/004/2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11150100472626	Ampliación Del Alcantarado Público En La Colonia El Retiro, Camino Al Regadero.	OAX/FISM/MCO/005/2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11150100472889	Prodifm	MSD/FISM/01/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11150100475069	Mantenimiento Del Alcantarado Público Primera Etapa En Divorres Localidades: Egitia De Cenepo, Tepegrón El Corro De San Huertón, La Escalera, La Lobera, La Camargalla, San Juan Coahuates Rájes El Ar.	MEC/FORTAMUNDF/002/07/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Egitia de Cenepo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTIA DE CENEPÓ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$342,608							0.00		Luminaria	19,478	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100475358	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Población De San Bartolomé Zoogocho	01	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$332,998	\$332,998	\$300,159	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	348	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100475630	Sustitución De Luminarias	02	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$182,072	\$189,072	\$141,804	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	348	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100477355	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, 1er Etapa	003	Oaxaca	San Miguel Achutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$465,611							0.00		Metros Cuadrados	879	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro una obra se ejecutó en 2014 pero se termino de pagar en 2015.
OAX11150100478010	Ampliación De La Olla De Captación De Agua Pluvial.	11	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,321,558	\$1,321,558	\$1,321,558	\$1,321,558	\$1,321,558	\$598,812	\$598,812	49.02	\$0	Metros	641	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100478025	Construcción De Andes En La Primaria General Lázaro Cárdenas	19	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santo Domingo Yotepetec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11150100478154	Asesoría Técnica	MCH-026-OSP-01-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$357,000	\$357,000	\$297,480	\$357,000	\$297,480	\$297,480	\$297,480	83.33	\$0	Estudio de preinversión	8,211	0.00	0.83	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100478162	Rehabilitación De Areas Verdes Del Municipio (2da Etapa)	FAIM-MCH-026-COP-02-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11150100478166	Remodelación De Jardín Y Construcción De Gradas En Cancha Barro (El Calvario 2da Etapa)	FAIM-MCH-026-COP-01-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11150100478333	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSL-392-FISM-09-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,439,600	\$4,439,600	\$4,439,600	\$4,439,600	\$4,439,600	\$4,439,600	\$4,439,600	100.00	\$0	Kilómetro lineal	1,850	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100478332	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	5	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$324,536	\$324,536	\$324,536	\$324,536	\$324,536	\$324,536	\$324,536	100.00	\$0	Pasos	419	0.00	100.00	Financiera TERMINACIÓN DE LA OBRA / Física TERMINACIÓN DE LA OBRA / Registro DEL ANÁLISIS FINANCIERO ACUMULADO EL MONTO ACUMULADO DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE CORRESPONDE AL MONTO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100479394	Gastos Indirectos	MSD/FISM/002/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11150100479388	Rehabilitación De Camino Rural En San Dionisio Del Mar	MSD/FISM/003/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX11150100479455	Rehabilitación De Unidad Deportiva De Bebed	INV-BC23-FD-N-0183-01-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UBR8 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,495,000	\$1,491,928	\$1,491,928	\$1,491,928	48.34	\$1,000	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA FUE AUTORIZADA POR \$7,500,000.00 Y FUE CONTRATADA POR \$7,495,000.00 POR LO QUE SE VA REINTRODUCIR A LA TERCERA DE LA REFORMA DE \$ 5,000.00 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100479496	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua	01	Oaxaca	Santa Cruz Tlachajua	Shandi	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHAJUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$463,321	\$360,648	\$360,648	\$360,648	\$144,259	\$144,259	\$144,259	40.00	\$0	Metros cúbicos	63	0.00	40.00	Financiera OBRA EN PROGRESO / Física / Registro SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100479647	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria Torres Y Libertad	03	Oaxaca	Santa Cruz Tlachajua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHAJUA	Educación	En Ejecución	2015	\$420,000	\$314,527	\$314,527	\$314,527	\$314,527	\$314,527	\$314,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física OBRA TERMINADA / Registro SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100479689	Ampliación De Camino Coahuete Tero 00000 A No 3	04	Oaxaca	Santa Cruz Tlachajua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHAJUA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$460,000	\$538,733	\$538,733	\$538,733	\$269,366	\$269,366	\$269,366	50.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION DE FECHA 22 JULIO 2015 / Física LA ANCHO DE MEDIDA DE LA OBRA CORRESPONDE A 3.6 METROS / Registro SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150100479755	Ampliación Y Mejoramiento De Energía Eléctrica	05	Oaxaca	Santa Cruz Tlachajua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHAJUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$680,000	\$956,386	\$956,386	\$956,386	\$956,386	\$956,386	\$956,386	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 13 DE AGOSTO 2015 / Física OBRA TERMINADA / Registro SOLICITO VALIDACION
OAX11150100479805	Apertura De Camino En Loma Chapapeque Del Km 0.000 A El Km 4.000	2015-01	Oaxaca	Huautla de Jiménez Loma Chapapeque	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$503,800	\$503,800	\$503,800	\$503,800	\$478,610	\$478,610	\$478,610	95.00	\$0	Metros lineales	1,042	0.00	95.00	Financiera SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE / Física EL ANÁLISIS FINANCIERO SE MANTIENE CORRECTO A LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA / Registro LA PRESENTE OBRA NO PRESENTA AVANCES FÍSICOS NI FINANCIEROS DEBIDO A QUE EN EL ACTUAL TRIMESTRE LAS INTENSAS LLUVIAS NO HAN PERMITIDO TENER UN AVANCE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX11150100479939	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Elécción																											

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Observación General del Proyecto																											Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado								
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100480516	Pago De Salario Al Personal De Seguridad Pública	2-2015	Oaxaca	San Pedro Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro ocotlanillo	Seguridad	En Ejecución	2015		\$259,200	\$259,200	\$194,400	\$259,200	\$194,400	\$194,400	\$194,400	\$194,400	75.00	\$0	Equipo de seguridad	884	0.00	75.00	Financiera: se reportó el pago de sueldo al personal de seguridad durante el tercer trimestre 2015 / Física: se reportó el pago de sueldo al personal de seguridad durante el tercer trimestre 2015 / Registro: se reportó el pago de sueldo al personal de seguridad durante el tercer trimestre 2015 por monto del pago de sueldo al personal de seguridad durante los 3 trimestres del ejercicio 2015 SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100480527	Construcción De Sanitarios En Diferentes Instituciones Educativas Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca.	MSB/FBMR33/FB/008/2-015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2015		\$737,977	\$737,977	\$737,977	\$737,977	\$737,977	\$737,977	\$737,977	\$737,977	100.00	\$0	Pozas	163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100480562	Comisiones Bancarias Cuenta Del Fdo Iv	3-2015	Oaxaca	San Pedro Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro ocotlanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$2,811	\$2,811	\$1,331	\$2,811	\$1,331	\$1,331	\$1,331	\$1,331	47.33	\$0	Estudio de prevención	884	0.00	47.00	Financiera: se reportan las comisiones bancarias del fdo iv / Física: se reportan las comisiones bancarias del fdo iv tercer trimestre / Registro: se reportó el pago de las comisiones bancarias durante el tercer trimestre 2015 por monto de cuenta del fdo iv - SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100480624	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santa Catarina Altarraras, En El Municipio De Villa Díaz Ordaz	MYOD-2015-01	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Santa Catarina Altarraras. Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE REPROGRAMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2015 / Física: LA OBRA SE REPROGRAMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100480683	Construcción De Camélor Comercial Segunda Etapa	01-2015	Oaxaca	San Pedro Ocotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro ocotlanillo	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,765,236	\$1,765,236	\$1,065,527	\$1,765,236	\$1,065,527	\$1,065,527	\$1,065,527	\$1,065,527	60.36	\$0	Metros Cuadrados	884	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 Y ESTIMACIÓN 2 PARA LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DE COMERCIO COMARTIAL, SEGUNDA ETAPA. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE CON RECURSOS DEL RAMO 33- FONDO IV- SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100480738	Construcción Red De Drenaje Sanitario- Nueva Esque	MYOD-2015-03	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE INICIARÁ EN OCTUBRE DE 2015 / Física: LA OBRA SE INICIARÁ EN OCTUBRE DE 2015 / Registro: LA OBRA SE INICIARÁ EN OCTUBRE DE 2015. SE TIENE QUE REPROGRAMAR POR AUSENTE PRESIDENTAL- SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100480754	Ampliación Del Sistema De Alumbrado Público En La Localidad De Villa Díaz Ordaz	MYOD-2015-04	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$613,640	\$613,640	\$613,640	\$613,640	\$613,640	\$613,640	\$613,640	\$613,640	100.00	\$0	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN JULIO DE 2015 / Física: LA OBRA SE TERMINO EN JULIO 2015 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100480787	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	MYOD-2015-05	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Educación	En Ejecución	2015		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTARÁ EN NOV 2015 / Física: LA OBRA AUN NO SE EMPREZA, HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015							
OAX15150100480817	Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	MYOD-2015-06	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Educación	En Ejecución	2015		\$817,430	\$817,430	\$817,430	\$817,430	\$817,430	\$817,430	\$817,430	\$817,430	100.00	\$0	Pozas	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN SEPTIEMBRE DE 2015 / Física: LA OBRA FUE TERMINADA EN SEPTIEMBRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100480843	Construcción De 1 Aula De Preescolar Benito Juárez	MYOD-2015-07	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Educación	En Ejecución	2015		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozas	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA AUN NO SE HA COMENZADO A EJECUTAR / Física: LA OBRA AUN NO SE HA COMENZADO A EJECUTAR / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100480845	Apertura De Camélor En Loma Chapuquepé De El Km 0.400 A Km 0.800	2015-02	Oaxaca	Huautla de Jiménez Loma Chapuquepé	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$505,000	\$505,000	\$505,000	\$505,000	\$454,500	\$454,500	\$454,500	\$454,500	90.00	\$0	Metros lineales	1,042	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE / Física / Registro: SE CONTINUA EL MONITOREO ANTES AL TERMINO A QUE DURANTE EL TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA LAS LLUVIAS NO HAN PERMITIDO TENER UN AVANCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100480898	Construcción De Aula Escolar En El Barrio De Niños Ricardo Flores Magón	MYOD-2015-08	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Educación	En Ejecución	2015		\$290,772	\$290,772	\$290,772	\$290,772	\$290,772	\$290,772	\$290,772	\$290,772	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN SEPTIEMBRE DE 2015 / Física: LA OBRA FUE TERMINADA EN SEPTIEMBRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100480912	Apertura De Camélor En Loma Chapuquepé De El Km 0.800 A Km 1.200	2015-03	Oaxaca	Huautla de Jiménez Loma Chapuquepé	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$498,000	\$423,300	\$423,300	\$423,300	\$423,300	85.00	\$0	Metros lineales	1,042	0.00	85.00	Financiera: SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE / Física / Registro: SE MANTIENE EL MONITOREO ANTES DE QUE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA NO HAY PERMITIDO TENER UN AVANCE EN LA OBRA							
OAX15150100480917	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria De Santa Catarina Altarraras	MYOD-2015-09	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Santa Catarina Altarraras. Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Educación	En Ejecución	2015		\$290,772	\$290,772	\$290,772	\$290,772	\$290,772	\$290,772	\$290,772	\$290,772	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100480931	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MYOD-2015-11	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$408,589	\$408,589	\$408,589	40.86	\$0	Luminaria	350	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100481001	Ampliación Y Equipamiento Del Centro De Salud	MYOD-2015-13	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DIAZ ORDAZ	Salud	En Ejecución	2015		\$1,084,000	\$1,084,000	\$1,084,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	2,800	0.00	0.00	Financiera: EL EQUIPAMIENTO ESTA PROGRAMADO PARA EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Física: EL EQUIPAMIENTO ESTA PROGRAMADO PARA EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100481234	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	002	Oaxaca	Santa María Petapa Hidalgo Sur	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150100481246	Construcción De Teñalido En La Carretera Municipal 3da Etapa	MSJT-2015-03	Oaxaca	San Juan Teñitap	San Juan Teñitap	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN TEÑITAP	Deporte	En Ejecución	2015		\$898,352	\$904,771	\$904,771	\$904,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,565	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE REPROGRAMO PARA EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Física: LA OBRA SE REPROGRAMO PARA EL 4TO TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100481270	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Prodigiosos Perenne	013	Oaxaca	Santa María Petapa Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150100481318	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores, 2da Etapa	MSJT-2015-05	Oaxaca	San Juan Teñitap	San Juan Teñitap	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN TEÑITAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,400,000	\$640,000	\$660,000	\$660,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA AUN NO SE EMPREZA A EJECUTAR / Física: LA OBRA AUN NO SE EMPREZA A EJECUTAR / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100481348	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 1 Etapa	FSMDT/004/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,937	\$393,937	\$393,937	\$393,937	98.48	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100481384	Construcción De Drenaje Pluvial	33	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Raudales	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUANMAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$273,572	\$273,572	\$273,572	97.70	\$0	Metros lineales	376	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100481406	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	32	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Palentina	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUANMAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$244,342	\$244,342	\$244,342	97.74	\$0	Lote	190	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100481424	Construcción De Drenaje Pluvial	20	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Tortugero	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUANMAZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$263,974	\$263,974	\$263,974	\$263,974	97.77	\$0	Lote	476	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.							
OAX15150100481494	Mantenimiento De Equipo De Transporte	R33 RV 004 2015	Oaxaca	Santiago Huixtoltitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUIXTOLTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150100481522	Mejoramiento De Aulas De La Escuela Primaria La Cruz De La Cultura, Clave: 2080810399	27	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Rancho Juárez	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUANMAZATLAN	Educación	En Ejecución	2015		\$270,000	\$270,000	\$27																			

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100481624	Rehabilitación De Camino Rural San Juan Mazatlán-Santiago Teotl	18	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,772,000	\$2,772,000	\$2,772,000	\$2,772,000	\$2,772,000	\$2,760,052	\$2,760,052	99.57	\$0	Kilómetro	1,787	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100481633	Construcción De Canal Pluvial E Etapa	FSMDP/004/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temescal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$686,202	\$686,202	\$686,202	98.03	\$0	Metros Inesales	105	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100481672	Comisión Bancaria De Los Recursos Del Ramo 33	002-2015	Oaxaca	Santa Ana Huastecatlana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,776							0.00		Estudio de preservación	510	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no es válida para la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no es válida para la entidad federativa. Se reporta el pago de comisiones bancarias realizadas en el tercer trimestre 2015, por mandato de cuenta del FODU. SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100481702	Construcción Y Mantenimiento Del Camino Santiago Amoltepec-Santa María Zaira, De Km 0.500 A Km 30.000, Subramo Santiago Amoltepec- II	MSA/450/FISM/OP/01/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	100.00	\$0	Kilómetro	12,313	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100481715	Apertura De Camino Tramo Agencia De Pluvia Del Tumbor - Baranca Nueva, Del Km 0.900 Al Km 1.900	MSA/450/FISM/OP/02/2015	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Piedra del Tumbor	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$7,370,000	\$7,370,000	\$7,370,000	\$7,370,000	\$7,370,000	\$7,370,000	\$7,370,000	100.00	\$0	Kilómetro	757	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100481793	Construcción De Camélor Comunitario 2da Etapa	MSC-458-OP-FASIM-002-15	Oaxaca	Santiago Comaltepec	San Martín Zooyaglam	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO COMALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100481837	Construcción De Camélor Comunitario En La Comunidad De La Esperanza	MSC-FI-008-2015	Oaxaca	Santiago Comaltepec	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO COMALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100481841	Construcción De Camélor Comunitario En La Localidad La Soledad Teotlán 2da Etapa	MSC-FI-008-2015	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Soledad Teotitlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO COMALTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100481881	Ateneo Público	001-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacatlana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100482036	Apertura De Camino En Agua De Carpio Del Km 0.900 Al Km 1.300	2015-04	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$416,000	\$416,000	\$416,000	80.00	\$0	Metros Inesales	300	0.00	80.00	Financiera. SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE / Física. / Registro: SE MANTIENE EL AVANCE HASTA EL PRESENTE TRIMESTRE DUEBDO A LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA NO HA PODIDO TENER UN AVANCE POR LO QUE LA OBRA SIGUE EN EJECUCIÓN. SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482051	Apertura De Camino En Agua De Carpio Del Km 0.300 Al Km 0.600	2015-05	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	40.00	\$0	Metros Inesales	300	0.00	40.00	Financiera. SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE / Física. / Registro: DUEBDO A LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA NO HA PODIDO TENER UN AVANCE POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482096	Apertura De Camino En Agua De Flor Fria Agua De Cerro Del Km 0.300 Al Km 0.600	2015-06	Oaxaca	Huastla de Jiménez	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	90.00	\$0	Metros Inesales	300	0.00	90.00	Financiera. SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE / Física. / Registro: EL AVANCE EN LA PRESENTE OBRA SE MANTIENE DUEBDO A QUE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA HAN IMPIDIDO TENER ALCUN AVANCE. SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482120	Apertura De Camino En Agua De Flor Fria Agua De Cerro Del Km 0.600 Al Km 0.900	2015-07	Oaxaca	Huastla de Jiménez	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$495,700	\$495,700	\$495,700	\$495,700	\$423,345	\$423,345	\$423,345	85.00	\$0	Metros Inesales	300	0.00	85.00	Financiera. SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE / Física. / Registro: DUEBDO A LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA NO SE HA PODIDO TENER UN AVANCE POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482136	Apertura De Camino En 5 De Mayo Del Km 0.750 Al Km 1.000	2015-08	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$460,750	\$460,750	\$460,750	95.00	\$0	Metros Inesales	300	0.00	95.00	Financiera. / Física. / Registro: DUEBDO A LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA NO SE HA PODIDO TENER UN AVANCE POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482157	Apertura De Camino En 5 De Mayo Del Km 1.000 Al Km 1.300	2015-09	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$471,800	\$471,800	\$471,800	\$471,800	\$448,210	\$448,210	\$448,210	95.00	\$0	Metros Inesales	300	0.00	95.00	Financiera. / Física. / Registro: DUEBDO A LAS LLUVIAS EN LA ZONA NO SE TIENE AVANCE EN LA MISMA MANTENIENDO LA OBRA EN PROCESO. SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482188	Apertura De Camino En 5 De Mayo Del Km 1.350 Al Km 1.700	2015-10	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$446,500	\$446,500	\$446,500	95.00	\$0	Metros Inesales	300	0.00	95.00	Financiera. / Física. / Registro: DUEBDO A LA PRESENCIA DE FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA NO SE HA PODIDO PRESENTAR UN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LO QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482261	Apertura De Camino En 5 De Mayo Del Km 1.700 Al Km 2.000	2015-11	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$460,750	\$460,750	\$460,750	95.00	\$0	Metros Inesales	300	0.00	95.00	Financiera. / Física. / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482314	Construcción De Canal Pluvial E Etapa	FSMDP/007/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temescal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$784,289	\$784,289	\$784,289	98.04	\$0	Metros Inesales	57	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482385	Construcción De Un Tanque Elevado De Agua Potable En La Segunda Sección	MSG-2015-01	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN GUELAVIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,168	0.00	0.00	Financiera. LA OBRA AUN NO SE EMPIEZA A EJECUTAR / Física. LA OBRA AUN NO SE EMPIEZA A EJECUTAR / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482386	Construcción De Aula De Computo Del Colegio De Barileños Plantel 13	2015-12	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Huastla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$592,925	\$592,925	\$592,925	\$592,925	\$533,633	\$533,633	\$533,633	90.00	\$0	Metros Cuadrados	612	0.00	90.00	Financiera. / Física. / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DUEBDO A LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA. SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482425	Construcción De Centro De Salud	MSG-2015-02	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN GUELAVIA	Salud	En Ejecución	2015	\$349,288	\$349,288	\$349,288	\$349,288	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,002	0.00	0.00	Financiera. LA OBRA AUN NO SE COMIENZA A EJECUTAR / Física. LA OBRA AUN NO SE COMIENZA A EJECUTAR / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482426	Construcción De Aula De Computo De La Escuela Primaria Ciudad Colón	2015-13	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Huastla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$343,076	\$343,076	\$343,076	\$343,076	\$308,768	\$308,768	\$308,768	90.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	90.00	Financiera. / Física. / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DUEBDO A LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN LA ZONA. SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482431	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle 12	FSMDP/009/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temescal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$835,495	\$835,495	\$835,495	98.29	\$0	Metros Inesales	112	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482451	Construcción De Sanitarios Biodegrantes Terreno Elapa	MSG-2015-03	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JUAN GUELAVIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	66.67	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	66.60	Financiera. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física. LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
OAX15150100482461	Construcción Del Muro De Contención En Preescolar Lic. Benito Juárez	2015-14	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Huastla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$66,500	\$66,500	\$66,							

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100482664	Construcción Del Muro De Contención En Camino Huastla San Andrés Hidalgo	2015-19	Oaxaca	Huastla de Jiménez San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUASTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	80.00	\$0	Metros lineales	1,970	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIDO A LAS CONSTANTES INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA HAN IMPIDIDO EJECUTAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482883	Construcción De Engranamiento Para Agua Pluvial En Barrio Jiménez	2015-20	Oaxaca	Huastla de Jiménez Huastla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUASTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	95.00	\$0	Metros lineales	356	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIDO A QUE DURANTE SU EJECUCIÓN SE HAN PRESENTADO CONSTANTES INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482929	Rehabilitación Del Camino Rural Del Paraje El Saol Al Barrio La Guadalupe	UNO	Oaxaca	Sitio de Xitlapehual Saúl	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		REGIDURÍA DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100482968	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En El Palacio Municipal	2015-21	Oaxaca	Huastla de Jiménez Huastla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUASTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	70.00	\$0	Metros Cuadrados	10,528	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIDO A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS POCO FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100482970	Rehabilitación De Alcantarado Público De Acauasteca	198	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Arrasca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100483089	Construcción Del Andador En Avenida Juárez Esq 16 De Septiembre	2015-22	Oaxaca	Huastla de Jiménez Huastla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUASTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$535,000	\$535,000	\$535,000	\$535,000	\$481,500	\$481,500	\$481,500	90.00	\$0	Metros lineales	10,528	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIDO A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS POCO FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483144	Captación De Agua Pluvial En Netzahuatlucyótl	2015-23	Oaxaca	Huastla de Jiménez Netzahuatlucyótl	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUASTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,496,144	\$1,496,144	\$1,496,144	89.59	\$0	Metros Cuadrados	505	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIDO A QUE EN EL PERIODO ANTERIOR SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL, HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA. LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483219	Ampliación Del Drenaje Sanitario Y Pluvial De La Avenida Leopoldo Gálvez González	2015-24	Oaxaca	Huastla de Jiménez Huastla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUASTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$476,704	\$476,704	\$476,704	\$476,704	\$238,352	\$238,352	\$238,352	50.00	\$0	Metros lineales	589	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIDO A LOS FRECUENTES E INTENSOS CAMBIOS CLIMÁTICOS EN LA REGIÓN SE HA PODIDO EJECUTAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483263	Construcción Del Drenaje Pluvial Segunda Etapa	FISMOD/01/01/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Tecamascal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$637,726	\$637,726	\$637,726	98.11	\$0	Metros lineales	51	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483305	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Barrio El Florito, Carriz Calle, Barrio México, Llanerosito Y Barrio De La Juventud	2015-25	Oaxaca	Huastla de Jiménez Huastla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUASTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$5,618,624	\$5,618,624	\$5,618,624	\$5,618,624	\$1,685,588	\$1,685,588	\$1,685,588	30.00	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIDO A QUE LOS FRECUENTES E INTENSOS CAMBIOS CLIMÁTICOS EN LA ZONA HAN IMPIDIDO EJECUTAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483389	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Santa Cruz De Juárez (Primera Etapa)	2015-28	Oaxaca	Huastla de Jiménez Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUASTLA DE JIMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100483390	Seguridad Pública	R33 RV 001 2015	Oaxaca	San Martín Tlaxiapaán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLAXIAPAN	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100483496	Construcción Del Drenaje Pluvial	FISMOD/01/3/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Tecamascal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$588,600	\$588,600	\$588,600	98.10	\$0	Metros lineales	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483525	Construcción Del Drenaje Pluvial II Etapa	FISMOD/01/4/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Tecamascal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$833,263	\$833,263	\$833,263	98.03	\$0	Metros lineales	163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483559	Construcción Del Drenaje Pluvial II Etapa	FISMOD/01/5/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Tecamascal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$685,495	\$685,495	\$685,495	97.93	\$0	Metros lineales	76	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483707	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	1	Oaxaca	San Simón Almolongas	San Simón Almolongas	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		regiduría de obras	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100483727	Construcción De La Red De Agua Potable 2 Etapa	004	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Antonio Chiguahua	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MIAHUATLÁN OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	101	0.00	100.00	Financiera / Registro: la obra se terminó en tiempo y forma se compró del 09 de marzo del 2015 al 18 de abril del 2015.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483836	Rehabilitación Del Camino Rural Trueno San Jeron Centenera - El Carrizal Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	FISE/0467/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FAS Entidades		CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$149,760	\$149,760	\$149,760	\$149,400	\$149,400	\$149,400	\$149,400	99.76	\$0	Kilómetro	361	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100483840	Rehabilitación Del Sistema De Distribución De Agua Potable	2	Oaxaca	San Simón Almolongas	San Simón Almolongas	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		regiduría de obras	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100483881	Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	MSM-415-FISB-03-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa Santa María el Bónón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100483905	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	1	Oaxaca	San Simón Almolongas	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		regiduría de obras	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100483987	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Est. Pim. Justo Sierra	MSM-415-FISB-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484014	Rehabilitación De Drenaje Calle Camacho Entre Tabasco Y 18 De Marzo Barrio Las Flores	2015-190	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$635,968	\$635,968	\$635,968	\$635,968	\$635,968	\$635,968	\$635,968	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100484123	Rehabilitación De Caminos Rurales Y Cosecheros En Santa María Ipalapa	MSM-415-FISB-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484197	Seguridad Pública	R33 RV 001 2015	Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484286	Mantenimiento De Equipo De Transporte	2015 MATT-EQ TRAS	Oaxaca	Santa María Huastla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015		\$100,000							0.00		Vehículos	25,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100484305	Construcción De Aula Educativa En El Jardín De Niños San Juanes De La Cruz	MSM-415-FISB-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa Zootecaca de León	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484369	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Est. Pim. Rafael Ramírez	MSM-415-FISB-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa Santiago al Lindón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100484460	Construcción De Banda Perimetral Esc. Primaria La Cruz Cardenas	05	Oaxaca	Santa Cruz Nandaco	San Indio Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDAOCO	Educación	En Ejecución	2015		\$400,000	\$476,087	\$476,087	\$476,087	\$381,226	\$381,226	\$381,226	80.07	\$0	Metros lineales	350	0.00	80.00	Financ

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado												
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100484708	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Chapultepec Entre 14 De Marzo Y 12 De Octubre	2015-194	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	\$578,382	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.											
OAX15150100484711	Pago De Nómina A Personal De Seguridad	MSM-415-FAFM	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100484724	Construcción De Caseta De Vigilancia En El Paraje La Casatepec	001	Oaxaca	San Lorenzo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAHOTEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100484785	Pago De Nómina De Policias Del Los Agrios	MSM-415-FAFM	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100484849	Combustible, Aceite Y Lubricantes	MSM-415-FAFM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100484935	Cantachos Y Municiones	MSM-415-FAFM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100484984	Mantenimientos A Vehiculos	MSM-415-FAFM-2015	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100484994	Combustible 2015	01 COMBUSTIBLE 2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,670,743							0.00		Vehículos	10	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.											
OAX15150100485219	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Calles E Ignacio Zaragoza	NOU/INADRE/550/009/2015	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxiahuatl	San Jerónimo Tlaxiahuatl	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO TLACOHAPALAYA TLACOLULA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100485589	Construcción De Baños Con Biogas	2	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSUYUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$173,180	\$173,180	\$173,180	\$173,180	\$173,180	\$173,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIOGAS BENEFICIA A 615 HOGARES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSUYUA											
OAX15150100485678	Construcción De Sanitarios Con Biogestores	FSM-45-08-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100485732	Construcción De Un Comedor Comunitario	062015	Oaxaca	San Pedro Coatepec	San Pedro Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COATEPEC	Salud	En Ejecución	2015	\$1,180,582	\$1,180,582	\$1,180,582	\$1,180,582	\$1,180,582	\$428,521	\$428,521	36.30	\$0	Lote	2,135	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.											
OAX15150100485738	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Segunda Etapa)	MSM/FASD/001-2015	Oaxaca	Santiago Minas	Piedra Lisa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100485729	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	3	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSUYUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	73	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física / Física NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: RECURSO MINISTRADO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDO II 5,238,552.00											
OAX15150100485733	Viáticos Nacionales 2015	03 VIATICOS 2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000							0.00		Estudio de pre inversión	120	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.											
OAX15150100485745	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Segunda Etapa)	FSM-45-15-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	Santa Martha Elia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100485795	Pasajes 2015	04 PASAJES 2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000							0.00		Pezas	120	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.											
OAX15150100485817	Construcción De Sanitarios Con Biogestores.	FSM-45-20-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	San Sebastián Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100485838	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (En La Cabeza Principal ("Templanza"))	FSM-45-21-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	De Luche	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100485850	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	4	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSUYUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	572	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física / Física NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: RECURSO MINISTRADO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDO II 5,238,552.00											
OAX15150100485870	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Catano	FSM-45-22-2015	Oaxaca	Magdalena Apasco	San Isidro Catano	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100485933	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa	FSM-119-03-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, MALAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100485977	Sumidero 2015	05 SUMIDROS 2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,373,534							0.00		Pezas	120	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.											
OAX15150100485997	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSM-064-03-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100486014	Construcción De Puente Vehicular Incluye Paso Peatonal	FSM-064-08-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Isidro Chihuitán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100486034	Mantenimiento De Edificios Públicos	06 MATT/EDIFICIOS 2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000							0.00		Pezas	150	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.											
OAX15150100486048	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM-064-11-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Las Animas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100486070	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSM-064-19-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	Luchivila	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100486167	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FSM-064-26-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100486195	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	FSM-064-36-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	El Gratal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100486223	Cerrado Perimetral Y Rehabilitación De La Caseta Del Paso De Agua Potable	FSM-064-45-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	San José las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100486247	Construcción Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FSM-064-49-2015	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Sebastián Biotopoc	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
OAX15150100486293	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Siempre Viva - Desviación A San Pedro	FSE/0641/2015	Oaxaca	Villa Sol de Vega	Desviación de la Siempre Viva	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMBIOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,760	\$149,760	\$149,400	\$149,400	\$149,400	\$149,400	99.76	\$0	Kilómetro lineal	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro: SE SOLICITA VALUACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefe del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRICEN TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum.	Observaciones	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100486324	Rehabilitación Del Camino Rural C.C.(Catalán-Oaxaca) Paralel La Torre Del km. 0000 Al Km. 3000	RSE/0462/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Chicazapotec	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,740	\$149,760	\$149,400	\$149,400	\$149,400	\$149,400	99.76	\$0	Kilómetros lineal	884	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100%. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486348	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Fortín-Santa María La Asunción	RSE/0463/2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez Barrio Loma Fortín		Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,740	\$149,760	\$149,400	\$149,400	\$149,400	\$149,400	99.76	\$0	Kilómetros lineal	28	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100%. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486385	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Cerro Clam El Invol Dado De 0000 Al Km. 3000	RSE/0464/2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez Enchual Huastla		Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,740	\$149,760	\$149,400	\$149,400	\$148,756	99.76	\$0	Kilómetros lineal	341	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100%. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA Y A LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100486417	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Tierra Oaxaca- San José Vista Hermosa Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	RSE/0465/2015	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San José Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,740	\$149,760	\$149,400	\$149,400	\$148,756	99.76	\$0	Kilómetros lineal	434	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100%. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA Y A LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100486430	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Revolución Entre Aguajón Milgár Y 12 De Octubre	2015-196	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	\$100,200	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486458	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Coban Huastla- San José Buena Vista Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	RSE/0466/2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez Plan de Basura		Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$149,760	\$149,740	\$149,760	\$149,400	\$149,400	\$148,756	99.76	\$0	Kilómetro lineal	170	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100%. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA Y A LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100486514	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Agustín Múlgar Entre Cuauhtémoc Y Benito Juárez	2015-192	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	\$512,618	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486600	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Calle Carancho Entre 18 De Marzo Y 12 De Octubre Cal. Juarez	2015-049	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$485,884	\$485,884	\$485,884	\$485,884	\$485,884	\$485,884	\$485,884	100.00	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486622	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio Santa Cruz	MMY/562/F-08-02-2015	Oaxaca	Magdalena Victoria de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$569,337	\$569,337	\$569,337	\$569,337	\$569,337	\$569,337	\$569,337	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	0.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / Física OBRA CONCLUIDA / Registro OBRA CONCLUIDA.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486663	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Calle 12 De Octubre Entre Chapultepec Y Revolución	2015-195	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	\$78,160	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486684	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAFEE-0383-2015	Oaxaca	Mahautlan de Porfirio Díaz	Colonia la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$726,943	\$726,943	\$726,943	\$726,943	\$706,317	\$706,317	\$706,317	97.15	\$0	Piezas	102	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX15150100486698	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAFEE-0401-2015	Oaxaca	Mahautlan de Porfirio Díaz	Barrio Dolores	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$969,458	\$969,458	\$969,458	\$969,458	\$533,679	\$533,679	\$533,679	55.05	\$0	Piezas	138	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro VALIDAR	
OAX15150100486839	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	MMY/562/F-18/03/2015	Oaxaca	Magdalena Victoria de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Salud	En Ejecución	2015	\$556,500	\$556,500	\$556,500	\$556,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	360	0.00	0.00	Financiera OBRA PRIORIZADA EN EJERCICIO 2015 / Física OBRA PRIORIZADA EN EJERCICIO 2015 / Registro OBRA PRIORIZADA EN EJERCICIO 2015.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100486943	Construcción De Viviendas	MMY/562/F-18-04-2015	Oaxaca	Magdalena Victoria de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$90,602	\$90,602	\$90,602	\$90,602	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	80	0.00	0.00	Financiera OBRA PRIORIZADA EN EJERCICIO 2015 / Física OBRA PRIORIZADA EN EJERCICIO 2015.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487017	Rehabilitación De Camión Tramo 0 0000 Al 2 000 Km.	MMY/562/F-18/05/2015	Oaxaca	Magdalena Victoria de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$140,756	\$140,756	\$140,756	\$140,756	\$140,756	\$140,756	\$140,756	100.00	\$0	Metros	1,458	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro OBRA TERMINADA.- OBRA TERMINADA.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487083	Equipoamiento Del Centro De Salud	MMY/562/F-18/06/2015	Oaxaca	Magdalena Victoria de Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO MAGDALINA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	Salud	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	1,458	0.00	0.00	Financiera OBRA PRIORIZADA EN EJERCICIO 2015 / Física OBRA PRIORIZADA EN EJERCICIO 2015 / Registro OBRA PRIORIZADA EN EJERCICIO 2015.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487147	Rehabilitación De Drenaje Calle Puente Entre Hidalgo Y Calma Barrio La Escuelita	2015-070	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,1262	\$66,1262	\$66,1262	\$66,1262	\$66,1262	\$66,1262	\$66,1262	100.00	\$0	Metros lineales	580	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487185	Construcción De Sistema De Alcantarillado 1a. Etapa	2015-044	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$509,010	\$509,010	\$509,010	\$509,010	\$509,010	\$509,010	\$509,010	100.00	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487310	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	2015-045	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$188,136	\$188,136	\$188,136	\$188,136	\$188,136	\$188,136	\$188,136	100.00	\$0	Metros lineales	215	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487318	Equipoamiento Del Sistema De Agua Potable Instalación De La 1a Bomba De Agua	06	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$124,973	\$124,973	\$124,973	\$124,973	\$25,200	\$25,200	\$25,200	20.16	\$0	Lote	2,575	0.00	100.00	Financiera LA OBRA SE ACABO CONCLUIDO ECONOMICAMENTE / Física / Registro SE REALIZÓ AMPLIACIÓN DE METAS POR LO TANTO AUMENTO EN MONTO REASIGNACIÓN.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487335	Pago De Alcantarillado Publico	1	Oaxaca	Magdalena Zahualtán	Magdalena Zahualtán	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Urbanización	En Ejecución	2015	\$90,000							0.00		Luminaria	360	0.00		Financiera La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro	
OAX15150100487338	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Calle Puente Entre Chimalapa Y Pinar Cuatla	2015-070 A	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$662,511	\$662,511	\$662,511	\$662,511	\$662,511	\$662,511	\$662,511	100.00	\$0	Metros lineales	235	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487365	Vestuarios Y Prendas De Protección Para Seguridad Publica	4	Oaxaca	Magdalena Zahualtán	Magdalena Zahualtán	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100487387	Rehabilitación De Drenaje En Varías Calles Col. Independencia	2015-42	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$709,388	\$709,388	\$709,388	\$709,388	\$709,388	\$709,388	\$709,388	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487425	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	2015-191	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	\$237,062	100.00	\$0	Metros lineales	255	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100487709	Ampliación Del Camino Rural La Maralla- La Soledad- El Frutillo- El Ocoté- El Caracol Del Km 0 001 Al 2 000	001	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Maralla	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,749,326	\$3,749,326	\$												

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Informe General del Proyecto																								Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado								
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100490375	311 Consumo De Energía Eléctrica Y Alambrado Público	MSF-305-FAM-03-2015	Oaxaca	San Pedro Amatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMATLÁN	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100490421	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle De Reyes	MRC/78-F-8/04/2015	Oaxaca	Rioja de Coahuiltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOJAS DE CUALTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Piezas	71	0.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
OAX15150100490424	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica.	FISMODF0012015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Macandé Alalá	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$745,104	\$745,104	\$455,094	\$745,104	\$745,104	\$455,094	\$455,094	61.08			Metros	194	0.00	100.00	Financiera: FALTA LA LIBERACIÓN ANTE CFE. / Física: LA OBRA FISCAMENTE ESTÁ AL 100%. / Registro: LA OBRA ESTÁ FINANCIAMENTE AL 100%. PERO FALTA LA LIBERACIÓN ANTE CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100490565	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	MST-2015-01	Oaxaca	Santiago Tillo	San Mateo Yacayur	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO TILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$68,678	\$68,678	\$68,678	\$68,678	\$0	\$0	\$0	0.00			Metros lineales	142	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTABA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2015 / Física: LA OBRA SE EJECUTABA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100490621	Construcción De Planta Tratadora De Aguas Residuales	1	Oaxaca	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$448,652	\$448,652	\$360,568	\$448,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros cúbicos	384	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO NO SE HA EJECUTADO DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON EL TOTAL DEL RECURSO. / Física: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Registro: LA OBRA NO SE HA EJECUTADO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EL RECURSO TOTAL COMPLETO PARA ESTA OBRA, LA MISMA SE INICIA EN LOS PRÓXIMOS MESES.							
OAX15150100490705	Construcción De La Ciudad De Los Anillos En Oaxaca	RG23-CE04122015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$111,500,000	\$111,500,000	\$108,041,040	\$111,500,000	\$108,041,040	\$41,040	\$41,040	0.04	\$0		Metros Cuadrados	1,819,008	0.00	16.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. ESTIMACIONES EN TRÁMITE DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100490755	Desazote De Zanjas De Aguas Pluviales	11	Oaxaca	Ciénega de Zimatlan	Ciénega de Zimatlan	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100490935	Pago De La Primera Edificación Relacion A La Obra Construcción De Una Obra Para Captación De Agua(Expendio Especial Usado En La Agencia Para Larga OJA A Previsión Unifon Y Tiempo Diferenciado 1-M-01)	MCA-015-FR-002-A-2015	Oaxaca	Cotacates Altas	Peña Larga	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COTACATES ALTAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100490984	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable, De La Localidad De Cañales De Galicia	007-FAIS	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491197	Alambrado Público.	MMH-037-FAIM-01-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491230	Sueldos Y Salarios.	MMH-037-FAIM-02-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Seguridad	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491235	Construcción De Una Aula Didáctica Comunitaria Regional En El Jardín De Niños Fideles Kales Cane 200925114	0001	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Xagula	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	san juan lachigalla	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491393	Construcción De Aula De Teleeducación Con Clave 200915539 De Reyes Locales	FISMODF0072015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$336,250								0.00			Metros Cuadrados	1,495	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTÁ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
OAX15150100491426	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De Santiago Petatepa Nacional	1	Oaxaca	Santiago Petatepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491448	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ciel Miramar Y Vena 2000 (2a Etapa)	2	Oaxaca	Santiago Petatepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491476	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	3	Oaxaca	Santiago Petatepa Nacional	Callantes	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491498	Construcción De Drenaje Pluvial En El Centro De Salud De La Cruz Del Triunfo	4	Oaxaca	Santiago Petatepa Nacional	Cruz del Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX15150100491512	Construcción De Una Aula En La Escuela Telesecundaria Con Clave 200915844g	FISMODF0082015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$337,554								0.00			Metros Cuadrados	322	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
OAX15150100491546	Construcción De Cancha De Fútbol Regule (2da Etapa, Urb. Fed. "Presidente Gustavo Díaz Ordaz", Clave 200915740)	1	Oaxaca	Santiago Petatepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. municipio	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491568	Construcción De El Área De Servicios Generales En El Páramo Tuxtles De Carratón	2	Oaxaca	Santiago Petatepa Nacional	Carratón	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	IK05 FORTAMUN	h. ayuntamiento	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491593	Enserado Prehospital Del Posteron Municipal	3	Oaxaca	Santiago Petatepa Nacional	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491619	Construcción De Puente Vehicular 2a Etapa	4	Oaxaca	Santiago Petatepa Nacional	Macilán	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	IK05 FORTAMUN	H. MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491633	Mantenimiento Al Alambrado Público	FISMODF001AP2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000								0.00			Luminaria	1,286	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LUMINARIAS COLOCADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
OAX15150100491710	Reconstrucción Y Cambio De Imagen Del Mercado De San Jerónimo Tlaxiuchahuapa	009	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxiuchahuapa	San Jerónimo Tlaxiuchahuapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLAXIUCHAHUAPA, TLAXIUCHA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491750	Rehabilitación De Camión Rural Acatlán - Zona Urbana	FISMODMAP0015002076	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$562,451	\$562,451	\$562,451	\$562,451	\$562,451	\$562,451	\$562,451	100.00	\$0		Kilómetro	6,040	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA PERTENECE AL PRIMER TRIMESTRE, PERO COMO NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES A TIEMPO, FUE RECHAZADA Y SE SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100491785	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle "Hidalgo"	FISMA14012015	Oaxaca	Santa María Huastloltlán	Santa María Huastloltlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUASTLOLTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150100491833	Alambrado Público Municipal	FISMODMAP0030002046	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0		Piezas	44,885	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA PERTENECE AL PRIMER TRIMESTRE, PERO COMO NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES A TIEMPO, FUE RECHAZADA Y SE SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100491869	Construcción De La Aula De 6.00x8.00 Mt. En La Cumbre Cerro Comarcero, Hermenegildo Galeano, Clave 200915855	La JAGM/C403/OFIC NOTIF-003/FISMODF/2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Rosedal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$425,158	\$425,158	\$425,158	\$425,158	\$425,158	\$425,158	\$425,158	100.00	\$0		Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA PERTENECE AL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO COMO NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES A TIEMPO, FUE RECHAZADA Y SE SOLICITA NUEVAMENTE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100491870	Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica A Cerro Del Chivo.	FISMA14052015	Oaxaca	Santa María Huastloltlán	Cerro el Chivo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUASTLOLTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,843,063																					

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100492048	Construcción Y Equipamiento De Un Comedor Escolar En El Jardín De Niños María Evangelina Casanueva De Poreva Clase 20040500	032015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$290,876	\$290,876	\$290,876	\$290,876	\$290,876	\$290,876	\$290,876	100.00	\$0	Lote	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492050	Construcción De Campanarios En La Capilla Católica	FORTAMUN22015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$295,204	\$295,204	\$295,204	\$295,204	\$295,204	\$295,204	\$295,204	100.00	\$0	Lote	1,278	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA FINANCIERAMENTE ESTÁ 100% / Física / LA OBRA FÍSICAMENTE ESTÁ AL 100% / Registro: LA OBRA ESTÁ AL 100%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492062	Construcción Y Equipamiento De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Atlixo Compañía Con. Clave 2049120010	042015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$346,543	\$346,543	\$346,543	\$346,543	\$346,543	\$346,543	\$346,543	100.00	\$0	Lote	580	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492083	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Número 135 Con. Clave 220403135	135 Con.	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$359,876	\$359,876	\$359,876	\$359,876	\$359,876	\$359,876	\$359,876	100.00	\$0	Lote	374	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492095	Construcción Y Equipamiento De Un Comedor Escolar En El Centro De Educación Preescolar Daniel Martínez Con Clase 2041050462	042015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2015	\$338,765	\$338,765	\$338,765	\$338,765	\$337,765	\$184,593	\$184,593	54.49	\$0	Lote	432	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492097	Mantenimiento De Sistema De Drenaje Sanitario	FISM070052015	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Proteopa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100492124	Construcción De Descargas Demaricaciones Del Sistema De Drenaje Sanitario	072015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Lachicocana	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VISIÓN MULTIDICPLINARIA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$819,274	\$819,274	\$819,274	\$819,274	\$819,274	\$778,941	\$778,941	95.08	\$0	Lote	702	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492125	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	FISM02MAP2015002011	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camacho	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA PERTENECE AL PRIMER TRIMESTRE, PERO COMO NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES A TIEMPO, SE RECHAZA Y SE SOLICITA NUEVAMENTE VALUACIÓN.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492154	Construcción De Un Comedor Comunitario En El Centro De La Población	112015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$131,110	\$131,110	\$131,110	\$131,110	\$131,110	\$120,047	\$120,047	92.14	\$0	Lote	5,602	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492200	Construcción De Techado De Cancha Deportiva Municipal	092015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,761,800	\$2,761,800	\$2,761,800	\$2,761,800	\$2,761,800	\$1,570,208	\$1,570,208	56.85	\$0	Lote	5,602	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492203	Mantenimiento Equipo De Transportes	01 FORTAMUN	Oaxaca	Guilata de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE GUILATÓ DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100492205	Rehabilitación De Andas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria No. 72 Clase 2004050476	FISM070062015	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Proteopa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100492216	Construcción De Camión Rural Del Laboratorio De La Secretaría Al Pájaro Domestico El Manzanal	252015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$507,880	\$507,880	\$507,880	\$507,880	\$507,880	\$507,880	\$507,880	100.00	\$0	Lote	224	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492219	Ampliación De Red De Agua Potable	FISM02MAP2015002050	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$115,415	\$115,415	\$115,415	\$115,415	\$115,415	\$115,415	\$115,415	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492233	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro del Arzule	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Salud	En Ejecución	2015	\$995,715	\$995,715	\$995,715	\$995,715	\$995,715	\$236,089	\$236,089	23.71	\$0	Lote	102	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492242	Construcción De Un Comedor Escolar Para La Escuela Primaria Bilingüe Jesús Serrero Clave 2049051374	352015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Monte Rosa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CARECIGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Educación	En Ejecución	2015	\$341,436	\$341,436	\$341,436	\$341,436	\$341,436	\$341,436	\$341,436	100.00	\$0	Lote	47	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492265	Construcción De Un Comedor Escolar Para La Escuela Primaria Zona 05 Clave 2049050466	362015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Monte Rosa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$418,521	\$418,521	\$418,521	\$418,521	\$418,521	\$349,167	\$349,167	83.43	\$0	Lote	17	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492325	Rehabilitación Del Camino Rural Pinotepa De Don Luis A Tuxtehuah Del Km 0 OOD Al 8 OOD	FISM070082015	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Tuxtehuah	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PINOTEPA DE DON LUIS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100492340	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para El Jardín De Niños María De La Concepción De La Chicosoma. En El Municipio De San Pedro Y San Pablo Ayutla	PC03012015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Lachicocana	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,271,146	\$5,271,146	\$5,271,146	\$5,271,146	\$5,271,146	\$956,499	\$956,499	18.15	\$0	Lote	612	0.00	100.00	Financiera PENDIENTE LIBERACIÓN FEDERAL / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492345	Rehabilitación De Camino Rural Tetela - El Porvenir	FISM02MAP2015002058	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$325,706	\$325,706	\$325,706	\$325,706	\$325,706	\$325,706	\$325,706	100.00	\$0	Kilómetro	2,516	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA PERTENECE AL PRIMER TRIMESTRE, PERO COMO NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES A TIEMPO, SE RECHAZA Y SE SOLICITA NUEVAMENTE VALUACIÓN.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492363	Construcción De 70 Baños Ecológicos	102015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Doraznal	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Salud	En Ejecución	2015	\$1,873,849	\$1,873,849	\$1,873,849	\$1,873,849	\$1,873,849	\$1,873,849	\$1,873,849	100.00	\$0	Lote	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492365	3921 Ingresos Y Derechos	FONDO IV 2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,000,000							0.00		Equipo de seguridad	150,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100492369	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 2015-01	MSMC-2015-02	Oaxaca	Santa María Chachoapam	San Antonio Perales	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHACHOAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100492392	Asesoría Técnica	CSF-001-MSAP-2015	Oaxaca	San Martín Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100492398	Revestimiento De Calles 2015	MSMC-2015-03	Oaxaca	Santa María Chachoapam	San Agustín Montebalbo	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHACHOAPAM	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150100492481	Ampliación De La Red Eléctrica	2015-032	Oaxaca	Loma Bonita	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$421,006	\$421,006	\$421,006	\$421,006	\$421,006	\$421,006	\$421,006	100.00	\$0	Metros lineales	195	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150100492509	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MSMC-2015-04	Oaxaca	Santa María Chachoapam	Santa María Chachoapam	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA MARIA CHACHOAPAM																	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100492736	Construcción De Dispensario Medico	MSM/C-403 /OFC NOTIF 204 /FSMDF/ 2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Arroyo Tumatul	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Salud	En Ejecución	2015	\$758,122	\$758,122	\$758,122	\$758,122	\$758,122	\$758,122	\$758,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro OBRA PRESENTA UN MANEJO FISICO DE VIDA SE ESTA TRABAJANDO PARA SER ENTREGADA A LA COMUNIDAD. / Física. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492740	Ampliación De La Red Eléctrica La Reforma San Felipe	2015-018	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$243,556	\$243,566	\$183,304	\$243,556	\$183,304	\$183,304	\$183,304	75.24	\$0	Metros lineales	158	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492776	Construcción De Dispensario Medico	MSM/C-403 /OFC NOTIF 205 /FSMDF/ 2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Culpomio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Salud	En Ejecución	2015	\$781,545	\$781,545	\$781,545	\$781,545	\$781,545	\$781,545	\$781,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492818	Ampliación De La Red Eléctrica	031-2015	Oaxaca	Loma Bonita	27 de febrero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$230,915	\$230,915	\$230,915	\$230,915	\$230,915	\$230,915	\$230,915	100.00	\$0	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro	
OAX15150100492827	Ampliación De La Red De Electrificación En El Farolito Alto.	MSM/264-F/ 80/01/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahu	El Farolito Alto	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$168,1000	\$168,1000	\$168,1000	\$168,1000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	700	0.00	0.00	Financiera OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCIO 2015 / Física OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCIO 2015 / Registro OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCIO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492853	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cerrajería Tierra Colorada	MSM/264-F/ 80/02/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahu	La Cerrajería Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	350	0.00	0.00	Financiera OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCIO 2015 / Física OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCIO 2015 / Registro OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCIO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492890	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Cabeza Municipal	MSM/264-F/ 80/03/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahu	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	300	0.00	0.00	Financiera OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCIO 2015 / Física OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCIO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492893	Construcción De Dispensario Médico	MSM/C-403 /OFC NOTIF 206 /FSMDF/ 2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brietas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa María Colotepec	Salud	En Ejecución	2015	\$762,522	\$762,522	\$762,522	\$762,522	\$762,522	\$762,522	\$762,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,771	0.00	100.00	Financiera LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física. / Registro LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492899	Electrificación De Calles Y Yalumbardo Publico En La Calle Calles Y Monte	2015-077	Oaxaca	Loma Bonita	El Paraiso Zicatela	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$416,239	\$416,239	\$313,256	\$416,239	\$313,256	\$313,256	\$313,256	75.24	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492918	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Las Flores De La Columna El Progreso	35	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san pablo villa de mila	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100492934	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Cabeza Municipal	MSM/264-F/ 80/04/2015	Oaxaca	San Miguel Chichahu	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$954,494	\$954,494	\$954,494	\$954,494	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	700	0.00	0.00	Financiera OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCIO 2015 / Física OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCIO 2015 / Registro OBRA PRIORIZADA EN EL EJERCIO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492957	Construcción De Dispensario Medico	MSM/C-403 /OFC NOTIF 207 /FSMDF/ 2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	San José el Palmer	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa maria colotepec	Salud	En Ejecución	2015	\$764,281	\$764,281	\$764,281	\$764,281	\$764,281	\$764,281	\$764,281		\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100492978	Ampliación De La Red Eléctrica	2015-037	Oaxaca	Loma Bonita	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100492983	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada 20 De Noviembre	36	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pablo Villa de Mila	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100493000	Construcción De Un Aula De 6.00x8.00 Mts. Construcción Regional En El Barrio De Nuevo San Juan De La Cruz, Clave 200905389	MSM/C-403 /OFC NOTIF 208 /FSMDF/ 2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Paseo Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Santa María Colotepec	Educación	En Ejecución	2015	\$425,158	\$425,158	\$425,158	\$425,158	\$425,158	\$425,158	\$425,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100493018	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Hijalet Arrieta Cabeza La Pradera	44	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pablo Villa de Mila	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100493043	Construcción De La Red De Energía Eléctrica (2ª Etapa)	MSM/C-403 /OFC NOTIF 209 /FSMDF/ 2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100493061	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Independencia	37	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Pablo Villa Mila	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$521,523	\$521,523	\$521,523	\$521,523	\$521,523	\$526,221	\$256,220	49.13	\$0	Metros lineales	0	0.00	49.13	Financiera. / Física. / Registro	
OAX15150100493078	Construcción De Biblioteca	094-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100493127	Construcción De Anexo Sanitario Escuela Primavera Liberal	2015-096	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100493140	Construcción De Techumbre Autoportante Para El Comedor Comunitario	MSM/C-403 /OFC NOTIF 210 /FSMDF/ 2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Camaleón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	232	0.00	100.00	Financiera. / Física obra físicamente terminada en breve sera inaugurada. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100493193	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	2015-161-A	Oaxaca	Loma Bonita	Arrietas Sesenta y Cinco Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	\$102,747	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100493259	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Malacano - Nepeque - Los Palmas	MSM/C-403 /OFC NOTIF 211 /FSMDF/ 2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Malacano	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,102,735	\$1,102,735	\$1,102,735	\$1,102,735	\$707,350	\$707,350	\$707,350	64.15	\$0	Metros	231	0.00	80.00	Financiera. / Física. / Registro obra en proceso - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100493317	Construcción De Techumbre Autoportante Para El Comedor Comunitario (Cd. Santa María)	MSM/C-403 /OFC NOTIF 212 /FSMDF/ 2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brietas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,771	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro La obra se encuentra físicamente terminada y esta en proceso de ser inaugurada. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100493345	Rehabilitación De Camión Rural Tramo 0 000 Al 3 000 Entrepase Carretera Federal No. 200, Km. 150 S40	MSM/C-403 /OFC NOTIF 213 /FSMDF/ 2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Las Garachuchas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$764,312	\$764,312													

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRICEN TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			% Avance	Avance Anual	vance Acum				
OAX00130200115528	Contracción De Refrmo Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, el y proyecto se encuentra en operación.			
OAX15150100494090	Pago De Elaboración E Integración De Expedientes Técnicos-Specífico 2015	FASMDTDF-01-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SANTA INÉS DEL MONTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$187,189	\$187,189	\$187,189	\$187,189	\$187,189	\$187,189	\$187,189	100.00	\$0	Piezas	2,275	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100494135	Asesoría Técnica Para La Evaluación Y Seguimiento De Las Obras Municipales	07	Oaxaca	Santiago Apolista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOLISTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$78,409	\$78,409	\$53,068	\$53,068	\$53,068	\$53,068	\$53,068	67.68	\$0	Estudio de pre inversión	1,053	0.00	67.68	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100494197	Rehabilitación De Caminos Rurales Del Municipio De San Juan Cotacizán	FISMDF-12-2015	Oaxaca	San Juan Cotacizán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTCOTZON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,996,288	\$3,996,288	\$3,996,288	\$3,996,288	\$3,996,288	\$3,979,063	\$3,979,063	99.57	\$0	Kilómetro	22,356	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100494337	Construcción De Techado Para Educación Física En La Comunidad De Santa María Pomastlán	FISMDF-18-2015	Oaxaca	San Juan Cotacizán	Santa María Pomastlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DEL SAN JUAN COTCOTZON OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,195,758	\$1,195,758	\$1,195,758	\$1,195,758	\$1,195,758	\$1,190,604	\$1,190,604	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100494997	Construcción De Banda Perimetral En El J3N, 13 De Septiembre, Col. Guillermo González Guadalupe	FR-011-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2015	\$158,602	\$158,602	\$158,602	\$158,602	\$158,602	\$158,602	\$158,602	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR OFICIO / Física / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE
OAX15150100495000	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Privada De Nizandani, Barrio De Don Sebastián, Villa De Zaachila	FR-015-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$30,490	\$30,490	\$30,490	\$30,490	\$30,490	\$30,490	\$30,490	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR OFICIO / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495003	Construcción De Banda Perimetral En El J. N. Leon Vazquez, Col. Vicente Guerrero	FR-018-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2015	\$276,562	\$276,562	\$276,562	\$276,562	\$276,562	\$276,562	\$276,562	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR OFICIO / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495001	Construcción De Banda Perimetral Y Andador En La Escuela Primaria, Agencia De Policía San Luis Nizandani, San Agustín Chayuco, Jamiltepec, Oaxaca	FR-002-2015	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Educación	En Ejecución	2015	\$90,342	\$90,342	\$90,342	\$90,342	\$90,342	\$90,342	\$90,342	100.00	\$0	Metros lineales	62	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
OAX15150100495396	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Centro Viejo	FISE/1271/2015	Oaxaca	Santiago Nahuatpec	Santiago Nahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,967,432	\$1,967,432	\$1,967,432	\$1,933,740	\$580,122	\$580,122	\$580,122	29.49	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495397	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av. Principal	FISE/1272/2015	Oaxaca	Asunción Cacahotepec	Cerro Manada	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$992,878	\$992,878	\$992,878	\$975,393	\$292,618	\$292,618	\$292,618	29.47	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150100495398	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Arroyo Salinas	FISE/1270/2015	Oaxaca	San Pedro Quiroz	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,473,831	\$442,146	\$442,146	\$442,146	29.48	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150100495399	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle El Batanal (La Esapa)	FAFEF/1275/2015	Oaxaca	San Agustín Etla	Colonia la Anzures	Rural	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$433,030	\$433,030	\$433,030	\$425,365	\$127,610	\$127,610	\$127,610	29.47	\$0	Kilómetro	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495400	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Orizables Y Dalias En La Colonia La Salud	FAFEF/1276/2015	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$542,769	\$542,769	\$542,769	\$533,073	\$159,922	\$159,922	\$159,922	29.46	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495426	Construcción De Dispensario Médico	MEC/FASMDF/001/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREPO	Salud	En Ejecución	2015	\$336,426							0.00		Piezas	25	0.00		Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495427	Construcción De 7 Sanitarios Con Biogasator	MEC/FASMDF/002/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREPO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$318,919							0.00		Piezas	25	0.00		Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495435	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Ignacio Mejía Cevallos 20609954p	MEC/FASMDF/003/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, el y proyecto se encuentra en operación.
OAX15150100495441	Construcción De Un Aula Dedicada En Escuela Primaria Cuadrasimón, Clave: 306097120n	MEC/FASMDF/004/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREPO	Educación	En Ejecución	2015	\$393,218							0.00		Piezas	45	0.00		Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495442	Construcción De Sistema De Agua Potable En Esc. Sec. Tec. N°30	MEC/FASMDF/005/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, el y proyecto se encuentra en operación.
OAX15150100495445	Construcción De Sanitarios En El Preescolar Comunitario Clave: 20609494n	MEC/FASMDF/006/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREPO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, el y proyecto se encuentra en operación.
OAX15150100495446	Construcción De Módulos Sanitarios En El Jardín De Niños Juan Torrez Balle	MEC/FASMDF/007/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREPO	Educación	En Ejecución	2015	\$242,564	\$242,564	\$242,564	\$242,564	\$122,584	\$122,584	\$122,584	50.54	\$0	Piezas	17	0.00	50.54	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495448	Construcción De Corredor Comunitario	MEC/FASMDF/008/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,049,359							0.00		Piezas	140	0.00		Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495449	Rehabilitación De Las Principales Calles De La H. Cd. De Ejutla De Crespo	MEC/FASMDF/009/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREPO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, el y proyecto se encuentra en operación.
OAX15150100495452	Construcción De Dispensario Médico Teresa Yegua	MEC/FASMDF/010/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREPO	Salud	En Ejecución	2015	\$548,734							0.00		Piezas	537	0.00		Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495457	Mejoramiento De Caminos Rurales En Las Localidades De: Heroica Ciudad De Ejutla de Crespo, Tepic, El Cerro De La Injertera, La Estrella, La Colera, La Compañía, San Juan Cuatrecasas, Rolo, El Arroyo	MEC/FASMDF/011/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CREPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,041,335							0.00		Kilómetro	19,679	0.00		Financiera / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100495508	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños José Mariano Michelena, Agencia San Luis Boteiro	FR/012/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$354,339	\$354,339	\$354,339	\$352,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	20.00	Financiera / Física

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150100495614	Construcción De Drenaje Sanitario De Andador Nueva Generación Entre Calle Pijo Y Axel, Colonia La Compañía Agraria Centro Suroeste	FR/006/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA-POLÍCAO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$116,211	\$116,211	\$116,211	\$113,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	295	0.00	70.00	Financiera	ANTICIPO OTORGADO / Física SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro
OAX15150100495618	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En 4ta Privada De Reforma, Agencia, Centro Agraria	FR/007/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA-POLÍCAO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$124,334	\$124,334	\$124,334	\$121,521	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	295	0.00	10.00	Financiera / Física	SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro
OAX15150100495631	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada De Independencia, Sector 3, Sector Centro, Agencia Guadalupe Victoria	FR/009/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA-POLÍCAO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$135,840	\$135,840	\$135,840	\$134,337	\$116,744	\$116,744	\$116,744	85.94	\$0	Metros lineales	177	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150100495633	Construcción De Techaro De La Camilla De Unos Múltiples Colonia Barrio Magway	FAFEP/1284/2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Santa María Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,025,367	\$2,025,367	\$2,025,367	\$1,990,953	\$97,286	\$97,286	\$97,286	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100495639	Construcción De Alameda Publico Sustentable	FISE/1808/2015	Oaxaca	Villa de Teotihuacan de Matlhuir	Peñías Negras	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$372,068	\$372,068	\$372,068	\$366,639	\$109,692	\$109,692	\$109,692	29.48	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100495642	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Cal. 5 De Abril (Ca. Elapa)	FAFEP/1473/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,083,259	\$1,083,259	\$1,083,259	\$1,064,870	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150100495646	Construcción De Alameda Publico Sustentable.	FISE/1803/2015	Oaxaca	Santa Catarina Jacala	San Francisco Iteapetec	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$223,241	\$223,241	\$223,241	\$219,388	\$65,816	\$65,816	\$65,816	29.48	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150100495647	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Cal. 6 De Noviembre (Ca. Elapa)	FAFEP/1474/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$513,975	\$513,975	\$513,975	\$505,214	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150100495648	Construcción De Alameda Publico Sustentable.	FISE/1804/2015	Oaxaca	Santa Catarina Jacala	San José Iteapet	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$744,135	\$744,135	\$744,135	\$731,278	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150100495650	Construcción De Alameda Publico Sustentable.	FISE/1806/2015	Oaxaca	Santa Catarina Jacala	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$446,481	\$446,481	\$446,481	\$438,767	\$131,630	\$131,630	\$131,630	29.48	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100495651	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av. Unión Alameda, Col. Lazaro Cardenas (Ca. Elapa)	FAFEP/1475/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$58,931	\$58,931	\$58,931	\$57,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150100495653	Construcción De Alameda Publico Sustentable En El Vicio	FISE/1805/2015	Oaxaca	Santa Catarina Jacala	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$223,241	\$223,241	\$223,241	\$219,453	\$65,836	\$65,836	\$65,836	29.49	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100495658	Reposterización Con Concreto Hidráulico En La Calle Chacon	FAFEP/1285/2015	Oaxaca	Matías Romero Avenidas	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$864,655	\$864,655	\$864,655	\$864,363	\$259,309	\$259,309	\$259,309	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100495663	Construcción De Casa Comunitaria.	FAFEP/1478/2015	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$19,575	\$18,915,975	\$1,819,575	\$1,788,686	\$536,606	\$536,606	\$536,606	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150100495665	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre, Tramo de Independencia, Condonación Sector 2 Centro, Agencia Guadalupe Victoria	FR/010/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA-POLÍCAO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$377,137	\$377,137	\$377,137	\$377,814	\$314,401	\$314,401	\$314,401	83.36	\$0	Metros lineales	295	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150100495717	Construcción De Drenaje Sanitario Calle 10 De Abril, Colonia Agraria San Martín Mesquitegón	FR/015/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA-POLÍCAO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$407,745	\$407,745	\$407,745	\$405,038	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	355	0.00	80.00	Financiera / Física	SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro
OAX15150100495751	Construcción De Alameda Publico Sustentable.	FISE/1807/2015	Oaxaca	Talatepec de Valdez	Plan del Aire	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$297,654	\$297,654	\$297,654	\$292,564	\$87,769	\$87,769	\$87,769	29.49	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150100495752	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Ca. Elapa)	FISE/1468/2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec Dto. O.	Ojo de Agua Arenal	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100495753	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio La Peña	FAFEP/1477/2015	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,291,918	\$1,291,918	\$1,291,918	\$1,269,774	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100495754	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paseo Refugio-Nandua (Ca. Elapa)	FISE/1768/2015	Oaxaca	Santa María Huasteco	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100495755	Reposterización De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica (Ca. Elapa)	FAFEP/1774/2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Monte Aguila	Rural	Aportaciones Federales	IS12 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1512,621	\$1512,621	\$1512,621	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100495756	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Ca. Elapa)	FISE/1798/2015	Oaxaca	Puerto Villa de Guadalupe	San Marcos Matliza	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$533,540	\$533,540	\$533,540	\$523,996	\$157,199	\$157,199	\$157,199	29.46	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100495757	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Camino A San Miguel Yegreña (Barrio Chico)	FISE/1811/2015	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$97,885	\$97,885	\$97,885	\$96,126	\$28,838	\$28,838	\$28,838	29.46	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150100495758	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Tierra Y Libertad (Ca. Elapa)	FAFEP/1476/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IS12 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$378,635	\$378,635	\$378,635	\$372,115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150100495759	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Tierra Y Libertad	FISE/1810/2015	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IS03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,006	\$800,006	\$800,006	\$786,346	\$235,904	\$235,904	\$235,904	29.49	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100495760	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	FISE/1814/2015	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mengollé de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$173,801	\$173,801	\$173,801	\$170,756	\$51,227	\$51,227	\$51,227	29.47	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al	

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico								Comprometido	Devengado	Recaudado (Monetario)	Población						Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.		
OAX15150100495775	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FAFEE/1290/2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Martorez	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,128,077	\$3,128,077	\$3,128,077	\$3,127,074	\$938,122	\$938,122	\$938,122	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	42.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100495776	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Pango Ru-Huixtlan	FISE/1770/2015	Oaxaca	Santo Tomás Amatlán	Plan Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100495778	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a. Etapa)	FISE/1495/2015	Oaxaca	San Simón Amatlán	Río Arama	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,051,774	\$3,051,774	\$3,051,774	\$2,997,481	\$899,244	\$899,244	\$899,244	29.47	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100495780	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Privada De Huixtlan	FISE/1813/2015	Oaxaca	San Simón Amatlán	Barrio San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$85,643	\$85,643	\$85,643	\$84,091	\$25,227	\$25,227	\$25,227	29.46	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100495782	Construcción De Baños Ejidal 2º Etapa	FAFEE/1288/2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Martorez	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$4,511,805	\$4,511,805	\$4,511,805	\$4,413,647	\$1,330,094	\$1,330,094	\$1,330,094	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100495783	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varios Puntos	FISE/1773/2015	Oaxaca	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,609,428	\$2,609,428	\$2,609,428	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100495785	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1494/2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	Peña de Leta Tepantec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$477,906	\$477,906	\$477,906	\$469,581	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100495787	Construcción De Salón De Usos Múltiples 2º Etapa	FAFEE/1289/2015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Martorez	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,929,310	\$7,929,310	\$7,929,310	\$7,793,738	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100495788	Construcción De Grutas, Vestidores Y Sanitarios En La Cueva De Los Anillos	FAFEE/1469/2015	Oaxaca	San Juan Coabaco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,073,339	\$1,073,339	\$1,073,339	\$1,055,043	\$317,313	\$317,313	\$317,313	29.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100495790	Construcción De Techado De La Cueva De Usos Múltiples	FAFEE/1283/2015	Oaxaca	Santiago Tepetpec	Guadalupe del Tambor	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,149,155	\$2,149,155	\$2,149,155	\$2,133,326	\$2,505	\$2,505	\$2,505	0.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100495791	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia Embarco Zapata	FAFEE/1489/2015	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$995,463	\$995,463	\$995,463	\$977,407	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100495793	Construcción De Alameda Pública Sustentable En La Av. Mactecma (Col. Tlacuahuatl)	FAFEE/1797/2015	Oaxaca	San Pedro Istahuateca	San Pedro Istahuateca	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$907,231	\$907,231	\$907,231	\$890,638	\$267,192	\$267,192	\$267,192	29.45	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100495794	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a. Etapa)	FISE/1809/2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Juan Yaglla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,473,758	\$1,473,758	\$1,473,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100495796	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Ampliación Embalse Zapata	FAFEE/1800/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$812,998	\$812,998	\$812,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100495798	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Privada De Monte Alban	FAFEE/1490/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,220,690	\$1,220,690	\$1,220,690	\$1,198,802	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100495803	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Nogales Y Pinos	FAFEE/1799/2015	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Nogales	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$837,661	\$837,661	\$837,661	\$822,940	\$246,882	\$246,882	\$246,882	29.47	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100495804	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av. Zaragoza	FAFEE/1470/2015	Oaxaca	Tehuacán de Matamoros	Tehuacán de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$288,056	\$288,056	\$288,056	\$283,102	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100495806	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a. Etapa)	FAFEE/1796/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutat de Cerope	Barranca Larga	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,380,000	\$6,380,000	\$6,380,000	\$5,951,667	\$1,785,500	\$1,785,500	\$1,785,500	27.99	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100495814	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Camarón De Martínez De Iturbide, A Un Costado De La Agencia, Casas De La Agencia De Cuentas	FB/022/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$111,825	\$111,825	\$111,825	\$109,521	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	148	0.00	100.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100495849	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Suroeste Sector 1, Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria	FB/023/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$253,787	\$253,787	\$253,787	\$253,372	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	236	0.00	100.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100495853	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Pines, Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria	FB/024/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$303,991	\$303,991	\$303,991	\$300,237	\$241,955	\$241,955	\$241,955	79.59	\$0	Metros lineales	236	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100495856	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Del Ruido, Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria	FB/025/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$290,189	\$290,189	\$290,189	\$287,700	\$240,287	\$240,287	\$240,287	82.80	\$0	Metros lineales	177	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100495857	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Oaxaca Central De Las Flores, Colonia Avonesta, San Martín Mexiquique	FB/027/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$287,497	\$287,497	\$287,497	\$285,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	295	0.00	95.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100495955	Construcción Alameda Pública Con Lámparas Solares Sobre El Eje Rodante Nueva Construcción Entre Calle Del Pige Y Calle De Los 17, Colonia La Compañía, Agencia Centro Sur	FB/013/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$877,561	\$877,561	\$877,561	\$870,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	450	0.00	45.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100495956	Construcción De Alameda Pública Con Lámparas Solares Sobre La Proyección De Calles De La República, Tramo De 1a De Septiembre A Linderos, Agencia Centro Sur	FB/014/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,273,179	\$1,273,179	\$1,273,179	\$1,270,583	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,200	0.00	45.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100495980	Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Miguel De Cervantes Saavedra Colonia Jacarandas, San Martín Mexiquique	FB/028/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$686,075	\$686,075	\$686,075	\$684,085	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	65.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100495981	Construcción De Aula De 18 Metros En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, Col. Lomas De San Jacinto Sector 1, Agencia Santa Rosa Petateada	FB/030/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$402,880	\$402,880	\$402,880	\$400,896	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100495983	Construcción De Aula En Jardín De Niños Luis De La Riva y Sector 1, Agencia Guadalupe Victoria	FB/031/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$352,318	\$352,318	\$352,318	\$352,160	\$233,114	\$233,114	\$0	66.17	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100495984	Construcción De Red De Agua Potable En Privada Flores Magón Cuadernos Sector																												

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico								Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Población						Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150100496669	Rehabilitación Y Ampliación De Módulos Sanitarios En Jardín De Niños Carlos A. Pollack, Calle Zapotitlán, S/O Colonia Nueva Alhaja, San Martín Municipi	RB/047/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$236,475	\$236,475	\$236,475	\$234,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	26.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100496670	Rehabilitación De Pasos de Camioneros Benito Juárez, Colonia EGAR San Martín Municipi	RB/049/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$106,653	\$106,653	\$106,653	\$105,318	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	18.00	Financiera SE INFORMA EL COMPROMETIDO / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100496671	Demolición De Una Aula Y Construcción De 2 Aulas En La Escuela Cuauhtémoc Sector 1, Agencia Guadalupe Victoria	RB/050/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$768,770	\$768,770	\$768,770	\$752,652	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	18.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100496673	Rehabilitación De Módulos Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Juana Crisóstomo Viera, En La Calle Guerrero, Casco De La Agencia Candiani Ag. Candiani	RB/051/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$231,556	\$231,556	\$231,556	\$225,967	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	30.00	Financiera SE INFORMA EL COMPROMETIDO / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100496675	Construcción De Sistema De Agua Potable En Jardín Rosales Flores Magón, Puntos Emblemáticos Zapata Sector 3, Agencia Guadalupe Victoria	RB/044/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$109,067	\$109,067	\$109,067	\$108,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	0.00	Financiera SE INFORMA EL COMPROMETIDO / Física / Registro:		
OAX15150100496682	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre Tramo Oriental A Calle Oaxaqueña, Colonia Adolfo López Mateos, Agencia Santa Rosa Parícuta	RB/038/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$781,668	\$781,668	\$781,668	\$781,484	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	870	0.00	65.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100496686	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Prolongación De Independencia, Zona Sur (Calle Delicias) Tramo La Prolongación De Independencia A Prol. De Reforma, Agencia San Luis Beltrán	RB/038/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$315,530	\$315,530	\$315,530	\$315,136	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	945	0.00	97.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100496749	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Prolongación De Independencia, Zona Sur (Calle Delicias) Tramo La Prolongación De Independencia A Prol. De Reforma, Agencia San Luis Beltrán	RB/039/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$261,337	\$261,337	\$261,337	\$259,873	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	15	0.00	80.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100496753	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Prolongación Sector 1, Servicios Drenaje, Agencia Guadalupe Victoria	RB/040/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$97,225	\$97,225	\$97,225	\$96,783	\$85,434	\$85,434	\$85,434	87.87	\$0	Metros lineales	177	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100496758	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle San Juan Tramo Del Hospital Las Olivas A Carretera Santa Rosa, Colonia Hidalgo, Barrio López, Agencia Santa Rosa Parícuta	RB/041/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$818,751	\$818,751	\$818,751	\$817,783	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	312	0.00	50.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100496760	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero, Entre Calle Salinas A Calle Puerto Cortés, Casco De La Agencia Candiani	RB/043/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$497,578	\$497,578	\$497,578	\$497,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	351	0.00	58.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100496820	Construcción De Red De Agua Potable En Prolongación De Independencia De las Olivas A Calle Los Reyes, Agencia San Martín Municipi	RB/042/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$52,728	\$52,728	\$52,728	\$52,524	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	87	0.00	0.00	Financiera SE INFORMA EL COMPROMETIDO / Física / Registro:		
OAX15150100496826	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas, Tramo De Arroyo A La Zanja, Colonia Solidaridad, Agencia Santa Rosa Parícuta	RB/045/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$268,893	\$268,893	\$268,893	\$268,687	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	295	0.00	50.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100496829	Construcción De Drenaje Sanitario En La Prolongación De Independencia, Zona Sur (Calle Delicias) Tramo La Prolongación De Independencia A Prol. De Reforma, Agencia San Luis Beltrán	RB/046/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$475,904	\$475,904	\$475,904	\$475,757	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	355	0.00	80.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100496831	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle El Mirador, Tramo Los Garza A Prolongación De los Garza, Sector 1, Agencia Guadalupe Victoria	RB/048/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ISO4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$460,488	\$460,488	\$460,488	\$450,479	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	90.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro:		
OAX15150100496858	Construcción De Alcantarado Público Sustentable	FISE/1824/2015	Oaxaca	Villa de Teotihuacán de Muñoz	Santa Cruz Teotihuacán	Rural	Aportaciones Federales	ISO3 FAS Entidades	ISO3 FAS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$372,068	\$372,068	\$372,068	\$365,639	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100496933	Construcción De Alcantarado Público Sustentable	FISE/1823/2015	Oaxaca	Santa Catarina Jacala	Santa María Teotihuacán	Rural	Aportaciones Federales	ISO3 FAS Entidades	ISO3 FAS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$372,068	\$372,068	\$372,068	\$365,639	\$109,692	\$109,692	\$109,692	29.48	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100496935	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio El Ochoje (De Elapio)	FISE/1825/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ISO3 FAS Entidades	ISO3 FAS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,831,034	\$1,831,034	\$1,831,034	\$1,799,580	\$539,874	\$539,874	\$539,874	29.48	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100496938	Construcción De Alcantarado Público Sustentable En La Col. Zapotitlán, Arroyo Zapotitlán	FISE/1820/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	ISO3 FAS Entidades	ISO3 FAS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$513,362	\$513,362	\$513,362	\$504,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100496940	Construcción De Alcantarado Público Sustentable En La Calle Hidalgo, Nueva	FISE/1822/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	ISO3 FAS Entidades	ISO3 FAS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$510,954	\$510,954	\$510,954	\$510,954	98.26	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100496945	Construcción De Alcantarado Público Sustentable En La Calle El Zapate	FAFEE/1823/2015	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	El Arroyo (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	ISO12 FAFEE	ISO12 FAFEE	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100497361	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1874/2015	Oaxaca	Santa María Guatemal	Nazacapan	Rural	Aportaciones Federales	ISO3 FAS Entidades	ISO3 FAS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,375,330	\$1,375,330	\$1,375,330	\$1,351,023	\$405,307	\$405,307	\$405,307	29.47	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100497363	Equipoamiento De 4 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Colonia Embudo Zapata	FISE-0492/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Embudo Zapata (Parte Alta)	Rural	Aportaciones Federales	ISO3 FAS Entidades	ISO3 FAS Entidades	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$10,744	\$10,744	\$10,744	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100497365	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1873/2015	Oaxaca	Santa María Zoquiápan	Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	ISO3 FAS Entidades	ISO3 FAS Entidades	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,219,801	\$1,219,801	\$1,219,801	\$1,198,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100497370	Construcción De La Escuela Primaria Flores Magón (Calle Elías)	FAFEE/2084/2015	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Llano Cruzero	Rural	Aportaciones Federales	ISO12 FAFEE	ISO12 FAFEE	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,737,397	\$2,737,397	\$2,737,397	\$2,689,906	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100497372	Terminación De La Construcción De La Biblioteca De Juvenios Agrarios	FAFEE/1893/2015	Oaxaca	Puerto Villa de Guerrero	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	ISO12 FAFEE	ISO12 FAFEE	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$813,793	\$813,793	\$813,793	\$798,801	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100497373	Equipoamiento De 144 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Casaca De Nueva	FISE-0551/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ISO3 FAS Entidades	ISO3 FAS Entidades	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$923,984	\$923,984	\$923,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1,376	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX15150100497468	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Embudo Zapata, Barrio, Casco, Zóndor10280	FAM/																											

ACTUAL 17786																																			
Clave del Proyecto			Nombre del Proyecto		Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo		Institución Ejecutora		Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
										Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico											Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución															0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150100497491	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Comunal		Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	Comunal	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100497492	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Comunal	FAFEF/2126/2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$39,019	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100497493	Construcción De Espacio Físico Para Gimnasio Al Area Libre En El Campo Bordo Juarez	MEC/FORTAMUNE/003/0 26/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Deporte	En Ejecución														0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX15150100497494	Requisición De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	FAFEF/2137/2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$712,063	\$712,063	\$712,063	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100497495	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	FAFEF/2136/2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Maratitl	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$406,075	\$406,075	\$406,075	\$398,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100497496	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Deportiva (Ca. Elap)	FAFEF/2128/2015	Oaxaca	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$619,875	\$619,875	\$619,875	\$608,825	\$182,648	\$182,648	\$182,648	29.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100497497	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Asfaltada (Ca. Elap)	FAFEF/2129/2015	Oaxaca	Villa de Elia	Santo Domingo Barrio Alto Rural		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$508,620	\$508,620	\$508,620	\$499,623	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100497500	Construcción De Sistema "Cin. Cap. De 30 M3 En La Unidad Deportiva Independencia En El Barrio Alameda Calle Antonio Flores Y Río Juquila En La Colonia Benito Juárez, Agencia Santa María Pantepec	PR/05/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$187,163	\$187,163	\$187,163	\$183,833	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	120	0.00	40.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100497502	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero, Colonia Juarez, Agencia San Mateo Mixiahuic	PR/06/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$38,479	\$38,479	\$38,479	\$37,824	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	16.00	Financiera / Física: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100497545	Construcción De Dos Anejos En Escuela Secundaria General Benito Juarez Garcia	FAM-1669-2015	Oaxaca	Santiago Arrazolapec	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$907,653	\$907,653	\$635,356	\$907,653	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	201	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100497572	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (C/ Los Cueros) Para Beneficiar A La Localidad De San Jerónimo Tlaxiaco, En El Municipio Del Mismo Nombre	PROH-1225-2015	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxiaco	San Jerónimo Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,882,971	\$2,882,971	\$962,903	\$2,882,971	\$764,535	\$764,535	\$764,535	26.52	\$0	Metros lineales	1,668	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALER							
OAX15150100497579	Construcción Del Sistema De Agua Potable (C/ Los Cueros) Para Beneficiar A La Localidad De Santa María Zanatepec, En El Municipio Del Mismo Nombre	PROH-1228-2015	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Santa María Zanatepec	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,498,171	\$6,498,171	\$1,921,992	\$6,498,171	\$1,427,765	\$1,427,765	\$1,427,765	21.97	\$0	Metros lineales	4,584	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: VALER							
OAX15150100497589	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-1291-2015	Oaxaca	San Andrés Ocotlán	San Antonio de León	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,643,917	\$1,643,917	\$1,643,917	\$1,643,917	\$123,306	\$123,306	\$123,306	68.33	\$0	Metros lineales	573	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: validar							
OAX15150100497658	Construcción De Techario En La Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Independencia Nacional. C/ Los Cueros	MES-HOAH-002-2015	Oaxaca	San Juan Juquila Mexim	San Juan Juquila Mexim	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MEXIM	Educación	En Ejecución														0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX15150100497671	Construcción De Un Aula En Telesecundaria Entre Las Calles Thome Magaly Y Miguel Meléndez, Fraccionamiento Monterrey, Agencia Monterrey	PR/05/27/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$453,693	\$453,693	\$453,693	\$444,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera: SE INFORMA EL COMPROMETIDO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100497803	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juarez	FISE/2164/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Pedro Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	0001 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$775,842	\$775,842	\$775,842	\$763,462	\$28,739	\$28,739	\$28,739	29.48	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100498126	Construcción De 1 Aula En La Escuela Telesecundaria Clara Zetkin	MEC/FASMDF/015/028/20 15	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución	2015	\$39,121													0.00		Piezas	88	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100498193	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MEC/FASMDF/015/028/20 15	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Piezas	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100498194	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MEC/FASMDF/015/028/20 15	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Piezas	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100498195	Construcción De Muro De Contención	MEC/FASMDF/015/028/20 15	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$89,730												0.00		Piezas	124	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100498606	Construcción Del Albergue Para Familias De Pacientes Internados En El Hospital Del Nido Y De Dependientes	FAFEF-2188/2015	Oaxaca	San Bartolomé Coyulapec	San Bartolomé Coyulapec	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Salud	En Ejecución	2015	\$5,665,923	\$5,665,923	\$2,500,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100498607	Transferencia Del Proyecto Para La Construcción Del Centro De Recreación Social De Media Seguridad	RG23-CE/2189/2015	Oaxaca	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$40,386,587	\$40,386,587	\$40,386,587	\$40,386,587	\$40,386,587	\$40,386,587	\$40,386,587	100.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100498764	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 5 De Febrero	FAM-2199-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nogales	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$582,375	\$582,375	\$582,375	\$582,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	292	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100498766	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Quetzacoatl	FAM-2200-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nogales	La Matanca	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$235,779	\$235,779	\$235,779	\$235,779	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100498769	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtémoc 201	FAM-2196-2015	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santa Catalina Adáquez (Adáquez)	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$872,756	\$872,756	\$872,756																		

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200500739	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emilio Zapata	FAFEE/2260/2015	Oaxaca	Santa Catarina Jacinto	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,118,464	\$2,118,464	\$250,000	\$2,080,558	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200500758	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Cof. Guatemalita	FAFEE/2262/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,525,780	\$1,525,780	\$280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200500767	Instalación De Transformador Tipo Poste En La Av. 2 De Abril	FAFEE/2263/2015	Oaxaca	Tlaxiuhli de Matamoros	Tlaxiuhli de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$63,540	\$63,540	\$63,540	\$62,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200500806	Mejora Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MCC/FASIMDF/0317/028/720-15	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Piezas	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200500843	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio El Tortuguero	MCC/FASIMDF/0314/028/720-15	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151502005002369	Remediación Y Modernización Del Mercado 20 De Noviembre Del Municipio De Oaxaca De Juárez	FAFEE/1764/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$9,724,293	\$9,724,293	\$9,724,293	\$9,724,293	\$1,130,830	\$1,130,830	\$1,130,830	32.20	\$0	Metros Cuadrados	263,357	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151502005002414	Remediación Y Modernización Del Mercado Democrático Del Municipio De Oaxaca De Juárez	FAFEE/1765/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$6,782,623	\$6,782,623	\$6,782,623	\$6,782,623	\$6,104,361	\$6,104,361	\$6,104,361	90.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151502005002459	Muebles De Oficina Y Estantería	1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$87,174	\$87,174	\$78,457	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continúa en gestión. / Física / Registro: Los recursos reintegrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151502005002903	Equipo De Cámpeto Y De Tecnologías De La Información	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,464,800	\$1,464,800	\$1,318,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continúa en gestión. / Física / Registro: Los recursos reintegrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151502005002554	Construcción De Un Módulo Modular Para Almacenar La Drogas Y Comercialización De Productos Originales De Los Cultivos Comunes De Oaxaca: Mercado Orgánico El Pochote	FAFEE/1767/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$4,026,874	\$4,026,874	\$4,026,874	\$4,026,874	\$3,626,874	\$3,626,874	\$3,626,874	90.07	\$0	Metros Cuadrados	385,803	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151502005002555	Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$83,800	\$83,800	\$74,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continúa en gestión. / Física / Registro: Los recursos reintegrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151502005002579	Equipo Médico Y De Laboratorio	4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,720,953	\$1,720,953	\$1,548,858	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continúa en gestión. / Física / Registro: Los recursos reintegrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151502005002657	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSLM-392-FSM-06-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Peña de Icaro	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DE MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,504,153	\$1,504,153	\$1,504,153	\$1,504,153	\$1,504,153	\$1,504,153	\$1,504,153	100.00	\$0	Kilómetros lineal	79	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005002676	Instrumental Médico Y De Laboratorio	5	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$175,929	\$175,929	\$158,336	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continúa en gestión. / Física / Registro: Los recursos reintegrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151502005002719	Edificación No Habitacional	6	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continúa en gestión. / Física / Registro: Los recursos reintegrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151502005002748	Equipo De Cámpeto Y Tecnologías De La Información Para Profesionalización	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continúa en gestión. / Física / Registro: Los recursos reintegrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151502005002777	Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración Para Profesionalización	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$20,856	\$20,856	\$18,770	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continúa en gestión. / Física / Registro: Los recursos reintegrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151502005002785	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	MSLM-392-FSM-03-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nueperra	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,842,385	\$4,842,385	\$4,842,385	\$4,842,385	\$1,791,683	\$1,791,683	\$1,791,683	37.00	\$0	Kilómetro lineal	1,106	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005002812	Vehículo Y Equipo Terrestre Para Profesionalización	9	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$165,485	\$165,485	\$148,937	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continúa en gestión. / Física / Registro: Los recursos reintegrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151502005002872	Construcción De Olla De Captación De Agua Potable 2da Etapa	MSLM-392-FSM-05-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Motexraama	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,399,722	\$1,399,722	\$1,399,722	\$1,399,722	\$1,119,778	\$1,119,778	\$1,119,778	80.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005002948	Rehabilitación De Colector Sanitario San Pablo 1da. Etapa	FAFEE-1263	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,248,252	\$2,248,252	\$1,235,588	\$2,107,085	\$1,235,588	\$1,235,588	\$1,235,588	54.47	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: FAVOR DE VALIDEZ- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005002955	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	MSLM-392-FSM-16-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,482,014	\$1,482,014	\$1,482,014	\$1,482,014	\$1,482,014	\$1,482,014	\$1,482,014	100.00	\$0	Kilómetro lineal	135	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151502005003007	Elaboración De Expediente Técnico De Agua Potable	MSLM-392-FSM-01-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	135	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005003103	Construcción De Módulo Sanitario En El Jardín De Niños Ricardo Flores Magón Clave: 20 Kgr29431	MCC/FASIMDF/020/028/720-15	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución	2015	\$162,460	\$162,460	\$162,460	\$162,460	\$162,460	\$162,460	\$162,460	100.00	\$0	Piezas	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005004396	Ampliación Y Mejoramiento De Caminos Concretos De San Lorenzo Texmelucan-Loma Tendida	COP-SIT-FSM-002-2015	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,030,316	\$2,030,316	\$1,191,470	\$2,030,316	\$1,191,470	\$1,191,470	\$1,191,470	58.68	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005004404	Construcción De Drenaje Pluvial Ubicada En La Localidad De El Arader	COP-SIT-FSM-003-2015	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Arader	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999,927	\$999,927	\$730,649	\$999,927	\$730,649	\$730,649	\$730,649	73.07	\$0	Metros lineales	0	0.00	66.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDEACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151502005004508	Gastos Indirectos	OA/FISM/MCO/009/2015	Oaxaca	Chahuites	Chahuites																							

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fuente Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200504640	Edificación No Habitacional Ueex	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Continuo al Sectorero (CCEC)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,700,000		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continua en gestión / Física / Registro: Los recursos ministrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504657	Construcción De Dispensario Medico	MS3-FISABOTDF-SMMP-221-002-2015	Oaxaca	San Juan Tepehuacá	San Miguel Marcos Pérez	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE JUAN TEPEHUACÁ	Salud	En Ejecución	2015	\$552,914	\$552,914	\$552,914	\$552,914	\$552,914	\$552,914	\$552,914	100.00			Metros Cuadrados	311	0.00	100.00	Financiera AL TERMINO DEL TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física LA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % PAGADA Y FISCAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504787	Construcción De Camerones A La Red De Drenaje Sanitario (Desarrolla) En La Colonia El Caballero	009-2015	Oaxaca	San Pedro Ixtatlán	San Pedro Ixtatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,161,995	\$1,161,995	\$1,161,995	\$1,161,995	\$1,161,995	\$1,161,995	\$1,161,995	100.00			Vivienda	224	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / Física OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA AL 100% CONVENIOS DESCENTRALIZACION DOMICILIARIAS
OAX15150200504848	Construcción De Techos Firmes	008-2015	Oaxaca	San Pedro Ixtatlán	Colonia Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$656,324	\$656,324	\$656,324	\$656,324	\$656,324	\$656,324	\$656,324	100.00			Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / Física OBRA CONCLUIDA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA PUEDE SER VIVIENDA/ TECHOS FIRMES
OAX15150200504851	Construcción De Drenaje Sanitario Tramo Planta De Tratamiento-Carrizal-Carreón A Santo Domingo	MYE338FR0082015	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200504918	Mantenimiento Al Sistema De Agua Potable Municipal	MYE338FR0082015	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$67,100	\$67,100	\$67,100	33.55	\$0		Metros lineales	9,280	0.00	20.00	Financiera: disminución de presupuesto / Física OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200504951	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Municipal	MYE338FR0082015	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200504957	Construcción De Un Aula En El Centro Preescolar Liberal	MSPA30FASMD2015103	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Educación	En Ejecución	2015	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00			Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100 % FISCA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505034	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Secundaria General Oaxaca Sur	MAPA30FASMD2015004	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,800	\$1,029,800	\$937,800	\$937,800	\$937,800	\$937,800	\$937,800	91.07			Metros Cuadrados	90	0.00	\$6.00	Financiera OBRA EN PERIODO DE EJECUCION / Física OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505155	Construcción De Sanitarios Secos (ultimas)	010-2015	Oaxaca	San Pedro Ixtatlán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTATLÁN, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	100.00			Vivienda	369	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / Física OBRA CONCLUIDA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER EL TRAMO-SANITARIOS SECOS
OAX15150200505312	Pavimentación De La Calle Agustín Múgica B Base De Concreto Hidráulico	MSPA30RGC23N13R022-015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200505374	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal La Guadalupe	MSPA30RGC23PSE012015	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200505431	Pavimentación De La Calle San Naborin Con Concreto Hidráulico	307AS280	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Cobertura municipal	Subsidios		RS176 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200505621	Muebles De Oficina Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$184,664	\$184,664	\$166,198		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continua en gestión / Física / Registro: Los recursos ministrados corresponden a los meses de enero a septiembre.
OAX15150200505633	Muebles Excepto De Oficina Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	14	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$90,048	\$90,048	\$81,043		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continua en gestión / Física / Registro: Los recursos ministrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505649	Equipo De Cómputo Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	15	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$776,142	\$776,142	\$698,528		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continua en gestión / Física / Registro: Los recursos ministrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505855	Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración- Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,594,575	\$1,594,575	\$1,435,118		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continua en gestión / Física / Registro: Los recursos ministrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505861	Equipo Y Aparatos Audiovisuales-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	17	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$36,549	\$36,549	\$32,894		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continua en gestión / Física / Registro: Los recursos ministrados corresponden a los meses de enero a septiembre 2015. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505883	Cámaras Fotográficas Y De Video-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	18	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,810	\$13,810	\$12,429		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continua en proceso de gestión / Física / Registro: Los recursos ministrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505897	Equipo Educativo Y Recreativo-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	19	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$84,895	\$84,895	\$76,406		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continua en gestión / Física / Registro: Los recursos ministrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505905	Equipo Médico Y De Laboratorio	20	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS11 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$50,999	\$50,999	\$27,899		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: El proyecto continua en gestión / Física / Registro: Los recursos ministrados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505918	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Laura Carbón De La Colonia 1 De Septiembre	RS04-MHCIZ-020-043-006-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	1 de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$255,613	\$255,613	\$255,613	\$255,613	\$255,613	\$255,613	\$255,613	100.00			Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100% -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505928	Rehabilitación Del Alcantarado Público Del Boulevard Independencia	RS04-MHCIZ-020-043-007-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Venta	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$170,404	\$170,404	\$170,404	\$170,404	\$170,404	\$170,404	\$170,404	100.00			Luminaria	380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100% -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505942	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Dos Calle Felipe Pescador Entre 14 De Septiembre Y Carretera Panamericana Primera Sección	RS04-MHCIZ-020-043-014-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$843,146	\$843,146	\$843,146	\$843,146	\$843,146	\$843,146	\$843,146	100.00			Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100% -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200505952	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Libertad Entre La Avenida Benito Juárez Y Avenida L. Alemán De La Cuarta Sección	RS04-MHCIZ-020-043-015-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,362	\$750,362	\$750,362	\$750,362	\$750,362	\$750,362	\$750,362	100.00			Metros lineales	144	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100% -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506001	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Alvaro Obregón, Andarón Francisco Villa Y Felipe Ángeles	RS04-MHCIZ-020-043-004-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$520,963	\$520,963	\$520,963	\$520,963	\$520,963	\$520,963	\$520,963	100.00			Metros lineales	175			

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Avance Financiero										Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	vance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200506307	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Lado Norte	FISM-124-08-7-2015	Oaxaca	San Blas Atampá	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATAMPÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200506325	Construcción De Sanitarios, Esc. Prim. José F. Gómez	FISMA-MHCIZ-020-043-019-2015	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHETAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2015	\$408.270	\$408.270	\$408.270	\$408.270	\$104.428	\$104.428	\$104.428	25.58	\$0	Metros Cuadrados	345	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro FISCALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506375	Pavimentación De Concreto Hídrico: 2ª Privada De La Calle Reforma 2ª Sección	FISMA-MHCIZ-020-043-020-2015	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHETAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$60.234	\$60.234	\$60.234	\$60.234	\$60.234	\$60.234	\$60.234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE FISCO Y FINANCIERO 100% - AVANCE FISCO Y FINANCIERO 100% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506390	Rehabilitación Del Camino Concrecho Camino Salsolande	FISMA-124-080-2015	Oaxaca	San Blas Atampá	Shahuconde	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATAMPÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,918.917	\$1,918.917	\$1,918.917	\$1,918.917	\$1,918.917	\$1,918.917	100.00	\$0	Kilómetro	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200506415	Rehabilitación De Drenaje Sanitario.	FISMA-MHCIZ-020-043-021-2015	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHETAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$998.819	\$998.819	\$998.819	\$998.819	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	935	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE FISCO 100%- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506466	Construcción Del Sistema De Agua Potable Cobana Chupatpec.	FISMA-MHCIZ-020-043-022-2015	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHETAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$512.138	\$512.138	\$512.138	\$512.138	\$512.138	\$512.138	\$512.138	100.00	\$0	Metros lineales	720	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE FISCO Y FINANCIERO 100% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506496	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Av. Belisario Domínguez, Entre Valerán Carrasco Y Francisco Madala De Sección	FISMA-MHCIZ-020-043-023-2015	Oaxaca	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHETAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,153.401	\$1,153.401	\$1,153.401	\$1,153.401	\$1,153.401	\$1,153.401	\$1,153.401	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE FISCO 100%- SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506634	Instrumental Médico Y De Laboratorio De Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	21	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6.898	\$6.898	\$6.208	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física / Registro. El recurso reportado corresponde a los meses de enero a septiembre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506659	Maquinaria Y Equipo Industrial De Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	22	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10.200	\$10.200	\$9.180	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física / Registro. El recurso reportado corresponde a los meses de enero a septiembre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506726	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	P2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$545.690	\$545.690	\$545.690	\$530.006	\$530.006	\$530.006	\$530.006	97.13	\$0	Piezas	100	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506743	Software Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	23	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2.792	\$2.792	\$2.513	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física / Registro. El recurso reportado corresponde a los meses de enero a septiembre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506783	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	PROF2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$304.616	\$304.616	\$304.616	\$304.616	40.62	\$0	Metros	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200506794	Edificación New Habilitación De Nuevo Sistema De Justicia Penal	24	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,000.000	\$3,000.000	\$2,700.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física / Registro. Los recursos reportados corresponden a los meses de enero a septiembre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506799	Equipo De Puzo De Agua Potable	FISMA-MYTMO-334-001-2015	Oaxaca	Villa de Teñutepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200506824	Equipo De Cómputo Para Sistema Penitenciario	25	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,730.000	\$1,730.000	\$1,557.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física / Registro. El recurso reportado corresponde a los meses de enero a septiembre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506830	Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario	SPN1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,027.500	\$4,027.500	\$4,027.500	\$3,474.790	\$3,474.790	\$3,474.790	\$3,474.790	86.28	\$0	Piezas	0	0.00	99.00	Financiera / Física SE ACTUALIZARON LAS METAS EN FUNCIÓN DEL CAPITAL 5000 / Registro.
OAX15150200506867	Sistema Penitenciario	SPN2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,530.000	\$14,530.000	\$14,530.000	\$9,618.049	\$9,618.049	\$9,618.049	\$9,618.049	66.24	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera / Física SE ACTUALIZO LAS METAS DE LA OBRA / Registro EN RELACIÓN DE LAS METAS SE ACTUALIZO OBRERA QUE EN TOTAL LAS METAS SON 100 - DE LAS CUALES 7 CORRESPONDEN A MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN Y A 93 SON PROYECTOS.
OAX15150200506879	Equipo De Administración Para Sistema Penitenciario	26	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,493.000	\$3,493.000	\$3,143.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física / Registro. El recurso reportado corresponde a los meses de enero a septiembre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506888	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMDMAP2015002006	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camaleste	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$445.557	\$445.557	\$445.557	\$445.557	\$445.557	\$445.557	\$445.557	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro solicitud validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506902	Red Nacional De Telecomunicaciones	RDN1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,000.000	\$14,000.000	\$14,000.000	\$6,993.403	\$6,993.403	\$6,993.403	\$6,993.403	49.95	\$0	Piezas	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200506913	Equipo Médico Y De Laboratorio Para Sistema Penitenciario	27	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$205.000	\$205.000	\$184.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. El proyecto continua en gestión. / Física / Registro. El recurso reportado corresponde a los meses de enero a septiembre. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200506920	Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y 089	LI-066	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Servicio de llamadas de emergencia 066 y de desastre autónoma 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,230.000	\$3,230.000	\$3,230.000	\$2,602.264	\$2,602.264	\$2,602.264	\$2,602.264	80.57	\$0	Piezas	100	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200506958	Rehabilitación De Camino Rural De La Iglesia Segundo Viernes A La Brecha De Perote.	FISMA-124-143-2015	Oaxaca	San Blas Atampá	Nizamiendi	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATAMPÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,300.000	\$1,300.000	\$1,300.000	\$1,300.000	\$1,300.000	\$1,300.000	\$1,300.000	100.00	\$0	Kilómetro	54	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507024	Construcción De Baños Sanitarios Con Fosa	FISMDMAP2015002016	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañada San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$331.345	\$331.345	\$331.345	\$331.345	\$331.345	\$331.345	\$331.345	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro se solicita validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507043	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	BD1	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS11 FASP	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,800.000	\$4,800.000	\$4,800.000	\$4,720.501	\$4,720.501	\$4,720.501	\$4,720.501	98.34	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507117	Construcción De Albergue Comunitario (Segunda Etapa)	CO-MYTMO-334-007-2015	Oaxaca	Villa de Teñutepec de Melchor Ocampo	San Isidro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200507256	<																											

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200507762	Equipos De Generación Eléctrica Para El Sistema Penitenciario	31	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,053,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro El recurso monetizado corresponde a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507798	Otros Equipos Para El Sistema Penitenciario	32	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$132,000	\$132,000	\$118,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro El recurso monetizado corresponde a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507855	Equipos De Administración Para La Red Nacional De Telecomunicaciones	33	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro Los recursos monetizados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507860	Rehabilitación De Escuelas Telesecundaria	MSD/FISMA/005/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIONISIO DEL MAR	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200507874	Rehabilitación Del Camino Rural Huamichil González De Castañeda Entre Km 089 Al Km 21 OBR Ubiada En La Loc. De González De Castañeda	FIR-001-2015	Oaxaca	Santiago Huautlalan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUTLALTAN	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200507921	Equipos De Comunicación Y Telecomunicaciones Para La Red Nacional	34	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro Los recursos monetizados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200507954	Equipos De Cómputo Para El Sistema Nacional De Información	35	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$810,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro El recurso monetizado corresponde a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508009	Equipos De Cómputo-066 Y 089	36	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de atención al cliente 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro El recurso monetizado corresponde a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508041	Muebles De Oficina Para El Laboratorio De Genética Forense	37	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$121,500	\$121,500	\$109,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro El recurso monetizado corresponde a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508049	Ampliación De R.D Electrificación San José En La Localidad De San José	FIR-002-2015	Oaxaca	Santiago Huautlalan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUTLALTAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200508059	Mobiliario Y Equipos De Administración Para El Laboratorio De Genética Forense	38	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,000	\$24,000	\$21,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro El recurso monetizado corresponde a los meses de enero a septiembre.
OAX15150200508077	Cámaras Fotográficas Para El Laboratorio De Genética Forense	39	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$45,000	\$45,000	\$40,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro Los recursos monetizados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508097	Equipos Médicos Y Del Laboratorio Para El Laboratorio De Genética Forense	40	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,423,484	\$4,423,484	\$3,981,136	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro Los recursos monetizados corresponden a los meses de enero a septiembre.
OAX15150200508127	Vehículos Y Equipos Terrestres Para El Fortalecimiento	41	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$63,798,098	\$63,798,098	\$57,418,288	\$55,338,200	\$55,338,200	\$55,338,200	\$55,338,200	86.74	\$0	Piezas	0	0.00	98.13	Financiera Se pagaron los contratos SA-SUBRRAS-D06-056-2015 Y SA-SUBRRAS-D06-057-2015. / Física Se adquirieron 105 unidades beneficiadas a la Policía Municipal y a la Policía Estatal. / Registro Los recursos monetizados corresponden a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508138	Ampliación De La Red De Agua Potable Ubiada En La Localidad De El Espinal	FIR-003-2015	Oaxaca	Santiago Huautlalan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUTLALTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200508142	Muebles De Oficina Para El Fortalecimiento	42	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$38,900	\$38,900	\$33,210	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro El recurso monetizado corresponde a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508185	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Loc. De San Francisco El Chico	FIR-004-2015	Oaxaca	Santiago Huautlalan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUTLALTAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$410,836	\$124,454	\$124,454	\$124,454	\$124,454	\$124,454	\$124,454	100.00	\$0	Kilómetro lineal	163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA YA FUE PAGADA AL 100% Y TERMINADA FISCALMENTE
OAX15150200508255	Construcción De Omgas Perid En La Calle Jacinto Y En El Pango El Mezquiteal En El Camino A Rancho Acazote	FIR-005-2015	Oaxaca	Santiago Huautlalan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUTLALTAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$116,576	\$116,576	\$116,576	\$116,576	\$116,576	\$116,576	100.00	\$0	Metros	2,018	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA ESTA AL 100% TERMINADA
OAX15150200508350	Equipos Médicos Y Del Laboratorio Para El Fortalecimiento	43	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$31,000	\$31,000	\$27,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro El recurso monetizado corresponde a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508375	Vehículos Y Equipos Terrestres Fortalecimiento Procuraduría	44	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,190,000	\$10,190,000	\$9,171,000	\$9,271,831	\$6,661,600	\$6,661,600	\$6,661,600	65.37	\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera El proyecto continúa en gestión / Física / Registro El recurso monetizado corresponde a los meses de enero a septiembre. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508387	Equipos De Defensa Y Seguridad Para El Fortalecimiento	45	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK11 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,130,000	\$2,130,000	\$1,917,000	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	75.83	\$0	Piezas	0	0.00	62.91	Financiera / Física / Registro La obra tiene un costo total de \$497,166.40, los cuales la aportación municipal fue de \$497,100.00 bonificados. \$566.40 la obra se encuentra terminada. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508509	Construcción De Camión Rural Sacacorchos	007	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$497,100	\$497,100	\$497,100	\$497,100	\$497,100	\$497,100	\$497,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,364	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro La obra tiene un costo total de \$497,166.40, los cuales la aportación municipal fue de \$497,100.00 bonificados. \$566.40 la obra se encuentra terminada. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200508625	Ampliación Del Alcantarado Público En La Población De San Blas Atampá	SF-SPP-DHP-N-120-2015	Oaxaca	San Blas Atampá	San Blas Atampá	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,305,804	\$4,305,804	\$4,305,804	86.20	\$0	Luminiaria	5,975	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150200508631	Rehabilitación En La Escuela Primaria Pablo Sidor	MSD/FISMA/006/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIONISIO DEL MAR	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200508649	Construcción De Cuartos Dormitorio	008	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Vivienda	En Ejecución	2015	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	100.00	\$0	Vivienda	119	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro obra terminada.
OAX15150200508653	Rehabilitación En La Escuela Primaria Gabriela Mistral	MSD/FISMA/007/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIONISIO DEL MAR	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200508665	Rehabilitación En La Escuela Telesecundaria	MSD/FISMA/008/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIONISIO DEL MAR	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200508677	Rehabilitación De La Escuela Primaria Olímpica	MSD/FISMA/009/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	n.a	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DE SAN DIONISIO DEL MAR	Educación	En Ejecución															

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendición Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200509428	Equipoamiento Del Sistema De Agua Potable	009	Oaxaca	San Simón Zanahuatlán	San Simón Zanahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zanahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$535,964	\$535,964	\$535,964	\$535,964	\$535,964	\$535,964	\$535,964	100.00	\$0	Equipoamiento	1,364	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro obra terminada - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200509720	Comisión De La Primera Etapa Del Electrificación Con Puntos Salares Para Las Viviendas De La Localidad De Pueblo Viejo, San Dionisio Del Mar Oaxaca, Oaxaca	MSDM/FISM/001/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIONISIO DEL MAR	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200509893	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Cruz Ángel Segunda Sección	INV-REG23-N-300-003-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$773,692	\$773,692	\$541,584	\$772,624	\$384,229	\$384,229	\$384,229	49.66	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200509879	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Central Callejón Del Carrón. Santa Sección	INV-REG23-N-300-003-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$375,132	\$375,132	\$263,593	\$374,350	\$360,330	\$360,330	\$360,330	69.37	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510031	Construcción De Pavimento De Concreto Afalto En La Carretera Rancho Llano (2da. Etapa)	SF-SPP-DGP-N-120-2015	Oaxaca	San Blas Atetampá	Rancho el Llano	Rural	Subsidios	RS08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,937,019	\$9,937,019	\$9,937,019	93.46	\$0	Metros Cúbicos	350	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX15150200510059	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Protección Avenida Venecia En La Colonia La Flores	INV-REG23-N-300-003-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,155,812	\$1,155,812	\$809,048	\$1,154,234	\$577,274	\$577,274	\$577,274	49.95	\$0	Metros Cuadrados	231	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510102	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Joaquín Arce	MSDM/FAB/001/2015	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Fideicomisos	RS04 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Administración municipal de San Dionisio del Mar	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200510113	Construcción De Pavimento Hidráulico San Isidro Del Palmer		Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,879,991							0.00		Kilómetro cuadrado	200	0.00		Financiera La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro SN OBSERVACIONES	
OAX15150200510131	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Protección Avenida San Martín En La Colonia La Flores	INV-REG23-N-300-004-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,311,910	\$2,116,910	\$1,461,837	\$2,113,004	\$1,473,836	\$1,473,836	\$1,473,836	69.62	\$0	Metros Cuadrados	433	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510154	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Zonas De La Población De Santa Rosa De Lima	SF-SPP-DGP-N-120-2015	Oaxaca	San Blas Atetampá	Santa Rosa	Rural	Subsidios	RS08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATETAMPÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$731,278	\$731,278	\$731,278	48.80	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510183	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón La Ventosa, Segunda Sección	INV-REG23-N-300-005-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$357,898	\$357,898	\$250,528	\$356,731	\$247,836	\$247,836	\$247,836	69.25	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510258	Pavimentación Negro Urdiales Interior Santa Sección	INV-REG23-N-300-006-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$343,854	\$343,854	\$240,698	\$343,290	\$171,272	\$171,272	\$171,272	49.81	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510282	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Pobl. Calle Chapas Desde Calle Benito Juárez T-5 Calle Vocación Desde Cjn. Mielador	FASDM/079/002/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$680,286	\$680,286	\$680,286	\$680,286	\$680,286	\$649,488	\$649,488	95.47	\$0	Metros lineales	61	0.00	100.00	Financiera LA OBRAS TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 95.47% / Física LA OBRAS TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRAS NADANDO FASDM/079/002/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 95.47% FÍSICO DEL 100% LIBRO A LOS TRAMITES DE LIBRANZA ANTE LA C.F.E. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510316	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 1 De La Colonia La Esperanza	INV-REG23-N-300-007-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$364,962	\$364,962	\$255,474	\$363,387	\$179,121	\$179,121	\$179,121	49.08	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510319	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema FASDM/MSDM/242/39/03/2 O15		Oaxaca	San Martín Porfirio	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san Martín Porfirio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$694,296	\$694,296	\$694,296	\$694,296	\$694,296	\$694,296	\$694,296	100.00	\$0	Kilómetro lineal	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510336	Mejora Y Ampliación De La L.D Y R.D De Energía Eléctrica En Santa Rosa De Lima	SF-SPP-DGP-FATD-0777-2015	Oaxaca	San Blas Atetampá	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FATF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATETAMPÁ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,285,681	\$2,285,681	\$2,285,681	\$2,285,681	\$1,913,918	\$1,913,918	\$1,913,918	83.65	\$0	Luminaria	2,491	0.00	78.00	Financiera / Física SE HA INICIADO 35 PIEZAS LUMINARIAS / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510378	Rehabilitación De Avenidas Santuario De La Peña Uto, Map. "Cruce Unión Rodríguez, Clave 250677209"	FASDM/079/002/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Educación	En Ejecución	2015	\$403,714	\$395,596	\$395,596	\$395,596	\$395,596	\$395,596	\$395,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera LA OBRAS TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OBRAS TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRAS NADANDO FASDM/079/002/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% FÍSICO DEL 100% CORRESPONDIENTE A LA OBRAS.	
OAX15150200510419	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Oaxaqueña Entre Guadalupe Y Calle Anacleto, T-5 Calle Anacleto, Calles Entre Calle Gascares Y Calle Anacleto	FASDM/079/003/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$671,237	\$671,237	\$671,237	\$671,237	\$671,237	\$651,888	\$651,888	97.12	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera LA OBRAS TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 97.12% / Física LA OBRAS TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRAS NADANDO FASDM/079/003/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 97.12% FÍSICO DEL 100% LIBRO A LOS TRAMITES DE LIBRANZA ANTE LA C.F.E. PARA LA OPERACIÓN DE LA OBRAS. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510442	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Del Río. Novena Sección	INV-REG23-N-300-008-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$109,080	\$109,080	\$76,356	\$108,437	\$53,720	\$53,720	\$53,720	49.25	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Carita San Mateo Colonia La Gloria	INV-REG23-N-300-009-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$599,526	\$599,526	\$419,668	\$596,728	\$298,310	\$298,310	\$298,310	49.76	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510502	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Avelar Y Calles/Fraccionas La Moderna, Colonia S De Diciembre	FASDM/079/004/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$474,538	\$474,538	\$474,538	\$474,538	\$474,538	\$456,045	\$456,045	96.10	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera LA OBRAS TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 96.10% / Física LA OBRAS TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRAS NADANDO FASDM/079/004/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 96.10% FÍSICO DEL 100% LIBRO A LOS TRAMITES ANTE LA C.F.E. PARA LA OPERACIÓN DE LA OBRAS. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510529	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Buen De Saltillo, Entre El Callejón Robles Y Callejón Del Río, En La Novena Sección	INV-REG23-N-300-010-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$344,955	\$344,955	\$241,469	\$343,235	\$168,292	\$168,292	\$168,292	48.79	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510576	Rehabilitación De La Red Santuario En El Callejón Patriciano Héroes De Nezahual	FASDM/079/008/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$550,952	\$545,869	\$545,869	\$545,869	\$545,869	\$545,869	\$545,869	100.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00	Financiera LA OBRAS TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física LA OBRAS TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro LA OBRAS NADANDO FASDM/079/008/2015, TIENE FINANCIERO Y FÍSICO DEL 100% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200510611	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Laborista Entre Carr. Transmisiona Y Al Del Trabajo	FASDM/079/010/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1														

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Reintegrado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
							Programa	Fondo	Convenio	Recaudado (Monetado)	Comprometido								Devengado	Pagado	Avance Anual	Avance Acumulado										
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX15150200511438	Pavimentación De Calles En La Localidad De San Blas Atampaca	SF-SPP-DPP-N-308-2015	Oaxaca	San Blas Atampaca	San Blas Atampaca	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATAMPACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$700,000	\$1,000,000	\$690,639	\$690,639	\$690,639	69.06	\$0	Metros Cuadrados	4,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE CAPTURO POR ERROR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE UN MONTO MENOR A LO AUTORIZADO / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX15150200511447	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles De La Comunidad De Rancho Llano	SF-SPP-DPP-N-308-2015	Oaxaca	San Blas Atampaca	Rancho El Llano	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATAMPACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$4,200,000	\$6,000,000	\$4,202,591	\$4,202,591	\$4,202,591	70.04	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera POR ERROR SE CAPTURO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE UN MONTO MENOR A LO AUTORIZADO / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX15150200511562	Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De San Blas Atampaca	SF-SPP-DPP-N-308-2015	Oaxaca	San Blas Atampaca	San Blas Atampaca	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,605,995	\$2,605,995	\$1,824,196	\$2,605,995	\$1,345,750	\$1,345,750	\$1,345,750	59.32	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	72.00	Financiera POR ERROR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CAPTURO UN MONTO MENOR A LO AUTORIZADO / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX15150200511574	Pavimentación De La Calle Hidalgo A Base De Concreto Hidráulico	C-MSP5-M4149-FAB-003-2015	Oaxaca	San Francisco Sola	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$704,349	\$704,349	\$704,349	\$704,349	\$703,313	\$703,313	\$703,313	99.57	\$0	Metros Cuadrados	1,509	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro -- OBRA TERMINADA --, TANTO EN SU AVANCE FÍSICO COMO EN EL FINANCIERO SOLICITA LA ENTIDAD DEL 100 % AL MILLAR / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX15150200511579	Construcción De La Primera Etapa De La Casa De Cultura En La Cabeza Municipal De San Francisco Sola	CO01-MSP5-149-2015	Oaxaca	San Francisco Sola	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,989,379	\$1,989,379	\$1,989,379	99.47	\$0	Metros Cuadrados	1,509	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro -- OBRA TERMINADA --, TANTO EN SU AVANCE FÍSICO COMO EN EL FINANCIERO SOLICITA LA ENTIDAD DEL 100 % AL MILLAR Y DEL 2% DE SUPERVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX15150200512078	Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle De La Comunidad	CO-MYTM0-334-029-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santiago Jacatepec Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,696,457							0.00		Metros Cuadrados	1,767	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registros CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX15150200512112	Equipoamiento De Pozo De Agua Potable	FO06-MYTM0-334-040-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Guichón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$52,314								0.00		Equipoamiento	199	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registros CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
OAX15150200512198	Construcción De Edificio De Dos Niveles Para Aulas Campos Puerto Escondido	JAMES-1893-2015	Oaxaca	San Pedro Meximí	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	IO08 IAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad del Mar	Educación	En Ejecución	2015	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$3,792,124	\$465,970	\$465,970	\$465,970	11.09	\$0	Metros Cuadrados	523	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro: SE CAPTURA CON FOLIO DE 12 DE OCTUBRE DE 2015 Y SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX15150200512229	Rehabilitación De La Red Del Alcantarillado	CO-MYTM0-334-034-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$840,000								0.00		Metros lineales	2,200	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registros SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS AL 100% -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
OAX15150200512352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Roque Rubén Entre Calles Saldaña Y Alvarado Cuadrijón, Nueva Sección	INV-RC23-N-300-011-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$629,978	\$629,978	\$440,965	\$629,001	\$157,250	\$157,250	\$157,250	24.96	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX15150200512409	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Adolfo C. Guzmán De La Colonia Lorenzo Santiago	INV-RC23-N-300-013-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,328,044	\$1,328,044	\$866,631	\$1,232,245	\$859,677	\$859,677	\$859,677	69.44	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX15150200512454	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	MMU/FSM/055/001/008/2015	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,189,998	\$1,189,998	\$1,189,998	\$1,189,998	\$1,189,998	\$1,189,998	\$1,189,998	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
OAX15150200512455	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Desempeño Valdejo De La Colonia 25 De Mayo	INV-RC23-N-300-013-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$888,291	\$888,291	\$621,803	\$884,011	\$439,727	\$439,727	\$439,727	49.50	\$0	Metros Cuadrados	178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX15150200512534	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Felipe Lar. Entre A Calle María Torres Urbana Y Calle Rubén Vázquez, En La Colonia Gustavo Prieta De La Cruz	INV-RC23-N-300-014-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$701,866	\$701,866	\$491,304	\$700,788	\$488,970	\$488,970	\$488,970	69.67	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX15150200512632	Habilitación De Espacios Educativos En La Eci- Reforma Educativa Ochoa Sección.	INV-RC23-N-300-015-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,050,000	\$1,496,500	\$744,507	\$744,507	\$744,507	49.63	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX15150200512729	Pavimentación De Calles En Colonias Populares	INV-RC23-N-300-016-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,400,000	\$1,997,420	\$1,383,188	\$1,383,188	\$1,383,188	69.16	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX15150200512859	Pavimentación De Concreto Hidráulico Callejón Robles Nueva Sección	INV-RC23-N-300-017-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$280,000	\$398,338	\$199,289	\$199,289	\$199,289	49.82	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX15150200513377	Construccion De Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Ferretería de la Presidencia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$989,666	\$989,666	\$989,666	\$989,666	\$989,666	\$989,666	\$989,666	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX15150200513408	Conexión De Anexo De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	-	Oaxaca	Santiago Textitlán	Lachisaco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,504,579	\$1,504,579	\$1,354,121	\$1,504,579	\$1,205,116	\$1,205,116	\$1,205,116	80.10	\$0	Metros	0	0.00	80.10	Financiera / Física / Registro:				
OAX15150200513541	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	06-2015	Oaxaca	Santa María Iquique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX15150200513588	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	MDM-2015-FASDM-07-15	Oaxaca	Santa María Iquique	Santa María el Bónón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$902,465	\$902,465	\$512,400	\$512,400	\$512,400	\$512,400	\$512,400	56.78	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	\$7.00	Financiera / Física / Registro: EL COSTO DE ESTA OBRA INICIALMENTE ERA DE \$950,000.00 POR REDUCCIÓN DE METAS, TIENE UN COSTO FINAL DE \$902,465.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
OAX15150200513690	Construcción De Cuartos Dormitorios	MDM-415-FASDM-2015	Oaxaca	Santa María Iquique	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
OAX15150200513946	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Raul Mariano Macamoon, Clave: 20090120	MCC-FASDMF/022/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución	2015	\$77,769	\$77,769	\$77,769	\$77,769	\$77,769	\$77,769	\$77,769	\$77,769	\$77,769	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
OAX15150200513978	Mejoramiento De Los Sanitarios Del Jardín De Niños Xichel, Clave: 20090957m	MCC-FASDMF/022/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución	2015	\$143,248	\$143,248	\$143,248	\$143,248	\$143,248	\$143,248	\$143,248	\$143,248	\$143,248	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
OAX15150200514006	Mejoramiento De Sanitarios En El Jardín De Niños Valerio Truján, Clave: 20090516m	MCC-FASDMF/023/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUN																						

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Avance General del Proyecto																											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado														
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200114458	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Manzanares, Loma Chica Y Loma Delagosa	FI0-005-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución	2015			\$1,950,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	308	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA													
OAX15150200114492	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Progreso	FI0-006-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución	2015			\$416,987	\$291,891	\$291,891	\$291,891	\$291,891	\$291,891	\$291,891	100.00	\$0	Kilómetro lineal	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA YA FUE TERMINADA EN SU TOTALIDAD FÍSICA Y FINANCIERA													
OAX15150200114518	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Aguila	FI0-007-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución	2015			\$732,167	\$512,517	\$512,517	\$512,517	\$512,517	\$512,517	\$512,517	100.00	\$0	Kilómetro lineal	113	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA YA FUE TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE													
OAX15150200114573	Construcción Del Camino La Berra - San Martín Río Pilatras, Tramo Del Km 2.400 Al Km 1.080	003	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Martín Río Pilatras	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015			\$1,197,852	\$1,197,852	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	350	0.00	0.00	Financiera NO SE REALIZÓ NINGÚN PAGO DURANTE EL TRIMESTRE / Física OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro LA OBRA SE TERMINÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, SOLO FALTA PAGAR EL FINQUETO													
OAX15150200114923	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Línea De Conducción	001	Oaxaca	Santiago Teitipe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO TEITIPC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015			\$1,682,000	\$1,682,000	\$1,682,000	\$1,682,000	\$1,682,000	\$1,682,000	\$1,682,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE PARA BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEITIPC / Física OBRA CONCLUIDA / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.													
OAX15150200116272	Construcción Del Camino La Cordillera - San Miguel Nuevo, Del Km 0.000 Al Km 0.760	MSMCF/FSMDF/008/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	La Cordillera	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015			\$2,587,904	\$2,587,904	\$700,000	\$2,587,904	\$700,000	\$700,000	27.05	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro OBRA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SOLO FALTA PAGAR FINQUETO - SISTEMA. Para el siguiente nivel.													
OAX15150200116365	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Loma Santa Cruz	FI0-008-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución	2015			\$999,755	\$651,349	\$651,349	\$651,349	\$651,349	\$651,349	\$651,349	100.00	\$0	Kilómetro lineal	76	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA YA FUE TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA													
OAX15150200116433	Construcción De 19 Cuartos Dormitorios De 4 X 6 Mts	FI0-010-2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Clemencia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2015			\$912,000	\$912,000	\$302,391	\$912,000	\$302,391	\$302,391	33.16	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD EN EL TRIMESTRE / Física OBRA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro OBRA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR FISCAMENTE Y FINANCIERA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.													
OAX15150200116531	Elaboración De Proyectos Ejecutivos	FI0-011-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200116749	Rehabilitación Del Camino Rio Seco Del Km 0.000 Al Km 1.100	MSMCF/FSMDF/013/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015			\$1,405,000	\$1,405,000	\$0	\$1,405,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,500	0.00	0.00	Financiera NO SE REALIZÓ NINGÚN PAGO DURANTE EL TRIMESTRE / Física LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro NO SE REALIZÓ NINGÚN PAGO DURANTE EL TRIMESTRE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.													
OAX15150200116936	Construcción De Alcantarado Público Con Pavimentos Solares	049	Oaxaca	Tototitpec Villa de Morelos	Santiago Jarita	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTOTITPEC VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200117029	Construcción De 17 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMCF/FSMDF/006/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2015			\$790,500	\$790,500	\$204,857	\$790,500	\$204,857	\$204,857	25.91	\$0	Piezas	50	0.00	35.29	Financiera la obra se en cuenta terminada en su totalidad solo falta pagar el finqueto / Física la obra se en cuenta terminada en su totalidad solo falta pagar el finqueto / Registro la obra se en cuenta terminada en su totalidad solo falta pagar el finqueto													
OAX15150200117093	Construcción De 13 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMCF/FSMDF/007/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2015			\$604,500	\$604,500	\$260,326	\$604,500	\$260,326	\$260,326	43.06	\$0	Vivienda	45	0.00	23.08	Financiera la obra se en cuenta terminada en su totalidad solo falta pagar el finqueto / Física la obra se en cuenta terminada en su totalidad solo falta pagar el finqueto / Registro la obra se en cuenta terminada en su totalidad solo falta pagar el finqueto													
OAX15150200117578	Construcción De Camión Tipo T2, Del Rancho De Oro Y Loma Hermosa, Tramo Del Km. 1.000 Al Km. 1.920, Subterráneo A Control Del Km. 1.000 Al Km. 1.920	MSMCF/FSMDF/004/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015			\$2,175,091	\$2,175,091	\$534,168	\$2,175,091	\$534,168	\$534,168	24.56	\$0	Metros	540	0.00	23.92	Financiera OBRA TERMINADA FISCAMENTE COMO FINANCIERA / Física OBRA TERMINADA FISCAMENTE COMO FINANCIERA / Registro OBRA TERMINADA FISCAMENTE COMO FINANCIERA / Registro OBRA TERMINADA FISCAMENTE COMO FINANCIERA													
OAX15150200117620	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMCF/FSMDF/013/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	El Virgo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2015			\$920,000	\$920,000	\$184,000	\$920,000	\$184,000	\$184,000	20.00	\$0	Vivienda	65	0.00	0.00	Financiera OBRA TERMINADA FISCAMENTE COMO FINANCIERA / Física OBRA TERMINADA FISCAMENTE COMO FINANCIERA / Registro OBRA TERMINADA FISCAMENTE COMO FINANCIERA													
OAX15150200117670	Pavimentación Del Camino San Martín De Porres Y San Martínillo Del Km 0.000 Al Km 0.600	MSMCF/FSMDF/014/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Martín de Porres	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015			\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,116,639	\$2,800,000	\$1,116,639	\$1,116,639	39.88	\$0	Metros	910	0.00	0.00	Financiera OBRA TERMINADA FISCAMENTE COMO FINANCIERA / Física OBRA TERMINADA FISCAMENTE COMO FINANCIERA / Registro OBRA TERMINADA FISCAMENTE COMO FINANCIERA													
OAX15150200117726	Construcción De 43 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMCF/FSMDF/025/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Agua de Pastio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2015			\$2,067,440	\$2,067,440	\$0	\$2,067,440	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	65	0.00	50.00	Financiera NO SE REALIZÓ NINGÚN PAGO DURANTE EL TRIMESTRE / Física LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro NO SE REALIZÓ NINGÚN PAGO DURANTE EL TRIMESTRE - SISTEMA. Para el siguiente nivel.													
OAX15150200117781	Construcción De 17 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMCF/FSMDF/019/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2015			\$799,000	\$799,000	\$461,522	\$799,000	\$461,522	\$461,522	57.76	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN DE PAGO / Física LA OBRA SE TERMINÓ EN EL TRIMESTRE SOLO FALTA PAGAR EL FINQUETO / Registro OBRA TERMINADA EN EL TRIMESTRE SOLO FALTA PAGAR EL FINQUETO													
OAX15150200117803	Desarrollo Institucional	FI0-011-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200117824	Construcción De 29 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMCF/FSMDF/023/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Bentito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2015			\$1,392,000	\$1,392,000	\$640,000	\$1,392,000	\$640,000	\$640,000	45.98	\$0	Vivienda	75	0.00	70.00	Financiera OBRA EN SOLO PENSAMIENTO DE PAGO / Física OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro obra terminada en el trimestre solo pagar el finqueto													
OAX15150200117899	Construcción De 48 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMCF/FSMDF/022/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2015			\$2,304,000	\$2,304,000	\$890,000	\$2,304,000	\$890,000	\$890,000	38.63	\$0	Vivienda	150	0.00	70.00	Financiera la obra se en cuenta terminada en su totalidad solo falta pagar el finqueto / Física la obra se en cuenta terminada en su totalidad solo falta pagar el finqueto / Registro la obra se en cuenta terminada en su totalidad solo falta pagar el finqueto													
OAX15150200117943	Construcción De 4 Aulas Estructura L22 De 6 Mts X 8 Mts Y 10 Aulas, Sección De 4 Mts X 8 Mts En La Escuela Primaria Benito Juárez Yacayocotlán Clave 21040112-79	MSMCF/FSMDF/016/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Calatzen Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución	2015			\$2,174,801	\$2,174,801	\$720,466	\$2,174,801	\$720,466	\$720,466	33.13	\$0	Piezas	710	0.00	70.00	Financiera la obra se en cuenta terminada en su totalidad solo falta pagar el finqueto / Física la obra se en cuenta terminada en su totalidad solo falta pagar el finqueto / Registro la obra se en cuenta terminada en su totalidad solo falta pagar el finqueto													
OAX15150200117987	Construcción De 37 Cuartos Dormitorios De 6 X 4 Mts	MSMCF/FSMDF/011/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Palto Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2015			\$1,776,000	\$1,776,000	\$350,000	\$1,776,000	\$350,000	\$350,000	19.71	\$0	Piezas	85	0.00	70.00	Financiera OBRA TERMINADA FISCAMENTE SOLO FALTA PAGAR EL FINQUETO / Física OBRA TERMINADA FISCAMENTE SOLO FALTA PAGAR EL FINQUETO / Registro OBRA TERMINADA FISCAMENTE SOLO FALTA PAGAR EL FINQUETO													
OAX15150200118028	Construcción De 16 Cuartos Dormitorios De 4 X 6 Mts	MSMCF/FSMDF/020/2015	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Cerro Cortina (Santa Carlota)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Vivienda	En Ejecución	2015			\$768,000	\$768,000	\$350,000	\$768,000	\$350,000	\$350,000	45.57	\$0	Vivienda	85	0.00	70.00	Financiera OBRA TERMINADA FISCAMENTE SOLO FALTA PAGAR EL FINQUETO / Física OBRA TERMINADA FISCAMENTE SOLO FALTA PAGAR EL FINQUETO / Registro OBRA TERMINADA FISCAMENTE SOLO FALTA PAGAR EL FINQUETO													

TOTAL: 1786

Información General del Proyecto																											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acum.															
OAX00150200115528	Construcción De Baños Sanitarios De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.														
OAX15150200118391	Tres Por Ciento Gastos Indirectos De Obra.	FASDF-002-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.														
OAX15150200118395	Construcción De Barcha Perimetral En La Escuela Primaria Formil Benito Juarez Calle 2do y 4da. En El Municipio De Santos Reyes Nopala, Japala, Oaxaca.	MSB/FISM/R33/FB/011/2 015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2015	\$423,776	\$423,776	\$423,776	\$423,776	\$423,776	\$423,776	\$342,039	\$342,039	80.71	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	80.71	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200118406	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Localidad De San Marcos Zapotillas Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Japala, Oaxaca.	MSB/FISM/R33/FB/018/2 015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Marcos Zapotillas (I Zapot)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$989,527	\$989,527	\$989,527	\$989,527	\$989,527	\$989,527	\$989,527	\$989,527	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200118410	Construcción De Albergue Municipal Primera Etapa	FASDF-005-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.														
OAX15150200118433	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FASDF-008-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.														
OAX15150200118444	Rehabilitación De Camino Rural	FASDF-012-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.														
OAX15150200118455	Desarrollo Institucional	2015-001	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$189,619	\$500,000	\$189,619	\$189,619	\$189,619	37.92	\$0	Equipamiento	9,500	0.00	38.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX15150200118467	Gastos Indirectos	2015-002	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,073,323							0.00						Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no pudo emitirse de los datos del sistema.													
OAX15150200118681	Comisiones Bancarias Fdo II	02-2015	Oaxaca	San Pedro Occipital	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCCIPITAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,999	\$4,999	\$3,725	\$4,999	\$3,725	\$3,725	\$3,725	74.51	\$0	Lote	884	0.00	74.00	Financiera / Física / Registro: REPORTE DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015, POR MANEJO DE CUENTA DEL FDO-II. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX15150200118876	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM/MSM/R242/737/04/2 015	Oaxaca	San Martín Peras	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Martín Peras	Urbanización	En Ejecución	2015	\$716,527	\$716,527	\$596,157	\$716,527	\$596,157	\$596,157	\$596,157	80.94	\$0	Pezas	149	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX15150200118913	Rehabilitación Del Tanque De Agua Potable	FISDMF-02	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, OCOITLAN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$396,347	\$396,347	\$42,399	\$396,347	\$42,399	\$42,399	\$42,399	10.70	\$0	Pezas	0	0.00	10.70	Financiera OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE													
OAX15150200118931	Construcción De Techoado Para La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Calle 2do y 6da 1a	FISM/MSM/R242/701/06/2 015	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Martín Peras	Educación	En Ejecución	2015	\$1,649,227	\$1,649,227	\$984,331	\$1,649,227	\$984,331	\$984,331	\$984,331	59.68	\$0	Metros Cuadrados	533	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX15150200119024	(Re)construcción De Pavimento, Banqueta Y Camisetas De La Calle Obispo Y Camisetas (Segunda Etapa) ubicada En La Colonia Reforma Agraria		Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200119208	Construcción De Baños Sanitarios Con Fosa	FISDMFMAP/2015002024	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,266,535	\$1,266,535	\$1,266,535	\$1,266,535	\$1,266,535	\$1,266,535	\$1,266,535	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL TRIMESTRE ANTERIOR, POR NO ATENDER OBSERVACIONES FUE RECHAZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX15150200119240	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISDMFMAP/2015002028	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cabecera Juquila Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$978,355	\$978,355	\$978,355	\$978,355	\$978,355	\$978,355	\$978,355	100.00	\$0	Metros lineales	205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA DEL TRIMESTRE ANTERIOR, POR NO ATENDER OBSERVACIONES FUE RECHAZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN NUEVAMENTE. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX15150200119278	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISDMFMAP/2015002030	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Guadalupe de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,059,706	\$1,059,706	\$1,059,706	\$1,059,706	\$1,059,706	\$1,059,706	\$1,059,706	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX15150200119320	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Llenado	FISDMFMAP/2015002034	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Pila	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,209,926	\$1,209,926	\$1,209,926	\$1,209,926	\$1,209,926	\$1,209,926	\$1,209,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	753	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA. SE SOLICITA VALIDACIÓN. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX15150200119339	Rehabilitación Del Camino Rural Santo Domingo Roayaga, Santa María Tanguá Km. 14.5 Mts. 800 Al Km. 28 Mts. 000	MSD-FB-FISM-514-03-2015	Oaxaca	Santo Domingo Roayaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200120007	Construcción De Segunda Planta De La Casa Comunal En Malxatun 2a Etapa	001	Oaxaca	Santa Catarina Quioquitlan	Santa Catarina Quioquitlan	Urbano	Aportaciones Federales	IO06 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIOQUITAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	88.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: obra terminada.-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX15150200120247	Construcción De Drenaje Sanitario	2015-039	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$395,392	\$395,392	\$168,746	\$395,392	\$395,392	\$395,392	\$395,392	100.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX15150200120287	Construcción De Drenaje Sanitario 1a. Etapa	2015-044	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$860,400	\$860,400	\$256,861	\$860,400	\$256,861	\$256,861	\$256,861	29.85	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX15150200120298	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario	2015-050	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$819,500	\$819,500	\$380,665	\$819,500	\$380,665	\$380,665	\$380,665	46.45	\$0	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX15150200120311	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Mitaduna Entre 2da Y 3ra De Febrero Y Calle	2015-054	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$293,262	\$293,262	\$293,262	\$293,262	\$293,262	\$293,262	\$293,262	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX15150200120318	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario 2a. Etapa	2015-057	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$835,273	\$835,273	\$600,225	\$835,273	\$600,225	\$600,225	\$600,225	71.86	\$0	Metros lineales	250	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX15150200120340	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Varas Calles 2a Etapa	2015-062	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$312,156	\$312,156	\$312,156	\$312,156	\$312,156	\$312,156	\$312,156	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX15150200120361	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Durango	2015-065	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,214	\$887,214	\$887,214	\$887,214	\$887,214	\$887,214	\$887,214	100.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX15150200120382	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Varas Calles 2a Etapa	2015-066	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$640,284	\$640																									

TOTAL: 17786

Avance Financiero																									Avance Físico				Observaciones
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.																				
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200520596	Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En Esc. Primaria Adolfo Velasco	FR/014/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2015		\$399,100	\$399,100	\$399,100	\$399,100	\$399,100	\$399,100	\$399,100	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15150200520609	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Justo Sierra	MSDR-FR-RSM-514-01-2015	Oaxaca	Santo Domingo Rosayaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROSAYAGA	Educación	En Ejecución	2015		\$1,477,378	\$1,477,378	\$1,477,378	\$1,477,378	\$1,477,378	\$1,477,378	\$1,477,378	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física: sin observaciones / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15150200520614	Construcción De Guarniciones Y Banquetes Calle Benito Juárez	2015-181	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$101,016	\$101,016	\$56,400	\$101,016	\$56,400	\$56,400	\$56,400	55.83	\$0	Metros lineales	250	0.00	56.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520631	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Justo Sierra	MSDR-FR-RSM-01-514-03-2015	Oaxaca	Santo Domingo Rosayaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROSAYAGA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200520634	Construcción De Guarniciones Y Banquetes	2015-074	Oaxaca	Loma Bonita	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$226,680	\$226,680	\$226,680	\$226,680	\$226,680	\$226,680	\$226,680	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520639	Construcción Del Techarido Del Area De Importación De Abastecido De La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez De La Colonia Zapoteca	FR/020/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2015		\$880,490	\$880,490	\$880,490	\$880,490	\$880,490	\$880,490	\$880,490	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15150200520653	Pavimentación De La Hernandez Castro	2015-088	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$564,047	\$564,047	\$564,047	\$564,047	\$564,047	\$564,047	\$564,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520658	Rehabilitación Del Enfoque De Drenaje Sanitario, Barrio San Sebastián	FR/022/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,599,747	\$1,599,747	\$1,599,747	\$1,599,747	\$1,599,747	\$1,599,747	\$1,599,747	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA, OBRA CON IMPORTE EN CONTRATO DE \$1,109,607.40, POR LO QUE SE AGUMENTA EL MONTO DE OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15150200520667	Pavimentación De Calles De Concreto Hidráulico	2015-103	Oaxaca	Loma Bonita	Hermoso Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$380,267	\$380,267	\$380,267	\$380,267	\$380,267	\$380,267	\$380,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520675	Rehabilitación Del Enfoque De Drenaje Sanitario, Barrio De San Sebastián	FR/034/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$786,605	\$786,605	\$786,605	\$786,605	\$786,605	\$786,605	\$786,605	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15150200520687	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Huastecochea	FR/034/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y viales	En Ejecución	2015		\$482,439	\$482,439	\$482,439	\$482,439	\$482,439	\$482,439	\$482,439	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA, OBRA CON IMPORTE EN CONTRATO DE \$477,217.79, POR LO QUE SE AGUMENTA EL MONTO DE OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15150200520692	Construcción De Centro De Computo En El Ciclo No. 90 2a. Etapa	2015-104	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015		\$774,097	\$774,097	\$774,097	\$774,097	\$774,097	\$774,097	\$774,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520696	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Huastecochea Del Barrio De San Sebastián	FR/037/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$142,139	\$142,139	\$142,139	\$142,139	\$142,139	\$142,139	\$142,139	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA, OBRA CON IMPORTE EN CONTRATO DE \$135,565.49, POR LO QUE SE AGUMENTA EL MONTO DE OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15150200520711	Construcción De Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Unidad	2015-112	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015		\$175,489	\$175,489	\$175,489	\$175,489	\$175,489	\$175,489	\$175,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520721	Entrevaseado De Aguas Pluviales De La Colonia Juan López Cruz 2a. Etapa	2015-121	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$224,779	\$224,779	\$224,779	\$224,779	\$224,779	\$224,779	\$224,779	100.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520738	Mejoramiento Del Drenaje Pluvial	2015-122	Oaxaca	Loma Bonita	El Molinar	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$120,000	\$120,000	\$74,030	\$120,000	\$74,030	\$74,030	\$74,030	61.69	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	62.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520733	Construcción De Drenaje Pluvial	2015-124	Oaxaca	Loma Bonita	Santa Sofía Monte Rosa	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$138,000	\$138,000	\$76,388	\$138,000	\$76,388	\$76,388	\$76,388	55.35	\$0	Metros lineales	120	0.00	56.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520734	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMDF-03-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOÁN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$775,543	\$775,543	\$77,543	36.93	\$0	Piezas	579	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15150200520740	Construcción De Drenaje Pluvial	2015-126	Oaxaca	Loma Bonita	Celestino Gasca Villaseñor	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$138,000	\$138,000	\$103,678	\$138,000	\$103,678	\$103,678	\$103,678	75.13	\$0	Metros lineales	125	0.00	76.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520750	Rehabilitación De Caminos Sacacoches	2015-136	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$652,973	\$652,973	\$652,973	\$652,973	\$652,973	\$652,973	\$652,973	100.00	\$0	Kilómetro	3,400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520757	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Manigua	2015-161	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$538,000	\$538,000	\$495,173	\$538,000	\$495,173	\$495,173	\$495,173	92.04	\$0	Lote	4,500	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520763	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Drenaje Sanitario Y/O Pluvial	2015-162	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$780,000	\$780,000	\$676,326	\$780,000	\$676,326	\$676,326	\$676,326	86.71	\$0	Lote	5,600	0.00	87.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520773	Rehabilitación De Escuelas En El Municipio	2015-164	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015		\$650,000	\$650,000	\$441,830	\$650,000	\$441,830	\$441,830	\$441,830	67.97	\$0	Lote	4,580	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520777	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISMDF-20-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Santa Rosa Zahuatlpec	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOÁN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$796,552	\$796,552	\$796,552	99.57	\$0	Piezas	89	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15150200520787	Rehabilitación De Calles De Camino	2015-166	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,230,800	\$1,230,800	\$1,220,841	\$1,230,800	\$1,220,841	\$1,220,841	\$1,220,841	99.19	\$0	Kilómetro	4,400	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200520789	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FAISMDF-21-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Santa María Pomestatan	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOÁN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,194,828	\$1,194,828	\$1,194,828	99.57	\$0	Piezas	265	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
OAX15150200520794	Rehabilitación De Caminos De Terracería	2015-167	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$2,135,000	\$2,135,000	\$1,420,153	\$2,135,000	\$1,420,153	\$1,420,153	\$1,420,15								

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refrío Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150020520833	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	F05MDP-16-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Nuevo Cerro Mojara	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$899,968	\$899,968	\$899,968	\$899,968	\$896,089	\$896,089	\$896,089	99.57	\$0	Metros	102	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020520835	Perforación De Pozo Profundo	F05MDP-14-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Bentón Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$258,853	\$257,737	\$257,737	49.09	\$0	Metros lineales	636	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150020520837	Ampliación Y Mejoramiento De La Unidad Médica Rural No. 289	F05MDP-42-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA	Salud	En Ejecución	2015	\$798,543	\$798,543	\$798,543	\$798,543	\$798,543	\$795,101	\$795,101	99.57	\$0	Metros Cuadrados	3,857	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020520841	Ampliación De La Unidad Médica Rural De Jatzepec De Candayón	F05MDP-13-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Jatzepec de Candayón	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA	Salud	En Ejecución	2015	\$853,529	\$853,529	\$853,529	\$853,529	\$324,174	\$322,776	\$322,776	37.86	\$0	Metros Cuadrados	1,770	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020520843	Construcción De Cuartos Para Dormitorios.	F05MDP-15-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Santa María Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	79	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150020520847	Rehabilitación De La Red De Abastecimiento Sanitario	F05MDP-039-202-2015-C	Oaxaca	Huasteca Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEREDIA CIUDAD DE HUAJUAPÁN DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150020520910	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Agencia Manzanao	F0032015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Manzanao	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,208,317	\$1,208,317	\$1,208,317	\$1,208,317	\$1,148,577	\$1,148,577	\$1,148,577	95.06	\$0	Lote	150	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020520917	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Sin Nombre, Colonia Los Rios	F056-2015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Colonia los Rios	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$80,000							0.00		Lote	65	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020520924	Construcción De Un Muro De Retención A Base De Concreto Cilíndrico, En El Jardín De Nélus Clara Laurente Reyniers, Calle Zedillo 3495	F0782015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Colonia los Huertos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$152,684							0.00		Metros lineales	42	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020521109	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	F06MDP-049/813/F06MDP-037-2015	Oaxaca	Magdalena Ocoteuil	Magdalena Ocoteuil	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTEUIL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$824,455	\$824,455	\$262,388	\$824,455	\$262,388	\$262,388	\$262,388	31.83	\$0	Equipamiento	1,120	0.00	20.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR UN PROBLEMA SOCIAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020521612	Construcción De Aula Preescolar En El Jardín De Nélus Miguel Sotelo Y Córdova	F00802015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Culapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$324,836	\$324,836	\$324,836	\$324,836	\$324,836	\$323,436	\$323,436	99.57	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020521733	Construcción De Regla Pluvial En El Barrio De La Guadalupe	F08-021-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$65,126	\$65,126	\$65,126	\$65,126	\$65,126	\$65,126	\$65,126	100.00	\$0	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR OFICIO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020521778	Red Nacional De Telecomunicaciones	10 SPA	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	LO03 Dotamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de prenda pública		4-Gobernación	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$994,915	\$994,915	\$994,915	\$994,915	97.54	\$0	Piezas	3,801,962	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de Terminales Digitales Base / Física / Registro: Pasa programas 17, alcanzados 17 / 2 fueron adquiridos con monederos financieros, con una inversión de 132,655.28 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020521788	Introducción De Drenaje En El Jardín De Nélus Lic. Benito Juárez García De La Agencia Embudo Zapata	F08-024-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$37,782	\$37,782	\$37,782	\$37,782	\$37,782	\$37,782	\$37,782	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR OFICIO / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020521821	Construcción De Banda Perimetral De La Escuela Secundaria Técnica No. 34 (Segunda Etapa)	F08-026-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$284,791	\$284,791	\$284,791	\$284,791	\$284,791	\$284,791	\$284,791	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR OFICIO / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020521854	Rehabilitación De Caminos Hidráulicos En La Calle Guadalupe, Villa de Zaachila	F08-028-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$19,631	\$19,631	\$19,631	\$19,631	\$19,631	\$19,631	\$19,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR OFICIO / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020521879	Gastos Indirectos 3 Por Ciento	SP-MSAC-FAS-088-001-2015	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$194,515							0.00		Estudio de pre inversión	2,850	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020521880	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Trasco (Segunda Etapa)	F00842015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Trasco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,076	\$1,000,076	\$1,000,076	\$1,000,076	\$1,000,076	\$1,000,076	\$1,000,076	100.00	\$0	Metros lineales	202	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020521954	Ampliación De La Red De Agua Potable.	F05M320012015	Oaxaca	San Pedro Tuxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TUXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,759,043	\$1,759,043	\$1,759,043	\$1,759,043	\$1,701,446	\$1,701,446	\$1,701,446	96.73	\$0	Metros lineales	50	0.00	96.72	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020522030	Construcción De Muro De Contención En La Unidad De Riego "Los Reyes"	F08-031-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,333	100.00	\$0	Piezas	68	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020522080	Construcción De Pavimento Con Asfalto En La Calle De Acceso A La Televisión	F08-035-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$84,766	\$84,766	\$84,766	\$84,766	\$84,766	\$84,766	\$84,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR OFICIO / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020522097	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia El Carrizal.	F00872015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$945,905	\$945,905	\$945,905	99.57	\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: RECURSOS BANCARIOS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020522175	Construcción De Muro De Contención En Calle De La Colonia La Gatera	F08-045-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$101,342	\$101,342	\$101,342	\$101,342	\$101,342	\$101,342	\$101,342	100.00	\$0	Piezas	228	0.00	100.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR OFICIO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150020522202	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Se. Camacho De San Diego De Los Hornos	20	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$103,345	\$103,345	\$103,345	\$103,345	\$103,345	\$103,345	\$103,345	100.00	\$0	Metros cúbicos	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN	
OAX15150020522231	Construcción Del Sistema De Riego Tecnificado De La Unidad De Riego Pozo No. 14	F08-029-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$208,333	\$208,333	\$62,409	\$208,333	\$62,409	\$62,409	\$62,409	29.96	\$0	Piezas	0	0.00	30.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX151500205222																													

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX0130200115528		Construcción De Refuerzo Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX1515000522671		Rehabilitación Del Camino Ejidal	52	Oaxaca	Santiago Laadega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLAGA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$577,231	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	100.00	\$0	Kilómetro	4,419	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PAGO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO EJIDAL / Física / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000522750		Construcción Del Sistema De Agua Potable	184 OF FISMDF 014-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desagüero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,029	\$1,097,029	\$718,691	\$715,593	\$715,593	65.05	\$0	Equipoamiento	459	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000522763		Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Ovejería Calle De La Localidad De Santa Lucía Del Camino	29	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$198,910	\$408,002	\$204,000	\$408,002	\$204,000	\$204,000	\$204,000	50.00	\$0	Metros	1,150	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000522853		Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable	184 OF FISMDF 005-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Mina	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,316,402	\$4,316,402	\$4,309,992	\$4,309,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	1,480	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000522970		Demaje Pluvial En La Calle Hidalgo 2a. Etapa	FISM3600082015	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$283,303	\$283,303	\$283,303	\$283,303	\$283,303	\$283,303	\$283,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,993	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000522992		Vestuarios Y Uniformes 2015	VESTUARIOS 2015	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$475,600							0.00		Piezas	125	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523010		Rehabilitación Del Camino Coscochéro El Caman	50	Oaxaca	Santiago Laadega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLAGA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$810,000	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	100.00	\$0	Kilómetro	4,419	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PAGO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO COSCOCHERO AL COMAN / Física / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523016		Revestimiento Del Camino Santo Domingo Armenta-Cajón De Barrolo	07	Oaxaca	Santa Dominga Armenta	Callejón de Rómulo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515000523063		Rehabilitación De La Línea De Combustión Del Sistema De Agua Potable	FISMDF_340_04_2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlapastépec	San Francisco Huapanguan Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tlapastépec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$292,095	\$292,095	\$0	\$292,095	\$292,095	\$292,095	\$292,095	100.00	\$0	Metros lineales	206	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZO LA REHABILITACION DE LA LINEA DE COMBUSTION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN SUMENTAR E INSTALAR 3,500 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PISO DE CONDUCTIVIDAD RD-1.5 DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO ASI COMO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBAS MECANICAS DE 2.5 DIAMETRO PARA LA PULSA Y COLOCACION DE TUBERIA DE 1.5 DIAMETRO PARA CAJA DE COLECCION, CADA BOMBAS Y PISO DE 1.5 DE CONDUCTIVIDAD PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGÜES EN LA LUNA DE CONDUCCION PARA LIMPIEZA DE LA TUBERIA EN LAS PARTES MAS DIFÍCILES PARA ACCEDER.
OAX1515000523064		Construcción De Techo De Resaca De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños José Rosas Moreno. Clave: 200915455	NSMCA/403/OFIC. NOTIF.617/FISMDF/2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brietas de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,550	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se terminó y entregada a la comunidad - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523110		Equipo De Comunicación	EQUIPO DE COMUNICACIÓN 15	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515000523153		Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Construcción Del Límite	04	Oaxaca	Santa Dominga Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,283,048	\$1,283,048	\$1,283,048	\$1,283,048	\$328,935	\$328,935	\$328,935	25.64	\$0	Metros lineales	2,577	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523219		Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	184 OF FISMDF 007-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Papalapan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,301,001	\$1,301,001	\$1,297,106	\$1,297,106	\$1,297,106	\$1,291,515	\$1,291,515	99.27	\$0	Equipoamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523275		Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	FISMDF_340_01_2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlapastépec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tlapastépec	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX1515000523282		Construcción De Carrame	184 OF FISMDF 009-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,478,861	\$1,032,884	\$1,038,432	\$1,038,432	69.25	\$0	Equipoamiento	610	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523331		Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Zaragoza Entre Reforma Y Av. 20 De Noviembre	184 OF FISMDF 001-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,688,389	\$2,688,389	\$2,687,404	\$2,687,404	\$2,687,404	\$2,675,820	\$2,675,820	99.53	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523531		Rehabilitación De Centro Comunitario, San Martín Metzquitlan	01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41,256	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523532		Ampliación De Drenaje Sanitario	184 OF FISMDF 002-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,056,876	\$1,056,876	\$827,504	\$823,937	\$823,937	77.73	\$0	Metros lineales	2,375	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523535		Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Alamos	40	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$378,179	\$378,179	\$378,179	\$378,179	\$378,179	\$378,179	\$378,179	100.00	\$0	Metros	83	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validacion - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523587		Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FISMDF 004-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Cedral	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$2,261,179	\$2,256,619	\$2,256,619	\$1,874,637	\$1,866,556	\$1,866,556	82.55	\$0	Piezas	806	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523592		Asesoría Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	02	Oaxaca	Santa Dominga Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$142,101	\$142,101	\$142,101	\$142,101	\$42,630	\$42,630	\$42,630	30.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: EN PROCESO / Física / Registro: EN PROCESO - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523593		Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para El Centro De Acceso Loma	FISE/2168/2015	Oaxaca	San Juan Guichón	Moguelé Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$305,708	\$305,708	\$305,708	\$300,365	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523642		Construcción De Centro Comunitario, Agencia San Juan Chiquilepec	02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,316,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41,256	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523648		Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OF FISMDF 006-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,939,295	\$1,939,295	\$1,932,201	\$1,932,201	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523661		Construcción Del Comedor Comunitario En La Unión	FISE-0770-2015	Oaxaca	San Agustín Chiquico	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHIVUICO	Salud	En Ejecución	2015	\$447,747	\$447,747	\$447,747	\$447,747	\$447,747	\$447,747	\$447,747	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES COMEDOR / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000523695		Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De San Isidro (El Palmer)	MSMT FADN 439 001 2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO SANTA MARIA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.								
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200523821	Construcción De Centro Comunitario. Colonia Los Maguey	04	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,777	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200523838	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples (La FAREF/2267/2015		Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$589,330	\$589,330	\$250,000	\$578,165	\$173,450	\$173,450	\$173,450	29.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro							
OAX15150200523846	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	06	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Guadalupe Vilahermosa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$345,000	\$345,000	50.00	\$0	Metros	248	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200523853	Construcción De Comedor Comunitario En Yucucatan	05-0773-2015	Oaxaca	San Agustín Chavucan	Yucucatan	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAVUCO	Salud	En Ejecución	2015	\$578,500	\$578,500	\$578,500	\$578,500	\$578,500	\$578,500	\$578,500	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES COMEDOR / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200523878	Construcción De Centro Comunitario. Colonia El Progreso	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$823,580	\$823,580	\$575,806	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,777	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200523879	Construcción De Comedor Comunitario En Unión Y Libertad	FOE-1155-2015	Oaxaca	San Agustín Chavucan	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAVUCO	Salud	En Ejecución	2015	\$447,747	\$447,747	\$447,747	\$447,747	\$447,747	\$447,747	\$447,747	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES COMEDOR / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200523883	Rehabilitación Del Camino Rural El Camino, Del Km 0.000 Al Km 3.000 Santa María Tonameca	MSMT FASMA 439.002.2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Camino	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200523890	Mantenimiento De 3 Aulas En La Escuela Primaria Benito Juárez	MC180270092015	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIQUEHUITLAN DE BENITO JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200523915	Rehabilitación De Área Verde (Parque O Plaza Pública)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,777	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200523935	Construcción De Aulas En El Tele-Bachillerato	20	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,069,053	\$1,069,053	\$1,069,053	\$1,069,053	\$1,069,053	\$446,306	\$446,306	41.75	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200523948	Ampliación Del Drenaje Pluvial En La Colonia 25 De Enero (2a Etapa)	3	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,130,000	\$1,30,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	69.47	\$0	Metros	182	0.00	66.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200523970	Sustitución, Mantenimiento Y Conservación De La Red Semafórica De Oaxaca De Juárez Y Municipios Conchutlán (2a. Etapa)	FOHMET/0370/2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Fondo Metropolitano		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro								
OAX15150200524051	Ampliación De Alcantarado Público	15	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Xicocotitlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$699,800	\$699,800	\$699,800	\$699,800	\$699,800	\$339,220	\$339,220	48.47	\$0	Piezas	355	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro Avance Financiero En el segundo Trimestre el importe de la obra se agotó de forma incorrecta, diez \$45,452.50, el importe correcto es de \$699,800, al importe ejercido se le sumó \$360,580.25, lo que representa un avance del 52.53%. En el tercer trimestre se captó de forma correcta el importe de la obra \$699,800, el importe ejercido y el avance -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200524115	Ampliación De Drenaje Sanitario Por Donde El Sr. Dionicio Sanchez Y Casa Primavera	FSM441432015	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUAZLOTLITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200524194	Mejoramiento De Vivienda	004	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Laguna del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200524245	Mejoramiento De Vivienda	005	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Trapiche	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200524247	Mantenimiento De 3 Aulas En La Escuela Primaria Benito Juárez	MC180270082015	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIQUEHUITLAN DE BENITO JUAREZ	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200524269	Rehabilitación De Camino Rural	FAISDF-027-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200524290	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Chiquihuitlan De Benito Juárez	MC18022704FAISMTDF2015	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIQUEHUITLAN DE BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200524295	Construcción De Viviendas	FAISDF-029-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200524300	Mejoramiento De Vivienda	006	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuastlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200524320	Rehabilitación De Camino Rural	FAISDF-031-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200524342	Construcción De Techoado En La Escuela Primaria Benito Juárez	FAISDF-041-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200524351	Rehabilitación De La Red De Alcantarado Sanitario	FSMDP-039-252-2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,897	\$189,897	\$189,897	99.95	\$0	Metros lineales	4,700	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro							
OAX15150200524405	Mejoramiento Del Camino Rural En La Localidad De Arroyo Anena,Coatepec	MSMTFFASMA/439/004/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Arroyo Anena	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200524429	Ampliación De La Red De Agua Potable	FSMDP-039-036-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$304,673	\$612,537	\$612,537	\$612,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	0.00	Financiera / Física Pendiente Aportación / Registro						
OAX15150200524471	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Yerba Santa	MSMTFFASMA/439/006/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,040,491	\$4,040,491	\$4,040,491	\$4,040,491	\$2,531,595	\$2,531,595	\$2,531,595	62.66	\$0	Kilómetro	250	0.00	62.66	Financiera / Física PROYECTO NO TERMINADO / Registro PROYECTO NO TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200524486	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Esfuerzo	FSMDP-039-026-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$557,977	\$304,673	\$304,673	\$304,673	\$212,504	\$212,504	\$212,504	69.75	\$0	Metros lineales	84	0.00	0.95	Financiera / Física / Registro							
OAX15150200524580	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Equipamiento Institucional	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federales para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial		4-Gobernación	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$21,925,326	\$21,925,326	\$2,514,800	\$1,389,800	\$1,389,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	3,801,962	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro programas programados 69, alcanzadas 2 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200524613	Construcción De Drenaje Pluvial En Arroyo Vargas Y Arroyo Big Cone	MWH/BU/001/2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Agua y saneamiento	En Ejecución	20																					

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/mas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
OAX100130200135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015										0.00				Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200524715	Construcción De La Cocina Comunitaria	FISMA1408-2015	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA HUAZLOTLTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015									0.00				Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200524722	Construcción De Drenaje Pluvial En Arroyo Basáltico	MVA/FB/002/2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$93,481	\$93,481	\$93,481	\$93,481	\$93,481	\$93,481	\$93,481	100.00	\$0		Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200524770	R. D. Ampl. De Energía Eléctrica Loma Del Paraíso	MVA/FB/005/2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Urbanización	En Ejecución	2015	\$802,352	\$802,352	\$563,646	\$802,352	\$563,646	\$563,646	\$563,646	70.00	\$0		Luminaria	11	0.00	100.00	Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200524784	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Loma Del Oriente Za Tapia	MVA/FB/006/2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$727,979	\$727,979	\$364,730	\$727,979	\$364,730	\$364,730	\$364,730	50.10	\$0		Piezas	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200524806	Construcción Del Embalsado Perimetral De La Esc. Carlos A. Carrillo	FISMA14-2020-15	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLTLAN	Educación	En Ejecución	2015									0.00				Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200524859	Sistema Nacional De Información. Grabadora	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	IO03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo político	4-Gobernación	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$224,000	\$168,792	\$168,792	\$157,760	\$157,760	\$157,760	\$157,760	93.46	\$0		Piezas	3,801,962	0.00	100.00	Financiera Adquisición de grabadora / Física Piezas programadas 80, alcanzadas 879. Región: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX15150200524864	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Volc De La Juvenal	FISMA-DF-534-002-2015	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$487,540	\$487,540	\$487,540	\$487,540	\$487,540	\$487,540	\$487,540	100.00	\$0		Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Región:
OAX15150200524866	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario En El Centro De La Población	FISMA1404-2015	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Yubierián	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015									0.00				Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200524882	Sistema Nacional De Información. Cámara Digital	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	IO03 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo político	4-Gobernación	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,608,000	\$1,663,208	\$1,663,208	\$1,663,208	\$1,663,208	\$1,601,148	\$1,601,148	96.27	\$0		Piezas	3,801,962	0.00	100.00	Financiera Adquisición de cámara digital / Física Programadas 334, alcanzadas 134 / Región: SISTEMA. Para al siguiente nivel.	
OAX15150200524895	Mantenimiento Del Camión Sacacorchos Bomba Al Zanatepec	FISMA1408-2015	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Paseo del Jute	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZLOTLTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,192,019								0.00		Kilómetro	714	0.00		Financiera La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: obra terminada operando - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OAX15150200524916	Construcción De La Banda Perimetral En La Escuela Primaria González Ortega	FISMA-DF-534-003-2015	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas																			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado									
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX1515000525414	Construcción De Cuartos Dormitorios	14	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Nuevo Centro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICION DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,032,650	\$1,032,650	99.77	\$0	Vivienda	82	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000525434	Construcción De Cuartos Dormitorios	16	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Palestina	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,462,912	\$1,462,912	97.53	\$0	Vivienda	132	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000525436	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Limpia De Distribución De Agua Potable En La Calle Quetzana Roso	FASDF-051-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX1515000525444	Construcción De Una Aula En La Escuela Telesecundaria	FSDMF-170-012-2015	Oaxaca	San José Lachigari	Rancho Lachigari	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX1515000525465	Construcción De Cuartos Dormitorios	8	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Antonio del Valle	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,143,557	\$1,143,557	\$1,138,627	82.87	\$0	Vivienda	60	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000525501	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria José López Portillo 204069181	FSDMF-170-020-2015	Oaxaca	San José Lachigari	Nizagoche	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La OBRAS AMPLIACIONES LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.									
OAX1515000525533	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSDMF-170-018-2015	Oaxaca	San José Lachigari	El Central	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$222,680	\$222,680	\$222,680	\$222,680	\$222,680	\$222,680	\$222,680	100.00	\$0	Luminaria	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000525779	Equipamiento De Infraestructura Agrícola, Maquinaria E Implementos Complementarios En El Municipio De Santiago Amotepec	MSA/450/FISMA/OP/05/20-15	Oaxaca	Santiago Amotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	100.00	\$0	Equipamiento	12,313	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000525793	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Secundaria Técnica Número 73 En La Localidad De Santiago Amotepec	MSA/450/FISMA/OP/03/20-15	Oaxaca	Santiago Amotepec	Santiago Amotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,330,000	\$1,330,000	\$1,330,000	\$1,330,000	\$602,598	\$602,598	\$602,598	45.31	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000525808	Construcción De 2 Aulas En El Instituto De Estudios De Bachilleres Del Estado De Oaxaca Plantel 071 En La Localidad De Santiago Amotepec	MSA/450/FISMA/OP/04/20-15	Oaxaca	Santiago Amotepec	Santiago Amotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000525832	Construcción De Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En La Localidad De San José De Las Flores	MSA/450/FISMA/OP/08/20-15	Oaxaca	Santiago Amotepec	San José de las Flores (El Armalillo)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	69.05	\$0	Metros lineales	309	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000525853	Mantenimiento De Alumbrado Público En El Municipio De Santiago Amotepec	MSA/450/FISMA/OP/06/20-15	Oaxaca	Santiago Amotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Luminaria	12,313	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000525890	Rehabilitación De La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	MSC-RG23-004-2015	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Subsidios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIAGO COMALTEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX1515000526054	Construcción De Camión Cochecho	FASDMCH-026-COP-02-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Santa Catarina Yula	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	100.00	\$0	Kilómetro	600	0.00	100.00	Financiera / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000526076	Suministro E Instalación Del Sistema Para La Captación De Energía Solar	FAS-MCH-026-COP-03-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$374,000	\$374,000	\$374,000	\$374,000	\$374,000	\$374,000	\$374,000	100.00	\$0	Celdas solares	800	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000526089	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Llave Del Sol)	FASDM-MCH-026-COP-04-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,233,567	\$1,233,568	\$1,233,568	\$1,233,568	\$1,233,568	\$1,233,568	\$1,233,568	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000526106	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Vista Alegre	R20-FASDM-MCH-026-COP-02-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$226,517	\$226,517	\$226,517	\$226,517	\$226,517	\$226,517	\$226,517	100.00	\$0	Kilómetro	200	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000526117	Ampliación De Sistema De Agua Potable Independencia	FASDM-MCH-026-COP-05-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,312,500	\$2,312,500	\$1,850,000	\$2,312,500	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	80.00	\$0	Kilómetro	600	0.00	80.00	Financiera: AMPLIACION DE CONTRATO EN UN 25% / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
OAX1515000526346	Construcción De Piso Firme	FISMMCO2015021003	Oaxaca	Coscoapa	Coscoapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSCOAPA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX1515000526349	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo	FSDMF-017-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Corona Siete	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$690,305	\$690,305	\$690,305	\$690,305	\$690,305	\$690,305	\$690,305	100.00	\$0	Metros lineales	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX1515000526458	Aparición Electrificación Maunze	MSMT/FISMA/TFE/1579/2-014	Oaxaca	Santa María Tonameca	Maunze	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX1515000526483	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSDMF-039-138-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$555,881	\$555,881	\$555,881	\$555,881	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pavos	0	0.00	0.30	Financiera / Física / Registro:								
OAX1515000526494	Mejoramiento De Vivienda	007	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Nanchal (San José el Nanchal)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX1515000526505	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable El Terrero	FASDM-024-2015	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO AYUQUILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$157,077	\$157,077	\$157,077	\$157,077	\$157,077	\$157,077	\$157,077	100.00	\$0	Metros lineales	1,535	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX1515000526553	Panmemecación Con Convenio Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz Y Libertad 2	FASDM-022-2015	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO AYUQUILLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$594,790	\$594,790	\$594,790	\$594,790	\$594,790	\$594,790	\$594,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX1515000526557	Tribuna De La Plaza Civica En La Esc. Prim. 21 De Marzo	FSDMF-039-298-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$1,534,111	\$1,534,111	\$1,534,111	\$1,534,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro:								
OAX1515000526575	Mejoramiento De Vivienda	008	Oaxaca	Santa María Tonameca	Tlajapote	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera									

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Averance Financiera				Ejercicio	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Averance Físico			Observaciones		
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Comprometido								Devengado	Pagado	Población	Avance Anual						Avance Acumulado					
OAX00110200135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registros La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1510200526769	Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños Gabriel González Gallo En La Localidad Miguel Colorado (San Isidro)	FASD-03-4-2015	Oaxaca	Santiago Ayotlán	Miguel Colorado (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO AYOTLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$412,414	\$412,414	\$412,414	\$412,414	\$412,414	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros					Financiera / Física / Registros		
OAX1510200526770	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Luis González Camacho, Antonio Del Río, Jesús González Smal, Ernesto Ruffy Appel	RSMD-039-250/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$262,298	\$262,298	\$262,298	\$262,298	\$211,507	80.64	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registros					Financiera / Física / Registros		
OAX1510200526814	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Salvador Y Juan De La Barerra	RSMD-039-231/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$214,137	\$214,137	\$214,137	\$214,137	\$192,715	90.00	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registros					Financiera / Física / Registros		
OAX1510200526852	Construcción De Caminos Sacacochas	RSMD-2015021005	Oaxaca	Cosolapa	Morales	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registros La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1510200526902	Construcción De Biblioteca (Primera Etapa)	CO-MYMD-314-23-2015	Oaxaca	Villa de Totutepic de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPIC DE MELCHOR OCAÑO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,733,883					0.00						Metros Cuadrados	12,943	0.00		Financiera / Física / Registros La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registros CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1510200526907	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Zapicho, Cosolapángu	MSMT/FASD/439/008/2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Zapicho	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,808,807					0.00						Kilómetros	247	0.00		Financiera / Física / Registros La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1510200526934	Construcción De Drenaje Sanitario En Barrio El Farolito Colonia Santa Fe	RSMD-2015021006	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registros La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1510200526976	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	MMH-031-FASD-26-2015	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$742,475	\$742,475	\$371,238	\$371,238	\$371,238	50.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros					Financiera / Física / Registros OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100 %- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX1510200526997	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	RSMD-039-141/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Urbanización	En Ejecución	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	0.00	0.00	0	0.00	0.			Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registros
OAX1510200527001	Rehabilitación De 15 Casas Del Pueblo En Diferentes Localidades	01	Oaxaca	Santiago Texacangué	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAEM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros					Financiera / Física / Registros SOLICITA VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX1510200527011	Construcción De Tanque De Agua Potable (Primera Etapa)	RSMD-2015021007	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00									Financiera / Física / Registros La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1510200527013	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Del Salto Blanco	RSMD_140_01_06_2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tecoapetec	San Pedro y San Pablo Tecoapetec	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tecoapetec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$0	\$650,000	\$650,000	90.00	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registros					Financiera / Física / Registros SE SUBMITIERON E INSTALO 1.518.06 DE DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA GALVANIZADA DE CUATRO PULGADAS DE DIAMETRO DE 20.32, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES VÁLVULAS TIPO COMPUERTA DE RIBBO FUNDIDO DE 4.500 LBS, UNA VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1.500 LBS, UNA VÁLVULA DE CIERRE DE 1.500 LBS, UNA VÁLVULA TIPO CIERRE DE		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinada de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Unidad de Medida		Avance Físico		Observaciones				
							Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - General					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/mas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00110200135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residencia Judicial Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX1510200527394	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo	01	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	Urbano	Subsidios	IS076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	H. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX1510200527402	Asesoría Técnica Para La Prestación De Servicios Profesionales Independientes, Justicia Indirecta	001	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO SANTA MARÍA TONAMECA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX1510200527403	Construcción De Sanitarios En Escuela Secundaria Técnica Numero 53 Clave: 204010034	FSMRCO2015021011	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX1510200527424	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Arroyo Blanco	2	Oaxaca	San Juan Petlapa	Arroyo Blanco	Rural	Subsidios	IS076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	H. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX1510200527476	Construcción De Sanitarios En Escuela Secundaria Abasco Galvez Y Fuentes Clave: 204010039	FSMRCO2015021012	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE COSOLAPA, OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX1510200527481	Rehabilitación De Camino Sacacochetla	45	Oaxaca	Matías Romero Avenidas	El Paso de las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDADO, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	\$0	Kilómetro	317	0.00	100.00	Financiera / Física / Región: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1510200527484	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Santa Isabel Cajones	5	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa Isabel Cajones	Rural	Subsidios	IS076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	H. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX1510200527494	Construcción De Comedor Comunitario	28	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$179,768	\$179,768	97.17	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financiera / Física / Región: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1510200527531	Rehabilitación De Camino Sacacochetla	41	Oaxaca	Matías Romero Avenidas	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENDADO, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$406,709	\$406,709	\$406,709	\$406,709	\$406,709	\$122,013	\$122,013	30.00	\$0	Kilómetro	261	0.00	100.00	Financiera / Física / Región: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1510200527560	Rehabilitación De Camino Rural Los Frescos - Arroyo Lito	29	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Frescos	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$318,621	\$318,621	99.57	\$0	Kilómetro	848	0.00	100.00	Financiera / Física / Región: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1510200527579	Construcción De Ene, Esgas De Bando Pemupen En La E. Sec. Gral. Para Trabajadores Del H. Ayuntamiento De San Juan Mazatlán	039-011/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUIXTLA DE LEÓN	Educación	En Ejecución	2015	\$584,576							0.00	Metros lineales	0	0.00		Financiera / Física / Región: La información reportada no ha sido validada por la entidad federativa o bien no se han atendido las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no ha sido validada por la entidad federativa o bien no se han atendido las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe utilizarse en el Registro.	
OAX1510200527600	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Llanos Cuadras	36	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de																		

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
								Programa Fuente Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528		Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150020528654		Construcción De Pisos Artesianes	FISMDF-22-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Max Agustín Correa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCOÁN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	122	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150020528657		Reparación, Almacenamiento Y Mantenimiento De Autos De Institución De Educación y Mecanismo	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de la Mixteca	Educación	En Ejecución	2015	\$799,428	\$799,428	\$0	\$799,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO FAM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150020528682		Ampliación De Sistema De Agua Potable	FISMA/MSMF/242/30/02/2 015.	Oaxaca	San Martín Porfirio	Barrio del Camam	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$696,608	\$696,608	\$696,608	\$696,608	\$696,608	\$696,608	\$696,608	100.00	\$0	Kilómetro	128	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150020528704		Mejoramiento De Caminos Sacatecucha	64	Oaxaca	Matías Romero Atoyacalá	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO ATOYACALÁ, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$802,287	\$802,287	89.14	\$0	Kilómetro	1,144	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150020528765		Ampliación De Sistema De Agua Potable	FISMA/MSMF/242/11-1/03/2015.	Oaxaca	San Martín Porfirio	Santiago Petlacalca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$362,820	\$362,820	\$362,820	\$362,820	\$362,820	\$362,820	\$362,820	100.00	\$0	Kilómetro	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150020528766		Introducción Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-012-2015	Oaxaca	Santa Cruz Ixtunduba	Unión de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ IXTUNDUBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,513,376	\$1,513,376	\$1,513,376	\$1,513,376	\$1,513,376	\$1,513,376	\$1,513,376	100.00	\$0	Metros lineales	256	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150020528812		Construcción Del Sistema De Riego Por Aspersión Para 37-30 Ha	4	Oaxaca	San Miguel el Grande	Bentito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / Registro: NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR MOTIVOS DE REPROJECCIÓN DE OBRAS
OAX15150020528831		Construcción De La Red De Agua Potable 1a. Etapa	001FIB2015	Oaxaca	San Andrés Solagá	San Andrés Solagá	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$634,815	\$634,815	\$634,815	\$634,815	\$317,000	\$317,000	\$317,000	49.94	\$0	Metros lineales	657	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150020528842		Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De 145 De Capacidad Armado En La Loc. De San José De Gracia	USPT/FASMO4	Oaxaca	San Pedro Tlaxiangua	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLOXAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150020528850		Mantenimiento De Autos En La Escuela Primaria Miguel Alemán Zapata Clave: 20460211N	FISMDF-54-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCOÁN, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	313	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150020528885		Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-014-2015	Oaxaca	Santa Cruz Ixtunduba	Buena Vista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ IXTUNDUBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,340,004	\$1,340,004	\$1,340,004	\$1,340,004	\$1,340,004	\$1,340,004	\$1,340,004	100.00	\$0	Metros lineales	186	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150020528924		Construcción De Piso Firme	FISMDF-31-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Arroyo Venado	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCOÁN, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,002	\$400,002	\$400,002	\$400,002	\$400,002	\$400,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150020528930		Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	5	Oaxaca	San Miguel el Grande	Bentito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	378	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / Registro: NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR MOTIVOS DE REPROJECCIÓN DE OBRAS
OAX15150020528937		Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-017-2015	Oaxaca	Santa Cruz Ixtunduba	El Anual	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ IXTUNDUBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$460,355	\$460,355	\$460,355	\$460,355	\$460,355	\$460,355	\$460,355	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150020528945		Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-MSFU-020-003-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Encinal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$436,141	\$436,141	\$436,141	\$436,141	\$436,141	\$436,141	\$436,141	100.00	\$0	Metros lineales	38	0.00	100.00	Financiera OBRA PAGADA TOTALMENTE / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150020528953		Construcción De 80 Sanitarios Con Biofiltro	001-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Atlix	San Juan Bautista Atlix	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATlix, OAXACA POR CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150020528966		Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISMDF-020-2015	Oaxaca	Santa Cruz Ixtunduba	Pic de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ IXTUNDUBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$483,206	\$483,206	\$483,206	\$483,206	\$483,206	\$483,206	\$483,206	100.00	\$0	Metros lineales	67	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150020529052		Rehabilitación De Sanitarios Y Laboratorio En La Escuela Secundaria Técnica No. 78 3ra Etapa	FISMDF-022-2015	Oaxaca	Santa Cruz Ixtunduba	Santa Cruz Ixtunduba	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ IXTUNDUBA	Educación	En Ejecución	2015	\$481,469	\$481,469	\$481,469	\$481,469	\$481,469	\$481,469	\$481,469	100.00	\$0	Piezas	181	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150020529101		Construcción De Un Aula En El Centro De Educación Preescolar Indígena Bentito Juárez Con Clave 20460211N	FISMDF-MSFU-020-004-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución	2015	\$350,061	\$350,062	\$350,062	\$350,062	\$350,062	\$350,062	\$350,062	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera obra terminada y pagada totalmente / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150020529102		Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Pango Yule Sami	6	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	58	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / Registro: NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR MOTIVOS DE REPROJECCIÓN DE OBRAS
OAX15150020529113		Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col Santa Cruz El Luto	FISMA-2015-06	Oaxaca	San Francisco Tlaxiangua	Santa Cruz el Salto	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLOXITLAXIANGUA, OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150020529149		Rehabilitación Del Camino De San Lucas Camotlán A Santiago Ixcatepec	MSL-231-FISM-001-2015	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150020529166		Rehabilitación De Tres Aulas En El Preescolar Ramón López Ballester	FISMDF-053-2015	Oaxaca	Santa Cruz Ixtunduba	Zaragosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ IXTUNDUBA	Educación	En Ejecución	2015	\$198,419	\$198,419	\$198,419	\$198,419	\$198,419	\$198,419	\$198,419	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150020529235		Construcción De Aula En El Centro De Educación Preescolar Indígena Bentito Juárez Con Clave 20460211N	FISMDF-MSFU-020-004-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150020529274		Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	7	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / Registro: NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR MOTIVOS DE REPROJECCIÓN DE OBRAS
OAX15150020529292		Tanque De 15 Pisos Cruz De La Escuela Primaria 18 De Marzo Con Clave C120600211n	MSL-23-FISM-002-2015	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150020529358																												

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
								Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00150200115528		Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.		
OAX15150200529780		Construcción De Urbanización Con Concreto Hidráulico En Calle	FSM-MVYMO-334-021-2015	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa María Acapulpec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,088,206						0.00		Metros Cuadrados	1,171	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200529784		Reposterización Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Zona	13	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	46	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJECUTADO LA OBRA / Física: NO SE HA EJECUTADO LA OBRA / Registro: NO SE HA INCURADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRORROGAZACIÓN DE OBRAS
OAX15150200529849		Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria (Machuc Ocampo)	MSB-R33/FAISM-005/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento del Barrio de la Soledad Oaxaca.	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200529862		Construcción Y Distribución De La Red De Agua Potable De La Zona	14	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INCURADO LA OBRA / Física: NO SE HA INCURADO LA OBRA / Registro: NO SE HA INCURADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRORROGAZACIÓN DE OBRAS
OAX15150200529870		Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	1	Oaxaca	San Andrés Sraucta	San Andrés Sraucta	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SRAKTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$401,809	\$401,809	\$401,809	\$401,809	\$401,809	\$401,809	\$401,809	100.00		Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera YA FUE LIQUIDADADA EN SU TOTALIDAD LA OBRA / Física: YA FUE LIQUIDADADA EN SU TOTALIDAD LA OBRA / Registro: LA OBRA SEA CONCLUIDO AL 100% Y FINANCIARIAMENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200529882		Mejoramiento De Vivienda (2da Etapa)	MSB-R33/FAISM-006/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Loma Larga (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento del Barrio de la soledad Juch. Oaxaca.	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200529922		Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Av. Roberto Calabró Entre Calle Arriaga Y Calle Juarez (Cal. Santa Fe)	184 OF FSMDF-011-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,230,000	\$3,230,000	\$3,223,765	\$3,223,765	\$3,223,765	\$3,209,869	\$3,209,869	99.38	\$0	Metros lineales	497	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200529951		Construcción Del Sistema De Agua Potable	15	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,209,958	\$1,209,958	\$1,209,958	\$1,209,958	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INCURADO LA OBRA / Física: NO SE HA INCURADO LA OBRA / Registro: NO SE HA INCURADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRORROGAZACIÓN DE OBRAS
OAX15150200529973		Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MSB-R33/FAISM-008/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Chivavista	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento del Barrio de la soledad Juch. Oaxaca.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,562,339	\$1,562,339	\$1,314,681	\$1,314,681	\$1,314,681	\$1,314,681	\$1,314,681	84.15		Piezas	83	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200529999		Sustitución De Teclados En Los Laboratorios Químico Biológico	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK08 IFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de la Mixteca	Educación	En Ejecución	2015	\$451,410	\$451,410	\$409,391	\$451,410	\$409,391	\$409,391	\$409,391	90.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA IFAM 2015.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200530048		Sistema De Irrigación En El Paraje Pacheco	16	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INCURADO LA OBRA / Física: NO SE HA INCURADO LA OBRA / Registro: NO SE HA INCURADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRORROGAZACIÓN DE OBRAS
OAX15150200530073		Construcción De Banda Perimetral En La Esc. Prim. Urb. Gral. Coronel Valente Trujano	FORTAMUNDF-039-010/2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Educación	En Ejecución	2015	\$155,136							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: -	
OAX15150200530082		Programa De Desarrollo Institucional Municipal. Adquisición De Impresora	2	Oaxaca	San Andrés Sraucta	San Andrés Sraucta	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SRAKTLA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200530084		Construcción De Dos Aulas En Escuela Preescolar (Avenida Del Valle Aguayo)	MSB-R33/FAISM-010/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Lachigolú	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento del Barrio de la soledad Juch. Oaxaca.	Educación	En Ejecución	2015	\$583,339	\$583,339	\$583,339	\$583,339	\$583,339	\$583,339	\$583,339	100.00	\$0	Piezas	78	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada 2 aulas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530104		Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Agencia De Brandedero	FSMDF01	Oaxaca	San Francisco Ixcotelme	Brandedero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXCOTELME	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,298,300	\$1,298,300	\$1,298,300	\$1,298,300	\$1,298,300	\$1,298,300	\$1,298,300	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530116		Construcción De Banda Perimetral En Zona Perimetral De La Ucm	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK08 IFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de la Mixteca	Educación	En Ejecución	2015	\$252,000	\$252,000	\$84,796	\$252,000	\$84,796	\$84,796	\$84,796	33.65	\$0	Metros lineales	0	0.00	34.00	Financiera / Física / Registro: -	
OAX15150200530117		Reedificación De Puestos De Telefonos	FORTAMUNDF-039-012/2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEÓN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$49,208	\$390,717	\$390,717	\$390,717	\$49,208	\$49,208	\$49,208	12.59	\$0	Metros lineales	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: -	
OAX15150200530124		Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSB-R33/FAISM-011/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Las Palmitas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento del Barrio de la soledad, Juch. Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,584	\$750,284	\$750,284	\$750,284	\$369,440	\$369,440	\$369,440	49.24		Piezas	208	0.00	40.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530152		Restauración Del Templo Del Rosario Terremotizado	FSDREMOBA2182/2015	Oaxaca	San Pedro Yñez	Rosario Terremotizado	Rural	Aportaciones Federales	IK12 IFATF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,267	0.00	28.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO. ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530166		Construcción Del Tanque Elevado De Almacenamiento De Agua Potable.	MSB-R33/FAISM-012/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Nacidero	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento del Barrio de la soledad, Juch. Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$344,518	\$344,518	\$344,518	\$344,518	\$344,518	\$344,518	\$344,518	100.00		Piezas	50	0.00	100.00	Financiera / Física: terminada un tanque / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530183		Restauración Del Templo De San Pedro Apostol	FSDREMOBA2179/2015	Oaxaca	San Pedro Coscutepetec	San Pedro Coscutepetec	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 IFATF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	851	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO. ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530206		Reparación Y Mantenimiento De Las Lomas De Arroyos Del Acervo De Biblioteca	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK08 IFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de la Mixteca	Educación	En Ejecución	2015	\$960,475	\$960,475	\$0	\$960,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR EMPEZARSE A CONSTRUIR / Física / Registro: OBRA FEDERAL EMPEZAR A REALIZAR.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200530210		Restauración Del Templo De San Pablo Apostol	FSDREMOBA2176/2015	Oaxaca	Santiago Matellán	San Pablo Gullá	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 IFATF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9,653	0.00	22.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO. ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530212		Construcción Del Sistema De Agua Potable	MSB-R33/FAISM-016/2015	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Paso San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento del barrio de la soledad Juch. Oaxaca.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$834,426	\$834,426	\$834,426	\$834,426	\$834,426	\$834,426	\$834,426	100.00		Piezas	69	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: sistema terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530248		Construcción De Red De Agua Potable	17	Oaxaca	San Miguel el Grande	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$234,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INCURADO LA OBRA / Física: NO SE HA INCURADO LA OBRA / Registro: NO SE HA INCURADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRORROGAZACIÓN DE OBRAS
OAX15150200530270		Reconstrucción Del Puente Vehicular "El Pipila" Ubicado En El Km. 1.760 Del Camino E.C. Tuxtepec - IATF/ 2250/2015	-	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	IK12 IFATF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINHOS Y AEROPORTS DE OAXACA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales</				

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero												Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200530374	Construcción De Dispensario Medico	FISMDP-062-2015	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiangua	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLXANDUBA	Salud	En Ejecución	2015	\$520.000	\$520.000	\$520.000	\$520.000	\$520.000	\$520.000	\$520.000	100.00	\$0	Piezas	276	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200530391	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	20	Oaxaca	San Miguel el Grande	Madero	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$234.585	\$234.585	\$234.585	\$234.585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	0.00	Financiera. NO SE HA EJECUTADO LA OBRA / Física. NO SE HA EJECUTADO LA OBRA / Registro. NO SE HA EJECUTADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRIORIZACIÓN DE OBRAS
OAX15150200530407	Mantenimiento De Caminos Rurales	FA0MA-044-2015	Oaxaca	Herencia Villa Tezozatlan de Segura y Luna, Corra de la Independencia de Oaxaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HERENCIA VILLA DE TEZOZATLAN DE SEGURA Y LUNA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,082.560	\$1,082.560	\$1,082.560	\$1,082.560	\$780.000	\$485.433	\$485.433	44.84	\$0	Metros Cuadrados	2,447	0.00	72.05	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200530422	Construcción De Dispensario Medico	FISMDP-063-2015	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiangua	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLXANDUBA	Salud	En Ejecución	2015	\$588.681	\$588.681	\$588.681	\$588.681	\$588.681	\$588.681	\$588.681	100.00	\$0	Piezas	83	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200530437	Construcción Del Sistema De Agua Potable	21	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234.585	\$234.585	\$234.585	\$234.585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	410	0.00	0.00	Financiera. NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física. NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro. NO SE HA INICIADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRIORIZACIÓN DE OBRAS
OAX15150200530447	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria No. 224	RV-45-10-2015	Oaxaca	Magdalena Aposco	Magdalena Aposco	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200530455	Rehabilitación De Dispensario Medico	FISMDP-064-2015	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiangua	El Anenel	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLXANDUBA	Salud	En Ejecución	2015	\$134.450	\$134.450	\$134.450	\$134.450	\$134.450	\$134.450	\$134.450	100.00	\$0	Piezas	66	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200530476	Construcción De La Planta Tratadora De Aguas Residuales	22	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234.585	\$234.585	\$234.585	\$234.585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	435	0.00	0.00	Financiera. NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física. NO SE HA INICIADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRIORIZACIÓN DE OBRAS
OAX15150200530492	Suministro E Instalación De Sanitarios Ecologicos Con Biogaspor 2da Etapa	FISMDP-082-2015	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiangua	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLXANDUBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,663.308	\$1,663.308	\$1,663.308	\$1,663.308	\$1,663.308	\$1,663.308	\$1,663.308	100.00	\$0	Piezas	721	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200530543	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	23	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$234.585	\$234.585	\$0	\$234.585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	0.00	Financiera. NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física. NO SE HA INICIADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS
OAX15150200530544	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av Principal Muro	FAIP-236-2015	Oaxaca	San Marcial Ocotlán	San Marcial Ocotlán	Urbano	Fideicomiso	R1-34 Reasignaciones Presupuestarias Ayudas del Gasto Público Centro de Inversión.	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MARCIAL OCOTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$891.243	\$891.243	\$891.243	\$891.243	\$891.243	\$891.243	\$891.243	100.00	\$0	Metros lineales	1,055	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530547	Suministro E Instalación De Sanitarios Ecologicos Con Biogaspor 2da Etapa	FISMDP-085-2015	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiangua	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLXANDUBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$526.714	\$528.714	\$528.714	\$528.714	\$528.714	\$528.714	\$528.714	100.00	\$0	Piezas	276	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200530600	Construcción Del Sistema De Agua Potable Sector Dos	FISE-FAISMDP7D001	Oaxaca	San Juan Lachiguilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200530606	Construcción De Un Aula En Escuela Preescolar Niños Héroes	04	Oaxaca	Santa María Petapa La Princesa (El Polvorín)	Rural		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200530683	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	24	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234.585	\$234.585	\$0	\$234.585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	327	0.00	0.00	Financiera. NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física. NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro. NO SE HA INICIADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS
OAX15150200530694	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Normal	FAISDF-062-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200530696	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	FISMDP-089-2015	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiangua	Santa Cruz Tlaxiangua	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLXANDUBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,342.000	\$1,342.000	\$1,342.000	\$1,342.000	\$1,342.000	\$1,342.000	\$1,342.000	100.00	\$0	Metros lineales	932	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200530724	Equipoamiento De Pozo Profundo	72	Oaxaca	Santa María Petapa Buenavista	Rural		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200530730	Rehabilitación De Taque Elevado De Agua Potable	FAISDF-065-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200530742	Cuotes Y Bases De Caminos Rurales De La Comunidad De San Juan Bautista Atlixahuca	002-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Atlixahuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATIXAHUACA POR CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200530745	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa Para Beneficiar A La Colonia Tres Cruces	25	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234.585	\$234.585	\$0	\$234.585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	51	0.00	0.00	Financiera. NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física. NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro. NO SE HA INICIADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS
OAX15150200530779	Rehabilitación De Camino Rural Del Cerro Del Caballo A Nizagache	FISMDP-170-019-2015	Oaxaca	San José Lachiguilla	Nizagache	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUILLI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$581.869	\$581.869	\$581.869	\$581.869	\$581.869	\$581.869	\$581.869	100.00	\$0	Kilómetro	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. LA OBRA SE HA TERMINADO EN SU TOTALIDAD. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530782	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	26	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234.585	\$234.585	\$0	\$234.585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	327	0.00	0.00	Financiera. NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física. NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro. NO SE HA INICIADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS
OAX15150200530786	Ampliación Y Rehabilitación De Alumbrado Público	FISMDP-093-2015	Oaxaca	Santa Cruz Tlaxiangua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLXANDUBA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$280.000	\$280.000	\$280.000	\$280.000	\$280.000	\$280.000	\$280.000	100.00	\$0	Luminaria	10,975	0.00	100.00	Financiera / Física. metas corregidas / Registro.
OAX15150200530803	Rehabilitación Del Acceso Principal En La Eoc Soc Tec. Num 15	FAISDF-068-2015	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150200530843	Revestimiento De Caminos Rurales	27	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$234.585	\$234.585	\$0	\$234.585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	235	0.00	0.00	Financiera. NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física. NO SE HA INICIADO LA OBRA POR MOTIVOS DE RE-PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS
OAX15150200530862	Pavimentación De La Calle 12 De Octubre Con Concreto Hidráulico	001	Oaxaca	San Francisco Tlaxiangua	San Francisco Tlaxiangua	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de san francisco tlaxiangua	Urbanización	En Ejecución	2015	\$424.106	\$424.106	\$424.106	\$424.106	\$424.106	\$424.106	\$424.106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200530873	Ampliación De La Red De Agua Potable	FISMDP-170-013-2015	Oaxaca	San José Lachiguilla	Rancho Lachiguilla	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUILLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$299.803	\$299.803	\$299.803	\$299.803	\$299.8									

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																								Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado								
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200511112	Construcción De La Casa De Salud Para Ranchero Arcepe Noriega	FISM-044-23-2015	Oaxaca	Niepeja de Madero	Lachizula	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEIPEJA DE MADERO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200511144	Construcción De Puente Vehicular En San Jerónimo Tamazulalán	FISM001	Oaxaca	Santa Tomás Tamazulalán	San Jerónimo Matzulalán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULALAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$853,680	\$853,680	\$853,680	\$853,680	\$642,857	\$642,857	\$662,857	77.45	\$0	Lote	2,300	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200511173	Construcción De Techoado Para El Mercado Municipal	001	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200511335	Construcción De Sanitarios En El Centro De Salud	ADAM-FISM-MSMP-01-01-2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Salud	En Ejecución	2015	\$82,776	\$82,777	\$82,777	\$82,777	\$82,777	\$82,777	\$82,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,361	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200511551	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santiago Jalula	FAISM-004-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,453,200	\$1,475,050	\$1,475,050	\$1,475,050	\$1,475,050	\$1,475,050	\$1,232,500	100.00	\$0	Kilometro lineal	717	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: LA OBRA FISCAMENTE SE HA CONCLUIDO SIN EMBARGO ESTA PROYECTO DE PAGO A LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN. HEMOS CUESTA PROGRAMADA PARA PAGO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200511519	Construcción De Puente Peatonal En Santa Catarina Yezotalag	FISM0001	Oaxaca	San Melchor Villa Alta	Santa Catarina Yezotalag	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200511576	L.D. Y.B.D. Amp. San Isidro Guishe 3ra Etapa (2da Etapa)	MSLA-FISMDF-235-SIG-007-2015	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Isidro Guishe	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MANJUALTAN, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$654,480	\$654,480	\$654,480	\$654,480	\$654,480	\$654,480	\$654,480	100.00	\$0	Piezas	171	0.00	100.00	Financiera. obra terminada / Física: 10 por ciento obra terminada / Registro: la obra se termina en tiempo y forma del siguiente periodo 04 de mayo del 2015 al 21 de junio del 2015. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200511621	Construcción De Casa De Salud (Segunda Etapa) En San Juan Yezotec	FISM002	Oaxaca	San Melchor Villa Alta	San Juan Yezotec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200511642	Construcción De Tres Aulas En El Toluahachiltepec Comunitario No. 30	MSLA-FISMDF-235-FISM-005-2015	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sitio del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MANJUALTAN, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$999,956	\$999,956	\$999,956	\$999,956	\$999,956	\$999,956	\$999,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	Financiera. obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se termina en tiempo y forma del periodo que comprende el 06 de abril del 2015 al 30 de julio del 2015. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200511681	Construcción De Dos Aulas Adosadas En La Escuela Telesecundaria Clase 2004050510	MSLA-FISMDF-235-005-006-2015	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Esteban Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MANJUALTAN, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$699,947	\$699,947	\$699,947	\$699,947	\$699,947	\$699,947	\$699,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera. obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se termina en tiempo y forma del periodo del 13 de marzo del 2015 al 28 de abril del 2015, obra terminada al cien por ciento. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200511697	Construcción De Comedor Comunitario En San Francisco Yates	FISM004	Oaxaca	San Melchor Villa Alta	San Francisco Yates	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200511790	Construcción De Una Plaza Cívica En La Escuela Telesecundaria Clase 2004050510	MSLA-FISMDF-235-005-009-2015	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Esteban Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MANJUALTAN, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,053	\$300,053	\$300,053	\$300,053	\$300,053	\$300,053	\$300,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera. obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en tiempo y forma en el periodo comprendido del 29 de mayo del 2015 al 29 de junio del 2015, obra terminada. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200511814	Construcción De La Casa Peatonal En La Primera Comunitaria Niños Héroes Con Clase 2004050510	FISMDF-235-006-2015	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Isidro Guishe	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MANJUALTAN, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$95,520	\$95,520	\$95,520	\$95,520	\$95,520	\$95,520	\$95,520	100.00	\$0	Metros lineales	6	0.00	100.00	Financiera. obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en tiempo y forma del periodo del 08 de junio del 2015 al 27 de junio del 2015.							
OAX15150200511822	Rehabilitación De Puente Vehicular San Martín Peras-San Juan De Río	ADAM-FORTAMUN-MSMP-242-001-01-2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	11,361	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200511881	Construcción De Fosa Séptica	FISM070092015	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	El Jicaral	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROTEOPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200511887	Construcción De 1-95 Km De Calles En Santiago Matatlán	039	Oaxaca	Totontepec Villa de Amoles	Santiago Matatlán	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTONTPEC VILLA DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$684,306	\$681,735	\$681,735	\$204,521	\$204,521	\$204,521	\$204,521	30.00	\$0	Kilometro	0	0.00	87.00	Financiera. / Física. / Registro: SE CAMBIO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200511913	Construcción De Canal Potable El Erago	FISMDF/008/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Tamasacal	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$78,544	\$784,544	\$784,544	98.07	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200511957	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Aldeatepec	FISM070112015	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Proteopa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROTEOPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200511996	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Xicotépec Del Barrio Grande	FISM070132015	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Proteopa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PROTEOPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200511997	Mantenimiento De Caminos Rurales Del Municipio Amatlán	MSLA-FISMDF-235-010-2015	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLÁN, MANJUALTAN, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$123,667	\$123,667	\$123,667	\$123,667	\$123,667	\$123,667	\$123,667	100.00	\$0	Kilometro	3,624	0.00	100.00	Financiera. / Física: obra terminada / Registro: esta obra se realizó en tiempo y forma en el periodo comprendido de su realización y ejecución. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200512070	Ampliación De Drenaje Sanitario En Yzacatepec	FISM070102015	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Proteopa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO PROTEOPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	1.00	Financiera. / Física. / Registro: OBRA TERMINADA. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200512155	Construcción De Drenaje Pluvial En Santiago Llano Grande	FI-005-2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santiago Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$803,579	\$803,579	\$803,579	\$803,579	\$803,579	\$803,579	\$803,579	100.00	\$0	Piezas	205	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA CONCLUIDA. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200512189	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En San Juan Cabrera Del Río	FI-007-2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Juan Cabrera del Río	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$779,721	\$779,721	\$779,721	\$779,721	\$779,721	\$779,721	\$779,721	100.00	\$0	Piezas	1,586	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200512213	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Santa María Zacatepec	FI-008-2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$602,597	\$602,597	\$602,597	\$602,597	\$602,597	\$602,597	\$602,597	100.00	\$0	Piezas	185	0.00	100.00	Financiera. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150200512265	Rehabilitación De 4 Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe Hermanos Flores Magón Clase 2004051511	FISM070172015	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Proteopa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROTEOPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.							
OAX15150200512302	Construcción De Sistema De Agua Potable	FISM070142015	Oaxaca	Proteopa de Don Luis	Proteopa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PROTEOPA DE DON LUIS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,653,262	\$1,998,000	\$1																

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
																	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532580	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población	FIMAMCO2015021014	Oaxaca	Cosolapa	Miguel Hidalgo (Colonia Agrícola)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532587	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Arroyo Piedra	FAISMA-009-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$1,847,300						0.00		Vivienda	555	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro La OIRA HA SIDO CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100%, SIN EMBARGO FINANCIERAMENTE HAY UN SALDO PENDIENTE DE ESTIMAR, MISOLO QUE SERA CANCELADO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE LA CONTRATISTA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200532589	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Zaragoza Y Canal De Riego	5,6	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532602	Introducción De La Red De Agua Potable En Colonia La Florida	FIMAMCO2015021015	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532610	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Población De La Av. Independencia Y Calles 10 y 12 Toribio Delmora	5,1	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532629	Construcción De Guarderías Y Banquetes En Calle Principal, Colonia Juan Pablo Segundo	FIMAMCO2015021001	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532634	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La C. Purificas Diaz Entre Las Avenidas 5 De Febrero Y Iturbide	5,2	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532643	Construcción De Guarderías Y Banquetes En Calle Embarco Zapala	FIMAMCO2015021002	Oaxaca	Cosolapa	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532651	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Avenida Matamoros Entre Canal De Riego Y Dren Espinal	5,5	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532662	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La C. 5 De Mayo Entre Las Avenidas Molitor Olamengo Y 5,4 Calle		Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532669	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Callejón Toribio Delmora	9,1	Oaxaca	El Espinal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532695	Mejoramiento Del Drenaje Pluvial En La Localidad De San Martín Carriz Cosolapa	FAISMA-010-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$667,352						0.00		Metros cúbicos	179	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro La OIRA HA SIDO CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100%, SIN EMBARGO QUEDA PENDIENTE DE PAGAR UN SALDO POR ESTIMAR, MISOLO QUE SERA LIQUIDADO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE LA CONTRATISTA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200532722	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De San Martín Carriz Cosolapa	FAISMA-011-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Vivienda	En Ejecución	2015		\$1,954,345						0.00		Vivienda	179	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro La OIRA HA SIDO CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100%, SIN EMBARGO QUEDA PENDIENTE DE PAGAR UN SALDO POR ESTIMAR, MISOLO QUE SERA LIQUIDADO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, UNA VEZ PRESENTE LA FACTURA A LA CONTRATISTA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200532764	Rehabilitación Del Camino E-6 (Boca Del Monte-Santiago Chiquiquit San Juan Lalana, Del km 0 al km 37, 200 En La Localidad De San Juan Lalana	FAISMA-012-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones	En Ejecución	2015		\$,543,311	\$,983,991	\$,983,991	\$,983,991	\$,983,991	\$,983,991	100.00	\$0	Kilómetro	297	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro La OIRA HA SIDO CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE A LA CORRIENTE DEL PRESENTE TRIMESTRE AL 100%, SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200532796	Construcción De Camerote Escolar En La Escuela Primaria Presidente Lázaro Cárdenas Calle 209p2,4470 En La Localidad De San Pedro Tres Arroyos	FAISMA-013-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$2,128,801	\$871,447	\$871,447	\$871,447	\$871,447	\$871,447	100.00	\$0	Piezas	219	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro La OIRA FISCAMENTE HA SIDO CONCLUIDA AL 100%, SIN EMBARGO QUEDA PENDIENTE DE PAGAR UN SALDO POR ESTIMAR, MISOLO QUE SERA LIQUIDADO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, A LA FECHA DE LA CONTRATISTA PRESENTE LA FACTURA CORRESPONDIENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200532800	Construcción De Auditorio Municipal	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Subsidios	UI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532805	Construcción De Cancha De Basquetbol Con Techado En Las Escuelas Vinoscentenarias	-	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Subsidios	UI17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200532813	Rehabilitación De Camerote Escolares En La Localidad De Santa María De La Asunción	FAISMA-014-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones	En Ejecución	2015		\$,134,237						0.00		Kilómetro	347	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro La OIRA HA SIDO CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200532948	Construcción De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Mariano Matamoros	-	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200533007	Restauración Del Templo De Santa María De La Asunción	FOSDEMORA1283015	Oaxaca	Tlaxiotecla de Matamoros	Tlaxiotecla de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	R112 PAFIF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015		\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,267	0.00	25.00	Financiera OIRA EN PROCESO, ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO / Física OIRA EN PROCESO, ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO / Registro SOLICITO VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200533051	Construcción Del Drenaje Pluvial En El Barrio Matamor	5	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPCE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200533052	Ampliación Del Drenaje Sanitario	184 OF FISMDF 10-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,702,009	\$1,702,001	\$1,699,280	\$1,699,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200533055	Mantenimiento De Las Aulas En La Escuela Preescolar Ricardo Flores Magón	4	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPCE	Educación	En Ejecución	2015		\$26,052						0.00		Metros Cuadrados	75	0.00		Financiera / Física / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro La OIRA HA SIDO CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200533070	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable	184 OF FISMDF 013-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Francisco Salquibuen	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$2,974,600	\$2,974,600	\$2,948,393	\$2,948,393	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	240	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200533077	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	6	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPCE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200533090	Rehabilitación Del Camino Rural, Tronco La Cruz- El Naranjo- Villavieja- Buena Vista- Teotitlan La Humadad- La Nueva Tuxtepec, Del Km 0 al Km 11.4	004	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$969,546	\$969,546	\$969,546	\$969,546	\$969,546	\$969,546	100.00	\$0	Kilómetro	2,993	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.- FINANCIERAMENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200533108	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria "Miguel Alemán Valdés" En La Localidad De San Juan Yatepec	FISMDO05	Oaxaca	San Bórfago Villa Alta	San Juan Yatepec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200533113	Construcción De 3 Aulas En La Escuela Tabascoandera, Clase 200tv18,2p	005	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Misco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación	En Ejecución	2015		\$1,657,542	\$1,657,542	\$1,361,935	\$1,657,542	\$1,361,935	\$1,361,935	82.17	\$0	Lote	545	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200533129	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa.	006	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$2,761,170	\$2,761,170	\$2,761,170	\$2,761,170	\$2,761,170	\$2,761,170	100.00	\$0	Lote	301	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200533165	Se Gestan Indefectos (Elaboración Del Proyecto "Mejoramiento Y Rehabilitación Del Camino La Morada- La Soledad- El Frutillo- El Ocosingo- El Canastel, Del Km 0 al Km 12.900)	007	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Frutillo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015		\$904,800	\$904,800	\$586,170	\$904,800	\$586,170	\$586,170	64.78	\$0	Kilómetro	2,468	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALEACIÓN.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Resumen General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico								Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX111502005133187	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Linda Vista (Segunda Etapa)	8	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$514,824							0.00		Metros	249	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON UN AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA DE CANAL DE ABREYA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENDIDO DE TUBERÍA CON LANTAS APROXIMADO DEL 70%, LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE VOTA DE LOS CERRITOS, LOS CERRITOS Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y BOCALES DE CONCRETO Y FUEBO FUNDADO, SE HA REALIZADO EL RELENO A VOTO Y CON MATERIAL SUELO COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR DE SU PESO VOLUMETRICÓ DECO DE UN TOTAL DE 95% ACTUAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR PROBLEMÁTICA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.
OAX111502005133246	Equipamiento De Pozo Artesiano En El Barrio La Candelaria	32	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111502005133464	Construcción De La Red De Agua Potable En El Barrio Morales	-	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,248							0.00		Metros	39	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: ACTUALMENTE HA CUBRIDO AL 100% CON LOS CONCEPTOS DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO GALVANIZADO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO INCORPORANDO CONDUCCIONES VALVULAS Y REGISTROS DE LA FUENTE DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE GALVANIZADO PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN REALIZANDO TAMBIÉN LOS TRABAJOS DE TRAZO, DILATAción, ATE, TENDIDO DE CANAL DE ABREYA Y SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS DE TUBERÍA DE PVC 80MM, RESPECTIVO RELENO COMPACTADO Y TUBERÍA A VOTO LO LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS.
OAX111502005133478	Construcción De Los Edificios De Siete Aulas Y Tres Anexos En La Universidad Del Buen Campo Juarez	FAMES-2167-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juarez de la Victoria Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	RD08 INF Infraestructura Educativa Nivel Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,454,594	\$2,454,594	\$2,454,594	\$2,454,594	\$701,400	\$701,400	\$701,400	28.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005133571	Elaboración De Proyectos	35	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$244,647	\$244,647	\$244,647	\$244,647	\$244,647	\$244,647	\$244,647	100.00	\$0	Estudio de pre inversión	5,511	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: se solicita validación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005133593	Construcción De La Red De Agua Potable Hacia El Hospital	-	Oaxaca	San Sebastián Cuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$912,495	\$912,495	\$912,495	\$912,495	\$912,495	\$912,495	\$912,495	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005133704	Terminación De La Ampliación Del Dispensario Médico	MSN-481-FASIM-01-2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO NUYYO	Salud	En Ejecución	2015	\$264,971	\$264,971	\$264,971	\$264,971	\$264,971	\$264,971	\$264,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,100	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005133740	Construcción De La Segunda Etapa Del Boulevard	FISM002	Oaxaca	Santo Tomás Temascalapán	Santo Tomás Temascalapán	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZALAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111502005133750	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	MSMC-F401/OFIC NOTIF-0219/FISMDF/2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Ventanilla	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$115,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON UNA APORTACIÓN DE LOS BANCOS PARA LA CANTIDAD DE \$400,000 Y EL MUNICIPIO REALIZÓ LAS APORTACIONES \$120,000, POR LO QUE LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$160,000.84. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005133794	Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Jose Vasconcelos Clave 20b001371	-	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	100.00	\$0	Piezas	192	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: se solicita validación. - se solicita validación.
OAX111502005133867	Rehabilitación Del Camino Rural Qui Terno Zaragoza como Yucatana Km 0000 Al 2000	MSN-481-FAS-02-2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Plan de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO NUYYO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$566,834	\$566,834	\$566,834	\$566,834	\$566,834	\$566,834	\$566,834	100.00	\$0	Kilómetro	157	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005133981	Construcción Del Tendido De La Cancha Deportiva Escuela Primaria 21 De Marzo Clave 20d081898A	MSN-481-FAS-03-2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Loma Bonita de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO NUYYO	Educación	En Ejecución	2015	\$572,782	\$572,782	\$572,782	\$572,782	\$572,782	\$572,782	\$572,782	100.00	\$0	Piezas	302	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005133983	Ampliación Y Rehabilitación Del Corredor Comunitario	5	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,199,731	\$1,199,731	\$1,199,731	\$1,199,731	\$1,199,731	\$1,199,731	\$1,199,731	100.00	\$0	Piezas	94	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: solicitar validación. - se solicita validación. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005134008	Rehabilitación De La Olla De Captación De Agua Potable La Bomba En La Colonia Benito Juarez	3	Oaxaca	San Martín de los Cameros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMENTO DE SAN MARTIN DE LOS CAMEROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$190,239	\$190,239	\$190,239	\$190,239	\$190,239	\$190,239	\$190,239	100.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera. / Física: obra terminada y operando. / Registro: se solicita validación.
OAX111502005134038	Construcción De Corredor Comunitario (Segunda Etapa)	FISMDF-517-002-2015	Oaxaca	Santo Domingo Teapetpec	Santo Domingo Teapetpec	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santo Domingo Teapetpec	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,549,760	\$1,549,760	\$1,549,760	\$1,549,760	\$1,549,760	\$1,451,797	\$1,451,797	93.68	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	93.68	Financiera. / Física. / Registro: obra en ejecución. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005134051	Construcción De Sanitarios Públicos En La Esplanada Municipal Magico	FASMDOTF-517-001-2015	Oaxaca	Santo Domingo Teapetpec	Santo Domingo Teapetpec	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, MXE OAXACA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$539,109	\$539,109	\$539,109	\$539,109	\$539,109	\$276,704	\$276,704	51.33	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	51.33	Financiera. / Física. / Registro: proyecto terminado. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005134055	Construcción De Corredor Comunitario	02-2015	Oaxaca	La Campaña	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$505,764							0.00		Metros Cuadrados	256	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA Y COMBADA AL 100 %.
OAX111502005134061	Construcción De Corredor Comunitario Para La Localidad De San Andres Paxtlán	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,132,278	\$2,132,278	\$2,132,278	\$2,132,278	\$2,132,278	\$2,132,278	\$2,132,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.63	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005134083	Construcción De Corredor Escolar De La Escuela Primaria 21 De Marzo Clave 20d08080A	MSN-481-FAS-04-2015	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Loma Bonita de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO NUYYO	Educación	En Ejecución	2015	\$227,218	\$227,218	\$227,218	\$227,218	\$227,218	\$227,218	\$227,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	302	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005134100	Rehabilitación Del Camino Al Barrio 3 De Mayo	9	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$700,329	\$700,329	\$700,329	\$700,329	\$700,329	\$700,329	\$700,329	100.00	\$0	Metros lineales	222	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: solicitar validación. - se solicita validación. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005134157	Mejoramiento De 3 Aulas En Escuela Primaria Aguas Serenas	FASIMDF-01-2015	Oaxaca	La Campaña	Río de Ejyita	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO LA COMPAÑIA, OAX.	Educación	En Ejecución	2015	\$270,286	\$270,286	\$270,286	\$270,286	\$270,286	\$270,286	\$270,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%.
OAX111502005134169	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MSMC-F401/OFIC NOTIF-020/FISMDF/2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Bajo	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN MUNICIPAL FUE DE \$50,000.00 Y LOS BENEFICIARIOS REALIZARON UN APORTACIÓN DE \$5,000.00, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$74,000.00, POR DESCONOCIMIENTO REPORTÉ EL TIMBRETI ANTERIOR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA, POR LO QUE SE REALIZÓ UN CORRECCIÓN DEL DETALLE GRÁFICO. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005134219	Construcción De Drenaje O Tanque De Agua Potable En San Mateo El Central	005	Oaxaca	San Pedro Yulox	El Central	Rural	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YULOX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$441,435	\$441,435	\$441,435	\$441,435	\$441,435	\$441,435	\$441,435	100.00	\$0	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX111502005134220	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bartolo Soyotpec	-	Oaxaca	San Bartolo Soyotpec		n.a.	Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN BARTOLO SOYOTPEC.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera. / Física. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX111502005134237	R.D. Ampliación De Las Calles 3a De Martín Carrasco, Avenida Norte Y Ampliación Guerrero	FAFEF-1279-2015	Oaxaca	San Martín de los Cameros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CAMEROS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$832,800	\$832,800	\$832,800	\$832,800	\$832,800	\$832,800	\$832,800	100.00	\$0	Metros lineales	196	0.00	100.00	Financiera. / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación.
OAX111502005134251	Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	8	Oaxaca	Santiago Zacapec	Santiago Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	RD04																				

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones												
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200514324	Construcción De Sanitarios Ecológicos	006	Oaxaca	San Pedro Yulox	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YULOX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$260,761	\$260,741	\$260,761	\$260,761	\$260,761	\$260,761	\$260,761	100.00	\$0	Pezas	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200514368	Construcción De Balcón Perimetral En El Centro De Educación Preparatoria Niños Héroes Calle 2009a La	13	Oaxaca	Santiago Zocatepec	Santiago Zocatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015		\$428,420	\$428,420	\$428,420	\$428,420	\$428,420	\$428,420	\$428,420	100.00	\$0	Pezas	130	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitar validación - se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200514409	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Torres Magón	FISMDF-MA07-001-2015	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200514418	Construcción De Corredor Comunitario	FASMDF-03-2015	Oaxaca	La Campesía	La Y	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA, OAX.	Urbanización	En Ejecución	2015		\$506,916	\$506,916	\$506,916	\$506,916	\$506,916	\$506,916	\$506,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro:												
OAX15150200514431	Construcción De Drenaje Pluvial En Nuevo Rosario Temeixtlán	011	Oaxaca	San Pedro Yulox	Nuevo Rosario Temeixtlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YULOX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$802,196	\$802,196	\$802,196	\$802,196	\$802,196	\$802,196	\$802,196	100.00	\$0	Metros lineales	147	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200514436	Construcción De Unidad Deportiva	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIAGO LLANO GRANDE	Deporte	En Ejecución	2015		\$3,400,000	\$3,400,000	\$1,918,462	\$3,400,000	\$1,918,462	\$1,918,462	\$1,918,462	56.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.56	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200514467	Construcción De Un Nuevo Sanitario En La Telesecundaria, Calle 2009a4900	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Educación	En Ejecución	2015		\$845,663	\$845,663	\$845,663	\$845,663	\$845,663	\$845,663	\$845,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200514488	Construcción De La Cancha Perimetral En La Escuela Primaria Francisco González Becerra Calle 2009a 424b	12	Oaxaca	Santiago Zocatepec	Santiago Zocatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015		\$497,741	\$497,741	\$497,741	\$497,741	\$497,741	\$497,741	\$497,741	100.00	\$0	Pezas	122	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitar validación - se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200514570	Construcción De Corredor Comunitario (2a. Etapa)	FISMDF-517-004-2015	Oaxaca	Santa Domingó Tepeotitlán	Llano Cruero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPEOTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,868,649	\$1,868,649	93.43	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	93.43	Financiera / Física / Registro: en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200514675	Construcción De 23 Sanitarios Con Biofiltro	FIDM-446/001/2015	Oaxaca	Santa María Tlaxiotti	Mixmar	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAXIOTTI	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200514681	Construcción De 1 Aula De Escuela Telesecundaria	FASMDF-04-2015	Oaxaca	La Campesía	La Labor	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, OAX.	Educación	En Ejecución	2015		\$378,715							0.00		Metros Cuadrados	44	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe reportarse del sistema / Física La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no debe reportarse del sistema / Registro: OBRA TERMINADA DESDE TRIMESTRE PASADO.												
OAX15150200514695	Construcción De La Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad De Llano De Agua	-	Oaxaca	San Francisco Changuela	Llano de Agua	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHANLUKUA	Deporte	En Ejecución	2015		\$2,499,675	\$2,499,675	\$1,874,756	\$1,874,756	\$1,874,756	\$1,874,756	\$1,874,756	75.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera / Física: TERMINO DE LA OBRA. 24 DE JULIO DEL 2015 / Registro: PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA. 26 DE MAYO AL 24 DE AGOSTO DEL 2015.												
OAX15150200514602	Rehabilitación De Llave De Conducción Del Sistema De Aguas Potable Paraje Yulox Yulox A La Unión Reforma		Oaxaca	San Bartolo Soyatepec	La Unión Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO SOYATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200514649	Construcción De Guarderías Y Baños En La Escuela Normal AT Tepeotitlán	OMAO/MSP/133/004/2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200514656	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle A Santa Cecilia (2da Etapa)	5	Oaxaca	Santiago Zocatepec	Santiago Zocatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$3,419,564	\$3,419,564	\$3,419,564	\$3,419,564	\$3,419,564	\$3,419,564	\$3,419,564	100.00	\$0	Metros	398	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200514725	Ampliación Del Dispensario Médico, Ubicado En La Localidad De La Vinta, San Andrés Paxtlán		Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Salud	En Ejecución	2015		\$649,333	\$649,333	\$611,636	\$649,333	\$611,636	\$611,636	\$611,636	94.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200514731	Construcción De Sanitarios Dignos	MSMG/403/OFIC. NOTIF.022/FGMDG/2015	Oaxaca	Santa María Colotepec	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015		\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200514750	Adquisición De Un Tractor Agrícola	FASMDF-05-2015	Oaxaca	La Campesía	La Chopa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO LA COMPAÑIA, OAX.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	93	0.00	100.00	Financiera EQUIPO ADQUIRIDO / Física EQUIPO ADQUIRIDO / Registro: EQUIPO ADQUIRIDO DESDE TRIMESTRE PASADO.												
OAX15150200514792	Pavimentación De 212.5 Ml A Base De Concreto Hidráulico De La Calle La Calenda Santa Cecilia	7	Oaxaca	Santiago Zocatepec	Santiago Zocatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Comunicaciones	En Ejecución	2015		\$1,245,051	\$1,245,051	\$1,245,051	\$1,245,051	\$1,245,051	\$1,245,051	\$1,245,051	100.00	\$0	Metros lineales	199	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitar validación.												
OAX15150200514828	Rehabilitación De Puente Vehicular La Primavera	FAS-14-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200514846	Rehabilitación De Casa De Salud De La Reforma	FIDM-DF-011	Oaxaca	San Pedro Quiatani	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON	Salud	En Ejecución	2015		\$72,456	\$72,456	\$72,456	\$72,456	\$72,456	\$72,456	\$72,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA												
OAX15150200514892	Construcción De Techado Y Gradas En La Cancha Santa Teresa Laxiá	4	Oaxaca	San Melchor Betaza	Santa Teresa Laxiá	Rural	Subsidios	UB08 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200514905	Construcción De Corredor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Calle 2009a 1380	6	Oaxaca	Santiago Zocatepec	Santiago Zocatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$1,158,314	\$1,158,314	\$1,158,314	\$1,158,314	\$150,259	\$150,259	\$150,259	12.54	\$0	Pezas	75	0.00	13.00	Financiera / Física / Registro: solicitar validación - se solicita validación - solicitud validación												
OAX15150200514918	Construcción De 6 Viviendas Rurales, En La Localidad De Cerro Santiago, Municipio De San Andrés Paxtlán	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Vivienda	En Ejecución	2015		\$648,000	\$648,000	\$263,357	\$648,000	\$263,357	\$263,357	\$263,357	40.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.28	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
OAX15150200514924	Construcción De Puente Peatonal	FAS-15-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Volcotepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200514925	Rehabilitación De Casa De Salud Río Lana	FIDM-DF-014	Oaxaca	San Pedro Quiatani	Río Lana	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON	Salud	En Ejecución	2015		\$97,160	\$97,160	\$97,160	\$97,160	\$97,160	\$97,160	\$97,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA												
OAX15150200514951	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria, En La Localidad De Santiago Tenango	MSF-FIDM-DF-487-40-2015	Oaxaca	Santiago Tenango	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.													
OAX15150200514989	Rehabilitación De Casa De Salud Agua Colorada	FIDM-DF-013	Oaxaca	San Pedro Quiatani	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales																																	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517606	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Al Tortero De San Rafael Tlaxipec	MSPRVAFASMDOTF-18/11/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Tlaxipec (San Rafael Tlaxipec)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517609	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Alemán	001	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$319,960	\$319,960	\$319,960	\$319,960	\$319,960	\$319,960	\$319,960	100.00	\$0	Pezas	30	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150200517642	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Libertad	MSM FASDM-003-2015	Oaxaca	Santa María Tlaxipec	Santa Dominga Tlaxi	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Tlaxipec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$173,132	\$173,132	\$173,132	\$173,132	\$142,174	\$142,174	\$142,174	82.12	\$0	Pezas	50	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200517644	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario 1ra Etapa	NTZ-FISMA-03-2015	Oaxaca	Tanetz de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TANITZE DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517664	Construcción De Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Rural "Año De las 1972, Clave 200922655, De San Miguel Figueroa	MSPRVAFASMDOTF-18/09/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517730	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Andador Las Margaritas Barrio Chubasco, Pochutla	MSPRVAFASMDOTF-18/11/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517752	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Miguel Negrete	004	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Pezas	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150200517766	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Calenda Mista	NTZ-FISMA-04-2015	Oaxaca	Tanetz de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TANITZE DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517787	Ampliación De Agua Potable En La Calle Chubasco	MSPRVAFASMDOTF-18/01/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517823	Construcción De Corredor Nutricional Comunitario De La Escuela "Desarrollando	FISMDM-148-023-2015	Oaxaca	San Francisco Ozlogtepec	San Juan Goleón	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZLOGTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150200517835	Servicios Profesionales Para La Realización De Estudios Y Evaluación De Proyectos	1	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de Santiago jamiltepec	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$641,692	\$641,692	\$641,692	\$641,692	\$641,692	\$641,692	\$641,692	100.00	\$0	Estudio de prevención	18,383	0.00	100.00	Financiera / Física: proyecto terminado en gestión / Registro: proyecto terminado en gestión del como se previno la supervisión de la obra - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200517837	Mejoramiento De Sanitarios En El Precolector "Amor Del Ganero" Clave 200603090m	04	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Educación	En Ejecución	2015	\$110,276	\$110,276	\$110,276	\$110,276	\$110,276	\$110,276	\$110,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera: Esta obra lleva el 100% de avance financiero. / Física: Esta obra lleva el 100% de avance físico. / Registro: Al tercer trimestre 2015 esta obra se encuentra terminada al 100%. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200517852	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Cerada Progreso De La Colonia San Francisco	MSPRVAFASMDOTF-18/02/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517861	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De San Miguel Suchtepec		Oaxaca	San Miguel Suchtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,607,151	\$1,607,151	\$1,607,151	\$1,607,151	\$1,607,151	\$1,607,151	\$1,607,151	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200517875	Rehabilitación De Caminos.	005	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517879	Construcción Del Colector Los Alamos A La P.T.A.R. 18.4 OP PROSANEAR R218-2014		Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtutepec	Cobertura municipal		Subsidios	SO74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517923	Gastos Directos	FISMDM-148-002-2015	Oaxaca	San Francisco Ozlogtepec	San Francisco Ozlogtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZLOGTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517948	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Rural La Comunal-La Tuz De Morey	3	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	La Tuz	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,021,264	\$1,021,264	\$1,021,264	\$1,021,264	\$1,021,264	\$1,021,264	\$1,021,264	100.00	\$0	Metros lineales	251	0.00	100.00	Financiera / Física: terminado y en función / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200517966	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cerada Progreso De La Colonia San Francisco	MSPRVAFASMDOTF-18/02/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200517980	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	4	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	997	0.00	80.00	Financiera / Física: obra parada por problema de suministro de material / Registro: obra con avance del 80% por problema de suministro de material - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200517987	Ampliación Y Equipamiento Del Colector Externo En La Escuela Secundaria No. 127, Clave 200603146.	08	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Educación	En Ejecución	2015	\$761,425	\$761,425	\$361,426	\$361,426	\$361,426	\$361,426	\$361,426	47.47	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	46.00	Financiera: La obra lleva un 47.47% de avance financiero. / Física: La obra lleva un 46% de avance físico. / Registro: Al tercer trimestre 2015, esta obra se encuentra en proceso, con un avance financiero del 47.47% y un avance físico del 46%. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518001	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Calenda	NYG-564-FAP-001-2015	Oaxaca	Yutanduchi de Galisteo	Cobertura municipal		Subsidios	US76 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$562,867	\$562,867	\$562,867	\$562,867	\$562,867	\$562,867	\$562,867	100.00	\$0	Kilómetros cuadrados	1,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518002	Construcción Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De San Lucas Redención	RG23-2015	Oaxaca	San Pablo Tlaxipec	San Lucas Redención	Rural	Subsidios	R11 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAXIPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	45.00	\$0	Metros lineales	104	0.00	45.00	Financiera / Física: la obra se está ajustando conforme a la previsión / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518019	Construcción De Compuerta En Línea De Drenaje En El Camarero De Pretratamiento Situado En La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	18.4 OP PROSANEAR 03-2014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtutepec	Cobertura municipal		Subsidios	SO74 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200518022	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chubasco	5	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,235,874	\$1,235,875	\$1,235,875	\$1,235,875	\$1,235,875	\$1,235,875	\$1,235,875	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada y funcionando / Registro: obra terminada y funcionando a peatonales y vehiculos - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200518035	Alcantarillado Público En El Municipio De San Juan Cacahuatepec	FORTAMUN-001-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200518056	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Reforma De La Colonia San Francisco Sec. Segunda	MSPRVAFASMDOTF-18/02/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200518064	Construcción De Drenaje Pluvial	6	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Paseo de la Buena	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000							

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																											Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.									
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX15150200538385	Mantenimiento Del Corredor En El Jardín De Niños Alvaro Quintero		Oaxaca	San Pablo Huastec	San Pablo Huastec	Urbano	Aportaciones Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PABLO HUATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX15150200538480	Construcción De Techados A Base De Estructura Metálica En Espacios Deportivos En La Comunidad De Independencia	FD-002-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Independencia	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,324,912	\$3,324,912	\$3,324,912	\$3,324,912	\$1,462,456	\$1,462,456	\$1,662,456	50.00	\$0	Piezas	181	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro								
OAX15150200538534	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Primera Piedad De Cruz Del Iglo	MSR/VFASMDTDF-16/031/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX15150200538548	Construcción De Comedor Comunitario Para La Localidad De Camelillo Viegre	MSMZ/FAS/449/783-R/C-18_003/2015	Oaxaca	Santa María Zoquiáten	Camelillo Viegre	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUIATEN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,330	\$693,330	\$55,063	\$693,330	\$53,448	\$53,448	\$55,062	79.83	\$0	Metros Cuadrados	183	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLO FALTA DETALLITOS MINIMOS DE LIMPIEZA PARA QUE PROCEDA LA ENTREGA REPCION								
OAX15150200538555	Rehabilitación De Camino Rural Entrepuerto Carratera Federal Y Puntón Igual Del Km 0 Mas 000 Al Km 1	FSMDF/03/20/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$555,322	\$555,322	\$555,322	\$555,322	\$55,060	\$55,060	\$55,060	99.95	\$0	Metros lineales	352	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.								
OAX15150200538610	Construcción De La Casa De Salud De El Encierro	MSR/VFASMDTDF-16/205/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Encierro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX15150200538617	Pavimentación De Corredor Hidráulico En La Esplanada Municipal, Municipio De Santa Lucía Monteverde, Puebla, Oaxaca	MSL-392-FAP-002-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX15150200538643	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	9	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$656,396	\$656,396	\$656,396	\$656,396	\$656,396	\$656,396	\$656,396	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera / Física: se espera que de Here / Registro: obra fuertemente terminada solo espera que comisión federal libere para poder entregar la línea de baja tensión - SISTEMA: Para al siguiente nivel.								
OAX15150200538673	Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol En Barrio Chico, San Miguel Ixmiqui	MSR/VFASMDTDF-16/215/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Ixmiqui	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX15150200538683	Ampliación De La Red De Drenaje Los Torreyes	10	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera / Física: terminado y funcionando / Registro: obra terminada en tiempo y forma / Funcionando adecuadamente después de las lluvias - SISTEMA: Para al siguiente nivel.								
OAX15150200538693	Insulation De Paneles Solares	1	Oaxaca	San Marcial Ocotlán	San Marcial Ocotlán	Urbano	Comercios	EB05 Campesinato Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	solitario	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,144,000							0.00		Celdas solares	0	0.00		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.								
OAX15150200538695	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, En La Localidad De Chepegrito, Perteneciente Al Municipio De Coatecas Altas	MCA/FSDM-DF/015/04/2015	Oaxaca	Coatecas Altas	Chepegrito	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX15150200538714	Construcción De Dispensario Medico	MSL0-232-FASMDF-001-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Monte Liberal	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$752,791							0.00		Metros Cuadrados	98	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS TERMINADAS - SOLICITO VALIDACION								
OAX15150200538720	Construcción De Drenaje Pluvial En La Escuela Primaria Pania Nueva	11	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Patia Nueva	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$210,665	\$210,665	\$210,665	\$210,665	\$210,665	\$210,665	\$210,665	100.00	\$0	Metros lineales	56	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada en espera que la comisión federal libere para darle servicio a los usuarios - SISTEMA: Para al siguiente nivel.								
OAX15150200538730	Pavimentación De Corredor Hidráulico	2	Oaxaca	San Marcial Ocotlán	San Marcial Ocotlán	Urbano	Comercios	EB05 Construcción y operación de caminos y puentes de obra civil (CAPUPE)		9-Comunicaciones y Transportes	3 x 1 migrantes	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,873,997							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.								
OAX15150200538742	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	15	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$4,407,495	\$4,407,495	80.14	\$0	Kilometro	18,383	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.								
OAX15150200538759	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Huauacastel De Loma Cruz	MSR/VFASMDTDF-16/031/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX15150200538764	Pavimentación De Corredor Hidráulico En La Independencia	MSLM-392-FAP-A-S-323-80-003-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,321,529	\$1,321,529	\$1,321,529	\$1,321,529	\$1,321,529	\$1,321,529	\$1,321,529	100.00	\$0	Kilometro cuadrado	6,616	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.								
OAX15150200538778	Mejoramiento De Aulas Con Módulos Sanitarios De La Escuela Telesecundaria Clara Zetkin 090406	MSMZ/FAS/449/783-R/C-18_004/2015	Oaxaca	Santa María Zoquiáten	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUIATEN	Educación	En Ejecución	2015	\$305,396	\$305,396	\$305,396	\$305,396	\$305,396	\$305,396	\$305,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDA Y ENTREGA AL COMITÉ DE LA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - SE REABITO LA ESCUELA TELESECUNDARIA INCLUIDO UNOS BANOS.								
OAX15150200538807	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Huauacastel De Loma Cruz	MSR/VFASMDTDF-16/031/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX15150200538808	Construcción Del Dispensario Medico	MSL0-232-FASMDF-003-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Nuevo Arroyo Carrizón	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$600,111							0.00		Metros Cuadrados	261	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRAS TERMINADAS - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.								
OAX15150200538814	Construcción De Espacios Deportivos En La Agencia Municipal De San Pedro Yotzoocul	FD-003-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec	San Pedro Yotzoocul	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,616,380	\$2,616,380	\$2,616,380	\$2,616,380	\$2,616,380	\$2,616,380	\$2,616,380	100.00	\$0	Piezas	94	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro								
OAX15150200538835	Construcción De Albergo Comunitario En La Localidad De Santa Cruz Xitla	38-0001	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX15150200538841	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Aulas	MSR/VFASMDTDF-16/040/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX15150200538865	Construcción Del Techado Del Espacio De Recreación Física Para El Jardín De Niños Ray Korb Ey Clave 20931036	058	Oaxaca	Santa María Tehuistlán	Barrio San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TEHUISTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.								
OAX15150200538885	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Progreso De Loma Cruz	MSR/VFASMDTDF-16/0304/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.									
OAX15150200538894	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSM-MSM-248-014-2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,857,280	\$1,857,280	\$932,660	\$932,660	\$932,660	\$932,660	\$932,660	50.22	\$0	Metros lineales	235	0.00	50.00	Financiera: OBRAS PAGADA SOLO EL 50% / Física: OBRAS EN AVANCE FISICO DEL 50% / Registro:								
OAX15150200538930	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSM-MSM-248-015-2015	Oaxaca	San Mateo del Mar	Villa Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MATO DEL MAR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,594,635	\$2,594,635	\$1,302,933	\$1,302,933	\$1,302,933	\$1,302,933	\$1,302,933	50.22	\$0	Metros lineales	75	0.00	50.00	Financiera: OBRAS PAGADA AL 50% / Física: OBRAS EN EJECUCION / Registro:								
OAX15150200538936	Construcción De Tres Aulas En El Bachillerato Integral Comunitario 039	3	Oaxaca	Santa María Temascalapa	Santa María Temascalapa	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municip																										

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reg

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fuente Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residencia Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200519026	Construcción De Techoado En La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Benito Juárez Localidad De Santa Cruz Xitla	384003	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200519058	Construcción De Techoado En La Plaza Cívica De La Escuela Preescolar Adolfo López Mateos Localidad De Santa Cruz Xitla	384004	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200519316	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio El Canaúe	06	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	100.00	\$0	Metros lineales	3,880	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519122	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Pueblo Viejo, San Gabriel Mixtepec	MSGA/DOF/13/CO/012/2015BIM	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,300,000							0.00		Piezas	120	0.00		Financiera La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio, se están realizando las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no es confiable. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución. Registros SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519157	Construcción De Un Camión Escolar Para La Escuela Primaria Escamotegua Viesques Calle 2040x213x	041	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Magayal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,048,977	\$1,048,977	\$1,048,977	\$1,048,977	\$573,375	\$573,375	\$573,375	\$4.66	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	\$4.66	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519302	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	094	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera / Física LAS PREZAS SE REFIERE A POSTES SE INSTALARON 2 POSTES / Registro ESTA OBRA ESTA PAGADA Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519206	Construcción De Un Aula Para La Escuela Telesecundaria Clave 2040x1135x6	028	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Nepiqa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$867,961	\$867,961	\$867,961	\$867,961	\$212,480	\$212,480	\$212,480	24.48	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	55.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519239	Construcción Del Drenaje Pluvial Agua Saca	2015-30	Oaxaca	Huastla de Jiménez Huastla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HUASTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, DEBIDO A LAS INTERRUPCIONES DE LA OBRA / Física SE INSTALÓ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200519260	Construcción De 7 (Siete) Paneles Solares	FAS1540012015	Oaxaca	San Matheo Amatlán	Extorre	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUDOVICO AMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$315,693	\$315,693	\$315,693	\$315,693	\$315,693	\$315,693	\$315,693	100.00	\$0	Celdas solares	35	0.00	100.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro: SE INSTALARON 35 PANELES SOLARES EN LA COMUNIDAD SOLISTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519261	Construcción De Un Aula Para La Escuela Gregorio Torres Cantares Clave 2006x113x	030	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Nepiqa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$292,864	\$292,864	\$292,864	\$292,864	\$136,710	\$136,710	\$136,710	46.68	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	50.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519269	Construcción Del Comedor Escolar En Jardín De Niños Leonora Del Oro	MSRVPASADOTDF-PR/084/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san pedro pochutla	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200519270	Construcción De La Banda Perimetral Del Jardín De Niños En San Rafael	PR-03-2015	Oaxaca	San José Ayayula	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYAYULUA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200519304	Construcción De Calles Y Caminos De Acceso En San José Ayayula (Del Km 0-005 Al Km 5, -000 (Tramos Parciales)	PR-04-2015	Oaxaca	San José Ayayula	San José Ayayula	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYAYULUA	Transportes y movilidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200519307	Pavimentación De 480 M2 A Base De Concreto Hialutal Del Centro Del Centro Al Panteón San Mateo Calabazas - Panteón Municipal	01-28	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$821,742	\$821,742	\$821,742	\$821,742	\$304,742	\$304,742	\$304,742	37.08	\$0	Metros Cuadrados	9,663	0.00	61.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519323	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISMDF/02/2015	Oaxaca	San Martín Huamelulpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200519335	Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Almacenamiento De La Escuela Primaria "Niños Muertos"	MSRVPASADOTDF-PR/081/2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Angel	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200519369	Construcción De Techoado Del Espacio De Educación Física Para El Jardín De Niños Zampoteguitos Clave 2040x1049x	059	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$215,649	\$215,649	\$215,649	\$215,649	\$215,649	\$215,649	\$215,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA TERMINADA / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519372	Ampliación Rd / B Calles Holaday, Floresta, Libertad, Escorial, Zaragoza Y Camerotes A Huajuapam En San Rafael (Loma Alta)	PR-05-2015	Oaxaca	San José Ayayula	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYAYULUA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200519416	Ampl. R.D. Mural Grande	04	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$355,000	\$355,040	\$355,060	\$355,060	\$301,554	\$301,554	\$301,554	90.00	\$0	Piezas	580	0.00	90.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519417	Construcción De Banda Perimetral En El Cobao P.R.Nb. 51	FISMDF/02/1/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Tomasal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$640,474	\$640,474	\$640,474	98.53	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519455	Proyectos Ejecutivos De Captadores De Agua	FISMDF/01/2015	Oaxaca	San Martín Huamelulpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200519469	Ampl. R.D.Españoles	04-1	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Españoles (Zempahuatlal)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$986,732	\$986,732	\$986,732	\$986,732	\$888,059	\$888,059	\$888,059	90.00	\$0	Piezas	123	0.00	90.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519475	Construcción De Techoado De Canchales En El Centro De Educación Preescolar Ricardo Castellanos Clave 2040x1251x	FISMDF/02/2/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$434,933	\$434,933	\$434,933	\$427,487	\$427,487	\$427,487	98.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519488	Construcción De Dispensario La Esapa	MSP/00/01/2015	Oaxaca	San Pedro Coxcatlán	Yodohélie	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Pedro coxcatlanec Cantares Oax	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150200519489	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción De Líneo De Lodo	2015-31	Oaxaca	Huastla de Jiménez Huastla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO HUASTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	70.00	\$0	Metros lineales	262	0.00	70.00	Financiera OBRA TERMINADA Y PAGADA TOTALMENTE / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200519494	Construcción De Comedor Escolar Primera Esapa En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Niños Los Angeles Salomón De Tamego Cn Clave 2040x1470x	FISMDF/MSFU-020-008-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Cerro Carrisal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA Y PAGADA TOTALMENTE / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200519515	Construcción De Techoado En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Gustavo Díaz Ordaz Cn Clave 2040x1470x	FISMDF/MSFU-020-007-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Paso Escaleras	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y																			

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11150200539633	Construcción De Corredor Escolar En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Francisco Villa Con Clave 2004017274	FSDMF/MSFU-020-012-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,770,000	\$1,770,000	\$1,770,000	\$1,770,000	\$1,770,000	\$1,770,000	\$1,770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y PAGADA TOTALMENTE / Física / Registro: EL MONTO COMPROMETIDO ES DE 1,770,000.00, QUE SE CORRIÓ EN EL TERCER BIMESTRE, YA QUE DEL SEGUNDO BIMESTRE SE EMPEZÓ EL SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150200539641	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Arce De San Mateo Pías	-	Oaxaca	San Mateo Pías	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN MATEO PIAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11150200539657	Apertura De Camino Al Barrio El Pantón	-	Oaxaca	San Mateo Pías	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN MATEO PIAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$307,812	\$307,812	\$307,812	61.56	\$0	Kilómetro	0	0.00	61.56	Financiera: pago de la primera estimación obra en proceso / Física: pago de la primera estimación obra en proceso / Registro: pago de la primera estimación obra en proceso
OAX11150200539659	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo Pescado De Arriba - Desviación Arroyo Tigre	FSDMF/035/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Pescado de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$487,870	\$487,870	\$487,870	98.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150200539675	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	SF SPP DPP N-117-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	US28 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,420	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150200539677	Mejoramiento Del Camino Rural San Juan Mixtepec-Distrito 8-San Pedro Corral Del Ven 000 Al Km 345	COP-AD-03-43MSM-208-FSDMF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Pedro Corral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC AJUTLAHUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$392,319	\$392,319	\$392,319	\$392,319	\$392,319	\$392,319	\$392,319	100.00	\$0	Kilómetro	3,479	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150200539718	Mejoramiento Del Camino Rural San Juan Mixtepec-Distrito 8-28 De Mayo Del Ven 000 Al Km 2700	COP-AD-02-46MSM-208-FSDMF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	28 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, AJUTLAHUA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$307,032	\$307,032	\$307,032	\$307,032	\$307,032	\$307,032	\$307,032	100.00	\$0	Kilómetro	3,479	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150200539725	Construcción De Olla Para Captación De Agua Píonal	05	Oaxaca	Santiago Huastilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	agencia municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	100.00	\$0	Lote	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitud validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150200539743	Construcción De Dos Aulas Y Anexos En El Tallado Alfarero Comunitario No. 33 Clave 200400329	FSDMF/027/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$487,577	\$487,577	\$487,577	98.23	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11150200539756	Construcción De 10 Huertos Comunitarios Para El Cultivo De Hortaliza	COP-IB-03-47MSM-208-FSDMF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Santo Domingo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, AJUTLAHUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150200539800	Construcción De Tanque Para Agua Potable	COP-IB-05-20MSM-208-FSDMF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, AJUTLAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$719,803	\$719,803	\$719,803	\$719,803	\$414,382	\$414,382	\$414,382	57.57	\$0	Metros cúbicos	250	0.00	58.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150200539819	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,800,000							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX11150200539830	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero En El Primer Cuadro De La Cabeza Municipal	SF SPP DPP N-301-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	US28 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,498,339	\$5,000,000	\$3,498,339	\$3,498,339	\$3,498,339	69.97	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150200539844	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	COP-IB-06-12MSM-208-FSDMF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Las Tejocotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, AJUTLAHUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999,889	\$999,889	\$999,889	\$999,889	\$999,889	\$999,889	\$999,889	100.00	\$0	Metros cúbicos	380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150200539891	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Camino Al Carmen	-	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	Pozo de la Canela	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$540,390							0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX11150200539903	Construcción Con Pavimento Hidráulico En Las Calles Guerrero, Melitón Y Miraflores Entre Calles Y Puntos En El Primer Cuadro De La Cabeza Municipal	SF SPP DPP N-301-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	US28 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,438,730	\$5,000,000	\$2,438,730	\$2,438,730	\$2,438,730	48.77	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150200539904	Construcción De Corredor Comunitario	COP-IB-07-15MSM-208-FSDMF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Santo Domingo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, AJUTLAHUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$513,329	\$513,329	\$513,329	\$513,329	\$513,329	\$513,329	\$513,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150200539929	Mejoramiento De Vivienda Rural En La Localidad De Vida Hermosa	-	Oaxaca	Santo Domingo Tonaltepec	Vida Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11150200539932	Construcción De Corredor Comunitario (Primera Etapa)	COP-IB-08-03MSM-208-FSDMF-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Yucumani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC AJUTLAHUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$945,004	\$945,004	\$945,004	\$945,004	\$776,203	\$776,203	\$776,203	82.14	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	82.00	Financiera / Física / Registro:
OAX11150200539955	Pavimentación De La Calle Juárez	2015	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11150200539983	Construcción Del Tallado En Cancha Multideportiva De La Escuela Primaria	-	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Comercios	1003 Evaluaciones confiales de la calidad educativa y el fomento oportuno de los resultados		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
OAX11150200540052	Pavimentación Del Circuito Cito 90 Tlaxiaco-Jalisco-Hidalgo Ramirez	SF SPP DPP N-301-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	US28 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,000,000							0.00		Metros Cuadrados	3,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX11150200540074	Construcción De Baños Ecológicos (Biodegestores)	FSDMF/MSM/475/04/2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11150200540124	Rehabilitación De Aulas En Jardín De Niños Estrella Castañeda Clave 20050052	FARMMC02015021004	Oaxaca	Cosolapa	Almordaga	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11150200540126	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	2015	Oaxaca	San Miguel Alzamán	Cobertura municipal		Subsidios	US16 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL ALZAMÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$740,573							0.00		Metros Cuadrados	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
OAX11150200540144	Amp. De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Postergación De Independencia	FSDMF/MSM/475/05/2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11150200540163	Rehabilitación De Calles En La Población	FARMMC02015021005	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX11150200540169	Construcción Del Teatro Del Pueblo 1ra Etapa	SF SPP DPP N-803-2015	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	US091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000												

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones								
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Anual		
OAX10110200135328	Construcción De Baños Sanitarios De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	San Domingo Garretón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de san domingo garretón	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera / Físico. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
OAX11510200140343	Pavimentación De 472 013 M2 A Base De Concreto Hidráulico	CO-08400 RDSPC/292-004-2015	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxiaco	San Jerónimo Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	R011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san Jerónimo Tlaxiaco	Urbanización	En Ejecución	2015	\$58,388								0.00		0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera / Físico. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX11510200140434	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSPCV-292-FASDMDTF-05-2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Llano Manteca	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$279,186	\$279,186	\$279,186	\$279,186	\$279,186	\$279,186	\$279,186	\$279,186	100.00	\$0		Metros Lineales	64	0.00	100.00	Financiera / Físico. / Registro OBRA PAGADA AL 100% / Físico OBRA TERMINADA AL 100% / Físico OBRA TERMINADA Y PAGADA. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11510200140440	Construcción De Comedor Comunitario	FASDMDTF-002	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA INES DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$501,062	\$501,062	\$501,062	\$501,062	\$273,281	\$273,281	\$273,281	\$454	\$0		Metros Cuadrados	501	0.00	98.00	Financiera / Físico. / Registro SR OBSERVACIONES. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX11510200140443	Construcción De Obras Complementarias En La Usm Del Ines	001	Oaxaca	San Antonio Tlaxiaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	R005 FORTAMUN	R005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO BICHAYACA	Salud	En Ejecución										0.00				Financiera / Físico. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
OAX11510200140471	Construcción De 15 Cuartos Dormitorios	FASD/SDM/MS09/19/2015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,950,000	\$525,300	\$1,950,000	\$525,300	\$525,300	\$525,300	\$525,300	26.94	\$0		Vivienda	77	0.00	25.00	Financiera / Físico. / Registro OBRA EN PROCESO. / Físico OBRA EN PROCESO. / Físico OBRA EN PROCESO. SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11510200140543	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Los Pargos El Tallero, La Galera Y Pacha Blanca	CO-08400 RDSPC/292-004-2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$852,472	\$852,472	\$852,472	\$852,472	\$852,472	\$767,225	\$767,225	\$767,225	90.00	\$0		Metros Lineales	24	0.00	90.00	Financiera / Físico. / Registro OBRA EN PROCESO. / Físico OBRA EN PROCESO. / Físico OBRA EN PROCESO. SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11510200140576	Construcción De Dispensario Médico	FASD/SDM/MS09/44/2015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Rio Grande	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2015	\$1,678,000								0.00		0.00	Lote	67	0.00		Financiera / Físico. / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11510200140588	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios	FASD/SDM/MS09/20/2015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Físico. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX11510200140721	Construcción De Una Bodega	FAIMDT-411-05-2015	Oaxaca	Santa María Cuicatlan	Santa María Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	R005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CUEICATE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$293,631	\$293,631	\$270,465	\$293,631	\$225,905	\$225,905	\$225,905	\$225,905	76.93	\$0		Metros Cuadrados	1,030	0.00	100.00	Financiera / Físico. / Registro FOLIO PARA VALIDACION. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11510200140746	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FSM-01-2014	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$725,661	\$725,661	\$217,372	\$725,661	\$217,372	\$217,372	\$217,372	\$217,372	29.94	\$0		Equipamiento	427	0.00	30.00	Financiera / Físico. / Registro SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11510200140747	Construcción De 3 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Santa Jersa	FASD/SDM/MS09/10/2015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Las Planes	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,277,502								0.00			Metros	134	0.00		Financiera / Físico. / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11510200140759	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$847,482	\$847,452	\$594,812	\$847,452	\$594,812	\$594,812	\$594,812	\$594,812	70.19	\$0		Metros Lineales	320	0.00	70.16	Financiera / Físico. / Registro SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11510200140765	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios	FSM05/SDM/MS09/20/2015	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Tlaxianguitán	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,820,000											Vivienda	70	0.00		Financiera / Físico. / Registro La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11510200140871	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Quinta El Estero	FSF/1305/2015	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	R005 FASD Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Físico. / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX11510200140875	Anulación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Quinta El Estero	FSF/1305/2015	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	R005 FASD Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAGDALINA TEQUISITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,387,011	\$4,387,011	\$4,387,011	\$4,387,011	\$4,387,011	\$4,387,011	\$4,387,011	\$4,387,011	100.00	\$0		Metros Lineales	1,818	0.00	40.00	Financiera / Físico. / Registro LA OBRAS TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% DE LA APORTACION ESTATAL. / Físico LA OBRAS TIENE UN AVANCE FISICO DEL 40% / Registro LA OBRAS TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y EL AVANCE FINANCIERO DEL 100

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																									Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum									
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución								
OAX11150200541317	Techumbre De La Cocina Comunitaria En La Localidad De Cuernavaca	FISM-002-2015	Oaxaca	San Martín Tlapalan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN Tlapalan	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Piezas	549	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA YA FUE CONCLUIDA AL 100%								
OAX11150200541319	Mejoramiento De Vivienda Para Los Barrios De La Calceña Municipal	FISM-003-2015	Oaxaca	San Martín Tlapalan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN Tlapalan	Vivienda	En Ejecución	2015		\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$472,500	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100%								
OAX111502005413172	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Iguala Zaragoza	FISM-004-2015	Oaxaca	San Martín Tlapalan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN Tlapalan	Vivienda	En Ejecución	2015		\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	100.00	\$0	Piezas	317	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100%								
OAX11150200541304	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Santa Catarina Quiquelarietana Quiquetang	-	Oaxaca	Santa Catarina Quiquetang	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	100.00	\$109	Metros	0	0.00	100.00	Financiera ESTA OBRA SE REALIZO CON MEDIDA DEL REC. ESTATAL 2014 FORMAL DEL PROC 2014 Y FORMAL 2015 / Física OBRA QUE SE REALIZA EN EL 2014 Y SE TERMINA EN EL EJERCIO 2015 / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544286	Pavimentación En Camino Agua De Cerro	2015-33	Oaxaca	Huautla de Jiménez Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$512,050	\$512,050	\$512,050	95.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544288	Construcción Del Muro De Contención En Agua Temascal	2015-32	Oaxaca	Huautla de Jiménez El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAUTLA DE IMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	80.00	\$0	Metros lineales	271	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544290	Pavimentación En Camino Agua De Cerro (Segunda Etapa)	2015-34	Oaxaca	Huautla de Jiménez Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$485,100	\$485,100	\$485,100	90.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544293	Pavimentación En Camino Agua De Tigre (Segunda Etapa)	2015-36	Oaxaca	Huautla de Jiménez Agua de Tigre	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$365,400	\$365,400	\$365,400	90.00	\$0	Metros Cuadrados	786	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544295	Pavimentación En Camino Agua De Tigre	2015-35	Oaxaca	Huautla de Jiménez Agua de Tigre	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$539,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,886	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544297	Drinaje Sanitario En Callejon Genaro Vazquez	2015-37	Oaxaca	Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros lineales	201	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544298	Mantenimiento De La Calle Constituyentes Enq Rodolfo Calvo	2015-38	Oaxaca	Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,464	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544299	Pavimentación En Callejon Cuauhtemoc	2015-39	Oaxaca	Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544300	Construcción De La Red De Drinaje En Barrio Alamo	2015-40	Oaxaca	Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	177	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544301	Construcción De Escuelas En Barrio Alamo	2015-41	Oaxaca	Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	177	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544302	Drinaje Sanitario En Loma Esquina	2015-42	Oaxaca	Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$71,350	\$71,350	\$71,350	95.00	\$0	Metros lineales	166	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544303	Construcción Del Muro De Contención En San Agustín De Zaragoza	2015-43	Oaxaca	Huautla de Jiménez San Agustín Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	90.00	\$0	Metros lineales	268	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544304	Casa De Salud Plan De Arena	2015-44	Oaxaca	Huautla de Jiménez Plan de Arena	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Salud	En Ejecución	2015		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544305	Construcción De Drinaje Sanitario En Callejon Cuauhtemoc	2015-45	Oaxaca	Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	481	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544306	Construcción De Drinaje Sanitario En Privada Panificio 20 De Noviembre	2015-46	Oaxaca	Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	75.00	\$0	Metros lineales	10,528	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544307	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Poble De Allar	2015-47	Oaxaca	Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HUAUTLA DE IMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	75.00	\$0	Metros lineales	10,528	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIENDO A QUE EN EL ANTERIOR TRIMESTRE SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL HACIENDO IMPOSIBLE SU CAPTURA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEBIENDO A QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES E INTENSAS LLUVIAS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.- SISTEMA. Para el siguiente nivel								
OAX11150200544308	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Cerro Atasca	2015-48	Oaxaca	Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE IMÉNEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$270,000	\$270,000</																

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

<

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00130200115528	Contracción De Boleto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200544428	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Los Cores	FISE/2501/2015	Oaxaca	Mahualatlán de Porfirio Díaz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$803,625	\$803,625	\$803,625	\$789,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544429	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Los Cores	FISE/2502/2015	Oaxaca	San Carlos Zanatepec	Santa María Hixtlaigüilí	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$261,189	\$261,189	\$261,189	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544430	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples (2a. Etapa)	FAFEE/2412/2015	Oaxaca	San Juan Ramón	San Isidro Ramón	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$320,392	\$1,330,392	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544431	Construcción De Agencia Municipal (2a. Etapa)	FAFEE/ CAPITAL 2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Joya Grande	Rural	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,241	\$1,017,241	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200544432	Construcción De Gimnasio De Basquetbol Tlachahu (2a.Etapa)	FAFEE/2504/2015	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$510,243	\$510,243	\$210,243	\$501,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544433	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia 26 De Septiembre	FAFEE/2505/2015	Oaxaca	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	RS12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,749,952	\$2,749,952	\$300,000	\$2,703,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544434	Unidad Deportiva De La Agencia De San José Quiegüilí - Continuación	RD/2405/2015	Oaxaca	Santa María Quiegüilí	San José Quiegüilí	Rural	Subsidios	LS08 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200544435	Unidad Deportiva De La Agencia De Santiago Quiegüilí - Continuación	RD/2406/2015	Oaxaca	Santa María Quiegüilí	Santiago Quiegüilí	Rural	Subsidios	LS08 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544436	Unidad Deportiva De La Agencia De San Andrés Tlahuiletepec - Continuación	RD/2407/2015	Oaxaca	Santa María Quiegüilí	San Andrés Tlahuiletepec	Rural	Subsidios	LS08 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544437	"Construcción Del Complejo Deportivo Zona Puerme"	RD/2408/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	LS08 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,054,903	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544438	Pavimentación De La Calle Independencia	RD23-CE/2404/2015	Oaxaca	Santa María Quiegüilí	Santa María Quiegüilí	Urbano	Subsidios	R1.17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544702	Equipamiento De 2 Escuelas Ecologías Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Jicotépec	FISE-0427-2015	Oaxaca	Santiago Jicotépec	Santiago Jicotépec	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$5,279	\$5,279	\$5,279	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544703	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Teutla	fise-2492-2015	Oaxaca	San Pedro Teutla	San Pedro Teutla	Urbano	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$543,003	\$543,003	\$543,003	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200544707	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda De Río	fise-2493-2015	Oaxaca	San Pedro Teutla	Santo Domingo del Río	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$543,003	\$543,003	\$543,003	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200544710	Construcción De 9 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda La Permuta	fise-2494-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Permuta	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$488,703	\$488,703	\$488,703	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200544711	Construcción De 31 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco	fise-2495-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,140,307	\$1,140,307	\$1,140,307	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	84	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200544712	Construcción De 7 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepicacul	fise-2496-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepicacul	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$380,102	\$380,102	\$380,102	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200544713	Construcción De 9 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda La Reforma	fise-2497-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$488,703	\$488,703	\$488,703	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200544715	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Del Puerto	fise-2486-2015	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,405,904	\$2,405,904	\$2,405,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200544716	Construcción De 28 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan	fise-2485-2015	Oaxaca	San Francisco Cuicatlan	San Juan Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,245,510	\$2,245,510	\$2,245,510	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	112	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200544717	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan	fise-2486-2015	Oaxaca	San Juan Cuicatlan	Santa Catalina Xanagüilí	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,405,904	\$2,405,904	\$2,405,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200544745	Mejoramiento De Sanitarios En Telesecundaria, Clave: 2005018404	MEC/FASMDF/031/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejlatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJLATLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución	2015	\$89,294	\$89,294	\$89,294	\$89,294	\$89,294	\$89,294	\$89,294	100.00	\$0	Piezas	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544746	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MEC/FASMDF/031/038/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejlatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJLATLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$329,672	\$329,672	\$329,672	33.30	\$0	Piezas	350	0.00	33.30	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544747	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria (Abolición)	MEC/FASMDF/024/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejlatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJLATLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$611,602	\$611,602	\$611,602	\$611,602	\$391,090	\$391,090	\$391,090	63.95	\$0	Piezas	74	0.00	63.95	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544748	Construcción De Dos Aulas Dedicadas A 0004-000 Tipo Regional En La Esc. Prim. Jacinto Benavente Clave 200671229	MEC/FASMDF/025/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejlatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJLATLA DE CRESPO	Educación	En Ejecución	2015	\$661,607	\$661,607	\$661,607	\$661,607	\$418,069	\$418,069	\$418,069	63.19	\$0	Piezas	37	0.00	63.19	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544749	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MEC/FASMDF/026/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejlatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJLATLA DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$453,750	\$453,750	\$453,750	75.00	\$0	Piezas	69	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544761	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Las Principales Calles	MEC/FASMDF/027/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejlatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJLATLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,097	\$500,097	\$500,097	\$500,097	\$174,981	\$174,981	\$174,981	34.99	\$0	Piezas	25	0.00	34.99	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544850	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MEC/FASMDF/028/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejlatla de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJLATLA DE CRESPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,038,651	\$2,038,651	\$2,038,651	\$2,038,651	\$1,500,677	\$1,500,677	\$1,500,677	73.61	\$0	Piezas	600	0.00	73.61	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200544940	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Hidalgo	FISE/2366/2015	Oaxaca	Santos Reyes Yumatá	San Francisco de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	RS01 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$521,849	\$521,849	\$521,849	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151																												

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200544954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez García	FAFEE/2873/2015	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Emeralda	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$714,677	\$714,777	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544956	Construcción De Casa Comunitaria	FAFEE/1341/2015	Oaxaca	Santiago Chautempec	Río Limón (San Isidro Río Limón)	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$571,014	\$571,014	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544957	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Etapa)	FISE/1211/2015	Oaxaca	San Sebastián Tecuamocahu	Guadalupe Nandaca	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,141,850	\$1,141,850	\$1,141,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200544959	Construcción De Casa Comunitaria	FAFEE/1342/2015	Oaxaca	Santo Tomás Cuicatpec	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$571,014	\$571,014	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200544960	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Víctor Bravo Ahuja	FAFEE/12874/2015	Oaxaca	San Juan Huastlán	La Palmita	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$712,067	\$712,067	\$200,000	\$699,909	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544961	Construcción Y Techado De La Cancha De Usos Múltiples	FAFEE/1340/2015	Oaxaca	Patla Villa de Guerrero	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$3,302,692	\$3,302,692	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200544962	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Manzanillo Alcalá (La Etapa) (Código De La Esperanza)	FISE/1213/2015	Oaxaca	Muxuatlán de Porfirio Díaz	Muxuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$538,876	\$538,876	\$538,876	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544963	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Del Fico (La Etapa)	FISE/1214/2015	Oaxaca	San Luis Anulatlán	Dzongiro	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$595,158	\$595,158	\$595,158	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200544964	Reconstrucción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino De Acceso A San Agustín Ella	FAFEE/12710/2015	Oaxaca	San Agustín-Ella	San Agustín-Ella	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,212,500	\$2,212,500	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544965	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (La Etapa)	FISE/1215/2015	Oaxaca	San Felipe Tepatlán	Jalapa del Valle	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,017,241	\$1,017,241	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544967	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Matamoros	FAFEE/12878/2015	Oaxaca	Villa de Zachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,322,414	\$1,322,414	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200544969	Construcción De Alameda Pública Sustentable Sobre Margen Del Río Salado, Tramo: Simóns Patria - Protección De La Nueva (Cia. El Tapal)	FAFEE/29004/2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0012 FAFEE			33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,311,752	\$7,311,752	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544970	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Pochutla	FAFEE/12875/2015	Oaxaca	Santa María Atzacpa	Santa María Atzacpa	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$375,782	\$375,782	\$375,782	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544971	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Fraccionamiento Fraccion Villa Olvera)	FAFEE/1345/2015	Oaxaca	Santa María Atzacpa	Santa María Atzacpa	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,221,840	\$2,221,840	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200544972	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	FAFEE/12879/2015	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxiaco	San Jerónimo Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,026,396	\$1,026,396	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200545166	Reparaciones Generales En Dos Loc. Adolfo López Mateos	FAM-2655-2015	Oaxaca	San Miguel Panatláhuaca	San Miguel Panatláhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$285,686	\$285,686	\$95,229	\$285,686	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545167	Construcción De Un Aula En 3er Juan Escuela	FAM-2656-2015	Oaxaca	San Miguel Panatláhuaca	San Miguel Panatláhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$387,724	\$387,724	\$129,241	\$387,724	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545168	Equpamiento De Un Aula En 3er Juan Escuela	FAM-2657-2015	Oaxaca	San Miguel Panatláhuaca	San Miguel Panatláhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$23,954	\$23,954	\$11,977	\$23,954	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	143	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545169	Reparaciones Generales En Dos Juan Vaccacones	FAM-2658-2015	Oaxaca	San Miguel Panatláhuaca	San Miguel Panatláhuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$203,087	\$203,087	\$101,544	\$203,087	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545170	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-2662-2015	Oaxaca	San Francisco Jalatlango	San Francisco Jalatlango	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$529,806	\$529,806	\$176,602	\$529,806	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545171	Reparaciones Generales En Dos Benito Juárez	FAM-2663-2015	Oaxaca	San Juan Diosi	San Juan Diosi	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$219,413	\$219,413	\$73,138	\$219,413	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545178	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FAM-2659-2015	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,050,082	\$1,050,082	\$315,025	\$1,050,082	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545179	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Reducción	FAM-2660-2015	Oaxaca	San Juan Tamasola	San Juan Tamasola	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$536,607	\$536,607	\$178,869	\$536,607	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545191	Equpamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Reducción	FAM-2661-2015	Oaxaca	San Juan Tamasola	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$40,478	\$40,478	\$20,239	\$40,478	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	142	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545194	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-2668-2015	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$530,280	\$530,280	\$176,760	\$530,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRAS EXTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545197	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-2669-2015	Oaxaca	Santiago Langua	Santiago Langua	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$571,023	\$571,023	\$190,341	\$571,023	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150200545200	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexas En 3er Juatitlan	FAM/2664/2015	Oaxaca	San Francisco Jalatlango	San Francisco Jalatlango	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33																			

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum.		
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200545313	Reparaciones Generales En Jiro Alfonso Caso	FAM/2482/2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,870	\$450,870	\$132,561	\$450,870	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545332	Reparaciones Generales En Jiro Alfonso Reyes	FAM/2483/2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Roalá	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$281,430	\$281,430	\$84,429	\$281,430	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545334	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías	FAM/2484/2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Roalá	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,614	\$450,616	\$135,183	\$450,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545337	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Telesecundaria	FAM/2485/2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Roalá	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$663,497	\$663,497	\$199,049	\$663,497	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545495	Equpamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM/2486/2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Roalá	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$26,497	\$26,497	\$13,249	\$26,497	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	27	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545497	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gustavo B. Mendoza	FAM/2487/2015	Oaxaca	Ciénega de Zumatlán	Ciénega de Zumatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545498	Construcción De Dos Anexos En Jiro Jose Fernando Ramirez	FAM/2488/2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$337,000	\$337,000	\$101,100	\$337,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545501	Reparaciones Generales En Jiro Luana Vicario	FAM/2489/2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$174,726	\$174,726	\$87,363	\$174,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545503	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/2490/2015	Oaxaca	Ciénega de Zumatlán	Ciénega de Zumatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$793,299	\$793,299	\$237,990	\$793,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545507	Construcción De Muro De Contención En Escuela Primaria Tabu Na Ni	FAM/2494/2015	Oaxaca	Santa María Petatlán	Tierra Caliente Tepicoripet	Rural	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$787,560	\$787,560	\$196,890	\$787,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545510	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Basilio Rojas	FAM/2495/2015	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$96,633	\$96,633	\$28,990	\$96,633	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	347	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545559	Construcción De Edificio Administrativo En Escuela Secundaria General Nuevo Mexico	FAM/2496/2015	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,144,365	\$2,144,365	\$943,521	\$2,144,365	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	272	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545568	Equpamiento De Edificio Administrativo En Escuela Secundaria General Nuevo Mexico	FAM/2497/2015	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$333,379	\$333,379	\$166,689	\$333,379	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	272	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545583	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/2498/2015	Oaxaca	Magdalena Occidental	Magdalena Occidental	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$811,574	\$811,574	\$243,472	\$811,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545588	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Teotima Nuev, OJ	FAM/2499/2015	Oaxaca	San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$189,867	\$189,867	\$94,934	\$189,867	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545597	Construcción De Obra Exterior En Escuela Secundaria Teotima Nuev, OJ	FAM/2499/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$140,018	\$140,018	\$70,009	\$140,018	\$70,000	\$70,000	\$70,000	49.99	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	53.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545599	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tep 13 General De Do Ignacio Mejía	FAM/2499/2015	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,312,030	\$1,312,030	\$36,609	\$1,312,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACION MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VO CORRECTIVO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200545645	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Copalita La Hamaca	FSE-0429-2015	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Copalita La Hamaca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$217,469	\$217,469	\$217,469	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200545649	Equpamiento De 4 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Camiro A San Luis Beltrán	FSE-0482-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Camiro a San Luis Beltrán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$10,744	\$10,744	\$10,744	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150200545655	Equpamiento De 3 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Victoria	FSE-0497-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$8,058	\$8,058	\$8,058	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro		
OAX15150200545677	Equpamiento De 1 Escuela Ecologica Para El Mejoramiento De Vivienda Lomas Panoramicas	FSE-0537-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Lomas Panoramicas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,686	\$2,686	\$2,686	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro		
OAX15150200545683	Equpamiento De 1 Escuela Ecologica Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Angeles	FSE-0538-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,686	\$2,686	\$2,686	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro		
OAX15150200545684	Equpamiento De 1 Escuela Ecologica Para El Mejoramiento De La Vivienda Paraje Caballito	FSE-0542-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Paraje Caballito	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,686	\$2,686	\$2,686	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro		
OAX15150200545688	Equpamiento De 6 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Pueblo Nuevo	FSE-0546-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Pueblo Nuevo Parte Alta	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$16,116	\$16,116	\$16,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro		
OAX15150200545692	Equpamiento De 41 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Solidaridad	FSE-0549-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Solidaridad	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,126	\$110,126	\$110,126	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	164	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro		
OAX15150200545695	Equpamiento De 79 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Francisco Coahuiltepec	FSE-0552-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Coahuiltepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$212,194	\$212,194	\$212,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	316	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro		
OAX15150200545706	Equpamiento De 84 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cuayamecalco Villa De Zaragoza	FSE-0554-2015	Oaxaca	Cuayamecalco Villa de Zaragoza	Cuayamecalco Villa de Zaragoza	Urbano																							

TOTAL: 17786																								TERCER TRIMESTRE 2015									
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado					
OAX0015020015528	Contratación De Bienes Sanitarios De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro	La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.					
OAX15150200545763	Equipoamiento De 38 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Escalera	FISE-2923-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	La Escalera	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,200	\$110,200	\$110,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	152	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545768	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro Verde	FISE-2924-2015	Oaxaca	San Felipe Utlia	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545790	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Piedra De Azúcar	FISE-2925-2015	Oaxaca	San Felipe Utlia	Piedra de Azúcar	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545794	Equipoamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Palmita	FISE-2926-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palmita	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545799	Equipoamiento De 16 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Logtepec	FISE-2927-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	San Juan Logtepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	64	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545802	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Evangelista	FISE-2928-2015	Oaxaca	San Juan Lahuata	San Juan Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545803	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Terreno	FISE-2929-2015	Oaxaca	San Miguel Tlacuama	El Terreno	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545805	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Tigre	FISE-2930-2015	Oaxaca	San Felipe Utlia	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545806	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio	FISE-2931-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Barrio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545807	Equipoamiento De 42 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Marta Chichilahuatpec	FISE-2932-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	Santa Marta Chichilahuatpec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$121,800	\$121,800	\$121,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	148	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545808	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Vista Hermosa	FISE-2933-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545809	Equipoamiento De 18 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro De Las Huertas	FISE-2934-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	El Cerro de las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	76	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545811	Equipoamiento De 45 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Loma De Cedro	FISE-2935-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$130,500	\$130,500	\$130,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	180	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545812	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Colorado	FISE-2936-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545813	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Seta Pura	FISE-2937-2015	Oaxaca	San Felipe Utlia	Congregación Santa Flora	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545819	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda De León	FISE-2938-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545841	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Mar	FISE-2939-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545846	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Iguala	FISE-2940-2015	Oaxaca	San Felipe Utlia	Arroyo Iguala	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545850	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Fe	FISE-2941-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545854	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tres Marias	FISE-2942-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Tres Marias	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545856	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Zapote	FISE-2943-2015	Oaxaca	San Miguel Tlacuama	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545859	Equipoamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Maria Vigilte	FISE-2944-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Santa Maria Vigilte	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545865	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Esperanza (La Nueva Esperanza)	FISE-2945-2015	Oaxaca	San Miguel Tlacuama	La Esperanza (La Nueva Esperanza)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545867	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Pastonaria	FISE-2946-2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	La Pastonaria	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545871	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Macín Grande	FISE-2947-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Macín Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545874	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Ideal	FISE-2948-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Caracal Ideal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545877	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Raya	FISE-2949-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545878	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Chachalaa	FISE-2950-2015	Oaxaca	Villa de Tumbapet de Chichilauqui	Chachalaa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545885	Equipoamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Yelú	FISE-2951-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Mateo Yelú	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545889	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Virgilio	FISE-2952-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejatla de Crespo	El Virgilio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro					
OAX15150200545907	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Jose Maria Morales	FISE-2953-2015	Oaxaca	Santa Maria Huastotitlán	José María Morales	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	</				

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.
OAX11150200545918	Equipamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Guadalupe	FISE-2958-2015	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200545920	Equipamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Maria Cuicomeque	FISE-2959-2015	Oaxaca	Santa Maria Huastolulalan	Santa Maria Cuicomeque	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200545922	Equipamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Rio Grande	FISE-2960-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rio Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200545930	Equipamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Palo Grande	FISE-2961-2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	San José Palo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200545933	Equipamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda San José Leguinas	FISE-2962-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San José Leguinas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200545936	Equipamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio Arriba	FISE-2963-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Barrio Arriba	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200545938	Equipamiento De 40 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda San Nicolás Quilana	FISE-2964-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Nicolás Quilana	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200545940	Equipamiento De 28 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda El Mirador	FISE-2965-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	112	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200545943	Equipamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Colorado	FISE-2966-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200545945	Equipamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio De La Laguna	FISE-2967-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Barrio de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200545947	Equipamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Económica	FISE-2968-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	La Laguna Escudilla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200545951	Equipamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda San Cristóbal Ixcatlán	FISE-2969-2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	San Cristóbal Ixcatlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546063	Rehabilitación De Concreto Hidráulico De La Calle Malacano	001	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Malacano	Rural	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$1,336,803	\$1,336,803	\$1,336,803	43.12	\$0	Metros Cuadrados	231	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX11150200546064	Equipamiento De 40 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Magdalena Pitua	FISE-2970-2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Santa María Magdalena Pitua	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546065	Equipamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio Abajo	FISE-2971-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Barrio Abajo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546066	Equipamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Luchigapas	FISE-2972-2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Luchigapas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546067	Equipamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Valdefloreros	FISE-2973-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Valdefloreros	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546068	Equipamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda La Palma	FISE-2974-2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546069	Equipamiento De 24 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda 3 De Mayo	FISE-2975-2015	Oaxaca	San Domingo Ocotpec	Barrio 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546070	Equipamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Cimarrón	FISE-2976-2015	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Barrio Nuevo (Cimarrón)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546071	Equipamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia Priostepea	FISE-2977-2015	Oaxaca	Santiago Priostepea Nacional	Colonia Priostepea	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546143	Equipamiento De 24 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Lindavita	FISE-2978-2015	Oaxaca	San Domingo Ocotpec	Barrio Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546143	Equipamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Loma De Cedro	FISE-2979-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546144	Equipamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda San José Guatlorón De Díaz	FISE-2980-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San José Guatlorón de Díaz	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546150	Equipamiento De 40 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda El Carrizo	FISE-2981-2015	Oaxaca	Santiago Priostepea Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546168	Equipamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Mirador	FISE-2982-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546169	Equipamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Acullo	FISE-2983-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Acullo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546170	Equipamiento De 40 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Ciel de la Salud	FISE-2984-2015	Oaxaca	Santiago Priostepea Nacional	Ciel del Bracón	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546173	Equipamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Calera	FISE-2985-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Calera	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546175	Equipamiento De 50 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Bricón De Tapacuyán	FISE-2986-2015	Oaxaca	Santa Ana Tapacuyán	Rincón de Tapacuyán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546176	Equipamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Lo De Candelá	FISE-2987-2015	Oaxaca	Santiago Priostepea Nacional	Lo de Candelá	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546177	Equipamiento De 10 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Loma De Piedra	FISE-2988-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX11150200546204	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circulo De La Salud" San Blas Atampá	IG23-CE/405/6/2015	Oaxaca	San Blas Atampá	San Blas Atampá	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	17,094	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
OAX11150200546205	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Circulo De La Salud" San Juan Guichivon	IG23-CE/405/7/2015	Oaxaca	San Juan Guichivon	San Juan Guichivon	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	28,142	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN	
OAX11150200546238	Equipamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda La Galera	FISE-2989-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santiago la Galera	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuest

TOTAL: 17786

Resumen General del Proyecto																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00150200115528	Contratación De Bienes Sanitarios De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Cuadrante Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200546241	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda A Palma Del Coyal	FISE-2990-2015	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	La Palma del Coyal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546243	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Platamar (El Platamar)	FISE-2991-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Platamar (El Platamar)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546244	Equipoamiento De 43 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Lorenzo Jilotepecullo	FISE-2992-2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	San Lorenzo Jilotepecullo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$124,700	\$124,700	\$124,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	172	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546245	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Los Pichos	FISE-2993-2015	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Los Pichos	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546246	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tlaxiuchco	FISE-2994-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Lucas Tlaxiuchco	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546248	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Alcazar	FISE-2995-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Alcazar	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546250	Equipoamiento De 22 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Ramirez Lopez	FISE-2996-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Helado Ramirez Lopez	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,800	\$63,800	\$63,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	88	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546251	Equipoamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santiago Cuauviro	FISE-2997-2015	Oaxaca	Santa María Cuauviro	Santiago Cuauviro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546253	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Pueblo Nuevo	FISE-2998-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546254	Equipoamiento De 18 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Pueblo La Reforma	FISE-2999-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	64	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546258	Equipoamiento De 71 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Maria Tepicjama	FISE-3000-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa Maria Tepicjama	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$205,900	\$205,900	\$205,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	284	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546260	Equipoamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Amado Nervo	FISE-3001-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Amado Nervo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546261	Equipoamiento De 60 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Zacatal	FISE-3002-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546263	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Tomas Teopan	FISE-3003-2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santo Tomás Teopan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546266	Equipoamiento De 12 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia Del Bosque	FISE-3004-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	48	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546280	Equipoamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Los Idalos	FISE-3005-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Los Idalos	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546282	Equipoamiento De 7 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Las Animas	FISE-3006-2015	Oaxaca	Najolga de Maderno	Las Animas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546283	Equipoamiento De 31 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Colonia El Manantial	FISE-3007-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia El Manantial	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	124	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546284	Equipoamiento De 14 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Camalote	FISE-3008-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camalote	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546285	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Mancornada	FISE-3009-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Mancornada	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546287	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tlaxiuchco	FISE-3010-2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlaxiuchco	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	130	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546288	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro Verde	FISE-3011-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546289	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Nuevo Aguacate	FISE-3012-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Nuevo Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546290	Equipoamiento De 16 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Paso Del Toro	FISE-3013-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Paso del Toro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	64	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546292	Equipoamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Concepcion Tenango	FISE-3014-2015	Oaxaca	San Miguel Tenango	Concepción Tenango	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546308	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Guadalupe	FISE-3015-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo de Ernesto (La Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546313	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Camarón	FISE-3016-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camarón	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546314	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Domingo Armenta	FISE-3017-2015	Oaxaca	Santa Dominga Armenta	Santa Dominga Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546315	Equipoamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro De Oro	FISE-3018-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Cerro de Oro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546317	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Maria Tepicjama	FISE-3019-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa Maria Tepicjama	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546321	Equipoamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Nanche	FISE-3020-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Nanche	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546322	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Jose Chilipeque	FISE-3021-2015	Oaxaca	San Carlos Yauteppec	San José Chilipeque	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015														

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX0015020015528	Contratación De Bienes y Servicios De Rendición de Cuentas Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.		
OAX15150200546329	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Rosay	FISE-3025-2015	Oaxaca	San Pedro Puchutla	Roque	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546330	Equipoamiento De 55 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tuxtlal	FISE-3026-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Yucatlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$159,500	\$159,500	\$159,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	220	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546377	Equipoamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Nueva Esperanza	FISE-3027-2015	Oaxaca	Guzmania de Humboldt	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546379	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda	FISE-3028-2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa Maria Rosal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546382	Equipoamiento De 27 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro Gordo	FISE-3029-2015	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$78,300	\$78,300	\$78,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	108	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546385	Equipoamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Progreso	FISE-3030-2015	Oaxaca	Guzmania de Humboldt	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546390	Equipoamiento De 28 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Guadalupe	FISE-3031-2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	112	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546394	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Liberal Mexicana	FISE-3032-2015	Oaxaca	San Miguel Petas	Pensamiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546397	Equipoamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tonameca	FISE-3033-2015	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Santa Maria Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546402	Equipoamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Xadani	FISE-3034-2015	Oaxaca	Guzmania de Humboldt	Xadani	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546408	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cuajute	FISE-3035-2015	Oaxaca	San José del Progreso	El Cuajute	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546412	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cafetalán	FISE-3036-2015	Oaxaca	San Pedro Puchutla	San Pedro Cafetalán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546416	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santiago Ixtaltepec	FISE-3037-2015	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Santiago Ixtaltepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546421	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Acapulque	FISE-3053-2015	Oaxaca	Santa Maria Ecologicos	San Juan Acapulque	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	144	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546427	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Peña Blanca	FISE-3054-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Peña Blanca (Colonia San Martin Peña Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546432	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Playa Chica	FISE-3055-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Fierro	Playa Chica	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546436	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cerro Caracol	FISE-3056-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Cerro Caracol	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$40,600	\$40,600	\$40,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546437	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Antonio	FISE-3057-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cafalán San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546465	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda De Lima	FISE-3058-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546472	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Masatlán	FISE-3059-2015	Oaxaca	San Pedro Puchutla	Arroyo Masatlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546473	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Calvario	FISE-3058-2015	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546488	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Pedro Soledadpec	FISE-3059-2015	Oaxaca	Santa Maria Ecologicos	San Pedro Soledadpec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	144	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546493	Equipoamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Tigre	FISE-3040-2015	Oaxaca	San Miguel Soledadpec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546499	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Palmer	FISE-3060-2015	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	San Isidro del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546512	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Los Palacios.	FISE-3061-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Fierro	Los Palacios (Sección Los Diaz)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546527	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Buenos Aires	FISE-3062-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546531	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Puente Carrizosa	FISE-3063-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Fierro	Puente Carrizosa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546537	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Junta	FISE-3064-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546548	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Putumo Viejo	FISE-3041-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Putumo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546558	Equipoamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Portillo	FISE-3042-2015	Oaxaca	Guzmania de Humboldt	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546567	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santiago Tlatapasco	FISE-3043-2015	Oaxaca	San Felipe Usila	Santiago Tlatapasco	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546571	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tabaquera	FISE-3044-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaquera	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 A

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200546593	Equipoamiento De 40 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Tambor	FISE-3048-2015	Oaxaca	San Felipe Utlah	Arroyo Tambor	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546596	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cuauhtlan	FISE-3049-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barrio Cuauhtlan	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546598	Equipoamiento De 20 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro Migraña	FISE-3050-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Migraña	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546603	Equipoamiento De 10 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Rincon Alegre	FISE-3051-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Rincon Alegre	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546609	Equipoamiento De 16 Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De Vivienda Paso Escaleras	FISE-3053-2015	Oaxaca	San Felipe Utlah	Paso Escaleras	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546615	Construcción De 14 Sanitarios Con Budgeter Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz	FISE-3244-2015	Oaxaca	Santa Cruz Motozintec	Santa Cruz Motozintec	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,258,836	\$1,258,836	\$1,258,836	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	180	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546617	Construcción De 13 Sanitarios Con Budgeter Para El Mejoramiento De La Vivienda Cotzocón	FISE-3245-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$409,948	\$409,948	\$409,948	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	52	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546619	Construcción De 25 Sanitarios Con Budgeter Para El Mejoramiento De La Vivienda La Reforma	FISE-3246-2015	Oaxaca	San Martín Huixtlan	La Reforma Huixtlan	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$788,362	\$788,362	\$788,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546626	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santiago Jicotepetec	RG23-CE/4058/2015	Oaxaca	Santiago Jicotepetec	Santiago Jicotepetec	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	13,568	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546627	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santa Cruz Zanatepec	RG23-CE/4059/2015	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Santa Cruz Zanatepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	17,897	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546638	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Martín Peras	RG23-CE/4060/2015	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	13,361	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546629	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Carlos Yautepec	RG23-CE/4061/2015	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	11,873	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546630	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santa Lucía Monteverde	RG23-CE/4062/2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	6,678	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546631	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Esteban Atlataltepec	RG23-CE/4063/2015	Oaxaca	San Esteban Atlataltepec	San Esteban Atlataltepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	3,974	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546632	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Coatepec de las Flores	RG23-CE/4064/2015	Oaxaca	Coatepec de las Flores	Coatepec de las Flores	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	8,531	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546633	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santa María Chilhuitla	RG23-CE/4065/2015	Oaxaca	Santa María Chilhuitla	Santa María Chilhuitla	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	10,098	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546634	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Magdalena Peñasco	RG23-CE/4066/2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	3,778	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546635	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Miguel Peras	RG23-CE/4067/2015	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	3,497	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546636	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Antonio Huixtlan	RG23-CE/4068/2015	Oaxaca	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	4,289	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546637	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Bartolomé Ayutla	RG23-CE/4069/2015	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	San Bartolomé Ayutla	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	4,052	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546638	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Coatepec Altos	RG23-CE/4070/2015	Oaxaca	Coatepec Altos	Coatepec Altos	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	4,712	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546639	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" Santiago Tlaxiayaltepec	RG23-CE/4071/2015	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Santiago Tlaxiayaltepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	4,894	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546640	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Andrés Cabrera Nueva	RG23-CE/4072/2015	Oaxaca	San Andrés Cabrera Nueva	San Andrés Cabrera Nueva	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	2,851	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546641	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Lorenzo Teotmecan	RG23-CE/4073/2015	Oaxaca	San Lorenzo Teotmecan	San Lorenzo Teotmecan	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,947	\$78,947	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	7,048	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546642	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre "Círculo De La Salud" San Francisco Tlaxiayaltepec	RG23-CE/4074/2015	Oaxaca	San Francisco Tlaxiayaltepec	San Francisco Tlaxiayaltepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$78,948	\$78,948	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	2,352	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546643	Rehabilitación Del Parque De Béisbol Infantil Vicho Caudillo Torio	RG23-CE/3243/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	158,014	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA AÚN NO SE HA LICITADO, SE ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546644	Rehabilitación De La Unidad Deportiva "Santa Lucía Caper" De Tlaxiay	RD/2917/2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA AÚN NO SE HA LICITADO, SE ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546645	Rehabilitación Y Equipamiento Del Gimnasio "Bicentenario Magister" De Tlaxiay	RD/2916/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	770	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA AÚN NO SE HA LICITADO, SE ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546646	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Estatal De Deportes De Combate "Caudillo" Segunda Etapa	RD/2920/2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA AÚN NO SE HA LICITADO, SE ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200546647	Modernización Del Parque "Ciudad De Las Carreras"	RD/2918/2015	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva																					

TOTAL: 17786

Informe General del Proyecto																									Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado							
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Santuario De Rendición Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.						
OAX11150200546695	Equpamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Colonia La Central	FISE-3068-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Colonia La Central	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546698	Equpamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Colonia La Central	FISE-3069-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546703	Equpamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Santo Tomás Tepeán	FISE-3070-2015	Oaxaca	Santa María Tepehuanes	Santo Tomás Tepeán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	144	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546708	Equpamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Carthageno	FISE-3071-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carthavena	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546709	Construcción De 27 Sanitarios Con Budgetator Para El Mejoramiento De La Vivienda Aloapam	FISE-3249-2015	Oaxaca	San Miguel Aloapam	San Miguel Aloapam	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$536,084	\$536,086	\$536,084	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	68	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546710	Equpamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Mendillo	FISE-3072-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barrio Mendillo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546711	Construcción De 10 Sanitarios Con Budgetator Para El Mejoramiento De La Vivienda Hidalgo	FISE-3250-2015	Oaxaca	Chalcatzingo de Hidalgo	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$325,517	\$325,517	\$325,517	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546714	Equpamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, San Juan	FISE-3073-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546716	Equpamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Esperanza	FISE-3074-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546719	Equpamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, La Permuta	FISE-3075-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Permuta	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546720	Construcción De 10 Sanitarios Con Budgetator Para El Mejoramiento De La Vivienda Yuxtlé	FISE-3251-2015	Oaxaca	Chalcatzingo de Hidalgo	Santa Catarina Yuxtlé	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$325,517	\$325,517	\$325,517	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546726	Construcción De 5 Sanitarios Con Budgetator Para El Mejoramiento De La Vivienda Nohépec	FISE-3252-2015	Oaxaca	Santiago Juchitaneuca	Santa Catarina Nohépec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$162,758	\$162,758	\$162,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546731	Construcción De 8 Sanitarios Con Budgetator Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapata	FISE-3253-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapata (Loma Larga)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$567,620	\$567,620	\$567,620	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	72	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546735	Construcción De 14 Sanitarios Con Budgetator Para El Mejoramiento De La Vivienda Lima	FISE-3254-2015	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$441,482	\$441,482	\$441,482	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546748	Construcción De 100 Sanitarios Con Budgetator Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro De Aire	FISE-3255-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,407,758	\$3,407,758	\$3,407,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	400	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546755	Equpamiento De 15 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Ocupepetillo	FISE-3256-2015	Oaxaca	San Pedro Ocupepetillo	San Pedro Ocupepetillo	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546760	Equpamiento De 15 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Villa Hidalgo	FISE-3257-2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546764	Equpamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Yareni	FISE-3258-2015	Oaxaca	San Pedro Yareni	San Pedro Yareni	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546769	Equpamiento De 14 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Yahual	FISE-3259-2015	Oaxaca	Santiago Laxtepec	Santa Catarina Yahual	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546781	Equpamiento De 8 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Amoletepec	FISE-3260-2015	Oaxaca	Santiago Amoletepec	Santiago Amoletepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546782	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Altos Horizontales (La Esquina)	FISE/1545/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huetamaco de Carrón	Heroica Ciudad de Huetamaco de Carrón	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,034,483	\$2,034,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros lineal	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX11150200546783	Equpamiento De 15 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Las Cuevas	FISE-3261-2015	Oaxaca	Santiago Amoletepec	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:						
OAX11150200546788	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/4204/2015	Oaxaca	San Francisco Carreáscua	Río Palma	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,126,973	\$2,126,973	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX11150200546790	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Pango La Loma (La Esquina)	FISE/2270/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
OAX11150200546791	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica De La Escuela Secundaria General (Guadalupe Victoria) Clave 25060799	FAM/3546/2015	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 RAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,612,498	\$1,612,498	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:							
OAX11150200546793	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Bilingüe Libertad Clave 25060799	FAM/4190/2015	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	IO07 RAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,301,129	\$1,301,129	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:							
OAX11150200546796	Mantenimiento De Biblioteca Comunitaria.	FAFEE CAPITAL 2015	Oaxaca	San Blas Atampaca	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$376,180	\$376,180	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX11150200546798	Construcción De Una Aula En El Hilo No. 196, Clave 25060156	FAFEE/3549/2015	Oaxaca	San Juan Gochiáncora	Paseo Real de Saratola	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:							
OAX11150200546803	Construcción De Agencia Municipal (Clase Etapa).	FAFEE/3548/2015	Oaxaca	Santo Tomás Ocupepetillo	Namuma	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$520,152	\$520,152	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:							
OAX11150200546803	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica En El Cerrojo P-27 La Montequila Clave: EC00079	FISE/3550/2015	Oaxaca	San Juan Macíasola	La Montequila	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,230,000	\$1,230,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX11150200546806	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MCC/FASMSDF/0229/028/2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutat de Crespo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTAT DE CRESPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$657,730	\$657,730	\$657,730	\$657,730	\$380,716	\$380,716	\$380,716	57.88	\$0	Piezas	229	0.00	57.88	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
OAX11150200546807	Equpamiento De 8 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Barranca Larga	FISE-																																

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.
OAX15150200546816	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Sigo Xco	FISE-3265-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxipec	San Juan Bautista Tlaxipec	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,546,206	\$1,546,206	\$1,546,206	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546834	Equipamiento De 30 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Juarez	FISE-3269-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoén	Bentón Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546840	Equipamiento De 35 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Paraiso	FISE-3270-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoén	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546851	Equipamiento De 35 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Porvenir	FISE-3271-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoén	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546852	Equipamiento De 30 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Zapata	FISE-3272-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoén	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546853	Equipamiento De 30 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Zihualtepec	FISE-3273-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoén	Santa Rosa Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546854	Equipamiento De 30 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Zozcochi	FISE-3274-2015	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546866	Construcción De Sistema Con Captación De Aguas Pluviales En La Escuela Tabernacuando No. 225, Calle Camero Sur En Calle Independencia, Agencia San Lucas Beltrán	RI/062/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$334,203	\$334,203	\$334,203	\$326,566	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	90	0.00	\$5.00	Financiera OBRA NUEVA / Física ANTICIPO OTORGADO / Registro
OAX15150200546867	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Aulas Y Dirección En La Primaria 20 De Noviembre, Agencia San Lucas Beltrán	RI/064/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$171,782	\$171,782	\$171,782	\$167,488	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA / Física ANTICIPO OTORGADO / Registro
OAX15150200546870	Rehabilitación De Aulas En Aulas De Niños Rafael Durán En Calle 10 De Mayo Entre Avenida La Paz Y Avenida 24 De Febrero En Las Casas De Jacinto Sector C. Agencia Santa Rosa Pasadeña	RI/064/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$199,745	\$199,745	\$199,745	\$194,752	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	30.00	Financiera OBRA NUEVA / Física ANTICIPO OTORGADO / Registro
OAX15150200546871	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Lenia Vianco Peto, José A. Cuevas Miguel Cabrera Y Juan Vasconcelos, Fraccionamiento Montoya, Agencia Montoya	RI/083/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$437,672	\$437,672	\$437,672	\$433,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA / Física / Registro
OAX15150200546873	Construcción De 8 Aulas En Planta Baja Y Alta En La Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda, 2a Etapa, Escuelas 2da Etapa, Agencia Donají	RI/084/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$499,587	\$499,587	\$499,587	\$498,646	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA / Física / Registro
OAX15150200546875	Construcción De 8 Aulas En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad 2da Etapa, Agencia Donají	RI/088/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,218,721	\$1,218,721	\$1,218,721	\$1,211,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA / Física / Registro
OAX15150200546917	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda La Concha	FISE-3076-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de la Concha		Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546922	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho Grande	FISE-3077-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546926	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Grande	FISE-3078-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de la Concha	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546928	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro Quemado	FISE-3079-2015	Oaxaca	San Pedro Ixtatlán	Cerro Quemado	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546930	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Calamatzal	FISE-3080-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Calamatzal	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	136	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546932	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Paraiso Los Mangales	FISE-3081-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Rancho Teotla (Paraiso Los Mangos)	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546933	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Peña Blanca	FISE-3082-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546936	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Acahuatl Segundo	FISE-3083-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acahuatl Segundo	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546938	Equipamiento De 25 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Ciudadela	FISE-3275-2015	Oaxaca	San Juan Gochiçoni	Chicoitlán	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546939	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Tlaxim	FISE-3084-2015	Oaxaca	San Pedro Ixtatlán	San Felipe Tlaxim	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546942	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Cerro Concha	FISE-3085-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cerro Concha	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	480	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546944	Equipamiento De 25 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Ocotlán	FISE-3276-2015	Oaxaca	San Juan Gochiçoni	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546946	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda El Zapote	FISE-3086-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546947	Equipamiento De 25 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Limón	FISE-3277-2015	Oaxaca	San Juan Gochiçoni	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546949	Construcción De Módulos Sanitarios En Escuelas Primarias "Antequera" Frase, Alamos 2da Etapa Entre Alamos Alamos Alamos Y La Pro. De Anáhuac Frase Alamos. Crecal, Ag. Montoya	RI/092/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$577,297	\$577,297	\$577,297	\$572,097	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA / Física / Registro
OAX15150200546950	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda De La Selva 1	FISE-3087-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembledora de la Selva 1	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546953	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda El Nanche	FISE-3088-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nanche	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546954	Equipamiento De 25 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Revolución	FISE-3278-2015	Oaxaca	San Juan Gochiçoni	Ejido La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200546956	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda Buenavista	FISE-3089-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29														

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto		Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
		Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200546965	Equipoamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, The Real	FISE-3279-2015	Oaxaca	San Juan Gochiçoni	The Real	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546969	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo De Pica	FISE-3092-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Pica	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546970	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Del Templo Exteriores Del Parque Lineas Del Dapítulo A El Paraje El Bajo 1a. Etapa, Agencia Troncal De Vigoria	FI/073/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$749,995	\$749,995	\$749,995	\$744,638	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	585	0.00	25.00	Financiera OBRA NUEVA/ Física ANTICIPO OTORGADO / Registro	
OAX15150200546972	Equipoamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Maluco	FISE-3280-2015	Oaxaca	San Juan Gochiçoni	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546978	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Del Templo Exteriores Del Paraje Lineas Del Dapítulo A El Paraje El Bajo 1a. Etapa, Agencia Troncal De Vigoria	FI/085/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$595,444	\$595,444	\$595,444	\$593,769	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	847	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA/ Física / Registro	
OAX15150200546979	Equipoamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Del Monte	FISE-3281-2015	Oaxaca	San Juan Gochiçoni	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546982	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, La Reforma	FISE-3093-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546984	Construcción De Línea De Alimentación Del Río Común A Los Tanques De Los Barrios La Cruz Y Loma Huasteco, Línea Liberadora Norte, Agencia San Felipe Del Agua	FI/089/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,793,759	\$2,793,759	\$2,793,759	\$2,787,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,860	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA/ Física / Registro	
OAX15150200546986	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Torredón	FISE-3094-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Torredón	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546992	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, El Central	FISE-3095-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Central	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546995	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Santo Tomás	FISE-3096-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546998	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Del Castillo	FISE-3097-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembledora del Castillo	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200546999	Construcción Del Puente Drenaje De Agua Pluvial En La Calle Mirador (Drenaje 1a De Septiembre), Colonia San Isidro, Agencia Piedad Nueva	FI/093/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,116,154	\$1,116,154	\$1,116,154	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	650	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA/ Física / Registro	
OAX15150200547001	Equipoamiento De 70 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Yutatan	FISE-3282-2015	Oaxaca	San Francisco Cabecera	San Sebastián Yutatan	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$184,775	\$184,775	\$184,775	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	280	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547002	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Los Corrales	FISE-3098-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547006	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo Calabaz	FISE-3099-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Calabaz	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547007	Equipoamiento De 40 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Losuchita	FISE-3283-2015	Oaxaca	San Agustín Losuchita	San Francisco Losuchita	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$105,586	\$105,586	\$105,586	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	950	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547010	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Río Santiago	FISE-3100-2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547011	Equipoamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Cuchara	FISE-3284-2015	Oaxaca	San Juan Gochiçoni	Arroyo Cuchara	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547014	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Guadalupe De Los Reyes	FISE-3101-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Guadalupe de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547015	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Avaradero	FISE-3102-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Avaradero	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547016	Equipoamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Cerro Cantor	FISE-3285-2015	Oaxaca	San Agustín Losuchita	Cerro Cantor	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$52,793	\$52,793	\$52,793	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547019	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, El Porvenir	FISE-3103-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547020	Construcción Del Colector Sanitario De Las Colonias Insurgentes Y Lomas Triunfo Guerrero Camino Viejo A Carretera A Ribera Del Río Atzacan, Agencia Piedad Nueva	FI/087/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,686,931	\$3,686,931	\$3,686,931	\$3,651,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,196	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA/ Física / Registro	
OAX15150200547022	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Los Zanates	FISE-3104-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Zanates	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547027	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Juliette	FISE-3105-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Juliette	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547028	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel López De Lima Triunfo Guerrero A Monte Alban, Colonia Esperanza, Fraccionamiento Monterrey, Agencia Monterrey	FI/065/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$503,552	\$503,552	\$503,552	\$503,552	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	494	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA/ Física ANTICIPO OTORGADO / Registro	
OAX15150200547029	Equipoamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Ocotillo	FISE-3286-2015	Oaxaca	San Juan Gochiçoni	El Ocotillo	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547035	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Ahuastli Y Autódromo Ahuastli, Colonia Mexicana, Agencia San Juan, FI/083/2015	FI/083/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,121,262	\$1,121,262	\$1,121,262	\$1,115,181	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	886	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA/ Física / Registro	
OAX15150200547037	Equipoamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Agua De Cerro	FISE-3106-2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IK03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.0		

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones	
OAX00150200115528	Construcción De Reddres Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200547051	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Raya	FISE-3109-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0003 FAS Entidades	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547054	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada De Pinos Y El Barrio (Barrio La Chigüela) Agencia San Felipe Del Agua	FIB/082/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,195,752	\$1,195,752	\$1,195,752	\$1,189,593	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	0.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física / Registro	
OAX15150200547060	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Loma Nueva	FISE-3110-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma Nueva	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0003 FAS Entidades	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547064	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Agua De La Rosa	FISE-3111-2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Agua De La Rosa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0003 FAS Entidades	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547067	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Sorpresa	FISE-3112-2015	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0003 FAS Entidades	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547072	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Laveras La Esapa, Agencia Pueblo Nuevo	FIB/084/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$609,255	\$609,255	\$609,255	\$605,258	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,365	0.00	0.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física / Registro	
OAX15150200547073	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Conculapa Sarmiento	FISE-3113-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Conculapa Sarmiento	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0003 FAS Entidades	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547079	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Palma	FISE-3114-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0003 FAS Entidades	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547086	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Llano de Agüila	FISE-3115-2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Llano de Agüila	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0003 FAS Entidades	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547093	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, 20 De Noviembre	FISE-3116-2015	Oaxaca	Santiago Pettenpa Nacional	Calatza 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0003 FAS Entidades	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547097	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Loma Chilar	FISE-3117-2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Loma Chilar	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0003 FAS Entidades	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547100	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Mirador	FISE-3118-2015	Oaxaca	Santiago Pettenpa Nacional	El Mirador (Colonia el Mirador)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0003 FAS Entidades	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547103	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Camarón	FISE-3119-2015	Oaxaca	Huautepetec	El Camarón	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0003 FAS Entidades	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547179	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Insurgentes La Esapa, Agencia Pueblo Nuevo	FIB/090/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,052,906	\$1,052,906	\$1,052,906	\$1,052,107	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,170	0.00	0.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física / Registro	
OAX15150200547180	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Loma Hualde (Barrio La Chigüela), Agencia San Felipe Del Agua	FIB/091/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$262,989	\$262,989	\$262,989	\$259,941	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	455	0.00	0.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física / Registro	
OAX15150200547181	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Sobre Arroyo Arroyo Trueno (Protección Del Hábitat A Libramiento Norte, Agencia Drenaj)	FIB/094/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,882,425	\$1,882,425	\$1,882,425	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	990	0.00	0.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física / Registro	
OAX15150200547182	Rehabilitación De Canal De Drenaje Pluvial En Avenida Jorge L. Toranzo Castellón, Tramo Estación De Bomberos A Calle Vicente Guerrero, Casco De La Agencia, Agencia Central	FIB/095/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$256,278	\$256,278	\$256,278	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,450	0.00	0.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física / Registro	
OAX15150200547184	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Huastla De Colima, Agencia De Oaxaca, Agencia San Martín Mexiquicam	FIB/058/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$374,626	\$374,626	\$374,626	\$374,624	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	90	0.00	35.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física LA META SON 8 REGISTROS / Registro	
OAX15150200547186	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ciudad Esqueto Tepozote De La Colonia La Joya, Agencia San Martín Mexiquicam	FIB/059/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$173,105	\$173,105	\$173,105	\$173,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	5	0.00	90.00	Financiera / Física LA META SON 4 POSTES / Registro	
OAX15150200547188	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Calle Prolongación De Cuauhtémoc A Libramiento Norte Sector 6, Agencia Guadalupe Victoria	FIB/060/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$912,261	\$912,261	\$912,261	\$912,204	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	135	0.00	55.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física LA META SON 28 POSTES / Registro	
OAX15150200547190	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La 2a Privada De Reforma, Agencia San Luis Beltrán	FIB/061/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$327,321	\$327,321	\$327,321	\$326,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	90	0.00	80.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física LA META SON 7 REGISTROS / Registro	
OAX15150200547268	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Independencia Y Tramo Maculotero Alameda-Comité Intersección Y Sección Centro, Agencia Guadalupe Victoria	FIB/062/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,749	\$900,749	\$900,749	\$900,744	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	150	0.00	15.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física LA META SON 16 POSTES / Registro	
OAX15150200547273	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Avenida Oaxaca Esquina Con Calle Alameda, Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexiquicam	FIB/068/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$339,308	\$339,308	\$339,308	\$338,964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	8	0.00	0.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física ANTICPO OTORGADO / Registro	
OAX15150200547277	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Prolongación De García Valadez Y Tramo Arroyo Obregon A Libramiento Norte, Agencia Drenaj	FIB/069/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$238,351	\$238,351	\$238,351	\$238,239	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	15	0.00	20.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física LA META SON 6 POSTES / Registro	
OAX15150200547282	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Soledad Tramo Federalismo A La Soledad Sector 5, Agencia Guadalupe Victoria	FIB/070/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$265,019	\$265,019	\$265,019	\$264,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	45	0.00	0.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física ANTICPO OTORGADO / Registro	
OAX15150200547286	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Andador Agua, Colonia Regeneración, Agencia Santa Rita Paraisópolis	FIB/071/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$133,957	\$133,957	\$133,957	\$133,658	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	8	0.00	8.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física LA META SON 2 POSTES / Registro	
OAX15150200547290	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Andador Babil 1, 2 Y 3, Colonia Huémdo Ramírez López, Agencia Santa Rita Paraisópolis	FIB/072/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	0004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$311,942	\$311													

TOTAL: 17786

Relación General del Proyecto																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
																	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
OAX00150200115528	Contratación De Bienes Sanitarios De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.		
OAX15150200547316	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Valle Dorado	FISE-3124-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Valle Dorado	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	48	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547320	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Monte Oaxi, Colonia Hidalgo Ramírez López, Agencia Santa Rosa, Tlaxiaco	FIR/074/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)		Urbanización	En Ejecución	2015	\$223,976	\$223,976	\$223,976	\$223,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	15	0.00	8.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física: LA META SON 4 POSTES / Registro:
OAX15150200547321	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, La Reforma	FISE-3125-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547324	Equipoamiento De 12 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, La Reforma	FISE-3293-2015	Oaxaca	Santiago Luchigní	Santo Domingo La Reforma Rural	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	48	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547325	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, San José Del Progreso	FISE-3126-2015	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547326	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Palatino, Colonia Hidalgo Ramírez López, Agencia Santa Rosa, Tlaxiaco	FIR/077/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)		Urbanización	En Ejecución	2015	\$145,442	\$145,442	\$145,442	\$145,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	9	0.00	8.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física: LA META SON 3 POSTES / Registro:
OAX15150200547329	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, La Reforma	FISE-3127-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547330	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Calle Prologación Juan De La Barrera Páez, San Pedro, Tlaxiaco	FIR/078/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)		Urbanización	En Ejecución	2015	\$462,827	\$462,827	\$462,827	\$462,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	15	0.00	0.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física: LA META SON 9 POSTES / Registro:
OAX15150200547332	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Río Santa La Alamos Del Puente Coligüe, Agencia Tlaxiaco, Tlaxiaco	FIR/079/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)		Urbanización	En Ejecución	2015	\$210,880	\$210,880	\$210,880	\$210,513	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	15	0.00	0.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física: LA META SON 7 POSTES / Registro:
OAX15150200547333	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Playa De Jarama	FISE-3128-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa de Jarama	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547335	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, La Garza	FISE-3129-2015	Oaxaca	San José del Progreso	San José la Garza	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547336	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Segunda Privada De 3 De Mayo De La Colonia Tlaxiaco, Agencia San Martín Tlaxiaco	FIR/080/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)		Urbanización	En Ejecución	2015	\$730,266	\$730,266	\$730,266	\$708,358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	150	0.00	0.00	Financiera OBRAS NUEVA / Física: LA META SON 7 POSTES / Registro:
OAX15150200547337	Equipoamiento De 26 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Plumas	FISE-3293-2015	Oaxaca	Santiago Xicoténcatl	Plumas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,630	\$68,630	\$68,630	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	104	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547339	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Tlaxiaco, Villa	FISE-3130-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547341	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Dolores Hidalgo	FISE-3131-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547345	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Nuevo Soyaltepec	FISE-3132-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547346	Equipoamiento De 20 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Juarez	FISE-3294-2015	Oaxaca	Itzón de Juárez	Itzón de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$52,793	\$52,793	\$52,793	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547347	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Las Margaritas	FISE-3133-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547349	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Nueva Patria	FISE-3134-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547351	Equipoamiento De 20 Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Jalliangui	FISE-3295-2015	Oaxaca	Santa María Jalliangui	Santa María Jalliangui	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$52,793	\$52,793	\$52,793	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547353	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Nuevo Buenavista	FISE-3135-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547357	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Santiago Yaveo	FISE-3136-2015	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,880	\$110,880	\$110,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547362	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Cabeza De Tigre	FISE-3137-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cabeza de Tigre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547365	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Cerro Cuadra	FISE-3138-2015	Oaxaca	Coyamelecán Villa de Zaragoza	Cerro Cuadra	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547370	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Isla Soyaltepec	FISE-3139-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Isla del Viejo Soyaltepec (Isla Soyaltepec)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547371	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Chorro De Agua	FISE-3140-2015	Oaxaca	Coyamelecán Villa de Zaragoza	Chorro de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547373	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, El Carmen	FISE-3141-2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547376	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa María Amolesque	FISE-3142-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santa María Amolesque	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547393	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, San Miguel Metzape	FISE-3143-2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	San Miguel Metzape	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,880	\$110,880	\$110,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547392	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, San Pedro Neolón	FISE-3144-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Neolón	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
OAX15150200547396	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Santiago Jaruta	FISE-3145-2015	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Jaruta	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		Vivienda																

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			
																									Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00120200115528	Contratación De Bienes y Servicios De Rendición de Cuentas Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200547408	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Japetec De Candayec	FISE-3148-2015	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Japetec de Candayec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$117,216	\$117,216	\$117,126	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	148	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547411	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tux De Gaudalup	FISE-3149-2015	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxiaco	Plan de Gaudalup	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547413	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Los Naranjos	FISE-3150-2015	Oaxaca	San Jerónimo Tlaxiaco	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$107,300	\$107,300	\$107,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	148	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547415	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Antonio Nogales	FISE-3151-2015	Oaxaca	San Juan de los Coses	San Antonio Nogales	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547416	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Oritaba	FISE-3152-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Oritaba	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547418	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Medio Cerro	FISE-3298-2015	Oaxaca	Santiago Luchigami	Medio Cerro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547419	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Isidro Huayqiam	FISE-3153-2015	Oaxaca	Santa María Acatepec	San Isidro Huayqiam	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$95,040	\$95,040	\$95,040	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547421	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Cruz	FISE-3154-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	Barrio de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547422	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cofradía Chimalapa	FISE-3299-2015	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Cofradía Chimalapa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547427	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa Inés	FISE-3300-2015	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa Inés	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547429	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Calabaza Del Marquez	FISE-3155-2015	Oaxaca	San Miguel Tlacuamula	La Calabaza del Marquez	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547430	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Hermandad	FISE-3301-2015	Oaxaca	San Andrés Nuevito	Linda Vista Herradura	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$49,300	\$49,300	\$49,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	68	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547433	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Loma Santa Fe	FISE-3156-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547435	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Colonia Valle De Reyes	FISE-3157-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia Valle de Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$20,300	\$20,300	\$20,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547438	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, La Joya	FISE-3302-2015	Oaxaca	San Andrés Nuevito	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$49,300	\$49,300	\$49,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	68	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547440	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Mañá Grande	FISE-3158-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Mañá Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547443	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Llano Verde	FISE-3303-2015	Oaxaca	San Jerónimo Sorescu	Mesas de Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$49,300	\$49,300	\$49,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	68	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547444	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Paso Escaleras	FISE-3159-2015	Oaxaca	San Felipe Unión	Paso Escaleras	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547447	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Vista Hermosa	FISE-3160-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547449	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cruz de Piedra	FISE-3304-2015	Oaxaca	San Jerónimo Sorescu	Cruz de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$49,300	\$49,300	\$49,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	68	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547450	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo Tumbor	FISE-3161-2015	Oaxaca	San Felipe Unión	Arroyo Tumbor	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,528	\$66,528	\$66,528	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	84	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547451	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Juan Palmita	FISE-3162-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palmita	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,528	\$66,528	\$66,528	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	84	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547454	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Pericon	FISE-3163-2015	Oaxaca	Santa María Apazaco	Pericon	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547456	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tierra Colorada	FISE-3164-2015	Oaxaca	Santa María Apazaco	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547458	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda	FISE-3165-2015	Oaxaca	Santa María Apazaco	El Almacén	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547464	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Escalapa	FISE-3305-2015	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Escalapa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547472	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Chichihua	FISE-3306-2015	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Arroyo Chichihua	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547476	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Teyón	FISE-3307-2015	Oaxaca	Santa Domingo Petlapa	El Teyón	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547479	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Apago	FISE-3308-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Apago	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$66,700	\$66,700	\$66,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547494	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Xicoxcenillo	FISE-3309-2015	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Xicoxcenillo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,800	\$63,800	\$63,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	88	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547495	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Río Horado	FISE-3310-2015	Oaxaca	San Sebastián Río Horado	San Sebastián Río Horado	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200547496	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Planamillo	FISE-3311-2015	Oaxaca	Santa Domingo Petlapa	San Isidro Planamillo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0									

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX0015020015528	Contratación De Bienes y Servicios De Rendición de Cuentas Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento municipal de santa dominga zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200547502	Equipamiento De 32 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Ozotepec	FISE-3115-2015	Oaxaca	Santa María Ozotepec	San Gregorio Ozotepec	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	128	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547709	Equipamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Camapetlan	FISE-3116-2015	Oaxaca	Santa Dominga Petapa	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547710	Equipamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Maraca	FISE-3117-2015	Oaxaca	Santa Dominga Petapa	La Maraca	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547711	Equipamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda El Zapote	FISE-3118-2015	Oaxaca	Santa Dominga Petapa	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547713	Equipamiento De 11 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Las Flores	FISE-3119-2015	Oaxaca	Santa Dominga Petapa	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$11,900	\$11,900	\$11,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	44	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547714	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Juan Bautista Jucuatlan	FISE-3166-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Jucuatlan	San Juan Bautista Jucuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547715	Equipamiento De 5 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Las Uvas	FISE-3220-2015	Oaxaca	Santa Dominga Petapa	Las Uvas	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547716	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Llano De Lodo	FISE-3167-2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Llano de Lodo	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547717	Equipamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Luchigari	FISE-3321-2015	Oaxaca	Santiago Luchigari	Santiago Luchigari	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547718	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Jaguay	FISE-3168-2015	Oaxaca	San José del Progreso	El Jaguay	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$14,500	\$14,500	\$14,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547719	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Palo De Marca	FISE-3169-2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Palo De Marca	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547720	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa Ana Del Valle	FISE-3170-2015	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547721	Equipamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Zarca	FISE-3322-2015	Oaxaca	Santiago Luchigari	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547725	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Loma Chapultepec	FISE-3171-2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547726	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Agua De Carrizo	FISE-3172-2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Agua de Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,864	\$72,864	\$72,864	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547727	Equipamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Porcira	FISE-3323-2015	Oaxaca	Santiago Luchigari	El Porcira	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547728	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Agua De Tierra	FISE-3173-2015	Oaxaca	Huastla de Jiménez	Agua de Tierra	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547730	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cerro De Aire	FISE-3174-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547732	Equipamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Juanito	FISE-3324-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Juanito o la Borja	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547733	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa Lucía Teotpec	FISE-3175-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotpec	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$126,720	\$126,720	\$126,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547734	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Armañillo (San José Armañillo)	FISE-3176-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Armañillo (San José Armañillo)	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547735	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Antonio Cuatla	FISE-3177-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$69,696	\$69,696	\$69,696	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	88	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547736	Equipamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Guaguita	FISE-3325-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	Guaguita	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547737	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Martín Caballero	FISE-3178-2015	Oaxaca	Villa de Teotpec	San Martín Caballero	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547739	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Porvenir	FISE-3179-2015	Oaxaca	San José del Progreso	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547740	Equipamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Esperanza	FISE-3326-2015	Oaxaca	Santiago Luchigari	Loma Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547741	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Maguay Largo	FISE-3180-2015	Oaxaca	San José del Progreso	Maguay Largo	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547742	Equipamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Cosautlan	FISE-3327-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Cosautlan	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547743	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Reforma	FISE-3181-2015	Oaxaca	Santa María Jucuatpec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547744	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Florida	FISE-3182-2015	Oaxaca	Santa María Jucuatpec	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547745	Equipamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Guami	FISE-3328-2015	Oaxaca	San Francisco Ozotepec	San Juan Guami	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547746	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Loma Del Carmen	FISE-3183-2015	Oaxaca	Santa María Jucuatpec	Loma del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547748	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Guaguita	FISE-3184-2015	Oaxaca	Santa María Jucuatpec	El Guaguita	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547749	Equipamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Coyul	FISE-3329-2015	Oaxaca	Santiago Luchigari	Llano Coyul	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200547750	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Vega Del Sol	FISE-3185-2015	Oaxaca	Santa María Jucuatpec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	400	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786																								Tercer Trimestre 2015									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado					
OAX00150200115528	Contratación De Bienes y Servicios De Rendición de Cuentas Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa doming	Asistencia Social	En Ejecución												0.00		Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.								
OAX15150200547751	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, San Pedro Ayacatepec	FISE-3186-2015	Oaxaca	Santa María Atatepec	San Pedro Ayacatepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	240	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547752	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Piedra Grande	FISE-3187-2015	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$179,800	\$179,800	\$179,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	248	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547754	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Matías Romero	FISE-3188-2015	Oaxaca	Santa María Zanatepec	Rancho Matías Romero	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547755	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, La Vega	FISE-3189-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal La Vega	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547756	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, San José Ocotlán	FISE-3310-2015	Oaxaca	San Francisco Ocotlán	San José Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547759	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Paso Nuevo la Hamaca	FISE-3190-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Hamaca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	112	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547760	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Cintalapa	FISE-3331-2015	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547761	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo Palomo	FISE-3191-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palomo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547763	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Chianitilla	FISE-3192-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chianitilla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547764	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Rinconada	FISE-3193-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547765	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Cerro Marín	FISE-3194-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Marín (Monte Flor)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$81,200	\$81,200	\$81,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	112	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547767	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Rancho Viejo	FISE-3195-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547769	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, San Agustín	FISE-3196-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547771	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, San Cristóbal	FISE-3197-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547774	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, La Colimada (Tierra Colimada)	FISE-3198-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	La Colimada (Tierra Colimada)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547777	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa Inés	FISE-3199-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santa Inés	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547779	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Guacamaya	FISE-3332-2015	Oaxaca	Santiago Luchigari	Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547782	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Agua De Pescado	FISE-3201-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Rafael Agua de Pescado	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547783	Imagen Urbana en Santa María del Tule 2a Etapa	DETUR-4238-2015	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Convenios	FO03 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,165	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547786	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, El Tortuguero	FISE-3202-2015	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Tortuguero	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547788	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, San Miguel del Puerto	FISE-3333-2015	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547790	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Rancho Blanco	FISE-3203-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Blanco	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547791	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Armañito Grande	FISE-3204-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armañito Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547793	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, San Juan Ocotlán	FISE-3205-2015	Oaxaca	San Juan Ocotlán	San Juan Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547801	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, María Lombarbo De Caso	FISE-3206-2015	Oaxaca	San Juan Ocotlán	María Lombarbo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547805	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa María Pommetlán	FISE-3207-2015	Oaxaca	San Juan Ocotlán	Santa María Pommetlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547808	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Profesor Julio De La Fuente	FISE-3208-2015	Oaxaca	San Juan Ocotlán	Profesor Julio de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547809	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo Maguary	FISE-3336-2015	Oaxaca	Santiago Luchigari	Arroyo Maguary	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547813	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Gran Lucha	FISE-3209-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547815	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, San Pedro Tres Arroyos	FISE-3210-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	San Pedro Tres Arroyos	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$55,100	\$55,100	\$55,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	76	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547817	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Lagunillas	FISE-3216-2015	Oaxaca	Santa Dominga Arrieta	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547821	Contratación De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, Tlaxiaco	FISE-3217-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$488,701	\$488,703	\$488,703	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547823	Contratación De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, Loma Alta	FISE-3218-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$488,701	\$488,703	\$488,703	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547829	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, El Carrizal	FISE-3338-2015	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$98,400	\$98,400	\$98,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	136	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					
OAX15150200547835	Equipoamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, Xicatlán	FISE-3343-2015	Oaxaca	Santiago Xicatlán	Santiago Xicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	64	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.					

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Programa	Fondo	Convenio					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
OAX00150200115528	Contratación De Bienes y Servicios De Rendición de Cuentas Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						
OAX15150200547842	Equipamiento De 16 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Natividad	FISE-3344-2015	Oaxaca	Natividad	Natividad	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	64	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547848	Equipamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Nueva Soledad	FISE-3346-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paseo Nuevo la Hamaca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547858	Equipamiento De 50 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Antonio Cuatrecasas	FISE-3347-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Olate	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547863	Equipamiento De 29 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Nueva Soledad	FISE-3348-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Nueva Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,100	\$84,100	\$84,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	116	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547876	Equipamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Castillo	FISE-3349-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547878	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Gran Lucha	FISE-3350-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547884	Equipamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Grande	FISE-3351-2015	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547888	Equipamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Arroyo Espuma	FISE-3352-2015	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	Arroyo Espuma	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547892	Equipamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Fortín II	FISE-3353-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	El Fortín II	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547896	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Jacatepec	FISE-3354-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547897	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cuyula	FISE-3400-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Cuyula	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547899	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Sorpresa	FISE-3355-2015	Oaxaca	San Felipe Jalpa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547902	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Totopetongo	FISE-3401-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Francisco Totopetongo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547904	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Emiliano Zavala	FISE-3402-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Emiliano Zavala	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547914	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Corra Corra	FISE-3358-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Corra Corra	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547917	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho Alegre	FISE-3359-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547920	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Emiliano Zavala	FISE-3360-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Emiliano Zavala	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547924	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Rancho Gavilan	FISE-3361-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Rancho Gavilan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547927	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Trinidad	FISE-3362-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Trinidad (Herrera de Naranjo)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547938	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Chianatilla	FISE-3363-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chianatilla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547942	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Valle Real	FISE-3364-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Colonia Nuevo Valle Real	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547962	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Paso Del Jabo	FISE-3365-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Paseo del Jabo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547965	Equipamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Vega	FISE-3366-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal la Vega	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547971	Equipamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Buenos Aires	FISE-3367-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547978	Equipamiento De 40 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Vega Del Sol	FISE-3368-2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Vega del Sol	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547983	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Linda Vista	FISE-3369-2015	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547989	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Tierra Blanca	FISE-3370-2015	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547991	Equipamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Maguay	FISE-3371-2015	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Maguay	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200547994	Equipamiento De 15 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Los Pobres	FISE-3372-2015	Oaxaca	San Pedro Arriaga	Los Pobres	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200548000	Equipamiento De 30 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Siempre Viva	FISE-3373-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Martín Siempre Viva	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200548003	Equipamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Martín	FISE-3374-2015	Oaxaca	San Pedro Arriaga	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200548006	Equipamiento De 25 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Apostol	FISE-3375-2015	Oaxaca	San Pedro Arriaga	San Pedro Apostol	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
OAX15150200548010	Equipamiento De 35 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Guadalupe	FISE-3376-2015	Oaxaca																									

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 2

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00150200115528	Contratación De Bienes y Servicios De Rendición de Cuentas Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento municipal de santa dominga zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200548023	Equipamiento De 50 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Güixe	FISE-3378-2015	Oaxaca	Mahualtán de Porfirio Díaz	Güixe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548027	Equipamiento De 50 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan	FISE-3380-2015	Oaxaca	San Pedro Arrazago	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548133	Equipamiento De 85 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda La Reforma	FISE-3381-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$246,500	\$246,500	\$246,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	340	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548137	Equipamiento De 50 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Huautliltepec	FISE-3382-2015	Oaxaca	San Antonio Huautliltepec	Santiago Huautliltepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548141	Equipamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Villa De Elia	FISE-3383-2015	Oaxaca	Villa de Elia	Villa de Elia	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548144	Equipamiento De 60 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Del Estado	FISE-3384-2015	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	320	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548145	Equipamiento De 40 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Rosagua	FISE-3385-2015	Oaxaca	San Lorenzo Abasco	Rosagua	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	240	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548148	Equipamiento De 35 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda 24 De Julio	FISE-3386-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Colonia 24 de Julio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$101,500	\$101,500	\$101,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548153	Equipamiento De 40 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Ana Del Valle	FISE-3387-2015	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548155	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Plan De Basura	FISE-3403-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Plan de Basura	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548158	Equipamiento De 50 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda San Mateo Soledad	FISE-3388-2015	Oaxaca	San Jerónimo Soledad	San Mateo Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548159	Equipamiento De 40 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Barrio Del Niño	FISE-3389-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Barrio del Niño (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548161	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Xochitlanco	FISE-3404-2015	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochitlanco	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548163	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda La Garita	FISE-3405-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlán	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548164	Equipamiento De 40 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Circuito San Sebastián	FISE-3390-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Circuito San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548166	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Santiago Quixotepec	FISE-3406-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlán	Santiago Quixotepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548169	Equipamiento De 41 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Valdefloreros	FISE-3391-2015	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Valdefloreros	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$118,900	\$118,900	\$118,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	144	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548170	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda De Aisl	FISE-3407-2015	Oaxaca	Concepción Puiguel	San Francisco de Aisl	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	124	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548173	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Altamira	FISE-3408-2015	Oaxaca	San José Tenangue	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548175	Equipamiento De 30 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Rosa El Valle	FISE-3392-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Fraccionamiento Rosa del Valle	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548179	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Llanos De América	FISE-3409-2015	Oaxaca	San José Tenangue	Llanos de América	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548184	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Tumulil	FISE-3410-2015	Oaxaca	Valerio Trujano	Tumulil	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548186	Equipamiento De 25 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Pizahuila	FISE-3393-2015	Oaxaca	San Antonio Huautliltepec	La Pizahuila	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548189	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Sabino	FISE-3411-2015	Oaxaca	Maxatlan Villa de Flores	Barrio Sabino	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548192	Equipamiento De 25 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda El Vergel	FISE-3394-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejlatón de Ciroso	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548193	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Tacacama	FISE-3412-2015	Oaxaca	San Miguel Tacacama	San Miguel Tacacama	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	320	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548196	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Nueva Merced	FISE-3413-2015	Oaxaca	Santa María Huautliltepec	José María Morales	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	320	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548198	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Tepehualtepec	FISE-3414-2015	Oaxaca	San Lorenzo	San José Tepehualtepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548203	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda El Azufre	FISE-3415-2015	Oaxaca	Villa de Tepehualtepec	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548202	Equipamiento De 25 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Quilana	FISE-3395-2015	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	San Nicolás Quilana	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548205	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Agua Zarca	FISE-3416-2015	Oaxaca	Villa de Tepehualtepec	Comunidad Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548208	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Marzanito Tepetatepec	FISE-3396-2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Marzanito Tepetatepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548209	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda San Juan Cacahuatepec	FISE-3417-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548213	Equipamiento De Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Buenavista	FISE-3418-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548214	Equipamiento De 20 Estudios Ecologicos Para El Mejoramiento De Vivienda Buenavista	FISE-3397-2015	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Isidro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Re

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00150200135528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa dominga zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200548215	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Antonio Ocotlán	FISE-3419-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Antonio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548216	Equipoamiento De 20 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Antonio Ocotlán	FISE-3398-2015	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	San José Contreras	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548218	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Del Palmar	FISE-3420-2015	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	San Isidro del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548219	Equipoamiento De 10 Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Huixtla	FISE-3399-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlán	San Pedro Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548221	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tamal	FISE-3421-2015	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	El Tamal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548223	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Molalla	FISE-3422-2015	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Molalla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548225	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Pie De La Cuesta	FISE-3424-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548227	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Pedro Tultitlanhuaca	FISE-3425-2015	Oaxaca	San Antonio Tlaxiaco	San Pedro Tultitlanhuaca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548229	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Raya	FISE-3426-2015	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548230	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Lagunillas	FISE-3427-2015	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548233	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Vista Hermosa	FISE-3428-2015	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548236	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Isidro Limón	FISE-3429-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Limón	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548238	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Zapotlán	FISE-3430-2015	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548241	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa María Mixtepec	FISE-3431-2015	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548252	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Bajos De Chila	FISE-3432-2015	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades	Chila 22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548254	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Arroyo Tigre	FISE-3433-2015	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548257	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Alto De Las Mesas	FISE-3434-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Alto de las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548260	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Chilapilla	FISE-3435-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Chilapilla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$43,500	\$43,500	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548263	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cruceño	FISE-3436-2015	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	El Cruceño	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548267	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cristóbal	FISE-3437-2015	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Costatitlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548272	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Macuemas	FISE-3438-2015	Oaxaca	Santiago Petatepec Nacional	Macuemas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548275	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Sayulagras	FISE-3439-2015	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Francisco Sayulagras	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548278	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Playa Grande	FISE-3440-2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548280	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Santa María	FISE-3441-2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548283	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, El Coyul	FISE-3442-2015	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548285	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tepicatlán	FISE-3443-2015	Oaxaca	Magdalena Tepicatlán	Magdalena Tepicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548287	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Río Poblano	FISE-3444-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlánhuaca	Río Poblano	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548290	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, San Juan Teñá	FISE-3445-2015	Oaxaca	San Juan Teñá	San Juan Teñá	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548292	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Estancia	FISE-3446-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlánhuaca	Estancia	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$78,300	\$78,300	\$78,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	108	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548294	Equipoamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tejapam De La Unión	FISE-3447-2015	Oaxaca	Villa Tejapam de la Unión	Villa Tejapam de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548304	Construcción De 2 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Nayatl	FISE-4250-2015	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	Las Milpas (Zapoteca Nayatl)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,344	\$79,344	\$79,344	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548309	Construcción De 2 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Laguna	FISE-4256-2015	Oaxaca	San Dionisio Ocotpec	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,344	\$79,344	\$79,344	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548314	Construcción De 1 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Porfirio	FISE-4257-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Porfirio	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,672	\$39,672	\$39,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548319	Construcción De 1 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda San Felipe	FISE-4258-2015	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,672	\$39,672	\$39,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX15150200548322	Construcción De 1 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapotlán	FISE-4259-2015	Oaxaca	San Sebastián Tejapam	Camino al Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,672	\$39,672	\$39,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200548327	Construcción De 1 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan	FISE-4260-2015	Oaxaca	Tecotlán del Valle	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,672	\$39,672	\$39,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548334	Construcción De 1 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan Seccion	FISE-4261-2015	Oaxaca	Tecotlán del Valle	Quinta Sección	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,672	\$39,672	\$39,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548339	Construcción De 1 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Buena Vista	FISE-4262-2015	Oaxaca	San Bartolomé Quilón	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,672	\$39,672	\$39,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548346	Construcción De 1 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Jordan	FISE-4263-2015	Oaxaca	San Bartolomé Quilón	Rio Jordan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,672	\$39,672	\$39,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548352	Construcción De 3 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda El Tepeño	FISE-4264-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	El Tepeño	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,672	\$39,672	\$39,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548356	Construcción De 1 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Delgadaduma	FISE-4265-2015	Oaxaca	San Baltazar Chichiquam	Delgadaduma (Paseo la Playa y el Bordo)	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,672	\$39,672	\$39,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548369	Construcción De 1 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Delgadaduma	FISE-4266-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Lomas del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,672	\$39,672	\$39,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548372	Construcción De 1 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Buena Vista	FISE-4267-2015	Oaxaca	San Sebastián Teitipe	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,672	\$39,672	\$39,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548375	Construcción De 15 Sanitarios Con Budgetador Para El Mejoramiento De La Vivienda Domingo	FISE-4268-2015	Oaxaca	Puerto Villa de Guaymas	Santo Domingo del Estado	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$473,037	\$473,037	\$473,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548377	Construcción De 10 Sanitarios Con Budgetador Para El Mejoramiento De La Vivienda Chichauasca	FISE-4269-2015	Oaxaca	Puerto Villa de Guaymas	San Andrés Chichauasca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$313,344	\$313,344	\$313,344	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548423	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Tlaxiaco	FISE-3448-2015	Oaxaca	Hermosa Ciudad de Tlaxiaco	Hermosa Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548426	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Villa Hermosa	FISE-3449-2015	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Lorenzo Villa Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	280	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548428	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Cosolapa	FISE-3450-2015	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	400	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548429	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Puerto Cuicatlan	FISE-3451-2015	Oaxaca	Acajalán de Pérez Figueroa	Palma Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548432	Equipamiento De Escuelas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda, Junta	FISE-3452-2015	Oaxaca	Acajalán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548434	Construcción De Sanitarios Con Budgetador Para El Mejoramiento De La Vivienda, Los Laureles	FISE-3454-2015	Oaxaca	San Juan Dixi	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,324,448	\$1,324,448	\$1,324,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	168	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548438	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, María Sola	FISE-3455-2015	Oaxaca	Santa María Sola	Santa María Sola	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$139,358	\$139,358	\$139,358	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548441	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Suchil	FISE-3456-2015	Oaxaca	San Lorenzo Teotmelcán	El Suchil	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$510,248	\$510,248	\$510,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	88	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548443	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Teotmelcán	FISE-3457-2015	Oaxaca	San Lorenzo Teotmelcán	San Lorenzo Teotmelcán	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$231,931	\$231,931	\$231,931	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548445	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Ana	FISE-3458-2015	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$185,544	\$185,544	\$185,544	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	32	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548450	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Totomachapan	FISE-3459-2015	Oaxaca	Santo Domingo Totomachapan	Santo Domingo Totomachapan	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$811,758	\$811,758	\$811,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548453	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Quilón	FISE-3460-2015	Oaxaca	San Francisco Sola	Quilón	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548455	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Ayilo	FISE-3461-2015	Oaxaca	Santa María Putolón	San Juan Ayilo Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$303,510	\$303,510	\$303,510	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	52	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548457	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Morelos	FISE-3462-2015	Oaxaca	Santa María Putolón	Morelos Uno Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548460	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Totomachapan	FISE-3463-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Pedro Totomachapan	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548461	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Río	FISE-3464-2015	Oaxaca	San Mateo Totomachapan	Zapotitlán del Río	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$139,158	\$139,158	\$139,158	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548465	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, La Reforma	FISE-3465-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$46,386	\$46,386	\$46,386	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548468	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Tene	FISE-3466-2015	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$162,351	\$162,351	\$162,351	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548472	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Miguel Hidalgo	FISE-3467-2015	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548476	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Huiltepec	FISE-3468-2015	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	San Antonio Huiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$463,862	\$463,862	\$463,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548478	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Peras	FISE-3469-2015	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$159,158	\$159,158	\$159,158	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548481	Construcción Del Padre/Tallón/Tallón Camleón En El Vialto, Santa Catarina Juquila	DETUR-4236-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros lineal	14,380	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548482	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Estrella	FISE-3470-2015	Oaxaca	Santa María Putolón	Santa Catarina Estrella	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$92,772	\$92,772	\$92,772	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548485	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Xochitlapepec	FISE-3471-2015	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	San Juan Xochitlapepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548487	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Infernillo	FISE-3472-2015	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Infernillo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$46,386	\$46,386	\$46,386	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX0015020015528	Construcción De Delfino Santuario De Reservas Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200548490	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Calahuaci	FISE-3473-2015	Oaxaca	San Francisco Calahuaci	San Francisco Calahuaci	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548493	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Guehupin	FISE-3474-2015	Oaxaca	Santiago Guehupin	El Guehupin	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548513	Construcción De 5 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Minas	FISE-3475-2015	Oaxaca	San Pablo Tlacotalpan	San José Río Minas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548514	Construcción De 1 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Camalete	FISE-3476-2015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalete	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$39,672	\$39,672	\$39,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548515	Construcción De 6 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Xaxag	FISE-3477-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xaxag	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$231,931	\$231,931	\$231,931	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548517	Imagen Urbana De San Agustín	DETUR-4325-2015	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Agustín	Rural	Convenios	FO03 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$10,800,000	\$10,800,000	\$5,400,000	\$10,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	229	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548518	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda, Guerrero	FISE-4086-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$54,300	\$54,300	\$54,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548520	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda, Trinidad	FISE-4087-2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$108,600	\$108,600	\$108,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548521	Construcción De 6 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Lombardo	FISE-3478-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$139,158	\$139,158	\$139,158	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548522	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda, Tlapae	FISE-4088-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nuevitas	Santa María Magdalena Tlapae	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,087,346	\$1,087,346	\$1,087,346	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548523	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento De La Vivienda, Loxme	FISE-4089-2015	Oaxaca	San Juan Ozoltepec	San Andrés Loxme	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$924,244	\$924,244	\$924,244	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	68	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548524	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda, Guerrero	FISE-4090-2015	Oaxaca	Concepción Pájaros	Colgapes de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$315,344	\$315,344	\$315,344	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548525	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda, Río Honda	FISE-4091-2015	Oaxaca	San Sebastián Río Honda	San Sebastián Río Honda	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$788,362	\$788,362	\$788,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548526	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda, Loxicha	FISE-4092-2015	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$315,344	\$315,344	\$315,344	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548527	Construcción De 16 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Caso	FISE-3479-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$618,482	\$618,482	\$618,482	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	64	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548528	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda, Reyes	FISE-4093-2015	Oaxaca	Santa Dominga Tlapae	San Juan Reyes	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$315,344	\$315,344	\$315,344	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548529	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda, Pueblo Nuevo	FISE-4094-2015	Oaxaca	Concepción Pájaros	San Francisco Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$346,879	\$346,879	\$346,879	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	44	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548531	Construcción De 5 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Tlahuizotpec	FISE-3480-2015	Oaxaca	Santa María Tlahuizotpec	Santa María Tlahuizotpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548532	Construcción De Alameda Publico Sustentable	FISE/4308/2015	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$480,594	\$480,594	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200548533	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda, Banco	FISE-4095-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$851,939	\$851,939	\$851,939	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548534	Construcción De 10 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, El Corral	FISE-3481-2015	Oaxaca	San Juan Lachao	San José el Corral	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$238,034	\$238,034	\$238,034	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548535	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda, Palmar	FISE-4096-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palmar	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,022,327	\$1,022,327	\$1,022,327	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548536	Construcción De Alameda Publico Sustentable (Ca. Elapae)	FISE/4310/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Igualapec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$147,875	\$147,875	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200548537	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda, Pita	FISE-4097-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro de Pita	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$340,775	\$340,775	\$340,775	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548538	Construcción De 10 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Armenta	FISE-3482-2015	Oaxaca	San Juan Lachao	Armenta	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$238,034	\$238,034	\$238,034	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548539	Construcción De Alameda Publico Sustentable (Ca. Elapae)	FISE/4311/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yototepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$443,625	\$443,625	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548540	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda, Domingo	FISE-4098-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$511,163	\$511,163	\$511,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548541	Construcción De Alameda Publico Sustentable (Ca. Elapae)	FISE/4309/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yototepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$186,034	\$186,034	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200548542	Construcción De 20 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda, Pesta	FISE-3483-2015	Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Seledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$476,068	\$476,068	\$476,068	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548543	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda, Joya	FISE-4099-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$170,387	\$170,387	\$170,387	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548544	Construcción De Alameda Publico Sustentable En El Vedio (Ca. Elapae)	FISE/4312/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$110,906	\$110,906	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200548546	Serbalmento Y Tmematizacion De Rutas	DETUR-4240-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	FO03 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas			21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,800,000	\$5,800,000	\$0	\$5,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros lineal	908.996	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548547	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda, Luc	FISE-4100-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Luc	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,022,327	\$1,022,327	\$1,022,327	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150200548548	Construcción De Alameda Publico Sustentable	FISE/4313/2015	Oaxaca	Santa María Zapotlán	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$148,827	\$148,827	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200548549	Construcción De Sanitarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda, Lachida	FISE-4101-2015	Oaxaca	Santiago Camotlán	Anunciación Lachida	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$681,551	\$681,551	\$681,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00150200115528	Contracción De Obras Sanitarias De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RD04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santa domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150200548550	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Prov. Tlaxiaco 1. Molinos	FISE-4231/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$197,916	\$197,916	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros lineal	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548551	Contracción De 10 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda. Cuicatlan	FISE-3484-2015	Oaxaca	Santa María Cuicatlan	San Gregorio Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$238,034	\$238,034	\$238,034	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548552	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda. Mittepec	FISE-4107-2015	Oaxaca	San Miguel Mittepec	San Miguel Mittepec	Urbano	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$579,827	\$579,827	\$579,827	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548554	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Jacinto Ocotlán (2a Etapa)	FISE-4233/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,144,027	\$1,144,027	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros lineal	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200548555	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero	FISE-4233/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,145,331	\$1,145,331	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros lineal	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200548556	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-4234/2015	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	La Tortolita	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,892,338	\$1,892,338	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros lineal	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548557	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda. Aurora	FISE-4108-2015	Oaxaca	San Felipe Tepejilam	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$386,551	\$386,551	\$386,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548558	Contracción De 14 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda. Laguna	FISE-3485-2015	Oaxaca	San Miguel Atoyac	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$333,248	\$333,248	\$333,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548559	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mariano	FAFEE/4252/2015	Oaxaca	Santiago Nacchapum	San José Aragón	Rural	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$620,052	\$620,052	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548560	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda. Infemido	FISE-4109-2015	Oaxaca	San Antonio Huastec	Infemido	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$193,275	\$193,275	\$193,275	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548562	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata	FAFEE/4248/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$508,620	\$508,620	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548563	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda. Totomachipam.	FISE-4110-2015	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San Pedro Totomachipam	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$193,275	\$193,275	\$193,275	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548564	Contracción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Arroyo De San Jacinto	FAFEE/4315/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$508,620	\$508,620	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200548566	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda. Caranza	FISE-4111-2015	Oaxaca	San José del Progreso	San José la Caranza	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$386,551	\$386,551	\$386,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548568	Contracción De 12 Electrificación No Comercial Puntos Solares, Para El Mejoramiento De Vivienda Alajupam	FISE-3487-2015	Oaxaca	San Miguel Atoyac	San Isidro Alajupam	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548570	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza, Colonia La Loma	FAFEE/4254/2015	Oaxaca	San Juan Guelacivi	Estación Sambaia	Rural	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$813,793	\$813,793	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548571	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda. Ocotpec	FISE-4112-2015	Oaxaca	Santa Tomás Ocotpec	Santa Tomás Ocotpec	Urbano	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$946,034	\$946,034	\$946,034	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	121	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548572	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo	FAFEE/4253/2015	Oaxaca	San Juan Guelacivi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,047,758	\$1,047,758	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548573	Contracción De 10 Electrificación No Comercial Puntos Solares, Para El Mejoramiento De Vivienda Compo	FISE-3488-2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Pozo Cornejo	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$254,310	\$254,310	\$254,310	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548575	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda. Fabela	FISE-4113-2015	Oaxaca	Cuicatlan Altas	Poblote	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$511,163	\$511,163	\$511,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548576	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Guerrero (2a. Etapa)	FAFEE/4255/2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Gaspar Yaglacal	Rural	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$508,621	\$508,621	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150200548578	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para El Centro De Salud Con Servicios Aplicados (Cenisa)	FAFEE/4307/2015	Oaxaca	Santa María Lachico	Santa María Lachico	Urbano	Aportaciones Federales	RD12 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$475,430	\$475,430	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros lineal	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548580	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda. Libertad	FISE-4114-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiuchilco	Guadalupe la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$511,163	\$511,163	\$511,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548583	Contracción De 10 Electrificación No Comercial Puntos Solares, Para El Mejoramiento De Vivienda Yaciche	FISE-3489-2015	Oaxaca	Tamete de Zaragoza	Santa María Yaciche	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$254,310	\$254,310	\$254,310	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548588	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda. Huicupac	FISE-4115-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiuchilco	Santa Bárbara Huicupac	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$511,163	\$511,163	\$511,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548590	Contracción De 10 Electrificación No Comercial Puntos Solares, Para El Mejoramiento De Vivienda La Unión	FISE-3490-2015	Oaxaca	San Felipe Tepejilam	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$254,310	\$254,310	\$254,310	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548592	Contracción De Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda. Tenexualto	FISE-4116-2015	Oaxaca	San Miguel Ahuatemolcán	La Luz Tenexualto	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$511,163	\$511,163	\$511,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548597	Contracción De 10 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Buena Vista	FISE-4020-2015	Oaxaca	San Juan Ruini	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$946,034	\$946,034	\$946,034	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548608	Contracción De 15 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Yerba Santa	FISE-4021-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$473,017	\$473,017	\$473,017	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548642	Programa De Equipamiento Turístico De Paradores Turísticos	DETUR-4239-2015	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio		FD03 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	46,915	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548667	Contracción De 38 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Subello	FISE-4022-2015	Oaxaca	Santa Domingo Totoltepec	San Andrés Subello	Rural	Aportaciones Federales	RD03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,198,39														

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX0015020015528	Construcción De Refracto Saniario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro	La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.
OAX15150200548698	Construcción De 12 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda La Soledad	FISE-4027-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$278,317	\$278,317	\$278,317	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	48	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548709	Construcción De 15 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda La Pu	FISE-4028-2015	Oaxaca	La Pu	La Pu	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$347,896	\$347,896	\$347,896	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548712	Construcción De 14 Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Sanjaol	FISE-4029-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco Cuernavaca	San Jaol	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$324,703	\$324,703	\$324,703	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548716	Construcción De 56 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan	FISE-4030-2015	Oaxaca	San Mateo Río Honda	San Mateo Río Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,044,570	\$3,044,570	\$3,044,570	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	214	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548760	Construcción De 3 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitotepec	FISE-4031-2015	Oaxaca	Santa Cruz Mitotepec	Santa Cruz Mitotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$172,422	\$172,422	\$172,422	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548762	Construcción De 10 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guayana	FISE-4032-2015	Oaxaca	Arroyo de Alamos	Guayana	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$574,741	\$574,741	\$574,741	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548773	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Peña	FISE-4117-2015	Oaxaca	San Juan Mitotepec Dto. Oax	Cerro de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$306,698	\$306,698	\$306,698	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548774	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Xanga	FISE-4118-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Xanga	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$162,901	\$162,901	\$162,901	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548776	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda De Juárez	FISE-4119-2015	Oaxaca	Itelán de Juárez	Itelán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$315,344	\$315,344	\$315,344	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548778	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Macatoma	FISE-4120-2015	Oaxaca	Santa Lucía Macatoma	Macatoma	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$630,689	\$630,689	\$630,689	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548780	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Hidalgo	FISE-4121-2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$68,1551	\$68,1551	\$68,1551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548782	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Victoria	FISE-4122-2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$681,551	\$681,551	\$681,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548799	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Viejo	FISE-4123-2015	Oaxaca	Santa María Yucuitli	San Felipe de Jesús Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$511,163	\$511,163	\$511,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548803	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Progreso	FISE-4124-2015	Oaxaca	Santa María Yucuitli	San Isidro Paz y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$681,551	\$681,551	\$681,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548804	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande	FISE-4125-2015	Oaxaca	Santa María Yucuitli	Reyes Llanos Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$681,551	\$681,551	\$681,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548806	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez	FISE-4126-2015	Oaxaca	San Miguel el Grande	Bentito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$681,551	\$681,551	\$681,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548807	Construcción De 15 Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cruz	FISE-4127-2015	Oaxaca	Santa María Yucuitli	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$51,163	\$51,163	\$51,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548808	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zompantepec	FISE-4128-2015	Oaxaca	Asunción Cacahoatpec	Zompantepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$270,586	\$270,586	\$270,586	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548810	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Uspixian	FISE-4129-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro Iglesias	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$350,948	\$350,948	\$350,948	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548811	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda General	FISE-4130-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Zacaatl	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$175,474	\$175,474	\$175,474	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548813	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mitotepec	FISE-4131-2015	Oaxaca	San Juan Mitotepec Dto. Oax	San Juan Mitotepec Distrito Oax	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$877,370	\$877,370	\$877,370	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548814	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Central	FISE-4132-2015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Central	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$175,474	\$175,474	\$175,474	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548816	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán	FISE-4133-2015	Oaxaca	San Pedro Ocotlán	Santa Cruz Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,286,810	\$1,286,810	\$1,286,810	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	184	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548817	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero	FISE-4191-2015	Oaxaca	Caltepec de Guerrero	Caltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$162,901	\$162,901	\$162,901	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548818	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huixtotepec	FISE-4192-2015	Oaxaca	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$172,422	\$172,422	\$172,422	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548819	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Gertrudis	FISE-4193-2015	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$114,948	\$114,948	\$114,948	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548821	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ixtlahuaca	FISE-4194-2015	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$130,206	\$130,206	\$130,206	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548822	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan	FISE-4195-2015	Oaxaca	Santa María Cuicatlan	Santa María Atzacpa	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$455,724	\$455,724	\$455,724	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548824	Construcción De Techo Fermo Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan	FISE-4196-2015	Oaxaca	Caltepec de Guerrero	Caltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$185,544	\$185,544	\$185,544	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	32	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548827	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lorenz	FISE-4197-2015	Oaxaca	San Lorenzo Cuicatlan	San Lorenzo Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$193,275	\$193,275	\$193,275	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548828	Construcción De 3 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zimatlan	FISE-4033-2015	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	Zimatlan de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$172,422	\$172,422	\$172,422	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548829	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan Mitotepec	FISE-4034-2015	Oaxaca	Magdalena Mitotepec	Santa Catalina Mitotepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$172,422	\$172,422	\$172,422	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548830	Construcción De Saniarios Con Biogas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan	FISE-4198-2015	Oaxaca	Santa María Cuicatlan	Santa María Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$666,801	\$666,801	\$666,801	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548831	Construcción De 14 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Bernardo	FISE-4035-2015	Oaxaca	San Bernardo Mitotepec	San Bernardo Mitotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$804,637	\$804,637	\$804,637	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX15150200548832	Construcción De 16 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio	FISE-4036-2015	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$919,586	\$919,586	\$919,586	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	64	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00150200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150200548834	Construcción De 28 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Loma Colosa	FISE-4037-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Loma Colosa	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,520,409	\$1,520,409	\$1,520,409	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	112	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548835	Centro De Interpretación Ambiental En El Mazuete Ju Etape	DETUR-4326-2015	Oaxaca	Santa María Teneocoma	Mazuete	Rural	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de proyectos y programas turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$3,500,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pezas	24,312	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548837	Construcción De 35 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Nueva Raza	FISE-4038-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	La Nueva Raza	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,566,551	\$1,566,551	\$1,566,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548839	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tapantetepet	FISE-4039-2015	Oaxaca	San Pedro Tapantetepet	San Pedro Tapantetepet	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$492,344	\$492,344	\$492,344	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	44	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548841	Construcción De 28 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Pochotepec	FISE-4040-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepec	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,520,409	\$1,520,409	\$1,520,409	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	112	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548844	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Pedregal	FISE-4041-2015	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Lomas del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$54,300	\$54,300	\$54,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548846	Construcción De 7 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojitlán	FISE-4042-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$561,377	\$561,377	\$561,377	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548849	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huautepet	FISE-4043-2015	Oaxaca	Huautepet	Huautepet	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$882,165	\$882,165	\$882,165	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	44	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548850	Construcción De 38 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Come Tigre	FISE-4044-2015	Oaxaca	Huautepet	Agua Come Tigre	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$561,377	\$561,377	\$561,377	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548851	Equipamiento De Estudios Ecológicos Para El Mejoramiento De Vivienda, San Antonio Ocotlán	FISE-3423-2015	Oaxaca	San Juan Coscholtepec	San Antonio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548853	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Romadito	FISE-4045-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatani	El Romadito	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$54,300	\$54,300	\$54,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548858	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda La Mancornada	FISE-4046-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatani	La Mancornada	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$54,300	\$54,300	\$54,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548862	Construcción De 5 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Centro	FISE-4048-2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$162,758	\$162,758	\$162,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548875	Construcción De 5 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Prieto	FISE-4049-2015	Oaxaca	San Miguel Chichahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$162,758	\$162,758	\$162,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548877	Construcción De 5 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocot	FISE-4050-2015	Oaxaca	San Juan Ocot	San Juan Ocot	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$162,758	\$162,758	\$162,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548879	Construcción De 5 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Prieto	FISE-4051-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosoyotlán	Santa Catarina Yosoyotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$162,758	\$162,758	\$162,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548883	Construcción De 4 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Lagunillas	FISE-4052-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosoyotlán	Lagunilla de Castaños	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$130,206	\$130,206	\$130,206	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548882	Construcción De 4 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Hidalgo	FISE-4053-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosoyotlán	Yucuricosa de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$130,206	\$130,206	\$130,206	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548884	Construcción De 3 Sanitarios Con Biodegrator Para El Mejoramiento De La Vivienda Juarez	FISE-4054-2015	Oaxaca	Santa Catarina Yosoyotlán	Bentito Juarez	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$97,655	\$97,655	\$97,655	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548887	Construcción De 34 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huautepet	FISE-4076-2015	Oaxaca	San Francisco Huautepet	San Francisco Huautepet	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,296,982	\$1,296,982	\$1,296,982	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	136	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548892	Construcción De 23 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda La Libertad	FISE-4077-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,029,448	\$1,029,448	\$1,029,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548918	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Estatepec	FISE-4078-2015	Oaxaca	Santa María Estatepec	Santa María Estatepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$54,300	\$54,300	\$54,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548919	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Blanca	FISE-4079-2015	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$108,600	\$108,600	\$108,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548921	Construcción De 5 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guaymas	FISE-4081-2015	Oaxaca	Ayotlán de Aldama	Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,501	\$271,501	\$271,501	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548923	Construcción De 12 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zabache	FISE-4082-2015	Oaxaca	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$651,604	\$651,604	\$651,604	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	48	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548925	Construcción De 5 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Teitipet	FISE-4083-2015	Oaxaca	San Juan Teitipet	San Juan Teitipet	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,501	\$271,501	\$271,501	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548926	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ruatán	FISE-4084-2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa María Ruatán	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$108,600	\$108,600	\$108,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200548929	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe	FISE-4085-2015	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$108,600	\$108,600	\$108,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
OAX15150200549028	Rehabilitación De La Carretera Tecomañahuasca-Cotacotán De Las Flores Del Km. 0.000 Al Km. 30.000	FISE/4229/2015	Oaxaca	Colcoyán de las Flores	Colcoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,753	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150200549037	Rehabilitación Del Camino Ximilco - Santiago Nuevito Del Km. 0.000 Al Km. 1 + 400	FISE/4230/2015	Oaxaca	San Miguel Tlaxiacopec	Santiago Nuevito	Rural	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$0	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,400	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150200549041	Rehabilitación De La Carretera Ixtlán De Juárez - El Barileiro Zoogocho, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 58.000, Subtramo A Reconstruir Del Km. 50.000 Al Km. 52.000	FIS/2252/15	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	RS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	368	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION
OAX15150200549276	Construcción De Una Aula Y la Reparación De Ocas De San Felipe Del Agua	FR/098/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$662,171	\$662,171	\$662,171	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA / Física / Registro

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.		
OAX1515000549554	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-2733-2015	Oaxaca	San Pedro Puchuta	Palcacán (San Juan Palcacán)	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,069,541	\$2,069,541	\$0	\$2,069,541	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	329	0.00	0.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR	
OAX1515000549558	Construcción Del Sistema De Alcantarillado De Aguas Pluviales (Calle Progreso-Domingo)	FAFEF-4249-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla	Heroica Ciudad de Huixtla (San Juan de los Rios)	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,251,367	\$2,251,367	\$0	\$2,251,367	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	53,043	0.00	0.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR	
OAX1515000549565	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISE-4134-2015	Oaxaca	Santa María Chulucquepec	San Pablo Ocotiltepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,075,581	\$2,075,581	\$0	\$2,075,581	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	340	0.00	0.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR	
OAX1515000549568	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-3486-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romulón	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	153	0.00	0.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR	
OAX1515000549573	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	FISE-3551-2015	Oaxaca	Asunción Cacahoquepec	Zompantepec	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$915,517	\$915,517	\$0	\$915,517	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	199	0.00	0.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: VALIDAR	
OAX1515000549576	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISE-3552-2015	Oaxaca	San Bernardo Motozintla	San Jerónimo Tliltitlán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,274,716	\$1,274,716	\$0	\$1,274,716	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	306	0.00	0.00	Financiera / Física obra en proceso / Registro: VALERAR	
OAX1515000549991	Techo de La Cueva Deportiva De La Escuela Secundaria N°m. 3, Cabecera Municipal	RG23CONECO/002/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,440,000	\$1,796,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	785	0.00	16.00	Financiera OBRA NUEVA / Física: ANTICIPO OTORGADO / Registro:	
OAX1515000550006	Techo de La Cueva Deportiva De La Escuela Primaria Calcega Carratzenpe En La Cal. Alimán, Agencia Calcega	RG23CONECO/003/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,120,000	\$1,399,234	\$1,262,065	\$1,262,065	90.15	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
OAX1515000550015	Techo de La Cueva Deportiva De La Escuela Vicerre Cuernavaca En La Cal. Juarcuán, Agencia San Juan Martín Mexiquian	RG23CONECO/004/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$800,000	\$999,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	34.00	Financiera OBRA NUEVA / Física / Registro:	
OAX1515000550033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amigables, Agencia San Martín Mexiquian	RG23CONECO/009/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,120,000	\$1,120,000	\$784,000	\$1,118,935	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	40.00	Financiera OBRA NUEVA / Física: ANTICIPO OTORGADO / Registro:	
OAX1515000550041	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 2a. Y 3a. Pisosadas De 13 De Septiembre, Agencia San Juan Chulucquepec	RG23CONECO/010/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$525,000	\$747,469	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	20.00	Financiera OBRA NUEVA / Física: ANTICIPO OTORGADO / Registro:	
OAX1515000550050	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo, Agencia San Luis Buitán	RG23CONECO/012/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$495,000	\$1,099,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	55.00	Financiera OBRA NUEVA / Física: ANTICIPO OTORGADO / Registro:	
OAX1515000550055	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alamos, Agencia Santa Rosa Pacuaculá	RG23CONECO/013/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,120,000	\$1,599,465	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	15.00	Financiera OBRA NUEVA / Física: ANTICIPO OTORGADO / Registro:	
OAX1515000550062	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Boltes, Colonia La Unión, Agencia Motozintla	RG23CONECO/015/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,400,000	\$1,999,928	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	232	0.00	10.00	Financiera OBRA NUEVA / Física: ANTICIPO OTORGADO / Registro:	
OAX1515000550071	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 1a. Y 2a. Pisosadas De Hortensia Y La Y 3a. De Margarita, Colonia Amigables (San Juan, Agencia Damián)	RG23CONECO/016/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,400,000	\$1,999,797	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	30.00	Financiera OBRA NUEVA / Física: ANTICIPO OTORGADO / Registro:	
OAX1515000550081	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Huastla, Colonia 2 Regiones, Agencia Damián	RG23CONECO/017/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$840,000	\$1,198,473	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	90.00	Financiera OBRA NUEVA / Física: ANTICIPO OTORGADO / Registro:	
OAX1515000550093	Mejoramiento Visual De La Calle José López Alemán (Zapotlán) Colonia La Católica, Cabecera Municipal	RG23CONECO/018/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,500,000	\$4,997,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA / Física: ANTICIPO OTORGADO / Registro:	
OAX1515000550127	Construcción De Drenaje Pluvial (2da. Etapa, Centro Norte)	17	Oaxaca	Matías Romero Avenidazo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENIDAZO, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$545,139	\$545,139	78.10	\$0	Metros lineales	120	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000550164	Pavimentación De Concreto Hidráulico (Hidalgo Norte)	66	Oaxaca	Matías Romero Avenidazo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENIDAZO, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	738	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX1515000550184	Pavimentación De Concreto Hidráulico (La Chonayutla)	67	Oaxaca	Matías Romero Avenidazo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENIDAZO, OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$285,000	\$285,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,141	0.00	15.00	Financiera EL IMPORTE CUBRE EL MONTO DEL ANTICIPO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000550218	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Francisco Márquez	1	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Asunción Nochistlán, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$261,939	\$261,939	\$261,939	\$261,939	\$261,939	\$261,939	\$261,939	100.00	\$0	Metros lineales	96	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: sin observaciones	
OAX1515000550238	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De La Cruz	FR-012-2015	Oaxaca	Maxatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$800,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros lineales	247	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 30% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	
OAX1515000550272	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Cruz De Piedra	FR-013-2015	Oaxaca	Maxatlán Villa de Flores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$558,072	\$279,035	\$279,035	\$279,035	\$279,035	\$279,035	\$279,035	100.00	\$0	Metros lineales	102	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ES DEL FR Y SE ENCUENTRA EN UN 50% DE AVANCE FÍSICO	
OAX1515000550283	Construcción Del Techo Para Areas De Impartición De Educación Física De Escuelas En La Agencia Municipal De San José Itapetam	MSCJ-316-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Itapetam	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Catarina Juquila	Educación	En Ejecución	2015	\$1,576,796	\$1,576,796	\$1,576,796	\$1,576,796	\$1,576,796	\$1,576,796	\$1,576,796	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000550290	Construcción De Tanque De Agua Potable	27	Oaxaca	Matías Romero Avenidazo	Libero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATIAS ROMERO AVENIDAZO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros cúbicos	124	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000550321	Construcción Del Techo Para Areas De Impartición De Educación Física De Escuelas En La Agencia Municipal De Santa María Yotepetec	MSCJ-364-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yotepetec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Educación	En Ejecución	2015</															

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Avance Financiero					Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Comprometido									Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Avance Anual			Avance Acumulado			
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. apartamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX15150100550544	Ampliación De Drenaje Sanitario (Uruo Sotupat)	23	Oaxaca	Matías Romero Avenidario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDARIO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$221,059	\$195,467	63.16	\$0	Metros lineales	138	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100550548	Construcción De Aula En Escuela Primaria (Ricardo Flores Magón)	58	Oaxaca	Matías Romero Avenidario	Colonia Gabriel Ramos Mejía	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDARIO, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100550550	Ampliación De Drenaje Sanitario	75	Oaxaca	Matías Romero Avenidario	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDARIO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	30.00	\$0	Metros lineales	648	0.00	15.00	Financiera EL IMPORTE CUBRE EL MONTO DEL ANTICIPO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100550551	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (La Oaxaqueña)	25	Oaxaca	Matías Romero Avenidario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDARIO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	114	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100550625	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Contrapiso De La Calle Maestro, Agencia Santa Rosa Fortuado	RG23CONECO/005/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,040,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,350	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA / Física: ANTICIPO OTORGADO / Registro:	
OAX15150100550631	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ruta Y Cruz De La Cal. Contreras, Cabeza Municipal	RG23CONECO/006/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,942	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA / Física: ANTICIPO OTORGADO / Registro:	
OAX15150100550634	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Central En Las Colonias La Soledad Y Solidaridad, Agencia Santa Rosa Fortuado	RG23CONECO/007/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,109	0.00	0.00	Financiera OBRA NUEVA / Física: ANTICIPO OTORGADO / Registro:	
OAX15150100550655	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio Juanito Sol)	03	Oaxaca	Matías Romero Avenidario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDARIO, OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$698,000	\$209,400	\$209,400	30.00	\$0	Metros lineales	1,116	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100550656	Construcción De Corredor Comunitario En La Localidad De Tepicoytepec	FI8-016-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$409,500	\$204,750	\$204,750	\$204,750	\$204,750	\$204,750	\$204,750	100.00	\$0	Piezas	88	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL 50%.		
OAX15150100550671	Ampliación De La Red De Agua Potable (Gualahútil)	29	Oaxaca	Matías Romero Avenidario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDARIO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$265,034	\$173,970	\$3.00	\$0	Metros lineales	115	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100550673	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Rosario Castellanos	3	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de asuncion nochistlan, oaxaca	Educación	En Ejecución	2015	\$287,328	\$287,328	\$287,328	\$287,328	\$287,328	\$287,328	\$287,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: sin observaciones	
OAX15150100550677	Construcción De Drenaje Pluvial	19	Oaxaca	Matías Romero Avenidario	Profesor Octilio Montalvo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDARIO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$111,034	\$79,319	27.76	\$0	Metros lineales	428	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100550688	Construcción De Corredor Comunitario En El Barrio Del Maestro	FI8-017-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$700,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 70% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL 50%.		
OAX15150100550712	Rehabilitación De La Escuela Primaria En La Localidad De Tepicoytepec	FI8-018-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Educación	En Ejecución	2015	\$282,000	\$282,000	\$282,000	\$282,000	\$282,000	\$282,000	\$282,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	283	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA, YA ESTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100%.		
OAX15150100550716	Construcción Del Dispensario Médico (Caja, Etna, Arroyo Las)	55	Oaxaca	Matías Romero Avenidario	Cauahémec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDARIO, OAXACA	Salud	En Ejecución	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$45,955	\$45,955	43.77	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100550723	Construcción De Muro De Contención	4	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Asuncion Nochistlan	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: sin observaciones	
OAX15150100550729	Construcción De Aula En Escuela Primaria (Fuente De Loreto, Jda. Etna, Río Hamaca)	60	Oaxaca	Matías Romero Avenidario	Cauahémec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDARIO, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$65,399	\$65,399	62.28	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	41.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100550738	Ampliación De Drenaje Sanitario	24	Oaxaca	Matías Romero Avenidario	Denzaj	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDARIO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$477,000	\$477,000	30.00	\$0	Metros lineales	2,362	0.00	5.00	Financiera EL IMPORTE CUBRE EL MONTO DEL ANTICIPO / Física: OBRA INCANANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100550753	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Caja, Etna, Los Matorrales)	34	Oaxaca	Matías Romero Avenidario	Cauahémec	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDARIO, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$77,491	\$76,500	73.80	\$0	Metros lineales	52	0.00	30.00	Financiera POR CUESTIÓN DE DISTANCIA, SE PROVEE EL MATERIAL AL INICIO DE LA OBRA. / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100551101	Construcción De Corredor Escolar En La Escuela Telesecundaria 2005-1300	FAISM-013-2015	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santa Catalina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLA	Educación	En Ejecución	2015	\$518,676	\$518,676	\$518,676	\$518,676	\$518,676	\$518,676	\$518,676	100.00	\$0	Piezas	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100551103	Construcción De Canal De Drenaje Del Arroyo Pluvial La Joya Y Derivación En Margen Izquierdo Río Arroyo (Caj. Etna)	FOHNET-0369-2015	Oaxaca	San Pablo Etna	Hacienda Blanca	Urbano	Subsidios	U037 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISON ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,118,494	\$6,118,494	\$0	\$6,118,494	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALDAR	
OAX15150100551106	Construcción Del Centro Marginal Impedido (Zanahua Y Derivación Del Colector Arroyo Puntal Nuevo)	FOHNET-0381-2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U037 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISON ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,961,841	\$3,961,841	\$0	\$3,961,841	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	700	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALDAR	
OAX15150100551120	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Arriaga	FI8-019-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	305	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTÁ EN 50% DE SU AVANCE FÍSICO		
OAX15150100551131	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Peña Blanca	FI8-020-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	126	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTÁ A UN 50% DE SU AVANCE FÍSICO		
OAX15150100551197	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria (Cerrotero De Berto Juárez)	59	Oaxaca	Matías Romero Avenidario	Nuevo Libro	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MATÍAS ROMERO AVENDARIO, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	15.00	Financiera EL IMPORTE CORRESPONDE AL MONTO DEL ANTICIPO / Física: OBRA RECENTEMENTE INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100551231	Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De Cacahuetlán	FI8-021-2015	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	Salud	En Ejecución</																	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																											Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acum.										
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.										
OAX15150100551275	Construcción De Tanque Séptico	F05MDF/340/05/07/2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepequepec	San Juan Tepequepec	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento San pedro y San Pablo Tepequepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$292,095	\$292,095	\$0	\$292,095	\$292,095	\$292,095	\$292,095	\$292,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE SÉPTICO A BASE DE CONCRETO ARMADO, TAMBIÉN SE CONSTRUYÓ UN RETENEDOR Y UN PODIO DE ABSORCIÓN.									
OAX15150100551294	Construcción De Baño Para La Atención A Mujeres Víctimas De Violencia, Cobertura Municipal	RG23CONECO/019/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX. GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera OXACA NUEVA / Física: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005512937	Mejoramiento De La Inseguridad Urbana De Cuicmiltepec De Juárez	DETUR-4237-2015	Oaxaca	San Miguel Amulá	Cuicmiltepec	Rural	Comercios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federales	SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	637	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:									
OAX151501005513166	Construcción De Baño Perimetral En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	-	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. ayuntamiento de Asunción Nochistlán, Oaxaca	Educación	En Ejecución	2015	\$300,815	\$300,815	\$300,815	\$300,815	\$34,797	\$34,797	\$34,797	\$34,797	11.57	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	25.00	Financiera / Física: PAGO DE LISTAS DE BAJA OXCA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN PARA VALIDACIÓN, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005513224	Construcción De Canal Pluvial En Calle Sin Nombre Mujeres Heroínas Y Refracto De La Cist. Lauro Cárdenas	-	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$428,927	\$428,927	\$332,701	\$428,927	\$332,701	\$332,701	\$332,701	\$332,701	77.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACIÓN DE LOS YINQUILITO / Física: LA OBRA EN EL INSTANTO TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005513256	Mejoramiento De Vivienda (Colocación De Techos)	FAIS-05-2015	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005513302	Reparaciones Generales En Cobso No. 31	FAFEF-1203-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$296,864	\$296,864	\$296,864	\$296,864	\$291,832	\$291,832	\$291,832	\$291,832	98.30	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005513358	Muro De Contención En La Calle Independencia	FAIS-04-2015	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$149,012	\$149,012	\$149,012	\$149,012	\$149,012	\$149,012	\$149,012	\$149,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005513447	Reparaciones Generales En Preparatorio Rufino Fierro	FAFEF/1204/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$346,207	\$346,207	\$346,207	\$346,207	\$286,903	\$286,903	\$286,903	\$286,903	82.87	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CORRESPONDE A METAS QUE NO HAY CUANTIFICACIÓN MEDIBLE YA QUE SE TRATA DE REPARACIONES DE OBRA EXTERIOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005513454	Mejoramiento De Vivienda (Colocación De Techos)	FAIS-05-2015	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$181,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitud validación.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005513460	Equipamiento Para Laboratorios Y Departamentos En El Instituto Tecnológico De Oaxaca De Juárez	FAFEF/1286/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IK12 FAFEF	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$28,372,370	\$28,372,370	\$28,372,370	\$28,372,370	\$8,326,236	\$8,326,236	\$8,326,236	\$8,326,236	29.35	\$0	Lote	4,678	0.00	46.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005515525	Mejoramiento De Viviendas En San Juan Teutila	-	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Juan Teutila	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA POR ADMIN. DIRECTA SE COMPRO TODOS EL MATERIAL Y LOS BIENES NECESARIOS APORTARÁN LA MANO DE OBRA / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005515584	Construcción De Cuartos Dormitorios	010	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Barrio Joquilita	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Honorable Ayuntamiento de San Simón Zahuatlán	Vivienda	En Ejecución	2015	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	100.00	\$0	Vivienda	101	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005515617	Mejoramiento De Viviendas En San José Desagobado	-	Oaxaca	San Pedro Teutila	San José Desagobado	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$598,000	\$598,000	\$179,400	\$598,000	\$179,400	\$179,400	\$179,400	\$179,400	30.00	\$0	Vivienda	0	0.00	30.00	Financiera: UNICAMENTE SE HA OTORGADO EL FONDO ANTERIO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005515631	Techados En Areas De Inspección De Educación Para La Escuela Primaria Benito Juárez	FAISM-035-2015	Oaxaca	San Miguel Ahuatemolcillos	La Luz Temascalac	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUATEMOLCILLOS	Educación	En Ejecución	2015	\$721,941	\$721,941	\$721,941	\$721,941	\$721,941	\$721,941	\$721,941	\$721,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005515665	Construcción De Cuartos Dormitorio	011	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Guadalupe Salinas (Barrio al Salado)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	honorable ayuntamiento de san simón zahuatlán	Vivienda	En Ejecución	2015	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	\$520,485	100.00	\$0	Vivienda	165	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005515772	Construcción De 39 Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Felipe Lachilón	fsae-07/04-2015	Oaxaca	Santiago Xicatlán	San Felipe Lachilón	Rural	Aportaciones Federales	IK01 FAS Entidades	comisión estatal de vivienda	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,576,652	\$1,576,652	\$1,576,652	\$1,576,652	\$1,576,652	\$1,576,652	\$1,576,652	\$1,576,652	100.00	\$0	Vivienda	116	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:									
OAX151501005515947	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Alvaro Obregón Entre Calle Laboratoria Y Perimetral	FAISM/07/018/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$979,746	\$979,746	\$979,746	\$979,746	\$293,924	\$293,924	\$293,924	\$293,924	30.00	\$0	Metros lineales	71	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 0% / Registro: OBRA NÚMERO FASMO/07/018/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% QUE CORRESPONDE AL ANTEPROYECTO Y FÍSICO DEL 0%.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005515982	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Independencia Entre Calle Progreso Y Calle Laboratoria De Salina Cruz	FAISM/07/005/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$996,396	\$996,378	\$996,378	\$996,378	\$996,378	\$996,378	\$996,378	\$996,378	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA NÚMERO FASMO/07/005/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DEL 100% SE TIENE ACTA DE ENTREGA RECIBIDA DE LA OBRA.									
OAX151501005515997	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa	FAISM/07/009/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$973,317	\$973,317	\$973,317	\$973,317	\$291,995	\$291,995	\$291,995	\$291,995	30.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% CORRESPONDE AL ANTEPROYECTO / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 0% / Registro: OBRA NÚMERO FASMO/07/009/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% QUE CORRESPONDE AL ANTEPROYECTO Y FÍSICO DEL 0%.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005516018	Rehabilitación De La Red De Drenaje De La Calle Venustiano Carranza Y Guadalupe Victoria Entre Avenida Termino Anacleto Y Per Del Centro	FAISM/07/012/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$998,261	\$998,815	\$998,815	\$998,815	\$998,815	\$998,815	\$998,815	\$998,815	100.00	\$0	Metros lineales	255	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA NÚMERO FASMO/07/012/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DEL 100% SE TIENE ACTA DE ENTREGA RECIBIDA DE LA OBRA.									
OAX151501005516042	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Del Estado Entre Avenida Juárez Y Malacates	FAISM/07/015/2/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$688,421	\$688,421	\$688,421	\$688,421	\$645,960	\$645,960	\$645,960	\$645,960	93.83	\$0	Metros lineales	79	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 93.83% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA NÚMERO FASMO/07/015/2015, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 93.83% Y FÍSICO DEL 100%, DEBIDO A LOS TRÁMITES ANTE LA C.F.E. PARA LA OPERACIÓN DE LA OBRA.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005516044	Construcción De Un Área De Propagación Vegetal Por Área De Cultivo Intensivo, Área De Almacenamiento, Tratamiento Y Envasado, Oficina Y Reception Con Servicios Sanitarios	FAMES-2617-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IK04 IAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Universidad de la Sierra Juárez	Educación	En Ejecución	2015	\$349,031	\$349,031	\$349,031	\$349,031	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	504	0.00	0.01	Financiera / Física: a esta fecha aun no se ha ejercido el recurso asignado / Registro: SIN OBSERVACIONES									
OAX151501005516054	Construcción De Camerón Comunitario	012	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	Las Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Honorable Ayuntamiento de san simón zahuatlán	Urbanización	En Ejecución	2015	\$199,536	\$199,536	\$211,254	\$199,536	\$199,536	\$211,254	\$211,254	\$211,254	52.87	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	43.00	Financiera / Física / Registro: la obra reportada tendrá un costo total de \$299,535.70, lo haute ejecutado de beneficiarios - nota de importante mencionar que al programar la obra nos pidio el aprobado por que se ingresó con un monto de \$299,536.00 debido a que el sistema no acepta decimales.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005516072	Ampliación De La Red Eléctrica De Las Calles Lirios Gauderes Y Rosalva-Franyerón	FAISM/07/004/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349,902	\$349,902	\$349,902	\$349,902	\$349,902	\$332,310	\$332,310	\$332,310	94.97	\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 94.97% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: OBRA NÚMERO FASMO/07/004/2015, LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 94.97% Y FÍSICO DEL 100%, DEBIDO A LOS TRÁMITES ANTE LA C.F.E. PARA LA OPERACIÓN DE LA OBRA.- SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.									
OAX151501005516118	Construcción De Colector Sanitario De 8 Dc Diámetro Del Cauce De Barridos De Boca Del Río Al Cauce No. 6, Propio De Puentes, Localizado En La Agencia Municipal De Boca Del Río.	FAISM/07/014/2015	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento																										

Código del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Lugaridad	Ámbito	Fuente de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Prestupuesto	Modificado	Recaudado (Desahogado)	Comprometido	Diversgado	Ejército	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Población	Ancora Anual	vence Actual	Observaciones
OAX0011603005358	Construcción De Refugio Sanitario Para Residentes Salados Montañas.	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RSOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec.	Asistencia Social	En Ejecucion									0.00						Financiera / Finica / Region La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, por lo que se encuentra en ejecución.
OAX1516030054522	Rehabilitacion Del Camino Carretero A La Laguna Pezquera Cuicatlan	FISM-MHICZ-020-043-031-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	RSOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$470,273	\$470,273	\$470,273	\$470,273	\$470,273	\$470,273	\$470,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera / Finica / Region AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100% SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX1516030054929	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Santa Maria El Zapote	f/R-007-2015	Oaxaca	Santiago Huixtatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RSOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTAGITO HUIXTATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$28,466	\$143,359	\$143,359	\$143,359	\$143,359	\$143,359	\$143,359	100.00	\$0	Metros lineales	406	0.00	50.00	Financiera / Finica / Region ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CON UN 50% DE AVANCE FISICO
OAX1516030054924	CONSTRUCCION DEL BARBARRIO PERINATAL ESCUELA PREPARATORIA SAN JUAN	FISMA-HMICZ-020-043-032-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	RSOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecucion	2015	\$793,231	\$590,326	\$390,326	\$390,326	\$317,037	\$317,037	\$317,037	81.32	\$0	Metros lineares	218	0.00	100.00	Financiera / Finica / Region AVANCE FISICO 100% FINANCIERO 81% SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX1516030054926	Restauracion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	BISA-S3S-001	Oaxaca	San Vicente Lachayo	San Vicente Lachayo	Urbano	Subsidios	S17 Programa de Mejoramiento Urbano e Infraestructura Indígena	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHAYO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$2,700,000	\$9,000,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	30.00	\$0	Piezas	1,295	0.00	1.00	Financiera / Finica /Region DESAHOGADA 25% HASTA COMPLETA CONTRATACION PARA FACTURAR USAB 100% HASTA HABER EL ACROE DE REPUESTO EN MARIBOS,FILTRO ANUALIZADO AGENDANTE 80% HASTA REPARACIÓN DE ACCESORIOS DE REFUGIO EN PUERTO,PANETA ARTIFICIAL 35% HASTA CUBRIR LA MARGEN CARCAMO DE ROMBORE 20% HASTA COLARDO DE ACTORES DE RETIREDOS EN CAMBERCATION Y CASITA DE CLONACON 85% HASTA COLARDO DE CONCRETO DE LOSAS NOTA EN LA UNIDAD DE MEDIDA OPTIF POR TEMPLAZ POR QUE NO TIENE PARTIDARIO CONTABLEMENTE MONITE CAPTARAN EN OTRAS OPCIONES SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX1516030054931	Ampliarion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Avenida Insurgentes Entre La Calle Constituyentes Y La Calle Francisco I.Madero, En La Septima Seccion	FISMA-HMICZ-020-043-008-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	RSOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$2,336,336	\$2,336,336	\$2,336,336	\$2,336,336	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera / Finica / Region AVANCE FISICO 100%- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX1516030054939	Pavimentacion Con Concreteo Hidraulico Cable Coancomot	3	Oaxaca	San Juan Atzacpac	San Juan Atzacpac	Urbano	Subsidios	I002 Provisiones salariales y económicas del Estado de Apoyaciones para la Norma Educativa y Gasto Operativos (COPE)	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATTEPEC	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	70.00	\$0	Metros Cuadradon	1,479	0.00	40.00	Financiera / Finica / Region SE SOLICITA VALIDACION.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX1516030054965	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	005-2015	Oaxaca	Maricuala de Juárez	Santa Cruz el Fraile	Rural	Aportaciones Federales	RSOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE MARISCAL DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$410,803	\$410,803	\$410,803	\$410,803	\$333,061	\$333,061	\$333,061	81.08	\$0	Metros lineales	225	0.00	98.00	Financiera / Finica /Region RECTIFICACION DE 13 POSTES / Registro SOLICITO VALIDEACION.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX1516030054984	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	-	Oaxaca	Mariscala de Juárez	San Pedro Atzacpac	Rural	Aportaciones Federales	RSOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$495,661	\$495,661	\$495,661	\$495,661	\$495,624	\$495,624	\$495,624	95.57	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / SISTEMA / Registro SOLICITO VALIDEACION.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX1516030054976	Rehabilitacion Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	016-2015	Oaxaca	Mariscal de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RSOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$184,797	\$184,797	\$184,797	\$184,797	\$184,797	\$184,797	\$184,797	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / REGIMBITAR 1 TANQUE / Registro SOLICITO VALIDEACION.- SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
OAX1516030054979	Construcción De Canal Pluvial En La Colonia Laguna Tuyá	FISMA-HMICZ-020-043-024-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	RSOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$912,862	\$912,862	\$912							

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Avance Financiero										Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	vance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX151501005155465	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FSM-124-082-2015	Oaxaca	San Blas Atrepas	Puente Madera	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,243,389	\$1,243,389	\$373,017	\$1,243,389	\$373,017	\$373,017	\$373,017	30.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005155508	Construcción De Colector Del Drenaje Sanitario En Rancho Llano Sur	FSM-124-157-2015	Oaxaca	San Blas Atrepas	Rancho el Llano	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,599,273	\$1,599,273	\$703,053	\$1,599,273	\$703,053	\$703,053	\$703,053	43.96	\$0	Metros lineales	220	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005155662	Construcción De Infraestructura Para Instalaciones De Antenas (3.6 Etag)	FSM-003-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$495,633	\$495,633	\$495,633	\$495,633	\$495,633	\$495,633	\$495,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005155735	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FSM-007-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cafate de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$597,976	\$597,976	\$597,976	\$597,976	\$597,976	\$597,976	\$597,976	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005155751	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Xuchitlancito	2015-53	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xuchitlancito	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	90.00	\$0	Lote	1,345	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005155771	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FSMDM-11-A-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoén	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOCH	Urbanización	En Ejecución	2015	\$995,182	\$995,182	\$995,182	\$995,182	\$995,182	\$990,892	\$990,892	99.57	\$0	Piezas	725	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX151501005155799	Mantenimiento De La Red Eléctrica En Río Santiago	2015-54	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	90.00	\$0	Lote	293	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005155830	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FSMDM-04-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoén	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOCH	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,493,534	\$1,493,534	99.57	\$0	Piezas	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005155859	Construcción De Oficinas, Ampliación En La Escuela Secundaria Antonio Caso	2015-55	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$83,520	\$83,520	\$83,520	90.00	\$0	Metros Cuadrados	486	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PRESENTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE EN EL PERIODO ANTERIOR SE PRESENTARON FALLAS EN LA RED DE INTERNET LOCAL, HACIENDO IMPOSIBLE QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES INTENTOS LLAMADOS IMPIDIENDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005155909	Mejoramiento Visual De La Calle Alameda (Carretero) Barrio De Jalatlán, Cabecera Municipal	RG23CONECO/011/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,430,000	\$7,430,000	\$5,301,000	\$7,399,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005155941	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Al Vivero, Agencia San Felipe Del Agua	RG23CONECO/014/2015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX (SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,940,000	\$2,798,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	361	0.00	30.00	Financiera: ANTERIOR OTORGADO / Física: ADJMAS SE EJECUTARÁN 740.00 ML DE GUARNICIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156021	Ampliación Del Centro De Salud	MSL-392-FSMDM-53-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Salud	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156082	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	FSM-008-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,732,634	\$1,732,634	\$1,732,634	\$1,732,634	\$1,732,634	\$1,732,634	\$1,732,634	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156083	Mantenimiento De Aulas En El Centro Educativo Precolectivo Leonor Viquez Cien: 201501388	FSMDM-19-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoén	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOCH	Educación	En Ejecución	2015	\$252,633	\$252,633	\$252,633	\$252,633	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156112	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable (27 Tramo)	FSM-009-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cuagüiles	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,039,273	\$1,039,273	\$1,039,273	\$1,039,273	\$519,636	\$519,636	\$519,636	50.00	\$0	Metros lineales	148	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156183	Ampliación De La Unidad Médica Rural	MSLM-392-FSMDM-53-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopetlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Salud	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,798	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156191	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable	FSM-010-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Atlatlaya	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,047,762	\$1,047,762	\$1,047,762	\$1,047,762	\$683,268	\$683,268	\$683,268	65.21	\$0	Metros lineales	397	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156198	Ampliación Del Centro De Salud	MSLM-392-FSMDM-55-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Salud	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156226	Mantenimiento De La Unidad Médica Rural	MSLM-392-FSMDM-56-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Yutecoso Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Salud	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,221	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156230	Construcción Del Sistema De Bombeo Con Energía Solar	FSM-011-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$448,679	\$448,679	\$448,679	\$448,679	\$448,679	\$448,679	\$448,679	100.00	\$0	Piezas	567	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156267	Mantenimiento De Las Piletas De Tratamiento De Aguas Residuales, Ubicadas En El Páramo Pe De La Pita Y El Cón No.20	FSM-001-2015	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$261,463	\$261,463	\$261,463	\$261,463	\$145,257	\$145,257	\$145,257	55.56	\$0	Metros cúbicos	1,500	0.00	55.56	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156270	Construcción De Drenaje Pluvial	MSLM-392-FSMDM-46-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$527,825	\$527,825	\$527,825	\$527,825	\$274,469	\$274,469	\$274,469	52.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156385	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	FSM-124-156-2015	Oaxaca	San Blas Atrepas	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,886,500	\$1,886,500	\$565,950	\$1,886,500	\$565,950	\$565,950	\$565,950	30.00	\$0	Metros lineales	283	0.00	19.56	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156389	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Niños Héroes Clave 2015018474	FSMDM-29-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoén	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZCOCH	Educación	En Ejecución	2015	\$337,326	\$337,326	\$337,326	\$337,326	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX151501005156397	Construcción De Un Área En Precolecto Reducción Prehisteria	MSLM-392-FSMDM-08-2015	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Educación	En Ejecución	2015	\$273,282	\$273,282	\$273,282	\$273,282	\$273,282	\$161,985	\$161,985	59.27	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00		

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	De los Recursos	Programa Fondo Comero	Programa Fondo Comercio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milesdólares)	Comprometido	Desagregado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones		
OAX100130200135528	Construcción De Refugio Sanitario En Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	DOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física y el proyecto se encuentra en ejecución		
OAX1510100506301	Modernización Y Ampliación Del Centro C.I.C. Cerro Santa Catalina Santa Catarina Juchitán Santa Rosa Amatlán	364-PROD-001-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juchitán	Santa María Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	DOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATERINA JUCHITÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,998,985	\$2,699,262	\$9,998,985	\$2,699,262	\$2,699,262	\$2,699,262	\$2,699,262	27.00	\$0		Kilómetro	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALEACION	
OAX1510100506367	Construcción De Cuaterniones Y Pavimento A Base Concreto Hidráulico De La Ignacia Rayón	DPP983-2015	Oaxaca	Santiago Sincapitlan	Cobertura municipal	Comercio	R127 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO		Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0		Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera REPORTE ACUMULADO DEL TRIMESTRE / Física REGISTRO DE OBRA CONCLUIDA		
OAX1510100506396	COMISION DE 75 Plus Fierme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sileayegam	FISE-4386-2015	Oaxaca	Sileayegam	Sileayegam	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$930,775	\$930,775	\$930,775	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Vivienda	156	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1510100506398	CONSTRUCCION DE UNA CUBIETA DE OCHO MÓDULOS DE 18.00 X 3.00 METROS CON TECHUMBRE METAL A BASE DE PÓLVO COMESTIBLE LANTAS DE ZIRCON ALUMINIO 24 DE LA CAL. HERRERA MAGALLANES DE LA CAL. CALTE	BV-RC33-VEH-0183-03-2015	Oaxaca	Herrera Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Herrera Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HERRERA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,414,619	\$1,414,619	\$1,414,619	\$1,412,004	\$423,601	\$423,601	\$423,601	\$423,601	29.94	\$0		Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
OAX1510100506418	CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS CON BODIGERO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUERRERO	FISE-4189-2015	Oaxaca	San Luis Amatlán	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$315,344	\$315,344	\$315,344	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1510100506445	CONSTRUCCION DE PLUS FIERME	MFG-564-FBMD-11-2015	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	DOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,027,258	\$1,027,258	\$1,027,258	\$1,027,258	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Kilómetro cuadrado	319	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel
OAX1510100506449	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 4	-	Oaxaca	San Marcial Ocotlán	San Marcial Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0122 FAFET	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	REGIDURIA DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$658,533	\$658,533	\$658,533	\$658,533	\$658,533	\$658,533	\$658,533	\$658,533	100.00	\$0		Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
OAX1510100506456	CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS CON BODIGERO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUAYE	FISE-4390-2015	Oaxaca	Santa María Zapotlán	Agua del Guaje	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$315,344	\$315,344	\$315,344	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1510100506476	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rosita A La Iglesia Católica	FAOM-M61-177-41-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Domingilla	Rural	Aportaciones Federales	DOA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUAICATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$136,403	\$136,403	\$136,403	\$136,403	\$136,403	\$136,403	\$136,403	\$136,403	100.00	\$0		Metros Cuadrados	570	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física TERMINADO / Registro SOLICITO VALEACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
OAX1510100506486	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL AUDIOL	SC3-FID-001-2015	Oaxaca	Santa Catarina Juchitán	Santa Catarina Juchitán	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATERINA JUCHITÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,393,000	\$6,393,000	\$3,487,900	\$6,393,000	\$3,487,900	\$3,487,900	\$3,487,900	\$3,487,900	49.88	\$0		Metros Cuadrados	6,900	0.00			

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

1000

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL: 17786

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto																											Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado											
OAX00130200115528	Construcción De Refuerzo Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.											
OAX11150100564506	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Villa Calca, Clave 20892113.	FBS32015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Culapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$280,068	\$280,068	\$280,068	62.24	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	71.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.										
OAX11150100566671	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	18	Oaxaca	Santa María Petapa Buenavista	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$282,537	\$282,537	\$282,537	80.72	\$0	Metros cúbicos	140	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.										
OAX11150100566700	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Virgilio Lúthi	21	Oaxaca	Santa María Petapa Rincón Viejo	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	Educación	En Ejecución	2015	\$332,961	\$332,961	\$332,961	\$332,961	\$99,888	\$99,888	\$99,888	30.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.										
OAX11150100566716	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria "El Dorado De 1915", En La Localidad De "Trancas"	FBS02015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Trancas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,324	\$90,324	\$90,324	90.32	\$0	Lote	133	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.										
OAX11150100566769	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	MYOD-2015-14	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,179,000	\$2,179,000	\$2,179,000	\$2,179,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	330	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE COMENZÓ EN SEPTIEMBRE Y NO SE HA PAGADO NADA / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.										
OAX11150100566779	Mantenimiento De Aulas En La Escuela "Vicente Guerrero", Clave 20891026	FBS792015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Culapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$684,781	\$684,781	\$684,781	68.48	\$0	Piezas	225	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.										
OAX11150100566793	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 2da Etapa	MYOD-2015-15	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,281,783	\$1,281,783	\$1,281,783	\$1,281,783	\$1,018,758	\$1,018,758	\$1,018,758	79.48	\$0	Metros lineales	655	0.00	79.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.										
OAX11150100566833	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Unión E Independencia, Dos Manzanas	FBS52015	Oaxaca	Culapam de Guerrero	Manzanos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$30,916	\$30,916	\$30,916	\$30,916	\$30,916	\$30,916	\$30,916	100.00	\$0	Metros	118	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.										
OAX11150100566988	"Equipamiento De Depósitos De Agua Potable"	FISMDT/340/12/04/2015	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TLAXIQUETEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$0	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipoamiento	23	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE 4 CISTERNAS DE 1000 LITROS, 1000 LITROS DE 1000 LITROS, 1000 L										

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones														
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.															
OAX15150100561602	Construcción De Muro Para Cocina. Segunda Etapa	F0M-03-2015	Oaxaca	Villa Tejupam de la Unión	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,363	\$130,363	\$130,363	\$130,363	\$130,363	\$130,363	\$130,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION														
OAX15150100561760	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Niños Héroes. Clave:03050304	40	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Contribución Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$51,719	\$51,719	\$51,719	17.24	\$0	Lote	60	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.														
OAX15150100561784	Construcción De Corredor Escolar En La Escuela Primaria Francisco I. Madero	38	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,283,518	\$1,283,518	\$1,283,518	\$1,283,518	\$232,621	\$224,200	\$224,200	17.47	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.														
OAX15150100561819	Construcción De Muro Para Cocina. Agencia Monte Verde	04-F0M-2015	Oaxaca	Villa Tejupam de la Unión	Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$94,971	\$94,971	\$94,971	\$94,971	\$94,971	\$94,971	\$94,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA. Paso al siguiente nivel.														
OAX15150100561878	Rehabilitación Del Camero Conchero. Paraje La Pava	04-F0M-2015	Oaxaca	Villa Tejupam de la Unión	Villa Tejupam de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Kilómetro	2.200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION														
OAX15150100561965	Construcción De Drenaje Sanitario Colonia Che Gomez	F0M-MHCIZ-020-043-055-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,099,858	\$1,099,858	\$1,099,858	\$1,099,858	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.														
OAX15150100568002	Construcción De Depósitos O Tanques De Agua En La Colonia Cuadroneros	011-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,210,521	\$1,210,521	\$1,210,521	\$1,210,521	\$1,210,521	\$1,210,521	\$1,210,521	100.00	\$0	Piezas	320	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / Física OBRA CONCLUIDA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR: DEPÓSITOS/TANQUES														
OAX15150100568066	Rehabilitación Del Salto Del Primer Nivel Escuela Preescolar "Alfonso Cruz Martínez". Clave 060311030	F0M-MHCIZ-020-043-067-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2015	\$175,211	\$175,211	\$175,211	\$175,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.														
OAX15150100568076	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Cuadroneros Primera Etapa	012-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,002,357	\$1,002,357	\$501,178	\$501,178	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	156	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE REGISTRA EL ANTEPRO / Física / Registro:														
OAX15150100568113	Rehabilitación De Calle Zaragoza Y Segunda Prolongación De Independencia	MDM-003-2015	Oaxaca	San Martín de los Cameros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CAMEROS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros lineales	396	0.00	70.00	Financiera / Física: FALTA EL 30 POR CIENTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 1. SANTABARO. SOLICITO VALIDACION -SISTEMA. Paso al siguiente nivel.														
OAX15150100568134	Construcción De Techo Fome	013-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	La Prochita	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,500,071	\$1,500,071	\$1,500,071	\$1,500,071	\$1,500,071	\$1,500,071	\$1,500,071	100.00	\$0	Vivienda	312	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / Física OBRA CONCLUIDA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR: TECHOS FIRMES/ACCIONES														
OAX15150100568125	Construcción De Módulo Sanitarios En El Jardín De Niños "Andrés Bello Morales". Clave 2009021103	F0M-MHCIZ-020-043-048-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Colonia 19 de Marzo (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2015	\$279,629	\$279,629	\$279,629	\$279,629	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 1. SANTABARO PARA NIÑOS. 1. SANTABARO PARA NIÑOS Y LAMINOS COMBATIDOS. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. -SISTEMA. Paso al siguiente nivel.														
OAX15150100568150	Construcción De Cuarto Para Dormitorio	F0MDF-28-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	Épido Miguel Herrera Luna	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCOÁN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$149,918	\$149,918	\$149,918	\$149,918	\$149,918	\$149,918	\$149,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.														
OAX15150100568153	Construcción De Techo Fome En La Colonia Avanzada Pico Surco	015-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$903,334	\$903,334	\$451,667	\$451,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	205	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE REGISTRO EL ANTEPRO / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR: TECHORIZACION														
OAX15150100568169	Mejoramiento Del Aula De La Escuela Primaria Vicente Guerrero	MDM-004-2015	Oaxaca	San Martín de los Cameros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOS CAMEROS	Educación	En Ejecución	2015	\$120,978	\$120,978	\$120,979	\$120,979	\$120,979	\$120,979	\$120,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	80.00	Financiera / Física: obra falta 20% para su terminación / Registro: solvito validacion -SISTEMA. Paso al siguiente nivel.														
OAX15150100568184	Construcción De Drenaje Pluvial Calle El Benabán	from-383-007-2015	Oaxaca	Santa Cruz Tayata	Santa Cruz Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa cruz tayata	Urbanización	En Ejecución	2015	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solvito validacion -SISTEMA. Paso al siguiente nivel.														
OAX15150100568190	Construcción De Techo Fome Primera Etapa	014-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Loma Coyul San Martín	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$777,258	\$777,258	\$777,258	\$777,258	\$777,258	\$777,258	\$777,258	100.00	\$0	Vivienda	176	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA FIRMEMENTE, FINANCIERAMENTE QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR EL PRODUCTO / Física OBRA CONCLUIDA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR: TECHO FIRME/ACCION.														
OAX15150100568218	Construcción De Aula De Medio En La Escuela Telesecundaria Clave 20040122091	F0MDF-33-2015	Oaxaca	San Juan Cotzacoán	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCOÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$574,154	\$574,154	\$574,154	\$574,154	\$355,062	\$353,532	\$353,532	61.57	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:														
OAX15150100568230	Construcción Del Centro De Tecnologías De La Información Y Comunicación (Cenit) Para La Liberación De Información En La Dae De Ciencias Sociales Y Administrativas (Acadabae)	FAMES-2704-2015	Oaxaca	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO08 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2015	\$3,077,550	\$3,077,550	\$0	\$3,077,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	0.05	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel.														
OAX15150100568231	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa	016-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,001,720	\$1,001,720	\$500,860	\$500,860	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	115	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE REGISTRA EL ANTEPRO / Física / Registro:														
OAX15150100568235	Construcción De Techo Fome De Agua De Represión De Educación Física De La Escuela Primaria Bilingüe Francisco Villa. Clave 2006111101	017-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$986,742	\$986,742	\$485,494	\$485,494	\$485,494	\$485,494	\$485,494	49.20	\$0	Metros Cuadrados	111	0.00	49.20	Financiera / Física / Registro:														
OAX15150100568334	Rehabilitación De Paso Profundo Para Agua Potable De San Pedro La Reforma	018-068-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$70,180	\$70,180	\$70,180	\$70,180	\$70,180	\$70,180	\$70,180	100.00	\$0	Piezas	88	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: Faltan 10% terminada														
OAX15150100568349	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	008	Oaxaca	Santiago Ixcatlán	El Mosco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,035,894	\$2,035,894	\$610,768	\$2,035,894	\$610,768	\$610,768	\$610,768	30.00	\$0	Vivienda	545	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN -SISTEMA. Paso al siguiente nivel.														
OAX15150100568379	Construcción Del Sistema De Riego: Tecnificado De La Unidad De Riego Pico La Labor De Natividad	018-032-2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$258,333	\$258,333	\$102,798	\$258,333	\$102,798	\$102,798	\$102,798	39.41	\$0	Piezas	0	0.00	40.00	Financiera / Física: la unidad de medida correcta es obra / Registro: OBRA EN PROCESO														
OAX15150100568387	Construcción De Fosas Septicas En La Colonia Reforma Primera Etapa	018-2015	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,225,681	\$1,225,681	\$612,841	\$612,841	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	210	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE REGISTRA EL ANTEPRO / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR: TANQUE/FOSA.														
OAX15150100568429	Construcción De																																									

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Descripción de los Recursos	Programa Fomento Comunitario	Programa Fomento Comunitario - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejercido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Asume	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX10013020013528	Construcción De Refectorio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h Ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Región: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Física, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1150300568769	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Arroyo Tigre, En El Municipio De San Felipe Usila	SFU-CD-PROB-2015-02	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tigre	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,224,418	\$1,224,418	\$967,325	\$1,224,418	\$967,325	\$967,325	\$967,325	30.00	\$0	Metros lineales	275	0.00	25.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física / Región: ob - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1150300568777	Mejoramiento De La Unidad Médica Rural Imu-Prospera	013	Oaxaca	Santiago Ixtayotlán	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTAGO IXTAYUTLA	Salud	En Ejecución	2015	\$58,149	\$58,149	\$58,149	\$58,149	\$58,149	\$58,149	100.00	\$0	Lote	375	0.00	100.00	Financiera / Física / Región: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1150300568784	Rehabilitación De Aulas Del Centro Educativo Preparatorio Niños Héroes	F18/005/011/2015	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$239,298	\$239,298	\$239,298	\$239,298	\$450,705	\$450,705	85.15	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	85.00	Financiera / Física / Región: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1150300568801	Ampliación De La Red De Agua Potable	FAIMD-019-2015	Oaxaca	"Hacienda Villa", Territorio de Seguros y Loma Comunal	San Marcos de Garzón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIZIOTLAN DE SEGURA Y LOMA, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Metros lineales	312	0.00	100.00	Financiera / Física / Región: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1150300568831	Rehabilitación De Escuelas Públicas	01-3	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Subsidios	U122 Proyectos de Desarrollo Regional		22-Posiciones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$750,000	\$750,000	75.00	\$0	Lote	2,577	0.00	77.00	Financiera / Física / Región: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1150300568834	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	014	Oaxaca	Santiago Ixtayotlán	Santiago Ixtayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,511,965	\$1,511,965	\$1,511,965	\$1,511,965	\$1,511,965	\$1,511,965	100.00	\$0	Lote	1,901	0.00	100.00	Financiera / Física / Región: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1150300568839	Construcción De Acceso Para Personas Con Discapacidad En El Andador Cinco Señores	MSQ/RSMD/FAIM21318/0005/2015	Oaxaca	San Juan Quiquihí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$542,229	\$542,229	\$542,229	\$542,229	\$542,229	\$542,229	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Región: OBRA INCOMPLETADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1150300568874	Rehabilitación De Aulas De La Escuela Telesecundaria	F18/005/012/2015	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$553,485	\$553,485	85.15	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	85.00	Financiera / Física / Región: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1150300568901	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	MSQ/RSMD/FAIM21518/0007/2015	Oaxaca	San Juan Quiquihí	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$906,363	\$906,363	\$273,086	\$273,086	\$273,086	\$273,086	30.13	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	0.30	Financiera / Física / Región: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1150300568947	Construcción De Corredor Comunitario Primera Etapa	MS1201303001	Oaxaca	Santa Tomás Jalieza	Santa Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IO04 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$1,496,28									

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Averance Financiera					Unidad de Medida	Averance Físico			Observaciones	
																	Recaudado (Milesdólares)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Publicación		Averance Anual
OAX00110200135528	Construcción De Baños Sanitarios De Baños Públicos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución							0.00							Financiero / Física / Registros La entidad federalista o municipal no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en proceso.		
OAX1510100170441	Construcción Del Tachón En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Benito Juárez Clase 2009/10076	FASAD-MSPA-302-004-04-2015	Oaxaca	San Pedro Atotzac	San Antonio Carrizal	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOTZAC	Educación	En Ejecución	2015	\$180,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Lote	25	0.00	1.00	Financiero obra terminada / Física obra terminada / Registro la obra se encuentra terminada Física y Financiero en su totalidad	
OAX1510100170442	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	55	Oaxaca	Santa María Petapa	Septeme	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución	2015	\$181,687	\$181,687	\$181,687	\$181,687	\$4,506	\$4,506	\$4,506	30.00	\$0	Pasas	15	0.00	30.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.	
OAX1510100170444	Construcción De Drenaje Pluvial	184 OP FOMAF 18-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,005,001	\$1,005,001	\$1,002,850	\$1,002,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,800	0.00	40.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.	
OAX1510100170446	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Barrio Guadalupe Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca	MSN/VSAM/R13/FB/09/17-015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$136,587	\$136,587	\$136,587	\$136,587	\$136,587	\$136,587	\$136,587	\$136,587	65.57	\$0	Vivienda	1,000	0.00	65.57	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170447	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FOMADFO1-42015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$147,807	\$147,807	\$119,827	\$147,807	\$147,807	\$119,827	\$119,827	\$119,827	55.73	\$0	Pasas	1,286	0.00	90.00	Financiero FALTAN TRAMITES ANTE CIE / Física LA UNIDADES SON 7 TRANSFORMADORES / Registros FALTAN LOS TRAMITES ANTE CIE
OAX1510100170455	Ampliación De La Red De Agua Potable	184 OP FOMAF 12-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$107,923	\$107,993	\$107,923	\$107,854	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,300	0.00	100.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.	
OAX1510100170461	Construcción De Baños Sanitarios En El Promotorio Municipal Acuña Clase 2009/01024 Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca	MSN/VSAM/R13/FB/02/07-015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2015	\$667,405	\$667,405	\$667,405	\$667,405	\$667,405	\$667,405	\$667,405	\$667,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,201	0.00	100.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170466	Construcción Del Sistema De Agua Potable	184 OP FOMAF 20-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,040,001	\$1,040,001	\$1,040,001	\$1,035,296	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	310	0.00	85.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.	
OAX1510100170467	Modernización Y Ampliación Del Camino De San Pedro Guzmán - Santa Cecilia Jalisco - Tramo Del Km. 000 Del Km. 9 Y 14.82 Subramo A Modernizar Del Km. 5 Y 14.00 Km. 5 Y 14.82	MTS1010130905	Oaxaca	Santa Tomás Jalisco	Santa Cecilia Jalisco	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Kilómetro	2,250	0.00	30.00	Financiero PROYECTO QUE SE ESTÁ REALIZANDO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES Y LOCALES / Registros PROYECTO QUE SE ESTÁ REALIZANDO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES Y LOCALES
OAX1510100170484	Mejoramiento De Viviendas En El Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca	MSN/VSAM/R13/FB/03/17-015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$495,800	\$495,800	\$495,800	\$495,800	\$495,800	\$495,800	\$495,800	\$495,800	100.00	\$0	Vivienda	1,200	0.00	100.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170503	Construcción De Línea De Conductores De Agua Potable De La Línea Pula Blanca A La Perra Carrizal-Carcel	MSM-002-2015	Oaxaca	Santa María Tecomaná	Santa María Tecomaná	Urbano	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,636	0.00	100.00	Financiero / Física / Registros OBRA TERMINADA - SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170508	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero	MSG-2015-7	Oaxaca	San Juan Guastala	San Juan Guastala	Urbano	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAHA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,002	0.00	100.00	Financiero OBRA ENCUBIERTA DESDE 3ER TRIMESTRE 2015 / Física OBRA ENCUBIERTA EN EL 3ER TRIMESTRE 2015 / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170512	Rehabilitación De Albornoz Publico En La Calle Principal Del Municipio De Santos Reyes Nopala	MSGN/VSAM/R13/FB/02/07-015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$485,950	\$485,950	\$485,950	\$485,950	\$485,950	\$485,950	\$485,950	\$485,950	100.00	\$0	Luminaria	5,201	0.00	100.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170513	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Cruz Colorado	FASAD-MSPA-302-002-06-2015	Oaxaca	San Pedro Atotzac	Cruz Colorado	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOTZAC	Salud	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$423,301	\$700,000	\$423,301	\$423,301	\$423,301	\$423,301	60.19	\$0	Metros Cuadrados	194	0.00	0.90	Financiero en el año julio se retiraron los materiales por problemas de lluvia / Física retraso en la ejecución del obra por problemas de lluvia / Registro la obra se encuentra terminada Financiero en el avance Financiero hasta en un 60% - SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170519	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Central Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca	MSGN/VSAM/R13/FB/03/17-015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	El Central	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$649,312	\$649,312	\$649,312	\$649,312	\$239,431	\$239,431	\$239,431	\$239,431	39.96	\$0	Metros lineales	83	0.00	39.96	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170515	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De La Guadalupe	FASAD-MSPA-302-008-07-2015	Oaxaca	San Pedro Atotzac	La Guadalupe	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOTZAC	Salud	En Ejecución	2015	\$725,000	\$725,000	\$438,465	\$725,000	\$438,465	\$438,465	\$438,465	\$438,465	60.48	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	0.90	Financiero no se ha pagado en su totalidad en este trimestre por que aun falta por ejecutar / Física la obra no se termina en tiempo / Berra por problemas de lluvias / Registro la obra esta comprometida a terminarse lo mas pronto posible - SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170546	Mantenimiento De Caminos	FSM-003-2015	Oaxaca	Santa María Tecomaná	Santa María Tecomaná	Urbano	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMANA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,636	0.00	100.00	Financiero / Física / Registros OBRA TERMINADA - SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170555	Construcción De Barileado Perimetral En Jardín De Niños Emilio Zapata	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	El Camaleote	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	50.00	Financiero / Física / Registros LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, CON UN AVANCE DEL 50 %
OAX1510100170570	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En El Ejido	MSA/R13/FASAD/01/20-15	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santo Domingo Chiconiaco	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$361,687	\$361,687	\$361,687	\$361,687	\$361,687	\$361,687	\$361,687	\$361,687	100.00	\$0	Metros lineales	388	0.00	100.00	Financiero OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170597	Pavimentación De Andadores A Base De Concreto Hidráulico En El Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca	MSGN/VSAM/R13/FB/02/47-015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$130,895	\$130,895	\$130,895	52.36	\$0	Metros Cuadrados	5,201	0.00	52.36	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170621	Construcción De Tachón Para La Impartición De Educación Física Y Canchales De Fútbol En La Localidad De El Central Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca	MSGN/VSAM/R13/FB/02/57-015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Antonio Costilla	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,538,395	\$1,538,395	\$1,538,395	\$1,538,395	\$1,538,395	\$661,876	\$661,876	\$661,876	30.02	\$0	Metros Cuadrados	482	0.00	30.02	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170627	Construcción De 2 Aulas En La Escuela 3ra De Mayo	-	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Concepción las Mesas	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	30.00	\$0	Lote	40	0.00	30.00	Financiero / Física / Registros LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30 % - SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170634	Construcción De Aulas Para Telebachillerato	MSA/R13/FASAD/03/20-15	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Zapotitlán	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$792,848	\$792,848	\$638,221	\$792,848	\$638,221	\$638,221	\$638,221	\$638,221	80.50	\$0	Pasas	1,319	0.00	100.00	Financiero / Física OBRA ENCUBIERTA Y OPERANDO / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170644	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio La Soledad Y Barrio Santa Catarina Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca	MSGN/VSAM/R13/FB/02/67-015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$326,414	\$326,414	\$326,414	\$326,414	\$326,414	\$97,924	\$97,924	\$97,924	30.00	\$0	Vivienda	2,000	0.00	30.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170648	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	184 OP FOMAF 15-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,797,421	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	40.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.	
OAX1510100170655	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Corral	MSA/40VSAM/09/12/20-15	Oaxaca	Santiago Anulucytec	El Corral	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ANULUCYTEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170661	Construcción De Canchales Publicos En La Escuela Primaria "Félix Carrillo Puerto" Clase 2009/1-139 Del Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca	MSGN/VSAM/R13/FB/02/77-015	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	Educación	En Ejecución	2015	\$519,526	\$519,526	\$519,526	\$519,526	\$155,858	\$155,858	\$155,858	\$155,858	30.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	30.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170669	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Cuernavaca S De Mayo Y David Salas C Del La Perra Ma. Lolo	184 OP FOMAF 02-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,770,625	\$6,770,625	\$6,770,625	\$6,742,097	\$5,233,832	\$5,210,266	\$5,210,266	\$5,210,266	76.95	\$0	Metros lineales	371	0.00	70.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170670	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Independencia	MSA/40VSAM/09/13/20-15	Oaxaca	Santiago Anulucytec	La Independencia	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ANULUCYTEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	76.15	\$0	Metros lineales	145	0.00	75.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170675	Equipamiento Y Rehabilitación De Los Escuelas Del Nivel Medio Superior De La Uajala	703-001-019-72-115	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	0008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,169,364	\$1,169,364	\$1,169,364	\$1,169,364	\$1,169,364	\$1,169,364	\$1,169,364	\$1,169,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,629	0.00	100.00	Financiero SOLICITO VALIDACION DE FOLIO GRACIAS / Física SOLICITO VALIDACION DE FOLIO GRACIAS / Registros SOLICITO VALIDACION DE FOLIO GRACIAS - SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170689	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Llano Tigre	MSA/40VSAM/09/14/20-15	Oaxaca	Santiago Anulucytec	Llano Tigre	Rural	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO ANULUCYTEC	Salud	En Ejecución	2015	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	357	0.00	50.00	Financiero / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100170693	Rehabilitación De Guarniciones Y Barragones En Varas Calle	2015-070	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	0004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$137,454	\$137,454	\$137,454	\$137,454	\$137,454	\$137,454	\$137,454	\$137,454	100.00	\$0	Metros lineales				

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Informe General del Proyecto																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150100570713	Ampliación De Drenaje Sanitario	184 OP FSDMDF 033-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$657,535	\$657,535	\$657,535	\$657,161	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	410	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100570727	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Media	MSA/450/FSDM/OP/16/2015	Oaxaca	Santiago Amotepec	La Media	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	28.99	\$0	Metros lineales	441	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100570744	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Zona De Agua	MSM/833/FASDMDF/03/2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santo Tomás Tepeán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,216	\$203,216	\$203,216	\$203,216	\$203,216	\$203,216	\$203,216	100.00	\$0	Piezas	218	0.00	100.00	Financiera OBRA EJECUTADA Y OPERANDO / Física: OBRA EJECUTADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100570800	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	MSM/833/FASDMDF/04/2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	San Juan Acapulpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$189,233	\$189,233	\$189,233	\$189,233	\$189,233	\$189,233	\$189,233	100.00	\$0	Metros lineales	203	0.00	100.00	Financiera OBRA EJECUTADA Y OPERANDO / Física: OBRA EJECUTADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100570856	Pavimentación De La Calle America Central Entre Tabasco Y Chiapas	2015-084	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$717,780	\$717,780	\$717,780	\$717,780	\$717,780	\$717,780	\$717,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100570862	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	MSM/833/FASDMDF/05/2015	Oaxaca	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARIA ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$556,386	\$556,386	\$0	\$556,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	524	0.00	50.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100570886	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio Colaboro Entre Arriaga Y Calle Juarez (Col. Santa Fe)	MSA/450/FSDM/OP/16/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$505,908	\$505,908	\$505,908	\$505,908	\$505,908	\$503,728	\$503,728	99.57	\$0	Metros lineales	497	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100570933	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La 4 De Diciembre Que Cruza El Cañon Del Rio Papagayos Proveniente Del Pozo San Sebastián	184 OP FSDMDF 016-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,196,405	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100570938	Pavimentación En Varitas Calles	2015-090	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$988,534	\$988,534	\$988,534	\$988,534	\$988,534	\$988,534	\$988,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100570953	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FSDMDF 37-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,629,836	\$1,629,836	\$1,629,836	\$1,628,350	\$1,314,959	\$1,309,291	\$1,309,291	80.33	\$0	Equipoamiento	170	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100570966	Ampliación De Alcantarado Publico	184 OP FSDMDF 019-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,107,933	\$1,107,933	\$1,107,933	\$1,104,042	\$883,267	\$879,460	\$879,460	79.38	\$0	Equipoamiento	700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100570999	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FSDMDF 42-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Roja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,359,314	\$1,359,314	\$1,359,314	\$1,356,601	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	280	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100571012	Ampliación De Alcantarado Publico	184 OP FSDMDF 17-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,038,500	\$1,038,500	\$1,038,500	\$1,036,284	\$1,036,284	\$1,031,817	\$1,031,817	99.36	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100571021	Pavimentación De Calles Con Asfalto	2015-102	Oaxaca	Loma Bonita	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$425,678	\$425,678	\$425,678	\$425,678	\$425,678	\$425,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100571036	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FSDMDF 8-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Papagayos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,878,914	\$1,878,914	\$1,878,914	\$1,877,160	\$1,299,972	\$1,294,369	\$1,294,369	68.89	\$0	Piezas	350	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100571063	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FSDMDF 030-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Isidro las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$853,406	\$853,406	\$853,406	\$837,325	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	155	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100571093	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	184 OP FSDMDF 36-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,268,013	\$1,268,013	\$1,268,013	\$1,266,869	\$1,021,665	\$1,009,096	\$1,009,096	79.58	\$0	Piezas	1,555	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100571110	Ampliación De Alcantarado Publico	184 OP FSDMDF 34-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$281,257	\$281,257	\$280,132	\$280,132	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	300	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100571136	Construcción De Pavimento En La Calle Oaxaca De La C/5 De Mayo	184 OP FSDMDF 35-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$721,381	\$721,381	\$721,381	\$720,906	\$547,128	\$548,419	\$548,419	75.52	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100571146	Construcción De Anexo Santuario En La Escuela Primaria Nicolás Bravo	2015-114	Oaxaca	Loma Bonita	Mixtlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015	\$212,706	\$212,706	\$212,706	\$212,706	\$212,706	\$212,706	\$212,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100571167	Construcción De Tanque Septico Conectado A Fosa Séptica	184 OP FSDMDF 40-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Cruzela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$801,551	\$801,551	\$801,551	\$798,377	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipoamiento	280	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100571168	Construcción De Anexo Santuario En La Telesecundaria	2015-115	Oaxaca	Loma Bonita	Tierra Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100571177	Construcción De Anexo Santuario	2015-117	Oaxaca	Loma Bonita	El Paraiso Zaratul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015	\$181,484	\$181,484	\$0	\$181,484	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100571213	Construcción De Drenaje Pluvial	2015-184	Oaxaca	Loma Bonita	General Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$97,012	\$150,000	\$97,012	\$97,012	\$97,012	64.67	\$0	Metros lineales	150	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100571289	Construcción De Techado Del Area De Impartición De Educación Física	2015-138	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Educación	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100571406	Mantenimiento Del Pozo De Agua Potable	MSMG-OAX-FSDM-411-001-2015	Oaxaca	Santa María Guasteco	Santa María Guasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$197,995	\$197,995	\$197,995	\$197,995	\$197,995	\$197,995	\$197,995	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,020	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: FOLIO PARA VALIDAR- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100571456	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles 5 De Mayo Y Camino A Xicomicuita	-	Oaxaca	San Miguel Amatitlan	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,499,993														

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado														
OAX00130200115528	Contracción De Refuerzo Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.														
OAX151501005171926	Apoyo A Productores Para Cercado Con Alambre De Pvc	FV2015-135	Oaxaca	Loma Bonita	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$439,994	\$439,994	\$439,994	\$439,994	\$439,994	\$439,994	\$439,994	100.00	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX151501005171957	Contracción De Pequeños Sistemas Fotovoltaicos Distribuidos	FSDMDF005AD2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cerro Caballo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,414	\$24,414	\$24,414	\$24,414	\$24,414	\$24,414	\$24,414	100.00	\$0	Celdas solares	26	0.00	100.00	Financiera: PRINCIPALMENTE ESTÁ AL 100% / Física: LOS RECURSOS SISTEMAS ESTÁN COLOCADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005171982	Rehabilitación De La Unidad Médica Rural	MCR-020-FAISM-024-2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Río Venado	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Salud	En Ejecución	2015	\$998,182	\$998,182	\$998,182	\$998,182	\$998,182	\$998,182	\$998,182	100.00	\$0	Lote	453	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172015	Contracción De Alcantarilla De Loma	MCR-020-FAISM-25-2015	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocachi (Yosocani)	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$787,565	\$787,565	\$236,270	\$236,270	\$236,270	\$236,270	\$236,270	30.00	\$0	Lote	957	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTÁ EN PROCESO EN 75 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172027	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Sector Oriente	1	Oaxaca	Villa Talca de Castro	Villa Talca de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,150	\$569,150	\$569,150	\$569,150	\$569,150	\$569,150	\$538,423	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.													
OAX151501005172095	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Sector Poniente	2	Oaxaca	Villa Talca de Castro	Villa Talca de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$538,423	\$538,423	\$538,423	\$538,423	\$538,423	\$538,423	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% AUN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.													
OAX151501005172110	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Melchor Ocampo	FSDMDF-170-024-2015	Oaxaca	San José Lachiguri	Rancho Mijangos	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ LACHIGURI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$590,923	\$590,923	\$590,923	\$590,923	\$239,148	\$239,148	\$239,148	40.47	\$0	Piezas	370	0.00	40.47	Financiera / Física / Registro: LA OBRA CONSTA DE 4 POSTES MÓDULO 2 CONTRAPOSTES, AL CEBRE DE ESTE TRIMESTRE LLEVA UN AVANCE DEL 40.47% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172214	Rehabilitación De Caminos Rurales De San Miguel Peras	F-18/001/2015	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$512,610	\$512,610	\$512,610	\$512,610	\$512,610	\$512,610	\$512,610	100.00	\$0	Kilómetro	1,100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172227	Contracción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Javier Mela Urdin	4	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$343,417	\$343,417	\$343,417	\$343,417	\$343,417	\$343,417	\$343,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172244	Contracción De Sistema De Agua Potable	F-18/003/2015	Oaxaca	San Miguel Peras	Santidad Peras	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$817,581	\$817,581	\$335,890	\$817,581	\$335,890	\$335,890	\$335,890	41.08	\$0	Metros lineales	0	0.00	45.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES SISTEMA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172247	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSDMDF-013-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundubia	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,312,376	\$1,312,376	\$1,312,376	\$1,312,376	\$608,722	\$608,722	\$608,722	50.21	\$0	Metros lineales	330	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX151501005172275	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En El Puesto Del Zapicho En La Localidad De Tierra Negra	02 - 2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$808,949	\$808,949	\$808,949	\$808,949	\$808,949	\$808,949	\$808,949	100.00	\$0	Metros lineales	417	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172292	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSDMDF-015-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundubia	Lasi Flores	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$388,740	\$388,740	\$388,740	\$388,740	\$195,211	\$195,211	\$195,211	50.22	\$0	Metros lineales	42	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX151501005172305	Contracción De Canal Para Aguas Pluviales Zona Norte	1-2015	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,642,946	\$1,642,946	\$1,642,946	\$1,642,946	\$1,642,946	\$1,642,946	\$1,642,946	100.00	\$0	Metros lineales	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172311	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Colonia Mexicana	32	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$53,699	\$53,699	\$53,699	\$53,699	\$53,699	\$53,699	\$53,699	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172312	Pavimentación De Corredor Hidráulico Acceso A La Colonia La Amistad	INV-8G23-N-300-021-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Colonia de la Amistad	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$280,000	\$399,535	\$279,675	\$279,675	\$279,675	69.92	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172319	Contracción De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FSDMDF-026-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundubia	Providencia	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA	Educación	En Ejecución	2015	\$338,566	\$338,566	\$338,566	\$338,566	\$338,566	\$338,566	\$338,566	100.00	\$0	Piezas	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX151501005172351	Ampl. De Red Eléct. La Col. Tierra Negra La. Elapah. Urb. En El Mpio. De San José Chiltepec, Oax.	03 - 2015	Oaxaca	San José Chiltepec	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$312,180	\$312,180	\$312,180	\$312,180	\$312,180	\$312,180	\$312,180	100.00	\$0	Metros lineales	261	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172363	Contracción De Un Aula En Preescolar	FSDMDF-027-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundubia	San José Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA	Educación	En Ejecución	2015	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX151501005172383	Contracción De Casa De Cultura De Reforma De Pineda	2-2015	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,391,000	\$5,391,000	\$5,391,000	\$5,391,000	\$5,391,000	\$5,391,000	\$5,391,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,671	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172403	Contracción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	FSDMDF-051-2015	Oaxaca	Santa Cruz Itundubia	Primavera Muovers	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA	Educación	En Ejecución	2015	\$318,566	\$318,566	\$318,566	\$318,566	\$318,566	\$318,566	\$318,566	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:													
OAX151501005172404	Rehabilitación De Red De Agua Potable Corredor Internacional Y Tramo Benito Juárez Venustiano Carranza Y Calle Donceles De La Col. En La Col. San José	36	Oaxaca	Villa de Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO VILLA DE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$265,905	\$265,905	\$265,905	\$265,905	\$265,905	\$265,905	\$265,905	100.00	\$0	Metros lineales	762	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172406	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Sabán A Zanatepec	03-1	Oaxaca	Santiago Yatipepec	Santiago Yatipepec	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YATIEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,694,005	\$1,694,005	\$1,694,005	\$1,694,005	\$1,694,005	\$1,694,005	\$1,694,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172420	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - Unión Buena Vista	006	Oaxaca	Santiago Apaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,795	\$100,795	\$100,795	\$100,795	\$100,795	\$100,795	\$100,795	100.00	\$0	Piezas	109	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172421	Contracción De Barandón Perimetral Del Camd No. 4 En La Colonia Gustavo Pineda	INV-8G23-N-300-022-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2015	\$762,000	\$762,000	\$533,400	\$761,003	\$458,480	\$458,480	\$458,480	60.17	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.													
OAX151501005172452	Contr																																								

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Domingó Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX1515000572828	Construcción De 4.5 Km Camino Rural (Primera Etapa 1-2 Km)	MSFA-FSM-306-005-32-2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera La obra se pago al 100 % / Física La obra se concluyó al 100% / Registro Solicito validacion	
OAX1515000572851	Pavimentación Del Acceso Principal Marista Merina Y a La 30 De Mayo La Colonia 17 De Mayo	RSF-RG23-N-300-024-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Colonia 19 de Mayo (Colonia San José)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$700,000	\$997,350	\$599,733	\$599,733	\$599,733	59.97	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000572856	Estímulo A Promotor Comunitario	RSF2015-148	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,978	\$8,978	\$2,124	\$8,978	\$2,124	\$2,124	\$2,124	23.66	\$0	Equipoamiento	150	0.00	24.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000572935	Conformación, Capacitación Y Operación De Comités De Contraloría Social Incluye Promotor Comunitario	RSF2015-149	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,660	\$8,660	\$1,653	\$8,660	\$1,653	\$1,653	\$1,653	19.09	\$0	Equipoamiento	150	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000572957	Construcción De Centro De Salud De Dos Consultorios (Segunda Etapa)	0032015	Oaxaca	Santa María Guatemagat	Santa María Guatemagat	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Salud	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,288	0.00	30.00	Financiera / Física LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION / Registro SE SOLICITA VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000572958	Conformación, Capacitación Y Operación De Comités De Contraloría Social Incluye Promotor Comunitario	200441DS002	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,988	\$12,988	\$2,479	\$12,988	\$2,479	\$2,479	\$2,479	19.09	\$0	Equipoamiento	150	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000572972	Ampliación De La Unidad Médica Rural 280	RSMDPFG06AD2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Salud	En Ejecución	2015	\$60,965	\$60,965	\$25,912	\$60,965	\$60,965	\$25,912	\$25,912	42.50	\$0	Metros Cuadrados	1,286	0.00	50.00	Financiera LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro LA OBRA ESTA EN PROCESO- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000573011	Conformación, Capacitación Y Operación De Comité Comunitario Incluye Promotor Comunitario	RSF2015-150	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,944	\$12,944	\$1,743	\$12,944	\$1,743	\$1,743	\$1,743	13.47	\$0	Equipoamiento	150	0.00	14.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000573031	Ampliación De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica	MSCAFISFMDP126042015	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,728,400	\$3,728,400	\$3,728,400	\$3,728,400	\$3,728,400	\$1,118,520	\$1,118,520	30.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000573055	Construcción De Unidad Médica De Salud	RSFMD032015	Oaxaca	Santa María Guatemagat	Lachignón	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Salud	En Ejecución	2015	\$449,819	\$449,819	\$449,819	\$449,819	\$449,819	\$449,819	\$449,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION	
OAX1515000573060	Conformación, Capacitación Y Operación De Comité Comunitario Incluye Promotor Comunitario	200441DS003	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,416	\$19,416	\$2,614	\$19,416	\$2,614	\$2,614	\$2,614	13.46	\$0	Equipoamiento	150	0.00	14.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000573075	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Bilingüe Narciso Mendoza	MSCFISFMDP1260242015	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$727,650	\$727,650	\$727,650	\$727,650	\$727,650	\$618,503	\$618,503	85.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000573094	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	RSFMDP09-018-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$525,906	\$525,906	\$525,906	\$525,906	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	315	0.00	0.15	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000573098	Pavimentación De Calles, Callesones Y Andadores Peatonales En Distintos Puntos De La Ciudad	RSF-RG23-N-115-002-2015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UD05 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,250,000	\$2,497,694	\$1,223,145	\$1,223,145	\$1,223,145	48.93	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000573114	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	RSFMDP007AD2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa Sofía	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$509,381	\$509,381	\$509,381	\$509,381	\$509,381	\$509,381	\$509,381	100.00	\$0	Metros lineales	216	0.00	100.00	Financiera FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% / Física LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000573128	Construcción De Techado En La Escuela Telebachillerato	MSCFISFMDP1260232015	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$560,700	\$560,700	\$560,700	\$560,700	\$560,700	\$448,560	\$448,560	80.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000573129	Mejoramiento Del Camino Carretero Del Tambo Santa María Guatemagat Al Mirador	RSFMD022015	Oaxaca	Santa María Guatemagat	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,639	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITA VALIDACION	
OAX1515000573131	Construcción De 4 aulas De El Telebachillerato Comunitario Numero 18	2	Oaxaca	San Juan Teñ	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS05 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,099,700	\$1,099,700	\$1,099,700	\$1,099,700	\$1,099,700	\$1,099,700	\$423,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00	Financiera LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE ESTA PAGADA PARCIALMENTE / Física LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro SE SOLICITA VALIDACION	
OAX1515000573139	Ampliación De La Red De Agua Potable	RSFMDP09-022-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$103,796	\$103,796	\$103,796	\$103,796	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000573175	Entero De Cde Hábitat Josefa Ortiz De Domínguez Y Primer Comunitario	RSF2015-151	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,975	\$19,975	\$12,000	\$19,975	\$12,000	\$12,000	\$12,000	60.08	\$0	Equipoamiento	150	0.00	61.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000573184	Mejoramiento De Sanitarios En El Jardín De Niños Cde De Loma	RSFMDP039-302-2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$64,860	\$64,860	\$64,860	26.80	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	0.40	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000573185	Ampliación De Akuntambalé Sanitario 2da Etapa Calle San Andrés	MSCAFISFMDP18022015	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,059,685	\$1,059,685	\$1,059,685	\$1,059,685	\$1,059,685	\$317,906	\$317,906	30.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000573213	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero	MSCFISFMDP1260232015	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$614,445	\$614,445	\$614,445	\$614,445	\$614,445	\$491,716	\$491,716	80.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000573230	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa	-	Oaxaca	La Pe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA PE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,638,608	\$1,638,608	\$1,638,608	\$1,638,608	\$1,638,608	\$1,638,608	\$1,638,608	100.00	\$0	Metros lineales	62	0.00	100.00	Financiera / Física LA TERMINADA / Registro SOLICITO VALIDACION	
OAX1515000573224	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles San Miguel Y San Antonio	RSFMDP039-222-2015-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$67,035	\$67,035	\$67,035	\$67,035	\$46,906	\$46,906	\$46,906	69.97	\$0	Metros lineales	40	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000573241	Ampliación De Perimetraje De Concreto Hidráulico 3da Etapa De La Calle San Andrés Y 3ra Etapa De La Calle San Francisco	MSCAFISFMDP32015	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,902,988	\$1,902,988	\$1,902,988	\$1,902,988	\$1,902,988	\$570,896	\$570,896	30.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	35.00	Financiera / Física / Física	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acumulado									
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.									
OAX15150100573498	Ampliación Y Cambio De Sistema De Energía Eléctrica	FSM/MSM/242/04/12/2 015	Oaxaca	San Martín Peras	La Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,677,313	\$1,677,313	\$1,677,313	\$1,677,313	\$503,194	\$503,194	\$503,194	30.00	\$0	Piezas	212	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100573502	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FSMDF-039-220-2015-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$557,977	\$557,795	\$557,795	\$557,795	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro							
OAX15150100573664	Pavimentación De La Calle Económico	MSDI-12/APR01-2015	Oaxaca	Santo Domingo Quixotepec	Santo Domingo Quixotepec	Urbano	Subsidios	US27 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO QUIXOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$476,876	\$476,876	\$476,876	\$476,876	\$476,876	\$476,876	\$476,876	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera LA OBRA SE HA TERMINADO / Física LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro LA OBRA SE HA FINALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100573739	Mantenimiento De 4 Aulas En La Escuela Primaria Luz Y El Corazón	MPFA-FSMDY-306-010-15-015	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Porvenir (Barrieta de El Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Educación	En Ejecución	2015	\$621,875	\$621,875	\$621,875	\$621,875	\$621,875	\$621,875	\$621,875	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera La obra se pagó en un 100 % / Física La obra se concluyó en un 100 % / Registro Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100573802	Mantenimiento De La Clínica Rural	MPFA-FSMDY-306-001-02-2015	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Salud	En Ejecución	2015	\$587,532	\$587,532	\$587,532	\$587,532	\$587,532	\$587,532	\$587,532	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera La obra se pagó en un 100 % / Física La obra se concluyó en un 100 % / Registro Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100573829	Pavimentación A Base De Concreto Reforzado De 15 Cms. De Espesor Reforzado Con Asfalto En La Calle Progreso, En La Localidad De Santa Catarina Quecholán, Municipio De Santa Catarina Quecholán, Yuc.		Oaxaca	Santa Catarina Quecholán	Cobertura municipal		Subsidios	US27 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$318,497	\$318,497	\$318,497	\$318,497	\$318,497	\$318,497	\$318,497	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100573853	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FSMDF-020-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	\$0	Metros lineales	317	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro							
OAX15150100573882	Mantenimiento De Sanitarios En La Esc. Prim. Benito Juárez	005	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Educación	En Ejecución	2015	\$172,369	\$172,369	\$172,369	\$172,369	\$172,369	\$172,369	\$172,369	100.00	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro SOLICITO VALIDACION							
OAX15150100573894	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Pico Suarez	15	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$218,930	\$218,930	\$218,930	\$218,930	\$218,930	\$218,930	\$218,930	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro LA OBRA SE CONCLUYÓ Y OPERA ADECUADAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100573902	Rehabilitación De Mercado (Modulación Eléctrica, Construcción De Baños Y Aseo)	10	Oaxaca	Magdalena Teitipeq	Magdalena Teitipeq	Urbano	Aportaciones Federales	IS05 FORTABIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$609,629	\$609,629	\$609,629	\$609,629	\$302,964	\$302,964	\$302,964	49.70	\$0	Metros Cuadrados	4,368	0.00	49.70	Financiera / Física / Registro EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100573928	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Localidad San Isidro La Calabá	FSM DF-534-06-2015	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Isidro la Calabá	Rural	Aportaciones Federales	IS03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$90,230	\$90,230	\$90,230	\$90,230	\$90,230	\$90,230	\$90,230	100.00	\$0	Metros lineales	112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro							
OAX15150100573931	Construcción De Auditorio Municipal	FSMDF-014-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBA	Deporte	En Ejecución	2015	\$769,632	\$769,632	\$769,632	\$769,632	\$769,632	\$769,632	\$769,632	100.00	\$0	Piezas	646	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro							
OAX15150100573932	Construcción De Un Baño En La Escuela Telesecundaria Con Clave 200818846	FSMDF010AD2015	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$51,754	\$51,754	\$51,754	\$51,754	\$51,754	\$51,754	\$51,754	100.00	\$0	Lote	322	0.00	100.00	Financiera LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física LA OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro LA OBRA ESTA EECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100573947	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Santa María Buanasta	008	Oaxaca	San Pedro Yúca	San Martín Buanasta	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$702,196	\$702,196	\$702,196	\$702,196	\$702,196	\$702,196	\$702,196	100.00	\$0	Metros	349	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100573957	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FSMDF-005-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Chialapa	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$680,161	\$680,161	\$680,161	\$680,161	\$680,161	\$680,161	\$680,161	100.00	\$0	Metros lineales	74	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro							
OAX15150100573984	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FSMDF-013-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Santa Juana	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$695,409	\$695,409	\$695,409	\$299,006	\$299,006	\$299,006	\$299,006	43.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro							
OAX15150100573994	Construcción De Galería Filtrante Y Olla De Captación Para Agua Potable	008	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Barrio la Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Lote	599	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100574077	Construcción Del Fútbol De La Cancha Multiusos En La Localidad De Guadalupe Peñasco	RG23-002-2015	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Guadalupe Peñasco	Rural	Comercios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	60.00	\$0	Piezas	334	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro							
OAX15150100574089	Construcción De Olla De Captación De Agua Potable Para Agua Potable De El Pájar. El Corazón	007	Oaxaca	Trinidad Zaachila	San Miguel Tlanchicó	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física UNA OLLA DE CAPTACION / Registro SOLICITO VALIDACION							
OAX15150100574091	Construcción De 1.5 Km De Camino Saca Coceches	31	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltépec	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$997,570	\$997,570	\$997,570	\$997,570	\$299,271	\$299,271	\$279,271	30.00	\$0	Kilómetro	150	0.00	30.00	Financiera / Física OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100574159	Construcción De Un Aula De Medios Para La Escuela Primaria Teodoro Díaz Gómez, Clave: 200920864	32	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltépec	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$302,430	\$302,430	\$302,430	\$302,430	\$90,729	\$90,729	\$90,729	30.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	30.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100574200	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	03	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltépec	Santa María Tlahuitoltépec	Urbano	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$299,862	\$299,862	\$299,862	\$299,862	\$89,959	\$89,959	\$89,959	30.00	\$0	Metros lineales	3,990	0.00	30.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100574203	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios	007	Oaxaca	San Juan Lachao	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$207,000	\$207,000	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	48.52	\$0	Vivienda	9	0.00	48.00	Financiera SE PAGÓ LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA OBRA / Física ESTÁN TERMINADOS LA ESTRUCTURA DE LOS CUARTOS / Registro SE SOLICITA VALIDACION DE LA INFORMACION CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100574240	Mejoramiento De Dos Aulas De La Escuela Precolector Gregorio Torres Quintero Clave 200607309	52	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltépec	Santa María Yacochi	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$213,452	\$213,452	\$213,452	\$213,452	\$64,036	\$64,036	\$64,036	30.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	30.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100574279	Construcción De Un Aula En La Escuela Precolector Gregorio Torresquintero, Clave 200607309	53	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltépec	Santa María Yacochi	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$330,214	\$330,214	\$330,214	\$330,214	\$99,064	\$99,064	\$99,064	30.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	30.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
OAX15150100574314	Mejoramiento De 3 Aulas De La Escuela Primaria Atilm Chastelanos, Clave: 200611350	54	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltépec	Santa María Yacochi	Rural	Aportaciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																											

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución		
OAX1515000574613	Construcción De Substitución Del Centro De Salud De La Nueva Balsa (Tercera Etapa)	MS7/135/C-002/8-31/0506/2015	Oaxaca	San Felipe Teapulcóm	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALALAM	Salud	En Ejecución	2015	\$2,205,639	\$2,205,639	\$2,205,639	\$2,205,639	\$1,767,690	\$1,767,690	\$1,767,690	80.14	\$0	Metros Cuadrados	603	0.00	80.14	Financiera / Física / Registro SE PRESENTA UN AVANCE SATISFACTORIO / Registro SE ENCUESTA EL PLAN AVANCE DE 80.14 FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574655	Construcción De Techumbre Para El Jardín De Niños Adolescentes Cano	FAISM-MSA-101-22-2015	Oaxaca	San Andrés Zahuatlán	San Andrés Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAWACHE	Educación	En Ejecución	2015	\$72,587	\$72,587	\$72,587	\$72,587	\$72,587	\$72,587	\$72,587	100.00	\$0	Lote	61	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574678	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico		Oaxaca	Trinidad Zahuatlán	Trinidad Zahuatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZACHILRA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$900,000	\$1,500,000	\$749,593	\$749,593	\$749,593	49.97	\$0	Metros	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574694	Construcción De Guarniciones Y Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia		Oaxaca	Trinidad Zahuatlán	Trinidad Zahuatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZACHILRA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2015	\$10,916,625	\$10,916,625	\$10,916,625	\$10,916,625	\$2,945,866	\$2,945,866	\$2,945,866	26.99	\$0	Metros	934	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro SOLICITO VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574698	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria Clase 2008/15149	FSM/MSM/242/09/11/2-015	Oaxaca	San Martín Peras	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Educación	En Ejecución	2015	\$681,984	\$681,985	\$681,985	\$681,985	\$204,595	\$204,595	\$204,595	30.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574709	Mejoramiento De Tuberías De Plástico (Construcción De Tachado Y Tiro De Concreto)	FAISM-MSA-101-24-2015	Oaxaca	San Andrés Zahuatlán	San Andrés Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAWACHE	Educación	En Ejecución	2015	\$86,630	\$86,630	\$86,630	\$86,630	\$86,630	\$86,630	\$86,630	100.00	\$0	Lote	116	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro TERNIHADA / Registro SOLICITO VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574712	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAIS5480032015	Oaxaca	Tepeleme Villa de Morelos	Puerto Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPELEME VILLA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,284	\$600,284	\$600,284	\$600,284	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro SE ESTÁ REFUNDANDO EL PORTAL EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA YA QUE AUN NO SE A PAGADO NINGUNA ESTIMACIÓN.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
OAX1515000574718	Construcción De La Escuela Comunitaria Para La Escuela Telesecundaria En La Comunalidad Del Ocosingo (Cuerpo 2009/1340)	RSMDF/051	Oaxaca	San Juan Lachao	El Ocosingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Educación	En Ejecución	2015	\$318,590	\$318,590	\$208,267	\$208,267	\$208,267	\$208,267	\$208,267	61.51	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	47.00	Financiera / Física / Registro ESTE MONTO AMPARA EL PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACIÓN / Física / Registro SE VOLVO A REGISTRAR ESTA OBRA PORQUE NO SE CAPTURO LA SUMA DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN.- SE SOLICITA VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574743	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria Clase 2008/15149	FSM/MSM/242/11/09/2-015	Oaxaca	San Martín Peras	Santiago Petlacalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Educación	En Ejecución	2015	\$681,984	\$681,985	\$681,985	\$681,985	\$204,595	\$204,595	\$204,595	30.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574775	Construcción De 2 Aulas Para La Escuela Telesecundaria.- 2009/142117	FSM/MSM/242/14/08/2-015	Oaxaca	San Martín Peras	El Pánuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Educación	En Ejecución	2015	\$681,984	\$681,985	\$681,985	\$681,985	\$204,595	\$204,595	\$204,595	30.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574795	Construcción De Aula Y Muro De Contención En La Esc. Preescolar (Puerto Díaz)	FSM/MSM/242/12/10/2-015	Oaxaca	San Martín Peras	La Trinidad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Educación	En Ejecución	2015	\$38,295	\$38,296	\$38,296	\$38,296	\$116,489	\$116,489	\$116,489	30.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	10.60	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574838	Construcción De Sistema De Agua Potable	FSM/MSM/242/001-1/07/2015	Oaxaca	San Martín Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$308,001	\$308,001	\$308,001	71.63	\$0	Metros lineales	60	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574840	Restauración Del Templo De Santiago Comaltepec	FOREMORA26342015	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	R012 FAREF	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,115	0.00	22.00	Financiera OBRA OBRA DE RECIENTE CONTRATACIÓN, ESTIMACIONES EN TRÁMITE DE PAGO / Física OBRA OBRA DE RECIENTE CONTRATACIÓN, ESTIMACIONES EN TRÁMITE DE PAGO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574852	Construcción De Sanitarios Con Biodegestores	015	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$500,921	\$500,921	\$182,153	\$182,153	\$182,153	\$182,153	\$182,153	36.36	\$0	Vivienda	11	0.00	36.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA SON BIODEGESTORES / Registro SE SOLICITA VALIDACION DE LA CAPTURA DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574870	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos	FSM/MSM/242/01/11/2-015	Oaxaca	San Martín Peras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$187,298	\$187,298	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,511	0.00	84.11	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000574933	Taller Promoción De La Equidad De Género (Derechos De Las Mujeres Acompañado De Actividad Deportiva (Financé Zumbas)	FIY2015-156	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,970	\$14,970	\$299	\$14,970	\$299	\$299	\$299	2.00	\$0	Equipo	40	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000574954	Taller Promoción De La Equidad De Género (Derechos De Las Mujeres Acompañado De Actividad Deportiva (Financé Zumbas)	200441DS009	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$22,454	\$22,454	\$449	\$22,454	\$449	\$449	\$449	2.00	\$0	Equipo	40	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000574990	Taller De Equidad De Género Acompañado De Actividad Deportiva (Zumbas)	FIY2015-157	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,976	\$11,976	\$212	\$11,976	\$212	\$212	\$212	1.77	\$0	Equipo	40	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000575014	Taller De Equidad De Género Acompañado De Actividad Deportiva (Zumbas)	200441DS010	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$17,964	\$17,964	\$318	\$17,964	\$318	\$318	\$318	1.77	\$0	Equipo	40	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000575031	Taller De Prevención De La Discriminación Acompañado De Actividad Cultural (Danza)	FIY2015-158	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,948	\$13,948	\$276	\$13,948	\$276	\$276	\$276	1.98	\$0	Equipo	20	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000575045	Taller De Prevención De La Discriminación Acompañado De Actividad Cultural (Danza)	200441DS011	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,923	\$20,923	\$414	\$20,923	\$414	\$414	\$414	1.98	\$0	Equipo	20	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000575065	Construcción De La Pavimentación De La Calle Progreso En Etapa		Oaxaca	Santa Catarina Quixadá	Santa Catarina Quixadá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$107,000	\$107,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000575069	Taller Derechos Ciudadanos (Derechos De Las Mujeres) Acompañado De Actividad Cultural (Pintura)	FIY2015-159	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,706	\$10,706	\$212	\$10,706	\$212	\$212	\$212	1.98	\$0	Equipo	20	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000575087	Construcción De Alcantarillas Para El Mejoramiento Del Camino Rural Santa Catarina Louche.- San José El Palenque Del Km 0 000 Al Km 5.022 70	03	Oaxaca	Santa Catarina Louche	San José Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Catarina Louche	Urbanización	En Ejecución	2015	\$619,932	\$619,932	\$469,932	\$469,932	\$469,932	\$469,932	\$469,932	75.80	\$0	Piezas	119	0.00	72.00	Financiera La obra lleva un avance financiero del 75.80% / Física La obra lleva un 75% de avance físico / Registro Al tercer trimestre de 2015 esta obra se encuentra en proceso, con un avance financiero del 75.80% y un avance físico del 75%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
OAX1515000575096	Taller De Derechos Ciudadanos (Derechos De Las Mujeres) Acompañado De Actividad Cultural (Pintura)	200441DS012	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$16,059	\$16,059	\$318	\$16,059	\$318	\$318	\$318	1.98	\$0	Equipo	20	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro	
OAX1515000575108	Construcción De Sanitarios Ecológicos Secos	FAIS-01-2015	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$724,709	\$724,709	\$561,512	\$724,709	\$306,305	\$306,305	\$306,305	42.27	\$0	Lote	0	0.00	0.00		

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX00130200115528	Construcción De Refugio Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15150100575238	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Col. 5 De Abril	FSM-MHCJ2-020-043-042-2015	Oaxaca	Heredia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Heredia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUICHETAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$939,790	\$939,790	\$939,790	\$939,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	365	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575241	Construcción De Una Aula De Medios En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez García	FSM-002	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución	2015	\$575,682	\$575,682	\$575,682	\$575,682	\$575,682	\$575,682	\$575,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575243	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Guadalupe	FSMDF_181_01_04_2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacachiste de Miaa	Santa Cruz Tacachiste de Miaa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHISTE DE MIAA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$295,678	\$295,678	\$0	\$295,678	\$295,678	\$59,135	\$59,135	20.00	\$0	Metros Cuadrados	2,125	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZÓ LA INVENTARIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO + 30% RECUBRIDA DE LA CALLE AVENIDA GUADALUPE EN UNA LONGITUD DE 19.92 METROS LINEALES CON UN ANCHURAS DE 1.00 METROS DE ANCHO, LA PAVIMENTACIÓN TIENDE A UN ESPESOR DE 1.5 cm, CON TENERSE GUARDANDO POR AMBOS LADOS LA CALLE CON SECCIÓN 20 cm DE BASE, 40 cm DE ALTURA Y 1.5 cm DE CORONA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575238	Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria	FSM-003	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución	2015	\$438,509	\$438,509	\$438,509	\$438,509	\$438,509	\$438,509	\$438,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575281	Construcción De 14 Paneles Solares En La Localidad De Rio Carrizo	07	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Rio Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha	Urbanización	En Ejecución	2015	\$392,196	\$392,196	\$392,196	\$392,196	\$392,196	\$392,196	\$392,196	100.00	\$0	Celdas solares	34	0.00	80.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100%. / Física: La obra lleva un avance físico del 80%. / Registro: al tener trimestre 2015 una obra se encuentra en proceso. Lleva un avance financiero del 100% y un avance físico del 80%, debido a que no se han terminado de instalar todos los paneles solares o fotovoltaicos. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575288	Construcción De 30 Mts De La Baria Perimetral Del Albergue	MSF/OMDF 140082015	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Educación	En Ejecución	2015	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$286,200	\$157,410	\$157,410	55.00	\$0	Metros lineales	1,400	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575324	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (La Esplanada De La C. S. De Febrero)	FSM-MHCJ2-020-043-044-2015	Oaxaca	Heredia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Heredia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUICHETAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,392,631	\$1,392,631	\$1,392,631	\$1,392,631	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575350	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Mariano Santa Catalina Tierra Y Libertad	FSM-MHCJ2-020-043-045-2015	Oaxaca	Heredia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Heredia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUICHETAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$85,397	\$85,397	\$85,397	\$85,397	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE FÍSICO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575384	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Mariano Santana De La Columna Tierra Y Libertad	FSM-MHCJ2-020-043-046-2015	Oaxaca	Heredia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Heredia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUICHETAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$255,972	\$255,972	\$255,972	\$255,972	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	88	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE FÍSICO 90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575393	Pavimentación De Calles	01	Oaxaca	San Miguel Achilutla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHILUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$950,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	40.00	Financiera / Física: SE VA EJECUTANDO EL 30 % DE LA OBRA / Registro:	
OAX15150100575417	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Mariano Montero Cotaña Tierra Y Libertad	FSM-MHCJ2-020-043-071-2015	Oaxaca	Heredia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Heredia Ciudad de Juichitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUICHETAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$245,294	\$245,294	\$245,294	\$245,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	82	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575437	Pavimentación De La Calle Morales Permetecinos Al Municipio De San Miguel Achilutla	RG-001	Oaxaca	San Miguel Achilutla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHILUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$950,000	\$950,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	45.00	Financiera / Física: SE VA EJECUTANDO EL 20% DE LA OBRA / Registro:	
OAX15150100575460	Estímulo A Promotor Comunitario	20044115001	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	MUNICIPIO DE LOMA BONITA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,468	\$10,468	\$1,186	\$10,468	\$3,186	\$3,186	\$3,186	30.43	\$0	Equipamiento	150	0.00	31.00	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100575495	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico	RG-23-01	Oaxaca	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	Urbano	Comercios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$599,991	\$599,991	\$599,991	30.00	\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	70.00	Financiera: EJERCIDO Y PAGADO ÚNICAMENTE EL 30% DE ANTERIOR / Física: LA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: LA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575519	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Unión Paz Y Progreso	FSMDF-003/2015	Oaxaca	Santa María Nahuayauac	Unión Paz y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Nahuayauac Oax.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$173,132	\$173,132	\$173,132	\$173,132	\$142,174	\$142,174	\$142,174	82.12	\$0	Lote	30	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575539	Rehabilitación De Caminos Rurales	FAS-DF-06-2015	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,813,744	\$1,813,744	\$1,813,744	\$1,813,744	\$1,055,020	\$1,055,020	\$1,055,020	58.17	\$0	Kilómetro	640	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575556	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Santa Catarina Quequehuan	-	Oaxaca	Santa Catarina Quequehuan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$359,691	\$359,691	\$359,691	\$359,691	\$359,691	\$359,691	\$359,691	\$359,691	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON MEZCLA QUE SE INICIO EN EL 2014 Y SE TERMINÓ EN EL 2015 CON RECURSOS DEL FIANMSTDF / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575573	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Santa Cruz Tacachiste	15	Oaxaca	Santiago Tepepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. SANTIAGO TETEPPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,198,846	\$1,198,846	\$1,198,846	\$1,198,846	\$1,198,846	\$1,198,846	\$1,198,846	\$1,198,846	100.00	\$0	Metros	28	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575638	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Precoor Porfirio Díaz De La Localidad De Santiago Tepepec	01	Oaxaca	Santiago Tepepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$297,240	\$297,240	\$297,240	\$297,240	\$297,240	\$297,240	\$297,240	\$297,240	100.00	\$0	Metros	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575677	Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	32/SPP/OPM/IN-464/2015	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,334,000	\$1,334,000	\$0	\$1,334,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 0%. / Registro: LA MANEJO DE SPP/OPM/IN-464/2015, TIENE UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 0% DEL RG23 U 117 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575737	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 1 De Mayo	21	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2015	\$951,320	\$951,320	\$951,320	\$951,320	\$951,320	\$450,000	\$450,000	47.30	\$0	Metros lineales	10,088	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE FALTA POR LIQUIDAR LA PARTE FINANCIERA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX15150100575787	Construcción De Una Aula Adicional De 800 X 800 Mts. En La Esc. Secundaria General Est. Número 130 Clave: 200401436	12	Oaxaca	Santiago Tepepec	Charco Nahuayo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Pizcas	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN FUERA DE SER ENTREGADOS A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA ESCUELA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100575794	Construcción De Tangentes Para El Mejoramiento De La Vía Entre En Santiago Tepec	12	Oaxaca	Santiago Tepepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,788,846	\$1,788,846	\$685,877	\$685,877	\$685,877	\$685,877	\$685,877	\$685,877	38.34	\$0	Vivienda	470	0.00	38.34	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100575808	Pavimentación De Calles En La Localidad De San Cristóbal	MSV/FSM-2015-01	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$67,892	\$528,552	\$528,552	\$528,552	\$528,552	\$528,552	\$528,552	\$528,552	100.00	\$0	Lote	394	0.00	80.00	Financiera / Física en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100575816	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Rosario	09	Oaxaca	Santiago Tepepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO03 FAS Ent																						

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TRICEN TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX1515000576040	Rehabilitación Del Altar Mayor Del Templo Católico En San Martín Buenavista	016	Oaxaca	San Pedro Yulox	San Martín Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YULOX	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	249	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576044	Construcción De Muro De Protección En La Margen Izquierda Del Río San Luis	9	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTA LUCIA DEL CAMINO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,506,028	\$1,506,028	\$451,808	\$1,506,028	\$451,808	\$451,808	\$451,808	30.00	\$0	Metros lineales	16,158	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
OAX1515000576082	Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De La Sanjaol	FASMD-008-2015	Oaxaca	San Juan Lulama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALAMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,300,406	\$2,300,406	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	139	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA PRESENTA AVANCE FÍSICO DEL 70%, SIN TERNAR OBRA. EN PRESENTE TRIMESTRE LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA PAGAR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576098	Construcción De Un Aula Regional, En La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	MVH/FB/007/2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	Educación	En Ejecución	2015	\$988,774	\$988,774	\$296,632	\$988,774	\$296,632	\$296,632	\$296,632	30.00	\$0	Pasas	232	0.00	72.21	Financiera / Física / Registro: LA OBRA PRESENTA AVANCE FÍSICO DEL 70%, SIN TERNAR OBRA. EN PRESENTE TRIMESTRE LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA PAGAR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576103	Construcción De Corredor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica #93	MVH/FB/007/2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	Salud	En Ejecución	2015	\$775,033	\$775,033	\$235,510	\$775,033	\$235,510	\$235,510	\$235,510	30.39	\$0	Pasas	86	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA PRESENTA AVANCE FÍSICO DEL 70%, SIN TERNAR OBRA. EN PRESENTE TRIMESTRE LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA PAGAR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576111	Construcción De Un Aula, Tipo Regional En La Escuela Secundaria Técnica #93	MVH/FB/008/2015	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,402,889	\$1,402,889	\$420,867	\$1,402,889	\$420,867	\$420,867	\$420,867	30.00	\$0	Pasas	86	0.00	65.55	Financiera / Física / Registro: LA OBRA PRESENTA AVANCE FÍSICO DEL 70%, SIN TERNAR OBRA. EN PRESENTE TRIMESTRE LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA PAGAR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576146	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Protagón De Zetahuate Del Barrio San Sebastián	FB/049/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$542,259	\$542,259	\$542,259	\$542,259	\$542,259	\$542,259	\$542,259	100.00	\$0	Pasas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA PRESENTA AVANCE FÍSICO DEL 70%, SIN TERNAR OBRA. EN PRESENTE TRIMESTRE LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA PAGAR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576150	Construcción Del Pavimento Con Concreto Asfáltico En Acceso A La Agencia Emplaza Zapata	FB/049/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,754,128	\$1,754,128	\$1,754,128	\$1,754,128	\$1,754,128	\$1,754,128	\$1,754,128	100.00	\$0	Pasas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA PRESENTA AVANCE FÍSICO DEL 70%, SIN TERNAR OBRA. EN PRESENTE TRIMESTRE LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA PAGAR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576155	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea En Vías Cables	FB/054/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,323,500	\$3,323,500	\$3,323,500	\$3,323,500	\$3,323,500	\$3,323,500	\$3,323,500	100.00	\$0	Pasas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA PRESENTA AVANCE FÍSICO DEL 70%, SIN TERNAR OBRA. EN PRESENTE TRIMESTRE LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA PAGAR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576156	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En El Paraje El Santuario Del Barrio De La Cruz	FB/054/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$159,409	\$159,409	\$159,409	\$159,409	\$159,409	\$159,409	\$159,409	100.00	\$0	Pasas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA PRESENTA AVANCE FÍSICO DEL 70%, SIN TERNAR OBRA. EN PRESENTE TRIMESTRE LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA PAGAR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576160	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Privada Protagón De Zetahuate En El Paraje El Huamante	FB/054/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$359,770	\$359,770	\$359,770	\$359,770	\$359,770	\$359,770	\$359,770	100.00	\$0	Pasas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA PRESENTA AVANCE FÍSICO DEL 70%, SIN TERNAR OBRA. EN PRESENTE TRIMESTRE LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA PAGAR. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576162	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De Las Calles Privadas De Capatzen Del Barrio Del Niño	FB/060/2015	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$612,502	\$612,502	\$200,000	\$612,502	\$200,000	\$200,000	\$200,000	32.65	\$0	Pasas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE PUNTO DE VENTA. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576218	Construcción De Corredor Comunitario (Primera Etapa) Loc. Tierra Blanca	COP-IB-10-08-MSM-208-FASMD-2015	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Tierra Blanca (Barrio San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$512,603	\$512,603	\$512,603	\$512,603	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro.	
OAX1515000576285	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Benito Juárez	-	Oaxaca	San Juan Luján	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJUNIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$261,020	\$261,020	\$78,306	\$261,020	\$78,306	\$78,306	\$78,306	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO DE 50% Y AVANCE FINANCIERO DE 30%. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576313	Construcción De Corredor En La Escuela Primaria Nilo Arizola	01	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS	Educación	En Ejecución	2015	\$585,378	\$585,378	\$585,378	\$585,378	\$585,378	\$585,378	\$585,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	232	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576328	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	03	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,032,131	\$1,032,131	\$1,032,131	\$1,032,131	\$513,841	\$513,841	\$513,841	49.78	\$0	Metros lineales	470	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576340	Construcción De Caja Colectora Y Cerrado	-	Oaxaca	San Juan Luján	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJUNIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$251,754	\$251,754	\$75,526	\$251,754	\$75,526	\$75,526	\$75,526	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	50.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO DE 50% Y AVANCE FINANCIERO DE 50%. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576355	Rehabilitación De Tanque Y Caja Colectora	-	Oaxaca	San Juan Luján	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJUNIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$487,227	\$487,227	\$146,168	\$487,227	\$146,168	\$146,168	\$146,168	30.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	50.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO DE 50% Y AVANCE FINANCIERO DE 50%. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576379	Revestimiento De Camino Rural San Pedro Apostol-San Felipe Del Km 0.000 Al Km. 500	201-001-2015	Oaxaca	San Pedro Apostol	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$215,097	\$215,097	\$215,097	\$215,097	\$215,097	\$215,097	\$215,097	100.00	\$0	Kilómetro	1,447	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576396	Conservación De Caminos Rurales	MSDT-FASMD-516-06-2015	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$333,500	\$333,500	\$333,500	\$333,500	\$333,500	\$333,500	\$333,500	100.00	\$0	Kilómetro	2,091	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576430	Construcción De Corredor Escolar En La Escuela Primaria Nancito Mendosa	301-002-2015	Oaxaca	San Pedro Apostol	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	Educación	En Ejecución	2015	\$866,464	\$866,464	\$866,464	\$866,464	\$517,637	\$517,637	\$517,637	59.74	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576456	Construcción Del Sistema De Agua Potable Del Barrio La Capilla San Miguel Coatlan	-	Oaxaca	San Miguel Coatlan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,188,500	\$1,188,500	\$1,188,500	\$1,188,500	\$1,188,500	\$1,188,500	\$1,188,500	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576465	Construcción De Teñido De La Catedral De Baupetado De La Escuela Primaria 20 De Noviembre De 1910	B2	Oaxaca	Asunción Tlacotalita	Asunción Tlacotalita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLAOTALITA	Educación	En Ejecución	2015	\$672,850	\$672,850	\$672,850	\$672,850	\$517,295	\$517,295	\$517,295	76.88	\$0	Metros Cuadrados	798	0.00	76.88	Financiera OBRO EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO DE 50% Y AVANCE FINANCIERO DE 50%. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX1515000576485	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Presencial Cristóbal Castañeda	MSDT-FASMD-516-003-2015	Oaxaca	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMILCO	Educación	En Ejecución	2015	\$361,281	\$361,281	\$361,281	\$361,281	\$184,887	\$184,887	\$184,887	51.18	\$0	Metros Cuadrados	93				

TOTAL: 17786

[illegible]

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSION: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

Clase de Proyecto										Formación General del Proyecto						Aprovechamiento Financiero								Avance Físico			Observaciones
Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milesdólares)	Comprometido	Overtengido	Ejército	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acumulado		
OAX00110200135528	Construcción De Baños Sanitarios De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	D004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX1510100578374	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cosola-Cosolapa-Morelos.- Avenida Tablas Del Cerro C-000-Año De 7500	FISAMCO2015021020	Oaxaca	Cosolapa	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	D004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$546,569	\$546,569	\$546,569	\$546,569	\$546,569	\$546,569	100.00	\$0	Metros lineales	293	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.	
OAX1510100578384	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable "Alguet Hidalgo"	FISADMOOHP0092015	Oaxaca	Ayotlán	San José María Marqués	Rural	Aportaciones Federales	D004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYOTLÁNTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$534,320	\$534,320	\$534,320	\$534,320	\$160,296	\$160,296	\$160,296	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registros OBRA EN PROCESO. Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100578437	Rehabilitación Del Comedor Escolar De La Escuela Secundaria Técnica 132	-	Oaxaca	Santiago Teicón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	D004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de Santiago teicón	Educación	En Ejecución	2015	\$324,581	\$324,581	\$324,581	\$324,581	\$324,581	\$324,581	\$324,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros	
OAX1510100578455	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Promex De Mayo	FISAMCO2015021021	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	D004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$157,575	\$157,575	\$157,575	\$157,575	\$157,575	\$157,575	\$157,575	100.00	\$0	Metros lineales	179	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100578456	Construcción De Techumbres De La Plaza Cívica De La Pem Unión Y Progreso, En La Localidad De Matadamas	-	Oaxaca	Soledad Ella	Matadamas	Rural	Subsidios	10074 Fondo de Ayuda en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOLEDAD ELTA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$875,000	\$875,000	70.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	70.00	Financiera / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100578476	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Clave 204918978 Segunda Etapa	FISMDR26	Oaxaca	Ayotlán	Monte Mario	Rural	Aportaciones Federales	D004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYOTLÁNTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$354,858	\$354,858	\$354,858	\$354,858	\$354,858	\$354,858	\$354,858	100.00	\$0	Pisos	0	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / Física PRELA A-LIN COMEDOR / Registros VALORES -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100578524	Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Primaria "Alguet Hidalgo"	MNZ/SQA/FISAM/OOA/2015	Oaxaca	Nuevo Zoquiáram	Nuevo Zoquiáram	Urbano	Aportaciones Federales	D004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIARAM	Educación	En Ejecución	2015	\$594,617	\$594,617	\$83,426	\$594,617	\$83,426	\$83,426	\$58,039	14.03	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	3.00	Financiera / Física / Registros OBRA EN PROCESO
OAX1510100578526	Introducción De La Red De Agua Potable En El Centro De La Población	FISAMCO2015021022	Oaxaca	Cosolapa	Rincón Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	D004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,444	\$250,444	\$250,444	\$250,444	\$250,444	\$250,444	\$250,444	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100578532	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Sobre El Cajalón Mateo	FISAMSF/MANOP/004/2015	Oaxaca	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	D004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYOTLÁNTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,452	\$234,452	\$234,452	\$234,452	\$234,452	\$234,452	\$234,452	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / Física OBRA CONCLUIDA / Registros VALORES POR COMACON - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100578621	Rehabilitación De Alcantarado Público En La Colonia Graciano G. Benítez	FISAMCO2015021023	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	D004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$195,460	\$195,460	\$195,460	\$195,460	\$195,460	\$195,460	\$195,460	100.00	\$0	Luminaria	74	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SISTEMA.Pasa al siguiente nivel.
OAX1510100578669	Construcción De Auditorio Municipal 2a. Etapa	01	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina																						

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.

TOTAL: 17786

Avance Financiero																								Avance Físico				Observaciones
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
OAX00130200135528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX1515000579296	Urbanización De Calles Con Pavimento De Concreto Hidráulico	04	Oaxaca	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$789,108	\$2,000,000	\$789,108	\$789,108	\$789,108	39.46	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	39.46	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579324	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Colonia San Juan	FSMCKC02D15021028	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$207,350	\$207,350	\$207,350	\$207,350	\$207,350	\$80,346	\$80,346	38.75	\$0	Luminaria	120	0.00	38.75	Financiera / Física / Registro:
OAX1515000579348	Construcción De Albergue Municipal	04	Oaxaca	San Esteban Atlaltlaxuca	San Esteban Atlaltlaxuca	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$642,099	\$642,099	\$642,099	\$642,099	\$642,099	\$642,099	\$642,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	588	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO A BENEFICIO DE LOS NIÑOS DE PREESCOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579385	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Enrique Mettenham Clave 208037676	05	Oaxaca	San Esteban Atlaltlaxuca	San Esteban Atlaltlaxuca	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	64.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: La OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SERÁ TERMINADA EN UNA SEMANA MÁS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579387	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	33	Oaxaca	Santa María Petapa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución	2015	\$615,228	\$615,228	\$615,228	\$615,228	\$184,468	\$184,468	\$184,468	29.98	\$0	Piezas	45	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX1515000579393	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camero Totomutumbi	MSM/MSM/029-FAR-001-2015	Oaxaca	San Martín Huamelulpan	Cobertura municipal	Subsidios	US176 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELULPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,945,568	\$3,945,568	\$3,945,568	\$3,945,568	\$1,183,670	\$1,183,670	\$1,183,670	30.00	\$0	Metros Cuadrados	324	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX1515000579404	Rehabilitación De Carretera Municipal Y Anexos	MSI-FAM-042-003-2015	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Miguel Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUÁREZ	Seguridad	En Ejecución	2015	\$156,956	\$156,956	\$156,956	\$156,956	\$156,956	\$156,956	\$156,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	417	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX1515000579494	Revestimiento De Calles	06	Oaxaca	San Esteban Atlaltlaxuca	San Esteban Atlaltlaxuca	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$398,000	\$398,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	49.75	\$0	Metros Cuadrados	588	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579496	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De El Porvenir	FSM/175/004/2015	Oaxaca	San Juan Bautista Atlaltlaxuca	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATALTALAXUCA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$602,710	\$602,710	\$602,710	\$602,710	\$602,710	\$602,710	\$602,710	100.00	\$0	Lote	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579504	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Paraje Loma De La Zona Primavera	MSPCV-293-FAISMOTDT-016-2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$224,553	\$224,553	\$224,553	\$224,553	\$112,277	\$112,277	\$112,277	50.00	\$0	Piezas	35	0.00	66.90	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579527	Construcción De Módulo De Seguridad Pública Municipal	FAIMKC02D15021008	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$140,940	\$140,940	\$140,940	\$140,940	\$140,940	\$140,940	\$140,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,650	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579541	Revestimiento De 550 Km. En Camión Cameroche De Santa María Xadani Hacia Anaco Oregon	RISMA/MSM/020/441/006/2015	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA XADANI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$441,496	\$441,496	\$150,000	\$441,496	\$291,496	\$150,000	\$150,000	33.98	\$0	Kilómetro lineal	4,500	0.00	40.00	Financiera / Física: SE HA AVANZADO CON EL 40% DE AVANCE DE LA OBRA / Registro: SE HA LLEVADO A CABO EL 40% DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579544	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	32	Oaxaca	Santa María Petapa Hidalgo Norte	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución	2015	\$673,487	\$673,487	\$673,487	\$673,487	\$202,046	\$202,046	\$202,046	30.00	\$0	Piezas	45	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX1515000579550	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico En El Barrio San Antonio	ONAG/MSIC/189/FORTAMUNDF/001/2015	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$381,645	\$650,000	\$381,645	\$381,645	\$381,645	58.71	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	70.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579558	Construcción De Aula En La Escuela Preescolar Francisco Villa	07	Oaxaca	San Esteban Atlaltlaxuca	San Esteban Atlaltlaxuca	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$293,211	\$293,211	\$293,210	\$293,210	\$293,210	\$293,210	\$293,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINA Y FUNCIONANDO A SERVICIO DE ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579582	Construcción De Una Aula Didáctica En El Tallahuatepec Número 2	02-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Jayatlán	San Juan Bautista Jayatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan bautista jayatlán	Educación	En Ejecución	2015	\$460,064	\$460,066	\$460,066	\$460,066	\$231,393	\$231,393	\$231,393	50.30	\$0	Piezas	60	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579602	Construcción De Cancha De Básquet Bol Y Tenis En La Localidad De Santo Domingo Tlanguatongo	SP-SPH-GUP-N-412-2015	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santo Domingo Tlanguatongo	Rural	Comercios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,396,552	\$1,396,552	69.83	\$0	Metros Cuadrados	346	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579623	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Miguel Lerdo De Tejada Clave 2080604625	08	Oaxaca	San Esteban Atlaltlaxuca	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579637	Construcción De Dirección, Aseo Y Plaza Cívica En El Jardín De Niños Benito Juárez	MSPCV-293-FAISMOTDT-ESP-01-2015	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Educación	En Ejecución	2015	\$629,928	\$629,928	\$629,928	\$629,928	\$316,327	\$316,327	\$316,327	50.22	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	66.90	Financiera: PAGO DE LA 1ª ESTIMACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579639	Construcción De Una Aula En El Instituto	FSMDF/381/01/02/2015	Oaxaca	Santa Cruz Tacaché de Méndez	Santa Cruz Tacaché de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHACHE DE MEND.	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$0	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZÓ LA OBRA DEPENDIENDO DE LA CONTRATACIÓN DE UNA AULA EN EL IBIU, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACHACHE DE MEND. OBRA QUE CONSISTE EN UN AULA DE 0.8 M. CUBIERTURA A BASE DE SANTA CRUZ DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA DE Muros DE CARGA DE TABIQUE ROJO, RIGIDIZADOS CON CASCARILLAS Y CERRAMIS DE CONCRETO ARMADO, LUSA DE CONCRETO ARMADO COLADO CON CARGA DE PRIMERA APARENTE, IMPERMEABILIZACIÓN DE LUSA DE ACISTAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLATONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PROTECCIÓN DE VENTANAS A BASE DE HERRERA.
OAX1515000579641	Rehabilitación De 3 Aulas Del Tallahuatepec Número 03	01-2015	Oaxaca	San Juan Bautista Jayatlán	San Juan Bautista Jayatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san juan bautista jayatlán	Educación	En Ejecución	2015	\$168,013	\$168,013	\$168,013	\$168,013	\$168,013	\$168,013	\$168,013	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579647	Rehabilitación De Drenaje En Tatagüero	FR-006-2015	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$141,811	\$141,811	\$141,811	\$141,811	\$141,811	\$141,811	\$141,811	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515000579653	Aseosora Técnica De Obras Ejercicio 2015	-	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPRITU SANTO Otros Proyectos		En Ejecución	2015	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$208,800	\$208,800	\$208,800	75.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	75.00	Financiera / Física: ASOBRA EN EJECUCIÓN / Física: ASOBRA EN EJECUCIÓN / Registro: ASOBRA EN EJECUCIÓN PORQUE AUN NO FINALIZA EL EJERCICIO 2015		
OAX1515000579666	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ixtatle	5	Oaxaca	Santa María Camatlán	Santa María Camatlán	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$310,387	\$310,387	\$310,387	\$310,387	\$310,387	\$310,387	\$310,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX1515000579669	Rehabilitación De La Calle Principal	16	Oaxaca	Santa María Petapa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de santa maria petapa	Urbanización	En Ejecución	2015	\$128,714	\$128														

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto																											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado														
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Sanatorio De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.													
OAX10150100579737	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En San Agustín Chavucan	FI8-009-2015	Oaxaca	San Agustín Chavucan	San Agustín Chavucan	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN CHAVUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$39,571	\$39,571	\$39,571	\$39,571	\$39,571	\$39,571	\$39,571	100.00	\$0	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA													
OAX11150100579757	Construcción Del Mercado Municipal 2 Etapa	-	Oaxaca	Tamazulapam del Espiritu Santo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO01 FONE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,123,487	\$1,123,487	\$1,123,487	\$1,123,487	\$953,773	\$953,773	\$953,773	84.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO													
OAX11150100579767	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MS700A/FASDMF/003/20-15	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	Río San Juan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAXIUYTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,403,343	\$2,403,343	\$2,403,343	\$2,403,343	\$2,403,343	\$2,403,343	\$2,403,343	100.00	\$0	Metros cúbicos	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579769	Construcción De Techo Fome	FISMA-005	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapam	Santo Tomás Tamazulapam	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAM	Vivienda	En Ejecución	2015	\$387,661	\$387,661	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	59.33	\$0	Lote	270	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579774	Asesoría Técnica, Supervisión De Obras (Elaboración De Proyectos Y Expedientes Técnicos)	02	Oaxaca	San Esteban Atlatalahua	San Esteban Atlatalahua	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$296,995	\$296,995	\$122,100	\$296,995	\$122,100	\$122,100	\$122,100	41.11	\$0	Estudio de preinversión	3,974	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SE PROPORCIONA SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS OBRAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO Y RECURSOS FEDERALES DE IGUAL MANERA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579797	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Gachupín	MS700A/FASDMF/003/20-15	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	El Gachupín	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAXIUYTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,861,097	\$1,861,097	\$1,861,097	\$1,861,097	\$558,329	\$558,329	\$558,329	30.00	\$0	Luminaria	250	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579848	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Los Puentes, Agua Prieta, Loma Cuatrecasas, Calabaz De Cerezo, Calabaz De Tiro, Rio De San Lázaro	MS700A/FASDMF/004/20-15	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	El Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAXIUYTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,861,097	\$1,861,097	\$1,861,097	\$558,329	\$558,329	\$558,329	\$558,329	30.00	\$0	Luminaria	0	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579876	Construcción De Casa De Cultura Segunda Etapa	MSGR-FONDO DE CULTURA-012-2015	Oaxaca	San Bartolomé Quixerame	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo de Cultura		29-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,456,000	\$2,456,000	\$2,453,544	\$2,453,544	\$2,453,544	\$223,081	\$223,081	9.08	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	90.50	Financiera EN PROCESO / Física EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE CONCLUIR EL SIGUIENTE TRIMESTRE. SOLICITO VALIDACION TERCER TRIMESTRE 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579898	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Páez De la Grupa	MEC/FISMA/078/02/2015	Oaxaca	Rojas de Cuatrecasas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUATRECASAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$136,684	\$136,684	\$136,684	\$136,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	317	0.00	0.00	Financiera LA OBRA SE VA EJECUTAR EN OCTUBRE / Física LA OBRA SE VA EJECUTAR EN OCTUBRE. / Registro: LA OBRA SE VA EJECUTAR EN OCTUBRE. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579917	Construcción De Techario En Área De Impartición De Educación Técnica Del Iteio 85 En Segunda Etapa	MDM/445/FISDMF/002/2-015	Oaxaca	Santa María Yoxoytla	Santa María Yoxoytla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOXOYTIA	Educación	En Ejecución	2015	\$37,480	\$37,480	\$37,480	\$37,480	\$37,480	\$37,480	\$37,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera OBRA PAGADA AL 100% / Física OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579919	Construcción De Trazo Anula Didáctica En El Iteio No116	MS700A/FASDMF/005/20-15	Oaxaca	Santiago Tlaxiuytepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAXIUYTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,397,009	\$1,397,009	\$1,397,009	\$1,397,009	\$389,103	\$389,103	\$389,103	30.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579935	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	01-FISMA-2015	Oaxaca	San Pedro Teotzacotalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$947,009	\$947,009	\$947,009	\$947,009	\$650,667	\$650,667	\$650,667	68.71	\$0	Metros cúbicos	630	0.00	68.71	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579940	Programa De Mejoramiento De Vivienda	FISDMF/029/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$96,600	\$96,600	\$96,600	24.15	\$0	Vivienda	0	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579946	Equipo De Computo	FORTAMJUN DF-M205-012-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000	\$68,853	\$68,853	\$68,853	\$68,853	\$68,853	\$68,853	100.00	\$0	Computadoras	17,398	0.00	100.00	Financiera S / Física / Registro:													
OAX11150100579953	Rehabilitación Del Camino E.C. (San Juan Del Río- San Miguel Soyaltepec- San Jorge El Foreiro, Del Km. 0-000 Al Km. 8.755	FORTAMJUN DF-M205-006-2015	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO05 FORTAMJUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$675,662	\$675,662	\$675,662	\$675,662	\$675,662	\$675,662	\$675,662	100.00	\$0	Kilómetro	236	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL PAGO REALIZADO EN EL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO FICAMENTE HA SIDO CONCLUIDA. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579958	Barandado Perimetral En El Jardín De Niños "NarcisoValderrama"Primera Etapa	MEC/FISMA-FORTAMJUN DF-M205-012-2015	Oaxaca	Rojas de Cuatrecasas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUATRECASAS	Educación	En Ejecución	2015	\$326,352	\$326,352	\$326,352	\$326,352	\$150,649	\$150,649	\$150,649	46.16	\$0	Metros lineales	317	0.00	80.00	Financiera LA OBRA SE CONCLUIRÁ EN EL MES DE OCTUBRE / Física LA OBRA SE CONCLUIRÁ EN EL MES DE OCTUBRE. / Registro: LA OBRA SE CONCLUIRÁ EN EL MES DE OCTUBRE. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100579971	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria "Libertadores De América"	FISDMF/381/01/03/2014	Oaxaca	Santa Cruz Tacaché	Santa Cruz Tacaché de la Mina	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ TACHACHE DE MINA	Educación	En Ejecución	2015	\$335,246	\$335,246	\$0	\$335,246	\$335,246	\$335,246	\$335,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No 79. OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DE 6x6m, CON UNA CIMENTACIÓN A BASE DE CANTOS CERRADOS DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA DE MUROS DE CARGA DE TABIQUE RIGIDIZADOS CON CASTILLOS Y CADERNAS DE CONCRETO ARMADO, LOSAS DE CONCRETO ARMADO COLADO CON CIMA DE PRIMER APARTE, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTETA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PAREDES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN DE VENTANAS A BASE DE HERBERIA.													
OAX11150100580019	Construcción De Un Aula Para La Escuela "FlorenciaVázquez"	008	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNÁ	Educación	En Ejecución	2015	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100580032	Rehabilitación De Caminos Rurales	FI8/001/2015	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$401,732	\$401,732	\$401,732	\$401,732	\$401,732	\$401,732	\$401,732	100.00	\$0	Kilómetro	412	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100580036	Equipoamiento De Carcamo	FISDMF/031/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuestra Patria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$38,861	\$38,861	\$38,861	\$38,861	\$19,431	\$19,431	\$19,431	50.00	\$0	Maquinaria y equipo	194	0.00	100.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR ROMERA / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100580040	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso De San Mateo Pilas	-	Oaxaca	San Mateo Pilas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	san mateo pilas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$45,112	\$45,112	\$45,112	\$45,112	\$45,112	\$45,112	\$45,112	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física obra terminada satisfactoriamente / Registro: obra terminada satisfactoriamente													
OAX11150100580042	Construcción De Una Aula En La Escuela Secundaria Técnica No 79	FISDMF/381/01/04/2014	Oaxaca	Santa Cruz Tacaché	Santa Cruz Tacaché de la Mina	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ TACHACHE DE MINA	Educación	En Ejecución	2015	\$335,246	\$335,246	\$0	\$335,246	\$335,246	\$335,246	\$335,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No 79. OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DE 6x6m, CON UNA CIMENTACIÓN A BASE DE CANTOS CERRADOS DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA DE MUROS DE CARGA DE TABIQUE RIGIDIZADOS CON CASTILLOS Y CADERNAS DE CONCRETO ARMADO, LOSAS DE CONCRETO ARMADO COLADO CON CIMA DE PRIMER APARTE, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTETA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PAREDES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN DE VENTANAS A BASE DE HERBERIA.													
OAX11150100580045	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	004	Oaxaca	Santos Reyes Yucuná	Coxcatpec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	231	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA AL 100 % / Registro: OBRA AL 100 % -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.													
OAX11150100580046	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Río Hondo	02-FISMA-2015	Oaxaca	San Pedro Teotzacotalco	San José Río Hondo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,514,011	\$1,514,011	\$1,514,011	\$1,514,011																							

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Avance Financiero																											Avance Físico		Observaciones
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.																				
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00130200115528	Construcción De Refracto Santuario De Rendón Solides Municipales	3	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.	
OAX15150100580502	Construcción De Corredor En El Centro De Educación Preescolar Gabriela Mistral	FSDMF/06/01/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580535	Construcción De Corredor Comercial	FSDMF/06/1/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580537	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Constituidos En El Municipio De San Miguel Soyaltepec		Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$499,061	\$499,061	\$244,974	\$499,061	\$244,974	\$244,974	\$244,974	49.09	\$0	Metros lineales	0	0.00	49.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580543	Adquisición De Vehículo Para Uso Oficial	-	Oaxaca	Temascalámpam del Espíritu Santo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$226,100	\$226,100	\$226,100	\$226,100	\$226,100	\$226,100	\$226,100	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera / Física COMPRA CONCLUIDA / Registro	
OAX15150100580546	Construcción De 3 Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe "Belauro Domínguez" C.C.T. 204603305	FSDMF/06/2/2015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	376	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580556	Mantenimiento De Calles En La Cabecera Municipal	FORTAMUND01	Oaxaca	Santiago Nahuatpec	Santiago Nahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$44,307	\$44,307	\$44,307	\$44,307	\$44,307	\$44,307	\$44,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA EJECUTADA AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580587	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	03	Oaxaca	Santiago Nanduche	Santiago Nanduche	Urbano	Convenios	US08 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Santiago nanduche	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$517,500	\$517,500	\$517,500	\$517,500	\$517,500	\$517,500	\$517,500	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580595	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Diferentes Calles En La Cabecera Municipal	36	Oaxaca	San Esteban Atlataluxa	San Esteban Atlataluxa	Urbano	Subsidios	R127 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$998,063	\$2,000,000	\$998,063	\$998,063	\$998,063	49.90	\$0	Metros Cuadrados	3,974	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580624	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Sierra Hermosa - San José Ayquila	PR-06-2015	Oaxaca	San José Ayquila	San José Ayquila	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,036	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA SE EJECUTO EN BASE AL CALENDARIO FISICO FINANCIERO PROGRAMADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580626	Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial	04	Oaxaca	Santiago Nanduche	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Santiago nanduche	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	\$429,148	100.00	\$0	Kilómetros cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580640	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alfonso Perea Ganga (135 Mts)	04	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$447,854	\$447,854	\$447,854	\$447,854	\$447,854	\$447,854	\$447,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580642	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable 60 M3 En El Centenario	PR-07-2015	Oaxaca	San José Ayquila	El Centenario	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$279,286	\$279,286	\$279,286	\$279,286	\$200,000	\$200,000	\$200,000	71.61	\$0	Piezas	208	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro LA OBRA SE EJECUTA DE ACUERDO AL CALENDARIO FISICO FINANCIERO PROGRAMADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580648	Reaños Y Pavimentación De Surcos Calles En La Cabecera Municipal De San Vicente Lachixio	FIV-02-2015	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$519,690	\$519,690	\$519,690	\$519,690	\$519,690	\$519,690	\$519,690	100.00	\$0	Kilómetro	1,245	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PARA EL CONSUMO DE LOS RECURSOS AL 100% Y EN RECURSOS ECONÓMICO PERO PUEDE HABER VARIACIÓN POR QUE LA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA EL 31/03/2015	
OAX15150100580703	Construcción De Aula En El Cobase Plantel No. 17	FASMA-MCH-026-COP-06-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2015	\$418,380	\$418,382	\$418,381	\$418,381	\$418,381	\$418,381	\$418,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	8.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580723	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Juan María Moreno Y Pico Suroeste		Oaxaca	Santiago Laadega	Santiago Laadega	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLIGA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$112,793	\$112,793	\$112,793	\$112,793	\$112,793	\$112,793	\$112,793	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro PARA SU REVISIÓN Y ENTABARON A AULAS. SOLICITO SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580725	Rehabilitación De La Escuela Primaria Jose María Morelos	32	Oaxaca	San Blasfonso Sola	San Blasfonso Sola	Urbano	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BLASFONSO SOLA	Educación	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Lote	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SE REPARARON Y ENTABARON A AULAS. SOLICITO SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580730	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa María Tepetitl	03-2015	Oaxaca	Santa María Tepetitl	Cabecera municipal		Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPIETITL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA CONCLUIDA / Registro OBRA CONCLUIDA	
OAX15150100580739	Ampliación De Sistema De Agua Potable Santa Catarina Yucila	FASMA-MCH-026-COP-07-2015	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Santa Catarina Yucila	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,040,087	\$2,040,087	\$612,026	\$2,040,087	\$612,026	\$612,026	\$612,026	30.00	\$0	Kilómetro lineal	400	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580796	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Agencia De Policía Moquepo Blanco, En La Localidad De Moquepo Blanco	021-2015	Oaxaca	Santa María Tepetitl	Moquepo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPIETITL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,034,263	\$2,034,263	\$2,034,263	\$2,034,263	\$2,034,263	\$2,034,263	\$2,034,263	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA CONCLUIDA / Registro	
OAX15150100580800	Mantenimiento De Baños Esc. Primaria En La Localidad Del Cueto	FR-09-2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Cueto	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$27,117	\$27,117	\$27,117	\$27,117	\$27,117	\$27,117	\$27,117	100.00	\$0	Piezas	13	0.00	100.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580840	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Santa María Zacatepec	FR-010-2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$838,615	\$838,615	\$838,615	\$838,615	\$838,615	\$838,615	\$838,615	100.00	\$0	Piezas	245	0.00	100.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580842	Construcción De Techario En La Escuela Telesecundaria	MSLO-232-FASDMF-010-2015	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OITLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,200,098	\$1,200,098	\$1,200,098	\$1,200,098	\$1,200,098	\$1,200,098	\$1,200,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580848	Construcción De La Casa De Salud Rufino Tamayo	FR-011-2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa Cruz de Rufino Tamayo	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Salud	En Ejecución	2015	\$421,818	\$421,818	\$421,818	\$421,818	\$421,818	\$421,818	\$421,818	100.00	\$0	Piezas	210	0.00	100.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580874	Adquisición Del Vehículo	-	Oaxaca	Santiago Tlaxianguero	Cabecera municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IK05 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2015	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100580905	Construcción De Muro De Contención En Esc. Primaria	FR-012-2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Tapanco	Rural	Aportaciones Federales	IK04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$289,247	\$289,247	\$289,247	\$289,247	\$289,247	\$289,247	\$289,247	100.00	\$0	Piezas	89	0.00	100.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Tercer Trimestre 2015

TOTAL: 17786

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
OAX00150200115528	Construcción De Refracto Sanitario De Residuos Sólidos Municipales	3	Oaxaca	Santa Dominga Zanatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento municipal de santo domingo zanatepec	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en operación.
OAX15150100581126	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	5	Oaxaca	San Baltazar Loocha	Santa Martha Loocha	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,773,967	\$1,773,967	\$1,773,967	\$1,773,967	\$968,435	\$968,435	\$968,435	54.59	\$0	Kilómetro	478	0.00	\$4.00	Financiera LA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL 54% / Física LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 54% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150100581128	Mejoramiento De Caminos Rurales En San Juan Cacahula Del Río	RII-016-2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Juan Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$271,169	\$271,169	\$271,169	\$271,169	\$271,169	\$271,169	\$271,169	100.00	\$0	Piezas	87	0.00	100.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA CONCLUIDA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581164	Rehabilitación De Línea De Conexión De Agua Potable En La Localidad La Cumbre	RII-017-2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$803,463	\$803,463	\$451,948	\$803,463	\$451,948	\$451,948	\$451,948	56.25	\$0	Piezas	39	0.00	60.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581180	Construcción De Tanque De Agua Potable En San Juan Cabeza Del Río Llano La Virgen	RII-018-2015	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Juan Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$169,732	\$169,732	\$169,732	\$169,732	\$169,732	\$169,732	\$169,732	100.00	\$0	Piezas	47	0.00	100.00	Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA / Registro: OBRA CONCLUIDA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581215	Construcción De Casa De Salud En Santa María Vigילו	CP/UMZDA/STD/OTIMOF/03/2015	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	Santa María Vigילו	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ÁLVAREZ	Salud	En Ejecución	2015	\$813,093	\$813,093	\$813,093	\$813,093	\$243,928	\$243,928	\$243,928	30.00	\$0	Metros Cuadrados	803	0.00	30.00	Financiera OBRA INICIADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. / Física / Registro: ANTICIPO DE 30% PAGADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581250	Construcción De Cuartos Dormitorios	5	Oaxaca	San Juan Rumi	Buamavista	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Física OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150100581251	Gastos Indirectos, Contratación De Servicios Profesionales Para Asesoría Técnica Y Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Obra	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$249,980	\$249,980	\$249,980	\$249,980	\$249,980	\$249,980	\$249,980	\$249,980	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera SERVICIO DE ASesorIA E INTEGrACIÓN DE EXPERTOS TECNICOs DE OBRA GASTOS INDIRECTOS / Física / PROYECTOS DE OBRA 2015 ELABORADOS / Registro: EL PROYECTO CONSISTE EN LA APLICACIÓN DEL MONTO ASIGNADO POR INGRESOS PARA GASTOS INDIRECTOS 3% DEL MONTO DEL FOMENTO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA DEL PRESENTE EJERCICIO
OAX15150100581278	Desarrollo Institucional Adquisición De Muebles De Oficina Y De Computo	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$166,653	\$166,653	\$166,653	\$166,653	\$166,653	\$166,653	\$166,653	\$166,653	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera APLICACIÓN DEL 2% DEL FOMENTO PARA GASTOS INDIRECTOS INSTITUCIONALES, APLICADO EN TERCER TRIMESTRE EN UN EQUIPO, FÍSICO ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y MOBILIARIO PARA OFICINA / Registro: SE APLICÓ EL 2% DE LOS RECURSOS DEL FOMENTO PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORAS, ESCRITORIOS Y SILLAS PARA ASAMBLEAS COMUNITARIAS, POR LO QUE SE LEVEA CON DICHO PROYECTO LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA
OAX15150100581279	Ampliación De Redes De Drenaje Barrio Expiración	MZA/FASMA/STD/004/2015	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	Zimatlan de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ÁLVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,436,311	\$1,436,311	\$1,436,311	\$1,436,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,850	0.00	24.00	Financiera OBRA INICIADA / Física OBRA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA FAVORABLEMENTE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581280	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "C" Carretera No. 139 De El Puerto De San Andrés Paxtlán, Tramo Del Km 0 000 Al Km 6 400, Subtramo A Modernizar Del Km 3 500 Al Km 4 700	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal	Subsidios	S1179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,496,979	\$7,496,979	\$430,824	\$7,496,979	\$430,824	\$430,824	\$430,824	\$430,824	5.75	\$0	Kilómetro	1,231	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100581300	Ampliación Y Reparación De La Red De Energía Eléctrica	9	Oaxaca	San Juan Rumi	San Antonio Nahuaco (o Nahuaco)	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$772,087	\$463,252	\$463,252	\$463,252	60.00	\$0	Piezas	150	0.00	60.00	Financiera LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.- Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
OAX15150100581333	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En San Nicolás Qualeana	MZA/FASMA/STD/006/2015	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	San Nicolás Qualeana	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ÁLVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$434,097	\$434,097	\$434,097	\$434,097	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	625	0.00	10.00	Financiera OBRA INICIADA / Física OBRA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581342	Construcción De Drenaje Pluvial En San Andrés Paxtlán	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$291,508	\$291,508	\$271,169	\$291,508	\$271,169	\$271,169	\$271,169	\$271,169	93.02	\$0	Metros lineales	0	0.00	93.02	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581358	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Cerro Flores	-	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$193,216	\$193,216	\$110,801	\$193,216	\$110,801	\$110,801	\$110,801	\$110,801	57.35	\$0	Metros lineales	0	0.00	58.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581375	Ampliación De Redes De Drenaje Barrio San Antonio	MZA/FASMA/STD/007/2015	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	Zimatlan de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ÁLVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,434,247	\$1,434,247	\$1,434,247	\$1,434,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	10.00	Financiera OBRA INICIADA / Física OBRA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581379	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Santa Cruz Xitla	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$782,000	\$782,000	\$782,000	\$782,000	\$782,000	\$782,000	\$782,000	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera OBRA CULMINADA LA 100% / Física OBRA CON EL AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE 1800 METROS LINEALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA
OAX15150100581390	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Guayabo	31-4/MSP/CAE/001/2015	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$453,497	\$453,497	\$362,515	\$453,497	\$362,515	\$362,515	\$362,515	79.94	\$0	Metros lineales	20	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX15150100581413	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Reg. 6 000 A 100 Mts. Y Ocho Leones De P. Simbo Caranza	MZA/FASMA/STD/009/2015	Oaxaca	Zimatlan de Álvarez	San Pedro Totomochangán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ÁLVAREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$609,063	\$609,063	\$609,063	\$609,063	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	10.00	Financiera OBRA INICIADA / Física OBRA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581445	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Bernardo	-	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	San Bernardo Matzuatlán	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$505,369	\$505,369	\$505,369	49.06	\$0	Metros lineales	480	0.00	50.00	Financiera AMPLIACIÓN DE 1500 METROS LINEALES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE / Física AVANCE DEL 50% DE LA OBRA / Registro: EL PROYECTO CONSISTE EN AMPLIAR 1500 METROS LINEALES DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA AGENCIA DE SAN BERNARDO. EN SIGUIENTE TRIMESTRE SE CULMINARÁ EL REGISTRO AL 100% DE LA OBRA, YA QUE AL MOMENTO SE LLEVA EL 50% DE AVANCE FÍSICO
OAX15150100581454	Ampliación De Drenaje Sanitario	OAD/RII/2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SANTIAGO LLANO GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581484	Mejoramiento De Agua Potable	OAD/RII/2015	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$39,467	\$39,467	\$39,467	\$39,467	\$39,467	\$39,467	\$39,467	100.00	\$0	Metros	1,500	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581487	Trabajando Por La Inclusión De Mujeres Y Hombres En Magdalena Yodoccon De Porfirio Díaz	NO. MMV- 562/PTTG/PS/2015-0001	Oaxaca	Magdalena Yodoccon De Porfirio Díaz	Cobertura municipal	Subsidios	SO10 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCCON DE PORFIRIO DIAZ	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$139,090	\$139,090	\$139,090	\$139,090	46.36	\$0	Piezas	1,093	0.00	46.36	Financiera / Física / Registro:	
OAX15150100581494	Construcción De Vivienda (Cuatro Cocinas)	FISM-2015-03	Oaxaca	San Francisco Chapulapa	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$487,254	\$487,254	\$487,254	\$487,254	\$487,254	\$487,254	\$487,254	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150100581514	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	MSA/FASMA/001/2015	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyán	Guaymela	Rural	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Tlapacoyan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$258,602	\$258,602	\$258,602	\$258,602	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	200	0.00	30.00	Financiera OBRA INICIADA / Física OBRA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA CON AVANCE DE UN TREINTA POR CIENTO.
OAX15150100581525	Construcción De Caminos De Manteo Flor Palo Moré 1.3	FORTAMUN-2015- 01	Oaxaca	San Francisco Chapulapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS05 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAX	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$27,260	\$27,260	\$27,260	\$27,260	\$4.52	\$0	Kilómetro	500	0.00	30.00	Financiera / Física EMPRESCO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX15150100581543	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz De Los Periculis	01-43-2015	Oaxaca	Unión Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	RS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,332,016	\$1,332,016	\$1,332,016	\$1,332,016	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	33.78	\$0	Metros lineales	900	0.00	20.00	Financiera APORTACIÓN MUNICIPAL / Física OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables vigentes.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: María Isabel Zamora Bonilla. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y Artículo 35, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.
RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Shunashi Caballero Castellanos. Jefa del Departamento de Transparencia de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 fracción III inciso a) numeral 3 y 24 fracción XIV del reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Vigente.